 AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página 1 de 4
	CÓDIGO: FO-AJ-31	VERSIÓN: 1

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Dependencia	Dirección Técnica		
Número del Contrato	SAMC-EAAR-007-2018	Informe 1	
Periodo al que corresponde el presente informe	21 de Noviembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	Plazo de Ejecución	Tres (50) días
Contratista	CONSORCIO HYR	Interventor – Supervisor	JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ Y CARLOS ALBERTO ARCILA CARVAJAL

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS - ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Fabricar las estructuras del proyecto, (viaducto) acorde a los diseños tipo, de 5m, 10m y 15 m, la estructura de los viaductos, compuesta por perfiles metálicos en acero A36, platinas y pernos de	En el momento se lleva un avance de un 60% en la totalidad de las estructuras metálicas donde se realiza las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none">• Corte de ángulos• Soldadura de ángulos• Almacenamiento	ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	



AGUAS Y ASEO
DE RISARALDA

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA

INFORME ACTIVIDADES
CONTRATISTAS PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Página 2 de 4

CÓDIGO:
FO-AJ-31

VERSIÓN: 1

OBLIGACIONES PACTADAS - ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
conexión en Acero A36 y pernos de anclaje de cimentación acero A325			
b. Realizar el montaje y anclaje de la estructura metálica a la estructura en concreto mediante pernos de anclaje en acero A325	Se realiza el transporte de los elementos metálicos que van en la estructura de concreto directamente a la obra. Queda a disposición de la empresa de Aguas y Aseo de Risaralda para su instalación	ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO	
c. Disponer de la energía eléctrica necesaria a 110v y 220v para los equipos de soldadura	NA	NA	Aún no se realiza esta actividad. Se esperan indicaciones del residente de obra



AGUAS Y ASEO
DE RISARRALDO

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA

INFORME ACTIVIDADES
CONTRATISTAS PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Página 3 de 4

CÓDIGO:
FO-AJ-31

VERSIÓN: 1

OBLIGACIONES PACTADAS - ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
d. Contar con los elementos de protección personal y certificado de trabajo en altura	Durante la elaboración de las estructuras metálicas, los operarios cuentan con los respectivos insumos de protección	ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
e. Entregar la estructura anclada y pintada con pintura electrostática anticorrosiva color amarillo	Se deja constancia con el supervisor de la obra para cambiar el tipo de pintura por pintura epóxica por cuestiones de manejo y logística		Aún no se realiza la actividad hasta que el residente indique el momento de la instalación
f. Disponer el equipo necesario para llevar acabo la labor de pintura de las estructuras	NA		Aún no se realiza esta actividad. Se esperan indicaciones del residente de obra



AGUAS Y ASEO
DE RISARALDIA

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA

INFORME ACTIVIDADES
CONTRATISTAS PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Página 4 de 4

CÓDIGO:
FO-AJ-31

VERSIÓN: 1

OBLIGACIONES PACTADAS - ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
g. Realizar el transporte de materiales desde el sitio de fabricación, lugar de descarga y posterior sitio de ensamble en obra.	NA		Aún no se realiza esta actividad. Se esperan indicaciones del residente de obra


Alvaro Hernán Hurtado Benavides
RL. CONSORCIO HyR

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P.

ACTA DE OBRA # 1

FECHA DEL ACTA

18-dic-18

Nº Contrato:

SAMC-EAAR-007-2018

Contratante:

Agua y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.

Fecha Inicio:

22/11/2018

Objeto:

SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA CRUCE DE ADUCCIÓN DEL SECTOR DE TRIBUNAS CORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE PEBEÑA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Contratador:

CONSORCIO H&R

Terminación Ideal:

31/12/2018

Suspensión 1:

Suspensión 2:

Valor Contrato:

\$ 64.179.300

Plazo Inicial:

50 días

CC / NIT:

901.232.303-7

Fecha Terminación Real:

15/01/2019

Prorroga 1:

ITEM

DESCRIPCION

UNO

VR. UNIT

CANTIDAD

VR. TOTAL

ESTRUCTURA METALICA INCLuye LAMINAS, PLATINAS, TUBOS, PERFILES, SOLDADURA, ENTUBACION, ACNO DE OBRA, TORQUE, FORNIDO, TRANSPORTE, ENTREGA.

Mg

\$ 7.500

6.386

\$ 47.895.000

ACTA # 1

ACTA # 2

ACTA # 3

Cant

Vi/Parcial

Cant

Vi/Parcial

Cant

Vi/Parcial

\$ 3.831

\$ 28.737.500

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 3.831

\$ 28.737.500

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 3.831

\$ 28.737.500

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

ACUMULADO

Saldo +/-

VR. Parcial

2.555

\$

28.737.500

3.831

\$

28.737.500

3.831

\$

28.737.500

COSTO DIRECTO TOTAL OBRA

ADMINISTRACIÓN (25%)

UTILIDAD (5%)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL PROYECTO

\$ 47.895.000

\$ 11.973.750

\$ 2.394.750

\$ 16.264.300

\$ 64.179.300

VR. Inicial Contrato

Adicionales

VR. Final Contrato

VR. Presente Acta

VR. Acta Anterior

VR. Acta Anterior

Saldo

Sumas Iguales

\$ 64.179.300

\$ 12.835.860

\$ 77.015.160

\$ 38.501.500

\$ -

\$ -

\$ 38.513.610

\$ 77.015.160

VR. Anticipo (30%)

Amortización Acta # 1

Amortización Acta # 2

Amortización Acta # 3

Saldo Anticipo

Sumas Iguales

\$ 19.253.790

\$ 11.550.655

\$ -

\$ -

\$ 7.703.325

\$ 19.253.790

TOTAL A PAGAR

ACTA # (1)

(-) Amortización Anticipo (30%)

VR. Total a Pagar Acta # (1)

\$ 38.501.500

\$ 11.550.655

\$ 26.951.085

CONTRATISTA
ALVARO HERNAN HURTADO
REP. LEGAL CONSORCIO H&R

Supervisor
JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P.									
ACTA DE OBRA # 1					FECHA DEL ACTA				
					18-dic-18				
Nº Contrato:	SAMC-EAAR-007-2018	Objeto:	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA CRUCE DE ADUCCIÓN DEL SECTOR DE TRIBUNAS CORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE MIEBURA, DEPARTAMENTO DE RISSARALDA.						
Contratante:	Agua y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.	Contratista:	CONSORCIO H&R						
Fecha Inicio:	22/11/2018	Terminación planeada:	31/12/2018	Suspensión Li:					
				Plazo:	50 días				
				CC / NIT:	901.237.308-7				
				Plazo:	15 días				
				Fecha Terminación Plaz:	15/01/2019				
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	VR. UNIT	CANTIDAD	VR. TOTAL	ACTA # 1		ACTA # 2	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
	ESTRUCTURA METALICA INCLUIRE LASERIAS, PLATINAS, TUBOS, PEROS, SOLDADURA, PINTURA ANTO DE OBRA, TORQUE, CONECTOR, TRANSPORT, ENGRASA.	kg	\$ 7.500	6.331	\$ 47.895.000	3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 3		ACTA # 4	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 5		ACTA # 6	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 7		ACTA # 8	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 9		ACTA # 10	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 11		ACTA # 12	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 13		ACTA # 14	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 15		ACTA # 16	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 17		ACTA # 18	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 19		ACTA # 20	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 21		ACTA # 22	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 23		ACTA # 24	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 25		ACTA # 26	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 27		ACTA # 28	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 29		ACTA # 30	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 31		ACTA # 32	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 33		ACTA # 34	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 35		ACTA # 36	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 37		ACTA # 38	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 39		ACTA # 40	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 41		ACTA # 42	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 43		ACTA # 44	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 45		ACTA # 46	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 47		ACTA # 48	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 49		ACTA # 50	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 51		ACTA # 52	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 53		ACTA # 54	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 55		ACTA # 56	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 57		ACTA # 58	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 59		ACTA # 60	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 61		ACTA # 62	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 63		ACTA # 64	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 65		ACTA # 66	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 67		ACTA # 68	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 69		ACTA # 70	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 71		ACTA # 72	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 73		ACTA # 74	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 75		ACTA # 76	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 77		ACTA # 78	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 79		ACTA # 80	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 81		ACTA # 82	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 83		ACTA # 84	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 85		ACTA # 86	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 87		ACTA # 88	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 89		ACTA # 90	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 91		ACTA # 92	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 93		ACTA # 94	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 95		ACTA # 96	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 97		ACTA # 98	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 99		ACTA # 100	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 101		ACTA # 102	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 103		ACTA # 104	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 105		ACTA # 106	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 107		ACTA # 108	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 109		ACTA # 110	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 111		ACTA # 112	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 113		ACTA # 114	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 115		ACTA # 116	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 117		ACTA # 118	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 119		ACTA # 120	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 121		ACTA # 122	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 123		ACTA # 124	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 125		ACTA # 126	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 127		ACTA # 128	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 129		ACTA # 130	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 131		ACTA # 132	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 133		ACTA # 134	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 135		ACTA # 136	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 137		ACTA # 138	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 139		ACTA # 140	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 141		ACTA # 142	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 143		ACTA # 144	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 145		ACTA # 146	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 147		ACTA # 148	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 149		ACTA # 150	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 151		ACTA # 152	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 153		ACTA # 154	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 155		ACTA # 156	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 157		ACTA # 158	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 159		ACTA # 160	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 161		ACTA # 162	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 163		ACTA # 164	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 165		ACTA # 166	
						Cant	Vi/Parcial	Cant	Vi/Parcial
						3.831	\$ 28.737.500	-	\$ -
						ACTA # 1			

Anexo 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fabricar las estructuras del proyecto, (viaducto) acorde a los diseños tipo, de 5m, 10m y 15 m, la estructura de los viaductos, compuesta por perfiles metálicos en acero A36, platinas y pernos de conexión en Acero A36 y pernos de anclaje de cimentación acero A325



1.



Realizar el montaje y anclaje de la estructura metálica a la estructura en concreto mediante pernos de anclaje en acero A325



Contar con los elementos de protección personal y certificado de trabajo en altura



CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

El tratamiento de los residuos de soldadura en taller, se realiza de la siguiente manera:

1. Se agrupan las colillas de soldadura y los diferentes materiales sobrantes
2. Al final del día se recogen y se disponen en una caneca metálica
3. Se lleva a la chatarrería "Las Gaviotas" para su respectivo tratamiento de reciclaje




Informe de actividades en seguridad y salud en el trabajo corresponde al periodo del 21 de noviembre al 19 de diciembre del 2018

Se socializa el proyecto con los colaboradores directamente involucrados y se les hace entrega de la dotación correspondiente para realización de las actividades.

Las estructuras metálicas se realizan en espacio abierto directamente en el taller donde se disponen los lugares y materiales necesarios para la realización optima de los materiales de la obra





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad	Ciudad-Departamento	Teléfono	Examinado SENA e		
CC 1296417		MARTADO SANCHEZ ALVARO HERNAN	BOGOTÁ	BOGOTÁ-BOGOTÁ	3445226	No		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Cuentas		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2016-01	2016-12	395532235	045544435	1	2016/12/31	2016/12/31	BANCOLDEX	0	2245,798		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Apellido	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	CC	1296417	MARTADO ALVARO																														
Total				ATBOLAN(2)										2745,798				2745,798				2745,798				2745,798				2245,798			

PAGADO

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

Bancolombia

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Excurstal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBP	
INF 60079234	3	JANIER JARAMILLO S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRATANTES	PRINCIPAL	BERNARDO JESUS DE PRADA CA 172	MUNIZALES CAUDAS	8718017	\$	\$
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Salud	Pago	Manilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2018-11	2018-12	344314113	344314113	1	2018/12/13	2018/12/12	0	\$1,530,500	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NET	DV	AFILIADOS	VALOR EQUIVADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFORROS	231001	800,227,940	6	23	\$785,100	\$0	\$0	\$785,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$29,400	\$0	\$0	\$29,400	
FORTEVIR	230301	800,224,808	8	2	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	7	\$408,900	\$0	\$0	\$408,900	
ANL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	\$334,200	\$0	\$0	\$334,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES	CCF11	890,606,490	3	23	\$342,200	\$0	\$0	\$342,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC02	900,935,126	7	23	\$196,600	\$0	\$0	\$196,600	
COONEVA	EPS016	805,000,427	1	23	\$196,600	\$0	\$0	\$196,600	
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	\$2,100	\$0	\$0	\$2,100	
MEDIRAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$6,300	\$0	\$0	\$6,300	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$3,200	\$0	\$0	\$3,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
SALUDYIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPS033	830,074,184	5	14	\$173,500	\$0	\$0	\$173,500	
TOTAL				23	\$1,530,500	\$0	\$0	\$1,530,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICF	
RIT 50079/155	3	JAVIER MARABULLO S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	PRINCIPAL	BARRIO JESUS DE PRAGA CA 173	MANIZALES-CALDAS	8738437	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Período		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salida	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Barroco	Otra Mera	Valor
2018-11	2018-12	324631315	644580741	644580741	2018/12/13	2018/12/13	BANCO	CAJA SOCIAL	\$1,370,500.00

[illegible]