

Bogotá, D.C., 09 de marzo de 2023



FIE2023EE003407

Señores

**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO**

OSCAR MAURICIO GARCÍA RAMÍREZ

consorcioinfraestructuraarco@gmail.com;contratosbogota@gmail.com;gerenciadcfp@gmail.com;  
;orangeconstructora@gmail.com;ingeniarcol@gmail.com;ingeniarcol.ingenieria@gmail.com

Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.

Asunto: CTO 1380-1652-2022-1, Obras Complementarias IE SANTA INÉS. Atraso de obra, incumplimiento de obligaciones contractuales

Cordial saludo.

Como es de su conocimiento la UG FFIE mediante comunicado FIE2023EE002777 del 24 de febrero de 2022 se le ha requerido presentar en el término de tres (3) días hábiles el plan de contingencia, que contenga fechas concretas para tener los insumos y materiales en campo, número de personal operativo, frentes de obra y actividades a ejecutar diariamente, con sus respectivos tiempos para implementarse de inmediato como acción de choque y/o contingencia, así, culminar las obras dentro del plazo contractual, resaltando y teniendo en cuenta que la obra a fecha del presentaba el atraso de -9.15%, no obstante el Consorcio Infraestructura ARCO ha hecho caso omiso al requerimiento de la Entidad.

De lo anterior y pese a que se continúan presentando atrasos en la obra imputables al Consorcio Infraestructura ARCO, generados por sus problemas administrativos, dado que no ha dado cabal cumplimiento al cronograma de obra, la falta de oportunidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha repercutido en la falta de suministros y por ende en el desarrollo de actividades.

Ahora bien, con corte al 6 de marzo del presente comunicado, se evidencia un porcentaje programado de 55% y ejecutado de 26.5%, con atraso del -28.5%, no se ha recibido el plan de contingencia, ignorando totalmente la realidad del proyecto y el riesgo inminente al que está evocando a la Entidad, al presentarse el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Por lo anterior, y en atención al cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra No.1380-1652-2022-1, en especial la Cláusula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista, numerales 2 y 7, la cual reza:

*"(...) 2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las obras contempladas en este contrato.*

*7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato. (...)"*

Igualmente, el Anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de construcción, donde se indica:

*"(...) El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado en el cronograma de ejecución. No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecución una actividad de obra. (...)"*

Así las cosas, reiteramos nuevamente al contratista de obra - Consorcio Infraestructura ARCO entregar el plan de contingencia dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la presente comunicación, so pena de iniciar con el respectivo proceso por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Al respecto, y dado que el atraso continúa aumentando semana tras semana, pese a los llamados de atención por parte del FFIE, se copia a la aseguradora HDI SEGUROS para su conocimiento.

Atentamente,



**JOSE ABRAHAM CASTELLANOS MORALES**

Coordinador 1 / Territorial

Región Andina, Llanos Orientales y Cauca

Copia: HDI SEGUROS S.A.S Póliza de cumplimiento No. 4007703. Bogotá Cra. 7 No. 72 - 13 Piso 1 Tel: 601 3078320 Sucursal Tunja C.N.H 29 calle 18No.11-22 Local 11 Edificio banco del Estado, Tel: 3103285490, 608743196. Correo: jorge.rincon.vicentes@hdi.com.co

Anexos: CTA Requerimiento atraso.pdf

Proyectó: DAVID RENGIFO SAAVEDRA

Revisó: PAOLA ANDREA SAN MIGUEL IBARGUEN