

INFORME DE CALIDAD



CONTRATO DE OBRA 1380 – 1652 – 2022 – 1

**OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS IE SANTA
INES.**

24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2023



**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUTURA ARCO
NIT: 901611358-1**

28 DE FEBRERO DE 2023

	<p>CONTRATO DE OBRA 1380-1652-2022-1 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS IE SANTA INES.</p>	
---	---	---

Contenido

INTRODUCCION	3
OBJETIVO GENERAL	3
OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
COMUNICACIONES	3
ACTIVIDADES DE OBRA Y AVANCE DEL CONTRATO	3
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO	3
REGISTRO FOTOGRAFICO	5

	<p>CONTRATO DE OBRA 1380-1652-2022-1 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS IE SANTA INES.</p>	
---	---	---

INTRODUCCION

El presente informe incluye cuestiones de gestión de calidad que evidencian las acciones preventivas y/o correctivas que describen el control de calidad que se presenta en los proyectos, esto con el fin de que el proceso constructivo y/o de mantenimiento cumpla con los requerimientos mínimos y de esta manera satisfaga las necesidades presentes en los mismos.

OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades realizadas para evidenciar la gestión de calidad en el proyecto de mejoramiento de las instituciones educativas, con el fin de cumplir con los requisitos mínimos

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Especificar las actividades realizadas para cumplir con el control de calidad.
- Identificar y entregar la documentación que evidencie el control de calidad de cada uno de los procesos de la obra.

COMUNICACIONES

Se tiene en cuenta que la comunicación está descrita por correo electrónico, vía telefónica.



ACTIVIDADES DE OBRA Y AVANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido para el presente informe se tiene programada la ejecución de actividades administrativas tales como la verificación de los planos, cálculo de cantidades de material, elaboración de plan de compras, contratación de personal de obra. Por otro lado, en la parte técnica se programaron actividades como, Excavación y Amarre – Figuración de Acero.

Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervisión integral del FFIE la necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote y limpieza del área de excavación.

- SEMANA 1 (24/01/2023 al 29/01/2023)
 - Entrevistas a el personal de Obra
 - Verificación de planos y diseños entregados por la entidad.
- SEMANA 2 (30/01/2023 al 05/02/2023)

	<p align="center">CONTRATO DE OBRA 1380-1652-2022-1 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS IE SANTA INES.</p>	
---	---	---

- Levantamiento Topográfico
- Despiece del material necesario para la ejecución de las actividades del contrato.
- Cotización del material con los diferentes proveedores
- Elaboración del Plan de Compras

- **SEMANA 3 (06/02/2023 al 12/02/2023)**
 - Se realiza el replanteo y ubicación de los elementos de la cimentación, lo anterior de acuerdo con lo entregado por el topógrafo contratado.
 - Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de cerramiento perimetral (04 de 24), se acuerda una profundidad de excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.
 - Excavación de los dados de contrapeso (4 de 17), las dimensiones de excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts).
 - Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la verificación del avance de la obra a la fecha.
 - Descapote y limpieza del área de excavación

- **SEMANA 4 (13/02/2023 al 19/02/2023)**
 - Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de cerramiento perimetral (15 de 24), se acuerda una profundidad de excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.
 - Excavación de los dados de contrapeso (11 de 17), las dimensiones de excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)
 - Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts)
 - Excavación de las Vigas de Comunicación entre la Columneta y el Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).
 - Se inicia el proceso de mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecutó de acuerdo con las especificaciones de los diseños entregados por la entidad. (H = 0.30 mts).

- **SEMANA 5 (20/02/2023 al 26/02/2023)**
 - Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de cerramiento perimetral (23 de 24), se acuerda una profundidad de excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.
 - Excavación de los dados de contrapeso (17 de 17), las dimensiones de excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)

	<p>CONTRATO DE OBRA 1380-1652-2022-1 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS IE SANTA INES.</p>	
--	---	--

- Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts)
- Excavación de las Vigas de Comunicación entre la Columneta y el Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).
- Mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecutó de acuerdo con las especificaciones de los diseños entregados por la entidad. (H = 0.30 mts).
- Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la verificación del avance de la obra a la fecha.

Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME TECNICO MENSUAL N°1.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



Arq. Gilbert Beleño Sanjuan