	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	1 DE 3

CONTRATO MARCO		ACTA DE SERVICIO		ACUERDO DE OBRA	1380-1652-2022-1
-----------------------	--	-------------------------	--	------------------------	-------------------------

N°		N°	
ACTA No:			
FECHA:	27 de febrero de 2023		
OBJETO:	ACTA DE COMITÉ CONTRATO 1380-1652-2021-1		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ¹

TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ

Se realiza reunión de seguimiento de la ejecución de la obra, informando lo siguiente:

Suministro de aceros y mampostería para cerramiento no ha llegado. El contratista informa que para el próximo sábado (4/mar/2023) estaría llegando el material, realizando la fundida de la cimentación hacia el lunes o martes de la próxima semana.


En cuanto a los módulos de cerramiento y malla contra impacto, el contratista informa que están en fabricación en taller, el FFIE solicita remitir registro fotográfico y dirección del fabricante.

Nuevamente se indica por la supervisión del FFIE implementar acciones de choque y contingencia, aun no se ha presentado el plan de contingencia solicitado, igualmente implementar y acatar las instrucciones informadas en los comités anteriores.

Avances de obra: programado: 20.22%, ejecutado 7.26%, atraso -12.96%

Nuevamente se indica que se requiere que el contratista instaure de inmediato todas las acciones en obra para superar el atraso y nivelar la obra dentro de la programación, nuevamente se solicita implementar doubles frentes de trabajo independientes para los dos grandes capítulos (cerramiento del predio y malla contra impacto), igualmente se solicita remitir los soportes de compras y remisión de materiales a obra.

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	2 DE 3

Se solicita acatar y entregar los informes semanales conforme a las observaciones informadas vía correo electrónico.

El contratista informa que está generando las acciones necesarias para superar el atraso y cumplir con el plazo de la obra, ha presentado inconvenientes con algunos proveedores, los cuales se habían comprometido en suministrar el acero ya figurado del cerramiento y se compromete a enviar los registros de la fabricación de los módulos, los cuales ya están en proceso para que lleguen en listos para instalación de sitio. Igualmente, dentro de sus provisiones empleará concreto premezclado para las cimentaciones.


Se solicita reparar y mantener las condiciones de cerramiento provisional, igualmente, cuidar las instalaciones de la IE dadas en uso temporal, generar el seguimiento de cuidados HSEQ.


El FFIIE indica que en función al atraso y que no se ha realizado la entrega del plan de contingencia y por lo tanto no se evidencian acciones de choque concretas que permitan nivelar la obra, se constituye en el marco del contrato incumplimiento las obligaciones frente al cronograma de obra y por lo tanto, se implementarán las acciones previstas en el mismo de apremio.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Plan de contingencia	Contratista	1/mar/2023
Reportes fotográficos fabricación de módulos de cerramiento y malla contra impacto.	Contratista	28/feb/2023
Envío de informes semanales	Contratista	Inmediato

PARTICIPANTES

NOMBRE	David Rengifo Saavedra	Firma 
En Representación de	Gestor territorial UE FFIE – supervisor integral	
Correo electrónico	drengifo@ffie.com.co	
Teléfono	3214630204	
NOMBRE	Gabriel Castillo Coordinación de obra	Firma 
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	ingeniarcol.ingenieria@gmail.com , consorcioinfraestructuraarco@gmail.com	
Teléfono	317 6388115	
NOMBRE	Gilber Veleño	Firma 
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	consorcioinfraestructuraarco@gmail.com , ingeniarcol@gmail.com	
Teléfono	316 5347138	
NOMBRE	Oscar Mauricio García	Firma 
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	consorcioinfraestructuraarco@gmail.com , ingeniarcol@gmail.com	
Teléfono	310 8601716	

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	3 DE 3

NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____

Nombre: Gilber Veleño

DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA²

Firma _____

Nombre: David Rengifo Saavedra

GESTOR UG FFIE – SUPERVISOR INTEGRAL³

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

Original: FFIE
Copia: Interventoría
Copia: Contratista

² En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

³ Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"