

Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2023



FIE2023EE002777

Señores

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

OSCAR MAURICIO GARCÍA RAMÍREZ

consorcioinfraestructuraarco@gmail.com;contratosbogota@gmail.com;gerenciadcfp@gmail.com;
;orangeconstructora@gmail.com;ingeniarcol@gmail.com;ingeniarcol.ingenieria@gmail.com

Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.

Asunto: CTO 1380-1652-2022-1, Obras Complementarias IE SANTA INÉS. Solicitud implementación plan de contingencia por atraso de obra.

Cordial saludo.

En visita realizada por la UG FFIE el 23 de febrero de 2023, se evidenció la parálisis de la obra, por cuanto no cuenta con materiales en sitio para continuar con la ejecución de las actividades programadas de armado de acero para cimentación del cerramiento del predio, así como el corte de losa, construcción de cimentación de la malla contra impacto y anclajes de la misma.

De otra parte, con corte al 19 de febrero de 2023, la obra reporta un porcentaje programado de 23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso de -9.15%, sumado a la falta de actividad identificada, en atención al cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra No.1380-1652-2022-1, en especial la Cláusula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista, numerales 2 y 7, la cual reza:

"(...) 2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las obras contempladas en este contrato.

7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato".

Así mismo, el Anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de construcción, el cual indica:

"El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado en el cronograma de ejecución. No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecución una actividad de obra".

Se solicita al Consorcio Infraestructura Arco, presentar e implementar de inmediato plan de contingencia con fechas concretas de material en campo, número de personal y actividades a

ejecutar diariamente, teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de terminación el 24 de marzo de 2023.

Así mismo, requerimos remitir las direcciones y datos de contacto de los talleres donde están siendo fabricados los módulos de cerramiento de la malla contra impacto y lindero del predio, incluido un registro fotográfico del avance de la actividad y los soportes respectivos.

La respuesta al presente requerimiento y los documentos solicitados, deberá ser remitida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, so pena de iniciar con el respectivo proceso por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Atentamente,



JOSE ABRAHAM CASTELLANOS MORALES

Coordinador 1 / Territorial

Región Andina, Llanos Orientales y Cauca

Anexos:

Proyectó: DAVID RENGIFO SAAVEDRA

Revisó: PAOLA ANDREA SAN MIGUEL IBARGUEN