

ACTA FINAL DE OBRA

CRUZ ROJA DE CALDAS
NIT: 890.801.201-0

DEBE Solimet s.a.s
NIT. 900.641.034-5

LA SUMA DE: \$ 4.955.001

POR CONCEPTO DE: **ACTA FINAL DE OBRA**

OBRA ESTRUCTURA TORRE TELECOMUNICACIONES

Item	Actividad	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad Contratada	Vr. Contratado	Cantidad Ejecutada	Vr. Ejecutado
1,00	DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA PARA TORRE TELECOMUNICACIONES	Unidad	\$ 7.500.000	1,00	\$ 7.500.000	1,00	\$ 7.500.000
2,00	MODIFICACION BARANDA	Unidad	\$ 271.735		\$ -	1,00	\$ 271.735
SUB-TOTAL				1,00	\$ 7.500.000	1,00	\$ 7.771.735

COSTO DIRECTO OBRAS EJECUTADAS				\$ 7.500.000	\$ 7.771.735
Administración (10%)				\$ 750.000	\$ 777.174
Imprevistos (5%)				\$ 375.000	\$ 388.587
Utilidad (5%)				\$ 375.000	\$ 388.587
IVA (16% Sobre Utilidad)				\$ 71.250	\$ 73.831
VALOR TOTAL ACTA FINAL				\$ 9.071.250	\$ 9.399.913
Anticipo ESTRUCTURA METALICA (50%)					\$ 4.444.912
VALOR A PAGAR					\$ 4.955.001


RESUMEN CONTRATO

Valor Contrato		\$ 9.071.250
Valor Ejecutado		\$ 9.399.913
Valor anticipo	\$ 4.444.912	
Amortización anticipo	\$ 4.444.912	
Valor Acta final de obra	\$ 4.955.001	
Saldo	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 9.399.913	\$ 9.399.913

CHINCHINA, 01 de noviembre de 2018



JUAN PABLO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIMET S.A.S



ANDRES ACHA
CRUZ ROJA DE CALDAS