



Bogotá D.C., 15 de Agosto de 2023

FFIE-G46-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Notificación de Incumplimiento compromisos pactados en comité de obra 1380-1601-2023

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de notificar el incumplimiento de los compromisos realizados el día viernes 12 de agosto del 2023 en los cuales se encuentran los siguientes:

1. Corrección del plan de contingencia (el contratista realiza el compromiso de realizar las correcciones correspondientes al plan de contingencia para poder realizar la aprobación del mismo ya que a la fecha el contratista de obra presenta un atraso del 27,68 % y no se han dado inicio a las socializaciones de las sedes faltantes entre otros aspectos significativos y de vital importancia para la ejecución del proyecto)
2. Llegada de materiales y personal para las sedes donde se realizó la socialización previamente(El contratista se compromete a realizar la llegada de personal y materiales a las I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y I.E. BAS PROFIRIO BARBA ACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, teniendo en cuenta que dentro de estas sedes ya se realizó la socialización de inicio de actividades y que a la fecha de la entrega de este oficio solo se han realizado actividades de desmontes y demoliciones que corresponden a un avance por sede del 5 al 5.35 %)
3. Corrección de los informes correspondientes al 2,3 y 4 (Posteriormente a la revisión de los informes por esta interventoría se evidencio que no cuentan con los estándares mínimos requeridos para su aprobación, teniendo en cuenta que no se evidencia las causales del no inicio de actividades, la demora en la entrega de la fase I de diagnóstico, bitácora de obra desde el inicio de la socialización, planillas de pago del personal mínimo requerido y personal contratado para el inicio de actividades contractuales)
4. Entrega de las fechas tentativas para las socializaciones faltantes. (Teniendo en cuenta el avance en el tiempo contractual del proyecto se ve de gran relevancia por esta interventoría realizar las socializaciones faltantes en las sedes de I.E. BAS



PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, I.E. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD ZANCUDO).

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría