



Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2023.

Señores

**PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ**

Senior 2 de mejoramiento

Bogotá D.C

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta al plan de contingencia presentada por el consorcio Educol.

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicito de manera muy amable al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia para las actividades destinadas para las diferentes instituciones, para el día 27 de junio del 2023 por medio de correo el contratista envía el plan de contingencias por lo cual esta interventoría por medio del oficio FFIE-G25-G15 enviado el 27 de junio del 2023 solicita realizar los siguientes ajustes:

- No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la implementación del plan de contingencia
- No se evidencia el histograma de personal y subcontratista.
- No se observa la implementación de un plan de compras y suministros que permitan dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra.

Después de reiterar en varias ocasión por medio de los oficios FFIE-G28-G15, FFIE-G40-G15 y FFIE-G44-G15 el contratista de obra no presenta las correcciones al plan de contingencia por lo tanto esta esta interventoría no aprueba el plan de contingencia debido a que el contratista de obra presento un cronograma en donde solo hace referencia a la entrega de información del diagnóstico, socialización y fecha de inicio de obras, por ende esta interventoría no Encuentra sustento técnico, logístico y financiero para suplir los atrasos que presenta el proyecto.

A pesar de que el día 7 de noviembre del 2023 se reinició el contrato de obra No 1380-1601, esta interventoría de acuerdo con la trazabilidad de expedientes de presuntos incumplimientos presentados coincidiera que el contratista de obra no tiene la capacidad técnica y financiera para culminar las actividades de obra el día 23 de diciembre del 2023, adicional a esto el contratista aún no ha iniciado las socializaciones de inicio de obra las 5 instituciones educativas.



Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría