



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1601-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3

Del 23 de mayo al 22 de junio de 2023

Interventor:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista:

CONSORCIO EDUCOL

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –
FFIE**



CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1. INTRODUCCION.....	1
2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA	3
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	3
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	4
4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO....	4
4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.	4
4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	4
4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.....	5
4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.	5
4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 6	
5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.....	7
INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.	7
5.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB –	8
SEDE JOSE CELESTINO MORENO.....	8
5.1.1. LOCALIZACION.	8
+.....	8
5.1.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	
10	
5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR	12
5.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE	
PRINCIPAL.	12
5.2.1. LOCALIZACIÓN.	12
5.2.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	
13	
5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR	14
5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL.	15
5.3.1 LOCALIZACIÓN.....	15
5.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	
16	
5.3.3 ACTIVIDADES A REALIZAR	17



5.4.1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE.	18
5.4.2	LOCALIZACIÓN.....	18
5.4.3	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	19
5.4.4	ACTIVIDADES A REALIZAR	21
5.5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO.	21
5.5.1	LOCALIZACIÓN	21
5.5.2	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	22
5.5.3	ACTIVIDADES A REALIZAR	24
5.6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL	24
5.6.1	LOCALIZACION	24
5.6.2	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	25
5.6.3	ACTIVIDADES A REALIZAR	26
5.7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	27
5.7.1	LOCALIZACIÓN.	27
5.7.2	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	27
5.7.3	ACTIVIDADES A REALIZAR	29
5.8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL.....	30
5.8.1	LOCALIZACIÓN.	30
5.8.2	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	30
5.8.3	ACTIVIDADES PARA REALIZAR.....	32
6	ASPECTOS TECNICOS.....	33
6.4	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	33
6.4.1	RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO.	35
6.4.2	RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.	60
6.5	EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO.....	60



6.5.1	AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES.....	60
6.5.2	BITACORA DE OBRA	61
6.5.3	VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS) 61	
6.5.4	SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS	61
6.5.5	PROYECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROXIMO PERIODO	62
7	EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO	63
7.4	DDP CONTRATOS	63
7.4.1	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA ..	63
7.4.2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	63
7.5	AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.....	64
7.6	CONTROL DE FACTURACIÓN.....	64
7.6.1	CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	64
7.6.2	CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	64
8	GESTION AMBIENTAL	65
9	GESTION SOCIAL	65
9.1	ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL. 65	
9.2	SEGUIMIENTO AL PAPSO	67
9.3	SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES	67
9.4	GENERACIÓN DE EMPLEO	68
9.5	SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES.....	68
9.6	PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL	68
10	ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.	69
10.1	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	69
10.2	COMITÉS DE SEGUIMIENTO.....	69
10.3	INFORMES SEMANALES	69
10.4	INFORMES MENSUALES.....	69
10.5	ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA.....	69



11	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	71
11.1	CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).....	71
11.2	CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS	71
11.3	MATERIALES	71
12	GESTION HSEQ.	72
12.1	SEGURIDAD INDUSTRIAL	72
12.2	VERIFICACIÓN DE LOS PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL)....	72
12.3	REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL RESPECTO	72
12.4	EQUIPO DE TRABAJO.	72
12.4.A	PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA (FASE I). 72	
12.4.B	PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA (FASE II) 73	
12.5	RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.	74
13	COMPORTAMIENTO DEL CLIMA	74
14	ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.....	74
14.1	INCONVENIENTES	74
15	CONCLUSIONES.....	75
16	RECOMENDACIONES.	75
17	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	76



1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No.3, correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023, del contrato de interventoría N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto *“realizar la interventoría técnico, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”*.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoría al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es *“diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.”* Y la ejecución está a cargo del CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

- ❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de los proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.



- ❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una "...cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de los proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.
- ❖ El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementación de la jornada única escolar.
- ❖ El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015"
- ❖ El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones para la Fiduciaria:
 - ✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos.
 - ✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la



Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Contratista de Obra:	CONSORCIO EDUCOL
Objeto del Contrato:	<i>EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE</i>
Contrato No:	1380-1601-2022
Representante Legal:	HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Valor del Contrato:	\$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE)
Plazo de ejecución:	SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio:	23 DE MARZO 2023
Fecha de Terminación	22 OCTUBRE DE 2023
Dirección:	Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.
Correo:	panameraconstrucciones@gmail.com proyecto1601guainia@gmail.com
Teléfono:	320 887 10 84

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:	Consortio FFIE Alianza BBVA
Contratista de Interventoría:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021



Objeto del Contrato:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del presente, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
Contrato No:	1380-1601-2022
Representante Legal:	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
Valor del Contrato:	\$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE).
Plazo de ejecución:	SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio:	23 DE MARZO 2023
Fecha de Terminación	22 OCTUBRE DE 2023
Dirección:	CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C
Correo:	femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono.	3118991690

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de interventoría

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de interventoría



4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales.

4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El día nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	% CONTRAC TUAL	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6/09/2022	06/11/2023	20%	\$250.296.446,40	Póliza No. 4001379 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.879-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2022	6/03/2026	10%	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	06/09/2022	06/03/2025	10%	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/09/2022	06/09/2024	20%	\$250.296.446,40	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	06/09/2022	06/11/2023	200 SMMLV	\$200.000.000	Póliza No. 4001379 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.879-6

4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra.

El día cinco (5) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base al acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación:



POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	% CONTRAC TUAL	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2023	22/06/2024	20%	\$250.296.446,40	Póliza No. 4001379 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.879-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2023	22/10/2026	10%	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	22/03/2023	22/10/2025	10%	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/03/2023	22/11/2024	20%	\$250.296.446,40	

4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales.

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoría.

El día cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	% CONTRAC TUAL	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/11/2022	22/02/2024	20%	\$43.987.480,60	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/11/2022	22/06/2026	10%	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2022	22/06/2025	10%	\$21.993.740,20	



4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoría.

El día diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	% CONTRAC TUAL	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	22/06/2024	20%	\$43.987.480,60	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/10/2026	10%	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2026	10%	\$21.993.740,20	

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos asignados, en las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	MUNICIPIO	VALOR	LÍNEA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA	\$437.517.784	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO



I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
TOTAL			\$ 1,540,062,598,00	

5.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB –

SEDE JOSE CELESTINO MORENO.

5.1.1. LOCALIZACION.


+-



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Remanso del Municipio de Inírida, a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 3° 28'21.00"N

Longitud: 67° 57'43.38"O



El Departamento de Guainía está situado al oriente del país, en la región de la Amazonía, localizado entre los 01°10'17" y 04°02'21" de latitud norte, y los 66°50'44" y 70°55'16" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 70.691 km2 lo que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el



río Guainía, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este con los ríos Atabapo, Guainía y Negro, que lo separan de la República de Venezuela; por el Sur con la República de Brasil y por el Oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada. El departamento del Guainía está dividido en dos municipios, Inírida (Ciudad capital) y Barrancominas, 6 corregimientos departamentales, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe.

El municipal de Inírida, limita por el norte con las inspecciones de Arrecifal y Sapuara, por el sur con el corregimiento de Puerto Colombia y Sejal, por el oriente con el corregimiento de Cacahual y la República Bolivariana de Venezuela y por el occidente con los corregimientos de Morichal y el municipio de Barrancominas.

Por otra parte, el casco urbano de la ciudad de Inírida, limita al Norte con el Resguardo indígena de Coayare, el Coco y el río Inírida de por medio; por el sur con el Resguardo de Almidón la Ceiba; por el Oriente con los Resguardos Puinave Curripaco de los ríos Inírida y Atabapo y con el resguardo Coayare el Coco; y por el occidente con el río Inírida.

Extensión total: 17.000 km²

Extensión área urbana: 1.000 km²

Extensión área rural: 15.000 km²

Población: 19.096 habitantes aproximadamente.

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 100

Temperatura media: 25 °C

Distancia de referencia: 630 km a Villavicencio.

Geografía: Indudablemente los mayores atractivos son los majestuosos paisajes, sus bellos atardeceres y las extraordinarias formaciones rocosas que hacen de este lugar, un espacio para la contemplación y admiración por la naturaleza. Sus paisajes de selva y sabanas, su fauna, entre los que se pueden destacar las "TONINAS" o delfín rosado, que diariamente patrullan los ríos de la región. Un espectáculo digno de la naturaleza.

Comunidad de Remanso y los cerros de Mavicure.

Está catalogado como uno de los mejores sitios de interés turístico que tiene el departamento de Guainía. Está habitado por indígenas Puinaves. Por estar ubicada en un resguardo indígena, no hay servicio de teléfono; la única forma para llegar allí es por vía fluvial, que puede ser en transporte en voladora, bongo, lancha o falca; el tiempo de recorrido es de dos (2) horas en promedio.



Allí se encuentran los monumentales cerros de Mavicure, Mono y Pajarito, que parecen altares en medio de la espesa selva, y el majestuoso río Inírida, el cual se desliza en medio de los dos cerros más grandes, formando un imponente raudal, que en verano lo hace innavegable por lo peligroso de su caudal.

En verano, a su alrededor tiene unas playas blancas que invitan al descanso y a acampar en hamacas o carpas,

y si se prefiere, en el colchón de arena. La cobija es el maravillo manto de la hermosa y encantadora luna roja que sale en medio de los cerros. Allí se puede pescar; pesca deportiva o para la alimentación mientras se acampa. Se pueden practicar deportes náuticos. Aquí se puede disfrutar del sendero ecológico que conduce a los tres cerros, observando toda la vegetación, caños, lagunas y el río que baña a la bella población de Remanso.

5.1.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO	
Dirección:	Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.



Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravámenes limitaciones dominio:	v al	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:		El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:		No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:		De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO– Comunidad de REMANSO.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con
-----------------------	---



Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgado por el Contratista.
4. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR


De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

5.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL.

5.2.1. LOCALIZACIÓN.



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Chorrobocon del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 129 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.





5.2.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN	
Dirección:	Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669	
Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob – comunidad indígena de Chorrobocón, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía.



Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
------------------------------	---

Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB- Comunidad de CHORRO BOCÓN.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar



corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y mejoramiento reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en cubiertas, carpintería metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre otras.

5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL.

5.3.1 LOCALIZACIÓN



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Coayare del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas abajo por el río Inírida, a una distancia de 16.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 3° 57'24.14"N

Longitud: 67° 50'1.24"O





5.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE	
Dirección:	Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17376
	Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	11.840 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades indígenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco (Municipio de Inírida – Guainía).
Identificación catastral	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco
Escritura Pública:	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666	
Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSTITUCIÓN RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainía
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía	
3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	



Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad de Coayare del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.3.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de



instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para conformar dos aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros. También se proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes.

5.4.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE.


5.4.2 LOCALIZACIÓN



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas abajo por el río Inírida y aguas arriba río guaviare, a una distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 3° 56'18.77"N

Longitud: 68° 7'38.08"O





5.4.3 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL	
Dirección:	Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-18411
	Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	9.870 hectáreas
Código catastral:	94001000000000000004000000000
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Escritura Pública:	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061	
Doc. RESOLUCIÓN 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSISTENCIA RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN	
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de	
3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	



Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista



5.4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros.

5.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO.


5.5.1 LOCALIZACIÓN



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zamuro del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 124 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 3° 14'59.47"N

Longitud: 68° 11'53.64"O





5.5.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO	
	Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida, Guainía.
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669	
Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	



3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
------------------------------	---

Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista



5.5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.

5.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL

5.6.1 LOCALIZACION



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zancudo del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 367 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 2° 46'8.76"N

Longitud: 69° 21'33.19"O





5.6.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACION BÁSICA:	
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA	
	Vereda Morichal– Municipio de Morichal - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-24937
	Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal.
Area del inmueble:	2.762.500 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inírida – Guainía)
Identificación catastral	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.
Predio:	Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu
Escritura Pública:	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829	
Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de	
3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	



Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.6.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería



sanitaria, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.

5.7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

5.7.1 LOCALIZACIÓN.



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Venado del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 71 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Longitud: 69° 21'33.19"O



5.7.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO	
Dirección:	Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17378



	Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble:	34.160 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	294001000482

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.

Propietario actual:	Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
Identificación catastral	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
Escritura Pública:	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668

Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN
DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO.

Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de Venado, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
------------------------------	---

Gravámenes y limitaciones al



dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.7.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento cocina comedor, restitución bloque de aulas en madera, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.



5.8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL.


5.8.1 LOCALIZACIÓN.



Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida y caño bocon, a una distancia de 62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 2° 46'8.76"N

Longitud: 69° 21'33.19"O



5.8.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL	
Dirección:	Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17381



	Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto.
Area del inmueble:	45.840 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
Código Dane:	No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.

Propietario actual:	Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto.
Identificación catastral	RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.
Predio:	Ubicado en la comunidad de Yuri
Escritura Pública:	Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671

Doc. RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA

DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA MOROCOTO

Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainía.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
------------------------------	---

Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.



Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inirida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.8.3 ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales se han definido producto de la aprobación de una parcial de la fase I de diagnóstico esto teniendo en cuenta principalmente a las instituciones correspondientes a:

- I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL
- I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE
- I.E ANDRES BELLO

En las cuales se realizó la respectiva socialización en las sedes correspondientes desde el día 24, 25 y 26 de mayo del 2023 respectivamente, esto dando claridad en la ejecución de las actividades y fechas de intervención por parte del contratista de obra, no obstante se



evidencia que al terminar este periodo el contratista de obra no ha dado inicio a ninguna actividad contractual lo cual se ha hecho notar durante los comités correspondientes al presente periodo y en los oficios No. **FFIE-G15-G15 - FFIE-G19-G15**.

6 ASPECTOS TECNICOS

6.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 10 al 12 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido constante mente como se establece en el oficio No. **FFIE-G19-G15**.
- I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 10 al 12 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido constante mente como se establece en el oficio No. **FFIE-G19-G15**.
- I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 10 al 12 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido constante mente como se establece en el oficio No. **FFIE-G19-G15**.



- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO Para el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentación definitiva de los productos de la FASE 1, en donde esta interventoría ha solicitado en los oficios No. **FFIE-G17-G15**, también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la socialización correspondiente esto realizado en el oficio No. **FFIE-G23-G15**
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Para el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentación definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta interventoría ha solicitado en los oficios No. **FFIE-G17-G15**, también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la socialización correspondiente esto realizado en el oficio No. **FFIE-G23-G15**
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO Para el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentación definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta interventoria ha solicitado en los oficios No. **FFIE-G17-G15**, también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la socialización correspondiente esto realizado en el oficio No. **FFIE-G23-G15**
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Para el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentación definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta interventoria ha solicitado en los oficios No. **FFIE-G17-G15**, también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la socialización correspondiente esto realizado en el oficio No. **FFIE-G23-G15**



- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Para el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentación definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta interventoría ha solicitado en los oficios No. **FFIE-G17-G15**, también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la socialización correspondiente esto realizado en el oficio No. **FFIE-G23-G15**

6.4.1 RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO.

Al cierre del presente Informe se da inicio a las actividades de socialización e inicio de cronograma de actividades para las sedes correspondientes a:

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

CAP.	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	% PROGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% ATRASO
1	PRELIMINARES							
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS						
	1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.10	100%	0.00	0%	-100%
	1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	51.10	0%	0.00	0%	0%
	1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	39.50	0%	0.00	0%	0%
2		CIMENTACION						
	2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						



	2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	5.40	100%	0.00	0%	-100%
	2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	24.50	100%	0.00	0%	-100%
	NP 12.1	CONCRETOS PARA CIMENTACION						
	2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.50	100%	0.00	0%	-100%
	2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	0.40	100%	0.00	0%	-100%
	2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	0.10	100%	0.00	0%	-100%
	2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	52.00	0%	0.00	0%	0%
	2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS						
	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	553.30	78%	0.00	0%	-78%
	2.3.3	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	KG	3.60	0%	0.00	0%	0%
4	ESTRUCTURA							
	4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO						
	4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.18	100%	0.00	0%	-100%
	4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO						
	4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.40	0%	0.00	0%	0%
5	MAMPOSTERIA							



5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO						
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	25.50	0%	0.00	0%	0%
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES						
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	124.60	0%	0.00	0%	0%
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS						
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	10.00	0%	0.00	0%	0%
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES						
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	98.53	0%	0.00	0%	0%
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	100.00	0%	0.00	0%	0%
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	100.00	0%	0.00	0%	0%
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)						
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	2.00	0%	0.00	0%	0%
9	PAÑETES						
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS						
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	51.12	0%	0.00	0%	0%
10	PISOS						
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS						
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	124.60	0%	0.00	0%	0%
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES						
11.2	CUBIERTAS						
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	193.80	100%	0.00	0%	-100%



	11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	212.90	100%	0.00	0%	-100%
	11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSOSES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC- SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	1755.70	48%	0.00	0%	-48%
	11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	193.80	0%	0.00	0%	0%
12	CARPINTERIA DE METÁLICA							
	12.2	CARPINTERIA EN LAMINA						
	12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	4.00	0%	0.00	0%	0%
	12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	6.00	0%	0.00	0%	0%
	12.2.8	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	17.20	0%	0.00	0%	0%
15	ILUMINACION							



15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS						
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	16.00	0%	0.00	0%	0%
18	PINTURA						
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA						
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	207.6	0%	0.00	0%	0%
18.4	VARIOS - PINTURA						
18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	M2	134.3	0%	0.00	0%	0%
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	154.3	0%	0.00	0%	0%
19	CERRADURAS Y VIDRIOS						
19.1	CERRADURAS						
19.1.5	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	2.0	0%	0.00	0%	0%
20	OBRAS EXTERIORES						
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS						



	20.2.13	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	M	91.90	0%	0.00	0%	0%
21		ASEO Y VARIOS						
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA						
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2	191.00	0%	0.00	0%	0%
26	TRANSPORTES							
	NP 16.1	TRANSPORTE						
	26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	1337.90	0%	0.00	0%	0%
27	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR							
	27.1	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS						
	27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	10.00	0%	0.00	0%	0%
	NP							
	CIMENTACION							
	NP 1	CIMENTACION						
	NP 1.1	MACILLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	KG	27.50	0%	0.00	0%	0%
26	TRANSPORTES							
	NP 2	TRANSPORTE						
	NP 2.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON	Ton	80.60	48%	0.00	0%	-48%



		BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **25,29 %** en relación Programado Vs Ejecutado

**I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	% PROGRAMADO	CANT EJECUTADA	% EJECUTADO	% ATRASO
PRELIMINARES							
1.1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS						
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	15.50	100%	0.00	0%	-100%
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	11.40	100%	0.00	0%	-100%
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	104.70	100%	0.00	0%	-100%
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	4.00	100%	0.00	0%	-100%
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	18.90	100%	0.00	0%	-100%
1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	4.70	100%	0.00	0%	-100%
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	61.60	72%	0.00	0%	-72%
CIMENTACION							



2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	3.60	75%	0.00	0%	-75%
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	6.50	0%	0.00	0%	0%
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION						
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.50	0%	0.00	0%	0%
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	83.30	0%	0.00	0%	0%
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS						
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG	171.60	0%	0.00	0%	0%
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS							
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS						
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	15.50	0%	0.00	0%	0%
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	12.00	0%	0.00	0%	0%
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M	8.70	0%	0.00	0%	0%
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M	8.00	0%	0.00	0%	0%



3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA						
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1.00	0%	0.00	0%	0%
MAMPOSTERIA							
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO						
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	6.40	0%	0.00	0%	0%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS							
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO						
6.2.1	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	M	43.40	0%	0.00	0%	0%
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS							
7.1	CONEXIÓN A TANQUES						
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN	1.00	0%	0.00	0%	0%
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA						
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	9.00	0%	0.00	0%	0%
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN	9.00	0%	0.00	0%	0%



7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	12.00	0%	0.00	0%	0%
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	M	16.00	0%	0.00	0%	0%
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN	1.00	0%	0.00	0%	0%
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS						
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	10.00	0%	0.00	0%	0%
INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES							
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS						
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	5.00	0%	0.00	0%	0%
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES						
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	25.40	0%	0.00	0%	0%
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	25.40	0%	0.00	0%	0%
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	25.40	0%	0.00	0%	0%
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)						
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	1.00	0%	0.00	0%	0%
PAÑETES							



9.1	PAÑETES SOBRE MUROS						
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	61.30	0%	0.00	0%	0%
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	47.20	0%	0.00	0%	0%
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	69.60	0%	0.00	0%	0%
9.2	PAÑETES BAJO PLACA						
9.2.4	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2	11.80	0%	0.00	0%	0%
PISOS							
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS						
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	64.70	0%	0.00	0%	0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES							
11.2	CUBIERTAS						
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	95.40	0%	0.00	0%	0%
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	88.40	0%	0.00	0%	0%
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y	KG	867.60	0%	0.00	0%	0%



	ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS						
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	124.90	0%	0.00	0%	0%
11.3	ACCESORIOS Y OTROS						
11.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	23.30	0%	0.00	0%	0%
11.3.13	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.	M	16.20	0%	0.00	0%	0%
11.3.15	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	32.10	0%	0.00	0%	0%
CARPINTERIA DE METÁLICA							
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA						
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	4.00	0%	0.00	0%	0%
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	1.00	0%	0.00	0%	0%
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	8.30	0%	0.00	0%	0%



12.2.8	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	16.60	0%	0.00	0%	0%
ENCHAPES							
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES						
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20	M	2.20	0%	0.00	0%	0%
14.3	VARIOS - ENCHAPE						
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	M	11.00	0%	0.00	0%	0%
ILUMINACION							
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS						
15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	6.00	0%	0.00	0%	0%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
16.1	APARATOS SANITARIOS						
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4.00	0%	0.00	0%	0%



16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	6.00	0%	0.00	0%	0%
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	0%	0.00	0%	0%
16.2	ACCESORIOS						
16.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN	2.00	0%	0.00	0%	0%
16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	0%	0.00	0%	0%
PINTURA							
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA						
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	97.50	0%	0.00	0%	0%
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	11.80	0%	0.00	0%	0%
18.4	VARIOS PINTURA						
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	132.30	0%	0.00	0%	0%
CERRADURA Y VIDRIOS							
19.1	CERRADURAS						
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	5.00	0%	0.00	0%	0%



ASEO Y VARIOS							
21.1	ASEO Y LIMPIEZA						
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	136.20	0%	0.00	0%	0%
TRANSPORTES							
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	3055.66	48%	0.00	0%	-48%
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR							
27.1	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS						
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	4.00	0%	0.00	0%	0%
27.2	SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR						
27.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS	UND	1.00	0%	0.00	0%	0%
NP							
CIMENTACION							
NP 1	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS						
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	KG	102.70	0%	0.00	0%	0%



APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
NP 2	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
NP 2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	1.00	0%	0.00	0%	0%
CIELOS RASOS Y DIVISIONES							
NP 3	CIELOS RASOS						
NP 3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	M2	47.20	0%	0.00	0%	0%
ELEMENTOS ELECTRICOS							
NP 4	BATERIAS						
NP 4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE	UND	2.00	0%	0.00	0%	0%
PISOS							
NP 5	ACABADOS PISOS						
NP 5.1	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	113.10	0%	0.00	0%	0%
TRANSPORTES							
NP 6	TRANSPORTE						



NP 6.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	Ton	58.59	48%	0.00	0%	-48%
--------	---	-----	-------	-----	------	----	------

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **8,01 %** en relación Programado Vs Ejecutado

**I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD YURI**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDA D	% PROGRAMA DO	CANT EJECUTA DA	% EJECUTA DO	% ATRASO
AULAS							
PRELIMINARES							
1.1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS						
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6.00	0%	0.00	0%	0%
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	168.70	100%	0.00	0%	-100%
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	3.00	0%	0.00	0%	0%



1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	44.50	0%	0.00	0%	0%
CIMENTACION							
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	2.20	0%	0.00	0%	0%
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	5.70	0%	0.00	0%	0%
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION						
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.40	0%	0.00	0%	0%
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	56.50	0%	0.00	0%	0%
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO						



5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	34.20	0%	0.00	0%	0%
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES						
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	137.00	0%	0.00	0%	0%
INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES							
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS						
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	9.00	0%	0.00	0%	0%
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES						
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	100.00	0%	0.00	0%	0%
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	100.00	0%	0.00	0%	0%
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	100.00	0%	0.00	0%	0%



8.14	APARATOS ELÉCTRICOS(INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)						
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	3.00	0%	0.00	0%	0%
PAÑETES							
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS						
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	14.40	0%	0.00	0%	0%
PISOS							
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS						
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	137.00	0%	0.00	0%	0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES							
11.2	CUBIERTAS						



11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	96.40	100%	0.00	0%	-100%
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	737.70	0%	0.00	0%	0%
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	216.90	0%	0.00	0%	0%
11.3	ACCESORIOS Y OTROS						
11.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 75 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	24.10	0%	0.00	0%	0%
11.3.15	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	21.20	0%	0.00	0%	0%
CARPINTERIA DE METÁLICA							
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA						



12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	3.00	0%	0.00	0%	0%
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	6.90	0%	0.00	0%	0%
12.2.8	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	M2	47.80	0%	0.00	0%	0%
ILUMINACION							
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS						
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100- 240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	18.00	0%	0.00	0%	0%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
16.1	APARATOS SANITARIOS						



16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	2.00	0%	0.00	0%	0%
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	6.00	0%	0.00	0%	0%
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
16.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	2.00	0%	0.00	0%	0%
	PINTURA						
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA						
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	263.458	0%	0.00	0%	0%
18.2	PINTURA SOBRE METAL						
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2	19.2	0%	0.00	0%	0%



18.4	VARIOS - PINTURA						
18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	M2	146.5	0%	0.00	0%	0%
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	117.432	0%	0.00	0%	0%
	CERRADURAS Y VIDRIOS						
19.1	CERRADURAS						
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	3.00	0%	0.00	0%	0%
	OBRAS EXTERIORES						
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS						
20.2.13	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	M	58.00	0%	0.00	0%	0%
	ASEO Y VARIOS						



21.1	ASEO Y LIMPIEZA						
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	192.30	0%	0.00	0%	0%
TRANSPORTES							
26.5	TRANSPORTE						
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/K m	4703.50	32%	0.00	0%	-32%
CIMENTACION							
NP 1	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS						
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	M2	75.20	0%	0.00	0%	0%
TRANSPORTES							



NP 3	TRANSPORTE						
NP 3.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI	Ton/K m	75.50	40%	0.00	0%	-40%

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **10,89 %** en relación Programado Vs Ejecutado

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el contratista de obra presenta un atraso significativo en cada una de las sedes y que a la fecha no a cumplido con los compromisos establecidos para inicio de actividades en cada una de las sedes, esta información corroborada con lo establecido en los compromisos realizados en los diferentes comités de obra, no obstante también durante el presente periodo se le solicito al contratista la entrega de un plan de contingencia que logre mitigar los diferentes atrasos presentados en las 3 primeras sedes, el cual a la fecha de este informe no se ha realizado su respectiva entrega

6.4.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Teniendo en cuenta que durante el periodo de este informe se evidencia que no se ha terminado la fase I de diagnóstico a su totalidad, por tal motivo aun nos encontramos en Revisión de estudios y Diseños y se esta a la espera de completar el estudio de mercado para dar viabilidad de las actividades no previstas

6.5 EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

6.5.1 AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

Durante el presente periodo se observa que el contratista de obra a pesar de ya haber realizado la socialización de inicio de actividades y la interventoría adelanto el inicio de un posible incumplimiento contractual el no ha enviado personal y materiales a obra para ejecutar lo establecido dentro de los diferentes presupuestos, por tal motivo no se evidencia un avance físico de las sedes por



lo tanto la interventoría adelantara el inicio de un posible incumplimiento contractual.

6.5.2 BITACORA DE OBRA

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han dado inicio a las actividades contractuales en las diferentes zonas de intervención se evidencia la no ejecución de la trazabilidad dentro de la bitácora de obra.

6.5.3 VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS)

El día 30 de marzo del 2023, Interventoría realiza aprobación a las viabilidades jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.

6.5.4 SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Para este periodo la interventoría realizó la supervisión y acompañamiento del contratista de obra para la realización de 3 Reuniones de socialización de inicio y alcance de las actividades de obra de las siguientes instituciones:

FECHA	HORA	MUNICIPIO	IE	SEDES
Día 1 Miércoles 24 de mayo	8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Inírida	I.E. Simón Bolívar	Principal
Día 2 jueves 25 de mayo	9:00 a.m. a 11:00 a.m.	Inírida	I.E. Juan Francisco Lara	Álvaro Ulcue Chocue
Día 3 viernes 26 de mayo	10:00 a.m. a 11:30 a.m.	Inírida	I.E. Andrés Bello	Principal

por medio del oficio FFIE-G23-G15, esta interventoría ha solicitado las respectivas socializaciones de las sedes restante para los inicios de obras en las sedes determinadas en la programación establecida y adicional ha solicitado al contratista el acta de alcance y definición con su respectiva acta de socialización de las intuiciones anteriormente mencionadas.



6.5.5 PROYECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROXIMO PERIODO

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

- I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades contractuales
- I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio a las actividades contractuales
- I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades contractuales
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico.
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico



7 EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

7.4 DDP CONTRATOS

7.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

DDP	FECHA	LLAVE MEN	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR
4465	22/08/2022	14485-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	\$ 437.517.784,00
4466	22/08/2022	10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00
4467	22/08/2022	10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00
4468	22/08/2022	10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 157.506.402,00
4469	22/08/2022	10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	\$ 157.506.402,00
4470	22/08/2022	10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	\$ 157.506.402,00
4471	22/08/2022	10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	\$ 157.506.402,00
4472	22/08/2022	10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00

7.4.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

DDP	FECHA	LLAVE MEN	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR
4436	22/08/2022	14485-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	\$ 62.498.216,00
4437	22/08/2022	10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00
4438	22/08/2022	10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00
4439	22/08/2022	10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 22.493.598,00
4440	22/08/2022	10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	\$ 22.493.598,00
4441	22/08/2022	10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	\$ 22.493.598,00
4442	22/08/2022	10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	\$ 22.493.598,00



4443	22/08/2022	10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00
------	------------	------------	------------------	----------------	------------------

7.5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSIÓN	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 1,540,062,598,00	0	\$ 1,540,062,598,00		0	0

7.6 CONTROL DE FACTURACIÓN

7.6.1 CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del contratista de obra.

FECHA DE PRESENTACIÓN	RADICADO DE ENTRADA AL FFIE	PRE-FACTURA	PERIODO QUE CORRESPONDE AL PAGO	VALOR TOTAL EN LA PREFACTURA	PORCENTAJE FACTURADO
					%
					%
					%
TOTAL FACTURADO					%
SALDO POR FACTURAR					%

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO EN LA FACTURACIÓN		
Sede 1 (Nombre)	Sede 2 (Nombre)	Sede 3 (Nombre)

7.6.2 CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta interventoría.



FECHA DE PRESENTACION	RADICADO DE ENTRADA AL FFIE	PRE-FACTURA	TIPO DE COBRO (Costo Fijo / Pago Variable)	PERIODO QUE CORRESPONDE AL PAGO	VALOR TOTAL EN LA PREFACTURA	PORCENTAJE FACTURADO
						%
						%
						%
TOTAL FACTURADO						%
SALDO POR FACTURAR						%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION		
Sede 1 (Nombre)	Sede 2 (Nombre)	Sede 3 (Nombre)

8 GESTION AMBIENTAL

En el transcurrir del mes No. 3 que comprende el 23 de mayo de 2023 y 22 de junio de 2023 periodo comprendido por el presente informe esta interventoría en sus facultades y en acompañamiento con sus profesionales da una emite una respuesta solicitando realizar una serie de observaciones evidenciadas dentro del PMA que hasta la fecha no se ha dado subsanación, esto establecido en el oficio No. FFIE-G009-G15 (ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA).

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA VITAL

Teniendo en cuenta que a la fecha el estado actual del proyecto se encuentra en la fase I de diagnostico a la fecha no se ha dado inicio a el diligenciamiento dentro de la plataforma VITAL.

9 GESTION SOCIAL

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL.

Para el presente periodo se reportar la validación del cumplimiento de la etapa de socialización del contrato No 1380-1601-2022, el cual contempla la intervención de



8 sedes escolares distribuidas dentro del municipio de Inírida capital del departamento del Guainía. El contratista dio inicio a este ciclo con la reunión presencial en las sedes: Institución Educativa Simón Bolívar, sede principal de la comunidad de Coayare, Álvaro Ulcue Chocue de la comunidad Carrizal y la Institución Educativa Andrés Bello, sede principal de la comunidad Yuri.

FECHA	HORA	MUNICIPIO	IE	SEDES
Día 1 Miércoles 24 de mayo	8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Inírida	I.E. Simón Bolívar	Principal
Día 2 jueves 25 de mayo	9:00 a.m. a 11:00 a.m.	Inírida	I.E. Juan Francisco Lara	Álvaro Ulcue Chocue
Día 3 viernes 26 de mayo	10:00 a.m. a 11:30 a.m.	Inírida	I.E. Andrés Bello	Principal

Durante las socializaciones se generó el espacio en donde el contratista dio a conocer las entidades involucradas en el proyecto, el objeto contractual, valor, tiempo de ejecución y el alcance técnico, haciendo claridad en que el alcance de la obra es adecuaciones de baterías sanitarias, bodega y aulas y no construcción nueva. Enfatizando que todo va de acuerdo al diagnóstico inicial en donde se observa la necesidad prioritaria.

Además, dio a conocer el papel que juega el componente ambiental, siso y social, la profesional encargada de este último, expuso el PGS propuesto por el contratista, explicando la metodología de ejecución: tiempos y actividades que se desarrollaran para lograr la participación, el sentido de pertenencia y el fortalecimiento del tejido social en la zona de influencia directa. Se le dio relevancia a la atención y participación comunitaria, por ello se creó el grupo de gestión social en cada sede, quienes se encargaran de multiplicar la información en la comunidad, y a su vez serán los voceros, para lograr la comunicación y atención que merece la comunidad se dispondrá de canales o medios de información como el buzón, la cartelera, la línea telefónica 3112614957 atendido por el profesional social Néstor Oswaldo Rey Hernández y el correo educol.servicioalacomunidad@gmail.com.

La información divulgada por el contratista en las socializaciones fue reforzada por la interventoría para ampliar, concretar y aclarar, lo que permitió que las reuniones



se desarrollaran en un ambiente tranquilo, moderado y que los asistentes resolvieran sus inquietudes y no quedaran dudas, sin embargo, se dio lugar a la libre opinión espacio que aprovecharon y expresaron otras sugerencias que tenían en la ejecución de la obra por tal motivo se aclaró y se tuvo en cuenta dichas sugerencias.

I.E. -SEDE	SOLICITUDES U OBSERVACIONES
I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL	Refieren que no aceptan mano de obra en relación ayudantes de construcción que no pertenezcan a la comunidad. Solicitan no entregar dinero al capitán de la comunidad para compra de gravilla o material que sea de uso en la construcción sin que este esté ya en la obra. Solicitan copia del contrato
I.E. JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE	Solicitan que la mano de obra en referencia a tareas de ayudantes sea contratada con personal que viva en la comunidad indígena.
I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL	Indican que no aceptan mano de obra en relación a tareas de ayudantes que no pertenezcan a la comunidad.

Las evidencias del cumplimiento de esta actividad son las actas, fotografías y listados de asistencia se solicitó que esas contengan el alcance de obra de cada sede detallado; con el desarrollo de las socializaciones el contratista tiene aval para dar inicio a las actividades propuestas por PGS en estas tres instituciones, para ello se les solicito cronograma de actividades donde detallan (actividad, sede, fecha) para poder hacer seguimiento al cumplimiento de estas.

9.2 SEGUIMIENTO AL PAPSO

Evidenciando que durante el presente periodo no se ha iniciado la fase II que corresponde actividades en obra, no se ha dado inicio al seguimiento en obra de lo establecido dentro del PAPSO.

9.3 SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones, en el desarrollo de la Fase 1 y tampoco en las socializaciones de inicio de obra.



9.4 RELACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO

La Interventoría en cumplimiento de una de sus obligaciones contractuales, realiza verificación y seguimiento de las Hojas de Vida del personal seleccionado, para la ejecución de cada una de las actividades que conlleven a una buena ejecución de las labores contractuales, teniendo en cuenta su experiencia específica y certificación que lo acredite apto para realizar dicha actividad para la cual fue seleccionado. Para los empleos de personal de mano de obra calificada y no calificada, se tendrá en cuenta en primera instancia el personal de la región beneficiada por el proyecto, con el fin de brindarles la oportunidad mejorar su calidad de vida familiar y mantener la armonía y buena comunicación entre las partes, sin dejar de lado las competencias requeridas para la ejecución de tales actividades.

Para el presente periodo se espera recepción de las afiliaciones y reporte de ingreso del personal de obra en los frentes de:

- I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA - SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL

9.5 SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES

No aplica, durante el presente periodo no se presentaron quejas o peticiones.

9.6 PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 3 que comprende del 23 de Mayo al 22 de Junio del 2023 del presente contrato se han realizado las siguientes reuniones de seguimiento, que se describen a continuación y que se podrán visualizar en los Anexos del presente Informe.

Acta de reunión No.9: El día 31 de mayo del 2023.

Acta de reunión No.10: El día 09 de Junio del 2023.

Acta de reunión No.11: El día 15 de Junio del 2023.

Acta de reunión No.12: El día 21 de Junio del 2023



10 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el anexo 3 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta interventoría.

10.2 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo 1 comprendido del 23 de Mayo al 22 de Junio del 2023, se realizaron mesas de trabajo y comités entre contratista, interventoría y FFIE, con el fin de tratar temas referentes a la programación y entrega de los informes diagnósticos así:

Acta de reunión No.9: El día 31 de mayo del 2023.

Acta de reunión No.10: El día 09 de Junio del 2023.

Acta de reunión No.11: El día 15 de Junio del 2023.

Acta de reunión No.12: El día 21 de Junio del 2023

Los soportes de las actas se podrán encontrar en el ANEXO 4. ACTA DE REUNION

10.3 INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales, (Del No 09 al No 012) que han sido entregados en las fechas establecidas a la supervisión por parte del FFIE para su respectiva revisión, se encuentran aprobados y se adjuntan en el ANEXO.

10.4 INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el TERCER Informe mensual de Interventoría, correspondiente al periodo del 23 de mayo del 2023 al 22 de Junio del 2023.

10.5 ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Para este periodo el contratista de obra continúa realizando el subsane de la entrega a la interventoría de los componentes del informe diagnóstico de las sedes contratadas, también se encuentra en la etapa de autorización de carteleras y



medios digitales de divulgación por tal motivo se compromete a lo siguiente dentro de cada una de las sedes:

- I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Iniciar actividades contractuales teniendo en cuenta el alcance establecido y aprobado por interventoría, evidenciando la llegada de materiales de obra y personal no calificado a obra.
- I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: teniendo en cuenta el alcance establecido y aprobado por interventoría, evidenciando la llegada de materiales de obra y personal no calificado a obra.
- I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: teniendo en cuenta el alcance establecido y aprobado por interventoría, evidenciando la llegada de materiales de obra y personal no calificado a obra.
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnóstico
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnóstico
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnóstico.
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnóstico
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnóstico



11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Al cierre del presente Informe no se presenta la recolección de la información y diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1 en algunas instituciones y en las que están para inicio de actividades el contratista de obra no ha iniciado actividades.

11.1 CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio.

11.2 CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Al terminar el presente periodo no se realizado seguimiento en los procesos constructivos teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado actividades de obra debido a que el día 22 de junio se finalizo el cronograma de socialización de inicio de las 3 instituciones iniciales.

11.3 MATERIALES

La Interventoría tiene la obligación de manera periódica y cuando se requiera, que el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones:

- Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias requeridos para su explotación, y tener en la obra un sitio para su almacenamiento y manipulación (acopio), con el fin de evitar contaminación del material y así mantengan sus características, de esta evita alterar las especificaciones de los mismos.
- Garantizar a la Interventoría la calidad de los materiales por medio de certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas que apliquen, el suministro continuo y así dar cumplimiento a la programación de obras.
- Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoría y las normas técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los materiales en un laboratorio acreditado ante la ONAC.



12 GESTION HSEQ.

12.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Interventoría en cumplimiento con sus obligaciones contractuales realizó revisión y análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contrato de obra No 1380-1601-2022 y por medio del oficio FFIE-G10-G15 envía observaciones y se está a la espera a que el contratista de obra haga correcciones y lo envíe para su aprobación.

12.2 VERIFICACIÓN DE LOS PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL)

En cumplimiento de la función de interventoría se solicitó al contratista de obra el reporte de seguridad social durante los 5 primeros días de cada mes con el oficio FFIE-G14-G15-A y hasta la fecha el contratista no entregado la documentación solicitada por lo tanto no se ha podido identificar que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de Compensación familiar.

12.3 REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL RESPECTO

En la primera fase del presente proyecto se han identificado los siguientes riesgos:

R7 el contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.

12.4 EQUIPO DE TRABAJO.

12.4.1 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA (FASE I)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DEIVI ANTONIO BULA MARCIGLIA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE	JAIME ARISTIZABAL GIRALDO	INGENIERO CIVIL
ASESOR ESTRUCTURAL	CARLOS ANDRES ARROYO AGAMEZ	INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR EN REDES ELECTRICAS	REMBERTO JAVIER BULA MARSIGLA	INGENIERO ELECTRICO



ASESOR EN GEOTECNIA	ANGELA PARRA CHANCHI	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	LUIS ALEJANDRO GONZALES CAMARGO	INGENIERO CIVIL
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	LEISI PATRICIA VALENCIA HINESTROZA	TECNOLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL	ANDYS ANDRES GONZALES VILLADIEGO	INGENIERO AMBIENTAL
PROFESIONAL PARA ATENCION A LA COMUNIDAD	NESTOR OSWALDO REY HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	RITSON ALFONSO ARBOLEDA DUARTE	INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO	JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL	TOPOGRAFO

12.4.B PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA (FASE

II)

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase I del proyecto es el siguiente:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE	DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	INGENIERO CIVIL
ASESOR ELECTRICO	RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ	INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR GEOTECNISTA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	MARIA TERESA CASARUBIA	TECNOLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL	MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ	INGENIERA AMBIENTAL
PROFESIONAL SOCIAL	JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE COSTO Y PRESUPUESTO	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL JURIDICO	SULLY VANESSA GUTIERREZ	ABOGADA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FELIPE GONZALEZ JIMENEZ	INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO	JOSE RODRIGO BELTRAN	TOPOGRAFO



ASESOR ESTRUCTURAL	RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA	INGENIERO CIVIL
--------------------	-------------------------------	-----------------

12.5 RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

Para la Fase 1 (Diagnóstico, Estudios y Diseños), el personal técnico propuesto por el Contratista y la Interventoría han tenido una dedicación de acuerdo a lo indicado en los CPC en la ejecución de esta fase del proyecto; con jornadas laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

13 COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Para el presente periodo no se registraron comportamientos del clima, no se a superado la FASE I.

14 ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1 INCONVENIENTES

Se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoría, pero los cuales han sido cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venían realizando entregas parciales de las 3 primeras sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, las cuales a pesar de su aprobación de presupuestos y programación. No obstante, a la fecha no han dado el inicio de las obras, por lo cual se presenta atrasos y posibles incumplimientos al cronograma aprobado por interventoría.

SOLUCIONES.

En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de manera muy urgente al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 un plan de contingencia con el fin de atender de manera efectiva los atrasos por los inicios y ejecución de los distintos frentes de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.



15 CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades realizadas por esta interventoría, se evidencia que el contratista de obra ha incumplido numerosas veces en la entrega de la FASE I de diagnóstico.

A pesar de la realización de socialización en las sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, realizadas el 23, 24 y 25 de mayo correspondientemente, el contratista no ha dado inicio durante el periodo correspondiente a las actividades contractuales correspondientes

También se observa la no entrega de los informes semanales por parte del contratista de obra, esto evidenciado en los comités y solicitud por medio de oficio No. **FFIE-G18-G15 - FFIE-G22-G15**.

16 RECOMENDACIONES.

Por otra parte, se le recomienda al contratista lo siguiente:

- Reiteración en el cumplimiento a los compromisos de entrega de la FASE I en los tiempos establecidos de los mismos
- Se le recomienda al contratista implementar plan de acción para cumplir con los productos de la FASE I.
- Se le solicita al contratista la reiteración de la presencia de la representante legal para los comités de obra, teniendo en cuenta los posibles incumplimientos presentados en el transcurso del periodo correspondiente al presente informe
- Antes de hacer la intervención a las estructuras existente se requiere hacer un estudio preliminar para descartar afectaciones estructurales y de cimentación en el cual pueda ser inviable técnicamente.

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

ANEXO N. 1 INFORME DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO N. 2 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO N. 3 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)

ANEXO N. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO

ANEXO N. 5 INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 6 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA)

ANEXO N. 7 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA)

ANEXO N. 8 BITÁCORA DE OBRA (NO APLICA)



ANEXO N. 9 DOCUMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL (INTERVENTORIA)



ANEXO No. 1 INFORME DE REGISTRO FOTOGRAFICO


VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITES DE OBRA

COMITES DE OBRA



COMITES DE OBRA

SOCIALIZACION I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL



SOCIALIZACION I.E. JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO
ULCUE CHOCUE



SOCIALIZACION I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL



ANEXO No. 2 SEGURIDAD SOCIAL (INTERVENTORIA)

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	52424291	SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO		Carrera 7B - 135 - 52 APT 104 - TORRE 1	7121328	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	27/06/2023	68835213	\$338.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	4	700	0	145.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.100				6.100	4	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.700
Pensión	1	185.600	186.500
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	338.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52424291	SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO		Carrera 7B - 135 - 52 APT 104 - TORRE 1	7121328	vanegutierrezf1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-05	2023-05	I	27/06/2023	68835213	\$338.400

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de Riesgo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52424291	GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA	59	0	N																			25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-25	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901634912-1	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		CARRERA 85 NO 103 62 OF 904	3118991690	femaingsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					18 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	10/07/2023	69212198	\$15.272.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	125.000	0		0		0	35	5.100	0	130.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	273.800	0		0		0	35	11.200	0	285.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.467.100	0		0		0	35	59.600	0	1.526.700	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	116.500	0		0		0	35	4.800	0	121.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	702.100	0		0		0	35	28.600	0	730.700	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	646.000	0		0		0	35	26.300	0	672.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	646.000	0		0		0	35	26.300	0	672.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	646.000	0		0		0	35	26.300	0	672.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	200.500	0		0		0	35	8.200	0	208.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	334.300	0	0	0	0	35	13.600	0	347.900	3	
230301	Porvenir	800224808-8	5.000.900	0	0	129.500	129.500	35	203.100	10.600	5.473.600	11	
25-14	Colpensiones	900336004-7	582.000	0	0	0	0	35	23.700	0	605.700	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	201.900				201.900	35	8.200	210.100			2.019	210.100	18

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	1.544.200
							35
							62.800
							1.607.000
							18

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901634912-1	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		CARRERA 65 NO 103 62 OF 904	3118991690	femaingsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
772.300	35	31.400	803.700	18
ICBF				
1.158.400	35	47.100	1.205.500	18
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					18 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	10/07/2023	69212198	\$15.272.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	4.823.000	5.019.400
Pensión	3	6.176.200	6.427.200
Riesgos Laborales	1	201.900	210.100
CCF	1	1.544.200	1.607.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.158.400	1.205.500
MEN	0	0	0
SENA	1	772.300	803.700
TOTALES	16	14.676.000	15.272.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901634912-1	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		CARRERA 65 NO 103 62 OF 904	3118991690	femaingsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	10/07/2023	69212198	\$15.272.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1057585014	BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO	1	0			N	X	X														230301	448.362	71.800	0	0	0	0	0	EPS017	448.362	56.100	14-11	448.362	1	2.400	CCF24	448.362	18.000	448.362	9.000	13.500	0	0
2	CC	1121944184	PARRA ORTIZ MAGDA ALEJANDRA	1	0			N	X	X														230201	931.914	149.200	0	0	0	0	0	EPS005	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0
3	CC	11338436	AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO	1	5			N																	0	0	0	0	0	0	0	ESSC24	1.603.215	200.500	14-11	1.603.215	1	8.400	CCF24	1.603.215	64.200	1.603.215	32.100	48.100	0	0
4	CC	79966391	ROJAS SANABRIA IVAN DARIO	1	0			N	X	X														25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
5	CC	1121958113	HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN	1	0			N																230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	EPSC34	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0	
6	CC	86049016	SANCHEZ OJEDA WILSON	1	0			N																25-14	1.603.215	256.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.603.215	200.500	14-11	1.603.215	1	8.400	CCF24	1.603.215	64.200	1.603.215	32.100	48.100	0	0
7	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	1	0			N	X	X														25-14	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
8	CC	80242288	VALENZUELA CUBILLOS EDGAR ALEXANDER	1	0			N	X	X														230301	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
9	CC	86053485	LOBOA SANCHEZ RICHARD JHAIR	1	0			N	X	X														230301	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	EPS002	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
10	CC	86053648	COMAS MEJIA RAFAEL EDUARDO	1	0			N	X	X														230301	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
11	CC	86054470	CORONADO CAMARGO RENE FRANCISCO	1	0			N	X	X														230201	931.914	149.200	0	0	0	0	0	EPS002	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0
12	CC	1110456724	SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR	1	0			N	X	X														230201	224.181	35.900	0	0	0	0	0	EPS002	224.181	28.100	14-11	224.181	1	1.200	CCF24	224.181	9.000	224.181	4.500	6.800	0	0
13	CC	9175124	TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL	1	0			N																230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	EPS048	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0	
14	CC	1121927677	CARRILLO ROJAS FABIAN SNEIDER	1	0			N	X	X														230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	EPS017	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0	
15	CC	1121959999	BARAJAS BELTRAN LAURA ALEJANDRA	1	0			N	X															230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	EPS005	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0	
16	CC	45481127	BALLESTAS SILVA NASLY DEL CARMEN	1	0			N	X															230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	ESSC07	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0	
17	CC	1003000043	CASARRUBIA HERNANDEZ MARIA TERESA	1	0			N	X	X														230301	931.914	149.200	0	0	0	0	0	EPS005	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0
18	CC	1047449244	GAVIRIA BALCERIO JENNIFER PAOLA	1	0			N	X	X														230301	931.914	149.200	0	0	0	0	0	EPS008	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	52424291	SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO		Carrera 7B - 135 - 52 APT 104 - TORRE 1	7121328	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	27/06/2023	68835213	\$338.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	4	700	0	145.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.100				6.100	4	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.700
Pensión	1	185.600	186.500
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	338.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52424291	SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO		Carrera 7B - 135 - 52 APT 104 - TORRE 1	7121328	vanegutierrezf1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-05	2023-05	I	27/06/2023	68835213	\$338.400

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de Riesgo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
1	CC	52424291	GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA	59	0	N																				25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-25	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901634912-1	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		CARRERA 85 NO 103 62 OF 904	3118991690	femaingsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					18 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	10/07/2023	69212198	\$15.272.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	125.000	0		0		0	35	5.100	0	130.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	273.800	0		0		0	35	11.200	0	285.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.467.100	0		0		0	35	59.600	0	1.526.700	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	116.500	0		0		0	35	4.800	0	121.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	702.100	0		0		0	35	28.600	0	730.700	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	646.000	0		0		0	35	26.300	0	672.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	646.000	0		0		0	35	26.300	0	672.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	646.000	0		0		0	35	26.300	0	672.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	200.500	0		0		0	35	8.200	0	208.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	334.300	0	0	0	0	35	13.600	0	347.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	5.000.900	0	0	129.500	129.500	35	203.100	10.600	5.473.600	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	582.000	0	0	0	0	35	23.700	0	605.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	201.900				201.900	35	8.200	210.100			2.019	210.100	18

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	1.544.200
							35
							62.800
							1.607.000
							18

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901634912-1	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		CARRERA 65 NO 103 62 OF 904	3118991690	femaingsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
772.300	35	31.400	803.700	18
ICBF				
1.158.400	35	47.100	1.205.500	18
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					18 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	10/07/2023	69212198	\$15.272.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	4.823.000	5.019.400
Pensión	3	6.176.200	6.427.200
Riesgos Laborales	1	201.900	210.100
CCF	1	1.544.200	1.607.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.158.400	1.205.500
MEN	0	0	0
SENA	1	772.300	803.700
TOTALES	16	14.676.000	15.272.900


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901634912-1	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		CARRERA 65 NO 103 62 OF 904	3118991690	femaingsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					18 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	10/07/2023	69212198	\$15.272.900

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN									
1	CC	1057585014	BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO	1	0			N	X	X															230301	448.362	71.800	0	0	0	0	0	EPS017	448.362	56.100	14-11	448.362	1	2.400	CCF24	448.362	18.000	448.362	9.000	13.500	0	0	
2	CC	1121944184	PARRA ORTIZ MAGDA ALEJANDRA	1	0			N	X	X															230201	931.914	149.200	0	0	0	0	0	EPS005	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0	
3	CC	11338436	AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO	1	5	N																				0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC24	1.603.215	200.500	14-11	1.603.215	1	8.400	CCF24	1.603.215	64.200	1.603.215	32.100	48.100	0	0
4	CC	79966391	ROJAS SANABRIA IVAN DARIO	1	0			N	X	X															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
5	CC	1121958113	HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN	1	0			N																	230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	0	0	EPSC34	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0
6	CC	86049016	SANCHEZ OJEDA WILSON	1	0			N																	25-14	1.603.215	256.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.603.215	200.500	14-11	1.603.215	1	8.400	CCF24	1.603.215	64.200	1.603.215	32.100	48.100	0	0
7	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	1	0			N	X	X															25-14	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
8	CC	80242288	VALENZUELA CUBILLOS EDGAR ALEXANDER	1	0			N	X	X															230301	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
9	CC	86053485	LOBOA SANCHEZ RICHARD JHAIR	1	0			N	X	X															230301	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
10	CC	86053648	COMAS MEJIA RAFAEL EDUARDO	1	0			N	X	X															230301	1.033.551	165.400	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.033.551	129.200	14-11	1.033.551	1	5.400	CCF24	1.033.551	41.400	1.033.551	20.700	31.100	0	0
11	CC	86054470	CORONADO CAMARGO RENE FRANCISCO	1	0			N	X	X															230201	931.914	149.200	0	0	0	0	0	0	EPS002	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0
12	CC	1110456724	SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR	1	0			N	X	X															230201	224.181	35.900	0	0	0	0	0	0	EPS002	224.181	28.100	14-11	224.181	1	1.200	CCF24	224.181	9.000	224.181	4.500	6.800	0	0
13	CC	9175124	TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL	1	0			N																	230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	0	0	EPS048	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0
14	CC	1121927677	CARRILLO ROJAS FABIAN SNEIDER	1	0			N	X	X															230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	0	0	EPS017	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0
15	CC	1121959999	BARAJAS BELTRAN LAURA ALEJANDRA	1	0			N	X																230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	0	0	EPS005	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0
16	CC	45481127	BALLESTAS SILVA NASLY DEL CARMEN	1	0			N	X																230301	5.167.755	826.900	0	0	25.900	25.900	0	0	ESSC07	5.167.755	646.000	14-11	5.167.755	1	27.000	CCF24	5.167.755	206.800	5.167.755	103.400	155.100	0	0
17	CC	1003000043	CASARRUBIA HERNANDEZ MARIA TERESA	1	0			N	X	X															230301	931.914	149.200	0	0	0	0	0	0	EPS005	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0
18	CC	1047449244	GAVIRIA BALCERIO JENNIFER PAOLA	1	0			N	X	X															230301	931.914	149.200	0	0	0	0	0	0	EPS008	931.914	116.500	14-11	931.914	1	4.900	CCF24	931.914	37.300	931.914	18.700	28.000	0	0



ANEXO No. 3 RELACION DE CORRESPONDENCIA (ENV-REC)

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA Vigente a partir de 1/12/2022	Versión	Código
		01	FE-31

CONTRATO N°:	1380-1601-2022	DEPARTAMENTO:	GUAINIA
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, QUE COMPRENDEN OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCOL		
INTERVENTOR:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		
SUPERVISOR:	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA		

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
SALIDAS				
9/06/2023	FFIE-G16-G15	RESPUESTA A OFICIO SOLICITUD PARA SUSPENSION Y REPROFRAMACION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADO PARA EL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2023	INTERVENTORIA	OBRA
13/07/2023	FFIE-G17-G15	REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA APROBACIÓN DE LA FASE 1 DE DIAGNOSTICO DEL CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 E INICIO DE OBRA	INTERVENTORIA	OBRA
13/07/2023	FFIE-G18-G15	SOLICITUD RADICACION INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022	INTERVENTORIA	OBRA
16/06/2023	FFIE-G19-G15	REPORTE DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA	OBRA
20/06/2023	FFIE-G20-G15	TERCER SOLICITUD PARA ASISTENCIA A COMITÉ DE CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022	INTERVENTORIA	OBRA
22/06/2023	FFIE-G21-G15	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	INTERVENTORIA	OBRA
22/06/2023	FFIE-G22-G15	REITERACION ENTREGA INFORME MENSUAL No.1 Y ENTREGA INFORME MENSUAL No.2	INTERVENTORIA	FFIE
22/06/2023	FFIE-G23G15	SOLICITUD SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA SEDES RESTANTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022	INTERVENTORIA	OBRA

Firma:



Nombre: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G13-G15

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud de cambio de personal.

Respetados señores,

Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con ustedes, para entregar las siguientes hojas de vida con el fin de solicitar el cambio de profesionales correspondientes a Residente de Interventoría, Asesor en Seguridad Industrial, Asesor Ambiental, se anexa los siguientes documentos de cada integrante.

CARGO	PROFESIONAL ENTRANTE	PROFESIONAL SALIENTE
Residente de Interventoría	Dino Sok Ortega	Laura Alejandra Barajas Beltrán
Asesor en Seguridad Industrial	María Teresa Casarrubia Hernández	Catherine Duque Botero
Asesor Ambiental	Magda Alejandra Parra Ortiz	Viviana Rosas Martínez

- Hoja de vida.
- Copia cedula de ciudadanía.
- Copia tarjeta profesional.
- Certificado de antecedentes y vigencia – COPNIA.
- Copia de diploma de pregrado.
- Certificaciones laborales que soportan la experiencia.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G14-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Quien suscribe Iban Darío Rojas Sanabria, por medio de la presente me comunico con ustedes con el fin de realizar el control, seguimiento y aprobación de la documentación relacionada con el informe de diagnóstico de la infraestructura existente para determinar el alcance de la intervención, de acuerdo con las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No. 1380-1601-2022, con lo anterior me permito solicitar de carácter urgente los siguientes documentos de cada una de las instituciones educativas, en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de fecha de radicación de este oficio:

INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	MUNICIPIO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	INIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA
I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA

Documentos solicitados:

1. Informe diagnóstico:
 - a. Formatos de visita de diagnóstico preliminar, completo y firmado.
 - b. Análisis del lugar: que contenga validación jurídica, normatividad ambiental, servicios públicos existentes, localización, morfología, aspectos socioeconómicos.
2. Estudios técnicos:
 - a. Levantamiento arquitectónico de la sede educativa y de implantación de esta en el predio.
 - b. Soluciones técnicas Estructurales de ingeniería y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta.



- c. Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y mejoramiento para las otras sedes en los que hay intervención de estos sistemas.
 - d. Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y de mejoramiento para las otras sedes en los que se incluyó esta intervención.
- 3. Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción. Esto para todas las sedes educativas.
 - 4. Discriminación de AIU.
 - 5. Memorias preliminares de cantidades. (con su respectiva firma de aprobación)
 - 6. APU's de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. (con su respectiva firma de aprobación)
 - 7. Permisos y licencias que apliquen de acuerdo con los municipios y sedes intervenidas.
 - 8. Pólizas actualizadas.
 - 9. Flujo de inversión de los recursos del proyecto.
 - 10. Organización de los trabajos.
 - a. Organigrama general del proyecto.
 - b. Metodología para la ejecución de las actividades.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G14-G15-A

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: solicitud de documentos de afiliación y pago de planilla de seguridad social al contratista de obra.

Cordial saludo,

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicito de manera muy amable al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de los documentos de afiliación a seguridad social del personal aprobado por interventoría con un plazo no mayor a 5 días hábiles después de cumplir cada mes de ejecución del contrato de obra ejecutado por el consorcio Educól.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 31 de mayo de 2023

FFIE-G15-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Solicitud de inicio de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar el inicio de los trabajos de las sedes correspondientes al Contrato de obra No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. Lo anterior teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato se firmó el pasado 23 de marzo de 2023 y a la fecha del presente oficio no se tiene algún comunicado por parte del contratista de obra justificando la razón para el inicio de actividades, por tal motivo se espera que en un término de dos (2) días hábiles la respuesta a este oficio y el posterior inicio de actividades en las I.E. Juan Francisco Lara – Sede Álvaro Ulcúe Choque, I.E. Simón Bolívar – Sede Principal, I.E. Andrés Bello – Sede Principal, como se viene adelantado en conjunto con la interventoría.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 9 de junio de 2023

FFIE-G16-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Respuesta oficio “SOLICITUD PARA SUSPENSIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADO PARA DEL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2023.”

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de dar respuesta al oficio enviado el 9 de junio del año en curso; teniendo en cuenta la solicitud y evaluando los anteriores comités de seguimiento del contrato de obra No. 1380-1601-2022, donde el contratista de obra manifiesta que iniciará labores el día 15 de junio de 2023 y que a la fecha del presente oficio no ha realizado la entrega completa de la documentación pertinente para el inicio de los trabajos, la interventoría suscrita reprograma el comité semanal No. 11 correspondiente al 1 de junio al 7 de junio de 2023, para el día 14 de junio de 2023 sobre las 9:00 am, lo anterior con el objetivo de que durante ese comité se realice la entrega de la documentación final solicitada en el oficio FFIE-G14-G15 del 30 de mayo de presenta año.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 13 de junio de 2023

FFIE-G17-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración entrega de documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de obra.

Cordial saludo,

La presente comunicación tiene el objetivo de solicitar nuevamente la documentación para la aprobación de la Fase 1 de diagnóstico la cual fue solicitada el pasado 30 de mayo de 2023 mediante el oficio FFIE-G14-G15 como también el inicio de obra (FFIE-G15-G15), de lo anterior aún no se conoce respuesta clara por parte del contratista, por lo tanto la interventoría suscrita solicita de manera muy amable respuesta ante esta solicitud.

Sin otro particular,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 13 de junio de 2023

FFIE-G18-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud radicación informe mensual No. 1 contrato de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente con el fin de solicitar la radicación del informe mensual de obra No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de mayo de 2023.

Sin otro particular,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 16 de junio de 2023

FFIE-G19-G15

Señores

**PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA – FFIE**

Camilo Alfredo D'Costa Rodríguez

Coordinador de Controversias Contractuales Dirección Jurídica de la UG-FFIE

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1556-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Reporte de presunto incumplimiento del contrato

Cordial saludo

Mediante la presente adjuntamos informe de presunto incumplimiento del contratista CONSORCIO EDUCOL como suscriptor del Contrato de obra No. 1380-1601- 2022, teniendo en cuenta los continuos incumplimientos que se han venido presentando en el desarrollo del mismo.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 20 de junio de 2023

FFIE-G20-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Tercer solicitud para asistencia a comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objeto evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos nuevamente citar a la realización del comité virtual del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de junio del año en curso partir de las 9:00am, cabe resaltar que para este comité se reitera nuevamente la presencia de la Representante Legal del Consorcio Educól y del Director de Obra, ya que en reiteradas ocasiones se viene solicitando la presencia de los encargados del contrato de obra, como se relaciona a continuación:

El pasado 8 de marzo del presente año mediante el oficio FFIE-G01-G15 con asunto "*Citación comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022*" se realizó dicha solicitud, de igual manera el 14 de marzo de 2023 por medio del oficio FFIE-G01-G15 cuyo asunto fue "*Reiteración presencia de la representación legal del contrato de obra No. 1380-1601-2022*" se reitera la presencia de la representante legal, en dichos llamados la Sra Hania del Consorcio Educól no responde y como tampoco hace presencia a los comités, por tal motivo se hace la solicitud con el fin de llevar a cabo la justificación a los incumplimientos de los procesos para dar inicio de las actividades.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría







ANEXO No. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	09	Tema:	Seguimiento No. 9 Socialización de visita inicio de obra del CO 1380-1601-2022 G4821
Fecha:	31-MAYO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo <i>(Para qué- ganancias – producto)</i>	Realizar el seguimiento No. 7 Se realizara la socialización referente a las visitas técnicas de diagnostico		
Agenda <i>(Temas indispensables para lograr los objetivos)</i>	<div>1. Información sobre el trabajo realizado en la socialización del proyecto en las diferentes sedes</div> <div>2. Inicio de Obra</div>		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	<div><div>Firmado digitalmente por Yesid L. Triana Díaz Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid L. Triana Díaz, ou=FFIE, ou=Gestor Territorial, email=y triana@ffie.com.co, c=CO</div></div>
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	<div></div>
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	<div><div>ORLANDO LOPEZ Firmado digitalmente por ORLANDO LOPEZ Nombre: ORLANDO LOPEZ Correo: orlopez@ffie.com.co</div></div>
ING JAIME ARISTIZABAL	RESIDENTE DE OBRA	312 2958336	<div></div>

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	ENTREGA DE PLANES DE COMPRAS	CONTRATISTA DE OBRA	14 de Mayo 2023
2.	ENTREGA SEDES FALTANTES	CONTRATISTA DE OBRA	7 de mayo 2023
3.	INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	CONTRATISTA DE OBRA	14 de mayo 2023

Asistentes: <i>(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)</i>	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
--	---

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza la socialización de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREGA DE ACTAS DE DIAGNOSTICO

Toma la vocería el residente de interventoria en donde reitera la preocupación por los incumplimientos en la entrega de las actas de diagnósticos, manifestando dicha solicitud en el oficio No. FFIE-G14-G15, teniendo como asunto solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico, dicha solicitud correspondientes a las sedes **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO**, teniendo en cuenta que esta documentación debió de ser entregada en el primer mes el cual corresponde a la etapa de diagnóstico, también se manifiesta al contratista de obra dar una fecha de inicio de las actividades contractuales, la presentación del maestro y ayudantes de la zona, esto teniendo en cuenta que la llegada a las instituciones educativas son complicadas, toma la vocería el coordinador de obra en donde manifiesta que se estarán entregando en el transcurrir de la semana dejando nuevamente el compromiso del mismo.

2. PRESENTACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SOCIALIZACION

El director de interventoría le da la palabra al contratista de obra para que realice la socialización frente a la socialización en instituciones educativas **I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI.**





Posterior a esto el contratista de obra manifiesta dar inicio a las actividades contractuales para el día 14 de JUNIO, por lo tanto se compromete a realizar la entrega del plan de compras el día 7 de junio para dar inicio al transporte de materiales y personal a las zonas de trabajo, también dando respuesta a la entrega de la etapa de diagnóstico de las sedes faltantes se realizará la entrega para el día 7 del mes de junio respectivamente.

Finalmente, se da por terminado este comité siendo las 10:00 am del 22 de mayo del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	10	Tema:	Seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud de actualización de pólizas del CO 1380-1601-2022 G4821
Fecha:	8-JUNIO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud de actualización de pólizas		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	1. Lectura comité anterior 2. Entrega de actualización de polizas 3. Solicitud de plan de compras		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	 <div>Firmado digitalmente por Yesid L. Triana Díaz Nombre de reconocimiento (DNE cn)=Yesid L. Triana Díaz, ou=FFIE, ou=Gestor Territorial, email=yt triana@ffie.com.co, c=CO</div>
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	 <div>ORLANDO LOPEZ Firmado digitalmente por ORLANDO LOPEZ Fecha: 2023.07.06 Hora: 10:05</div>
ING JAIME ARISTIZABAL	RESIDENTE DE OBRA	312 2958336	

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	ENTREGA DE DIAGNOSTICO	CONTRATISTA DE OBRA	7 DE JUNIO
2	ENTREGA DE AFILIACION DE PERSONAL Y ACTUALIZACION DE POLIZAS	CONTRATISTA DE OBRA	7 DE JUNIO
3	ENTREGA DEL PLAN DE COMPRAS Y TRASPORTE DE PERSONAL	CONTRATISTA DE OBRA	7 DE JUNIO

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
---	---

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza la socialización de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREGA DE FASE 1 DE DIAGNOSTICO

El director de interventoria manifiesta que se reitera el incumplimiento frente al compromiso realizado por el contratista de obra en la entrega de la fase 1 de diagnóstico referente a las sedes **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO**, teniendo en cuenta lo anterior esta interventoría manifiesta dar continuidad al proceso de presunto incumplimiento por parte del contratista de obra teniendo en cuenta que esta entrega debió de realizarse en el primer mes de ejecución del contrato, toma la vocería el coordinador de obra manifestando que realizara la entrega el día 12 de junio del 2023.

2. ENTREGA DE POLIZAS Y AFILIACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Teniendo en cuenta que el contratista de obra manifestó que va a dar inicio el día 14 de junio esta interventoria le manifestó el interés en la entrega de los certificados de afiliación del personal mínimo requerido el cual al día de este comité de seguimiento no se ha entregado por el contratista de obra, por lo anterior se le da la vocería al coordinador de obra en donde manifiesta que se esta adelantando lostramites correspondientes y que al finalizar la semana se estarn entregando la documentación correspondiente.






Continuando con el comité de seguimiento se establece que el contratista a la fecha no ha realizado las correcciones correspondientes a los Items no Previstos los cuales son necesarios para su aprobación, se le da la vocería al ing residente de obra el cual manifiesta que realizara la entrega para el día 14 de junio del 2023, con las correcciones mencionadas por parte del residente de interventoria en elación al formato de lo APU's, posteriormente manifiesta que para el día 14 del presente mes se realizara el envío de materiales y personal para dar inicio a las actividades de desmontes y demoliciones en los diferentes frentes de obra, esto teniendo en cuenta que fue lo pactado en el comité No. 9.

Finalmente, se da por terminado este comité teniendo como compromiso la entrega de la fase 1 de diagnostico para el día 14 de junio, entreda de verificación de APUS para el día 15 de junio y entrega de afiliación de personal para el día 15 de junio, siendo las 10:00 am del 08 de Junio del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	11	Tema:	Seguimiento No. 11 Corrección de programación y solicitud de actualización de pólizas del CO 1380-1601-2022 G4821
Fecha:	15-JUNIO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud de actualización de pólizas		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	1. Lectura comité anterior 2. Entrega de actualización de polizas 3. Solicitud de plan de compras		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	 <div>Firmado digitalmente por Yesid L. Triana Díaz Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid L. Triana Díaz, ou=FFIE, ou=Gestor Territorial, email=y triana@ffie.com.co, c=CO</div>
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	 <div>ORLANDO LOPEZ Firmado digitalmente por ORLANDO LOPEZ Fecha: 2023.07.18 Hora: 14:55:18</div>
ING JAIME ARISTIZABAL	RESIDENTE DE OBRA	312 2958336	
ING DAVID LEONARDO SERNA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3138520822	

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1	CONTRATISTA DE OBRA	20 DE JUNIO
2	ENTREGA DE AFILIACION DE PERSONAL Y ACTUALIZACION DE POLIZAS	CONTRATISTA DE OBRA	20 DE JUNIO
3	INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	CONTRATISTA DE OBRA	19 DE JUNIO

Asistentes: <i>(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)</i>	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
--	---

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
----------------	-------------------------	---

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza la socialización de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREGA FASE 1 DE DIAGNOSTICO

El director de interventoria manifiesta que se reitera el incumplimiento al compromiso realizado por el contratista de obra en la entrega de la fase 1 de diagnostico referente a las sedes **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO**, se muestra una preocupación por parte de la interventoria teniendo en cuenta que ya van 2 meses dentro de los cuales no se ha logrado que el contratista realice la entrega en cumplimiento a los compromisos realizados, dicha reiteración se realizo con oficio No. FFIE-G17-G15.

2. INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se evidencia que a la fecha el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales en las sedes en donde se realizo la respectiva socialización esto teniendo en cuenta que se había realizado un compromiso previamente para dar inicio el día 14 del 2023, también se evidencia la falta de personal para el inicio de actividades de obra, toma la vocería el contratista de obra en donde manifiesta que por temas de logística en el transporte no se han podido enviar los materiales y personal correspondiente, pero que el día 19 de junio se dará inicio de las actividades contractuales dejando como compromiso

3. ENTREGA DE PRESUPUESTO CORREGIDO.

Para este compromiso de la entrega de los Presupuestos corregidos con sus APU'S respectivos los cuales a la fecha no han sido remitidos a esta interventoria, también se evidencia que no se ha entregado las respectivas actualizaciones de pólizas por parte del contratista de obra, terminada esta intervención toma la vocería el contratista de obra en donde manifiesta que se encuentra en la adquisición de materiales para dar inicio a las actividades, también manifiesta que se encuentra

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

a la espera de la actualización de las polizas referentes al acta de inicio teniendo en cuenta que la aseguradora no ha remitido el documento respectivo, por otra parte manifiesta que estará entregara dichas correcciones para el dia 19 de junio las correcciones de las sedes previamente socializadas.







Para finalizar toma la vocería el contratista de interventoria en donde manifiesta la preocupación de la no entrega y los constantes incumplimientos por parte del contratista de obra, también que genera unos nuevos compromisos con la necesidad de cumplirse y dar serenidad a los procesos adelantados en las diferentes instituciones educativas, por lo anterior se le informa al contratista de obra que se iniciara el segundo reporte del presunto incumplimiento del contrato de obra.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 15 de Junio del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	12	Tema:	Seguimiento No. 12 Corrección de programación y solicitud de actualización de pólizas del CO 1380-1601-2022 G4821
Fecha:	21-JUNIO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud de actualización de pólizas		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	1. Lectura comité anterior 2. Entrega de actualización de polizas 3. Solicitud de plan de compras		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	 <small>Firmado digitalmente por Yesid L. Triana Díaz Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid L. Triana Díaz, o=FFIE, ou=Gestor Territorial, email=y triana@ffie.com.co, c=CO</small>
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	 <small>ORLANDO LOPEZ Firmado digitalmente por ORLANDO LOPEZ Nombre: ORLANDO LOPEZ Correo: orlopez@ffie.com.co</small>
ING JAIME ARISTIZABAL	RESIDENTE DE OBRA	312 2958336	
ING DAVID LEONARDO SERNA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3138520822	
ING. RODRIGO SALAZAR RAMIREZ	SUPERVISOR		 <small>Rodrigo Salazar Ramirez Firmado digitalmente por Rodrigo Salazar Ramirez Nombre: Rodrigo Salazar Ramirez, cn=US-FFIE, ou=Rodrigo Salazar Ramirez, email=rsalazar@ffie.com.co, c=CO</small>

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1	CONTRATISTA DE OBRA	23 DE JUNIO
2	PLAN DE CONTINGENCIA	CONTRATISTA DE OBRA	23 DE JUNIO
3	INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES LLEGADA DE MATERIALES A OBRA	CONTRATISTA DE OBRA	26 DE JUNIO
4	ENTREGA DE POLIZAS ACTULIZADAS ACTA DE INICIO	CONTRATISTA DE OBRA	28 DE JUNIO

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
---	---

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente, los cuales son el ingeniero , la doctora vanesa como asesora jurídica, el residente david serna y como director de interventoria el ingeniero ivan, posteriormente se remite a dar la vocería al personal de obra presente entre ellos están el ingeniero Orlando Lopez coordinador de obra y Jaime Aristizabal residente de obra, terminada esta presentación el director por parte de interventoría manifiesta la no presencia de la representante legal y director de obra, teniendo en cuenta que se remitió un comunicado solicitando la presencia dentro del comité en ejecución.

Continuando con la reunión el director de interventoria solicita la asesora jurídica dar claridad si es necesidad la presencia del representante legal o se puede dar continuidad con la reunión, esto teniendo en cuenta que se trataran temas importantes por los continuos incumplimientos generados por el personal de obra asignado.

Toma la vocería la asesora jurídica donde manifiesta que no es de obligación la asistencia pero si es muy relevante teniendo en cuenta que ella es la que se encuentra implicada principalmente en el proceso de ejecución de la obra, terminada esta aclaración toma la vocería el coordinador de obra en donde manifiesta si se podría posponer esta reunión para poder tener la presencia de la representante legal, a lo que el director de interventoria responde que es necesario revisar la información enviada por el consorcio teniendo en cuenta que se han venido adelantando numerosos incumplimientos e informa que es de preocupación las reiteraciones realizadas por interventoria que no han sido solucionadas a la fecha.

Posteriormente realiza la intervención el ingeniero Rodrigo en donde manifiesta la necesidad de dar inicio al proceso de posible incumplimiento por parte del contratista de obra, teniendo en cuenta que a la fecha ya van a cumplirse 3 meses de avance del tiempo contractual y a la fecha no se tienen aprobada la Fase 1 de diagnóstico en su totalidad ni tampoco se ha podido dar inicio a las actividades contractuales de las sedes **I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI**, esto teniendo en cuenta que se realizó la socialización el día 24, 25 y 26 de mayo y ya a un mes de esta actividad no se han efectuado presencia de personal en obra ni materiales para dar inicio, también manifiesta la consulta a la asesora jurídica en relación a dar una suspensión de parte del contrato de interventoria con el fin de dar inicio al proceso de incumplimiento de obra, esto para no dejar consumir el recurso de interventoria que a la fecha actual se encuentra en ejecución de 3 meses en el cual a pesar de realizar el seguimiento requerido el contratista de obra no evidencia ningún avance en sus actividades.

Toma la vocería la asesora jurídica en donde da claridad que a la fecha ya el contratista de interventoria ha iniciado el proceso de posible incumplimiento al contratista de obra, también realiza el compromiso en referencia a ver la viabilidad de realizar una suspensión unilateral por parte de interventoria y generaría el compromiso para el siguiente comité el día 28 de junio del presente mes.

Toma nuevamente la vocería el ing Rodrigo en donde nuevamente hace énfasis en el consumo del recurso de interventoria teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado labores contractuales, posteriormente hace la consulta sobre como se encuentra la información relevante de la fase 1 en donde el director de interventoria toma la vocería y manifiesta que el contratista aun se encuentra en la entrega de subsanaciones de las sedes **I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE**

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI y falta por la entrega de todos los componentes de las sedes **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO**, esto generando una preocupación teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes por parte de interventoría, terminada esta aclaración el director de interventoría da la vocería al ingeniero residente para dar inicio a la presentación referente al estado actual de los porcentajes programados.

Da inicio a la presentación el ingeniero residente en donde expone el orden del día y procede a exponer los porcentajes de programado para cada una de las sedes en donde expresa que en la sedes **I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE** un atraso del 20,27 %, , **I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL** con un atraso de 6,58% y la , **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI** con un atraso de 8,98 % estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y con un atraso general del 2,75 %, terminada esta aclaración el residente de interventoría sede la palabra al ingeniero rodrigo, en donde realiza la mifestacion de dar continuidad al proceso de incumplimiento para salvaguardar el recurso de la interventoría.

Posteriormente toma la vocería el ingeniero coordinador de obra en donde manifiesta que se compromete a realizar las correcciones y entrega de diagnostico de todas las sedes para el día viernes 23 del presente mes, también da claridad que ha solicitado en continuas ocasiones la entrega por parte de la aseguradora el proceso de actualización de pólizas pero no ha tenido una respuesta asertiva, pero continuara presionando para poder darcontinuidad con esta tramitología, por otra parte manifiesta que se enviara el personal y materiales de obra a mas tardar el día lunes 26 de junio esto para adelantar actividades.

Para finalizar toma la vocería el contratista de interventoría donde genera los siguientes compromisos


1. Entrega de fase 1 de Diagnostico día viernes 23 de junio del 2023
2. Inicio de actividades de obra día lunes 26 de junio 2023
3. Entrega de plan de contingencia día 26 de junio del 2023
4. Entrega de pólizas actualizadas día 28 de junio del 2023

en donde manifiesta la preocupación de la no entrega y los constantes incumplimientos por parte del contratista de obra, también que genera unos nuevos compromisos con la necesidad de cumplirse y dar serenidad a los procesos adelantados en las diferentes instituciones educativas.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 15 de Junio del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.



ANEXO No. 5 INFORMES SEMANALES

<div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18		
							VERSIÓN 01		
							Pág. 1 De 2		
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"								
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL								
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA								
SEMANA N°	9	DEL	lunes, 29 de mayo de 2023				AL	sábado, 3 de junio de 2023	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		No.1380-1601-2022				Contrato No .		1380-1601-2022	
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023	
Plazo Inicial		7 MESES				Plazo Inicial		7 MESES	
Valor inicial		\$ 219.937.402,00				Valor inicial		\$ 1.540.062.598,00	
Adiciones		0				Adiciones		0	
Prorroga		N.A.				Prorroga		N.A.	
Suspensión		N.A.				Suspensión		N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN									
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE							ACTIVIDADES		
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN	
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	0,81%	0,00%	7,36%	0,00%	M	El contratista a la fecha no ha dado inicio a las actividades contractuales.	1R. Socializacion para inicio de obra 2R. Verificacion de atividades a realizar	
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	0,29%	0,00%	2,69%	0,00%	M	El contratista a la fecha no ha dado inicio a las actividades contractuales.	1R. Socializacion para inicio de obra 2R. Verificacion de atividades a realizar	
3	"I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL"	0,18%	0,00%	1,64%	0,00%	M	El contratista a la fecha no ha dado inicio a las actividades contractuales.	1R. Socializacion para inicio de obra 2R. Verificacion de atividades a realizar	
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R. revisión de planes complementarios del proyecto 2R. revisión informe diagnóstico inicial 3R. lineación de la socialización del proyecto 4R. revisión programación	
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R. revisión de planes complementarios del proyecto 2R. revisión informe diagnóstico inicial 3R. lineación de la socialización del proyecto 4R. revisión programación	
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R. revisión de planes complementarios del proyecto 2R. revisión informe diagnóstico inicial 3R. lineación de la socialización del proyecto 4R. revisión programación	
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R. revisión de planes complementarios del proyecto 2R. revisión informe diagnóstico inicial 3R. lineación de la socialización del proyecto 4R. revisión programación	
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R. revisión de planes complementarios del proyecto 2R. revisión informe diagnóstico inicial 3R. lineación de la socialización del proyecto 4R. revisión programación	
TOTALES		1,28%	0,00%						
3. RESUMEN FINANCIERO									
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO			VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
		\$ 1.540.062.598	\$ -			\$ 1.540.062.598		0,00%	0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA									
PERSONAL			CANTIDAD			PERSONAL DE INTERVENTORIA			CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA			1			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1
RESIDNETE DE OBRA			1			RESIDNETE DE INTERVENTORIA			1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0			PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0			PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			1
ASESOR AMBIENTAL			0			ASESOR AMBIENTAL			1
SISOMA			0			SISOMA			1


	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18																															
					VERSIÓN 01																															
					Pág. 1 De 2																															
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"																																			
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021																																			
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL																																			
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA																																			
SEMANA N°	9	DEL	lunes, 29 de mayo de 2023		AL	sábado, 3 de junio de 2023																														
5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)																																				
<div><table><thead><tr><th></th><th>S1</th><th>S2</th><th>S3</th><th>S4</th><th>S5</th><th>S6</th><th>S7</th><th>S8</th><th>S9</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROGRAMADO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>1,29%</td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table><p>AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO</p><p>PROGRAMADO EJECUTADO</p></div>								S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9																											
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%																											
EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																											
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:																																				
<p>Durante el transcurso de la semana se manifesto la preocupacion de los incumplimientos en la entrega de las actas de diagnostico correspondientes a la fase I de diagnostico, teniendo en cuenta que dicha documentacion debio de ser entregada en la terminacion del primer mes el cual es el lapso de tiempo estipulado para esta tramitologia, por otra parte se le solicito al contratista de obra la necesidad de realizar la presentacion del personal calificado y la fecha de traslado del mismo para el inicio de las actividades en obra, siguiendo con lo establecido en el cronograma general entregado previamente por el contratista de obra, tambien durante la semana se realizo la presentacion de las actividades realizadas dentro de la socializacion realizada en la semana del 19, esto para las sedes de I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, "I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL". para finalizar la semana el contratista manifesto que realizara la entrega de un plan de compras el dia 7 de junio dando un punto real para el transporte de materiales y personal para las sedes de intervencion</p>																																				
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):																																				
<p>Verificacion de:</p> <ol style="list-style-type: none">APU's de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados.Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedesRecepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:<ol style="list-style-type: none">Programa de seguridad industrial.Programa de salud ocupacional.Programa de gestión social.Programa de manejo ambiental.																																				
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																																				
<p>Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de seguridad industrial</p>																																				
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)																																				
<p>Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion ambiental</p>																																				
GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)																																				
<p>Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil</p>																																				
OTROS																																				

Ing David Leonardo Serna Bonilla
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING. Ivan Dario Rojas
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL


Firmado digitalmente por Yesid Leonardo Triana Díaz
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, email=y triana@ffe.com.co, c=CO
Fecha: 2023.11.20 17:35:49 -05'00'




VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE




REVISION PROGRAMACION I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE




VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE




REVISION PROGRAMACION I.E. ANDRES BELLO SEDE YURI



REVISION PROGRAMACION I.E. FRANSISCO LARA



VERIFICACION PRESUPUESTO I.E. FRANSISCO LARA

<div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL					PI - IN - F 18	
								VERSIÓN 01	
			Pág. 1		De 2				
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"								
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL								
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA								
SEMANA N°	10	DEL	lunes, 5 de junio de 2023			AL	sábado, 10 de junio de 2023		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		No.1380-1601-2022				Contrato No .		1380-1601-2022	
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023	
Plazo Inicial		7 MESES				Plazo Inicial		7 MESES	
Valor inicial		\$ 219.937.402,00				Valor inicial		\$ 1.540.062.598,00	
Adiciones		0				Adiciones		0	
Prorroga		N.A.				Prorroga		N.A.	
Suspensión		N.A.				Suspensión		N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN									
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES		
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LÍNEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN	
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	1,53%	0,00%	13,82%	0,00%	M	A pesar de las reiteraciones realizadas al contrtista de obra no se a iniciado actividades de transporte de material o personal a la Institucion educativa.	1R.Plan de trabajo actividades contracturales 2R.Reiteracion para transporte de materiales y persona 3R Reiteracion en entrega de correcciones Presupuesto	
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	0,52%	0,00%	4,78%	0,00%	M	A pesar de las reiteraciones realizadas al contrtista de obra no se a iniciado actividades de transporte de material o personal a la Institucion educativa.	1R.Plan de trabajo actividades contracturales 2R.Reiteracion para transporte de materiales y persona 3R Reiteracion en entrega de correcciones Presupuesto	
3	"I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL"	0,42%	0,00%	3,87%	0,00%	M	A pesar de las reiteraciones realizadas al contrtista de obra no se a iniciado actividades de transporte de material o personal a la Institucion educativa.	1R.Plan de trabajo actividades contracturales 2R.Reiteracion para transporte de materiales y persona 3R Reiteracion en entrega de correcciones Presupuesto	
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R Solicitud de presupuesto 3R Solicitud de Programación 4R Correccion de planes complementarios	
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R Solicitud de presupuesto 3R Solicitud de Programación 4R Correccion de planes complementarios	
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R Solicitud de presupuesto 3R Solicitud de Programación 4R Correccion de planes complementarios	
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R Solicitud de presupuesto 3R Solicitud de Programación 4R Correccion de planes complementarios	
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R Solicitud de presupuesto 3R Solicitud de Programación 4R Correccion de planes complementarios	
TOTALES		2,47%	0,00%						
3. RESUMEN FINANCIERO									
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
		\$ 1.540.062.598		\$ -		\$ 1.540.062.598		0,00%	0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA									
PERSONAL			CANTIDAD			PERSONAL DE INTERVENTORIA			CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA			1			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1
RESIDNETE DE OBRA			1			RESIDNETE DE INTERVENTORIA			1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0			PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0			SONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			1
ASESOR AMBIENTAL			0			ASESOR AMBIENTAL			1
SISOMA			0			SISOMA			1

SEMANA N°	10	DEL	lunes, 5 de junio de 2023	AL	sábado, 10 de junio de 2023
------------------	----	------------	---------------------------	-----------	-----------------------------

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,29%	2,47%
EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

Durante la semana se manifesto al contratista nuevamente la preocupacion referente al incumplimiento en completar la etapa fase I diagnostico, esto evidenciando que a la fecha no se han entregado las actas de diagnostico, los informes de diagnostico, solicitud de aprobacion de No Previstos, esto para todas las 8 Instituciones educativas, por otra parte no se evidencia la entrega de la afiliacion del personal minimo requerido, tambien se le solicito al contratista avanzar con la actualizacion de las polizas con acta de inicio, por otra parte se le solicita al contratista nuevamente las correcciones de los APU'S para su verificacion y aprobacion, reiterando que dicha documentacion debio de estar terminada en el primer mes de ejecucion del contrato de obra.

1. APU's de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados.
2. Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedes
3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:
 - a.Programa de seguridad industrial.
 - b.Programa de salud ocupacional.
 - c.Programa de gestión social.
 - d.Programa de manejo ambiental.
4. Verificacion de afiliacion personal minimo requerido

Durante el desarrollo del comité de seguimiento técnico correspondiente a la semana presente, se le manifestó al contratista que se realizara la revisión correspondiente a el plan de gestión de seguridad industrial

Durante el desarrollo del comité de seguimiento técnico correspondiente a la semana presente, se le manifestó al contratista que se realizara la revisión correspondiente al plan de gestión ambiental.

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Firmado digitalmente por
Yesid Leonardo Triana Díaz
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Yesid Leonardo
Triana Díaz, o=FFE,
ou=Direccion Tecnica,
email=y triana@ffe.com.co,
c=CO
Fecha: 2023.11.20 17:36:50
-05'00'

[illegible]

VERIFICACION MEMORIA DE CALCULO I.E. JUAN FRANCISCO LARA

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA

SEDE

CONSORCIO EDUCOL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

GUABIA

LE SIMON BOLIVAR

SEDE PRINCIPAL

ACTA RESUMEN DE MEDICION DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA

abr-23

ELABORO

CONSORCIO EDUCOL

REVISO

SUPERVISOR TIAL

CONTRATO

1380-1601-2022

DESCRIPCION

MUNICIPIO

FECHA

1.3.47

M2

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRESANTES)

INIRIDA

4/04/2023

Area para Dibujo

Localización

Base (m)

Ancho (m)

Longitud (m)

Cantidad

Total

AREA GENERAL

9.00

19.00

1.00

171.00

AREA INTERNA 1

7.10

8.65

1.00

(61.42)

AREA INTERNA 2

8.10


8.65

1.00

(70.07)

</



VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE
COAYARE



VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE
COAYARE


CONSORCIO EDUCOL NET. 901.618.1147-6 contrato de obra No. 1300-1901-2022 - Guasínia				
10	FISIO			\$ 2,676,645
10.1	BASES FIJAS Y AFINADOS			\$ 2,676,645.00
10.1.1	AFINADO ENFRIADOR MOTORIO 1/2" x 1/4"	M2	94.70	\$ 61,401.00
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ 31,464,656
11.2	CUBIERTAS			\$ 26,066,368.00
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	95.40	\$ 13,833.00
11.2.11	DESMONTE CERRCHAS Y CORRIAS	M	98.40	\$ 23,795.00
11.2.18	SUBMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS, NORMA ISO 9001 TITULO 1 PERIFERIA METAL APT 4027 ISO 1 APTN APT 7 SOLICITADA ESTOY, INC. CROMAL, COMBAL, TENDONES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LAMPARA SPC-SP, PINTURA ANTICORROSION 3 KMS Y ACABADO ESPALTE ALICATADO 3 KMS	M2	987.60	\$ 13,511.00
11.2.20	SUBMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMPARA GALVANIZADA FIBROPLASTA TIPO TERMOPLASTICA TRAPEZOIDAL, CAL. 25. INCLUIR ALUMINIOS DE FUSION	M2	124.30	\$ 84,806.00
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ 5,908,660.00
11.3.6	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CABLE LAMPARA GALVANIZADA 20 x 300 cm CAL. 20. INCLUIR SOPORTES, SOCCOS, IMPERMEOS Y GANGLAS DE REBOS	M	13.30	\$ 135,195.00
11.3.13	PLANCHER LAMPARA GALVANIZADA CL. 20 - 05x40 cm.	M	16.20	\$ 84,860.00
11.3.15	MANITE A.L.L. PVC-B 4" (INC. ACCESORIOS)	M	32.10	\$ 38,004.00
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ 7,519,990
12.2	CARPINTERIA EN LAMPARA			\$ 7,519,990.00
12.2.2	SUBMINISTRO E INSTALACION DE MARCOIS PUERTAS LAMPARA C.B. - 230 x 106 cm. INCLUIR ANTICORROSION, ESPALTE, ANCLAJE, SEGURAS TIPO PESADO Y CARGUE EN NOROESTE	UN	4.00	\$ 188,130.00
12.2.4	SUBMINISTRO E INSTALACION DE MARCOIS PUERTAS LAMPARA C.B. - 230 x 106 cm. INCLUIR ANTICORROSION, ESPALTE, ANCLAJE, SEGURAS TIPO PESADO Y CARGUE EN NOROESTE	UN	1.00	\$ 202,132.00
12.2.5	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBIADORAS LAMPARA C.B. (ANTIC. - ESPALTE)	M2	8.30	\$ 324,888.00
12.2.8	REJA BANCARCA (ANTIC. - ESPALTE)	M2	16.80	\$ 137,980.00
14	ENCHAPES			\$ 229,849
14.2	ENCHAPE MEDIDOR 5 x 40 cm. - CROMALCA 20 x 20	M	2.20	\$ 71,827.00
14.3	VARIOS - ENCHAPES	M		\$ 72,205.00
14.3.7	WIR DE ALUMINIO	M	11.00	\$ 6,670.00
	ILUMINACION			\$ 532,954
15.1	SUBMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS			\$ 532,954.00
15.1.3	SUBMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PAN. LEO RECORDED 8' 16W CROMALCON, 150-240 V, PLAZO LUMINOSO MAYOR A 2000 LM, INC. MC. VISA UTA, MAYOR 20.00 M. INCLUIR CONECTORES DE RESISTENTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE, MATERIAL, CANTIDAD, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN ILUMINACION NET 2050.	UN	6.00	\$ 92,193.00
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ 4,691,930
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ 4,021,458.00
16.1.1	CHOFERTE 8x10x14.25 PARA ALUMINIO PICO LARGO TIPO FLOJO.	UN	4.00	\$ 66,770.00
16.1.3	CONEXION 8" 1/4" x 1/2" 24-44-14008 DODOL (2) SEMIAR.	UN	6.00	\$ 86,763.00

REVISION PRESUPUESTO I.E. FRANCISCO LARA SEDE CARRIZAL

Item No.	Unidad	Descripción	Municipio	Fecha				
2.1.14	M3	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	INRIDA	4/04/2023				
<div>Area para Dibujo</div> <div></div>			Localización	Dimensiones			Total	
				Espesor (m)	Ancho (m)	Longitud (m)		Cantidad
<div></div>			Fachada Posterior	0.50	0.80	19.70	1.00	7.88
			Fachada Anterior	0.50	1.05	19.70	1.00	10.34
			Lateral 1	0.50	0.65	7.40	1.00	2.41
			Lateral 2	0.50	1.05	7.40	1.00	3.89
SUBTOTAL							24.51	
TOTAL							24.50	
<div>HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL</div>								
				IVAN ROJAS SANABRIA INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				

REVISION MEMORIAS DE CALCULO I.E FRANSISCO LARA SEDE
CARRIZAL

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

<div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL					PI - IN - F 18	
								VERSIÓN 01	
								Pág. 1	De 2
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"								
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL								
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA								
SEMANA N°	11	DEL	lunes, 12 de junio de 2023			AL	sábado, 17 de junio de 2023		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		No.1380-1601-2022				Contrato No .		1380-1601-2022	
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023	
Plazo Inicial		7 MESES				Plazo Inicial		7 MESES	
Valor inicial		\$ 219.937.402,00				Valor inicial		\$ 1.540.062.598,00	
Adiciones		0				Adiciones		0	
Prorroga		N.A.				Prorroga		N.A.	
Suspensión		N.A.				Suspensión		N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN									
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE							ACTIVIDADES		
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN	
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	2,24%	0,00%	20,27%	0,00%	M	Se realiza la reiteracion en la necesidad de dar inicio con las actividades contractuales	1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades contractuales 2R. Reiteracion de Llegada de materiales a obra 3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede 4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto	
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	0,72%	0,00%	6,58%	0,00%	M	Se realiza la reiteracion en la necesidad de dar inicio con las actividades contractuales	1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades contractuales 2R. Reiteracion de Llegada de materiales a obra 3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede 4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto	
3	"I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL"	0,97%	0,00%	8,98%	0,00%	M	Se realiza la reiteracion en la necesidad de dar inicio con las actividades contractuales	1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades contractuales 2R. Reiteracion de Llegada de materiales a obra 3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede 4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto	
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Reiteracion entrega actas de visia de diagnostico 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto	
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Reiteracion entrega actas de visia de diagnostico 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto	
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Reiteracion entrega actas de visia de diagnostico 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto	
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Reiteracion entrega actas de visia de diagnostico 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto	
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Reiteracion entrega actas de visia de diagnostico 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto	
TOTALES		3,93%	0,00%						
3. RESUMEN FINANCIERO									
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
		\$ 1.540.062.598		\$ -		\$ 1.540.062.598			
4. PERSONAL EN LA OBRA									
PERSONAL			CANTIDAD			PERSONAL DE INTERVENTORIA		CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA			1			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		1	
RESIDNETE DE OBRA			1			RESIDNETE DE INTERVENTORIA		1	
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0			PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS		1	
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0			PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD		1	
ASESOR AMBIENTAL			0			ASESOR AMBIENTAL		1	
SISOMA			0			SISOMA		1	



REVISION Y VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES I.E.
ANDRES BELLO SEDE YURI

VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES I.E. SIMON BOLIVAR

OBSERVACIONES REFERENTE AL PRESUPUESTO I.E. JUAN
FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

REVISION MEMORIA DE CNATIDADES I.E. JUAN FRANSISCO LARA
SEDE CARRIZAL

<div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL					PI - IN - F 18		
								VERSIÓN 01		
								Pág. 1	De 2	
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"									
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021									
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL									
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA									
SEMANA N°	12	DEL	lunes, 19 de junio de 2023				AL	sábado, 24 de junio de 2023		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA				
Contrato No .		No.1380-1601-2022				Contrato No .		1380-1601-2022		
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023		
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023		
Plazo Inicial		7 MESES				Plazo Inicial		7 MESES		
Valor inicial		\$ 219.937.402,00				Valor inicial		\$ 1.540.062.598,00		
Adiciones		0				Adiciones		0		
Prorroga		N.A.				Prorroga		N.A.		
Suspensión		N.A.				Suspensión		N.A.		
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN										
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES			
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LÍNEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN		
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	2,93%	0,00%	26,44%	0,00%	M	El contratista a la fecha no ha dado inicio con actividaes contractuales o de logística para el transporte de materiales y en reiteradas ocaciones ha incumplido los compromisos realizados	1R. Reiteracion inicio de actividades 2R. Reiteracion llegada de materiales y personal a obra 3R. Solicitud entrega de actas de diagnostico 4R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 5R. Inicio de posible incumplimiento		
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	0,92%	0,00%	8,38%	0,00%	M	El contratista a la fecha no ha dado inicio con actividaes contractuales o de logística para el transporte de materiales y en reiteradas ocaciones ha incumplido los compromisos realizados	1R. Reiteracion inicio de actividades 2R. Reiteracion llegada de materiales y personal a obra 3R. Solicitud entrega de actas de diagnostico 4R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 5R. Inicio de posible incumplimiento		
3	"I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL"	1,28%	0,00%	11,84%	0,00%	M	El contratista a la fecha no ha dado inicio con actividaes contractuales o de logística para el transporte de materiales y en reiteradas ocaciones ha incumplido los compromisos realizados	1R. Reiteracion inicio de actividades 2R. Reiteracion llegada de materiales y personal a obra 3R. Solicitud entrega de actas de diagnostico 4R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 5R. Inicio de posible incumplimiento		
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 3R. Inicio de posible incumplimiento		
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 3R. Inicio de posible incumplimiento		
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 3R. Inicio de posible incumplimiento		
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 3R. Inicio de posible incumplimiento		
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico 2R. Reiteracion entrega de fase 1 Diagnostico 3R. Inicio de posible incumplimiento		
TOTALES		5,13%	0,00%							
3. RESUMEN FINANCIERO										
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
		\$ 1.540.062.598		\$ -		\$ 1.540.062.598				
									0,00%	0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA										
PERSONAL			CANTIDAD			PERSONAL DE INTERVENTORIA			CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA			1			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1	
RESIDNETE DE OBRA			1			RESIDNETE DE INTERVENTORIA			1	
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			0			PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS			1	
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			0			PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			1	
ASESOR AMBIENTAL			0			ASESOR AMBIENTAL			1	
SISOMA			0			SISOMA			1	

SEMANA N°	12	DEL	lunes, 19 de junio de 2023	AL	sábado, 24 de junio de 2023
------------------	----	------------	----------------------------	-----------	-----------------------------

[illegible]

En la presente semana el contratista de interventoría manifiesta la reiteración de la no entrega de la fase 1 de diagnóstico de las instituciones **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO**, **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON**, **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO**, **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO**, **I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO**, la interventoría reitera de dar inicio al proceso del posible incumplimiento por parte del contratista, se manifiesta el interés por parte de interventoría al asesor jurídico de realizar una suspensión unilateral por parte de la interventoría. El ingeniero residente de interventoría procede a exponer los porcentajes de programado para cada una de las sedes en donde expresa que en las sedes **I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE**, **I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL** y la **I.E. ANDRÉS BELLO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI**, evidenciando un atraso genera de 5.12 %, terminada esta aclaración el residente de interventoría se da la palabra al ingeniero rodrigo, en donde realiza la mifestacion de dar continuidad al proceso de incumplimiento para salvaguardar el recurso de la interventoría. durante la semana y comite se generan los siguientes compromisos.

- ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):**

1. APU's de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados.
2. Inicio de actividades contractuales de las sedes I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOU MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI
3. Solicitud de Plan de contingencia
4. Plan de Compras

Durante el desarrollo del comité de seguimiento técnico correspondiente a la semana presente, se le manifestó al contratista que se realizara la revisión correspondiente a el plan de gestión de seguridad industrial

Durante el desarrollo del comité de seguimiento técnico correspondiente a la semana presente, se le manifestó al contratista que se realizara la revisión correspondiente al plan de gestión ambiental.

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil


--

Firmado digitalmente por
Ysidro Leonardo Triana Díaz
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Ysidro Leonardo
Triana Díaz, o=FFIE,
ou=Direccion Tecnica,
email=y triana@ffie.com.co,
c=CO
Fecha: 2023.11.20 17:38:04
-05'00'

ACTA RESUMEN DE MEDICIÓN DE OBRA
MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	CONTRATO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Localización	Base	Alto	Longitud	Superficie	Costo	Total
16.1.1	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
16.1.2	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
SUBTOTAL										20.00
TOTAL										20.00

REVISION Y VERIFICACION MEMORIA DE CANTIDADES I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



VERIFICACION OBSERVACIONES PROGRAMACION DE LA I.E. SIMO BOLIVAR SEDE COAYARE

ACTA RESUMEN DE MEDICIÓN DE OBRA
MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA	CONTRATO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Localización	Base	Alto	Longitud	Superficie	Costo	Total
16.1.1	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
16.1.2	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
SUBTOTAL										20.00
TOTAL										20.00

REVISION MEMORIAS DE CANTIDADES I.E. JUAN FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

ACTA RESUMEN DE MEDICIÓN DE OBRA
MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	CONTRATO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Localización	Base	Alto	Longitud	Superficie	Costo	Total
16.1.1	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
16.1.2	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
SUBTOTAL										20.00
TOTAL										20.00

OBSERVACIONES REFERENTES A LAS MEMORIAS DE CANTIDADES I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



PALNIMETRIAS GENERALES I.E. JUAN FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

ACTA RESUMEN DE MEDICIÓN DE OBRA
MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	CONTRATO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Localización	Base	Alto	Longitud	Superficie	Costo	Total
16.1.1	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
16.1.2	UN	DESMONTE DE CERRAJES Y CERRAJES		BATERIA SANITARIA		1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
SUBTOTAL										20.00
TOTAL										20.00

VERIFICACION DE OBSERVACIONES MEMORIAS DE CANTIDADES I.E. JUAN FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL



ANEXO No. 6 POLIZAS ACTA DE INICIO INTERVENTORIA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Interventoria

Bogotá, 8 de Mayo de 2023

080523-01

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82 -99, piso 2.



Alianza



Fecha	08/05/2023 03:50:50 p.m. (E)	X183925
Destinatario	INGRID ASTRID DUARTE	
Remitente	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202	

**REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas Actualizadas con el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria **1380 -1601 - 2022 GUAINIA**

Cordial Saludo;

Con la presente comunicación envío las polizas del contrato de la referencia firmado para los respectivos trámites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

Cordialmente;

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R.L. **CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA
Visto bueno Melissa Murcia Ruiz



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO					COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
04 05 2023			23 03 2023			00:00	21 10 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6447700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GUAINÍA, QUE COMPRENDE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-JOSE CELESTINO MORENO-INIRIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/06/2024	\$43,987,480.40	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/10/2026	\$21,993,740.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/10/2025	\$21,993,740.20	

ACLARACIONES

POR MDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****572,138.00	\$ *****20,000.00	\$ *****112,506.00	\$ *****704,644.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN OCASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zorante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF173948A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 10 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA PÓLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMÓN BOLÍVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRÉS BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIÉN ACTÚA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLE173948A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 10 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.P.D. INGENIERIA LTDA.	900273417-3	30.00
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES	80093728	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173948A

3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONSORCIO EDUCOL



NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

Respetados Señores:

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista


	Allianza	
Fecha	29/06/2023 01:34:05 p.m. (E)	X168784
Destinatario	INGRID ASTRID DUARTE	
Remitente	CONSORCIO EDUCOL	

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022 GUAINÍA, ACTUALIZACIÓN A FECHA DE INICIO.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

¡Bienvenido!

Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4007469

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo 1P	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de PRORROGA
010091054331-92	22/06/2023	22/11/2022	22/10/2026	1	22/06/2026	22/10/2026	
Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación			
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100,00					

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLÍVAR	3166200869
Asegurado	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			
Beneficiario	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ Total Suma Asegurada \$ 924.037.558,80

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
				CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	06/08/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2025	\$ 154.006.259,80	PRIMA	\$ 0,00
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/06/2024	\$ 308.012.519,60	Otros conceptos	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA...	22/11/2022	22/11/2024	\$ 308.012.519,60	Gastos de expedición	\$ 0,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/10/2026	\$ 154.006.259,80	NA	\$ 0,00
				Prima total:	\$ 0,00



SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFACTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00

HDI
SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4007469 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a]	Vigencia Añexo Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a]	Anexo 1?	Certificado de
010091054331-02	22/06/2023	22/11/2022 22/10/2026	22/06/2026 22/10/2026	1	PRORROGA
Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación	
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100.00			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL. 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLÍVAR	3166200869
Asegurado	Beneficiaria			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS
Dirección:		
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
ALIANZA FIDUCIARIA SA	NIT:	830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable
CONTRATO		\$ 924.037.558,80	%	Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 924.037.558,80		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		\$ 154.006.259,80		
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO		\$ 308.012.519,60		
CUMPLIMIENTO		\$ 308.012.519,60		
CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 154.006.259,80		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 June
FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 634 93 39

www.hdi.com.co



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO EDUCOL

Número de identificación: 901.618.147-6

Número Póliza: 4007469, Anexo: 1, Sucursal: TUNJA C.N.H.29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA
10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULQUE CHOCUIE	INIRIDA
10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA
10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA
10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA
10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
SS CONSTRUCTORES S.A.S, 900.623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001474 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29


Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo N°	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de PRORROGA
010091054332-13	22/06/2023	22/11/2022	22/06/2024	1	22/02/2024	22/06/2024	
Intermediario AVAL SEGUROS BOYACA LTDA		Clave 4003112	% Participación 100,00	Coaseguro Cedido		% Participación	

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLIVAR	3166200869
Asegurado	NIT			
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6			
Beneficiario	NIT			
TERCEROS AFECTADOS	999.999.969-0			

PRODUCTO Y PRIMA

Código CIIU 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL SUMA ASEGURADA \$ 308.012.520,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 06/08/2023	
RESP CIVIL EXT.	\$ 308.012.520,00	PRIMA NETA \$ 0,00
		PRIMA \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		PRIMA TOTAL: \$ 0,00
		PRIMA TOTAL: \$ 0,00



SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	EXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL	\$ 0,00
--------------	----------------	--------------	----------------	-------	---------



NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3458288

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001474 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo 1	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de PRORROGA
010091054332-13	22/06/2023	22/11/2022	22/06/2024	1	22/02/2024	22/06/2024	
Intermediario	Clave		% Participación		Coaseguro Cedido		% Participación
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112		100,00				

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLÍVAR	3166200869
Asegurado	Beneficiario			
CONSORCIO EDUCOL	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACION DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Dirección: IE EN EL TERRITORIO NACIONAL		
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.

TERCEROS AFECTADOS NIT 999.999.999-0

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable
OBJETO GENERAL		\$ 308.012.520,00		% Valor
RESP CIVIL EXT.		\$ 308.012.520,00		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		\$ 308.012.520,00		

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00\$MMLV - No Inferior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 de junio
FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO EDUCOL

Número de identificación: 901.618.147-6

Número Póliza: 4001474

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA, C.N.H.29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 4007469

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA
10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOQUE	INIRIDA
10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA
10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA
10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA
10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
SS CONSTRUCTORES S.A.S, 900.623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO C.C. 1.047.413.737

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAMENTE EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.629.351-1

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



Servientrega S.A. NIT: 900.512.330-3 Principio: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11, Somos
Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 12223 del 26 de febrero 2022, Somos Grandes Contribuyentes en
Bogotá DC (Resolución SHD DD-423769 Nov 28/2021), Autorizaciones Resolución DIAN 00598 del 26 de Nov
24/2003, Responsables y Rotacioneros de IVA.

Fecha: 27/06/2023 16:29

Fecha Prog. Entrega: 01/07/2023



GUIA No.: 9164735489

CD/SER: 1-389-6

CALLE 10 CRA 7 - 02 CASA BLANCA ESQUINA COTIAGROO

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

ORLANDO LOPEZ CORREA

Tel/cel: 3208671084

Cod. Postal: 234501201

Ciudad: TIERRALTA

Dpto: CORDOBA

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 1073983668

Email: NOTIENE@HOTMAIL.COMM

BOG
10
H87

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA

F.P.: CONTADO

NORMAL

M.T.: TERRESTRE

CRA 15 # 82 - 99 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA

ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE

Tel/cel: 6053855378 D.I./NIT: 1582992

País: COLOMBIA Cod. Postal: 110221173

e-mail: NO@NO.COM

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 5,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobreflete: \$ 500

Vr. Mensajería expresa: \$ 12,500

Vr. Total: \$ 13,000

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1,00

No. Remisión: SE0000061194108

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

No. Guia Retorno Sobreporte:

ECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

GUIA No. 9164735489



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega:

NOTA: ADICIONALES

El usuario debe expresar constancia que tiene conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las condiciones
dichas en las Condiciones de Servicio que regirán el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido circular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo
declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos. Preservamos los datos se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y
reclamos remítalos al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

Quien Entrega:

DC-6-CL-10M-4-46 V.4

Ministerio de Transportes Licencia No. 059 de marzo 2001, NIT: 000-000-000000, Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.



ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA)



Bogotá D.C

A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Señores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogotá y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la nómina a sus empleados durante los dos últimos meses del presente año

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (25) días del mes de junio de 2023,

Atentamente.


FIRMA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA


LEIDY LORENA HOYOS DIAZ

C.C 1.010.241.742

CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T