



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1601-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Del 23 de julio al 22 de agosto de 2023

Interventor:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista:
CONSORCIO EDUCOL

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE**



CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1. INTRODUCCION.....	1
2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.....	3
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	3
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	4
4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.....	4
4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	5
4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.....	5
4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	5
4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	6
5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.....	7
5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.....	7
5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.....	8
5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE CELESTINO MORENO.....	8
5.3.1. LOCALIZACION.....	8
.....	8
5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL.....	9
5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR.....	10
5.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL.....	11
5.4.1. LOCALIZACIÓN.....	11
.....	11
5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL...	11
5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR.....	13
5.5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL.....	13
5.5.1. LOCALIZACIÓN.....	13
5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL...	14
5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR.....	15



5.6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE.....	16
5.6.1. LOCALIZACIÓN	16
5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL...	16
5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR	18
5.7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO.....	18
5.7.1. LOCALIZACIÓN	18
5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL...	19
5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR	20
5.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL	21
5.8.1. LOCALIZACION	21
5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL...	21
5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR	23
5.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.....	23
5.9.1. LOCALIZACIÓN.....	23
5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL...	24
5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR	25
5.10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL.....	26
5.10.1. LOCALIZACIÓN.....	26
5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL	26
5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR	28
6. ASPECTOS TECNICOS.....	28
6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	28
6.2. RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO.....	30
6.2.1. I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.....	30
6.2.2. I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL.....	32
6.2.3. I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL	35



6.2.4. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO.....	37
6.2.5. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	40
6.3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.....	43
6.4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO.....	44
6.4.1. AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES.....	44
6.4.2. BITACORA DE OBRA	44
6.4.3. VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS)...	44
6.4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS	45
6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE	45
Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:	45
7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO	46
7.1. DDP CONTRATOS	46
7.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA	46
7.1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 47	
7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.....	47
7.3. CONTROL DE FACTURACIÓN.....	47
7.3.1. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	47
7.3.2. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 48	
8. GESTION AMBIENTAL	48
9. GESTION SOCIAL	49
9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL. ..	49
9.2. RELACION DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO.....	49
9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES....	50
9.4. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL	50
10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.	50
10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	50
10.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.	50
10.3. INFORMES SEMANALES	50
10.4. INFORMES MENSUALES	51



10.5.	ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA	51
11.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	51
11.1.	CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).	52
11.2.	CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS	52
11.3.	REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO AL RESPECTO).....	52
11.4.	MATERIALES	53
12.	GESTION HSEQ.	53
12.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL	53
12.2.	VERIFICACIÓN DE PARAFISCALES	54
12.3.	EQUIPO DE TRABAJO.	54
12.3.1.	PERSONAL TÉCNICO DE OBRA (FASE II)	54
12.3.2.	PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA (FASE II)	55
12.4.	RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.	55
12.5.	COMPORTAMIENTO DEL CLIMA.....	55
13.	SEGUIMIENTO AL PAPSO.....	56
14.	ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.....	56
14.1.	INCONVENIENTES	56
14.2.	SOLUCIONES.	56
15.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	57
15.1.	CONCLUSIONES	57
15.2.	RECOMENDACIONES.....	57
16.	ANEXOS	58



1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No.5, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de julio al 22 de agosto de 2023, del contrato de interventoría **N° 1380-1601-2022**; el cual tiene por objeto *“Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al **GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA**, que comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”*.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoría al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es *“diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.”* Y la ejecución está a cargo del CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

- ❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de los proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.
- ❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la



viabilización y financiación del proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.

- ❖ El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementación de la jornada única escolar.
- ❖ El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es “administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015”.
- ❖ El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones para la Fiduciaria:
 - ✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos.
 - ✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos.



2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Contratista de Obra:	CONSORCIO EDUCOL
Objeto del Contrato:	EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE
Contrato No:	1380-1601-2022
Representante Legal:	HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Valor del Contrato:	\$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE)
Plazo de ejecución:	SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio:	23 DE MARZO 2023
Fecha de Terminación	22 OCTUBRE DE 2023
Dirección:	Castillo grande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.
Correo:	panameraconstrucciones@gmail.com - proyecto1601guainia@gmail.com
Teléfono:	320 887 10 84

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:	Consortio FFIE Alianza BBVA
Contratista de	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Objeto del Contrato:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
Contrato No:	1380-1601-2022
Representante Legal:	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
Valor del Contrato:	\$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE).
Plazo de ejecución:	SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio:	23 DE MARZO 2023
Fecha de Terminación	22 OCTUBRE DE 2023
Dirección:	CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C
Correo:	femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono.	3118991690



4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) comités técnicos de seguimiento contando con la participación de la supervisión, interventoría y contratista de obra, con el fin de verificar y socializar los compromisos y avances ejecutados en obra.

De este manera, se establece que el contratista de obra continúa presentando atraso para la culminación de la Fase I “Diagnostico”, ya que no ha presentado de manera total la documentación referente al Diagnóstico de cada una de las sedes a intervenir, además de subsanes en planes complementarios y del informe de diagnóstico, pese a las reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la interventoría.

También se constata que el contratista de obra no ha dado inicio de obras al total de las sedes programadas al igual que no ha realizado la contratación total de personal de obra ni la compra de materiales.

Así entonces, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso general de ejecución del total del contrato, de 35.49%, representado particularmente de la siguiente manera:

SEDE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO ACUMULADO
I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COYARE	100.00%	28.57%	71.43%
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	13.66%	0.0%	13.66%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	15.29%	0.0%	15.29%



4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Durante el presente periodo esta interventoría ha realizado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones de interventoría descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021.

La presente interventoría ha verificado el avance de ejecución y el cumplimiento de responsabilidades contractuales por parte del contratista de obra durante el desarrollo del proyecto, emitiendo observaciones, recomendaciones y notificaciones a las novedades que presumen el incumplimiento de las responsabilidades contractuales. Se llevaron a cabo cuatro (4) comités técnicos de seguimiento contando con la participación de la supervisión, interventoría y contratista de obra, con el fin de verificar y socializar los compromisos y avances ejecutados en obra.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales.

4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El día nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2022	06/11/2023	\$250.296.446,40	Póliza No. 4001379 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2022	06/03/2026	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	06/09/2022	06/03/2025	\$125.148.223,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/09/2022	06/09/2024	\$250.296.446,40	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.	06/09/2022	06/11/2023	\$200.000.000	Póliza No. 4001379 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6



4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra.

El día cinco (05) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	22/06/2024	\$308.012.519,60	Póliza No. 4007469 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/03/2023	22/10/2026	\$154.006.259,80	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2025	\$154.006.259,80	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/11/2022	22/11/2024	\$308.012.519,60	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/11/2022	22/06/2024	\$308.012.520,00	Póliza No. 4001474 HDI SEGUROS S.A. NIT 860.004.875-6

4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales.

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoría.

El día cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/11/2022	22/02/2024	\$43.987.480,60	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/11/2022	22/06/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2022	22/06/2025	\$21.993.740,20	



4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de Interventoría.

El día diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación:

POLIZA	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2023	22/06/2024	\$43.987.480,60	Póliza No. 18-45-101154084 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/10/2026	\$21.993.740,20	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2026	\$21.993.740,20	

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos asignados, en las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	MUNICIPIO	VALOR	LÍNEA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA	\$437.517.784	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	\$157.506.402	MEJORAMIENTO
TOTAL			\$ 1,540,062,598,00	



5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO


El Departamento del Guainía está localizado al oriente del país, en la región de la amazonia, con los siguientes límites geográficos:

- Al norte limita con el Río Guainía que lo separa del Departamento de Vichada.
- Al este limita con los Ríos Atabapo, Guainía y Negro que lo separan de la República de Venezuela.
- Al sur con la Republica del Brasil.
- Por último, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.

5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE CELESTINO MORENO.

5.3.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Remanso del Municipio de Inírida, a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3° 28'21.00"N - Longitud: 67° 57'43.38"O





5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO	
Dirección:	Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669	
Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSISTENCIA RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.



Gravámenes Limitaciones dominio:	val	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:		El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:		No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:		De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR


De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.



5.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL.

5.4.1. LOCALIZACIÓN.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Chorro bocón del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 129 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.



5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN	
Dirección:	Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ



Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero/23 expedido por la Of de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669. Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob – comunidad indígena de Chorro bocón, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocón y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB– Comunidad de CHORRO BOCÓN.
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "



Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y mejoramiento reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en cubiertas, carpintería metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre otras.

5.5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL.

5.5.1. LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Coayare del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas abajo por el río Inírida, a una distancia de 16.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 3° 57'24.14"N - Longitud: 67° 50'1.24"O





5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE	
Dirección:	Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17376
	Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	11.840 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco (Municipio de Inírida – Guainía).
Identificación catastral	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco
Escritura Pública:	Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666	
Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSISTENCIA RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainía
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía	
SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.



Gravámenes y Limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad de Coayare del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR


De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para conformar dos aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros. También se proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes.



5.6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE.

5.6.1. LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas abajo por el río Inírida y aguas arriba río Guaviare, a una distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3° 56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"O



5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACION BÁSICA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL	
Dirección:	Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-18411
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble:	9.870 hectáreas
Código catastral:	94001000000000000004000000000
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura



2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061 Doc. RESOLUCIÓN 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. A: COMUNIDADES GUAHIBO PUINAVE DE CARRIZAL	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE– Comunidad de CARRIZAL.
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "



Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros.

5.7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO.

5.7.1. LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zamuro del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 124 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3° 14'59.47"N - Longitud: 68° 11'53.64"O





5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO	
Dirección:	Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17379
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	73.680 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía
Identificación catastral	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocón.
Escritura Pública:	Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669	
Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSISTENCIA RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.



Gravámenes y Limitaciones dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.



5.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL

5.8.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zancudo del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 367 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.

Latitud: 2° 46'8.76"N - Longitud: 69° 21'33.19"O



5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA	
Dirección:	Vereda Morichal– Municipio de Morichal - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-24937
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal.
Área del inmueble:	2.762.500 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura



2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inírida – Guainía)
Identificación catastral	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu
Escritura Pública:	Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829	
Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
SITUACIÓN JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.



4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Código DANE

Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería sanitaria, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.

5.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

5.9.1. LOCALIZACIÓN.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Venado del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida, a una distancia de 71 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"O





5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO	
Dirección:	Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17378
Linderos:	Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Área del inmueble:	34.160 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/Resolución	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	294001000482
2. TRADICIÓN:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
Identificación catastral	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ.
Predio:	Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
Escritura Pública:	Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668	
Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ	
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSISTENCIA RESGUARDO INDÍGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA	
A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO.	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de Venado, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.



Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO.

Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención "
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR


De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento cocina comedor, restitución bloque de aulas en madera, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.



5.10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL.

5.10.1. LOCALIZACIÓN.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el río Inírida y caño bocón, a una distancia de 62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"O



5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL

REVISIÓN JURÍDICA AL ESTUDIO DE TÍTULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad jurídica de la Entidad.	
1. INFORMACIÓN BÁSICA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL	
Dirección:	Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía
Matrícula inmobiliaria:	500-17381
Linderos:	Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto.
Area del inmueble:	45.840 hectáreas
Código catastral:	No figura
Escritura Pública/ Resolución.	Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ
Tipo de predio:	Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida.
Código Dane:	No figura



2. TRADICION:	
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
Propietario actual:	Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto.
Identificación catastral	RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.
Predio:	Ubicado en la comunidad de Yuri
Escritura Pública:	Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671. Doc. RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA. DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA MOROCOTO	
Estructura existente:	No especifica
Destinación de uso público:	Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainía.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía.	
3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE	
Existencia y validez:	Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa lícita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Gravámenes y Limitaciones al dominio:	Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Demandas vigentes:	El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
Servidumbres:	No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situación Jurídica general:	De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio.
Observaciones:	Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta "(...) Que el predio donde se encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención"
Viabilidad:	La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	
No aportan el Certificado Código DANE	
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023.	
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista	



5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento en un bloque de 3 aulas, zona central, mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua dl extremo y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.

6. ASPECTOS TECNICOS

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- **I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL:** En el presente periodo el contratista de obra continuo con la demolición de muro en bloque y placa de contrapiso, también se realiza la excavación de material existente y posteriormente se realiza la instalación de relleno compactado, hace instalación de malla electrosoldada y vaciado de concreto de 3000 psi para placa de contra piso, también realizo la fundición de sardinel con concreto de 3000 psi reforzado .
- **I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE:** Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).
- **I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL:** Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).



- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:** Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y específico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).
- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL:** Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y específico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).
- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO:** Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y específico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).
- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA:** Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y específico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).



- **I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA SANTANDER:** Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y específico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos No. 17, 18, 19 y 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

6.2. RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO.

Finalizando el presente periodo y a pesar de que se ha dado inicio a las actividades de socialización e inicio de cronograma de obra para las sedes correspondientes a I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOU MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y únicamente con inicio de actividades de obra en la sede I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, el contratista de obra no ha presentado los informes mensuales ni actas parciales donde se pueda justificar para realizar verificación y trazabilidad de las cantidades ejecutadas de los ítems contractuales, implicando atraso considerable en la ejecución de la programación de obra y el incumplimiento a los compromisos acordados.

6.2.1. I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.10	\$25.797.00	\$1.163.445.00
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	28.20	\$42.485.00	\$1.198.077.00
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	39.50	\$24.127.00	\$953.017.00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	5.40	\$65.465.00	\$353.511.00



2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	24.50	\$14.143.00	\$346.504.00
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.50	\$625.155.00	\$312.578.00
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	0.40	\$979.764.00	\$391.906.00
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	0.10	\$950.146.00	\$95.015.00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	52.00	\$100.234.00	\$5.212.168.00
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	553.30	\$7.868.00	\$4.353.364.00
2.3.3	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	KG	3.60	\$9.755.00	\$35.118.00
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.18	\$1.067.761.00	\$192.197.00
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.40	\$1.078.424.00	\$431.370.00
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	25.50	\$114.519.00	\$2.920.235.00
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	124.60	\$14.585.00	\$1.817.291.00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	10.00	\$124.722.00	\$1.247.220.00
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	98.53	\$13.431.00	\$1.323.356.00
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	100.00	\$8.904.00	\$890.400.00
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	100.00	\$9.075.00	\$907.500.00
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	2.00	\$20.177.00	\$40.354.00
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	51.12	\$22.562.00	\$1.153.369.00
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	124.60	\$41.401.00	\$5.158.565.00
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	193.80	\$13.931.00	\$2.699.828.00
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	212.90	\$23.795.00	\$5.065.956.00
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	1755.70	\$13.911.00	\$24.423.543.00
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	193.80	\$84.606.00	\$16.396.643.00
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	4.00	\$202.192.00	\$808.768.00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	6.00	\$514.888.00	\$3.089.328.00
12.2.8	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	17.20	\$137.980.00	\$2.373.256.00
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80,	UN	16.00	\$289.602.00	\$4.633.632.00



	FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.				
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	207.6	\$14.788.00	\$3.069.989.00
18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	M2	134.3	\$24.084.00	\$3.234.481.00
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	154.3	\$19.463.00	\$3.003.141.00
19.1.5	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	2.0	\$349.229.00	\$698.458.00
20.2.13	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	M	91.90	\$54.959.00	\$5.050.732.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	191.00	\$3.402.00	\$649.782.00
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	1338.60	\$2.063.00	\$2.761.532.00
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	10.00	\$293.969.00	\$2.939.690.00
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	KG	65.20	\$16.869.00	\$1.099.859.00
NP 2.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	Ton	80.60	\$80.000	\$6448.000.00
SUBTOTAL				\$ 118.943.178.00	
ADMINISTRACION			26%	\$ 30.925.226.00	
UTILIDAD (IVA INCLUIDO)			4.2%	\$ 4.995.613.00	
IMPREVISTOS			1%	\$ 1.189.432.00	
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 949.167.00	
TOTAL				\$ 157.002.606.00	

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **71.43%** en relación al Programado Vs Ejecutado.

6.2.2. I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	15.50	\$14.248.00	\$220.844.00
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	11.40	\$25.797.00	\$294.086.00
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	104.70	\$12.638.00	\$1.323.199.00
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	4.00	\$42.485.00	\$169.940.00



1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBANTES)	M2	18.90	\$42.485.00	\$802.967.00
1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	4.70	\$25.103.00	\$117.984.00
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBANTES)	M2	61.60	\$24.127.00	\$1.486.223.00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	3.60	\$65.465.00	\$235.674.00
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	6.50	\$14.143.00	\$91.930.00
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.50	\$625.155.00	\$312.578.00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	83.30	\$100.234.00	\$8.349.492.00
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG	171.60	\$7.868.00	\$1.350.149.00
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	15.50	\$17.832.00	\$276.396.00
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	12.00	\$91.039.00	\$1.092.468.00
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M	8.70	\$35.978.00	\$313.009.00
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M	8.00	\$65.306.00	\$522.448.00
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1.00	\$771.967.00	\$771.967.00
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	6.40	\$114.519.00	4732.922.00
6.2.1	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	M	43.40	\$54.959.00	\$2.385.221.00
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN	1.00	\$468.021.00	\$468.021.00
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	9.00	\$3.344.00	\$30.096.00
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN	9.00	\$6.598.00	\$59.382.00
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	12.00	\$7.850.00	\$94.200.00
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	M	16.00	\$11.120.00	\$177.920.00
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN	1.00	\$104.055.00	\$104.055.00
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	10.00	\$75.062.00	\$750.620.00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	5.00	\$124.722.00	\$623.610.00
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	25.40	\$13.431.00	\$341.147.00
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	25.40	\$8.904.00	\$226.162.00
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	25.40	\$9.075.00	\$230.505.00
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	1.00	\$20.117.00	\$20.117.00
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	61.30	\$7.032.00	\$431.062.00
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	47.20	\$24.039.00	\$1.134.641.00



9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	69.60	\$22.562.00	\$1.570.315.00
9.2.4	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2	11.80	\$27.097.00	\$319.745.00
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	64.70	\$41.401.00	\$2.678.645.00
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	95.40	\$13.931.00	\$1.329.017.00
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	88.40	\$23.795.00	\$2.103.478.00
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	867.60	\$13.911.00	\$12.069.184.00
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	124.90	\$84.606.00	\$10.567.289.00
11.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	23.30	\$120.195.00	\$2.800.544.00
11.3.13	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.	M	16.20	\$84.890.00	\$1.375.218.00
11.3.15	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	32.10	\$38.004.00	\$1.219.928.00
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	4.00	\$188.190.00	\$752.760.00
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	1.00	\$202.192.00	\$202.192.00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	8.30	\$514.888.00	\$4.273.570.00
12.2.8	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	16.60	\$137.980.00	\$2.290.468.00
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20	M	2.20	\$71.627.00	\$157.579.00
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	M	11.00	\$6.570.00	\$72.270.00
15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	6.00	\$92.159.00	\$552.954.00
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4.00	\$46.770.00	\$187.080.00
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL o SIMILAR.	UN	6.00	\$366.093.00	\$2.196.558.00
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$406.965.00	\$1.627.860.00
16.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN	2.00	\$178.820.00	\$357.640.00



16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$132.448.00	\$529.792.00
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	97.50	\$14.788.00	\$1.441.830.00
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	11.80	\$14.431.00	\$170.286.00
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	132.30	\$19.463.00	\$2.574.955.00
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	5.00	\$88.773.00	\$443.865.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	136.20	\$3.402.00	\$463.352.00
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	3055.66	\$2.063.00	\$6.303.827.00
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	4.00	\$293.969.00	\$1.175.876.00
27.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS	UND	1.00	\$4.150.803.00	\$4.150.803.00
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	KG	102.70	\$16.869.00	\$1.732.446.00
NP 2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	1.00	\$818.626.00	\$818.626.00
NP 3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	M2	47.20	\$86.252.00	\$4.071.094.00
NP 4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE	UND	2.00	\$2.175.298.00	\$4.350.596.00
NP 5.1	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	113.10	\$95.801.00	\$10.835.093.00
NP 6.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	Ton	58.59	\$80.000.00	\$4.687.200.00
SUBTOTAL				\$ 117.995.030.00	
ADMINISTRACION			26%	\$ 30.678.708.00	
UTILIDAD (IVA INCLUIDO)			4.2%	\$ 4.995.791.00	
IMPREVISTOS			1%	\$ 1.179.950.00	
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 941.600.00	
TOTAL				\$ 155.751.080.00	

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **100.00%** en relación al Programado Vs Ejecutado.

6.2.3. I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6.00	\$28.473.00	\$170.838.00
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	168.70	\$15.082.00	\$2.544.333.00
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	3.00	\$42.485.00	\$127.455.00



1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	44.50	\$24.127.00	\$1.073.652.00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	2.20	\$65.465.00	\$144.023.00
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	5.70	\$14.143.00	\$80.615.00
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.40	\$625.155.00	\$250.062.00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	56.50	\$100.234.00	\$5.663221.00
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG	241.60	\$7.868.00	\$1.900.909.00
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	34.20	\$114.519.00	\$3.916.550.00
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	137.00	\$14.585.00	\$1.998.145.00
8.1.8	SALIDA+TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	9.00	\$124.722.00	\$1.122.498.00
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	100.00	\$13.431.00	\$1.343.100.00
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	100.00	\$8.904.00	\$890.400.00
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	100.00	\$9.075.00	\$907.500.00
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	3.00	\$20.177.00	\$60.531.00
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	14.40	\$22.562.00	\$324.893.00
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	137.00	\$41.401.00	\$5.671.937.00
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	96.40	\$23.795.00	\$2.293.838.00
11.2.18	SUMINISTRO E INST DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NSR10 TIT F. PERFLERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	737.70	\$13.911.00	\$10.262.145.00
11.2.20	SUMINISTRO E INST CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INC ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	216.90	\$84.606.00	\$18.351.041.00
11.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds= 75 cm - CAL 20. INCL SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	24.10	\$70.467.00	\$1.698.255.00
11.3.15	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	21.20	\$38.004.00	\$805.685.00
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INC ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	3.00	\$202.192.00	\$606.576.00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	6.90	\$514.888.00	\$3.552.727.00
12.2.8	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	M2	47.80	\$137.980.00	\$6.595.444.00
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	18.00	\$289.602.00	\$5.212.836.00



16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA o SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" o 1/2", 21-AA-950 DOCOL o SIMILAR.	UN	2.00	\$693.971.00	\$1.387.942.00
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	6.00	\$446.993.00	\$2.681.958.00
16.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	2.00	\$40.522.00	\$81.044.00
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	263.458	\$14.788.00	\$3.896.017.00
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2	19.2	\$22.314.00	\$428.429.00
18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	M2	146.5	\$24.084.00	\$3.528.306.00
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	117.432	\$19.463.00	\$2.285.579.00
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	3.00	\$88.773.00	\$266.319.00
20.2.13	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, Formalet. y Const.)	M	58.00	\$54.959.00	\$3.187.622.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	192.30	\$3.402.00	\$654.205.00
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	4703.50	\$2.063.00	\$9.703.321.00
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	M2	75.20	\$9.755.00	\$733.576.00
NP 3.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUN DE YURI	Ton/Km	75.50	\$155.000.00	\$11.702.500.00
SUBTOTAL				\$ 118.106.027.00	
ADMINISTRACION			26%	\$ 30.707.567.00	
UTILIDAD (IVA INCLUIDO)			4.2%	\$ 4.960.453.00	
IMPREVISTOS			1%	\$ 1.181.060.00	
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 942.486.00	
TOTAL				\$ 155.897.594.00	

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **100.00%** en relación al Programado Vs Ejecutado.

6.2.4. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	91.10	\$14.248.00	\$1.297.993.00
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	15.00	\$42.485.00	\$637.275.00
1.3.36	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	1.00	\$106.719.00	\$106.719.00
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	88.20	\$24.127.00	\$2.128.001.00



2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	8.80	\$14.143.00	\$124.458.00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	119.10	\$100.234.00	\$11.937.869.00
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	194.50	\$14.585.00	\$2.836.783.00
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2"	UN	1.00	\$468.021.00	\$468.021.00
7.4.1	ACCESORIO PVC-P ½"	UN	15.00	\$3.344.00	\$50.160.00
7.4.2	ACCESORIO PVC-P ¾"	UN	12.00	\$6.598.00	\$79.176.00
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	9.00	\$7.850.00	\$70.650.00
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP 3/4" (INC. ACCESORIOS)	M	12.00	\$11.120.00	\$133.440.00
7.4.12	RED SUMINISTRO PVCP 1" (INC. ACCESORIOS)	M	80.00	\$17.270.00	\$1.381.600.00
7.4.25	REGISTRO P/D RED WITHE ¾ O EQUIVALENTE	UN	1.00	\$104.055.00	\$104.055.00
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	6.00	\$75.062.00	\$450.372.00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	9.00	\$124.722.00	\$1.122.498.00
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	79.32	\$13.431.00	\$1.065.347.00
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	79.32	\$8.904.00	\$706.265.00
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	79.32	\$9.075.00	\$719.829.00
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	3.00	\$20.177.00	\$60.531.00
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	194.50	\$41.401.00	\$8.052.495.00
10.3.12	MEDIA CAÑA EN GRANITO H=0.10m	M	63.10	\$67.431.00	\$4.254.896.00
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	214.10	\$13.931.00	\$2.982.627.00
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	27.50	\$23.795.00	\$654.363.00
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	153.70	\$13.911.00	\$2.138.121.00
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	240.20	\$84.606.00	\$20.322.361.00
11.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	56.40	\$120.195.00	\$6.778.998.00
11.3.15	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	99.60	\$38.004.00	\$3.785.198.00



12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	15.00	\$188.190.00	\$2.822.850.00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	32.80	\$514.888.00	\$16.888.326.00
15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18 W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	12.00	\$92.159.00	\$1.105.908.00
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS.	UN	4.00	\$46.770.00	\$187.080.00
16.1.2	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$121.926.00	\$487.704.00
16.1.18	LAVAMANOS ACUACER BLANCO CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	2.00	\$264.182.00	\$528.364.00
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$406.965.00	\$1.627.860.00
16.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN	2.00	\$178.820.00	\$357.640.00
16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$132.448.00	\$529.792.00
16.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS INC. VALVULA DE FLOTADORY ACCESORIOS	UN	1.00	\$2.269.032.00	\$2.269.032.00
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	414.50	\$14.788.00	\$6.129.626.00
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	258.20	\$9.607.00	\$2.480.527.00
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	258.20	\$10.081.00	\$2.602.914.00
18.3.2	ESMALTE S/ MADERA LLENA	M2	81.90	\$18.494.00	\$1.514.659.00
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	413.71	\$19.463.00	\$8.052.038.00
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	4.00	\$88.773.00	\$355.092.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	291.80	\$3.402.00	\$992.704.00
25.7.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGELO MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE, ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA.	M2	42.40	\$208.098.00	\$8.823.355.00
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	5455.08	\$2.063.00	\$11.253.830.00
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	20.00	\$293.969.00	\$5.879.380.00
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	M2	117.60	\$16.869.00	\$1.983.794.00
NP 4.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE	UN	1.00	\$27.585.000.00	\$27.585.000.00



NP 5.1	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	336.30	\$95.801.00	\$32.217.876.00
NP 6.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	Ton/Km	80.22	\$1.500.000.00	\$120.330.000.0
SUBTOTAL				\$ 331.455.452.00	
ADMINISTRACION			26%	\$ 86.178.418.00	
UTILIDAD (IVA INCLUIDO)			4.2%	\$ 13.921.129.00	
IMPREVISTOS			1%	\$ 3.314.555.00	
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 2.645.015.00	
TOTAL				\$ 437.514.568.00	

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **13.66%** en relación Programado Vs Ejecutado.

6.2.5. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	51.40	\$14.248.00	\$732.347.00
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E=12CM (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	8.80	\$25.797.00	\$227.014.00
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	73.70	\$12.638.00	\$931.421.00
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	8.00	\$42.485.00	\$339.880.00
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	16.30	\$42.485.00	\$692.506.00
1.3.35	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	3	\$25.103.00	\$75.309.00
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	185.50	\$24.127.00	\$4.475.559.00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	3.00	\$65.465.00	\$392.790.00
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	22.40	\$14.143.00	\$316.803.00
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0.50	\$625.155.00	\$312.578.00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	37.70	\$100.234.00	\$3.778.822.00
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG	269.50	\$7.868.00	\$2.120.426.00
3.2.1	ACCESORIO PVC 2"	UN	19.00	\$17.832.00	\$338.808.00
3.2.3	ACCESORI PVC 4"	UN	15.00	\$91.039.00	\$1.365.585.00
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M	20.00	\$35.978.00	\$719.560.00
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M	24.00	\$65.306.00	\$1.567.344.00
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1.00	\$771.967.00	\$771.967.00



6.2.1	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, Formaleta. y Const.)	M	68.50	\$54.959.00	\$3.764.692.00
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2"	UN	1.00	\$468.021.00	\$468.021.00
7.4.1	ACCESORIO PVC-P 1/2"	UN	10.00	\$3.344.00	\$33.440.00
7.4.2	ACCESORIO PVC-P 3/4"	UN	10.00	\$6.598.00	\$65.980.00
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	16.00	\$7.850.00	\$125.600.00
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP 3/4" (INC. ACCESORIOS)	M	18.00	\$11.120.00	\$200.160.00
7.4.25	REGISTRO P/D RED WITHE 3/4" O EQUIVALENTE	UN	1.00	\$104.055.00	\$104.055.00
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	11.00	\$75.062.00	\$825.682.00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	5.00	\$124.722.00	\$623.610.00
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	66.00	\$13.431.00	\$886.446.00
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	66.00	\$8.904.00	\$587.664.00
8.3.17	CABLEADO 2#10	M	66.00	\$9.075.00	\$598.950.00
8.14.11	INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611	UN	5.00	\$20.177.00	\$100.885.00
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	33.00	\$7.032.00	\$232.056.00
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	49.90	\$22.562.00	\$1.125.844.00
9.2.4	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2	2.10	\$27.097.00	\$56.904.00
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	26.50	\$41.401.00	\$1.097.127.00
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	8.00	\$188.190.00	\$1.505.520.00
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	8.00	\$202.192.00	\$1.617.536.00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	8.80	\$514.888.00	\$4.531.014.00
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20	M	4.20	\$71.627.00	\$300.833.00
14.3.7	WIN EN ALUMINIO	M	7.20	\$6.570.00	\$47.304.00
15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18 W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	18.00	\$92.159.00	\$1.658.862.00
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS.	UN	4.00	\$46.770.00	\$187.080.00
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH. CONEXION Ø 3/4" o 1/2", 24-AA-142006 DOCOL o SIMILAR	UN	6.00	\$366.093.00	\$2.196.558.00
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$406.965.00	\$1.627.860.00
16.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN	2.00	\$178.820.00	\$357.640.00
16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$132.448.00	\$529.792.00



18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	130.80	\$14.788.00	\$1.934.270.00
18.1.8	VINILO BAJO PLACA – 2 MANOS	M2	2.10	\$14.431.00	\$30.305.00
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	90.90	\$19.463.00	\$1.769.187.00
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	8.00	\$88.773.00	\$710.184.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	193.10	\$3.402.00	\$656.926.00
26.5	TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	Ton/Km	1404.12	\$2.063.00	\$2.896.700.00
27.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS	UN	1.00	\$4.150.803.00	\$4.150.803.00
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	M2	56.60	\$16.869.00	\$954.785.00
NP 2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORI	UN	1.00	\$818.626.00	\$818.626.00
NP 3.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO	TON	19.78	\$2.800.000.00	\$55.384.000.00
SUBTOTAL				\$ 113.921.620.00	
ADMINISTRACION			26%	\$ 29.619.621.00	
UTILIDAD (IVA INCLUIDO)			4.2%	\$ 4.784.708.00	
IMPREVISTOS			1%	\$ 1.139.216.00	
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 909.095.00	
TOTAL				\$ 150.374.260.00	

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al **15.29%** en relación Programado Vs Ejecutado.

En vista de lo anterior se puede demostrar que el contratista de obra presenta un atraso significativo en cada una de las sedes y a la fecha no ha cumplido con los compromisos establecidos para inicio a las actividades de obra en cada una de las sedes con base en los cronogramas acordados. Lo anteriormente afirmado, es evidenciado en las reiteradas solicitudes por parte de la interventoría en los diferentes comités técnicos de obra y comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. Esta interventoría continúa esperando la radicación por parte del Consorcio Educól, del subsane a las observaciones emitidas al Plan de Contingencia presentado, con el objetivo de lograr, con su implementación, solucionar y mitigar los diferentes atrasos presentados en el cronograma de obra ya en ejecución. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).



6.3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Durante el presente periodo se dio inicio al proceso de solicitud de inclusión de Ítems No Previstos por parte del contratista de obra y de la misma manera, el trámite de estudio para aprobación por parte de esta interventoría y el personal correspondiente del FFIE. Así entonces, las actividades no prevista y sus especificaciones son:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR APU
NP 1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION	KG	\$16.869
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	\$426.298
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	M2	\$86.252
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE	M2	\$2.175.298
NP 5	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	\$95.801
NP 6	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	TON	\$80.000
NP 7	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	TON	\$80.00
NP 8	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI	TON	\$150.000
NP 9	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO	NO PRESENTAN APU	
NP 10	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO	NO PRESENTAN APU	
NP 11	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO	NO PRESENTAN APU	
NP 12	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON	NO PRESENTAN APU	
NP 13	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO	NO PRESENTAN APU	
NP 14	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD	NO PRESENTAN APU	
NP 15	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD	UN	\$27.585.000



6.4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

6.4.1. AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

A la fecha del presente informe, el contratista de obra continua sin presentar los informes mensuales, ni actas parciales de obra donde se puedan evidenciar las cantidades de obra ejecutas de los ítems contractuales, para verificación y control. La interventoría realiza seguimiento y reporte mediante informes semanales, presentando la siguiente información:

SEDE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO ACUMULADO
I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	100.00%	28.57%	71.43%
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	100.00%	0.0%	100.00%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	13.66%	0.0%	13.66%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	15.29%	0.0%	15.29%

6.4.2. BITACORA DE OBRA

Al concluir este periodo, el Consorcio Educól, continua sin entregar las bitácoras de obra. La interventoría reiteradamente realiza la observación y solicitud durante los comités de obra y comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, donde se solicita la entrega y posteriormente los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte de incumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las cuales está contenida la información referente al componente Bitácora de Obra. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

6.4.3. VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS)

El día 30 de marzo del 2023, la Interventoría realiza aprobación a las viabilidades jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.



6.4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoría solicito las respectivas socializaciones para los inicios de obras en la sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA definidas en la programación establecida.

Esta interventoría ha solicitado de manera formal mediante oficios FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, ya que a la fecha del presente informe no se han radicado de manera virtual ni física, las respectivas actas de alcance de las obra. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

- I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar continuidad a las actividades de obra tales como:
 - Desmonte ventanas o puertas metálicas existentes dentro del bloque de intervención.
 - Demolición de placa de contrapiso no superior a 10 cm, de la placa perimetral correspondiente al andén existente.
 - Excavación manual en recebo compactado, correspondiente al material de relleno existente bajo la placa de contrapiso.
 - Fundición de placa perimetral correspondiente al andén existente.
 - Instalación de acero de refuerzo 6000 psi para vigas de cimentación y zapatas.
 - Instalación de muro en bloque concreto e =10 cm, muro divisorio en Bloque de intervención.



- Instalación de Grafil de 4.0 mm a 8.5 mm, para las intersecciones de muro divisorio.
- Construcción de columnas en concreto de 3000 psi y vigas aéreas en concreto.
- Escarificado de superficies en concreto.
- Afinado endurecido mortero 1:3 H=4cm
- I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio a las actividades contractuales.
- I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades contractuales
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: Dar inicio a las actividades contractuales.
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades contractuales.
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO : Dar inicio a las actividades contractuales.
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA : Dar inicio a las actividades contractuales.
- I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Dar inicio a las actividades contractuales.

7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

7.1. DDP CONTRATOS

7.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

DDP	FECHA	LLAVE MEN	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR
4465	22/08/2022	14485-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	\$ 437.517.784,00
4466	22/08/2022	10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00
4467	22/08/2022	10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00
4468	22/08/2022	10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 157.506.402,00
4469	22/08/2022	10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	\$ 157.506.402,00
4470	22/08/2022	10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	\$ 157.506.402,00
4471	22/08/2022	10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	\$ 157.506.402,00
4472	22/08/2022	10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	\$ 157.506.402,00



7.1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

DDP	FECHA	LLAVE MEN	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR
4436	22/08/2022	14485-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	\$ 62.498.216,00
4437	22/08/2022	10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00
4438	22/08/2022	10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00
4439	22/08/2022	10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 22.493.598,00
4440	22/08/2022	10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	\$ 22.493.598,00
4441	22/08/2022	10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	\$ 22.493.598,00
4442	22/08/2022	10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	\$ 22.493.598,00
4443	22/08/2022	10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	\$ 22.493.598,00

7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 1,540,062,598,00	0	\$ 1,540,062,598,00		0	0

7.3. CONTROL DE FACTURACIÓN

7.3.1. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha presentado acta parcial ni facturación.

FECHA DE PRESENTACION	RADICADO DE ENTRADA AL FFIE	PRE FACTURA	PERIODO QUE CORRESPONDE AL PAGO	VALOR TOTAL EN LA PREFACTURA	PORCENTAJE FACTURADO
					%
					%
TOTAL, FACTURADO					%
SALDO POR FACTURAR					%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION		
Sede 1 (Nombre)	Sede 2 (Nombre)	Sede 3 (Nombre)



7.3.2. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A la fecha del presente informe esta interventoría no ha presentado acta parcial ni facturación.

FECHA DE PRESENTACION	RADICADO DE ENTRADA AL FFIE	PRE FACTURA	PERIODO QUE CORRESPONDE AL PAGO	VALOR TOTAL EN LA PREFACTURA	PORCENTAJE FACTURADO
					%
					%
TOTAL, FACTURADO					%
SALDO POR FACTURAR					%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION		
Sede 1 (Nombre)	Sede 2 (Nombre)	Sede 3 (Nombre)

8. GESTION AMBIENTAL

En este periodo, la interventoría realizó la observación y solicitud respectiva, en los comités técnicos de obra y de manera general por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, donde se solicita la entrega y posteriormente los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte de incumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales contienen la información referente a la gestión ambiental desarrollada durante la etapa de construcción, sin obtenerse respuesta eficaz. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL O SU EQUIVALENTE

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha entregado los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, necesarios para soportar el avance de obra y todos sus componentes incluida la Gestión Ambiental, el presente numeral no aplica por carecer de información para su realización. Esta interventoría por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, ha solicitado la entrega de dicha información sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).



9. GESTION SOCIAL

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL.

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, siendo esta última sede, la única que a la fecha se encuentra en actividades de obra.

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoría solicito las respectivas socializaciones para los inicios de obras en la sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA definidas en la programación establecida, sin obtener respuesta positiva y si ocasionando un impacto social en cuanto a las expectativas creadas durante las socializaciones de diagnóstico; así entonces, esta interventoría solicito de manera formal mediante oficios FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, pero de igual forma, a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido con los requerimientos. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

9.2. RELACION DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Considerando que, al cierre del presente informe, y con base a la programación de obra definida, el contratista de obra solo ha iniciado actividades de obra en solo una (1) de las cinco (5) sedes programadas, se refleja un presunto incumplimiento a los compromisos pactados, creando un impacto negativo en cuanto a la generación de empleo en las comunidades de interés.

Durante el presente periodo, en los comités técnicos de seguimiento realizados y por medio de los comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15 y FFIE-G46-G15, esta interventoría ha solicitado las respectivas socializaciones para los inicios de obras en la sedes faltantes, para de alguna manera contribuir en cuanto al aspecto social a la generación de empleo en las comunidades



de intervención. A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido con las solicitudes. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones.

9.4. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 5 comprendido del 23 de julio al 22 de agosto del 2023, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podrán visualizar en el Anexo 6 del presente informe:

1. **Acta de reunión No.17:** El día 26 de julio del 2023.
2. **Acta de reunión No.18:** El día 02 de agosto del 2023.
3. **Acta de reunión No.19:** El día 11 de agosto del 2023.
4. **Acta de reunión No.20:** El día 16 de agosto del 2023.

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta interventoría.

10.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo No. 5 comprendido del 23 de julio al 22 de agosto del 2023, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podrán visualizar en el Anexo 6 del presente informe:

1. **Acta de reunión No.17:** El día 26 de julio del 2023.
2. **Acta de reunión No.18:** El día 02 de agosto del 2023.
3. **Acta de reunión No.19:** El día 11 de agosto del 2023.
4. **Acta de reunión No.20:** El día 16 de agosto del 2023.

10.3. INFORMES SEMANALES

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) informes semanales, del No. 17, 8, 19 y 20, los cuales han sido entregados a la supervisión por parte del FFIE para su



respectiva verificación, encontrándose aprobados y suscritos. Se adjuntan en el Anexo 7 del presente informe.

10.4. INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el QUINTO Informe mensual de Interventoría, correspondiente al periodo del 22 de julio al 22 de agosto del 2023.

10.5. ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En este periodo, el contratista de obra continúa persistiendo en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y con base a las notificaciones realizadas por esta interventoría mediante oficios y las reiteradas solicitudes en los comités de seguimiento, el contratista de obra se compromete a lo siguiente de manera general:

- Dar continuidad al desarrollo de las actividades de obra en la sede I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL.
- Suministrar certificados de afiliaciones y planillas de pagos al sistema salud y seguridad social del personal de obra.
- Entregar la respectiva documentación referente a bitácora de obra, informes semanales y mensuales.
- Presentar subsanes al Plan de Contingencia para actualizar su cronograma y mitigar futuros atrasos.
- Dar inicio a las actividades contractuales de obra en las sedes restantes.
- Iniciar, informar y soportar el suministro de materiales de obra a las sedes faltantes.

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Considerando que, al cierre del presente Informe, el contratista de obra continua sin presentar la recolección de información y diligenciamiento de los formatos esenciales, no es posible desarrollar el presente numeral. De esta manera, el contratista de obra continúa incumpliendo la programación establecida para el inicio de actividades de obra en las sedes escolares, para lo cual, esta interventoría por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, ha solicitado de forma general la entrega de dicha información sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).



11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).

Durante el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos de laboratorio. Esta interventoría por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, ha solicitado de forma general la entrega de dicha información sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

A consecuencia de que el contratista de obra, a la fecha del presente informe, solo ha iniciado actividades de obra en la sede I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, esta interventoría ha realizado el seguimiento a los procesos constructivos de acuerdo a las actividades desarrolladas como lo son los desmontes de ventanas y puertas, también el proceso de demolición, excavaciones, instalación de concreto de limpieza, armado e instalación del acero para elementos estructurales, vaciado de concreto para elementos estructurales de cimentación y la instalación de mampostería.

11.3. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO AL RESPECTO)

De acuerdo a el proceder del contratista de obra hasta la fecha, esta interventoría establece que existe persistencia en los siguientes riesgos:

R6. El contratista de obra no ha presentado la documentación técnica completa ni subsanes a las observaciones realizadas por la interventoría, generando deficiencia en la culminación de la fase 1 y la ejecución del contrato.

R7. El contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.

R8. Mal manejo de la información física correspondiente a las actas de socializaciones de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes complementarios y documentación de seguridad social.

R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha iniciado a la fecha todas las actividades de obra para la sedes programadas, se presume una afectación a la ejecución del contrato.



R16. El contratista de obra no ha presentado en su totalidad, el equipo técnico operativo que garantice la ejecución del contrato en las sedes con inicio de obra programado a la fecha.

R18. Se presume la afectación a la ejecución del contrato en cuanto a que el contratista de obra no ha dispuesto los materiales requeridos para los inicio de obra de las sedes programadas a la fecha.

R23. Se presume afectación a la ejecución del contrato, toda vez que se ha logrado evidenciar que existe una posible insolvencia económica ya que el contratista de obra no ha dispuesto de personal ni materiales de obra para garantizar el inicio de las actividades de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta interventoría mediante los comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener respuesta alguna a la fecha.

11.4. MATERIALES

A la fecha del presente informe, esta interventoría ha requerido durante los comités de seguimiento y oficios enviados al contratista de obra, el cumplimiento de la obligaciones contractuales, sin obtener respuesta alguna, imposibilitando a la interventoría para realizar el debido seguimiento y control de los materiales. Esto se evidencia en los oficios FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

12. GESTION HSEQ.

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizó revisión y análisis al subsane de las observaciones realizadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contrato de obra No 1380-1601-2022 presentadas por el contratista de obra y por medio del oficio FFIE-G36-G15 reitera las observaciones resultantes de dicha verificación.

Aunque de acuerdo al formato “EVALUACIÓN CONTENIDO MÍNIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA Y OBRA”, Código: DFA-SST-FO-01, versión 01, suministrado por el FFIE, arroja una calificación del (86%), el plan se aprueba, pero con observaciones y la interventoría queda a la espera de que el contratista de obra presente los respectivos subsanes y radique para su trámite de aprobación al 100%. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).



12.2. VERIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Dentro del proceso de aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por medio del oficio FFIE-G36-G15 y adicionalmente de forma general con los comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15 y en los diferentes comités técnicos de obra, esta interventoría solicito al contratista de obra, la entrega de los certificados de afiliaciones y pagos al sistema seguridad social del personal de obra, donde se pueda constatar que el contratista se encuentra al día en los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. A la fecha del presente informe, no se ha obtenido respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

12.3. EQUIPO DE TRABAJO.

12.3.1. PERSONAL TÉCNICO DE OBRA (FASE II)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DEIVI ANTONIO BULA MARCIGLIA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	JAIME ARISTIZABAL GIRALDO	INGENIERO CIVIL
ASESOR ESTRUCTURAL	CARLOS ANDRES ARROYO AGAMEZ	INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR EN REDES ELECTRICAS	REMBERTO JAVIER BULA MARSIGLA	INGENIERO ELECTRICO
ASESOR EN GEOTECNIA	ANGELA PARRA CHANCHI	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	LUIS ALEJANDRO GONZALES CAMARGO	INGENIERO CIVIL
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	LEISI PATRICIA VALENCIA HINESTROZA	TECNOLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL	ANDYS ANDRES GONZALES VILLADIEGO	INGENIERO AMBIENTAL
PROFESIONAL PARA ATENCION A LA COMUNIDAD	NESTOR OSWALDO REY HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	RITSON ALFONSO ARBOLEDA DUARTE	INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO	JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL	TOPOGRAFO



12.3.2. PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA (FASE II)

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase II del proyecto es el siguiente:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	INGENIERO CIVIL
ASESOR ELECTRICO	RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ	INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR GEOTECNISTA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA	INGENIERO CIVIL
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	MARIA TERESA CASARUBIA	TECNOLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL	MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ	INGENIERA AMBIENTAL
PROFESIONAL SOCIAL	JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE COSTO Y PRESUPUESTO	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL JURIDICO	SULLY VANESSA GUTIERREZ	ABOGADA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FELIPE GONZALEZ JIMENEZ	INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO	JOSE RODRGO BELTRAN	TOPOGRAFO
ASESOR ESTRUCTURAL	RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA	INGENIERO CIVIL

12.4. RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

Para el presente periodo, el personal técnico del Contratista de Obra y la Interventoría, han tenido una dedicación de acuerdo a lo indicado en los CPC, con jornadas laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Teniendo en cuenta que el contratista de obra a la fecha del presente informe, solo ha iniciado actividades de obra en la I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COYARE y adicionalmente no ha hecho entrega de la Bitácora de Obra ni de los subsanes de informes mensuales 1, 2, 3, y 4 los cuales puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en el sitio donde se



desarrollan las únicas actividades de obra, no se logra confirmar con certeza el comportamiento que se presentó in situ, sin embargo esta interventoría ha logrado constatar que para el presente periodo, el comportamiento del clima presenta frecuentes y abundantes precipitaciones aunque también ha contado con días soleados.

13. SEGUIMIENTO AL PAPSO

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la expansión del Covid-19 en el Territorio Nacional, el Ministerio de Salud decreto lineamientos de sanidad para la mitigación del virus y protección de la vida, una vez que se culminó la emergencia, se da terminación con las medidas adoptadas para el COVID y las descritas en el PAPSO, en cumplimiento de la Resolución 666 de 2022, por lo cual se regularon las actividades para la ejecución de proyectos de infraestructura. El Consorcio Sedes del Futuro da cumplimiento estricto con los lineamientos del Plan SG-SST, ejerciendo control y vigilancia para la mitigación de incidentes.

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1. INCONVENIENTES

Dadas las actuaciones del contratista de obra en el presente periodo, se observa que el atraso e incumplimiento a las obligaciones contractuales persisten de manera significativa en relación al proyecto general; así entonces, la Interventoría reitera la solicitud al contratista de obra, de la entrega de los subsanes al plan de contingencia presentado y demás requerimientos, en pro de aliviar y solucionar los compromisos y las actividades que se encuentran en atraso con el fin de lograr controlar el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, para lo cual se emitieron los comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15 y FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

14.2. SOLUCIONES.

Durante el presente periodo, esta interventoría ha solicitado al contratista de obra como solución al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, que presente los subsanes al plan de contingencia entregado a la interventoría, de una manera consolidada y soportada que demuestre el interés de cumplir con las obligaciones adquiridas dentro del contrato de obra.



15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

15.1. CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente periodo, esta interventoría evidencio que el Consorcio Educól prolonga el incumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas, ya que demuestra la falta de dedicación y compromiso de ejecución a las tareas y el proyecto en general.

A pesar de haberse realizado las socializaciones de alcance e inicio de obras en las sedes I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, realizadas el 23, 24 y 25 de mayo de 2023 respectivamente, el contratista no ha presentado continuidad e inicio a las actividades de obra contractuales, tanto así que aún están pendientes por realizar las socializaciones de alcance e inicio de obras de las sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA.

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al no haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a informes semanales, informes mensuales, Bitácoras de obra, reportes de pagos de seguridad social, entre otros, solicitados reiteradamente en los comités de obra y por medio de los oficios FFIE-G36-G15, FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).

15.2. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento y finiquitar los compromisos de terminación de la FASE I (Diagnostico), de manera inmediata.
- Subsanan y presentar de manera inmediata, el Plan de Contingencia verificado por esta interventoría.
- En la medida de lo anterior, implementar el Plan de Contingencia con el fin de controlar los atrasos y mitigar futuros incumplimientos.
- Presentar de manera inmediata a esta interventoría, la documentación de carácter administrativo y técnico como lo son documentos de afiliación y pagos de seguridad social, actas generadas en las socializaciones realizadas,



informes semanales a la fecha, subsanes de informes mensuales a la fecha, planes complementarios y demás que han generado el evidente atraso.

- Presentar de manera inmediata a esta interventoría, las Bitácoras de obra.
- Iniciar, evidenciar y presentar a esta interventoría, el suministro y acopio de materiales de obra en cada una de las sedes a intervenir.
- Realizar y presentar a esta interventoría, la relación de contratación de personal de obra para cada una de las sedes a intervenir.

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

Rep. Legal: **CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

16. ANEXOS

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA)

ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA (NO APLICA)

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA (NO APLICA)

ANEXO N. 5 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)

ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA)

ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA

ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA (NO APLICA)

ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – INTERVENTORIA

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – OBRA (NO APLICA)



ANEXO N. 1

POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA)

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Interventoria

Bogotá, 8 de Mayo de 2023

080523-01

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA
Cra 15 No. 82 -99, piso 2.



Alianza



Fecha
Destinatario
Remitente

08/05/2023 03:50:50 p.m. (E) X183925
INGRID ASTRID DUARTE
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202

**REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas Actualizadas con el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria **1380 -1601 - 2022 GUAINIA**

Cordial Saludo;

Con la presente comunicación envío las polizas del contrato de la referencia firmado para los respectivos trámites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

Cordialmente;

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R.L. **CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO					COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO					
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO									
04 05 2023			23 03 2023			00:00	21 10 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6447700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 15 REFERENCIA 48-21 GUAINÍA, QUE COMPRENDE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN EN:

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-JOSE CELESTINO MORENO-INIRIDA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/06/2024	\$43,987,480.40	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	21/10/2026	\$21,993,740.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	21/10/2025	\$21,993,740.20	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE PÓLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022.

LOS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****572,138.00	\$ *****20,000.00	\$ *****112,506.00	\$ *****704,644.00	\$ *****87,974,960.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN OCASEGURO		
NOMBRE	CUAE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zorante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF173948A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 05 2023			23 03 2023			00:00	21 10 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1			
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118991690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2			
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6447700		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
- I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA
- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
- I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLE173948A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101154084		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 10 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.634.912-1	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3118991690	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.812-2	
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 82 - 99		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6447700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C.P.D. INGENIERIA LTDA.	900273417-3	30.00
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES	80093728	30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.	900360747-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173948A

3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONSORCIO EDUCOL



NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

Respetados Señores:

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista


	Allianza	
Fecha	29/06/2023 01:34:05 p.m. (E)	X168784
Destinatario	INGRID ASTRID DUARTE	
Remitente	CONSORCIO EDUCOL	

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022 GUAINÍA, ACTUALIZACIÓN A FECHA DE INICIO.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

¡Bienvenido!

Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4007469

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo 1P	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de PRORROGA
010091054331-92	22/06/2023	22/11/2022	22/10/2026	1	22/06/2026	22/10/2026	
Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación			
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100,00					

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLÍVAR	3166200869
Asegurado	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			
Beneficiario	NIT			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	830.053.812-2			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ Total Suma Asegurada \$ 924.037.558,80

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
				CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	06/08/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	23/03/2023	22/10/2025	\$ 154.006.259,80	PRIMA	\$ 0,00
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	22/06/2024	\$ 308.012.519,60	Otros conceptos	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA...	22/11/2022	22/11/2024	\$ 308.012.519,60	Gastos de expedición	\$ 0,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/10/2026	\$ 154.006.259,80	NA	\$ 0,00
				Prima total:	\$ 0,00



SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFACTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00

HDI
SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4007469 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a]	Vigencia Añexo Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a]	Anexo 1?	Certificado de
010091054331-02	22/06/2023	22/11/2022 22/10/2026	22/06/2026 22/10/2026	1	PRORROGA
Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación	
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100.00			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL. 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLÍVAR	3166200869
Asegurado	Beneficiaria			
ALIANZA FIDUCIARIA SA	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS
Dirección:		
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
ALIANZA FIDUCIARIA SA	NIT:	830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable
CONTRATO		\$ 924.037.558,80	%	Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 924.037.558,80		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		\$ 154.006.259,80		
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO		\$ 308.012.519,60		
CUMPLIMIENTO		\$ 308.012.519,60		
CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 154.006.259,80		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 June
FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 634 93 39

www.hdi.com.co



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO EDUCOL

Número de identificación: 901.618.147-6

Número Póliza: 4007469, Anexo: 1, Sucursal: TUNJA C.N.H.29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA
10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOCUIE	INIRIDA
10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA
10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA
10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA
10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
SS CONSTRUCTORES S.A.S, 900.623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001474 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29


Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo N°	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de PRORROGA
010091054332-13	22/06/2023	22/11/2022	22/06/2024	1	22/02/2024	22/06/2024	
Intermediario AVAL SEGUROS BOYACA LTDA		Clave 4003112	% Participación 100,00	Coaseguro Cedido		% Participación	

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLIVAR	3166200869
Asegurado	NIT			
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6			
Beneficiario	NIT			
TERCEROS AFECTADOS	999.999.969-0			

PRODUCTO Y PRIMA

Código CIIU 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL SUMA ASEGURADA \$ 308.012.520,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 06/08/2023	
RESP CIVIL EXT.	\$ 308.012.520,00	PRIMA NETA \$ 0,00
		PRIMA \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		NA \$ 0,00
		PRIMA TOTAL: \$ 0,00
		PRIMA TOTAL: \$ 0,00



SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	EXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DEBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL	\$ 0,00
--------------	----------------	--------------	----------------	-------	---------



NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3458288

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001474 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo 1	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de PRORROGA
010091054332-13	22/06/2023	22/11/2022	22/06/2024	1	22/02/2024	22/06/2024	
Intermediario	Clave		% Participación		Coaseguro Cedido		% Participación
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112		100,00				

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO EDUCOL	901.618.147-6	CL 6 NO. 7 - 50 CASTILLOGRANDE	CARTAGENA, BOLÍVAR	3166200869
Asegurado	Beneficiario			
CONSORCIO EDUCOL	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACION DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Dirección: IE EN EL TERRITORIO NACIONAL		
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.

TERCEROS AFECTADOS NIT 999.999.999-0

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable
OBJETO GENERAL		\$ 308.012.520,00		% Valor
RESP CIVIL EXT.		\$ 308.012.520,00		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		\$ 308.012.520,00		

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00\$MMLV - No Inferior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 de junio
FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO EDUCOL

Número de identificación: 901.618.147-6

Número Póliza: 4001474

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA, C.N.H.29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 4007469

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA
10384-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10382-2021	I.E SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA
10372-2021	I.E JUAN FRANCISCO LARA	ALVARO ULCUE CHOQUE	INIRIDA
10367-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA
10364-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	ENRIQUE OLAYA HERERA	INIRIDA
10362-2021	I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA
10353-2021	I.E ANDRES BELLO	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.618.147-6


INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
SS CONSTRUCTORES S.A.S, 900.623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO C.C. 1.047.413.737

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAMENTE EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.629.351-1

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



Servientrega S.A. NIT: 900.512.330-3 Principio: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11, Somos
Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 12223 de febrero 28/2022, Somos Grandes Contribuyentes en
Bogotá DC (Resolución SHD DD-423769 Nov 28/2021), Automotrices Resolución DIAN 00698 de Nov
24/2003, Responsables y Rotacioneros de IVA.

Fecha: 27/06/2023 16:29

Fecha Prog. Entrega: 01/07/2023



GUIA No.: 9164735489

CD/SER: 1-389-6

CALLE 10 CRA 7 - 02 CASA BLANCA ESQUINA COTIAGROO

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

ORLANDO LOPEZ CORREA

Tel/cel: 3208671084

Cod. Postal: 234501201

Ciudad: TIERRALTA

Dpto: CORDOBA

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 1073983668

Email: NOTIENE@HOTMAIL.COMM

DESTINATARIO

BOG
10
H87

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA

F.P.: CONTADO

NORMAL

M.T.: TERRESTRE

CRA 15 # 82 - 99 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA

ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE

Tel/cel: 6053855378 D.I./NIT: 1582992

País: COLOMBIA Cod. Postal: 110221173

e-mail: NO@NO.COM

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 5,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobre flete: \$ 500

Vr. Mensajería expresa: \$ 12,500

Vr. Total: \$ 13,000

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1,00

No. Remisión: SE0000061194108

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

No. Guía Retorno Sobreporte:

ECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

GUIA No. 9164735489



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega:

NOTA: ADICIONALES

El usuario debe expresar constancia que tiene conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las condiciones
dichas en las Condiciones de Servicio que regirán el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido circular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo
declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos. Preservar los datos se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y
reclamos remitir al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

Quien Entrega:

DC-6-CL-10M-4-46 V.4

Ministerio de Transportes Licencia No. 059 de marzo 2001, NIT: 000-000-000000, Licencia No. 1776 de Sept. 17/2010.




ANEXO N. 2

REGISTRO FOROGRAFICO



**DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA
CONSTRUCCION DE SARDINEL
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**VACIADO DE CONCRTO 3000 PSI
CONSTRUCCION DE SARDINEL
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**CONFORMACION NIVELES DE RELLENO PARA ANDENES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**ANDENES Y SARDINELES
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**PLACA DE CONTRAPISO
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**




**DESMONTE DE CUBIERTAS, VENTANAS Y PUERTAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**MANEJO INADECUADO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIONES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**MURO DIVISORIO EN BLOQUE DE CONCRETO
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**MURO EN BLOQUE DE CONCRETO - CONFORMACION ANDEN
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**VIGA AEREA Y COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



**ANDENES Y SARDINELES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE**



ANEXO N. 3

BITACORA DE OBRA

(NO APLICA)




ANEXO N. 4

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA (NO APLICA)




ANEXO N. 5

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA Vigente a partir de 1/12/2022	Versión	Código
		01	FE-31

CONTRATO N°:	1380-1601-2022	DEPARTAMENTO:	GUAINIA
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCOL		
INTERVENOR:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		
SUPERVISOR:	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA		

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
SALIDAS				
24 de julio de 2023	FFIE-G35-G15	Entrega de Informe Mensual No. 2 contrato de Interventoria	INTERVENTORIA	FFIE
25 de julio de 2023	FFIE-G36-G15	Reiteración a las observaciones del Plan SG-SST	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
25 de julio de 2023	FFIE-G37-G15	Entrega de Informe Mensual No. 3 contrato de Interventoria	INTERVENTORIA	FFIE
31 de julio de 2023	FFIE-G38-G15	Reporte de presunto incumplimiento	INTERVENTORIA	FFIE
01 de agosto de 2023	FFIE-G39-G15	Cronograma de socialización de sedes	INTERVENTORIA	GT-FFIE
02 de agosto de 2023	FFIE-G40-G15	Incumplimiento de los compromisos del comité 17	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
03 de agosto de 2023	FFIE-G41-G15	Retraso de actividades de obra del CO	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
02 de agosto de 2023	FFIE-G42-G15	Nueva reiteración para el llamado de asistencia a comité técnico	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
03 de agosto de 2023	FFIE-G43-G15	Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022.	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
04 de agosto de 2023	FFIE-G44-G15	Incumplimiento de los compromisos del comité 18	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
04 de agosto de 2023	FFIE-G45-G15	Respuesta - Cronograma de socialización de sedes	INTERVENTORIA	GT-FFIE
15 de agosto de 2023	FFIE-G46-G15	Incumplimiento de los compromisos del comité 19	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
15 de agosto de 2023	FFIE-G47-G15	Respuesta solicitud gestión de NP	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
16 de agosto de 2023	FFIE-G48-G15	Solicitud aprobación NP	INTERVENTORIA	GT-FFIE
16 de agosto de 2023	FFIE-G49-G15	Gestión indexación de precios CO	INTERVENTORIA	GT-FFIE
16 de agosto de 2023	FFIE-G50-G15	Respuesta solicitud de suspensión del CO	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
20 de agosto de 2023	FFIE-G51-G15	Observaciones a las piezas de divulgación radicadas	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
20 de agosto de 2023	FFIE-G52-G15	No avance de actividades contractuales	INTERVENTORIA	CONSORCIO EDUCOL
ENTRADAS				
26 de julio de 2023	SIN REFERENCIA	Presentación Plan Anual de SG-SST	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
04 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Respuesta al oficio FFIE-G39-G15	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
07 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Solicitud de reprogramación de comité técnico	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
10 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
10 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Solicitud gestión NP	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
10 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Solicitud indexación de precios CO	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
11 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Presentación Informes Mensuales 2, 3 y 4 CO	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
11 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Presentación de la publicidad para las sedes faltantes	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
14 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Solicitud de suspensión al CO	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
15 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Ajuste a publicidad de sedes faltantes	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
16 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Subsane a presentación de NP	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
17 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Ajuste a solicitud de inclusión de NP	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
19 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Ajuste a solicitud de inclusión de NP	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA
21 de agosto de 2023	SIN REFERENCIA	Respuesta al oficio FFIE-G50-G15	CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA


Firma: _____
Nombre: **IVAN DARIO ROJAS SANABRIA**
COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



Bogotá D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G21-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud Plan de Contingencia.

Cordial saludo

En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de manera muy amable al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia para las actividades destinadas para las diferentes instituciones en las comunidades como fueron I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE), I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL), I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI), teniendo en cuenta que actualmente presenta un retraso en cada una de las sedes superior al 5%, dicho plan de contingencia deberá contener la siguiente información:

- El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo contractual.
- Histograma de personal y subcontratistas.
- Plan de compras y suministros.

Este plan de contingencia es de vital importancia y se requiere con un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, esto con el fin de que sea revisado y aprobado por esta interventoría para su debida implementación

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G22-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega informe mensual No. 2.

Cordial saludo

En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidos en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de manera muy amable al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la reiteración de la entrega del informe mensual No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de mayo de 2023, teniendo en cuenta el oficio enviado el 13 de junio de 2023 (FFIE-G18-G15) y de igual manera solicitar el informe mensual No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2023 al 22 de junio de 2023, teniendo en cuenta la fecha del presente oficio para realizar la respectiva revisión y aprobación.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G23-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar la programación y documentación pertinente para la socialización de las sedes restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022, las cuales son:

No.	LLAVE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	MUNICIPIO – DTO	
1	14485-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA	GUAINIA
2	10384-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	
3	10367-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA	
4	10364-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA	INIRIDA	
5	10362-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA	

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 27 de junio de 2023

FFIE-G24-G15

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud de cambio de personal.

Respetados señores,

Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con ustedes, para entregar la siguiente hoja de vida con el fin de solicitar el cambio del profesional correspondiente a Residente de Interventoría, se anexa los siguientes documentos de cada integrante.

CARGO	PROFESIONAL ENTRANTE	PROFESIONAL SALIENTE
Residente de Interventoría	David Leonardo Serna Bonilla	Dino Sok Ortega Carrasquel

- Hoja de vida.
- Copia cedula de ciudadanía.
- Copia tarjeta profesional.
- Certificado de antecedentes y vigencia – COPNIA.
- Copia de diploma de pregrado.
- Certificaciones laborales que soportan la experiencia.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 27 de junio de 2023

FFIE-G25-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia.

Cordial saludo

La Presente Interventoría en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el contrato de referencia, solicita al contratista de obra del contrato No. 1380-1601-2022 realizar las siguientes correcciones al cronograma plan de contingencia entregado el 27 de junio de 2023.

“El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de las actividades, que tiene como finalidad mostrar acciones que logren mitigar los atrasos”

1. No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la implementación del plan de contingencia
2. No se evidencia el histograma de personal y subcontratista
3. No se observa la implementación de un plan de compras y suministros que permitan dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores es necesario realizarlas a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta que a la fecha presenta un atraso significativo en las 3 sedes donde ya se realizaron las socializaciones para inicio de actividades. Por tal motivo se espera corrección a este plan de contingencia en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de envío del presente documento

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 5 de julio de 2023

FFIE-G26-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL


REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración al llamado para solicitud de carácter urgente a la asistencia de comité del contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer nuevamente la solicitud para la asistencia de carácter urgente a la realización del comité virtual del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevará a cabo el próximo martes 11 de julio del año en curso a partir de las 9:00am, es muy importante que para este comité se reitere nuevamente la presencia de la Representante Legal del Consorcio Educól y del Director de Obra, ya que en reiteradas ocasiones y junto con el llamado del supervisor del contrato se viene solicitando la presencia de los encargados del contrato de obra.

Cabe recordar que en pasados comités y oficios se solicita el acompañamiento de la R.L. del Consorcio Educól, como se menciona a continuación:

OFICIO	FECHA	ASUNTO	ESTADO	
FFIE-G01-G15	8/03/2023	<i>Citación comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022"</i>	INCUMPLIDO	
FFIE-G04-G15	14/03/2023	<i>Reiteración presencia de la representación legal del contrato de obra No. 1380-1601-2022</i>	INCUMPLIDO	
FFIE-G20-G15	20/06/2023	<i>Tercera solicitud para asistencia a comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022.</i>	INCUMPLIDO	 OFICIO FFIE-G02-G15.docx

Conforme lo anterior, se espera la asistencia de la Representante Legal del contratista, el director de Obra y/o el R.L suplente.



Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 5 de julio de 2023

FFIE-G27-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración para el inicio de actividades de obra del contrato de obra No. 1380-1601-2022

Cordial saludo,

La presente Interventoría en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el contrato de referencia, solicita nuevamente al contratista de obra el reporte del inicio de actividades de las labores en campo del contrato No. 1380-1601-2022, lo anterior teniendo en la solicitud realizada mediante el oficio FFIE-G15-G15 con fecha del 31 de mayo de 2023, como también lo reiterativos llamados de atención hechos durante los comités correspondientes a las semanas del mes de junio, por tal motivo se espera una respuesta en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del presente oficio.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 7 de julio de 2023

FFIE-G28-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, nos dirigimos al Consorcio Educól, ante el evidente atraso en el cumplimiento de sus obligaciones previstas en el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, sustentada en los siguientes términos:

Para esta Interventoría es preocupante la falta de avance de sus obligaciones contractuales y que evidencia un atraso de las actividades de obra teniendo en cuenta que a la fecha los porcentajes del balance específico y general en cada una de las instituciones son muy bajos frente al cronograma de obra presentado y que se detalla a continuación:

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	2,51 %	0 %	32,43 %	0 %	M
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	1,18 %	0%	15,52%	0 %	M
3	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI	1,27 %	0 %	16,71 %	0 %	M

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR INSTITUCION EDUCATIVA PROGRAMADO VS EJECUTADO

1. I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

DESCRIPCION	% programado	% ejecutado
PRELIMINARES	100%	0%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	100%	0%



DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
CIMENTACION	91%	0%
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	100%	0%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	100%	0%
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	100%	0%
CONCRETOS PARA CIMENTACION	100%	0%
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	100%	0%
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	100%	0%
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	100%	0%
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS	86%	0%
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	100%	0%
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	0%	0%
ESTRUCTURA	86%	0%
ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO	100%	0%
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	100%	0%
ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO	75%	0%
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	75%	0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	78%	0%
CUBIERTAS	78%	0%
DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	100%	0%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E	72%	0%
TRANSPORTES	63%	0%
TRANSPORTE	63%	0%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	63%	0%
NP TRANSPORTES	63%	0%
TRANSPORTE	63%	0%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	63%	0%



2. I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

DESCRIPCION	% Programado	% ejecutado
PRELIMINARES	100%	0%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	100%	0%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	100%	0%
DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	100%	0%
CIMENTACION	100%	0%
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	100%	0%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	100%	0%
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	100%	0%
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	95%	0%
DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS	100%	0%
ACCESORIO PVC-S Ø 2"	100%	0%
ACCESORIO PVC-S Ø 4"	100%	0%
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	100%	0%
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	100%	0%
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	75%	0%
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	75%	0%
MAMPOSTERIA	100%	0%
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO	100%	0%
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	100%	0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	75%	0%
CUBIERTAS	75%	0%
DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	100%	0%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	50%	0%
CARPINTERIA DE METÁLICA	100%	0%
CARPINTERIA EN LAMINA	100%	0%



SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	100%	0%
TRANSPORTES	63%	0%
TRANSPORTES	63%	0%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	63%	0%
NP TRANSPORTES	63%	0%
TRANSPORTE	63%	0%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	63%	0%
FIN	0%	0%

3. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

DESCRIPCION	% programado	% ejecutado
PRELIMINARES	65%	0%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	65%	0%
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	50%	0%
DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	14%	0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	41%	0%
CUBIERTAS	41%	0%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E	13%	0%
CARPINTERIA DE METÁLICA	40%	0%
CARPINTERIA EN LAMINA	40%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	40%	0%
TRANSPORTES	32%	0%
TRANSPORTE	32%	0%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	32%	0%
TRANSPORTES NP	48%	0%
TRANSPORTE	48%	0%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI	48%	0%
FIN	0%	0%



De conformidad con los cuadros de avance antes citados, es evidente un porcentaje de **4,96%** de atraso general; por tal motivo esta interventoría ha realizado requerimientos permanentes y en la semana 12 en el comité de obra y luego mediante comunicación enviada por medio magnético solicitando un plan de contingencia con la finalidad de lograr dar un feliz término a la obra. En dicha comunicación, esta Interventoría relacionó los requerimientos mínimos del mismo, ante lo cual el contratista de obra entregó un cronograma de fecha inicio y final, lo cual no corresponde a la descripción de un plan de contingencia teniendo en cuenta que no cuenta con actividades, planes de compra, histograma de personal, entre otros aspectos, que son representativos del mismo.

Así mismo, después de dicha entrega se solicitó la reestructuración del mismo y hacer la entrega lo más pronto posible en este caso el contratista manifestó la entrega para la semana No. 13 el cual fue incumplido nuevamente ya que a la fecha de la entrega de este oficio no se ve la remisión del mismo a esta interventoría.

Por otra parte, se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoría, pero los cuales han sido cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venían realizando entregas parciales de las 3 primeras sedes correspondientes a **I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI**, las cuales a pesar de su aprobación de presupuestos y programación. No obstante, a la fecha no han dado inicio.

Por otra parte, se realizó la entrega de los presupuestos para el día 3 de julio del 2023, después de haber transcurrido más de dos (2) meses después del plazo establecido en el contrato de obra.

Antes los hechos acontecidos durante el plazo contractual y relatados sucintamente en la presente comunicación, es evidente que el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, en reiteradas ocasiones se han presentado el incumpliendo en la entregada de la documentación técnica los cuales son el presupuesto definitivo, programación de obra y flujos de caja los cuales están comprendidos en la etapa de Diagnóstico esto es de esencial requerimiento para la continuación de las actividades de construcción, debido a este incumplimiento se ha generado un atraso y a pesar de los múltiples requerimientos por parte de esta interventoría al contratista, este no ha reflejado el cumplimiento de estos compromisos.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la cláusula primera del contrato de obra No. 1380 – 1601 – 2022 que establece: *“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE”. Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. (...)*”

De igual manera, los numerales 1, 2, 7 y 8 de la **CLAÚSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii)



de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato, y la **CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Además de lo anterior las siguientes: **Especificaciones técnicas mínimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)**”.

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, la cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: *“ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoría, el Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal y sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:*

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución-- Será equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción. Será equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel (...)”.

En este sentido es importante destacar la Sentencia 17009 de 13 de noviembre de 2008 del Consejo de Estado, M.P. Enrique Gil Botero que dispone:

“(...) De acuerdo con el artículo 1592 del Código Civil, la cláusula penal “(...) es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.” Aunque las multas y la cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo sustancial-, que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se diferencian en que la multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las obligaciones en razón al acaecimiento de incumplimientos parciales; la cláusula penal constituye en principio una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones. En cuanto a esta última institución el Consejo de Estado ha expresado: “De lo expuesto se infiere, que la cláusula penal consiste entonces en la estipulación contractual según la cual, el contratista se obliga a pagar a título de tasación anticipada de perjuicios, la cuantía que contractualmente se haya determinado, en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aún vencido el plazo de ejecución del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido por la administración, aunque deberá sí declararse el incumplimiento mediante acto administrativo motivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista (...)”

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa ha reiterado la función resarcitoria -encaminada a reparar las consecuencias de la inejecución- o indemnizatoria que puede entrañar la sanción inmersa en la cláusula penal.



Conforme lo expuesto por el Consejo de Estado, la imposición de la cláusula penal de apremio tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones contractuales dentro del plazo previsto que para el caso que nos ocupa, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que se evidencia que el proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagnósticos debido a que no ha entregado en su totalidad la documentación técnica requerida para la continuación de las actividades programadas, incumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior, esta Interventoría requiere al Contratista a ponerse al día en sus obligaciones contractuales, y presentar un plan de contingencia que demuestren el interés cumplir con las obligaciones previstas en el contrato de obra No. 1380 – 1601 – 2022, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de informar el presunto incumplimiento en el que se encuentran en curso a la entidad Contratante.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 10 de julio de 2023

FFIE-G29-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al informe de la Fase 1 de diagnóstico y al Plan SG-SST.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, nos dirigimos muy amablemente con el fin de exponer las observaciones obtenidas a partir de la trazabilidad del seguimiento al componente de la Fase 1 de diagnóstico, la cual en reiteradas ocasiones mediante el envío de oficios (FFIE-G10-G15 – “*Observaciones Plan SG-SST*”, FFIE-G14-G15 – “*Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022*”, FFIE-G17-G15 – “*Reiteración entrega de documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de obra*”, FFIE-G22-G15 - *Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega informe mensual No. 2*”), se viene solicitando y observando la documentación completo para así dar continuidad y cumplir a cabalidad con el buen desarrollo del contrato, por lo que el Consorcio Educól ha presentado se manera periódica lo documentación en mención sin ningún orden y sin una clara corrección, observaciones que una vez más emite la interventoría y las cuales son las siguientes:

Del componente del Informe de la Fase 1 de diagnóstico enviado el pasado 1 de julio del año en curso, la interventoría realizó la revisión y el análisis de la documentación enviada donde encontró que el contratista de obra no acató la sugerencia dada por el supervisor del contrato con respecto a la inclusión de los nombres reales de las institución, el no llamarlas por el nombre de la comunidad donde están ubicadas si no del nombre estipulado dentro de los términos de referencia.

- En la documentación enviada no se evidencia los diseños, memorias de cantidades, presupuestos, viabilidades jurídicas de la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede José Celestino Moreno.
- I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, no se evidencia programación de la sede, como tampoco las especificaciones técnicas y esquemas claros en las memorias de cálculo.
- De la I.E. Simón Bolívar sede Principal, no se adjuntaron las especificaciones técnicas y el diseño de los planos para el mejoramiento.
- I.E. Juan Francisco Lara sede Álvaro Ulcue Choque, no se evidencian las especificaciones técnicas.
- I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, no se observan las especificaciones técnicas, programación de la sede y el diseño de los planos para el mejoramiento.
- De la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Enrique Olaya Herrera, no se evidencian



esquemas claros en las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y como tampoco el diseño de los planos para el mejoramiento.

- I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, no se evidencian esquemas claros en las memorias de cálculo, programación de la sede, especificaciones técnicas y como tampoco el diseño de los planos para el mejoramiento.

Conforme lo anterior no se evidencia un orden claro para el análisis de la documentación, como también en los archivos adjuntos no se observan los planes complementarios aprobados.

Es importante resaltar que al Plan SG-SST, el asesor de interventoría en diversas ocasiones ha manifestado el orden y el cumplimiento de este componente pero a la fecha del presente oficio no se tiene certeza de un documento bien elaborado y que cumpla para su respectiva aprobación por lo que una vez se emiten las siguientes observaciones:

1. El Decreto 1072 de 2015 define taxativamente que la elaboración del plan de trabajo anual es una de las obligaciones de los empleadores y que constituye uno de los documentos indispensables dentro del sistema. En el Artículo 2.2.4.6.8, punto 7, literalmente, la norma indica que el empleador debe: “diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.” No obstante, lo anterior, dentro del documento entregado no es posible evidenciar un plan de trabajo anual acorde con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015.
2. Del documento enviado se evidencia lo siguiente:
 - a) Procedimientos y prácticas seguras. En el documento se presenta el ítem 11. Procedimientos y practicas seguras, el cual no tiene la estructura de procedimiento.
 - b) Procedimientos de tareas críticas e instructivas de trabajo seguro, incluyendo el análisis de riesgo.
 - c) Lista de contactos de emergencia.
 - d) Procedimiento y formatos para la Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, así como para la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
 - e) Procedimiento Contratación (Gestión de contratistas y subcontratistas.
 - f) Cronograma de Mediciones de higiene.
 - g) Procedimiento y seguimiento de Acciones preventivas y correctivas.
3. No se evidencia designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe ser soportado mediante el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.
4. No es posible verificar mediante soportes la afiliación de la empresa al sistema de seguridad social (riesgos laborales, salud, pensiones)
5. Se entrega la finalidad que tiene el componente de convivencia laboral, pero no se evidencia los formatos que se relacionan en el y tampoco se observa la conformación del mismo que debe ya estar conformado debido a que la obra ya empezó.



6. No se evidencia la conformación del COPPAST de la obra, que ya debería estar conformado porque las obras ya empezaron.
7. No se presentan evidencias del programa de capacitación, promoción y prevención, así como tampoco los registros de las actividades a desarrollarse, ni las inducciones y/o reinducciones.
8. Referente a las condiciones de salud en el trabajo no es posible evidenciar:
 - a) Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud
 - b) Actividades de Promoción y Prevención en Salud
 - c) Información al médico de los perfiles de cargo
 - d) Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador
 - e) Restricciones y recomendaciones médico/laborales
9. El documento entregado no referencia medición de los indicadores de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y casos médico comunes.
10. En cuanto a la Gestión de peligros y riesgos, no se evidencia:
 - a) Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
 - b) Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
 - c) Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados
 - d) Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
 - e) Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
 - f) Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST.

Por lo anterior, el documento a entregar debe estar alineado con los Estándares Mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019, el Decreto 1072 de 2015, así como con el formato “EVALUACIÓN CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”, adicionalmente, es preciso que se tenga en cuenta, que, con base en la variabilidad de las actividades a desarrollar en cada institución, existen documentos y formatos que deben ser particulares para cada Institución.

Adicional es preciso que los anexos se presenten de manera independiente al documento SGSST, para lograr un orden adecuado para la revisión y así mismo para la implementación del sistema. Y colocar los componentes faltantes de manera organizada en carpetas, así como se les anexa en la carpeta que les envió les agradezco esto de antemano.

Anexo al presente oficio, se muestra el estado del SGSST entregado de acuerdo al formato “EVALUACIÓN CONTENIDO MÍNIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA Y OBRA”. Código: DFA-SST-FO-01, versión 01 suministrado por el FFIE. El cual según su calificación (78%), no es posible dar por aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado, hasta tanto no se subsanen las observaciones correspondientes.



De lo anterior es importante mencionar que si no se cumple con este plan la interventoría no emitirá la aprobación para el inicio de las actividades de obra, por tal motivo se espera en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha de envío del presente documento la corrección a las observaciones mencionadas anteriormente.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 11 de julio de 2023

FFIE-G30-G15

Ingeniero
YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
Gestor Territorial
FFIE

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta a "Solicitud Informe de Terminación anticipada".

Respetado ingeniero,

Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente y en atención a su solicitud, me permito informarle que el 16 de junio de 2023 mediante el oficio FFIE-G19-G15 radicamos ante la entidad la solicitud de multa del Contratista de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta, cabe mencionar que el 4 de julio se enviaron correcciones del documento de acuerdo a lo solicitado por la entidad contratante. Sin embargo, y ante el reiterado atraso del Contratista EDUCOL, estamos elaborando la solicitud de terminación anticipada del contrato según lo dispone la Cláusula Décima Cuarta contractual que se espera radicar el próximo viernes 14 de julio.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 18 de julio de 2023

FFIE-G31-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia de fecha 17-07-2023

Cordial saludo,

Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, por medio de la presente me permito informarle las observaciones obtenidas a partir de la revisión del Plan de Contingencia para el contrato de obra 1380-1601-2022 enviado el 17 de julio de 2023, las cuales son las siguientes:

1. Se habla de un acto administrativo derivado del acta de inicio con fecha del 23 de mayo de 2023, por lo que dicha acta es firmada el pasado 23 de marzo de 2023, es de aclarar si se toma del inicio del contrato o a partir del inicio de las sedes socializadas.
2. *“Teniendo en cuenta que durante los meses abril y mayo se ha evidenciado una disminución en el caudal del río Inírida el cual afecta su navegabilidad”*, para justificar este antecedente en importante presentar los reportes del IDEAM en la zona descrita.
3. Del numeral 2.2. *Contratación de mano de obra externa y calificada (Oficiales de Construcción)*, justificar el número de personas a contratar para cada actividad a desarrollar y por cuanto tiempo.
4. Conforme a la fecha de presentación del nuevo plan de contingencia, actualizar la fecha de compra de materiales, de no ser así se debe allegar copia de la factura de compra de los realizados a la fecha y asimismo enviar las facturas de las compras una vez se desarrollen en los días justificados dentro del plan de compras.
5. En el numeral 2.4. *“Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para evaluar los avances”*, justificar como se va a presentar el plan de seguimiento, de qué manera, por medio de qué.
6. Se habla de un aumento de jornadas de trabajo nocturno, para esto se debe presentar un plan SST detallado con el trabajo a implementar.
7. Con base al cronograma se evidencia una nueva fecha de inicio de proyectos, para esta interventoría no es aceptable que para las 3 sedes descritas inicialmente propuestas se proyecte empezar semanas después, por lo tanto se solicita iniciar inmediatamente.

Es importante y tener en cuenta los requisitos mínimos para presentar e implementar un plan de contingencia:

- Un plan de contingencia para una obra civil debe abordar una amplia gama de posibles situaciones imprevistas que podrían surgir durante la construcción. Aquí hay algunas actividades clave que se deben incluir en un plan de contingencia para una obra civil:



- Evaluación de riesgos: Realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos potenciales que podrían afectar la obra civil, como condiciones climáticas adversas, fallas de equipo, retrasos en la entrega de materiales, problemas de seguridad, entre otros.
- Procedimientos de seguridad: Establecer protocolos claros de seguridad en el lugar de trabajo, incluyendo medidas de prevención de accidentes y procedimientos de evacuación en caso de emergencia.
- Respaldo de recursos: Identificar proveedores y contratistas alternativos en caso de que el proveedor o contratista principal no pueda cumplir con sus responsabilidades o se produzca una interrupción en el suministro de materiales.
- Respaldo de datos y documentación: Realizar copias de seguridad regulares de la documentación crítica del proyecto, como planos, especificaciones y contratos, y almacenarlas en un lugar seguro fuera del sitio de construcción. Esto ayudará a minimizar la pérdida de datos en caso de daño o pérdida de documentos durante una emergencia.
- Plan de respuesta a emergencias: Desarrollar un plan de acción claro y detallado para abordar diferentes escenarios de emergencia, como incendios, fugas de productos químicos, colapsos estructurales, inundaciones u otros desastres naturales. Este plan debe incluir la designación de responsabilidades, instrucciones para la evacuación segura del personal y los procedimientos a seguir para mitigar los riesgos.
- Seguro y responsabilidades legales: Asegurarse de que todas las partes involucradas, incluyendo contratistas y subcontratistas, tengan los seguros necesarios para cubrir cualquier daño o pérdida que pueda ocurrir durante la construcción. Además, establecer claramente las responsabilidades legales de cada parte en caso de una contingencia.
- Recuerda que cada proyecto es único, por lo que es importante adaptar el plan de contingencia a las características específicas de la obra civil y a los riesgos asociados a ella. Además, el plan de contingencia debe revisarse y actualizarse regularmente a medida que avanza el proyecto y se identifican nuevos riesgos o situaciones imprevistas.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G32-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la reiteración referente a las fechas de socialización de las sedes restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022 dicha solicitud realizada el día 22 de junio del 2023 con No. FFIE-G23-G15, se espera respuesta de manera inmediata.

SEDES FALTANTES

No.	LLAVE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	MUNICIPIO – DTO	
1	14485-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE JOSE CELESTINO MORENO	INIRIDA	GUAINIA
2	10384-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE PRINCIPAL	INIRIDA	
3	10367-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO	INIRIDA	
4	10364-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA	INIRIDA	
5	10362-2021	I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INIRIDA	

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G33-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solitud Certificados de Afiliación de personal de obra.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la Solicitud de los certificados de afiliación del personal presente en obra (Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra) y también del personal mínimo requerido en la propuesta inicial y aprobados por esta interventoría, se espera que la documentación sea allegada en un plazo no mayor a dos (02) días contados a partir de la fecha de envío del presente documento.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría



Bogotá D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G34-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud Certificados de Calidad de Materiales.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la Solicitud de los certificados de calidad de los materiales enviados a obra, también se solicita al contratista enviar registro fotográfico de la toma de muestras y envío de los cilindros de concreto de 3000 psi para sus correspondientes ensayos a la compresión y así garantizar la calidad de los mismos.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 26-07-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL RABAJO PARA OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

Se Anexa 1 Folio

**PLAN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO 2023**

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901.618.147-6
Contrato 1380-1601-2022- Guainía

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - 2.1. Objetivo General
 - 2.2. Objetivos Específicos SST
3. Alcance
4. Normatividad
5. Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - 5.1. Estructuración del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo
 - 5.2 Obligaciones
 - 5.3 responsables
 - 5.4 Recursos
 - 5.5 Seguimiento Y Evaluación
6. Comunicación
7. Anexos

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901.618.147-6
Contrato 1380-1601-2022- Guainía

1. INTRODUCCION

El consorcio Educól, elabora y ejecuta el Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento de la normatividad legal vigente con el propósito de realizar las intervenciones pertinentes de las condiciones de trabajo, identificar los peligros y evaluar los riesgos, mantener ambientes de trabajo seguros, prevención de accidentes y enfermedades laborales, mejora continua e incentivar la promoción y prevención de la seguridad y salud laboral. Teniendo en cuenta, que contempla una planta de personal operativo, administrativo y contratistas, por tanto, es importante velar por la integridad física y mental de cada uno de nuestros colaboradores.

Este documento, contribuye a la identificación de metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos (Resolución 0312 de 2019) y los requisitos del Decreto 1072 de 2015. Asimismo, se considera un instrumento de planeación en el que se especifica la información que permita tener una perspectiva de las actividades que se deben realizar, definiendo los responsables de su ejecución, presupuesto para su desarrollo, tiempo de ejecución, entre otros.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Promover ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, mediante el control de riesgos derivados de la labor, y el desarrollo de actividades de promoción y prevención, mejora continua y cumplimiento de la normatividad vigente en riesgos laborales.

2.2. Objetivos Específicos

- Gestionar de los recursos técnicos, tecnológicos y financieros del SST.
- Capacitar y/o entrenar a la comunidad educativa en temas SST.
- Asegurar la calidad de las actividades de higiene, seguridad, ergonomía y medicina del trabajo desarrolladas por la institución con el propósito de garantizar el control de las condiciones de riesgo causantes de lesiones laborales.
- Realizar seguimiento a las condiciones de salud de la población trabajadora.
- Identificar e intervenir los peligros y riesgos existentes en el ambiente laboral.

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901.618.147-6
Contrato 1380-1601-2022- Guainía

3. ALCANCE

El Plan Anual de Trabajo en SST tiene alcance para todo el personal obrero, contratistas, proveedores y/o visitantes, y será aplicados en todas las Instituciones. Frentes y áreas de trabajo del contrato.

4. NORMATIVIDAD

- Código Sustantivo del Trabajo
- Ley 9 de 1979.
- Resolución 2400 de 1979.
- Decreto 614 de 1984.
- Resolución 2013 de 1986.
- Resolución 1016 de 1989.
- Ley 55 de 1993.
- Decreto 1295 de 1994.
- Decreto 1973 de 1995.
- Decreto 1607 de 2002.
- Decreto 1609 de 2002.
- Resolución 1164 de 2002.
- Resolución 1401 de 2007.
- Resolución 2346 de 2007.
- Resolución 1918 de 2009.
- Ley 1562 de 2012.
- Resolución 1409 de 2012.
- Decreto 723 de 2013.
- Decreto 1072 de 2015, Titulo 4 Capitulo 6.
- Resolución 256 de 2014.
- Resolución 0312 de 2019.

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901.618.147-6
Contrato 1380-1601-2022- Guainía

**5. PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL**

TRABAJO

Para llevar a cabo el Plan de Trabajo Anual en SST del consorcio Educól se hace participe al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe contar con representantes de la alta dirección y representantes de los empleados.

Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de trabajo de SST se consideraron:

- Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Estándares mínimos y requisitos legales.
- Análisis de Perfil Sociodemográfico.
- Análisis de Encuestas de Clima Organizacional.
- Plan de Emergencia.
- Estadísticas de ausentismo, accidentalidad y Enfermedad Laboral.
- Análisis de Indicadores de Seguimiento.

**5.1. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran establecidas a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), que permite la aplicación de mejora continua, incluyendo aspectos como: Política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del personal obrero, contratistas, proveedores y/o visitantes del consorcio Educól, en cumplimiento de los estándares mínimos.

5.2. OBLIGACIONES

Será obligación del empleador velar por la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores, para lo cual se considera necesario crear estrategias y plantear actividades que permitan disminuir los peligros existentes en la institución, a través de programas de Promoción y Prevención, Higiene y Seguridad Industrial, Atención a Emergencias funcionamiento de Brigadas, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia Laboral.

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901.618.147-6
Contrato 1380-1601-2022- Guainía

5.3. RESPONSABLES

Son responsables del desarrollo del plan anual:

- El Representante Legal del consorcio Educól, como el ordenador y ejecutor del gasto de funcionamiento.
- El responsable del SG-SST, como garante del desarrollo de cada una de las actividades establecidas en la Resolución 0312 de 2019.
- El asistente de Apoyo al SG-SST, como responsable de seguir indicaciones y actividades encaminadas a la implementación del sistema.
- Todos los trabajadores del consorcio Educól, como principales actores del SGSST.

5.4. RECURSOS

Se establece la necesidad de contar con recurso financiero destinado exclusivamente para la ejecución de actividades relacionadas con la promoción y prevención en salud laboral, esto encaminado siempre a intervenciones y planea de mejora, actividades para el control eficaz de los riesgos en la labor, esto con el fin de que quienes se hagan responsables del cumplimiento del SG-SST, puedan ejecutar lo planeado durante el 2023.

a. Recurso humano. Contemplan aspectos de implementación, documentación, investigación de accidentes y enfermedades laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, capacitación en temas de SST y las demás funciones directas en la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el consorcio Educól, se cuenta con los siguientes grupos, como parte importante en la ejecución de actividades:

- Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Miembros del COPASST.
- Miembros del Comité de Convivencia Laboral.
- Miembros de la Brigada de emergencia.
- Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

b. Físicos y Tecnológicos: para el desarrollo de este plan de trabajo, se dispondrá de las instalaciones de trabajo toda vez que sea requeridos, así mismo de los equipos tecnológicos (computador, video beam, micrófonos, equipos de medición, insumos de papelería, etc.), que permitirán que las actividades sean llevadas a cabo.

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901.618.147-6
Contrato 1380-1601-2022- Guainía

c. Financiero. Contempla las inversiones económicas en los aspectos anteriores y otros que la institución identifica para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Se sugiere entregar al responsable del SG-SST, el rubro vigente en el año 2023, para que este sea quien maneje los recursos destinados en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con estos recursos, el Responsable del SG-SST y su equipo de apoyo, realizarán algunas actividades de capacitación, inspección, sensibilización en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las áreas de la Institución.

5.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

El seguimiento y evaluación de este plan se realizará teniendo en cuenta el número de actividades realizadas durante el periodo de vigencia. Es decir, que el indicador de evaluación será el N° de actividades programadas/N° de actividades realizadas durante el año.

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. El consorcio Educól deberá realizar auditoría interna al cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, avances, indicadores de accidentalidad y de enfermedad laboral. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la auditoría se realizará por las diferentes áreas de la entidad asegurándonos que el personal sea diferente en cada área para no alterar el resultado.


REVISIÓN POR LA GERENCIA. El Representante Legal revisará de manera anual las gestiones adelantadas por los responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicará al COPASST los avances y las sugerencias que en materia de Seguridad y Salud sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

6. COMUNICACIÓN

Todas las actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo se comunicarán a todo el personal de trabajo, según lo establecido a nivel interno a través del proceso de comunicaciones, socializaciones y capacitaciones, adicionalmente este plan de trabajo s una vez haya sido revisado y aprobado por las partes interesadas.

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023

Aprobado por



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST																																											
Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del CONSORCIO EDUCOL para la protección y promoción de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y políticas en al año 2023																																											
CICLO	OBJETIVOS	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE REALIZACIÓN	TRIMESTRE I				TRIMESTRE II				TRIMESTRE III				TRIMESTRE IV				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	FECHAS	CONSOLIDADO																	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P	E	% EJECUCIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO																					
PLANEAR	• Diseñar estratégicamente el plan de trabajo en SST, identificando las debilidades y fortalezas que se reflejaron en la autoevaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Dirigir el plan de trabajo SST, orientado a cumplir con los objetivos institucionales 2021	Realizar la Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y definir plan de acción 2023	Reponsable SG SST	Tecnológicos. Autoevaluación Estándares Mínimos del SG SST																					0	0	0															
			Definir el presupuesto 2023 para la realización de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y protocolos debioseguridad	Representante Legal y Responsable del SG-SST	Humanos																						0	0	0														
			Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2021	Reponsable SG SST y ARL	Humanos (profesionales en SST)																						0	0	0														
			Articular el Plan de Trabajo 2023 con ARL POSITIVA	Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST	Humanos y Tecnologicos																						0	0	0														
			Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones	Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST	Humanos y Tecnologicos																						0	0	0														
			Establecer y difundir plan de trabajo de los Programas de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y metas del SGSST para la vigencia 2021 : • Programa de Promoción y Prevención • Programa de Vigilancia epidemiológica • Programa Estilos de Vida Saludable	Responsable SGSST Apoyo SG-SST miembros del COPASST y Comité de convivencia laboral	Humanos y Tecnologicos																						0	0	0														
			Revisión, actualización y formalización en el SG-SST de los procedimientos, Normas de seguridad, formatos, Indicadores, anexos, entre otros equeridos para la implementación del SGSST	Responsable SGSST Apoyo Coordinación SG- COPASST	Humano (Profesional SG SST y SG)																						0	0	0														
			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO																																								
HACER	Identificar las condiciones de peligro en el ambiente de trabajo y su incidencia en la salud física y mental de los trabajadores de la IES INFOTEP	Intervenir las condiciones de peligro que coloquen en riesgo la salud individual y colectiva de los trabajadores	Intervención a puestos de trabajo según recomendaciones establecidas por ARL	Responsable SGSST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST	Humanos y Financieros																					0	0	0															
			Realizar exámenes medicos ocupacionales a los administrativos y docentes	Reponsable SG SST y entidades de salud	humanos y Financieros	semestral																				0	0	0															
			Desarrollar las actividades de promoción y prevención con el proposito de mantener el bienestar físico y mental de los trabajadores	Apoyo al SG-SST, ARL, EPS comité de convivencia laboral	Humanos, Tecnologicos y Financieros	trimestral																				0	0	0															
			Ciclo de inspecciones integrales	Apoyo al SG-SST y Copasst	Humanos y Tecnologicos	semestral																				0	0	0															
	Evaluar las estadísticas de ausentismo y determinar la incidencia que tiene en la salud de los trabajadores de la IES INFOTEP	Establecer controles que conlleven a minimizar indices de ausentismo, accidentalidad y enfermedad laboral.	Análisis estadísticos de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, con el proposito de contextualizar el plan de acción	Responsable SG-SST Apoyo SG-SST y Coordinación COPASST	Humanos (profesionales y/o tecnicoen SST) y Tecnologicos (Computador e impresora)	semestral																	0	0	0																		
	Vigilar y controlar la ejecución de los procesos del SG-SST	Cumplimiento de lo establecido en los lineamientos intitucionales	Realización de la auditoria Interna en el marco de la programación establecida por los lineamientos institucionales	control interno	Humanos y Tecnicos	anual																			0	0	0																
	Fomentar en la comunidad educativa el autoidoado y la cultura de prevencion	Promover estilos de vida y entornos de trabajo saludables	Celebración del día mundial de la Seguridad y Salud Laboral	Responsable del SG-SST, Apoyo al SG-SST, COPASST, Comité de Convivencia Laboral	Humano, Tecnicos y Financieros																				0	0	0																
	detectar condiciones de trabajo y/o personales desfavorables y su incidencia en el comportamiento del trabajador con su entorno	Minimizar la paracion de riesgos psicolaborales que afecten el libre desarrollo de las actividades	Aplicar Bateria de Riesgo Psicosocial	Reponsable SG SST, Apoyo SG-SST, Comité de Convivencia Laboral, lider de bienestar	Humano, Tecnicos y Financieros																				0	0	0																
	Planificar e implementar los procedimientos para las respuestas ante emergencias frente a las amenazas que coloquen en riesgo a los trabajadores de la IES INFOTEP	Cumplimiento del Procedimiento plan prevención preparacion y respuesta ante emergencias	Conformación y socialización de Brigadas de Emergencia. Aplicar el procedimiento Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia	Reponsable SG SST, Apoyo SG-SST, Funcionarios, Brigadistas y miembros del COPASST	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos)	anual																			0	0	0																
			Entrenamiento a Brigadas en temas como: primeros auxilio, uso de extintores, evacuacion)	Apoyo al SG-SST	Humano, Tecnicos y Financieros	trimestral																				0	0	0															

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel.

3208871084 Email:

proyecto1601guainia@gmail.com

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Aprobado por :

proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 4-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría


REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: REPUESTA AL OFICIOFFIE-G39-G15.

CONSORCIO EDUCOL, en razón a las fiestas de ferias y eventos políticos que generan movilizaciones constates de las comunidades a la zona urbana del municipio de Inírida, no es conveniente realizar la socialización en las fechas del 8 de agosto del 2023 al 13 de agosto del 2023, debido a que no se contara con el personal para realizarlas, por lo tanto, se establece que las socializaciones se realicen durante el periodo del 14 de agosto 2023 al 19 de agosto del 2023.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 07-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD PARA SUSPENSIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADO PARA DEL DÍA 9 DE AGOSTO DEL 2023

CONSORCIO EDUCOL, mediante la presente, solicita a interventoría la suspensión del comité de seguimiento, programado para el día miércoles (9 de agosto del 2023), puesto que parte del personal y su equipo de trabajo, se encontraran asistiendo a capacitaciones externas y otros estarán realizando visitas a otras obras en otras partes del país, esto para los días 8, 9 y 10 del presente mes, por lo cual no se garantiza la asistencia a la reunión por parte del contratista. Como alternativa se propone posponer el comité hasta el día Viernes 11 de agosto del 2023.

De ante mano pedimos disculpas, y esperamos que nuestra solicitud se atendida favorablemente.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO EDUCOL

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 - GUAINIA

OBJETO: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”

PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR EL RETRASO PRESENTADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO EDUCOL

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

AGOSTO 2023
INIRIDA – GUIANÍA

CONSORCIO EDUCOL

1. ACTIVIDADES A REALIZAR

El contrato de obra 1380-1647 de 2022 cuyo objeto es **“EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”**, De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

El contrato descrito con:

acta de inicio el 23 de marzo del 2023 entre el Consorcio Educól y el Consorcio FFIE Alianza con un plazo de ejecución de 07 meses, con una terminación inicial del 22 de octubre del 2023,

CONTEXTUALIZACIÓN

Teniendo en cuenta que durante el mes de mayo y junio se ha evidenciado un aumento en las precipitaciones el cual afecta su navegabilidad, toda vez que las complicaciones de lluvias torrenciales acompañadas de tormentas eléctricas, sugiere un peligro potencial para el personal que lleva a cabo transportes de los mismos, y en aras de salvaguardar las vidas, el consorcio educól ha presentado complicaciones en la adquisición de materiales, teniendo en cuenta que los materiales necesarios provienen de san José del Guaviare y no se encuentra la cantidad necesaria en el municipio de Inírida – Guainía, también la contratación de personal calificado como maestro de obra, ha presentado complicaciones teniendo en cuenta que este personal es reducido en el municipio, por tal motivo se evidencian atrasos en los procesos de DEMOLICIONES, CIMENTACION, MAMPOSTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PAÑETES SOBRE MUROS, AFINADOS DE PISO, DESMONTE-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, esto en cada una de las instituciones educativas que son objeto de la intervención contractual.

Por lo anterior ha generado un atraso en la ejecución de las obras correspondiente al 6,94 % razón por la cual se inicia la implementación de este plan de contingencia a fin de evitar riesgos en la rentabilidad del proyecto y el inicio de procesos sancionatorios contra el contratista de obra.

CONSORCIO EDUCOL

2. Estrategia de solución

Definidos los elementos que generaron los atrasos en la ejecución frente al cronograma de obra, se analizan una serie de propuestas encaminadas a cumplir con los objetivos establecidos y de esta forma continuar en la ejecución del contrato de obra.

las propuestas se definieron de la siguiente manera:

1. Capacitación del personal en obra: implementar charlas complementarias en el momento de dar inicio de las actividades esto para dar aumento en los rendimientos del personal no calificado (Ayudantes de Obra), y a su vez establecer y darles a conocer que se deberá realizar jornadas de obra en horarios extendidos, y en días destinados como sabatinos o dominicales.

Tabla de implementación de horarios	
Lunes	7am – 12m, 1pm – 5pm
Martes	7am – 12m, 1pm – 5pm
Miércoles	7am – 12m, 1pm – 5pm
Jueves	7am – 12m, 1pm – 5pm
Viernes	7am – 12m, 1pm – 5pm
sábados	7am – 12m, 1pm – 5pm
domingos	7am – 2pm

No se tiene en cuenta el trabajo nocturno, ya que el acceso de los servicios de energía en cada una de las sedes es limitado, por lo tanto, no se plantea esta opción.

2. Contratación de mano de obra externa y calificada (Oficiales de Construcción): se realizar la contratación de personal calificado que ayude a los parámetros de ejecución de la obra, esto teniendo en cuenta el aumento en los rendimientos implementando técnicas que contribuyan a generar una mayor eficacia en la ejecución de las actividades contractuales. A su vez estas contrataciones se harán de forma ordenada y en consecuencia de la actividad que se vaya a realizar, es decir:

Las actividades que en su relación cantidad de personal sea proporcional a rendimiento mayor, como es el caso de la elaboración de concretos manuales, excavaciones, y demoliciones de concreto, se aumentara en un 40%, adicional al personal destinado, lo cual reduciría los tiempos en ejecución.

3. Mejoramiento en el cronograma de suministros: Se implementará un nuevo plan de compras esto teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la zona.

CONSORCIO EDUCOL

4. Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para evaluar los avances: Se realizará un seguimiento semanal evaluando la ejecución de las actividades en ejecución en cada una de las instituciones educativas.
5. Implementación de pausas activas, (si se requieren): estas actividades en lo posible busquen, que el personal en obra, tome breves descansos y realice algún tipo de actividad establecida por el personal St o en su defecto el residente que este a cargo, esto con el fin de garantizar la salud mental de cada uno de los de las personas involucradas en la obra.

estas propuestas se generaron teniendo en cuenta que es la alternativa más viable de solución para afrontar la emergencia la cual consiste en la contratación de mano de obra externa; la capacitación del personal en obra y la aplicación de seguimientos y controles a las actividades de obra para evaluar oportunamente el alcance del plan de contingencia.

Se debe realizar un seguimiento a los suministros de materiales enviados y la entrega oportuna de los mismos para coordinar su entrega en los tiempos establecidos, se informa que el contratista de obra cuenta con disponibilidad de algunos materiales en donde se encuentra realizando actividades en la institución educativa simón bolívar sede principal (comunidad de coayare), y como también en las sedes correspondientes a la comunidad de Yuri y carrizal. cómo fueron desmontes, demoliciones, excavaciones, concretos para cimentación, suministro e instalación de acero de refuerzo, mampostería y transporte fluvial a la comunidad.

Por otra parte, se tiene previsto ampliar las jornadas de trabajo según lo requiera las actividades diarias que se realicen, es decir, ampliar una o dos horas como máximo de trabajo diario. Esto con base a la disponibilidad de iluminación natural.

3. Plan de acción

Las estrategias mencionadas se implementarán de la siguiente manera:

Capacitación del personal existente: Se está trabajando en conjunto con los oficiales de obra, en el entrenamiento de personal operativo (ayudantes) en obra para la realización de tareas de forma eficaz, de esta forma nos aseguramos que se cuente con personal más capacitado (ayudantes prácticos) para las distintas actividades de obra, liberando de esta forma la necesidad de supervisión constante por parte de los oficiales de obra en ciertas actividades, cabe resaltar que estas capacitaciones no buscan suplir la incorporación de oficiales en los distintos frentes de trabajo, sólo busca que las cuadrillas de trabajo, elaboren sus tareas de forma rápida sin afectar la calidad de los procesos constructivos aumentando así la productividad al interior de la obra.

CONSORCIO EDUCOL

Planes de seguimiento y control: Con la implementación de estos planes de seguimiento el contratista de obra busca la elaboración de formatos y/o estrategias que permitan hacer seguimientos rápidos y sencillos en los avances de obra de forma ya sea diaria, semanal y/o mensual. Estos planes se establecerán para mantener la ejecución del plan de contingencia de acuerdo con lo esperado, facilitando la aplicación de acciones que recuperen el objetivo de éste en caso de no estar cumpliendo con los resultados esperados.

4. Recuperación del cronograma de obra

El contratista de obra establece en el evento más favorable que la recuperación del cronograma de obra se haga al Segundo (2) mes de puesta en marcha del presente plan de contingencia. Esto incluye nuevos frentes de trabajos en las nuevas sedes que se van a intervenir y que son objeto del contrato.

A demás se establece que, para la recuperación de los avances de obra y ejecución, en los frentes activos se adicionara personal de la siguiente manera.

Personal en obra	Personal a adicionar
Maestro de obra 1	
Oficial de obra 1	Oficial de obra 1
Ayudantes de obra 3	Ayudantes de obra 3
	Ornamentador 1

5. Observaciones y recomendaciones

El presente documento no contempla la aparición de nuevos factores que puedan retrasar la ejecución de las obras, por tal motivo, se debe hacer una revisión constante del avance de obra para identificar plenamente todos los factores que puedan afectar la ejecución de las obras ya sean factores económicos o ambientales (inviernos y/o veranos intensos), para tal fin se hace un llamado al ente contratante e interventoría a realizar acciones conjuntas que permitan superar todo tipo de dificultades que pudieran presentarse y que estén lejos del alcance del contratista de obra.

Nota: la primera fase de compras se realizará en el municipio de Inírida, esto con el fin de no afectar, la ejecución de obra en sitio.

CONSORCIO EDUCOL

Anexo 1. Compra primera y segunda fase.

Plan de compras aplica para cada una de las sedes			
materiales	Cantidad necesaria promedio	Cantidad a comprar	%
Cemento	180 bultos	70	40%
Arena	16 m3	16m3	100%
Grava	18 m3	18m3	100%
Acero	1,5 ton	750KG	50%
Madera	1 global	1	100%
cubierta	1 global	1	100%
Carpinterías metálicas	1 global	1	100%
pintura	1 global	1	100%
cerámica	1 global	1	100%
Varios (aparatos sanitarios, y otros)	1 global	1	100%

El ítem cerámicas, este sujeto a la aprobación del NP.

El material o insumo, será transportado a la sede a intervenir en un plazo 5 días

Las compras se realizarán en dos fases.

Fechas previstas Plan de compras para cada una de las sedes			
Instituciones educativas	sede	Primera fecha	Segunda fecha
1 Simón bolívar (cohayare)	principal	8 de julio de 2023	26 de julio 2023
2 Juan francisco Lara (carrizal)	Álvaro ulcue chocue	26 de julio de 2023	14 de agosto de 2023
3 Andrés bello (Yuri)	Sede principal	26 de julio de 2023	14 de agosto de 2023
4 Bas Porfirio barba Jacob. (remanso)	José celestino moreno	21 de agosto de 2023	4 de septiembre de 2023
5 Bas Porfirio barba Jacob. (venado)	Francisco de paula Santander	21 de agosto de 2023	4 de septiembre de 2023
6 Bas Porfirio barba Jacob(chorrobocon)	Sede principal	21 de agosto de 2023	4 de septiembre de 2023
7 Bas Porfirio barba Jacob (zancudo)	Enrique Olaya herrera	4 de septiembre de 2023	
8 Bas Porfirio barba Jacob (zamuro)	Marco Antonio francisco	4 de septiembre de 2023	

CONSORCIO EDUCOL

Nota: para las dos últimas sedes se realizará una sola compra. (color naranja)

Anexo 3.

Plan de rendimiento semanal. Aplica para las tres (3) primeras sedes en ejecución.

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución										
Sede 1	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Total
	10	15	10	15	10	10	10	15	5	
	10	25	35	50	60	70	80	95	100	100%

Fecha de inicio real 10 de julio de 2023

Fecha terminación real 31 de agosto

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución										
Sede 2	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Total
	10	15	10	15	10	10	10	15	5	
	10	25	35	50	60	70	80	95	100	100%

Fecha de inicio real 31 de julio de 2023

Fecha terminación real 10 de septiembre

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución										
Sede 3	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Total
	10	15	10	15	10	10	10	15	5	
	10	25	35	50	60	70	80	95	100	100%

Fecha de inicio real 31 de julio de 2023

Fecha terminación real 10 de septiembre

Anexo 4.

Plan de rendimiento semanal. Aplica para las cinco (5) sedes a ejecutar.

CONSORCIO EDUCOL

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución							
Sede 4	% semana 1	% semana 2	% semana 3	% semana 4	% semana 5	% semana 6	Total
	10	10	15	20	22,5	22,5	
	5	20	35	55	75,5	100	100%

Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023

Fecha terminación real 10 de octubre de 2023

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución							
Sede 5	% semana 1	% semana 2	% semana 3	% semana 4	% semana 5	% semana 6	Total
	10	10	15	20	22,5	22,5	
	5	20	35	55	75,5	100	100%

Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023

Fecha terminación real 10 de octubre de 2023

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución							
Sede 6	% semana 1	% semana 2	% semana 3	% semana 4	% semana 5	% semana 6	Total
	10	10	15	20	22,5	22,5	
	5	20	35	55	75,5	100	100%

Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023

Fecha terminación real 10 de octubre de 2023

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución							
Sede 7	% semana 1	% semana 2	% semana 3	% semana 4	% semana 5	% semana 6	Total

CONSORCIO EDUCOL

	10	10	15	20	22,5	22,5	
	5	20	35	55	75,5	100	100%

Fecha de inicio real 12 de septiembre de 2023

Fecha terminación real 20 de octubre de 2023

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución							
Sede 8	% semana 1	% semana 2	% semana 3	% semana 4	% semana 5	% semana 6	Total
	10	10	15	20	22,5	22,5	
	5	20	35	55	75,5	100	100%

Fecha de inicio real 12 de septiembre de 2023

Fecha terminación real 20 de octubre de 2023

Plan de seguimiento al avance de obra

Mediante este se realizará el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de las actividades, que se tengan previstas, y llevarlas a su ejecución final,

CONSORCIO EDUCOL

Es de aclarar que el seguimiento a los avances se realizará de acuerdo a los rendimientos en cada una de las actividades que se ejecuten simultáneamente, a su vez el porcentaje de rendimiento se hará en términos cuantitativos de cada actividad, realizada. Es decir, la suma de los porcentajes en cada semana de ejecución, por actividades.

Teniendo como finalidad tener un porcentaje de ejecución y un flujo de inversión óptimo, que permita, la ejecución y rendimiento establecido en cada uno de los frentes, si en algún momento de la ejecución del plan de contingencia, se presentan situaciones no atribuidas al contratista; como por ejemplo (lluvias torrenciales), estas serán evidenciadas en los informes y bitácoras, de cada frente.



HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6
CONTRATO DE OBRA NO 1380 - 1601 - 2022 - GUAINIA

Cartagena – bolívar.
10 de agosto de 2023

Ref.: **CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.**

Asunto:

Solicitud de gestión de Np necesarios para la ejecución de cada uno de los frentes de obra al contrato en el asunto

Señores:

Iván Darío rojas Sanabria


RL consorcio sedes del futuro 2021

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes como contratista de interventoría, en el marco del contrato en mención del asunto, nos gestione ante la entidad respectiva el trámite de aprobación de los ítems NO PREVISTOS (NP), los cuales son indispensables en la consecución de la ejecución de cada uno de los frentes de obra, ya que en la actualidad estamos ejecutando frentes de obras, pero no tenemos aprobación de los siguientes NP. Y lo cual es indispensable para la ejecución de los mismos.

- MALLA ELECTROSOLDADA 0,15*0,15M INCLUYE INSTALACION.
- ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA. POR CADA SEDE.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 500LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS.
- SUMINISTRO HE INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 10mm (incluye accesorios de instalación)
- RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51X51 CM – 60X60 CM)
- PERFORACION DE POZO PROFUNDO (EN COMUNIDADES DONDE SE PROYECTO)

Lo anterior con la finalidad, de tener certeza que las actividades que se están desarrollando van hacer aprobadas y avaladas por la entidad contratante y no haya ninguna clase de inconvenientes, y resulte pérdidas económicas para el consorcio.

Att:



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

CC: 1.047.413.737

CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6
CONTRATO DE OBRA NO 1380 - 1601 - 2022 - GUAINIA

Cartagena – bolívar.
10 de agosto de 2023

Ref.: **CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.**

Asunto:
Solicitud de gestión de indexación de precios al contrato en el asunto

Señores:
Iván Darío rojas Sanabria
RL consorcio sedes del futuro 2021

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes como contratista de interventoría, en el marco del contrato en mención del asunto, nos gestione ante la entidad respectiva el ajuste de precios unitarios, teniendo en cuenta lo descrito en los CPC.

6.1 Ajuste de Precios Vigencias superiores a 2023:

El FFIE reajustará los precios unitarios presentados por Proponente en el **FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA (para cada departamento)** en la presente invitación de acuerdo a las siguientes condiciones:

- La vigencia de los precios determinados por la UG-FFIE para cada departamento son hasta 31 de diciembre de 2022.
- Cuando se asigne un proyecto que, debido a su plazo de ejecución, se encuentre entre el año 2022 y 2023 (ejemplo), se actualizarán los capítulos y/o actividades que se ejecutarán en el año 2023 de acuerdo al **ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA** publicado por el DANE, teniendo en cuenta la siguiente formula:

$$Vf = V_0 \left(\frac{I_n - I_d}{I_d} \right)$$

Donde:

Vf = Valor final del item
 V_0 = Valor del item en el anexo No. 3
 I_n = Índice del mes proyectado de terminación del contrato
 I_d = Índice del mes de Diciembre del año 2022

Att:


CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
CC: 1.047.413.737

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 11-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.


Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES 2, 3 Y 4

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por Contratista de Interventoría, se permite enviar los informes mensual 2, Informe mensual 3 e Informe mensual 4, para su correspondiente revisión

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar los formatos con respecto a ella.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

Anexo 3 folios

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 11-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE la Publicidad Para Las visitas de las sedes Faltantes

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por Contratista de Interventoría, se permite enviar la publicidad para las reuniones de inicio de las Instituciones Educativas Faltante.

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar los formatos con respecto a ella.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

Anexo 1 Carpeta Comprimida

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 14-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022

CONSORCIO EDUCOL, mediante La presente solicita la suspensión temporal del Contrato de Obra No 1380-1601-2022, el cual tiene como objeto, el Desarrollo de Obras Necesarias Para el Mejoramiento de Residencias Escolares y/o Sedes de Instituciones Educativas en el Territorio Nacional, Priorizados Por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE, a partir del 15 de agosto del 2023 por un término de 30 días calendario. Lo anterior debido a lo siguiente motivos:

1. Los Ítems No previstos (NP) para cada sede no han sido aprobados por la interventoría ni por el FFIE.
2. El ajuste de precios aún no ha sido actualizado para el 2023, lo que afecta directamente la ejecución del contrato puesto que se esta trabajando con precios del año 2022.

Los Ítems No previstos (NP) para cada sede del contrato fueron presentados el día 3 de agosto del 2023 bajo el nombre de OFICIO APU Y NP 3-8-2023. Para el Consorcio Educól es fundamental que los precios se encuentren avalados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, y que el ajuste de precios para el año del 2023 sea entregado para cada uno de los ítems del anexo

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

de valores unitarios, para así realizar un balance en cada una de las instituciones y prever cual es el alcance definitivo para cada una de ellas, en consideración a lo anterior, se solicita la suspensión hasta que se realice dicho ajuste a cada uno de los ítems de manera puntual y precisa; para el Consorcio Educól es importante para no incurrir en gastos que nos generen pérdidas económicas.

Favor tener en cuenta esta solicitud de suspensión desde el día 15 de agosto del 2023 hasta el día 13 de septiembre del 2023.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 15-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: Presentación de la Publicidad ajustado para Las visitas de las sedes faltantes, de acuerdo a lo pactado en el ultimo comité del día 11 de agosto del 2023

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento a lo acordado con la el Contratista de Interventoría, con respecto al cambio de las fechas de las visitas de inicio acordado durante el ultimo comité, se permite enviar la publicidad con las nuevas fechas de las reuniones de inicio de las Instituciones Educativas faltante.

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar los formatos con respecto a ella.

Atentamente,


CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

Anexo 1 Carpeta Comprimida

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 16-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACIÓN de los **NP** para las OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por Contratista de Interventoría, se permite enviar a través la presente los APU y NP relacionados con las obras de mejoramiento, para su respectiva revisión y aprobación.

Los ITEM NO PREVISTO a considerar son:

- **ITEM NO PREVISTO 1:** MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION

Justificación:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía.

- **ITEM NO PREVISTO 2:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de 500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente

- **ITEM NO PREVISTO 3:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificación:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC

- **ITEM NO PREVISTO 4:** SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificación:

Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario realizar un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 5:** RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Justificación:

Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil obtención.

- **ITEM NO PREVISTO 6:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 7:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COYARE

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 08:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificación:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 09:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 10:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 11:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificación:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 12:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 13:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 14:** PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución

- **ITEM NO PREVISTO 15:** PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución

Se

anexa a esta solicitud los siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM NO PREVISTO 1

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION

Descripción:

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placas de contrapiso, entepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010.

Ejecución:

- Almacenar las mallas electrosoldadas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
- Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
- Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
- Verificar medidas, cantidades y despieces
- Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
- Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.
- Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
- Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

Materiales:

- Mallas electrosoldadas según referencias y especificaciones en planos estructurales. (NTC 2289 – ASTM A 706)
- Alambre negro No 18"

Herramientas:

- Herramientas menores
- Pulidora

Medida y forma de pago:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

"Se medirá y pagará por kilos (KLS) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra. La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para mantener el refuerzo en su lugar o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional resultante de la ejecución de los traslapos, el cual deberá ser tenido en cuenta por el Contratista al hacer su propuesta.

El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, fijación y colocación de las mallas electrosoldadas en la forma especificada en los planos y recibidas a satisfacción de la Interventoría. Incluye además los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, ensayos y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de esta actividad."

ITEM NO PREVISTO 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Descripción:

La presente especificación contempla el suministro e instalación del tanque de almacenamiento de agua potable de 500 litros. Esta incluye sus accesorios y sus instalaciones.

Ejecución:

- Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un desinfectante y enjuagar
- La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del tanque para que no queden partes por fuera

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno, para esto se debe tener en cuenta la densidad del líquido, en caso de instalarse sobre una plataforma elevada se deben cumplir los requisitos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el tanque
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tenciones sobre el tanque.

Materiales:

- TUBO PRESION 1" 6M
- TANQUE 500 LT INCLUYE TAPA
- UNION UNIVERSAL 1"
- VALVULA DE CHECK 1"
- LLAVE DE PASO 1"
- CONEXIÓN MULTIPLE 1"
- CONEXION DE ENTRADA 1/2"
- KIT VALVULA DE ENTRADA 1/2" Y FLOTADOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC PAVCO 1/4
- LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4

Herramientas:

- Herramientas menores

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por unidad (UND) de instalación. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Descripción:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

El suministro e instalación de Cielo raso en PVC, suspendidos por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final.

Ejecución:

- "Marque el nivel deseado para indicar la altura final del cielo raso, tenga presente el espesor de las láminas de PVC a utilizar."
- Instalar los ángulos perimetrales 3 x 2, con clavos, chazos, tiros, etc. Estas fijaciones no deben ir a distancias mayores de 0.60 m entre ellas.
- Ubique la estructura principal (VIGUETAS) a distancias no mayores a 0.90 m entre ejes de perfil, si se requiere una modulación superior, consultar con su asesor comercial, el espesor más recomendado a utilizar.
- " Ubique los perfiles cuelga, anclados al techo a distancias no mayores de 0.90m, permitiendo la estabilidad de los perfiles VIGUETAS."
- Instale los perfiles secundarios (OMEGAS), con modulaciones no mayores a 0.61m.
- "Instale el perfil tipo CORNISA o REMATE SIMPLE, perimetralmente. Atornillar cada 0.60 m sobre el ángulo perimetral inicialmente colado."
- "Ubique la primera lámina de PVC, en la dirección elegida. Atornille sobre la aleta de la lámina a la estructura OMEGA."
- La siguiente lámina de PVC se posiciona, por medio del sistema machihembrado que tiene su geometría. Dejando oculto así, la primera línea de tornillos posicionados.
- Se repite la secuencia con las demás láminas.
- En el caso de traslapar dos láminas longitudinalmente, realizarlo siempre por medio del accesorio tipo H.
- En la última lámina de PVC a instalar, si sobra material, se debe cortar la lámina con ayuda de un bisturí, dejando una tolerancia de 1cm más corto, permitiendo la facilidad de instalación, dentro del accesorio cornisa y/o remate simple. Si es necesario, apoyarse con una espátula para encajar esta última pieza.
- "Realice una limpieza superficial por la manipulación empleada a las láminas, teniendo así una obra estética y limpia."

Materiales:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

- Laminas PVC Color blanco
- Omegas
- Viguetas
- Angulos 3x2
- Tornillos Cabeza Lenteja
- Tornillos estructurales
- Comisa
- Caja de Puntillas Acero 1"

Herramientas:

- Herramientas menores
- Taladro
- Andamios

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por unidad (M2) de instalación. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 04

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Descripción:

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de baterías de 250 amperios para el funcionamiento del sistema solar de la IE ALVARO ULCUE CHOCUE de la comunidad de Carrizal

Ejecución:

- Suministrar Batería de 250 AMP en la IE Alvaro Ulcua Chocue de la comunidad de Carrizal

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

- Instalar las baterías en el sistema del panel solar

Materiales:

- N/A

Herramientas:

- N/A

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (UND) suministrada e instalada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 05

RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

Descripción:

La presente actividad contempla la ejecución de rellenos en las áreas requeridas según planos arquitectónicos y planos de detalles arquitectónicos, placas de contra piso, baldosas en los espacios que se requiere según estándares arquitectónicos, concreto endurecido para las zonas de circulaciones.

Ejecución:

- Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.
- Hilar juntas en ambas direcciones. Y sacar escuadra
- Preparar pegacor con mezclador
- Dejar juntas entre las piezas entre 1.5 y 2 mm.
- Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones.

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

- Instalar cerámica con ayuda de martillo de coma y separadores crucetas
- Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación.

Materiales:

- Cerámica
- Pegacor
- Crucetas

Herramientas:

- Herramientas menores
- Cortadora de ceramica
- Pulidora

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de instalación. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 06

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de CARRIZAL, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE, los materiales necesarios para la ejecución de la obra.

Ejecución:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

- Disponer el material en el muelle de forma ordenada
- Transportar uno a uno el material hasta la Institución Educativa
- Disponer el material en la Institución Educativa

Materiales:

- N/A

Herramientas:

- Carretilla

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 07

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de COAYARE, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Ejecución:

- Disponer el material en el muelle de forma ordenada
- Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa
- Disponer el material en la Institución Educativa

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Materiales:

- N/A

Herramientas:

- Carretilla

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 08

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de YURI, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO, los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Ejecución:

- Disponer el material en el muelle de forma ordenada
- Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa
- Disponer el material en la Institución Educativa

Materiales:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

- N/A

Herramientas:

- Carretilla

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 09

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de REMANSO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Ejecución:

- Disponer el material en el muelle de forma ordenada
- Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa
- Disponer el material en la Institución Educativa

Materiales:

- N/A

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Herramientas:

- **Carretilla**

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 10

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de VENADO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Ejecución:

- Disponer el material en el muelle de forma ordenada
- Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa
- Disponer el material en la Institución Educativa

Materiales:

- N/A

Herramientas:

- **Carretilla**

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 11

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de ZAMURO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Ejecución:

- Disponer el material en el muelle de forma ordenada
- Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa
- Disponer el material en la Institución Educativa

Materiales:

- N/A

Herramientas:

- Carretilla

Medida y forma de pago:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 12

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCO,

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de CHORROBOCON, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB, los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Ejecución:

- Disponer el material en el muelle de forma ordenada
- Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa
- Disponer el material en la Institución Educativa

Materiales

- N/A

Herramientas:

- Carretillas

Medidas y forma de pago

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 13

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO

Descripción:

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle de la comunidad de ZANCUDO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Ejecución:

- disponer el material en el muelle de forma ordenada
- transportar uno a uno el material hasta la institución educativa
- disponer el material en la institución educativa

Materiales:

- N/p

Herramientas:

- Carretilla

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 14

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Descripción:

Esta especificación se refiere a la perforación de un pozo acuífero de 4" de diámetro con suministro de electrobomba tipo lapicero de 1,5 HP para el suministro de agua para la Intitucion Educativa de la comunidad de Remanso

Ejecución:

- Sondeo para ubicar un sitio adecuado
- Preparación y limpieza del sitio seleccionado
- perforación del pozo e instalación de filtros
- Instalación de tuberías de 4"
- Instalación de Electrobomba

Materiales:

Tubería 4" pesado – tubo de 1" presión - unión de 4" y 1" - cable encauchado - buje de 1/2 a 1" - calvula cheque - codo de 1" - adaptador macho de 1"

Clavija macho Y hembra - guaya en acero plastificado - Gravilla lavada - angeo plástico - electrobomba tipo lapicero 1.5 hp 120v

Herramientas:

- Tubería, uniones, tapones
- válvula cheque, pegante, gravilla

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

- Angeo, sogá, segueta

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (UND) construida. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad

ITEM NO PREVISTO 15

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Descripción:

Esta especificación se refiere a la perforación de un pozo acuífero de 4" de diámetro con suministro de electrobomba tipo lapicero de 1,5 HP para el suministro de agua para la Intitucion Educativa de la comunidad de Zamuro

Ejecución:

- Sondeo para ubicar un sitio adecuado
- Preparación y limpieza del sitio seleccionado
- perforación del pozo e instalación de filtros
- Instalación de tuberías de 4"
- Instalación de Electrobomba

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Materiales:

- Tubería 4" pesado - tubo de 1" presión - unión de 4" y 1" - cable encauchado - buje de 1/2 a 1" - válvula cheque - codo de 1" - adaptador macho de 1"
- Clavija macho Y hembra - guaya en acero plastificado - Gravilla lavada - angeo plástico - electrobomba tipo lapicero 1.5 hp 120v

Herramientas:

- Tubería, uniones, tapones
- válvula cheque, pegante, gravilla
- Angeo, sogá, segueta

Medida y forma de pago:

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (UND) construida. El precio propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA						
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	KG
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	5,133.94	5%		\$ 256.70	
					SUB-TOTAL	\$257
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION	kg	\$10,434.78	1.00	10%	\$ 11,478.26	
					SUB-TOTAL	\$11,478
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$38,667.00	186%	\$71,920.62	14.01	\$ 5,133.94	
					SUB-TOTAL	\$5,134
					VALOR TOTAL	\$16,869
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO		

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6


contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA						
NP 2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UN
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	2,680.87			\$ 2,680.87	
					SUB-TOTAL	\$2,681
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
Tanque De 500 Litros	un	\$300,000.00	1.00	0%	\$ 300,000.00	
valvula de flotador	un	\$70,000.00	1.00	0%	\$ 70,000.00	
					SUB-TOTAL	\$370,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Plomero	\$66,666.00	186%	\$50,000.00	2.09	\$ 23,936.47	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	2.09	\$ 29,680.93	
					SUB-TOTAL	\$53,617
					VALOR TOTAL	\$426,298
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					DIEGO E LOPEZ	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					INTERVENTORIA DAIMCO SAS	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)				
1 - EQUIPO				UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND	V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	32,330.60	5%	\$ 1,616.53	
Andamios tipo tijera marco de 1.50 x 1.20 [alto x ancho)	dia	\$3,500.00	4.79	\$ 730.05	
				SUB-TOTAL	\$2,347
2 - MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL


Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					\$ -	
					\$ -	
CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	m2	\$46,886.55	1.00	10%	\$ 51,575.21	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$51,575
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Oficial	\$50,000.00	186%	\$93,000.00	4.79	\$ 19,398.44	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	4.79	\$ 12,932.16	
					SUB-TOTAL	\$32,331
					VALOR TOTAL	\$86,252
						

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO		DIEGO E LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL		INTERVENTORIA DAIMCO SAS

NP 4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	185,998.14	5%		\$ 9,299.91	
					SUB-TOTAL	\$9,300
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
BATERIA 250 AMP	und	\$1,980,000.00	1.00	0%	\$1,980,000.00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$1,980,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Electricista	\$66,666.00	186%	\$123,998.76	1.00	\$ 123,998.76	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	1.00	\$ 61,999.38	
					SUB-TOTAL	\$185,998
					VALOR TOTAL	\$2,175,298
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					DIEGO E LOPEZ	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					INTERVENTORIA DAIMCO SAS	

ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 5.1	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	1,308.00			\$ 1,308.00	
					SUB-TOTAL	\$1,308
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
pegacor	Kg	\$2,400.00	6.00	10%	\$ 15,840.00	
RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	\$54,945.05	1.00	10%	\$ 60,439.56	
agua	Lt	\$68.00	3.00	10%	\$ 224.40	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


					SUB-TOTAL	\$76,504
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Oficial	\$50,000.00	186%	\$93,000.00	5.17	\$ 17,988.67	
					SUB-TOTAL	\$17,989
					VALOR TOTAL	\$95,801

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 6.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	Ton
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	Ton	\$80,000.00	1.00	0%	\$ 80,000.00	
					SUB-TOTAL	\$80,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$80,000
						

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO	DIEGO E LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL	INTERVENTORIA DAIMCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 7.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	\$0
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	Ton	\$80,000.00	1.00	0%	\$ 80,000.00	
					SUB-TOTAL	\$80,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$80,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 8.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	Ton/Km
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR		REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	


Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI	Ton	\$150,000.00	1.00	0%	\$ 150,000.00	
					SUB-TOTAL	\$150,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$150,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO		

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO						
NP 4.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	-	5%		\$ -	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE	und	\$27,585,000.00	1.00	0%	\$ 27,585,000.00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$27,585,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$27,585,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO						
NP 4.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	-	5%		\$	
					-	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					\$		
					-		
					\$		
					-		
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE	und	\$27,585,000.00	1.00	0%	\$ 27,585,000.00		
					\$		
					-		
					\$		
					-		
					\$		
					-		
					\$		
					-		
					SUB-TOTAL	\$27,585,000	
3 - TRANSPORTE							
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO		
					\$		
					-		
					SUB-TOTAL		
						\$0	
4 - MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO		
					SUB-TOTAL	\$0	
					VALOR TOTAL	\$27,585,000	
							

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO		IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL		REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD	
1.	FERRETERIA PICHÍ	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35 X 9 CUBRE 20 MTS	\$ 245,000.00	UND	\$ 11,583.92
2.	FERRETERIA LARA	ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM X 18MTS / 2,3	\$ 440,000.00	UND	\$ 10,628.02
3.	FERRETERIA CASTILLO	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2,3MT X 10MT	\$ 240,000.00	UND	\$ 10,434.78
4	FERREGOLLO XPRESS	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35 X 9 M	\$ 246,000.00	UND	\$ 10,695.65

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Documento de fecha: 2023-05-07
Generado por: Ferreteria Lara/EREDIA SOLOZA
Impresión: 07/05/2023 11:39am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 901618147
Dir: CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200869

Descripción	Cnt	Total	Imp
Tanque 500 lts AGUATANK	1.00	300,000.00	0
Tanque 1000 LTS AGUATANK	1.00	550,000.00	0
Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155	1.00	268,000.00	0
Kit Pintucoat Rojo 13283 / 0.91GL Catal 13227 en 0.09 GL	1.00	226,000.00	0
Rollo Malla Electrosoldada 4mmx18mts//2.30	1.00	440,000.00	0
Anticorrosivo ico Blanco 1GL//4041100	1.00	57,000.00	0
Cemento CEMEX 50KL aprox.	1.00	60,000.00	0
Soldadura 6011 X 1/8/Ventax libra/BOLSA 5 K/CJX 20KL//	1.00	14,000.00	0
Pego splendor Gris 25kg	1.00	43,000.00	0
Tubo Rectangular3X1.1/2" CAL.18*6MTS//1.10mm (FAJOBE)	1.00	95,000.00	0
Totales	10	2,053,000.00	

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	V/r
Exentos	2,053,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 2,053,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.

COTIZACION No: COT-1310



Documento de fecha: 2023-05-07
Generado por: Ferreteria Lara/EREDIA SOLOZA
Impresión: 07/05/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 901618147
Dir: CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200869

Descripción	Cnt	Total	Imp
Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJx23 unid.	23.00	115,000.00	0

Piso Rosales FD SL Crema			
60x60/=2.16m2//CJX6 unid.	6.00	144,000.00	0

Totales 2 259,000.00

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	V/r
Exentos	259,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 259,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.

COTIZACION GENERADA MANTIENE PRECIOS POR 8 DIAS
MAXIMOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Somos computación en la nube, contáctenos en:
www.datasoftnw.com - 3105853205

Desarrollado por:

NIT. 17266490-1/ARIEL CHINCHILLA MORENO.

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

Inirida, 6 de mayo de 2023

Señores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50

3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 12239

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

CANT	Descripción	Código	UND	PESO	Valor Unitario	Valor Total	IVA
10.00	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT	0030009000022	MTR	32,30	24,000.00	240,000.00	0
1.00	TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805	0020008000050	GAL	0,00	80,000.00	80,000.00	0
1.00	TUBO RECTANGULAR 3X11/2 C18 (1.10) ROJO	0030005000023	UND	11,60	87,000.00	87,000.00	0
1.00	ANTICORROSIVO ROJO EA-226	0020006000001	GALON	15.140,00	46,999.97	47,000.00	0
41.00	LAMINA PVC BLANCO MADERA	0040001000030	UND	0,00	50,000.00	2,050,000.00	0
6.00	PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 6 MTS	0040003000011	UND	8,40	30,000.00	180,000.00	0
15.00	ANGULO CIELO RASO 2.5X2.5 CAL26 PERIMETRAL	0040003000010	UN	5,25	6,000.00	90,000.00	0
20.00	VIGUETA 2.44 CAL26	0040003000007	UN	12,00	6,600.00	132,000.00	0
20.00	OMEGA 2.44 CAL 26	0030006000027	UND	12,00	6,600.00	132,000.00	0
3.00	TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND	0090011000113	UN	0,00	5,882.35	17,647.00	19
3.00	TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND	0090014000024	UN	0,00	8,000.00	24,000.00	0
1.00	BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CUÑETE	0020004000022	CUÑ	29,00	242,500.00	242,500.00	0
1.00	BLANCO ACRILICO FORTALEZA X CUÑETE AC-101N	0020003000024	CUÑ	30,00	310,000.00	310,000.00	0
1.00	TANQUE ALTO 500 LTS	0200004000004	UN	12,10	400,000.00	400,000.00	0
1.00	TANQUE ALTO 1000 LTS	0200004000001	UN	22,80	580,000.00	580,000.00	0
2.00	SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO	0210020000002	LB	1,00	14,000.00	28,000.00	0
1.00	PEGACOR CORONA BLANCO X 25K	0100001000016	BTO	25,00	60,000.00	60,000.00	0
1.00	CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG	0100001000007	UNIDAD	50,00	60,000.00	60,000.00	0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA


Inírida, 9 de Mayo de 2023

Señores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad

REF: COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/U
1	CEMENTO	BULTO	\$ 62.000
2	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M	UND	\$ 246.000
3	BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA	CAJA	\$ 103.000
4	PEGACOR 10 KG	UND	\$ 24.000
5	TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS	UND	\$ 210.000
6	SOLDADURA 6011 KILO	KG	\$ 25.000
7	ANTICORROSIVO GALON	GALON	\$ 59.000
8	CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	M2	\$ 57.000
9	TANQUE 500 LITROS	UND	\$ 430.000
10	VINILO CANECA KORAZA	UND	\$ 510.000
11	VINILO CANECA TIPO 1	UND	\$ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL			\$ 2.006.000

Atentamente,


ANDERSON ALEXIS YOVABE FAJARDO
C.C. 1.121.715.372

"A su Servicio"

FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 – 07 Barrio Berlín / Inírida Guainía / Local 2/Cel: 3193464319/ E-mail: ferregolloxpress@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Dirección: CARRERA 2 N. 44-110
Teléfono: 7823430
IVA REGIMEN COMUN

COTIZACION VENTAS
CTV 94733

900377521-7

VIGENCIA 3 DIAS

Datos del Cliente									
Señores: CONSUMIDOR FINAL					Fecha de Expedición: 21-dic-2022				
NIT: 999999999-7					Fecha de Vencimiento: 22-dic-2022				
Dirección: CRA 2 44 110 MONTERÍA					Teléfono: 7823430				
CODIGO	PESO	DESCRIPCION	UNIDA	CANTID	VI. UNIT.	DES	IVA	Vi. Unit. Neto	VALOR TOTAL
1335	1.00	ESTOPA X KILO	KG	1.00	12.000,0	0,0	19	12.000	12.000,00
1474	0.00	PIRAGUA ESPAÑOL VIN ALUMINIO X 6 MTS	UND	5.00	20.635,0	0,0	19	20.635	103.175,00
0579	3.30	CANAL AMAZONA 3M 4	UND	20.00	104.875,0	0,0	19	104.875	2.097.500,00
5144	25.00	ESTUCOTRIO PLASTICO BLANCO INTERIOR X 25 KLS	UND	35.00	29.450,0	0,0	19	29.450	1.030.750,00
4085	4.00	EUCON IM 100 X 4 KLS	UND	3.00	63.600,0	0,0	19	63.600	190.800,00
3520	0.00	ELECTROS CPMS20 110V 110/220V	UND	1.00	823.000,0	0,0	19	823.000	823.000,00
3543	1.00	VALVULA DE PIE BRONCE 1 1/4 CON CANASTILLA PLASTICA	UND	1.00	36.300,0	0,0	19	36.300	36.300,00
1264	0.00	FLUTADOR VIVILANT	UND	1.00	68.000,0	0,0	19	68.000	68.000,00

Bruto 4.361.545,00
Descuento 0,00
Sub Total 4.361.545,00
+ 0,00
IVA 19.00% 828.893,55
Flete 0,00
TOTAL A PAGAR 5.190.238,55

Consignar en Cuentas Corrientes a Favor de DISTRIAS S.A.S en los siguientes Bancos: AGRARIO: 327530007802 OCCIDENTE: 692000738 BOGOTA: 438503708 BAVIA: 673-030775 BANCOLOMBIA: 36165117562 CAJAVIQUINCA: 10808996524

Nota:

San:

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 55/100 MCTE

Firma o sello del Cliente:

Responsable:

Creado por: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Resolución: de Enero 1 de 1900 numeración del al
Impreso: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Fecha de Impresión: miércoles 21 diciembre 2022 8:01:50 AM

Página 1 de 1

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT:900925006-9

DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269

RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

TEL: 2821175

Cotización # S0063599

Cliente: ELESKO S.A.S

CC/NIT: 900104178

Dirección: CR 11 A 59 49 OF 201

Teléfono: 3 4 7 8 6 0 3 8 9

Ciudad: MONTERÍA

Fecha cotización: 20-12-2022 Expiración: 23-12-2022 Vendedor: María Angélica Cárdenas Jorge

Código	Producto	Cantidad	Vr.unt	Desc.%	Vr.unt con Dcto	Impuestos	Subtotal
14060	[14060] ESTOPA INDUSTRIAL KILO [3] 396200	3,00 kg	11.164,96	0,00	\$ 11.164,96	IVA Ventas 19%	\$ 33.494,88
32352	[32352] CRUCETA PARA JUNTAS 3MM X 200 UN RUBI C960250001 (F)	2,00 Unidades	11.060,36	5,00	\$ 10.507,34	IVA Ventas 19%	\$ 21.014,68
18431	[18431] WING ESPAÑOL ALUMINIO X 6MTS NATURAL(2) WIND01CR 8008	10,00 Unidades	21.368,11	5,00	\$ 20.299,70	IVA Ventas 19%	\$ 202.997,05
10207	[10207] CANAL AMAZONA R-12443 [3] 2900115	20,00 Unidades	67.498,68	5,00	\$ 64.123,75	IVA Ventas 19%	\$ 1.282.474,92
10649	[10649] ESTUVA ACRILICO 30 KG 145226 (E)	25,00 Unidades	79.747,90	0,00	\$ 79.747,90	IVA Ventas 19%	\$ 2.791.176,50
11984	[11984] PLASTOCRETE DM 20KG 93970 (E)	3,00 Unidades	328.157,61	2,00	\$ 321.594,46	IVA Ventas 19%	\$ 964.783,37
9266	[9266] ELECTROBOMBA PEDROLLO CPMA20 19493	1,00 Unidades	661.065,16	3,00	\$ 640.633,21	IVA Ventas 19%	\$ 660.633,21
13311	[13311] VALVULA DE PIE BRONCE 1.1/4" PEDROLLO HLM1520 (N)	1,00 Unidades	46.230,00	3,00	\$ 44.783,10	IVA Ventas 19%	\$ 46.783,10
44425	[44425] TOTALIZADOR 40A 3P 25KA 220V 05LG227004 MELDKA	1,00 Unidades	211.669,20	5,00	\$ 201.085,74	IVA Ventas 19%	\$ 201.085,74
10728	[10728] FLOTADOR ELECTRICO 20AMP VIVILANT PEDROLLO (F) 00400050000	1,00 Unidades	64.895,81	3,00	\$ 62.948,94	IVA Ventas 19%	\$ 62.948,94


Términos y condiciones:

Subtotal	\$ 6.267.392,39
IVA	\$ 1.190.804,56

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



FERRETERIA PACHI
TODO EN CONSTRUCCION
BERNE TRUJILLO GUZMAN
NIT: 12208831

COTIZACION No. 1290

Fecha: 04/05/2023

Datos del Cliente NIT: 901618147

NOMBRE: CONSORCIO EDUCOL

DIRECCIÓN: CASTILLO GRANDE CALLE 6 N. 7 50

CIUDAD: CARTAGENA

TELEFONO: 3166210869

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: BERNE

FECHA VENCE: 04/05/2023

CODIGO	NOMBRE	% IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PBANTICMATE0	ANTICORROSIVO 1 GALON ROJO	0	1	60,000	60,000
ANTIROJO	ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO	0	1	160,000	160,000
BALDOSA003	BALDOSA 30X45 X CAJA	0	1	100,000	100,000
BAL95	BALDOSA 34X34 MIKO GRIS	0	1	95,000	95,000
BAL	BALDOSA 51X51 1.82 GRIS	0	1	100,000	100,000
ESMALTE0030	ESMALTE NEGRO BRILLANTE X GALON	0	1	65,000	65,000
LAMIARQUI6M	LAMINA ARQUITECTONICA POR 6 METROS	0	1	140,000	140,000
LUJASPLIEGO	LUJA NEGRA POR PLIEGO	0	1	1,500	1,500
MAYELECTR2X9	MALLA ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST	0	1	245,000	245,000
PEGACOR01	PEGACOR NIKINIKI	0	1	24,000	24,000
SOLDA0007	SOLDADURA 60-11 X 1/8 KILO	0	1	25,000	25,000
TABACA2*1	TABLERO ACANALADO 2X1	0	1	180,000	180,000
TANQUEEE	TANQUE DE 500 LITROS	0	1	330,000	330,000
TEJA2	TEJA AZUL	0	1	210,000	210,000
TORNILLOTECH	TORNILLO TECHO 1 1/2	0	1	30,000	30,000
TUBC180001	TUBO 3 X 1-1/2 C18	0	1	90,000	90,000
CANECAT122	VINOLO CANECA ICO	0	1	270,000	270,000
KORAZA1123	VINOLO CANECA KORAZA	0	1	480,000	480,000
VINO01	VINOLO CANECA TIPO 1	0	1	180,000	180,000

Subtotal	2,785,500
IVA	0
Descuento	0
Retencion	0
Total	2,785,500

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD
--	--------	-------------	----------------	--------

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

1.	FERRETERIA PICHÍ	TANQUE DE 500 LITROS	\$ 330,000.00	UND
2.	FERRETERIA LARA	TANQUE 500 LITROS AGUATANK	\$ 300,000.00	UND
3.	FERRETERIA CASTILLO	TANQUE ALTO 500 LITROS	\$ 400,000.00	UND
4	FERREGOLLO XPRESS	TANQUE DE 500 LITROS	\$ 430,000.00	UND

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA


Inírida, 9 de Mayo de 2023

Señores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad

REF: COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/U
1	CEMENTO	BULTO	\$ 62.000
2	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M	UND	\$ 246.000
3	BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA	CAJA	\$ 103.000
4	PEGACOR 10 KG	UND	\$ 24.000
5	TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS	UND	\$ 210.000
6	SOLDADURA 6011 KILO	KG	\$ 25.000
7	ANTICORROSIVO GALON	GALON	\$ 59.000
8	CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	M2	\$ 57.000
9	TANQUE 500 LITROS	UND	\$ 430.000
10	VINILO CANECA KORAZA	UND	\$ 510.000
11	VINILO CANECA TIPO 1	UND	\$ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL			\$ 2.006.000

Atentamente,


ANDERSON ALEXIS YOVABE FAJARDO
C.C. 1.121.715.372

"A su Servicio"

FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 – 07 Barrio Berlín / Inírida Guainía / Local 2/Cel: 3193464319/ E-mail: ferregolloxpress@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599-1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 313222186
INIRIDA - COLOMBIA

Inirida, 6 de mayo de 2023

Señores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50

3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 12239

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

CANT	Descripción	Código	UND	PESO	Valor Unitario	Valor Total	IVA
10.00	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT	0030009000022	MTR	32,30	24,000.00	240,000.00	0
1.00	TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805	0020008000050	GAL	0,00	80,000.00	80,000.00	0
1.00	TUBO RECTANGULAR 3X1 1/2 C18 (1.10) ROJO	0030005000023	UND	11,60	87,000.00	87,000.00	0
1.00	ANTICORROSIVO ROJO EA-226	0020006000001	GALON	15.140,00	46,999.97	47,000.00	0
41.00	LAMINA PVC BLANCO MADERA	0040001000030	UND	0,00	50,000.00	2,050,000.00	0
6.00	PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 6 MTS	0040003000011	UND	8,40	30,000.00	180,000.00	0
15.00	ANGULO CIELO RASO 2.5X2.5 CAL26 PERIMETRAL	0040003000010	UN	5,25	6,000.00	90,000.00	0
20.00	VIGUETA 2.44 CAL26	0040003000007	UN	12,00	6,600.00	132,000.00	0
20.00	OMEGA 2.44 CAL 26	0030006000027	UND	12,00	6,600.00	132,000.00	0
3.00	TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND	0090011000113	UN	0,00	5,882.35	17,647.00	19
3.00	TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND	0090014000024	UN	0,00	8,000.00	24,000.00	0
1.00	BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CUÑETE	0020004000022	CUÑ	29,00	242,500.00	242,500.00	0
1.00	BLANCO ACRILICO FORTALEZA X CUÑETE AC-101N	0020003000024	CUÑ	30,00	310,000.00	310,000.00	0
1.00	TANQUE ALTO 500 LTS	0200004000004	UN	12,10	400,000.00	400,000.00	0
1.00	TANQUE ALTO 1000 LTS	0200004000001	UN	22,80	580,000.00	580,000.00	0
2.00	SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO	0210020000002	LB	1,00	14,000.00	28,000.00	0
1.00	PEGADOR CORONA BLANCO X 25K	0100001000016	BTO	25,00	60,000.00	60,000.00	0
1.00	CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG	0100001000007	UNIDAD	50,00	60,000.00	60,000.00	0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Documento de fecha: 2023-05-07
Generado por: Ferreteria Lara/EREDIA SOLOZA
Impresión: 07/05/2023 11:39am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 901618147
Dir: CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200869

Descripción	Cnt	Total	Imp
Tanque 500 lts AGUATANK	1.00	300,000.00	0
Tanque 1000 LTS AGUATANK	1.00	550,000.00	0
Vinílico BlancoxCaneca 5GL/2027155	1.00	268,000.00	0
Kit Pintucoat Rojo 13263 / 0.81GL Catal 13227 en 0.09 GL	1.00	226,000.00	0
Rollo Malla Electrosoldada 4mmx18mts/2.30	1.00	440,000.00	0
Anticorrosivo Ico Blanco 1GL/4041100	1.00	57,000.00	0
Cemento CEMEX 50KL aprox.	1.00	60,000.00	0
Soldadura 6011 X 1/8/Ventax libra/BOLSA 6 K/CJX 20KL/	1.00	14,000.00	0
Pago splendor Gris 25kg	1.00	43,000.00	0
Tubo Rectangular3X1.1/2" CAL.18*6MTS/1.10mm (FAJOBE)	1.00	95,000.00	0

Totales 10 2,053,000.00

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	Vlr
Exentos	2,053,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 2,053,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.

COTIZACION No: COT-1310



Documento de fecha: 2023-05-07
Generado por: Ferreteria Lara/EREDIA SOLOZA
Impresión: 07/05/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 901618147
Dir: CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200869

Descripción	Cnt	Total	Imp
Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJX23 unid.	23.00	115,000.00	0

Piso Rosales FD SL Crema 60x60/=2.16m2/CJX6 unid.	6.00	144,000.00	0
------------------------------------------------------	------	------------	---

Totales 2 259,000.00

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	Vlr
Exentos	259,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 259,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.

COTIZACION GENERADA MANTIENE PRECIOS POR 8 DIAS
MAXIMOS.


Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Somos computación en la nube, contactenos en:
www.datasoftnw.com - 3105853205

Desarrollado por:
NIT: 17265490-1/ARIEL CHINCHILLA MORENO.

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



FERRETERIA PICHÍ
TODOS EN CONSTRUCCION

BERNE TRUJILLO GUZMAN
NIT: 12208831

COTIZACION No. 1290

Fecha: 04/05/2023

Datos del Cliente NIT: 901618147

NOMBRE: CONSORCIO EDUCOL

DIRECCIÓN: CASTILLO GRANDE CALLE 6 N. 7 50

CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 3166210869

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: BERNE

FECHA VENCE: 04/05/2023

CODIGO	NOMBRE	% IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PBANTICMATE0	ANTICORROSIVO 1 GALON ROJO	0	1	60,000	60,000
ANTIROJO	ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO	0	1	160,000	160,000
BALDOS4003	BALDOSA 30X45 X CAJA	0	1	100,000	100,000
BAL95	BALDOSA 34X34 MIKO GRIS	0	1	95,000	95,000
BAL	BALDOSA 51X51 1.82 GRIS	0	1	100,000	100,000
ESMALTE0030	ESMALTE NEGRO BRILLANTE X GALON	0	1	65,000	65,000
LAMIARQUI6M	LAMINA ARQUITECTONICA POR 6 METROS	0	1	140,000	140,000
LJASPLIEGO	LJIA NEGRA POR PLIEGO	0	1	1,500	1,500
MAYELECTR2X9	MALLA ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST	0	1	245,000	245,000
PEGACOR01	PEGACOR NIKINI	0	1	24,000	24,000
SOLDA0007	SOLDADURA 60-11 X 1/8 KILO	0	1	25,000	25,000
TABACAZ1	TABLERO ACANALADO 2X1	0	1	180,000	180,000
TANQUEEE	TANQUE DE 500 LITROS	0	1	330,000	330,000
TEJA2	TEJA AZUL	0	1	210,000	210,000
TORNILLOTECH	TORNILLO TECHO 1 1/2	0	1	30,000	30,000
TUBC180001	TUBO 3 X 1-1/2 C18	0	1	90,000	90,000
CANECAT122	VINILO CANECA ICO	0	1	270,000	270,000
KORAZA1123	VINILO CANECA KORAZA	0	1	480,000	480,000
VIN001	VINILO CANECA TIPO 1	0	1	180,000	180,000

Subtotal	2,785,500
IVA	0
Descuento	0
Retencion	0
Total	2,785,500

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

f

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD	VALORE TOTAL PARA 56M2
1.	FERRETERIA CASTILLO	LAMINA PVC BLANCO	\$ 50,000.00	UND	\$ 2,050,000.00
		PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 6M	\$ 30,000.00	UND	\$ 180,000.00
		ANGULO CIELO RASO 2.5X2.5 CAL 26 PERIMETRAL	\$ 6,000.00	UND	\$ 90,000.00
		VIGUETA 2,44 CAL 26	\$ 6,600.00	UND	\$ 132,000.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

		OMEGA 2,44 CAL 26	\$ 6,600.00	UND	\$ 132,000.00
		TORNILLO EX/PL P/BROCA	\$ 5,882.35	UND	\$ 17,647.00
		TORNILLO P/AGUDA	\$ 8,000.00	UND	\$ 24,000.00
				TOTAL 56M2	\$ 2,625,647.00
				TOTAL M2	\$ 46,886.55
2	FERREGOLLO XPRESS	CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	\$ 57,000.00	M2	\$ 57,000.00

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

Inirida, 6 de mayo de 2023

Señores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50

3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 12239

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

CANT	Descripción	Código	UND	PESO	Valor Unitario	Valor Total	IVA
10.00	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT	0030009000022	MTR	32,30	24,000.00	240,000.00	0
1.00	TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805	0020008000050	GAL	0,00	80,000.00	80,000.00	0
1.00	TUBO RECTANGULAR 3X11/2 C18 (1.10) ROJO	0030005000023	UND	11,60	87,000.00	87,000.00	0
1.00	ANTICORROSIVO ROJO EA-226	0020006000001	GALON	15.140,00	46,999.97	47,000.00	0
41.00	LAMINA PVC BLANCO MADERA	0040001000030	UND	0,00	50,000.00	2,050,000.00	0
6.00	PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 6 MTS	0040003000011	UND	8,40	30,000.00	180,000.00	0
15.00	ANGULO CIELO RASO 2.5X2.5 PERIMETRAL	0040003000010	UN	5,25	6,000.00	90,000.00	0
20.00	VIGUETA 2.44 CAL26	0040003000007	UN	12,00	6,600.00	132,000.00	0
20.00	OMEGA 2.44 CAL 26	0030006000027	UND	12,00	6,600.00	132,000.00	0
3.00	TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND	0090011000113	UN	0,00	5,882.35	17,647.00	19
3.00	TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND	0090014000024	UN	0,00	8,000.00	24,000.00	0
1.00	BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CUÑETE	0020004000022	CUÑ	29,00	242,500.00	242,500.00	0
1.00	BLANCO ACRILICO FORTALEZA X CUÑETE AC-101N	0020003000024	CUÑ	30,00	310,000.00	310,000.00	0
1.00	TANQUE ALTO 500 LTS	0200004000004	UN	12,10	400,000.00	400,000.00	0
1.00	TANQUE ALTO 1000 LTS	0200004000001	UN	22,80	580,000.00	580,000.00	0
2.00	SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO	0210020000002	LB	1,00	14,000.00	28,000.00	0
1.00	PEGACOR CORONA BLANCO X 25K	0100001000016	BTO	25,00	60,000.00	60,000.00	0
1.00	CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG	0100001000007	UNIDAD	50,00	60,000.00	60,000.00	0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirida, 9 de Mayo de 2023

Señores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad

REF: COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/U
1	CEMENTO	BULTO	\$ 62.000
2	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M	UND	\$ 246.000
3	BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA	CAJA	\$ 103.000
4	PEGACOR 10 KG	UND	\$ 24.000
5	TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS	UND	\$ 210.000
6	SOLDADURA 6011 KILO	KG	\$ 25.000
7	ANTICORROSIVO GALON	GALON	\$ 59.000
8	CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	M2	\$ 57.000
9	TANQUE 500 LITROS	UND	\$ 430.000
10	VINILO CANECA KORAZA	UND	\$ 510.000
11	VINILO CANECA TIPO 1	UND	\$ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL			\$ 2.006.000

Atentamente,



ANDERSON ALEXIS YOVABE FAJARDO
C.C. 1.121.715.372

"A su Servicio"

FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 – 07 Barrio Berlín / Inirida Guainía / Local 2/Cel: 3193464319/ E-mail: ferregolloxpress@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA		Factura Proforma No. TPC220003256	
CL 30 22 148-3228570242		RÉGIMEN COMÚN	
CARTAGENA		PISOS Y ENCHAPES RYL S.N.I.T. 900511135-3	
Cliente ELESKO S.A.S		Email Electrónico GERENCIA@ELESKO.TDA.COM	
Fecha 20/12/2022		Telefono -3053300903-3053300903	
Nit 900104178		Ciudad MONTERÍA	
Dirección CR 11 A 59 49 OF 201		CONTADO	
Vendedor ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VI		TPC TPC220003256 20/12/2022	
F. Pago CONTADO		Vigencia de 2 días	

Cod. Artículo	Pr.	Nombre del Artículo	Bd	CANT	Dcto%	Valor Unitario	Valor Total
CB100586	33X60	PARED BLANCA BRILLANTE REF LDL336770 X 33X60 (2.40) 1	29	16,80	0,00	46.974,79	939.119
CN009419	31X60	PISO Y PARED LAJA BLANCO 31X60 (1.68) 1RA	29	30,24	0,00	45.630,25	1.642.032
PE006046	1	PEGANTE SUPERFUJO GRIS 25KG	29	5,00	0,00	15.117,65	89.950
BO007040	1	BOQUILLA EXTRA BLANCA 2KG SUPERFUJO	29	5,00	0,00	11.680,67	69.500

Observaciones

Cantidad Total: 56		Peso/KG: 859	
Elaboró:	Aceptó la presente factura:	Subtotal	2.303.026,00
		Descuento	0,00
		Iva 5%	0,00
		Iva 19%	437.575,00
		Rete. IVA	0,00
		Rete. ICA	0,00
		Rete. Fte	0,00
		Total	2.740.601,00

Favor seguir las recomendaciones de instalación, mantenimiento y uso del producto, que se encuentran en el empaque. Omítidas exonerará al Almacén de cumplir con la garantía según lo indicado en el Artículo 16 Ley 1480 estatuto de protección al consumidor y demás normas concordantes.

Somos Autorizados de ICA en las ciudades de: Barranquilla- Sincelejo- Valledupar- Magangué-Santa Marta- Bucaramanga- Piedecuesta- Girón- Los Patos

Elaboró: ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VIDAL Software desarrollado por: SOMIC SOLUCIONES SAS Fecha Elaboración: 20/12/22
Reporte: ReFacProformaPisos

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Dirección: CARRERA 2 N. 44-110
Teléfono: 7823430
IVA REGIMEN COMUN

COTIZACION VENTAS
CTV 94733

900377621-7

VIGENCIA 3 DIAS

Datos del Cliente									
Señores: CONSUMIDOR FINAL					Fecha de Expedición: 21-dic-2022				
NIT: 2222222222-7					Fecha de Vencimiento: 22-dic-2022				
Dirección: CRA 2 44 110 MONTERÍA					Teléfono: 7823430				
CODIGO	PESO	DESCRIPCION	UNIDA	CANTID	Vi Unit	DES	IVA	Vi Unit Neto	VALOR TOTAL
1836	1,00	ESTORA X KILO	KG	1,00	12.000,0	0,0	19	12.000	12.000,00
1474	0,00	PIRAGUA ESPAÑOL WIN ALUMINIO X 6 MTS	UND	5,00	20.635,0	0,0	19	20.635	103.175,00
0579	3,30	CANAL AMAZONA 3M 4	UND	20,00	104.876,0	0,0	19	104.876	2.097.520,00
5144	25,00	ESTUCOTRIO PLASTICO BLANCO INTERIOR X 25 KLS	UND	35,00	29.450,0	0,0	19	29.450	1.030.750,00
4985	4,00	EUCON IM 100 X 4 KLS	UND	3,00	63.600,0	0,0	19	63.600	190.800,00
3820	0,00	ELECTROS CPMSO 1HP 110/220V	UND	1,00	823.000,0	0,0	19	823.000	823.000,00
2943	1,00	VALVULA DE PIE BRONCE 1.1/4 CON CANASTILLA PLASTICA	UND	1,00	36.300,0	0,0	19	36.300	36.300,00
1994	0,00	FLOTADOR VIVILANT	UND	1,00	66.000,0	0,0	19	66.000	66.000,00

Bruto 4.381.545,00
Descuento 0,00
Sub Total 4.381.545,00
+ 0,00
IVA 19.00% 828.893,55
Flete 0,00
TOTAL A PAGAR 5.190.238,55

Consignar en Cuenta Corriente a Favor de DISTRIAS S.A.S en los siguientes Bancos: AGRARIO: 327520007182 OCCIDENTE: 862006736 BOGOTÁ: 438532708 BBVA: 672-636775 BANCOLOMBIA: 36185117362 GUAINÍA: 15859966524	
Nota:	
Bon:	
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 55/100 MCTE	
Firma o sello del Cliente:	Responsable:
	Creado por: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Resolución: de Enero 1 de 1900 numeración del si
Impreso: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Fecha de Impresión: miércoles 21 diciembre 2022 8:01:50 AM

Página 1 de 1

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT:900925006-9

DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269

RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

TEL: 2821175

Cotización # S0063599

Cliente: ELESKO S.A.S

CC/NIT: 900104178

Dirección: CR 11 A 59 49 OF 201

Teléfono: 3 4 7 8 6 0 3 8 9

Ciudad: MONTERÍA

Fecha cotización: 20-12-2022 Expiración: 23-12-2022 Vendedor: María Angélica Cárdenas Jorge

Código	Producto	Cantidad	Vr.unt	Desc.%	Vr.unt con Dcto	Impuestos	Subtotal
54060	[14060] ESTOPA INDUSTRIAL KILO(E) 294200	3,00 kg	11.564,96	0,00	\$ 11.564,96	IVA Ventas 19%	\$ 33.494,88
32352	[32352] CRUCETA PARA JUNTAS 3MM X 200 UN RUBI C940250001 (F)	2,00 Unidades	11.060,36	5,00	\$ 10.507,34	IVA Ventas 19%	\$ 21.014,68
58431	[18431] WING ESPAÑOL ALUMINIO X 8MTS NATURAL(2) WIND01CR 8008	10,00 Unidades	21.368,11	5,00	\$ 20.299,70	IVA Ventas 19%	\$ 202.997,05
30207	[10207] CANAL AMAZONA R-(14430) 2900115	20,00 Unidades	67.498,68	5,00	\$ 64.123,75	IVA Ventas 19%	\$ 1.282.474,92
30649	[10649] ESTUKA ACRILICO 30 KG 545226 (E)	25,00 Unidades	79.747,90	0,00	\$ 79.747,90	IVA Ventas 19%	\$ 2.791.176,00
11984	[11984] PLASTOCRETE CM 20KG 93970 (E)	3,00 Unidades	328.157,61	2,00	\$ 321.594,46	IVA Ventas 19%	\$ 964.783,37
9266	[9266] ELECTROBOMBA PEDROLLO CPM620 3HP(F)	1,00 Unidades	681.065,16	3,00	\$ 660.633,21	IVA Ventas 19%	\$ 660.633,21
13311	[13311] VALVULA DE PIE BRONCE 1.1/4" PEDROLLO HUM1520 (A)	1,00 Unidades	48.230,00	3,00	\$ 46.783,10	IVA Ventas 19%	\$ 46.783,10
44425	[44425] TOTALIZADOR 40A 3P 25KA 220V 05LG227004 MELEXA	1,00 Unidades	211.669,20	5,00	\$ 201.085,74	IVA Ventas 19%	\$ 201.085,74
10728	[10728] FLOTADOR ELECTRICO 20AMP VIVILANT PEDROLLO (F) 00400050000	1,00 Unidades	64.895,81	3,00	\$ 62.948,94	IVA Ventas 19%	\$ 62.948,94

Términos y condiciones:

Subtotal	\$ 6.267.392,39
IVA	\$ 1.190.804,56

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD	AREA (M2)	COSTO (M2)
FERRETERIA PICHÍ	BALDOSA 51X51 1,82	\$ 100,000.00	CAJA	1.82	\$ 54,945.05

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084


Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FERRETERIA LARA	PISO ROSALES FD SL 60X60 2,16M2	\$ 144,000.00	CAJA	2.16	\$ 66,666.67
FERREGOLLO XPRESS	BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA	\$ 103,000.00	CAJA	1.82	\$ 56,593.41



Dirección: CARRERA 2 N. 44-110
Teléfono: 7823430
IVA REGIMEN COMUN

COTIZACION VENTAS
CTV 94733

900377621-7 VIGENCIA 3 DIAS

Datos del Cliente									
Señores: CONSUMIDOR FINAL					Fecha de Expedición: 21-dic-2022				
NIT: 22222222222-7					Fecha de Vencimiento: 22-dic-2022				
Dirección: CRA 2 44 110 MONTERÍA					Teléfono: 7823430				
CODIGO	PESO	DESCRIPCION	UNIDA	CANTID	VI UNIT	DES	IVA	VI UNIT Neto	VALOR TOTAL
1036	1.00	ESTOPA X Kilo	KG	1.00	12.000,0	0,0	19	12.000	12.000,00
1474	0.00	PIRAGUA ESPAÑOL WIN ALUMINIO X 6 MTS	UND	5.00	20.636,0	0,0	19	20.636	103.175,00
0579	3.30	CANAL AMAZONA 3M 4	UND	20.00	104.876,0	0,0	19	104.876	2.097.520,00
5144	25.00	ESTUCOOTO PLASTICO BLANCO INTERIOR X 25 KLS	UND	35.00	29.450,0	0,0	19	29.450	1.030.750,00
4905	4.00	EUCON IM 100 X 4 KLS	UND	3.00	63.600,0	0,0	19	63.600	190.800,00
2820	0.00	ELECTROS CPMEG 1HP 110/220V	UND	1.00	623.000,0	0,0	19	623.000	623.000,00
2940	1.00	VALVULA DE PIE BRONCE 1.1/4 CON CARIASTILLA PLASTICA	UND	1.00	36.300,0	0,0	19	36.300	36.300,00
1994	0.00	PLOTADOR VINYLANIT	UND	1.00	66.000,0	0,0	19	66.000	66.000,00
Bruto								4.361.545,00	
Descuento								0,00	
Sub Total								4.361.545,00	
IVA 19.00%								828.693,55	
Flete								0,00	
TOTAL A PAGAR								5.190.238,55	

Consignar en Cuenta Corriente a Favor de DISTRIAS S.A.S en las siguientes BANCOS: AGRARIO: 327530007802 OCCIDENTE: 662000738 BOGOTA: 438533708 BARRA: 672-030775 BANCOLOMBIA: 36180117502 CIVILYERINCA: 15806996524

Nota:

Don:

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 55/100 MCTE

Firma o sello del Cliente:

Resolución: de Enero 1 de 1900 numeración del al

Impone: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Responsable:

Concedido por: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Fecha de Impresión: miércoles 21 diciembre 2022 8:01:50 AM Página 1 de 1

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FERRETERIA PACHI		COTIZACION No. 1290	
TODO EN CONSTRUCCION		Fecha: 04/05/2023	
BERNE TRUJILLO GUZMAN			
NIT: 12208831			
Datos del Cliente NIT: 901618147		FORMA DE PAGO CONTADO	
NOMBRE: CONSORCIO EDUCOL		VENDEDOR: BERNE	
DIRECCIÓN: CASTILLO GRANDE CALLE 6 N. 7 50		FECHA VENCE: 04/05/2023	
CIUDAD: CARTAGENA		TELEFONO: 3166210869	

CODIGO	NOMBRE	% IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PBANTICMATEO	ANTICORROSIVO 1 GALON ROJO	0	1	60,000	60,000
ANTIROJO	ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO	0	1	160,000	160,000
BALDOS4003	BALDOSA 30X45 X CAJA	0	1	100,000	100,000
BAL95	BALDOSA 34X34 MIKO GRIS	0	1	95,000	95,000
BAL	BALDOSA 51X51 1.82 GRIS	0	1	100,000	100,000
ESMALTE0030	ESMALTE NEGRO BRILLANTE X GALON	0	1	65,000	65,000
LAMIARQUIL6M	LAMINA ARQUITECTONICA POR 6 METROS	0	1	140,000	140,000
LUASPLIEGO	LUJA NEGRA POR PLIEGO	0	1	1,500	1,500
MAYELECTR2X9	MALLA ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST	0	1	245,000	245,000
PEGACOR01	PEGACOR NIKINIKI	0	1	24,000	24,000
SOLDA0007	SOLDADURA 60-11 X 1/8 KILO	0	1	25,000	25,000
TABACA2*1	TABLERO ACANALADO 2X1	0	1	180,000	180,000
TANQUEEE	TANQUE DE 500 LITROS	0	1	330,000	330,000
TEJA2	TEJA AZUL	0	1	210,000	210,000
TORNILLOTECH	TORNILLO TECHO 1 1/2	0	1	30,000	30,000
TUBC180001	TUBO 3 X 1-1/2 C18	0	1	90,000	90,000
CANECAT122	VINILO CANECA ICO	0	1	270,000	270,000
KORAZA1123	VINILO CANECA KORAZA	0	1	480,000	480,000
VIN001	VINILO CANECA TIPO 1	0	1	180,000	180,000

Subtotal	2,785,500
IVA	0
Descuento	0
Retencion	0
Total	2,785,500

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

IMPORTE PUNTOFACTURACION

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Documento de fecha: 2023-05-07
Generado por: Ferreteria Lara/EREDIA SOLOZA
Impresión: 07/05/2023 11:39am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 901618147
Dir: CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200869

Descripción	Cnt	Total	Imp
Tanque 500 lts AGUATANK	1.00	300,000.00	0
Tanque 1000 LTS AGUATANK	1.00	550,000.00	0
Vinílico BlancoxCaneca 5GL/2027155	1.00	268,000.00	0
Kit Pintucoat Rojo 13263 / 0.91GL Catal 13227 en 0.09 GL	1.00	226,000.00	0
Rollo Malla Electrosoldada 4mmx18mts//2.30	1.00	440,000.00	0
Anticorrosivo lico Blanco 1GL/4041100	1.00	57,000.00	0
Cemento CEMEX 50KL aprox.	1.00	60,000.00	0
Soldadura 6011 X 1/8/Ventax libra/BOLSA 5 K/CJX 20KL//	1.00	14,000.00	0
Pago splendor Gris 25kg	1.00	43,000.00	0
Tubo Rectangular3X1,1/2" CAL.18*6MTS/1,10mm (FAJOBE)	1.00	95,000.00	0

Totales 10 2,053,000.00

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	Vlr
Exentos	2,053,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 2,053,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.

COTIZACION No: COT-1310



Documento de fecha: 2023-05-07
Generado por: Ferreteria Lara/EREDIA SOLOZA
Impresión: 07/05/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 901618147
Dir: CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200869

Descripción	Cnt	Total	Imp
Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJx23 unid.	23.00	115,000.00	0

Piso Rosales FD SL Crema 60x60=2.16m2//CJX6 unid.	6.00	144,000.00	0
---------------------------------------------------	------	------------	---

Totales 2 259,000.00

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	Vlr
Exentos	259,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo: 259,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
art. 774 Código de comercio.

COTIZACION GENERADA MANTIENE PRECIOS POR 8 DIAS
MAXIMOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Somos computación en la nube, contactenos en:
www.datasoftnw.com - 3105853205

Desarrollado por:
NIT: 17265490-1/ARIEL CHINCHILLA MORENO.

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirida, 9 de Mayo de 2023

Señores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad

REF: COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/U
1	CEMENTO	BULTO	\$ 62.000
2	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M	UND	\$ 246.000
3	BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA	CAJA	\$ 103.000
4	PEGACOR 10 KG	UND	\$ 24.000
5	TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS	UND	\$ 210.000
6	SOLDADURA 6011 KILO	KG	\$ 25.000
7	ANTICORROSIVO GALON	GALON	\$ 59.000
8	CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	M2	\$ 57.000
9	TANQUE 500 LITROS	UND	\$ 430.000
10	VINILO CANECA KORAZA	UND	\$ 510.000
11	VINILO CANECA TIPO 1	UND	\$ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL			\$ 2.006.000

Atentamente,



ANDERSON ALEXIS YOVABE FAJARDO
C.C. 1.121.715.372

"A su Servicio"

FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 – 07 Barrio Berlín / Inirida Guainía / Local 2/Cel: 3193464319/ E-mail: ferregolloxpress@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Piso y Enchapes

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA

CL 30 22 148-3228570242

CARTAGENA

Cliente ELESKO S.A.S

Fecha 20/12/2022

Nit 900104178

Dirección CR 11 A 59 49 OF 201

Vendedor ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VI

F. Pago CONTADO

Factura Proforma No.

TPC220003256

RÉGIMEN COMÚN

PISOS Y ENCHAPES RYL N.I.T. 900511135-3

Email Electrónico GERENCIA@ELESKOLTA.COM

Telefono-3053300903-3053300903

Ciudad MONTERÍA

CONTADO

TPC TPC220003256 20/12/2022

Vigencia de 2 días

Cod. Artículo	Pr.	Nombre del Artículo	Bd	CANT	Dcto%	Valor Unitario	Valor Total
CB100586	33X60	PARED BLANCA BRILLANTE REF LDL336770 X 33X60 (2.40) 1	29	16,80	0,00	46.974,79	939.119
CN009419	31X60	PISO Y PARED LAJA BLANCO 31X60 (1.68) 1RA	29	30,24	0,00	45.630,25	1.642.032
PE006046	1	PEGANTE SUPERFUJO GRIS 25KG	29	5,00	0,00	15.117,65	89.950
BO007040	1	BOQUILLA EXTRA BLANCA 2KG SUPERFUJO	29	5,00	0,00	11.680,67	69.500

Observaciones

Cantidad Total: 56

Peso/KG: 859

Elaboró:	Aceptó la presente factura:		Subtotal	2.303.026,00
			Descuento	0,00
			Iva 5%	0,00
			Iva 19%	437.575,00
			Rete. IVA	0,00
			Rete. ICA	0,00
			Rete. Fte	0,00
	Firma y sello cliente	Firma Empresa	Total	2.740.601,00

Favor seguir las recomendaciones de instalación, mantenimiento y uso del producto, que se encuentran en el empaque. Omítidas exonerará al Almacén de cumplir con la garantía según lo indicado en el Artículo 16 Ley 1480 estatuto de protección al consumidor y demás normas concordantes.

"Somos Autorizados de ICA en las ciudades de: Barranquilla- Sincelajo- Valledupar- Magangué-Santa Martha- Bucaramanga- Piedecuesta- Girón- Los Patios"

Elaboró: ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VIDAL

Software desarrollado por: SOMIC SOLUCIONES SAS

Fecha Elaboración: 20/12/22

Reporte: ReFacProformaPisos

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT:900925006-9

DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269

RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

TEL: 2821175

Cotización # S0063599

Cliente: ELESKO S.A.S

CC/NIT: 900104178

Dirección: CR 11 A 59 49 OF 201

Teléfono: 3 4 7 8 6 0 3 8 9

Ciudad: MONTERÍA

Fecha cotización: 20-12-2022 Expiración: 23-12-2022 Vendedor: María Angélica Cárdenas Jorge

Código	Producto	Cantidad	Vr.unt	Desc.%	Vr.unt con Dcto	Impuestos	Subtotal
14060	[14060] ESTOPA INDUSTRIAL 10LO3 396200	3,00 kg	11.164,96	0,00	\$ 11.164,96	IVA Ventas 19%	\$ 33.494,88
32352	[32352] CRUCETA PARA JUNTAS 3MM X 200 UN RUBI C960250001 (F)	2,00 Unidades	11.060,36	5,00	\$ 10.507,34	IVA Ventas 19%	\$ 21.014,68
18431	[18431] WING ESPAÑOL ALUMINIO X 6MTS NATURAL(2) WIND01CR 8008	10,00 Unidades	21.368,11	5,00	\$ 20.299,70	IVA Ventas 19%	\$ 202.997,05
10207	[10207] CANAL AMAZONA R-12443(3) 2900115	20,00 Unidades	67.498,68	5,00	\$ 64.123,75	IVA Ventas 19%	\$ 1.282.474,92
10649	[10649] ESTUPEA ACRILICO 30 KG 545226 (E)	35,00 Unidades	79.747,90	0,00	\$ 79.747,90	IVA Ventas 19%	\$ 2.791.176,50
11984	[11984] PLASTOCRETE DM 20KG 93970 (E)	3,00 Unidades	328.157,61	2,00	\$ 321.594,46	IVA Ventas 19%	\$ 944.783,37
9266	[9266] ELECTROBOMBA PEDROLLO CPM620 3/4P(F)	1,00 Unidades	681.065,56	3,00	\$ 660.633,21	IVA Ventas 19%	\$ 660.633,21
13311	[13311] VALVULA DE PIE BRONCE 1.1/4" PEDROLLO HLM1520 (A)	1,00 Unidades	48.230,00	3,00	\$ 46.783,10	IVA Ventas 19%	\$ 46.783,10
44425	[44425] TOTALIZADOR 40A 3P 25KA 220V 051G227004 MELEXA	1,00 Unidades	211.669,20	5,00	\$ 201.085,74	IVA Ventas 19%	\$ 201.085,74
10728	[10728] FLOTADOR ELECTRICO 20AMP VINYLAN PEDROLLO (F) 00400050000	1,00 Unidades	64.895,81	3,00	\$ 62.948,94	IVA Ventas 19%	\$ 62.948,94

Términos y condiciones:

Subtotal	\$ 6.267.392,39
IVA	\$ 1.190.804,56

NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD
--	--------	-------------	----------------	--------

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

1.	EDILBERTO PARRADO	ACARREO MUELLE - IE ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 80,000.00	TONELADA
2.	NELSON ARGUELLO	ACARREO MUELLE - IE ALVARO ULCUE CHOCUE	\$ 90,000.00	TONELADA

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FECHA: 27/may/2023

Señores

CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACIÓN ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Yo, Edilberto Parado R. con cedula de ciudadanía numero 18202538
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Alvaro
Ulcue Chocue de la comunidad de Carrizal, tiene un costo de 80.000 Por
Tonelada

Edilberto Parado R.

Nombre:

CC: 18202538

Celular: 3214837714

Yo Nelson Aguillo Espinosa con cc. N° 19017131
Certifico que el caletón de la rivera río Guaviare.
hasta la inst. Educativa de Carrizal tiene un costo
de \$ 90000= por tonelada.

Nelson Aguillo Espinosa.
cc 19017131 transportador
Cel. 3212106231

25 abril 2023.

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

NP 7.1. ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD
1.	JOEL GONZALES	ACARREO MUELLE - IE SIMON BOLIVAR	\$ 80,000.00	TONELADA
2.	NELSON ARGUELLO	ACARREO MUELLE - IE SIMON BOLIVAR	\$ 90,000.00	TONELADA

FECHA: 11 Mayo 2023

Señores
CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACIÓN ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Yo, Nelson Arguello Simon con cedula de ciudadanía numero 19017131
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Simon Bolivar de la comunidad de Coayare, tiene un costo de \$ 90000 por tonelada.

Nelson Arguello Simon
Nombre:
CC: 19017131 transportista.
Celular: 3212106231

FECHA: 31/05/2023

Señores
CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACIÓN ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Yo, Joel Gonzalez R. con cedula de ciudadanía numero 19003145
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Simon Bolivar de la comunidad de Coayare, tiene un costo de 80.000 por tonelada.

Joel Gonzalez R.
Nombre:
CC: 19003145
Celular: 3103060657

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

NP 8.1: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD
1.	SEVERIANO MAYORABE	ACARREO MUELLE - IE ANDRES BELLO	\$ 150,000.00	TONELADA
2.	NELSON ARGUELLO	ACARREO MUELLE - IE ANDRES BELLO	\$ 180,000.00	TONELADA

FECHA: Mayo 6 de 2023

Señores

CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACIÓN ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Yo, SEVERIANO MAYORABE C con cedula de ciudadanía numero 19.002.665
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Andres Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de \$ 150.000 =
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, POR TONELADA.

Severiano M.C
Nombre: SEVERIANO MAYORABE CAYUPARE
CC: 19.002.665 de Inrida
Celular: 312 315 5317

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

FECHA: 4 Mayo 2023

Señores

CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACIÓN ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Yo, Nelson Arquello Espinosa con cedula de ciudadanía numero 19017131
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Andres
Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de \$189000 por tonelada.

Nelson Arquello Espinosa

Nombre:

CC: 19017131

Celular: 3212106231

Transportista.

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA

CL 30 22 148-3228570242
CARTAGENA

Cliente ELESKO S.A.S

Fecha 20/12/2022

Nit 900104178

Direccion CR 11 A 59 49 OF 201

Vendedor ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VI

F. Pago CONTADO

Factura Proforma No.

TPC220003256

RÉGIMEN COMÚN

PISOS Y ENCHAPES RYL N.I.T. 900511135-3

Email Electrónico GERENCIA@ELESKOLTA.COM

Telefono -3053300903-3053300903

Ciudad MONTERÍA

CONTADO

TPC TPC220003256 20/12/2022

Vigencia de 2 días

Cod. Artículo	Pr.	Nombre del Artículo	Bd	CANT	Dcto%	Valor Unitario	Valor Total
CB100586	33X60	PARED BLANCA BRILLANTE REF LDL336770 X 33X60 (2.40) 1	29	16,80	0,00	46.974,79	939.119
CN009419	31X60	PISO Y PARED LAJA BLANCO 31X60 (1.68) 1RA	29	30,24	0,00	45.630,25	1.642.032
PE006046	1	PEGANTE SUPERFUJO GRIS 25KG	29	5,00	0,00	15.117,65	89.950
BO007040	1	BOQUILLA EXTRA BLANCA 2KG SUPERFUJO	29	5,00	0,00	11.680,67	69.500

Observaciones

Cantidad Total: 56		PesoKG: 859	
Elaboro:	Acepto la presente factura:		Subtotal 2.303.026,00
			Descuento 0,00
			Iva 5% 0,00
			Iva 19% 437.575,00
			Rete. IVA 0,00
			Rete. ICA 0,00
			Rete. Fte 0,00
	Firma y sello cliente	Firma Empresa	Total 2.740.601,00

Favor seguir las recomendaciones de instalación, mantenimiento y uso del producto, que se encuentran en el empaque. Omitir las exoneraciones al Almacén de cumplir con la garantía según lo indicado en el Artículo 16 Ley 1480 estatuto de protección al consumidor y demás normas concordantes.

"Somos Automotrices de ICA en las ciudades de: Barranquilla- Sincolejo- Valledupar- Magangué-Santa Marta- Bucaramanga- Piedecuesta- Girón- Los Patios"

Elaboro: ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VIDAL

Software desarrollado por: SOMIC SOLUCIONES SAS

Fecha Elaboración: 20/12/22

Reporte: ReFacProformaPisos

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD
1.	DISTRIS	ESTOPA	\$ 14,280.00	KG
2.	ACE COMADERA	ESTOPA	\$ 13,286.30	KG



Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT:900925006-9

DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269

RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

TEL: 2821175

Cotización # S0063599

Cliente: ELESKO S.A.S

CC/NIT: 900104178

Dirección: CR 11 A 59 49 OF 201

Teléfono: 3 4 7 8 6 0 3 8 9

Ciudad: MONTERÍA

Fecha cotización: 20-12-2022 Expiración: 23-12-2022 Vendedor: María Angélica Cárdenas Jorge

Código	Producto	Cantidad	Vir.unt	Desc.%	Vir.unt con Dcto	Impuestos	Subtotal
14060	[14060] ESTOPA INDUSTRIAL K5LO(8) 396200	3,00 kg	11.164,96	0,00	\$ 11.164,96	IVA Ventas 19%	\$ 33.494,88
32352	[32352] CRUCETA PARA JUNTAS 3MM X 200 UN RUBI C960250001 (9)	2,00 Unidades	11.060,36	5,00	\$ 10.507,34	IVA Ventas 19%	\$ 21.014,68
18431	[18431] WING ESPAÑOL ALUMINIO X 6MTS NATURAL(2) WIN001CR 8008	10,00 Unidades	21.368,11	5,00	\$ 20.299,70	IVA Ventas 19%	\$ 202.997,05
10207	[10207] CANAL AMAZONA R-12443(8) 2900115	20,00 Unidades	67.498,68	5,00	\$ 64.123,75	IVA Ventas 19%	\$ 1.282.474,92
10649	[10649] ESTUFA ACRILICO 30 KG 545226 (8)	35,00 Unidades	79.747,90	0,00	\$ 79.747,90	IVA Ventas 19%	\$ 2.791.176,50
11984	[11984] PLASTOCRETE DM 20KG 93970 (8)	3,00 Unidades	328.157,61	2,00	\$ 321.594,46	IVA Ventas 19%	\$ 964.783,37
9266	[9266] ELECTROBOMBA PEDROLLO CPM620 (4P3)	1,00 Unidades	661.065,16	3,00	\$ 640.633,21	IVA Ventas 19%	\$ 660.633,21
13311	[13311] VALVULA DE PIE BRONCE 1.1/4" PEDROLLO HLM1520 (N)	1,00 Unidades	48.230,00	3,00	\$ 46.783,10	IVA Ventas 19%	\$ 46.783,10
44425	[44425] TOTALIZADOR 40A 3P 250V 05LG227004 MELEKA	1,00 Unidades	211.669,20	5,00	\$ 201.085,74	IVA Ventas 19%	\$ 201.085,74
10728	[10728] FLOTADOR ELECTRICO 20AMP VINYLAN PEDROLLO (F) 00400050000	1,00 Unidades	64.895,81	3,00	\$ 62.948,94	IVA Ventas 19%	\$ 62.948,94

Términos y condiciones:

Subtotal	\$ 6.267.392,39
IVA	\$ 1.190.804,56

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía



Dirección: CARRERA 2 N. 44-110
Teléfono: 7823430
IVA REGIMEN COMUN

COTIZACION VENTAS
CTV 94733

900377521-7

VIGENCIA 3 DIAS

Datos del Cliente									
Señores: CONSUMIDOR FINAL					Fecha de Expedición: 21-dic-2022				
NIT: 222222222-7					Fecha de Vencimiento: 22-dic-2022				
Dirección: CRA 2 44 110 MONTERÍA					Teléfono: 7823430				
CODIGO	PESO	DESCRIPCION	UNIDA	CANTID	Vi. Unit.	DES	IVA	Vi. Unit. Neto	VALOR TOTAL
1335	1.00	ESTOPA X KILO	KG	1.00	12.000,0	0,0	19	12.000,0	12.000,00
1474	0.00	PIRAGUA ESPAÑOL VEN ALUMINIO X 6 MTS	UND	5.00	20.635,0	0,0	19	20.635,0	103.175,00
0579	3.30	CANAL AMAZONA 3M 4	UND	20.00	104.875,0	0,0	19	104.875,0	2.097.500,00
5144	25.00	ESTUCOTRIO PLASTICO BLANCO INTERIOR X 25 KLS	UND	35.00	29.450,0	0,0	19	29.450,0	1.030.750,00
4025	4.00	EUCON IM 100 X 4 KLS	UND	3.00	63.600,0	0,0	19	63.600,0	190.800,00
2520	0.00	ELECTROS CPMSO 1HP 115/220V	UND	1.00	823.000,0	0,0	19	823.000,0	823.000,00
2543	1.00	VALVULA DE PIE BRONCE 1 1/4 CON CANASTILLA PLASTICA	UND	1.00	36.300,0	0,0	19	36.300,0	36.300,00
1994	0.00	FLOTADOR VIVILANT	UND	1.00	66.000,0	0,0	19	66.000,0	66.000,00

Bruto 4.381.545,00
Descuento 0,00
Sub Total 4.381.545,00
IVA 19.00% 828.893,55
Flete 0,00
TOTAL A PAGAR 5.190.238,55

Consignar en Cuentas Corrientes a Favor de DISTRIAS S.A.S. en los siguientes Bancos: AGRARIO: 327230007802 OCCIDENTE: 090200738 BOGOTA: 438522708 BAHIA: 012-030775 BANCOLOMBIA: 06180117562 CAJAVIQUENIA: 1580899024

Nota:

San:

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 55/100 MCTE

Firma o sello del Cliente:

Responsable:

Creado por: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Resolución: de Enero 1 de 1900 numeración del al
Impreso: JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA

Fecha de Impresión: miércoles 21 diciembre 2022 8:01:50 AM

Página 1 de 1

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

NP4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

	TIENDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD
1.	ARISTIDES AGAPITO	PERFORACION POZO PROFUNDO	\$ 31,000,000.00	UNIDAD
2.	SERGIO GARCIA	PERFORACION POZO PROFUNDO	\$ 27,585,000.00	UNIDAD
3.	SANTIAGO GARCIA	PERFORACION POZO PROFUNDO	\$ 29,333,333.33	UNIDAD

Inírida, 18 de junio de 2023

Señores:
CONSORCIO EDUCOL
Inírida,

Cordial saludo,

Asunto: Cotización de pozo acuífero en la comunidad indígena de Venado, Zamuro y Remanso río Inírida


De acuerdo a su solicitud, presento la siguiente cotización para realizar pozos de acuerdo a la siguiente información:

- Realización de tres pozos acuífero de cuatro pulgadas (4") en la comunidad indígena de Venado, Zamuro y Remanso. Todo incluido (materiales, transporte, estadía)

Costo: OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$88'000.000) m/cte

Tiempo: El tiempo total de ejecución por cada una de las comunidades es de 7 días

Cordialmente,


SANTIAGO GARCIA
Cc 19.016.699 DE INIRIDA
CELULAR N° 3115655117

Inírida, 26 de junio de 2023

Señores:
CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901618147 - 6
Ciudad de Inírida,

Cordial saludo,


Asunto: Cotización de pozos acuíferos en la comunidad indígena de Remanso y Zamuro ubicados por el río Inírida

En relación al asunto, respetuosamente mediante el presente me dirijo a ustedes en la oportunidad de presentar cotización de la realización de DOS (02) pozos acuíferos de 4" de acuerdo a la siguiente información:

Item	Detalle	Valor unitario	Valor total
1	Perforación de pozo profundo en la comunidad de Remanso río Inírida, incluye accesorios-tuberías para captación de agua de en tubos de 4" con bomba tipo lapicero de 1.5 caballo de fuerza, alimentación, hospedaje y mano de obra por 6 días	\$ 27.585.000	\$ 27.585.000
2	Perforación de pozo profundo en la comunidad de Zamuro río Inírida, incluye accesorios-tuberías para captación de agua de en tubos de 4" con bomba tipo lapicero de 1.5 caballo de fuerza, alimentación, hospedaje y mano de obra por 6 días	\$ 27.585.000	\$ 27.585.000

El valor del presente es la suma de (\$55,170,000) CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/TE COLOMBIANO con el 50% del valor en concepto de adelanto y el otro 50% contra entrega.

Atentamente,


SERGIO ALEXANDER GARCIA
C.C 1.121.708.582 de Inírida
NUMERO DE CELULAR: 3104249831

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Inírida, 19 de junio de 2023

Señores:
CONSORCIO EDUCOL
Ciudad de Inírida

Cordial saludo,

Asunto: Cotización de pozo acuífero en la comunidad indígena de Remanso, Venado y Zamuro río Inírida pertenecientes al resguardo REMANSO-CHORROBOCON

Considerando la capacidad para la hechura de un pozo en la comunidad de Remanso, Venado y Zamuro. Presento la siguiente cotización:

Detalle	Tiempo	Valor total
Realización de un pozo acuífero de cuatro pulgadas (4") en la comunidad indígena de Remanso	7 días	\$ 29.000.000
Realización de un pozo acuífero de cuatro pulgadas (4") en la comunidad indígena de Venado	8 días	\$ 30.000.000
Realización de un pozo acuífero de cuatro pulgadas (4") en la comunidad indígena de Zamuro	8 días	\$ 31.000.000
		\$ 90.000.000

Son: (\$ 90.000.000) Noventa millones de pesos

Cordialmente,

Aristides Agapito
Aristides Agapito
Cc 1121712256 DE INIRIDA
CELULAR N° 3185000366

10/06/23, 17:30



TODO PARA SU HOGAR
OSCAR ALBERTO RUGE PINZON
NIT 19.002.744-1
calle 16 a numero 6-15
Tel: 3203026605
Inírida - Colombia

Cotización
No. C-01-1397

CONSORCIO EDUCOL
901.618.147-6
2023-05-12

Para :
Nit :
Fecha :

Por medio de la presente me permito presentar a ustedes la cotización de los siguientes elementos:

Item	Código	Cantidad	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Impcto. Reta.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	5078	1.00	BATERIA 250AMP NEWMAX GEL	UNIDAD	1,980,000.00	0 %	0 %	1,980,000.00	1,980,000.00
2	3285	1.00	TOMA DOBLE GFCI GALICA	UNIDAD	68,000.00	0 %	0 %	68,000.00	68,000.00
3	3171	1.00	PANEL LED 24W INCRUSTAR CUADRADO - VATIO	UNIDAD	30,000.00	0 %	0 %	30,000.00	30,000.00
4	1326	1.00	INTERRUPTOR DOBLE GALICA	UNIDAD	10,800.00	0 %	0 %	10,800.00	10,800.00
5	1325	1.00	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	UNIDAD	8,500.00	0 %	0 %	8,500.00	8,500.00
6	17	1.00	TUBO EMT 1/2	TUBO	24,000.00	0 %	0 %	24,000.00	24,000.00
7	23	1.00	CURVA EMT 1/2	UNIDAD	1,980.00	0 %	0 %	1,980.00	1,980.00
8	19	1.00	TERMINAL EMT 1/2	UNIDAD	1,750.00	0 %	0 %	1,750.00	1,750.00
9	21	1.00	UNION EMT 1/2	UNIDAD	1,800.00	0 %	0 %	1,800.00	1,800.00
10	425	1.00	TUBO EMT 3/4	TUBO	38,000.00	0 %	0 %	38,000.00	38,000.00
11	24	1.00	CURVA EMT 3/4	UNIDAD	3,200.00	0 %	0 %	3,200.00	3,200.00

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 17-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTO

- **ITEM NO PREVISTO 1:** MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía.

- **ITEM NO PREVISTO 2:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de 500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente

- **ITEM NO PREVISTO 3:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificación:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC

- **ITEM NO PREVISTO 4:** SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificación:

Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario realizar un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 5:** RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

Justificación:

Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil obtención.

- **ITEM NO PREVISTO 6:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 7:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 08:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 09:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 10:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 11:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 12:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificación:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 13:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 14:** PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución

- **ITEM NO PREVISTO 15:** PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Justificación:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución

Se

anexa a esta solicitud los siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA						
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	KG
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	5,133.94	5%		\$ 256.70	
					SUB-TOTAL	\$257
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION	kg	\$10,434.78	1.00	10%	\$ 11,478.26	
					SUB-TOTAL	\$11,478
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Ayudante (obrero) - Jornal	\$38,667.00	186%	\$71,920.62	14.01	\$ 5,133.94	
					SUB-TOTAL	\$5,134
					VALOR TOTAL	\$16,869
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO		


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UN
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	2,680.87			\$ 2,680.87	
					SUB-TOTAL	\$2,681
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Tanque De 500 Litros	un	\$300,000.00	1.00	0%	\$ 300,000.00	
valvula de flotador	un	\$70,000.00	1.00	0%	\$ 70,000.00	
					SUB-TOTAL	\$370,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Plomero	\$66,666.00	186%	\$50,000.00	2.09	\$ 23,936.47	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	2.09	\$ 29,680.93	
					SUB-TOTAL	\$53,617
					VALOR TOTAL	\$426,298
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					DIEGO E LOPEZ	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					INTERVENTORIA DAIMCO SAS	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6


contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA						
NP 3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	32,330.60	5%		\$ 1,616.53	
Andamios tipo tijera marco de 1.50 x 1.20 (alto x ancho)	dia	\$3,500.00	4.79		\$ 730.05	
					SUB-TOTAL	\$2,347
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	m2	\$46,886.55	1.00	10%	\$ 51,575.21	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$51,575
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Oficial	\$50,000.00	186%	\$93,000.00	4.79	\$ 19,398.44	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	4.79	\$ 12,932.16	
					SUB-TOTAL	\$32,331
					VALOR TOTAL	\$86,252
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					DIEGO E LOPEZ	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					INTERVENTORIA DAIMCO SAS	

NP 4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	185,998.14	5%		\$ 9,299.91	
					SUB-TOTAL	\$9,300
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					\$ -	
					\$ -	
BATERIA 250 AMP	und	\$1,980,000.00	1.00	0%	\$1,980,000.00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$1,980,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Electricista	\$66,666.00	186%	\$123,998.76	1.00	\$ 123,998.76	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	1.00	\$ 61,999.38	
					SUB-TOTAL	\$185,998
					VALOR TOTAL	\$2,175,298
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO SAS		

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 5.1	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	1,308.00			\$ 1,308.00	
					SUB-TOTAL	\$1,308
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
pegacor	Kg	\$2,400.00	6.00	10%	\$ 15,840.00	
RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	\$54,945.05	1.00	10%	\$ 60,439.56	
agua	Lt	\$68.00	3.00	10%	\$ 224.40	
					SUB-TOTAL	\$76,504
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Oficial	\$50,000.00	186%	\$93,000.00	5.17	\$ 17,988.67	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


					SUB-TOTAL	\$17,989
					VALOR TOTAL	\$95,801

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 6.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	Ton
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	Ton	\$80,000.00	1.00	0%	\$ 80,000.00	
					SUB-TOTAL	\$80,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$80,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 7.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	\$0
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	Ton	\$80,000.00	1.00	0%	\$ 80,000.00	
					SUB-TOTAL	\$80,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$80,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO		

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

--	--	--	--	--	--	--	--

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 8.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	Ton/Km
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI	Ton	\$150,000.00	1.00	0%	\$ 150,000.00	
					SUB-TOTAL	\$150,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$150,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				DIEGO E LOPEZ		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				INTERVENTORIA DAIMCO		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO						
NP 4.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	-	5%		\$ -	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE	und	\$27,585,000.00	1.00	0%	\$ 27,585,000.00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$27,585,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$27,585,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO						
NP 4.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	-	5%		\$ -	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE	und	\$27,585,000.00	1.00	0%	\$ 27,585,000.00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$27,585,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL		
						\$0	
4 - MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO		
					SUB-TOTAL	\$0	
					VALOR TOTAL	\$27,585,000	
							
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					IVAN DARIO ROJAS SANABRIA		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 19-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTO

- **ITEM NO PREVISTO 1:** MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía.

- **ITEM NO PREVISTO 2:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de 500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente

- **ITEM NO PREVISTO 3:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificación:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC

- **ITEM NO PREVISTO 4:** SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificación:

Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario realizar un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 5:** RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

Justificación:

Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil obtención.

- **ITEM NO PREVISTO 6:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 7:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 08:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 09:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 10:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 11:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 12:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificación:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 13:** ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO

Justificación:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

- **ITEM NO PREVISTO 14:** PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución

- **ITEM NO PREVISTO 15:** PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Justificación:

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución Se anexa a esta solicitud los siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA						
NP 1.1	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	KG
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	5,133.94	5%		\$ 256.70	
					SUB-TOTAL	\$257
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION	kg	\$10,434.78	1.00	10%	\$ 11,478.26	
					SUB-TOTAL	\$11,478
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$38,667.00	186%	\$71,920.62	14.01	\$ 5,133.94	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


					SUB-TOTAL	\$5,134
					VALOR TOTAL	\$16,869
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				IVAN DARIO ROJAS SANABRIA		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA						
NP 2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UN
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	2,680.87			\$ 2,680.87	
					SUB-TOTAL	\$2,681
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
Tanque De 500 Litros	un	\$300,000.00	1.00	0%	\$ 300,000.00	
valvula de flotador	un	\$70,000.00	1.00	0%	\$ 70,000.00	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL	\$370,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Plomero	\$66,666.00	186%	\$50,000.00	2.09	\$ 23,936.47	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	2.09	\$ 29,680.93	
					SUB-TOTAL	\$53,617
					VALOR TOTAL	\$426,298
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022,					
NP 3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)				
1 - EQUIPO				UNIDAD:	M2

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6


contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	32,330.60	5%		\$ 1,616.53	
Andamios tipo tijera marco de 1.50 x 1.20 [alto x ancho)	dia	\$3,500.00	4.79		\$ 730.05	
					SUB-TOTAL	\$2,347
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES	m2	\$46,886.55	1.00	10%	\$ 51,575.21	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$51,575
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Oficial	\$50,000.00	186%	\$93,000.00	4.79	\$ 19,398.44	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	4.79	\$ 12,932.16	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL	\$32,331
					VALOR TOTAL	\$86,252
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				IVAN DARIO ROJAS SANABRIA		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		

NP 4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	185,998.14	5%		\$ 9,299.91	
					SUB-TOTAL	\$9,300
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
BATERIA 250 AMP	und	\$1,980,000.00	1.00	0%	\$1,980,000.00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$1,980,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Electricista	\$66,666.00	186%	\$123,998.76	1.00	\$ 123,998.76	
Ayudante (obrero) - Jornal	\$33,333.00	186%	\$61,999.38	1.00	\$ 61,999.38	
					SUB-TOTAL	\$185,998
					VALOR TOTAL	\$2,175,298
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					IVAN DARIO ROJAS SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 5.1	RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
herramientas menores	%MO	1,308.00			\$ 1,308.00	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6


contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL	\$1,308
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
pegacor	Kg	\$2,400.00	6.00	10%	\$ 15,840.00	
RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)	M2	\$54,945.05	1.00	10%	\$ 60,439.56	
agua	Lt	\$68.00	3.00	10%	\$ 224.40	
					SUB-TOTAL	\$76,504
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
Oficial	\$50,000.00	186%	\$93,000.00	5.17	\$ 17,988.67	
					SUB-TOTAL	\$17,989
					VALOR TOTAL	\$95,801

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


	
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 6.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	Ton
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	Ton	\$80,000.00	1.00	0%	\$ 80,000.00	
					SUB-TOTAL	\$80,000

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$80,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				IVAN DARIO ROJAS SANABRIA		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 7.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	\$0

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6


contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE	Ton	\$80,000.00	1.00	0%	\$ 80,000.00	
					SUB-TOTAL	\$80,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


					VALOR TOTAL	\$80,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				IVAN DARIO ROJAS SANABRIA		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM:	DESCRIPCION					VR UNITARIO
NP 8.1	ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	Ton/Km
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI	Ton	\$150,000.00	1.00	0%	\$ 150,000.00	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL	\$150,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$150,000
						
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO				IVAN DARIO ROJAS SANABRIA		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL				REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO						
NP 4.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND	V/ UNITARIO		
Herramienta menor	%	-	5%	\$ -		

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6


contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE	und	\$27,585,000.00	1.00	0%	\$ 27,585,000.00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	\$27,585,000
3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	
						\$0
4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO	
					SUB-TOTAL	\$0
					VALOR TOTAL	\$27,585,000

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía


		
		IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO		REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO						
NP 4.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE					
1 - EQUIPO					UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REND		V/ UNITARIO	
Herramienta menor	%	-	5%		\$	
					-	
					SUB-TOTAL	\$0
2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANTIDAD	DESP. %	V.PARCIAL	
					\$	
					-	
					\$	
					-	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE	und	\$27,585,000.00	1.00	0%	\$ 27,585,000.00	
					\$	
					-	
					\$	
					-	

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

					\$		
					-		
					\$		
					-		
					\$		
					-		
					SUB-TOTAL	\$27,585,000	
3 - TRANSPORTE							
DESCRIPCION	UNIDAD	V.UNITARIO	CANT.	DIST	V/ UNITARIO		
					\$		
					-		
					SUB-TOTAL		
						\$0	
4 - MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACION.	JOR. PREST.	REND	V/ UNITARIO		
					SUB-TOTAL	\$0	
					VALOR TOTAL	\$27,585,000	
							
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO					IVAN DARIO ROJAS SANABRIA		
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL					REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 21-08-2023

Señores:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoría

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO FFIE-G50-G15

CONSORCIO EDUCOL, mediante La presente solicita la suspensión temporal del Contrato de Obra No 1380-1601-2022, el cual tiene como objeto, el Desarrollo de Obras Necesarias Para el Mejoramiento de Residencias Escolares y/o Sedes de Instituciones Educativas en el Territorio Nacional, Priorizados Por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE, a partir del 25 de agosto del 2023 por un término de 30 días calendario.

Esta suspensión se pide debido a que no se cuenta con los datos necesarios para saber los alcances generales que va a tener en cada una de las sedes, además estamos la expectativa de que se nos haga llegar el comunicado con los ajustes de precios, puesto que dichos ajustes son indispensables para cuantificar y evaluar la viabilidad económica de la ejecución del contrato, ya que en la actualidad se han presentado variaciones importantes en los precios, los cuales se han generado por los diferentes fenómenos sociales y económicos que se vienen presentando durante los últimos meses en el país. Fenómenos como el aumento de los precios de la gasolina y la escasez de materiales de construcción en el municipio de san José de Guaviare, el cual es la principal fuente de abastecimiento de materiales de construcción del departamento de Guainía, debido a los cierres que se vienen presentando en la vía que comunica a Bogotá – San José de Guaviare. Todo lo

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

anteriormente mencionado, sumado a que solo pueden acceder los materiales por vía fluvial al municipio de Inírida, influye directamente en la adquisición de los insumos y materias para la ejecución de las obras en las diferentes sedes, a su vez los altos costos que hay en la actualidad, evidenciados en el estudio de mercado en Inírida, evidencia que la inversión proyectada no alcanzará para cubrir los materiales necesarios para la ejecución de las obras necesarias.

Esta petición se realiza con base a que en el tiempo estipulados de la suspensión se nos entreguen la información con respecto ajuste de precios y que dichos nuevos precios se ajusten a la realidad y al contexto comercial y económico en el territorio donde se está ejecutando el contrato, todo esto para determinar qué tan viable financieramente es este, y así no o incurrir en pérdidas económicas que afecten al Consorcio.

El Consorcio Educól presenta esta solicitud en razón a que, si no se hace un reajuste veras y real de los precios, se tendrá como objetivo pedir la terminación anticipada del contrato debido a los incrementos en los precios de los materiales e insumos en el mercado y que se vería afectada directamente nuestra parte económica.

Favor tener en cuenta esta solicitud de suspensión se solicita desde el día 25 de agosto del 2023 hasta el día 24 de septiembre del 2023.

Atentamente,



CONSORCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

No. de documento de identificación: 1.047.413.737








ANEXO N. 6

ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	17	Tema:	Seguimiento No. 17 Entrega de compromisos, programación y avance de ejecución del CO-1803-1601-2022- G4821.
Fecha:	26-JULIO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Realizar el seguimiento No. 17 avance de obra y entrega de compromisos		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	1. Lectura comité anterior 2. Avance programado vs ejecutado 3. Compromisos		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	 <div>Firmado digitalmente por Yesid Leonardo Triana Díaz Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, o=Yesid Leonardo Triana Díaz, o=FFIE, ou=Direccion Técnica, email=y triana@ffie.com.co, cn=CO Fecha: 2023.11.20 16:11:55 -05'00'</div>
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	 <div>Firmado digitalmente por ORLANDO LOPEZ Fecha: 2023.07.18 16:34:51 -05'00'</div>
ING JAIME ARISTIZABAL	RESIDENTE DE OBRA	312 2958336	
ING DAVID LEONARDO SERNA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3138520822	

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO VERSIÓN FINAL.	CONTRATISTA	4-AGOSTO-2023
2	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIAS CORREGIDA.	CONTRATISTA	7-AGOSTO-2023
3	PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA.	CONTRATISTA	2-AGOSTO-2023

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	ING. YESID LEONARDO TRIANA	ING. IVAN DARIO ROJAS

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<i>(Descripción de los puntos tratados en la reunión)</i>
<p>La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EDUCOL <p>Teniendo como primer compromiso la reiteración en la presencia de la representante legal por parte del contratista de obra, esto teniendo en cuenta que se han presentando una serie de incumplimientos reiterados y a la fecha no se ha podido dar finalización a ninguno de los temas, posterior a esta intervención toma la vocería el coordinador de obra en donde manifiesta que la representante legal se encuentra actualmente en una zona con baja conectividad y no le ha sido posible conectarse pero que el tiene la potestad para la toma de decisiones dentro del comité.</p> 2. INICIO DE LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA <p>Teniendo en cuenta y verificado con el residente de obra e interventoría se evidencia que el contratista de obra dio cumplimiento a el envió de materiales a las sedes faltantes.</p> 3. ENTREGA DEL PRESUPUESTO FINAL <p>Se le solicito al contratista de obra entregar la fase de diagnostico ordenada es decir que todo el documento sea entregado el informe final teniendo en cuenta que se tienen versiones de a tres por cada una, posteriormente toma la vocería el coordinador de obra en donde manifiesta que se reunirá con el residente de obra para la entrega final de la documentación.</p> 4. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA. <p>Este se estableció en el acta pasada la entrega de las correcciones pero a la fecha no se han evidenciado las correcciones solicitadas por la interventoría, se le da la vocería al contratista de obra donde manifiesta que el cómo no había realizado el enviado de materiales a las sedes se podría incurrir en un incumplimiento de cronograma referente a lo que se establecería en el plan de contingencia, ya hoy se realizaría el envió del mismo apenas terminar la reunión, haciendo la actualización de las fechas, también informa el Ing. Orlando que actualmente se encuentra realizando actividades con aumento de horarios para mitigar los atrasos presentados.</p>

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado respectivamente para la semana 17.

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
78.81 %	12,19 %	\$ 95'192.505,56	\$ 14'542.891,93	67,58 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
70,18 %	0 %	\$ 82'814.540,9	\$ 0	70,18 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
57,65 %	0 %	\$ 66'994.111,06	\$ 0	57,65 %

POR OTRA PARTE SE EVIDENCIA SEGÚN LA PROGRAMACION GENERAL EL INICIO DE LAS SEDES DE REMANSO Y VENADO LAS CUALES PRESENTA LOS SIGUIENTES % DE PROGRAMACION

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
1.21 %	0 %	\$3,979,221.60	\$ 0	1.21 %

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
1.21 %	0 %	\$1,008,537.12	\$ 0	1.21 %

Esto presentando un atraso general correspondiente al 21.74 % en el contrato general de obra, terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1






continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 26 de Julio del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	18	Tema:	Seguimiento No. 18 Entrega de compromisos, programación y avance de ejecución del CO-1803-1601-2022- G4821.
Fecha:	02-AGOSTO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Realizar el seguimiento No. 18 avance de obra y entrega de compromisos		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	1. Lectura comité anterior 2. Avance programado vs ejecutado 3. Compromisos		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	
ING JAIME ARISTIZABAL	RESIDENTE DE OBRA	312 2958336	
ING DAVID LEONARDO SERNA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3138520822	

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA	CONTRATISTA DE OBRA	07/08/2023
2	ENTREGA DE INFOME MENSUAL No. 2 Y 3	CONTRATISTA DE OBRA	09/08/2023
3	PROGRAMAR FECHAS DE SOCIALIZACIONES	CONTATISTA DE OBRA	07/08/2023

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	ING. YESID LEONARDO TRIANA	ING. IVAN DARIO ROJAS

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<i>(Descripción de los puntos tratados en la reunión)</i>
<p>La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día:</p> <p>1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.</p> <p>Se debería entregar las observaciones del plan de contingencia para el día 26 de julio el cual nuevamente se presenta en termino de incumplimiento, toma la vocería el coordinador de obra donde manifiesta que ha tenido ocupación del tiempo destinado a terminar la fase 1 de diagnostico con los informes correspondientes, pero se compromete a realizar el envío el día 02 de agosto del 2023, el director de obra manifiesta que es de vital importancia teniendo en cuenta los atrasos presentados y que depende de el para poder dejar listo el cronograma general</p> <p>2. ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.2 Y 3</p> <p>Se evidencia que no se realiza el cumplimiento de este compromiso, se le da la vocería al contratista de obra donde manifiesta que no lo ha enviado los informes mensuales N. 2 y 3 teniendo en cuenta que le falta terminar de realizar los anexos de soporte que soportan los informes mensuales, pero manifiesta el interés de enviarlos sin dichos soportes, donde el director de interventoría expresa la no aceptación de los informes sin contar con los anexos de soporte técnicos necesarios para la aprobación del mismo, posteriormente se le solicita al contratista realizar el compromiso de entrega de estos informes a la mayor brevedad posible, el contratista manifiesta que realizara la entrega el día 3 de agosto del 2023, posteriormente toma la vocería el director de interventoría manifestando que ya se viene adelantando un proceso por posible incumplimiento y que aun así se continúa reiterando la no entrega de los compromisos pactados, teniendo en cuenta que estos no se hacen por hacerse sino que son para dar claridad a la entrega formal de las obligaciones contractuales aceptadas en el momento de la firma del contrato, para finalizar la intervención el director de interventoría acepta el compromiso solicitando tener seriedad en las fechas pactadas.</p> <p>3. PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES</p> <p>Se le informa al contratista de obra que por parte de interventoría se ha realizado las 3 cotizaciones formales para las visitas a las sedes de remanso y venado, en los tiempos 14, 15 y 16 de agosto teniendo cuenta que los trayectos son un poco largos, posteriormente el contratista de obra manifiesta que tomará la cotización más económica y que dará inicio a las entregas audiovisuales necesarias para la aprobación por la parte social del proyectos</p> <p>Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado respectivamente para la semana 18</p>

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
98.61%	19.52 %	\$ 105'232.505,56	\$ 14'542.891,93	79.09 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
92.29 %	0 %	\$ 99'814.540,9	0	92.29 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
80.56	0 %	\$ 76'392.125,06	\$ 0	80.56

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
1.81 %	0 %	\$5,968,832.40	\$ 0	1.21 %

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
1.32 %	0 %	\$1,568,835.52	\$ 0	1.21 %

Esto presentando un atraso general correspondiente al 27.84 % en el contrato general de obra, terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato.





Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 02 de Agosto del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	19	Tema:	Seguimiento No. 19 Entrega de compromisos, programación y avance de ejecución del CO-1803-1601-2022- G4821.
Fecha:	11-AGOSTO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Realizar el seguimiento No. 19 avance de obra y entrega de compromisos		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	1. Lectura comité anterior 2. Avance programado vs ejecutado 3. Compromisos		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	 <small>Firmado digitalmente por Yesid Leonardo Triana Díaz Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, o=FFIE, ou=Dirección Técnica, email=y triana@ffie.com.co, c=CO Fecha: 2023.11.20 16:33:37 -05'00'</small>
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	 <small>ORLANDO LOPEZ Firmado digitalmente por ORLANDO LOPEZ Fecha: 2023.07.18 16:34:51 -05'00'</small>
ING DAVID LEONARDO SERNA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3138520822	

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	CRONOGRAMA DEL PLAN DE CONTINGENCIA.	CONTRATISTA DE OBRA	14/07/2023
2	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA.	CONTRATISTA DE OBRA	16/07/2023

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	ING. YESID LEONARDO TRIANA	ING. IVAN DARIO ROJAS

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día:

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.

Por parte del contratista se evidencia nuevamente la no intención de realizar la entrega de los compromisos realizados teniendo en cuenta que son reiteraciones en una tramitología que es necesaria para poder continuar con las actividades, por otra parte se observa que el contratista presenta un estado alto de atraso en referencia a las actividades contractuales y que no ha dado cumplimiento a el inicio de las sedes correspondientes a lo establecido dentro de la programación general, terminada esta intervención toma la voz el contratista de obra en donde manifiesta que el está realizando las correcciones pertinentes para entregar pero que ha tenido situaciones que no le han permitido dar la entrega como lo solicita la interventoría, por otra parte manifiesta que en el termino de la semana se estar realizando la entrega del mismo.

2. PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES

Se evidencia que no ha dado inicio a las socializaciones ni la entrega del material digital para poder agendar dichas visitas, por tal motivo no se ha podido establecer las fechas correspondientes, por otra parte esta interventoría manifiesta nuevamente la preocupación teniendo en cuenta que a la fecha ya debería de haber materiales en la zona según lo establecido en la programación general y que es de vital importancia que el contratista de obra cumpla con lo establecido para poder dar continuidad a el proyecto, el contratista toma la palabra y manifiesta que esta realizando dichos documentos para enviar y aprobar por parte del área social del proyecto.

Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado respectivamente para la semana 19

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
100 %	28.57 %	\$ 119,278,680.00	\$ 34'537.264	71.43 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
100 %	0 %	\$ 117,995,030.00	0	100 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
98.75 %	0 %	\$ 105,205,118.00	0	100 %

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
7.9 %	0 %	\$5,968,832.40	\$ 0	7.9 %

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
7.63 %	0 %	\$1,568,835.52	\$ 0	7.63 %





esto presentando un atraso general correspondiente al 31.9 % en el contrato general de obra, terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato.

finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 02 de agosto del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	20	Tema:	Seguimiento No. 20 Entrega de compromisos, programación y avance de ejecución del CO-1803-1601-2022- G4821.
Fecha:	16-AGOSTO-2023	Ubicación:	Comité virtual.
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Realizar el seguimiento No. 20 avance de obra y entrega de compromisos		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	1. Lectura comité anterior 2. Avance programado vs ejecutado 3. Compromisos		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. YESID LEONARDO TRIANA	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE	310 2062762	 <div>Firmado digitalmente por Yesid Leonardo Triana Díaz Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, o=FFIE, ou=Dirección Técnica, email=y triana@ffie.com.co, c=CO Fecha: 2023.11.20 16:45:32 -05'00'</div>
ING. IVAN DARIO ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVETORIA	311 8991690	
ING ORLANDO LOPEZ CORREA	COORDINADOR DE OBRA	3208871084	 <div>Firmado digitalmente por ORLANDO LOPEZ Fecha: 2023.07.18 16:34:51 -05'00'</div>
ING DAVID LEONARDO SERNA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3138520822	

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	CORECCION DE PLAN DE CONTINGENCIA	OBRA	21/AGOSTO/2023
2	ENTREGA DE INFORMES 1,2,3 Y 4	OBRA	25/AGOSTO/2023
3	ENTREGA DOCUMENTOS PARA SOCIALIZACION	OBRA	22/AGOSTO/2023
4	APROBACION DE FASE DE DIAGNOSTICO	INTERVENTORIA	27/AGOSTO/2023

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	ING. YESID LEONARDO TRIANA	ING. IVAN DARIO ROJAS

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día:

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.

Se debería entregar las observaciones del plan de contingencia para el día 12 de agosto pero a la fecha no se ha realizado la entrega de las observaciones pertinentes, teniendo nuevamente una reiteración en el incumplimiento de este compromiso, posteriormente se le da la vocería al contratista de obra para dar la justificación clara del incumplimiento reiterativo, el contratista de obra, manifiesta que se encontraba actualmente organizando los informes mensuales y había dejado descuidado el tema de las correcciones del plan de contingencia, terminada la intervención toma la vocería el director de interventoría en donde manifiesta que no es una excusa y que se debería ver la clase de profesionales que están realizando estos temas ya que vamos aproximadamente para un mes en donde no se ha logrado entregar, por lo anterior se le solicita al contratista dar una fecha de dicha entrega, el contratista manifiesta que para el día 21 lunes se estará entregando.

2. ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 2, 3 y 4

Esta interventoría evidencia nuevamente el incumplimiento de dicho compromiso, el director de interventoría manifiesta que ya cuanto tiempo a la espera de esta entrega y no se ha realizado las correcciones correspondientes, no se evidencia la entrega de los anexos, los informes no parecieran realizado por la persona idónea, se le da la vocería al contratista de obra, el cual manifiesta que ya realizo las correcciones pero no ha podido enviar por temas de energía presentados en la ciudad, toma la vocería el contratista de interventoría en donde manifiesta nuevamente que estos no se hacen por hacerse sino que son para dar claridad a la entrega formal de las obligaciones contractuales aceptadas en el momento de la firma del contrato, para finalizar la intervención el director de interventoría solicita nuevamente la seriedad en los compromisos.

3. PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES

Se evidencia el cumplimiento de este compromiso y se manifiesta que se remitió al personal social las observaciones que realizo el contratista

4. APROBACION DE FASE I DIAGNOSTICO

Toma la vocería el residente de interventoría, en donde manifiesta que los informes de diagnostico entregados por el contratista de obra se encuentra con las mismas conclusiones en todos los informes, no manifiesta cuales son las necesidades principales de las diferentes sedes, por tal motivo se le informo al contratista para realizar las correcciones correspondientes para poder dar continuidad a la aprobación de lo mismo, toma la vocería el contratista de obra donde informa que se encuentran realizando dichas observaciones y que lo entregaran a más tardar el día viernes de esta semana.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado respectivamente para la semana 20, se observa que no se avanza en actividades contractuales en ninguna de las sedes correspondientes

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
100%	28.57 %	\$ 105'232.505,56	\$ 34'537.264	71.43 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
100 %	0 %	\$ 117,995,030.00	0	100 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
100 %	0	\$ 116,205,118.00	0	100 %

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
13.66 %	0 %	\$45,048,504.00	\$ 0	13.66 %

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE ATRASO
15.29 %	0 %	\$18,222,992.32	\$ 0	15.29 %

Esto presentando un atraso general correspondiente al 35.49 % en el contrato general de obra, terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1


y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato, también solicita una respuesta por la no continuidad de las actividades contractuales correspondientes.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 16 de agosto del 2023 y se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.




ANEXO N. 7

INFORMES SEMANALES

<div><div>Fondo de Infraestructura Educativa</div></div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL					PI - IN - F 18	
							VERSIÓN 01	
							Pág. 1	De 2
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"							
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021							
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL							
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA							
SEMANA N°	17	DEL	lunes, 24 de julio de 2023			AL	sábado, 29 de julio de 2023	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	No.1380-1601-2022					Contrato No .	1380-1601-2022	
Fecha de Iniciación	23 DE MARZO DE 2023					Fecha de Iniciación	23 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Terminación	23 DE OCTUBRE DE 2023					Fecha de Terminación	23 DE OCTUBRE DE 2023	
Plazo Inicial	7 MESES					Plazo Inicial	7 MESES	
Valor inicial	\$ 219.937.402,00					Valor inicial	\$ 1.540.062.598,00	
Adiciones	0					Adiciones	0	
Prorroga	N.A.					Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.					Suspensión	N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES	
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	10,90%	2,16%	98,61%	19,52%	M	1,38 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) 1.3.47DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 2.1.14 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) NP 1.1. MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION	Durante el presentante período el contratista de obra continuo con la demolición de muro en bloque y placa de contrapiso, también se realiza la excavación de material existente y posteriormente se realiza la instalación del relleno compactado con capas no superiores a 15 cm según lo establecido en la norma técnica colombiana y por último se inicia la activada de instalación e malla electrosoldada.
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	10,10%	0,00%	92,29%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia
3	I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	8,68%	0,00%	80,56%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	0,55%	0,00%	1,81%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	FASE NO.1 "REVISIÓN DE DISEÑOS"	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	0,15%	0,00%	1,32%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
TOTALES		30,23%	2,16%					

I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programa de 85 % y una ejecucion de 0 % atraso de 85% estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y con un atraso general del proyecto correspondiente al 30,3 %


		INFORME GRÁFICO SEMANAL			PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 2	
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"					
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021					
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL					
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA					
SEMANA N°	17	DEL	lunes, 24 de julio de 2023		AL	sábado, 29 de julio de 2023
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):						
Verificacion de:						
1. APU's de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados.						
2. Dar continuidad en las acividades en la I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:						
- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION						
- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE						
- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.						
- INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS						
- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E ≈10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE						
- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.						
- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI						
- VIGAS AEREAS EN CONCRETO						
- MURO EN BLOQUE CONCRETO.						
- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO						
- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4						
3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI						
4. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia						
5. Plan de Compras						
6. Solicitar bitacora de obra						
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega formal de los certificados de seguridad social del personal encargado						
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
Durante la semana se le solicito al contraitsta demarcar la zona de desechos resultados de las demoliciones, tambien la necesidad de implementar los puntos ecologicos necesarios y puntos de acopio de materiales como relleno, cemento, gravilla.						
GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la socializacion del proyecto y lo establecido en los planes complementarios.						
OTROS						



Ing David Leonardo Serna Bonilla
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



ING. Ivan Dario Rojas
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Firmado digitalmente por
Yesid Leonardo Triana Diaz
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Yesid Leonardo
Triana Diaz, o=FFIE,
ou=Direccion Tecnica,
email=y triana@ffie.com.co,
c=CO
Fecha: 2023.11.21 09:58:06
-05'00'

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 15 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA



SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO



DEMOLICION DE MURO MAMPOSTERIA



SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO




SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI PARA SADINEL



SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO PARA SARDINEL



DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO

<div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL					PI - IN - F 18	
								VERSIÓN 01	
								Pág. 1 De 2	
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"								
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL								
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA								
SEMANA N°	18	DEL	lunes, 31 de julio de 2023				AL	sábado, 5 de agosto de 2023	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .	No.1380-1601-2022					Contrato No .	1380-1601-2022		
Fecha de Iniciación	23 DE MARZO DE 2023					Fecha de Iniciación	23 DE MARZO DE 2023		
Fecha de Terminación	23 DE OCTUBRE DE 2023					Fecha de Terminación	23 DE OCTUBRE DE 2023		
Plazo Inicial	7 MESES					Plazo Inicial	7 MESES		
Valor inicial	\$ 219.937.402,00					Valor inicial	\$ 1.540.062.598,00		
Adiciones	0					Adiciones	0		
Prorroga	N.A.					Prorroga	N.A.		
Suspensión	N.A.					Suspensión	N.A.		
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN									
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES						ACTIVIDADES			
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LÍNEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN	
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	11,06%	3,17%	100,00%	28,57%	M	2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 20.2.13 SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	Para el presente periodo el contratista de obra realiza la instalación de concreto de limpieza correspondiente para la instalación del acero de refuerzo correspondiente, también se continua con la instalación de la malla electrosoldada para la placa de contrapiso con un concreto de 3000 psi, también dentro del mismo periodo se realizó la instalación del sardinel correspondiente para el perímetro correspondiente establecido dentro de las memorias de cantidades.	
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia	
3	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI	10,64%	0,00%	98,75%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia	
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	2,42%	0,00%	7,90%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia	
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion	
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion	
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion	
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	0,84%	0,00%	7,63%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion	
TOTALES		35,07%	3,17%						

OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMANA N°	18	DEL	lunes, 31 de julio de 2023	AL	sábado, 5 de agosto de 2023
------------------	----	------------	----------------------------	-----------	-----------------------------


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 1.540.062.598	\$ 48.819.984	\$ 1.491.242.614		1,01%	3,17%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDNETE DE OBRA	1	RESIDNETE DE OBRA	1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	0	PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	0	PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	1
ASESOR AMBIENTAL	0	ASESOR AMBIENTAL	1
SISOMA	0	SISOMA	1
MAESTRO DE OBRA	1		
AYUDANTE DE OBRA	2		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 18 se realizo el seguimiento a los materiales de obra presentados en la sede correspondiente a la I.E. **SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE**, donde el contratista de obra continua con las actividades de demolicion de placa de contrapiso, excavaciones manuales y rellenos compactados, tambien se continua con la instalacion de concreto de limpieza y aereo de refuerzo correspondiente, por otra parte se da finalizacion a la mamposteria y se da inicio y continuidad a la instalacion de pañete sobre muro con una dosificacion de 1:4 correspondiente, tambien se realiza el desmonte de las tejas, cerchas y correas de la cubierta existente, dentro de la zona de intervencion se da inicio al escarificado de las superficies de concreto para dar inicio a la instalacion de afinado endurecido 1:4 correspondiente, por otra parte durante la semana se continua con la instalacion de sardineles en concreto fundido in sitio, tambien durante el periodo comprendido se continua ralalizando la solicitud al contratista de obra en dar inicio en los diferentes frentes de obra que exige el contrato, teniendo en cuenta que a la fecha se presenta un atraso significativo y solo se ha realizado el inicio de una sede de 5 que deberian de estar siendo intervinidas, por tal motivo se dio inicio


	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 2	
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"					
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021					
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL					
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA					
SEMANA N°	18	DEL	lunes, 31 de julio de 2023		AL	sábado, 5 de agosto de 2023
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):						
Verificación de:						
1. APU's de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados.						
2. Dar continuidad en las acividades en la I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:						
- MURO EN BLOQUE CONCRETO.						
- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO						
- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4						
- PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4						
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega formal de los certificados de seguridad social del personal encargado						
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
De acuerdo al PMA diseñado por el contratista de obra, se han verificado los componentes descritos y se han emitido sugerencia con respecto al manejo de materiales y sustancias quimicas (cemento) en sitio.						
GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la socializacion del proyecto y lo establecido en los planes complementarios.						
OTROS						



Ing David Leonardo Serna Bonilla
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




ING. Ivan Dario Rojas
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Firmado digitalmente por Yesid Leonardo Triana Díaz
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, email=y triana@ffie.com.co, c=CO
Fecha: 2023.11.21 09:59:23 -05'00'

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 15 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA



VERIFICACION DE COLUMNA, MURO MAMPOSTERIA, CULATA



PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL DE DEMOLICION



INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA ANDEN PERIMETRAL




VERIFICACION DE CANTIDADES MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA DE CONTRAPISO ANDENES PERIMETRALES



INSTALACIÓN DE AFINADO ENDURECIDO



DESCARIFICADO DE PLACA DE CONTRAPISO

<div></div>			INFORME GRÁFICO SEMANAL					PI - IN - F 18	
								VERSIÓN 01	
								Pág. 1	De 2
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"								
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021								
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL								
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA								
SEMANA N°	19	DEL	lunes, 7 de agosto de 2023				AL	sábado, 12 de agosto de 2023	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		No.1380-1601-2022				Contrato No .		1380-1601-2022	
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023				Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023				Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023	
Plazo Inicial		7 MESES				Plazo Inicial		7 MESES	
Valor inicial		\$ 219.937.402,00				Valor inicial		\$ 1.540.062.598,00	
Adiciones		0				Adiciones		0	
Prorroga		N.A.				Prorroga		N.A.	
Suspensión		N.A.				Suspensión		N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN									
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES		
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LÍNEA POSTULACIÓN (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN	
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	11,06%	3,17%	100,00%	28,57%	M	DURANTE EL PRESENTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA NO DIO CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R el contratista de obra no da continuidad a las actividaes de obra 2R Se realiza la solicitud de entrega de parafiscales 3R Se le solicita al contratista de obra durante comité semanal dar respuesta a la continuidad de las actividaes 4R el contratista de obra no entrega plan de contingencia que ayude a mitigar los atrasos correspondientes 5R se le solicita al contraitsta de obra la entrega de los EPPS correspondientes teniendo en cuenta que todo el personal no cuenta con ellos.	
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	2 No se realizan actividaes 2 se solicita motivos de detencion de actividaes 3 se realiza inicio de posible incumplimiento	
3	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI	10,78%	0,00%	100,00%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia	
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	4,18%	0,00%	13,66%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la institucion educativa 2R Se verifica materiales embarcados 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de contingencia	
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion	
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion	

7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
8	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	1,69%	0,00%	15,29%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
TOTALES		38,66%	3,17%					

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDNETE DE OBRA	1	RESIDNETE DE OBRA	1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	0	PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	0	PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	1
ASESOR AMBIENTAL	0	ASESOR AMBIENTAL	1
SISOMA	0	SISOMA	1
MAESTRO DE OBRA	1		
AYUDANTE DE OBRA	2		

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	0,00%	3,93%	5,12%	7,09%	9,93%	16,04%	23,19%	30,23%	35,07%	38,66%
EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	1,35%	2,16%	3,17%	3,17%


	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 2	
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"					
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021					
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL					
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA					
SEMANA N°	19	DEL	lunes, 7 de agosto de 2023		AL	sábado, 12 de agosto de 2023
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:						
En este periodo el contratista de obra no presenta avance de obra y ha retirado el personal de mano de obra calificada para las actividades, también se observa que no se presentan materiales en las comunidades de Yuri y Carrizal, por tal motivo durante la semana se le solicito al contratista la necesidad de continuar pero no se ha tenido una respuesta optima teniendo en cuenta que no se han reiniciado las actividades.						
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):						
1 CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES 2 TRANSPORTAR PERSONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 3. DAR INICIO CON ACTIVIDAES EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL Y YURI						
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
Para la presente semana el contratista paro las obras por lo tanto no hubo actividad de seguridad industrial, Se le reitera al contratista la no entrega de las afiliaciones del personal de obra.						
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
Durante la semana no actividad en el frente que trabajo por lo cual no se hizo seguimiento al PMA diseñado por el contratista de obra.						
GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
Para la presente semana no hubo actividad del componente social del contrato.						
OTROS						
La interventoría sigue haciendo los comités semanales en el cual sigue exigiendo al contratista la entrega de la documentación y el inicio de la obras que debió iniciar con respecto a los cronogramas presentados.						



Ing David Leonardo Serna Bonilla
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



ING. Ivan Dario Rojas
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA




ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL


cn=Yesid Leonardo Triana Díaz,
o=Fondo de Financiamiento de
la Infraestructura Educativa,
FFIE, ou=Gestor Territorial FFIE,
email=y triana@ffie.com.co,
c=CO

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 119 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA



<div></div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18		
						VERSIÓN 01		
						Pág. 1 De 2		
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"							
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021							
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL							
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA							
SEMANA N°	20	DEL	lunes, 14 de agosto de 2023			AL	sábado, 19 de agosto de 2023	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE INTERVENTORIA					CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		No.1380-1601-2022			Contrato No .		1380-1601-2022	
Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023			Fecha de Iniciación		23 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Terminación		23 DE OCTUBRE DE 2023	
Plazo Inicial		7 MESES			Plazo Inicial		7 MESES	
Valor inicial		\$ 219.937.402,00			Valor inicial		\$ 1.540.062.598,00	
Adiciones		0			Adiciones		0	
Prorroga		N.A.			Prorroga		N.A.	
Suspensión		N.A.			Suspensión		N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE						ACTIVIDADES		
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LÍNEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN
1	I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	11,06%	3,17%	100,00%	28,57%	M	Durante el presente periodo el contratista de obra no ha dado continuidad a las actividades contractuales, esta interventoria en aras de buscar una solucion ha manifestado dentro del comité de seguimiento la necesidad de establecer una medida teniendo en cuenta las reiteraciones en incumplimientos por tal razon da inicio previamente a el incumplimiento del contrato,	Se da inicio al proceso de incumplimiento teniendo en cuenta que el contratista de obra no manifiesta interes en dar continuidad a las actividades de obra y actualmente no cuenta con personal en sitio
2	I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	se da inicio al proceso de incumplimiento teniendo en cuenta que el contratista de obra no manifiesta interes en dar continuidad a las actividades de obra y actualmente no cuenta con personal en sitio
3	I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	10,78%	0,00%	100,00%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	se eviedncia que el contratista de obra no va a dar inicio en la sede y se inicia el proceso de incumplimiento
4	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	5,86%	0,00%	19,15%	0,00%	M	SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	se eviedncia que el contratista de obra no va a dar inicio en la sede y se inicia el proceso de incumplimiento
5	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
6	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
7	I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	N.A	N.A	N.A	N.A	M	SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA.	1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el atraso presentado 3R Se solicita la entrega del informe de No previstos 4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y socializaciones 5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion

Durante el periodo comprendido en la semana No. 20 se observa que el contratista de obra no tiene interés en continuar con las actividades contractuales en la única sede de intervención por otra parte no entrega los compromisos como son el plan de contingencia, visitas de socialización correspondientes a las sedes proyectadas establecidas en el cronograma general, por tal motivo esta interventoría se encuentra adelantando los trámites para realizar el proceso de incumplimiento del contrato de obra.


	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
			Pág. 1		De 2	
OBJETO	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"					
INTERVENTOR	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021					
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCOL					
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA					
SEMANA N°	20	DEL	lunes, 14 de agosto de 2023		AL	sábado, 19 de agosto de 2023
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):						
Verificación de:						
1. APU's de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados.						
2. Dar continuidad en las acividades en la I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:						
- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION						
- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE						
- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.						
- INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS						
- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E ≈10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE						
- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.						
- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI						
- VIGAS AEREAS EN CONCRETO						
- MURO EN BLOQUE CONCRETO.						
- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRET						
- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4						
3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUÉ MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI						
4. Plan de Compras						
5. Solicitar bitacora de obra						
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
Para la presente semana el contratista paro las obras por lo tanto no hubo actividad de seguridad industrial, Se le reitera al contratista la no entrega de las afiliaciones del personal de obra.						
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
Durante la semana no actividad en el frente que trabajo por lo cual no se hizo seguimiento al PMA diseñado por el contratista de obra.						
GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)						
Para la presente semana no hubo actividad del componente social del contrato.						
OTROS						



Ing David Leonardo Serna Bonilla
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



ING. Ivan Dario Rojas
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, o=Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, ou=Gestor Territorial FFIE, email=y triana@ffie.com.co, c=CO

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 20 - COLEGIO I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA



FACHADA DEL BLOQUE DE AULAS



LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO



REPELLOS EN BLOQUE EN AULA



REPELLOS EN BLOQUE EN AULA



ANEXO N. 8

**INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD**

(NO APLICA)



ANEXO N. 9

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



Bogotá D.C

A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Señores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogotá y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la nómina a sus empleados durante los dos últimos meses del presente año.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los treinta y un (25) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE R/ LEGAL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

LEIDY LORENA HOYOS DIAZ

C.C 1.010.241.742

CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T



ANEXO N. 10

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA DE OBRA

(NO APLICA)



ANEXO N. 11

FOTOCOPIA DE PLANILLAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-07, 10:22:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT	NI 901634912
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057174104
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	146946008
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 5.329.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	13	\$ 3.130.500	\$ 122.500
N800229739	230201	PROTECCION	3	\$ 533.100	\$ 20.900
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 275.700	\$ 10.800
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 64.200	\$ 2.600
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 64.200	\$ 2.600
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	\$ 432.200	\$ 17.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	\$ 94.100	\$ 3.700
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 64.200	\$ 2.600
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 64.200	\$ 2.600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 140.200	\$ 5.500
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 62.200	\$ 2.500
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	\$ 64.200	\$ 2.600
N890903790	14-11	ARL SURA	18	\$ 137.600	\$ 5.400
N892400320	CCF64	CAJASAI	18	\$ 1.800	\$ 100

SubTotales: \$ 5.128.400 \$ 201.400
Total a Pagar: \$ 5.329.800

PAGADO 07/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021		
Documento	NI901634912	Dirección	CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6685020
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ROJAS SANABRIA IVAN DARIO	Identificación	CC 79966391
Total Afiliados	18	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IME	VAC	VAP	VOT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003000043	MARIA TERESA CASARRUBIA HERNANDEZ	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 1.553.334	\$ 248.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.553.334	\$ 62.200	0,522	\$ 1.553.334	\$ 8.200	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.100
CC 1047449244	JENNIFER PAOLA GAVIRIA BALCEIRO	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 1.553.334	\$ 248.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.553.334	\$ 62.200	0,522	\$ 1.553.334	\$ 8.200	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.100
CC 1057585014	JOSE RODRIGO BELTRAN MORALES	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 747.334	\$ 119.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 747.334	\$ 29.900	0,522	\$ 747.334	\$ 4.000	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.600
CC 1110456724	LUIS CESAR SANCHEZ PASTOR	01	00	X	X														0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 224.200	\$ 35.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 224.200	\$ 9.000	0,522	\$ 224.200	\$ 1.200	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.200
CC 1121927677	FABIAN SNEIDER CARRILLO ROJAS	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
CC 1121944184	MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	\$ 1.553.334	\$ 248.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.553.334	\$ 62.200	0,522	\$ 1.553.334	\$ 8.200	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.100
CC 1121958113	JEFFERSON STIVEN HITUYAN DUSSAN	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
CC 1121959999	LAURA ALEJANDRA BARAJAS BELTRAN	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
CC 1122653469	DAVID LEONARDO SERNA BONILLA	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
CC 1124826245	VICTOR DANIEL MOJICA ESPINOSA	01	00	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
CC 11338436	BERNARDO ANTONIO AREVALO BUSTOS	01	03																0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.700
CC 45481127	NASLY DEL CARMEN BALLESTAS SILVA	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
CC 79048393	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.722.667	\$ 275.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.722.667	\$ 69.000	0,522	\$ 1.722.667	\$ 9.000	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 353.800
CC 80242288	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 1.722.667	\$ 275.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.722.667	\$ 69.000	0,522	\$ 1.722.667	\$ 9.000	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 353.800
CC 86053485	RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 1.722.667	\$ 275.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.722.667	\$ 69.000	0,522	\$ 1.722.667	\$ 9.000	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 353.800
CC 86053648	RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA	01	00	X	X														0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 1.033.600	\$ 165.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.033.600	\$ 41.400	0,522	\$ 1.033.600	\$ 5.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.300
CC 86054470	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	\$ 1.553.334	\$ 248.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.553.334	\$ 62.200	0,522	\$ 1.553.334	\$ 8.200	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.100
CC 9175124	ARMANDO MIGUEL TAPIA GLORIA	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.604.000	\$ 256.700	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	\$ 1.604.000	\$ 64.200	0,522	\$ 1.604.000	\$ 8.400	(CCF64) CAJASAI	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 24.614.471	\$ 26.218.471	\$ 26.218.471	\$ 1.800	\$ 3.939.300	\$ 1.049.700	\$ 137.600	\$ 1.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.128.400	\$ 201.400	\$ 5.329.800



ANEXO N. 12

FOTOCOPIA DE PLANILLAS
CONTRATISTA DE OBRA

(NO APLICA)