



Miércoles, 11 de octubre de 2023 – Oficio No. 351-EN-102023

Señora:

**Gloria Moreno Ledesma**

Jefe de la División Jurídica

Entidad contratante

METROSABANAS SAS

Email: [contacto@metrosabanas.gov.co](mailto:contacto@metrosabanas.gov.co) - [juridica@metrosabanas.gov.co](mailto:juridica@metrosabanas.gov.co)

**REFERENCIA:** Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO”

**ASUNTO:** RESPUESTA A OFICIO MS-759-2023-DJ CUYO ASUNTO ES: “Solicitud de información”

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la información solicitada mediante el oficio mencionado en el asunto, rendimos informe a continuación:

- A fecha de corte 5 de septiembre de 2023, la cual corresponde a la suspensión No. 2 del contrato, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene un porcentaje ejecutado acumulado del 45,30% mientras que el programado tiene un porcentaje de 99,09%.
- Los motivos por los cuales el proceso sancionatorio fue iniciado a la fecha no se encuentran superados en su totalidad por parte del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, teniendo en cuenta los hechos de incumplimiento consignados en el INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del 28 de junio de 2023 con radicado 607-23 y evaluados a continuación a corte actual:

**1.1 HECHO 1: ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES:**

Según el contrato No. LP-002-2022 en la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la obligación de adquirir los bienes nacionales definidos en los documentos del proceso de contratación, los cuales para el presente corresponden a ACERO y CEMENTO y a la fecha el contratista **NO HA PRESENTADO** soportes que acrediten la adquisición de estos.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo **NO HA SUBSANADO** el incumplimiento concerniente a la adquisición de bienes nacionales relevantes.



No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% participación de	Puntaje individual de cada bien
1.	ACERO		23/06/2022	7214200000	22,63%	10,2489541
			31/03/2023	7214200000		
			10/08/2022	7214200000		
			26/11/2022	7214200000		
2.	CEMENTO		8/09/2022	2523290000	21,54%	9,7510459
			10/09/2022	2523290000		
			16/09/2022	2523290000		
			12/08/2022	2523290000		
			17/08/2022	2523290000		
			13/08/2022	2523290000		

Ilustración 1 Bienes Nacional Relevantes definidos en el Pliego de Condiciones Definitivo en el numeral 4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

1.2 HECHO 2: SOLICITUD DE FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES:

Teniendo en cuenta que mediante oficio No 010-EN-082022 del 12 de agosto de 2022 se le relaciona al contratista el estado de sus compromisos contractuales y requeridos para el cumplimiento de las actividades preliminares, entre esos la información que acredite la adquisición de los bienes naciones relevantes, en el cual se establece el incumplimiento de esta responsabilidad contractual, y que hasta la fecha no se obtuvo respuesta sobre esto por parte del contratista de obra, es decir, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO NO INFORMÓ LA FECHA EN QUE SE ADQUIERON LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES DEL CONTRATO LP-002-2022.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento concerniente a la solicitud de fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes

1.3 HECHO 3: ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS.

Teniendo en cuenta que para la semana de reinicio el porcentaje programado acumulado es del 31.36%, que esta semana estuvo comprendida del 9 al 11 de junio de 2023, que el porcentaje de lo ejecutado acumulado se mantuvo en 30,87% desde el reinicio el 9 de junio de 2023 hasta el corte del presente, se tiene que desde el domingo 11 de junio se empieza a acumular atrasos e incumplimientos al cronograma por partes del contratista, acumulando un atraso de 8,73% y un incumplimiento por este concepto de 17 días hasta la fecha.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento concerniente al atraso e incumplimiento en el cronograma de obras.

1.4 HECHO 4: ENTREGA DE INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA POR EL INTERVENTOR.

Que según oficio No.237-EN-062023 del 10 de junio de 2023 se requiere al contratista el envío de la información relativa a la reprogramación de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de reinicio; que dicha información debía ser entregada a más tardar dos días hábiles posteriores a la



suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el viernes 9 de junio de 2023; que hasta la fecha el contratista no ha enviado la información solicitada por el interventor en los plazos y en los términos requeridos así como tampoco una explicación de porque esta no se ha entregado. Por lo tanto, se establece un total de 12 días de incumplimiento por el presente concepto.

**A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo SUBSANÓ este hecho de incumplimiento mediante los oficios No. CREN°163 del 6 de julio de 2023 y No. CREN°175 del 15 de julio de 2023.-**

#### **1.5 HECHO 5: INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORÍA.**

Que según oficio No. 241-EN-062023 del 15 de junio de 2023 se solicitó al contratista dar las explicaciones del abandono de la obra, la falta de personal profesional y obrero, equipos y maquinarias, y se requirió "...el reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores y la presencia permanente del equipo de trabajo del contratista de obra."; que a la fecha de corte del informe no se evidencia la presencia del personal no calificado y los materiales que requieren los frentes de trabajo, así como tampoco se evidencia la presencia del equipo de trabajo profesional del contratista de obra según reposa en actas de comité, oficios, bitácora de obra y registro fotográfico.

**A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento concerniente a incumplir las órdenes dadas por la interventoría.**

#### **1.6 HECHO 6. CAMBIO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN APROBACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORÍA.**

Que según oficio No. 243-EN-062023 del viernes 15 de junio de 2023 se solicitó al contratista de obra las explicaciones del cambio del ingeniero residente de obra aprobado, ya que en obra, ese día únicamente se identificó en representación del contratista de obra la residente social aprobada y una ingeniera civil que no hace parte del equipo profesional aprobado por esta interventoría y la entidad contratante; que según oficio No. CREN°164 del 16 de junio de 2023 el contratista de obra envía hoja de vida de un ingeniero civil propuesto para reemplazar al profesional en el cargo de ingeniero residente de obra, dicho oficio sin ninguna explicación que diera cuenta de las razones o argumentos que explicaran la razón del cambio del profesional en cuestión sin la aprobación de la interventoría.

**A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo SUBSANÓ este hecho de incumplimiento.**

#### **1.7 MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO no ha mantenido el personal profesional en campo con ocupación del 100% desde que se reinició el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de junio 2023 habiendo transcurrido 18 días calendarios hasta la fecha de corte del presente informe, lo anterior registrado en los siguientes soportes anexos:



- **Acta de comité de obra del 10 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- **Anotación en bitácora de obra el 13 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se dejó evidencia de lo anterior en la bitácora de obra.
- **Acta de comité de obra del 14 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- **Oficio No. 248-EN-062023** cuyo asunto es “Seguimiento a la ejecución de la obra posterior al acta de reinicio No.1 – 16 junio 2023” donde nuevamente se solicita las explicaciones de la ausencia del personal profesional del contratista de obra y se solicita la subsanación inmediata de este incumplimiento.
- **Anotación en bitácora de obra el 17 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se dejó evidencia de lo anterior en la bitácora de obra
- **Acta de comité de obra del 20 de junio de 2023** en el que se realizó recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoría y la supervisión de la entidad contratante, donde se evidenció la ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecución de actividades contractuales, por lo cual se levantó acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.
- **Acta de comité de obra del 22 de junio de 2023:** se realizó comité de obra convocado por la veeduría del proyecto, en la cual sólo asistió el equipo de supervisión de la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S. y el personal de la interventoría.
- **Acta de comité de obra del 22 de junio de 2023:** Se realizó recorrido en obra por parte del equipo de interventoría y personal de supervisión del contratante Metro Sabanas S.A.S. donde se evidenció únicamente un minicargador realizando acopio de material de base granular desde el campamento de obra hasta donde se construirán los andenes entre Cra 27 y Cra 26B; también se evidenció que el contratista de obra no cuenta con el personal profesional mínimo requerido en obra.
- **Oficio No. 256-EN-062023** cuyo asunto es “**Incumplimiento en la reprogramación de obras y personal en campo**” en el cual se le recuerda que el equipo de personal profesional debe estar completo, la falta de profesional ambiental, profesional SST y residente de obra evidencia una falta grave teniendo en cuenta que desde el reinicio del contrato de obra, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la obligación de mantener en campo el personal profesional aprobado cumpliendo con la dedicación o permanencia establecida.



A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo **NO HA SUBSANADO** el incumplimiento concerniente a MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Sin nada más que agregar.

Atentamente.

Nombre	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No:	92.554.979 de Corozal
Matrícula Profesional No.	0820282073 ATL
No. De NIT.	92.554.979-7
Dirección de correo:	CR 32B 34A-12
Ciudad:	Corozal
Teléfono:	3116811468-3014133429
Correo Electrónico:	<a href="mailto:edwinmeza1972@hotmail.es">edwinmeza1972@hotmail.es</a>

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edwin del Cristo Meza Pineda', is written over a horizontal line.

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA  
INTERVENTOR.