

	FECHA	31	12	2019
PROCESO	GESTION DE OBRAS		SUBPROCESO	

CONTRATO DE OBRA No: SAMC-EAAR - 01- 2019 DE 11/02/2019
 OBJETO DEL CONTRATO. "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS PARA EL SISTEMA DE ADUCCIÓN DEL SECTOR DE TRIBUNAS CÓRCEGA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

ALCANCE CONTRACTUAL

La obra pública a desarrollar es realizar los trabajos necesarios para el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS PARA EL SISTEMA DE ADUCCIÓN DEL SECTOR DE TRIBUNAS CÓRCEGA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA". El Cual tiene los alcances de :
 Realizar el suministro e instalacion de valvulas de compuerta elastica no ascendente de 3 y 12".
 Realizar el suministro e instalacion de valvulas de 3" Camara doble (triple accion). Disponer del equipo necesario para las labores de campo . Realñizar las labores de traslado de materiales, Realizar el Suministro e instalacion de los elementos necesarios de concretos para el optimo funcionamiento del sistema.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)
\$ 282. 171.922,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en numeros)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 11 DE FEBRERO DE 2019
(Dia) (Mes) (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES (INICIAL) Diciembre 31 de 2019 (FINAL)
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Dia) (Mes) (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LGO

SUPERVISOR DESPUES DE REINICIO : CARLOS ALBERTO ARCILA CARVAJAL

En el Municipio de Pereira - Risaralda , a los treinta (31) días del mes de Diciembre del año 2019 , se reunieron los siguientes: LEONARDO ANDRES DUQUE CASTAÑO , representante legal del CONSORCIO LGO ,contratista, y el supervisor del contrato CARLOS ALBERTO ARCILA CARVAJAL (Funciones a partir 29 DE Octubre de 2019) , con el fin de efectuar la visita previa para recibo definitivo de las obras objeto del contrato No SAMC-EAAR - 01- 2019


CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS PARA EL SISTEMA DE ADUCCIÓN DEL SECTOR DE TRIBUNAS CÓRCEGA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA". El Cual tiene los alcances de :
 Realizar el suministro e instalacion de valvulas de compuerta elastica no ascendente de 3 y 12".
 Realizar el suministro e instalacion de valvulas de 3" Camara doble (triple accion). Disponer del equipo necesario para las labores de campo . Realñizar las labores de traslado de materiales, Realizar el Suministro e instalacion de los elementos necesarios de concretos para el optimo funcionamiento del sistema.

No.	LOCALIZACION	OBSERVACIONES
1	Falta terminacion de cajas de proteccion en concreto de valvulas	PENDIENTES: Vaciado de cajas ESQUEMA O FOTO
2	Realizar las labores pertinentes de empalmes en dos viaductos (Uno de ellos se permitio judicialmente las labores el 26 de diciembre)	PENDIENTES: Empalmes de tuberia en dos viaductos ESQUEMA O FOTO:
		PENDIENTES: Empalmes con pasamuros y concretos

		FECHA	31	12	2019
PROCESO	GESTION DE OBRAS		SUBPROCESO		
CONTRATO DE OBRA No:	SAMC-EAAR - 01-2019		DE 11/02/2019		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS PARA EL SISTEMA DE ADUCCIÓN DEL SECTOR DE TRIBUNAS CÓRCEGA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"				
3	Terminacion empalmes a Bocatoma, Desarenador y Planta de tratamiento		ESQUEMA O FOTO:		

Mediante la suscripción de la presente Acta, la supervision asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el contratista de obra asume el cumplimiento de los compromisos acordados, los cuales se verificarán al momento del recibo definitivo de las obras. Se considera un tiempo prudencial para realizar estas labores de treinta días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y un días (31) días del mes de Diciembre de 2019


LEONARDO ANDRES DUQUE CATANO
Representante legal CONSORCIO LGO


CARLOS ALBERTO ARCILA CARVAJAL
Supervisor



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	No
NIT 901232971	0	CONSORCIO L.G.O	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO LGO	CRA 18 NRO 9 67	PEREIRA-RISARALDA	748554		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor	
Pensión	Salud	2020-01	550513403	9401902526	2020/01/20	2020/01/20	2020/01/20	Banco	Valor
								0	\$5,856,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESSES MORA	SALDO E INAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	\$2,127,900	\$0	\$0	\$2,127,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$17,700	\$0	\$0	\$17,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,262,100	\$0	\$0	\$1,262,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$565,400	\$0	\$0	\$565,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$524,500	\$0	\$0	\$524,500	
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$524,500	\$0	\$0	\$524,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	\$1,636,400	\$0	\$0	\$1,636,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$131,400	\$0	\$0	\$131,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600	
MEDINAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$169,300	\$0	\$0	\$169,300	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$552,600	\$0	\$0	\$552,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$393,400	\$0	\$0	\$393,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	\$393,400	\$0	\$0	\$393,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$262,600	\$0	\$0	\$262,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	\$262,600	\$0	\$0	\$262,600	
TOTAL				19	\$5,856,000	\$0	\$0	\$5,856,000	

EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.900	CONFAMILIAR RISARALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	21	\$ 2.300	31	\$ 3.400	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.900	CONFAMILIAR RISARALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	21	\$ 2.300	31	\$ 3.400	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
7.000	CONFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 55.208	41	\$ 2.300	ARL SURA	2	\$ 55.208	6,963	5	\$ 3.900	2	\$ 55.208	21	\$ 1.200	31	\$ 1.700	01	\$ 0	01	\$ 0	No
0.800	CONFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 165.624	41	\$ 6.700	ARL SURA	6	\$ 165.624	6,963	5	\$ 11.600	6	\$ 165.624	21	\$ 3.400	31	\$ 5.000	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
7.500	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 3.500.000	41	\$ 140.000	ARL SURA	30	\$ 3.500.000	6,963	5	\$ 243.400	30	\$ 3.500.000	21	\$ 70.000	31	\$ 105.000	01	\$ 0	01	\$ 0	No
6.700	CONFAMILIAR RISARALDA	28	\$ 772.909	41	\$ 31.000	ARL SURA	28	\$ 772.909	6,963	5	\$ 53.800	28	\$ 772.909	21	\$ 15.500	31	\$ 23.200	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
4.600	CONFAMILIAR RISARALDA	10	\$ 276.039	41	\$ 11.100	ARL SURA	10	\$ 276.039	6,963	5	\$ 19.300	10	\$ 276.039	21	\$ 5.600	31	\$ 8.300	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.900	CONFAMILIAR RISARALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	21	\$ 2.300	31	\$ 3.400	01	\$ 0	01	\$ 0	No
1.800	CONFAMILIAR RISARALDA	15	\$ 414.058	41	\$ 16.600	ARL SURA	15	\$ 414.058	6,963	5	\$ 28.900	15	\$ 414.058	21	\$ 8.300	31	\$ 12.500	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.600	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	21	\$ 16.600	31	\$ 24.900	01	\$ 0	01	\$ 0	No
3.900	CONFAMILIAR RISARALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	21	\$ 2.300	31	\$ 3.400	01	\$ 0	01	\$ 0	No
6.400					\$ 524.500						\$ 911.200				\$ 262.600		\$ 393.400		\$ 0		\$ 0	

Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio lt	Fecha Fin lt	Fecha Fin vtp	SALARIO		PENSION										SAUD										
					Valor	Indice cat	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleado	Cotización Voluntaria Afinado	Fondo Solidaridad Pensionat	Fondo Subsistencia	Valor Ho retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	COLOMBOS	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO	\$ 17.700	\$ 17.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		ASMET SALUD EPS SAS	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO	\$ 17.700	\$ 17.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		COOMEVA	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	2	\$ 55.208	16% SIN RIESGO	\$ 8.900	\$ 8.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.900		COOMEVA	2	\$ 55.208	12,5%	\$ 7.000	\$ 0	\$ 1	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	6	\$ 165.624	16% SIN RIESGO	\$ 26.500	\$ 26.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.500		COOMEVA	6	\$ 165.624	12,5%	\$ 20.800	\$ 0	\$ 2	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 3.500.000	No	PROTECCION	30	\$ 3.500.000	16% SIN RIESGO	\$ 560.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.000		COOMEVA	30	\$ 3.500.000	12,5%	\$ 437.500	\$ 0	\$ 43	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	28	\$ 772.997	16% SIN RIESGO	\$ 123.700	\$ 123.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.700		COOMEVA	28	\$ 772.997	12,5%	\$ 96.700	\$ 0	\$ 9	
					\$ 828.116	No	COLOMBOS	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	10	\$ 276.039	16% SIN RIESGO	\$ 44.200	\$ 44.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200		COOMEVA	10	\$ 276.039	12,5%	\$ 34.600	\$ 0	\$ 3	
					\$ 828.116	No	COLOMBOS	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO	\$ 17.700	\$ 17.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		COOMEVA	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	15	\$ 414.058	16% SIN RIESGO	\$ 66.300	\$ 66.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.300		COOMEVA	15	\$ 414.058	12,5%	\$ 51.800	\$ 0	\$ 5	
					\$ 828.116	No	COLOMBOS	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOMEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
					\$ 828.116	No	PROTECCION	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO	\$ 17.700	\$ 17.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		COOMEVA	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
																		\$ 2.127.900							\$ 1.636.400		\$ 1.63

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901232971	0	CONSORCIO L.G.O	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO LGO	CRA 18 NRO 9 67	PEREIRA-RISARALDA	7485684	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2019-12	2020-01	550513403		9401902526	E				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Tip Id	No Id	Nombre	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
1	CC	1113503250	ASPRILLA MOSQUERA	Dependiente					
2	CC	48464131	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
3	CC	46621310	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
4	CC	100478462	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
5	CC	10049716	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
6	CC	10074426	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
7	CC	10049716	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
8	CC	6354970	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
9	CC	100801872	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
10	CC	100800049	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
11	CC	80357054	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
12	CC	75346406	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
13	CC	107433825	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
14	CC	10149929	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
15	CC	1012937	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
16	CC	100467975	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
17	CC	100823874	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
18	CC	15484150	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
19	CC	100831381	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
Total Afiliados(19)									

NOVEDADES									
No.	Tip Id	No Id	Nombre	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
1	CC	1113503250	ASPRILLA MOSQUERA	Dependiente					
2	CC	48464131	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
3	CC	46621310	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
4	CC	100478462	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
5	CC	10049716	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
6	CC	10074426	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
7	CC	10049716	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
8	CC	6354970	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
9	CC	100801872	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
10	CC	100800049	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
11	CC	80357054	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
12	CC	75346406	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
13	CC	107433825	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
14	CC	10149929	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
15	CC	1012937	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
16	CC	100467975	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
17	CC	100823874	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
18	CC	15484150	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
19	CC	100831381	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente					
Total Afiliados(19)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 901232971	0	CONSORCIO L.G.O	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO LGO	CRA 18 IIRÓ 9 67	PEREIRA-RISARALDA	7435684		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
Pensión Salud									
2019-12	2020-01	550513403	9401902326	E	2020/01/20	2020/01/20	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$5,856,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$2,127,900	\$0	\$0	\$2,127,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$17,700	\$0	\$0	\$17,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,262,100	\$0	\$0	\$1,262,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	\$565,400	\$0	\$0	\$565,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	19	\$524,500	\$0	\$0	\$524,500	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	19	\$1,636,400	\$0	\$0	\$1,636,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$131,400	\$0	\$0	\$131,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$169,300	\$0	\$0	\$169,300	
				4	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200	
				1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$552,600	\$0	\$0	\$552,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	\$393,400	\$0	\$0	\$393,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	\$262,600	\$0	\$0	\$262,600	
				19	\$262,600	\$0	\$0	\$262,600	
				6	\$5,856,000	\$0	\$0	\$5,856,000	

EPS Destino	CCF				RIESGOS							PARAFISCALES										
	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.900	CONFAMILAR ROSABALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	2%	\$ 2.300	3%	\$ 3.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.900	CONFAMILAR ROSABALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	2%	\$ 2.300	3%	\$ 3.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
7.000	CONFAMILAR ROSABALDA	2	\$ 55.208	41	\$ 2.300	ARL SURA	2	\$ 55.208	6,963	5	\$ 3.900	2	\$ 55.208	2%	\$ 1.200	3%	\$ 1.700	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0.800	CONFAMILAR ROSABALDA	6	\$ 165.624	41	\$ 6.700	ARL SURA	6	\$ 165.624	6,963	5	\$ 11.600	6	\$ 165.624	2%	\$ 3.400	3%	\$ 5.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
7.500	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 3.500.000	41	\$ 140.000	ARL SURA	30	\$ 3.500.000	6,963	5	\$ 243.600	30	\$ 3.500.000	2%	\$ 70.000	3%	\$ 105.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
6.700	CONFAMILAR ROSABALDA	28	\$ 772.909	41	\$ 31.000	ARL SURA	28	\$ 772.909	6,963	5	\$ 53.800	28	\$ 772.909	2%	\$ 15.500	3%	\$ 23.300	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
4.600	CONFAMILAR ROSABALDA	10	\$ 276.039	41	\$ 11.100	ARL SURA	10	\$ 276.039	6,963	5	\$ 19.300	10	\$ 276.039	2%	\$ 5.600	3%	\$ 8.300	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.900	CONFAMILAR ROSABALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	2%	\$ 2.300	3%	\$ 3.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
1.800	CONFAMILAR ROSABALDA	15	\$ 414.058	41	\$ 16.600	ARL SURA	15	\$ 414.058	6,963	5	\$ 28.900	15	\$ 414.058	2%	\$ 8.300	3%	\$ 12.500	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.600	CONFAMILAR ROSABALDA	30	\$ 828.116	41	\$ 33.200	ARL SURA	30	\$ 828.116	6,963	5	\$ 57.700	30	\$ 828.116	2%	\$ 16.600	3%	\$ 24.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.900	CONFAMILAR ROSABALDA	4	\$ 110.416	41	\$ 4.500	ARL SURA	4	\$ 110.416	6,963	5	\$ 7.700	4	\$ 110.416	2%	\$ 2.300	3%	\$ 3.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
6.900					\$ 911.200						\$ 911.200				\$ 262.600		\$ 393.400		\$ 0		\$ 0	

SALARIO				PENSION										SALUD												
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio fin	Fecha Fin fin	Valor	Indice sal	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Riesgo	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Substitución	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		COOHEVA	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		SALUD TOTAL	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		NUOVA E.P.S.	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	COLPENSIONES	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO		\$ 17.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		ASMET SALUD EPS SAS	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO		\$ 17.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		NUOVA E.P.S.	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		ASMET SALUD EPS SAS	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	2	\$ 55.208	16% SIN RIESGO		\$ 8.900		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.900		NUOVA E.P.S.	2	\$ 55.208	12,5%	\$ 7.000	\$ 0	\$	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	6	\$ 165.624	16% SIN RIESGO		\$ 26.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.500		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	6	\$ 165.624	12,5%	\$ 20.600	\$ 0	\$ 2	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		MEIMAS EPS	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		SALUD TOTAL	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		SALUD TOTAL	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 3.500.000	No	PORVENIR	30	\$ 3.500.000	16% SIN RIESGO		\$ 560.000		\$ 0	\$ 0	\$ 17.500	\$ 17.500	\$ 0	\$ 595.000		SANTAS	30	\$ 3.500.000	12,5%	\$ 437.500	\$ 0	\$ 43
				\$ 828.116	No	PROTECCION	28	\$ 772.909	16% SIN RIESGO		\$ 123.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.700		NUOVA E.P.S.	28	\$ 772.909	12,5%	\$ 96.700	\$ 0	\$ 9	
				\$ 828.116	No	COLFONDOS	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		SALUD TOTAL	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	PROTECCION	10	\$ 276.039	16% SIN RIESGO		\$ 44.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200		SALUD TOTAL	10	\$ 276.039	12,5%	\$ 34.600	\$ 0	\$ 3	
				\$ 828.116	No	COLFONDOS	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO		\$ 17.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		MEIMAS EPS	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	15	\$ 414.058	16% SIN RIESGO		\$ 66.300		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.300		MEIMAS EPS	15	\$ 414.058	12,5%	\$ 51.800	\$ 0	\$ 5	
				\$ 828.116	No	COLFONDOS	30	\$ 828.116	16% SIN RIESGO		\$ 132.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500		SALUD TOTAL	30	\$ 828.116	12,5%	\$ 103.600	\$ 0	\$ 10	
				\$ 828.116	No	PORVENIR	4	\$ 110.416	16% SIN RIESGO		\$ 17.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700		ASMET SALUD EPS SAS	4	\$ 110.416	12,5%	\$ 13.900	\$ 0	\$ 1	
																	\$ 2.127.900							\$ 1.636.400	\$ 1.63	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 901332971	0	CONSORCIO L.G.O	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO LGO	CRA 18 NRO 9 47	PEREIRA RISARALDA	7485884	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	550513403	9401902526	E	2020/01/20	2020/01/20	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,856,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Id	No Id	Nombre	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Ing	ret	Fecha	ret	Fecha	Ing	Ext.	Horas	Excm
1	CC	1113823250	ASPRILLA MOZQUERA	Dependiente								X	2019/12/30						
2	CC	4840433	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente															
3	CC	4840433	ASPRILLA RIVAS PEDRO	Dependiente															
4	CC	100478435	CARDONA LOPEZ	Dependiente															
5	CC	100478435	CARDONA LOPEZ	Dependiente															
6	CC	100478435	CARDONA LOPEZ	Dependiente															
7	CC	100478435	CARDONA LOPEZ	Dependiente															
8	CC	6354090	GUTIERREZ RESTREPO	Dependiente															
9	CC	1083016720	IBULO VELAZ	Dependiente															
10	CC	108300420	IBULO VELAZ	Dependiente															
11	CC	8027038	MORENO AMAYA	Dependiente															
12	CC	7518648	OSORIO SALAZAR	Dependiente															
13	CC	101638233	PALOMQUE ASPRILLA	Dependiente															
14	CC	1013979	PERALTA WILSON	Dependiente															
15	CC	1019257	PIERO CHALON	Dependiente															
16	CC	100463775	PIERO CHALON	Dependiente															
17	CC	10842387	OSORIO LUIS	Dependiente															
18	CC	1544150	SERNA OLIVEROS JOHN	Dependiente															
19	CC	108313810	VALENCIA GARCIA	Dependiente															
Total Afiliados(19)																			

Leonardo Andrés Duque C.
Contador Público
Universidad Libre

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:


Que en cumplimiento del artículo 23 Ley 1150 de 2007, artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LEONARDO ANDRES DUQUE CATANO identificado con T.P 185.168-T, en mi condición de Contador Público y Representante Legal de **CONSORCIO LGO** con NIT **901.232.971-0**, declaro que dicho Consorcio ha cumplido con las obligaciones laborales correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus empleados (Salud, Pensión y ARL) de los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de esta certificación, por lo que actualmente se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos.

Igualmente, se certifica que el Consorcio actualmente si se encuentra obligada al pago de salud en el porcentaje correspondiente al empleador, así como al pago de parafiscales (SENA, ICBF), de acuerdo a lo establecido por la normatividad legal vigente que regula la metería.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y legal vigente en el País.

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, a los 03 días del mes de Enero de 2020.



LEONARDO ANDRES DUQUE C.
Contador Público TP 185168-T
Representante Legal
CONSORCIO LGO

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

185168-T

LEONARDO ANDRÉS
DUQUE CATANO
C.C. 4517274

RESOLUCION INSCRIPCION 848
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ




FECHA 23/12/2013

197155


185567

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcqs.com



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

398045E41E518C29

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEONARDO ANDRES DUQUE CATAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4517274 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 185168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Leonardo Andrés Duque C.
Contador Público
Universidad Libre

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

Que en cumplimiento del artículo 23 Ley 1150 de 2007, artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LEONARDO ANDRES DUQUE CATANO identificado con T.P 185.168-T, en mi condición de Contador Público y Representante Legal de **CONSORCIO LGO** con NIT 901.232.971-0, declaro que dicho Consorcio ha cumplido con las obligaciones laborales correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus empleados (Salud, Pensión y ARL) de los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de esta certificación, por lo que actualmente se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos.

Igualmente, se certifica que el Consorcio actualmente si se encuentra obligada al pago de salud en el porcentaje correspondiente al empleador, así como al pago de parafiscales (SENA, ICBF), de acuerdo a lo establecido por la normatividad legal vigente que regula la metería.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y legal vigente en el País.

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, a los 03 días del mes de Enero de 2020.



LEONARDO ANDRES DUQUE C.
Contador Público TP 185168-T
Representante Legal
CONSORCIO LGO

847

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

185168-T

LEONARDO ANDRÉS
DUQUE CATANO
C.C. 4517274

RESOLUCION INSCRIPCION 348
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 197153




FECHA 23/12/2013

185567

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 43 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.




www.dccs.com



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

398045E41E518C29

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEONARDO ANDRES DUQUE CATAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4517274 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 185168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ACTA DE OBRA # 2 - FINAL

12-dlc-19

FICHA DEL ACTA

																			
Nº Contrato:		SANC-EABR-001-2019		Objeto:															
Contratante:		Aguas y Alcantarillado S.A.S.E.P.		Contratista:															
Fecha inicio:		25 DE FEBRERO DE 2019		Terminación 1:		24/04/2019		Suspensión 1:		Suspensión 1:		Protección 1		Tercera (30) Días		PROTECCIÓN 2		Cuarenta y Tres (43) Días	
Suspensión 1:		03 DE ABRIL DE 2019		Reinicio 01		07 DE JUNIO DE 2019		Terminación n 1:				Reinicio 02		29 DE OCTUBRE DE 2019		TERMINACIÓN FINAL		31 DE DICIEMBRE DE 2019	
Valor total del contrato:		5		Valor total del contrato:		18,114,613.00		DOS (2) MESES		901.233.974-0									
C.C./NIT:				C.C./NIT:															

ITEM	DESCRIPCION	CONDUCTORES CONTRACTUALES										ACTA #1		ACTA #2		ACTA #3		ACUMULADO				
		UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD			VR. TOTAL	GANT	VR. TOTAL	Cant	Vr/Parcial	Cant	Vr/Parcial	Cant	Vr/Parcial	Cant	saldo +/-			
						(1)	(2)	(3)														
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS METALICAS																					
1.1	Brida metálica 200 mm (12")	und	2	\$	90.015,00	\$	180.030				2	\$	180.030			0,00	\$		2	0,00	\$	180.030
1.2	Brida metálica 315 mm (12")	und	34	\$	212.839,00	\$	7.135.506				33	\$	7.032.697			-1,00	\$	(423.618)	31	3,00	\$	6.597.079
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLES/PASAMANUOS EN HIERRO DUCTIL																					
2.1	Niple HD 3" - Lx=30 cm (Brida x Brida)	und	4	\$	108.493,00	\$	433.972									0,00	\$		0	4,00	\$	
2.2	Niple Paramuro HD 12" - Lx=30 cm (Brida x Brida)	und	26	\$	1.169.410,00	\$	30.404.660									0,00	\$		0	26,00	\$	
2.3	Niple Paramuro HD 3" - Lx=30 cm (Brida x Liso)	und	4	\$	584.705,00	\$	2.338.820									0,00	\$		0	4,00	\$	
2.4	Niple Paramuro HD 4" - Lx=30 cm (Liso x Liso)	und	4	\$	791.527,00	\$	3.166.104									0,00	\$		0	4,00	\$	
2.5	Niple Paramuro HD 8" - Lx=30 cm (Brida x Brida)	und	2	\$	894.938,00	\$	1.789.876									0,00	\$		0	2,00	\$	
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAMANILLOS DE HIERRO DUCTIL																					
3.1	Niple HD 3" - Lx=30 cm (Brida x Brida)	und	2	\$	383.219,00	\$	766.438				2	\$	766.438			0,00	\$		2	0,00	\$	766.438
3.2	Portamanillo PE 100 PH 12" - 200 mm (8")	und	2	\$	372.453,00	\$	744.906				2	\$	744.906			0,00	\$		2	0,00	\$	744.906
3.3	Portamanillo PE 100 PH 12" - 315 mm (12")	und	12	\$	537.911,00	\$	6.454.932				12	\$	6.454.932			0,00	\$		12	0,00	\$	6.454.932
3.4	Portamanillo PE 100 PH 8" - 315 mm (12")	und	20	\$	383.219,00	\$	7.664.380				20	\$	7.664.380			-3,00	\$	(1.149.631)	17	3,00	\$	6.514.893
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIES EN HIERRO DUCTIL																					
4.1	Tee HD 12" x 3" (Brida x Brida)	und	11	\$	1.779.783,00	\$	19.577.613				11	\$	19.577.613			0,00	\$		11	0,00	\$	19.577.613
4.2	Tee HD 8" x 3" (Brida x Brida)	und	1	\$	846.596,00	\$	846.596				1	\$	846.596			0,00	\$		1	0,00	\$	846.596
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE DESMONTABLE																					
5.1	Uniones de desmontable subsoportante 3" (Brida x Brida)	und	4	\$	350.596,00	\$	1.402.384				4	\$	1.402.384			-1,00	\$	(320.596)	3	1,00	\$	1.081.788
5.2	Uniones de desmontable subsoportante 8" (Brida x Brida)	und	1	\$	1.163.070,00	\$	1.163.070				1	\$	1.163.070			0,00	\$		1	0,00	\$	1.163.070
5.3	Uniones de desmontable subsoportante 12" (Brida x Brida)	und	13	\$	1.756.946,00	\$	22.840.818				7	\$	11.298.940			-2,00	\$	(3.513.912)	5	8,00	\$	8.784.930
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS																					
6.1	Valvula de compuerta elástica vertiga no ascendente 3" (Brida x Brida)	und	12	\$	391.233,00	\$	4.695.036				12	\$	4.695.036			0,00	\$		12	0,00	\$	4.695.036
6.2	Valvula de compuerta elástica vertiga no ascendente 12" (Brida x Brida)	und	6	\$	2.417.482,00	\$	14.834.892				7	\$	17.132.374			-2,00	\$	(4.894.964)	5	1,00	\$	13.237.410
6.3	Valvula Ventosa 3" Círculo doble (Triple Acción)	und	8	\$	670.133,00	\$	5.360.984				8	\$	5.360.984			0,00	\$		8	0,00	\$	5.360.984
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE ACEÑO																					
7.1	Tapa metálica Biscrubete D=600 mm	und	18	\$	479.620,00	\$	8.632.800												0	18,00	\$	
	COSTO DIRECTO TOTAL OBRA										\$		\$	85.310.562					\$		\$	74.915.725
	AU OBRA CIVIL (44%)										\$		\$	29.095.591					\$		\$	35.491.747
	TOTAL										\$		\$	114.316.153					\$		\$	109.457.472

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	VR UNIT	VR TOTAL	Costo	VR Parcial	Costo	Saldo +/-	VR Parcial
NP 01	Suministro e instalación reducciones de 150 mm x 200 mm PN	un	\$ 1,018,040.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	-1.00	\$ 1,018,040
NP 02	Suministro e instalación uniones polipropileno electrodifusión de 315 mm	un	\$ 1,418,460.00	\$ -	1.00	\$ 2,936,510	10.00	-12.00	\$ 17,741,510
NP 03	Suministro e instalación reducciones de 315 mm x 150 mm PN	un	\$ 1,222,504.00	\$ -	2.00	\$ 1,222,504	0.00	-1.00	\$ 1,222,504
NP 04	Suministro e instalación uniones polipropileno electrodifusión de 200 mm	un	\$ 721,620.00	\$ -	1.00	\$ 721,620	1.00	-2.00	\$ 1,443,240
NP 05	Suministro e instalación uniones polipropileno electrodifusión de 250 mm	un	\$ 1,128,600.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	-1.00	\$ 1,128,600
NP 06	INGRESO A LA PIAP								
NP 07	Suministro e instalación portafleche PE 100 PN 12, 5 D=200 mm (8')	un	\$ 372,433.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	-1.00	\$ 372,433
NP 08	Suministro e instalación brida metálica 200 mm (8')	un	\$ 90,015.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	-1.00	\$ 90,015
NP 09	Suministro e instalación válvula de compuerta eléctrica variapto no ascendente 8" (Brida x Bida) CRM	un	\$ 2,118,500.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	-1.00	\$ 2,118,500
NP 10	Suministro e instalación Tee Acero 8" x8" B+B	un	\$ 2,101,843.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	-1.00	\$ 2,101,843
NP 11	Excoación en roca	m3	\$ 165,213.00	\$ -	24.00	\$ 4,470,600	0.00	-24.00	\$ 4,470,600
NP 12	Demolición piedra	m3	\$ 1,702,000.00	\$ -	2.00	\$ 3,414,110	0.00	-2.00	\$ 3,414,110
NP 13	Paviment. 1/2" pedastal modificado	m2	\$ 335,813.50	\$ -	0.00	\$ -	2.00	-2.00	\$ 767,650
AD 2.1	Transporte de materiales en mula (Energía = 100 kg/m)	Carga Km	\$ 15,000.00	\$ -	310.433	\$ 3,774,600	392.07	-392.07	\$ 5,881,050
AD 3.3	Suministro e instalación de tubería D=115mm PEAD	M	\$ 210,917.00	\$ -	66.00	\$ 13,536,502	66.00	-66.00	\$ 13,536,502
COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS				\$ -	\$ -	\$ 26,895,971.00	\$ -	\$ -	\$ 55,315,037.00
OBRAS CIVIL (40%)				\$ -	\$ -	\$ 9,144,613.00	\$ -	\$ -	\$ 18,807,113.00
TOTAL				\$ -	\$ -	\$ 36,040,584.00	\$ -	\$ -	\$ 74,122,150.00

849

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VRL UNIT	VR. TOTAL	ACTA#1	ACTA#2	ACTA#3	ACUMULADO					
						Cant	Vl/Pacidl	Cant	W/Pacidl	Ca	W/Pacidl	Cant	Saldo +/-	W. Portal
2	Construcción de la estructura de la obra													
AD 2.1	Construcción de la estructura de la obra	Un		\$ 200,000.00	\$ -	2.00	\$ 400,000	0.00	\$ -	-		2.00	-2.00	\$ 400,000
AD 2.2	Construcción de la estructura de la obra	Paq		\$ 114,759.00	\$ -	2.00	\$ 228,598	0.00	\$ -	-		2.00	-2.00	\$ 228,598
AD 2.3	Construcción de la estructura de la obra	M3		\$ 998,000.00	\$ -	1.00	\$ 998,000	0.00	\$ -	-		1.00	-1.00	\$ 998,000
AD 2.4	Construcción de la estructura de la obra	Un		\$ 2,582,300.00	\$ -	1.00	\$ 2,582,300	-1.00	\$ -	(2,582,300)		0.00	0.00	\$ -
AD 2.5	Construcción de la estructura de la obra	Un		\$ 273,700.00	\$ -	1.00	\$ 273,700	-1.00	\$ -	(273,700)		0.00	0.00	\$ -
AD 2.6	Construcción de la estructura de la obra	Un		\$ 235,000.00	\$ -	1.00	\$ 235,000	-1.00	\$ -	(235,000)		0.00	0.00	\$ -
3	Construcción de la estructura de la obra													
AD 3.1	Construcción de la estructura de la obra	M3		\$ 32,246.00	\$ -	33.60	\$ 16,890,435	35.00	\$ -	1,160,545		559.80	-559.80	\$ 18,051,311
AD 3.2	Construcción de la estructura de la obra	M3		\$ 29,920.00	\$ -	473.70	\$ 14,163,630	495.19	\$ -	14,609,191		958.99	-958.99	\$ 28,972,911
4	Construcción de la estructura de la obra													
AD 4.1	Construcción de la estructura de la obra	Un		\$ 513,000.00	\$ -	8.00	\$ 4,104,000	4.00	\$ -	2,052,000		12.00	-12.00	\$ 6,156,000
5	Construcción de la estructura de la obra													
AD 5.1	Construcción de la estructura de la obra	M3		\$ 915,000.00	\$ -	1.09	\$ 1,062,750	20.30	\$ -	19,691,840		21.29	-21.29	\$ 20,754,630
AD 5.2	Construcción de la estructura de la obra	Paq		\$ 3,836.00	\$ -	11.83	\$ 45,380	737.80	\$ -	2,830,301		749.63	-749.63	\$ 2,875,581
7	Construcción de la estructura de la obra													
AD 7.2	Construcción de la estructura de la obra	M		\$ 335.00	\$ -	-	\$ -	4520.00	\$ -	1,845,000		4600.00	-4600.00	\$ 1,845,000
	COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS						\$ 40,583,813.00			\$ 39,301,227.00				\$ 80,285,040.00
	MANO DE OBRA CIVIL (M.O.C.)						\$ 13,354,496.00			\$ 13,354,496.00				\$ 27,296,916.00
	TOTAL						\$ 54,938,309.00			\$ 52,655,723.00				\$ 107,594,032.00
	COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS						\$ 154,713,491.00			\$ 154,713,491.00				\$ 210,575,807.00
	MANO DE OBRA CIVIL (M.O.C.)						\$ 18,933,186.00			\$ 18,933,186.00				\$ 71,585,773.00
	TOTAL						\$ 207,316,078.00			\$ 207,316,078.00				\$ 282,171,575.00

COSTO DIRECTO TOTAL OBRA	\$	140,384,041.00
ANO OBRA CIVIL (34%)	\$	47,730,574.00
TOTAL	\$	188,114,615.00

RESUMEN DEL CONTABILIZADO	
W. Inicial Contabilizado	\$ 148,316,616.00
AMPHRO 300g	\$ 96,394,384.50
Auditorías	\$ 94,057,307.00
W. Contabilización Adicional	\$ 282,171,972.00
W. Acta 1	\$ 207,316,078.00
W. Acta 2	\$ 74,855,493.00
W. Total Usado	\$ 282,171,972.00

VR. ANTICIPO		BALANCE ANTICIPO
AMORTIZACIÓH ACTA 1	\$	56,434,385
AMORTIZACIÓH ACTA 2	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 3	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 4	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 5	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 6	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 7	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 8	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 9	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 10	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 11	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 12	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 13	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 14	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 15	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 16	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 17	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 18	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 19	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 20	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 21	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 22	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 23	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 24	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 25	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 26	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 27	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 28	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 29	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 30	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 31	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 32	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 33	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 34	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 35	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 36	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 37	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 38	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 39	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 40	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 41	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 42	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 43	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 44	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 45	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 46	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 47	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 48	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 49	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 50	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 51	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 52	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 53	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 54	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 55	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 56	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 57	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 58	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 59	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 60	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 61	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 62	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 63	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 64	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 65	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 66	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 67	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 68	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 69	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 70	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 71	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 72	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 73	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 74	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 75	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 76	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 77	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 78	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 79	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 80	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 81	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 82	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 83	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 84	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 85	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 86	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 87	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 88	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 89	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 90	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 91	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 92	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 93	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 94	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 95	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 96	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 97	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 98	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 99	\$	
AMORTIZACIÓH ACTA 100	\$	

Sanjiv D. G.
CONTRATISTA

9/11/2004

Ann. Spence

CARLOS ALBERTO ASCILA CARVAJAL
Profesional Especializado

Director de Obra
OCTAVIO PATIÑO C.
CONSORCIO IGO

[illegible]

[illegible]

22.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACORD 1			ACORD 2			ACORD 3			ACORDADO
						Cost	Vr/Unid	Cost	Vr/Unid	Cost	Vr/Unid	Cost	Vr/Unid		
2	Construcción de la obra														
AD 2.1	Demolición de concreto reforzado con alambre para asfalto de tubulada	Un		\$	210,000.00	\$									
AD 2.2	Primer de albañilería 50x50x120 cm	Pz		\$	112,220.00	\$									
AD 2.3	Concreto para placa y muros de 20 Mpa (4000 psi) en lock-up	m ³		\$	598,000.00	\$									
AD 2.4	Módulo de Compresión D-12 18 x 18	Un		\$	2,550,300.00	\$									
AD 2.5	Beda para HD D-12	Un		\$	213,200.00	\$									
AD 2.6	Perforación D-12 (lock-up) (vehículo)	Un		\$	235,000.00	\$									
AD 3.1	Troncos de madera para el muro de 2 m natural	m ³		\$	32,245.00	\$									
AD 3.2	Alambre conector con puntal de alambre	m ³		\$	25,000.00	\$									
4	Verificación														
AD 4.1	Podar y regular en concreto de 20 Mpa (3000 psi) para soporte de estructura metálica 8 x 100 m, base de 0.40 x 0.40 m, lock-up	Un		\$	513,000.00	\$									
5	Costo de la obra														
AD 5.1	Costo de la obra (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0 + 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 10.6 + 10.7 + 10.8 + 10.9 + 11.0 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 12.0 + 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.4 + 12.5 + 12.6 + 12.7 + 12.8 + 12.9 + 13.0 + 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5 + 13.6 + 13.7 + 13.8 + 13.9 + 14.0 + 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 + 14.6 + 14.7 + 14.8 + 14.9 + 15.0 + 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 + 15.6 + 15.7 + 15.8 + 15.9 + 16.0 + 16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4 + 16.5 + 16.6 + 16.7 + 16.8 + 16.9 + 17.0 + 17.1 + 17.2 + 17.3 + 17.4 + 17.5 + 17.6 + 17.7 + 17.8 + 17.9 + 18.0 + 18.1 + 18.2 + 18.3 + 18.4 + 18.5 + 18.6 + 18.7 + 18.8 + 18.9 + 19.0 + 19.1 + 19.2 + 19.3 + 19.4 + 19.5 + 19.6 + 19.7 + 19.8 + 19.9 + 20.0 + 20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4 + 20.5 + 20.6 + 20.7 + 20.8 + 20.9 + 21.0 + 21.1 + 21.2 + 21.3 + 21.4 + 21.5 + 21.6 + 21.7 + 21.8 + 21.9 + 22.0 + 22.1 + 22.2 + 22.3 + 22.4 + 22.5 + 22.6 + 22.7 + 22.8 + 22.9 + 23.0 + 23.1 + 23.2 + 23.3 + 23.4 + 23.5 + 23.6 + 23.7 + 23.8 + 23.9 + 24.0 + 24.1 + 24.2 + 24.3 + 24.4 + 24.5 + 24.6 + 24.7 + 24.8 + 24.9 + 25.0 + 25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 + 25.5 + 25.6 + 25.7 + 25.8 + 25.9 + 26.0 + 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.5 + 26.6 + 26.7 + 26.8 + 26.9 + 27.0 + 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 + 27.5 + 27.6 + 27.7 + 27.8 + 27.9 + 28.0 + 28.1 + 28.2 + 28.3 + 28.4 + 28.5 + 28.6 + 28.7 + 28.8 + 28.9 + 29.0 + 29.1 + 29.2 + 29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6 + 29.7 + 29.8 + 29.9 + 30.0 + 30.1 + 30.2 + 30.3 + 30.4 + 30.5 + 30.6 + 30.7 + 30.8 + 30.9 + 31.0 + 31.1 + 31.2 + 31.3 + 31.4 + 31.5 + 31.6 + 31.7 + 31.8 + 31.9 + 32.0 + 32.1 + 32.2 + 32.3 + 32.4 + 32.5 + 32.6 + 32.7 + 32.8 + 32.9 + 33.0 + 33.1 + 33.2 + 33.3 + 33.4 + 33.5 + 33.6 + 33.7 + 33.8 + 33.9 + 34.0 + 34.1 + 34.2 + 34.3 + 34.4 + 34.5 + 34.6 + 34.7 + 34.8 + 34.9 + 35.0 + 35.1 + 35.2 + 35.3 + 35.4 + 35.5 + 35.6 + 35.7 + 35.8 + 35.9 + 36.0 + 36.1 + 36.2 + 36.3 + 36.4 + 36.5 + 36.6 + 36.7 + 36.8 + 36.9 + 37.0 + 37.1 + 37.2 + 37.3 + 37.4 + 37.5 + 37.6 + 37.7 + 37.8 + 37.9 + 38.0 + 38.1 + 38.2 + 38.3 + 38.4 + 38.5 + 38.6 + 38.7 + 38.8 + 38.9 + 39.0 + 39.1 + 39.2 + 39.3 + 39.4 + 39.5 + 39.6 + 39.7 + 39.8 + 39.9 + 40.0 + 40.1 + 40.2 + 40.3 + 40.4 + 40.5 + 40.6 + 40.7 + 40.8 + 40.9 + 41.0 + 41.1 + 41.2 + 41.3 + 41.4 + 41.5 + 41.6 + 41.7 + 41.8 + 41.9 + 42.0 + 42.1 + 42.2 + 42.3 + 42.4 + 42.5 + 42.6 + 42.7 + 42.8 + 42.9 + 43.0 + 43.1 + 43.2 + 43.3 + 43.4 + 43.5 + 43.6 + 43.7 + 43.8 + 43.9 + 44.0 + 44.1 + 44.2 + 44.3 + 44.4 + 44.5 + 44.6 + 44.7 + 44.8 + 44.9 + 45.0 + 45.1 + 45.2 + 45.3 + 45.4 + 45.5 + 45.6 + 45.7 + 45.8 + 45.9 + 46.0 + 46.1 + 46.2 + 46.3 + 46.4 + 46.5 + 46.6 + 46.7 + 46.8 + 46.9 + 47.0 + 47.1 + 47.2 + 47.3 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 + 47.8 + 47.9 + 48.0 + 48.1 + 48.2 + 48.3 + 48.4 + 48.5 + 48.6 + 48.7 + 48.8 + 48.9 + 49.0 + 49.1 + 49.2 + 49.3 + 49.4 + 49.5 + 49.6 + 4														

REVENUES AND CONTRACTS		
W. Total (Contract)	\$	188,116,635.00
W. Total (Contract)	\$	58,434,334.50
ANNUAL 1994	\$	51,657,307.00
ANNUAL 1995	\$	282,377,922.00
W. Contract + Annual	\$	337,316,048.00
W. Ann 1	\$	71,855,407.00
W. Ann 2	\$	242,377,922.00
W. Total (Contract)	\$	242,377,922.00


CONVINTERIA
LEONARDO BORGES FIGUEROA CANTUPO


Supervisor
CARLOS ALBERTO ARELLANO

VA ANTICIPO		BALANCE ANTICIPO
AMORTIZACION ACTA 1	\$	56.414,395
AMORTIZACION ACTA 2	\$	
AMORTIZACION ACTA 3	\$	
AMORTIZACION ACTA 4	\$	
AMORTIZACION ACTA 5	\$	
AMORTIZACION ACTA 6	\$	
AMORTIZACION ACTA 7	\$	
AMORTIZACION ACTA 8	\$	
AMORTIZACION ACTA 9	\$	
AMORTIZACION ACTA 10	\$	
AMORTIZACION ACTA 11	\$	
AMORTIZACION ACTA 12	\$	
AMORTIZACION ACTA 13	\$	
AMORTIZACION ACTA 14	\$	
AMORTIZACION ACTA 15	\$	
AMORTIZACION ACTA 16	\$	
AMORTIZACION ACTA 17	\$	
AMORTIZACION ACTA 18	\$	
AMORTIZACION ACTA 19	\$	
AMORTIZACION ACTA 20	\$	
AMORTIZACION ACTA 21	\$	
AMORTIZACION ACTA 22	\$	
AMORTIZACION ACTA 23	\$	
AMORTIZACION ACTA 24	\$	
AMORTIZACION ACTA 25	\$	
AMORTIZACION ACTA 26	\$	
AMORTIZACION ACTA 27	\$	
AMORTIZACION ACTA 28	\$	
AMORTIZACION ACTA 29	\$	
AMORTIZACION ACTA 30	\$	
AMORTIZACION ACTA 31	\$	
AMORTIZACION ACTA 32	\$	
AMORTIZACION ACTA 33	\$	
AMORTIZACION ACTA 34	\$	
AMORTIZACION ACTA 35	\$	
AMORTIZACION ACTA 36	\$	
AMORTIZACION ACTA 37	\$	
AMORTIZACION ACTA 38	\$	
AMORTIZACION ACTA 39	\$	
AMORTIZACION ACTA 40	\$	
AMORTIZACION ACTA 41	\$	
AMORTIZACION ACTA 42	\$	
AMORTIZACION ACTA 43	\$	
AMORTIZACION ACTA 44	\$	
AMORTIZACION ACTA 45	\$	
AMORTIZACION ACTA 46	\$	
AMORTIZACION ACTA 47	\$	
AMORTIZACION ACTA 48	\$	
AMORTIZACION ACTA 49	\$	
AMORTIZACION ACTA 50	\$	
AMORTIZACION ACTA 51	\$	
AMORTIZACION ACTA 52	\$	
AMORTIZACION ACTA 53	\$	
AMORTIZACION ACTA 54	\$	
AMORTIZACION ACTA 55	\$	
AMORTIZACION ACTA 56	\$	
AMORTIZACION ACTA 57	\$	
AMORTIZACION ACTA 58	\$	
AMORTIZACION ACTA 59	\$	
AMORTIZACION ACTA 60	\$	
AMORTIZACION ACTA 61	\$	
AMORTIZACION ACTA 62	\$	
AMORTIZACION ACTA 63	\$	
AMORTIZACION ACTA 64	\$	
AMORTIZACION ACTA 65	\$	
AMORTIZACION ACTA 66	\$	
AMORTIZACION ACTA 67	\$	
AMORTIZACION ACTA 68	\$	
AMORTIZACION ACTA 69	\$	
AMORTIZACION ACTA 70	\$	
AMORTIZACION ACTA 71	\$	
AMORTIZACION ACTA 72	\$	
AMORTIZACION ACTA 73	\$	
AMORTIZACION ACTA 74	\$	
AMORTIZACION ACTA 75	\$	
AMORTIZACION ACTA 76	\$	
AMORTIZACION ACTA 77	\$	
AMORTIZACION ACTA 78	\$	
AMORTIZACION ACTA 79	\$	
AMORTIZACION ACTA 80	\$	
AMORTIZACION ACTA 81	\$	
AMORTIZACION ACTA 82	\$	
AMORTIZACION ACTA 83	\$	
AMORTIZACION ACTA 84	\$	
AMORTIZACION ACTA 85	\$	
AMORTIZACION ACTA 86	\$	
AMORTIZACION ACTA 87	\$	
AMORTIZACION ACTA 88	\$	
AMORTIZACION ACTA 89	\$	
AMORTIZACION ACTA 90	\$	
AMORTIZACION ACTA 91	\$	
AMORTIZACION ACTA 92	\$	
AMORTIZACION ACTA 93	\$	
AMORTIZACION ACTA 94	\$	
AMORTIZACION ACTA 95	\$	
AMORTIZACION ACTA 96	\$	
AMORTIZACION ACTA 97	\$	
AMORTIZACION ACTA 98	\$	
AMORTIZACION ACTA 99	\$	
AMORTIZACION ACTA 100	\$	
AMORTIZACION ACTA 101	\$	
AMORTIZACION ACTA 102	\$	
AMORTIZACION ACTA 103	\$	
AMORTIZACION ACTA 104	\$	
AMORTIZACION ACTA 105	\$	
AMORTIZACION ACTA 106	\$	
AMORTIZACION ACTA 107	\$	
AMORTIZACION ACTA 108	\$	
AMORTIZACION ACTA 109	\$	
AMORTIZACION ACTA 110	\$	
AMORTIZACION ACTA 111	\$	
AMORTIZACION ACTA 112	\$	
AMORTIZACION ACTA 113	\$	
AMORTIZACION ACTA 114	\$	
AMORTIZACION ACTA 115	\$	
AMORTIZACION ACTA 116	\$	
AMORTIZACION ACTA 117	\$	
AMORTIZACION ACTA 118	\$	
AMORTIZACION ACTA 119	\$	
AMORTIZACION ACTA 120	\$	
AMORTIZACION ACTA 121	\$	
AMORTIZACION ACTA 122	\$	

TOTAL A PAGAR	
ACTA 2	\$ 21,655,137.0
(-) Amortización Anticipada	\$ -
Mo. Total a Pagar Acta 2	\$ 21,655,137.0

Diretor de Óbra
OCTAVO PATIÑO C.

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P.

ACTA DE OBRA # 2 - FINAL

FECHA DEL ACTA

12-dic-19

N° Contrato: SAMC-EA-M-0001-2019

Contratante: Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.

Fecha Inicio: 25 DE FEBRERO DE 2019

Suspensión 1: 01 DE ABRIL DE 2019

Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA EL SISTEMA DE ADUCCIÓN DEL SECTOR DE THILUJAS CORREGO MUNICIPIO DE FENIXA RISARALDA.

Contratador: Consorcio LGO

Terminación final: 24/04/2019

Política 01: 07 DE JUNIO DE 2019

Valor total del Contrato: \$ 148.114.615,00

Financiamiento: CC / INT: 801.332.971-0

Trinidad (30) Días

PROYECTO 2

TERMINACIÓN FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONDICIONES CONTRACTUALES													ACTA #1			ACTA #2			ACTA #3			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALORES	(+/-)	CANT. FINAL	VR. TOTAL			Cant	Vr/Parcial	Cant	Vr/Parcial	Cant	Vr/Parcial	Cant	Vr/Parcial	Cant	Vr/Parcial	Cant	Vr/Parcial
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS METALICAS	und	2	\$ 90.015,00	\$ 180.030								2	\$ 180.030					2	\$ 180.030			2	\$ 180.030
1.1	Bomba metálica 200 mm (B)	und	2	\$ 90.015,00	\$ 180.030								2	\$ 90.015,00					2	\$ 90.015,00			2	\$ 90.015,00
1.2	Bomba metálica 315 mm (B)	und	33	\$ 212.697,00	\$ 7.013.556								33	\$ 7.012.697					33	\$ 7.012.697			33	\$ 6.597.019
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLES/PASAPAROS EN HIERRO DUCTIL	und	4	\$ 108.433,00	\$ 431.972								4	\$ 408,00					4	\$ 408,00			4	\$ 408,00
2.1	Niple HD 3" - L=30 m (Brida x Brida)	und	26	\$ 1.169.410,00	\$ 30.404.660								26	\$ 1.169,00					26	\$ 1.169,00			26	\$ 25.000
2.2	Niple Pasamuro HD 12" - L=30 m (Brida x Brida)	und	4	\$ 542.415,00	\$ 2.169.660								4	\$ 542,00					4	\$ 542,00			4	\$ 4.000
2.3	Niple Pasamuro HD 3" - L=80 m (Brida x Llano)	und	4	\$ 531.819,00	\$ 2.127.276								4	\$ 531,00					4	\$ 531,00			4	\$ 4.000
2.4	Niple Pasamuro HD 4" - L=50 m (Llano x Llano)	und	4	\$ 791.527,00	\$ 3.166.108								4	\$ 791,00					4	\$ 791,00			4	\$ 4.000
2.5	Niple Pasamuro HD 6" - L=30 m (Brida x Brida)	und	2	\$ 894.938,00	\$ 1.789.876								2	\$ 894,00					2	\$ 894,00			2	\$ 2.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTALANCHES DE HIERRO DUCTIL	und	2	\$ 383.219,00	\$ 766.438								2	\$ 766,00					2	\$ 766,00			2	\$ 766,158
3.1	Portalanche FE 100 PH 10 - 315 mm (12")	und	2	\$ 383.219,00	\$ 766.438								2	\$ 766,00					2	\$ 766,00			2	\$ 766,158
3.2	Portalanche FE 100 PH 12 - 315 mm (12")	und	2	\$ 383.219,00	\$ 766.438								2	\$ 766,00					2	\$ 766,00			2	\$ 766,158
3.3	Portalanche FE 100 PH 12.5 - 315 mm (12")	und	12	\$ 537.911,00	\$ 6.454.932								12	\$ 6.454,00					12	\$ 6.454,00			12	\$ 6.454,932
3.4	Portalanche FE 100 PH 12.5 - 315 mm (12")	und	20	\$ 383.219,00	\$ 7.664.380								20	\$ 7.664,00					20	\$ 7.664,00			20	\$ 6.514.933
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRES EN HIERRO DUCTIL	und	11	\$ 1.719.743,00	\$ 18.917.173								11	\$ 18.917,00					11	\$ 18.917,00			11	\$ 18.917,413
4.1	Tiro HD 12" x 3" (Brida x Brida)	und	1	\$ 846.596,00	\$ 846.596								1	\$ 846,00					1	\$ 846,00			1	\$ 846,596
4.2	Tiro HD 8" x 3" (Brida x Brida)	und	1	\$ 846.596,00	\$ 846.596								1	\$ 846,00					1	\$ 846,00			1	\$ 846,596
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE DESMONTAJE	und	4	\$ 350.556,00	\$ 1.402.224								4	\$ 1.402,00					4	\$ 1.402,00			4	\$ 1.402,288
5.1	Uniones de desmontaje autoportante 3" (Brida x Brida)	und	1	\$ 1.163.070,00	\$ 1.163.070								1	\$ 1.163,00					1	\$ 1.163,00			1	\$ 1.163,288
5.2	Uniones de desmontaje autoportante 4" (Brida x Brida)	und	1	\$ 1.163.070,00	\$ 1.163.070								1	\$ 1.163,00					1	\$ 1.163,00			1	\$ 1.163,288
5.3	Uniones de desmontaje autoportante 12" (Brida x Brida)	und	13	\$ 1.163.070,00	\$ 15.120.910								13	\$ 12.198,00					13	\$ 12.198,00			13	\$ 8.769.970
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS	und	12	\$ 391.253,00	\$ 4.695.036								12	\$ 4.695,00					12	\$ 4.695,00			12	\$ 4.695.096
6.1	Valvula de compuerta elástica vertigo no ascendente 3" (Brida x Brida)	und	6	\$ 2.417.482,00	\$ 14.504.892								6	\$ 17.132,00					6	\$ 17.132,00			6	\$ 17.132.410
6.2	Valvula de compuerta elástica vertigo no ascendente 12" (Brida x Brida)	und	6	\$ 670.133,00	\$ 4.020.798								6	\$ 5.360,00					6	\$ 5.360,00			6	\$ 5.360.984
6.3	Valvula Ventosa 3" Cámara Doble (Triple Acción)	und	8	\$ 670.133,00	\$ 5.361.064								8	\$ 5.360,00					8	\$ 5.360,00			8	\$ 5.360.984
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE ACEÑO	und	18	\$ 478.600,00	\$ 8.614.800								18	\$ 8.614,00					18	\$ 8.614,00			18	\$ 8.614.800
7.1	Tapa metálica bisagrade D=600 mm	und	18	\$ 478.600,00	\$ 8.614.800								18	\$ 8.614,00					18	\$ 8.614,00			18	\$ 8.614.800
COSTO DIRECTO TOTAL OBRA					\$ 140.384.041																			
AUI OBRA CIVIL (54%)					\$ 47.780.574																			
TOTAL					\$ 188.114.615																			

ITEMS NO PREVISTOS															
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL											
NP 01	Suministro e instalación reducción de 250 mm x 200 mm PH	un	\$ 1.026.040,00	\$ -											
NP 02	Suministro e instalación union polietileno electrolítico de 315 mm	un	\$ 1.478.460,00	\$ -											
NP 03	Suministro e instalación reducción de 315 mm x 250 mm PH	un	\$ 1.222.590,00	\$ -											
NP 04	Suministro e instalación union polietileno electrolítico de 200 mm	un	\$ 721.630,00	\$ -											
NP 05	Suministro e instalación union polietileno electrolítico de 250 mm	un	\$ 1.128.600,00	\$ -											
005350 AUI PTAP															
NP 06	Suministro e instalación portalanche FE 100 PH 12,5 D=200 mm (B)	un	\$ 372.453,00	\$ -											
NP 07	Suministro e instalación brida metálica 200 mm (B)	un	\$ 90.015,00	\$ -											
NP 08	Suministro e instalación Valvula de compuerta elástica vertigo no ascendente 8" (Brida x Brida) CRO	un	\$ 2.128.500,00	\$ -											
NP 09	Suministro e instalación Tee Acero 8"x8" BxB	un	\$ 2.101.843,00	\$ -											
NP 10	Travanción en roca	m3	\$ 186.275,00	\$ -											
NP 11	Demolición piedra	un	\$ 1.107.000,00	\$ -											
NP 12	Pavitos 3/8" pedestal modificado	un	\$ 333.815,00	\$ -											
AD 7.1	Transporte material en mula (Carga = 100 kg/m)	Carga-Km	\$ 15.000,00	\$ -											
AD 7.2	Suministro e instalación de tubería D=315mm PEAD	M	\$ 204.937,00	\$ -											
AD 3.3			\$ -	\$ -											
COSTO DIRECTO TOTAL OBRA			\$ -	\$ -											
AUI OBRA CIVIL (54%)			\$ -	\$ -											
TOTAL			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											
			\$ -	\$ -											

254

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	ACTA #1	ACTA #2	ACTA #3	ACUMULADO	
						Cant	Vt/Parcial	Cant	Saldo +/-	Vt. Parcial
2	Concreto, salida de Desarmadora									
AD 2.1	Quelada de concreto reforzado con taladro para acople de placa D=315mm (F40)	Un		\$ 200,000.00	\$ -	2.00	\$ 400,000	0.00	\$ -	\$ -
AD 2.2	Puerta de referencia 3'x4'x0.32'primot.	Eg		\$ 114,359.00	\$ -	2.00	\$ 218,598	0.00	\$ -	\$ 400,000
AD 2.3	Concreto para placas y muros de 18 Mpa (4000 psi), no incluye rebarito	M3		\$ 958,000.00	\$ -	1.00	\$ 958,000	0.00	\$ -	\$ 218,598
AD 2.4	Válvula de Compuerta D=12" EB x EB	Un		\$ 2,582,300.00	\$ -	1.00	\$ 2,582,300	-1.00	\$ (2,582,300)	\$ 958,000
AD 2.5	Brida Llave HD D=12"	Un		\$ 273,700.00	\$ -	1.00	\$ 273,700	-1.00	\$ (273,700)	\$ -
AD 2.6	Pontificadora D=12" (Incluye electrohuida)	Un		\$ 235,000.00	\$ -	1.00	\$ 235,000	-1.00	\$ (235,000)	\$ -
3	Trabaja									
AD 3.1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3		\$ 32,246.00	\$ -	323.80	\$ 16,590,455	35.00	\$ 1,160,346	\$ 18,031,311
AD 3.2	Llevo compactado con material del sitio manual	M3		\$ 29,920.00	\$ -	473.70	\$ 14,163,630	493.29	\$ 14,609,791	\$ 28,972,291
4	Visfueros									
AD 4.1	Pedestal rectangular en concreto de 207 Mpa (3000 psi) para soporte de estructura metálica h=1.00 m, base de 0.40 x 0.40 m, incluye refuerzo y mecanismo de sujeción	Un		\$ 513,000.00	\$ -	8.00	\$ 4,104,000	4.00	\$ 2,052,000	\$ 6,156,000
5	Caja de Vigilancia de Corta y Ventanas y puertas									
AD 5.1	Concreto para placas y muros de 14.5 Mpa (1500 psi), no incluye rebarito	M3		\$ 975,000.00	\$ -	1.09	\$ 1,082,750	20.20	\$ 19,691,840	\$ 20,774,630
AD 5.2	Acero fijado Py= 60,000 psi	Eg		\$ 3,816.00	\$ -	11.83	\$ 45,280	737.80	\$ 2,830,201	\$ 2,875,581
7	Oficia									
AD 7.2	Elaboración de repelente y planos record	M		\$ 335.00	\$ -	-	\$ -	4500.00	\$ 1,845,000	\$ 1,845,000
COSTO DIRECTO TOTAL OBRA						\$ -	\$ -			\$ 80,285,040.00
AUI OBRA CIVIL (14%)						\$ -	\$ 13,357,417.00			\$ 27,256,316.00
TOTAL						\$ -	\$ 57,653,644.00			\$ 107,581,954.00
COSTO DIRECTO TOTAL OBRA						\$ -	\$ 154,715,451.00			\$ 210,575,802.00
AUI OBRA CIVIL (14%)						\$ -	\$ 18,593,186.00			\$ 71,595,773.00
TOTAL						\$ -	\$ 207,316,078.00			\$ 282,131,575.00

RESUMEN DEL CONTRATO	
W. M. Acta 1	\$ 188,116,615.00
W. M. Acta 2	\$ 56,348,344.50
ANUNCIO 2005	\$ 94,097,307.00
Adicionales	\$ 297,316,078.00
W. Contrato + Adicionales	\$ 297,316,078.00
W. Acta 1	\$ 188,116,615.00
W. Acta 2	\$ 74,855,497.00
W. Total Descuento	\$ 282,171,575.00

VR. ANTERIO		BALANCE ANTERIO
AMORTIZACIÓN ACTA 1	\$	56.434.385
AMORTIZACIÓN ACTA 2	\$	56.434.385
CLIMAS EGRIAS	\$	0
CLIMAS EGRIAS	\$	0

TOTAL A PAGAR	
ACTA 2	\$ 74,855,497.0
(-) Amortización	\$ -
Vr. Total a Pagar Acta 2	\$ 74,855,497.0

CONTRATISTA
LEONARDO ANDRÉS DUQUE CATALIÑO

Enrique P. Lora
Suggeritore
ALFONSO ALBERTO PINCHA CARVALIM

Don Juan
Minister de Olla
Orizaba, Puebla

**AGUAS Y ASEO
DE TLAXIACO**

FECHA DEL ACTA	
----------------	--

Nº Contrato:	SAMIC-EAAR-001-2019	Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA EL SISTEMA DE ADUCCION DEL SECTOR DE TRIBUNAS CORTEGA MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA.	Valor Contrato:	\$	188,114,615.00
Contratante:	Apus y Asco de Risaralda S.A. E.S.P	Contratista:	Consortio LGO	Valor Adicional:	\$	94,057,307.00
				CC / NIT:		901.232.971-0

1.1	Brida metálica 200 mm (8")	LOCALIZACION	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	ACUMULADO MEDIDA
			ANCHO	ALTO	LONGITUD			
		En Tee 8" x 3" para ventosa # 8 esta en tubería de 200 mm (8") K4+700				2.00	2.00	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
						TOTAL ACTA # 1	2.00	
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
							-	2.00
						TOTAL ACTA # 2	-	
						TOTAL ACUMULADO		2.00

[illegible]

CONTRATISTA
LEONARDO ANDRES DUQUE CATAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LGO


Supervisor
CARLOS ALBERTO ARCHIA CARVAJAL
Profesional Especializado




Director de Obra
OCTAVIO PATÑO C.
CONSORCIO IGO

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P.					
ACTA DE OBRA # 2					
N° Contrato:	SAMCE-AR-001-2019	Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA EL SISTEMA DE ADUCCION DEL SECTOR DE TRIBUNAS CORTEGA MUNICIPIO DE PEREIRA		
Contratante:	Agua y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.	Contratado:	Comercio LGO	GC / NIT:	901 213 9710
				Valor Contrato:	\$ 188.114.615,00
				Valor Adicion:	\$ 94.097.307,00
			AGUAS Y ASEO DE RISARALDA		

LOCALIZACION		DOMINIQUES		# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	ACUMULADO MEDIDAS
		ANCHO	ALTO EXTERIOR			
Una en cada punto # 1, 2, 3, 4				4,00	4,00	4,00
Una en cada vertedero # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				8,00	8,00	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
TOTAL ACTA # 1					12,00	
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
					*	12,00
TOTAL ACTA # 2						
TOTAL ACUMULADO						12,00

6.1. Valvula de compuerta atallica vertical con ascendente 3" (Brida y Brida)

[illegible]

6.3	Valvula Ventosa 3" Cámara Doble (Triple Acción)	LOCALIZACION		DIMENSIONES		# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	ACUMULADO MEDIDAS
				ANCHO	ALTO			
		Siete instaladas en la tubería de 315 mm (12") # 1,2,3,4,5,6,7				7.00	7.00	7.00
		Una instalada sobre tubería de 200 mm (8") # 8				1.00	1.00	8.00
								8.00
								8.00
								8.00
								8.00
						TOTAL ACTA # 1	8.00	
								8.00
								8.00
								8.00
								8.00
								8.00
						TOTAL ACTA # 2		8.00

		
CONTRATISTA	Representante	Director de Cera
LEONARDO ANDRÉS DUQUE CATAÑO	CARLOS ALBERTO ARCHA CARMAL	OCTAVIO PATINO C.
REPRESENTANTE LEGAL	Profesional Especializado	CONSORCIO IGO
CONSORCIO IGO		