

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

CONTRATO	Nº 4151.010.26.1.997.2018
CONTRATISTA	CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI JAMUNDI
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI.
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE EDUARDO AMEZQUITA NARANJO
FECHA DE INICIACION	6 de Abril de 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49.609.363.424
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 24.286.580.995
MAYORES CANTIDADES No. 1	\$ 2.964.245.853
VALOR ADICIONAL No. 2	\$ 2.005.624.773
MAYORES CANTIDADES No. 2	\$ 9.831.063.979
MAYORES CANTIDADES No. 3	\$ 2.203.262.767
VALOR ACTUALIZADO	\$ 90.900.141.790
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO	Hasta el 28 de febrero de 2022
OTRO SI No. 1 (05/06/2018)	Modificación retención por cada pago al 2.5%
OTRO SI No. 2 (26/12/2018)	Prorroga Contrato hasta el 30 de Junio de 2019
OTRO SI No. 3 (28/06/2019)	Prorroga Contrato hasta el 15 de Diciembre de 2019
OTRO SI No. 4 (21/10/2019)	Adición al Contrato de Obra la suma de \$24.286.580.995 y Prórroga del Contrato hasta el 31 de Diciembre de 2019
OTRO SI No. 5 (06/11/2019)	Modificación clausula tercera Otro SI No. 4, excluyendo la frase dentro de los 5 días hábiles, en el cumplimiento de los requisitos para la entrega del anticipo del adicional.
OTRO SI No. 6 (24/12/2019)	Prorroga Contrato hasta el 15 de Abril de 2020
RESOLUCION No. 4151.010.21.0039 de 2020 (24/03/2020)	Suspensión Contrato del 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, en el marco de la medida de aislamiento preventivo obligatorio por COVID – 19.
OTRO SI No. 7 (13/04/2020)	Reanudación de Contrato y Nueva fecha de Terminación 5 de Mayo de 2020
OTRO SI No. 8 (04/05/2020)	Prorroga Contrato hasta el 25 de Mayo de 2020
OTRO SI No. 9 (25/05/2020)	Prorroga Contrato hasta el 31 de octubre de 2020 Adición al Contrato de \$2.005.624.773 y (\$9.831.063.979)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

OTRO SI No. 10 (29/10/2020)	Prorroga Contrato hasta el 31 de Diciembre de 2020
ACTA DE SUSPENSION Y/O PRORROGA DE LA SUSPENSION (28/12/2020)	Que el veintiocho (28) de diciembre de 2020, se suscribió el Acta de suspensión No. 1, por medio de la cual se suspendió la ejecución del Contrato de Obra No.4151.010.26.997.2018 por veinticuatro (24) días, a partir del veintiocho (28) de diciembre hasta el veinte (20) de enero de 2021.
ACTA DE SUSPENSION Y/O PRORROGA DE LA SUSPENSION (20/01/2021)	Que el veinte (20) de enero de 2021, se suscribió la Prórroga No. 1 al Acta de suspensión No. 1, por medio de la cual se prorrogó la suspensión del Contrato de Obra No.4151.010.26.997.2018 por dieciocho (18) días, a partir del veintiuno (21) de enero de 2021 hasta el ocho (8) de febrero de 2021.
OTRO SI No. 11 (2/02/2021)	Reiniciar la ejecución del Contrato de obra No. 4151.010.26.1.997.2018 a partir del tres (3) de febrero de 2021. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No.4151.010.26.1.997.2018 por ochenta y tres (83) días calendario, contados a partir del seis (6) de febrero de 2021 hasta el treinta (30) de abril 2021, fecha de terminación del contrato.
ACTA DE SUSPENSION Y/O PRORROGA DE LA SUSPENSION (27/04/2021)	Que el veintisiete (27) de abril de 2021, se suscribió el Acta de suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a la suspensión del Contrato de obra No. 4151.010.26.1.997.2018 por un término de quince (15) días calendario, a partir del veintiocho (28) de abril de 2021 hasta el doce (12) de mayo de 2021 o antes, si las condiciones que motivan la suspensión son superadas.
ACTA DE SUSPENSION Y/O PRORROGA DE LA SUSPENSION (12/05/2021)	Que el doce (12) de mayo de 2021, se suscribió la Prorroga 1 al Acta de suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a prorrogar la suspensión a la ejecución del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 por un término de veinte (20) días calendario, contados a partir del trece (13) de mayo de 2021 hasta el primero (1) de junio de 2021 o antes, si las condiciones que motivan la suspensión son superadas.
ACTA DE SUSPENSION Y/O PRORROGA DE LA SUSPENSION (01/06/2021)	Que el primero (1) de junio de 2021, se suscribió la Prorroga 2 al Acta de suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a prorrogar la suspensión a la ejecución del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 por un término de siete (7) días calendario, contados a partir del dos (2) de junio de 2021 hasta el ocho (8) de junio de 2021 o antes, si las condiciones que motivan la suspensión son superadas.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO**

MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

ACTA DE SUSPENSION Y/O PRORROGA DE LA SUSPENSION (08/06/2021)	Que el ocho (8) de junio de 2021, se suscribió la Prorroga 3 al Acta de suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a prorrogar la suspensión a la ejecución del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 por un término de quince (15) días calendario, contados a partir del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veintitrés (23) de junio de 2021 o antes, si las condiciones que motivan la suspensión son superadas.
OTRO SI No. 12 (23/06/2021)	Que el veintitrés (23) de junio de 2021 el supervisor del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable para reiniciar la ejecución del Contrato de obra a partir del veinticuatro (24) de junio de 2020 y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato hasta el diez (10) de agosto de 2021, basado en el argumento del Contratista de obra y en el concepto de la interventoría de la misma.
OTRO SI No. 13 (10/08/2021)	Que el diez (10) de agosto de 2021 el supervisor del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable para prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra por quince (15) días calendario, contados a partir del once (11) de agosto de 2021 hasta el veinticinco (25) de agosto de 2021. Fecha de terminación del contrato.
OTRO SI No. 14 (25/08/2021)	Que el veinticinco (25) de agosto de 2021 el supervisor del Contrato de Obra No.4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de por el término de treinta y seis (36) días calendario, contados a partir del veintiséis (26) de agosto de 2021 hasta el treinta (30) de septiembre de 2021, Fecha de terminación del contrato.
OTRO SI No. 15	Mediante el Modificadorio No. 15, el Consorcio ALC, cedió los derechos del Acta de Obra NO. 42 a la empresa SERVIFIN con el fin de contar con recursos financieros para terminar las obras.
OTRO SI No. 16 (29/09/2021)	Veintiocho (28) de septiembre de 2021, Se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de obra No. 4151.01.26.1.997.2018 hasta el treinta (30) de octubre de 2021.
OTRO SI No. 17 (12/10/2021)	Mediante el Modificadorio No. 17, el Consorcio ALC, cedió los derechos del Acta de Obra No. 42 a la empresa SERVIFIN con el fin de contar con recursos financieros para terminar las obras.
OTRO SI No. 18 (22/10/2021)	Mediante el Modificadorio No. 18, el Consorcio ALC, cedió los derechos del Acta de Obra No. 43 a la empresa AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI con el fin de cubrir el suministro de la mezcla asfáltica.

cd

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

OTRO SI No. 19 (29/10/2021)	PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de obra No. 4151.010.26.1.997.2018, por el termino de treinta y un (31) días contados a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2021 hasta el treinta (30) de noviembre de 2021.
OTRO SI No. 20 (19/11/2021)	Mediante el Modificadorio No. 20, el Consorcio ALC, cedió los derechos del Acta de Obra No. 44 a la empresa a de VOLMAK SUMITRANSPORTES S.A.S, con el fin de cubrir el suministro de la mezcla asfáltica.
OTRO SI No. 21 (30/11/2021)	Mediante el Modificadorio No. 21, el Consorcio ALC, cedió los derechos económicos de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FE-9 correspondiente al ACTA No. 45.
OTRO SI No. 22 (28/11/2021)	PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de obra No. 4151.010.26.1.997.2018, por el termino de treinta y un (31) días calendario contados a partir del primero (1 ro) de diciembre de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021. Que, de acuerdo con el informe de la interventoría integral, en cuanto a la suma que corresponde a las mayores cantidades de obra, correspondiente a DOS MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2,203,262,767), se reconocerá por medio de un acto administrativo independiente a la presente modificación, y se pagaran por medio de Actas.
ACTA DE SUSPENSION No 3 (29/12/2021)	El veintinueve (29) de diciembre de 2021, el supervisor del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable para suspender su ejecución a partir del treinta (30) de diciembre de 2021 hasta el once (11) de enero de 2022, de acuerdo con la justificaban del contratista; de acuerdo con el concepto favorable Integral presentado por el interventor del contrato de obra.
OTRO SI No. 23 (11/01/2022) REANUDACIÓN Y PRORROGAR	REANUDAR la ejecución del Contrato de Obra a partir del doce (12) de enero de 2022. PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra por el termino de cuarenta y seis (46) días calendario' contados a partir del catorce (14) de enero de 2022 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2022.
Lugar de reunión	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CAM TORRE ALCALDÍA PISO 12

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Numero de garantías	POLIZÁ DE CUMPLIMIENTO No C100023708 POLIZÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. No C100004334
Supervisor	ING. CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA


Los suscritos, JORGE EDUARDO AMEZQUITA NARANJO, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.425.444 de Cali (V) en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI JÁMUNDI en calidad de Contratista, LOURDES MARÍA MEDINA SÁNCHEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.34.534.969 de Popayán (C), actuando en calidad de representante legal de la firma interventora INTERDISEÑOS INTERNACIONALES S.A.S. y el ingeniero CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA, como supervisor del contrato y en representación de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI, mediante el presente documento deja constancia de la terminación del plazo del contrato anteriormente citado el día 28 de febrero de 2022, según el alcance establecido y que después de efectuada la verificación de la obra ejecutada y revisados los requisitos definidos en los documentos contractuales, se establece que para suscribir el Acta de Recibo Final de Obra a Satisfacción, el contratista deberá realizar las siguientes actividades referentes a:

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS:


- Pendientes:

Obras sin terminar: A continuación, se presenta el registro fotográfico que evidencia las obras que no están totalmente terminadas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	



Señalización vertical, demarcación horizontal e instalación de bordillos no traspasables y tachas reflectivas



Semaforización: las intersecciones carrera 125, 122, 109 y universidad autónoma fue entregado el amoblamiento semafórico a la Secretaria de movilidad quedando pendiente la aprobación de los planeamientos semafóricos por parte de esta secretaria. En la Cra. 122 los semáforos no están en funcionamiento.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS




SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO


MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA



Sardinel Frente a la autónoma k2+180 costado oriental, loseta para discapacitados 60 ml en la carrera 112 y 115, rampas de acceso en la carrera 111, 112 en la 115 y en la 122.



Redes secas, maniobra de energía



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO**

MAJA01.02.02.18.P06.F03


VERSIÓN

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

El amoblamiento semafórico de las intersecciones carrera 125, 122, universidad autónoma y carrera 109, fueron recibidas por la Secretaria de Movilidad, pero está pendiente la aprobación de los planeamientos semafóricos por parte de la misma pero que son responsabilidad del contratista.

La intersección semafórica de la carrera 122 no está en funcionamiento por un daño de cable que no ha sido solucionado por el contratista. La reparación del daño que se produjo durante el tiempo de las manifestaciones consecuencia del paro convocado desde el 28 de abril de 2021 en todo el país, comprende la reposición de 900 ml de cable 4*16 y 900 ml de cable de 3*16 y fue requerida por la Interventoría en varias ocasiones, pero no se ejecutó, lo cual no permite la puesta en funcionamiento de la intersección y el consiguiente recibo por parte de la Secretaría de Movilidad y cierre el proyecto.

En la carrera 118, el proyecto tiene contemplado el empalme de tubería en Ø10" que cruza transversalmente la vía y conecta los costados con sus respectivos accesorios.



Empalme tubería de acueducto en carrera 118.

A la fecha de terminación del plazo contractual, el contratista no ha terminado la instalación por falta de un accesorio (codo) que conecta a la red existente en el costado oriental y la consiguiente prueba de presión, requisito primordial para el recibo de la red por parte de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI.


cd

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Igual que la red de acueducto, se debe garantizar la funcionalidad de los sumideros y cámaras de inspección que hacen parte de la red de alcantarillado pluvial del proyecto; en este caso, está pendiente la entrega de los sumideros en los tramos 4 – 5 – 6 entre abscisas K1+910 y K3+180 (60 unidades) para verificar la estanqueidad de los elementos con sus detalles constructivos y las correcciones solicitadas en recorridos anteriores realizados con el inspector de EMCALI.

La solicitud del trámite fue hecha de manera formal por medio del comunicado CALJAM007-1118-22.

La información y las obras deben ser validadas previamente por la interventoría para la entrega a EMCALI, para el cierre del contrato de obra.



Tramos 4 y 5 por entrega de sumideros.

CP



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS


SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO**

MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA



Tramos 5 y 6 por entrega de sumideros.

- Obras que no se reciben por calidad:

La interventoría para el recibo definitivo de las obras adelanta la revisión de la rasante definitiva, según las normas del Invias vigentes para el contrato en aspectos como: presencia de fisuras, desgaste superficial y superficie uniforme (nivelación). Dentro de las áreas no recibidas por calidad están:


- Sectores en Puente del cruce a Puerto Tejada que se relacionan en la siguiente tabla con tipo de falla, abscisado y calzada correspondiente. Este requerimiento se hizo en agosto de 2021 a través del comunicado CALJAM007-1029-21.

DESDE	HASTA	Long (m)	CALZADA	CARRIL	FALLA	OBSERVACION
K1+240	K1+250	10,00	Occidental	Auxiliar	Desnivel	Entre cámara y sumidero.
K1+102	K1+173	71,00	Occidental	Izquierdo	Perdida de agregado.	Rampa Norte.
K1+040	K1+057	17,00	Occidental	Izquierdo	Perdida de agregado.	Rampa Norte.
K1+016	K1+021	5,00	Occidental	3 Carriles	Fisura.	Final rampa Norte.
K1+016	K1+021	5,00	Oriental	3 Carriles	Fisura.	Final rampa Norte.
K0+790	K0+813	23,00	Occidental	Izquierdo	Perdida de agregado.	Inicio rampa Sur.
K0+768	K0+790	22,00	Occidental	Izquierdo - central	Perdida de agregado.	Inicio rampa Sur.
K0+770	K0+837	67,00	Oriental	3 Carriles	Perdida de agregado.	Inicio rampa Sur.
K0+850	K0+890	40,00	Oriental	Izquierdo - central	Perdida de agregado.	Rampa Sur
K1+135	K1+173	38,00	Oriental	Izquierdo	Perdida de agregado.	Rampa Norte.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

- Calzada oriental tramo 4, sector comprendido entre las carreras 112 y 115. Hay presencia de ondulaciones o escarpes que producen incomodidad para el usuario. La interventoría emitió el comunicado CALJAM007-1111-22 donde se exige la reparación del tramo acompañado de una cartera de topografía con los niveles a cumplir para el recibo definitivo.



Área de la calzada oriental entre carreras 112 y 115.

- Nivelación de la rasante en carriles auxiliares del puente en carrera 122 por la presencia de empozamientos o espejos de agua. En las siguientes imágenes se observa lo expresado. El tamaño de las áreas a intervenir fue comunicado debidamente al contratista desde el 2021.



Espejos de agua en calzada oriental y occidental, respectivamente.

- Desgaste superficial o pérdida de agregado en rasante de la calzada occidental tramo K2+225 – K2+235 en ancho de 3.6 m sobre eje central.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	



- En la siguiente tabla se relacionan reparaciones puntuales a nivel de la rasante de la vía.

DESDE	HASTA	LONG (m)	CALZADA	CARRIL	FALLA	OBSERVACION
K0+485	K0+490	5	Occidental	Separador - central	Perdida de agregado	Semáforo Cra 125
K0+470	K0+472	2	Occidental	Central	Bache	Semáforo Cra 125
K0+426	K0+428	2	Occidental	Central	Bache	Paso peatonal Cra 125
K0+415	K0+417	2	Occidental	Central	Bache	
K1+142	K1+164	22	Oriental	Auxiliar	Falta de mezcla	Aguja rampa norte
K1+360	K1+362	2	Oriental	Central	Bache	Perforación por cámara alcantarillado
K1+920	K1+922	2	Oriental	Derecho	Bache	Perforación por cámara alcantarillado
K2+075	K2+077	2	Oriental	Derecho	Bache	Perforaciones por cámara alcantarillado
K2+865	K2+867	2	Occidental	Separador	Bache	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P08.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

	
Grieta calzada auxiliar sentido Jamundí – Puerto Tejada	Aguja de las islas donde se deben colocar chevron y pintar de amarillo.

Pendientes Área ambiental: Los pendientes ambientales se concentran en el mal manejo y disposición de RCD, comportamiento que fue repetitivo a lo largo del contrato y obligó a la Interventoría a no reconocer el PAGA en varios periodos, pero que ahora no permiten el cierre ambiental. En la siguiente tabla se relacionan y describen los pendientes ambientales vigentes y el registro fotográfico correspondiente.

No. CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1. Desmantelamiento y abandono instalaciones temporales	Actividades de desmantelamientos del campamento, talleres, centros de acopio y demás aéreas utilizadas durante el desarrollo del proyecto.
2. Recuperación áreas intervenidas	Adecuación paisajística de las áreas intervenidas, tales como: sitios de disposición temporal de escombros, taludes, servidumbres, etc.
3. Limpieza final del sitio de los trabajos	A la terminación de cada obra, se deberán retirar del sitio de trabajo todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA



Zona verde frente a la fundación "Cristo de la Calle" - Afectada debido al parqueo de maquinaria y utilizada para acopio de RCD sin autorización. Pendiente la empradización. Ultimo requerimiento- noviembre de 2021



Zona verde frente a la hacienda Cañasgordas afectada por el acopio de RCD sin autorización.



Acopio de material RCD frente al predio 2-l



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO**


MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA



Imagen 4. Acopio de material RCD en el costado oriental entre la Carrera 109 y Carrera 112 con Calle 25



Acopio de RCD entre las Carreras. 112 y 115 Con Calle25



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO


MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA



Acopio de RCD en la Carrera 112 Con Calle 25



Acopio de RCD en la Carrera 115 Con Calle 25



Acopio de RCD en la Carrera 115 Con Calle25



RCD en la Carrera 122 Con Calle 25- Costado Oriental



RCD en la Carrera 122 Calle 25 en la isleta Nor Oriental

ca



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**ACTA DE TERMINACIÓN DE
CONTRATO**

MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN


FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA




RCD en la Carrera 122 Calle 25 en la isleta Nor - Oriental



RCD en la Carrera 122 Calle 25 en la isleta Sur- oriental




RCD sobre la Carera 122 con Call 25- costado occidental




Terminar las actividades de empedricación sobre la franja de protección del río lili (costado Nor oriental). Solicitud realizada desde el mes de octubre de 2021 a través de comunicado y acta realizada en campo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	



Pendiente por empedrar (universidad Autonoma) . Solicitud realizada desde el mes de noviembre de 2021



Falta de señalizacion definitiva (vertical) con postes de concreto y alambre de puas con el fin de prevenir accidentes .



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA



Realizar actividades de limpieza orden y aseo y dejar la zona en las condiciones iniciales encontradas- debajo del puente peatonal de la Universidad Autonoma



Acopio de RCD frente a la Carera 102 con Calle 25 costado occidental



col


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Acopio de RCD frente a la Carera 102 con Calle 25 costado occidental



Actividades de orden, aseo sobre zona de campamento. Queda pendiente la desmantelacion del mismo.





Actividades de desmantelamiento de Campamento.

Pendientes parte Social:

ACTAS DE VECINDAD-CIERRE.

- Predio 2i: Culminación cerramiento en malla eslabonada para el debido cierre del acta de vecindad.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

- Entrega por parte de la Secretaria de Infraestructura 10 actas de vecindad que fueron remitidas para su firma y cierre, debido a que los propietarios no quisieron firmar por compromisos pendientes con la EMRU.

INFORMACIÓN Y DIVULGACION

- Video finalización de obra
- Volantes finalización de obra

Pendientes parte SST:

Para los periodos de marzo, julio, agosto, octubre, noviembre 2021 y enero del 2022, presento falencias en la entrega de los soportes de pago al sistema de seguridad social del contratista Amézquita Naranjo, la solicitud de esta información se realizó mediante correo electrónico y en los diferentes comités socio-ambientales.

MARZO.2021

CONTRATISTA	NOMBRE DE TRABAJADOR	NUMERO DE IDENTIDAD
AMEZQUITA NARANJO	ARGEMIRO PAY	87550346
	DIEGO FELIPE OBANDO PORTILLO	1085312363
	FERNANDO NARANJO DUQUE	10217020.
	LIOTER LIONTER	
	ANDRES GARCIA	1007543404
	HERMAN ANDRES MICANQUER OLIVA	1088648955
	JEFFERSON RINCÓN QUIGUANAS	1126603256
	JHON JADIER SANCHEZ OLIVEROS	10347392
	JOHN ERNIS CELORIO	1143976254
	ASAE MOSQUERA	16825730

JULIO Y AGOSTO.2021

CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NUMERO DE IDENTIDAD
AMEZQUITA NARANJO	ARGEMIRO PAY	87.550.346
	JEFERSON RINCÓN QUIGUANAS	1126603256
AMEZQUITA NARANJO	NATALIA CAROLINA URAN VALENCIA	1.143.951.018
	JHON ERNIS CELORIO	1143976254
	ASAE MOSQUERA	16825730
AMEZQUITA NARANJO	FERNANDO NARANJO DUQUE	10217020.
	LIOTER LIONTER	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

	HERMAN ANDRES MICANQUER OLIVA	1088648955
AMEZQUITA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS	ANDRES GARCIA	1.007.543.404

OCTUBRE.2021

CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NUMERO DE IDENTIDAD
AMEZQUITA NARANJO	ARGEMIRO PAY	87.550.346
AMEZQUITA -JORGE	GUILLERMO ANTONIO RUIZ OSORIO	6462675
AMEZQUITA	NATALIA CAROLINA URAN VALENCIA	1.143.951.018
AMEZQUITA -JORGE	DIEGO FELIPE OBANDO PORTILLO	1085312363

NOVIEMBRE.2021

CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NUMERO DE IDENTIDAD
AMEZQUITA	NATALIA CAROLINA URAN VALENCIA	1.143.951.018
AMEZQUITA- EXCAVAMOS	JHON JADIER SANCHEZ OLIVEROS	10347392
AMEZQUITA NARANJO	ARGEMIRO PAY	87.550.346

ENERO.2022

CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NUMERO DE IDENTIDAD
AMEZQUITA NARANJO	ARGEMIRO PAY	87.550.346
AMEZQUITA -JORGE	GUILLERMO ANTONIO RUIZ OSORIO	6462675
AMEZQUITA	NATALIA CAROLINA URAN VALENCIA	1.143.951.018
AMEZQUITA -JORGE	DIEGO FELIPE OBANDO PORTILLO	1085312363
AMEZQUITA NARANJO	JEFERSON RINCON QUIGUANAS	1126603256

Es imprescindible para efectos de trámite del acta final la presentación del pago de estas obligaciones, así como paz y salvo por todo concepto de aportes y salarios del personal del proyecto.

- Relación Obras incluidas en el balance pendiente por ejecutar:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND
1	TRAMO 1 ENTRE CARRERA 127 Y CARRERA 125 PR0+000 / PR0+780 LONG= 780	
1.7.5	TACHAS REFLECTIVAS	UND
2	TRAMO 2 ENTRE CARRERA 125 Y CARRERA 121 PR0+780 / PR1+170 LONG= 390	
2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	M2
2.7.5	TACHAS REFLECTIVAS	UND

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

cal



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO

MAJA01.02.02.18.P06.F03

VERSIÓN

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND
2.8.5.1	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG
2.8.6.3	CONCRETO CLASE C (28 Mpa - 280 Kg/cm ² ó 4000 PSI) PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3
3	TRAMO 3 ENTRE CARRERA 121 Y CARRERA 118 PR1+170 / PR1+910 LONG= 740	
3.7.5	TACHAS REFLECTIVAS	UND
4	TRAMO 4 ENTRE CARRERA 118 Y CARRERA 112 PR1+910 / PR2+300 LONG= 390(TUNEL)	
4.8.5	TACHAS REFLECTIVAS	UND
5	TRAMO 5 ENTRE CARRERA 112 Y RAMPAS PTE RIO LILI PR2+300 / PR2+890 LONG= 590	
5.1.3	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS	ML
5.6.3	CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO	M2
5.7.5	TACHAS REFLECTIVAS	UND
6	TRAMO 6: PUENTE RIO LILI CON SUS RAMPAS PR2+890 / PR3+180 LONG. = 290 MTS.	
6.7.5	TACHAS REFLECTIVAS	UND
10	REDES SECAS	
10.7	SEMAFORIZACION	
10.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFOROS PEATONALES S3 DE 8" (200MM), A LED EN POLICARBONATO, CON MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO PARA DISPOSITIVO GRÁFICO DE LA SILUETA PEATONAL Y CONTADOR DECRECIENTE PARA EL TIEMPO VERDE A LEDS. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALAR EN POSTE T1	UND
10.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X16 AWG PARA CONEXIÓN DE SEMAFORO VEHICULAR	M
10.7.12	CABLE 3X16 AWG PARA CONEXIÓN DE SEMAFORO PEATONAL	M
10.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO T1, METÁLICO POLIGONAL TRONCOCÓNICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE STTM, H=3,3 M., DIAMETRO BASE 120MM, DIAMETRO CIMA 100MM PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO S1. INCLUYE PERNOS PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJE.	UND
15	ADICIONALES	
INP-21	CAMARA DE DOS VIAS TIPO D2- NORMA EMCALI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA, GANCHO DE TIRO, SIFON 4", BOQUILLA 2",4", MARCO Y TAPA. MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE APOYO)	UN
INP-117	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 11.25"x8" HD E/L P/PVC	UND
INP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA INC POSTÉS 2" GALVANIZADO, 4 HILOS ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR	ML
INP-245	DEMARCAACION CON PINTURA PLASTICO EN FRIJO DE DOS COMPONENTES INCLUSO SUMINISTRO, IMPRIMANTE, ANTIDESLIZANTE Y MICROESFERAS (INCLUYE MARCAS VIALES, CEBRAS PEATONALES, RESALTOS, ZONA ESCOLAR, FLECHAS, ZONAS AZULES, PARADA MIO, Y DEMARCAACION DE 40 X 40)	M2
INP-246	DEMARCAACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.10 M DE ANCHO EN PINTURAS PLASTICO EN FRIJO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS (LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS)	ML
INP-248	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO SP/SR/SI DE 90X90 CM • TABLERO: EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA POR EL ANVERSO, FONDO REFLECTIVO DIAMANTE, IMPRESION EN TINTAS TRASLUCIDAS. RECUBRIMIENTO CON PELICULA ANTIVANDALICA • ESTRUCTURA TIPO PEDESTAL: ELABORADA EN ANGULO DE 2*2*1/4*3.3 m DE ALTURA, REFUERZO Y BRAZOS ANGULO DE 2 *2*1/8, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO GENERAL. • CIMENTACION: CONCRETO SIMPLE 3000PSI.	UND
INP-249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHONES DELINEADORES DE CARRIL TIPO TL, SEGÚN ESPECIFICACIÓN (INCLUYE ANCLAJE Y MANO DE OBRA)	ML

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	MAJA01.02.02.18.P06.F03	
		VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND
INP-258	INSPECCIÓN CON CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA RECIBO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	ML
INP-267	SEÑAL TIPO BANDERA	UND
INP-268	PASA VIAS	UND


Una vez sean terminadas las actividades listadas anteriormente y sean revisados y recibidos por la interventoría se procederá con la suscripción del Acta de Recibo Final de obra, para lo cual se establece un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de terminación del contrato, es decir hasta el veintiocho (28) de abril de 2022, para lo cual el contratista CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI – JAMUNDÍ deberá extender el amparo de las pólizas por este lapso de tiempo y dar cumplimiento a los requerimientos relacionados en la presente Acta de Terminación.

Si vencido el plazo antes mencionado y el contratista incumple en tan solo uno de los requerimientos referenciados en la presente Acta de Terminación como consecuencia se iniciará el "Proceso de Declaratoria de Incumplimiento" previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la imposición de la sanción pecuniaria establecida en el contrato de obra 4151.010.26.1.997.2018 como CLAUSULA PENAL y la afectación de las correspondientes pólizas constituidas como garantía.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, el día primero (1ro) de marzo de dos mil veintidós (2022).


JORGE E. AMEZQUITA NARANJO
 Representante Legal
 CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI JAMUNDI


CARLOS ANDRES FERNANDEZ
 Supervisor
 Secretaria Infraestructura


LOURDES M MEDINA S.
 Director Interventoría
 Interdiseños Internacional