



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	16	4	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1022 DE 2020

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL AN/BI 2020 CARTAGO

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 16 ABR 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: ruta 4803, ANSERMANUEVO - CARTAGO

SECTOR: ANSERMANUEVO - CARTAGO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	452020	C-2401-0600-138-0-2401023-02	16	Nación	1022 DE 2020	2.288.314.647,00
2020	452020	C-2401-0600-138-0-2401023-02	16	Nación	Adición No. 1	925.870.211,00
TOTAL						3.214.184.858,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.214.184.858,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 452020 De 14/08/2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Parcial	Septiembre	0	0	0	0	0	\$ 3.214.184.858,00		\$ 3.214.184.858,00				
2	Parcial	Octubre	\$ 56.088.263	\$ 2.231.696	\$ 58.319.959	\$ 28.044.132	\$ 1.102.784.803	3.155.864.899,00	\$ 58.319.959	\$ 3.155.864.899				
3	Parcial	Noviembre	\$ 433.557.438	\$ 3.120.300	\$ 436.677.738	\$ 216.778.719	\$ 886.006.084	2.719.187.161,00	\$ 494.997.697	\$ 2.719.187.161				
4	Parcial	Diciembre	\$ 322.437.419	\$ 2.320.572	\$ 324.757.991	\$ 161.218.710	\$ 724.787.375	2.394.429.170,00	\$ 819.755.688	\$ 2.394.429.170				
5	Parcial	Enero	\$ 657.194.710	\$ 5.516.426	\$ 662.711.136	\$ 328.597.355	\$ 396.190.019	1.731.718.034,00	\$ 1.482.466.824	\$ 1.731.718.034				
6	Parcial	Febrero	\$ 1.030.834.017	\$ 7.608.410	\$ 1.038.442.427	\$ 396.190.019	\$ -	693.275.607,00	\$ 2.520.909.251	\$ 693.275.607				
7	Parcial	Marzo	\$ 210.215.913	\$ 1.598.708	\$ 211.814.621	\$ -	\$ -	481.460.986,00	\$ 2.732.723.872	\$ 481.460.986				
8	Parcial	Abril	\$ 288.849.775	\$ 2.091.810	\$ 290.941.585	\$ -	\$ -	190.519.401,00	\$ 3.023.665.457	\$ 190.519.401				
TOTALES			\$ 2.999.177.535	\$ 24.487.922	\$ 3.023.665.457	\$ 1.130.828.935	\$ -	\$ 190.519.401	\$ 3.023.665.457	\$ 190.519.401				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO


	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 2.953.297.428	\$ 21.254.792	\$ 2.974.552.220
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 30.000.000	\$ 215.909	\$ 30.215.909
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.000.000	\$ 1.900.000	\$ 11.900.000
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) Protocolos Bioseguridad	\$ 5.880.108	\$ 1.117.220	\$ 6.997.328
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 2.999.177.536	\$ 24.487.921	\$ 3.023.665.457

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma   
Nombre: DIEGO HERNANDO HERNÁNDEZ  
Director de Obra  
Matrícula No.: 76202-20327/VLL

Firma   
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO  
Director de Interventoría  
Matrícula No.: 25202-40972/CND