



PÁGINA		DE	
--------	--	----	--

FECHA	28	2	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

MES: 01 AL 28 FEB 2021

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒

INTERVENTOR: CONSORCIO VILLA DE SAN JUAN

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 2.288.314.647	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 925.870.211
(Según contrato principal)			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 3.214.184.858		

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 31/12/2020		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1	201.9P	201-2013	201P	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m3	920.0	\$ 37.582	\$ 34.575.440	971.40	\$ 36.507.155	88,80	\$ 2.585.642	971.40	\$ 36.507.155,0
2	210.1,1	210-2013		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	990.0	\$ 7.887	\$ 7.808.130	5.669.20	\$ 44.712.980	1.817,70	\$ 14.336.200	3.591,40	\$ 28.325.372,0
3	231.1	231-2013		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CARAFIRMADOS, BASES Y SUB BASES	m2	4.000,0	\$ 9.044	\$ 36.176.000	6.436,70	\$ 58.213.515	1.690,80	\$ 15.291.595	6.436,70	\$ 58.213.515,0
4	320.4	320-2013		SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	900,00	\$ 115.986	\$ 104.387.400	2.926,50	\$ 339.433.029	507,20	\$ 58.828.099	2.926,50	\$ 339.433.029,0
5	330.4	330-2013		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	400,00	\$ 123.353	\$ 49.341.200	2.323,00	\$ 286.549.019	519,90	\$ 64.131.225	2.264,20	\$ 279.295.863,0
6	465.1	465-2013		PAVIMENTOS ASFALTICOS										
7	460.1P		460P	EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	m3	260.0	\$ 76.140	\$ 19.796.400	2.418,70	\$ 184.159.818	626,70	\$ 47.716.938	2.418,66	\$ 184.156.772,0
8	420.2	420-2013		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	800.0	\$ 51.628	\$ 41.302.400	1.516,00	\$ 78.268.048	872,10	\$ 45.024.779	1.443,30	\$ 74.514.692,0
9	421.1	421-2013		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m2	1.000.0	\$ 1.990	\$ 1.990.000	18.882,00	\$ 37.575.180	9.773,70	\$ 19.449.663	18.531,07	\$ 36.876.829,0
10	450.1P		450P	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2	8.000.0	\$ 1.722	\$ 13.776.000	6.697,00	\$ 11.532.234	3.690,80	\$ 6.355.558	6.678,50	\$ 11.500.377,0
11	450.2P			MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19	m3	260.0	\$ 865.379	\$ 172.998.540	765,90	\$ 509.613.776	267,20	\$ 177.789.269	481,60	\$ 320.446.526,0
				MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	m3	800.0	\$ 670.335	\$ 536.268.000	1.596,00	\$ 1.069.854.660	801,80	\$ 537.474.603	1.523,24	\$ 1.021.081.085,0
12	500.1	501-2013		PAVIMENTOS DE CONCRETO										
				PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	965.0	\$ 704.825	\$ 679.963.125		\$ -		\$ -		\$ -
13	600.1,1	600-2013		ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
14	610.3	610-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	330.0	\$ 22.223	\$ 7.333.590	313,70	\$ 6.971.355		\$ -	313,70	\$ 6.971.355,0
15	630.4	630-2013		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL TIPO SBG	m3	50.0	\$ 122.666	\$ 6.133.300	172,80	\$ 21.196.685	172,80	\$ 21.196.685	172,80	\$ 21.196.685,0
16	640.1	640-2013		CONCRETO Fc = 21 MPA	m3	100.0	\$ 628.733	\$ 62.873.300	6,70	\$ 4.212.511	3,10	\$ 1.949.072	6,70	\$ 4.212.511,0
17	673.1,1	673-2013		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	kg	8.000.0	\$ 4.473	\$ 35.784.000	168,80	\$ 755.042		\$ -	168,80	\$ 755.042,0
18	681.1	681-2013		GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	1.750.0	\$ 9.003	\$ 15.755.250	729,30	\$ 6.565.888	584,80	\$ 5.264.954	729,30	\$ 6.585.888,0
19	700.1	700-2013		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	300.0	\$ 103.445	\$ 31.033.500	62,00	\$ 6.413.590	62,00	\$ 6.413.590	62,00	\$ 6.413.590,0
20	700.3	700-2013		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CALS	m3	180.0	\$ 209.030	\$ 37.625.400	146,50	\$ 30.622.895		\$ -		\$ -
21	710.1	700-2013		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL						\$ -		\$ -		\$ -
22	730.1	700-2013		LINEA DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	m	42.000	\$ 1.799	\$ 75.558.000	24.000,00	\$ 43.176.000		\$ -		\$ -
23	900.2	900-2013		MARCA VIALES CON PINTURA EN FRIO	m2	500	\$ 18.352	\$ 9.178.000	572,00	\$ 10.497.344		\$ -		\$ -
				SEÑAL VERTICAL SP SR Y SI 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA	und	50	\$ 344.157	\$ 17.207.850		\$ -		\$ -		\$ -
				DEFENSA METALICA	m	100	\$ 215.329	\$ 21.532.900	544,00	\$ 117.138.976		\$ -		\$ -
				TRANSPORTES										
				TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	m3-Km	14.890,00	\$ 1.052	\$ 15.664.280	46.905,58	\$ 49.344.670	5.693,30	\$ 5.989.352	27.747,30	\$ 29.190.160,0
				ITEM NO PREVISTOS										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-PR-1
VERSIÓN 1
PÁGINA DE

FECHA 28 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

AIU 22 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado \$ 1.130.828.935,00
Valor Amortizado Presenta Acta \$ 396.190.020 38,43%
Valor Amortizado Acumulado \$ 1.130.828.935,00

Registro Presupuestal 452020 de Fecha 14/08/2020
Saldo del Registro: \$ 693.275.607,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: UN MIL TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS MCTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1.029.797.224	\$ 7.411.419	\$ 1.037.208.643
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) Protocolos Bioseguridad	\$ 1.036.793	\$ 196.991	\$ 1.233.784
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1.030.834.017	\$ 7.608.410	\$ 1.038.442.427

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 32.213.437	\$ 123.046.042
SB	\$ 122.959.324	\$ 618.728.892
B		
P	\$ 833.810.810	\$ 1.648.578.281
OA		
SCT		
OV		
T	\$ 5.989.352	\$ 29.190.160,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

- El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
- El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ANDRÉS FERNANDO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 25202-4092CND

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 25202-4092CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial