


Pereira, 07 Febrero de 2022



Señores
SIIA SAS
Ciudad

REF: ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 005 DEL 2021

Att: Ing. Giovanni Alzate
Representante Legal de SIIA SAS

Cordial Saludo,

A continuación hacemos entrega del Proyecto de Liquidación, corregido de acuerdo a la conciliación de cantidades entre las partes, para su revisión y aprobación.

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,

Ing. Harby López Villamor
Director de Obra
Proyecto Torres de Toscana
Construcciones Buendía y López SAS

C.C. ASEGURADORA SOLIDARIA
Calle 100 No. 9ª-45 Piso 8 y 12 Bogotá



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
No. 005

En el municipio de Armenia, Quindío, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2022, en las oficinas de **CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.** se reunieron: el señor Giovanni Álzate, en calidad de Contratista como representante de la firma SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA APLICADA SIIA INGENIEROS ASOCIADOS, y el ingeniero **JULIÁN BUENDÍA VÁSQUEZ**, en representación de **CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.**, como Contratante, con el objeto de liquidar el contrato de obra No. 005 del proyecto de construcción residencial **TORRES DE TOSCANA** en los siguientes términos:

1.- CONSIDERACIONES.

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias de acuerdo con lo estipulado en el contrato:

- 1.1 Que la obra fue entregada por el contratista y recibida a satisfacción por **CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.**
- 1.2 Que en la presente acta de liquidación del contrato, las partes conciliaron las cantidades plasmadas en ella, a los precios acordados en el contrato, incluida la aprobación de los valores de los ítems de obra no contemplada, delirándose a paz y salvo por todo concepto.
- 1.3 Que en la ejecución del contrato NO se generaron multas y/o sanciones al contratista.
- 1.4 Que el contratista pagó los salarios de todo el personal que laboró en la ejecución del contrato y la seguridad social, exonerando al contratante de cualquier vinculación laboral con el personal del contratista.
- 1.5 Que **CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.** recibe la obra ejecutada reservándose el derecho de reclamar vía jurídica, **las no conformidades que se presenten por** estabilidad de la obra, calidad de los materiales o defectos constructivos en su instalación.

2.- SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO					
CONTRATO No		CE30008			
CONTRATISTA		SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA. SIIA			
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA COMSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA TORRE 1 DEL CONJUNTO RES, TORRES DE TOSCANA			
DATOS DEL CONTRATO					
		CT 30035			
VALOR DEL CONTRATO		1.100.860.267,69			
ANTICIPO		1\$ 27.520.406,00			
TOTAL ANTICIPO		\$ 27.520.406,00			
FECHA DE INICIO		3/02/2021			
FECHA DE TERMINACION		16/08/2021			
RELACION DE PAGOS					
		VALOR FACTURADO		AMORTIZACION ANTICIPO	
		CE30008		CE30008	
				CE30008	
		ANTICIPO		ANTICIPO ESPECIAL	
ACTAS PARACIALES DE OBRA					
#					
2		\$ 10.189.967,62		\$ 503.335,00	
3		\$ 8.540.414,20		\$ 506.002,00	
4		\$ 6.087.449,21		\$ 424.091,00	
5		\$ 11.481.508,20		\$ 302.284,00	
6		\$ 19.132.082,16		\$ 570.136,00	
7		\$ 25.407.218,88		\$ 518.203,74	
8		\$ 13.293.368,61		\$ 688.169,55	
9		\$ 21.153.388,74		\$ 360.058,73	
10		\$ 27.446.212,44		\$ 572.952,02	
11		\$ 25.177.359,83		\$ 743.396,86	
12		\$ 34.138.597,79		\$ 924.664,10	
13		\$ 47.862.970,04		\$ 1.296.396,81	
14		\$ 54.680.147,25		\$ 1.481.044,09	
15		\$ 50.885.422,74		\$ 1.378.261,70	
16		\$ 13.227.605,90		\$ 358.277,52	
17		\$ 43.489.997,16		\$ 1.177.952,22	
18		\$ 4.322.325,00		\$ 214.633,00	
19		\$ 48.069.363,44		\$ 1.301.987,08	
20		\$ 61.151.762,96		\$ 1.656.331,59	
21		\$ 57.096.427,91		\$ 1.546.490,46	
22		\$ 61.713.869,62		\$ 1.671.556,58	
23		\$ 45.981.282,03		\$ 1.214.202,47	
24		\$ 44.828.355,62		\$ 588.387,00	
25		\$ 26.068.929,76		\$ 1.294.503,00	
TOTALES		\$ 761.426.027		\$ 17.478.333	
				\$ 503.335	
				\$ 35.584.029	
				\$ 0	
BALANCE DEL CONTRATO					
VALOR CONTRATADO		VALOR OBRA EJECUTADA		VALOR FACTURADO	
\$ 1.100.821.590,00		\$ 769.454.868		\$ 761.426.027	
				\$ 8.028.841	
				\$ 0	
BALANCE DEL ANTICIPO					
ANTICIPO CONTRATOS		AMORTIZACION ANTICIPO		SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	
\$ 27.520.406,00		\$ 17.981.668		\$ 9.538.738	
RESUMEN EJECUTIVO					
ITEM				CONTRATANTE	
CONTRATO				\$ 0	
ANTICIPO				\$ 9.538.738	
DEVOLUCION RETEGARNTIA				\$ 18.000.000	
DESCUENTOS A				\$ 35.584.029	
CONTRATISTA, VER ANEXO 1				\$ 11.864.033	
FIC				\$ 0	
RETE GARANTIA				\$ 0	
				\$ 39.402.771	
				\$ 43.612.870	
				\$ 4.210.099	

2

3.- DOCUMENTOS LEGALIZACIÓN ACTA.

En este estado la parte contratante solicita al contratista, la entrega de los soportes de los siguientes documentos, necesarios para dar firmeza a la liquidación y proceder a su respectiva firma:

3.1 Soportes de pago de la seguridad social del personal que laboró en el objeto del contrato.

3.2- Soportes de los pagos de los salarios del personal que laboró en el objeto del contrato, con sus respectivas actas de liquidación.

3.3- Soporte de la Ampliación de las Pólizas grabadas en el contrato.

3.4- Soportes del pago de Impuestos que graba el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Armenia Quindío a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2022, por los que en ella intervinieron.

Contratista

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA APLICADA. SIIA INGENIEROS
ASOCIADOS

CONTRATANTE

CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.
JULIÁN BUENDÍA VÁSQUEZ
Representante Legal



CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ SAS

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA TORRE 1 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRESD E TOSCANA
PEREIRA RISARALDA COLOMBIA

ACTA ADICON REDUCCION No 1

ACTA CORRESPONDIENTE AL 8 DE Junio del 2021

RADICACION
No.

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA- : OBJETO:

CIMENTACION PROFUNDA TORRES DE TOSCANA

DIRECCION : CAR. 15CON CALLE 13 No 14-42 EDIFICIO BAHIA PLAZA PISO 12 ARMENIA.

C.C. ó NIT : 800011205-2

DIRECCION

CALLE 95 No 18-16 PROVISIONAL DE OBRA TORRES DE TOSCANA

PLAZO INICIAL - DIAS

195

TELEFONO : 7458422

LOCALIZACION

ARMENIA QUINDIO ZONA URBANA

FECHA INICIACION

1 DE FEBRERO DEL 2021

INTERVENTOR : CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ SAS

VR. INICIAL

\$

1.100.821.590,00

FECHA TERMINAC.INICIAL

30 DE AGOSTO DEL 2021

DIRECCION : CAR. 15CON CALLE 13 No 14-42 EDIFICIO BAHIA PLAZA PISO 12 ARMENIA.

C.C. ó NIT : 800.011.205-2

VR. ACTUAL

\$

769.454.867,83

TIEMPO SUSPENDIDO - DIAS

0

TIEMPO ADICIONAL

0,00

TELEFONO : 7445932

VR AJUSTAR

\$

331.366.722,17

PLAZO TOTAL

195

FECHA FINAL

16 de diciembre de 2021

ACTA ADICION REDUCCION No 1

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES FINALES		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	PRELIMINARES											
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2.400,00	\$ 2.257,00	\$ 5.416.800,00		\$ 0,00		\$ 0,00	2.400,00	\$ 5.416.800,00	100,0%
	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTOS, BODEGAS Y CASINO INCLUYE CUBIERTA EN TEJA DE	M2	120,00	\$ 46.948,00	\$ 5.633.760,00		\$ 0,00		\$ 0,00	120,00	\$ 5.633.760,00	
	EXCAVACION Y LLENOS										\$ 0,00	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA DE 0-2M	M3	832,00	\$ 12.640,00	\$ 10.516.480,00		\$ 0,00	43,84	\$ 554.137,60	788,16	\$ 9.962.342,40	
	PERFILADA TALUD	M2	395,00	\$ 4.514,00	\$ 1.783.030,00		\$ 0,00	395,00	\$ 1.783.030,00	0,00	\$ 0,00	
	LLENO MANUAL EN TIERRA	M3	480,00	\$ 13.723,00	\$ 6.587.040,00		\$ 0,00	480,00	\$ 6.587.040,00	0,00	\$ 0,00	
	OBRAS DE CONTENCIÓN Y DE CIMENTACION PROFUNDA										\$ 0,00	
	DESCABECE PIOTES	UND	196,00	\$ 36.114,00	\$ 7.078.344,00		\$ 0,00	12,00	\$ 433.368,00	184,00	\$ 6.644.976,00	
	MURO DE CONTENCIÓN	M3	157,00	\$ 172.000,00	\$ 27.004.000,00		\$ 0,00	33,69	\$ 5.794.680,00	123,31	\$ 21.209.320,00	
	CIMENTACIÓN SUPERFICIAL										\$ 0,00	
	SOLADO DE LIMPIEZA	M2	856,00	\$ 3.566,00	\$ 3.052.496,00		\$ 0,00	361,10	\$ 1.287.682,60	494,90	\$ 1.764.813,40	
	VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	185,00	\$ 90.285,00	\$ 16.702.725,00		\$ 0,00	65,50	\$ 5.913.667,50	119,50	\$ 10.789.057,50	
	ZAPATAS	M3	344,00	\$ 81.257,00	\$ 27.952.408,00		\$ 0,00	2,48	\$ 201.517,36	341,52	\$ 27.750.890,64	
	ESTRUCTURA										\$ 0,00	

ACTA ADICION REDUCCION No 1


CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES FINALES		
	ACERO RECTO	KG	230.000,00	\$ 605,00	\$ 139.150.000,00		\$ 0,00	189.319,00	\$ 114.537.995,00	40.681,00	\$ 24.612.005,00	
	ACERO FIGURADO	KG	270.000,00	\$ 695,00	\$ 187.650.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	270.000,00	\$ 187.650.000,00	
	LOSA DE ENTREPISO E=0.12M	M2	110,00	\$ 24.828,00	\$ 2.731.080,00		\$ 0,00	110,00	\$ 2.731.080,00	0,00	\$ 0,00	
	INST. LÁMINA COLABORANTE (STEEL DECK)	M2	140,00	\$ 57.331,00	\$ 8.026.340,00		\$ 0,00	140,00	\$ 8.026.340,00	0,00	\$ 0,00	
	COLUMNAS EN CONCRETO	M3	535,00	\$ 171.542,00	\$ 91.774.970,00		\$ 0,00	87,52	\$ 15.013.355,84	447,48	\$ 76.761.614,16	
	ESCALERA EN CONCRETO	M3	70,00	\$ 300.199,00	\$ 21.013.930,00		\$ 0,00	44,73	\$ 13.427.901,27	25,27	\$ 7.586.028,73	
	PANTALLAS EN CONCRETO	M3	177,00	\$ 171.542,00	\$ 30.362.934,00		\$ 0,00	177,00	\$ 30.362.934,00	0,00	\$ 0,00	
	VIGAS AÉREAS	ML	25,00	\$ 33.135,00	\$ 828.375,00		\$ 0,00		\$ 0,00	25,00	\$ 828.375,00	
	PERFORACIÓN Y ANCLAJE HASTA 3/4"	UND	480,00	\$ 3.431,00	\$ 1.646.880,00		\$ 0,00	238,00	\$ 816.578,00	242,00	\$ 830.302,00	
	LOSA ALIGERADA E=0.50M INCL. VIGAS Y VIGUETAS	M2	12.350,00	\$ 32.051,00	\$ 395.829.850,00		\$ 0,00	9.457,09	\$ 303.109.191,59	2.892,91	\$ 92.720.658,41	
	ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA	M3	95,00	\$ 33.406,00	\$ 3.173.570,00		\$ 0,00	81,00	\$ 2.705.886,00	14,00	\$ 467.684,00	
					\$ 993.915.012,00		\$ 0,00		\$ 513.286.384,76		\$ 480.628.627,24	
MAYOR CANTIDAD DE OBRA CONTEMPLADA						OBRA NO CONTEMPLADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES FINALES		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	PRELIMINARES											
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2		\$ 2.257,00	\$ 0,00	2.926,75	\$ 6.605.674,75		\$ 0,00	2.926,75	\$ 6.605.674,75	0,0%
	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTOS, BODEGAS Y CASINO INCLUYE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	M2		\$ 46.948,00	\$ 0,00	219,60	\$ 10.309.780,80		\$ 0,00	219,60	\$ 10.309.780,80	0,0%
	EXCAVACION Y LLENOS	M2			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,0%
	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA DE 0-2M	M2		\$ 12.640,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	PERFILADA TALUD	M2		\$ 4.514,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	LLENO MANUAL EN TIERRA	M2		\$ 13.723,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	OBRAS DE CONTENCIÓN Y DE CIMENTACION PROFUNDA	M2			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	DESCABECE PILOTES	ML		\$ 36.114,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	MURO DE CONTENCIÓN	M2		\$ 172.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	CIMENTACIÓN SUPERFICIAL	M2			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	SOLADO DE LIMPIEZA	M2		\$ 3.566,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	VIGA DE CIMENTACIÓN	M2		\$ 90.285,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	ZAPATAS	M2		\$ 81.257,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	

51

ACTA ADICION REDUCCION No 1

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION ESTRUCTURA	UN	CANT	PRECIO	VALOR	MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES FINALES	
		M2			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	ACERO RECTO	UND		\$ 605,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	ACERO FIGURADO	UND		\$ 695,00	\$ 0,00	7.529,29	\$ 5.232.856,55		\$ 0,00	7.529,29	\$ 5.232.856,55
	LOSA DE ENTREPISO E=0.12M	UND		\$ 24.828,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	INST. LÁMINA COLABORANTE (STEEL DECK)	DIA		\$ 57.331,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	COLUMNAS EN CONCRETO	UND		\$ 171.542,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	ESCALERA EN CONCRETO	UND		\$ 300.199,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	PANTALLAS EN CONCRETO			\$ 171.542,00							\$ 0,00
	VIGAS AÉREAS	M3		\$ 33.135,00	\$ 0,00	168,72	\$ 5.590.537,20		\$ 0,00	168,72	\$ 5.590.537,20
	PERFORACIÓN Y ANCLAJE HASTA 3/4"	M3		\$ 3.431,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	LOSA ALIGERADA E=0.50M INCL. VIGAS Y VIGUETAS	UND		\$ 32.051,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA	UND		\$ 33.406,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
					\$ 0,00		\$ 27.738.849,30		\$ 0,00	0,00	\$ 27.738.849,30
OBRA NO CONTEMPLADA						OBRA NO CONTEMPLADA					
AD1	NIVELACION MANUAL H=0,10M	M2		\$ 2.500,00	\$ 0,00	925,40	\$ 2.313.500,00		\$ 0,00	925,40	\$ 2.313.500,00 100,0%
AD2	LOSA DE CONTRAPISO	M2		\$ 6.300,00	\$ 0,00	146,00	\$ 919.800,00		\$ 0,00	146,00	\$ 919.800,00 100,0%
AD3	ESCALERA EN TIERRA ARMADA CON ACABADO EN CONCRETO	M2		\$ 12.000,00	\$ 0,00	19,00	\$ 228.000,00		\$ 0,00	19,00	\$ 228.000,00 100,0%
AD4	BRECHEO(PRELIMINARES)	ML		\$ 5.500,00	\$ 0,00	35,00	\$ 192.500,00		\$ 0,00	35,00	\$ 192.500,00 100,0%
AD5	REPARCHEO VIAS E=0,05M	M2		\$ 9.000,00	\$ 0,00	16,00	\$ 144.000,00		\$ 0,00	16,00	\$ 144.000,00 100,0%
AD6	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA	M2		\$ 4.500,00	\$ 0,00	45,00	\$ 202.500,00		\$ 0,00	45,00	\$ 202.500,00 100,0%
AD7	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA ELECTROSOLDADA	M2		\$ 7.000,00	\$ 0,00	35,00	\$ 245.000,00		\$ 0,00	35,00	\$ 245.000,00 100,0%
AD8	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2		\$ 13.000,00	\$ 0,00	36,00	\$ 468.000,00		\$ 0,00	36,00	\$ 468.000,00
AD9	PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO	UND		\$ 1.056.338,03	\$ 0,00	1,00	\$ 1.056.338,03		\$ 0,00	1,00	\$ 1.056.338,03
AD10	SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRA	UND		\$ 12.000,00	\$ 0,00	8,00	\$ 96.000,00		\$ 0,00	8,00	\$ 96.000,00
AD11	CONSTRUCCION BANCO DE FIGURADO Y ACOPIO	UND		\$ 350.000,00	\$ 0,00	1,00	\$ 350.000,00		\$ 0,00	1,00	\$ 350.000,00
AD12	AYUDANTE	DIA		\$ 49.500,00	\$ 0,00	229,76	\$ 11.373.120,00		\$ 0,00	229,76	\$ 11.373.120,00
AD13	ORAS HOMBRE TRABAJOS VARIOS DE ADMINISTRACION	UND		\$ 28.778,44	\$ 0,00	399,64	\$ 11.501.015,76		\$ 0,00	399,64	\$ 11.501.015,76
AD14	HORAS HOMBRE TRABAJOS VARIOS DE OBRA	UND		\$ 3.250,27	\$ 0,00	249,35	\$ 810.454,82		\$ 0,00	249,35	\$ 810.454,82


ACTA ADICION REDUCCION No 1

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES FINALES		
AD15	TRASIEGO DE MATERIAL HASTA 40M EN OBRA	M3		\$ 2.800,00	\$ 0,00	55,00	\$ 154.000,00		\$ 0,00	55,00	\$ 154.000,00	
AD16	TRASIEGO DE MATERIAL HASTA 40M EN OBRA	M3		\$ 3.412,78	\$ 0,00	221,80	\$ 756.954,60		\$ 0,00	221,80	\$ 756.954,60	
AD17	CONTROL DE EXCAVACION	UND		\$ 122.000,00	\$ 0,00	30,00	\$ 3.660.000,00		\$ 0,00	30,00	\$ 3.660.000,00	
AD18	CONTROL DE EXCAVACION	UND		\$ 130.010,83	\$ 0,00	31,02	\$ 4.032.935,95		\$ 0,00	31,02	\$ 4.032.935,95	
AD19	CONTROL TRAFICO	UND		\$ 90.000,00	\$ 0,00	33,80	\$ 3.042.000,00		\$ 0,00	33,80	\$ 3.042.000,00	
AD20	PERFILADA DE TALUD	M2		\$ 5.000,00	\$ 0,00	51,80	\$ 259.000,00		\$ 0,00	51,80	\$ 259.000,00	
AD21	MURO EN CONCRETO E=0,10M	M2		\$ 29.000,00	\$ 0,00	126,64	\$ 3.672.560,00		\$ 0,00	126,64	\$ 3.672.560,00	
AD22	TRASIEGO FORMALETA	UND		\$ 4.512.781,69	\$ 0,00	1,00	\$ 4.512.781,69		\$ 0,00	1,00	\$ 4.512.781,69	
AD23	LOSA ALIGERADA E=0.50M INCL. VIGAS Y VIGUETAS	M2		\$ 34.051,00	\$ 0,00	3.983,34	\$ 135.636.710,34		\$ 0,00	3983,34	\$ 135.636.710,34	
AD24	ENTIBADO	M2		\$ 7.500,00	\$ 0,00	36,00	\$ 270.000,00		\$ 0,00	36,00	\$ 270.000,00	
AD25	DEMOLICION ELEMNTOS EN CONCRETO	M3		\$ 80.000,00	\$ 0,00	5,50	\$ 440.000,00		\$ 0,00	5,50	\$ 440.000,00	
					\$ 0,00	\$ 186.337.171,19		\$ 0,00		\$ 186.337.171,19		
VALOR COSTO DIRECTO					\$ 993.915.012,00					\$ 694.704.647,73		
ADMINISTRACION					5,00%	\$ 49.695.751				\$ 34.735.232,39		
IMPREVISTO					1,00%	\$ 9.939.150				\$ 6.947.046,48		
UTILIDAD					4,00%	\$ 39.756.600				\$ 27.788.185,91		
IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD					19,00%	\$ 7.553.754				\$ 5.279.755,32		
TOTAL OBRA					\$ 1.100.860.267,69					\$ 769.454.867,83		
FIRMA CONTRATISTA SELLO		CONTRATANTE										
ING HARBY LOPEZ V		GIOVANY ALZATE										
FECHA: 18 DE ENERO DE 2022		FECHA: 8 DE ENERO DE 2022										
FIRMA: 		FIRMA:										

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO					
CONTRATO No		CE30008			
CONTRATISTA		SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA. SIIA			
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA COMSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA TORRE 1 DEL CONJUNTO RES, TORRES DE TOSCANA			
DATOS DEL CONTRATO					
		CT 30035			
VALOR DEL CONTRATO		1.100.860.267,69			
ANTICIPO		1	\$ 27.520.406,00		
TOTAL ANTICIPO		\$ 27.520.406,00			
FECHA DE INICIO		3/02/2021			
FECHA DE TERMINACION		16/08/2021			
RELACION DE PAGOS					
		VALOR FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO		RETE GARANTIA
		CE30008	CE30008		FIC
			CE30008	CE30008	CE30008
			ANTICIPO	ANTICIPO ESPECIAL	
ACTAS PARCIALES DE OBRA					
#					
2		\$ 10.189.967,62		\$ 503.335,00	\$ 506.002,00
3		\$ 8.540.414,20			\$ 424.091,00
4		\$ 6.087.449,21			\$ 302.284,00
5		\$ 11.481.508,20			\$ 570.136,00
6		\$ 19.132.082,16	\$ 518.203,74		\$ 950.040,00
7		\$ 25.407.218,88	\$ 688.169,55		\$ 1.261.644,00
8		\$ 13.293.368,61	\$ 360.058,73		\$ 660.108,00
9		\$ 21.153.388,74	\$ 572.952,02		\$ 1.050.412,00
10		\$ 27.446.212,44	\$ 743.396,86		\$ 1.362.894,00
11		\$ 25.177.359,83			\$ 1.250.230,00
12		\$ 34.138.597,79	\$ 924.664,10		\$ 1.695.218,00
13		\$ 47.862.970,04	\$ 1.296.396,81		\$ 2.376.727,00
14		\$ 54.680.147,25	\$ 1.481.044,09		\$ 2.715.247,00
15		\$ 50.885.422,74	\$ 1.378.261,70		\$ 2.526.813,00
16		\$ 13.227.605,90	\$ 358.277,52		\$ 656.842,00
17		\$ 43.489.997,16	\$ 1.177.952,22		\$ 2.159.579,00
18		\$ 4.322.325,00			\$ 214.633,00
19		\$ 48.069.363,44	\$ 1.301.987,08		\$ 2.386.976,00
20		\$ 61.151.762,96	\$ 1.656.331,59		\$ 3.036.608,00
21		\$ 57.096.427,91	\$ 1.546.490,46		\$ 2.835.233,00
22		\$ 61.713.869,62	\$ 1.671.556,58		\$ 3.064.520,00
23		\$ 45.981.282,03			\$ 2.283.289,00
24		\$ 44.828.355,62	\$ 1.214.202,47		
25		\$ 26.068.929,76	\$ 588.387,00		\$ 1.294.503,00
TOTALES		\$ 761.426.027	\$ 17.478.333	\$ 503.335	\$ 35.584.029
					\$ 0
BALANCE DEL CONTRATO					
VALOR CONTRATADO	VALOR OBRA EJECUTADA	VALOR FACTURADO		SALDO A CANCELAR	SALDO A FAVOR
\$ 1.100.821.590,00	\$ 769.454.868	\$ 761.426.027		\$ 8.028.841	\$ 0
BALANCE DEL ANTICIPO					
ANTICIPO CONTRATOS	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO			
\$ 27.520.406,00	\$ 17.981.668	\$ 9.538.738			
RESUMEN EJECUTIVO					
ITEM		CONTRATNTE	CONTRATISTA	SALDO A CANCELAR	
CONTRATO		\$ 0	\$ 8.028.841		
ANTICIPO		\$ 9.538.738			
DEVOLUCION RETEGARNTIA		\$ 18.000.000	\$ 35.584.029		
DESCUENTOS A CONTRATISTA, VER ANEXO 1		\$ 11.864.033	\$ 0		
FIC		\$ 0	\$ 0		
RETE GARANTIA		\$ 0			
		\$ 39.402.771	\$ 43.612.870	\$ 4.210.099	
CONTRATISTA			CONTRATANTE		
NOMBRE			NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
CEDULA			CEDULA		



RELACION DE DESCUENTOS A CONTRATISTA SIIA OBRA TOSCANA						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VA. UNITARIO	VA.TOTAL	OBSERVACIONES
1	HERRAMIENTA EN PRESTAMO PARA INICIAR OBRA					HERRAMIENTA NUEVA, SUMINISTRADA POR LA EMPRESA PARA INICIAR OBRAS, SIN DEVOLUCION A LA FECHA, VER SOPORTE
1.1	BALDE CONSTRUCCION	UND	20	\$ 6.250	\$ 125.000	
1.2	BARRA DE ACERO	UND	1	\$ 99.900	\$ 99.900	
1.3	PALA CON CABO	UND	6	\$ 49.900	\$ 299.400	
1.4	PALADRAGA	UND	1	\$ 60.900	\$ 60.900	
1.5	PALIN CON CABO	UND	2	\$ 39.900	\$ 79.800	
1.6	MANGUERA JARDIN	ML	50	\$ 2.798	\$ 139.900	
1.7	PISTOLA PARA MANGUERA JARDIN	UND	1	\$ 25.000	\$ 25.000	
1.8	CARRETA 2000 SUPER ANTIPINCHAZO	UND	1	\$ 198.900	\$ 198.900	
1.9	ZAPAPICO (PICA) CON CABO	UND	2	\$ 44.400	\$ 88.800	
1.10	EXTENSION ENCAUCHETADA 2 X10	ML	150	\$ 6.064	\$ 909.600	
1.10	CASCOS	UND	2	\$ 28.384	\$ 56.768	
1.10	GAFAS LENTE OSCURO	UND	2	\$ 9.044	\$ 18.088	
1.10	GUANTES VAQUETA	UND	2	\$ 13.804	\$ 27.608	
1.10	TAPAOIDOS DE INCERSION	UND	1	\$ 1.000	\$ 1.000	
2	ARREGLO VIGAS AEREAS NIVEL - 5,80, TORRE 2 SOBRE VILLASOL					
2,1	JORNALES	DD	15	\$ 49.500	\$ 742.500	CUADRILLA EN AREGLOS DE VIGAS AEREAS,TORRE 2 SOBRE VILLASOL, SE REALIZA EN 5 DIAS CON UN AYUDANTE PARCTICO Y 3 AYUDANTES RAZOS
2,2	EQUIPO	DD	5	\$ 60.000	\$ 300.000	ANDAMIOS, TALADRO Y PULIDORA
3	RESANE DE PLACAS ALIGERADAS EN TORRE 1, NIVELES . -2,90(S2), +9 PISO(4), +12 (PISO 5). Y +18 (PISO 6)					
3,1	JORNALES	DD	64	\$ 49.500	\$ 3.168.000	CUADRILLA EN AREGLOS DE PLACAS ALIGERADAS EN TORRE 1 , SE REALIZA EN 4 DIAS CON UN AYUDANTE PARCTICO Y 3 AYUDANTES RAZOS
3,2	EQUIPO	DD	12	\$ 35.000	\$ 420.000	ANDAMIOS,
4	LIMPIEZA LOTE EN PRESTAMO POR LA ADMINISTRACION DE VILLA SOL					3 AYUDANTES RAZOS
4,1	JORNALES	DD	9	\$ 49.500	\$ 445.500	LIMPIEZA DE LOTE TRESAYUDANTES 3 DIAS
5	PRESTAMO MATERIALES DE SIIA PARA REPARACIONES					3 AYUDANTES RAZOS
5,1	SIKAGROUT-212 +30KG	UND	2	\$ 262.309	\$ 524.619	MATERIALES PRESTADOS PARA ARREGLOS DE ESTRUCTURAS
5,2	SIKACONCRELISTO RE 5000 X 80 KG	UND	1	\$ 175.453	\$ 175.453	MATERIALES PRESTADOS PARA ARREGLOS DE ESTRUCTURAS
5,3	SIKADUR 32 PRIMERX 3GK	UND	4	\$ 249.759	\$ 999.035	MATERIALES PRESTADOS PARA ARREGLOS DE ESTRUCTURAS
5,4	SIKAANCHORFIX-301	UND	3	\$ 102.754	\$ 308.262	MATERIALES PRESTADOS PARA ARREGLOS DE ESTRUCTURAS
6	DEUDA PERSONAL DE SIIA EN RESTAURANTE OBRA					3 AYUDANTES RAZOS
6.1	VER ANEXO	UND	1	\$ 850.000	\$ 850.000	DEUDAS DEL PERSONAL DE OBRA EN ALMUERZOS, AUTORIZADOS POR EL CONTRATSITA
7	ARREGLOS PLACAS PARQUEADEROS CON ACABADO EN ELICOPTERO					3 AYUDANTES RAZOS
7.1	VER ANEXO	GLB	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	DEUDAS DEL PERSONAL DE OBRA EN ALMUERZOS, AUTORIZADOS POR EL CONTRATSITA
TOTAL DESCUENTOS					\$ 11.864.033	




NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
3003130667

PÓLIZA No: 300-45-994000005398 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: ARMENIA COO AGENCIA: 300 RAMO: 45
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
02 02 2021 02 02 2021
FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA IDENTIFICACIÓN: NIT 900.800.923-0
DIRECCIÓN: CL 10 A NORTE 18 36 OF. INTERIOR CIUDAD: ARMENIA, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3205015055

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ CIA. LTDA. IDENTIFICACIÓN: NIT 800.011.205-2
BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ CIA. LTDA. IDENTIFICACIÓN: NIT 800.011.205-2

AMPAROS			
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	15/02/2021	02/01/2022	110,082,159.00
ANTICIPO	15/02/2021	02/01/2022	27,520,540.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/02/2021	02/09/2024	110,082,159.00

BENEFICIARIOS
NIT 800012205 - CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ CIA. LTDA.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO.005 -2021 DE FECHA 1 FEB-2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SUMINISTRO DE MANO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA TORRE 1 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE TOSCANA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***247,684,858.00	VALOR PRIMAR: \$ *****5,018,992	GASTOS EXPEDICION: \$ *****9,000.00	IVA \$ *****955,319	TOTAL A PAGAR \$ *****5,983,311
--	------------------------------------	--	------------------------	------------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO ADRIANA RUIREZ MONTER	CLAVE 6428	W/PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	W/PART	VALOR ASEGURADO
---	---------------	------------------	----------------------------------	--------	-----------------

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR

(418)7701881000018(8020)0000000000070003003130667


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA Calle 100 No 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE




RECIBO DE CAJA No. 300152386

AGENCIA ARMENIA	TRANSACCION No. 300258476	FECHA DE RECIBO 04/02/2021	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA		C.C. O NIT 900.800.923	
DETALLE DEL PAGO PAGO CON TARJETA DE CREDITO. FEC. PAGO: Feb 4 2021 11:27AM - AUT. NRO: 4408622 - COD DE APROBA ION: 000 - NRO POLIZA: 994000005398			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) *CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE M/CTE.*****		VALOR 5,983,311.00	
TIPO PAGO: BOL.DEP.CH/TRANSP 5,983,311.00 Cuenta: 550475100050107 DE BANCO DAVIVIENDA			
 FIRMA RECIBIDO PAGO			

PROCAUTOMATICO

RECIBO DE CAJA No. 300152386

AGENCIA ARMENIA	TRANSACCION No 300258476	FECHA DE RECIBO 04/02/2021	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA			C.C. OMIT 900.800.923
DETALLE DEL PAGO PAGO CON TARJETA DE CREDITO. FEC. PAGO: Feb 4 2021 11:27AM - AUT. NRO: 4408622 - COD DE APROBA CON: 000 - NRO POLIZA: 994000005398			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) *CINCO MILLOONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE M/CTE.*****			VALOR 5,983,311.00
TIPO PAGO: BOL.DEP.CH/TRANSF 5,983,311.00 Cuenta: 550475100050107 DE BANCO DAVIVIENDA			
 FIRMA RECIBIDO PAGO			

PROCAUTOPAYTICO



GRAN CONTRIBUYENTE REG 2599 DIC/93 • REGIMEN COMUN • ACTIVIDAD ECONOMICA 8801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3003130733

PÓLIZA No: 300 -74 - 994000004822 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: ARMENIA				MOD AG: 500				RAMO: 74				PAP			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
02	02	2021	23:59	15	02	2021	23:59	30	08	2022	23:59	561	02	02	2021
FECHA DE EMISIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				DÍAS			
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICIÓN				VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
DATOS DEL TOMADOR				VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
NOMBRE: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA				IDENTIFICACIÓN: NIT: 900.800.923-0				TELEFONO: 3125015045							
DIRECCIÓN: CL 10 A N° 18-36 OF. INTERIOR				CIUDAD: ARMENIA, ANTIOQUIA											
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO															
ASEGURADO: CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ CIA. LTDA.				IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.011.205-2				TELEFONO: 7442269							
DIRECCIÓN: CPA 15 NRO.15-42 OF.507				CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO											
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS				IDENTIFICACIÓN: NIT: 001-8											
DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS															
ASEGURADO: CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ CIA. LTD NIT: 800011205															
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: QUINDIO				CIUDAD: ARMENIA											
DIRECCIÓN: PEREIRA RISARALDA															
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA															
TIPO EQUIPIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO				TIPO DE RIESGO: COMERCIAL								MANZANA:			
DESCRIPCIÓN: AMPAROS				SUMA ASEGURADA \$ INVAR				SUBLÍMITE							
CONTRATO: PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES				\$ 220,164,318.00											
DESCRIPCIÓN: LABORES DEL VALOR DE LA PERDIDA - MONTO: 1.000.000.00 en PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES				220,164,318.00											
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS															

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del contrato #005-2021 con fecha FEB-1-2021 referente a SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TORRE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DE TOSCANA UBICADO SECTOR OLIMPICA ENTRE CALLES 94 Y 95 CARRERA 16 Y 18 PEREIRA A LA URBANIZACIÓN VILLA OLIMPICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA RISARALDA.


VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ 220,164,318.00	\$ 3,383,895	\$ 0.00	\$ 642,940	\$ 4,026,836
INTERMEDIARIO	LA VE	LA VE	LA VE	LA VE
LA VE	LA VE	LA VE	LA VE	LA VE

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO

FIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

FIRMA TOMADOR
ARMENIA

RECIBO DE CAJA No. 300152387

AGENCIA ARMENIA	TRANSACCION No 300258477	FECHA DE RECIBO 04/02/2021	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA		C.C. ONIT 900.800.923	
DETALLE DEL PAGO PAGO CON TARJETA DE CREDITO. REC. PAGO: Feb 4 2021 11:31AM - AUT. NRO: 4409761 - COD DE APROBA ION: 000 - NRO POLIZA: 994000004022			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) *CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CIRCO M/CTE.*****		VALOR 4,026,835.00	
TIPO PAGO: BOL.DEP.CH/TRANSF 4,026,835.00 Cuenta: 550475100050107 DE BANCO DAVIVIENDA			
 RECIBIDO PAGO FOLIO AUTOMATICO			


**LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000004822	ANEXO: 0	TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	PAGINA: 2
TOMADOR: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA		IDENTIFICACION: 900.800.923-0	

ASEGURADOS				CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
ITEM	ASEGURADO	C.C. & MT	UBICACION DEL PREDIO				
1	CONSTRUCCIONES BUENDIA Y CA	200011205-2	FENIENA RISARALDA	ARMENIA	220,164,314.00	3,383,895	4,026,836
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						3,383,895	4,026,836

RECIBO DE CAJA No. 300152387

AGENCIA ARMENIA	TRANSACCION No 300258477	FECHA DE RECIBO 04/02/2021	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA APLICADA			CC OFI 900.800.923
DETALLE DEL PAGO PAGO CON TARJETA DE CREDITO. FEC. PAGO: Feb 4 2021 11:31AM - AUT. NRO: 4409761 - COD DE APROBA TON: 000 - NRO POLIZA: 994000004822			
VALOREN LETRAS (en Pesos) CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO M/CTE.*****			VALOR 4,026,835.00
TIPO PAGO: BOL.DEP.CH/TRANSF 4,026,835.00 Cuenta: 550475100050107 DE BANCO DAVIVIENDA			
 FIRMA RECIBIDO PAGO			

PROCAUTOMATICO



Fecha: 2/9/22 2:01 PM
22AS229COMU016920E
Centro de Costos:



Tipo: Entrante Asunto: Acta de liquidación
Remitente: construcciones buen dia y lopez sas
Destino: Gerencia de Indemnizaciones Seguros



Fecha: 2/9/22 2:01 PM
22AS229COMU016920E
Centro de Costos:



Tipo: Entrante Asunto: Acta de liquidación
Remitente: construcciones buen dia y lopez sas
Destino: Gerencia de Indemnizaciones Seguros