

Contrato de Obra No. 1380-1061-2019

UNION TEMPORAL GMP

Objeto: "Elaboración de los diseños y estudios-técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FPIE, en desarrollo del AUE".

BOTACORA DE OBRA.

REINICIO CONTRATO NO. 1380-1061-2019: 09-12-2020.

Contrato de Interventoría. No. 1380-1061-2019.

CONSEJO CIVIL OPERA.

09-12-2020 Reinicio al contrato de obra No. 1380-1061-2019, no se realizan actividades en obra. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA.

10-12-2020 No se realizan actividades en obra, contactista manifiesta adeuntar temas de logística para la implementación del PAFSO. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA.

11-12-2020 No se realizan actividades en obra, contactista manifiesta adeuntar temas de logística para implementar PAFSO. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA.

12-12-2020 No se realizan actividades en obra. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA. Sábado.

13-12-2020 No es día laboral.

Domingo. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA.

14-12-2020 Se realiza visita de obra en compañía de la gestora del FIE Maria-Lunes. Isabel Velasco e Interventoria RICHARD SERRA, donde se evidencia que a la fecha no hay ejecución de actividades en obra, los elementos de la implementación del PAFSO se encuentran en obra, pero no han sido implementados. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA.

15-12-2020 De acuerdo con el cronograma de obra, hoy debe culminar la implementación; martes del PAFSO, sin embargo, los elementos están en obra, pero no han sido instalados, a excepción del gel antibacterial y su estructura metálicas. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA.

16-12-2020 Se ~~realiza~~ ^{realiza} la instalación de los elementos que componen el PAFSO con miércoles su respectiva señalización, para dar inicio a ejecución de actividades en obra el día de mañana 17-12-2020. RICHARD SERRA, INTERVENIENTA.

Se adelanta actividades de roseo en zona verde y adecuación de instalaciones previa a ejecución de obra, lo cual se encuentra contemplado en Cronograma correspondiente a 2 días.

Se planifica la ejecución dando prioridad a actividades críticas como son demoliciones foso elevapersonas y adecuación cimentación escalera.

Jorge Perez

16-12-20 Se realizan Visita a Obra Verificando los Protocolos de Bioseguridad y SST. Se realizan unas observaciones que se darán cumplimiento en el transcurso de la Semana

Jorge Poma - Profesional - HSE

11-12-2020 Se realiza visita de obra por parte de Interventoría por el ingeniero Richard Sierra, se evidencia que a la fecha no se ha implementado el PABO, se tienen los elementos instalados, sin embargo, no se han instalado tampoco la señalización, únicamente el gel anti bacterias con su estructura, marcos libres, la adecuación de instalaciones no se está adelantando y se resalta que según el cronograma de Obra para el día de mañana debería iniciar la ejecución de actividades en obra, Interventoría realiza llamado de atención para el cumplimiento del mismo. *R. Sierra*

10/12/2020 Se realiza recorrido en el proyecto para dar recomendaciones acerca de la gestión ambiental que se deben de realizar en el área ambiental. 8:30 am
Catalina Flaquez
AMBIENTAL.

18/12/2020 Se realiza visita de la Trabajadora social, donde realiza divulgación de los espacios de participación Ciudadana, se instalan afiches para la atención a la Comunidad, socialización de inicio de obra. *Yessica Escobar - Trabajadora social*

18/12/2020 Se dio inicio a trabajos de resaca y Terminación de PABO, se hizo verificación de circuitos eléctricos, conductos sanitarios e hidráulicos.

No existe verificación del Pedestal de la Escalera se solicita a interventoría aprobación:

- + Detalle Cimentación Elevapersona
- + Detalle Red Paralela
- + Solución Escalera.

No se evidencia Interventoría en obra.

Se realiza visita de GMP a Obra se instalan documentación señalización y Realiza algunas Recomendaciones se suscriben en el Transcurso de la semana

Jorge Ponce - Profesional HSE

19-12-2020 NO se realizaron Actividades. RICHARD SERRA. INTERVENTORIA.
Viado.

20-12-2020 Día No laboral. RICHARD SERRA. INTERVENTORIA.
Domingo.

21-12-2020 Actividades Realizadas:

Lunes. (1) Revisión y Confirmación de áreas y cantidades.
(2) Se realizó la instalación de la provisional eléctrica.
No se presentó problemas con el clima en la mañana.
El personal se ausentó en la tarde para realizarse examen
médicos y reunir más trabajadores con el fin de cubrir más
frentes de trabajo. *D. J. J. J.*

22/12/2020 (1) Se realiza la demolición de la Placa del Futuro deensor
María para Personas con Movilidad Reducida PMR.
(2) Se realiza la limpieza del terreno alrededor a la cancha
Múltiple.

23/12/2020

Miércoles ACTIVIDADES:

(1) Se continúa con la demolición de la Placa del deensor.

(2) Se inician actividades de embigollado de muros y de
Repello de muro de acceso a aula.

(3) Se realiza una revisión de los espacios con la interventoría y
se definen las actividades a realizar.

→ Se realiza visita y recorrido de obra por la Interventoría, contratista,
con el fin de definir las actividades a realizar por cada espacio, sin
embargo, Interventoría hace llamado de atención y solicita al contratista
Atacar las actividades simultáneamente en paralelo, aunque inicialmente
se debe tratar el tema de humedades para poder iniciar actividades en
gulas. *RICHARD SERRA INTERVENTORIA.*

D. J. J. J.
Interventoría.

24/12/2020 No se realizaron actividades, por fecha de Navidad no se
programaron las personas. Sin embargo se recibieron materiales

25/12/2020 Día festivo Nacional

26/12/2020 Día sábado no se programaron actividades

27/12/2020 Día Domingo

28/Dic/2020 Actividades

1. Continuación de la demolición de las vigas y placa del Ascensor
2. El personal eléctrico inició labores, inventario de lo realizado existente, disposición de elementos e insumos para el trabajo, impresión de planos y disposición de sitio de almacenamiento.
3. Se continuó con el repello de muros y resanes de algunos de acuerdo con requerimientos en el sector del primer piso.
4. Se realizan labores con el personal, piso y organización de situaciones a mejorar y señalización.

29/Dic/2020 Actividades

1. Demolición de placa del ascensor
2. Inventario y levantamiento de información con relación a lo ejecutado en la red eléctrica versus los diseños
3. Repello de muros de acceso a salones del segundo piso
4. Resanes de muros
5. Colocación de cajas y tubería faltante eléctrica

30/Dic/2020 Actividades

1. Colocación de cable faltante en la red eléctrica del segundo piso
2. Colocación de cajas y tubería en preescolar del primer piso
3. Repello de muros del segundo piso
4. Resanes de muros
5. Levantamiento de información eléctrica versus diseños

Interventoría: Se realiza visita de obra por parte del Ing. RICARDO SERRA, se toma registro fotográfico, y se verifican las actividades.

~~RICARDO SERRA~~ INTERVENTORIA

Personal: 5 eléctricos, 3 oficiales. Clima: Soleado.