

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020  
FORMATO FE-1-036  
PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: MANUEL ANDRÉS ROMÁN, actuando como Representante Legal del Consorcio Educativo Cinco Opciones con NIT.901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ, actuando como Representante Legal de la Firma Unión Temporal GMP con NIT.901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el acta de Prórroga No.2 de la Suspensión No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 del 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú."
3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.
4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra .
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019.
6. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019.
7. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra UT GMP y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 26 de agosto de 2020.
8. Que, a la fecha, las razones por las cuales se solicitó la suspensión contractual concernientes a prestar las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, persisten. Razón por la cual, el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados vía correo electrónico el día 22 de Agosto del 2020 y Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuentra imposibilitado para continuar dando trámite a sus gestiones, hasta tanto se aclaren los criterios solicitados que dieron lugar a la suspensión contractual y que impiden el normal desarrollo de las actividades de la Fase a ejecutar.
9. Que el contratista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-169, solicitado a la interventoría la prórroga de la suspensión de fase 2, por el término de sesenta (60) días calendario tiempo en el cual se esperara se tenga claridad del alcance de obra.
10. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avaló la prórroga de la suspensión No.01 del contrato de obra.
11. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012 solicitó ante el FFIE dar prórroga a la suspensión No. 01 a la fase 2 del Contrato de interventoría No 1380-1061-2019.
12. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga de la suspensión No 01 del contrato desde el día 26 de agosto de 2020 hasta el día 24 de octubre de 2020 (60 días calendario).
13. Que el Contratista de Obra mediante comunicación del día 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-411, solicitó a la interventoría la prórroga 2 de la suspensión No.1 de fase 2, por el término de treinta (30) días calendario tiempo en el cual se esperará se tengan las aprobaciones del Presupuesto de Obra de la Institución Educativa Antonio José Camacho, según el consecutivo 2020-COP-1061-012 del 07 de octubre del 2020.
14. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-015 solicitó ante el FFIE dar prórroga 2 a la suspensión No. 1 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019.
15. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-016, avaló la prórroga 2 de la suspensión No. 1 del contrato de obra.
16. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga 2 de la suspensión No 1 del contrato desde el día 25 de octubre del 2020 hasta el día 23 de noviembre del 2020.

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

UN  
TEMPORAL  
NIT.901.352.703-8

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020**  
**FORMATO FE-1-036**  
**PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2**

**OBJETO**

"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

**CONTRATISTA**

**UNIÓN TEMPORAL GMP**

**LOCALIZACIÓN**

**Cali - Valle del Cauca**

**PLAZO INICIAL**

**1 MES**

**FECHA DE INICIO**

**30 de junio de 2020**

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**

**31 de julio de 2020**

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1**

**27 de julio de 2020**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**

**30 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**26 de agosto de 2020**

**TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**60 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**25 de octubre de 2020**

**FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**25 de octubre de 2020**

**TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**30 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**24 de noviembre de 2020**

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**

**28 de noviembre de 2020**

**INTERVENTOR**

**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

**CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL GMP**

**NIV C:C 901.352.703-8**

**REP. LEGAL GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ**

**C.C. 80.088.261**

**PA-FFIE FRANCISCO JOSÉ SHWITZER**

**REP. LEGAL SABOGAL**

**NIV C:C 93.389.382 de IBAGUE**

**REP. LEGAL**

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

**INTERVENTOR**

**NIV C:C**

**REP. LEGAL**

**C.C.**

**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO**

**901.361.416-7**

**MANUEL ANDRÉS ROMÁN**

**73.208.079**

**SUPERVISOR**

**NIV C:C**

**Coordinador**

**Regional**

**MARIA CAROLINA CAMARGO**

**DÍAZ**

**52.516.156**

**UG PA-FFIE**

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

**FE-1-015  
V-01**