

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO DE 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

El Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales- UAESPM, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por los Artículos 9 y 12 de la Ley 489 de diciembre 29 de 1998, el Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Municipal No. 411.0.20.00477 de julio 31 de 2014, "Por el cual se adoptó el Manual de Contratación del Municipio de Santiago de Cali", modificado por los Decretos Nos. 411.0.20.0585 de 2014, 411.0.20.696 de 2014 y Decreto 4112.010.20.0044 de 2017, los Artículos 28, 29 y 219 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, Decreto No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019 por medio del cual se otorgan atribuciones a las secretarías de despacho, departamentos administrativos y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica y se dictan otras dictan otras disposiciones y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que el día 29 de noviembre de 2016 la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Resolución No. 0172 de 2016 dio apertura al proceso de licitación pública No. LP-SVH-002-2016, a causa de la descertificación del Municipio de Santiago de Cali.

Que el día 03 de enero de 2017 la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Resolución No. 0196 del 03 de enero de 2017, adjudica el proceso de licitación pública No. LP-SVH-002-2016 al Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016.

Que a través del oficio de fecha 04 de enero de 2017 la Gobernación del Valle suspende el proceso de adjudicación de la licitación pública por cuanto se estaba realizando la incorporación del presupuesto de la vigencia fiscal 2017.

Que mediante Resolución No. 0059 del 24 de marzo de 2017 se aclara la Resolución de adjudicación número 0196 del 03 de enero de 2017.

Que el 29 de marzo de 2017, el Departamento del Valle del Cauca- Secretaría de Vivienda y Hábitat, suscribió el contrato de obra pública No. 0130.18.1211458 de 2017, con el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.953.114.580) M/CTE., a causa de la descertificación del Municipio de Santiago de Cali.

Que el contrato de obra pública No. 0130.18.12.1458 de 2017 cuenta con acta de inicio de fecha 12 de mayo de 2017, y tiene como objeto "Atender de manera prioritaria por la descertificación del Municipio de Cali- Valle por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos mediante la Resolución No 20164010015125 que cobró firmeza el día 19 de julio de 2016 y en cumplimiento del numeral 7 del artículo 2.3.5.1.2.2.14 del Decreto 1077 de 2015 el mejoramiento sistemas de acueducto y potabilización de agua de consumo área rural municipio de Santiago de Cali; mejoramiento sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domésticas área rural del municipio de Santiago de Cali; construcción acueducto múltiples usos (doméstico y agropecuario) y sistemas individuales de tratamiento de agua residual doméstica de las familias beneficiarias restitución Hacienda la Gloria, vereda Cascajal, corregimiento El Hormiguero - Cali. Cumplimiento sentencia 017 de abril de 2012 del juzgado primero, restitución de tierras de Pereira", abarcando los siguientes frentes de obra: 1. Reposición red de distribución acueducto El Estero, 2. Mejoramiento PTARD y alcantarillado El Nilo Pance, 3. Mejoramiento PTARD No.

le¹

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0.103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

1 Cabecera Pance. 4. Mejoramiento PTARD Vereda La Vorágine, 5. Mejoramiento PTARD vereda Pizamos El Hormiguero, 6. Reposición red de conducción acueducto La Luisa La Buitrera, 7. Mejoramiento bocatomía La Buitrera – Río Meléndez, 8. Construcción obras complementarias tanque La Buitrera, 9. Impermeabilización PTAP Altos Los Mangos, 10. Impermeabilización PTAP Altos El Carbonero 11. Impermeabilización PTAP Altos La Fonda, 12. Reposición de redes de distribución acueducto Golondrinas, 13. Instalación redes de distribución acueducto Villa del Rosario La Paz, 14. Impermeabilización PTAP Campo Alegre 15. Impermeabilización PTAP La Castilla, 16. Impermeabilización PTAP Las Palmas vereda La Castilla, 17. Impermeabilización PTAP La Paz 18. Construcción alcantarillado secundario Campo Alegre corregimiento Montebello, 19. Mejoramiento acueducto Felidia. 20. Construcción tanque y obras complementarias acueducto Pichindé. 21. Impermeabilización PTAP KM 18. 22. Construcción PTAR No. 1 cabecera Saladito. 23. Mejoramiento PTAP y muro de protección Pilas del Cabuyal Los Andes. 24. Impermeabilización PTAP Cristo Rey – Mónaco – Mameyal. 25. Construcción Alcantarillado Atenas – Pilas del Cabuyal. 26. Construcción Sistema de Bombeo, Acueducto Hacienda La Gloria. 27. Acometida Eléctrica para sistema bombeo AC Hacienda La Gloria 28. Construcción Planta Agua Potable compacta para familias hacienda La Gloria. 29. Construcción Tanque elevado H=17 mts; V=40 M3 para acueducto Hacienda La Gloria. 30. Construcción Red de distribución Acueducto Hacienda La Gloria. 31. Construcción Distrito de Riego para familias Hacienda La Gloria 32. Construcción sistemas de tratamiento aguas residuales individuales.

Que el 23 de mayo de 2017 se realiza por parte de la Gobernación del Valle del Cauca el desembolso del anticipo por valor de \$ 1.390.622.619.

Que por parte de la Gobernación del Valle del Cauca no se constituyó póliza de buen manejo del anticipo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.10. del Decreto 1082 de 2015.

Que a través del Acta No. 001 del día 26 de mayo de 2017 se decide suspender el contrato de obra pública No. 0130-18-12-1458 de 2017.

Que el 16 de junio de 2017, el Municipio de Santiago de Cali es certificado nuevamente mediante Resolución No. SSPD-20174010095145 del 16 junio de 2017, por lo que asume la competencia y la responsabilidad de velar por la buena ejecución del contrato en mención.

Que el día 17 de julio de 2017 se suscribe acta de reanudación del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017.

Que estando nuevamente certificado el Municipio de Santiago de Cali, el día 17 de julio de 2017 se suscribe el Otrosí No. 1458-1 por parte de la Gobernación del Valle del Cauca donde "Adiciona al contrato de obra No. 0130-18-12-1458 la actividad de gestión y adquisición predial para la compra del lote donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas del Saladito".

Que el día 17 de agosto de 2017 se suscribió acta de entrega por cambio de supervisor de la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco del empalme con el Municipio de Santiago de Cali.

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

Que el día 19 de diciembre de 2017 el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016 mediante oficio No. CSBCC-041-2017, solicitó al Consorcio Interventoría Obras Cali 2017 prorrogar el contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017 por un término de seis (6) meses.

Que el día 22 de diciembre mediante oficio radicado No. 201741730101586992, el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, emitió concepto favorable a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales-UAESPM, respecto de la solicitud de prórroga del contrato por 169 días calendario.

Que el 29 de diciembre de 2017 se suscribió Otrosí No. 1 al contrato de obra 0130-18-12-1458 de 2017, concediendo prórroga por ciento veinte (120) días contados a partir del 29 de diciembre de 2017.

Que el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, durante el tiempo que le fue concedida la prórroga no atendió lo programado en el cronograma de obra propuesto, que motivó la ampliación del plazo del contrato.

Que en virtud de lo anterior, el consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016 fue citado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales-UAESPM el día 22 de marzo de 2018, para llevar a cabo audiencia sancionatoria por el presunto incumplimiento en el cronograma de obra.

Que en el desarrollo en la audiencia anteriormente citada, se expuso que durante la ejecución del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, se presentaron situaciones que afectaron el cumplimiento de los cronogramas establecidos, acuerdos o compromisos definidos, falencias en las gestiones ante autoridades o entidades con injerencia en los proyectos, necesaria para su correcta culminación.

Que la audiencia sancionatoria mencionada anteriormente fue suspendida en varias ocasiones por motivos generados dentro de la dinámica del proceso.

Que el día 13 de abril de 2018, mediante radicado No. 201841480100014452, el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, solicitó la suspensión de la obra por un término de veinte (20) días.

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales-UAESPM mediante oficio radicado No. 201841820100011071 del día 25 de abril de 2018, le informó a la interventoría que los argumentos mencionados en la solicitud no eran suficientes para otorgar la suspensión del contrato de obra.

Que de igual forma mediante el oficio radicado No. 201841820100011071 del 25 de abril de 2018, dadas las condiciones jurídicas frente a la renuncia del entonces Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y para salvaguardar el interés público y la estabilidad del contrato de obra, se decide suspender el contrato por un término de veinte (20) días o hasta cuando el nuevo Director asumiera el conocimiento del asunto y en consecuencia la audiencia sancionatoria prevista para el 26 de abril de 2018 se suspendería hasta nueva orden.

Que el día 25 de abril de 2018, se suscribió Acta de suspensión No. 2 por un término de le3

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"**

veinte (20) días hasta el 21 de mayo de 2018.

Que el día 18 de mayo de 2018, el representante legal del Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, mediante oficio radicado No. 201841470100032912 de mayo 18 de 2018, solicitó prorrogar la suspensión No. 1 por ocho (08) días calendario o hasta que se subsanaran las condiciones que dieron lugar a dicha suspensión.

Que la interventoría mediante oficio radicado No. 201841480100023002 de fecha 21 de mayo de 2018 consideró procedente la prorrogar el término de suspensión solicitada por el contratista.

Que el día 21 del mes de mayo de 2018, se suscribió Acta de prórroga a la suspensión No. 2 por término de 8 días calendarios hasta el 29 de mayo de 2019.

Que el día 23 de mayo de 2018, el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, presenta ante la interventoría solicitud de prórroga anexando el cronograma respectivo para la ejecución y entrega de las obras, la cual fue avalada por la interventoría mediante oficio radicado No. 201841480100023812 el día 28 de mayo de 2018.

Que no existiendo causal para continuar la suspensión del contrato, el día 30 del mes de mayo de 2018, se suscribió Acta de reinicio No. 2 al contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017.

Que una vez vencido el plazo de la suspensión del contrato de obra y dando continuidad al proceso sancionatorio iniciado el día 22 de marzo de 2018, en audiencia del día 30 de mayo de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales expide Resolución No. 4182.010.21.0.047 de 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 0130-18-12-1458 DE 2017", donde resuelve:

"ARTÍCULO PRIMERO: Se decide no imponer multa, sanción o declaratoria de incumplimiento del contrato de obra pública No. 0130-18-12-1458, de acuerdo con la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar el nuevo cronograma de actividades de los diferentes frentes de obra donde se incluyen las obras de Pilas de Cabuyal, Pichindé y la Buitrera junto con el Flujo de Caja de la Obra.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder la prórroga del Contrato 0130 - 18- 12- 1458 de 2017, por un término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de suscripción del Otrosí.

ARTÍCULO CUARTO: conceder la modificación de la cláusula de forma de pago del contrato No. 1458. En lo concerniente a la amortización del anticipo del 20% en cada acta parcial a una amortización del 40% a partir del acta No. 4, que será plasmado en el Otrosí.

ARTÍCULO QUINTO: Realizar el trámite de las actas 1, 2, 3, una vez se reinicie La ejecución del contrato 0130- 18 - 12 - 1458 de 2017.

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la creación de un comité de supervisión para el Contrato de Interventoría No. 0130-18-12-1457 de 2017 del Contrato de Obra No. 0130-18-12-1458 de 2017"

Que en virtud a lo ordenado mediante el acto administrativo precedente, el día 31 de mayo se suscribió Otrosí No. 2, concediendo prórroga de 180 días calendario hasta el 02 de diciembre de 2018 y se modificó el porcentaje de amortización del anticipo al 40%.

Que el día 23 de julio de 2018, el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, presentó oficio radicado No. 201841480100030442, con informe sobre tanque La Buitrera donde avala las

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0.103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

modificaciones de actividades para este frente obra sin que implicara adición presupuestal.

Que el día 9 de agosto de 2018 se suscribe Otrosí No. 3 donde se realiza el cambio de actividades complementarias por actividades de adecuación y mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua La Buitrera.

Que mediante oficio No. CSBCC-114-2018, el contratista presentó a la interventoría el informe técnico y financiero, soporte de la solicitud de adición de recursos para los siguientes frentes de obra: Reposición red de distribución acueducto El Estero, Reposición red de conducción acueducto La Luisa La Buitrera, Impermeabilización PTAP El Carbonero, Reposición redes de distribución acueducto Golondrinas, Mejoramiento acueducto Felidia, Alcantarillado Atenas Pilas del Cabuyal, Acueducto Hacienda la Gloria – Distrito de riego, Acueducto Hacienda la Gloria – Tanque elevado, toda vez que al realizar el balance del contrato resultaron mayores cantidades de obra necesarias para continuar con la ejecución contractual.

Que mediante oficio radicado No. 201841480100027822 del 5 de julio de 2018, el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, avaló la solicitud de adición presupuestal.

Que el día 13 de agosto de 2018, se suscribió el Otrosí No. 4 de adición presupuestal por valor de \$1.220.702.429.

Que una de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al contrato de obra, era la realización de comités técnicos semanales en los cuales participaría la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, la interventoría y el contratista, para entregar el porcentaje de avance de ejecución de cada obra por semana. Lo anterior registrado en actas de reunión que forman parte del expediente contractual.

Que frente al cronograma entregado por el contratista de obra CSBCC 2016, durante los comités de obra, se evidenció en el mes de septiembre de 2018, que este no se estaba cumpliendo dentro de los plazos establecidos al igual que no se estaba realizando la entrega de obras de acuerdo con los compromisos asumidos por el contratista.

Que el 26 de septiembre de 2018, dado que la interventoría del contrato de obra no había presentado informe respecto al atraso en el cronograma de obra propuesto por el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016-CSBCC 2016 el 30 de mayo de 2018, el Director de la UAESPM en compañía del equipo técnico de apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría, realizó visita a los frentes de obra, evidenciando atrasos y ausencia de personal en los siguientes frentes de obras: Hacienda la Gloria, PTAP Pizamos – El Hormiguero, Reposición red de distribución acueducto Golondrinas, Reposición red de conducción acueducto La Luisa – La Buitrera, Tanque – obras complementarias La Buitrera, PTAP Campo Alegre corregimiento Montebello, Construcción alcantarillado secundario Campo Alegre corregimiento Montebello, PTARD Vorágine, PTARD No. 1 Pance Cabecera, PTARD Nilo Pance.

Que a raíz de los atrasos evidenciados por la UAESPM, mediante oficio No. 201841820100027061 del 28 de septiembre de 2018, se citó al Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali-CSBCC 2016 para el día 4 de octubre de 2018, con el fin de presentar un plan de contingencia, que permitiera la culminación de las obras dentro del

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 03 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

plazo establecido, es decir al 2 de diciembre de 2018, el cual fue entregado el día de la diligencia.

Que el plan de contingencia presentado por el contratista de obra, se remitió por parte de esta Unidad Administrativa a la interventoría para su conocimiento y pronunciamiento, mediante oficio radicado No. 201841820100028421 del día 11 de octubre de 2018. De igual manera mediante oficio radicado No. 201841820100028111, se puso en conocimiento de la interventoría, todo lo relacionado con los compromisos y balance de la reunión llevada a cabo con el contratista de obra el día 4 de octubre de 2018.

Que mediante oficio radicado No. 201841820100028741, se citó para el día 22 de octubre de 2018, al consorcio Interventoría Obras Cali 2017, para realizar la verificación del seguimiento al cronograma de ejecución de obras contenidas en el contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017 y del personal requerido que conformaba la interventoría.

Que como consecuencia de los compromisos adquiridos en la reunión del 22 de octubre de 2018, se envió oficio a la interventoría radicado No. 201841820100029981 del día 30 de octubre de 2018, con la finalidad de que entregara un informe detallado de la situación de las obras a la fecha; informe que no fue entregado a la Unidad.

Que mediante Oficio No. 201841480100051162 del 18 de noviembre, la interventoría presentó solicitud de prórroga para el contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, a lo cual la Unidad mediante oficio radicado No. 201841820100032541 del 28 de noviembre de 2018 le comunicó su decisión de no prorrogar el contrato de obra, solicitando además que por parte de la interventoría se entregara el informe final, incluyendo un informe relacionado con el manejo y amortización del anticipo.

Que teniendo en cuenta que tanto el contratista de obra como la interventoría, no atendieron las solicitudes de la Unidad Administrativa respecto a los retrasos evidenciados frente a los cronogramas presentados, se procedió a convocar a audiencia sancionatoria de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, inicialmente a la interventoría el día 21 de noviembre de 2018, declarándose el incumplimiento del contrato de interventoría No. 0130-18-12-1457 de 2017 y haciendo efectiva la póliza de cumplimiento, mediante Resolución No. 4182.010.21.1.173 de 2018.

Que como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento, el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017 interpuso recurso de reposición, que fue resuelto mediante Resolución No. 4182.010.21.0.174 del 21 de noviembre de 2018, confirmando la decisión consignada en el acto administrativo recurrido.

Que posterior a ello se citó al contratista de obra el 27 de noviembre de 2018 a audiencia sancionatoria, teniendo en cuenta que a la fecha no se había dado cumplimiento al cronograma presentado y a instancias de la terminación del plazo contractual.

Que el día 30 de noviembre de 2018 a través de la Resolución No. 4182.010.21.0.178 de 2018, se declara el incumplimiento del contrato de obra No. 0130-18-12.1458 de 2017 y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada.

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0.103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

Que el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 4182.010.21.0.178 de 2018, que fue resuelto mediante Resolución No. 4182.010.21.0.180 de 2018, modificando parcialmente la parte resolutive del acto administrativo recurrido, respecto a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria.

Que una vez vencido el plazo contractual, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESPM, vía correo electrónico del 3 de diciembre de 2018, citó al equipo de interventoría para el día 04 de diciembre de 2018, con el fin de realizar conjuntamente la verificación del estado de las obras, recorrido previo a la liquidación bilateral del contrato de obra, ante lo cual el mismo día de la solicitud, la interventoría contesta negativamente a la citación, sustentando que no se le había efectuado ningún pago a la fecha y que por ello no podía garantizar comparecencia a la diligencia citada por la Unidad.

Que la Unidad frente a la negativa de comparecer a la verificación de las obras por parte de la interventoría, consideró no válidos los argumentos del Consorcio Interventorías Obras Cali 2017 y procedió a requerirlo nuevamente para que presentara el informe de las actividades contratadas obra por obra con los correspondientes análisis de precios unitarios y cantidades de obra, por tratarse de las obligaciones contractuales del interventor, consignadas así en el contrato.

Que mediante oficio No. 119-2018, enviado vía correo electrónico el día 07 de diciembre de 2018, la interventoría solicita como plazo límite para entregar el informe final con todos los soportes, el día 21 de diciembre de 2018.

Que mediante radicado No. 201841820100034041 del 13 de diciembre de 2018 se solicitó nuevamente a la interventoría el informe correspondiente al desembolso del anticipo realizado por el Departamento del Valle mediante Tesorería Departamental a la Fiduciaria Bogotá (Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016), incluido el estado del anticipo a la fecha, su inversión, amortización, soportes y certificación por parte de la fiduciaria Bogotá donde demuestre el manejo del mismo y que conminara al contratista de obra para que a más tardar el 18 de diciembre de 2018 se realizara el reintegro del valor equivalente al anticipo que no se terminó de amortizar.

Que nuevamente la Unidad requiere a la interventoría el día 18 de diciembre de 2018, vía correo electrónico, para que se presentara el día 19 de diciembre de 2018, con el fin de realizar una mesa de trabajo, para verificar el estado de las obras y todo lo relacionado con el contrato en mención, a lo que la interventoría mediante oficio No. 123-2018 del mismo día contesta que no haría presencia a dicha citación, toda vez que se encontraba en proceso de elaboración de informe final y reitera que sería entregado el día 20 de diciembre de 2018.

Que llegado el 20 de diciembre de 2018, el Consorcio Interventoría Obras Cali no hizo entrega del informe final a la Unidad de acuerdo al compromiso adquirido.

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

Que teniendo en cuenta que el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017 no presentó el informe final en la fecha propuesta por el mismo, el día 15 de enero de 2019, la Unidad lo citó nuevamente vía correo electrónico a una reunión de verificación, validación y conciliación de los 32 frentes de obra contenidas en el contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, para el día 16 de enero de 2019, frente a lo cual la interventoría solicitó se fijara nueva fecha.

Que el día 04 de febrero 2019, se envía al Consorcio Interventoría, con copia a los consorciados, oficio con radicado No. 201941820100002601 de fecha 01 de febrero de 2019, remitiendo el informe realizado por el equipo técnico de la Unidad para su revisión y pronunciamiento, además se le solicitó que allegara el acta de terminación entre en contratista de obra y la interventoría, concediendo un plazo de 15 días calendario, hasta el 19 de febrero de 2019.

Que el día 13 de febrero de 2019, mediante oficio radicado No. 201941480100002762, Ingeniería Master S.A.S, empresa consorciada de la interventoría, da respuesta al oficio remitido por esta Unidad el día 04 de febrero de 2019, señalando que se acogían a lo dispuesto en el informe presentado para validar y continuar con el trámite de liquidación del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017.

Que el día 19 de febrero de 2019, la interventoría vía correo electrónico, se excusa por no poder entregar lo requerido en la fecha estipulada por la Unidad e informa que la remisión del informe se realizaría en los diez días siguientes a la comunicación, es decir el 01 de marzo de 2019.

Que la Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento de la empresa consorciada, remite oficio vía correo electrónico el día 27 de febrero de 2019, con radicado No. 201941820100004371 de fecha 19 de febrero de 2019, al representante legal de la interventoría, solicitando la aceptación y/o modificación de la respuesta emitida por el consorciado.

Que el día 04 de marzo de 2019 mediante oficio radicado No. 201941480100004812, el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, da respuesta al oficio anteriormente mencionado diciendo que no se acogería al pronunciamiento expresando por la empresa consorciada Ingeniería Master S.A.S y solicitó 15 días hábiles más para concluir la revisión, es decir hasta el 25 de marzo de 2019.

Que el día 19 de marzo de 2019 vía correo electrónico se envió al Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, oficio radicado No. 201941820100006671 de fecha 12 de marzo de 2019, informándole que no se encontraba fundamento para seguir dilatando la entrega del informe final por parte de la interventoría, teniendo en cuenta las obligaciones que como tal le asistían y más aún después de 3 meses de culminar el plazo contractual, solicitando que de manera inmediata se remitiera el balance final y acta de terminación del contrato de obra.

Que de conformidad con el Manual de Contratación implementado en el Municipio de Santiago de Cali y teniendo en cuenta que la interventoría no presentó el informe final ni

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

realizó las gestiones pertinentes frente al ordenador del gasto para la liquidación del contrato por mutuo acuerdo dentro de los plazos establecidos, a pesar de haber realizado la UAESPM múltiples requerimientos para el efecto, el ordenador del gasto en salvaguarda del recurso público y la obra pública de interés general, el día 29 de marzo de 2019 procedió a citar al contratista de obra mediante oficio radicado No. 201941820100007881 para el 02 de abril 2019 y vía correo electrónico se citó al Consorcio Interventoría Obras Cali 2017 para que hiciera presencia en la diligencia para la liquidación bilateral del contrato.

Que ante la ausencia de la interventoría, para llevar a cabo la liquidación del contrato de obra por mutuo acuerdo, el ordenador del gasto dispuso conformar un equipo multidisciplinario con profesionales calificados, con experticia en el tema, para que realizara el análisis del estado de las obras y posteriormente emitiera un informe técnico, financiero y jurídico, incluido el balance general y el estado financiero del contrato de obra a la fecha.

Que durante la ejecución del contrato el contratista de obra presentó 11 actas parciales avaladas por la interventoría y canceladas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.

Que la Unidad Administrativa, en el tránsito de la liquidación del contrato y dados los inconvenientes con la interventoría señalados precedentemente, dispuso la verificación por parte del equipo multidisciplinario de los pagos efectuados mediante las 11 actas parciales, para establecer el balance económico del contrato de obra.

Que le equipo realizó visitas técnicas a los 32 frentes contenidos en el contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, evidenció que la interventoría avaló para el pago algunas actividades no ejecutadas por el contratista y otras ejecutadas y no cobradas, como se consignó en el informe técnico que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que el día 01 de abril mediante oficio No. CSBCC - 209 - 2019, vía correo electrónico (posteriormente radicado físico mediante oficio No. 201941480100011822 el 02 de abril de 2019) el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, solicitó los soportes, memorias de cálculo y actas con las cuales se realizó la liquidación contable del contrato de Obra No. 0130.18.12.1458 de 2017, por consiguiente no se hizo presente a la diligencia para la liquidación del contrato por mutuo acuerdo, hecho que quedó consignado en el acta de reunión No. 4182.010.2.1.43 del 2 de abril de 2019.

Que del mismo modo el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, no compareció a la citación para la liquidación del contrato por mutuo acuerdo y presentó oficio radicado No. 201941480100011182 de fecha 01 de abril de 2019, solicitando la misma información requerida por el contratista de obra.

Que el día 24 de abril de 2019 se dio respuesta por parte de la Unidad mediante oficio radicado No. 201941820100009761, tanto al contratista de obra como a la interventoría, remitiendo la información requerida en medio magnético, con la respuesta a los numerales planteados por la interventoría en el informe anexo técnico 1 y se volvió a citar para el día 14 de mayo de 2019 con el fin de proceder a liquidar el contrato de obra por mutuo acuerdo.

Informe técnico, avalado por interventoría.

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"**

Que vía correo electrónico el día 13 de mayo de 2019, mediante oficio No. CSBCC - 210 - 2019 el CSBCC 2017, expone nuevamente que no se encuentra de acuerdo con la propuesta de liquidación y manifestó que no habría consentimiento para la suscripción de la misma, no haciéndose presente a la diligencia. Este hecho queda consignado en acta de reunión No. 4182.010.2.1.58 del 14 de mayo de 2019.

Que la interventoría actuando igual que el contratista envió oficio No. CIOC-150-2019, indicando no encontrarse de acuerdo con la propuesta de liquidación y que no consideraba pertinente asistir a la diligencia hasta tanto no se resolvieran las dudas presentadas por el contratista mediante el oficio No. CSBCC - 210 - 2019.

Que teniendo en cuenta que el contratista de obra y la interventoría nuevamente expresaron la no comparecencia a la diligencia citada para el día 14 de mayo de 2019, por no estar de acuerdo con lo presentado en los informes y proyecto de liquidación del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2016, la UAESPM citó nuevamente a mesa de trabajo al contratista de obra mediante oficio radicado No. 201941820100011551 y a la interventoría mediante Orfeo No. 201941820100011541, para el día 16 de mayo de 2019, con el fin de validar la información correspondiente a cada frente de obra, aclarar las diferencias y poder concluir y proceder a firmar el acta de liquidación de mutuo acuerdo.

Que conforme a lo anterior se requirió a la interventoría para que presentara todos los soportes que reposaran en los expedientes que se encontrasen en su poder, en virtud de las responsabilidades que como interventor tuvo para la ejecución del contrato de obra.

Que vía correo electrónico el día 15 de mayo de 2019 se citó a la aseguradora Mundial de Seguros, para que compareciera a la mesa de trabajo con el fin de realizar la liquidación bilateral del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017.

Que el día 15 de mayo de 2019 el contratista de obra presenta vía correo electrónico oficio No. CSBCC-211-2019, que posteriormente fue radicado mediante orfeo No. 201941480100019232 del día 16 de mayo de 2019, manifestando que se encontraba realizando la recopilación de la información de las actas de recibo a satisfacción de la obras entregadas a la interventoría con los soportes correspondientes y que no asistiría a la diligencia de liquidación del contrato de obra por mutuo acuerdo, toda vez que se había citado con 24 horas de anticipación y tenía compromisos con otras entidades estatales.

Que llegado el día 16 de mayo de 2019, fecha en que se había citado a la mesa de trabajo para la liquidación bilateral del contrato No. 0130-18-12-1458 de 2017, no comparecieron ni el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2017 ni el Consorcio Interventoría Obras Cali 2017, solo la representante de la aseguradora, hecho que quedó consignado en el acta de reunión No. 4182.010.14.70.105.

Que a pesar de los intentos realizados por el ordenador del gasto para la liquidación del contrato por mutuo acuerdo previas notificaciones realizadas por esta Unidad, dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del plazo establecido para el contrato de obra, el

Le 10

Señalado
Acta. 105.

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAR-10 de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

contratista no se hizo presente, como tampoco lo hizo la interventoría.

Que en cuanto al monto de la cláusula penal pecuniaria aplicada mediante Resolución No 4182.010.21.0.180 de 2018, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION NO. 4182.010.21.0.178 DE 2018, estimada en \$ 1.004.765.902, se encuentra en trámite a través del cobro persuasivo que adelanta el Municipio de Santiago de Cali.

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"

Que el artículo 83 de la Constitución Política, indica "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."

Que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por artículo 217 del Decreto 19 de 2012, establece la ocurrencia, contenido y la clase de contratos que están sujetos a la liquidación

Que conforme a lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de mutuo acuerdo procederán a la liquidación del contrato en el plazo estipulado para el efecto; de no comparecer o no llegar a ningún acuerdo, la entidad estatal podrá liquidar el contrato de forma unilateral.

Que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que con el fin de "proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda".

Que el Manual de Contratación implementado en el Municipio de Santiago de Cali, dispone que la liquidación de los contratos se dará de mutuo acuerdo dentro del plazo estipulado contractualmente o en su defecto dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato, de no darse el consenso entre las partes, la entidad estatal procederá a la liquidación unilateral del contrato.

Que la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 20 de octubre de 2014,

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"**

bajo el radicado No. 05001-23-31-000-1998-00038-01(27777) ratifica que "(...)La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución(...), la liquidación unilateral se materializa en un acto administrativo, por ende, como su nombre lo indica, no se trata de un acuerdo sino de una imposición de la voluntad que la administración ejerce sobre el contratista -jamás a la inversa- acerca de la forma como termina el negocio jurídico. Se trata, ni más ni menos, que de una exorbitancia en manos públicas, porque la entidad estatal queda facultada para indicar las condiciones del estado del negocio, donde puede declararse a paz y salvo o deudora o acreedora del contratista, lo mismo que tiene la potestad de determinar, según su apreciación de los hechos y del derecho, todos los demás aspectos que hacen parte de la liquidación del contrato (...)"

Que el ordenador del gasto bajo la potestad de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines esenciales del Estado en interés general y de los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad, realizó todos los trámites encaminados inicialmente a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato de obra 0130-18-12-1458 de 2017, no existiendo interés ni voluntad por parte del contratista de obra, como quedó consignado en las consideraciones precedentes.

Que en consideración de lo anterior, el Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales procederá a la liquidación unilateral del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, suscrito por la Gobernación del Valle y el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, atendiendo el principio de responsabilidad e interpretación de las normas que regulan la contratación pública en Colombia.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el contrato de obra pública No. 0130-18-12-1458 de 2017, suscrito entre la Gobernación del Valle y el Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016, con NIT: 901.065.597-2, representada por Mauricio Ospina Galindo, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.060.996, de conformidad en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el contrato de obra pública No. 0130-18-12-1458 de 2017, presenta la siguiente descripción general y el estado a la fecha del balance financiero de conformidad con los informes presentados por el comité de liquidación del contrato en mención, que hacen parte integral del presente acto administrativo:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Objeto	"Atender de manera prioritaria por la descertificación del municipio de Cali -valle por parte de la superintendencia de servicios
--------	---

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0.103 DE 2019
 (31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
 No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

	públicos mediante la resolución no 20164010015125 que cobro firmeza el día 19 de julio de 2016 y en cumplimiento del numeral 7 del artículo 2.3.5.1.2.2.14 del decreto 1077 de 2015 el mejoramiento sistemas de acueducto y potabilización de agua de consumo área rural municipio de Santiago de Cali; mejoramiento sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domésticas área rural del municipio de Santiago de Cali; construcción acueducto múltiples usos (doméstico y agropecuario) y sistemas individuales de tratamiento de agua residual domestica de las familias beneficiadas restitución de tierras hacienda la gloria, vereda cascajal, corregimiento el hormiguero - Cali. Cumplimiento de la sentencia 017 de abril de 2012 del juzgado primero, restitución de tierras de Pereira".
Fecha de inicio del plazo de ejecución	12 de mayo de 2017.
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	2 de diciembre de 2018
Ubicación (dirección completa incluyendo localidad)	Zona Rural Municipio Santiago De Cali
Tipo de Construcción	Mejoramiento De Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado
Area cubierta construida	Zona Rural Municipio Santiago De Cali
Area exteriores construida (Sólo para contratos de Obra Pública)	Zona Rural Municipio Santiago De Cali
Certificado de disponibilidad presupuestal No.	GOBERNACIÓN: 5200000663, 5200000664, 5200000665, 5200000666, 5200000667, 5200000668, 5200000669, 5200000670, 5200000672, 5200000673, 5200000674, 5200000675, 5200000676, 5200000677, 5200000682, 5200000713. ALCALDÍA: 3500093097, 3500093912, 3500097218, 3500097220, 3500097219
Certificado de registro presupuestal No.	GOBERNACIÓN: 4500017243 ALCALDÍA: 4500142712, 4500143279, 4500147262
Certificado de disponibilidad presupuestal de la Adicional No. 1 otros/ No. 4	3500097218 3500097220 3500097219
Certificado de registro presupuestal de	4500147262

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"**

la adición No. 1 otros/ No. 4

ESTADO BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.953.114.580
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 1.220.702.429
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 8.173.817.009
VALOR FINAL DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS ADICIONES EN S.M.M.L.V	10.987,69
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 1.390.622.916
VALOR PAGADO POR ACTAS AL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS 2 PAGOS DE LA ADICION	\$ 2.131.859.267
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 126.993.715
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 277.388.327
DIFERENCIA DEL CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 150.394.611
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	\$ 488.487.697
SALDO TOTAL A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 638.882.308

ANTICIPO:

El anticipo reportado en el contrato No. 0130-18-12-1458 de 2017, fue por valor de \$1.390.622.916 el cual se amortizó en 11 actas parciales por valor total de \$ 902.135.219, quedando una diferencia de \$ 488.487.697 que corresponde al saldo que deberá cancelar el contratista. Vale la pena destacar que en el evento de no haber realizado el incremento del anticipo al 40% como fue tasado mediante Otrosí No. 2 del 31 de mayo de 2018, el valor de esta liquidación sería diferente, habiendo logrado salvaguardar \$334.500.882, que bajo las circunstancias iniciales del contrato, estarían pendientes de ser cobrados.

Se detalla a continuación el estado del anticipo:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO				
ANTICIPO	No. ACTA	% AMORTIZACION ACTAS	VR AMORTIZACION ACTAS	SALDO POR AMORTIZAR
\$ 1.390.622.916	ACTA 1	20%	\$ 79.488.695	\$ 1.311.134.221
	ACTA 2	20%	\$ 84.202.723	\$ 1.226.931.498
	ACTA 3	20%	\$ 69.442.037	\$ 1.157.489.461
	ACTA 4	40%	\$ 33.438.855	\$ 1.124.050.606
	ACTA 5	40%	\$ 156.460.982	\$ 967.589.624
	ACTA 6	40%	\$ 71.985.723	\$ 895.603.901
	ACTA 7	40%	\$ 121.652.799	\$ 773.951.102

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0. 103 DE 2019
(30 MARZO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

	ACTA 8	0%	\$ -	\$ 773.951.102
	ACTA 9	40%	\$ 73.548.132	\$ 700.402.970
	ACTA 10	40%	\$ -	\$ 700.402.970
	ACTA 11	40%	\$ 211.915.273	\$ 488.487.697
\$ 1.390.622.916			\$ 902.135.219	

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista dio cumplimiento a las obligaciones correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, no existiendo constancia a la fecha de paz y salvo, toda vez que fue renuente a participar de la liquidación del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el balance financiero señalado en el presente acto administrativo, el contratista de obra se obliga a efectuar la consignación de los dineros dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del presente acto administrativo, los cuales deberán ser reintegrados a la cuenta de ahorros maestra, SGP Agua Potable Saneamiento Básico, No. 001892538, titular Municipio de Santiago de Cali, Nit. 890399011-3, mediante transferencia bancaria.

PARÁGRAFO TERCERO: El ordenador del gasto verificará con la Subdirección Administrativa y Financiera del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, el ingreso efectivo de los dineros objeto de consignación, y dispondrá en el expediente contractual la certificación de dicha verificación, junto con los soportes necesarios, tales como copia de la consignación, constancia de ingreso de recursos y los demás que considere necesarios.

PARÁGRAFO CUARTO: Efectuada la consignación referida anteriormente, la liquidación realizada mediante el presente acto administrativo, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo convencional y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

ARTÍCULO TERCERO: Hacen parte integral del presente acto administrativo el informe técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, para la liquidación del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017 a 204 folios y la cronología señalada en las consideraciones del presente acto administrativo en 307 folios.

ARTÍCULO CUARTO: La liquidación efectuada mediante la presente Resolución, constituye el balance definitivo del vínculo contractual, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda, las partes se entienden a paz y salvo.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

RESOLUCIÓN No. 4182.010.21.0.103 DE 2019
(31 MAYO de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución será notificada al Consorcio Saneamiento Básico Corregimientos Cali 2016 en los términos establecidos en los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra este acto administrativo sólo procede el recurso de reposición de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá ser interpuesto en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según sea el caso, ante este Despacho.

ARTÍCULO OCTAVO: El ordenador del gasto suscribe el presente acto administrativo, amparado en los documentos contractuales, conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

ARTÍCULO NOVENO: Con la expedición del presente acto administrativo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

ARTÍCULO DECIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos jurídicos a partir de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de MAYO de 2019.

ALEJANDRO ARIAS PEREZ
Director Técnico

Proyectó: Constanza Guzmán Albán - Contratistas
Lina Ante Guevara - Contratistas
Jakeline Bocanegra Grisales - Contratistas
José David Tobón López - Contratistas
Leonel Shinsow Períaza Cuero - Contratistas
Revisó: Naydú Flórez Ibarra - Profesional Universitario
Francisco Javier Bonilla - Profesional Especializado