	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	versión	Código
		1	FE-31

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	1380-1497-2021
OBJETO:	REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
LUGAR:	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION
INTERVENTOR:	DPC INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
PERIODO	JUNIO DEL 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
CORRESPONDENCIA ENVIADA				
3/06/2023	CORREO ELECTRONICO	Solicitud hoja de vida	DPC INGENIEROS S.A.S	CONSORCIO EDUCACIÓN
2/06/2023	DPC-025 FFIE CALI- 1380-1497-2022	PUNTO DE ATENCIÓN PAC	DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
8/06/2023	DPC-121 FFIE CALI- 1380-1497-2021	Solicitud de envió informes mensuales. - Ambiental y Sst No.3 – mayo	DPC INGENIEROS S.A.S	CONSORCIO EDUCACIÓN
9/06/2023	DPC-122 FFIE CALI- 1380-1497-2023	ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1, #2, #3, #4, #5, Y #6	DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
16/06/2023	CORREO ELECTRONICO	Comité de obra	DPC INGENIEROS S.A.S	CONSORCIO EDUCACIÓN
20/06/2023	DPC-123 FFIE CALI- 1380-1497-2021	SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN	DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
23/06/2023	DPC-131 FFIE CALI- 1380-1497-2023	VINCULACIÓN Y TENER A DISPOSICIÓN EL PERSONAL QUE SE DETERMINE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021 AFECTACION POLIZA DE	DPC INGENIEROS S.A.S	CONSORCIO EDUCACIÓN
26/06/2023	DPC-132 FFIE CALI- 1380-1497-2023		DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
28/06/2023	CORREO ELECTRONICO	Informe del mal manejo del anticipo	DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
29/06/2023	CORREO ELECTRONICO	Informes de incumplimiento	DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
29/06/2023		Respuesta a la solicitud de suspensión	DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
29/06/2023		Entrega de inventario actualizado en obra	DPC INGENIEROS S.A.S	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
30/06/2023	DPC-134 FFIE CALI- 1380-1497-2023	INFORME REVISION DE INTERVENTORIA PARA LIBERAR FUNDIDA DE VIGAS DE CONCRETO / PROGRAMADAS PARA HOY 30 DE JUNIO 2023	DPC INGENIEROS S.A.S	CONSORCIO EDUCACIÓN
CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
1/06/2023	CORREO ELECTRONICO	Compromisos Mesa Dirección Jurídica - IE Cristóbal Colón	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	DPC INGENIEROS S.A.S
2/06/2023	C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022	CONSORCIO EDUCACION	DPC INGENIEROS S.A.S
13/06/2023	CORREO ELECTRONICO	Requerimientos al contratista IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	DPC INGENIEROS S.A.S
20/06/2023	CORREO ELECTRONICO	RE: INFORMES SEMANALES Contrato 1380-1497-2021	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	DPC INGENIEROS S.A.S
	CORREO ELECTRONICO	RV: 20230624 DERECHO DE PETICIÓN	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	DPC INGENIEROS S.A.S
26/06/2023	C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022	CONSORCIO EDUCACION	DPC INGENIEROS S.A.S
27/06/2023	CORREO ELECTRONICO	Observaciones para incluir en comunicación de prórroga en marco del presunto incumplimiento	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	DPC INGENIEROS S.A.S
27/06/2023	C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102	ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022	CONSORCIO EDUCACION	DPC INGENIEROS S.A.S
27/06/2023	C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021	CONSORCIO EDUCACION	DPC INGENIEROS S.A.S

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

---

## Solicitud hoja de vida

1 mensaje

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

3 de junio de 2023, 07:21

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Cordial saludo ingeniero, dentro de lo hablado el día de ayer, le quiero recomendar si tiene la posibilidad de compartir una hoja de vida de un SST hombre, muchas gracias.

Bogotá, D.C., 02 JUNIO de 2023

DPC-025 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**

**Atn:** Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1380-1497-2021

**OBJETO:** CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

**ASUNTO:** PUNTO DE ATENCIÓN PAC


De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social, para el proceso de atención a la comunidad de influencia del proyecto; el contratista estableció los horarios de atención a la comunidad los días jueves de 8 am 12 pm, sin embargo, la atención al punto de atención PAC, no se realizó los días:

Jueves 25 de mayo 2023

Jueves 1 de junio 2023

Situación, en la cual se evidencia el no cumplimiento de las actividades social, de acuerdo a los lineamientos de FFIE, además la profesional social Mónica Arias, identificada con numero de cedula 34.562.691, manifestó su ausencia en el punto PAC, dado que el Consorcio Educación, adeuda sus honorarios de los meses de marzo y abril 2023.

Solicitamos al contratista cumplir con las actividades establecidas para la gestión social y subsanar de inmediato la situación. Dado que ello afectaría la dinámica con la comunidad, y generaría percepciones negativas del proyecto.



Atentamente,  
**ERNESTOPERDOMORUBIANO**  
Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia(s): Folder del contrato 1380-1491-2021



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENVIÓ INFORMES MENSUALES.-  
AMBIENTAL Y SST NO.3 – MAYO**

1 mensaje

---

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

8 de junio de 2023, 14:55

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA &lt;director.ccolon@gmail.com&gt;

CC: lacides antonio &lt;lasago1@yahoo.es&gt;, Mabely Banda &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, nidiamedez@gmail.com

Bogotá, D. C., 8 de junio de 2023

DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021

**Señores**

Consorcio Educación

Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad de Bogotá

**Ref:** CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021**Objeto:** Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De Financiamiento De La Infraestructura Educativa – FFIE en el departamento del Valle Del Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”.**Asunto:** Solicitud de envió informes mensuales.- Ambiental y Sst No.3 – mayo

Señores, Consorcio Educación

Respetado ARQ.

Por medio del presente estamos solicitando el envió de los informes mensuales de las Áreas **Ambiental y SST** correspondiente al mes de mayo de 2023.

El anterior requerimiento se debe acatar en un plazo de Tres días (3) hábiles luego de recibir la presente notificación.

Atentamente,

**Ernesto Perdomo Rubiano**

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Ing. Sergio Diaz Medina.

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G.

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



**DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf**

144K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**Comité de obra**

1 mensaje

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de junio de 2023, 09:03

Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos &lt;vrosales@ffie.com.co&gt;

Cordial saludo arquitecto Victor, para esta semana el comité de obra que se programa para los días jueves o viernes de cada semana, no se puede realizar, toda vez que el residente de obra se ausentó de la misma, aduciendo que el consorcio Educación, le adeuda dos mese de honorarios, por tal razón en este momento, la obra se encuentra sin residente y está a cargo solamente de los maestros de obra y un sub contratista encargado.

Sergio Andrés Díaz Medina  
Residente de interventoría



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## Solicitud terminación de contrato de obra

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

20 de junio de 2023, 16:27

Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos &lt;vrosales@ffie.com.co&gt;

Bogotá DC 20 de junio de 2023

Señores

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**

Arq. Víctor Alejandro Rosales Burgos

Supervisor del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021  
Ciudad**REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021**

**OBJETO:** CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

**ASUNTO:** SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, esta interventoría, hace una solicitud formal para el estudio de la terminación de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el CONSORCIO EDUCACIÓN, lo anterior está motivado en la constante inercia que presenta el contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

1. A fecha de 20 de junio 2023 el contratista Consorcio Educación debería llevar un avance de ejecución igual o mayor al 73%, situación que no se evidencia en la obra, toda vez que el mismo lleva un avance que no supera el 10% según informe semanal No 18, y las medidas de cantidades de obra tomadas en la obra, por el residente de obra y el residente de interventoría.
2. Según la reprogramación y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de mayo del presente año y aprobado por esta interventoría, existe una gran incertidumbre para su desarrollo, ya que deja más del 50% del proyecto en el último mes, a esto sumando el atraso que ya presenta en los próximos 10 días el contratista debería desarrollar el 90% del contrato, situación que **NO** se logrará, teniendo en cuenta la poca



disposición de recursos que ha presentado el Consorcio Educación durante todo el desarrollo del contrato.

3. Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el número de cuadrillas en obra, situación que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecución del proyecto
4. Los planes de facturación real son precarios, por ejemplo, para el mes de abril, el contratista presentó un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situación que no obedece al plan de facturación y flujo de caja que se presenta en la programación.
5. En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situación que no se cumple, ya que en la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la información detallada del proyecto.
6. En reiteradas ocasiones esta interventoría ha recibido solicitudes de empleados del contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.
7. El presente día, vuelve a existir ausencia del profesional SST desde el día 29 de mayo, encargado de las actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, más aún cuando se realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.
8. Durante la ejecución del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situación que genera aún más atraso en actividades propias del proyecto.
9. Dando alcance a nuestra comunicación DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestión documental FIE2023ER004397 fecha:24/02/2023 esta interventoría reitera lo informado y se declara en un inminente desequilibrio económico, toda vez que una parte del pago de los honorarios de interventoría corresponden a una variable directamente proporcional al avance físico de la obra, y con los rendimientos presentados por el contratista de obra, esta interventoría se ve insolvente para mantener el equipo de personal mínimo requerido en obra.

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra (DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO), solicitamos se terminar el contrato de obra e interventoría, toda vez que el plazo contractual del mismo vence el día 1 de julio de 2023 y por las razones anteriormente expuestas, el contratista de obra no cumplirá con lo pactado en la programación de obra aprobada.

**Literal d:** Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoría o supervisión integral según sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En los eventos descritos en el literal d, podrá solicitarse la terminación parcial del contrato con relación a los frentes que cuenten -por causas imputables al Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoría o supervisión integral según sea el caso. En tal evento, procederá la terminación anticipada de la ejecución del frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continúa la ejecución en los demás frentes.

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

 **Solicitud de terminación de contratos.pdf**  
498K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
Para: gerenciadpcingenieros@gmail.com

21 de junio de 2023, 09:15

[Texto citado oculto]

---

 **Solicitud de terminación de contratos.pdf**  
498K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

21 de junio de 2023, 09:56

[Texto citado oculto]

---

 **Solicitud de terminación de contratos.pdf**  
498K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
Para: apinzon@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com

21 de junio de 2023, 11:08

Buenas tardes

Cordial Saludos

Dra : Angela Pinzon, en razon a nuestra conversacion teñefonica adjunto para su informacion y trazabilidad las comunicaciones con soportes que hemos enviado al FFIE y contraista Consorcio Educacion ante los incumplimientos en la obra corde con sus responsabilidades,  
Muchas Gracias por escucharme

Atte

Carlos Ernesto Perdomo Rubiano

Representante Legal


DPC Ingenieros SAS

Lacides Sanjuan G

Direccion de interventoria

[Texto citado oculto]

---

**4 archivos adjuntos** **Solicitud de terminación de contratos.pdf**  
498K **Nueva carpeta.rar**  
2450K **COMUNICACION 44 NUEVO COMUNICADO INCUMPLIMIENTOS.rar**  
2599K **COMUNICACION 38 TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA.rar**  
3858K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## I.E. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

9 de junio de 2023, 13:15

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpccingenieros@gmail.com, sergiodiazmedina@hotmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Bogotá, D. C., 09 de junio de 2023

DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Señores

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**

Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

**OBJETO:** CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

**ASUNTO:** ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6

Ing: Dadiana Folleco

De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021, autorizados los giros del Anticipo del Contrato de Obra No. 1380-1497- 2021 correspondiente a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte. (\$561.620.462,00), entregamos en avanzada información referente al anticipo de las ordenes de operaciones #1,#2,#3,#4,#5 y #6, aclarando que mediante reiterados comunicación al Consorcio Educación se ha requerido las los informes de manejo del anticipo con los soportes **facturas definitivas** de las mismas, en el entendido que el suministro o recurso ya se dispuso en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria.

A la fecha se han generado la totalidad de las ordenes de operaciones:

- 1- ORDEN DE PERACION #1, ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$135.875.664) M/CTE.
- 2- ORDEN DE PERACION #2 GABICOL INGENIEROS SAS Nit. 900.090.204-5 por la suma de : Cincuenta y seis millones ciento sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos (\$56.162.047) Por concepto de Anticipo: Transporte de materiales, equipos y herramientas para la obra IE CRISTOBAL COLON, en la ciudad de Cali Valle Del Cauca, esta orden se expidió con fecha de 12 de abril 2023
- 3- ORDEN DE OPERACIÓN #3 ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Segundo Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 0/100 (\$70.731,817.) M/CTE, ya que esta orden se expidió el 14 de abril 2023.
- 4- ORDEN DE OPERACIÓN #4 proveedor RAMALZA SAS por concepto de compras Anticipo por el suministro: E6 Empalme Extruido 3/4" TOR4 Empalme de Tornillo 1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se encuentra en obra, por valor de \$ 9.882.403
- 5- ORDEN DE OPERACIÓN #5 A: ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Tercer Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de OCHO MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 (\$8'158,299.00) M/CTE.

6- ORDEN DE OPERACIÓN #6 A: GEOLAR SAS NIT 901.708.410-5 Por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/002 para el Suministro de Estructura en la IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 0/100 (\$280'810,232.00) M/CTE. Esta orden se expidió el 2 de mayo de 2023

Atentos una vez el Consorcio Educación adjunte las facturas y cierre del contrato fiduciario enviaremos al FFIE

Anexamos :

0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO

0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021

1. ANEXOS OPERACION #1,\$2,#3,#4,#5, y#6

7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf

8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDENES1,2,3,4,5,6

9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDEN1234-

Atentamente,

---

### 12 archivos adjuntos

 **0. COMUNICACION INFORME MANEJO DEL ANTICIPO ORDENES DE OPERACIONES, 1,2,3,4,5 Y6NO CONTIENE SOPRTE DE FACTURAS .pdf**  
382K

 **0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO.pdf**  
68K

 **0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021.pdf**  
1025K

 **3. ANEXO ORDEN DE OPERACION #3.pdf**  
1172K

 **2, ANEXOS ORDEN DE OPERACION #2.pdf**  
1280K

 **1. ANEXOS OPERACION #1.pdf**  
1885K

 **5. ANEXO ORDEN DE OPERACION #5.pdf**  
1725K

 **4. ANEXO ORDEN DE OPERACION #4.pdf**  
1981K

 **9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDEN1234-.pdf**  
155K

 **6. ANEXO ORDEN DE OPERACION #6.pdf**  
1449K

 **8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDENES1,2,3,4,5,6.pdf**  
156K

 **7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf**  
372K

---

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

9 de junio de 2023, 15:04

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Estimados,

Se reitera que la nueva asignación de Gestor FFIE para esta IE es Víctor Rosales ([vrosales@ffie.com.co](mailto:vrosales@ffie.com.co)) agradezco por favor actualizar su base de datos.

Cordialmente,

Alexandra Bolaños  
+57 317 501 6328  
Profesional Senior 1 – Región Pacífico  
[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** viernes, 9 de junio de 2023 13:15

**Para:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>; Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; [gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com) <[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com)>; [sergiodiazmedina@hotmail.com](mailto:sergiodiazmedina@hotmail.com) <[sergiodiazmedina@hotmail.com](mailto:sergiodiazmedina@hotmail.com)>; Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>; victor manuel ariza acosta <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <[director.ccolon@gmail.com](mailto:director.ccolon@gmail.com)>

**Asunto:** I.E. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

21 de junio de 2023, 12:40

Para: lacides antonio <[lasago1@yahoo.es](mailto:lasago1@yahoo.es)>

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

# **I.E. CRISTBAL COLON CALI. VINCULACION Y TENER A DISPOSICIÓN EL PERSONAL QUE SE DETERMINE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA / ENTREGA DE INFORME CON SOPORTES DE PAZ Y SALVOS DE PROFESIONALES RETIRADOS LABORALMENTE DEL PROYECTO**

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

23 de junio de 2023, 12:01

Para: victormanuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpccingenieros@gmail.com, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogotá, D. C., 23 de junio del 2023

DPC-131 FIIE CALI-

1380-1497-2023

Señores

**CONSORCIO EDUCACIÓN****Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ****Representante Legal**

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

**REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021**

**OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.**

**ASUNTO: VINCULACION Y TENER A DISPOSICIÓN EL PERSONAL QUE SE DETERMINE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA / ENTREGA DE INFORME CON SOPORTES DE PAZ Y SALVOS DE PROFESIONALES RETIRADOS LABORALMENTE DEL PROYECTO**

Respetado Arquitecto Juan Pablo Ricci:

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO EDUCACIÓN a través del contrato de obra No. 1380-1497-2021 " REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL", según lo establecido en la Clausula Octava Obligaciones contractuales:

. 8 *Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del Contrato.*

Por medio de la comunicación DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el 08 de junio del 2023, se le solicito al contratista de obra la entrega de los informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las áreas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST), así mismo, por medio de comunicación, vía correo electrónico se solicita la entrega del informe correspondiente al área de gestión social, sin que se reciba respuesta alguna.

16. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia.

Por medio de observaciones realizadas en bitácora de obra, se solicitó al contratista la contratación del profesional responsable de la Seguridad Y Salud En El Trabajo en la obra, puesto que la profesional encargada dejara el cargo el 29 de mayo del 2023 y que desde entonces y a la fecha no hay en obra profesional responsable SST, por parte del contratista de obra, razón por la cual esta interventoría, no ha autorizado el trabajo en alturas.

19. Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución del mismo.

Por medio de la comunicación DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el 08 de junio del 2023, se le solicito al contratista de obra la entrega de los informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las áreas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST), donde se corrobora esta información.

DÉCIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demás normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

Por medio de comunicaciones y vía correo electrónico, algunos profesionales han solicitado a esta interventoría la cual hemos gestionado ante el Consorcio Educación el no pago de honorarios por servicios prestados al consorcio educación, por parte de los siguientes profesionales:

- Arq. Álvaro Castillo arquitecto residente de obra quien laboro en la obra desde el día 4 de octubre de 2022 hasta 4 de marzo de 2023 a quien el Consorcio Educación le adeuda \$18.412.226, quien nos informó que, aun existiendo compromisos conciliatorios con fecha definidas por parte del Consorcio Educación, a la fecha el Consorcio Educación han incumplido. Ver Anexo #8 ACUERDO DE PAGO LIQUIDACIÓN CONTRATO LABORAL ARQ ALVARO CASTILLO. y Anexo #9 LIQUIDACION CONTRATO LABORAL ALVARO CASTILLO - FIRMADO
- Profesional siso Diana Bermúdez y la profesional de trabajo social, Monika Arias, así mismo manifiestan que el consorcio no se comunica ni da repuesta alguna. Esta interventoría por medio de comunicaciones enviadas vía correo electrónico se ha solicitado de manera prioritaria la entrega de comprobantes y/o acuerdos de pago del personal, sin obtener respuesta alguna.

Por lo anterior, en cumplimiento de sus obligaciones, solicitamos la vinculación del profesional SST la entrega de los informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las áreas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST), así mismo, por medio de comunicación, vía correo electrónico se solicita la entrega del informe correspondiente al área de gestión social, sin que se reciba respuesta alguna, además de presentar a esta interventoría los paz y salvos de los profesionales mencionados

Anexos:

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

**9 archivos adjuntos****ANEXO 2 - INFORME SOCIAL MAYO 2023 - consulta.pdf**  
64K**ANEXO 4 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGOS DE PERSONAL.pdf**  
118K**ANEXO 5 - SOLICITUD DE PAGO DE LIQUIDACION DIANA BERMUDEZ INSPECTOR SST.pdf**  
108K**ANEXO 1 - I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENVIÓ INFORMES MENSUALES.- AMBIENTAL Y SST NO.3 – MAYO.pdf**  
88K**ANEXO 6 - 20230503 SOLICITUD PAGO DE SALARIOS Y LIQUIDACIÓN ARQ. ALVARO CASTILLO.pdf**  
98K**ANEXO 9- LIQUIDACION CONTRATO LABORAL ALVARO CASTILLO - FIRMADO (1).pdf**  
65K**ANEXO 8- ACUERDO DE PAGO LIQUIDACIÓN CONTRATO LABORAL ARQ ALVARO CASTILLO.pdf**  
92K**ANEXO 3 - BITACORA.pdf**  
5098K**ANEXO 7- INFORMACIÓN.pdf**  
61K





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**I.E CRISTOBAL COLON CALI**

1 mensaje

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

26 de junio de 2023, 09:48

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogotá, D. C., 26 de junio de 2023

DPC-132 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Señores

**HDI SEGUROS S.A**

Carrera 7ª No 72-13 Pisos 8 Ciudad

Teléfonos (601)3468888

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021**

**OBJETO:** **CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".**

**ASUNTO:** **PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021 AFECTACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064 ANEXO 2 SUCURSAL TUNJA CNH 29 /TOMADOR CONSORCIO EDUCACION NIT 901.562793-1/ PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DERECHO DE PETICIÓN DEL ARQUITECTO ÁLVARO CASTILLO BEJARANO /CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021**

Señores HDI SEGUROS S.A


De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021, dando alcance a nuestra comunicación DPC-131 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 23 de junio 2023 dirigida al Consorcio Educación en la cual registramos y requerimos al Consorcio Educación "**INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA / ENTREGA DE INFORME CON SOPORTES DE PAZ Y SALVOS DE PROFESIONALES RETIRADOS LABORALMENTE DEL PROYECTO**", que, remitido al Consorcio educación con copias a FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa) y a esta interventoría vía correo electrónico **DERECHO DE PETICIÓN** del arquitecto Álvaro Castillo Bejarano identificado con cedula de ciudadanía 6.228.258 de Cali, en la cual solicita dar respuesta a su petición del pago de su liquidación por valor de \$ 18.412.226 pesos, (Anexo Derecho de petición arquitecto Álvaro Castillo).

Con base a los hechos narrados, además del requerimiento pedido al Consorcio Educación mediante comunicación DPC-131 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 23 de junio 2023, estamos solicitando a HDI SEGUROS S.A requerir al Consorcio Educación en el marco de la garantía **POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064** dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Consorcio Educación de presentarnos el PAZ Y SALVO del arquitecto Álvaro Castillo, al igual que el de los demás profesionales que se encuentran en impagos incluidos subcontratistas y personal de obra retirado y el actual, dicha información solicitamos sea entregada a esta interventoría el 28 de junio de 2023.



Texto Descripción generada automáticamente con confianza media

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

---

**4 archivos adjuntos**



**COMUNICACION ASEGURADORA ALVARO CASTILLO.pdf**  
205K



**0. SOLICITUD DE ENTREGAR PAZ Y SALVOS DEL PERSONAL RETIRADO EN OBRA docx.pdf**  
333K



**8-RADICADO POLIZAS OTROISI N 2.pdf**  
2092K



**20230624 DERECHO DE PETICION.pdf**  
8037K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

## Informe del mal manejo del anticipo

1 mensaje

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de junio de 2023, 17:15

Para: apinzon@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Buenas tardes, acudiendo a nuestro compromiso de presentar un informe del manejo inadecuado del anticipo, para proceder al incumplimiento del mismo.

Atentamente,

Lacides san Juan Gonzalez  
Director de interventoría



**Informe de mal manejo del anticipo.pdf**

14369K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

## Informes de incumplimiento

1 mensaje

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

29 de junio de 2023, 08:40

Para: apinzon@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo, adjuntamos nuevamente los informes de incumplimiento del contratista, referentes a los temas del manejo de anticipo y el incumplimiento a la programación de obra. El día de ayer los habíamos enviado con los anexos intercambiados, por tal razón los volvemos a enviar para su revisión.

---

### 2 archivos adjuntos



**Informe final de cumplimiento a la programación.pdf**  
5456K



**Informe final manejo del anticipo.pdf**  
14369K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## Negación a la solicitud de suspensión

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

29 de junio de 2023, 09:55

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

### Señores:

Consorcio Educación  
Arq. Juan Pablo Ricci Ruíz  
Representante legal

**Referencia:** Contrato de obra No 1380-1497-2021

**Objeto:** Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del Valle del Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal colón – sede bienestar social.

**Asunto:** Respuesta a la solicitud de suspensión

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio **C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103** de fecha 26 de junio de 2023, donde ustedes hacen una solicitud de suspensión con fines de ser estudiada una posible prórroga al contrato principal de obra, esta interventoría no ve viable la misma, toda vez que en reiteradas ocasiones ustedes han incumplido los compromisos pactados en las reprogramaciones y planes de contingencias propuestos y aprobados, por tal razón la solicitud de suspensión no es aprobada y se deberá seguir un proceso de incumpliendo total al plazo de entrega de la obra, por la no entrega de los trabajos propuestos dentro de la programación establecida. Lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra, según (DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO).

**Literal d:** Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoría o supervisión integral según sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En los eventos descritos en el literal d, podrá solicitarse la terminación parcial del contrato con relación a los frentes que cuenten -por causas imputables al Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoría o supervisión integral según sea el caso. En tal evento, procederá la terminación anticipada de la ejecución del frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continúa la ejecución en los demás frentes.

-

-

En consecuencia y por las razones anteriormente citadas, por parte de la interventoría no damos aprobación a la solicitud de suspensión y de la misma manera a la solicitud de prórroga, toda vez que ya han sido varias veces los intentos de que ustedes cumplan los pactos adquiridos y bajo ninguna circunstancia lo han logrado, dada la situación, nosotros como interventoría damos un

concepto de negación a las solicitudes y adelantaremos con la entidad el incumplimiento total de las obligaciones penales del contrato.

Atentamente,

Carlos Ernesto Perdomo Rubiano  
Representante legal DPC ingenieros S.A.S

Elaboró: Lacides San Juan

Copia: Archivo contrato 1380-1497-2021



**Negación a la solicitud de suspensión.pdf**

842K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## Solicitud de inventario

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

29 de junio de 2023, 15:29

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA &lt;director.ccolon@gmail.com&gt;

CC: Mabely Banda &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;

Bogotá 29 de junio de 2023

**Señores:**

Consortio Educación  
Arq. Juan Pablo Ricci Ruíz  
Representante legal

**Referencia:** Contrato de obra No 1380-1497-2021

**Objeto:** Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del Valle del Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal colón – sede bienestar social.

**Asunto:** Entrega de inventario actualizado en obra

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar que se realice y entregue a esta interventoría para nuestra revisión el 30 de junio 2023 un informe detallado sobre la cantidad de materiales que existen hoy en la obra, y en stop en almacén, lo anterior motivado a que el día de mañana se termina el plazo contractual de la ejecución de actividades de obra, y como es de su conocimiento esta interventoría ha negado la solicitud de prórroga y suspensión al contrato de obra, en ese orden de ideas es necesario se realice la logística necesaria para hacer entrega del predio a la entidad contratante, toda vez que a partir del día 1 de julio de 2023, el contrato entra en vencimiento de vigencia y por tal razón está desamparado en las garantías que respaldan el desarrollo de actividades.

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

Copia (s) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Folleco Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. CONSORCIO EDUCACIÓN

: Folder del contrato 1380-1491-2021



**Solicitud de inventario.pdf**  
173K



---

Bogotá, D. C., 30 de junio del 2023

DPC-134 FIEE CALI- 1380-1497-2023

Señores

**CONSORCIO EDUCACIÓN****Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ****Representante Legal**

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

**REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021****OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.****ASUNTO: INFORME REVISION DE INTERVENTORIA PARA LIBERAR FUNDIDA DE VIGAS DE CONCRETO / PROGRAMADAS PARA HOY 30 DE JUNIO 2023**

Respetado Arquitecto Juan Pablo Ricci:


Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO EDUCACIÓN a través del contrato de obra No. 1380-1497-2021, informado a esta interventoría de verbal la programación de fundida de vigas aéreas del edificio Bloque 2, en la cual acudiría la arquitecta Mabely Banda, me permito informar,

- 1- No obstante, a nuestras reiteradas solicitudes de la presencia del profesional SST para el acompañamiento de la actividad, esta se realizó sin este profesional y la autorización negada de esta interventoría, recordemos que este profesional no está en la obra desde el día 19 de mayo 2023.
- 2- Realizada la inspección técnica, solicitamos la debida alineación de las vigas al igual que el acero, de igual forma su separación a la formaleta laterales y calzas
- 3- El contratista no ha presentado la ubicación de los cortes de fundidas en las vigas, dado que solo se pretende realizará la fundida de unas pocas vigas con respecto a la totalidad
- 4- En la obra no se encuentra la logística para realizar dicha programación de fundidas en razón a que no se tiene en forma segura la accesibilidad del personal operativo, y de profesionales, al igual que la logística para los trasiegos verticales del concreto.
- 5- En obra no se encuentra las cimbras para revisión de los niveles de las vigas en su base, no se encuentran las herramientas para realizar los ensayos de los concretos.
- 6- Es de anotar que las medidas de seguridad y salud en el trabajo son precarias, y en el momento en obra no se cuenta con la logista necesaria para realizar una fundida de concreto.

Por lo anterior, ante las diferentes no conformidades técnicas evidenciadas por esta interventoría al programa de fundidas de concretos de las vigas del bloque 2, ante la evidente y continuada improvisación del Consorcio Educación, esta interventoría informa la no autorización de esta actividad, además de en próximos eventos atender de manera técnica las recomendaciones y acciones previas para este tipo de programa de fundidas de concretos.

Viernes 30 de junio de 2023.

El día de hoy se hace recorrido de obra para verificar la instalación de vigas en el bloque N°2, a lo cual se observa que las mismas han sido instaladas sin autorización de la interventoría, toda vez que desde el día 19 de mayo el contratista NO cuenta con el profesional SST que exige el anexo técnico del contrato, no obstante se visualiza que la formaleta no cumple con los requisitos técnicos de alineación de la misma y los aceros no cumplen las separaciones requeridas con respecto a la formaleta, la interventoría también evidencia que no se han verificado niveles de la instalación de formaleta, y es evidente que los elementos estructurales revisados no cumplen las características técnicas para aprobar la fundida en concreto de las mismas. Por las razones expuestas esta interventoría no aprueba fundir dichos elementos estructurales y de hacer caso omiso a esta orden no se reconocerá el pago de la actividad.



Anexo bitácora del día de hoy 30 de junio 2023



Área de trabajo sin línea de vida de seguridad al borde de la placa






Acceso vertical inseguro sin parales laterales y salida al vacío



Atentamente,



**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**  
Representante Legal

Anexos  
Copia (s)

Lo Anunciado  
Señores FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Ing. Dadiana Folleco  
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021  
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

: Folder del contrato 1380-1491-2021  
Elaboró: Ing. Sergio Diaz  
Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G  
Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**Compromisos Mesa Dirección Jurídica - IE Cristóbal Colón**

4 mensajes

**Alexandra Patricia Bolaños Bejarano** <abolanos@ffie.com.co> 1 de junio de 2023, 11:35  
Para: "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>, "director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>  
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Contratistas de Obra e Interventoría,

De acuerdo con lo tratado en la pasada mesa del 29 de mayo de 2023, se recuerdan los compromisos a su cargo:

1. Interventoría deberá presentar informe de cumplimiento del anticipo (02/06/2023)
2. Remisión de los soportes y avales respectivos para la solicitud de prórroga y adición al proyecto (02/06/2023)

Cordialmente,

Alexandra Bolaños  
+57 317 501 6328  
Profesional Senior 1 – Región Pacífico  
[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 1 de junio de 2023, 13:51  
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>  
CC: "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>, "director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Buenas tardes,  
Saludos

Ingeniero Jhon Freddy, dando alcance a los compromisos adquiridos el 29 de mayo, y nuestra solicitud mediante comunicación DPC-122 FIE CALI- 1380-1497-2023 de 24 de mayo 2023, reitero la entrega inmediata de los soportes facturas definitivas de las órdenes de operación, 1,2,3,4,5,6, en el entendido que el suministro o recurso ya se dispuso en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria

Gracias  
Lacides Sanjuan g  
D.Interventoria DPC Ingenieros sas  
[Texto citado oculto]



**0. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS  
ORDENES1234.pdf**  
159K

**Alexandra Patricia Bolaños Bejarano** <abolanos@ffie.com.co> 6 de junio de 2023, 08:11  
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>


Estimados Interventoría,

Agradecemos la remisión de carácter prioritario del punto 1 solicitado líneas abajo:

[Interventoría deberá presentar informe de cumplimiento del anticipo \(02/06/2023\)](#)

Cordialmente,

Alexandra Bolaños  
+57 317 501 6328  
Profesional Senior 1 – Región Pacífico  
[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



**De:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano

**Enviado:** jueves, 1 de junio de 2023 11:35

**Para:** [carlosreyes@pranoingenieria.com](mailto:carlosreyes@pranoingenieria.com) <[carlosreyes@pranoingenieria.com](mailto:carlosreyes@pranoingenieria.com)>; [director.ccolon@gmail.com](mailto:director.ccolon@gmail.com) <[director.ccolon@gmail.com](mailto:director.ccolon@gmail.com)>; Interventoría IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>; lacides antonio <[lasago1@yahoo.es](mailto:lasago1@yahoo.es)>

**Cc:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Víctor Alejandro Rosales Burgos <[vrosales@ffie.com.co](mailto:vrosales@ffie.com.co)>; Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>

**Asunto:** Compromisos Mesa Dirección Jurídica - IE Cristóbal Colón

[Texto citado oculto]

**lacides antonio** <[lasago1@yahoo.es](mailto:lasago1@yahoo.es)>

6 de junio de 2023, 09:17

Responder a: lacides antonio <[lasago1@yahoo.es](mailto:lasago1@yahoo.es)>

Para: Interventoría IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>, "conycon.ffie13801497@gmail.com" <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>, "director.ccolon@gmail.com" <[director.ccolon@gmail.com](mailto:director.ccolon@gmail.com)>

CC: Víctor Alejandro Rosales Burgos <[vrosales@ffie.com.co](mailto:vrosales@ffie.com.co)>, "sergiodiazmedina@hotmail.com" <[sergiodiazmedina@hotmail.com](mailto:sergiodiazmedina@hotmail.com)>, "director.ccolon@gmail.com" <[director.ccolon@gmail.com](mailto:director.ccolon@gmail.com)>

Buenas tardes,  
Saludos

Ingeniero Jhon Freddy, dando alcance a los compromisos adquiridos el 29 de mayo, que mediante correo del 1 de junio y nuestra solicitud mediante comunicación DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 24 de mayo 2023, reitero la entrega inmediata de los soportes facturas definitivas de las órdenes de operación, 1,2,3,4,5,6, en el entendido que el suministro o recurso ya se dispuso en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria

Gracias  
Lacides Sanjuan g  
D.Interventoría DPC Ingenieros sas

**Lacides Sanjuan Gonzalez**  
**Arquitecto**

10/7/23, 5:39

Gmail - Compromisos Mesa Dirección Jurídica - IE Cristóbal Colón

**Director de Interventoría**  
**DPC INGENIEROS SAS**  
**Tel 3142289787**

[Texto citado oculto]





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021**

1 mensaje

**JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA** <director.ccolon@gmail.com>

2 de junio de 2023, 19:35


Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099, mediante el cual el Consorcio Educación presenta Solicitud de Adición y Prorroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021, con los soportes correspondientes

Cordialmente

**CONSORCIO EDUCACION - CALI****8 archivos adjuntos**

 **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099- SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022.docx.pdf**  
122K

 **PROGRAMACION DE OBRA CON COMPLEMENTARIAS - ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.mpp**  
1903K

 **FLUJO DE CAJA SEMANAL.pdf**  
247K

 **FLUJO DE CAJA - CRISTOBAL COLON.xlsx**  
171K

 **DIAGRAMA DE RED SOLICITUD ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.mpp**  
1902K

 **RECURSOS SOLICITUD ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.pdf**  
140K

 **Presupuesto General Obra Formato FFIE.xlsx**  
163K

 **PRESUPUESTO GENERAL CON APU'S SOLICITUD ADICION.xlsx**  
1344K

Bogotá D.C., 2 de junio de 2023

Señores

**DPC INGENIEROS SAS**

Atn: Arq. Lacides San Juan González

Director de Interventoría

interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022

Apreciados Señores:

Como es sabido por las partes intervinientes en el desarrollo del contrato de la referencia y teniendo como base la documentación de soporte a nivel de presupuestos generales para la obra, presentados por el Consorcio Educación mediante comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0069 de fecha marzo 17 de 2023 con Asunto Remisión Presupuesto Contractual Ajustado, C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0073 de fecha marzo 24 de 2023, que refiere remisión de Presupuesto Estimado de Obras Complementarias, C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0081 de fecha abril 26 de 2023 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0083 de abril 28 de 2023 con los cuales se remitieron Presupuesto General de Obra y Obras Complementarias, en formatos suministrado por la entidad para tal fin, así como Programación General para la ejecución de dichas obras, resultados de los ajustes a diseños en los componentes Hidrosanitario, Red contra incendio, redes eléctricas y de voz y datos, es necesaria la asignación de recursos presupuestales y tiempos adicionales, que permitan la terminación del objeto contractual, con la puesta en funcionamiento de la I.E. Cristóbal Colon, Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.

Acorde a lo convenido en reunión con la Dirección Jurídica del FFIE, celebrada el pasado 29 de mayo de 2023, el Consorcio Educación solicita se gestione la adición presupuestal necesaria, así como también, la prorroga en tiempos adicionales al plazo contractual, en las particularidades que nos permitimos detallar a continuación:

1. Adición Presupuestal por valor de \$1.318'573.187, por concepto de mayores cantidades de obra y obras No Previstas derivadas de ajustes a diseños.
2. Adición Presupuestal por valor de \$1.106'068.718, por concepto de Diseños y Obras Complementarias solicitadas por la ETC.
3. Prorroga al plazo actual del contrato, en un tiempo estimado de 5 meses, esto es, hasta el día 1 de diciembre de 2023, con el cual se permita lograr la realización del objeto contractual.
4. Con relación al presupuesto requerido para cubrir los costos de la interventoría, el Consorcio Educación asumirá el valor correspondiente a 2.5 meses de los 5 meses

indicados en la presente solicitud, pago este que será convenido y gestionado a través de la entidad contratante.

Esta solicitud se soporta con la Reprogramación de Obra, la cual se anexa a la presente en archivo formato Project y que refleja los tiempos indicados, así como el Flujo de Caja y Relación de recursos que se derivan de dicha programación. Igualmente, anexamos archivo en formato Excel, que refiere el Presupuesto General de Obra incluyendo Obras Complementarias y dentro del cual se resumen los capítulos correspondientes a Obra General y Obras Complementarias. También se adjunta archivo de APU's correspondientes a obras No Previstas del Presupuesto General de Obra.

Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



---

**CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ**  
Representante Legal Suplente  
**CONSORCIO EDUCACIÓN**

*Adjunto: Lo enunciado*

C.C. Archivo



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**Requerimientos al contratista IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:**

2 mensajes

**Víctor Alejandro Rosales Burgos** <vrosales@ffie.com.co>

13 de junio de 2023, 10:18

Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;, "lasago1@yahoo.es" &lt;lasago1@yahoo.es&gt;

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;

Señores

DPC INGENIEROS SAS

Atn. Arq. Lacides San Juan González

Director Interventoría

Cordial saludo

Por la presente me permito presentar ante usted las siguientes solicitudes en calidad de gestor entrante dentro del proyecto IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:

1. Información actualizada sobre estado de solicitud de informe de manejo de anticipo del contratista CONSORCIO EDUCACIÓN, incluidas las gestiones por ustedes realizadas en calidad de interventoría.
2. Información sobre las gestiones realizadas sobre estado de pago al profesional Arq. Álvaro Andrés Castillo Bejarano.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos la atención a esta comunicación con carácter prioritario.

Quedamos atentos a su respuesta.

Victor Alejandro Rosales Burgos  
+57 3225134768  
Gestor Territorial – Región Pacífico  
[vrosales@ffie.com.co](mailto:vrosales@ffie.com.co)  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL****Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

13 de junio de 2023, 16:39

Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos &lt;vrosales@ffie.com.co&gt;













Cordial saludo arquitecto, adjunto informe presentado a la entidad, sobre el manejo del anticipo solicitado por el contratista de obra.

En cuanto a los acuerdos de pago de liquidación que tiene pendientes el contratista con algunas personas que han trabajado en el proyecto, esta interventoría ha solicitado en reiteradas ocasiones, ponerse a paz y salvo con las deudas sin recibir respuesta alguna.

[Texto citado oculto]

---

**12 archivos adjuntos**

-  **0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO.pdf**  
68K
-  **0. COMUNICACION INFORME MANEJO DEL ANTICIPO ORDENES DE OPERACIONES, 1,2,3,4,5 Y6NO CONTIENE SOPRTE DE FACTURAS .pdf**  
382K
-  **0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021.pdf**  
1025K
-  **2. ANEXOS ORDEN DE OPERACION #2.pdf**  
1280K
-  **1. ANEXOS OPERACION #1.pdf**  
1885K
-  **3. ANEXO ORDEN DE OPERACION #3.pdf**  
1172K
-  **4. ANEXO ORDEN DE OPERACION #4.pdf**  
1981K
-  **5. ANEXO ORDEN DE OPERACION #5.pdf**  
1725K
-  **7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf**  
372K
-  **8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDENES1,2,3,4,5,6.pdf**  
156K
-  **6. ANEXO ORDEN DE OPERACION #6.pdf**  
1449K
-  **9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDEN1234-.pdf**  
155K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**RE: INFORMES SEMANALES Contrato 1380-1497-2021**

1 mensaje

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

20 de junio de 2023, 10:39

Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos &lt;vrosales@ffie.com.co&gt;, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;

CC: "sergiodiazmedina@hotmail.com" &lt;sergiodiazmedina@hotmail.com&gt;, Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;, "suleimagiron@gmail.com" &lt;suleimagiron@gmail.com&gt;

Buenos días señores  
DPC ingenieros

Con toda atención solicito remitir las comunicaciones que se generen en desarrollo del contrato al gestor asignado para su seguimiento, Arq Victor Rosales. Se recuerda que los informes semanales deben remitirse el miércoles de la semana siguiente al reporte.

Así mismo, solicitamos enviar el informe faltante para el periodo comprendido entre el 1° y el 23 de enero de 2023 (etapa previa al inicio de obra), con el cual se generaría la aprobación de dicha etapa para el cobro de los cargos fijos por parte de la Interventoría.

Para la certificación de N/A del informe STI, deberán adjuntar un documento donde como interventoría indiquen que se desarrollaron actividades que corresponden a la etapa inicial del contrato (entregables técnicos y reconocimiento de obra), previo a la ejecución de la etapa de obra.

Cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL****De:** Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>**Enviado:** jueves, 8 de junio de 2023 15:44**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>**Asunto:** INFORMES SEMANALES**2 archivos adjuntos****INFORME SEMANAL 18 DESDE 22 HASTA EL 27 DE MAY DEL 2023.pdf**  
1638K**INFORME SEMANAL 17 DESDE 15 HASTA EL 20 DE MAY DEL 2023.pdf**  
2382K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**RV: 20230624 DERECHO DE PETICIÓN**

1 mensaje

**Alexandra Patricia Bolaños Bejarano** <abolanos@ffie.com.co>

26 de junio de 2023, 09:00

Para: Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;, lacides antonio &lt;lasago1@yahoo.es&gt;

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;

Estimados Interventoría,

Agradecemos por favor el trámite pertinente al derecho de petición presentado. Se debe tener en cuenta que, en los informes mensuales se debe incluir un acápite con las peticiones que se hayan presentado y su respuesta respectiva.

Cordialmente,

Alexandra Bolaños  
+57 317 501 6328  
Profesional Senior 1 – Región Pacífico  
[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL****De:** Alvaro Andres Castillo Bejarano <arqcastillo7@gmail.com>**Enviado:** sábado, 24 de junio de 2023 9:41

**Para:** [carlosreyes@pranoingenieria.com](mailto:carlosreyes@pranoingenieria.com) <[carlosreyes@pranoingenieria.com](mailto:carlosreyes@pranoingenieria.com)>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <[johnfreram@yahoo.es](mailto:johnfreram@yahoo.es)>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <[director.ccolon@gmail.com](mailto:director.ccolon@gmail.com)>; [contabilidad@conycon.com.co](mailto:contabilidad@conycon.com.co) <[contabilidad@conycon.com.co](mailto:contabilidad@conycon.com.co)>; [gestionhumana@conycon.com.co](mailto:gestionhumana@conycon.com.co) <[gestionhumana@conycon.com.co](mailto:gestionhumana@conycon.com.co)>; [juan.ricci@conycon.com.co](mailto:juan.ricci@conycon.com.co) <[juan.ricci@conycon.com.co](mailto:juan.ricci@conycon.com.co)>; Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; [gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com) <[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com)>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>; [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com) <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>

**Cc:** [interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com) <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>; [suleimagiron@gmail.com](mailto:suleimagiron@gmail.com) <[suleimagiron@gmail.com](mailto:suleimagiron@gmail.com)>; [franciscopenac@msn.com](mailto:franciscopenac@msn.com) <[franciscopenac@msn.com](mailto:franciscopenac@msn.com)>

**Asunto:** 20230624 DERECHO DE PETICIÓN

Señores:  
CONSORCIO EDUCACIÓN  
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS  
PRANO INGENIERÍA SAS  
FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa)

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN

Cordial saludo

Adjunto se envía derecho de petición causado por el no pago de salarios y prestaciones sociales a la fecha por parte del CONSORCIO EDUCACIÓN

Agradezco de antemano su atención prestada

Cordialmente,

Arq. Alvaro Andres Castillo Bejarano  
Cel. 3207579948



**20230624 DERECHO DE PETICION.pdf**  
8037K





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021**

1 mensaje

**JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA** <director.ccolon@gmail.com>

27 de junio de 2023, 07:59

Para: Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

CC: Carlos Reyes &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;, dfolleco@ffie.com.co, Mabely Maria Banda Rodriguez &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, lacides antonio &lt;lasago1@yahoo.es&gt;

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101, mediante el cual el Consorcio Educación presenta Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021, con los soportes correspondientes

Cordialmente

**CONSORCIO EDUCACION - CALI**

---

**4 archivos adjuntos**

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101- SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022.docx.pdf**  
122K



**PRESUPUESTO CONTRACTUAL PRORROGA JUNIO 26 DE 2023.xlsx**  
176K



**FLUJO DE CAJA REPROGRAMACION PRORROGA JUNIO 26 DE 2023.pdf**  
393K



**PROGRAMACION DE OBRA PRORROGA JUNIO 26.mpp**  
2503K

Bogotá D.C., 26 de junio de 2023

Señores

**DPC INGENIEROS SAS**

Atn: Arq. Lacides San Juan González

Director de Interventoría

interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022

Apreciados Señores:

Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados durante la ejecución de las obras objeto del contrato de la referencia, los cuales se han traducido en atrasos considerables en la correspondiente Programación de Obra, impidiendo esto el cabal cumplimiento del plazo pactado contractualmente y, acorde a lo convenido en reunión celebrada el pasado viernes 23 de junio de 2023 en las oficinas del FFIE, el Consorcio Educación se permite plantear la posibilidad de gestionar Prorroga al plazo de ejecución, esto con el fin de permitir lograr el cumplimiento en la ejecución de actividades que comprenden el objeto del alcance contractual.

De ser aprobada, la prórroga en mención se considera por un tiempo de Tres (3) meses adicionales al plazo actual de ejecución del contrato, indicando que, durante este periodo de tiempo, el Consorcio Educación asumirá el valor correspondiente al presupuesto requerido para cubrir los costos de la interventoría, valores que serán gestionados y descontados por la entidad contratante, al Consorcio Educación a través de las actas mensuales de corte de obra.

Con respecto a la amortización del anticipo recibido por el Consorcio Educación, se plantea continuar realizando dicho proceso en las condiciones en que se ha venido adelantando, esto es, amortización del 25% liquidado sobre el costo total en cortes de obra mensuales, durante los 3 meses restantes o solicitados a manera de prórroga.

Esta solicitud se soporta con la Reprogramación de Obra, la cual se anexa a la presente en archivo formato Project y que refleja los tiempos indicados, así como el Flujo de Caja mensual. Igualmente, anexamos archivo en formato Excel, que refiere el Presupuesto ajustado de Obra para tal fin, el cual asciende a la suma de \$2.207'922.284 e indicando sobre este, que tiene un alcance orientado a realizar las actividades de capítulos de Preliminares, Cimentación, Estructura, Mampostería, Pañetes, Pisos, Enchapes, Cubiertas y Carpintería Metálica. Sobre los capítulos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, tan solo se contempla la ejecución de actividades de acometidas generales, en razón a que las demás actividades que, si bien es cierto presentan precio contractual, de alguna manera se ven condicionadas en su ejecución, a la aprobación de actividades No Previstas con especificaciones nuevas indicadas en los ajustes a diseños.

# CONSORCIO EDUCACIÓN

Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



---

**CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ**

Representante Legal Suplente

**CONSORCIO EDUCACIÓN**

*Adjunto: Reprogramación de Obra. (1) documento formato Project.*

*Flujo de Caja Mensual. (1) documento formato Pdf.*

*Presupuesto Contractual Ajustado. (1) documento formato Excel.*

C.C. Archivo



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## Observaciones para incluir en comunicación de prórroga en marco del presunto incumplimiento

1 mensaje

Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;

27 de junio de 2023, 10:28

Para: "director.ccolon@gmail.com" &lt;director.ccolon@gmail.com&gt;, "juan.ricci@conycon.com.co"

&lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;, "carlosreyes@pranoingenieria.com" &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;

CC: INT Cristobal Colon &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;, "lasago1@yahoo.es" &lt;lasago1@yahoo.es&gt;, Mabely Maria Banda Rodriguez &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;

Apreciado Carlos

De acuerdo con los compromisos la comunicación debe contemplar los siguientes puntos:

1. indicar el plazo requerido de prórroga para ejecutar el valor contractual actual
2. manifestar expresamente el descuento en las actas parciales del valor correspondiente al costo de interventoría por los meses que solicita la prórroga
3. Manifestar expresamente el % de amortización de anticipo el cual no puede ser inferior al 40% por acta
4. Aceptar la modificación de la cláusula de FORMA DE PAGO: PUNTOS DE CONTROL – DESCUENTOS AUTOMÁTICOS

**SEGUNDA.** Las Partes acuerdan incluir en la **CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO** del Contrato de Obra, el siguiente párrafo:

**“PARÁGRAFO SEXTO:** El Contratista manifiesta expresamente aceptar que, a través de la Supervisión e Interventoría del Contrato de Obra, se efectúe el seguimiento permanente de programación de obra con base en puntos de control específicos para las actividades que representan la ruta crítica del proyecto, so pena de efectuar un descuento automático en las siguientes condiciones: 5% de descuento del valor proyectado en el período, cuando el porcentaje de ejecución del proyecto sea menor al 60%; 3% de descuento del valor proyectado en el período, cuando el porcentaje de ejecución del proyecto sea entre el 60% y el 80%; y 2% de descuento del valor proyectado en el período cuando el porcentaje de ejecución del proyecto sea mayor al 80%:

**Cronograma de Puntos de Control:** *(esta tabla enviará Alexandra una vez interventoría apruebe la programación)*

MES	VR FLUJO COSTO DIRECTO	FLUJO COSTO TOTAL	PERIODO EJECUCIÓN	FECHA PRESENTACIÓN FACTURA	INGRESO RECURSOS	PUNTO CONTROL MENOR 60%	PUNTO CONTROL 60%-80%	PUNTO CONTROL MAYOR 80%
						5%	3%	2%
mar-23	204,321,138.00	265,617,479.40	Periodo 1-31 Marzo/23	Presentación factura 10 abril-2023	Mayo 1 a 15	10,216,056.90	6,129,634.14	4,086,422.76
abr-23	301,266,059.00	391,645,876.70	Periodo 1-30 abril /23	Presentación factura 10 mayo -2023	Junio 1 al 15	15,063,302.95	9,037,981.77	6,025,321.18
may-23	779,872,726.00	1,013,834,543.80	Periodo 1-31 Mayo/23	Presentación factura 8 junio -2023	Julio 1 al 15	38,993,636.30	23,396,181.78	15,597,454.52
jun-23	959,513,036.00	1,247,366,946.80	Periodo 1-30 Junio /23	Presentación factura 10 julio -2023	Agosto 1 al 15	47,975,651.80	28,785,391.08	19,190,260.72
jul-23	1,619,376,534.00	2,105,189,494.20	Periodo 1-30 Julio /23	Presentación factura 10 agosto -2023	Septiembre 1 al 15	80,968,826.70	48,581,296.02	32,387,530.68
<b>TOTALES</b>	<b>3,864,349,493.00</b>	<b>5,023,654,340.90</b>				<b>193,217,474.65</b>	<b>115,930,484.79</b>	<b>77,286,989.86</b>

**\* Lo anterior, sin perjuicio de iniciar las actuaciones contractualmente establecidas en el evento de evidenciar un incumplimiento parcial o definitivo en la entrega de las actividades establecidas.**

**La regulación sobre estos descuentos automáticos no modifica o deroga ninguna de las obligaciones adquiridas en el marco del contrato ni los mecanismos de apremio o incumplimiento previstos en el mismo".**

**PARÁGRAFO SÉPTIMO: PARÁGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan que, frente al incumplimiento reiterado del cronograma de puntos de control descrito en el anterior Parágrafo, el Contratista, de manera voluntaria, renuncia expresamente al procedimiento establecido en la cláusula de "Procedimiento para declarar el incumplimiento contractual, y para exigir el pago de la penal de apremio y/o cláusula penal", y habilita de forma directa al Contratante a hacer exigible el cobro de la cláusula penal.**

5. Aceptación de la modificación de la cláusula PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, y EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL con la renuncia al mismo.

Dadiana Stephanie Folleco David  
+57 318 394 1708  
Coordinadora – Región Pacífico.  
[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**Alcance a comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021**

1 mensaje

---

**JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA** <director.ccolon@gmail.com>

27 de junio de 2023, 17:12

Para: Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;, Juan Pablo Ricci &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102, mediante el cual el Consorcio Educación da alcance al comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021 y atiende observaciones recibidas por parte de la entidad contratante

Cordialmente

**CONSORCIO EDUCACION - CALI****C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102- ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021.docx.pdf**

119K

Bogotá D.C., 27 de junio de 2023

Señores

**DPC INGENIEROS SAS**

Atn: Arq. Lacides San Juan González

Director de Interventoría

interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022


Apreciados Señores:

Dando alcance al comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101, remitido el día de hoy, mediante el cual el Consorcio Educación presenta solicitud de Prórroga al Contrato de la referencia y, atendiendo las observaciones recibidas vía correo electrónico por parte de la Coordinadora-Región Pacífico de la entidad, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Tal como lo manifiesta el Consorcio Educación en su primer comunicado, el plazo adicional o plazo a contemplar para la prórroga solicitada es de tres (3) meses.
2. El valor correspondiente al costo de interventoría, será asumido por el Consorcio Educación y será gestionado y descontado por la entidad contratante, al Consorcio Educación a través de las actas mensuales de corte de obra. Este valor asciende a la cifra de \$43'163.531 mensuales.
3. En cada Acta de Corte de Obra presentada por el Consorcio Educación, se realizara amortización del 40% del valor de anticipo recibido.
4. El Consorcio Educación acoge lo planteado por la entidad contratante, en lo relacionado con la Cláusula Cuarta. Forma de Pago, con lo citado en los Parágrafos que indica en el correo electrónico recibido.
5. Se acepta la modificación de la cláusula PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, y EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL con la renuncia al mismo.

Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



**CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ**

Representante Legal Suplente

**CONSORCIO EDUCACIÓN**

C.C. Archivo



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021**

1 mensaje

**JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA** <director.ccolon@gmail.com>

27 de junio de 2023, 18:11

Para: Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;, Juan Pablo Ricci &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103, mediante el cual el Consorcio Educación presenta Solicitud de Suspensión al Contrato de Obra 1380-1497-2021.

Cordialmente

**CONSORCIO EDUCACION - CALI**

---

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103- SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497- 2021.pdf**  
118K



Bogotá D.C., 27 de junio de 2023

Señores

**DPC INGENIEROS SAS**

Atn: Arq. Lacides San Juan González

Director de Interventoría

interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Apreciados Señores:

Teniendo en cuenta que mediante comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102 remitidos el día de hoy, el Consorcio Educación ha elevado solicitud formal de estudio y aprobación de Prorroga al plazo contractual por un tiempo adicional de tres (3) meses, esto en concordancia con lo convenido en reunión celebrada el pasado 23 de junio de 2023 en la oficinas del FFIE y con la premisa que se presenta una inminente terminación del plazo contractual el próximo 1 de julio de 2023, el Consorcio Educación solicita se contemple la posibilidad de otorgar Suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, con lo cual se permita realizar los trámites administrativos y pertinentes para surtir el proceso de solicitud de prórroga presentada.

Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



**CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ**

Representante Legal Suplente

**CONSORCIO EDUCACIÓN**

C.C. Archivo