




FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	VERSION No. 1		

Acta No:	04	Tema:	CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
Fecha:	17/01/2022	Ubicación:	VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)
Hora Inicio:	02:00 PM	Hora Fin:	04:00 PM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo <i>(Para qué- ganancias – producto)</i>	Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.		
Agenda <i>(Temas indispensables para lograr los objetivos)</i>	1) Revisión del componente estructural 2) Inicio de actividades en obra 3) Entregables fase 2 4) Compromisos		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Mabely Banda Rodríguez	Apoyo a la Supervisión - FFIE		
Dadiana Folleco David	Apoyo a la Supervisión - FFIE		
Alexandra Bolaños Bejarano	Apoyo a la Supervisión - FFIE		
John Fredy Ramírez	Consorcio Educación		
Lacides Sanjuan González	DPC INGENIEROS SAS		
Aldemar Diago Franco	DPC INGENIEROS SAS		
Suleima Girón Malpu	DPC INGENIEROS SAS		

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Entrega comprobante de pago de los servicios públicos	Consorcio Educación	
2	Entrega del informe de componente estructural para revisión de interventoría	Consorcio Educación	
3	Presentar informe de revisión de los diseños presentados por el contratista	DPC INGENIEROS SAS	
4	Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2	Consorcio Educación	
5	Entrega de actas de aprobación de personal	DPC INGENIEROS SAS	
6	Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst	Consorcio Educación	

Asistentes: <i>(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)</i>	
---	--

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSION No. 1

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
Arq. Aldemar Diago	Arq. Mabely Banda Rodríguez	Arq. Lacides Sanjuan González

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<i>Descripción de los puntos tratados en la reunión)</i>
<p>Se da la bienvenida y se adelanta la presentación de los participantes de la reunión virtual, se mencionan los temas a tratar en la reunión por parte de la Arq. Mabely Banda, Profesional de Apoyo a la Supervisión.</p> <p><u>Componente estructural:</u></p> <p>El FFIE manifiesta su preocupación por la falta de definición del componente estructural por parte del contratista, puesto que este es uno de los colegios que está proyectado para hacer el inicio de actividades y obras, se está evaluando comité técnico para reposición del tiempo del diagnóstico, y resolver el tema estructural.</p> <p>El contratista manifiesta que cuenta con la propuesta técnica presentada por el especialista estructural, que contempla la intervención de dos columnas minimizando el riesgo de intervención en los elementos de cimentación, que sería una alternativa más conveniente para la obra. La intervención de estos elementos no representa ninguna limitación para avanzar en el capítulo de estructura en algunas otras áreas, por lo que se podría proceder con el inicio de obras.</p> <p>Interventoría queda a la espera de entrega de la propuesta estructural para revisión del profesional estructural correspondiente.</p> <p><u>Inicio de obra:</u></p> <p>El FFIE manifiesta su preocupación el inicio de actividades de obra, ya que se está corriendo el tiempo contractual de ejecución de la fase 2.</p> <p>El contratista manifiesta que ya se iniciaron actividades preliminares como: la rocería, la organización y limpieza de la obra, arreglo de campamentos oficinas y la reubicación del material, así mismo comunica la necesidad de aprobación y entrega del anticipo para el suministro de materias y dar inicio a las actividades demampostería.</p> <p>La interventoría manifiesta el seguimiento realizado a estas actividades realizadas en el sitio</p> <p>Se coordina con el contratista e interventoría la realización del inventario del material que se encuentra en la obra, para su registro y radicación ante gestión documental y disposición del departamento jurídico del FFIE.</p> <p>Se solicita al contratista</p> <p><u>Entregables para fase 2:</u></p> <p>El contratista manifiesta entrega de hojas de vida del personal, entrega de plan de calidad, presupuesto preliminar y del flujo de inversión y manejo de anticipo, estos documentos ya fueron revisados y aprobados por la interventoría en los plazos establecidos en los anexos técnicos.</p>

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSION No. 1

Se solicita al contratista hacer la entrega de los ajustes a los diseños del componente eléctrico e hidrosanitario para revisión y aprobación de interventoría.

Compromisos:

El contratista adquiere los siguientes compromisos:





- Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst para el día 18 de enero del 2023.
- Entrega comprobante de pago de los servicios públicos el día 18 de enero del 2023.
- Entrega del informe de componente estructural para revisión de interventoría el día 23 de enero del 2023.
- Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio.
- Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora social, inspector de obra)

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSION No. 1

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	VERSION No. 1		

Acta No:	05	Tema:	CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
Fecha:	19/01/2023	Ubicación:	VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)
Hora Inicio:	11:00 PM	Hora Fin:	02:00 PM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo <i>(Para qué- ganancias – producto)</i>	Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.		
Agenda <i>(Temas indispensables para lograr los objetivos)</i>	Seguimiento a los compromisos adquiridos por el Consorcio educación de la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE y esta interventoría 1) Revisión del componente estructural 2) Inicio de actividades en obra 3) Entregables fases 2 4) Compromisos		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
John Fredy Ramírez	Consorcio Educación		
Lacides Sanjuan González	DPC INGENIEROS SAS		
Aldemar Diago Franco	DPC INGENIEROS SAS		
Suleima Girón Malpu	DPC INGENIEROS SAS		

2. COMPROMISOS del comité del 17 de enero 2023 con el FFIE

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Entrega comprobante de pago de los servicios públicos	Consorcio Educación	Se entrego y remitió al FFIE
2	Presentar informe eléctrico e hidrosanitario a la revisión de los diseños presentados por el FFIE	Consorcio Educación	No se ha entregado
3	Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2	Consorcio Educación	Se entrego y remitió al FFIE
4	Entrega de actas de aprobación de personal	DPC INGENIEROS SAS	Se entrego y remitió al FFIE
5	Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst	Consorcio Educación	Se presento plan de gestión social, calidad, NO se entrego plan SST

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	
--	--

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSION No. 1

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
Arq. Aldemar Diago	Arq. Mabely Banda Rodríguez	Arq. Lacides Sanjuan González

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<i>Descripción de los puntos tratados en la reunión)</i>
<p>Se da la bienvenida y se adelanta la presentación de los participantes de la reunión virtual, se mencionan los temas a tratar en la reunion por parte del arquitecto Lacides Sanjuan G director de interventoría</p> <p><u>Entregables para fase 2:</u></p> <p>Se solicita nuevamente al Consorcio educación el aporte del personal faltante, incluir las siguientes hojas de vida y en especial prevista la reunión del 17 de enero 2023 la socializacion del proyecto ante la comunidad la hoja de ida y vinculación urgente de la profesional social, ya que se debía organizar la presentación de esta :</p> <ul style="list-style-type: none"> Personal Calificado para Atención a la Comunidad Profesional de Costos y Presupuestos Inspector(es) de obra <p>4. En relación con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase 1 puede servir para la fase 2 pero debe ser presentado nuevamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asesor Estructural Asesor en Geotecnia <p>De igual forma se le reitero al Consorcio Educación la entrega de los siguientes compromisos reiterados en nuestra reunión del 19 de enero en concurso con lo comprometido en la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE requeridos y necesarios para adelantar la obra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de la programación flujo de inversión planes de compra contrataciones y adquisiciones con el alcance contractual para dar seguimiento al proceso de construcción del proyecto, (requerimiento hecho nuevamente en comité del 19 de enero 2023) • Entregar el informe final del informe estructural para mesa de trabajo con profesionales del FFIE para el 23 de enero 2023, se acordó realizar reunión virtual con los profesionales estructurales el día 20 de enero 2023, con el fin de aclarar las observaciones y presentar informe final, para la fecha anterior mente mencionada, esto es, 23 de enero de 2023. • Entrega de avances de los ajustes eléctricos hidrosanitarios C.I previo a la reunión del 23 de enero 2023, • Por parte del contratista el 18 de enero 2023 mediante comunicación C. EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 se hizo entrega del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato, del cual esta interventoría reviso y remitió observaciones el mismo día, y solicitamos remitir el plan SST, que no se ha entregado • En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata la entrega de la hoja de vida de la profesional social para iniciar con nuestra profesional las actas de vecindad • En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata iniciar en obra el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la instrucción especifica a su residente de adelantar ese mismo día el inventario, solicitamos su entrega el día de hoy • Tanto contratista como interventoría, se recordó estar atentos a la visita del arquitecto Diego Quintero quien asistirá el 24 de enero 2023 para la definición de las actividades complementarias, y que estas sean entregadas bajo diseños para ser presupuestadas por ustedes y revisadas por esta interventoría • En atención al comité del 19 de enero 2023, ya se dio la gestión del pago de servicios públicos a EMCALI, y remisión de constancias al a Arquitecta Mabely Banda quien adelantara apoyara la gestión para conseguir prontamente la conexión de los servicios provisionales para adelantar la obra. • En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito al contratista restablecer el servicio de vigilancia, ya que sin esta por seguridad de las actividades y del personal que laborara, va a ser imposible asistir a la obra. • Se reitero la entrega de la información pertinente al Anticipo un ves se de aprobación de la prórroga, que el FFIE adelantara el día 26 de enero de 2023,

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSION No. 1

Compromisos:

El contratista adquiere los siguientes compromisos:

- Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst para el día 18 de enero del 2023.
- Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio.
- Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora social, inspector de obra)
- Inicio de actividades en obra, mamposterías
- Entrega del informe de componente estructural para revisión de interventoría, para el día 23 de enero del 2023

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSION No. 1

--

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	OBRAS complementarias de Bmzu
Fecha:	24/01/2022	Ubicación:	IE Cristóbal Colón sede Bmzu Juma
Hora Inicio:	9.45 AM	Hora Fin:	11.00 AM



1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo (Para qué-ganancias - producto)	Definición obras complementarias a cargo ETC cali
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	

2. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
N/A	/	/	/

3. ASISTENTES - PARTICIPANTES

Nombre	Dependencia - Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
Francisco Peña	Consortio	francisco.pena.c@msn.com		
Diego A. Quinto	SED	diego.quintero@cali.gov.co		

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Definición Complementarios
Fecha:	24/01/2022	Ubicación:	IE Cristóbal Colón sede Brea for suaw
Hora Inicio:	9:45 AM	Hora Fin:	11:00 AM

Nombre	Dependencia - Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
Mabely Banda R	Gerente FFIE	mbanda@ffie.com.ec	3006321250	Mabely BR
Suleima Giron	Interventora Inspectora	SuleimaGiron@gmail.com		Suleima Giron
ALDENAR DIOGO FRANCO	RESIDENTE INTERVENTORES	aldedra2008@gmail.com Interventoria le crisobal colon@gmail.com		Aldemar D. Franco
Alvaro A. Castillo B.	Residente de Obra	avcastillo7@gmail.com Contacto Educación		Castillo B.

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Definición OCmp4erentaron
Fecha:	24/01/2022	Ubicación:	JE Coisibul Calón sede B Surcal
Hora Inicio:	9:45 PM	Hora Fin:	

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con presencia de la Intendente DPC Ingenieros y del Contabilista de obra, Censura Encasua, así como el arg. Diego Quintero de la ETC Cali y la gestora territorial del FFIE.

Con el fin de determinar los capítulos que se requieren presupuestar, iniciando por el componente RCI, el cual aplica en el proyecto al sobrepasar los 2.000 m^2 de área construida, el cual debe estar presentando con todas sus instalaciones (eléctricas, hidráulicas y su repercusiones como proyecto. Cargos de equipos se deben aprobar el proyecto en Buenaventura Cali.

- Portenía - Mejoramiento de la existente
- VDR
- Cerramiento general (ver plano adjunto)
- Parqueadero multipropósito
- Gestiones ante el DDMA para la aprobación del aprovechamiento forestal, en particular para la intervención del cerramiento
- Zonas verdes señaladas en el plano
- Zona de plazuela frente al acceso de la portenía

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
	Acta No:	Tema:	
	Fecha:	Ubicación:	
	Hora Inicio:	Hora Fin:	

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Zonas administrativas en 2º y 3º piso deberán contemplar ventanería y aire acondicionado.
- las cuartos tienen con D.D. condicionales, así como los equipos activos (a cargo de la ETC) así como los Peces Point.
- Zona de informática en Piso 3 - con ventanería y aire acondicionado.
- La plaza deportiva se deberá reconstruir, la valoración y reparación como persona será remitida al área jurídica. El CO debe presentar el presupuesto, mientras que la pintura, demarcación, deberán mallas, canchas como obras complementarias.
- Mejoramiento de la urbanización existente, canales y manejo de aguas lluvias, así como de las gradonas existentes.
El cambio de tejado se debe valorar por separado para la valoración de su ejecución.
- Conexiones de fluidos - Energía - HS - Gas
- Balsa de parques y andenes nuevos exteriores.
- Iluminación exterior (cancha y perímetro predio)
- Potación de cocina - Instalación / Cambio de lavamanos

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Definición obras complementarias
Fecha:	24/01/2022	Ubicación:	TE Cristóbal Colón sede B. Jorcal
Hora Inicio:	9.45 PM	Hora Fin:	

- Bajo las gradas existentes: suministro malla y pernos de fierro. Se debe valorar la reparación/ mejoramiento de las gradas.
- El detalle de las obras complementarias subcontratadas se encuentra en los planos adjuntos, con las descripciones correspondientes.

5. COMPROMISOS PRESENTE ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: _____
CONTRATISTA DE OBRA

Firma: _____
Nombre: _____
INTERVENTORIA

Firma Mabely Banda
Nombre: Mabely Banda Rodríguez
SUPERVISOR FFIE Centro Terminal

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comite de obra CO1380-1497-2021
Fecha:	08-Feb-23	Ubicación:	I.E. Cristobal Colon Sede Bienestar Social
Hora Inicio:	02:30	Hora Fin:	08:00 Pm

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo (Para qué-ganancias - producto)	Comite de Seguimiento al Proyecto I.E. Cristobal Colon Sede Bienestar Social.
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)	

2. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización

3. ASISTENTES - PARTICIPANTES

Nombre	Dependencia - Cargo	E-mail	Teléfono	Firma

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comité de obra CO 1380-1497-2014
Fecha:	8-feb-2023	Ubicación:	IE Cristóbal Colón sede Bicerondor Suiza
Hora Inicio:	2:30 PM	Hora Fin:	03:00 PM

Nombre	Dependencia - Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
Monika Arias	Contratista	soualconsorciopeduacion@gmail.com		
Alvaro Castillo	Contratista	alvarocastillo7@gmail.com		Alvaro Castillo
Victor Dajin	RESPENTE INTERVENCIÓN	interventoria.cristobal.colon@gmail.com		
Francisco J. Peña C.	Contratista	franciscopena@gmail.com		
Loreles Sanja	Interventor	lasaga1@yahoo.com		
Mahdy Banda R	Gerente FFIE	mbanda@ffie.com.co	3006321250	
John Freddy Ramirez Peña	Director Obra C. Educación	director.c.colon@gmail.com		
Suleima Eira	Inspectora de Obra Interventoría	Suleima.giron@gmail.com		

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comite de obra CO 1380-1497-2021
Fecha:	08-Feb-23	Ubicación:	I.E. Cristobal Colon Sede Barrios Unidos
Hora Inicio:	02:30pm	Hora Fin:	05:00pm

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunion tratando el tema de la realizacion de las actas de vecindad Por parte del contratista, las actas de vecindades se le realizaron a los Predios colindantes, viviendas perimetrales y vias presentes del en el Sitio de obra. La Supervisora del FFIE, recomienda revisar las actas de vecindad realizadas por el anterior Contratista, La reunion de socializacion con la comunidad se realizara el dia 17-Feb-2023. Se le reitera al Contratista la importancia de de Finir diseños y ajustes de los camboxtos es tractuales, Hidrosanitarios y Electricos, Para de Finir la Fecha de terminacion y entrega de la obra. Asimismo los Permisos y Aprobaciones ante entidades Publicas y bomberos.

Se le solicita las Polizas actualizadas, realizar la instalacion de valla Comunicativa del Proyecto. una vez recibido el otro Si de la Perroga solicitada por el consorcio educacion. obras complementarias

Se le solicita al contratista la entrega del cronograma de entrega de Presupuesto de las obras complementarias

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comite de obra CO 1380-1497-2021
Fecha:	08-feb-23	Ubicación:	I.E. Cristobal Colon Sede Berastiz Secc.1
Hora Inicio:	06:30pm	Hora Fin:	05:00 pm

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

de finalidas por la etc, Para reunion de inventaria. → Fecha compromiso 24 febrero 2023
 Cierre presupuestal previsto para DPC 18 feb 2023
 Interventoria solicita la entrega del Certificado de Pago de las futuras facturas de los servicios publicos.

Presentar acta de cantidades mayores y menores respecto a las actividades de adecuacion y mejoramiento de la estructura existente (columnas, vigas y losa).

El contratista informa que la socializacion del Proyecto ante la comunidad se realizara el dia 17 de Febrero del 2023.

La Supervisora realiza la observacion de ejecucion de actividades de Obra, Contratar el personal necesario para la realizacion de actividades y dar avance respecto al cronograma presentado y no caer en atrasos.

Se le solicita al contratista el cambio del

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comite de obra CO 1380-1497-2021
Fecha:	08-feb-23	Ubicación:	I.E. Cristobal Colon Sede Binter Socel
Hora Inicio:	02:30pm	Hora Fin:	05:00pm

formato de bitácora para Firma de la gestora del FFIE. 10-FEB-2023.

El contratista manifiesta que solicitara los apcos al FFIE sobre actividades no previstas en la obra. 10-FEB-2023.

Se ajusta los días y hora de realización de los comites de obras, que serán a partir de los días martes a las 11:00 am.

5. COMPROMISOS PRESENTE ACTA


No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	entrega de los diseños de cisternas al componente eléctrico e hidros	Consorcio educación	09-Feb-23
	Presentación realizada para la socialización del proyecto	Consorcio educación	10-Feb-23
	Entrega de logotipos CI-CO	Consorcio educación DPC Ingenieros	09-Feb-23.
	actas de recepción firmadas por el contratista	Consorcio educación	10-Feb-23.
	Entrega de programación	Consorcio educación	09-Feb-23.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Entrega informe mensual enero 2023 → DPC → 11-feb-2023

Firma: 
Nombre: Contratasta de Obra
CONTRATISTA DE OBRA

Firma: 
Nombre: Interventoria
INTERVENTORIA

Firma: 
Nombre: Supervisor FFIE
SUPERVISOR FFIE

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comite Seguimiento GO 1380-1497-2021
Fecha:	21-02-23	Ubicación:	I.E. Cristobal Colon Sede Buzos social
Hora Inicio:	10:38	Hora Fin:	12:00 M

Nombre	Dependencia - Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
Soleima Giron	Inspectoras Interven.	Soleima Giron@gmail.com		Soleima Giron
Francisco J. Penicote	Consejo Educación	franciscopena@gmail.com		Francisco J. Penicote

ABC

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	I.E. Cristóbal Colón Sede bilingüe Social
Fecha:	21-02-23	Ubicación:	Comité Seguimiento Contrato 1300-1497-2021
Hora Inicio:	10:38	Hora Fin:	12:00 M

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión de comité de obra, no se cuenta con la presencia del residente de obra, intercurrentia manifestada que se ha realizado los llamados de atención y oficios exponiendo la situación.

Se le solicita al contratista la entrega de Planos, Programación y Presupuesto de manera física en la obra.

Porcentaje programado 15,15% - vs - ejecutado 0,95% con corte al sábado 18 de febrero de 2023 como gestor territorial del FFIE realizó las solicitudes en todos los aspectos que se evidencian carencias en la obra:

- Vigilancia y custodia del predio 24 horas
- Asesora Residente de obra, justificada en trabajo administrativo por el Ing Francisco Vená. Sin embargo, también se crea el reglamento sobre el cronograma y el presupuesto de obra general.
- Faltan equipos y material para la continuación de la estructura de concreto, tanto del segundo piso como de los puentes fijos que intervinieron con su ejecución el pasado jueves 16 de febrero de 2023.

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comité Sescimiento CO1380-1997-2021
Fecha:	21-02-23	Ubicación:	J.E. Cristóbal Colon Brestor Social
Hora Inicio:	10:38	Hora Fin:	12:00 M

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza el requerimiento sobre la documentación técnica que no se encuentra impresa en la obra, resultado de los ajustes y complementaciones, sobre la cual se presume están adelantando la ejecución de mampostería y puntos fijos.
- La interventoría informa sobre el informe por presunto incumplimiento contractual radicado la semana pasada y se aclara que es parte de sus funciones, siempre como llamado de atención al contratista de obra con el fin de solventar y resolver cuanto antes los hechos que se evidencian no cumplidos.
- Francisco Peña informa que se entregará el presupuesto general cuando se validen los DRS, los cuales están en revisión con DPC. Solicita la remisión de ese presupuesto general máximo mañana miércoles 22 de febrero/2023 con las filas detalladas de esos ítems NP antes de apropiación.
- La fecha establecida para los presupuestos de complementarios es el 25 de febrero de 2023.
- Se requiere la presentación del plan de contingencia, dado el rendimiento y avance

FFIE	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	ELABORADO: 20/10/2015		VERSIÓN No. 1
Acta No:		Tema:	Comité de obra 1380-1497-2021
Fecha:	21/02/2023	Ubicación:	IE Crist. Colon Buen Pastor Social
Hora Inicio:	10:38 PM	Hora Fin:	12:00 M

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- hasta la fecha, donde se debe plantear la estrategia constructiva para ejecutar el 99% de la obra en un tiempo de obra aprobado mediante oficio de fecha 1 de feb/2023 dependiendo solamente 133 días de ejecución.
- Se solicita la actualización de pólizas de ambos contratos, remitir oficios de radicación ante Alianza y si han tenido respuesta, tanto a Consorcio Educación como DPC Ingeniería.
 - Se solicita la remisión del informe mensual de avance y se alertan en la entrega del informe mensual de febrero, en los primeros 5 días hábiles de marzo.
 - Actas de reunión pendientes.

