


<div><div><div></div><div>Fondo de Programación de Infraestructura Educativa</div></div></div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18			
				VERSIÓN 01			
				Pág. De			
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
INTERVENTOR		DPC INGENIEROS S.A.S					
CONTRATISTA		CONSORCIO EDUCACION					
CONTRATANTE		CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA					
SEMANA N°		1	DEL	23 de enero de 2023	AL	28 de enero de 2023	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		1380-1497-2021		Contrato No .		1380-1497-2021	
Fecha de Iniciación		1 de agosto de 2022		Fecha de Iniciación		1 de agosto de 2022	
Fecha de Terminación		1 de julio de 2023		Fecha de Terminación		1 de julio de 2023	
Plazo Inicial		Siete meses		Plazo Inicial		Siete meses	
Valor inicial		\$ 302.144.717,00		Valor inicial		\$ 2.808.102.309,00	
Adiciones		\$ 42.223.021,00		Adiciones		N/A	
Prorroga		4 meses		Prorroga		4 meses	
Suspensión		N/A		Suspensión		N/A	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
No	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 12.888.400,00	0,60%	-0,49%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 2.386.180,00	0,11%		
4. PERSONAL EN LA OBRA							
PERSONAL INTERVENTORIA		CANTIDAD		PERSONAL CONTRATISTA		CANTIDAD	
Director de interventoria		1		Director de obra		1	
Residente de interventoria		1		Residente de obra		1	
Inspectora de obra		1		Supervisor de obra / Maestro de obra		1	
Gestora Social		1		Oficial		1	
Auxiliar siso		1		Ayudante Practico		3	
				Auxiliar siso		0	
5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)							
<div><div>IE CRISTOBAL - CURVA S</div><div></div></div>							
6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES							
la obra presenta un atraso del 0,49% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.							
Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizacion del cerramiento preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura							
Se solicita al contratista la contratacion del servicio de vigilancia							
Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras							
Se solicita al contratista dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento realizado el día 17 de enereo del 2023							
Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones, vias ubicadas alrededor de la obra y dentro de la obra, esta debe ser debidamente firmada por los propietarios o arrendatarios de la edificación							

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:
LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO
INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTES Y ACOPIOS DE BLOQUES DE CONCRETO
REPLANTEO DE MUROS ESTRUCTURALES
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la edificación)
DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
ASEO GENERAL
LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO
GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
no se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.
OTROS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Actividades de poda y corte de maleza

Acopio de escombros y maleza para retiro









Inventario de materiales existentes y se organizarán acopios de bloques de concreto


Replanteo de muros estructurales


 Director de Interventoría
 Arq. Lacides San Juan


Supervisora territorial UG-FFIE
 Arq. Mabely Banda





<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Fondo de Infraestructura Educativa</div></div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18	
				VERSIÓN 01	
				Pág. De	
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
INTERVENTOR		DPC INGENIEROS S.A.S			
CONTRATISTA		CONSORCIO EDUCACION			
CONTRATANTE		CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA			
SEMANA N°		2	DEL	30 de enero de 2023	AL 4 de febrero de 2023
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .		1380-1497-2021		Contrato No . 1380-1497-2021	
Fecha de Iniciación		1 de agosto de 2022		Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022	
Fecha de Terminación		1 de julio de 2023		Fecha de Terminación 1 de julio de 2023	
Plazo Inicial		Siete meses		Plazo Inicial Siete meses	
Valor inicial		\$ 302.144.717,00		Valor inicial \$ 2.808.102.309,00	
Adiciones		\$ 42.223.021,00		Adiciones N/A	
Prorroga		4 meses		Prorroga 4 meses	
Suspensión		N/A		Suspensión N/a	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN					
No	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		\$ 21.205.472,00	0,98%	-0,78%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.		\$ 4.451.780,00	0,21%	
3. PERSONAL EN LA OBRA					
PERSONAL INTERVENTORIA		CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA		CANTIDAD
Director de Interventoria		1	Director de obra		1
Residente de interventoria		1	Residente de obra		1
Inspectora de obra		1	Supervisor de obra / Maestro de obra		1
Gestora Social		1	Oficial		1
Auxiliar siso		1	Ayudante Practico		3
			Auxiliar Siso		0
4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)					
<div><div>IE CRISTOBAL - CURVA S</div><div></div></div>					
5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES					
la obra presenta un atraso del 0,78% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.					
Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizaaicon del cerramiento preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura.					
Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras.					
Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra, esta debe ser debidamente firmada por los propietarios o arrendatarios de la edificación.					
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:					
LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO					
ADECUACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL					
MURO EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm					


ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:	
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la edificación)	
DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	
ASEO GENERAL	
LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO	
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	
GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.	
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
No se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.	
Se solicita al contratista la presencia de la inspectora de seguridad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)	
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.	
OTROS	
Por falta de vigilancia, se reporta las baterias sanitarias que se encontraban en la obra como baños provisionales fueron desbalijadas durante el fin de semana. El servicio de vigilancia se restablecio apartir del dia 31 de enero del 2023.	
6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
MURO EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm	
	ADECUACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
	
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO	


Director de Interventoria
Arq. Lacides San Juan


Supervisora territorial UG-FFIE
Arq. Mabely Banda

<div><div><div></div><div>Fondo de Infraestructura Educativa</div></div></div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18	
				VERSIÓN 01	
				Pág. De	
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
INTERVENTOR		DPC INGENIEROS S.A.S			
CONTRATISTA		CONSORCIO EDUCACION			
CONTRATANTE		CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA			
SEMANA N°		3	DEL	6 de febrero de 2023	AL 11 de febrero de 2023
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .		1380-1497-2021		Contrato No . 1380-1497-2021	
Fecha de Iniciación		1 de agosto de 2022		Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022	
Fecha de Terminación		1 de julio de 2023		Fecha de Terminación 1 de julio de 2023	
Plazo Inicial		Siete meses		Plazo Inicial Siete meses	
Valor inicial		\$ 302.144.717,00		Valor inicial \$ 2.808.102.309,00	
Adiciones		\$ 42.223.021,00		Adiciones N/A	
Prorroga		4 meses		Prorroga 4 meses	
Suspensión		N/A		Suspensión N/a	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN					
No	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		\$ 21.205.472,00	0,98%	-0,71%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.		\$ 5.762.492,50	0,27%	
3. PERSONAL EN LA OBRA					
PERSONAL INTERVENTORIA		CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA		CANTIDAD
Director de Interventoría		1	Director de obra		1
Residente de interventoría		1	Residente de obra		1
Inspectora de obra		1	Supervisor de obra / Maestro de obra		1
Gestora Social		1	Oficial		1
Auxiliar siso		1	Ayudante Practico		3
			Auxiliar Siso		0
4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)					
<div>IE CRISTOBAL - CURVA S</div> 					
5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES					
la obra presenta un atraso del 0,71% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.					
Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.					
Por medio de la comunicacion DPC-058 FIEE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al interior de la misma.					
Por medio de la comunicación DPC-060 FIEE CALI- 1380-1497-2022, se realiza las observaciones al plan de gestion ambiental, el cual hasta la fecha no se ha resivido respuesta alguna.					
Por medio de la comunicacion DPC-063 FIEE CALI- 1380-1497-2023, se le reitera la contratista la entrega de la programacion ajustada a las fechas acordadas en pa prorroga y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunion de comité de seguimiento					
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:					
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm					
MURO EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm					
ÁNCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2					
RELLENO CON ROCA MUERTA					

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:	
RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).	
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposici3n final)	
GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.	
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
No se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.	
Se solicita al contratista la presencia del inspector de seguridad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)	
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposici3n de escombros.	
OTROS	
La interventoria manifiesta la falta de prsencia del residente y del inspector siso en la obra	
6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
MURO EN BLOQUE DE HORMIG3N - E = 20 cm	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2
	
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2	RELLENO CON ROCA MUERTA



 Director de Interventoria
 Arq. Lacides San Juan

Supervisora territorial UG-FFIE
 Arq. Mabely Banda


<div><div><div></div><div>Fondo de Desarrollo de Infraestructura Educativa</div></div></div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18	
				VERSIÓN 01	
				Pág. De	
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
INTERVENTOR		DPC INGENIEROS S.A.S			
CONTRATISTA		CONSORCIO EDUCACION			
CONTRATANTE		CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA			
SEMANA N°		4	DEL	13 de febrero de 2023	AL 18 de febrero de 2023
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .		1380-1497-2021		Contrato No . 1380-1497-2021	
Fecha de Iniciación		1 de agosto de 2022		Fecha de Iniciación 1 de agosto de 2022	
Fecha de Terminación		1 de julio de 2023		Fecha de Terminación 1 de julio de 2023	
Plazo Inicial		Siete meses		Plazo Inicial Siete meses	
Valor inicial		\$ 302.144.717,00		Valor inicial \$ 2.808.102.309,00	
Adiciones		\$ 42.223.021,00		Adiciones N/A	
Prorroga		4 meses		Prorroga 4 meses	
Suspensión		N/A		Suspensión N/a	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN					
No	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		\$ 30.327.772,86	1,40%	-1,05%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.		\$ 7.723.117,00	0,36%	
3. PERSONAL EN LA OBRA					
PERSONAL INTERVENTORIA		CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA		CANTIDAD
Director de Interventoria		1	Director de obra		1
Residente de interventoria		1	Residente de obra		0
Inspectora de obra		1	Supervisor de obra / Maestro de obra		1
Gestora Social		1	Oficial		1
Auxiliar siso		1	Ayudante Practico		3
			Auxiliar Siso		0
4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)					
<div>IE CRISTOBAL - CURVA S</div> 					
5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES					
la obra presenta un atraso del 1,05% respecto a la programacion presentada por el contratista y aprobada por la interventoria					
Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.					
Por medio de la comunicación DPC-067 FIEE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la presencia del residente y del inspector siso, tal y como lo estipula los anexos tecnicos					
Se le solicita al contratista la remision de la cementera contratada para el suministro de cemento premezclado para fundicion de losa en el bloque 2B					
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:					
INSTALACION DE FORMALETA Y CASETONES PARA FUNDICION DE PLACA CONTRAPISO					
MURO EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposción final)					
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION					

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO
GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
Se solicita al contratista la presencia del inspector de seguridad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.
OTROS
La interventoria manifiesta la falta de asistencia del residente y del inspector siso en la obra



6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposición final)	MURO EN BLOQUE DE HORMIGÓN - E = 20 cm
	
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	INSTALACION DE FORMALETA Y CASETONES PARA FUNDICION DE PLACA CONTRAPISO



Director de interventoria
 Arq. Lacides San Juan



Supervisora territorial UG-FFIE
 Arq. Mabely Banda

		INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18		
				VERSIÓN 01		
				Pág. De		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
INTERVENTOR	DPC INGENIEROS S.A.S					
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACION					
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA					
SEMANA N°	5	DEL	20 de febrero de 2023	AL 25 de febrero de 2023		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .	1380-1497-2021		Contrato No .	1380-1497-2021		
Fecha de Iniciación	1 de agosto de 2022		Fecha de Iniciación	1 de agosto de 2022		
Fecha de Terminación	1 de julio de 2023		Fecha de Terminación	1 de julio de 2023		
Plazo Inicial	Siete meses		Plazo Inicial	Siete meses		
Valor inicial	\$	302.144.717,00	Valor inicial	\$ 2.808.102.309,00		
Adiciones	\$	42.223.021,00	Adiciones	N/A		
Prorroga	4 meses		Prorroga	4 meses		
Suspensión	N/A		Suspensión	N/a		
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN						
No	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO		
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 241.777.888,20	11,19%	-10,07%		
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 24.152.318,35	1,12%			
3. PERSONAL EN LA OBRA						
PERSONAL INTERVENTORIA		CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD		
Director de Interventoria		1	Director de obra	1		
Residente de interventoria		1	Residente de obra	0		
Inspectora de obra		1	Supervisor de obra / Maestro de obra	2		
Gestora Social		1	Oficial	3		
Auxiliar siso		1	Ayudante Practico	6		
			Auxiliar Siso	1		
4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)						
						
5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES						
En esta semana hay un incremento del porcentaje programado acumulado de 9,79%, el cual aumenta del 1,49% al 11,19%. Lo anterior se presenta en razon a que en este periodo el ítem 2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, figura con una inversion programada de \$178.014.300,91 pesos, del total presupuestado, por ende se presenta un atraso del 10,07% respecto a la programacion entregada y aprobada por el contratista.						
Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.						
Por medio de la comunicacion DPC-074 FIIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al interior de la misma.						
Por medio de la comunicación DPC-073 FIIIE CALI- 1380-1497-2022, se realiza las observaciones a los diseños a los ajustes electricos, el cual hasta la fecha no se ha resivido respuesta alguna.						
El campamento de obra y oficinas, no cuentan con puertas, ventanas, energia, iluminacion e internet						
La obra no cuenta con vigilancia diurna, baños para hombres y mujeres, por lo cual la interventoria solicita se subsanen estas observaciones a la mayor brevedad.						


ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposici3n final)	
RETIRO DE CASETONES LOSA DE ENTREPISO BLOQUE 2B	
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	
CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carga, retiro y disposici3n final) CORTASOLES	
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACI3N - LIMPIEZA - EP3XICO)	
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:	
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactaci3n)	
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACI3N (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	
CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI	
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACI3N 3000 PSI	
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	
ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM	
CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI	
PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXI3N A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	
GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados, pero el rendimiento no es 3ptimo por falta de materiales y equipos en la obra.	
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
La obra no cuenta con sealizaci3n. Se realizan charlas de seguridad y pausas activas.	
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)	
Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposici3n de escombros. La obra no cuenta con lugares de acopio de residuos adecuados.	
OTROS	
La interventoria esta solicitando al contratista un plan de contingencia. El ingeniero Fancisco Pe1a asume las funciones como residente de obra, la interventoria solicita se formalice este cambio.	
6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposici3n final)	
	
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI




EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carga, retiro y disposicion final) CORTASOLES



ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)


 Director de Interventoria
 Arq. Lucides San Juan

Supervisora territorial UG-FFIE
 Arq. Mabely Banda

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa</div></div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
						VERSIÓN 01	
						Pág. De	
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
INTERVENTOR		DPC INGENIEROS S.A.S					
CONTRATISTA		CONSORCIO EDUCACION					
CONTRATANTE		CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA					
SEMANA N°		6	DEL	27 de febrero de 2023		AL	4 de marzo de 2023
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .		1380-1497-2021		Contrato No .		1380-1497-2021	
Fecha de Iniciación		1 de agosto de 2022		Fecha de Iniciación		1 de agosto de 2022	
Fecha de Terminación		1 de julio de 2023		Fecha de Terminación		1 de julio de 2023	
Plazo Inicial		Siete meses		Plazo Inicial		Siete meses	
Valor inicial		\$ 302.144.717,00		Valor inicial		\$ 2.808.102.309,00	
Adiciones		\$ 42.223.021,00		Adiciones		N/A	
Prorroga		4 meses		Prorroga		4 meses	
Suspensión		N/A		Suspensión		N/a	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
No	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 262.109.006,36	12,13%		-9,18%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 63.840.111,00	2,95%		
3. PERSONAL EN LA OBRA							
PERSONAL INTERVENTORIA		CANTIDAD		PERSONAL CONTRATISTA		CANTIDAD	
Director de Interventoria		1		Director de obra		1	
Residente de interventoria		1		Residente de obra		1	
Inspectora de obra		1		Supervisor de obra / Maestro de obra		2	
Gestora Social		1		Oficial		3	
Auxiliar siso		1		Ayudante Practico		6	
				Auxiliar Siso		1	
4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)							
<div><div>IE CRISTOBAL - CURVA S</div><div></div></div>							
5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES							
La obra presenta un atraso del 9,18% respecto a la programación presentada y aprobada por el contratista.							
Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.							
Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vías ubicadas alrededor de la obra y predios al interior de la misma.							
por medio de la comunicación DPC-075 FIEE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista la entrega del informe mensual de obra, para revision y aprobación de la interventoria, sin obtener respuesta alguna							
La obra no cuenta con vigilancia diurna, por lo cual la interventoría solicita se subsanen estas observaciones a la mayor brevedad.							

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm
DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
ASEO GENERAL
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI
ACCESORIO PVC-S Ø 2
ACCESORIO PVC-S Ø 3
ACCESORIO PVC-S Ø 4
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2
TUBERIA PVC SANITARIA DE 3
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4
TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ Ø 4" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS).
TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6
CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN DE 60CM A 100CM DE 2 1/2
TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M
DESARENADOR 1.00 X 1.06 M
ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2
ACCESORIOS PVC-P Ø 1
ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4
ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2
ACCESORIOS PVC-P Ø 2
RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2
SUMINISTRO ROJO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)
SUMINISTRO ROJO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)
SUMINISTRO ROJO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)
TUBERIA HG DE 3" (INC. ACCESORIOS)
ACCESORIO HG 1 1/2"
ACCESORIO HG 3"
SUMINISTRO ROJO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)
PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)
PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR PARA UN (1) MEDIDOR AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBER 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA, NORMA NP-006
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR, EN ANCLAJE LATERAL A LA LOSA CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" C
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA
GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados, pero el rendimiento no es optimo por falta de materiales y equipos en la obra.
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
Se realiza señalizacion de la obra
Se realizan charlas de seguridad y pausas activas.
GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.
La obra no cuenta con lugares de acopio de residuos adecuados.
OTROS
La interventoria solicita al contratista un plan de contingencia.
El ingeniero Fancisco Peña asume las funciones como residente de obra, la interventoria solicita se formalice este cambio.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO




MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION



DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO


Director de Interventoria
Arq. Lacides San Juan

Supervisora territorial UG-FFIE
Arq. Mabely Banda