



FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION		
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		
	VERSIÓN No. 1		

Acta No:	05	Tema:	CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
Fecha:	19/01/2023	Ubicación:	VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)
Hora Inicio:	11:00 PM	Hora Fin:	02:00 PM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo <i>(Para qué- ganancias – producto)</i>	Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.		
Agenda <i>(Temas indispensables para lograr los objetivos)</i>	Seguimiento a los compromisos adquiridos por el Consorcio educación de la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE y esta interventoría 1) Revisión del componente estructural 2) Inicio de actividades en obra 3) Entregables fases 2 4) Compromisos		
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
John Fredy Ramírez	Consortio Educación		
Lacides Sanjuan González	DPC INGENIEROS SAS		
Aldemar Diago Franco	DPC INGENIEROS SAS		
Suleima Girón Malpu	DPC INGENIEROS SAS		

2. COMPROMISOS del comité del 17 de enero 2023 con el FFIE

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Entrega comprobante de pago de los servicios públicos	Consortio Educación	Se entrego y remitió al FFIE
2	Presentar informe eléctrico e hidrosanitario a la revisión de los diseños presentados por el FFIE	Consortio Educación	No se ha entregado
3	Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2	Consortio Educación	Se entrego y remitió al FFIE
4	Entrega de actas de aprobación de personal	DPC INGENIEROS SAS	Se entrego y remitió al FFIE
5	Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan SST	Consortio Educación	Se presento plan de gestión social, calidad, NO se entrego plan SST

Asistentes: <i>(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)</i>	
---	--

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Preparó	Aprobó (FFIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
Arq. Aldemar Diago	Arq. Mabely Banda Rodríguez	Arq. Lacides Sanjuan González

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<p><i>Descripción de los puntos tratados en la reunión)</i></p> <p>Se da la bienvenida y se adelanta la presentación de los participantes de la reunión virtual, se mencionan los temas a tratar en la reunion por parte del arquitecto Lacides Sanjuan G director de interventoría</p> <p><u>Entregables para fase 2:</u></p> <p>Se solicita nuevamente al Consorcio educación el aporte del personal faltante, incluir las siguientes hojas de vida y en especial prevista la reunión del 17 de enero 2023 la socialización del proyecto ante la comunidad la hoja de ida y vinculación urgente de la profesional social, ya que se debía organizar la presentación de esta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Personal Calificado para Atención a la Comunidad <input type="checkbox"/> Profesional de Costos y Presupuestos <input type="checkbox"/> Inspector(es) de obra <p>4. En relación con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase 1 puede servir para la fase 2 pero debe ser presentado nuevamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asesor Estructural <input type="checkbox"/> Asesor en Geotecnia <p>De igual forma se le reitero al Consorcio Educación la entrega de los siguientes compromisos reiterados en nuestra reunión del 19 de enero en concurso con lo comprometido en la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE requeridos y necesarios para adelantar la obra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de la programación flujo de inversión planes de compra contrataciones y adquisiciones con el alcance contractual para dar seguimiento al proceso de construcción del proyecto, (requerimiento hecho nuevamente en comité del 19 de enero 2023) • Entregar el informe final del informe estructural para mesa de trabajo con profesionales del FFIE para el 23 de enero 2023, se acordó realizar reunión virtual con los profesionales estructurales el día 20 de enero 2023, con el fin de aclarar las observaciones y presentar informe final, para la fecha anterior mente mencionada. • Entrega de avances de los ajustes eléctricos hidrosanitarios C.I previo a la reunión del 23 de enero 2023, • Por parte del contratista el 18 de enero 2023 mediante comunicación C. EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 se hizo entrega del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato, del cual esta interventoría reviso y remitió observaciones el mismo día, y solicitamos remitir el plan SST, que no se ha entregado • En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata la entrega de la hoja de vida de la profesional social para iniciar con nuestra profesional las actas de vecindad • En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata iniciar en obra el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la instrucción específica a su residente de adelantar ese mismo día el inventario, solicitamos su entrega el día de hoy • Tanto contratista como interventoría, se recordó estar atentos a la visita del arquitecto Diego Quintero quien asistirá el 24 de enero 2023 para la definición de las actividades complementarias, y que estas sean entregadas bajo diseños para ser presupuestadas por ustedes y revisadas por esta interventoría • En atención al comité del 19 de enero 2023, ya se dio la gestión del pago de servicios públicos a EMCALI, y remisión de constancias al Arquitecta Mabely Banda quien adelantara apoyara la gestión para conseguir prontamente la conexión de los servicios provisionales para adelantar la obra. • En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito al contratista restablecer el servicio de vigilancia, ya que sin esta por seguridad de las actividades y del personal que laborara, va a ser imposible asistir a la obra. • Se reitero la entrega de la información pertinente al Anticipo un ves se de aprobación de la prórroga, que el FFIE adelantara el día 26 de enero de 2023,

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Compromisos:

El contratista adquiere los siguientes compromisos:

- Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst para el día 18 de enero del 2023.
- Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio.
- Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora social, inspector de obra)
- Inicio de actividades en obra, mamposterías
- Entrega del informe de componente estructural pararevisión de interventoría, para el día 23 de enero del 2023

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

--