

299

GERENCIA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL INFORME EJECUTIVO DE VISITA PROYECTO DE VIVIENDA RURAL							
FECHA: 18 de Octubre de 2016		DEPARTAMENTO: VALLE		MUNICIPIO: BUGALAGRANDE		PROYECTO: MESTIZAL Y SAN ANTONIO	
RADICADO: 4210032107		FAMILIAS: 84		ACTA: 05-2010			
FECHA VISITA ANTERIOR	AVANCE DE OBRA VISITA ANTERIOR	NOMBRE DEL INTERVENTOR VISITA ANTERIOR	RESUMEN ESTADO DEL PROYECTO VISITA ANTERIOR				
23 de Octubre de 2015	91,67%	FABIO ROJAS CANO	AL MOMENTO DE LA VISITA SE ESTABA SUMINISTRANDO MATERIALES. AVANCE DE OBRA FÍSICA ES DEL 91.67%, AVANCE TOTAL DEL PROYECTO ES DEL 91,74%. (no hay avance en el desarrollo de obras respecto a la anterior visita de interventoría) SETENTA Y SIETE (77) VIV. SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS AL 100%, LAS RESTANTES SIETE (7) VIV. NO HAN INICIADO CONSTRUCCIÓN LA INTERVENTORÍA DESCONOCE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES, YA QUE LA ENTIDAD OFERENTE NO HA ENVIADO LA RESPECTIVA INFORMACIÓN				
OBJETO VISITA			VERIFICAR EL INICIO CONSTRUCTIVO DE 7 VIVIENDAS CON EL 3° DESEMBOLSO Y CUANTIFICAR AVANCE DE OBRA CON OBSERVACIONES TÉCNICAS				
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS			REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL JORGE ROJAS Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ING. JHON ALEXANDER TRUJILLO Y VISITA DE INSPECCIÓN A DIECINUEVE (19) VIVIENDAS CON FALTANTES DE OBRA, REPORTADOS POR LA ALCALDÍA.				
2. EVALUACION FISICA-			EVALUACIÓN FÍSICA: DE LAS CATORCE (14) VIVIENDAS REPORTADAS POR LA ALCALDÍA COMO INCOMPLETAS SE VISITARON TRECE (13), LA VIVIENDA DE YOLANDA CAICEDO GONZÁLEZ NO SE LOCALIZÓ; LAS CINCO (5) VIVIENDAS SIN CONSTRUIR NO SE VISITARON YA QUE NO SE LOCALIZARON. ASÍ LAS COSAS, SE REGISTRAN SESENTA Y DOS (62) VIVIENDAS TERMINADAS, DIECISIETE (17) CON FALTANTES DE OBRA Y CINCO (5) SIN EJECUTAR. EVALUACIÓN FINANCIERA: EL BANCO AGRARIO DESEMBOLSÓ A LA ENTIDAD OFERENTE EL 100% DE LOS RECURSOS APROBADOS. NO SE REPORTÓ INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE. EVALUACIÓN LEGAL: LA ALCALDÍA MUNICIPAL ADELANTARÁ LAS ACCIONES JURÍDICAS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CON FUNDACOL DE LA CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR LIBARDO FLORES; LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA SE ENCUENTRAN VENCIDAS, EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO VENCIO. EVALUACIÓN SOCIAL: SE REPORTAN DOS (2) SUSTITUCIONES.				
FINANCIERA- LEGAL- SOCIAL							
3. CONCEPTO DEL			DE ACUERDO AL ÚLTIMO INFORME DE INTERVENTORÍA PRESENTADO POR EL ARQ. FABIO ROJAS EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE REPORTARON SETENTA Y SIETE (77) VIVIENDAS TERMINADAS Y SIETE (7) SIN EJECUTAR. EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ENTREGA UN REPORTE, DE LAS VISITAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DE 2015, ASÍ: SESENTA Y CINCO (65) VIVIENDAS TERMINADAS, CATORCE (14) INCOMPLETAS Y CINCO (5) SIN CONSTRUIR. SE INSPECCIONARON DIECINUEVE (19) VIVIENDAS, EN LAS QUE NO SE EVIDENCIÓ ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA, YA QUE EL CONTRATISTA DE OBRAS NO HACE PRESENCIA DESDE DICIEMBRE DE 2015. SE PRESENTARON MÚLTIPLES QUEJAS POR FALTA DE PAGO A LOS MAESTROS Y A LOS BENEFICIARIOS QUIENES REALIZARON ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS CON SUS RECURSOS Y PAGOS DE MANO DE OBRA QUE NO FUERON RECONOCIDOS POR EL CONSTRUCTOR, POR TANTO EN EL PRESENTE INFORME NO SE CUANTIFICAN OBRAS ASUMIDAS POR ELLOS.				
INTERVENTOR							
4. GESTION SOLUCIONES Y			EN REUNIÓN SOSTENIDA CON EL ALCALDE MUNICIPAL DE BUGALAGRANDE DR. JORGE ROJAS Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ING. JOHN ALEXANDER TRUJILLO, SE INFORMÓ QUE EL CONTRATISTA DE OBRAS LIBARDO FLÓREZ NO CONTINUÓ CON LAS OBRAS Y EL MUNICIPIO ADELANTARÁ LAS ACCIONES JURÍDICAS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. SE ESTABLECIÓ EL COMPROMISO DE TERMINAR LAS VIVIENDAS INCOMPLETAS E INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS SIN CONSTRUIR, CON BASE EN EL PRESENTE INFORME. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ESTA INTERVENTORÍA RECOMIENDA CONTINUAR CON LAS ACCIONES JURÍDICAS CONTRA LA ENTIDAD OFERENTE TODA VEZ QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN YA VENCIO Y LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y MANEJO DEL ANTICIPO ESTÁN VENCIDOS.				
COMPROMISOS							
5. RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTES		FECHA DE PERMANENCIA:		DE:	HASTA:	SE ANEXAN PASABORDOS:	
NOMBRE DEL INTERVENTOR:		JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA		28 de Septiembre de 2016	29 de Septiembre de 2016	SI	
		FIRMA:		[Firma]		MATRICULA PROFESIONAL: 25700-31061 CND	
VoBo. COORDINADOR DEPARTAMENTAL O CENTRAL:							

299

**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
GERENCIA DE VIVIENDA
INFORME CUALITATIVO**

VISITÓ: SI		REALIZADO POR: INTERVENTOR		TIPO DE INFORME: AVANCE Y ESTADO DE OBRA - CUALIFICACION DE OBRA	
FECHA DE VISITA: 28 de Septiembre de 2016					
FECHA PRESENTACIÓN: 18 de Octubre de 2016					
FECHA DE CORTE: Agosto de 2016					
INFORME No. 1					
INTERVENTOR: JUAN B. HERNANDEZ HERRERA		DIRECCION: CALLE 67B N° 57B-18		TELEFONO: 3115056653	
RADICADO: 4210032107		ACTA: 05-2010		No. FAMILIAS: 84	
ENTIDAD OFERENTE: CONSORCIO VIVIR MEJOR		DEPARTAMENTO: VALLE		MUNICIPIO: BUGALAGRANDE	
PROYECTO: MESTIZAL Y SAN ANTONIO		TIPO SOLUCION: B		MODALIDAD:	
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ROJAS		DIRECCION: CRA. 6 N° 5-65		TELEFONO: 3104579313	
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD: LLIRIANA ROMERO PEREA		DIRECCION:		TELEFONO:	
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD: PAOLA CATALINA QUINTERO GONZALEZ		DIRECCION:		TELEFONO:	
CONTRATISTA: FUNDACOL		DIRECCION: PEREIRA		TELEFONO: 3137446315	

1. OBJETO DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CUATRO (84) VIVIENDA EN SITIO PROPIO PARA HOGARES DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

PROGRAMADO	EJECUTADO
Obra programada (%)	Obra Fisica Ejecutada (%)
Valor de la Obra programada: \$ 976.588.662,60	Valor de la Obra Ejecutada
	Avance total del proyecto (%)
	92,22%
	900.637.022,32
	92,30%

2. PROYECTO DE OBRA:

Valor total del Proyecto:	\$ 1.090.152.000,00	Valor de total del subsidio	\$ 863.037.000,00
Valor Inicial:	8	Valor aporte comunidad	\$ 113.557.500,00
Valor Actualizado:	14	Valor de contrapartida	\$ 113.557.500,00
Fecha de Iniciación:	18 de diciembre de 2012	Otros aportes	\$ -
Fecha de Liquidación Programada:	18 de junio de 2014		

3. CONTROL DE PROGRAMACION

3.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO				3.2. GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO	
	% PROGRAMADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA		
Durante el periodo	0,00%	62,22%	62,22%		
Acumulado Actual	100,00%	92,22%	-7,78%		

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACION PROYECTO (DIAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	ATRASO EN DIAS
420,00	1390,00	0,00	-992,66

4. INFORME CONCRETO SOBRE GESTIÓN RESPECTO AL PROYECTO

ACTIVIDAD DE GESTION	REGISTRO DE GESTIÓN	OBJETO DE GESTIÓN	FECHA DEL REGISTRO	RESPUESTAS
VISITA DE OBRA	ACTA DE VISITA	VERIFICAR EL INICIO CONSTRUCTIVO DE 7 VIVIENDAS CON EL 3° DESEMBOLSO Y CUANTIFICAR AVANCE DE OBRA CON OBSERVACIONES TÉCNICAS	18/10/2015	EN ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD OFERENTE

5. OBSERVACIONES A LOS CONTRATOS, PÓLIZAS Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE ADELANTA POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA A FUNDACOL. EL CONSTRUCTOR NO HACE PRESENCIA EN LAS OBRAS Y NO SE OBSERVA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA. LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADAS. EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VENCIO.

5.1. PÓLIZAS

NUMERO	AMPARO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO AMPARADO
4244101053047	CUMPLIMIENTO	31 de Octubre de 2012	18 de Noviembre de 2015	\$ 218.030.400,00
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	31 de Octubre de 2012	18 de Julio de 2015	\$ 86.303.700,00
	SALARIOS Y PRESTACIONES	31 de Octubre de 2012	18 de Julio de 2018	\$ 54.507.600,00
	ESTABILIDAD			\$ 109.015.200,00
4240101011626	RESPONSABILIDAD CIVIL	31 de Octubre de 2012	18 de Noviembre de 2015	\$ 218.030.400,00

5.2. RELACION DE SUSPENSIONES

NUMERO	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO	MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN
1			

6. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, DESCRIPCION DE AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA Y OTRAS OBSERVACIONES E INCONVENIENTES

DE ACUERDO AL ÚLTIMO INFORME DE INTERVENTORIA PRESENTADO POR EL ARQ. FABIO ROJAS EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE REPORTARON SETENTA Y SIETE (77) VIVIENDAS TERMINADAS Y SIETE (7) SIN EJECUTAR. EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ENTREGA UN REPORTE, DE LAS VISITAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DE 2015, ASÍ: SESENTA Y CINCO (65) VIVIENDAS TERMINADAS, CATORCE (14) INCOMPLETAS Y CINCO (5) SIN CONSTRUIR. DE LAS CATORCE (14) VIVIENDAS REPORTADAS POR LA ALCALDÍA COMO INCOMPLETAS SE VISITARON TRECE (13), LA VIVIENDA DE YOLANDA CAICEDO GONZÁLEZ NO SE LOCALIZÓ; LAS CINCO (5) VIVIENDAS SIN CONSTRUIR NO SE VISITARON YA QUE NO SE LOCALIZARON. ASÍ LAS COSAS, SE REGISTRAN SESENTA Y DOS (62) VIVIENDAS TERMINADAS, DIECISIETE (17) CON FALTANTES DE OBRA Y CINCO (5) SIN EJECUTAR

7. ACCIONES CONCRETAS A EJECUTAR, GESTIONAR Y/O RECOMENDAR (compromisos)

INTERVENTOR Y/O COORDINADOR
<p>EN REUNIÓN SOSTENIDA CON EL ALCALDE MUNICIPAL DE BUGALAGRANDE DR. JORGE ROJAS Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ING. JOHN ALEXANDER TRUJILLO, SE INFORMÓ QUE EL CONTRATISTA DE OBRAS LIBARDO FLOREZ NO CONTINUÓ CON LAS OBRAS Y EL MUNICIPIO ADELANTARÁ LAS ACCIONES JURÍDICAS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. SE ESTABLECIÓ EL COMPROMISO DE TERMINAR LAS VIVIENDAS INCOMPLETAS E INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS SIN CONSTRUIR, CON BASE EN EL PRESENTE INFORME. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ESTA INTERVENTORIA RECOMIENDA CONTINUAR CON LAS ACCIONES JURÍDICAS CONTRA LA ENTIDAD OFERENTE, TODA VEZ QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN YA VENCIO Y LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y MANEJO DEL ANTICIPO ESTÁN VENCIDOS</p>
<p>Firma: </p> <p>Nombre: JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA</p> <p>Matrícula No.: 25700-31061 CND</p>

Visto Bueno COORDINADOR DEPARTAMENTAL

COORDINACIÓN DE INTERVENTORIAS

1
62 terminadas
17 con faltantes
5 sin ejecutar
[84]
Juan Bernardo

77 terminadas
7 sin ejecutar
Fabio Rojas

INFORME DE INTERVENTORIA
C2 - INFORME ACTIVIDAD POR BENEFICIARIO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:		DEPARTAMENTO	VALLE	MUNICIPIO	BUGALAGRANDE	LOCALIDAD	MESTIZAL Y SAN ANTONIO
FECHA DE VISITA	28 de Septiembre de 2016	Valor C.D. Total:	\$ 976 588,662,60	Tipo de desembolso ejecutado:	3	No Familias:	84
FECHA PRESENTACION	18 de Octubre de 2016	Valor C.D. por familia:	\$ 11 626 055,51	Tipo de solución:	B	ACTA	05-2010
FECHA DE CORTE	20 de Agosto de 2016	M2 aprobados B.A.:	40,95	Tipo de construcción:	0	RADICADO	4210032107

2. FICHA DE CAMPO		OBRAS APROBADAS POR EL BANCO																		
No Vivienda	Nombre del Beneficiario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		DESCAPOTE A MANO	NIVELACION Y/O ADECUACION TERRENO A MANO	REPLANTEO	EXCAVACION A MANO	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO (20cmX25cm)	MAMPOSTERIA DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 11X40X50	VIGA AEREA DE CONCRETO (15cmX11cm)	VIGA DE CORONACION O CUCHILLA (10cmX11cm)	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (10cmX11cm)	SOPORTE TANQUE DE AGUA (DETALLAR EN ANEXO)	MAMPOSTERIA CON BLOQUE E=11cm	MESON DE COCINA (DETALLAR EN ANEXO)	PLACA DE CONCRETO (e=1cm)	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	CUBIERTA EN TEJA DE A.C. Y ACCESORIOS	PUNTO HIDRAULICO EMPOTRADO	LAVAMANOS	
		M2	M2	M2	M3	ML	ML	ML	ML	ML	UN	M2	UN	M2	M3	M3	M2	UN	UN	
		Cantidades aprobadas por B.A.	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
		total cantidades Ap. B.A.	3439,80	3439,80	3439,80	164,26	3285,24	2961,84	3415,44	2553,60	2695,56	110,04	7781,76	84,00	3112,20	933,66	404,58	4184,88	588,00	84,00

No.	Numero de Identificación	Nombre del Beneficiario	SUST.	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR BENEFICIARIO																	
1	29314740	NASLY ANDREA ROJAS GUEVARA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
2	66676201	ISOLINA HURTADO HURTADO	NO																		
3	29307064	MARIA EUGENIA MARIN HERNANDEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
4	29307594	MARISOL TASCÓN AGUILAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
5	29307562	ROSMEY BECERRA SANCHEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
6	29309524	SANDRA MILENA TASCÓN AGUILAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
7	29306431	ALBA PATRICIA BENITEZ ORTIZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
8	29307513	SANDRA MILENA DELGADO AGUILAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
9	38545048	MARGARITA ECHEVERRY DELGADO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
10	38545018	MARIA IDILIA VALENCIA DELGADO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
11	1112098216	YUSSELY BECERRA MARQUEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
12	38545081	FABIOLA ORTIZ GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
13	14540106	SAULO JIMENEZ ZUÑIGA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
14	66899912	MARIA LASTENIA JIMENEZ ORTIZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
15	1113036306	ALEXANDRA MARMOLEJO BECERRA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
16	29314671	YULIANA ANDREA MARMOLEJO BECERRA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
17	31933989	MARIA OFIR VARELA ORTIZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
18	31216965	AMANDA CESPEDES DE PERLAZA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
19	38545100	MARY ARGENTIS TASCÓN AGUILAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
20	29309809	ROCIO QUINTERO ZUÑIGA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
21	38545122	MARIA AGUEDA GONZALEZ VARGAS	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
22	29314401	SONNIA ARENAS GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
23	29314511	PAOLA CATALINA QUINTERO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
24	66953418	YAMILETH GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
25	39567795	LUZ DARY ESCOBAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
26	29314522	YULIETH FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
27	42083849	NANCY EUGENIA DOMINGUEZ DORADO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
28	38545110	ANA BETTI ZUÑIGA GUEVARA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
29	29307785	LUZ EDITH ZUÑIGA GUEVARA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
30	14540141	YONNY ARENAS GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
31	29309752	LUCINDA MILLAN SANDOVAL	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
32	38545049	MARIA MERCEDES JIMENEZ DE MONDRAGON	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
33	38545069	MARIA ASCENSION AGUILAR GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
34	1113036860	LINA MARIA GUEVARA AGUILAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
35	29306630	YOLANDA MANZANO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
36	1113037646	KATHERINE MARQUEZ BENITEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
37	29314294	MARIA DEL PILAR GUEVARA AGUILAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
38	29303017	ESNEDA GUEVARA DE MARQUEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
39	31660015	LUDIVIA BETANCOURTH BOLAÑOS	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
40	38530090	MARIA YOLANDA RAMIREZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
41	29307285	MARIA DIANA LOZANO VILLADA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
42	29303048	NOHEMY VELEZ DE CRUZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
43	29304899	FANNERY MARTINEZ BECERRA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
44	66680532	MARIA DERLY HERNANDEZ DELGADO	NO																		
45	31191372	ARACELY CAICEDO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
46	31198165	YOLANDA CAICEDO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
47	29307450	YADIRA GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
48	31660042	ARACELY ORTIZ ROMERO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
49	1113037554	LILIRIANA ROMERO PEREA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
50	31660011	LUCELY CIFUENTES ESCOBAR	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	6,00	1,00
51	29303455	MARIA NEFER VELEZ ROJAS	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	6,00	1,00
52	31650018	BERTHA LUCIA PONCE GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
53	30.392.924	CENAIDA SANCHEZ RIVERA	SI																		
54	14540005	LUBERLAINES BOLAÑOS	NO																		
55	66719997	CARMENZA VICTORIA GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	6,00	1,00
56	94020009	LIBARDO ANTONIO ROMERO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
57	29303761	MARTHA TULIA BECERRA MARMOLEJO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,								

INFORME DE INTERVENTORIA
C2 - INFORME ACTIVIDAD POR BENEFICIARIO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:		DEPARTAMENTO	VALLE	MUNICIPIO	BUGALAGRANDE	LOCALIDAD	MESTIZAL Y SAN ANTONIO
FECHA DE VISITA	28 de Septiembre de 2016	Valor C.D. Total:		\$ 976 588.662,60	Tipo de desembolso ejecutado:		3
FECHA PRESENTACION	18 de Octubre de 2016	Valor C.D. por familia:		\$ 11.626.055,51	Tipo de solución:		B
FECHA DE CORTE	20 de Agosto de 2016	M2 aprobados B.A. :		40,95	Tipo de construcción:		0
					RADICADO		4210032107

2 FICHA DE CAMPO				OBRAS APROBADAS POR EL BANCO																	
No Vivienda	Nombre del Beneficiario			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				DESCAPOTE A MANO	NIVELACION Y/O ADECUACION TERRENO A MANO	REPLANTEO	EXCAVACION A MANO	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO (20cmX25cm)	MAPOSTERIA DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 11X40X50	VIGA AEREA DE CONCRETO (15cmX11cm)	VIGA DE CORONACION O CUCHILLA (10cmX11cm)	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (10cmX11cm)	SOPORTE TANQUE DE AGUA (DETALLAS EN ANEXO)	MAPOSTERIA CON BLOQUE E=11cm	MESON DE COCINA (DETALLAR EN ANEXO)	PLACA DE CONCRETO (e=7cm)	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	CUBIERTA EN TEJA DE A.C. Y ACCESORIOS	PUNTO HIDRAULICO EMPOTRADO	LAVAMANOS
				M2	M2	M2	M3	ML	ML	ML	ML	ML	UN	M2	UN	M2	M3	M3	M2	UN	UN
				Cantidades aprobadas por B.A.	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00
total cantidades Ap. B.A.				3439,80	3439,80	3439,80	164,26	3285,24	2961,84	3415,44	2553,60	2695,56	110,04	7781,76	84,00	3112,20	933,66	404,58	4184,88	588,00	84,00
61	7572801	JULIAN ANDRES TRUJILLO MARTINEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
62	31660045	OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
63	31660031	ROSEDA ROMERO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
64	66724773	ROSALBINA BOLAÑOS GARZON	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
65	1112100967	KATERINE ORTIZ OSORIO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
66	29306939	VIOLEDI CICARON ROMERO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
67	29304541	ELIZABETH ROMERO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
68	31660021	YALILA CALERO TRUJILLO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
69	2515093	JOSE MANUEL ZORILLA GONZALEZ	NO																		
70	29304130	EFIGENIA ROMERO GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
71	43529628	ADRIANA MILLET TRUJILLO JIMENEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
72	6196849	ALVARO TERRANOVA GONZALEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	6,00	1,00
73	29306687	MERY COLONIA MARTINEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
74	1113037268	JUAN MANUEL ROJAS BOLAÑOS	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	6,00	1,00
75	29303996	EDILIA RENTERIA ORTIZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
76	94020007	FRANCISCO JAVIER CRUZ SILVA	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	6,00	1,00
77	10522652	JUBIL ANTONIO ROJAS SANCHEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	6,00	1,00
78	29305215	MARIA LUZDAISE ESCALANTE VELEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
79	29.310.485	ALBA LUZ ARCE	SI	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	0,00
80	2513227	MARCIO GERMAN MARTINEZ	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
81	38530081	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MARMOLE	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
82	31163365	LUZ STELLA LAMOS	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
83	29304577	LUZ MILA VELEZ ROJAS	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
84	29307869	MARTHA CECILIA MEJIA GIRALDO	NO	40,95	40,95	40,95	1,96	39,11	35,26	40,66	30,40	32,09	1,31	92,64	1,00	37,05	11,12	4,82	49,82	7,00	1,00
Totales proyecto Visitado				3.235,05	3.235,05	3.235,05	154,48	3.089,69	2.785,54	3.212,14	2.401,60	2.535,11	103,49	7.318,56	79,00	2.926,95	878,09	380,50	3.935,78	539,00	77,00
valor unitario				1.541,67	1.541,67	3.899,00	15.416,67	21.249,00	20.883,00	25.213,20	18.739,07	24.427,10	40.819,00	26.016,78	88.884,00	24.127,00	9.250,00	32.166,67	23.425,72	21.824,50	35.000,00

REALIZO: JUAN B. HERNANDEZ HERRERA INTERVENTOR

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:	
FECHA DE VISITA	
FECHA PRESENTACION	
FECHA DE CORTE	

2. FICHA DE CAMPO:

																		MOD			
No	Nombre del Beneficiario	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	1	2	3	4	
		APARATOS HIDRAULICOS DE COCINA	TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 500 LTS	DUCHA	CAJA DE CIRCUITOS	PUNTO ELECTRICO EMPOTRADO	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	RED SANITARIA PISO 4"	SANITARIO LINEA ECONOMICA	PUERTA Y MARCO METALICOS (90X20) INCLUYE PASADOR	VENTANA EN MADERA DE 1 M2	VENTANA EN MADERA DE 0.80X0.20	LIMPIEZA GENERAL	POZO SEPTICO PREFABRICADO SISTEMA ROTOPLAST TRAMPA DE GRASA, TANQUE SEPTICO FILTRO ANEROBICO	ACCESORIOS SISTEMA ROTOPLAST	EXCAVACION A MANO	LAVADERO PREFABRICADO	VENTANA METALICA DE 1 M2	PAÑETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1/3	ENTRAMADO PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO	
		UN	UN	UN	UN	PTO	PTO	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	M3	UN	UN	M2	M2	
		1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81	UN	UN	M2	M2	
total cantidades Ap. B.A		84,00	84,00	84,00	84,00	840,00	168,00	84,00	84,00	168,00	252,00	84,00	0,95	84,00	84,00	740,04	7,00	21,00	33,60	348,74	

No.	Numero de Identificacion	Nombre del Beneficiario	FI	C	I	A	R	I	O																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	--------------------------	-------------------------	----	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:	
FECHA DE VISITA	
FECHA PRESENTACION	
FECHA DE CORTE	

304

2. FICHA DE CAMPO

No Vivienda		Nombre del Beneficiario	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	1	2	3	4
			APARATOS HIDRAULICOS DE COCINA	TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 500 LTS	DUCHA	CAJA DE CIRCUITOS	PUNTO ELECTRICO EMPOTRADO	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	RED SANITARIA PISO 4"	SANITARIO LINEA ECONOMICA	PUERTA Y MARCO METALICOS (90X20) INCLUYE PASADOR	VENTANA EN MADERA DE 1 M2	VENTANA EN MADERA DE 0.80X0.20	LIMPIEZA GENERAL	POZO SEPTICO PREFABRICADO SISTEMA ROTOPLAST TRAMPA DE GRASAS, TANQUE SEPTICO, FILTRO ANAEROBICO	ACCESORIOS SISTEMA ROTOPLAST	EXCAVACION A MANO	LAVADERO PREFABRICADO	VENTANA METALICA DE 1 M2	PANELE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ENTRAMADO PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO
			UN	UN	UN	UN	PTO	PTO	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	M3	UN	UN	M2	M2
			Cantidades aprobadas por B.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81	UN	UN	M2
total cantidades Ap. B.A		84,00	84,00	84,00	84,00	840,00	168,00	84,00	84,00	168,00	252,00	84,00	0,95	84,00	84,00	740,04	7,00	21,00	33,60	348,74	
61	7572801	JULIAN ANDRES TRUJILLO MARTINEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
62	31660045	OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
63	31660031	ROSEDA ROMERO GONZALEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
64	66724773	ROSALBINA BOLAÑOS GARZON	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
65	1112100967	KATERINE ORTIZ OSORIO	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
66	29306939	VIOLEDI CICARON ROMERO	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
67	29304541	ELIZABETH ROMERO GONZALEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
68	31660021	YALILA CALERO TRUJILLO	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
69	2515093	JOSE MANUEL ZORILLA GONZALEZ																			
70	29304130	EFIGENIA ROMERO GONZALEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
71	43529628	ADRIANA MILLET TRUJILLO JIMENEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
72	6196849	ALVARO TERRANOVA GONZALEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,80	49,82
73	29306687	MERY COLONIA MARTINEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
74	1113037268	JUAN MANUEL ROJAS BOLAÑOS	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,80	49,82
75	29303996	EDILIA RENTERIA ORTIZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,80	49,82
76	94020007	FRANCISCO JAVIER CRUZ SILVA	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,01	0,00	1,00	1,00	8,81			
77	10522652	JUBIL ANTONIO ROJAS SANCHEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,80	49,82
78	29305215	MARIA LUZDAISE ESCALANTE VELEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
79	29.310.485	ALBA LUZ ARCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
80	2513227	MARCIO GERMAN MARTINEZ	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
81	38530081	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MARMOLE	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
82	31163365	LUZ STELLA LAMOS	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
83	29304577	LUZ MILA VELEZ ROJAS	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
84	29307869	MARTHA CECILIA MEJIA GIRALDO	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,01	1,00	1,00	8,81				
Totales proyecto Visitado			77,00	77,00	78,00	77,00	756,00	158,00	78,00	77,00	153,00	210,00	70,00	0,89	58,00	58,00	510,98	7,00	21,00	33,60	348,74
valor unitario			89.252,00	140.000,00	15.775,00	21.808,57	22.102,50	20.698,60	53.210,00	125.920,81	139.252,00	60.782,50	35.782,50	1.241.735,15	759.040,00	190.930,00	15.416,67	160.000,00	100.000,00	18.000,00	4.043,54

REALIZO: JUAN B. HERNANDEZ HERRERA INTERVIEWOR

304

305

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:	
FECHA DE VISITA	
FECHA PRESENTACION	
FECHA DE CORTE	

2. FICHA DE CAMPO		TEC.				
No Vivienda	Nombre del Beneficiario	5	6	7	8	
		ACOMETIDA A ALCANTARILLADO EN PVC DE 6"	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 60 X 60 CON TAPA	ANDEN PERIMETRAL A LA FACHADA	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	
		ML	UN	M2	PTO	
	Cantidades aprobadas por B.A.					
	total cantidades Ap. B.A		126,00	7,00	42,70	21,00

No.	Numero de Identificacion	Nombre del Beneficiario					VALOR TOTAL POR VIVIENDA ENCONTRADO EN VISITA	DIFERENCIA	DEVOLUCION DE SUBSIDIO	% Avance obra Aprox.
1	29314740	NASLY ANDREA ROJAS GUEVARA					11.626.055,51	-	-	100,00%
2	66676201	ISOLINA HURTADO HURTADO						11.626.055,51	-	0,00%
3	29307064	MARIA EUGENIA MARIN HERNANDEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
4	29307594	MARISOL TASCÓN AGUILAR					11.626.055,51	-	-	100,00%
5	29307562	ROSMERY BECERRA SANCHEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
6	29309524	SANDRA MILENA TASCÓN AGUILAR					11.626.055,51	-	-	100,00%
7	29306431	ALBA PATRICIA BENITEZ ORTIZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
8	29307513	SANDRA MILENA DELGADO AGUILAR					11.626.055,51	-	-	100,00%
9	38545048	MARGARITA ECHEVERRY DELGADO					11.556.429,51	69.626,00	-	99,40%
10	38545018	MARIA IDILIA VALENCIA DELGADO					11.626.055,51	-	-	100,00%
11	1112098216	YUSSELY BECERRA MARQUEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
12	38545081	FABIOLA ORTIZ GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
13	14540106	SAULO JIMENEZ ZUÑIGA					11.626.055,51	-	-	100,00%
14	66899912	MARIA LASTENIA JIMENEZ ORTIZ					11.486.055,51	140.000,00	-	98,80%
15	1113036306	ALEXANDRA MARMOLEJO BECERRA					11.626.055,51	-	-	100,00%
16	29314671	YULIANA ANDREA MARMOLEJO BECERRA					11.626.055,51	-	-	100,00%
17	31933989	MARIA OFIR VARELA ORTIZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
18	31216965	AMANDA CESPEDES DE PERLAZA					11.626.055,51	-	-	100,00%
19	38545100	MARY ARGENIS TASCÓN AGUILAR					11.626.055,51	-	-	100,00%
20	29309809	ROCIO QUINTERO ZUÑIGA					11.626.055,51	-	-	100,00%
21	38545122	MARIA AGUEDA GONZALEZ VARGAS					11.626.055,51	-	-	100,00%
22	29314401	SONNIA ARENAS GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
23	29314511	PAOLA CATALINA QUINTERO GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
24	66953418	YAMILETH GONZALEZ					11.556.429,51	69.626,00	-	99,40%
25	39567795	LUZ DARY ESCOBAR					11.626.055,51	-	-	100,00%
26	29314522	YULIETH FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
27	42083849	NANCY EUGENIA DOMINGUEZ DORADO					11.626.055,51	-	-	100,00%
28	38545110	ANA BETTI ZUÑIGA GUEVARA					11.626.055,51	-	-	100,00%
29	29307785	LUZ EDITH ZUÑIGA GUEVARA					11.626.055,51	-	-	100,00%
30	14540141	YONNY ARENAS GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
31	29309752	LUCINDA MILLAN SANDOVAL					11.626.055,51	-	-	100,00%
32	38545049	MARIA MERCEDES JIMENEZ DE MONDRAGON					11.626.055,51	-	-	100,00%
33	38545069	MARIA ASCENSION AGUILAR GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
34	1113036860	LINA MARIA GUEVARA AGUILAR					11.626.055,51	-	-	100,00%
35	29306630	YOLANDA MANZANO					11.626.055,51	-	-	100,00%
36	1113037646	KATHERINE MARQUEZ BENITEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
37	29314294	MARIA DEL PILAR GUEVARA AGUILAR					11.626.055,51	-	-	100,00%
38	29303017	ESNEDA GUEVARA DE MARQUEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
39	31680015	LUDIVIA BETANCOURTH BOLAÑOS					11.626.055,51	-	-	100,00%
40	38530090	MARIA YOLANDA RAMIREZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
41	29307285	MARIA DIANA LOZANO VILLADA					11.626.055,51	-	-	100,00%
42	29303048	NOHEMY VELEZ DE CRUZ					10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
43	29304899	FANNERY MARTINEZ BECERRA					11.626.055,51	-	-	100,00%
44	66680532	MARIA DERLY HERNANDEZ DELGADO					-	11.626.055,51	-	0,00%
45	31191372	ARACELY CAICEDO GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
46	31198165	YOLANDA CAICEDO GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
47	29307450	YADIRA GONZALEZ					11.626.055,51	-	-	100,00%
48	31660042	ARACELY ORTIZ ROMERO					11.626.055,51	-	-	100,00%
49	1113037554	ILIRIANA ROMERO PEREA	18,00	1,00	6,10	3,00	11.626.055,31	0,20	-	100,00%
50	31660011	LUCELLY CIFUENTES ESCOBAR	18,00	1,00	6,10	3,00	11.626.055,31	0,20	-	100,00%
51	29303455	MARIA NEFER VELEZ ROJAS					10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
52	31650018	BERTHA LUCIA PONCE GONZALEZ					9.397.852,76	2.228.202,74	-	80,83%
53	30.392.924	CENAI DA SANCHEZ RIVERA					-	11.626.055,51	-	0,00%
54	14540005	LUBERLAINES BOLAÑOS					-	11.626.055,51	-	0,00%
55	66719997	CARMENZA VICTORIA GONZALEZ	18,00	1,00	6,10	3,00	11.626.055,31	0,20	-	100,00%
56	94020009	LIBARDO ANTONIO ROMERO GONZALEZ					10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
57	29303761	MARTHA TULIA BECERRA MARMOLEJO	18,00	1,00	6,10	3,00	11.626.055,31	0,20	-	100,00%
58	94392199	DAVID ROMERO GONZALEZ					10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
59	29303529	MARLENY BOLAÑOS					10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
60	38530013	ESTEFANIA BECERRA MARMOLEJO					11.626.055,51	-	-	100,00%

305

306

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:	
FECHA DE VISITA	
FECHA PRESENTACION	
FECHA DE CORTE	

2 FICHA DE CAMPO		TEC			
No Vivienda	Nombre del Beneficiario	5	6	7	8
		ACOMETIDA A ALCANTARILLADO EN PVC DE 6"	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 60 X 60 CON TAPA	ANDEN PERIMETRAL A LA FACHADA	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS
		ML	UN	M2	PTO
	Cantidades aprobadas por B.A.				
	total cantidades Ap. B.A.	126,00	7,00	42,70	21,00
61	7572801 JULIAN ANDRES TRUJILLO MARTINEZ				
62	31660045 OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ				
63	31660031 ROSENDA ROMERO GONZALEZ				
64	66724773 ROSALBINA BOLAÑOS GARZON				
65	1112100967 KATERINE ORTIZ OSORIO				
66	29306939 VIOLEDI CICARON ROMERO				
67	29304541 ELIZABETH ROMERO GONZALEZ				
68	31660021 YALILA CALERO TRUJILLO				
69	2515093 JOSE MANUEL ZORILLA GONZALEZ				
70	29304130 EFIGENIA ROMERO GONZALEZ				
71	43529628 ADRIANA MILET TRUJILLO JIMENEZ				
72	6196849 ALVARO TERRANOVA GONZALEZ	18,00	1,00	6,10	3,00
73	29306687 MERY COLONIA MARTINEZ				
74	1113037288 JUAN MANUEL ROJAS BOLAÑOS	18,00	1,00	6,10	3,00
75	29303996 EDILIA RENTERIA ORTIZ				
76	94020007 FRANCISCO JAVIER CRUZ SILVA	18,00	1,00	6,10	3,00
77	10522852 JUBIL ANTONIO ROJAS SANCHEZ				
78	29305215 MARIA LUZDAISE ESCALANTE VELEZ				
79	29 310.485 ALBA LUZ ARCE				
80	2513227 MARCIO GERMAN MARTINEZ				
81	38530081 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MARMOLE				
82	31163365 LUZ STELLA LAMOS				
83	29304577 LUZ MILA VELEZ ROJAS				
84	29307869 MARTHA CECILIA MEJIA GIRALDO				
Totales proyecto Visitado		126,00	7,00	42,70	21,00
valor unitario		16.667,00	140.000,00	19.672,00	20.698,60

REALIZO: JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA INTERVENTOR

R. TOTAL POR VIVIENDA ENCONTRADO EN VISITA	DIFERENCIA	DEVOLUCION DE SUBSIDIO	% Avance obra Aprox
11.626.055,51	-	-	100,00%
10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
11.626.055,51	-	-	100,00%
11.626.055,51	-	-	100,00%
10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
11.626.055,51	-	-	100,00%
-	11.626.055,51	-	0,00%
10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
11.626.055,51	-	-	100,00%
11.626.055,51	-	-	100,00%
11.626.055,51	-	-	100,00%
11.626.055,51	-	-	100,00%
11.626.055,51	-	-	100,00%
10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
9.341.639,26	2.284.416,24	-	80,35%
11.626.055,51	-	-	100,00%
11.626.055,51	-	-	100,00%
11.626.055,51	-	-	100,00%
10.540.264,64	1.085.790,86	-	90,66%
11.626.055,51	-	-	100,00%


306

INFORME DE INTERVENTORIA
C4 - INFORME FINANCIERO Y DE SUBCONTRATOS

INFORME No.:	1	FECHA DE VISITA:		28 de Septiembre de 2016			
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA		FECHA PRESENTACION:		18 de Octubre de 2016		
		FECHA DE CORTE:		20 de Agosto de 2016			
DEPARTAMENTO:	VALLE	RADICADO:		4210032107			
MUNICIPIO	BUGALAGRANDE	CUENTA CORRIENTE No.:		369550001423	OFICINA:	TULUA	
LOCALIDAD	MESTIZAL Y SAN ANTONIO			ACTA		05-2010	

FECHA	DESCRIPCION	SOPORTE DOCUMENTAL	ENTRADAS	SALIDAS	No. CHEQUE	SALDO	No. ACTA
	SALDO CUENTA		\$ -	\$ -		\$ -	
TOTALES			\$ -	\$ -		\$ -	

OBSERVACIONES:	LA ENTIDAD OFERENTE NO APORTÓ LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, NO HIZO EMPALME PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO CON LA ACTUAL ALCALDÍA.
----------------	--


 JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA
 INTERVENTOR

307

307

INFORME DE INTERVENTOR
C5 - INFORME DE AVANCE PROYECTO - FISICO Y FINANCIERO

INFORME No.: 1		DEPARTAMENTO: VALLE		FECHA DE VISITA: 28 de Septiembre de 2016													
NOMBRE DEL INTERVENTOR: JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA		MUNICIPIO: BUGALAGRANDE		FECHA DE PRESENTACION: 18 de Octubre de 2016													
		LOCALIDAD : MESTIZAL Y SAN ANTONIO		FECHA DE CORTE: 20 de Agosto de 2016													
		RADICADO 4210032107															
DESCRIPCION		%	PRESUPUESTO PROYECTO			PRESUPUESTO EJECUTADO					PRESUPUESTO POR EJECUTAR						
COSTOS DIRECTOS		S/ C.D.	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total	CORTE ANTERIOR	CORTE ACTUAL	ACUMULADO	Vr. Total	% EJE.	% Pond.	Cantidad	Valor Total	% Por ejec.	% Pond.	
01 OBRAS PRELIMINARES		2.20%				24.017.853,13	CANTIDADES DE OBRA					22.588.219,02	2,07%		1.429.634,12		0,13%
DESCAPOTE A MANO		0.46%	M2	3.439,80	1.541,67	5.303.036,47			3.235,05	2.325,05	94.05%	0.46%	204,75	315.656,93	5.95%	0.03%	
NIVELACION Y/O ADECUACION TERRENO A MANO		0.46%	M2	3.439,80	1.541,67	5.303.036,47			3.235,05	4.987.379,53	94.05%	0.46%	204,75	315.656,93	5.95%	0.03%	
REPLANTEO		1.23%	M2	3.439,80	3.896,00	13.411.780,20	3.235,05		3.235,05	12.613.459,95	94.05%	1.16%	204,75	798.320,25	5.95%	0.07%	
02 CIMENTACION		12.31%				134.192.511,69				126.204.862,19		11.58%		7.987.649,51		0,73%	
EXCAVACION A MANO		0.23%	M3	164,26	15.416,67	2.532.342,21	154,48		154,48	2.381.607,56	94.05%	0.22%	9,78	150.734,66	5.95%	0.01%	
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO (20cmX25cm)		6.40%	ML	3.285,24	21.249,00	69.808.064,76	3.089,69		3.089,69	65.652.822,81	94.05%	6.02%	195,55	4.155.241,95	5.95%	0.38%	
MAMPOSTERIA DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 11X40X50		5.67%	ML	2.961,84	20.883,00	61.852.104,72	2.785,54		2.785,54	58.170.431,82	94.05%	5.34%	176,30	3.681.672,90	5.95%	0.34%	
03 ESTRUCTURA EN CONCRETO		18.74%				204.302.697,40				192.141.822,55		17.63%		12.160.874,85		1,12%	
VIGA AEREA DE CONCRETO (15cmX11cm)		7.90%	ML	3.415,44	25.213,20	86.114.171,81	3.212,14		3.212,14	80.988.328,25	94.05%	7.43%	203,30	5.125.843,56	5.95%	0.47%	
VIGA DE CORONACION O CUCHILLA (10cmX11cm)		4.39%	ML	2.553,60	18.739,07	47.852.089,15	2.401,80		2.401,80	45.003.750,51	94.05%	4.13%	152,00	2.848.338,64	5.95%	0.26%	
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (10cmX11cm)		6.04%	ML	2.695,56	24.427,10	65.844.713,68	2.535,11		2.535,11	61.926.385,48	94.05%	5.68%	160,45	3.919.328,20	5.95%	0.36%	
SOPORTE TANQUE DE AGUA (DETALLAS EN ANEXO)		0.41%	UN	110,04	40.819,00	4.491.722,76	103,49		103,49	4.224.358,31	94.05%	0.39%	6,55	287.364,45	5.95%	0.02%	
04 MAMPOSTERIA		19.26%				209.922.593,93				197.427.201,44		18.11%		12.495.392,50		1,15%	
MAMPOSTERIA CON BLOQUE E=11cm		18.57%	M2	7.781,76	26.016,78	202.456.337,93	7.318,56		7.318,56	190.405.365,44	94.05%	17.47%	463,20	12.050.972,50	5.95%	1,11%	
MESON DE COCINA (DETALLAR EN ANEXO)		0.68%	UN	84,00	88.884,00	7.466.256,00	79,00		79,00	7.021.836,00	94.05%	0.64%	5,00	444.420,00	5.95%	0.04%	
05 PISOS		8.87%				96.738.395,75				90.980.157,91		8.35%		5.758.237,94		0,53%	
PLACA DE CONCRETO (e=7cm)		6.89%	M2	3.112,20	24.127,00	75.088.049,40	2.926,95		2.926,95	70.618.522,65	94.05%	6.48%	185,25	4.489.528,75	5.95%	0.41%	
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO		0.79%	M3	933,66	9.250,00	8.636.355,00	878,09		878,09	8.122.286,25	94.05%	0.75%	55,57	514.068,75	5.95%	0.05%	
RELLENO MATERIAL SELCCIONADO		1.19%	M3	404,58	32.166,67	13.013.991,35	380,50		380,50	12.239.349,01	94.05%	1.12%	24,08	774.642,34	5.95%	0.07%	
06 CUBIERTA		8.99%				98.033.827,11				92.198.480,26		8.46%		5.835.346,85		0,54%	
CUBIERTA EN TEJA DE A.C. Y ACCESORIOS		8.99%	M2	4.184,88	23.425,72	98.033.827,11	3.935,78		3.935,78	92.198.480,26	94.05%	8.46%	249,10	5.835.346,85	5.95%	0,54%	
07 INSTALACIONES HIDRAULICAS		3.33%				35.355.074,00				33.341.259,50		3.06%		3.013.814,50		0,28%	
PUNTO HIDRAULICO EMPOTRADO		1.16%	UN	588,00	21.824,50	12.832.806,00	539,00		539,00	11.763.405,50	91.67%	1.08%	49,00	1.069.400,50	8.33%	0.10%	
LAVAMANOS		0.27%	UN	84,00	35.000,00	2.940.000,00	77,00		77,00	2.696.000,00	91.67%	0.25%	7,00	245.000,00	8.33%	0.02%	
APARATOS HIDRAULICOS DE COCINA		0.69%	UN	84,00	89.252,00	7.497.168,00	77,00		77,00	6.872.404,00	91.67%	0.63%	7,00	624.764,00	8.33%	0.06%	
TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 500 LTS		1.08%	UN	84,00	140.000,00	11.760.000,00	77,00		77,00	10.780.000,00	91.67%	0.99%	7,00	980.000,00	8.33%	0.09%	
DUCHA		0.12%	UN	84,00	15.775,00	1.325.100,00	78,00		78,00	1.230.450,00	92.86%	0.11%	6,00	84.650,00	7.14%	0.01%	
08 INSTALACIONES ELECTRICAS		1.87%				20.398.019,88				18.388.749,89		1.69%		2.008.265,99		0,18%	
CAJA DE CIRCUITOS		0.17%	UN	84,00	21.808,57	1.831.919,88	77,00		77,00	1.679.258,89	91.67%	0.15%	7,00	152.659,99	8.33%	0.01%	
PUNTO ELECTRICO EMPOTRADO		1.70%	PTO	840,00	22.102,50	18.566.100,00	756,00		756,00	16.709.490,00	90.00%	1.53%	84,00	1.858.610,00	10.00%	0.17%	
09 INSTALACIONES SANITARIAS		1.70%				18.524.352,84				17.116.661,17		1.57%		1.407.691,67		0,13%	
PUNTO SANITARIO DE 2 Y ACCESORIOS		0.32%	PTO	168,00	20.688,60	3.477.364,80	158,00		158,00	3.270.378,80	94.05%	0.30%	10,00	206.986,00	5.95%	0.02%	
RED SANITARIA PISO 4		0.41%	UN	84,00	53.210,00	4.459.640,00	78,00		78,00	4.150.380,00	92.86%	0.38%	6,00	319.280,00	7.14%	0.03%	
SANITARIO LINEA ECONOMICA		0.97%	UN	84,00	125.920,81	10.577.346,04	77,00		77,00	6.996.902,37	91.67%	0.89%	7,00	881.445,67	8.33%	0.08%	
11 CARPINTERIAS		3.83%				41.717.256,00				36.574.656,00		3.36%		5.142.600,00		0,47%	
PUERTA Y MARCO METALICOS (.90X2.0) INCLUYE PASADOR		2.15%	UN	168,00	139.252,00	23.394.336,00	153,00		153,00	21.305.556,00	91.07%	1.95%	15,00	2.088.780,00	8.93%	0.19%	
VENTANA EN MADERA DE 1 M2		1.41%	UN	252,00	60.782,50	15.317.190,00	210,00		210,00	12.764.325,00	83.33%	1.17%	42,00	2.552.865,00	16.67%	0.23%	
VENTANA EN MADERA DE 0.80X0.20		0.28%	UN	84,00	35.782,50	3.005.730,00	70,00		70,00	2.504.775,00	83.33%	0.23%	14,00	500.955,00	16.67%	0.05%	
12 OTROS		0.11%				1.179.648,39				1.109.431,23		0.10%		70.217,17		0,01%	
LIMPIEZA GENERAL		0.11%	UN	0,95	1.241.735,15	1.179.648,39	0,89		0,89	1.109.431,23	94.05%	0.10%	0,06	70.217,17	5.95%	0.01%	
13 POZO SEPTICO		8.37%				91.206.432,47				62.976.870,04		5.78%		28.230.562,43		2,58%	
POZO SEPTICO PREFABRICADO SISTEMA ROTOPLAST TRAMPA DE GRASAS, TANQUE SEPTICO, FILTRO ANAEROBICO		5.85%	UN	84,00	759.040,00	63.759.360,00	58,00		58,00	44.024.320,00	69.05%	4.04%	26,00	19.735.040,00	30.95%	1,81%	
ACCESORIOS SISTEMA ROTOPLAST		1.47%	UN	84,00	190.930,00	16.038.120,00	58,00		58,00	11.073.940,00	69.05%	1.02%	26,00	4.964.180,00	30.95%	0.46%	
EXCAVACION A MANO		1.05%	M3	740,04	15.416,67	11.408.952,47	510,98		510,98	7.877.610,04	69.05%	0.72%	229,06	3.531.342,43	30.95%	0.32%	
TOTAL COSTOS DIRECTOS		89.58%				976.594.500,00				900.637.022,32	92.22%	82.62%		85.541.291,41		7,85%	
COSTOS INDIRECTOS																	
PREINVERSION-ESTUDIOS Y DISEÑOS		1.04%	GL	1,00	11.355.750,00	11.355.750,00			11.355.750,00	11.355.750,00	100.00%	1.04%		-	0.00%	0.00%	
DIRECCION DE OBRA		6.25%	GL	1,00	68.134.500,00	68.134.500,00			62.835.516,68	62.835.516,68	92.22%	5.76%	5.298.983,32	5.298.983,32	0.49%	0.03%	
ASPECTOS AMBIENT. Y DESARROLLO INSTITUC.		2.08%	GL	1,00	22.711.500,00	22.711.500,00			20.945.172,23	20.945.172,23	92.22%	1.92%	1.766.327,77	1.766.327,77	0.16%	0.00%	
OTROS-POLEAS		1.04%	GL	1,00	11.355.750,00	11.355.750,00			10.472.586,11	10.472.586,11	92.22%	0.96%	883.163,89	883.163,89	0.08%	0.00%	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		10.42%			113.557.500,00	113.557.500,00			105.609.025,02	93.00%	9.69%		7.948.474,98	7.948.474,98	0.00%		
TOTAL COSTOS PROYECTO		100.00%				1.090.146.162,60				1.006.246.047,34	92.30%			93.489.766,39		7,88%	
DISTRIBUCION DE LOS APORTES																	
SUBSIDIO BANCO AGRARIO		79.17%				863.037.000,00	863.037.000,00		863.037.000,00	863.037.000,00	100.00%	79.17%		-	0.00%	0.00%	
CONTRAPARTIDA ENTIDAD OFERENTE		10.42%				113.557.500,00	104.725.861,13		104.725.861,13	104.725.861,13	92.22%	9.61%	8.831.638,87	8.831.639	7.78%	0.81%	
APORTE COMUNIDAD		10.42%				113.557.500,00	104.725.861,13		104.725.861,13	104.725.861,13	92.22%	9.61%	8.831.638,87	8.831.639	7.78%	0.81%	
OTROS APORTES		0.00%				-	-		-	-	0.00%	0.00%		-	0.00%	0.00%	
TOTAL COSTOS PROYECTO		100.00%				1.090.152.000,00				1.072.488.722,26	98.38%			17.663.278		1,62%	

JUAN B. HERNANDEZ HERRERA
INTERVENTOR

308

308

309

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

GERENCIA DE VIVIENDA

C7 -FORMATO PARA CUANTIFICACIÓN CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO:		VALLE	Valor C.D. Total:	\$ 976 588 662,60	No Familias:	84
MUNICIPIO:		BUGALAGRANDE	Valor C.D. por familia:	\$ 11 626 055,51	Jornal	\$ 15 000,00
LOCALIDAD:		MESTIZAL Y SAN ANTONIO	M2 aprobados B.A.:	40,95	Tipo de solución:	B
RADICACION		4210032107	FECHA DE VISITA	28 de Septiembre de 2016	Tipo de construcción:	0
FECHA DE PRESENTACIÓN:		18 de Octubre de 2016	FECHA DE CORTE:	20 de Agosto de 2016		

No.	ACTIVIDAD DE CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS	DINERO O MATERIAL	EXTRACCIÓN DE MATERIAL (Río o Cantera)	AYUDANTE DE OBRA (Palear, excavar, mezclar, trazado y replanteo etc)	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES	FABRICACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN SITIO	OTROS	TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA POR BENEFICIARIO
1	NASLY ANDREA ROJAS GUEVARA			90,13				\$ 1.351.875,00
2	ISOLINA HURTADO HURTADO			0,00				\$ 0,00
3	MARIA EUGENIA MARIN HERNANDEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
4	MARISOL TASCON AGUILAR			90,13				\$ 1.351.875,00
5	ROSMERY BECERRA SANCHEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
6	SANDRA MILENA TASCON AGUILAR			90,13				\$ 1.351.875,00
7	ALBA PATRICIA BENITEZ ORTIZ			90,13				\$ 1.351.875,00
8	SANDRA MILENA DELGADO AGUILAR			90,13				\$ 1.351.875,00
9	MARGARITA ECHEVERRY DELGADO			89,59				\$ 1.343.778,91
10	MARIA IDILIA VALENCIA DELGADO			90,13				\$ 1.351.875,00
11	YUSSLEDY BECERRA MARQUEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
12	FABIOLA ORTIZ GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
13	SAULO JIMENEZ ZUNIGA			90,13				\$ 1.351.875,00
14	MARIA LASTENIA JIMENEZ ORTIZ			89,04				\$ 1.335.595,83
15	ALEXANDRA MARMOLEJO BECERRA			90,13				\$ 1.351.875,00
16	YULIANA ANDREA MARMOLEJO BECERRA			90,13				\$ 1.351.875,00
17	MARIA OFIR VARELA ORTIZ			90,13				\$ 1.351.875,00
18	AMANDA CESPEDES DE PERLAZA			90,13				\$ 1.351.875,00
19	MARY ARGENIS TASCON AGUILAR			90,13				\$ 1.351.875,00
20	ROCIO QUINTERO ZUNIGA			90,13				\$ 1.351.875,00
21	MARIA AGUEDA GONZALEZ VARGAS			90,13				\$ 1.351.875,00
22	SONNIA ARENAS GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
23	PAOLA CATALINA QUINTERO GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
24	YAMILETH GONZALEZ			89,59				\$ 1.343.778,91
25	LUZ DARY ESCOBAR			90,13				\$ 1.351.875,00
26	YULIETH FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
27	NANCY EUGENIA DOMINGUEZ DORADO			90,13				\$ 1.351.875,00
28	ANA BETTI ZUNIGA GUEVARA			90,13				\$ 1.351.875,00
29	LUZ EDITH ZUNIGA GUEVARA			90,13				\$ 1.351.875,00
30	YONNY ARENAS GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
31	LUCINDA MILLAN SANDOVAL			90,13				\$ 1.351.875,00
32	MARIA MERCEDES JIMENEZ DE MONDRAGON			90,13				\$ 1.351.875,00
33	MARIA ASCENSION AGUILAR GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
34	LINA MARIA GUEVARA AGUILAR			90,13				\$ 1.351.875,00
35	YOLANDA MANZANO			90,13				\$ 1.351.875,00
36	KATHERINE MARQUEZ BENITEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
37	MARIA DEL PILAR GUEVARA AGUILAR			90,13				\$ 1.351.875,00
38	ESNEDA GUEVARA DE MARQUEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
39	LUDIVIA BETANCOURTH BOLAÑOS			90,13				\$ 1.351.875,00
40	MARIA YOLANDA RAMIREZ			90,13				\$ 1.351.875,00
41	MARIA DIANA LOZANO VILLADA			90,13				\$ 1.351.875,00
42	NOHEMY VELEZ DE CRUZ			81,71				\$ 1.225.619,49
43	FANNERY MARTINEZ BECERRA			90,13				\$ 1.351.875,00
44	MARIA DERLY HERNANDEZ DELGADO			0,00				\$ 0,00
45	ARACELY CAICEDO GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
46	YOLANDA CAICEDO GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
47	YADIRA GONZALEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
48	ARACELY ORTIZ ROMERO			90,13				\$ 1.351.875,00
49	LLIRLIANA ROMERO PEREA			90,12				\$ 1.351.874,98
50	LUCELY CIFUENTES ESCOBAR			90,12				\$ 1.351.874,98
51	MARIA NEFER VELEZ ROJAS			81,71				\$ 1.225.619,49
52	BERTHA LUCIA PONCE GONZALEZ			72,85				\$ 1.092.780,11
53	CENAI DA SANCHEZ RIVERA			0,00				\$ 0,00
54	LUBERLAINES BOLAÑOS			0,00				\$ 0,00
55	CARMENZA VICTORIA GONZALEZ			90,12				\$ 1.351.874,98
56	LIBARDO ANTONIO ROMERO GONZALEZ			81,71				\$ 1.225.619,49
57	MARTHA TULIA BECERRA MARMOLEJO			90,12				\$ 1.351.874,98
58	DAVID ROMERO GONZALEZ			81,71				\$ 1.225.619,49
59	MARLENY BOLAÑOS			81,71				\$ 1.225.619,49
60	ESTEFANIA BECERRA MARMOLEJO			90,13				\$ 1.351.875,00
61	JULIAN ANDRES TRUJILLO MARTINEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
62	OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ			81,71				\$ 1.225.619,49
63	ROSENDA ROMERO GONZALEZ			81,71				\$ 1.225.619,49
64	ROSALBINA BOLAÑOS GARZON			90,13				\$ 1.351.875,00
65	KATERINE ORTIZ OSORIO			90,13				\$ 1.351.875,00
66	VIOLEDI CICARON ROMERO			81,71				\$ 1.225.619,49
67	ELIZABETH ROMERO GONZALEZ			81,71				\$ 1.225.619,49
68	YALILA CALERO TRUJILLO			90,13				\$ 1.351.875,00
69	JOSE MANUEL ZORILLA GONZALEZ			0,00				\$ 0,00
70	EFIGENIA ROMERO GONZALEZ			81,71				\$ 1.225.619,49
71	ADRIANA MILLET TRUJILLO JIMENEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
72	ALVARO TERRANOVA GONZALEZ			90,12				\$ 1.351.874,98
73	MERY COLONIA MARTINEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
74	JUAN MANUEL ROJAS BOLAÑOS			90,12				\$ 1.351.874,98
75	EDILIA RENTERIA ORTIZ			90,13				\$ 1.351.875,00
76	FRANCISCO JAVIER CRUZ SILVA			90,12				\$ 1.351.874,98
77	JUBIL ANTONIO ROJAS SANCHEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
78	MARIA LUZDAISE ESCALANTE VELEZ			81,71				\$ 1.225.619,49
79	ALBA LUZ ARCE			72,42				\$ 1.086.243,62
80	MARCIO GERMAN MARTINEZ			90,13				\$ 1.351.875,00
81	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MARMOLEJO			90,13				\$ 1.351.875,00
82	LUZ STELLA LAMOS			90,13				\$ 1.351.875,00
83	LUZ MILA VELEZ ROJAS			81,71				\$ 1.225.619,49
84	MARTHA CECILIA MEJIA GIRALDO			90,13				\$ 1.351.875,00
TOTAL APORTADO M.O.N.C								\$ 104.725.861,13
RECURSOS PROYECTO POR M.O.N.C								\$ 113.557.500,00
TOTAL AVANCE DE EJECUCIÓN DE M.O.N.C								92,22%
1 OTROS, ESPECIFICAR CUALES:								
1 OBSERVACIONES Y/O CONTRATIEMPOS:								

JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA
VoBo. INTERVENTOR:

FORME DE INTERVENTORIA
C8 - FORME CONTABLE DEL PROYECTO

INFORME No.	1
PROYECTO	MUNICIPIO
MESTIZAL Y SAN ANTONIO	BUGALAGRADE
FECHA VISITA:	28 de Septiembre de 2016
FECHA PRESENTACION:	18 de Octubre de 2016
FECHA CORTE:	20 de Agosto de 2016
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.090.152.000,00

INGRESOS	
SALDO INICIAL DE LA CUENTA	\$ -
CONTRAPARTIDA ENTIDAD OFERENTE	\$ 104.725.861,13
CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS (EN DINERO O MATERIAL)	\$ -
OTRAS ENTIDADES	
PRIMER DESEMBOLSO BAC	\$ 431.518.500,00
SEGUNDO DESEMBOLSO BAC	\$ 345.214.800,00
TERCER DESEMBOLSO BAC	\$ 86.303.700,00
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	\$ 967.762.861,13

EGRESOS	
MATERIALES	\$ 630.447.682,79
MANO DE OBRA CALIFICADA	\$ 165.468.861,82
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 11.355.750,00
DIRECCION DE OBRA	\$ 62.835.516,68
ASPECTOS AMBIENT. Y DESARROLLO INSTITUC.	\$ 20.945.172,23
POLIZAS Y TITULOS	\$ 10.472.586,11
OTROS GASTOS	
TOTAL EGRESOS	\$ 901.525.569,63

SALDO	
SALDO EN CAJA	
SALDO EN BANCOS	\$ -
TOTAL SALDOS	\$ -
TOTAL INGRESOS - EGRESOS - SALDO =	\$ 66.237.291,51

OBSERVACIONES GENERALES

LOS DATOS CONSIGNADOS SE DEDUCEN DEL AVANCE DE OBRA 92,22%, TODA VEZ QUE LA ENTIDAD OFERENTE NO HA APORTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO.

INFORME DE LA DOCUMENTACION

Se encuentran los soportes de ingreso	NO
Se encuentran los soportes de egreso	NO
Se encuentra la conciliación bancaria	NO
Se encuentra el extracto bancario	NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

CORRESPONDE CON EL AVANCE DE OBRA FÍSICA EJECUTADA

CONSIGNADO EL DIA 18/12/12
CONSIGNADO EL DIA 20/11/13
CONSIGNADO EL DIA 20/ 05/15

OBSERVACIONES

CORRESPONDE CON EL AVANCE DE OBRA FÍSICA EJECUTADA
CORRESPONDE CON EL AVANCE DE OBRA FÍSICA EJECUTADA
CORRESPONDE CON EL 100% YA QUE SE EJECUTARON
CORRESPONDE CON EL AVANCE DE OBRA FÍSICA EJECUTADA
CORRESPONDE CON EL AVANCE DE OBRA FÍSICA EJECUTADA
CORRESPONDE CON EL AVANCE DE OBRA FÍSICA EJECUTADA

OBSERVACIONES

JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA
INTERVENTOR

370

370

311

BENEFICIARIOS INICIALES			SUSTITUCIONES APROBADAS POR EL BANCO	
No.	Numero de Identificacion	Nombre del Beneficiario	Numero de Identificacion	Nombre del Beneficiario
1	29314740	NASLY ANDREA ROJAS GUEVARA		
2	66676201	ISOLINA HURTADO HURTADO		
3	29307064	MARIA EUGENIA MARIN HERNANDEZ		
4	29307594	MARISOL TASCON AGUILAR		
5	29307562	ROSMERY BECERRA SANCHEZ		
6	29309524	SANDRA MILENA TASCON AGUILAR		
7	29306431	ALBA PATRICIA BENITEZ ORTIZ		
8	29307513	SANDRA MILENA DELGADO AGUILAR		
9	38545048	MARGARITA ECHEVERRY DELGADO		
10	38545018	MARIA IDILIA VALENCIA DELGADO		
11	1112098216	YUSSLEDY BECERRA MARQUEZ		
12	38545081	FABIOLA ORTIZ GONZALEZ		
13	14540106	SAULO JIMENEZ ZUÑIGA		
14	66899912	MARIA LASTENIA JIMENEZ ORTIZ		
15	1113036306	ALEXANDRA MARMOLEJO BECERRA		
16	29314671	YULIANA ANDREA MARMOLEJO BECERRA		
17	31933989	MARIA OFIR VARELA ORTIZ		
18	31216965	AMANDA CESPEDES DE PERLAZA		
19	38545100	MARY ARGENIS TASCON AGUILAR		
20	29309809	ROCIO QUINTERO ZUÑIGA		
21	38545122	MARIA AGUEDA GONZALEZ VARGAS		
22	29314401	SONNIA ARENAS GONZALEZ		
23	29314511	PAOLA CATALINA QUINTERO GONZALEZ		
24	66953418	YAMILETH GONZALEZ		
25	39567795	LUZ DARY ESCOBAR		
26	29314522	YULIETH FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ		
27	42083849	NANCY EUGENIA DOMINGUEZ DORADO		
28	38545110	ANA BETTI ZUÑIGA GUEVARA		
29	29307785	LUZ EDITH ZUÑIGA GUEVARA		
30	14540141	YONNY ARENAS GONZALEZ		
31	29309752	LUCINDA MILLAN SANDOVAL		
32	38545049	MARIA MERCEDES JIMENEZ DE MONDRAGON		
33	38545069	MARIA ASCENSION AGUILAR GONZALEZ		
34	1113036860	LINA MARIA GUEVARA AGUILAR		
35	29306630	YOLANDA MANZANO		
36	1113037646	KATHERINE MARQUEZ BENITEZ		
37	29314294	MARIA DEL PILAR GUEVARA AGUILAR		
38	29303017	ESNEDA GUEVARA DE MARQUEZ		
39	31660015	LUDIVIA BETANCOURTH BOLAÑOS		
40	38530090	MARIA YOLANDA RAMIREZ		
41	29307285	MARIA DIANA LOZANO VILLADA		
42	29303048	NOHEMY VELEZ DE CRUZ		
43	29304899	FANNERY MARTINEZ BECERRA		
44	66680532	MARIA DERLY HERNANDEZ DELGADO		
45	31191372	ARACELY CAICEDO GONZALEZ		
46	31198165	YOLANDA CAICEDO GONZALEZ		
47	29307450	YADIRA GONZALEZ		
48	31660042	ARACELY ORTIZ ROMERO		
49	1113037554	LLIRLIANA ROMERO PEREA		
50	31660011	LUCELLY CIFUENTES ESCOBAR		
51	29303455	MARIA NEFER VELEZ ROJAS		
52	31650018	BERTHA LUCIA PONCE GONZALEZ		
53	16581850	ADOLFO LEON ROJAS BEJARANO	30.392.924	CENaida SANCHEZ RIVERA
54	14540005	LUBERLAINES BOLAÑOS		
55	66719997	CARMENZA VICTORIA GONZALEZ		
56	94020009	LIBARDO ANTONIO ROMERO GONZALEZ		
57	29303761	MARTHA TULIA BECERRA MARMOLEJO		

58	94392199	DAVID ROMERO GONZALEZ		
59	29303529	MARLENY BOLAÑOS		
60	38530013	ESTEFANIA BECERRA MARMOLEJO		
61	7572801	JULIAN ANDRES TRUJILLO MARTINEZ		
62	31660045	OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ		
63	31660031	ROSENDA ROMERO GONZALEZ		
64	66724773	ROSALBINA BOLAÑOS GARZON		
65	1112100967	KATERINE ORTIZ OSORIO		
66	29306939	VIOLEDI CICARON ROMERO		
67	29304541	ELIZABETH ROMERO GONZALEZ		
68	31660021	YALILA CALERO TRUJILLO		
69	2515093	JOSE MANUEL ZORILLA GONZALEZ		
70	29304130	EFIGENIA ROMERO GONZALEZ		
71	43529628	ADRIANA MILLET TRUJILLO JIMENEZ		
72	6196849	ALVARO TERRANOVA GONZALEZ		
73	29306687	MERY COLONIA MARTINEZ		
74	1113037268	JUAN MANUEL ROJAS BOLAÑOS		
75	29303996	EDILIA RENTERIA ORTIZ		
76	94020007	FRANCISCO JAVIER CRUZ SILVA		
77	10522652	JUBIL ANTONIO ROJAS SANCHEZ		
78	29305215	MARIA LUZDAISE ESCALANTE VELEZ		
79	2515324	ARAUL SARMIENTO MARTINEZ	29.310.485	ALBA LUZ ARCE
80	2513227	MARCIO GERMAN MARTINEZ		
81	38530081	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MARMOLEJO		
82	31163365	LUZ STELLA LAMOS		
83	29304577	LUZ MILA VELEZ ROJAS		
84	29307869	MARTHA CECILIA MEJIA GIRALDO		

~~FIN~~ 7.

FORMATO PARA CANTIDADES DE OBRA

313

CAPITULO	ACTIVIDAD	ESPECIFICACION	NOMBRE CORTO	UNIDAD	OTRA UNIDAD	CANTIDAD	MATERIALES	MANO DE OBRA BENEFICIARIOS	MANO DE OBRA CALIFICADA	VALOR	TOTAL
1 01 OBRAS PRELIMINARES	DESCAPOTE A MANO	DESCAPOTE A MANO		M2		3.439,80	-	1.541,67	-	1.541,67	5.303.036,47
2 01 OBRAS PRELIMINARES	NIVELACION Y/O ADECUACION TERRENO A MANO	NIVELACION Y/O ADECUACION TERRENO A MANO		M2		3.439,80	-	1.541,67	-	1.541,67	5.303.036,47
3 01 OBRAS PRELIMINARES	REPLANTEO	REPLANTEO		M2		3.439,80	1.586,00	-	2.313,00	3.899,00	13.411.780,20
4 02 CIMENTACIÓN	EXCAVACION A MANO	EXCAVACION A MANO		M3		164,26	-	15.416,67	-	15.416,67	2.532.342,21
5 02 CIMENTACIÓN	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO (20cmX15cm)	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO (20cmX25cm)		ML		3.285,24	17.240,00	925,00	3.084,00	21.249,00	69.808.064,76
6 02 CIMENTACIÓN	SOBRECIMIENTO (20cmX10cm)	MAMPOSTERIA DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 11X40X50		ML		2.961,84	13.944,50	2.312,50	4.626,00	20.883,00	61.852.104,72
7 03 ESTRUCTURA EN CONCRETO	VIGA AEREA DE CONCRETO (20cmX10cm)	VIGA AEREA DE CONCRETO (15cmX11cm)		ML		3.415,44	12.878,20	4.625,00	7.710,00	25.213,20	86.114.171,81
8 03 ESTRUCTURA EN CONCRETO	VIGA DE CORONACION O CUCHILLA (20cmX10cm)	VIGA DE CORONACION O CUCHILLA (10cmX11cm)		ML		2.553,60	7.554,80	3.195,00	7.989,27	18.739,07	47.852.089,15
9 03 ESTRUCTURA EN CONCRETO	COLUMNAS DE CONCRETO (20cmX10cm)	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (10cmX11cm)		ML		2.695,56	16.794,60	1.850,00	5.782,50	24.427,10	65.844.713,68
10 03 ESTRUCTURA EN CONCRETO	SOPORTE TANQUE AGUA (DETALLAS EN ANEXO)	SOPORTE TANQUE DE AGUA (DETALLAS EN ANEXO)		UN		110,04	27.867,00	3.700,00	9.252,00	40.819,00	4.491.722,76
11 04 MAMPOSTERIA	MAMPOSTERIA CON BLOQUE E=12cm	MAMPOSTERIA CON BLOQUE E=11cm		M2		7.781,76	22.676,00	1.027,78	2.313,00	26.016,78	202.456.337,93
12 04 MAMPOSTERIA	MESON COCINA (DETALLAR EN ANEXO)	MESON DE COCINA (DETALLAR EN ANEXO)		UN		84,00	56.504,00	9.250,00	23.130,00	88.884,00	7.466.256,00
13 05 PISOS	PLACA DE CONCRETO (e=7cm)	PLACA DE CONCRETO (e=7cm)		M2		3.112,20	14.876,00	4.625,00	4.626,00	24.127,00	75.088.049,40
14 05 PISOS	PISO EN MORTERO AFINADO (E=5cm)	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO		M3		933,66	-	9.250,00	-	9.250,00	8.636.355,00
15 05 PISOS	OTROS (ESPECIFIQUE)	RELLENO MATERIAL SELCCIONADO		M3		404,58	26.000,00	6.166,67	-	32.166,67	13.013.991,35
16 06 CUBIERTA	CUBIERTA EN TEJA DE A.C. Y ACCESORIOS	CUBIERTA EN TEJA DE A.C. Y ACCESORIOS		M2		4.184,88	18.800,00	1.321,43	3.304,29	23.425,72	98.033.827,11
17 07 INSTALACIONES HIDRAULICAS	PUNTO HIDRAULICO (MURO) CON ACCESORIOS	PUNTO HIDRAULICO EMPOTRADO		UN		588,00	9.489,50	4.625,00	7.710,00	21.824,50	12.832.806,00
18 07 INSTALACIONES HIDRAULICAS	LAVADERO PREFABRICADO	LAVAMANOS		UN		84,00	35.000,00	-	-	35.000,00	2.940.000,00
19 07 INSTALACIONES HIDRAULICAS	LAVADERO EN MAMPOSTERIA	APARATOS HIDRAULICOS DE COCINA		UN		84,00	80.000,00	-	9.252,00	89.252,00	7.497.168,00
20 07 INSTALACIONES HIDRAULICAS	TANQUE DE RESERVA DE AGUA Y ACCESORIOS (CAPAC. Y MATERIAL)	TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 500 LTS		UN		84,00	140.000,00	-	-	140.000,00	11.760.000,00
21 07 INSTALACIONES HIDRAULICAS	OTROS (ESPECIFIQUE)	DUCHA		UN		84,00	13.462,00	-	2.313,00	15.775,00	1.325.100,00
22 08 INSTALACIONES ELECTRICAS	CAJA DE CIRCUITOS	CAJA DE CIRCUITOS		UN		84,00	15.200,00	-	6.608,57	21.808,57	1.831.919,88
23 08 INSTALACIONES ELECTRICAS	PUNTO ELECTRICO Y ACCESORIOS	PUNTO ELECTRICO EMPOTRADO		PTO		840,00	14.392,50	-	7.710,00	22.102,50	18.566.100,00
24 09 INSTALACIONES SANITARIAS	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS		PTO		168,00	16.072,60	-	4.626,00	20.698,60	3.477.364,80
25 09 INSTALACIONES SANITARIAS	RED SANITARIA PISO (INDICAR MATERIAL GRESS O PVC Y DIAM)	RED SANITARIA PISO 4"		UN		84,00	45.500,00	-	7.710,00	53.210,00	4.469.640,00
26 09 INSTALACIONES SANITARIAS	SANITARIO (ESPECIFICACION=), Y ACCESORIOS.	SANITARIO LINEA ECONOMICA		UN		84,00	118.210,81	-	7.710,00	125.920,81	10.577.348,04
27 11 CARPINTERIAS	PUERTA Y MARCO METALICOS (90x2.0) INCLUYE PASADOR	PUERTA Y MARCO METALICOS (90x2.0) INCLUYE PASADOR		UN		168,00	130.000,00	-	9.252,00	139.252,00	23.394.336,00
28 11 CARPINTERIAS	VENTANA METALICA (OTRA DIMENSION)	VENTANA EN MADERA DE 1 M2		UN		252,00	55.000,00	-	5.782,50	60.782,50	15.317.190,00
29 11 CARPINTERIAS	VENTANA EN MADERA (OTRA DIMENSION)	VENTANA EN MADERA DE 0.80X0.20		UN		84,00	30.000,00	-	5.782,50	35.782,50	3.005.730,00
30 12 OTROS	OTRA (ACTIVIDAD NO DEFINIDA) DEBE SER DETALLADA EN ANEXO	LIMPIEZA GENERAL		UN		0,95	443.023,77	241.183,33	557.528,05	1.241.735,15	1.179.648,39
31 13 POZO SÉPTICO	POZO SEPTICO PREFABRICADO (ESPECIFICAR) INCLUYE CONEXION	POZO SEPTICO PREFABRICADO SISTEMA ROTOPLAST TRAMPA DE GRASAS, TANQUE SEPTICO, FILTRO ANAEROBICO		UN		84,00	500.000,00	74.000,00	185.040,00	759.040,00	63.759.360,00
32 13 POZO SÉPTICO	CAJA DE INSPECCION Y TAPA (60cm x 60cm x 50cm)	ACCESORIOS SISTEMA ROTOPLAST		UN		84,00	158.550,00	9.250,00	23.130,00	190.930,00	16.038.120,00
33 13 POZO SÉPTICO	OTROS (ESPECIFIQUE)	EXCAVACION A MANO		M3		740,04	-	15.416,67	-	15.416,67	11.408.952,47
											976.588.662,60

ACTIVIDADES MODIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO	ACTIVIDAD	ESPECIFICACION	NOMBRE CORTO	UNIDAD	OTRA UNIDAD	CANTIDAD	MATERIALES	MANO DE OBRA BENEFICIARIOS	MANO DE OBRA CALIFICADA	VALOR	TOTAL
19 OBRAS ADICIONALES	LAVADERO PREFABRICADO	LAVADERO PREFABRICADO		UN		7,00	120.000,00	10.000,00	30.000,00	160.000,00	1.120.000,00
19 OBRAS ADICIONALES	VENTANA METALICA (OTRA DIMENSION)	VENTANA METALICA DE 1 M2		UN		21,00	75.000,00	10.000,00	15.000,00	100.000,00	2.100.000,00
19 OBRAS ADICIONALES	PANETE, REPELLO O REVOQUE IMPERM. e=cm	PANETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3		M2		33,60	12.000,00	2.000,00	4.000,00	18.000,00	604.800,00
19 OBRAS ADICIONALES	ENTRAMADO EN PERFILERIA (LONG. CALIBRE Y FIGURADO DE LA LAMINA)	ENTRAMADO PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO		M2		348,74	2.500,00	543,54	1.000,00	4.043,54	1.410.144,14
5 MODIFICACIONES TECNICAS	ACOMETIDA A ALCANTARILLADO EN PVC	ACOMETIDA A ALCANTARILLADO EN PVC DE 6"		ML		126,00	11.000,00	1.667,00	4.000,00	16.667,00	2.100.042,00
19 OBRAS ADICIONALES	CAJA DE INSPECCION Y TAPA 60cmx60cmx50cm	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 60 X 60 CON TAPA		UN		7,00	100.000,00	5.000,00	35.000,00	140.000,00	980.000,00
19 OBRAS ADICIONALES	ANDEN PERIMETRAL, e=cm y ANCHO=cm	ANDEN PERIMETRAL A LA FACHADA		M2		42,70	11.000,00	2.672,00	6.000,00	19.672,00	839.994,40
19 OBRAS ADICIONALES	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS		PTO		21,00	16.072,60	-	4.626,00	20.698,60	434.670,60
											9.589.651,14

[Handwritten signature]


313

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
GERENCIA DE VIVIENDA
REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	PROYECTO:	MESTIZAL Y SAN ANTONIO
MUNICIPIO:	BUGALAGRANDE	FECHA:	28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BENEFICIARIO: **MARGARITA ECHEVERRY DELGADO**




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANAS, MARCOS DESPRENDIDOS Y PUERTAS DEFECTUOSAS (SIN REFUERZO VERTICAL), SE REFORZO CON VARILLA UNA DE ELLA PERO NO SIRVIÓ. APARENTEMENTE CONECTADA AL ALCANTARILLADO.

BENEFICIARIO: **MARGARITA ECHEVERRY DELGADO**




DEMOLIERON EL MESÓN CON LAVAPLATOS Y SE RECONSTRUYÓ, APARATOS SANITARIOS INSTALADOS, NO SE INSTALÓ EL LAVADERO ALBERCA POR EL BENEFICIARIO, TANQUE INSTALADO PERO EL SOPORTE ES ALTAMENTE PELIGROSO REQUIERE UN REFUERZO ADICIONAL.

BENEFICIARIO: **YAMILETH GONZÁLEZ**




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANAS, MARCOS DESPRENDIDOS Y PUERTAS DEFECTUOSAS (SIN REFUERZO VERTICAL), SE REFORZO CON VARILLA UNA DE ELLA PERO NO SIRVIÓ. APARENTEMENTE CONECTADA AL ALCANTARILLADO.

BENEFICIARIO: **YAMILETH GONZÁLEZ**



CUENTA CON MESÓN CON LAVAPLATOS, APARATOS SANITARIOS INSTALADOS, CON LAVADERO, TANQUE INSTALADO.

BENEFICIARIO: **MARÍA LASTENIA JIMÉNEZ**




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. FALTA EL TANQUE DE RESERVA. APARENTEMENTE CONECTADA AL ALCANTARILLADO.

BENEFICIARIO: **MARÍA LASTENIA JIMÉNEZ**



CUENTA CON MESÓN CON LAVAPLATOS, APARATOS SANITARIOS INSTALADOS, CON LAVADERO, TANQUE INSTALADO.

BENEFICIARIO: **MARTA TULIA BECERRA**



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON TANQUE DE RESERVA. APARENTEMENTE CONECTADA AL ALCANTARILLADO.

BENEFICIARIO: **MARTA TULIA BECERRA**



CUENTA CON MESÓN CON LAVAPLATOS, APARATOS SANITARIOS INSTALADOS, CON LAVADERO, TANQUE INSTALADO. VIVIENDA TERMINADA


INTERVENTOR: **JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA**

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
GERENCIA DE VIVIENDA
REGISTRO FOTOGRÁFICO




DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	PROYECTO:	MESTIZAL Y SAN ANTONIO
MUNICIPIO:	BUGALAGRANDE	FECHA:	28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BENEFICIARIO: ÁLVARO TERRANOVA




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON TANQUE DE RESERVA. APARENTEMENTE CONECTADA AL ALCANTARILLADO.

BENEFICIARIO: ÁLVARO TERRANOVA



CUENTA CON MESÓN CON LAVAPLATOS, APARATOS SANITARIOS INSTALADOS, EL LAVADERO SE INSTALÓ PERO LO RETIRARON, TANQUE INSTALADO. VIVIENDA TERMINADA

BENEFICIARIO: MARLENY BOLAÑOS




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO.

BENEFICIARIO: VIOLEDI CICARÓN ROMERO




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO.

BENEFICIARIO: LIBARDO ROMERO GONZÁLEZ




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO.

BENEFICIARIO: ELIZABETH ROMERO GONZÁLEZ




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO, AUNQUE SE EVIDENCIAN CONEXIONES SANITARIAS DEL BAÑO.

BENEFICIARIO: OLGA LUCÍA ROMERO GONZÁLEZ



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO.

BENEFICIARIO: EFIGENIA ROMERO GONZÁLEZ



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO.

INTERVENTOR:

JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
GERENCIA DE VIVIENDA
REGISTRO FOTOGRÁFICO




DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	PROYECTO:	MESTIZAL Y SAN ANTONIO
MUNICIPIO:	BUGALAGRANDE	FECHA:	28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BENEFICIARIO: **ROSEDA ROMERO GONZÁLEZ**




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO SEGÚN LO INFORMADO.

BENEFICIARIO: **DAVID ROMERO GONZÁLEZ**



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO SEGÚN LO INFORMADO.

BENEFICIARIO: **MARÍA NEFER VÉLEZ ROJAS**




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO SEGÚN LO INFORMADO.

BENEFICIARIO: **LUZ MILA VÉLEZ ROJAS**




VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO SEGÚN LO INFORMADO.

BENEFICIARIO: **MARÍA LUZDAISE ESCALANTE VÉLEZ**



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO SEGÚN LO INFORMADO.

BENEFICIARIO: **NOHEMY VÉLES DE CRUZ**



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO SEGÚN LO INFORMADO.

BENEFICIARIO: **BERTHA LUCÍA PONCE GONZÁLEZ**



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, CON VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, LAVADERO Y APARATOS SANITARIOS. CON TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO SEGÚN LO INFORMADO.

BENEFICIARIO: **BERTHA LUCÍA PONCE GONZÁLEZ**



EL TANQUE DE RESERVA INSTALADO, BAÑO CON APARATOS, MESÓN CON LAVAPLATOS. SE ENTREGARON LOS TANQUES DEL SISTEMA SÉPTICO PERO NUNCA SE INSTALARON.

INTERVENTOR: **JUAN B. HERNÁNDEZ HERRERA**



317

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
GERENCIA DE VIVIENDA
REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	PROYECTO:	MESTIZAL Y SAN ANTONIO
MUNICIPIO:	BUGALAGRANDE	FECHA:	28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BENEFICIARIO:	ALBA LUZ ARCE	BENEFICIARIO:	ALBA LUZ ARCE
---------------	---------------	---------------	---------------



VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA CERÁMICA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y PISO EN CONCRETO, SIN VENTANA Y PUERTAS. CON MESÓN, SIN LAVADERO Y SIN APARATOS SANITARIOS. SIN TANQUE DE RESERVA. SIN SISTEMA SÉPTICO.

SE ENTREGARON LAS PUERTAS Y VENTANAS PERO NO SE INSTALARON. CON SOPORTE, FALTA EL TANQUE DE RESERVA, NO HAY SISTEMA SÉPTICO, SIN APARATOS SANITARIOS, SIN RED ELECTRICA.

INTERVENTOR:

JUAN B. HERNANDEZ H.

CONVENIO No. 4210032107 MESTIZAL-SAN ANTONIO
INFORME CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2015

378

1.
3.
10. 4.
10.1.
11.
9.1.
4.

No.	Numero de Identificacion	Nombre del Beneficiario	Titulo de solucion de vivienda rural	Sustitucion	Terminada	Incompleta	Sin Construir	Observaciones
1	29314740	NASLY ANDREA ROJAS GUEVARA	SI	NO	1			
2	66676201	ISOLINA HURTADO HURTADO		NO			1	no se encontro el beneficiario
3	29307064	MARIA EUGENIA MARIN HERNANDEZ	SI	NO	1			
4	29307594	MARISOL TASCON AGUILAR	SI	NO	1			
5	29307562	ROSMERY BECERRA SANCHEZ	SI	NO	1			
6	29309524	SANDRA MILENA TASCON AGUILAR	SI	NO	1			
7	29306431	ALBA PATRICIA BENITEZ ORTIZ	SI	NO	1			
8	29307513	SANDRA MILENA DELGADO AGUILAR	SI	NO	1			
9	38545048	MARGARITA ECHEVERRY DELGADO	SI	NO	1			
10	38545018	MARIA IDILIA VALENCIA DELGADO	SI	NO	1			
11	1112098216	YUSSLEDY BECERRA MARQUEZ	SI	NO	1			
12	38545081	FABIOLA ORTIZ GONZALEZ	SI	NO	1			
13	14540106	SAULO JIMENEZ ZUÑIGA	SI	NO	1			
14	66899912	MARIA LASTENIA JIMENEZ ORTIZ		NO		1		no se encuentra al beneficiario
15	1113036306	ALEXANDRA MARMOLEJO BECERRA	SI	NO	1			
16	29314671	YULIANA ANDREA MARMOLEJO BECERRA	SI	NO	1			
17	31933989	MARIA OFIR VARELA ORTIZ	SI	NO	1			
18	31216965	AMANDA CESPEDES DE PERLAZA	SI	NO	1			
19	38545100	MARY ARGENIS TASCON AGUILAR	SI	NO	1			
20	29309809	ROCIO QUINTERO ZUÑIGA	SI	NO	1			
21	38545122	MARIA AGUEDA GONZALEZ VARGAS	SI	NO	1			
22	29314401	SONNIA ARENAS GONZALEZ	SI	NO	1			
23	29314511	PAOLA CATALINA QUINTERO GONZALEZ	SI	NO	1			
24	66953418	YAMILETH GONZALEZ		NO		1		faltan cambio de puertas
25	39567795	LUZ DARY ESCOBAR	SI	NO	1			
26	29314522	YULIETH FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ	SI	NO	1			
27	42083849	NANCY EUGENIA DOMINGUEZ DORADO	SI	NO	1			
28	38545110	ANA BETTI ZUÑIGA GUEVARA	SI	NO	1			
29	29307785	LUZ EDITH ZUÑIGA GUEVARA	SI	NO	1			
30	14540141	YONNY ARENAS GONZALEZ	NO	NO	1			deshabitada
31	29309752	LUCINDA MILLAN SANDOVAL	SI	NO	1			
32	38545049	MARIA MERCEDES JIMENEZ DE MONDRAGON	SI	NO	1			
33	38545069	MARIA ASCENSION AGUILAR GONZALEZ	SI	NO	1			
34	1113036860	LINA MARIA GUEVARA AGUILAR	SI	NO	1			
35	29306630	YOLANDA MANZANO	SI	NO	1			
36	1113037646	KATHERINE MARQUEZ BENITEZ	SI	NO	1			
37	29314294	MARIA DEL PILAR GUEVARA AGUILAR	SI	NO	1			
38	29303017	ESNEDA GUEVARA DE MARQUEZ	SI	NO	1			
39	31660015	LUDVIA BETANCOURTH BOLAÑOS	NO	NO	1			
40	38530090	MARIA YOLANDA RAMIREZ	SI	NO	1			
41	29307285	MARIA DIANA LOZANO VILLADA	SI	NO	1			
42	29303048	NOHEMY VELEZ DE CRUZ	SI	NO	1			
43	29304899	FANNERY MARTINEZ BECERRA	SI	NO	1			
44	66680532	MARIA DERLY HERNANDEZ DELGADO		NO			1	mestizal
45	31191372	ARACELY CAICEDO GONZALEZ	SI	NO	1			
46	31198165	YOLANDA CAICEDO GONZALEZ		NO		1		falta tanque de reserva
47	29307450	YADIRA GONZALEZ	SI	NO	1			
48	31660042	ARACELY ORTIZ ROMERO	SI	NO	1			
49	1113037554	LLIRIANA ROMERO PEREA	NO	NO	1			
50	31660011	LUCELLY CIFUENTES ESCOBAR	NO	NO	1			
51	29303455	MARIA NEFER VELEZ ROJAS		NO		1		falta piso septico
52	31650018	BERTHA LUCIA PONCE GONZALEZ		NO		1		falta piso septico
53	30.392.924	CENAI DA SANCHEZ RIVERA		SI				beneficiario se encuentra en ceilan
54	14540005	LUBERLAINES BOLAÑOS		NO			1	no se encuentra el beneficiario
55	66719997	CARMENZA VICTORIA GONZALEZ	SI	NO	1			
56	94020009	LIBARDO ANTONIO ROMERO GONZALEZ		NO		1		falta piso septico
57	29303761	MARTHA TULIA BECERRA MARMOLEJO		NO		1		falta piso septico

379

9.6.
7.
9.3.
9.5.
8.
9.2.
9.4.
9.
10.3.
0.2.

58	94392199	DAVID ROMERO GONZALEZ		NO		• 1		falta poso septico
59	29303529	MARLENY BOLAÑOS	SI	NO		• 1		falta poso septico
60	38530013	ESTEFANIA BECERRA MARMOLEJO	SI	NO	1			
61	7572801	JULIAN ANDRES TRUJILLO MARTINEZ	SI	NO	1			
62	31660045	OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ	NO	NO	1			
63	31660031	ROSENDA ROMERO GONZALEZ		NO		• 1		falta poso septico
64	66724773	ROSALBINA BOLAÑOS GARZON	NO	NO	1			
65	1112100967	KATERINE ORTIZ OSORIO	NO	NO	1			
66	29306939	VIOLEDI CICARON ROMERO		NO		• 1		falta poso septico
67	29304541	ELIZABETH ROMERO GONZALEZ	NO	NO		• 1		falta poso septico
68	31660021	YALILA CALERO TRUJILLO	SI	NO	1			
69	2515093	JOSE MANUEL ZORILLA GONZALEZ		NO			• 1	beneficiario mestiza
70	29304130	EFIGENIA ROMERO GONZALEZ	NO	NO	1			
71	43529628	ADRIANA MILLET TRUJILLO JIMENEZ	NO	NO	1			
72	6196849	ALVARO TERRANOVA GONZALEZ		NO		• 1		falta poso septico
73	29306687	MERY COLONIA MARTINEZ	NO	NO	1			
74	1113037268	JUAN MANUEL ROJAS BOLAÑOS	NO	NO	1			
75	29303996	EDILIA RENTERIA ORTIZ	NO	NO	1			
76	94020007	FRANCISCO JAVIER CRUZ SILVA	NO	NO	1			
77	10522652	JUBIL ANTONIO ROJAS SANCHEZ	NO	NO	1			
78	29305215	MARIA LUZDAISE ESCALANTE VELEZ	SI	NO	1			
79	29.310.485	ALBA LUZ ARCE (OVERO)		SI		• 1		faltan puerta, ventanas, lavadero, tanque reserva, instalar baño, casa
80	2513227	MARCIO GERMAN MARTINEZ	SI	NO	1			
81	38530081	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MARMOLEJO	SI	NO	1			
82	31163365	LUZ STELLA LAMOS	NO	NO	1			
83	29304577	LUZ MILA VELEZ ROJAS	NO	NO	1			
84	29307869	MARTHA CECILIA MEJIA GIRALDO	SI	NO	1			

65 14 5 0

GENNER JARAMILLO GOMEZ
ASESOR DE DESPACHO Y PROYECTOS ESPECIALES