

3594  
751

## 1.46 EXCAVACION MANUAL EN COMUN ENTRE 0-1 M (ZANJAS ANGOSTAS).

1.46 EXCAVACION MANUAL EN COMUN ENTRE 0-1 M (ZANJAS ANGOSTAS)							
RAMAL 1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	BENEFICIARIO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL M3	
		DOÑA CATALIA	314,00	0,27	0,60	50,87	
		OTILIA	239,00	0,27	0,60	38,72	
		ELIAS GRON	162,33	0,27	0,60	26,29	
		JULIO GROSSO	306,60	0,27	0,60	49,70	
		NOE ORTIZ	131,59	0,27	0,60	21,30	
		EPAMENIO MARTINEZ	606,60	0,27	0,60	93,30	
		ARCADIO GOMEZ	311,70	0,27	0,60	50,50	
		BENEFICIARIO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL M3	
RAMAL 2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	CERCA CATALIA - MAZAL - YEE 4° OSCAR BARRETO	458,00	0,27	0,70	77,13	
		CAÑADA - YEE 3° OSCAR BARRETO	28,40	0,27	0,70	4,59	
		RAFAEL GARCIA	318,40	0,27	0,70	63,96	
		RAFAEL GARCIA	50,60	0,27	0,35	4,73	
		CRUCE VIA - YEE SALOMON - ESCUELA	260,60	0,27	0,70	49,25	
		YEE SALOMON - YEE CRISTINA SAENZ	492,50	0,27	0,70	93,01	
			100,00	0,27	0,35	9,45	
		YEE CRISTINA SAENZ - ALBERTO MARGFOY	512,60	0,27	0,70	65,77	
			50,00	0,27	0,35	4,73	
		CAÑO JOBITO - CAÑADA	103,00	0,27	0,70	19,47	
		YEE 3° OSCAR BARRETO - YEE CRISTINA SAENZ	665,60	0,27	0,60	140,23	
		YEE 3° OSCAR BARRETO - YEE CRISTINA SAENZ	50,00	0,27	0,35	4,73	
		CASA OSCAR BARRETO - YEE DE 4°	92,83	0,27	0,70	18,62	
		CARLOS JULIO FUENTES - CALLE UELA	191,40	0,27	0,70	35,17	
		CARLOS JULIO FUENTES - CERCA RAFAEL GARCIA	452,40	0,27	0,70	65,50	
		ALBERTO MARGFOY - ENRIQUE GARCIA FINCA LA ESPERANZA	1278,03	0,27	0,70	241,54	
		YEE SALOMON 1 - ESCUELA - SALOMON 2	487,50	0,27	0,70	91,15	
		YEE SALOMON 1 - ESCUELA - SALOMON 2	265,00	0,27	0,35	25,14	
		CRUCE RAFAEL GARCIA - PEDRO MANUEL MECHE	259,70	0,27	0,70	49,62	
		CRUCE RAFAEL GARCIA - CERCA DIDER	117,60	0,27	0,70	22,26	
		CRUCE CERCA DIDER - ACOVETIDA DIDER	65,40	0,27	0,70	12,53	
		CERCA ARROCERA - CERCA CARLOS JULIO FONSECA FUENTES	254,60	0,27	0,70	48,12	
		YEE ARROCERA - CARLOS JULIO FUENTES - MANUEL MECHE	450,00	0,27	0,70	65,65	
		ACOVETIDA MANUEL MECHE	25,00	0,27	0,70	4,73	
		MANUEL MECHE - VICTOR JULIO MECHE	520,00	0,27	0,70	99,22	
		YEE NELLY UNO - GERARDO BONILLA FINCA GORGONA	185,00	0,27	0,70	34,97	
		YEE NELLY UNO - GERARDO BONILLA FINCA GORGONA	50,00	0,27	0,35	4,73	
		YEE NELLY UNO - GERARDO BONILLA FINCA GORGONA	25,00	0,27	0,70	4,73	
		GERARDO BONILLA FINCA GORGONA - NARCISO QUIRÓNEZ FINCA PALMARITO	495,40	0,27	0,70	93,82	
		GERARDO BONILLA FINCA GORGONA - NARCISO QUIRÓNEZ FINCA PALMARITO	6,00	0,27	0,70	1,13	
		GERARDO BONILLA FINCA GORGONA - NARCISO QUIRÓNEZ FINCA PALMARITO	37,00	0,60	0,00	0,00	
		ACOVETIDA NARCISO QUIRÓNEZ	38,00	0,27	0,70	7,16	
		CALLE UELA CARLOS FONSECA - CALLE UELA GERARDO BONILLA FINCA GORGONA	210,00	0,27	0,70	39,69	
		CALLE UELA GORGONA YEE NELLY DOS FINCA QUEBRADITAS UNO	673,60	0,27	0,70	127,20	
		FINCA QUEBRADITAS DOS - YEE RAMON ALBINO ACUÑA	582,60	0,27	0,70	130,33	
							21,60

407

3595 312

EXCAVACION DOMICILIARIAS DERIVADAS DE LA RED PRINCIPAL TRAMO CATALINA - ARCADIO					
	BENEFICIARIO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	DORA CATALINA	18,10	0,27	0,60	2,83
	DESIDERIO SAJO	240,00	0,27	0,60	38,88
	CHAP COFFE ECHOP	87,20	0,27	0,60	14,13
	ELIAS GRON	168,89	0,27	0,60	27,31
	OCTAVIO ORTIZ	165,00	0,27	0,60	32,06
	IRIBAR GRON INOCENCIO	21,40	0,27	0,60	3,47
	JULIO GROSSO	182,00	0,27	0,60	29,49
	ROE ORTIZ	162,20	0,27	0,60	29,26
	EPIMENO MARTINEZ	83,15	0,27	0,60	13,47
	RENE ORTIZ	205,60	0,27	0,60	33,34
	RAJIL CHAVITA	513,45	0,27	0,60	83,18
	URVALDO TUMAY	317,90	0,27	0,60	51,50
	LUCIANO TUMAY	401,40	0,27	0,60	65,03
	NELSON ORTIZ	208,40	0,27	0,60	33,44
	NELSON ORTIZ (CASA JAVIER)	13,70	0,27	0,60	2,27
	NELSON ORTIZ (CASA LEONARDO INOCENCIO)	178,30	0,27	0,60	28,86
	LUIS DURAN	5,50	0,27	0,60	0,891
EXCAVACION DOMICILIARIAS DERIVADAS DE LA RED PRINCIPAL TRAMO RAFAEL GARCIA - YEE CRISTINA SAENZ					
	BENEFICIARIO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	CRISTINA SAENZ	85,00	0,27	0,60	13,27
	JOSE FUENTES	175,00	0,27	0,70	33,09
	ALBERTO MARGFOY	12,53	0,27	0,70	2,44
	SALOMON RUIZ	31,69	0,27	0,60	5,12
	ACOMETIDA ENRIQUE GARCIA FRICA LA ESPERANZA	43,00	0,27	0,70	8,13
	ACOMETIDA NELLY UNO	15,60	0,27	0,70	2,84
	ACOMETIDA SANTOS HURTADO	87,60	0,27	0,70	16,44
	ACOMETIDA RAMON ALBARRACIN	122,50	0,27	0,70	23,15
VOLUMEN TOTAL EN M3, TOTAL EXCAVACION MANUAL EN COMUN ENTRE 0-1 M (ZANJAS ANOSTAS)		2767,84 M3			

## 6. MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO.

ITEM	UND	CANTIDAD
6.01 picada de pisos y muros del tanque existente con retiro de escombros	(m2)	64,90
6.02 pañete liso impermeabilizado muro 1:4	(m2)	42,40
6.03 alistado de piso impermeabilizado e=0,04 mts	(m2)	22,60
6.04 pintura exterior vinilo koraza 3 manos	(m2)	92,00

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

CONTRATISTA

Dirección calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: ingoscar28@yahoo.es tel. 320-8097896

496

783

3596 755

## **PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y SOPORTES.**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  
ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA  
VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE,  
DEPARTAMENTO DE CASANARE".  
CASANARE.**

485

784

CUADRO 1  
CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

DEPARTAMENTO CASANARE

MUNICIPIO PORE

PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO No 020-2011

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

VALOR DEL CONTRATO	1.206.176.863,00
VALOR ANTICIPO 50%	603.088.431,50
VALOR GIRADO	603.088.431,50

VALOR GIRADO		PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO		JUSTIFICACION DEL ANTICIPO				
ITEM APROBADO	CONCEPTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR PAGADO CON ANTICIPO	VALOR PAGADO ACUMULADO	JUSTIFICACION	FECHA DE PAGO	SOPORTE O EVIDENCIA PRESENTADA (1)
1			JEISSON DAVID DELGADO FORERO-Servicios de compilación topografía.	32.000.000,00	32.000.000,00	Levantamiento del terreno por medio de equipos topográficos, compilación topográfica en toda la zona a intervenir de la vereda Aguilinda	16 SEPT. DE 2011	Contrato de mano de obra, cuenta de cobro 1 (Septiembre 17-2011) cuenta de cobro No2 (enero 10-2012), - comprobante de egreso, RUT, fotocopia de cédula, tarjeta profesional.
2	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA		Pago de mano de obra de excavaciones y rellenos vereda Aguilinda, Empalmes e Instalación de tuberías y accesorios (Manuel Ramon Pacheco Cabrita).	143.000.000,00	175.000.000,00	Excavaciones, enmascado en arena para el asentamiento de la tubería y el tapado de la canja por medio de material común en los lineamientos topográficos	20 SEPT. DE 2011	contrato de obra, cuenta de cobro orden de pago, comprobante de egreso, RUT, fotocopia de cédula
3		Pago de transporte mular (Divagner Luciano Amezcuita)	30.000.000,00	205.000.000,00	Movimiento requerido para sacar la tubería y la arena dentro las fincas y en las zonas de difícil acceso vehicular.	30 octubre, DE 2011	cuenta de cobro 001, - comprobante de egreso, RUT,	
4		Pago de transporte mular (Divagner Luciano Amezcuita)	30.000.000,00	235.000.000,00	Movimiento requerido para sacar la tubería y la arena dentro las fincas y en las zonas de difícil acceso vehicular.	28-dic-11	cuenta de cobro 002, comprobante de pago, RUT	
		REINALDO TABAGO	792.000,00	235.792.000,00	Cargos de arena e	nov. 26-2012	comprobante de egreso	
			JULIO MECHÉ	38.400,00	235.830.400,00	Pago de jornales de obra	nov. 26-2012	comprobante de egreso
5		237.100.400,00	DARWIN CASTAÑEDA -	1.270.000,00	237.100.400,00	Mano de obra vereda Aguilinda	junio 5-2012	comprobante de egreso
6		130.729.264,50	transmision alfonzo itab- alquiler de volqueta y Alquiler de camionetas, suministro de arena y materiales petreos	130.729.264,50	367.829.664,50	Volquetas transporte de materiales arena para enmascado de la tubería, camionetas al servicio de personal	Sept. 5-2011	factura 59 RUT, 900.426.048-7
7			estacion de servicio automotriz Araguae	500.000,00	368.429.664,50	Combustibles para los vehículos para el traslado de personal y llevada de materiales a la obra	16/12/2012	factura 129616, estacion servicio Araguae
8			estacion de servicio automotriz la esperanza pore	1.200.000,00	369.629.664,50	Combustibles para los vehículos llevada de materiales a la obra	14/01/2012	factura 16480
9			Servimare EU	2.200.000,00	371.829.664,50	Combustibles para los vehículos llevada de materiales a la obra	30/03/2012	factura 39750
10			FRANGAL SA	1.450.020,00	373.279.684,50	compra de cemento para las obras de cajas de inspeccion y las vigas de cimentacion del cerramiento	15/08/2012	factura-1013 4921 NIT 800.221.018-6
11			FRANGAL SA	1.511.740,00	374.791.424,50	compra de cemento para las obras de cajas de inspeccion y las vigas de cimentacion del cerramiento, columnas, placa piso, caseta	27/09/2012	factura 10134462 NIT 800.221.018-6
12			Maderas construcciones J.C.	840.000,00	375.631.424,50	Materiales para apoyo en la construcción de la caseta y el cerramiento y en los pasos elevados	31/05/2012	Factura1316 NIT 966987-1

3597 254

424

785





256  
3599

**CONTRATO MANO DE OBRA No 1 CELEBRADO ENTRE OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA Y JEISSON DAVID DELGADO FORERO**

Contrato No	001
Contratante	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
NIT	86.052.856 -3
Representante Legal	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
Identificación	C.C. No 86.052.856 VCIO.
Contratista	JEISSON DAVID DELGADO FORERO
Identificación	CC. 80.739.596
Valor	32.000.000,00
Plazo	90 días
Lugar de ejecución	VEREDA AGUALINDA -PORE.CASANARE
Objeto	SERVICIO DE PERSONAL "COMISION TOPOGRAFICA" AL ACUEDUCTO VEREDAL DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Entre los suscritos a saber **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía CC No 86.052.856 de Villavicencio (Meta), quien actúa en representación de **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**, quien en adelante se llamará el **CONTRATANTE**, de una parte; y de la otra **JEISSON DAVID DELGADO FORERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.739.596, quien actúa en representación propia y quien para los efectos de este contrato se denominará el **CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO**, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** El CONTRATISTA en su calidad de CONTRATISTA INDEPENDIENTE se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar por sus propios medios, acatando las órdenes dadas por el CONTRATANTE, pero en forma independiente y con plena autonomía técnica y directiva, al "SERVICIO DE PERSONAL "COMISION TOPOGRAFICA" AL ACUEDUCTO VEREDAL DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"..**SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.:** La comisión ejecutara en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones generales y técnicas que el CONTRATANTE debe cumplir para ejecutar la obra al **SERVICIO DE PERSONAL "COMISION TOPOGRAFICA" AL ACUEDUCTO VEREDAL DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, condiciones que el CONTRATISTA declara conocer en su totalidad y acepta de antemano. Para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1) Planos, y especificaciones generales y técnicas entregados al CONTRATISTA, 2) Modificaciones a las especificaciones, planos y demás documentos contractuales, que EL CONTRATANTE efectúe en los mismos. 3) Actas, acuerdos y comunicaciones entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato. 4) Programa de ejecución de obra. **TERCERA.- INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO:** El CONTRATISTA declara que estudió cuidadosamente las obras a ejecutar, su naturaleza, vías, localización, condiciones, equipos a utilizar, mano de obra, y que en su propuesta tomó en consideración todos los factores que influyen en los costos en que habrá de incurrir, en razón de las obligaciones que por este contrato contrae. **CUARTA.- RELACION CON OTROS**

Calle 25C No 14-78 Yopal, teléfono 320-809 78 96 -email:ingoscar28@yahoo.es

3600 757

**SUBCONTRATISTAS:** a) El CONTRATISTA declara tener un conocimiento pleno de las condiciones de ejecución de los trabajos y no ignora que otros contratistas estarán operando en el área del proyecto. En consecuencia tomará a su cargo todas las disposiciones necesarias para prestar toda su colaboración en la coordinación de sus labores tanto con los demás contratistas, así como con el CONTRATANTE. b) EL CONTRATISTA por medio de EL CONTRATANTE, acordará con los demás contratistas y el personal del CONTRATANTE y preparará con ellos, con suficiente anticipación y de acuerdo con el CONTRATANTE, los planos y programas necesarios para que los trabajos que deban realizarse en coordinación se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para EL CONTRATANTE. c) Si ocurriere alguna diferencia o conflicto entre el CONTRATISTA y cualquier otro de los contratistas del CONTRATANTE mencionados atrás, o entre el CONTRATISTA y los trabajadores, empleados o representantes del CONTRATANTE, en relación con la coordinación de los trabajos, dicha diferencia deberá ser sometida a juicio del CONTRATANTE y el CONTRATISTA estará sujeto a la decisión de éste. d) El CONTRATISTA no podrá hacer reclamos fundados en demoras que resulten de su descuido en coordinar sus trabajos con el trabajo de otros. En caso de que las obras resulten afectadas por causas imputables al CONTRATISTA, éste estará obligado a repararlas a su costo. e) Si la ejecución de cualquier parte de la obra de su responsabilidad, depende del trabajo de otros, el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente por escrito al CONTRATANTE acerca de cualquier defecto o demora en tal trabajo o cualquier otra causa que interfiera o pueda interferir con la adecuada ejecución de la obra bajo su responsabilidad. Si no lo hace, responderá por los defectos causados por la interferencia y no tendrá derecho a reclamar contra el CONTRATANTE. **QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente Subcontrato Se estima en la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CTE (\$ 32.000.000,00)**, **SEXTA.- REAJUSTES:** No habrá reajustes salvo el caso en que se compruebe que hubo error en los cálculos o que haya habido un caso fortuito. En caso contrario, se entiende que los precios son firmes y el CONTRATISTA no tendrá derecho a ajustes puesto que los efectos inflacionarios están incorporados en sus precios. **SEPTIMA.- FORMA DE PAGO:** El CONTRATANTE pagará un cuarenta (40) por ciento de anticipo y el saldo del 60% al finalizar el trabajo de la localización y replanteo de la comisión Topográfica. **OCTAVA.- PLAZOS:** El CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos y entregarlos en perfecto estado de funcionamiento y a entera satisfacción del CONTRATANTE, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la fecha del **Acta de Iniciación de Obra** hecho del cual se dejará constancia en la misma Acta, suscrita por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. **NOVENA.- MULTAS:** El incumplimiento de cualquiera de los plazos antes dichos y de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA lo sancionará el CONTRATANTE imponiendo al SUBCONTRATISTA una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,5 % del valor teórico del presente contrato, hasta que cese el incumplimiento, sin que dicho valor acumulado pueda exceder el 10 % del valor del Subcontrato. **PARAGRAFO 1:** Si el CONTRATISTA incurre en incumplimiento sucesivo de más de diez (10) días calendario, el CONTRATANTE podrá resolver el presente contrato sin que por ello el SUBCONTRATISTA deje de pagar la multa que se le haya impuesto, ni tenga derecho a cualquier indemnización. **DECIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Además de todas las obligaciones generales derivadas de la firma del presente contrato, el

CONTRATISTA se obliga en especial a: 1) A responder completamente por la ejecución de los trabajos para el **SERVICIO DE PERSONAL "COMISION TOPOGRAFICA" AL ACUEDUCTO VEREDAL DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**. 2) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 2351 de 1965, norma que subrogó al artículo 34 del C.S.T. el contratista será el responsable exclusivo de los gastos que ocasione la ejecución del presente contrato, tales como el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones establecidas por la Ley, o que se establezca a favor de los trabajadores que este contrate, quienes no tendrán ningún tipo de relación laboral con el CONTRATANTE; Igualmente, EL CONTRATISTA, entregara la información del personal que este laborando para que sea responsable exclusivo de todos los aportes legales a entidades del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. El CONTRATANTE indemne respecto de cualquier tipo de reclamo, acción o condena que pueda originarse en razón o con ocasión de las relaciones laborales que pudieran existir entre el primero y sus trabajadores, el aporte será de la siguiente manera: 3) A suministrar las herramientas menores necesarias y demás elementos necesarios para la **SERVICIO DE PERSONAL "COMISION TOPOGRAFICA" AL ACUEDUCTO VEREDAL DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**., en los ítems que sean pertinentes de acuerdo a las especificaciones y condiciones generales. 4) A proveer la adecuada dirección y administración de los trabajos 5) A suministrar la mano de obra necesaria para sus trabajos, la cual debe ser pagada de acuerdo con los salarios. 6) El CONTRATISTA corregirá, a su costo y riesgo todos los defectos, trabajos mal ejecutados o no ejecutados de acuerdo a las especificaciones, dentro de los plazos que para tal efecto le conceda el CONTRATANTE. **DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Además de todas las obligaciones generales derivadas de la firma del presente contrato, el CONTRATANTE se obliga en especial a: 1) A facilitar los planos, especificaciones e información de que disponga y requiera el CONTRATISTA para el desarrollo de la obra. 2) A aprobar o improbar todos los actos que el CONTRATISTA realice en desarrollo del presente Contrato. 3) A realizar el pago convenido de acuerdo al avance de obra. Adicional a lo anterior el CONTRATANTE se obliga para con el CONTRATISTA suministrarle los siguientes elementos: a) Todos los materiales necesarios para el normal funcionamiento de la obra. b) Los equipos y herramientas mayores para el normal funcionamiento de la obra. **DECIMA SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO:** Al presente Subcontrato, por ser de naturaleza comercial, le son aplicables las normas del Código de Comercio Colombiano. **DECIMA TERCERA - SEGURIDAD INDUSTRIAL:** El CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de los trabajadores, suministrando los elementos y equipos que sean necesarios durante el desarrollo de los trabajos contratados, de acuerdo a los preceptos legales así como a los adicionales requeridos por la naturaleza propia de la obra. **DECIMA CUARTA - SUSPENSION O TERMINACION:** El CONTRATANTE podrá suspender a su juicio, en todo o en parte, la ejecución de las obras contratadas, cuando a su juicio o el del INTERVENTOR, estas no se estén ejecutando dentro de las condiciones técnicas y las especificaciones convenidas, o no se estén cumpliendo las normas de seguridad establecidas por la Ley o por el CONTRATANTE. En tal evento, el CONTRATANTE sólo estará obligado a pagar al CONTRATISTA lo que estuviere ejecutado de los trabajos, sin que éste tenga derecho a reclamar ninguna

3602 259

otra compensación, indemnización, retribución o pago, siendo de cargo del CONTRATISTA todos los gastos y costos que se causen durante el período de suspensión. Así mismo el CONTRATANTE podrá dar por terminado el Contrato, por las siguientes razones: 1) La disolución de la Sociedad CONTRATISTA. 2) La incapacidad financiera del CONTRATISTA. 3) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en virtud del presente Subcontrato, que a juicio del CONTRATANTE haga inconveniente o imposible la continuación del mismo. 4) Por retraso injustificado en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al programa de trabajo. 5) Por no tener permanentemente en las obras el personal técnico y los recursos a que se obliga para ejecutar el presente contrato. 6) Cuando no se iniciaren las obras en el tiempo convenido en el contrato.


**DECIMA QUINTA-LIQUIDACION DEL CONTRATO:** A la terminación del contrato por cualesquiera de las causas enunciadas en la Cláusula Decimoquinta de este contrato, o por terminación de los trabajos contratados a plena satisfacción del CONTRATANTE, se procederá en la siguiente forma: Se levantará un acta firmada por las partes en donde conste la relación de los trabajos realmente ejecutados con los resultados de las mediciones hechas en el sitio, la liquidación de los valores definitivos del Contrato y los saldos a cargo o a favor del CONTRATANTE.


**DECIMA SEXTA - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio de las partes será la ciudad de Yopal.

En constancia se firma en Yopal a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre de dos mil once (2011).

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

  
OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA  
C.C. No 86.052.856 de Vcio.

  
JEISSON DAVID DELGADO FORERO  
C.C. No 80.739.596 de Bogotá

489 50  
290


3603 760

República de Colombia  
CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Licencia No. 01-4436


JEISSON DAVID  
DELGADO FORERO

Documento de Identidad: 80.739.596  
Lugar de Expedición: BOGOTÁ  
Resolución: 025/2012 (C.T. 144)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA



Número: 80.739.596  
DELGADO FORERO  
JEISSON DAVID



BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ D.C.

176 00 00



BOGOTÁ D.C.



488 41

791



3604 761

REPUBLICA DE COLOMBIA <b>DIAN</b> Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		0001	
Especificación de la DIAN		Número de identificación			
		 (415)7707212484(0020)0014032070381			
Número de identificación Tributaria (NIT)		Código de verificación		Código de control	
3-0-7-3-9-5-9-6		-1		3-12	

IDENTIFICACION					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o su 2		25. Tipo de documento Cédula de ciudadanía 1-3		26. Número de identificación 0-0-7-3-9-5-9-6	
27. Fecha de expedición 2001 11 24					
28. Lugar de expedición COLOMBIA		29. País COLOMBIA		30. Departamento Bogotá D.C.	
31. Primer apellido DELGADO		32. Segundo apellido FORERO		33. Tercer apellido JEISSON	
34. Primer nombre DAVIS					
35. Nombre completo					
UBICACION					
36. País COLOMBIA		37. Departamento Bogotá D.C.		38. Código postal 0101	
39. Dirección T.V. 8-0 4-2 A 4-4 S.U.R.					
40. Correo electrónico					

CLASIFICACION					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
41. Código de actividad principal 7-4-9-9-2005-01-10		42. Código de actividad secundaria		43. Código de otras actividades	
Responsabilidades					
44. Código de responsabilidades 1-2					

## 12. Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros		Exportadores	
45. Código de usuarios aduaneros 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10		46. Código de exportadores 1-2-3	
Para uso exclusivo de la DIAN			
47. Fecha de expedición 2006 01 10		48. Fecha de vigencia 2006 01 10	
49. Firma del contribuyente 		50. Firma del representante de la DIAN 	
51. Fecha de expedición 2006 01 10		52. Fecha de vigencia 2006 01 10	

487 792

3605 262

Yopal- Casanare,

Septiembre 17 de 2011.

**CUENTA DE COBRO.**

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

CON NIT: 86.052.856- 3

DEBE A:

JEISSON DAVID DELGADO FORERO con CC: No 80.739.596 de Bogotá

Concepto: ANTICIPO COMICION TOPOGRAFICA ACUEDUCTO VEREDA  
AGUALINDA Municipio de Pore.

Valor: Doce millones ochocientos mil pesos moneda corriente  
(\$ 12.800.000,00)

Cordialmente,

JEISSON DAVID DELGADO

CC: No 80.739.596 de Bogotá

CC 486 53

793



3606 ~~262~~

Yopal- Casanare,

Enero 10 de 2012.

**CUENTA DE COBRO.**

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

CON NIT: 86.052.856- 3


DÉBE A:

JEISSON DAVID DELGADO FORERO con CC: No 80.739.596 de Bogotá

Concepto: PAGO FINAL COMISION TOPOGRAFICA ACUEDUCTO VEREDA  
AGUALINDA Municipio de Pore.

Valor: Diecinueve millones doscientos mil pesos moneda corriente  
(\$ 19.200.000,00)

Cordialmente,



JEISSON DAVID DELGADO

CC: No 80.739.596 de Bogotá


485 54  
794

3607

7 702124 01 1602

# Comprobante de Egreso

minerva 20-06 A No.

Código P.U.C.		Concepto		Valor
		Anticipo Comisión Topografía para el Proyecto Vda. Aguablanca		12'000'000
Observaciones:				Valor Neto 3 12'000'000
Cheque No.		Electivo	Firma y sello del beneficiario	
Banco		Sucursal		
Debitese a: Jason David Delgado				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	CC <input checked="" type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> N. 8073536
				Fecha de Emisión 17/09/2011

forma minerva

NORMAS:


5 0284 y 0269 Nueva Código de Comercio



7 702124 01 2169

# Comprobante de Egreso

minerva 20-06 A No.

Código P.U.C.		Concepto		Valor
		Pago Pinal Comisión Topografía Proyecto Vda. Aguablanca		19'200'000
Observaciones:				Valor Neto 3 19'200'000
Cheque No.		Electivo	Firma y sello del beneficiario	
Banco		Sucursal		
Debitese a: Jason David Delgado				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	CC <input checked="" type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> N. 80739596
				Fecha de Emisión 10/01/2012

forma minerva

NORMAS:

5 0284 y 0269 Nueva Código de Comercio



484

55

795

**CONTRATO MANO DE OBRA No 2 CELEBRADO ENTRE  
OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA Y MANUEL PACHECO CABRIA.**

Contrato No	002
Contratante	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
NIT	86.052.856 -3
Representante Legal	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
Identificación	C.C. No 86.052.856 VCIO.
Contratista	MANUEL RAMON PACHECO CABRIA
Identificación	CC. 7.467.111
Valor	143.000.000,00
Plazo	120 días
Lugar de ejecución	VEREDA AGUALINDA -PORE.CASANARE
Objeto	MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, EMPALMES E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

Entre los suscritos a saber **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía CC No 86.052.856 de Villavicencio (Meta), quien actúa en representación de **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**, quien en adelante se llamará el **CONTRATANTE**, de una parte; y de la otra **MANUEL PACHECO CABRIA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.467.111, quien actúa en representación propia y quien para los efectos de este contrato se denominará el **CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO**, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** El **CONTRATISTA** en su calidad de **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** se obliga para con el **CONTRATANTE** a ejecutar por sus propios medios, acatando las órdenes dadas por el **CONTRATANTE**, pero en forma independiente y con plena autonomía técnica y directiva, la " **MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, EMPALMES E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**". **SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.:** Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones generales y técnicas que el **CONTRATANTE** debe cumplir para ejecutar la **MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, EMPALMES E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**, condiciones que el **CONTRATISTA** declara conocer en su totalidad y acepta de antemano. Para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1) Planos, y especificaciones generales y técnicas entregados al **CONTRATISTA**, 2)

Dirección calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: [ingoscar28@yahoo.es](mailto:ingoscar28@yahoo.es) tel. 320-8097896

3609

Modificaciones a las especificaciones, planos y demás documentos contractuales, que EL CONTRATANTE efectúe en los mismos. 3) Actas, acuerdos y comunicaciones entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato. 4) Programa de ejecución de obra. **TERCERA.- INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO:** El CONTRATISTA declara que estudió cuidadosamente las obras a ejecutar, su naturaleza, vías, localización, condiciones, equipos a utilizar, disponibilidad de materiales, mano de obra, y que en su propuesta tomó en consideración todos los factores que influyen en los costos en que habrá de incurrir, en razón de las obligaciones que por este contrato contrae. **CUARTA.- RELACION CON OTROS SUBCONTRATISTAS:** a) El CONTRATISTA declara tener un conocimiento pleno de las condiciones de ejecución de los trabajos y no ignora que otros contratistas estarán operando en el área del proyecto. En consecuencia tomará a su cargo todas las disposiciones necesarias para prestar toda su colaboración en la coordinación de sus labores tanto con los demás contratistas, así como con el CONTRATANTE. b) El CONTRATISTA por medio de EL CONTRATANTE, acordará con los demás contratistas y el personal del CONTRATANTE y preparará con ellos, con suficiente anticipación y de acuerdo con el CONTRATANTE, los planos y programas necesarios para que los trabajos que deban realizarse en coordinación se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para EL CONTRATANTE. c) Si ocurriera alguna diferencia o conflicto entre el CONTRATISTA y cualquier otro de los contratistas del CONTRATANTE mencionados atrás, o entre el CONTRATISTA y los trabajadores, empleados o representantes del CONTRATANTE, en relación con la coordinación de los trabajos, dicha diferencia deberá ser sometida a juicio del CONTRATANTE y el CONTRATISTA estará sujeto a la decisión de éste. d) El CONTRATISTA no podrá hacer reclamos fundados en demoras que resulten de su descuido en coordinar sus trabajos con el trabajo de otros. En caso de que las obras resulten afectadas por causas imputables al CONTRATISTA, éste estará obligado a repararlas a su costo. e) Si la ejecución de cualquier parte de la obra de su responsabilidad, depende del trabajo de otros, el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente por escrito al CONTRATANTE acerca de cualquier defecto o demora en tal trabajo o cualquier otra causa que interfiera o pueda interferir con la adecuada ejecución de la obra bajo su responsabilidad. Si no lo hace, responderá por los defectos causados por la interferencia y no tendrá derecho a reclamar contra el CONTRATANTE.

**QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente Subcontrato discriminado en cuanto a cantidades, precios unitarios y precios totales de acuerdo a lo dispuesto en el siguiente cuadro:

3610 267

Descripción	cantidad	valor unitario	valor total
Empalmes e instalación de tuberías y accesorios	11.000 (ML)	2.000	22.000.000
Excavación, Relleno de las zanjas, encamado en arena de las redes del sistema de acueducto y tapado en material común proveniente de la excavación	11.000 (ML)	11.000	122.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 143.000.000,00</b>

Se estima en la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CTE (\$ 143.000.000,00)**, pero su valor real será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción del CONTRATANTE, todo lo cual será acreditado mediante actas suscritas entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. **PARAGRAFO 1:** Las cantidades de obra consignadas en este contrato son aproximadas y podrán aumentar o disminuir durante su ejecución, sin que ello de lugar a modificación a los precios unitarios acordados ni a reclamación alguna por parte de el CONTRATISTA. **PARAGRAFO 2:** El CONTRATISTA declara que los precios unitarios, incluyen todos los costos y gastos directos e indirectos, administrativos, generales y demás gastos que implique la ejecución de la obra y demás gravámenes inherentes al contrato. De la misma manera incluyen la utilidad esperada y la normal provisión para defectos en sus cálculos. En todo caso el CONTRATISTA declara que en sus precios ha introducido el valor de todos los costos de las distintas actividades, suministros y servicios a su cargo según los precios de su propuesta y los presupuestos hechos para calcularlos. **SEXTA.- REAJUSTES:** No habrá reajustes salvo el caso en que se compruebe que hubo error en los cálculos o que haya habido un caso fortuito. En caso contrario, se entiende que los precios son firmes y el CONTRATISTA no tendrá derecho a ajustes puesto que los efectos inflacionarios están incorporados en sus precios. **SEPTIMA.- FORMA DE PAGO:** El CONTRATANTE pagará el valor del presente contrato en la siguiente forma: Después de ejecutado por medio de cortes de obra se realizará los pagos de acuerdo al valor pactado por (\$ 11.000 ml Excavación, Relleno de las zanjas, encamado en arena de las redes del sistema de acueducto y tapado en material común; también los Empalmes e instalación de tuberías y accesorios se cancelaran a \$ 2.000 en el primer mes según el cuadro anterior), y a los Cortes parciales de obra ejecutada, debidamente recibidas y aprobadas por el CONTRATANTE. El saldo final a deber al CONTRATISTA, será entregado dentro del mismo período de pago, previa elaboración del acta de recibo y liquidación debidamente suscrita por las partes. **OCTAVA.- PLAZOS:** El CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos y entregarlos en perfecto estado de funcionamiento y a entera satisfacción del CONTRATANTE, dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la

481 58

798

3611

a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra hecho del cual se dejará constancia en la misma Acta, suscrita por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. **NOVENA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Además de todas las obligaciones generales derivadas de la firma del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga en especial a: 1) A responder completamente por la ejecución de los trabajos para la **MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, EMPALMES E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE** 2) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 2351 de 1965, norma que subrogó al artículo 34 del C.S.T. el contratista será el responsable exclusivo de los gastos que ocasione la ejecución del presente contrato, tales como el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones establecidas por la Ley, o que se establezca a favor de los trabajadores que este contrate, quienes no tendrán ningún tipo de relación laboral con el CONTRATANTE; Igualmente, EL CONTRATISTA, entregara la información del personal que este laborando para que sea responsable exclusivo de todos los aportes legales a entidades del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. El CONTRATANTE indemne respecto de cualquier tipo de reclamo, acción o condena que pueda originarse en razón o con ocasión de las relaciones laborales que pudieran existir entre el primero y sus trabajadores, el aporte será de la siguiente manera: 3) A suministrar las herramientas menores necesarias y demás elementos necesarios para la **MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, EMPALMES E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**, en los ítems que sean pertinentes de acuerdo a las especificaciones y condiciones generales. 4) A proveer la adecuada dirección y administración de los trabajos 5) A suministrar la mano de obra necesaria para sus trabajos, la cual debe ser pagada de acuerdo con los salarios. 6) El CONTRATISTA corregirá, a su costo y riesgo todos los defectos, trabajos mal ejecutados o no ejecutados de acuerdo a las especificaciones, dentro de los plazos que para tal efecto le conceda el CONTRATANTE. **DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Además de todas las obligaciones generales derivadas de la firma del presente contrato, el CONTRATANTE se obliga en especial a: 1) A facilitar los planos, especificaciones e información de que disponga y requiera el CONTRATISTA para el desarrollo de la obra. 2) A aprobar o improbar todos los actos que el CONTRATISTA realice en desarrollo del presente Contrato. 3) A realizar el pago convenido de acuerdo al avance de obra. Adicional a lo anterior el CONTRATANTE se obliga para con el CONTRATISTA suministrarle los siguientes elementos: a) Todos los materiales necesarios para el normal funcionamiento de la obra. b) Los equipos y herramientas mayores para el normal funcionamiento de la obra. **DECIMA PRIMERA.- REGIMEN JURIDICO:** Al presente Subcontrato, por ser de naturaleza comercial, le son aplicables las normas del Código de Comercio Colombiano. **DECIMA SEGUNDA - SEGURIDAD INDUSTRIAL:** El CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de los trabajadores, suministrando los elementos y equipos que sean necesarios durante el desarrollo de los trabajos contratados, de acuerdo a los preceptos legales así como a los


3612

adicionales requeridos por la naturaleza propia de la obra. **DECIMA TERCERA - SUSPENSION O TERMINACION:** El CONTRATANTE podrá suspender a su juicio, en todo o en parte, la ejecución de las obras contratadas, cuando a su juicio o el del INTERVENTOR, estas no se estén ejecutando dentro de las condiciones técnicas y las especificaciones convenidas, o no se estén cumpliendo las normas de seguridad establecidas por la Ley o por el CONTRATANTE. En tal evento, el CONTRATANTE sólo estará obligado a pagar al CONTRATISTA lo que estuviere ejecutado de los trabajos, sin que éste tenga derecho a reclamar ninguna otra compensación, indemnización, retribución o pago, siendo de cargo del CONTRATISTA todos los gastos y costos que se causen durante el período de suspensión. Así mismo el CONTRATANTE podrá dar por terminado el Contrato, por las siguientes razones: 1) La disolución de la Sociedad CONTRATISTA. 2) La incapacidad financiera del CONTRATISTA. 3) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en virtud del presente Subcontrato, que a juicio del CONTRATANTE haga inconveniente o imposible la continuación del mismo. 4) Por retraso injustificado en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al programa de trabajo. 5) Por no tener permanentemente en las obras el personal técnico y los recursos a que se obliga para ejecutar el presente contrato. 6) Cuando no se iniciaren las obras en el tiempo convenido en el contrato. **DECIMA CUARTA- LIQUIDACION DEL CONTRATO:** A la terminación del contrato por cualesquiera de las causas enunciadas en la Cláusula Decimoquinta de este contrato, o por terminación de los trabajos contratados a plena satisfacción del CONTRATANTE, se procederá en la siguiente forma: Se levantará un acta firmada por las partes en donde conste la relación de los trabajos realmente ejecutados con los resultados de las mediciones hechas en el sitio, la liquidación de los valores definitivos del Contrato y los saldos a cargo o a favor del CONTRATANTE.

**DECIMA QUINTA - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio de las partes será la ciudad de Yopal.


En constancia se firma en Yopal a los cinco (5) días del mes de septiembre de dos mil once (2011).

EL CONTRATANTE



OSCAR JAVIER. ACUÑA CORREA  
C.C. No 86.052.856 de Bogotá

EL CONTRATISTA



MANUEL PACHECO CABRIA  
C.C. No 7.467.111

3513 270

Octubre 10 de 2011.

CUENTA DE COBRO No. 001.

DEBE

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.

Nit: 86.052.856-3

A

MANUEL PACHECO CABRIA- identificado con CC No: 7.467.111 por concepto de mano de obra a la excavación, relleno de cama de arena, instalación de tubería acueducto PVC en la vereda AGUALINDA del Municipio de Poré.

Descripción	cantidad	valor unitario	valor total
Empalmes e instalación de tuberías y accesorios	7.200 (ML)	2.000	14.400.000
Excavación, Relleno de las zanjas, encamado en arena de las redes del sistema de acueducto y tapado en material común proveniente de la excavación	7.200 (ML)	11.000	79.200.000,00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS  
MONEDA CORRIENTE (\$ 93.600.000,00)

Atentamente

*Manuel Pacheco Cabria*  
MANUEL PACHECO CABRIA

CC 7.467.111

478

61  
801



3614 277

**ORDEN DE PAGO.**

Octubre 10 de 2011.

Yopal, Casanare.

Comprobante de Pago No 001.

Beneficiario: Manuel Pacheco Cabria  
CC: 7.467.111


Concepto: Primer corte de obra a la excavación, relleno de cama de arena, instalación de tubería acueducto Pvc en la vereda AGUALINDA del Municipio de Poré.

Descripción	cantidad	valor unitario	valor total
Empalmes e instalación de tuberías y accesorios	7.200 (ML)	2.000	14.400.000
Excavación, Relleno de las zanjás, encamado en arena de las redes del sistema de acueducto y tapado en material común proveniente de la excavación	7.200 (ML)	11.000	79.200.000,00

**VALOR PAGADO: \$ 93.600.000,00**

VALOR EN LETRAS: Noventa y tres millones seiscientos mil pesos moneda corriente.

APROBADO

  
OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA  
RECIBIDO.  
MANUEL PACHECO CABRIA  
CONTRATISTADirección calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare, Correo: [ingoscar28@yahoo.es](mailto:ingoscar28@yahoo.es) tel. 320-8097896

477 62

3615 772

8033 472

CE-13850992

Trama de seguridad para duplicar el cheque

# Comprobante de Egreso

minerva 20-06 A No.

Código P.D.C.	Concepto	Valor
	Cuentas Cobros #1 al contrato de obra #2 del Acueducto Aguavivida	93'600'000
Observaciones:		Valor Neto \$ 93'600'000
Cheque No.		Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>
Banco		Sucursal Yopal.
Debitese a: Manuel pacheco Cabrera.		Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado	Firma y sello del beneficiario	
CC. <input checked="" type="checkbox"/> NT. <input type="checkbox"/> NE 7.467.11		
D 10 M 10 A 2011		

forina minerva 20-06 A Usada y actualizada según la ley 9 de 2008. NORMAS: 5.0294 y 0289 Nuevo Código de Comercio

478 69 803

3616

Enero 12 de 2012.

CUENTA DE COBRO No. 002.

DEBE

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.

Nit: 86.052.856-3

A

MANUEL PACHECO CABRIA- identificado con CC No: 7.467.111 por concepto de mano de obra a la excavación, relleno en cama de arena, instalación de la tubería acueducto Pvc en la Vereda AGUALINDA Municipio de Poré.

Descripción	cantidad	valor unitario	valor total
Empalmes e instalación de tuberías y accesorios	3.800 (ML)	2.000	7.600.000
Excavación, Relleno de las zanjas, encamado en arena de las redes del sistema de acueducto y tapado en material común proveniente de la excavación	3.800 (ML)	11.000	41.800.000,00

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos (\$ 49.400.000,00)

Atentamente,

  
MANUEL PACHECO CABRIA

CC 7.467.111

475 64

804

## ORDEN DE PAGO.

Enero 12 de 2012.  
Yopal, Casanare.

Comprobante de Pago No 002.

Beneficiario: Manuel Pacheco Cabria  
CC: 7.467.111

Concepto: Segundo corte a la excavación, relleno de cama de arena, instalación de tubería acueducto Pvc en la vereda AGUALINDA del Municipio de Poré.

Descripción	cantidad	valor unitario	valor total
Empalmes e instalación de tuberías y accesorios	3.800 (ML)	2.000	7.600.000
Excavación, Relleno de las zanjas, encamado en arena de las redes del sistema de acueducto y tapado en material común proveniente de la excavación	3.800 (ML)	11.000	41.800.000,00

VALOR PAGADO: \$ 49.400.000,00

VALOR EN LETRAS. Cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos moneda corriente.

APROBADO

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA  
RECIBIDO:

Manuel Pacheco Cabria  
MANUEL PACHECO CABRIA  
CONTRATISTA

Dirección calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: [ingoscar28@yahoo.es](mailto:ingoscar28@yahoo.es) tel. 320-8097896

474

805

— 12 —



Trans de seguridad para duplicar el cheque

minervaQ 20:06 A No.

**NORMAS:** 5 0284 y 0259 Nuevo Código de Comercio **REV. 03/2006**



3620 ~~777~~



# VOICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1951

**MONTERIA**  
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA



GS. 174


M

SEXO

11-JUN-1873 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
NAN DUQUE SICORAA



A-0000100-7008847-NAL-0007487111-20010918

00324012000 01 004713700

421

68

802

3621  
228

**CUENTA DE COBRO**

No.001 de 2011.

INGENIERO OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

CC: 86.052.856 DE Villavicencio

DEBE

A:

**DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA**

CC: 74753260 de Aguazul.


Concepto: Transporte Mular para el contrato de obra 020 de 2011 a la  
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA  
VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE  
CASANARE

Cantidad: 2.000 Viajes de transporte mular x \$ 15.000 viaje

Valor: \$ 30.000.000

Valor en letras: Treinta millones de Pesos moneda Corriente.

Dado en la ciudad de Yopal a los 10 días del mes de Octubre de 2011.



**DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA**

CC: 74753260 de Aguazul.

420

61

809



3622

8068 40

CE-13850994

Tema de seguridad para duplicar el cheque

# Comprobante de Egreso

minerva 20-06-A No.

codigo PUE	Concepto	Valor
	Pago # 1 al transporte motor de los materiales en la Vereda Aguacalinda	30'000'000=
		Valor total \$ 30'000'000=
Observaciones:		
Cheque No.		Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>
Banco		Sucursal
Debitese a: Divulgación Lozano Amézquita		Firma y sello del beneficiario
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado	C.C. <input checked="" type="checkbox"/> N.I. <input type="checkbox"/> N. 74953260	
Firma minerva		REV. 02-04-05

NORMAS:

§ 0284 y 0289 Norma Código de Comercio

469

810

3623  
780

**CUENTA DE COBRO**

No.002 de 2011.

**INGENIERO OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**

CC: 86.052.856 DE Villavicencio

**DEBE**

**A:**

**DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA**

CC: 74753260 de Aguazul.


Concepto: Transporte Mular para el contrato de obra 020 de 2011 a la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cantidad: 2.000 Viajes de transporte mular x \$ 15.000 viaje

Valor: \$ 30.000.000

Valor en letras: Treinta millones de Pesos moneda Corriente.

Dado en la ciudad de Yopal a los 28 días del mes de Diciembre de 2011.



**DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA**

CC: 74753260 de Aguazul.

468

811

3624

CE-13850995

Trama de seguridad para duplicar el cheque

# Comprobante de Egreso

minerva 20-06 A No.

Código PUC	Concepto	Valor
	Payoff 2 al transporte material de los materiales en la viciada Argentina.	30'000'000 =
Valor Neto \$		30'000'000 =

Observaciones:		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque No.		Securo	
Barco			
Debitese a: Divaanci lozano Ameghino			
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Firma y sello del beneficiario	
CCX	NTL
Edm de recibio	D 28 M 12 A 2011

Forma minerva 2

20-06 A Diseñada y actualizada según la Ley 13 por

NORMAS:

§ 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio



REV 03-2009

467

42

812

3625 782

<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DIAN</b> <small>DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN</small>		<b>Formulario del Registro Único Tributario</b> <b>Hoja Principal</b>		<b>001</b>	
1. Datos del contribuyente (RUT)			2. Número de formulario		
			 (415)770721244(8020)001405240694 0		
3. Número de identificación tributaria (NIT)		4. Tipo de contribuyente		5. Fecha de inscripción	
7 1 7 5 3 2 6 0		4 4		1 1	
<b>IDENTIFICACIÓN</b>					
6. Tipo de contribuyente Persona natural o su		7. País de documento Cédula de ciudadanía		8. Número de identificación 7 1 7 5 3 2 6 0	
9. Lugar de expedición COLOMBIA		10. Ciudad/Municipio Casanare		11. Fecha de expedición 1995 02 21	
12. Tipo de documento LOZANO		13. Documento ANEZQUITA		14. Documento DIVAGNER	
15. Fecha de inscripción					
16. Nombre completo					
17. Sexo					
<b>UBICACIÓN</b>					
18. País COLOMBIA		19. Ciudad/Municipio Casanare		20. Ciudad/Municipio Aguazul	
21. Dirección					
22. Teléfono					
23. Teléfono					
24. Teléfono					
25. Teléfono					
26. Teléfono					
27. Teléfono					
28. Teléfono					
29. Teléfono					
30. Teléfono					
31. Teléfono					
32. Teléfono					
33. Teléfono					
34. Teléfono					
35. Teléfono					
36. Teléfono					
37. Teléfono					
38. Teléfono					
39. Teléfono					
40. Teléfono					
41. Teléfono					
42. Teléfono					
43. Teléfono					
44. Teléfono					
45. Teléfono					
46. Teléfono					
47. Teléfono					
48. Teléfono					
49. Teléfono					
50. Teléfono					
51. Teléfono					
52. Teléfono					
53. Teléfono					
54. Teléfono					
55. Teléfono					
56. Teléfono					
57. Teléfono					
58. Teléfono					
59. Teléfono					
60. Teléfono					
61. Teléfono					
62. Teléfono					
63. Teléfono					
64. Teléfono					
65. Teléfono					
66. Teléfono					
67. Teléfono					
68. Teléfono					
69. Teléfono					
70. Teléfono					
71. Teléfono					
72. Teléfono					
73. Teléfono					
74. Teléfono					
75. Teléfono					
76. Teléfono					
77. Teléfono					
78. Teléfono					
79. Teléfono					
80. Teléfono					
81. Teléfono					
82. Teléfono					
83. Teléfono					
84. Teléfono					
85. Teléfono					
86. Teléfono					
87. Teléfono					
88. Teléfono					
89. Teléfono					
90. Teléfono					
91. Teléfono					
92. Teléfono					
93. Teléfono					
94. Teléfono					
95. Teléfono					
96. Teléfono					
97. Teléfono					
98. Teléfono					
99. Teléfono					
100. Teléfono					
101. Teléfono					
102. Teléfono					
103. Teléfono					
104. Teléfono					
105. Teléfono					
106. Teléfono					
107. Teléfono					
108. Teléfono					
109. Teléfono					
110. Teléfono					
111. Teléfono					
112. Teléfono					
113. Teléfono					
114. Teléfono					
115. Teléfono					
116. Teléfono					
117. Teléfono					
118. Teléfono					
119. Teléfono					
120. Teléfono					
121. Teléfono					
122. Teléfono					
123. Teléfono					
124. Teléfono					
125. Teléfono					
126. Teléfono					
127. Teléfono					
128. Teléfono					
129. Teléfono					
130. Teléfono					
131. Teléfono					
132. Teléfono					
133. Teléfono					
134. Teléfono					
135. Teléfono					
136. Teléfono					
137. Teléfono					
138. Teléfono					
139. Teléfono					
140. Teléfono					
141. Teléfono					
142. Teléfono					
143. Teléfono					
144. Teléfono					
145. Teléfono					
146. Teléfono					
147. Teléfono					
148. Teléfono					
149. Teléfono					
150. Teléfono					
151. Teléfono					
152. Teléfono					
153. Teléfono					
154. Teléfono					
155. Teléfono					
156. Teléfono					
157. Teléfono					
158. Teléfono					
159. Teléfono					
160. Teléfono					
161. Teléfono					
162. Teléfono					
163. Teléfono					
164. Teléfono					
165. Teléfono					
166. Teléfono					
167. Teléfono					
168. Teléfono					
169. Teléfono					
170. Teléfono					
171. Teléfono					
172. Teléfono					
173. Teléfono					
174. Teléfono					
175. Teléfono					
176. Teléfono					
177. Teléfono					
178. Teléfono					
179. Teléfono					
180. Teléfono					
181. Teléfono					
182. Teléfono					
183. Teléfono					
184. Teléfono					
185. Teléfono					
186. Teléfono					
187. Teléfono					
188. Teléfono					
189. Teléfono					
190. Teléfono					
191. Teléfono					
192. Teléfono					
193. Teléfono					
194. Teléfono					
195. Teléfono					
196. Teléfono					
197. Teléfono					
198. Teléfono					
199. Teléfono					
200. Teléfono					

## 12. Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros										Exportadores									
1. Cédula										2. Fecha									
3. Cédula										4. Fecha									
5. Cédula										6. Fecha									
7. Cédula										8. Fecha									
9. Cédula										10. Fecha									
11. Cédula										12. Fecha									
13. Cédula										14. Fecha									
15. Cédula										16. Fecha									
17. Cédula										18. Fecha									
19. Cédula										20. Fecha									
21. Cédula										22. Fecha									
23. Cédula										24. Fecha									
25. Cédula										26. Fecha									
27. Cédula										28. Fecha									
29. Cédula										30. Fecha									
31. Cédula										32. Fecha									
33. Cédula										34. Fecha									
35. Cédula										36. Fecha									
37. Cédula										38. Fecha									
39. Cédula										40. Fecha									
41. Cédula										42. Fecha									
43. Cédula										44. Fecha									
45. Cédula										46. Fecha									
47. Cédula										48. Fecha									
49. Cédula										50. Fecha									
51. Cédula										52. Fecha									
53. Cédula										54. Fecha									
55. Cédula										56. Fecha									
57. Cédula										58. Fecha									
59. Cédula										60. Fecha									
61. Cédula										62. Fecha									
63. Cédula										64. Fecha									
65. Cédula										66. Fecha									
67. Cédula										68. Fecha									
69. Cédula										70. Fecha									
71. Cédula										72. Fecha									
73. Cédula										74. Fecha									
75. Cédula										76. Fecha									
77. Cédula										78. Fecha									
79. Cédula										80. Fecha									
81. Cédula										82. Fecha									
83. Cédula										84. Fecha									
85. Cédula										86. Fecha									
87. Cédula										88. Fecha									
89. Cédula										90. Fecha									
91. Cédula										92. Fecha									
93. Cédula										94. Fecha									
95. Cédula										96. Fecha									
97. Cédula										98. Fecha									
99. Cédula										100. Fecha									

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia quedará sujeta a la revisión por la autoridad aduanera en que haya sido inscrita.

Artículo 15 Decreto 2743 del 31 de Agosto de 2004

Firma del responsable:

*[Firma]*

Se pide de las verificaciones que la DIAN, realice.

Firma del responsable aduanero:

84. Nombre: **ANICLA FIDELIA CORDOBA CASTRILIA**

85. Cargo: **A.T.P.-II- 11-05**

723  
3626

Aguilinda

2012 12 26

792'000

Renaldo  
fubues.

Oscar Acuña Correa.  
Setecientos Noventa y dos  
mil pesos mda etc

Cargos de Arera  
en Meche  
99 Viajes

JOSE EULIVER tabaco  
X 11/6 010 424

(4)

No	
IMPORTE	Aguilinda Nov 26/2012
VALOR	Toto Meche \$38.400=
CONCEPTO	Paga Jornal. - Acordado
Aguilinda	
VALOR (EN LETRAS)	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Carlos Toto meche	
25 / 01 / 13 74-862-334	

165

814

# COMPROBANTE DE EGRESO

NO.

MON \$ 1'270'000

CITACIÓN Y FECHA:

2012 - Junio 5/2012

PARTIDA:

Salvador Carvajal

FOR CONCEPTO DE:

Muere de obra no calificada

Obra Acueducto Aguacaliente

Cargue de Arena para muros (182) m<sup>2</sup>

LA SUMA DE (EN LETRAS)



7 702124 470488 >

CHEQUE NO.		BANCO	
SUCESOS		EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
DEBITOS		CREDITOS	
182 m <sup>2</sup>			
REPOSICION		CONTABILIZADO	
 193269640 193269640		S.C. / M.T. 193269640 193269640	

SOJUPORMAS 172007

3627  
(1527)  
707



Transservicios Alfonso y Rodríguez Ltda.  
**TAR**  
Nit: 900.426.048 - 7 / Régimen Común

FACTURA DE VENTA

0059

Yopal- Casanare

Septiembre 5 de 2011.

SEÑOR: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA


LUGAR: OBRA ACUEDUCTOS VEREDA AGUALINDA EN EL MUNICIPIO DE  
PORE - CASANARE

CONCEPTO DEL SERVICIO

Descripción	cantidad	Valor unitario	Valor total
Viajes de arena	130 und	400.000	52.000.000
Alquiler dos camionetas	2und x 3 meses	5.000.000	30.000.000
Alquiler volquetas	2und x 2 meses	10.000.000	40.000.000
Transportes varios, herramientas, etc.	viaje		8.729.264,5
			130.729.264,5

Valor A pagar: \$ 130.729.264,5

Valor en letras: ciento treinta millones setecientos veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos con cinco



JHONATAN ALFONZO GALINDO

CC: 91.002.336

Representación No. 14A - 04 / Tel: 320 340 9264 / Yopal - Casanare

Resolución DIAN No. 440000021333 Fecha: 2011/04/05 Autoriza del 1 - 1000

MULTIGRAFICAS JAIRO MENESES P. NIT 19.304.927-7 TEL 340 8341002 YOPAL

463

76

816

# ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ ARAGUANEY

MARIA ALICIA RODRIGUEZ PERILLA

NIT. 41.329.247-5 I.V.A. REGIMEN COMUN

email: estacionaraguaney@hotmail.com

CARRERA 19 No. 19-60 TEL: 6359647 - 6355409 - YOPAL - CASANARE

TEXACO



FECHA: 16 12 2011 No. 129636

Vehículo: Placa:


SEÑOR(ES): Oscar Acuña

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR/TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M.		600000
	EXTRA		
TOTAL \$			600000

Valido únicamente para venta de combustible  
no constituye factura ni documento equivalente

No están obligados a emitir factura: Los distribuidores minoristas de combustible derivados del petróleo en lo que tiene que ver con productos Decreto 1001 de 1997, Art. 2 Literal D)

RECIBÍ:



# ESTACION SE SERVICIO AUTOMOTRIZ SERVINARE E.U.

NIT. 844.003.030 D.V.7

Calle 9 No. 22-84 - TEL.: 638 2462

E-mail: servinare2@yahoo.com - AGUAZUL - CASANARE

Fecha: 30 MAR 2012 39750

Señor: Oscar Acuña Placa: GCF 955

GLS	COMBUSTIBLE	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA PREMIUM Parqueo	200000
	BIODIESEL	200000
TOTAL \$		2200000

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE. NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.  
(No están obligados a emitir factura: Los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo, en lo que tiene que ver con estos productos Decreto 1001 de 1997, Art. 2 LIT. D)



# ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

LA ESPERANZA - PORE

CARMEN LUISA BOHORQUEZ GAMEZ

NIT. 46.362.793 - 2 - REG. COMÚN

CARRERA 21 N° 5 - 30 PORE - CASANARE

FECHA: 14-01-2012

16480

SEÑOR: Oscar Acuña PLACA: GCF 955

GLS	COMBUSTIBLE	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	BIODIESEL	1'200'000
	GASOLINA PREMIUM	
	OTROS	

TOTAL \$ 1'200'000

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

(No están obligados a emitir factura: Los distribuidores minoristas de combustible derivados del petróleo, en lo que tiene que ver con estos productos Decreto 1001 de 1997, Art. 2 LIT. D)

RECIBÍ:

AUTORIZADO:





NIT. 800.221.918 - 6 IVA RÉGIMEN COMÚN

MOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. No. 10520 DEL 18/12/2003  
AUTORRETENEDORES - RES. No. 04695 DE 26/04/2011

ACTIVIDAD ECONÓMICA 106 CÓDIGO CIIU 2710 TARIFA 4X1.000

www.frangal.com • e-mail: comercial@frangal.com

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CCIIO  
EN LA CIUDAD DE YOPAL (CASANARE)

*¡ El Mundo del Acero a su Servicio !*  
TRANSFORMACION DE LAMINA Y FIGURACION DE HIERRO

CEMENTO - HIERRO  
PERFILES ESTRUCTURALES  
VIGAS EN "U" - "H" - "I"  
LAMINAS - GEOTEXTILES  
MALLAS - TUBERÍA - CUBIERTAS  
PRODUCTOS TREFILADOS  
HERRAMIENTAS  
PRODUCTOS DE ARCILLA

VENTAS YOPAL  
Calle 24 No. 22 - 65  
Tels.: 632 3033 - 632 3300  
632 0557 - 634 8114  
635 6076 - 632 0130

## FACTURA DE VENTA

1013 4921

SEÑORES:

NOMBRES: ACUÑA CORREA OSCAR JAVIER

DIRECCIÓN: CL 30 19D 30.

TELÉFONO: 6665065

VILLAVICENCIO

NIT:

86.052.856-3

CÓDIGO:

DESPACHO: 006564

VENDEDOR: LILIA SANDRA ALVAREZ QUIN

CIUDAD:

VILLAVICENCIO

FECHA

15-08-2012

PLAZO DE PAGO

VENCIMIENTO

CREDITO

30 DIAS

RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN POR COMPUTADOR No. 440000023727 DE 24/01/2012 NUMERACIÓN HABILITADA DE 1 A 20000

CODIGO	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	% Desc.	CANTIDAD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05010501	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 X 50 KLS	0,	60,	UND	20.836,21	1.250.172
VALOR BRUTO						1.250.172
IVA 16 %						200.028
NETO A PAGAR						1.450.200

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Orden de Trabajo :

CLIENTE

NOTA: 1 - LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2 - EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3 - SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTAS DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4 - RECIBE DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5 - FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FRANGAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

CC. / NIT.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

461-78

818



# FRANGAL S.A.

NIT. 800.221.918 - 6 IVA RÉGIMEN COMÚN

MOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. No. 10520 DEL 18/12/2003  
AUTORRETENEDORES - RES. No. 04695 DE 26/03/2011  
ATIVIDAD ECONÓMICA 106 CÓDIGO CIIU 2710 TARIFA 4X1.000  
www.frangal.com • e-mail: comercial@frangal.com

*¡ El Mundo del Acero a su Servicio !*  
TRANSFORMACION DE LAMINA Y FIGURACION DE HIERRO

CEMENTO - HIERRO  
PERFILES ESTRUCTURALES  
VICAS EN "U" - "H" - "I"  
LAMINAS - GEOTEXTILES  
MALLAS - TUBERÍA - CUBIERTAS  
PRODUCTOS TREFILADOS  
HERRAMIENTAS  
PRODUCTOS DE ARCILLA

3631  
VENTAS YOPAL  
Calle 24 No. 22 - 65  
Tels.: 632 3033 - 632 3300  
632 0557 - 634 8114  
635 6076 - 632 0130

## FACTURA DE VENTA

1013 4462

SEÑORES:

NOMBRES: ACUÑA CORREA OSCAR JAVIER

DIRECCIÓN: CL 30 19D 30

TELÉFONO: 6665065

VILLAVICENCIO

CÓDIGO:

DESPACHO: 005861

VENDEDOR: LILIA SANDRA ALVAREZ QUINTA

CIUDAD: VILLAVICENCIO

FECHA

27-07-2012

PLAZO DE PAGO

VENCIMIENTO

CONTADO

30 DIAS

NIT:

86.052.856-3

RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN POR COMPUTADOR No. 440000023727 DE 24/01/2012 NUMERACIÓN HABILITADA DE 1 A 20000

CODIGO	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	% Desc.	CANTIDAD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05010501	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 X 50 KLS	0,	60,	UND	20.836,21	1.250.172
03010501	ALAMBRE AMARRÉ NEGRO C/18	0,	20,	KGS	2.652,59	53.052
SON: UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE					VALOR BRUTO	1.303.224
					IVA 16 %	208.516
					NETO A PAGAR	1.511.740

Orden de Trabajo:

CLIENTE

NOTA: 1 - LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2 - EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3 - SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTAS DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4 - RECIBÉ DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5 - FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FRANGAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

CC. / NIT.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

460

819

3632-289

# Maderas ic

Construcciones

NIT. 9658987 - 1 Régimen Común

Todo en madera para la construcción, formalelas, camillas, casetón

ITALO JULIO CASTAÑEDA

TEL: 6320668  
CEL: 3134243494  
- 3105747690  
CRA 19 27 37  
YOPAL CASANARE.

FECHA  
31/05/2012  
FACTURA DE VENTA NO.  
IJ 00001369

**Vendido a:**  
**N.I.T.:** 86052856  
**Nombre :** OSCAR JAVIER ACUÑA  
**Dirección:** CALLE 25 C # 14-78  
**Telefono:** 3208097896  
**Observaciones:**

**Vendedor:** LUZ DARY CASTRO  
**Cond.Pago:** Contado

CODIGO	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
0010	VARA DE EUCALIPTUS X 3 METROS	0	100	8.400	840.000

No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores  
Son: Ochocientos cuarenta mil \$. 00/100

Recibi a Satisfaccion Nombres: \_\_\_\_\_  
C.C: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Descuento: 0, 00% 0  
Sub Total: 840.000  
I.V.A. 0  
RETEFUENTE 3.5%: 0  
**Total a Pagar: 840.000**

RESOLUCION FACTURACION 440000019825 FECHA 15/09/2010 AUTORIZA 1 AL 10000  
email, maderasycstruccionesjc@yahoo.com

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO  
Si dentro de los 10(Diez) días calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamación por escrito sobre el  
contenido de la misma se entenderá revocablemente aceptada. Ley 1231 de 2008

82  
459-820

**FACTURA DE VENTA N°: 217049**

Fecha de Contabilización: 14/06/2012  
Fecha de Vencimiento: 14/06/2012  
Forma de Pago: Contado  
Asesor Comercial: PEREZ GARCIA YURLEY PAOLA  
Ciudad: YOPAL  
Ciudad: YOPAL



Ciliente: ACUNA CORREA OSCAR JAVIER  
N° Identificación: 86052856  
Persona de Contacto:  
Teléfono: 3208097896  
Celular: 3208097896  
Dirección de Facturación: CLL 25C 14 78  
Dirección de Entrega: CLL 25C 14 78

ACTIVIDAD ECONOMICA 5141 ICA T 6 X 1.000 YOPAL

FACTURA POR COMPUTADOR HABILITACION RESOLUCION DIAN No. 440003022604 DEL 14/06/2011 DEL No. 200001 AL No. 270001

		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 PU040	PUNTILLA 3" * 500 GRAMOS LB	10	\$ 1.687	\$ 16.870
2 PU021	PUNTILLA 2.1/2" * 500 GRAMOS LB	6	\$ 1.687	\$ 10.122
2 AL016	ALAMBRE NEGRO CL-18 TRE	13	\$ 2.925	\$ 38.025
9 PL050	PLASTICO NEGRO * 2MTS 4 CL 5.7	10	\$ 3.361	\$ 33.610

**CONSTRUARIOS S.A.S.**  
NIT. 844.001.779-5  
EL EXITO DE LA CONSTRUCCION  
CANCELADO EN CAJA

**OBSERVACIONES:**

Elaboro: PEREZ GARCIA YURLEY PAOLA  
Página 1

SUBTOTAL: \$ 98.627  
DESCUENTO: 0  
TOTAL IVA: \$ 15.780  
SUB.ANT.RTE: \$ 114.407  
RETE-IVA 0  
RTE FUENTE 0  
RETE ICA 0  
TOTAL \$ 114.407

**SON:**

Ciento catorce mil cuatrocientos siete Pesos Colombianos

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LAS  
DISPOSICIONES CONTENIDAS  
EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY  
1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL  
ARTICULO 779 DEL DECRETO 410  
DE 1971 CODIGO DE COMERCIO  
Y POR LO TANTO CONSTITUTE  
TITULO VALOR.

NOMBRES Y APELLIDOS - C.C. o NIT

CONSTRUARIOS S.A.S.

FIRMA DEL EMISOR

Holcim

PavdelRio

PAVCO SA

Eternit  
ETERNIT COLOMBIANA S.A.

ALFA


ACESCO  
Mejores Muebles. Mejores Obras

Pintuco

Ajover

Sika Colombia S.A.

~~271~~



**VENTA DE REPUESTOS - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE MOTOS Y GUARDARAS DE TODAS LAS MARCAS**

CALLE 4 No. 20-22 • CEL: 311 499 1431 • PORE - CASANARE

**FACTURA  
DE VENTA**

0402

SEÑOR(ES): OSCAR Jovier. Acuña

DIRECCIÓN: Pove.

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.


**TOTAL \$** 113,000

FIRMA CLIENTE

**TALLER DE MOTOS MULTISERVICIOS EL NEGRO**

453

822



INTIPAV LTDA.

# INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA.

NIT. 900.125.811-9  
I.V.A. Régimen Común

## FACTURA DE VENTA CONTADO

RESOLUCION DIAN  
No. 320000751434  
Fecha: 2011/02/02  
De CNT 0001 - CNT 0500

Calle 72 No. 9-55 Of. 204  
PBX: 310 0367 - 310 0850 - 310 0336  
Fax: 310 5214 Bogotá, D.C. - Colombia

**Nº CNT 0244**

Ciudad y Fecha: Yopal La Chaparrera 24 Ene 2012  
Señores: Oscar Javier Acuña Nit: 860 528 56-3  
Dirección: Pore, Tels.: 320 8097 896  
a da Pago: Efectivo.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	TOTAL
	SUBBASE		
	BASE TRITURADA		
	TRITURADO 3/4"		
	TRITURADO 1/2"		
50m <sup>3</sup>	ARENA TRITURADA	20.000	1.000.000=
	OTROS		
Observaciones: <u>Vale 3736.</u>		SUB-TOTAL \$	1.000.000=
		I.V.A. 16% \$	160.000=
		TOTAL \$	1.160.000=

Impreso por: HERBERT CARLOS HERRERA G. - NIT. 17.095.036-9 - 407 7200

Para efectos de la retención del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, en el Distrito Capital de Bogotá, nuestro Código de Actividad 74211 con una tarifa del 6.9 x 1000.

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE:  
INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 de Código de Comercio.

Firma de Cliente:

*[Firma manuscrita]*

456

823





# INGEPLACAS

ALVARO PEREZ BENITES NIT. 74.858.777-6 • RÉGIMEN COMÚN  
NUMERACION IMPRESA DEL 2001 AL 3000

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

## FACTURA DE VENTA

No. 2370

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FECHA	07	06	2012	TELÉFONO:
DÍAS ALQUILADOS	212 días			CELULAR:
EMPRESA				DIRECCIÓN OBRA
SEÑOR(A)	Oscar Javier Acuña Correa			MUNICIPIO
C.C. AIT.	06.052.856			DIRECCIÓN OFICINA

[illegible]

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO			
ELABORADO POR:	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR:	ALQUILADO POR:
<i>Amir Gonzalez</i>	PLACA VEH. N°	C.C.	C.C.

NOTA: Cualquier daño causado al equipo sera cobrado según las medidas y el valor manejado por la empresa.

NOTA: Cualquier daño causado al equipo será cubierto según las condiciones de garantía.

4-#2 ... 34 880 000 4 - Tel: 8345716 - Yoda

454 825





3638 278

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14019100372



  
(415)770721248984(8020) 0000014019100372

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 8 4 9 1 0 5 3 - 4

6. DV 4

12. Dirección seccional Yopal

14. Buzón electrónico 4 4

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1 6 4 9 1 0 5 3

27. Fecha expedición: 1 9 8 6 0 9 0 3

Lugar de expedición COLOMBIA 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Valle del Cauca 7 6

30. Ciudad/Municipio: Buenaventura 1 0 9

31. Primer apellido GRISALES

32. Segundo apellido PELAEZ

33. Primer nombre MARTIN

34. Otros nombres FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial: TABLEROS Y CARTELERAS

37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

41. Dirección CL 19 27 A 20

42. Correo electrónico

43. Apertado aéreo

44. Teléfono 1: 3 1 0 3 3 2 3 7 6 1

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

46. Código: 7 4 3 0

47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 0 0 4 1 9

48. Código: 4 5 3 0

49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 0 0 4 1 9

50. Código: 1 2

51. Código: 2 4 1 9

52. Número establecimientos 1

Responsabilidades

53. Código: 1 2 5

## 12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2 0 0 5 0 6 1 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.  
Artículo 15 Decreto 2725 del 31 de Agosto de 2004

62. Nombre: GLORIA EMILSE ROJAS MEDINA

63. Cargo: P.I. 30-18

453-27



# RECIBO DE CAJA MENOR

No.


CIUDAD Y FECHA: Octubre 4/2012


PAGADO A: Ramon Perez \$6'000'000

POR CONCEPTO DE: Servicio de Alquiler de Vehiculo camioneta Aguilada.

Vereda de Poro - Casanare

VALOR (EN LETRAS): Seis millones de Poro mdu etc.

CÓDIGO: 

APROBADO: 

C.C. / HT: 74'857.232

SOLUFORMAS

# RECIBO DE CAJA MENOR


No.


CIUDAD Y FECHA: Somo 14 - 2012

PAGADO A: Ramon Perez \$1'000'000

POR CONCEPTO DE: Abono nómina obra Aguilada - Poro - (Casanare)

VALOR (EN LETRAS): Un millon de poro mdu etc.

CÓDIGO: 

APROBADO: 

C.C. / HT: 74'857.232

SOLUFORMAS

3640 777

# COMPROBANTE DE EGRESO


No.

CIUDAD Y FECHA: Yopal Mayo 8 - 2012 POR \$ 1'000'000

PAGADO A: Ramon Perez

POR CONCEPTO DE: Abono Nómina Residencia de obra

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EJEUTIVO <input type="checkbox"/>
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO 	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / HT: 74'857.232	

SOLUFORMAS

451 828

29

3641 278

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001	
Espacio reservado para la DIAN		2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14144183415	
		 14151707212489984(8026) 0000014144183415			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 4 8 5 7 2 3 2 - 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	
14. Buzón electrónico					
IDENTIFICACION					
24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión líquida 2		25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3		26. Número de identificación: 7 4 8 5 7 2 3 2	
27. Fecha expedición: 1 9 9 2 1 1 1 2		28. Número de identificación: 7 4 8 5 7 2 3 2		29. Fecha expedición: 1 9 9 2 1 1 1 2	
Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Casanare 8 5		30. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1	
31. Primer apellido EREZ		32. Segundo apellido JAQUE		33. Primer nombre RAMON	
34. Otros nombres LEONARDO		35. Razón social:		37. Signo:	
36. Nombre comercial:		38. País: COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento: Casanare 8 5	
40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1		41. Dirección: CLLE 19 17 24 BRR LA ESPERANZA		42. Correo electrónico: ramonciloperez35@hotmail.com	
43. Apartado aéreo:		44. Teléfono 1: 3 1 0 7 8 8 4 5 0 7		45. Teléfono 2:	
CLASIFICACION					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código: 4 5 3 0		47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 1 0 2 2 3		48. Código: 7 4 2 1	
49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 1 0 2 2 3		50. Código: 1 2		51. Código: 2 1 4 2	
Responsabilidades					
53. Código: 1 2 2 2					
12- Ventas régimen simplificado					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma 56. Tipo			
57. Modo		58. CPC			
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos: SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2 0 1 1 0 2 2 3	
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Artículo 15 Decreto 2735 del 31 de Agosto de 2004.		Firma autorizada: PIPONIA DEHESO			
Firma del solicitante:		984. Nombre CAMACHO BAUTISTA EDILMA			
		985. Cargo: Gestor I			

350  
B29

3642 799

## **CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA.**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  
ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA  
VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE,  
DEPARTAMENTO DE CASANARE".  
CASANARE.**

449

830

[illegible]

# Aguas

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

CONTRATO: OBRA No : 020 - 2011

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE EMISIÓN:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ACTUAL:

FECHA DE REINICIACIÓN:

lunes, 23 de mayo de 2011

DOS (2) MESES

CUATRO (4) MESES

lunes, 23 de julio de 2012

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  
VALOR ADICIONAL

\$ 1.206.176.863,00  
\$ 0,00

FECHA TERMINACIÓN INICIAL:  
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

viernes, 22 de julio de 2011  
45,40%

Fecha presento acta  
10 de Septiembre

VALOR FINAL CONTRATO

\$ 1.206.176.863,00

CONTRATISTA:

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

PERÍODO DE PAGO  
MAYO 2011 - AGOSTO 2012

VALOR DE LA PRESENTE ACTA:

\$ 647.648.644,00

## ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2013

### OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES										
ITEM	UN	CANT.	VOLUMEN	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACIÓN No 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
					CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.02	UNID	17,00	\$ 1.333,00	\$ 22.661,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.03	UNID	11,00	\$ 986,70	\$ 10.853,70	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.04	UNID	30,00	\$ 3.365,50	\$ 100.965,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.05	UNID	3,00	\$ 1.600,00	\$ 4.800,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.06	UNID	1,00	\$ 750,00	\$ 750,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.07	ML	470,00	\$ 4.500,00	\$ 2.115,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.08	ML	1.000,00	\$ 1.920,00	\$ 1.920,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.09	UNID	1.600,00	\$ 3.017,00	\$ 4.827,20	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.10	UNID	320,00	\$ 1.665,00	\$ 532,80	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.11	UNID	3,00	\$ 2.055,00	\$ 6.165,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	UNID	3,00	\$ 1.177,00	\$ 3.531,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.01	UNID	3,00	\$ 1.177,00	\$ 3.531,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.02	UNID	1,00	\$ 374,00	\$ 374,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.03	UNID	2,00	\$ 121,00	\$ 242,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.04	UNID	1,00	\$ 1.700,00	\$ 1.700,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.05	UNID	1,00	\$ 4.890,00	\$ 4.890,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.06	UNID	1,00	\$ 1.303,00	\$ 1.303,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.07	UNID	1,00	\$ 1.303,00	\$ 1.303,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.08	UNID	1,00	\$ 1.303,00	\$ 1.303,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.09	UNID	1,00	\$ 1.303,00	\$ 1.303,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	UNID	1,00	\$ 7.438,00	\$ 7.438,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.01	UNID	1,00	\$ 7.438,00	\$ 7.438,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.02	UNID	1,00	\$ 7.438,00	\$ 7.438,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.03	UNID	1,00	\$ 7.438,00	\$ 7.438,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5	UNID	1,00	\$ 14.784,00	\$ 14.784,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.01	UNID	1,00	\$ 14.784,00	\$ 14.784,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.02	ML	70,00	\$ 11.143,00	\$ 779,90	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.03	ML	80,00	\$ 12.992,00	\$ 1.039,36	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.04	ML	30,00	\$ 4.099,00	\$ 1.229,70	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.05	ML	70,00	\$ 4.840,00	\$ 3.368,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.06	UNID	1,00	\$ 942,00	\$ 942,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.07	UNID	1,00	\$ 942,00	\$ 942,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6	UNID	1,00	\$ 386,80	\$ 386,80	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.01	ML	82,00	\$ 1.742,00	\$ 141,86	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.02	ML	40,00	\$ 1.630,00	\$ 65,20	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.03	ML	25,00	\$ 2.012,00	\$ 80,48	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.04	ML	40,00	\$ 2.140,00	\$ 85,60	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	UNID	1,00	\$ 13.856,00	\$ 13.856,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.01	UNID	1,00	\$ 13.856,00	\$ 13.856,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.02	UNID	1,00	\$ 2.890,00	\$ 2.890,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.03	UNID	1,00	\$ 8.120,00	\$ 8.120,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.04	UNID	1,00	\$ 7.795,20	\$ 7.795,20	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.05	ML	50,00	\$ 8.010,00	\$ 400,500	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.06	UNID	10,00	\$ 9.940,00	\$ 99,400	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.07	UNID	2,00	\$ 1.100,00	\$ 22,000	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8	UNID	1,00	\$ 94,950,00	\$ 94,950,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.01	UNID	1,00	\$ 94,950,00	\$ 94,950,00	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.02	UNID	20,00	\$ 1.100,00	\$ 22,000	0,0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

# Aguas

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

CONTRATO N° OBRA N° :

020 - 2011

FECHA DE EMISIÓN:

lunes, 23 de mayo de 2011

ACTA FINAL

PLAZO INICIAL:

DOS (2) MESES

CUATRO (4) MESES

FECHA DE REINICIACIÓN:

lunes, 23 de julio de 2012

OBJETO:  
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUADINA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  
VALOR ADICIONAL

\$ 1.206.176.863,00

Fecha presente acta  
10 de Septiembre

VALOR FINAL CONTRATO

\$ 1.206.176.863,00

CONTRATISTA:  
OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

PERÍODO DE PAGO  
MAYO 2011 - AGOSTO 2012

VALOR DE LA PRESENTE ACTA:

\$ 647.549.544,00

## ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2013

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION N° 01				OBRA EJECUTADA			
ITEM	UN	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8.03	LOCACION MANO DE OBRERO	3,00	\$ 104.880,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.04	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	1,50	\$ 451.170,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.05	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	40,00	\$ 910.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.06	RELLENO DE MATERIAL ELICIONADO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO, PAGADO EN MS	4,40	\$ 1.773.520,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.07	PROYECTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	1,00	\$ 1.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.08	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.09	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.10	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.11	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.12	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.13	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.14	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.15	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.16	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.17	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.18	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.19	PAVIMENTO DE CIMENTACIÓN DE CIMENTOS 2000 PSI	30,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 927.828.353,00				\$ 421.181.957,00			
ADMINISTRACIÓN (2%)				\$ 204.122.238,00				\$ 92.662.230,54			
IMPREVISTOS (3%)				\$ 27.834.851,00				\$ 12.635.768,71			
UTILIDAD (5%)				\$ 46.391.418,00				\$ 21.059.597,85			
AUI (30%)				\$ 278.348.507,00				\$ 126.357.587,10			
COSTO TOTAL + AUI				\$ 1.206.176.863,00				\$ 547.549.544,00			
COSTO TOTAL (SUMATORIA ACTA)				\$ 1.206.176.863,00				\$ 547.549.544,00			
CORRECCION VALOR CONTRATO				\$ 1.206.176.863,00				\$ 273.774.772,00			
COSTO TOTAL CONTRATO				\$ 603.088.431,50				\$ 273.774.772,00			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%				\$ 301.544.215,75				\$ 136.887.386,00			
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 301.544.215,75				\$ 136.887.386,00			
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA AJUSTADO AL PESO				\$ 301.544.215,75				\$ 136.887.386,00			
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.				\$ 301.544.215,75				\$ 136.887.386,00			

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo de cantidades de obra hasta el 01 de Agosto de 2013, las que en ella intervienen, en el Municipio de Pore, a los DIEZ (10) días del mes de SEPTIEMBRE

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA  
Interventor

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R.L. CONSORCIO MATAGUASAN  
Interventor

NOTA: El responsable de la dependencia que origina el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte de la interventoría, supervisor de contrato o convenio.

Las cantidades y valores de la presente acta son responsabilidad única y exclusiva del interventor y el contratista, hace parte integral de esta acta el informe de obra entregado por el contratista, los que participan de esta acta están convalidados el principio de la buena fe.

Original: Oficina Jurídica  
1era copia: Contratista  
2da copia: Supervisor  
3era copia: Dependencia responsable del contrato





3646 803  
Saneamiento S.A.

Yopal, 02 de Noviembre de 2011

INFORME OJA-001

INGENIERO:

**OSCAR JAVIER ACUÑA**

La Ciudad

**Ref: Entrega resultados diseño de mezcla  $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$  para la "CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

Respetado Ingeniero: Estamos haciendo entrega del diseño de mezcla de resistencia  $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$  con arena de Bocas de Pore y el agrado grueso de la Chaparrera, cuyo tamaño máximo nominal del agregado grueso es de  $\frac{3}{4}$ .

Se han calculado las proporciones para un concreto cuya resistencia de diseño es  $f'c = 21 \text{ Mpa}$  (3.000 PSI), el cual va a ser utilizado en la construcción de la obra citada en la referencia.

Los ensayos son basados en la Norma ICONTEC NTC 174 para concretos, y corresponden exclusivamente a las muestras analizadas en Laboratorio.

**ENSAYO:**

**DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO PARA  $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$   
3.000 PSI**

**TIPO DE OBRA:**

**SANEAMIENTO BASICO**

**LOCALIZACION:**

**MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**APLICACIÓN:**

**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**

**INTERESADO**

**ING OSCAR JAVIER ACUÑA**

**CEMENTO:**

**SAMPER**

## **1. DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Se está llevando a cabo la construcción de la obra en referencia, con sus respectivas normatividades de diseño y construcción; Una vez hecho el estudio para este tipo de actividad, se exige una resistencia a la compresión de 21 Mpa y el espaciamiento entre el acero de refuerzo acepta que el T.M.N. del agregado grueso sea  $\frac{3}{4}$ .

## **2. DATOS DE LOS MATERIALES**

De los materiales utilizados para este fin se conoce que son de origen aluvial, el cual ha pasado por un proceso de trituración y selección. A continuación se detallan algunas propiedades halladas en el Laboratorio:



Ingeniería S.A.

3647 2nd

# **Agregado Grueso: Granulometría:**

<b>ENSAYO DE GRADACION CON LAVADO SOBRE TAMIZ # 200</b>		Códig: F-OL-004 Versión: 01 Fecha: 10/11/2008 Página: 1 de 1
OBRA: CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE CUENTE: ING OSCAR JAVIER ACUÑA LOCALIZACION: PORE CASANARE DESCRIPCION: TRITURADO 3/4" LA CHAPARRERA FECHA DE RECIBO: 28 de Octubre de 2011 OBSERVACIONES: MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CONCRETOS HIDRAULICOS		Norma: INV-E-123 Fecha Informa: 02/11/11

2. LAVADO SOBRE LA MALLA 200		3. HUMEDAD		4. GRANULOMETRIA					
Wt+Ws Ant. Lev.	2412,3	P1	2630,0	Norma	TAMIZ	PESO RET.	% RETEN.	% RET. ACUM.	% PASA
Wt+Ws Des. Lev.	2365,7	P2	2609,0	INVIAS					
W. Resplenda	0,0	P3	195,7	ART. 630					
W. Muestra seca	2365,7	W%	0,91						
W. M. para 200	45,6								

5. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Y COEFICIENTE DE CURVATURA		6. CLASIFICACION	
D10	7,50	U.S.C.	
D30	13,00	INDICE DE GRUPO	
D60	17,00	AASHTO	
Cu	2,2		
Cc	1,3		

7. PORCENTAJES DEL MATERIAL			8. TAMAÑOS	
> 3"	0,00	%	T.M.	3/4"
GRAVA	97,84	%	T.H.	3/4"
ARENA	0,27	%		
FINOS	1,89	%		

CURVA DE GRADACION INVIAS INVIAS ART. 630 AGREGADO GRUESO					
% que Pasa					
	<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <span>..... ENSAYO</span> <span>--- Series 1</span> <span>--- Series 2</span> </div>				

La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de SHV INGENIERIA

444

835



SH/INGENIERIA E.U.

3648

SECTOR PRIVADO DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ASISTENTE

## Agregado Fino: Granulometría

ENSAYO DE GRADACION CON LAVADO SOBRE TAMIZ # 200		Codigo: FOL-004																																																																																																																																				
		Version: 01																																																																																																																																				
		Fecha: 10/11/2008																																																																																																																																				
		Pagina: 1 de 1																																																																																																																																				
OBRA:	CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE																																																																																																																																					
CLIENTE:	ING OSCAR JAVIER ACUÑA																																																																																																																																					
LOCALIZACION:	PORE CASANARE																																																																																																																																					
DESCRIPCION:	ARENA BOCAS DE PORE																																																																																																																																					
FECHA RECIBO:	28-Oct-11																																																																																																																																					
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CONCRETOS HIDRAULICOS	FECHA INFORME: 02-Nov-11																																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <h3>2. LAVADO SOBRE LA MALLA 200</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>W+Wms Ant. Lav.</td><td>1202,0</td></tr> <tr><td>W+Wms Des. Lav.</td><td>1054,3</td></tr> <tr><td>W. Recipiente</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>W. Muestra seca</td><td>1054,3</td></tr> <tr><td>W. M. pasa 200</td><td>147,7</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <h3>3. HUMEDAD</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>P1</td><td>1410,0</td></tr> <tr><td>P2</td><td>1318,0</td></tr> <tr><td>P3</td><td>116,0</td></tr> <tr><td>W %</td><td>7,66</td></tr> </table> </div> </div>			W+Wms Ant. Lav.	1202,0	W+Wms Des. Lav.	1054,3	W. Recipiente	0,0	W. Muestra seca	1054,3	W. M. pasa 200	147,7	P1	1410,0	P2	1318,0	P3	116,0	W %	7,66																																																																																																																		
W+Wms Ant. Lav.	1202,0																																																																																																																																					
W+Wms Des. Lav.	1054,3																																																																																																																																					
W. Recipiente	0,0																																																																																																																																					
W. Muestra seca	1054,3																																																																																																																																					
W. M. pasa 200	147,7																																																																																																																																					
P1	1410,0																																																																																																																																					
P2	1318,0																																																																																																																																					
P3	116,0																																																																																																																																					
W %	7,66																																																																																																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <h3>5. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Y COEFICIENTE DE CURVATURA</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>D10</td><td>0,150</td></tr> <tr><td>D30</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>D60</td><td>0,71</td></tr> <tr><td>U<sub>1</sub></td><td>3,9</td></tr> <tr><td>C<sub>u</sub></td><td>1,2</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <h3>6. CLASIFICACION</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>U.S.C.</td><td></td></tr> <tr><td>INDICE DE GRUPO</td><td></td></tr> <tr><td>AASHTO</td><td></td></tr> </table> </div> </div>			D10	0,150	D30	0,33	D60	0,71	U <sub>1</sub>	3,9	C <sub>u</sub>	1,2	U.S.C.		INDICE DE GRUPO		AASHTO																																																																																																																					
D10	0,150																																																																																																																																					
D30	0,33																																																																																																																																					
D60	0,71																																																																																																																																					
U <sub>1</sub>	3,9																																																																																																																																					
C <sub>u</sub>	1,2																																																																																																																																					
U.S.C.																																																																																																																																						
INDICE DE GRUPO																																																																																																																																						
AASHTO																																																																																																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <h3>7. PORCENTAJES DEL MATERIAL</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>&gt; 3"</td><td>0,00</td><td>%</td></tr> <tr><td>GRAVA</td><td>0,24</td><td>%</td></tr> <tr><td>ARENA</td><td>87,47</td><td>%</td></tr> <tr><td>FINOS</td><td>12,29</td><td>%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <h3>8. TAMAÑOS</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>T.M.</td><td>4,76 mm</td></tr> <tr><td>T.N.</td><td>0,600 mm</td></tr> </table> </div> </div>			> 3"	0,00	%	GRAVA	0,24	%	ARENA	87,47	%	FINOS	12,29	%	T.M.	4,76 mm	T.N.	0,600 mm																																																																																																																				
> 3"	0,00	%																																																																																																																																				
GRAVA	0,24	%																																																																																																																																				
ARENA	87,47	%																																																																																																																																				
FINOS	12,29	%																																																																																																																																				
T.M.	4,76 mm																																																																																																																																					
T.N.	0,600 mm																																																																																																																																					
<h3>4. GRANULOMETRIA</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NORMA</th> <th>TAMIZ</th> <th>PESO RET.</th> <th>% RETEN.</th> <th>% RET. ACUM.</th> <th>% PASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>INVIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ART. 630</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1/2"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>3/8"</td><td></td><td></td><td></td><td>100,00</td></tr> <tr><td>95-100</td><td>Nº 4</td><td>2,9</td><td>0,24</td><td>0,24</td><td>99,76</td></tr> <tr><td>80-100</td><td>Nº 8</td><td>5,9</td><td>0,49</td><td>0,73</td><td>99,27</td></tr> <tr><td>60-85</td><td>Nº 16</td><td>13,2</td><td>1,10</td><td>1,83</td><td>98,17</td></tr> <tr><td>25-60</td><td>Nº 30</td><td>54,1</td><td>4,50</td><td>6,33</td><td>93,67</td></tr> <tr><td>10-30</td><td>Nº 60</td><td>262,2</td><td>23,48</td><td>29,81</td><td>70,19</td></tr> <tr><td>2-10</td><td>Nº 100</td><td>696,0</td><td>57,90</td><td>87,71</td><td>12,29</td></tr> <tr><td></td><td>FONDO</td><td>147,7</td><td>12,29</td><td>100,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>SUMAS</td><td>1202,0</td><td>100,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			NORMA	TAMIZ	PESO RET.	% RETEN.	% RET. ACUM.	% PASA	INVIAS						ART. 630																																																													1/2"					100	3/8"				100,00	95-100	Nº 4	2,9	0,24	0,24	99,76	80-100	Nº 8	5,9	0,49	0,73	99,27	60-85	Nº 16	13,2	1,10	1,83	98,17	25-60	Nº 30	54,1	4,50	6,33	93,67	10-30	Nº 60	262,2	23,48	29,81	70,19	2-10	Nº 100	696,0	57,90	87,71	12,29		FONDO	147,7	12,29	100,00	0,00		SUMAS	1202,0	100,00		
NORMA	TAMIZ	PESO RET.	% RETEN.	% RET. ACUM.	% PASA																																																																																																																																	
INVIAS																																																																																																																																						
ART. 630																																																																																																																																						
	1/2"																																																																																																																																					
100	3/8"				100,00																																																																																																																																	
95-100	Nº 4	2,9	0,24	0,24	99,76																																																																																																																																	
80-100	Nº 8	5,9	0,49	0,73	99,27																																																																																																																																	
60-85	Nº 16	13,2	1,10	1,83	98,17																																																																																																																																	
25-60	Nº 30	54,1	4,50	6,33	93,67																																																																																																																																	
10-30	Nº 60	262,2	23,48	29,81	70,19																																																																																																																																	
2-10	Nº 100	696,0	57,90	87,71	12,29																																																																																																																																	
	FONDO	147,7	12,29	100,00	0,00																																																																																																																																	
	SUMAS	1202,0	100,00																																																																																																																																			
<h3>CURVA DE GRADACION INVIAS ART. 630 AGREGADO FINO</h3> <p style="text-align: center;">Abertura Tamiz (mm)</p> <p style="text-align: center;">- Series3    --- LIMITE SUPERIOR    --- LIMITE INFERIOR</p>																																																																																																																																						
<p style="font-size: small;">La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de SH/INGENIERIA E.U.</p>																																																																																																																																						


Cra 8 Dlg 13-29 Barrio Luis María Jiménez- Yopal (Casanare) Tel: 098 6348481- 3123775249

443

836



Verificando la curva granulométrica con la Norma Icontec NTC 174, se observa que el agregado fino no cumple con los límites de la franja. Esto quiere decir, que el Método a utilizar en el diseño de mezcla es el de la ROAD NOTE LABORATORY R.N.L., el cual permite que se optimice la granulometría, determinando cual es la mejor mezcla de arena y grava para lograr un concreto de buenas propiedades de manejabilidad y resistencia, para un contenido de cemento dado. El sistema utilizado fue el No. 4 del R.N.L. del cual se obtiene (ver gráfico anexo):



**GRAVA: 53 %**

**ARENA: 47 %**

TAMIZ	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	Nº4	Nº8	Nº16	Nº30	Nº60	Nº100	Nº200
Grava	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,21	30,28	14,10	2,16	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Arena	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	99,76	99,27	98,17	93,67	70,19	12,29	0,0
%Grava	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	39,3	16,0	7,5	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%Arena	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	46,9	46,7	46,1	44,0	33,0	5,8	0,0
%Mezcla	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,3	63,0	54,5	48,0	47,7	46,1	44,0	33,0	5,8	0,0
ESPECIFIC.	100	100	100	100	100	100-95	87-80	79-68	62-47	48-32	38-22	30-15	23-10	11-0	



### 3. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

Elección del asentamiento:	4" (100 mm)
Elección del Tamaño Máximo:	3/4" (19.1 mm)
Elección del Tamaño Máximo Nominal:	3/4" (19.1 mm)
Estimación del contenido de aire:	2.5 % Exposición media
Estimación de la cantidad de agua de mezclado:	185 lts/m <sup>3</sup> (0.185 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> )
Elección de la relación agua / cemento:	0.57 (para f'c = 210 kg/cm <sup>2</sup> )
Cálculo del contenido de cemento:	c = 185/0.57 = 325 kg/m <sup>3</sup>

Una vez hecho los cálculos en cuanto a cantidad de agregados para la mezcla se obtuvo para un metro cúbico de concreto, lo siguiente

INGREDIENTE	CEMENTO	ARENA	GRAVA	AGUA
PROPORCIONES EN PESO (KG/M3)	325	837	1087	185
PROPORCIONES EN VOLUMEN (M3/M3)	6.5(bultos)	0.620	0.787	0.185
DOSIFICACION EN PESO	1	2.58	3.35	
DOSIFICACION EN VOLUMEN	1	2.39	3.03	
RELACION DE MEZCLA	1 : 2.4 : 3.0			
Componentes	CEMENTO : ARENA : GRAVA			

### 4. ANÁLISIS DEL DISEÑO Y RECOMENDACIONES

Con la anterior información se han calculado las proporciones que se deben utilizar para elaborar concreto de f'c= 210 kg/cm<sup>2</sup>, teniendo en cuenta que se le puede solicitar al proveedor agregado grueso cuyo tamaño máximo nominal sea 3/4".

El curado del concreto debe extenderse por lo menos a 7 días, recomendable usar para una completa protección membranas curadoras (antisol).



Como se trata de un sistema de elaboración de mezcla en Obra, se deben tomar las proporciones de los materiales para elaborar la mezcla de diseño, controlando las humedades de estos para evitar el exceso de agua.

Utilizando el cuadro No. 1 para elaborar la mezcla nos indica que las proporciones son: 1: 2.4: 3:0 esto quiere decir que

- Por un (1) balde con cemento se utilizan dos punto cuatro (2.4) baldes de arena y tres punto cero (3.0) baldes de grava; solamente se debe ajustar el agua con la prueba de asentamiento o cono slump.

\*Nota: balde convencional de 10 litros.

**Para elaboración de concreto de 3000 psi con un bulto de cemento sería:**

Cemento:	1 Bultos de 50.0 kg. Aproximadamente 4 baldes
Arena:	9.6 baldes de material
Grava:	12 baldes de material
Agua	Entre 3.0 y 4.0 baldes de dependiendo de la humedad de los agregados

Es importante que para controlar la cantidad de agua en la obra, se siga la cantidad suministrada por el Laboratorio, además de hacer el ajuste con respecto a la prueba de asentamiento o prueba slump, cuyo cálculo fue de 4" (ver diseño de mezcla paso 1). Con este control se evitarán resistencias bajas en la mezcla y anomalías en el proceso constructivo.

Se recomienda a la persona encargada de este control una vez hecha la prueba slump, tomar los respectivos cilindros-muestra para su respectivo ensayo de resistencia, así:

- Uno para ser fallado a los siete días de curado y con este dato estimar la resistencia a los veintiocho días.
- Uno para ser fallado a los catorce días de curado para comparar el rendimiento de la mezcla con la curva estándar de acuerdo al tipo de cemento utilizado.
- Uno para ser fallado a los veintiocho días de curado y comprobar la resistencia de diseño calculada.
- Uno para dejar como testigo en caso de presentar problemas la mezcla, una vez cumplido su edad de curado normal (opcional).

## 5. ACLARACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas exclusivamente en los resultados obtenidos de los materiales que se recibieron en Laboratorio. Si durante la producción se utilizan diferentes materiales, se deberá informar al Ingeniero Encargado para estudiar las modificaciones o adiciones que sean necesarias.



*Siguanorte S.A.*

*Laboratorio de control, análisis y calidad.*

En espera de sus comentarios y dispuestos en aclarar cualquier duda, se suscribe de Uds.,

Atentamente,

**ING. SIRLEY HERNANDEZ VEGA**  
CORDINADORA DE CALIDAD

3653 840



METODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS				Codigo: Fo-L-008	
				Version: 01	
				Fecha: 17/10/2008	
				Pagina: 1 de 1	
OBRA: CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE			NORMA:		NTC 176 / 237; INV-222/223
CLIENTE: ING OSCAR JAVIER ACUÑA					
LOCALIZACION: PORE CASANARE					
DESCRIPCION: ARENA BOCAS DE PORE Y TRITURADO LA CHAPARRERA					
FECHA DE TOMA: 28-Oct-11			Fecha Informe: 02-Nov-11		
OBSERVACIONES: MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CONCRETOS HIDRAULICOS					
AGREGADO FINO	ENSAYO		AGREGADO GRUESO	ENSAYO	
	No. 1	No. 2			
A en gramos	496,1	495,9	A en gramos	816,2	819,1
M añd en cm3	310,7	310,8	M sss	829,9	833,2
V probeta en cm3	500	500	M inm	559,4	562,3
V - M añd	189,3	189,2	Msss - M inm	270,5	270,9
500 - A	3,9	4,1	Msss - A	13,7	14,1
Da = A/(V-Mañd)	2,62071	2,62104	Da = A / Msss - M inm	3,01738	3,02362
% Abs = (500 - A / A)*100	0,78613	0,82678	% Abs = (Msss - A / A)*100	1,67851	1,72140
<b>CONVENCIONES</b>					
A = Peso de la muestra seca (grs)			A = Peso de la muestra seca (grs)		
M añd = masa o volumen de agua añadida a la muestra para completar el volumen de la probeta.			Msss = Masa de la muestra saturada interiormente y seca superficialmente (grs)		
V = Volumen de la probeta (cm3)			Minm = Masa de la muestra sumergida en agua (grs)		
Da = Densidad aparente			% Abs = Porcentaje de Absorción		
OBSERVACIONES:					
COORDINADORA DE CALIDAD SIRLEY HERNANDEZ VEGA			JEFE DE LABORATORIO ROBINSON OLMOS		
La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de SH/INGENIERIA E.U.					

438

841




3654

<b>PESO UNITARIO SUELTO Y APISONADO</b>		Codigo:	Fo-L-016				
		Version:	01				
		Fecha:	17/10/2008				
		Pagina:	1 de 1				
OBRA:	CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE		NORMA:	INV-217			
CLIENTE:	ING OSCAR JAVIER ACUÑA						
LOCALIZACION:	PORE CASANARE						
DESCRIPCION:	ARENA BOCAS DE PORE				FECHA INFORME:	02-Nov-11	
FECHA RECIBO:	28-Oct-11						
OBSERVACIONES:	NINGUNA						
<b>PESO UNITARIO SUELTO DEL AGREGADO</b>							
TAMAÑO DEL AGREGADO		A	B	C	D	E	F
DIAMETRO MOLDE (mm)	T.MAX DEL AGREGADO (mm)						
152	9,51	8614	8740	8620	8658	1445	7213
TOTALES					8658		7213
TOTAL F				7213			
M.U.S. =				=		= 1,35176	
VOL. MOLDE (cm3)				5336			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> A B C D E F </div> <div style="width: 85%;"> PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 1  PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 2  PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 3  PROMEDIO DE A, B Y C  PESO DEL RECIPIENTE  PESO NETO DEL MATERIAL </div> </div>							
<b>PESO UNITARIO APISONADO DEL AGREGADO</b>							
TAMAÑO DEL AGREGADO		A	B	C	D	E	F
DIAMETRO MOLDE (mm)	T.MAX DEL AGREGADO (mm)						
152	112	9868	9878	9854	9867	1445	8422
TOTALES					9867		8422
TOTAL F				8422			
M.U.S. =				=		= 1,57827	
VOL. MOLDE (cm3)				5336			
La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de SHV INGENIERIA EU							
 COORDINADORA DE CALIDAD SIRLEY HERNANDEZ VEGA				 JEFE DE LABORATORIO ROBINSON OLMOS			

427 842

~~312~~  
3655

[illegible]

RESTAURANTE ACQUEDUCTO  
VENTA ACQUEDUCTO

UNIVERSITY MICROFILMS

TRAFICADO Y ABUSO DE DROGAS  
VEREDAS AGUAYALINDA

ACQUEDOTTO DI MUR  
DEPARTAMENTO DE OASANAS

~~436~~ 843

3613  
3656

**CERTIFICADO DE APERTURA Y/O CIERRE DE  
LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA DEL MANEJO  
DE LOS RECURSOS ANTICIPO**

425

844



**Banco Agrario de Colombia**  
El Banco que hace crecer el campo  
NIT: 800.037.800-8

3657

## APERTURA DE CUENTA AHORROS

OFICINA : 8646  
SOLICITUD No. :

FECHA : 11/03/2011  
DEPOSITO INICIAL : 200.000.00  
TIPO : COPIA

No. CUENTA AHORROS : 4-8646-3-00188-1

MONEDA : 0-PESO COLOMBIAN

<u>NOMBRE</u>	<u>CÉDULA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	86052856	TITULAR PRINC

NOMBRE DE LA CUEN OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

PRODUCTO BANCARIO : CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

ORÍGEN DE LA CUENTA : NO REFERIDO

OFICIAL DE CUENTA : GUARNIZO CASTILLO E

ORIGEN DE FONDOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAL AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE

TIPO DE PROMEDIO : MENSUAL

CICLO DE LA CTA. : 30 DE CADA MES

TIPO CAPITALIZACIÓN : DIARIA

CATEGORÍA DE CTA : NORMAL

No. LIBRETA :

FECHA DE CORTE ESTADO CTA. 31/03/2011

424 845




Pore, 11 de Marzo de 2011.

El suscrito director del Banco Agrario de Colombia Oficina Pore en uso de sus facultades.

### CERTIFICA:

Que el(a) señor(a) OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA identificado con CC N° 86.052.856 de Villavicencio, realizó apertura de la cuenta de ahorro activo No. 48646300188-1 para el manejo de los recursos del "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAL AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE".

La presente se expide a los 11 días del mes de marzo de 2011 en el municipio de Pore.



MARIA ZORAIDA NOREÑA GOMEZ  
Directora

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y  
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE  
CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

# 14. Informe final consultoria de Contrato de Obra 021-2011

317  
3660

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL  
PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y  
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS  
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO  
DE CASANARE.

## CONSULTORIA

### INFORME FINAL CONSULTORIA

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS Y RECIBIDAS 01/08/2013

SEPTIEMBRE DE 2014

CONTRATO DE OBRA No. 021/2011

ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

Contratista Obra

### CONSORCIO MATAGUASAN

Contratista interventor

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES


REPRESENTANTE LEGAL

431

848

3661 318

USUARIOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE SAN ISIDRO



No DE USUARIOS  
33

DIAMETROS CONTRACTUALES  
2 1/2" - 2" - 1 1/2" - 1 1/4" - 1" - 3/4"

82

estos usuarios son los iniciales pueden variar


Tramo A	Ø establecido
1 Jaime Guandron Tumay	3/4"
2 Ofella Goyeneche	2 1/2" - 3/4"
3 Alveiro Cepeda	2 1/2" - 3/4"
4 Nelson Roberto Piñeros	2 1/2" - 3/4"
5 Oscar Velandia	3/4"
6 Algelmro Barrera Tapias	2" - 3/4"
7 Olvar Morales	2" - 3/4"
8 Ayber Tumay	3/4"
9 Jose del Carmen Morales	2" - 3/4"
10 Santos Ferley Rodriguez	1 1/2"
11 Juan Lorenzo Sigua	1 1/2" - 3/4"
12 Cayetano Tumay	1 1/2" - 3/4"
13 Marco Antonio Sigua	3/4"
14 Marcos Vega	1 1/4"
15 Faustino Vargas	1" - 3/4"
16 Iglesia Evangelica	3/4"
17 Fermin Atilua	3/4"

Tramo B	Ø establecido
18 Amparo Perez Riaño	2 1/2" - 3/4"
19 Eladio Jimenez	2 1/2" - 3/4"
20 Jose Adriano Oros	2" - 3/4"
21 Santos Ferley Rodriguez	2" - 3/4"
22 Edgar Velandia	2" - 3/4"
23 Bersaved Calderon	2" - 1 1/2" - 3/4"
24 Santos Alfonso Coba	1 1/4" - 3/4"
25 Plutarco Ortiz	1 1/4" - 3/4"
26 Julio Coba	1"
27 Raul Coba	3/4"
28 Joaquín Suarez	3/4"
29 Pablo Coba	1 1/4" - 3/4"
30 Florentino Galtan	3/4"
31 Rodrigo Guay	1" - 3/4"
32 Milciades Velandia	3/4"
33 Luis Aquilino Alvarez	3/4"

430 849



USUARIOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE MATALARGA



No DE USUARIOS  
33

DIAMETROS CONTRACTUALES  
2 1/2" - 2" - 1 1/2" - 1 1/4" - 1" - 3/4"

estos usuarios son los Iniciales pueden variar

Tramo 1

Ø establecido

1 Andres Cachay	1 1/2" - 1 1/4"
2 Alberto Moreno	1"
3 Vicente Pelayo	1"
4 Arquimides Paez	3/4"
5 Melquis Pelayo	1 1/4" - 1"
6 Juan Maria Coba	3/4"
7 Jose Miguel Ortiz	3/4"
8 Romulo Atllua	3/4"

Tramo 2

Ø establecido

9 Homero Atllua	4" - 3"
10 Carlos Julio Meche	2 1/2" - 3/4"
11 Wilmer Tarache	2 1/2" - 3/4"
12 Jorge Rivera	2" - 3/4"
13 Oscar Ortiz	2"
14 Raul Rodriguez	1" - 3/4"

22 Isabel Atllua	3/4"
23 Gabriel Meche	1 1/2" - 3/4"
24 Alberto Atllua	1 1/2" - 3/4"
25 Luis Meche	1 1/2" - 3/4"
26 Romulo Atllua	1 1/4" - 3/4"
27 Inicio de Dios	1" - 3/4"
28 Esteban Morales	1" - 3/4"
29 Luis Comayan	3/4"

Tramo 3

Ø establecido

30 Nazario Atllua	2 1/2" - 3/4"
31 Miriam Meche	2"
32 Otoniel Meche	1 1/2"
33 Claudio Inocencio	3/4"
34 Felix de Dios	1 1/2"
35 Jaime Rivera	3/4"
36 Omero Atllua	1 1/4" - 3/4"
37 Angel Rincon	1" - 3/4"
38 Pedro Pastrana	1" - 3/4"

3663 ~~520~~

USUARIOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE MATALARGA

15 Yesid Cruz	1" - 3/4"	39 Francisco Garcia	3/4"
16 Jaime Rivera	3/4"	40 Olmedo Camacho	1"
17 Ricardo Comayan	3/4"	41 Jose Joaquin Tumay	3/4"
18 Miguel de Dios	1"	42 Ronal de Dios	3/4"
19 Bertulfo Coba	3/4"	43 Ramon Pelayo	1"
20 Cristobal de Dios	3/4"	44 Marcos Rivera	3/4"
21 Oromacio Morales	3/4"	45 Jose Anibal Atilua	3/4"

~~428~~

851

3664<sup>821</sup>

**I INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA N° 021 / 2011**  
**CONTRATO DE OBRA 021 / 2011**

Nombre del Contratante Supervisor	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"
Nombre del Contratista	ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA
Numero del Contrato	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
Plazo ( Meses )	CONTRATO DE OBRA 021 DE 2011
Valor fiscal	DOS (2) MESES
Fecha de Iniciación	\$1.074.536.360,00
Fecha de terminación contractual	25/05/2011
Objeto	24/07/2011
	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de autorización	19 de Septiembre de 2012
Periodo autorizado	DOS (2) MESES

Motivo	Las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual se han visto afectadas por las precipitaciones que imperan en la zona, evidentemente en el desarrollo de las actividades de replanteo y localización no se ha logrado avanzar significativamente, debido al cruce de las quebrada Alimeta el cual presenta altos niveles de agua que impiden el acceso de los materiales y del personal a laborar.
--------	---

Fecha de autorización	03 de Agosto de 2012
Periodo autorizado	UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS

Motivo	Debido a las constantes lluvias los trabajos de fundición de concretos, instalación de redes se han retrasado considerablemente, adicional los accesos a la vereda Matalarga estan cada vez mas deteriorados debido a la presencia de maquinaria pesada de las empresas petroleras de influencia en la zona.
--------	--

Motivo	De igual manera para llegar a la vereda San Isidro se tiene que atravesar brazos del Pauto los cuales constantemente se aumentan de nivel con la intensidad y frecuencia de lluvias impidiendo el acceso de materiales, maquinaria y equipos.
--------	---

Fecha de autorización	04 de Diciembre de 2012
Periodo autorizado	DOS (2) MESES

427

882

	<p>Debido al fuerte invierno que se ha presentado en la zona durante los meses anteriores, ha generado que el nivel freático se encuentre bastante alto, esto en términos prácticos podría ocasionar la mala ubicación de los filtros del pozo profundo lo que generaría que en temporada de verano el nivel de agua no cargue el sistema lo que lo haría colapsar. por esto se requiere que el nivel haya bajado y se encuentre el nivel freático en verano para garantizar un pozo profundo productivo.</p>
<p>Motivo</p>	<p>La planta de tratamiento de agua potable establecida contractualmente no esta claramente definida por tal razón se esta estableciendo una planta compacta tipo, para lo cual se presentara el diseño y el análisis de precio unitario requerido, entre la compra e instalación de la planta se lleva un tiempo de 45 dias.</p> <p>Por el inicio de la temporada decembrina por lo general se presentan retrasos en la entrega de materiales y aunque contamos con la mayoría de material en obra, no podemos tener todo el cemento por razones de evitar que se endurezca, previendo esta situación hemos agilizado los pedidos; esta situación podría retrasar las actividades.</p>
<p>Nueva fecha de terminacion</p>	<p>21 de Febrero de 2013</p>

<p>Fecha de autorización</p>	<p>15 de Marzo de 2013</p>
<p>Periodo autorizado</p>	<p>TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS</p>

de acuerdo a las siguientes causales ....a). Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A", es la responsable de la prestación de los servicios públicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber constitucional y legal garantizar la prestación eficiente a todos sus habitantes, los cuales podrán ser prestados directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas. 2). Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A", es una entidad descentralizada del orden Municipal, cuyo objeto principal es la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la conservación de las cuencas hidrográficas y demás actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el Departamento de Casanare...

3). De acuerdo con La ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 689 de 2001, la Junta Directiva expidió la disposición N° 002 "por el cual se crea el manual de contratación y compras de "Aguas de Pore E.S.P. S.A", el cual fue la norma que rigió la convocatoria pública y consecuente adjudicación y suscripción del respectivo Contrato de Obra # 021 del (1) de marzo de 2011...4). Que en atención al proceso de ejecución del contrato de obra 021 de 2011, y acorde al desarrollo de la audiencia realizada el día 13 de marzo de 2013, en la cual se plantearon varias alternativas al contratista de obrapara llegar a feliz término en la ejecución del contrato. Mediante fecha de 14 de marzo de 2013, se allego oficio del contratista en donde expone como alternativa mantener la ejecución de las obras ya que según reporta en el oficio cuenta con socio capitalista (se adjunta información financiera

de la firma Coinarq SAS Nit. 900.397.091-9.) que aportara recursos económicos. Así mismo se adjunta certificaciones de proveedores de tubería y accesorios como Aguatubos y Soluciones SAS, JNdrilling Civil perforación y mantenimiento de pozos profundos, se adjunta de igual manera certificación de suministro de materiales eléctricos por la firma Eléctricos González. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar cumplimiento a las actividades faltantes en un plazo adicional de tres (3) meses y diez (10) días.... 5) Que desde el punto de vista técnico dado el estado del contrato de obra 021 de 2011, es válido resaltar que se viene realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo del mismo, lo cual ha permitido dar respuesta oportuna en la medida de lo posible a las peticiones debidamente sustentadas

del contratista y se han generado las respectivas actuaciones bajo un conducto regular plenamente definido, buscando siempre mantener las garantías para que el contratista ejecute a cabalidad el proyecto y poder así satisfacer las necesidades colectivas de las comunidades de San Isidro y Matalarga. De igual manera ha permitido evidenciar los atrasos generados por parte del contratista en el desarrollo de las actividades faltantes y se ha informado de manera oportuna al respecto para que tome las medidas necesarias.... 6) Que el área técnica aclara que las actividades faltantes son perfectamente realizables bajo un estricto cumplimiento de una programación de obra, evitando así el riesgo de tener obras inconclusas que no logren satisfacer el fin último del proyecto, brindar agua apta para consumo humano a la población de las veredas de San Isidro y Matalarga....

Motivo

7) Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el consagrado a través del principio de tutelar el contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y donde las mismas tan solo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades; en consecuencia, una de las partes no puede, en principio, unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas

legales". No obstante lo anterior, en consideración de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo acuerdo de voluntad, de tracto sucesivo, cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas.... 8) Que las razones especiales en la ejecución del contrato de obra 021 de 2011, han sido valoradas por la entidad, la cual ha reconocido que debido a las actuaciones de índole administrativo entre las entidades públicas (Departamento y Municipio), se han propiciado demoras en la ejecución de los plazos pactados, por lo que la empresa ha considerado estas circunstancias, y ha valorado los derechos del contratista; y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en el plazo para la ejecución del contrato, todas estas

3667 ~~827~~

debidamente soportadas. Que estas actuaciones, posicionan a la entidad en el cumplimiento de las obligaciones que de esta se esperan; conducta que no ha sido la que ha caracterizado al contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecución a retardado he incumplido las obligaciones acordadas entre las partes.... 8) Que la finalidad que persigue la contratación que adelantan las entidades públicas es la de realizar los fines del Estado, por lo que las autoridades públicas gozan de potestades constitucionales, legales y reglamentarias, para cumplir este fin ya que el incumplimiento del contratista y en orden a la satisfacción del interés general comprometido por la no realización o ejecución tardía o indebida del objeto contractual, obliga a la entidad a tomar medidas para lograr el cumplimiento de los deberes. Que evidencia de estas

actuaciones reposan en la ejecución del contrato ya que las garantías procesales que le asisten al contratista han sido valoradas y protegidas en el proceso de declaratoria de incumplimiento que se está surtiendo; mas sin embargo es bien sabido en la práctica jurídica que esta clase de actuaciones involucran el impulso de actividades administrativas que se caracterizan por términos de índole legal y procesos de orden jurídico procesal; por lo que valorar la propuesta que allega el contratista en la que se compromete con el respaldo de proveedores y la determinación de la aseguradora en el proceso de incumplimiento frente al cual ya está informada, hacen que el plazo que solicita para la terminación del contrato, pueda ser una alternativa positiva para la terminación del contrato, ya que las especificaciones técnicas de obra, así como los ítems por ejecutar conforme a la información técnica son de

fácil cumplimiento bajo la realización de una programación estricta.... 10) Que se aprueba la propuesta del contratista, como medida de cumplimiento de los fines propuestos con el contrato público y como pronta solución a las necesidades de la población residente en las veredas beneficiarias.... 11) Que mas sin embargo se expresa que una vez se integre este nuevo acuerdo entre las partes se deberán realizar las modificaciones pertinentes al contrato; resaltando que el incumplimiento de este nuevo acuerdo que surge de una audiencia de incumplimiento, generara que de forma inmediata se liquide el contrato en el estado en que se encuentre y se declara a su vez el siniestro.... 12) Téngase este acuerdo como un arreglo directo entre las partes que valorado de forma particular, propende como una única alternativa de solución concertada entre las partes...

Fecha de autorización	28 de Junio de 2013
Periodo autorizado	CUATRO (4) MESES

La construcción de los sistemas de acueductos para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore Departamento de Casanare; se han tenido una serie de inconvenientes con el contratista OSCAR JAVIER ACUÑA, a tal punto que se ha querido realizar la caducidad del contrato.

424

855

Pero en aras de llevar a cabo la ejecución del proyecto la interventoría, la supervisión, la Empresa de Servicios Públicos de Pore "Aguas de Pore S.A E.S.P.", han buscado mecanismos para que el contratista lleve a cabo la totalidad de la ejecución de los trabajos, esto debido a que las actividades que más peso tienen en la obra se han venido desarrollando (instalación de las redes con sus domiciliarias, así como la construcción de los tanques de almacenamiento.).

Sumado a ello, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el área representativa de intervención, estos proyectos se realizan a cielo abierto, con el agravante que el área donde se ejecuta las construcciones son conocidas por su alta pluviosidad y presencia de aguas producto de las lluvias constantes, así mismo se vienen afectando considerablemente las vías de acceso a las veredas de San Isidro y Matalarga, por lo cual se dificulta el suministro de materiales y equipos para ejecución de actividades faltantes.

Se resalta lo plasmado en el boletín de predicción climática para el mes de mayo sobre la región de la Orinoquia: "En mayo las lluvias se generalizan en toda la región, registrando cantidades medias superiores a las del mes anterior. Las precipitaciones son frecuentes y alcanzan volúmenes moderados en la cuenca de los ríos Arauca y Meta y en la Orinoquia central y oriental.

Los mayores volúmenes se presentan en el Piedemonte Llanero, en donde las precipitaciones son frecuentes y de gran intensidad".

Para el mes de Junio se tiene: "En el mes de junio las lluvias se incrementan en casi toda la región. Las precipitaciones son abundantes y frecuentes y alcanzan las mayores cantidades medias del año, en la cuenca de los ríos Arauca y Meta y en la Orinoquia central y oriental. Los mayores volúmenes se presentan en el piedemonte llanero, en donde las precipitaciones, aunque registran una ligera disminución con respecto al mes anterior, continúan siendo frecuentes y de gran intensidad".

Es válido resaltar que en razón a los requerimientos y compromisos establecidos con el contratista, este avanza en actividades tales como la construcción del pozo profundo en la Vereda Matalarga, resaltando que motivo a condiciones climáticas, las actividades de obra disminuyeron su rendimiento, por lo tanto el tiempo contractual no es suficiente para poner en funcionamiento dicho pozo, de manera que se requiere prorrogar el contrato de obra para dar cumplimiento al objeto contractual.

Motivo

En la vereda San Isidro queda pendiente la construcción del pozo profundo que como sabemos desafortunadamente ha colapsado en la etapa de perforación y se tendrá que nuevamente realizar esta actividad, sin que esto genere nuevos costos al contrato (este detalle se describe en informe anexo del contratista de obra con su registro fotográfico). Cabe aclarar que el contratista allego al

826  
3669

sitio autorizado por interventoría para la realización del pozo profundo, los materiales necesarios para encamisado del pozo como son tubería ciega y grava lavada libre de calcáreos; sin embargo el tiempo contractual no es suficiente para terminar las labores requeridas ya que se presentó este imprevisto que afecto notablemente la programación inicial, con lo cual es conveniente prorrogar en tiempo el plazo del contrato, con el fin de evitar un desbalance financiero del contrato.

Es importante resaltar que al culminar los dos pozos (uno en la vereda Matalarga y otro en la vereda San Isidro) el contrato de obra llegaría a un 90% aproximadamente de ejecución global, quedando por instalar la planta de tratamiento de agua potable y ahí si tener un acueducto con todas las condiciones exigidas por los entes reguladores y por Aguas de Pore SA ESP, en pro del beneficio de las comunidades de estas veredas.

Con esto concluimos que el contrato de obra a la fecha tiene un 68,60% de Ejecución, que no es el porcentaje óptimo para el tiempo de ejecución pero dadas las condiciones e inconvenientes presentadas si es una muestra de que los trabajos han tenido un avance con respecto a lo que se había ejecutado a corte de 28 de Enero y que se pretenden continuar, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual, cuyo fin último es el de beneficiar a la población de las veredas Matalarga y San Isidro con el suministro de agua potable.

Por las razones expuestas acá y sumado a que posterior a la construcción del pozo profundo faltante deben realizar los análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y ensayos de tratabilidad

necesarios para el dimensionamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, así como la realización de las pruebas de bombeo que permitan determinar las propiedades de los acuíferos y desde luego la selección de las bombas sumergibles

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN	
Fecha	
Plazo Adicional	
Valor Adicional	
SUSPENSIÓN DE PLAZO	
Fecha de suspensión No. 01	14 de Junio de 2011
<p>1. El invierno que viene afectando la region desvio las aguas del rio Pauto con el caño Alimeta que es este instante no permite la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda San Isidro.</p> <p>2. De igual manera ocurre en la entrada a la vereda Matalarga por la via el Verde - el Banco - Matalarga donde el rio Pauto y la Quebrada Alimeta se desbordaron hacia esta via, lo que impide la entrada de personal, equipos y materiales.</p>	

857  
422



Motivo	<p>3. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales com excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.</p> <p>4. Adicional a esto el dia domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasiono la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por via terrestre.</p>
Tiempo de suspensión	DOS (2) MESES
Nueva fecha de Terminación	23 de Septiembre de 2011
Fecha de reiniciación	12 de Agosto de 2011
Fecha de suspensión No. 02	16 de Agosto de 2011
Motivo	<p>1. Durante el fin de semana se presentaron aguaceros que volvieron a desviar las aguas del rio Pauto con el caño Alimeta que nuevamente no permiten la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda San Isidro.</p> <p>2. De igual manera ocurre en la entrada a la vereda Matalarga por la via el Verde - el Banco - Matalarga donde el rio Pauto y la Quebrada Alimeta nuevamente se desbordaron hacia esta via, lo que impide otra vez la entrada de personal, equipos y materiales.</p> <p>3. Las lluvias de este fin de semana impiden la ejecucion de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.</p>
Tiempo de suspensión	CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES
Fecha de Ampliacion de suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2011
Motivo	<p>A. Debido a que las consideraciones que originaron la suspension inicial no se han subsanado.</p> <p>1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension, el incremento por encima de su normal historico de las lluvias.</p> <p>2. Adicional debido a la temporada de fin de año es dificil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra.</p>
Tiempo de suspensión	UN (1) MES
Nueva fecha de Terminación	07 de Mayo de 2012
Fecha de reiniciación	30 de Enero de 2012
Fecha de suspensión No. 03	24 de Abril de 2012

Motivo	I. Que de acuerdo con el oficio enviado por el contratista de obra el 23 de Abril de 2012 donde manifiesta: "Debido a las situaciones inesperadas que suceden en obra solicito muy cordialmente suspension en tiempo del contrato 021-2011 dado que el puente metalico que comunica a la vereda Matalarga se desplomo totalmente, por la socavacion de los extremos de los estribos, evitando el paso de vehiculos, ... , Siendo esta el unico acceso para entrar a la vereda.
Tiempo de suspensión	TRES (3) MESES
Fecha de Ampliacion de suspensión No. 03	24 de Julio de 2012
Motivo	I. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension.
Tiempo de suspensión	DOS Y MEDIO (2,5) MESES
Nueva fecha de Terminación	21 de Diciembre de 2012
Fecha de reiniciación	08 de Octubre de 2012
RESUMEN DE VALORES	
Valor ejecutado ( Según Actas )	\$565.045.413,00
Valor acta de suspensión	
Valor acta de Adición	
Valor sobrante contrato	
Valor reajustes	

**CUADRO EJECUCION CONTRATO 021 / 2011**

VALOR DEL CONTRATO	\$	1.074.536.360,00		
ANTICIPO			\$	537.268.180,00
ACTA PARCIAL No. 01				
AMORTIZACION ANTICIPO			\$	565.045.414,00
VALOR EJECUTADO (SIN CANCELAR)			\$	282.522.707,00
VALOR NO EJECUTADO			\$	245.274.861,00
VALOR POR AMORTIZAR			\$	264.216.085,00

SUMAS IGUALES \$ 1.074.536.360,00 \$ 1.074.536.360,00 \$ 1.074.536.360,00

3672 ~~329~~



418

N° 001.21.24.2

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA N°: 021 - 2011

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE MAYO DE 2011  
PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES  
PLAZO ACTUAL: CUATRO (4) MESES  
FECHA DE REINICIACIÓN: NO APLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  
VALOR ADICIONAL

Fecha presente acta  
SEPTIEMBRE 2014

VALOR FINAL CONTRATO

PERIODO DE PAGO  
MAYO 2011 -  
AGOSTO 2013

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

CONDICIONES ORIGINALES										ACTA DE MODIFICACIÓN FINAL									
ITEM	UN	CANT.	VOLUMEN	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	MODIFICACIÓN No 1	MODIFICACIÓN No 2	MODIFICACIÓN No 3	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	ACUMULADO	VALOR
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ASEO DE PORE																			
1	MODIFICACIÓN EN LA CANTIDAD DE OBRAS																		
1.01	M3	174.00	\$	11.300.00	\$	1.966.200.00	0.0	\$	-	174.00	\$	1.966.200.00	0.0	\$	-	174.00	\$	1.966.200.00	174.00
1.02	M3	15.00	\$	20.950.00	\$	485.370.00	0.0	\$	-	15.00	\$	485.370.00	0.0	\$	-	15.00	\$	485.370.00	189.00
1.03	M3	80.00	\$	200.950.00	\$	16.076.000.00	0.0	\$	-	80.00	\$	16.076.000.00	0.0	\$	-	80.00	\$	16.076.000.00	269.00
1.04	M3	24.00	\$	200.950.00	\$	4.823.400.00	0.0	\$	-	24.00	\$	4.823.400.00	0.0	\$	-	24.00	\$	4.823.400.00	293.00
1.05	M3	24.00	\$	200.950.00	\$	4.823.400.00	0.0	\$	-	24.00	\$	4.823.400.00	0.0	\$	-	24.00	\$	4.823.400.00	317.00
1.06	M3	56.00	\$	200.950.00	\$	11.252.800.00	0.0	\$	-	56.00	\$	11.252.800.00	0.0	\$	-	56.00	\$	11.252.800.00	373.00
1.07	M3	10.00	\$	40.350.00	\$	403.500.00	0.0	\$	-	10.00	\$	403.500.00	0.0	\$	-	10.00	\$	403.500.00	383.00
1.08	M3	38.00	\$	40.350.00	\$	1.533.300.00	0.0	\$	-	38.00	\$	1.533.300.00	0.0	\$	-	38.00	\$	1.533.300.00	421.00
1.09	M3	90.00	\$	40.350.00	\$	3.631.500.00	0.0	\$	-	90.00	\$	3.631.500.00	0.0	\$	-	90.00	\$	3.631.500.00	511.00
1.1	UND	1.00	\$	947.502.00	\$	947.502.00	0.0	\$	-	1.00	\$	947.502.00	0.0	\$	-	1.00	\$	947.502.00	512.00
1.12	UND	1.00	\$	14.784.427.00	\$	14.784.427.00	0.0	\$	-	1.00	\$	14.784.427.00	0.0	\$	-	1.00	\$	14.784.427.00	513.00
1.13	M3	70.00	\$	13.348.00	\$	934.360.00	0.0	\$	-	70.00	\$	934.360.00	0.0	\$	-	70.00	\$	934.360.00	583.00
1.14	M3	80.00	\$	32.062.00	\$	2.565.000.00	0.0	\$	-	80.00	\$	2.565.000.00	0.0	\$	-	80.00	\$	2.565.000.00	663.00
1.15	M3	1.00	\$	1.768.747.00	\$	1.768.747.00	0.0	\$	-	1.00	\$	1.768.747.00	0.0	\$	-	1.00	\$	1.768.747.00	664.00
2	RETEMA DE TRATAMIENTO																		
2.01	UND	1.00	\$	2.950.000.00	\$	2.950.000.00	0.0	\$	-	1.00	\$	2.950.000.00	0.0	\$	-	1.00	\$	2.950.000.00	665.00
2.02	UND	1.00	\$	8.120.000.00	\$	8.120.000.00	0.0	\$	-	1.00	\$	8.120.000.00	0.0	\$	-	1.00	\$	8.120.000.00	666.00
2.03	UND	1.00	\$	7.980.000.00	\$	7.980.000.00	0.0	\$	-	1.00	\$	7.980.000.00	0.0	\$	-	1.00	\$	7.980.000.00	667.00
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO																		
3.01	M2	40.96	\$	3.300.00	\$	135.360.00	0.0	\$	-	40.96	\$	135.360.00	0.0	\$	-	40.96	\$	135.360.00	668.00
3.02	M2	40.96	\$	3.344.00	\$	136.860.00	0.0	\$	-	40.96	\$	136.860.00	0.0	\$	-	40.96	\$	136.860.00	669.00
3.03	M3	28.80	\$	34.950.00	\$	1.006.560.00	0.0	\$	-	28.80	\$	1.006.560.00	0.0	\$	-	28.80	\$	1.006.560.00	670.00
3.04	M3	0.79	\$	357.470.00	\$	282.411.30	0.01	\$	-	0.79	\$	282.411.30	0.01	\$	-	0.79	\$	282.411.30	671.00
3.05	M3	3.00	\$	403.730.00	\$	1.211.190.00	0.0	\$	-	3.00	\$	1.211.190.00	0.0	\$	-	3.00	\$	1.211.190.00	672.00
3.06	M3	5.13	\$	619.421.00	\$	3.179.909.30	0.0	\$	-	5.13	\$	3.179.909.30	0.0	\$	-	5.13	\$	3.179.909.30	673.00
3.07	M3	1.85	\$	665.156.00	\$	1.239.537.40	0.0	\$	-	1.85	\$	1.239.537.40	0.0	\$	-	1.85	\$	1.239.537.40	674.00
3.08	M3	1.73	\$	739.380.00	\$	1.279.145.97	0.002	\$	-	1.73	\$	1.279.145.97	0.002	\$	-	1.73	\$	1.279.145.97	675.00
3.09	M3	1.98	\$	785.765.00	\$	1.555.874.80	0.0	\$	-	1.98	\$	1.555.874.80	0.0	\$	-	1.98	\$	1.555.874.80	676.00
3.1	M3	1.98	\$	808.800.00	\$	1.601.624.00	0.0	\$	-	1.98	\$	1.601.624.00	0.0	\$	-	1.98	\$	1.601.624.00	677.00
3.12	M3	4.80	\$	792.412.00	\$	3.803.977.60	0.0	\$	-	4.80	\$	3.803.977.60	0.0	\$	-	4.80	\$	3.803.977.60	678.00
3.13	M3	2.80	\$	792.412.00	\$	2.218.753.60	0.0	\$	-	2.80	\$	2.218.753.60	0.0	\$	-	2.80	\$	2.218.753.60	679.00
3.14	M3	0.40	\$	859.408.00	\$	343.763.20	0.0	\$	-	0.40	\$	343.763.20	0.0	\$	-	0.40	\$	343.763.20	680.00
3.15	M3	0.65	\$	859.408.00	\$	558.615.20	0.0	\$	-	0.65	\$	558.615.20	0.0	\$	-	0.65	\$	558.615.20	681.00
3.16	M3	11.17	\$	770.102.00	\$	8.602.925.20	0.0	\$	-	11.17	\$	8.602.925.20	0.0	\$	-	11.17	\$	8.602.925.20	682.00
3.17	M3	2.77	\$	770.102.00	\$	2.133.162.54	0.0	\$	-	2.77	\$	2.133.162.54	0.0	\$	-	2.77	\$	2.133.162.54	683.00
3.18	M3	63.900.00	\$	3.109.00	\$	19.742.150.00	0.0	\$	-	63.900.00	\$	19.742.150.00	0.0	\$	-	63.900.00	\$	19.742.150.00	684.00
3.19	M3	1.85	\$	3.126.00	\$	5.821.120.00	0.0	\$	-	1.85	\$	5.821.120.00	0.0	\$	-	1.85	\$	5.821.120.00	685.00
3.2	UND	1.00	\$	295.545.00	\$	295.545.00	0.0	\$	-	1.00	\$	295.545.00	0.0	\$	-	1.00	\$	295.545.00	686.00
3.21	M2	1.00	\$	295.545.00	\$	295.545.00	0.0	\$	-	1.00	\$	295.545.00	0.0	\$	-	1.00	\$	295.545.00	687.00
3.22	M3	2.00	\$	19.043.00	\$	38.086.00	0.0	\$	-	2.00	\$	38.086.00	0.0	\$	-	2.00	\$	38.086.00	688.00
3.23	M3	13.94	\$	119.758.00	\$	1.668.881.12	0.0	\$	-	13.94	\$	1.668.881.12	0.0	\$	-	13.94	\$	1.668.881.12	689.00
3.24	M3	17.20	\$	121.170.00	\$	2.084.124.00	0.0	\$	-	17.20	\$	2.084.124.00	0.0	\$	-	17.20	\$	2.084.124.00	690.00
3.25	M3	26.385.00	\$	26.385.00	\$	26.385.00	0.0	\$	-	26.385.00	\$	26.385.00	0.0	\$	-	26.385.00	\$	26.385.00	691.00
3.26	M3	60.792.00	\$	60.792.00	\$	60.792.00	0.0	\$	-	60.792.00	\$	60.792.00	0.0	\$	-	60.792.00	\$	60.792.00	692.00
3.27	M3	13.677.00	\$	13.677.00	\$	13.677.00	0.0	\$	-	13.677.00	\$	13.677.00	0.0	\$	-	13.677.00	\$	13.677.00	693.00

3674

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
de Pore

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

CONTRATO DE OBRA No : 021 - 2011

FECHA DE INICIACION: 25 DE MAYO DE 2011

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

PLAZO ACTUAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE REINICIACION: NO APLICA

OBJETO:  
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISORO Y MATA LARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA PRESENTE ACTA  
SEPTIEMBRE 2014

PERIODO DE PAGO  
MAYO 2011 -  
AGOSTO 2013

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  
VALOR ADICIONAL

VALOR FINAL CONTRATO


FECHA TERMINACION INICIAL:  
\$ 0.00

FECHA TERMINACION ACTUAL:  
\$ 1.074.536.360.00

CONTRATISTA:  
OSCAR JAVIER AGUIÑA CORREA

CONDICIONES ORIGINALES										ACTA DE MODIFICACION FINAL											
ITEM	UN	CANT.	VALOR	MAYORES Y MENORES MODIFICACION No 1		MAYORES Y MENORES MODIFICACION No 2		MAYORES Y MENORES MODIFICACION No 3		MAYORES Y MENORES MODIFICACION No 4		MAYORES Y MENORES MODIFICACION No 5		MAYORES Y MENORES MODIFICACION No 6		MAYORES Y MENORES MODIFICACION No 7					
				CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
4	RED DE DISTRIBUCION																				
4.01	REPARTIDOR LOCALIZACION DE TUBERIA EN ACUEDUCTO, PAGADO POR METRO LINEAL	ML	6902.00	\$	1.337.00	\$	9.227.874.00	\$	81.39	\$	9.336.792.43	\$	6902.39	\$	9.336.792.43	\$	6902.39	\$	9.336.792.43		
4.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO ENTRE 1.5 M (ZANAS ANCHAS)	M3	1548.00	\$	26.962.00	\$	41.657.850.00	\$	-1548.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.03	EXCAVACION MANUAL EN COMPACTADO ENTRE 1.5 M (ZANAS ANCHAS)	M3	3968.50	\$	47.180.00	\$	15.228.832.00	\$	159.06	\$	7.605.833.97	\$	159.06	\$	7.605.833.97	\$	159.06	\$	7.605.833.97		
4.04	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	3348.50	\$	3.720.00	\$	10.671.442.00	\$	1017.30	\$	3.227.181.08	\$	1017.30	\$	3.227.181.08	\$	1017.30	\$	3.227.181.08		
4.05	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	756.50	\$	4.714.00	\$	3.596.141.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.06	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	365.50	\$	7.642.00	\$	2.801.582.30	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.07	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	869.50	\$	9.720.00	\$	8.451.540.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.08	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	461.00	\$	10.315.00	\$	4.753.212.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.09	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	1060.00	\$	8.175.00	\$	8.329.000.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.10	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	461.00	\$	10.315.00	\$	4.753.212.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.11	CAJON DE INSPECCION 60x60	UND	2.00	\$	166.709.00	\$	373.418.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.12	VALVULA DE CORTA 2" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	\$	207.785.00	\$	207.785.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.13	VALVULA DE CORTA 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	\$	206.985.00	\$	206.985.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.14	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	4.00	\$	1.726.00	\$	8.904.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.15	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	4.00	\$	2.726.00	\$	10.904.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.16	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	\$	5.411.00	\$	5.411.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.17	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	\$	7.833.00	\$	7.833.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.18	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	\$	31.226.00	\$	31.226.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.19	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	4.00	\$	41.308.00	\$	165.236.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.20	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	\$	20.315.00	\$	20.315.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.21	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	\$	15.615.00	\$	15.615.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.22	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	9.00	\$	12.031.00	\$	117.279.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.23	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	28.00	\$	3.738.00	\$	104.864.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.24	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	2.00	\$	2.906.00	\$	5.812.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.25	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	2.00	\$	2.906.00	\$	5.812.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.26	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	4.00	\$	23.244.00	\$	92.976.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.27	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	3.00	\$	28.883.00	\$	86.649.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.28	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	2.00	\$	97.652.00	\$	194.304.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.29	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	0.02	\$	42.064.00	\$	23.767.185.40	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.30	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1379.80	\$	17.629.00	\$	24.326.257.10	\$	18.1903	\$	320.671.61	\$	1398.09	\$	320.671.61	\$	1398.09	\$	320.671.61		
4.31	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	552.60	\$	13.280.00	\$	20.676.020.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.32	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	1240.00	\$	23.633.00	\$	28.676.020.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.33	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	16.00	\$	2.633.00	\$	42.128.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.34	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	3.00	\$	3.721.00	\$	11.163.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.35	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	4.00	\$	5.311.00	\$	21.244.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.36	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	12.00	\$	6.545.00	\$	78.540.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.37	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	3.00	\$	5.545.00	\$	28.633.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.38	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	6.00	\$	26.320.00	\$	153.120.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.39	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	7.00	\$	18.414.00	\$	128.858.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.40	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	2.00	\$	24.329.00	\$	50.658.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.41	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	4.00	\$	6.244.00	\$	24.976.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.42	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	5.00	\$	6.244.00	\$	34.670.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.43	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	4.00	\$	5.818.00	\$	23.272.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.44	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	8.00	\$	6.745.00	\$	69.960.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.45	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	33.00	\$	2.116.00	\$	69.928.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.46	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	0.00	\$	23.464.00	\$	1028.61	\$	42.857.220.64	1028.61	\$	42.857.220.64	1028.61	\$	42.857.220.64	1028.61	\$	42.857.220.64	1028.61	\$	42.857.220.64
4.47	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	0.06	\$	388.194.00	\$	25.149.22	\$	0.06	\$	25.149.22	0.06	\$	25.149.22	0.06	\$	25.149.22	0.06	\$	25.149.22	
4.48	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	2.00	\$	30.335.00	\$	78.650.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.49	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	2.00	\$	708.793.00	\$	1.417.595.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
4.50	TEJER DE PRESION PVC 1.5" SUBMINISTRO E INSTALACION	UND	65.00	\$	9.528.00	\$	600.135.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
5	RED DE DISTRIBUCION																				
5.01	REPARTIDOR LOCALIZACION DE TUBERIA EN ACUEDUCTO, PAGADO POR METRO LINEAL	ML	6902.00	\$	1.337.00	\$	9.227.874.00	\$	81.39	\$	9.336.792.43	\$	6902.39	\$	9.336.792.43	\$	6902.39	\$	9.336.792.43		
5.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO ENTRE 1.5 M (ZANAS ANCHAS)	M3	1548.00	\$	26.962.00	\$	41.657.850.00	\$	-1548.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
5.03	EXCAVACION MANUAL EN COMPACTADO ENTRE 1.5 M (ZANAS ANCHAS)	M3	3968.50	\$	47.180.00	\$	15.228.832.00	\$	159.06	\$	7.605.833.97	\$	159.06	\$	7.605.833.97	\$	159.06	\$	7.605.833.97		
5.04	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	3348.50	\$	3.720.00	\$	10.671.442.00	\$	1017.30	\$	3.227.181.08	\$	1017.30	\$	3.227.181.08	\$	1017.30	\$	3.227.181.08		
5.05	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	756.50	\$	4.714.00	\$	3.596.141.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
5.06	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	365.50	\$	7.642.00	\$	2.801.582.30	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
5.07	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	869.50	\$	9.720.00	\$	8.451.540.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
5.08	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	461.00	\$	10.315.00	\$	4.753.212.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
5.09	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	1060.00	\$	8.175.00	\$	8.329.000.00	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-		
5.10	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA UN PVC 2" X 3/4"	ML	461.00	\$	10.315.00																

863



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No :  
021 - 2011

FECHA DE INICIACION: 25 DE MAYO DE 2011  
PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES  
PLAZO ACTUAL: CUATRO (4) MESES  
FECHA DE REINICIACION: NO APLICA

ACTA DE MODIFICACION

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  
VALOR ADICIONAL  
VALOR FINAL CONTRATO

FECHA TERMINACION INICIAL:  
FECHA TERMINACION ACTUAL:  
CONTRATISTA:

PERIODO DE PAGO  
MAYO 2011 -  
AGOSTO 2013


CONDICIONES ORIGINALES										ACTA DE MODIFICACION FINAL									
ITEM	UN	CANT.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	ITEM	UN	CANT.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3.23	INDICACION MANUA	1	23.484,00							3.23	INDICACION MANUA	1	23.484,00						
3.26	INDICACION MANUA	1	26.985,00							3.26	INDICACION MANUA	1	26.985,00						
3.27	INDICACION MANUA	1	50.792,00							3.27	INDICACION MANUA	1	50.792,00						
3.28	INDICACION MANUA	1	13.677,00							3.28	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.00	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.00	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.01	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.01	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.02	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.02	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.03	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.03	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.04	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.04	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.05	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.05	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.06	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.06	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.07	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.07	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.08	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.08	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.09	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.09	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.10	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.10	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.11	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.11	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.12	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.12	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.13	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.13	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.14	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.14	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.15	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.15	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.16	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.16	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.17	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.17	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.18	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.18	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.19	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.19	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.20	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.20	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.21	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.21	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.22	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.22	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.23	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.23	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.24	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.24	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.25	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.25	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.26	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.26	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.27	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.27	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.28	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.28	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.29	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.29	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.30	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.30	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.31	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.31	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.32	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.32	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.33	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.33	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.34	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.34	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.35	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.35	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.36	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.36	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.37	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.37	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.38	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.38	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.39	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.39	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.40	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.40	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.41	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.41	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.42	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.42	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.43	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.43	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.44	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.44	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.45	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.45	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.46	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.46	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.47	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.47	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.48	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.48	INDICACION MANUA	1	13.677,00						
4.49	INDICACION MANUA	1	13.677,00							4.49	INDICACION MANUA	1	13.677,00						







3678

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

**SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO**

**1 POZO PROFUNDO**

1,01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO

**MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO**

DESCRIPCION	DISTANCIA
MOVILIZACION	87,00
DESMOVILIZACION	87,00

174,00 km

1,02 ADECUACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION PISCINAS PARA LODOS

**ADECUACION DE TERRENO Y CONSTRUCCION PISCINAS PARA LODOS**

DESCRIPCION	M3
ADECUACION DE TERRENO Y CONSTRUCCION PISCINAS PARA LODOS	18,00

18,00 M3

1,03 PERFORACION DE PRUEBA EN Ø 8 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)

**PERFORACION DE PRUEBA EN Ø 8 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)**

DESCRIPCION	ML
PERFORACION DE PRUEBA EN Ø 8 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)	88,00

88,00 ML

1,04 AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA Ø 12 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)

**AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA Ø 12 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)**

DESCRIPCION	ML
AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA Ø 12 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)	88,00


88,00 ML

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

413 866

3679 236

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

1,05 FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION

**FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE  
SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION	21,00

21,00 ML

1,06 TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION

**TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 Ø6"  
SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION	67,00

67,00 ML

1,07 GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS PARA FILTROS 1/32" SUMINISTRO E INSTALACION

**GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS  
PARA FILTROS 1/32" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	M3
GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS PARA FILTROS 1/32" SUMINISTRO E INSTALACION	10,00

10,00 M3

1,08 LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO CON COMPRESOR

**LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO  
PROFUNDO CON COMPRESOR**

DESCRIPCION	HR
LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO CON COMPRESOR	36,00


36,00 HR

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

412 867

3680 237

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

1,09 TUBERIA DE PRODUCCION EN A.C. Ø 2" SCH-40 INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION

**TUBERIA DE PRODUCCION EN A.C. Ø 2" SCH-40 INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
TUBERIA DE PRODUCCION EN A.C. Ø 2" SCH-40 INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 ML

1,10 PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS

**PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS**

DESCRIPCION	UND
PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS	1,00

1,00 UND

1,11 SELLO SANITARIO PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI 1,0x1,0x0,08. INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA Ø 1 1/2" Y TAPON ROSCADO

**SELLO SANITARIO PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI 1,0x1,0x0,08. INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA Ø 1 1/2" Y TAPON ROSCADO**

DESCRIPCION	UND
SELLO SANITARIO PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI 1,0x1,0x0,08. INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA Ø 1 1/2" Y TAPON ROSCADO	0,00

0,00 UND

1,12 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP TIPO LAPICERO) D=2"

**SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP TIPO LAPICERO) D=2"**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP TIPO LAPICERO) D=2"	0,00

0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN

INTERVENTORIA

411

868

3681 238

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

1,13 CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION

**CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG.  
SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 ML

1,14 REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON Sonda SP, GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD

**REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON  
SONDA SP, GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD**

DESCRIPCION	ML
REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON SONDA SP, GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD	88,00

88,00 ML

1,15 CASETA PARA TABLEROS Y CONTROLES POZO PROFUNDO

**CASETA PARA TABLEROS Y CONTROLES  
POZO PROFUNDO**

DESCRIPCION	UND
CASETA PARA TABLEROS Y CONTROLES POZO PROFUNDO	0,00

0,00 UND

2,00 SISTEMA DE TRATAMIENTO

2,01 SISTEMA DE CLORACION POR TABLETAS (HIPOCLORADOR ACCU-TAB, INCLUYE ACCESORIOS)

**SISTEMA DE CLORACION POR TABLETAS  
(HIPOCLORADOR ACCU-TAB, INCLUYE  
ACCESORIOS)**

DESCRIPCION	UND
SISTEMA DE CLORACION POR TABLETAS (HIPOCLORADOR ACCU-TAB, INCLUYE ACCESORIOS)	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

7. 19/11/11  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

110 869

3682 839

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

2,02 TORRE DE AIREACION DE 6 BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO 0,90 M x 0,90 M (INCLUYE ACCESORIOS)

**TORRE DE AIREACION DE 6 BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO 0,90 M x 0,90 M (INCLUYE ACCESORIOS)**

DESCRIPCION	UND
TORRE DE AIREACION DE 6 BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO 0,90 M x 0,90 M (INCLUYE ACCESORIOS)	0,00

0,00 UND

2,03 SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN GRAVA, FLUJO ASCENDENTE (LAMINA CAL. 14 RECUBIERTA EN PINTURA DE CAUCHO INCLUYE GRAVA)

**SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN GRAVA, FLUJO ASCENDENTE (LAMINA CAL. 14 RECUBIERTA EN PINTURA DE CAUCHO INCLUYE GRAVA)**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN GRAVA, FLUJO ASCENDENTE (LAMINA CAL. 14 RECUBIERTA EN PINTURA DE CAUCHO INCLUYE GRAVA)	0,00

0,00 UND

3,00 TANQUE DE ALMACENAMIENTO

3,01 REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3,01	REPLANTEO GENERAL	M2	40,96

	LONGITUD	ANCHO	TOTAL/M2
REPLANTEO GENERAL	6,40	6,40	40,96

3,02 DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3,02	DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE	M2	40,96

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

409-870

3683 870

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

	LONGITUD	ANCHO	TOTAL/M2
DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE	6,40	6,40	40,96

**3,03 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO**

EXC. EN MATERIAL CONGLOMERADO ZAPATA EJE B1	1,50	1,50	0,70	1,58
EXC. EN MATERIAL CONGLOMERADO ZAPATA EJE B2	1,50	1,50	0,70	1,58
EXC. EN MATERIAL CONGLOMERADO ZAPATA EJE A1	1,50	1,50	0,70	1,58
EXC. EN MATERIAL CONGLOMERADO ZAPATA EJE A2	1,50	1,50	0,70	1,58
<b>TOTAL EXC. EN MATERIAL CONGLOMERADO</b>				<b>6,30</b>

**3,04 CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 KG/CM2 - 2000 PSI, PAGADO EN M3**

SOLADO ZAPATAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M3
B1	1,50	1,50	0,05	0,11
B2	1,50	1,50	0,05	0,11
A1	1,50	1,50	0,05	0,11
A2	1,50	1,50	0,05	0,11
<b>TOTAL M3 SOLADO ZAPATAS</b>				<b>0,46</b>

SOLADO VIGAS DE ARRASTRE TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M3
B1	4,30	0,45	0,05	0,10
B2	4,30	0,45	0,05	0,10
A1	3,50	0,45	0,05	0,08
A2	3,50	0,45	0,05	0,08
<b>TOTAL M3 SOLADO VIGAS DE ARRASTRE</b>				<b>0,36</b>

TOTAL SOLADO TANQUE SAN ISIDRO				
<b>TOTAL M3 SOLADO VIGAS DE ARRASTRE</b>				<b>0,80</b>

**3,05 ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3**


CONCRETO ZAPATAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M3
B1	1,50	1,50	0,40	0,90
B2	1,50	1,50	0,40	0,90
A1	1,50	1,50	0,40	0,90
A2	1,50	1,50	0,40	0,90
<b>TOTAL M3 CONCRETO ZAPATAS</b>				<b>3,60</b>

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2-14/11/11  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

408 871

3684-511

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

<b>TOTAL ZAPATA EN CONCRETO CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI</b>	
<b>TOTAL M3 ZAPATA EN CONCRETO CIMENTACION 3000 PSI</b>	<b>3,60 M3</b>

3,06 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADA EN M3

CONCRETO PEDESTALES TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	1,55	0,50	0,50	0,39
B2	1,55	0,50	0,50	0,39
A1	1,55	0,50	0,50	0,39
A2	1,55	0,50	0,50	0,39
<b>TOTAL M3 CONCRETO PEDESTALES</b>				<b>1,55</b>

CONCRETO COLUMNAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	4,20	0,40	0,40	0,67
B2	4,20	0,40	0,40	0,67
A1	4,20	0,40	0,40	0,67
A2	4,20	0,40	0,40	0,67
<b>TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS</b>				<b>2,68</b>

CONCRETO COLUMNAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	1,40	0,40	0,40	0,22
B2	1,40	0,40	0,40	0,22
A1	1,40	0,40	0,40	0,22
A2	1,40	0,40	0,40	0,22
<b>TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS</b>				<b>0,90</b>

<b>TOTAL COLUMNA DE 0 A 6 MTS</b>	
<b>TOTAL M3 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b>	<b>5,13 M3</b>

3,07 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 6-9 M, PAGADA EN M3

CONCRETO COLUMNAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	2,80	0,40	0,40	0,45
B2	2,80	0,40	0,40	0,45
A1	2,80	0,40	0,40	0,45
A2	2,80	0,40	0,40	0,45
<b>TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS 6-9mts</b>				<b>1,79</b>


<b>TOTAL COLUMNA DE 6 A 9 MTS</b>	
<b>TOTAL M3 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b>	<b>1,79 M3</b>

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2.1.5.11,  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

407 872

3685

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

3,08 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 9-12 M, PAGADA EN M3

CONCRETO COLUMNAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	2,80	0,40	0,40	0,45
B2	2,80	0,40	0,40	0,45
A1	2,80	0,40	0,40	0,45
A2	2,80	0,40	0,40	0,45
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS 9 - 12 mts				1,79

<b>TOTAL COLUMNA DE 9 A 12 MTS</b>
<b>TOTAL M3 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b> 1,79 M3

3,09 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 12-15 M

CONCRETO COLUMNAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	2,60	0,40	0,40	0,42
B2	2,60	0,40	0,40	0,42
A1	2,60	0,40	0,40	0,42
A2	2,60	0,40	0,40	0,42
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS 12 - 15 mts				1,66

<b>TOTAL COLUMNA DE 12 A 15 MTS</b>
<b>TOTAL M3 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b> 1,66 M3

3,10 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 15-18 M

CONCRETO COLUMNAS TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	3,00	0,40	0,40	0,48
B2	3,00	0,40	0,40	0,48
A1	3,00	0,40	0,40	0,48
A2	3,00	0,40	0,40	0,48
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS 15 - 18mts				1,92

<b>TOTAL COLUMNA DE 15 A 18 MTS</b>
<b>TOTAL M3 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b> 1,92 M3


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

406 893



3686-843

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011</b>	
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>	

3,11 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (h= 0-6 M)

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,40	0,40	4,30	0,69
A2-B2	0,40	0,40	4,30	0,69
A1-A2	0,40	0,40	3,50	0,56
B1-B2	0,40	0,40	3,50	0,56
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=0 - 6 M				2,496

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,40	0,40	4,30	0,69
A2-B2	0,40	0,40	4,30	0,69
A1-A2	0,40	0,40	3,50	0,56
B1-B2	0,40	0,40	3,50	0,56
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=0 - 6 M				2,496

<b>TOTAL VIGA AEREA DE 0 A 6 MTS</b>
<b>TOTAL M3 VIGA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b> <b>4,99 M3</b>

3,12 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (h= 6-12 M)

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,40	0,40	4,30	0,69
A2-B2	0,40	0,40	4,30	0,69
A1-A2	0,40	0,40	3,50	0,56
B1-B2	0,40	0,40	3,50	0,56
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=6-12 M				2,496

<b>TOTAL VIGA AEREA DE 6 A 12 MTS</b>
<b>TOTAL M3 VIGA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b> <b>2,50 M3</b>

3,13 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (h= 12-18 M)


CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,40	0,40	4,30	0,69
A2-B2	0,40	0,40	4,30	0,69
A1-A2	0,40	0,40	3,50	0,56
B1-B2	0,40	0,40	3,50	0,56
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=12-18 M				2,50

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2-1 8.11.1  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

405-874

3687 244

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,50	0,40	4,30	0,86
A2-B2	0,50	0,40	4,30	0,86
A1-A2	0,50	0,40	3,50	0,70
B1-B2	0,50	0,40	3,50	0,70
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=12-18 M				3,12

<b>TOTAL VIGA AEREA DE 12 A 18 MTS</b>
<b>TOTAL M3 VIGA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b> <b>5,62 M3</b>

3,14 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO

LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
LOSA	0,30	3,50	3,50	3,68
TOTAL M3 CONCRETO				3,68

LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE SAN ISIDRO					
EJE	largo triangulo	alto triangulo	area triangulo	largo placa	M3
chafan	0,20	0,20	0,02	4,30	0,09
chafan	0,20	0,20	0,02	3,50	0,07
chafan	0,20	0,20	0,02	4,30	0,09
chafan	0,20	0,20	0,02	3,50	0,07
TOTAL M3 CONCRETO					0,31

<b>TOTAL LOSA INFERIOR</b>
<b>TOTAL M3 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI</b> <b>3,99 M3</b>

3,15 MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO

MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
MURO	2,30	0,25	3,50	2,01
MURO	2,30	0,25	4,30	2,47
MURO	2,30	0,25	3,50	2,01
MURO	2,30	0,25	4,30	2,47
TOTAL M3 CONCRETO				8,97


MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE SAN ISIDRO					
EJE	largo triangulo	alto triangulo	area triangulo	altura placa	M3
chafan	0,20	0,20	0,02	2,30	0,05
chafan	0,20	0,20	0,02	2,30	0,05
chafan	0,20	0,20	0,02	2,30	0,05
chafan	0,20	0,20	0,02	2,30	0,05
TOTAL M3 CONCRETO					0,18

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

404 825

3688713

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	








<b>TOTAL MURO</b>	
TOTAL M3 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	<b>9,15 M3</b>

3,16 LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO

LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE SAN ISIDRO				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
LOSA	0,15	4,30	4,30	2,77
TOTAL M3 CONCRETO				2,77

<b>TOTAL LOSA SUPERIOR</b>	
TOTAL M3 LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	<b>2,77 M3</b>

3,17 ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG.













TIPO	Figura	Ø	No Cortes	Longitud	Total (m)	Total (Kg)	OBSERVACIONES
T/1		1/2"	64	1,60	102,4	101,79	SON 16 VARILLAS POR CADA PARRILLA (TOTAL PARRILLAS 4)
T/8		7/8"	16	6,00	96	292,03	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA
T/11		7/8"	48	6,00	288	876,10	SON 12 VARILLAS POR COLUMNA
T/12		7/8"	16	1,50	24,00	73,01	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA
T/9		3/4"	16	3,00	48,00	107,28	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA
T/10		3/4"	48	6,00	288	643,68	SON 12 POR COLUMNA
T/13		3/4"	16	4,35	69,60	155,56	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA


403 876

3689-846


<div><div>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS</div></div>		MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA				INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3	
		CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011					
		ACTA FINAL DE OBRA					
T/2		5/8"	96	4,65	446,4	692,81	SON 6 VARILLAS POR EJE DE VIGA TOTAL 16 VIGAS
T/22		3/4"	12	4,65	55,8	124,71	SON 3 VARILLAS POR VIGA TOTAL 4 VIGAS
T/3		1"	16	4,65	74,4	295,59	SON 4 VARILLAS POR EJE DE VIGA
T/19		5/8"	58	4,55	263,9	409,57	SON 29 VARILLAS EN CADA SENTIDO Y CUADRICULAS DE 0,13CM
T/18		1/2"	34	4,55	154,7	153,77	SON 17 VARILLAS EN CADA SENTIDO Y CUADRICULAS DE 0,20CM
T/14		1/2"	128	5,50	704	699,78	SON 64 VARILLAS
T/20		1/2"	44	6,00	264	262,42	SON 22 VARILLAS MURO
T/15		1/2"	80	3,15	252	250,49	SON 20 VARILLAS
T/16		1/2"	52	4,45	231,4	230,01	SON 26 VARILLAS
T/17		1/2"	124	1,50	186	184,88	SON 31 VARILLAS
T/21		1/2"	52	4,65	241,8	240,35	SON 13 POR CADA CARA DE MURO

TOTAL ACERO DE REFUERZO GRADO 60	
TOTAL KG ACERO DE REFUERZO GRADO 60	5.793,82 KG





ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA  
 402-877

3690

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

3,18 ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG.

ACERO 37000 PSI TANQUE SAN ISIDRO							
TIPO	Figura	Ø	No Cortes	Longitud	Total (m)	Total (Kg)	OBSERVACIONES
T/6		3/8"	668	1,60	1068,80	597,46	SON 167 FLEJES POR CADA COLUMNA (TOTAL 4 COLUMNAS)
T/7		3/8"	1336	0,55	734,80	410,75	SON 334 LIGAS POR CADA COLUMNA (TOTAL 4 COLUMNAS)
T/4		3/8"	512	1,60	819,20	457,93	SON 128 POR CADA ANILLO DE 0,40x0,40
T/5		3/8"	228	1,80	410,40	229,41	SON 57 POR CADA EJE DE VIGA O ANILLO DE 0,40x0,50

<b>TOTAL ACERO DE REFUERZO GRADO 37</b>	
<b>TOTAL KG ACERO DE REFUERZO GRADO 37</b>	<b>1.696,56 KG</b>

3,19 DILATACION EN CINTA PVC-022

DILATACION EN CINTA PVC - 022	
EJE	L
A1-B1	4,30
A2-B2	4,30
A1-A2	4,30
B1-B2	4,30

<b>TOTAL ML DILATACION EN CINTA PVC - 022</b>	<b>17,20 ML</b>
---	-----------------

3,20 PASAMURO EN A.C. Ø 4" L=0.50 M E.B. SUMINISTRO E INSTALACION

**PASAMURO EN A.C. Ø 4" L=0.50 M E.B.**  
**SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
PASAMURO EN A.C. Ø 4" L=0.50 M E.B. SUMINISTRO E INSTALACION	2,00


<b>TOTAL PASAMUROS</b>	<b>2,00 UND</b>
------------------------	-----------------

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
 CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

401 870

3691 2010

 <div>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div><b>Aguas</b></div> <div>de Pore</div>	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	<b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

3,21 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO EN ANGULO Y 2 AGARRADERAS, PAGADO POR M2

**SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO EN ANGULO Y 2 AGARRADERAS, PAGADO POR M2**

DESCRIPCION	M2
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO EN ANGULO Y 2 AGARRADERAS, PAGADO POR M2	0,00

0,00 M2

3,22 REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML

**REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML**

DESCRIPCION	ML
REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML	0,00

0,00 ML

3,23 ESCALERA DE GATO, PAGADA EN ML

**ESCALERA DE GATO, PAGADA EN ML**

DESCRIPCION	ML
ESCALERA DE GATO, PAGADA EN ML	0,00

0,00 ML

3,24 BARANDA EN TUBO HG D=2"

**BARANDA EN TUBO HG D=2"**

DESCRIPCION	ML
BARANDA EN TUBO HG D=2"	0,00


0,00 ML

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

400 879

3692

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

**ITEMS NO PREVISTOS**

3,25 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 1 A 2 MTS

	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE B1	1,50	1,50	1,50	3,38
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE B2	1,50	1,50	1,50	3,38
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE A1	1,50	1,50	1,50	3,38
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE A2	1,50	1,50	1,50	3,38
<b>TOTAL EXC. EN MATERIAL COMUN</b>				<b>13,50</b>

3,26 RELLENO CON MATERIAL CRUDO DE RIO T.M. 6", COMPACTADO Y TRANSPORTADO, PAGADO EN (M3)

	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
RELLENO CON CRUDO DE RIO AREA DE CONFINAMIENTO DE VIGAS DE ARRATRE	3,50	3,50	0,40	4,90
RELLENO CON CRUDO DE RIO AREA PERIMETRAL DE VIGAS DE ARRATRE	15,60	1,00	0,40	6,24
<b>TOTAL RELLENO CON CRUDO DE RIO</b>				<b>11,14</b>

3,27 RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO M3

**RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO M3**

DESCRIPCION	M3
RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3	11,14

**11,14 M3**

4,00 **RED DE DISTRIBUCION**

4,01 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADO POR METRO LINEAL


DESCRIPCION	LONGITUD
ANGEL DE DIOS - AYBER TUMAY	129,60
ACOMETIDA AYBER TUMAY	17,30
YEE AYBER TUMAY - YEISON GEREMIAS ROMERO	13,60
ACOMETIDA YEISON GEREMIAS ROMERO	6,40
YEISON GEREMIAS ROMERO - OLVAR MORALES	72,50
ACOMETIDA OLVER MORALES	9,50
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	296,50
ACOMETIDA JOSE ANTONIO BETANCUR	71,80
YEE JOSE ANTONIO BETANCUR - NELSON PIÑEROS	40,60
ACOMETIDA NELSON PIÑEROS	2,40

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

309 880

257  
3693

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>	

YEE NELSON PIÑEROS - MATILDE PIDACHE	27,10
ACOMETIDA MATILDE PIDACHE	13,30
ACOMETIDA ARGEMIRO TAPIAS	50,00
YEE MATILDE PIDACHE - YEE OFELIA GOYENECHÉ	76,40
ACOMETIDA OFELIA GOYENECHÉ	13,60
YEE OFELIA GOYENECHÉ - ESCUELA TANQUE ELEVADO	146,00
TANQUE ELEVADO - YEE JOAQUIN SUAREZ	112,10
ACOMETIDA JAIME TUMAY	36,70
ACOMETIDA JOAQUIN SUAREZ	81,20
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	903,80
YEE BERSABET CALDERON - YEE PABLO COBA	266,60
ACOMETIDA PABLO COBA	139,10
YEE PABLO COBA - YEE RODRIGO WHAIT	490,80
ACOMETIDA JOSE MORALES	318,20
YEE RODRIGO WHAIT - MILCIADES VELANDIA	300,00
ACOMETIDA RODRIGO WHAIT	169,40
YEE PABLO COBA - BERSABET CALDERON	87,30
ACOMETIDA BERSABET CALDERON	47,00
YEE BERSABET CALDERON - YEE PLUTARCO ORTIZ	82,00
ACOMETIDA SANTOS COBA CALDERON	33,40
ACOMETIDA PLUTARCO ORTIZ	50,00
YEE PLUTARCO ORTIZ - JULIO COBA O BERSABET	50,00
JULIO COBA - RAUL COBA	83,20
ACOMETIDA JULIO COBA O BERSABET	12,80
ACOMETIDA EDGAR VELANDIA	78,40
ACOMETIDA JOSE ABDON JIMENEZ	43,40
ACOMETIDA JOSE ADRIANO OROS UNO	111,00
ACOMETIDA JULIO COBA	67,70
ACOMETIDA ADRIANO OROS UNO - ADRIANO OROS DOS	210,00
JOSE MORALES - YISELA ORTIZ	700,00
ACOMETIDA YISELA ORTIZ	27,89
TEODORO CARVAJAL	10,20
EDUARDO PIDACHE	239,00
OSCAR VELANDIA	432,60
YEE JULIO COBA - JOAQUIN SUAREZ DOS	813,00

<b>TOTAL REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO</b>	
TOTAL ML REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO	<b>6.983,39 ML</b>


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2. 12/11/11  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

398 881



3694

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)

**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  
ENTRE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)**

DESCRIPCION	M3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)	0,00

0,00 M3

4,03 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO ENTRE 1 - 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)

SAN ISIDRO				
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h=	VOLUMEN
TANQUE ELEVADO - CRUCE VIA - YEE JOAQUIN SUAREZ	6,80	0,38	1,00	2,58
ACOMETIDA ADRIANO OROS UNO - ADRIANO OROS DOS	60,00	0,38	1,00	22,80
ACOMETIDA OSCAR VELANDIA	50,00	0,38	1,00	19,00

<b>TOTAL EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO ENTRE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)</b>	
<b>TOTAL M3 EXCAVACION MANUAL ENTRE 1 A 2 M</b>	<b>44,38 M3</b>

4,04 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 3/4"


SAN ISIDRO		
DESCRIPCION	Ø	ML
ANGEL DE DIOS - AYBER TUMAY	3/4"	129,60
ACOMETIDA AYBER TUMAY	3/4"	17,30
YEE AYBER TUMAY - YEISON GEREMIAS ROMERO	3/4"	13,60
ACOMETIDA YEISON GEREMIAS ROMERO	3/4"	6,40
YEISON GEREMIAS ROMERO - OLVAR MORALES	3/4"	72,50
ACOMETIDA OLVER MORALES	3/4"	9,50
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	3/4"	100,50
ACOMETIDA JOSE ANTONIO BETANCUR	3/4"	71,80
ACOMETIDA NELSON PIÑEROS	3/4"	2,40
ACOMETIDA MATILDE PIDACHE	3/4"	13,30
ACOMETIDA ARGEMIRO TAPIAS	3/4"	50,00
ACOMETIDA OFELIA GOYENECHÉ	3/4"	13,60
ACOMETIDA JAIME TUMAY	3/4"	36,70
ACOMETIDA JOAQUIN SUAREZ	3/4"	81,20
ACOMETIDA PABLO COBA	3/4"	139,10
ACOMETIDA JOSE MORALES	3/4"	179,40
YEE RODRIGO WHAIT - MILCIADES VELANDIA	3/4"	300,00
ACOMETIDA RODRIGO WHAIT	3/4"	169,40
ACOMETIDA BERSABET CALDERON	3/4"	47,00
ACOMETIDA SANTOS COBA CALDERON	3/4"	33,40

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

397 882

3695 352

 COMUNIDAD DE SERVIDORES RURALES	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>		<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011</b>		
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>		

ACOMETIDA PLUTARCO ORTIZ	3/4"	50,00
JULIO COBA - RAUL COBA	3/4"	83,20
ACOMETIDA JULIO COBA	3/4"	12,80
ACOMETIDA EDGAR VELANDIA	3/4"	78,40
ACOMETIDA JOSE ABDON JIMENEZ	3/4"	43,40
ACOMETIDA JOSE ADRIANO OROS UNO	3/4"	111,00
ACOMETIDA JULIO COBA	3/4"	67,70
ADRIANO OROS UNO - ADRIANO OROS DOS	3/4"	210,00
JOSE MORALES - YISELA ORTIZ	3/4"	700,00
ACOMETIDA YISELA ORTIZ	3/4"	27,89
ACOMETIDA TEODORO CARVAJAL	3/4"	10,20
ACOMETIDA EDUARDO PIDACHE	3/4"	239,00
ACOMETIDA OSCAR VELANDIA	3/4"	432,60
YEE JULIO COBA - JOAQUIN SUAREZ DOS	3/4"	813,00

<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 3/4"</b>	
<b>TOTAL ML, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 3/4"</b>	<b>4.365,89 ML</b>

4,05 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1"

SAN ISIDRO		
DESCRIPCION	Ø	ML
YEE PABLO COBA - YEE RODRIGO WHAIT	1"	490,80
ACOMETIDA JOSE MORALES	1"	138,80
YEE PLUTARCO ORTIZ - JULIO COBA O BERSABET	1"	50,00

<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1"</b>	
<b>TOTAL ML, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1"</b>	<b>679,60 ML</b>

4,06 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/4"

SAN ISIDRO		
DESCRIPCION	Ø	ML
YEE BERSABET CALDERON - YEE PABLO COBA	1 1/4"	266,60
YEE BERSABET CALDERON - YEE PLUTARCO ORTIZ	1 1/4"	82,00

<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/4"</b>	
<b>TOTAL ML, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/4"</b>	<b>348,60 ML</b>

4,07 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/2"

SAN ISIDRO		
DESCRIPCION	Ø	ML
YEE PABLO COBA - YEE BERSABET CALDERON	1 1/2"	87,30


<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/2"</b>	
<b>TOTAL ML, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/2"</b>	<b>87,30 ML</b>

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

386 883

3696

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,08 SUMINISTRO E INSTALACION, UNION MECANICA RDE 26 2 1/2"

SAN ISIDRO		
DESCRIPCION	Ø	ML
YEE JOSE ANTONIO BETANCUR - NELSON PIÑEROS	2 1/2"	8,50
YEE NELSON PIÑEROS - MATILDE PIDACHE	2 1/2"	27,10
YEE MATILDE PIDACHE - YEE OFELIA GOYENECHÉ	2 1/2"	76,40
YEE OFELIA GOYENECHÉ - ESCUELA TANQUE ELEVADO	2 1/2"	146,00
TANQUE ELEVADO - YEE JOAQUIN SUAREZ	2 1/2"	112,10
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	2 1/2"	70,50

<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 26 2 1/2"</b>	
<b>TOTAL ML, TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 26 2 1/2"</b>	<b>440,60 ML</b>

4,09 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2"

SAN ISIDRO		
DESCRIPCION	Ø	ML
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	2"	196,00
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	2"	833,30
YEE JOSE ANTONIO BETANCUR - NELSON PIÑEROS	2"	32,10

<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 21 2"</b>	
<b>TOTAL ML, TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 21 2"</b>	<b>1.061,40 ML</b>

4,10 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"

SAN ISIDRO		
DESCRIPCION	Ø	ML
	4"	0,00

<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 21 4"</b>	
<b>TOTAL ML, TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 21 4"</b>	<b>0,00 ML</b>

4,11 CAJA DE INSPECCION 60x60

CAJA DE INSPECCION 60x60	
DESCRIPCION	UND
CAJA DE INSPECCION 60x60	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2-19/11/11  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

884

3697

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,12 VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E INSTALACION

**VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,13 VALVULA DE BOLA EN H.D. 2 1/2"

**VALVULA DE BOLA EN H.D. 2 1/2"**

DESCRIPCION	UND
VALVULA DE BOLA EN H.D. 2 1/2"	0,00

0,00 UND

4,14 TEE DE PRESION PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 3/4" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	4,00

4,00 UND

4,15 TEE DE PRESION PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 1" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACION	4,00

4,00 UND

4,16 TEE DE PRESION PVC 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 1 1/4" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN

INTERVENTORIA

394 885

3698

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,17 TEE DE PRESION PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 1 1/2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	1,00

1,00 UND

4,18 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2x2x2

**SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION  
MECANICA PVC 2x2x2**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2x2x2	0,00

0,00 UND

4,19 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"

**SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION  
MECANICA PVC 2x2x2**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2x2x2	0,00

0,00 UND

4,20 BUJE SOLDADO Ø 4x3" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 4x3" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 4x3" SUMINISTRO E INSTALACION	1,00

1,00 UND

4,21 BUJE SOLDADO Ø 3x2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 3x2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 3x2" SUMINISTRO E INSTALACION	1,00

1,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

886

393

856

3699

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,22 BUJE SOLDADO Ø 2 1/2"x2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 2 1/2"x2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 2 1/2"x2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,23 BUJE SOLDADO 1 x 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO 1 x 3/4" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO 1 x 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,24 SUMINISTRO E INSTALACION, CODO PRESION PVC 90° Ø3/4" PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION, CODO  
PRESION PVC 90° Ø3/4" PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, CODO PRESION PVC 90° Ø3/4" PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,25 SUMINISTRO E INSTALACION, CODO PRESION PVC 90° Ø1" PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION, CODO  
PRESION PVC 90° Ø1" PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, CODO PRESION PVC 90° Ø1" PAGADO POR UND	2,00


2,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

887  
392-39

257  
3700

 <div>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>de Pore</div>	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>		<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011		
	ACTA FINAL DE OBRA		

4,26 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND	2,00

2,00 UND

4,27 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND	1,00

1,00 UND

4,28 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 4", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 4", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 4", PAGADO POR UND	1,00

1,00 UND

4,29 RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3


SAN ISIDRO					
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h	RELLENO ARENA	RELLENO ARENA SIN TUBERIA
ANGEL DE DIOS - AYBER TUMAY	129,60	0,38	0,16905	8,3253744	8,325089376
ACOMETIDA AYBER TUMAY	17,30	0,38	0,16905	1,1113347	1,111049676
YEE AYBER TUMAY - YEISON GEREMIAS ROMERO	13,60	0,38	0,16905	0,8736504	0,873365376
ACOMETIDA YEISON GEREMIAS ROMERO	6,40	0,38	0,16905	0,4111296	0,410844576
YEISON GEREMIAS ROMERO - OLVAR MORALES	72,50	0,38	0,16905	4,6573275	4,657042476
ACOMETIDA OLVER MORALES	9,50	0,38	0,16905	0,6102705	0,609985476
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	100,50	0,38	0,16905	6,4560195	6,455734476
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	196,00	0,38	0,2008	14,955584	14,95355717

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

888  
391

3701

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA			INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8	
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011			OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3	
	ACTA FINAL DE OBRA				
ACOMETIDA JOSE ANTONIO BETANCUR	71,80	0,38	0,16905	4,6123602	4,612075176
YEE JOSE ANTONIO BENTACUR - NELSON PIÑEROS	8,50	0,38	0,2135		-0,003166929
YEE JOSE ANTONIO BENTACUR - NELSON PIÑEROS	32,10	0,38	0,2008	2,4493584	2,447331565
ACOMETIDA NELSON PIÑEROS	2,40	0,38	0,16905	0,1541736	0,153888576
YEE NELSON PIÑEROS - MATILDE PIDACHE	27,10	0,38	0,2135	2,198623	2,195456071
ACOMETIDA MATILDE PIDACHE	13,30	0,38	0,16905	0,8543787	0,854093676
ACOMETIDA ARGEMIRO TAPIAS	50,00	0,38	0,16905	3,21195	3,211664976
YEE MATILDE PIDACHE - YEE OFELIA GOYENECHÉ	76,40	0,38	0,2135	6,198332	6,195165071
ACOMETIDA OFELIA GODENECHÉ	13,60	0,38	0,16905	0,8736504	0,873365376
YEE OFELIA GOYENECHÉ - ESCUELA TANQUE ELEVADO	146,00	0,38	0,2135	11,84498	11,84181307
TANQUE ELEVADO - YEE JOAQUIN SUAREZ	112,10	0,38	0,2135	9,094673	9,091506071
ACOMETIDA JAIME TUMAY	36,70	0,38	0,16905	2,3575713	2,357286276
ACOMETIDA JOAQUIN SUAREZ	81,20	0,38	0,16905	5,2162068	5,215921776
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	833,30	0,38	0,2008	63,5841232	63,58209637
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	70,50	0,38	0,2135	5,719665	5,716498071
YEE BERSABET CALDERON - YEE PABLO COBA	266,60	0,38	0,18175	18,412729	18,41193727
ACOMETIDA PABLO COBA	139,10	0,38	0,16905	8,9356449	8,935359876
YEE PABLO COBA - YEE RODRIGO WHAIT	490,80	0,38	0,1754	32,7128016	32,71229489
ACOMETIDA JOSE MORALES	179,40	0,38	0,16905	11,5244766	11,52419158
ACOMETIDA JOSE MORALES	138,80	0,38	0,1754	9,2512976	9,250790891
YEE RODRIGO WHAIT - MILCIADES VELANDIA	300,00	0,38	0,16905	19,2717	19,27141498
ACOMETIDA RODRIGO WHAIT	169,40	0,38	0,16905	10,8820866	10,88180158
YEE PABLO COBA - BERSABET CALDERON	87,30	0,38	0,1881	6,2400294	6,238889306
ACOMETIDA BERSABET CALDERON	47,00	0,38	0,16905	3,019233	3,018947976
YEE BERSABET CALDERON - YEE PLUTARCO ORTIZ	82,00	0,38	0,18175	5,66333	5,662538268
ACOMETIDA SANTOS COBA CALDERON	33,40	0,38	0,16905	2,1455826	2,145297576
ACOMETIDA PLUTARCO ORTIZ	50,00	0,38	0,16905	3,21195	3,211664976
YEE PLUTARCO ORTIZ - JULIO COBA O BERSABET	50,00	0,38	0,1754	3,3326	3,332093291
JULIO COBA - RAUL COBA	83,20	0,38	0,16905	5,3446848	5,344399776
ACOMETIDA JULIO COBA O BERSABET	12,80	0,38	0,16905	0,8222592	0,821974176
ACOMETIDA EDGAR VELANDIA	78,40	0,38	0,16905	5,0363376	5,036052576
ACOMETIDA JOSE ABDON JIMENEZ	43,40	0,38	0,16905	2,7879726	2,787687576
ACOMETIDA JOSE ADRIANO OROS UNO	111,00	0,38	0,16905	7,130529	7,130243976
ACOMETIDA JULIO COBA	67,70	0,38	0,16905	4,3489803	4,348695276
DOS	210,00	0,38	0,16905	13,49019	13,48990498
JOSE MORALES - YISELA ORTIZ	700,00	0,38	0,16905	44,9673	44,96701498
ACOMETIDA YISELA ORTIZ	27,89	0,38	0,16905	1,79162571	1,791340686
TEODORO CARVAJAL	10,20	0,38	0,16905	0,6552378	0,654952776
EDUARDO PIDACHE	239,00	0,38	0,16905	15,353121	15,35283598
OSCAR VELANDIA	432,60	0,38	0,16905	27,7897914	27,78950638
YEE JULIO COBA - JOAQUIN SUAREZ DOS	813,00	0,38	0,16905	52,226307	52,22602198

TOTAL RELLENO EN ARENA LAVADA	
TOTAL M3, RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA	472,08 M3

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

889

380



3702

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011</b>	
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>	

4,30 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO EN M3


SAN ISIDRO				
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO
ANGEL DE DIOS - AYBER TUMAY	129,60	0,38	0,53095	26,1482256
ACOMETIDA AYBER TUMAY	17,30	0,38	0,53095	3,4904653
YEE AYBER TUMAY - YEISON GEREMIAS ROMERO	13,60	0,38	0,53095	2,7439496
ACOMETIDA YEISON GEREMIAS ROMERO	6,40	0,38	0,53095	1,2912704
YEISON GEREMIAS ROMERO - OLVAR MORALES	72,50	0,38	0,53095	14,6276725
ACOMETIDA OLVER MORALES	9,50	0,38	0,53095	1,9167295
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	100,50	0,38	0,53095	20,2769805
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	196,00	0,38	0,4992	37,180416
ACOMETIDA JOSE ANTONIO BETANCUR	71,80	0,38	0,53095	14,4864398
YEE JOSE ANTONIO BENTACUR - NELSON PIÑEROS	8,50	0,38	0,4865	1,571395
YEE JOSE ANTONIO BENTACUR - NELSON PIÑEROS	32,10	0,38	0,4992	6,0892416
ACOMETIDA NELSON PIÑEROS	2,40	0,38	0,53095	0,4842264
YEE NELSON PIÑEROS - MATILDE PIDACHE	27,10	0,38	0,4865	5,009977
ACOMETIDA MATILDE PIDACHE	13,30	0,38	0,53095	2,6834213
ACOMETIDA ARGEMIRO TAPIAS	50,00	0,38	0,53095	10,08805
YEE MATILDE PIDACHE - YEE OFELIA GOYENECHÉ	76,40	0,38	0,4865	14,124068
ACOMETIDA OFELIA GODENECHÉ	13,60	0,38	0,53095	2,7439496
YEE OFELIA GOYENECHÉ - ESCUELA TANQUE ELEVADO	146,00	0,38	0,4865	26,99102
TANQUE ELEVADO - YEE JOAQUIN SUAREZ	105,30	0,38	0,4865	19,466811
TANQUE ELEVADO - YEE JOAQUIN SUAREZ	6,80	0,38	0,7865	2,032316
ACOMETIDA JAIME TUMAY	36,70	0,38	0,53095	7,4046287
ACOMETIDA JOAQUIN SUAREZ	81,20	0,38	0,53095	16,3829932
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	833,30	0,38	0,4992	158,0736768
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	70,50	0,38	0,4865	13,033335
YEE BERSABET CALDERON - YEE PABLO COBA	266,60	0,38	0,51825	52,502871
ACOMETIDA PABLO COBA	139,10	0,38	0,53095	28,0649551
YEE PABLO COBA - YEE RODRIGO WHAIT	490,80	0,38	0,5246	97,8399984
ACOMETIDA JOSE MORALES	179,40	0,38	0,53095	36,1959234
ACOMETIDA JOSE MORALES	138,80	0,38	0,5246	27,6695024
YEE RODRIGO WHAIT - MILCIADES VELANDIA	300,00	0,38	0,53095	60,5283
ACOMETIDA RODRIGO WHAIT	169,40	0,38	0,53095	34,1783134
YEE PABLO COBA - BERSABET CALDERON	87,30	0,38	0,5119	16,9817706
ACOMETIDA BERSABET CALDERON	47,00	0,38	0,53095	9,482767
YEE BERSABET CALDERON - YEE PLUTARCO ORTIZ	82,00	0,38	0,51825	16,14867
ACOMETIDA SANTOS COBA CALDERON	33,40	0,38	0,53095	6,7388174
ACOMETIDA PLUTARCO ORTIZ	50,00	0,38	0,53095	10,08805

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

389

3703

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>			INTERVENTORIA:
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011			CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	ACTA FINAL DE OBRA			OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3

YEE PLUTARCO ORTIZ - JULIO COBA O BERSABET	50,00	0,38	0,5246	9,9674
JULIO COBA - RAUL COBA	83,20	0,38	0,53095	16,7865152
ACOMETIDA JULIO COBA O BERSABET	12,80	0,38	0,53095	2,5825408
ACOMETIDA EDGAR VELANDIA	78,40	0,38	0,53095	15,8180624
ACOMETIDA JOSE ABDON JIMENEZ	43,40	0,38	0,53095	8,7564274
ACOMETIDA JOSE ADRIANO OROS UNO	111,00	0,38	0,53095	22,395471
ACOMETIDA JULIO COBA	67,70	0,38	0,53095	13,6592197
ACOMETIDA ADRIANO OROS UNO - ADRIANO OROS DOS	150,00	0,38	0,53095	30,26415
ACOMETIDA ADRIANO OROS UNO - ADRIANO OROS DOS	60,00	0,38	0,83095	18,94566
JOSE MORALES - YISELA ORTIZ	700,00	0,38	0,53095	141,2327
ACOMETIDA YISELA ORTIZ	27,89	0,38	0,53095	5,62711429
TEODORO CARVAJAL	10,20	0,38	0,53095	2,0579622
EDUARDO PIDACHE	239,00	0,38	0,53095	48,220879
ACOMETIDA OSCAR VELANDIA	382,60	0,38	0,53095	77,1937586
ACOMETIDA OSCAR VELANDIA	50,00	0,38	0,83095	15,78805
YEE JULIO COBA - JOAQUIN SUAREZ DOS	813,00	0,38	0,53095	164,031693

<b>TOTAL RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION</b>	
TOTAL M3, RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION	<b>1.398,09 M3</b>

4,31 RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO M3

**RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO M3**

DESCRIPCION	M3
RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO M3	0,00

**0,00 M3**

4,32 TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (VIAJE DE 100 KG)

SAN ISIDRO				
VIAJES A LOMO DE MULA VEREDA SAN ISIDRO	6983	0,37	0,10	258,37
				1033,484


<b>TOTAL TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA</b>	
TOTAL VIAJES, TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA	<b>1.033 VIAJES</b>

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

891  
388

3704

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,33 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 3/4", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 3/4", PAGADO POR  
UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 3/4", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,34 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 1", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,35 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/4", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 1 1/4", PAGADO POR  
UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/4", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,36 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 1 1/2", PAGADO POR  
UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/2", PAGADO POR UND	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2.147.111/1  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

892  
387

762  
3705

 <div>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>de Pore</div>	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>		<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011		
	ACTA FINAL DE OBRA		

4,37 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 2", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,38 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2 1/2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 2 1/2", PAGADO POR  
UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2 1/2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,39 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN  
RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2",  
PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,40 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN  
RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2 1/2",  
PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2.17.11.1  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

893  
286

8706

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,41 BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,42 BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 " SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 " SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 " SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,43 BUJE SOLDADO Ø 1 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 1 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 1 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,44 COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 2" x 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION

**COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 2" x 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 2" x 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,45 TAPON SOLDADO PVC 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION

**TAPON SOLDADO PVC 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TAPON SOLDADO PVC 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

894  
385

3707

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011</b>	
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>	

**ITEMS NO PREVISTOS**

4,46 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0 A 1 M (ZANJAS ANGOSTAS)


SAN ISIDRO				
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h=	VOLUMEN
ANGEL DE DIOS - AYBER TUMAY	129,60	0,38	0,70	34,47
ACOMETIDA AYBER TUMAY	17,30	0,38	0,70	4,60
YEE AIBER TUMAY - YEISON GEREMIAS ROMERO	13,60	0,38	0,70	3,62
ACOMETIDA YEISON GEREMIAS ROMERO	6,40	0,38	0,70	1,70
YEISON GEREMIAS ROMERO - OLVAR MORALES	72,50	0,38	0,70	19,29
ACOMETIDA OLVER MORALES	9,50	0,38	0,70	2,53
YEE OLVER MORALES - YEE JOSE ANTONIO BETANCUR	296,50	0,38	0,70	78,87
ACOMETIDA JOSE ANTONIO BETANCUR	71,80	0,38	0,70	19,10
YEE JOSE ANTONIO BETANCUR - NELSON PIÑEROS	40,60	0,38	0,70	10,80
ACOMETIDA NELSON PIÑEROS	2,40	0,38	0,70	0,64
YEE NELSON PIÑEROS - MATILDE PIDACHE	27,10	0,38	0,70	7,21
ACOMETIDA MATILDE PIDACHE	13,30	0,38	0,70	3,54
ACOMETIDA ARGEMIRO TAPIAS	50,00	0,38	0,70	13,30
YEE MATILDE PIDACHE - YEE OFELIA GOYENECHÉ	76,40	0,38	0,70	20,32
ACOMETIDA OFELIA GOYENECHÉ	13,60	0,38	0,70	3,62
YEE OFELIA GOYENECHÉ - ESCUELA TANQUE ELEVADO	146,00	0,38	0,70	38,84
TANQUE ELEVADO - YEE JOAQUIN SUAREZ	105,30	0,38	0,70	28,01
ACOMETIDA JAIME TUMAY	36,70	0,38	0,70	9,76
ACOMETIDA JOAQUIN SUAREZ	81,20	0,38	0,70	21,60
YEE JOAQUIN SUAREZ - YEE BERSABET CALDERON	903,80	0,38	0,70	240,41
YEE BERSABET CALDERON - YEE PABLO COBA	266,60	0,38	0,70	70,92
ACOMETIDA PABLO COBA	139,10	0,38	0,70	37,00
YEE PABLO COBA - YEE RODRIGO WHAIT	490,80	0,38	0,70	130,55
ACOMETIDA JOSE MORALES	318,20	0,38	0,70	84,64
YEE RODRIGO WHAIT - MILCIADES VELANDIA	300,00	0,38	0,70	79,80
ACOMETIDA RODRIGO WHAIT	169,40	0,38	0,70	45,06
YEE PABLO COBA - BERSABET CALDERON	87,30	0,38	0,70	23,22
ACOMETIDA BERSABET CALDERON	47,00	0,38	0,70	12,50
YEE BERSABET CALDERON - YEE PLUTARCO ORTIZ	82,00	0,38	0,70	21,81
ACOMETIDA SANTOS COBA CALDERON	33,40	0,38	0,70	8,88
ACOMETIDA PLUTARCO ORTIZ	50,00	0,38	0,70	13,30
YEE PLUTARCO ORTIZ - JULIO COBA O BERSABET	50,00	0,38	0,70	13,30
JULIO COBA - RAUL COBA	83,20	0,38	0,70	22,13
ACOMETIDA JULIO COBA O BERSABET	12,80	0,38	0,70	3,40
ACOMETIDA EDGAR VELANDIA	78,40	0,38	0,70	20,85
ACOMETIDA JOSE ABDON JIMENEZ	43,40	0,38	0,70	11,54
ACOMETIDA JOSE ADRIANO OROS UNO	111,00	0,38	0,70	29,53
ACOMETIDA JULIO COBA	67,70	0,38	0,70	18,01
ACOMETIDA ADRIANO OROS UNO - ADRIANO OROS DOS	150,00	0,38	0,70	39,90

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

895  
384

3708

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>				<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011</b>				
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>				
JOSE MORALES - YISELA ORTIZ	700,00	0,38	0,70	186,20	
ACOMETIDA YISELA ORTIZ	27,89	0,38	0,70	7,42	
ACOMETIDA TEODORO CARVAJAL	10,20	0,38	0,70	2,71	
ACOMETIDA EDUARDO PIDACHE	239,00	0,38	0,70	63,57	
ACOMETIDA OSCAR VELANDIA	382,60	0,38	0,70	101,77	
YEE JULIO COBA - JOQUIN SUAREZ DOS	813,00	0,38	0,70	216,26	

<b>TOTAL EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0 A 1 M (ZANJAS ANGOSTAS)</b>	
<b>TOTAL M3 EXCAVACION MANUAL ENTRE 0 A 1 M</b>	<b>1.826,51 M3</b>

5,00 **SISTEMA ELECTRICO**

5,01 **REPLANTEO DE M.T.**

**REPLANTEO DE M.T.**

DESCRIPCION	KM
REPLANTEO DE M.T.	0,00

0,00 KM

5,02 **APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLATE DE M.T.**

**APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLATE DE M.T.**

DESCRIPCION	UND
APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLATE DE M.T.	0,00

0,00 UND

5,03 **SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 10 MTS x 510 KGF**

**SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 10 MTS x 510 KGF**

DESCRIPCION	M3
SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 10 MTS x 510 KGF	0,00


0,00 M3

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

896  
283

266  
3709

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

5,04 SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE RED DE MEDIA TENSION 3Ø EN CABLE ACSR (3XNo.2)

**SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE  
RED DE MEDIA TENSION 3Ø EN CABLE ACSR  
(3XNo.2)**

DESCRIPCION	ML
SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE RED DE MEDIA TENSION 3Ø EN CABLE ACSR (3XNo.2)	0,00

0,00 ML

5,05 SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R-560)

**SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE  
RETENCION LA 213 (R-560)**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R-560)	0,00

0,00 UND

5,06 SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETE DE M.T.

**SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETE  
DE M.T.**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETE DE M.T.	0,00

0,00 UND

5,07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1Ø DE 10 KVA, 13,200 / 240 - 120 V NORMA 170

**SUMINISTRO Y COLOCACION DE  
TRANSFORMADOR 1Ø DE 10 KVA, 13,200 /  
240 - 120 V NORMA 170**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1Ø DE 10 KVA, 13,200 / 240 - 120 V NORMA 170	0,00

0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


2.1.1.1  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

897  
382



367

37-10

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

5,08 SUMINISTRO E INSTALACION, DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE

**SUMINISTRO E INSTALACION, DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	0,00

0,00 UND

5,09 SUMINISTRO E INSTALACION, DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE DE 3 x No.6 + 1 x No.8 THW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 V 20-80 Amp, CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x50 Amp

**SUMINISTRO E INSTALACION, DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE DE 3 x No.6 + 1 x No.8 THW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 V 20-80 Amp, CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x50 Amp**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE DE 3 x No.6 + 1 x No.8 THW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 V 20-80 Amp, CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x50 Amp	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

898  
381

363  
3211

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

**SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA MATALARGA**

**1 POZO PROFUNDO**

**1,01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO**

**MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO**

DESCRIPCION	KM
EQUIPO PESADO	174,00

174,00 KM

**1,02 ADECUACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DE PISCINAS PARA LODOS**

**ADECUACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DE PISCINAS PARA LODOS**

DESCRIPCION	M3
ADECUACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DE PISCINAS PARA LODOS	18,00

18,00 M3

**1,03 PERFORACION DE PRUEBA EN Ø 8 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)**

**PERFORACION DE PRUEBA EN Ø 8 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)**

DESCRIPCION	ML
PERFORACION DE PRUEBA EN Ø 8 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)	65,00

65,00 ML


**1,04 AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA Ø 12 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)**

**AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA Ø 12 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)**

DESCRIPCION	ML
AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA Ø 12 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAÑOSO)	65,00

65,00 ML

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

899

380

369

3712

 <div>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>Agua</div> <div>de Pore</div> <div>MT-REG-001/2014</div>	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>		<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011		
	ACTA FINAL DE OBRA		

1,05 FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION

**FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE  
SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION	21,00

21,00 ML

1,06 TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION

**TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 Ø6"  
SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACION	44,00

44,00 ML

1,07 GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS PARA FILTROS 1/32" - 1" SUMINISTRO E INSTALACION

**GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS  
PARA FILTROS 1/32" - 1" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	M3
GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS PARA FILTROS 1/32" - 1" SUMINISTRO E INSTALACION	10,00

10,00 M3

1,08 LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO CON COMPRESOR

**LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO  
PROFUNDO CON COMPRESOR**

DESCRIPCION	HR
LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO CON COMPRESOR	36,00

36,00 HR

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

900

379

370

3713

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

1,09 TUBERIA DE PRODUCCION A.C. Ø 2" SCH-40 INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION

**TUBERIA DE PRODUCCION A.C. Ø 2" SCH-40**  
**INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
TUBERIA DE PRODUCCION A.C. Ø 2" SCH-40 INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 ML

1,10 PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS

**PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS**

DESCRIPCION	UND
PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS	1,00

1,00 UND

1,11 SELLO SANITARIO PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI 1,0x1,0x0,08. INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA Ø 1 1/2" Y TAPON ROSCADO

**SELLO SANITARIO PLACA BASE EN**  
**CONCRETO 3000 PSI 1,0x1,0x0,08.**  
**INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA Ø 1 1/2"**  
**Y TAPON ROSCADO**

DESCRIPCION	UND
SELLO SANITARIO PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI 1,0x1,0x0,08. INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA Ø 1 1/2" Y TAPON ROSCADO	0,00

0,00 UND

1,12 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP TIPO LAPICERO) D=2"

**SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE**  
**BOMBEO (BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP**  
**TIPO LAPICERO) D=2"**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP TIPO LAPICERO) D=2"	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

901  
378

821  
3704

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

1,13 CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION

**CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG.**  
**SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	ML
CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 ML

1,14 REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON Sonda SP, GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD

**REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON**  
**SONDA SP, GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD**

DESCRIPCION	ML
REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON SONDA SP, GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD	65,00

65,00 ML

1,15 CASETA PARA TABLEROS Y CONTROLES POZO PROFUNDO

**CASETA PARA TABLEROS Y CONTROLES**  
**POZO PROFUNDO**

DESCRIPCION	UND
CASETA PARA TABLEROS Y CONTROLES POZO PROFUNDO	0,00

0,00 UND

2,00 SISTEMA DE TRATAMIENTO

2,01 SITEMA DE CLORACION POR TABLETAS (HIPOCLORADOR ACCU-TAB, INCLUYE ACCESORIOS)

**SITEMA DE CLORACION POR TABLETAS**  
**(HIPOCLORADOR ACCU-TAB, INCLUYE**  
**ACCESORIOS)**

DESCRIPCION	UND
SITEMA DE CLORACION POR TABLETAS (HIPOCLORADOR ACCU-TAB, INCLUYE ACCESORIOS)	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2.1.1.1  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

902

3715

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

2,02 TORRE DE AIREACION DE 6 BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO 0,90x0,90 M (INCLUYE ACCESORIOS)

**TORRE DE AIREACION DE 6 BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO 0,90x0,90 M (INCLUYE ACCESORIOS)**

DESCRIPCION	UND
TORRE DE AIREACION DE 6 BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO 0,90x0,90 M (INCLUYE ACCESORIOS)	0,00

0,00 UND

2,03 SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN GRAVA, FLUJO ASCENDENTE (LAMINA CAL. 14 RECUBIERTA EN PINTURA DE CAUCHO INCLUYE GRAVA)

**SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN GRAVA, FLUJO ASCENDENTE (LAMINA CAL. 14 RECUBIERTA EN PINTURA DE CAUCHO INCLUYE GRAVA)**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN GRAVA, FLUJO ASCENDENTE (LAMINA CAL. 14 RECUBIERTA EN PINTURA DE CAUCHO INCLUYE GRAVA)	0,00

0,00 UND

3,00 **TANQUE DE ALMACENAMIENTO**

3,01 REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3,01	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	M2	40,96

	LONGITUD	ANCHO	TOTAL/M2
REPLANTEO GENERAL	6,40	6,40	40,96

3,02 DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3,02	DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE	M2	40,96

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

903  
376

3716

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

	LONGITUD	ANCHO	TOTAL/M2
DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE	6,40	6,40	40,96

3,03 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

**EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO**

DESCRIPCION	M3
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	0,00

0,00 M3

3,04 CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 KG/CM2 - 2000 PSI, PAGADO EN M3

SOLADO ZAPATAS TANQUE MATALARGA				
EJE	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M3
B1	1,50	1,50	0,05	0,11
B2	1,50	1,50	0,05	0,11
A1	1,50	1,50	0,05	0,11
A2	1,50	1,50	0,05	0,11
TOTAL M3 SOLADO ZAPATAS				0,45

SOLADO VIGAS DE ARRASTRE TANQUE MATALARGA				
EJE	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M3
B1	4,70	0,45	0,05	0,11
B2	4,70	0,45	0,05	0,11
A1	3,90	0,45	0,05	0,09
A2	3,90	0,45	0,05	0,09
TOTAL M3 SOLADO VIGAS DE ARRASTRE				0,39

0,84 M3

3,05 ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3


CONCRETO ZAPATAS TANQUE MATALARGA				
EJE	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M3
B1	1,50	1,50	0,40	0,90
B2	1,50	1,50	0,40	0,90
A1	1,50	1,50	0,40	0,90
A2	1,50	1,50	0,40	0,90
TOTAL M3 CONCRETO ZAPATAS				3,60

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2.18.11  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

904  
375

3712

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

3,06 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADA EN M3

CONCRETO PEDESTALES TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	1,55	0,50	0,50	0,39
B2	1,55	0,50	0,50	0,39
A1	1,55	0,50	0,50	0,39
A2	1,55	0,50	0,50	0,39
TOTAL M3 CONCRETO PEDESTALES				1,66

CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	3,65	0,40	0,40	0,58
B2	3,65	0,40	0,40	0,58
A1	3,65	0,40	0,40	0,58
A2	3,65	0,40	0,40	0,58
TOTAL M3 CONCRETO C COLUMNAS				2,34

CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	1,95	0,40	0,40	0,31
B2	1,95	0,40	0,40	0,31
A1	1,95	0,40	0,40	0,31
A2	1,95	0,40	0,40	0,31
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS				1,25

COLUMNAS DE 0 a 6 mts

5,13 M3

3,07 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 6-9 M, PAGADA EN M3

CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	1,70	0,40	0,40	0,27
B2	1,70	0,40	0,40	0,27
A1	1,70	0,40	0,40	0,27
A2	1,70	0,40	0,40	0,27
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS 6-9mts				1,09

CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	0,90	0,40	0,40	0,14
B2	0,90	0,40	0,40	0,14
A1	0,90	0,40	0,40	0,14
A2	0,90	0,40	0,40	0,14
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS 6-9mts				0,58


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

905  
271



3218

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

COLUMNAS DE 6 a 9 mts 1,66 M3

3,08 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 9-12 M, PAGADA EN M3

CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	2,75	0,40	0,40	0,44
B2	2,75	0,40	0,40	0,44
A1	2,75	0,40	0,40	0,44
A2	2,75	0,40	0,40	0,44
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS				1,76

COLUMNAS DE 9 a 12 mts 1,76 M3

3,09 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 12-15 M

CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	2,85	0,40	0,40	0,46
B2	2,85	0,40	0,40	0,46
A1	2,85	0,40	0,40	0,46
A2	2,85	0,40	0,40	0,46
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS				1,82

COLUMNAS DE 12 a 16 mts 1,82

3,10 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 15-18 M

CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
B1	0,80	0,40	0,40	0,13
B2	0,80	0,40	0,40	0,13
A1	0,80	0,40	0,40	0,13
A2	0,80	0,40	0,40	0,13
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS				0,51

3,11 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (h= 0-6 M)

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,40	0,40	4,70	0,75
A2-B2	0,40	0,40	4,70	0,75
A1-A2	0,40	0,40	3,90	0,62
B1-B2	0,40	0,40	3,90	0,62
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=0-6 M				2,76


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

906  
373

276

3219

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

CONCRETO VIGAS S. NIVEL TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,40	0,40	4,70	0,75
A2-B2	0,40	0,40	4,70	0,75
A1-A2	0,40	0,40	3,90	0,62
B1-B2	0,40	0,40	3,90	0,62
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=0-6 M				2,76

TOTAL VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (0 - 6 M)

5,50 M3

3,12 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (h= 6-12 M)

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,40	0,40	4,70	0,75
A2-B2	0,40	0,40	4,70	0,75
A1-A2	0,40	0,40	3,90	0,62
B1-B2	0,40	0,40	3,90	0,62
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=6-12 M				2,76

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,25	0,40	4,70	0,47
A2-B2	0,25	0,40	4,70	0,47
A1-A2	0,25	0,40	3,90	0,39
B1-B2	0,25	0,40	3,90	0,39
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=6-12 M				1,72

TOTAL VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (6 - 12 M)

4,47 M3

3,13 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (h= 12-18 M)

CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,15	0,40	4,70	0,28
A2-B2	0,15	0,40	4,70	0,28
A1-A2	0,15	0,40	3,90	0,23
B1-B2	0,15	0,40	3,90	0,23
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=12-18 M				1,03


CONCRETO VIGAS P. NIVEL TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
A1-B1	0,50	0,40	4,70	0,94
A2-B2	0,50	0,40	4,70	0,94

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

907  
372

3720

 <div>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>de Pore</div>		<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>				<b>INTERVENITORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8	
		CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011				<b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3	
		ACTA FINAL DE OBRA					
A1-A2	0,50	0,40	3,90	0,78			
B1-B2	0,50	0,40	3,90	0,78			
TOTAL M3 CONCRETO VIGAS h=12-18 M							3,44

TOTAL VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI (12 - 18 M) **4,47 M3**

3,14 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO

**LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI  
IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE  
ELEVADO**

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ESPESOR
LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO	3,90	3,90	0,30
			<b>4,56 M3</b>

LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE MATALARGA					
EJE	largo triangulo	alto triangulo	area triangulo	largo placa	M3
chafan	0,20	0,20	0,02	4,70	0,09
chafan	0,20	0,20	0,02	3,90	0,08
chafan	0,20	0,20	0,02	4,70	0,09
chafan	0,20	0,20	0,02	3,90	0,08
TOTAL M3 CONCRETO					<b>0,34</b>

TOTAL LOSA INFERIOR	
TOTAL M3 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	<b>4,91 M3</b>

3,15 MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO

MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE MATALARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
MURO	2,50	0,25	3,90	2,44
MURO	2,50	0,25	4,70	2,94
MURO	2,50	0,25	3,90	2,44
MURO	2,50	0,25	4,70	2,94
TOTAL M3 CONCRETO				<b>10,76</b>

MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE MATALARGA					
EJE	largo triangulo	alto triangulo	area triangulo	altura placa	M3
chafan	0,20	0,20	0,02	2,50	0,05
chafan	0,20	0,20	0,02	2,50	0,05
chafan	0,20	0,20	0,02	2,50	0,05
chafan	0,20	0,20	0,02	2,50	0,05


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

908

371

3721

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>				<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011				
	ACTA FINAL DE OBRA				
TOTAL M3 CONCRETO				0,20	







<b>TOTAL MURO</b>	
TOTAL M3 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	<b>10,95 M3</b>

3,16 LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO

LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADO TANQUE MATA LARGA				
EJE	h=	ANCHO	L=	M3
LOSA	0,16	4,70	4,70	3,53
TOTAL M3 CONCRETO				3,53

<b>TOTAL LOSA SUPERIOR</b>	
TOTAL M3 LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	<b>3,53 M3</b>

3,17 ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG














ACERO 60000 PSI TANQUE MATA LARGA							
TIPO	Figura	Ø	No Cortes	Longitud	Total (m)	Total (Kg)	OBSERVACIONES
T/1		1/2"	64	1,60	102,4	101,79	SON 16 VARILLAS POR CADA PARRILLA (TOTAL PARILLAS 4) ZAPATA
T/8		7/8"	16	6,00	96	292,03	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA
T/11		7/8"	32	6,00	192	584,06	SON 8 VARILLAS POR COLUMNA
T/12		7/8"	16	4,15	66,40	201,99	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA
T/9		3/4"	16	3,00	48,00	107,28	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA
T/10		3/4"	48	6,00	288	643,68	SON 12 VARILLAS POR COLUMNA

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

909  
370

3722

<div></div>		MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA				INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3	
		CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011					
		ACTA FINAL DE OBRA					
T/13		3/4"	16	2,15	34,40	76,88	SON 4 VARILLAS POR COLUMNA
T/2		5/8"	96	5,05	484,8	752,41	SON 6 VARILLAS POR EJE DE VIGA TOTAL 16 VIGAS
T/22		3/4"	16	5,25	84	187,74	SON 4 VARILLAS POR VIGA TOTAL 4 VIGAS
T/3		1"	20	5,25	105	417,17	SON 5 VARILLAS POR EJE DE VIGA
T/19		5/8"	82	4,95	405,9	629,96	SON 41 VARILLAS EN CADA SENTIDO PLACA PISO
T/18		1/2"	40	4,95	198	196,81	SON 20 VARILLAS EN CADA SENTIDO Y CUADRICULAS DE 0,20CM PLACA PISO
T/14		1/2"	140	5,70	798	793,21	SON 35 VARILLAS MURO
T/20		1/2"	48	6,00	288	286,27	SON 12 VARILLAS CADA MURO
T/15		1/2"	88	3,35	294,8	293,03	SON 22 VARILLAS CADA MURO
T/16		1/2"	56	4,8	268,8	267,19	SON 20 VARILLAS PLACA SUPERIOR UN SENTIDO, 10 VARILLAS PLACA SUPERIOR Y 16 VARILLAS ESQUINAS
T/17		1/2"	128	1,50	192	190,85	SON 32 VARILLAS EN CADA ESQUINA
T/21		1/2"	48	5,00	240	238,56	SON 12 POR CADA CARA DE MURO

TOTAL ACERO DE REFUERZO GRADO 60	
TOTAL KG ACERO DE REFUERZO GRADO 60	6.260,91 KG


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA





*Handwritten signature*

910  
269

3023

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

3,18 ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG

ACERO 37000 PSI TANQUE MATALARGA							
TIPO	Figura	Ø	No Cortes	Longitud	Total (m)	Total (Kg)	OBSERVACIONES
T/6		3/8"	584	1,60	934,40	522,33	SON 146 FLEJES POR CADA COLUMNA (TOTAL 4 COLUMNAS)
T/7		3/8"	1168	0,55	642,40	359,10	SON 292 LIGAS POR CADA COLUMNA (TOTAL 4 COLUMNAS)
T/4		3/8"	544	1,60	870,40	486,55	SON 136 POR CADA ANILLO DE 0,40x0,40 SON 4 ANILLOS
T/5		3/8"	236	1,80	424,80	237,46	SON 59 POR CADA EJE DE VIGA SON 4 EJES 0,40x0,50

<b>TOTAL ACERO DE REFUERZO GRADO 37</b>	
<b>TOTAL KG ACERO DE REFUERZO GRADO 37</b>	<b>1.605,45 KG</b>

3,19 DILATACION EN CINTA PVC-022

**DILATACION EN CINTA PVC-022**

DESCRIPCION	UND
DILATACION EN CINTA PVC-022	18,80

**18,80 UND**

3,20 PASAMUROS EN A.C. Ø 4" L=0,50 M. E.B. SUMINISTRO E INSTALACION

**PASAMUROS EN A.C. Ø 4" L=0,50 M. E.B. SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
PASAMUROS EN A.C. Ø 4" L=0,50 M. E.B. SUMINISTRO E INSTALACION	2,00


**2,00 UND**

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2. (K...)  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

911  
368

3724

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENITORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

3,21 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO EN ANGULO Y 2 AGARRADERAS, PAGADO POR M2

**SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO EN ANGULO Y 2 AGARRADERAS, PAGADO POR M2**

DESCRIPCION	M2
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO EN ANGULO Y 2 AGARRADERAS, PAGADO POR M2	0,00

0,00 M2

3,22 REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML

**REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML**

DESCRIPCION	ML
REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML	0,00

0,00 ML

3,23 ESCALERA DE GATO, PAGADO EN ML

**ESCALERA DE GATO, PAGADO EN ML**

DESCRIPCION	ML
ESCALERA DE GATO, PAGADO EN ML	0,00

0,00 ML

3,24 BARANDA EN TUBO HG D=2"

**BARANDA EN TUBO HG D=2"**

DESCRIPCION	ML
BARANDA EN TUBO, PAGADO EN ML	0,00


0,00 ML

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

912  
367

3725

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

ITEMS NO PREVISTOS

3,25 EXCAVACION MANUAL EN COMUN 0 A 1 MTS

EXCAVACIONES TANQUE MATALARGA				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE B1	1,50	1,50	0,55	1,24
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE B2	1,50	1,50	0,55	1,24
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE A1	1,50	1,50	0,55	1,24
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN ZAPATA EJE A2	1,50	1,50	0,55	1,24
<b>TOTAL EXC. EN MATERIAL COMUN</b>				<b>4,95</b>

3,26 EXCAVACION MANUAL EN COMUN 1 A 2 MTS

	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
MATERIAL COMUN	7,40	3,90	1,80	51,95
MATERIAL COMUN	7,40	3,90	1,80	51,95
<b>TOTAL SOBRE EXC. EN MATERIAL COMUN</b>				<b>103,90</b>

3,27 RELLENO CON CRUDO DE RIO

RELLENO PERIMETRAL TANQUE MATALARGA				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
RELLENO CON CRUDO DE RIO ZAPATA EJE B1	1,50	1,50	0,10	0,20
RELLENO CON CRUDO DE RIO ZAPATA EJE B2	1,50	1,50	0,10	0,20
RELLENO CON CRUDO DE RIO ZAPATA EJE A1	1,50	1,50	0,10	0,20
RELLENO CON CRUDO DE RIO ZAPATA EJE A2	1,50	1,50	0,10	0,20
<b>TOTAL RELLENO CON CRUDO DE RIO h=0,10 m</b>				<b>0,80</b>

	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
RELLENO CON CRUDO DE RIO ZAPATA EJE B1 y B2	7,40	3,90	0,70	19,95
RELLENO CON CRUDO DE RIO ZAPATA EJE A1-A2	7,40	3,90	0,70	19,95
<b>TOTAL RELLENO CON CRUDO DE RIO SOBRE EXCAVACION h=0,50 r</b>				<b>39,90</b>

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2. (F. 1/1)


ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

913

366



302  
3726

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL/M3
RELLENO CON CRUDO DE RIO AREA DE CONFINAMIENTO DE VIGAS DE ARRATRE	3,90	3,90	0,40	6,08
RELLENO CONCRUDO DE RIO AREA PERIMETRAL DE VIGAS DE ARRATRE	17,20	1,00	0,40	6,88
<b>TOTAL RELLENO CON CRUDO DE RIO</b>				<b>12,96</b>

<b>TOTAL RELLENO CON CRUDO DE RIO</b>
<b>TOTAL M3 RELLENO CON CRUDO DE RIO 53,67 M3</b>

3,28 RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3

**RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3**

DESCRIPCION	M3
KM, PAGADO EN M3	53,67


**53,67 M3**

4,00 **RED DE DISTRIBUCION**

4,01 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADO POR ML


MATALARGA	
DESCRIPCION	LONGITUD
ENTRADA ESCUELA - TIENDA JESUS CEDEÑO	276,50
TIENDA JESUS CEDEÑO - JUAN MARIA COBA MORALES	79,40
JUAN MARIA COBA MORALES - JOSE MIGUEL ORTIZ	40,00
CRUCE VIA - FRENTE TIENDA JESUS CEDEÑO	13,00
CRUCE VIA FRENTE TIENDA JESUS CEDEÑO- ROMULO ATILUA	194,30
CRUCE VIA PASO ROMULO ATILUA	15,00
TANQUE ELEVADO - YEE BERTULFO COBA	22,90
YEE BERTULFO COBA - YEE HOMERO ATILUA	71,60
ACOMETIDA HOMERO ATILUA	7,60
YEE HOMERO ATILUA - YEE NAZARIO ATILUA	220,40
ACOMETIDA NAZARIO ATILUA	21,00
YEE NAZARIO ATILUA - RAMON PELAYO	251,40
ACOMETIDA ALBEIRO PAREDES	9,20
ACOMETIDA RAMON PELAYO	20,60
RAMON PELAYO - MARCOS RIVERA	109,60
PROTECCION EN CICLOPEO RAMON PELAYO - MARCOS RIVERA	2,80

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

914  
365

3729

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

RAMON PELAYO - CRUCE VIA - MARCOS RIVERA	17,50
ACOMETIDA ATILUA DOS	54,60
ACOMETIDA ATILUA UNO	131,50
YEE NAZARIO ATILUA - MIRYAN MECHE	258,30
YEE MIRYAN MECHE - OLMEDO CAMACHO	92,00
ACOMETIDA OLMEDO CAMACHO	49,70
YEE OLMADO CAMACHO - JOSE JOAQUIN TUMAY	186,00
YEE OLMEDO CAMACHO - MIRYAN MECHE	117,50
ACOMETIDA MIRYAN MECHE	13,30
YEE ACOMETIDA MIRYAN MECHE - OTONIEL MECHE	100,00
ACOMETIDE OTONIEL MECHE	21,40
ACOMETIDA CLAUDIO INOCENCIO	57,80
OTONIEL MECHE - FELIX DE DIOS	450,00
ACOMETIDA FELIX DE DIOS	106,70
ACOMETIDA JAIME RIVERA	111,50
CRUCE VIA JAIME RIVERA	8,80
FELIX DE DIOS - ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	391,50
ACOMETIDA OMERIO ATILUA	112,00
ACOMETIDA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	207,80
CERCA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA - PEDRO PASTRANA	116,60
ACOMETIDA PEDRO JOEL PASTRANA	257,40
PEDRO JOEL PASTRANA - FRANCISCO GARCIA FINCA LA ESMERALDA	286,00
ACOMETIDA BERTULFO COBA	64,70
ACOMETIDA HENRY DE DIOS	21,00
ACOMETIDA MIGUEL DE DIOS	20,90
YEE BERTULFO COBA - CRISTOBAL DE DIOS	93,40
ACOMETIDA DUMAY TARAZONA MENDEZ	26,40
HOMERO ATILUA - JORGE RIVERA	311,70
JORGE RIVERA - CRUCE IGLESIA CRISTIANA	257,20
PASO ELEVADO CAÑO EL JOBITO	28,00
CRUCE VIA IGLESIA CRISTIANA	12,70
CRUCE VIA - YESID CRUZ	100,80
ENCAMISADO	12,00
YESID CRUZ - BARRIO GARZON	80,00
EXCAVACION	1.500,00


<b>TOTAL REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO</b>	
TOTAL ML REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO	<b>7.032,00 ML</b>

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

  
 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 INTERVENTORIA

915  
364

203  
3728

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)

**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  
DE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)**

DESCRIPCION	M3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)	0,00

0,00 M3

4,03 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO ENTRE 1-2 M (ZANJAS ANGOSTAS)

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h=	VOLUMEN
CRUCE VIA FRENTE - TIENDA JESUS CEDEÑO	13,00	0,38	1,00	4,94
CRUCE VIA - ROMULO ATILUA	15,00	0,38	1,00	5,70
CRUCE VIA JAIME RIVERA	8,80	0,38	1,00	3,34
CRUCE VIA - RAMON PELAYO- MARCOS RIVERA	17,50	0,38	1,00	6,65
JORGE RIVERA - CRUCE IGLESIA CRISTIANA	126,00	0,38	0,70	33,52
CRUCE VIA IGLESIA CRISTIANA	12,7	0,38	1,00	4,83
YESID CRUZ - BARRIO GARZON	24,00	0,38	0,70	6,38

<b>TOTAL EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO ENTRE 1 A 2 M (ZANJAS ANGOSTAS)</b>	
<b>TOTAL M3 EXCAVACION MANUAL ENTRE 1 A 2 M</b>	<b>65,36 M3</b>

4,04 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 3/4"


MATALARGA		
DESCRIPCION	Ø	LONGITUD
TIENDA JESUS CEDEÑO - ROMULO ATILUA	3/4"	262,30
ACOMETIDA HOMERO ATILUA	3/4"	7,60
ACOMETIDA NAZARIO ATILUA	3/4"	21,00
ACOMETIDA ALBEIRO PAREDES	3/4"	9,20
ACOMETIDA RAMON PELAYO	3/4"	20,60
RAMON PELAYO MARCOS RIVERA	3/4"	129,90
ACOMETIDA ANIBAL ATILUA DOS	3/4"	54,60
ACOMETIDA ANIBAL ATILUA UNO	3/4"	131,50
ACOMETIDA OLMEDO CAMACHO	3/4"	49,70
YEE OLMEDO CAMACHO - JOAQUIN TUMAY	3/4"	186,00
ACOMETIDA NAUN MECHE	3/4"	13,30
ACOMETIDA OTONIEL MECHE	3/4"	21,40
ACOMETIDA CLAUDIO INOCENCIO	3/4"	57,80
ACOMETIDA FELIX DE DIOS	3/4"	106,70
ACOMETIDA JAIME RIVERA	3/4"	120,30
ACOMETIDA HOMERO ATILUA DOS	3/4"	112,00
ACOMETIDA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	3/4"	207,80
ACOMETIDA PEDRO PASTRANA	3/4"	257,40

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

916  
363

3229  
886

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>	

ACOMETIDA BERTULFO COBA	3/4"	46,00
ACOMETIDA HENRY DE DIOS	3/4"	21,00
ACOMETIDA MIGUEL DE DIOS	3/4"	20,90
YEE BERTULFO COBA - CRISTOBAL DE DIOS	3/4"	93,40
ACOMETIDA DONAY TARAZONA MENDEZ	3/4"	26,40
CACERIO MATALARGA	3/4"	1.800,00

<b>TOTAL TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"</b>	
<b>TOTAL ML TUBERIA PVC PRESION RDE 21 3/4"</b>	<b>3.776,80 ML</b>

4,05 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1"

MATALARGA		
DESCRIPCION	Ø	LONGITUD
TIENDA JESUS CEDEÑO - JUAN MARIA COBA MORALES	1"	79,40
YEE NAZARIO ATILUA - RAMON PELAYO	1"	251,40
YEE MIRYAN MECHE - OLMEDO CAMACHO	1"	92,00
FELIX DE DIOS - ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	1"	241,50
CERCA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA - PEDRO PASTRANA	1"	116,60
PEDRO PASTRANA - FRANCISCO GARCIA FINCA LA ESMERALDA	1"	286
ACOMETIDA BERTULFO COBA	1"	18,7
CACERIO MATALARGA	1"	165

<b>TOTAL TUBERIA PRESION RDE 21 1"</b>	
<b>TOTAL ML TUBERIA PVC PRESION RDE 21 1"</b>	<b>1.250,60 ML</b>

4,06 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/4"

MATALARGA		
DESCRIPCION	Ø	ML
ENTRADA ESCUELA - TIENDA JESUS CEDEÑO	1 1/4"	276,50
FELIX DE DIOS - ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	1 1/4"	150,00
CACERIO MATALARGA	1 1/4"	93,00


<b>TOTAL TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/4"</b>	
<b>TOTAL ML TUBERIA PVC PRESION RDE 21 1 1/4"</b>	<b>519,50 ML</b>

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

912  
382

2.3.1  
3730

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,07 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1 1/2"

MATALARGA			
DESCRIPCION		Ø	ML
YEE ACOMETIDA MIRYAN MECHE - OTONIEL MECHE		1 1/2"	100,00
OTONIEL MECHE - FELIX DE DIOS		1 1/2"	450,00
CRUCE DE VIA IGLESIA CRISTIANA		1 1/2"	12,70
CRUCE DE VIA IGLESIA CRISTIANA - YESID CRUZ		1 1/2"	192,80
CACERIO MATALARGA		1 1/2"	139,00

TOTAL TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	
TOTAL ML TUBERIA PVC PRESION RDE 21 1 1/2"	894,50 ML

4,08 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 26 2 1/2"

MATALARGA			
DESCRIPCION		Ø	ML
YEE HOMERO ATILUA - NAZARIO ATILUA		2 1/2"	220,40
HOMERO ATILUA - JORGE RIVERA		2 1/2"	311,70

TOTAL TUBERIA UNION MECANICA RDE 26 2 1/2"	
TOTAL ML TUBERIA PVC RDE 26 2"	532,10 ML

4,09 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2"

MATALARGA			
DESCRIPCION		Ø	ML
YEE NAZARIO - ATILUA MIRYAN MECHE		2"	258,30
YEE OLMEDO CAMACHO - NAUN MECHE		2"	117,50
JORGE RIVERA - CRUCE IGLESIA CRISTIANA		2"	285,20

TOTAL TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2"	
TOTAL ML TUBERIA PVC RDE 21 2"	661,00 ML

4,10 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"

MATALARGA			
DESCRIPCION		Ø	ML
YEE BERTULFO COBA - YEE HOMERO ATILUA		3"	71,60


TOTAL TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"	
TOTAL ML TUBERIA PVC RDE 21 3"	71,60 ML

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

918  
361

888  
3731

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,11 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"

MATALARGA		
DESCRIPCION	Ø	ML
TANQUE ELEVADO YEE BERTULFO COBA	4"	22,90

<b>TOTAL TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"</b>	
<b>TOTAL ML TUBERIA PVC RDE 21 4"</b>	<b>22,90 ML</b>

4,12 CAJA DE INSPECCION 60\*60

**CAJA DE INSPECCION 60\*60**

DESCRIPCION	UND
CAJA DE INSPECCION 60x60	2,00

2,00 UND

4,13 VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E INSTALACION

**VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,14 VALVULA DE BOLA EN H.D. 2 1/2"

**VALVULA DE BOLA EN H.D. 2 1/2"**

DESCRIPCION	UND
VALVULA DE BOLA EN H.D. 2 1/2"	2,00

2,00 UND

4,15 TEE DE PRESION PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

919  
380

887  
3232

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,16 TEE DE PRESION PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 1" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,17 TEE DE PRESION PVC 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 1 1/4" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,18 TEE DE PRESION PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION

**TEE DE PRESION PVC 1 1/2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TEE DE PRESION PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,19 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2x2x2

**SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION  
MECANICA PVC 2x2x2**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2x2x2	0,00

0,00 UND

4,20 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"

**SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION  
MECANICA PVC 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"	0,00

0,00 UND


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

920  
359

870

3733

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,21 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 3x3x3

**SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION  
MECANICA PVC 3x3x3**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 3x3x3	0,00

0,00 UND

4,22 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 4x4x4

**SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION  
MECANICA PVC 4x4x4**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION TEE UNION MECANICA PVC 4x4x4	0,00

0,00 UND

4,23 BUJE SOLDADO Ø 4 x 3" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 4 x 3" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 4 x 3" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,24 BUJE SOLDADO Ø4 x 2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø4 x 2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø4 x 2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,25 BUJE SOLDADO Ø3 x 2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø3 x 2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø3 x 2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

921

358



2811  
3734

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	
0,00 UND		

4,26 BUJE SOLDADO Ø 2 1/2 x 2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 2 1/2 x 2" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 2 1/2 x 2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,27 BUJE SOLDADO 1 x 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO 1 x 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO 1 x 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,28 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 90° Ø 3/4", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 90° Ø 3/4", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 90° Ø 3/4", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,29 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 90° Ø 1", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 90° Ø 1", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 90° Ø 1", PAGADO POR UND	0,00


0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

922

892  
3235

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,30 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,31 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 4", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 4", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION MECANICA 4", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,32 RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h=	VOLUMEN
CRUCE VIA FRENTE TIENDA JESUS CEDEÑO	13,00	0,38	0,50	2,47
CRUCE VIA - VIA ROMULO ATILUA	15,00	0,38	0,50	2,85
CRUCE VIA - VIA JAIME RIVERA	17,50	0,38	0,50	3,33
CRUCE VIA - VIA MARCOS RIVERO	8,80	0,38	0,50	1,67
TANQUE ELEVADO YEE BERTULFO COBA	22,90	0,38	0,20	1,74
YEE BERTULFO COBA - YEE HOMERO ATILUA	71,00	0,38	0,20	5,40
HOMERO ATILUA - JORGE RIVERA	311,70	0,38	0,20	23,69
JORGE RIVERA - CRUCE IGLESIA CRISTIANA	257,20	0,38	0,20	19,55
CRUCE IGLESIA CRISTIANA	12,70	0,38	0,50	2,41
CRUCE IGLESIA CRISTIANA - YESID CRUZ	100,80	0,38	0,20	7,66
YESID CRUZ - BARRIO GARZON	80,00	0,38	0,20	6,08
CACERIO MATALARGA	2.197,00	0,38	0,20	166,97

<b>TOTAL RELLENO EN ARENA LAVADA</b>	5,61
<b>TOTAL M3, RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA</b>	<b>243,82 M3</b>


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

*Handwritten signature*

358 923

3736

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,33 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h=	VOLUMEN
ENTRADA ESCUELA - TIENDA JESUS CEDEÑO	276,50	0,38	0,70	73,55
TIENDA JESUS CEDEÑO - JUAN MARIA COBA MORALES	79,40	0,38	0,70	21,12
JUAN MARIA COBA MORALES - JOSE MIGUEL ORTIZ	40,00	0,38	0,70	10,64
CRUCE VIA - FRENTE TIENDA JESUS CEDEÑO	13,00	0,38	0,70	3,46
CRUCE VIA - ROMULO ATILUA	181,30	0,38	0,70	48,23
CRUCE VIA FRENTE TIENDA JESUS CEDEÑO	13,00	0,38	0,50	2,47
CRUCE VIA - VIA ROMULO ATILUA	15,00	0,38	0,50	2,85
CRUCE VIA - VIA JAIME RIVERA	17,50	0,38	0,50	3,33
CRUCE VIA - VIA MARCOS RIVERO	8,80	0,38	0,50	1,67
TANQUE ELEVADO - YEE BERTULFO COBA	22,90	0,38	0,50	4,35
YEE BERTULFO COBA - YEE HOMERO ATILUA	71,60	0,38	0,50	13,60
ACOMETIDA HOMERO ATILUA	7,60	0,38	0,70	2,02
YEE HOMERO ATILUA - YEE NAZARIO ATILUA	220,40	0,38	0,70	58,63
ACOMETIDA NAZARIO ATILUA	21,00	0,38	0,70	5,59
YEE NAZARIO ATILUA - RAMON PELAYO	251,40	0,38	0,70	66,87
ACOMETIDA ALBEIRO PAREDES	9,20	0,38	0,70	2,45
ACOMETIDA RAMON PELAYO	20,60	0,38	0,70	5,48
RAMON PELAYO - MARCOS RIVERA	109,60	0,38	0,70	29,15
PROTECCION EN CICLOPEO RAMON PELAYO - MARCOS RIVERA	2,80	0,38	0,70	0,74
ACOMETIDA ATILUA DOS	54,60	0,38	0,70	14,52
ACOMETIDA ATILUA UNO	131,50	0,38	0,70	34,98
YEE NAZARIO ATILUA - MIRYAN MECHE	258,30	0,38	0,70	68,71
YEE MIRYAN MECHE - OLMEDO CAMACHO	92,00	0,38	0,70	24,47
ACOMETIDA OLMEDO CAMACHO	49,70	0,38	0,70	13,22
YEE OLMEDO CAMACHO - JOSE JOAQUIN TUMAY	186,00	0,38	0,70	49,48
YEE OLMEDO CAMACHO - MIRYAN MECHE	117,50	0,38	0,70	31,26
ACOMETIDA MIRYAN MECHE	13,30	0,38	0,70	3,54
YEE ACOMETIDA MIRYAN MECHE - OTONIEL MECHE	100,00	0,38	0,70	26,60
ACOMETIDE OTONIEL MECHE	21,40	0,38	0,70	5,69
ACOMETIDA CLAUDIO INOCENCIO	57,80	0,38	0,70	15,37
OTONIEL MECHE - FELIX DE DIOS	450,00	0,38	0,70	119,70
ACOMETIDA FELIX DE DIOS	106,70	0,38	0,70	28,38
ACOMETIDA JAIME RIVERA	111,50	0,38	0,70	29,66
FELIX DE DIOS - ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	391,50	0,38	0,70	104,14
ACOMETIDA OMER O ATILUA	112,00	0,38	0,70	29,79
ACOMETIDA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	207,80	0,38	0,70	55,27
CERCA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA - PEDRO PASTRANA	116,60	0,38	0,70	31,02
ACOMETIDA PEDRO JOEL PASTRANA	257,40	0,38	0,70	68,47
PEDRO JOEL PASTRANA - FRANCISCO GARCIA FINCA LA ESMERALDA	286,00	0,38	0,70	76,08


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

355

92A

3737

 <div>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>de Pore</div>	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>		<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> NIT: 900412456-8
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011</b>		<b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> NIT: 86052856-3
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>		

ACOMETIDA BERTULFO COBA	64,70	0,38	0,70	17,21
ACOMETIDA HENRY DE DIOS	21,00	0,38	0,70	5,59
ACOMETIDA MIGUEL DE DIOS	20,90	0,38	0,70	5,56
YEE BERTULFO COBA - CRISTOBAL DE DIOS	93,40	0,38	0,70	24,84
ACOMETIDA DONAY TARAZONA MENDEZ	26,40	0,38	0,70	7,02
HOMERO ATILUA - JORGE RIVERA	311,70	0,38	0,50	59,22
JORGE RIVERA - CRUCE IGLESIA CRISTIANA	257,20	0,38	0,50	48,87
CRUCE IGLESIA CRISTIANA	12,70	0,38	0,50	2,41
CRUCE IGLESIA CRISTIANA - YESID CRUZ	100,80	0,38	0,50	19,15
YESID CRUZ - BARRIO GARZON	80,00	0,38	0,50	15,20
CACERIO MATALARGA	2.197,00	0,38	0,70	584,40

<b>TOTAL RELLENO MATERIAL SELECCIONADO EXCAVACION</b>	
<b>TOTAL M3, RELLENO MATERIAL SELECCIONADO EXCAVACION</b>	<b>1.976,02 M3</b>

4,34 RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3

**RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM. PAGADO EN M3**

DESCRIPCION	M3
RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3	0,00

**0,00 M3**

4,35 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA (VIAJE DE 100 KG)

<b>MATALARGA</b>				
VIAJES A MULA	7.032,00	0,38	0,10	267,22
				1068,864

<b>TOTAL TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA</b>	
<b>TOTAL VIAJES, TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA</b>	<b>1.069 VIAJES</b>

4,36 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 3/4", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 3/4", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 3/4", PAGADO POR UND	0,00


**0,00 UND**

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

925

3738

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,37 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 1", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,38 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/4", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 1 1/4", PAGADO POR  
UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/4", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,39 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 1 1/2", PAGADO POR  
UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 1 1/2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,40 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 2", PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

2. / 156 /  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
353 INTERVENTORIA

926

370

3739

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,41 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2 1/2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO  
PRESION PVC 45° Ø 2 1/2", PAGADO POR  
UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 45° Ø 2 1/2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,42 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN  
RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2",  
PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,43 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND

**SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN  
RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2 1/2",  
PAGADO POR UND**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 22 1/2° UNION MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND	0,00

0,00 UND

4,44 BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 1/2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

352

927

287

3740

	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

4,45 BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 " SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 " SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 2 x 1 " SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,46 BUJE SOLDADO Ø 1 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION

**BUJE SOLDADO Ø 1 x 1 1/2" SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
BUJE SOLDADO Ø 1 x 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,47 COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 4 x 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION

**COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 4 x  
3/4", SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 4 x 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,48 COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 2 x 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION

**COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 2 x  
3/4", SUMINISTRO E INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 2 x 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND

4,49 TAPON SOLDADO PVC 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION

**TAPON SOLDADO PVC 3/4", SUMINISTRO E  
INSTALACION**

DESCRIPCION	UND
TAPON SOLDADO PVC 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION	0,00

0,00 UND


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

351

928

218  
3741

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> <b>CONSORCIO MATAGUASAN</b> <b>NIT: 900412456-8</b>  <b>OBRA:</b> <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> <b>NIT: 86052856-3</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011</b>	
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>	

4,50 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0 A 1 M (ZANJAS ANGOSTAS)

MATALARGA				
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	h=	VOLUMEN
ENTRADA ESCUELA - TIENDA JESUS CEDEÑO	269,50	0,38	0,70	71,69
SUBFLUVIAL	7,00	0,38	0,70	1,86
TIENDA JESUS CEDEÑO - JUAN MARIA COBA MORALES	79,40	0,38	0,70	21,12
JUAN MARIA COBA MORALES - JOSE MIGUEL ORTIZ	40,00	0,38	0,70	10,64
TIENDA JESUS CEDEÑO - ROMULO ATILUA	181,30	0,38	0,70	48,23
SUBFLUVIAL	5,00	0,38	0,70	1,33
SUBFLUVIAL	8,00	0,38	0,70	2,13
TANQUE ELEVADO - YEE BERTULFO COBA	22,90	0,38	0,70	6,09
YEE BERTULFO COBA - YEE HOMERO ATILUA	71,60	0,38	0,70	19,05
ACOMETIDA HOMERO ATILUA	7,60	0,38	0,70	2,02
YEE HOMERO ATILUA - YEE NAZARIO ATILUA	220,40	0,38	0,70	58,63
ACOMETIDA NAZARIO ATILUA	21,00	0,38	0,70	5,59
YEE NAZARIO ATILUA - RAMON PELAYO	251,40	0,38	0,70	66,87
ACOMETIDA ALBEIRO PAREDES	9,20	0,38	0,70	2,45
ACOMETIDA RAMON PELAYO	20,60	0,38	0,70	5,48
RAMON PELAYO - MARCOS RIVERA	109,60	0,38	0,70	29,15
PROTECCION EN CICLOPEO RAMON PELAYO - MARCOS RIVERA	2,80	0,38	0,70	0,74
ACOMETIDA ATILUA DOS	54,60	0,38	0,70	14,52
ACOMETIDA ATILUA UNO	131,50	0,38	0,70	34,98
YEE NAZARIO ATILUA - MIRYAN MECHE	258,30	0,38	0,70	68,71
YEE MIRYAN MECHE - OLMEDO CAMACHO	92,00	0,38	0,70	24,47
ACOMETIDA OLMEDO CAMACHO	49,70	0,38	0,70	13,22
YEE OLMADO CAMACHO - JOSE JOAQUIN TUMAY	186,00	0,38	0,70	49,48
YEE OLMEDO CAMACHO - MIRYAN MECHE	117,50	0,38	0,70	31,26
ACOMETIDA MIRYAN MECHE	13,30	0,38	0,70	3,54
YEE ACOMETIDA MIRYAN MECHE - OTONIEL MECHE	100,00	0,38	0,70	26,60
ACOMETIDE OTONIEL MECHE	21,40	0,38	0,70	5,69
ACOMETIDA CLAUDIO INOCENCIO	57,80	0,38	0,70	15,37
OTONIEL MECHE - FELIX DE DIOS	450,00	0,38	0,70	119,70
ACOMETIDA FELIX DE DIOS	106,70	0,38	0,70	28,38
ACOMETIDA JAIME RIVERA	111,50	0,38	0,70	29,66
FELIX DE DIOS - ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	391,50	0,38	0,70	104,14
ACOMETIDA OMERO ATILUA	112,00	0,38	0,70	29,79
ACOMETIDA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA	207,80	0,38	0,70	55,27
CERCA ANGEL RINCON FINCA SANTA SOFIA - PEDRO PASTRANA	116,60	0,38	0,70	31,02
ACOMETIDA PEDRO JOEL PASTRANA	257,40	0,38	0,70	68,47

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA


21/11/11  
ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

350

229



3742

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>		INTERVENTORIA:
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011		CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8
	<b>ACTA FINAL DE OBRA</b>		OBRA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3

PEDRO JOEL PASTRANA - FRANCISCO GARCIA FINCA LA ESMERALDA	286,00	0,38	0,70	76,08
ACOMETIDA BERTULFO COBA	64,70	0,38	0,70	17,21
ACOMETIDA HENRY DE DIOS	21,00	0,38	0,70	5,59
ACOMETIDA MIGUEL DE DIOS	20,90	0,38	0,70	5,56
YEE BERTULFO COBA - CRISTOBAL DE DIOS	93,40	0,38	0,70	24,84
ACOMETIDA DONAY TARAZONA MENDEZ	26,40	0,38	0,70	7,02
HOMERO ATILUA - JORGE RIVERA	311,70	0,38	0,70	82,91
JORGE RIVERA - CRUCE IGLESIA CRISTIANA	131,20	0,38	0,70	34,90
CRUCE VIA IGLESIA CRISTIANA - YESID CRUZ	76,80	0,38	0,70	20,43
YESID CRUZ - BARRIO GARZON	80,00	0,38	0,70	21,28
EXCAVACION	1.500,00	0,38	0,70	399,00
CACERIO MATALARGA	2.197,00	0,38	0,70	584,40

TOTAL EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0 A 1 M (ZANJAS ANGOSTAS)	
TOTAL M3 EXCAVACION MANUAL ENTRE 0 A 1 M	2.386,55 M3

5,00 SISTEMA ELECTRICO

5,01 REPLANTEO DE M.T.

**REPLANTEO DE M.T.**

DESCRIPCION	KM
REPLANTEO DE M.T.	0,00

0,00 KM

5,02 APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE M.T.

**APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE M.T.**

DESCRIPCION	UND
APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE M.T.	0,00

0,00 UND

5,03 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 10 MTS x 510 KGF

**SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 10 MTS x 510 KGF**

DESCRIPCION	M3
SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 10 MTS x 510 KGF	0,00


0,00 M3

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

349 930

700  
3743

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

5,04 SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE RED DE MEDIA TENSION 3Ø EN CABLE ACSR (3xNo.2)

**SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE RED DE MEDIA TENSION 3Ø EN CABLE ACSR (3xNo.2)**

DESCRIPCION	ML
SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE RED DE MEDIA TENSION 3Ø EN CABLE ACSR (3xNo.2)	0,00

0,00 ML

5,05 SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R-560)

**SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R-560)**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R-560)	0,00

0,00 UND

5,06 SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETE DE M.T.

**SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETE DE M.T.**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETE DE M.T.	0,00

0,00 UND

5,07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1Ø DE 10 KVA 13200 / 240 - 120V. NORMA 170

**SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1Ø DE 10 KVA 13200 / 240 - 120V. NORMA 170**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1Ø DE 10 KVA 13200 / 240 - 120V. NORMA 170	0,00

0,00 UND


ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

931

348

3744

	<b>MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA</b>	<b>INTERVENTORIA:</b> CONSORCIO MATAGUASAN NIT: 900412456-8  <b>OBRA:</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA NIT: 86052856-3
	CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011	
	ACTA FINAL DE OBRA	

5,08 SUMINISTRO E INSTALACION, DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE

**SUMINISTRO E INSTALACION, DE PUESTA A  
TIERRA EN ACERO INOXIDABLE**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	0,00

0,00 UND

5,09 SUMINISTRO E INSTALACION, ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No.6 + 1 x No.8 THW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 V 20-80 Amp, CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x50 Amp

**SUMINISTRO E INSTALACION, ACOMETIDA  
EN CABLE DE COBRE 3 x No.6 + 1 x No.8  
THW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO  
220 V 20-80 Amp, CAJA PARA MEDIDOR Y  
BREAKER TRIFASICO DE 3x50 Amp**

DESCRIPCION	UND
SUMINISTRO E INSTALACION, ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No.6 + 1 x No.8 THW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 V 20-80 Amp, CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x50 Amp	0,00

0,00 UND

ING. OSCAR JAVIER CUÑA  
CONTRATISTA

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
INTERVENTORIA

3747

932

POLIZAS CONTRATO 021 / 2011

Poliza No. : 605 - 47 - 994000005278

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES	VALOR ASEGURADO
		VIGENCIA		FECHA DE VENCIMIENTO		
		FECHA INICIAL				
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	02-mar-11		02-sep-11	15-abr-13	\$107.453.636,00
ANTICIPO	Aseguradora Solidaria de Colombia	02-mar-11		02-sep-11	15-abr-13	\$537.268.180,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Aseguradora Solidaria de Colombia	02-mar-11		02-may-14	14-dic-15	\$107.453.636,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Aseguradora Solidaria de Colombia	02-mar-11		02-mar-16	19-dic-16	\$214.907.272,00

Poliza No. : 605 - 74 - 994000001331

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES	VALOR ASEGURADO
		VIGENCIA		FECHA DE VENCIMIENTO		
		FECHA				
		INICIAL				
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Aseguradora Solidaria de Colombia	02-mar-11		02-may-13	12-dic-14	\$ 107.453.636,00

346

933

3745

327  
3746

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA


SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA  
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES  
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA SAN ISIDRO

		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
1	POZO PROFUNDO	\$ 101.921.569,80	\$ 85.798.510,00	\$ 16.123.059,80
		100%	84,18%	15,82%


POZO PROFUNDO



■ ejecutado  
● por ejecutar

		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
2	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$ 19.050.000,00	\$ 0,00	\$ 19.050.000,00
		100%	0,00%	100,00%

SISTEMA DE TRATAMIENTO



■ ejecutado  
□ por ejecutar

3747 907

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA


CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA SAN ISIDRO


		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 69.634.609,11	\$ 59.256.287,41	\$ 10.378.321,71
		100%	85,10%	14,90%

TANQUE DE ALMACENAMIENTO



		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
4	RED DE DISTRIBUCION	\$ 196.246.196,00	\$ 158.016.342,30	\$ 38.229.853,70
		100%	80,52%	19,48%

RED DE DISTRIBUCION



344 935

3748

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.


INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA SAN ISIDRO

		<i>contratado</i>	<i>ejecutado</i>	<i>por ejecutar</i>
5	SISTEMA ELECTRICO	\$ 10.925.803,22	\$ 0,00	\$ 10.925.803,22
		100%	0,00%	100,00%



343

936

966  
3749

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUAUNDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA


SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA  
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES  
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

PRESUPUESTO DE OBRA SAN ISIDRO

		<i>contratado</i>	<i>ejecutado</i>	<i>por ejecutar</i>
I.	TOTAL PROYECTO SAN ISIDRO COSTO DIRECTO	\$ 397.778.178,13	\$ 303.071.139,71	\$ 94.707.038,42
		100%	76,19%	23,81%

VEREDA SAN ISIDRO



ejecutado

por ejecutar

342  
939



907  
3750

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014


ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES


CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA MATALARGA

		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
1	POZO PROFUNDO	\$ 87.115.107,80	\$ 68.806.869,00	\$ 18.308.238,80
		100%	78,98%	21,02%



		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
2	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$ 19.050.000,00	\$ 0,00	\$ 19.050.000,00
		100%	0,00%	100,00%



341 938

405  
3751

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.


INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014


ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA  
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES  
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA MATALARGA

		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 68.489.909,32	\$ 68.158.344,68	\$ 331.564,64
		100%	99,52%	0,48%



		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
4	RED DE DISTRIBUCION	\$ 243.465.487,40	\$ 183.286.935,27	\$ 60.178.552,13
		100%	75,28%	24,72%



340 939

907  
3752

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014


ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA MATALARGA

		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
5	SISTEMA ELECTRICO	\$ 10.667.748,18	\$ 0,00	\$ 10.667.748,18
		100%	0,00%	100,00%



339 940

910  
3753

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.


INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

PRESUPUESTO DE OBRA SAN ISIDRO

		<u>contratado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
I.	TOTAL PROYECTO MATALARGA COSTO DIRECTO	\$ 428.788.252,70	\$ 320.252.148,95	\$ 108.536.103,75
		100%	74,69%	25,31%



328 941

3754

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y  
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE,  
DEPARTAMENTO DE CASANARE.


INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

PORCENTAJES DE AVANCE DE EJECUCION POR PROYECTO

		contratado	ejecutado	No ejecutado
1	TOTAL CONTRATO No. 021 - 2011 COSTO DIRECTO	\$ 826.566.430,83	\$ 623.323.288,66	\$ 203.243.142,17
		100%	75,41%	24,59%



337

**OBJETO:** CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

**VALOR:** \$ 1.074.536.360,00

**CONTRATO No.:** 021 -2011

	ACTA	FECHA	PLAZO	TIEMPO SUSPENSION	REINICIO
--	------	-------	-------	----------------------	----------

CONTRATO					01/03/2011
ACTA No. 01 DE INICIACION			2 MESES		25/05/2011
ACTA No. 02 DE SUSPENSION No. 01		14/06/2011		2 MESES	
ACTA No. 03 DE REINICIACION No. 01					12/08/2011
ACTA No. 04 DE SUSPENSION No. 02		16/08/2011		4,5 MESES	
ACTA No. 05 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02		26/12/2011		1 MES	
PRORROGA		19/09/2012	2 MESES		
ACTA No. 06 DE REINICIACION No. 02					30/01/2012
ACTA No. 07 DE SUSPENSION No. 03		24/04/2012		3 MESES	
PRORROGA 2		03/08/2012	1 MES 25 DIAS		
ACTA No. 08 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 03		24/07/2012		2,5 MESES	
ACTA No. 09 DE REINICIACION No. 03					08/10/2012
PRORROGA 3		04/12/2012	2 MESES		
PRORROGA 4		11/02/2013	1 MES		
PRORROGA 5		15/03/2013	3 MESES 10 DIAS		
PRORROGA 6		28/06/2013	4 MESES		

**485 DIAS CONTRACTUALES**

PERIODOS TRABAJADOS			
---------------------	--	--	--

25/05/2011	A	14/06/2011	19 DIAS
12/08/2011	A	16/08/2011	4 DIAS
30/01/2012	A	24/04/2012	82 DIAS
08/10/2012	A	27/10/2013	380 DIAS

FECHA DE TERMINACION

27-oct-13

326  
943

3755  
972

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y  
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE  
CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

# Correspondencia Enviada y Recibida

## Contrato de Obra 021-2011

944  
3757

**CONSORCIO MATAGUASAN**  
**NIT. 900412456-8**

Yopal, 15 de Enero de 2013

CICM - NA

Doctor  
JOSE CRISTINO PEREZ CORTES  
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.  
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 021-2011

Asunto: Notificación de Incumplimiento contratista de obra.

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento, la interventoría lleva a cabo el control y seguimiento del contrato 021 que tiene por objeto: La construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga, del Municipio de Pore, Departamento de Casanare. En el cual se han venido llevando a cabo las actividades inherentes al contrato.

Por tal razón, y en cumplimiento de nuestras actividades como interventoría, se realiza la siguiente notificación de incumplimiento por parte del contratista del contrato de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

Se realizó comité de obra el día trece (13) de Diciembre del 2012, donde se fijaron una serie de compromisos los cuales fueron cumplidos parcialmente en el papel pero en la práctica no se ha llevado a cabo, por parte del contratista, presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA.

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA: 1.1.) Efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el plan o cronograma de la ejecución de la obra. 1.2.) Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto....."

El contratista presento un plan de trabajo el cual ya presenta retrasos, teniendo en cuenta que sin justificación alguna, abandono los trabajos y no realizó ningún tipo de actividad, en el mes de Diciembre y lo que llevamos de Enero; cosa que había quedado clara en el comité antes mencionado, del 13 de Diciembre, donde se manifestó que el plazo contractual establecido no nos daba margen para tomar ese tipo de recesos; así mismo el contratista nombro un residente el cual solo se presentó en obra un día y de ahí en adelante no se volvió a ver. Presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA.

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:..... 1.7.) Contratar el personal idóneo conforme lo requiere la ejecución de la obra..... 1.16.) El CONTRATISTA se obliga a disponer del personal mínimo requerido para el desarrollo del objeto, en los términos

Recibido  
16/ene/13  
Hoyos  
Hora: 02:28 pm

334

945



975  
3758

**CONSORCIO MATAGUASAN**  
**NIT. 900412456-8**

establecidos en los términos de la invitación.....1.21.) El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al cronograma presentado...."

El día 03 de Enero y 10 de Enero del 2013, se citó a comité, y el contratista no se hizo presente para presentar descargos con respecto a sus incumplimientos. Presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA.

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:..... 1.6.) Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente AGUAS DE PORE S.A E.S.P..... 1.9.) Nno interferir con la interventoría contratada y con la supervisión de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., prestando la colaboración que las mismas requieran....."

Por otra parte, el día 4 de diciembre de 2012 se suscribió prórroga del contrato de la referencia por un término de DOS (2) meses, para lo cual el CONTRATISTA no ha ampliado las garantías correspondientes, presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA y OCTAVA.

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:..... 1.5.) Presentar oportunamente las garantías que se relacionan en el presente contrato..... "

"CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: .....PARAGRAFO: .....2) En el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros....."

Para lo cual la interventoría solicita se dé cumplimiento y se aplique lo descrito en la CLAUSULA OCTAVA:

"CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: .....PARAGRAFO: .....4) Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, están podrán ser modificadas por la aseguradora o banco a petición de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor....."

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes expuestos y sus respectivos incumplimientos y dado que el plazo contractual, se cumple el 21 de febrero, quedando aproximadamente 27 días de ejecución, la interventoría solicita que AGUAS DE PORE S.A E.S.P., notifique a la aseguradora de los continuos y reiterados incumplimientos, así como de los retrasos y suspensiones injustificadas; con el fin de que dicha aseguradora tome las medidas del caso para lograr cumplir con los plazos y objetivos establecidos, en el contrato de la referencia.

Así mismo se solicita a la Empresa AGUAS DE PORE S.A E.S.P, se lleve a cabo la aplicación de multas o sanciones que procedan para este caso, hasta tanto no se tomen las acciones correspondientes que den cumplimiento al objeto contractual, por parte de la aseguradora de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA OCTAVA:

976  
3759

CONSORCIO MATAGUASAN  
NIT. 900412456-8


correspondientes que den cumplimiento al objeto contractual, por parte de la aseguradora de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA OCTAVA:

Dar cumplimiento a los siguientes amparos:


"CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: .....2) Cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del contrato; por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más. Este amparo debe garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, el pago de multas y de la cláusula penal y demás sanciones....."

En espera de la celeridad de los trámites correspondientes en pro del cumplimiento del contrato de la referencia.

Atentamente,

  
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES  
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

CC. ING OSCAR ACUÑA

  
Enero 15/2013.  
947  
332

977  
3760

## solicitud comité de obra

3 mensajes | 0 no leídos | Ocultar todo

Carlos Mauricio Rojas Arguelles  
Para Ing. Oscar Javier Acuña, andres pineda

10/01/2013

Responder ▼

Ingeniero me parece una irresponsabilidad que usted no se encuentre ejecutando la obra, usted paro la obra sin justificación, el comité no se cancela y su inasistencia será tomada como otra muestra de incumplimiento y se notificará a la aseguradora.

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS A.  
INGENIERO CIVIL

Carlos Mauricio Rojas Arguelles  
Para OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

10/01/2013

Responder ▼

Ingeniero con todo respeto me parece una irresponsabilidad que usted no se encuentre ejecutando la obra, usted paro cric usases sin justificación el comité no se cancela y su inasistencia será tomada como otra muestra de incumplimiento y se notificará a la aseguradora.

Enviado desde mi iPhone

ingoscar28@yahoo.es Agregar a contact... 10/01/2013  
Para ingoscar28@yahoo.es

Responder ▼

buenos días ingenieros, solicito muy cordialmente el aplazamiento del comité de obra dado que no me encuentro en la ciudad de yopal.

les agradezco que el comité sea para el día lunes de la siguiente semana

att

oscar javier acuña

331

948

278  
3761

**CONSORCIO MATAGUASAN**  
**NIT. 900412456-8**

Yopal, 04 de Enero de 2013

CICM - NA

Ingeniero  
**OSCAR JAVIER ACUÑA**  
Contratista  
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 021-2011

Asunto: Incumplimiento compromisos adquiridos.

Cordial Saludo,

Ingeniero Oscar Javier Acuña la interventoría ve con mucha preocupación la falta de seriedad y de profesionalismo con que usted está llevando a cabo el contrato de la referencia que tiene por objeto: "construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore Departamento de Casanare" ya que como se estableció en el último comité de obra al que usted asistió el trece (13) de Diciembre se trazaron una serie de compromisos los cuales cumplió parcialmente en el papel pero en la práctica no lo ha venido llevando a cabo.

Presento un plan de trabajo el cual ya presenta retrasos pues sin justificación usted abandono los trabajos y no realizo actividad alguna cosa que había quedado clara en el comité pues el plazo contractual establecido no nos da margen para tomar ese tipo de recesos; nombro un residente el cual solo se presentó en obra y de ahí en adelante no se volvió a ver.


El día 03 de Enero se había citado a comité y usted nunca apareció no olvide que dentro de las obligaciones del contratista está la de asistir puntualmente.

Dado el poco plazo que queda contractualmente, hasta el 21 de febrero, y teniendo en cuenta los antecedentes antes expuestos, la interventoría le informa que se notificara a la aseguradora de sus continuos y reiterados incumplimientos, trámite que se realizara a través de la Empresa Aguas de Pore, con el fin de que dicha aseguradora tome las medidas del caso para lograr cumplir con los plazos y objetivos establecidos.

Así mismo se solicitara a la Empresa Aguas de Pore, se lleve a cabo la aplicación de multas o sanciones que procedan para este caso.

Atentamente,

7-1   
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES  
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

 Enero 4/2013  
330  
949

Pore, 28 de Diciembre de 2012

ST-021-2011-215

Señores  
CONSORCIO MATAGUASAN  
ATT. ING. CARLOS MAURICIO ROJAS  
Representante Legal Interventoría  
e-mail: [crojas192@hotmail.com](mailto:crojas192@hotmail.com)

Ref. CONTRATO DE OBRA No. 021 DE 2011 - CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

*Asunto: Llamado de atención avance de obra vs programación aprobada*

Cordial saludo, Ingeniero Mauricio

De acuerdo a la programación de obra presentada por el contratista el día 19 de diciembre junto a un informe de plan de acción para dar cumplimiento a la terminación de actividades faltantes en el plazo establecido, se evidencia que algunas de las actividades que componen el capítulo de pozo profundo deberían dar inicio el día 26 de diciembre las actividades son:

- Movilización y desmovilización de equipo pesado.
- Adecuación del terreno y construcción de piscina para lodos.

Así mismo se proyecta el inicio de la perforación de prueba en diámetro de 8 ½ pulgada (piedemonte-montañoso) el día 28 de diciembre.

Para el capítulo del tanque de almacenamiento se debió terminar a fecha de 27 de diciembre la actividad Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 15-18 m. la actividad Viga aérea en concreto 3000 psi (h=12-18) debe iniciarse el día 28 de diciembre de 2012.

Solicito amablemente se sirva informar si para dichas actividades se ha cumplido a cabalidad la programación establecida; en caso de un presunto incumplimiento en la programación solicito se requiera de manera inmediata al contratista de obra para que tome las medidas necesarias que permitan garantizar el cumplimiento de la programación aprobada.

Se deja constancia que la programación establecida debe ser de estricto cumplimiento dado el tiempo faltante para la terminación de las obras.



MT. 200.233.264-2

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.E.S.P.  
NIT. 900.233.264-2

3963 920  
**Prosperidad  
para todos**

Sin otro particular,

**ANDRÉS ROA PINEDA**  
*Supervisor AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.*

*C.C. Oficina Jurídica Aguas de Pore S.A. ESP  
Contratista de Obra  
Alcaldía Municipal de Pore*

227  
3764

## Comité

De: **Carlos Mauricio Rojas Arguelles** (crojas192@hotmail.com)

Enviado: viernes, 28 de diciembre de 2012 09:29:11 p.m.

Para: Ing. Oscar Javier Acuña (ingoscar28@yahoo.es); Ing. Boris Andres Roa Pineda (ing.andrespineda@gmail.com)

Ingeniero Óscar se cita a comité el día jueves 03 de Enero a las 10 am  
carácter obligatorio e indelegable en aguas de Pore

Enviado desde mi iPhone

327

952

~~922~~  
3765

Rv: Incumplimiento en los compromisos

3 mensajes | 0 no leídos | Ocultar todo

Carlos Mauricio Rojas Arguelles  
Para andres pineda

27/12/2012  
Responder ▼

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS A.  
INGENIERO CIVIL

Ing. Oscar Javier Acuña  
Para carlos rojas interventor pore

18/12/2012  
Responder ▼

cordial saludo ingeniero, en las horas de la tarde se entan  
entregando la informacion en su oficina para adelantar todo el  
proceso de ejecucion

Carlos Mauricio Rojas Arguelles  
Para Ing. Oscar Javier Acuña

18/12/2012  
Responder ▼

Ingeniero Óscar de acuerdo con el comité de  
fecha 13 de diciembre Ud. Adquirió unos  
compromisos para el día 17 de diciembre los  
cuales incumplió ya que no presento nada,  
recuerde que de la seriedad y buen manejo de los  
plazos se puede llegar a feliz término los  
trabajos, pero vemos con preocupación que su  
poco interés perjudica el desarrollo de las  
actividades, por eso solicitamos de manera  
inmediata se cumplan los compromisos

Ing Mauricio Rojas  
R/L Consorcio Mataguasan  
Interventoria

Enviado desde mi iPhone

~~326~~  
953



O.J.A.C-OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.

TP: 25202099240 CND

Construcciones obras civiles .NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.

---

Q22  
3766

# INFORME FINAL DE OBRA

---

Dirección calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: [ingoscar28@yahoo.es](mailto:ingoscar28@yahoo.es) tel. 320-8097896

954  
325

924  
3767

## INFORME FINAL DE OBRA

**OBJETO: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO  
PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO  
DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**CONTRATO No.021 DE 2011.**

**ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO,  
ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P**

**CONTRATISTA: OSCAR JAVIER ACUÑA**

**INTERVENTORIA: CONSORCIO MATAGUASAN**

**AÑO 2014.**

955  
324

# CONTRATO DE OBRA 021 DE 2014.

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,  
ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE - ESP Y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.

CONTRATO DE OBRA No.	1021 / 11
CONTRATISTA:	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR:	MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.074.536.360.00)

Entre los suscritos a saber: JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 74.862.322 expedida en Pore, representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. con Nit. No. 900.233.264-2, en su condición de gerente, cargo por el cual fue nombrado según Acta de Junta Directiva No. 0002-09 del 5 de Enero de 2009, inscrita el 16 de Enero de 2009 bajo el número 00012167 del Libro IX, quien para efectos de este contrato se denominará AGUAS DE PORE S.A. ESP y por otra parte; OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.052.856 expedida en Villavicencio – Meta, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el señor Gerente de AGUAS DE PORE S.A. ESP, cuenta con autorización de la Junta Directiva del 10 de enero de 2011 para que inicie y adelante el proceso de selección por la modalidad de Invitación Directa con Pluralidad de Oferentes para contratar la CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2) Que AGUAS DE PORE S.A. ESP cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00016 del 4 de febrero de 2011 por valor de \$1.090.559.566.00, que corresponden al código presupuestal No. 222213 "Contrato interadministrativo de cooperación 003 – 2001." 3) Que AGUAS DE PORE S.A. ESP elaboró el documento de Análisis de Conveniencia y Oportunidad el 4 de febrero de 2011, en el cual se justifica la necesidad para de contratar la mencionada obra. 4) Que AGUAS DE PORE S.A. ESP elaboró el documento de Términos de Invitación, donde fijo los requisitos y pautas del proceso de selección atendiendo la modalidad de Contratación por Invitación con Pluralidad de Oferentes, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo décimo tercero de la Disposición No. 002 de 2008, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore S.A. E.S.P. 5) Que AGUAS DE PORE S.A. ESP, dio apertura al proceso de selección denominado Invitación con Pluralidad de Oferentes No. IDCPO - 004-2011, mediante acto suscrito para tal fin por el señor Gerente el día 4 de febrero de 2011. 6) Que se cursaron invitaciones y se publico aviso de apertura. 7) Que dentro del término dispuesto para tal fin adquirieron los derechos para participar

021/11

los ingenieros Oscar Javier Acuña Correa y Nestor Leonardo Pérez Barreto. 8) Que presentaron propuestas los ingenieros Oscar Javier Acuña Correa y Nestor Leonardo Pérez Barreto, las cuales fue evaluadas generándose como resultado que se sugiriera al señor Gerente de AGUAS DE PORE S.A. ESP adjudicar el contrato de obra al ingeniero Oscar Javier Acuña Correa. 9) Que una vez vencido el término de traslado para presentar observaciones, sin que se presentaran por parte de los proponente, el señor Gerente de AGUAS DE PORE S.A. ESP, mediante acto suscrito para tal fin el día veinticinco (25) de febrero de 2011, adjudicó el contrato de obra al ingeniero Oscar Javier Acuña Correa. 10) Que EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato de obra, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 para contratar con AGUAS DE PORE S.A. ESP, y que no está reportado como responsable fiscal en el boletín de la Contraloría General de la República. 11) Que el presente contrato de obra se rige por la disposiciones de las legislaciones Civil y Comercial Colombiana, en especial la Ley 142 de 1994 y la Ley 679 de 2001. Vistas las anteriores consideraciones el contrato de consultoría se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga a favor de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. a la ejecución de la **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.** **CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA:** Las cantidades de obra, valores unitarios y totales son los consignados en los Términos de la Invitación y en la Propuesta Económica presentada por EL CONTRATISTA, que hacen parte integrante del presente contrato, los cuales se especifican de la siguiente manera:.....

DESCRIPCION	UN	CANT.
<b>SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO</b>		
<b>POZO PROFUNDO</b>		
Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	174,00
Adecuación del terreno y construcción de piscinas para lodos	m³	18,00
Perforación de prueba en Ø 8 ½" (piedemonte - montañoso)	ml	80,00
Ampliación de la Perforación de prueba hasta Ø 12 ½" (piedemonte - montañoso)	ml	80,00
Filtro en Acero al Carbón Inoxidable SCH-40 Ø 6". Suministro e Instal.	ml	24,00
Tubería acero al carbón SCH-40. Ø 6". Suministro e Instal.	ml	56,00
Grava lavada y libre de calcáreos para filtros 1/32" - 1". Suministro e Instal.	m³	10,00
Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	hr	36,00
Tubería de Producción, A.C. Ø=2" SCH 40, incluye el Suministro e Instal.	ml	80,00
Prueba de bombeo - mínimo 24 horas	und	1,00
Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapón roscado	und	1,80

102.1 / 11

Suministro e instal. equipo de bombeo (Bomba sumergible de 7.5 HP tipo lapicero) D=2"	und	1,00
Cable encauchetado 3 x 8 AWG. Suministro e instal.	ml	70,00
Registro eléctrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray y Resistividad	ml	80,00
Caseta para tableros y controles pozo profundo	und	1,00
<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>		
Sistema de cloración por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. accesorios)	und	1,00
Torre de aireación de 6 bandejas en fibra de vidrio 0.90 m x 0.90 m (Inc. accesorios)	und	1,00
Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 recubierta en pintura de caucho, inc. grava)	und	1,00
<b>TANQUE DE ALMACENAMIENTO</b>		
Replanteo General, medido en m2	m <sup>2</sup>	40,96
Descapote a mano con transporte	m <sup>2</sup>	40,96
Excavación manual en conglomerado	m <sup>3</sup>	56,90
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi pagado en m3.	m <sup>3</sup>	0,79
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi, pagado en m3	m <sup>3</sup>	3,60
Columna en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3	m <sup>3</sup>	5,13
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 6-9 m, pagada en m3	m <sup>3</sup>	1,86
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 9-12 m, pagada en m3	m <sup>3</sup>	1,73
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 12-15 m	m <sup>3</sup>	1,66
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 15-18 m	m <sup>3</sup>	1,98
Viga aérea concreto 3000 Psi (h= 0 - 6 m)	m <sup>3</sup>	4,99
Viga aérea concreto 3000 Psi (h= 6 - 12 m)	m <sup>3</sup>	2,50
Viga aérea concreto 3000 Psi (h= 12 - 18 m)	m <sup>3</sup>	6,40
Losa inferior en concreto de 3000 psi impermeabilizado, para tanque elevado	m <sup>3</sup>	5,55
Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado, para tanque elevado	m <sup>3</sup>	11,17
Losa superior en concreto de 3000 psi impermeabilizado, para tanque elevado	m <sup>3</sup>	2,77
Acero de Refuerzo Grado 60, pagado en kg.	kg	6.350,00
Acero de Refuerzo Grado 37, pagado en kg.	kg	1.665,00
Dilatación en Cinta PVC-022	ml	16,20
Pasamuro en A.C. Ø=4" L=0.50 m E.B. Suministro e Instal.	und	3,00
Suministro e instal. Tapa en lamina alfajor, con marco en ángulo y 2 agarraderas, pagado por m2	m <sup>2</sup>	1,00
Reventilación PVC 3", pagado por ML	ml	2,00
Escalera de gato, pagada en ml	ml	14,94
Baranda en Tubo HG D=2"	ml	17,20

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
de Pore

07.1 / 11

RED DE DISTRIBUCION		
Replanteo y localización de tuberías de acueducto, pagado por metro lineal	ml	6.902,00
Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	1.546,00
Excavación manual en conglomerado entre 1 - 2 m. (zanjas angostas)	m³	386,50
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 3/4"	ml	3.348,50
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 1"	ml	756,50
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 1 1/4"	ml	366,50
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 1 1/2"	ml	869,50
Suministro e instal. tubería unión mecánica RDE 26 2 1/2"	ml	461,00
Suministro e instal. tubería unión mecánica RDE 21 2 "	ml	1.080,00
Suministro e instal. tubería unión mecánica RDE 21 4"	ml	20,00
Caja de inspección 60 x 60	und	2,00
Válvula de corte 2". Suministro e instal.	und	1,00
Válvula de bola en H.D. 2 1/2".	und	1,00
Tee de presión PVC 3/4". Suministro e instal.	und	4,00
Tee de presión PVC 1". Suministro e instal.	und	4,00
Tee de presión PVC 1 1/4". Suministro e instal.	und	1,00
Tee de presión PVC 1 1/2". Suministro e instal.	und	1,00
Suministro e instal. tee unión mecánica PVC 2x2x2	und	1,00
Suministro e instal. tee unión mecánica PVC 2 1/2x2 1/2x2 1/2	und	4,00
Buje soldado ø 4 x 3". Suministro e instal.	und	1,00
Buje soldado ø 3 x 2". Suministro e instal.	und	1,00
Buje soldado ø 2 1/2 x 2". Suministro e instal.	und	9,00
Buje soldado 1" x 3/4". Suministro e instal.	und	28,00
Suministro e instal. codo presión PVC 90° ø 3/4 , pagado por un	und	2,00
Suministro e instal. codo presión PVC 90° ø 1 , pagado por un	und	2,00
Suministro e instal. codo gran radio 90° unión mecánica 2", pagado por un	und	4,00
Suministro e instal. codo gran radio 90° unión mecánica 2 1/2", pagado por un	und	3,00
Suministro e instal. codo gran radio 90° unión mecánica 4", pagado por un	und	2,00
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería, pagado en m3	m³	552,60
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, pagado m³	m³	1.379,90
Retiro material sobrante entre 1-5 km, pagado en m3	m³	552,60
Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	vj	1.240,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 3/4 , pagado por un	und	16,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 1 , pagado por un	und	3,00

Calle 6ª N° 13 - 47 Tel: 6388408  
E-mail. aguas@pore-casanare.gov.co

319

960

Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 1 1/4 , pagado por un	und	4,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 1 1/2 , pagado por un	und	12,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 2 , pagado por un	und	3,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 2 1/2, pagado por un	und	6,00
Suministro e instal. codo gran radio 22 1/2° unión mecánica 2", pagado por un	und	7,00
Suministro e instal. codo gran radio 22 1/2° unión mecánica 2 1/2", pagado por un	und	2,00
Buje soldado ø 2 x 1 1/2". Suministro e instal.	und	4,00
Buje soldado ø 2" x 1". Suministro e instal.	und	5,00
Buje soldado ø 1 x 1 1/2". Suministro e instal.	und	4,00
Collar de derivación RDE 21 PVC 2" x 3/4". Suministro e Instal.	und	8,00
Tapón soldado PVC 3/4". Suministro e Instal.	und	33,00
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>		
Replanteo de M.T.	Km	0,063
Apertura de hueco para poste o templete de M.T.	und	2,00
Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 10 mts x 510 kgf	und	2,00
Suministro, tendida y tensionada de red de media tensión 3Ø en cable ACSR (3xNo.2)	ml	63,00
Suministro y vestida de estructura de retención, LA 213 (R-560)	und	1,00
Suministro e instalación de templete de M.T.	und	2,00
Suministro y colocación de Transformador 1Ø de 10 KVA, 13.200 / 240 - 120 V, Norma 170	und	1,00
Suministro e instalación de puesta a tierra en acero inoxidable	und	1,00
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3 x No. 6 + 1 x No. 8 THW AWG, incluye medidor trifásico 220 v 20-80 Amp. Caja para medidor y breaker trifásico de 3 x 50 Amp	und	1,00
<b>SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA MATALARGA</b>		
<b>POZO PROFUNDO</b>		
Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	174,00
Adecuación del terreno y construcción de piscinas para lodos	m³	18,00
Perforación de prueba en Ø 8 ½ " (piedemonte - montañoso)	m	65,00
Ampliación de la Perforación de prueba hasta Ø 12 ½ " (piedemonte - montañoso)	m	65,00
Filtro en Acero al Carbón Inoxidable SCH-40 Ø 6". Suministro e Instal.	m	20,00
Tubería acero al carbón SCH-40. Ø 6". Suministro e Instal.	m	40,00
Grava lavada y libre de calcáreos para filtros 1/32" - 1". Suministro e Instal.	m³	10,00
Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	36,00
Tubería de Producción, A.C. Ø=2" SCH 40, incluye el Suministro e Instal.	m	50,00



Prueba de bombeo - mínimo 24 horas	und	1,00
Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapón roscado	und	1,80
Suministro e instal. equipo de bombeo (Bomba sumergible de 7.5 HP tipo lapicero) D=2"	und	1,00
Cable encauchetado 3 x 8 AWG. Suministro e instal.	m	65,00
Registro eléctrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray y Resistividad	m	65,00
Caseta para tableros y controles pozo profundo	und	1,00
<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>		
Sistema de cloración por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. accesorios)	und	1,00
Torre de aireación de 6 bandejas en fibra de vidrio 0.90 m x 0.90 m (Inc. accesorios)	und	1,00
Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 recubierta en pintura de caucho, inc. grava)	und	1,00
<b>TANQUE DE ALMACENAMIENTO</b>		
Replanteo General, medido en m2	m²	40,96
Descapote a mano con transporte	m²	40,96
Excavación manual en conglomerado	m³	56,90
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi pagado en m3.	m³	0,79
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi, pagado en m3	m³	3,60
Columna en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3	m³	5,04
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 6-9 m, pagada en m3	m³	1,70
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 9-12 m, pagada en m3	m³	1,57
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 12-15 m	m³	1,79
Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 15-18 m	m³	0,54
Viga aérea concreto 3000 Psi (h= 0 - 6 m)	m³	4,99
Viga aérea concreto 3000 Psi (h= 6 - 12 m)	m³	2,50
Viga aérea concreto 3000 Psi (h= 12 - 18 m)	m³	6,40
Losa inferior en concreto de 3000 psi impermeabilizado, para tanque elevado	m³	5,55
Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado, para tanque elevado	m³	11,17
Losa superior en concreto de 3000 psi impermeabilizado, para tanque elevado	m³	2,77
Acero de Refuerzo Grado 60, pagado en kg.	kg	6.280,00
Acero de Refuerzo Grado 37, pagado en kg.	kg	1.608,00
Dilatación en Cinta PVC-022	m	16,20
Pasamuro en A.C. Ø=4" L=0.50 m E.B. Suministro e Instal.	und	3,00
Suministro e instal. Tapa en lamina alfajor, con marco en ángulo y 2 agarraderas, pagado por m2	m²	1,00
Reventilación PVC 3", pagado por ML	m	2,00

021 / 11

Escalera de gato, pagada en ml	m	20,30
Baranda en Tubo HG D=2"	m	17,20
<b>RED DE DISTRIBUCION</b>		
Replanteo y localización de tuberías de acueducto, pagado por metro lineal	m	8.392,00
Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	1.879,90
Excavación manual en conglomerado entre 1 - 2 m. (zanjas angostas)	m³	470,00
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 3/4"	m	4.336,00
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 1"	m	1.471,00
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 1 1/4"	m	597,00
Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 21 1 1/2"	m	719,50
Suministro e instal. tubería unión mecánica RDE 26 2 1/2"	m	536,00
Suministro e instal. tubería unión mecánica RDE 21 2 "	m	614,00
Suministro e instal. tubería unión mecánica RDE 21 3"	m	66,50
Suministro e instal. tubería unión mecánica RDE 21 4"	m	52,50
Caja de inspección 60 x 60	und	2,00
Válvula de corte 2". Suministro e Instal.	und	1,00
Válvula de bola en H.D. 2 1/2".	und	7,00
Tee de presión PVC 3/4". Suministro e instal.	und	5,00
Tee de presión PVC 1". Suministro e instal.	und	1,00
Tee de presión PVC 1 1/4". Suministro e instal.	und	3,00
Tee de presión PVC 1 1/2". Suministro e instal.	und	4,00
Suministro e instal. tee unión mecánica PVC 2x2x2	und	1,00
Suministro e instal. tee unión mecánica PVC 2 1/2x2 1/2x2 1/2	und	5,00
Suministro e instal. tee unión mecánica PVC 3x3x3	und	1,00
Suministro e instal. tee unión mecánica PVC 4x4x4	und	2,00
Buje soldado ø 4 x 3". Suministro e instal.	und	1,00
Buje soldado ø 4 x 2". Suministro e instal.	und	3,00
Buje soldado ø 3 x 2". Suministro e instal.	und	2,00
Buje soldado ø 2 1/2 x 2". Suministro e instal.	und	7,00
Buje soldado 1" x 3/4". Suministro e instal.	und	38,00
Suministro e instal. codo presión PVC 90° ø 3/4 , pagado por un	und	6,00
Suministro e instal. codo presión PVC 90° ø 1 , pagado por un	und	1,00
Suministro e instal. codo gran radio 90° unión mecánica 2", pagado por un	und	1,00
Suministro e instal. codo gran radio 90° unión mecánica 4", pagado por un	und	3,00
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería, pagado en m3	m³	671,40
Relleno material seleccionado de la excavación compactado, pagado m³	m³	1.678,00

Retiro material sobrante entre 1-5 km, pagado en m3	m³	671,40
Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	vj	1.780,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 3/4 , pagado por un	und	24,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 1 , pagado por un	und	7,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 1 1/4 , pagado por un	und	3,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 1 1/2 , pagado por un	und	4,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 2 , pagado por un	und	6,00
Suministro e instal. codo presión PVC 45° ø 2 1/2, pagado por un	und	1,00
Suministro e instal. codo gran radio 22 1/2° unión mecánica 2", pagado por un	und	2,00
Suministro e instal. codo gran radio 22 1/2° unión mecánica 2 1/2", pagado por un	und	5,00
Buje soldado ø 2 x 1 1/2". Suministro e instal.	und	2,00
Buje soldado ø 2" x 1". Suministro e instal.	und	7,00
Buje soldado ø 1 x 1 1/2". Suministro e instal.	und	12,00
Collar de derivación RDE 21 PVC 4" x 3/4". Suministro e Instal.	und	1,00
Collar de derivación RDE 21 PVC 2" x 3/4". Suministro e Instal.	und	2,00
Tapón soldado PVC 3/4". Suministro e Instal.	und	45,00
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>		
Replanteo de M.T.	Km	0,037
Apertura de hueco para poste o templete de M.T.	und	2,00
Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 10 mts x 510 kgf	und	2,00
Suministro, tendida y tensionada de red de media tensión 3Ø en cable ACSR (3xNo.2)	ml	37,00
Suministro y vestida de estructura de retención, LA 213 (R-560)	und	1,00
Suministro e instalación de templete de M.T.	und	2,00
Suministro y colocación de Transformador 1Ø de 10 KVA, 13.200 / 240 - 120 V, Norma 170	und	1,00
Suministro e instalación de puesta a tierra en acero inoxidable	und	1,00
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3 x No. 6 + 1 x No. 8 THW AWG, incluye medidor trifásico 220 v 20-80 Amp. Caja para medidor y breaker trifásico de 3 x 50 Amp	und	1,00

**CLÁUSULA TERCERA: PLAZO:** El plazo de ejecución del presente contrato de obra es de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **EL CONTRATISTA** antes de iniciar deberá tener todo el personal de la obra con las afiliaciones de Ley. **PARÁGRAFO PRIMERO: APLAZAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si recibido el anticipo, se genera un acta de suspensión de obra, **EL CONTRATISTA**

021/11

deberá reintegrar el valor del mismo, si dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suspensión no se suscribe el acta de reiniciación. **EL CONTRATISTA** deberá coordinar con la Interventoría el valor del reintegro. **PARÁGRAFO TERCERO:** El acta de inicio se firmara una vez aprobadas las garantías contractuales por la empresa, para comenzar la ejecución del presente contrato de Obra. **CLÁUSULA CUARTA: VALOR:** El valor del presente contrato de obra es la suma de **MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.074.536.360.00)**, incluido el AIU, cuyo porcentaje es el indicado en el cuadro de presupuesto oficial de obra consignado en la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** La modalidad de pago será por el sistema de Precios Unitarios Fijos, sin fórmula de reajuste. La forma de pago será la siguiente: 1) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en calidad de anticipo, previa suscripción y perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de iniciación de obra por parte de la Interventoría, cuyos recursos deberán invertirse íntegramente conforme al plan de inversión presentado en la propuesta por **EL CONTRATISTA**. 2) Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, se harán una vez se demuestre la ejecución de las obras frente a las actividades contempladas en este contrato, cuyas sumas se cancelarán mediante la presentación de actas parciales por obra ejecutada y aprobadas por la Interventoría y visadas por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, amortizando el anticipo en la misma proporción en que fue pagado, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por el Interventor del contrato y los precios ofertados, no sin antes verificarse el cumplimiento del contratista en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales, y en caso de no hacerlo, será causal para la imposición de multas sucesivas, siendo requisito para la forma de pago acordada la presentación de la copia del formulario de autoliquidación de aportes con su respectivo sello de pago o certificación de cumplimiento por parte del representante legal del **CONTRATISTA**. 3) Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, esto es del diez por ciento (10%), que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, previa liquidación final del contrato y a la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo y entrega final debidamente firmada por las partes, el interventor contratado y el supervisor designado por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, aprobación de la póliza que garantice la estabilidad y calidad de la obra, certificado de prórroga del amparo de salarios y prestaciones sociales, paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF. Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del Interventor del contrato y el supervisor designado por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, y se deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se tendrá como no presentada. Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del **CONTRATISTA**.

021/11

para cuyos efectos AGUAS DE PORE S.A. ESP hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por AGUAS DE PORE S.A. ESP, y así mismo, EL CONTRATISTA pondrá a disposición de éste, todos aquellos documentos o libros que reflejen la inversión de los recursos entregados y que sean requeridos. En caso de efectuarse pagos parciales, estos no implican recibo o aprobación definitiva por parte de AGUAS DE PORE S.A. ESP de los bienes a suministrados o productos entregados, y por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.

**CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:**

1.1.) Efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o Cronograma de la Ejecución de la Obra. 1.2.) Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto. 1.3.) Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario o conveniente para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU. EL CONTRATISTA antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales). Dicho personal no tendrá vínculo laboral alguno con AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. 1.4.) Coordinar con el personal que designe AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de éste lo demande. 1.5.) Presentar oportunamente las garantías que se relacionan en el presente contrato. 1.6.) Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. 1.7.) Contratar el personal idóneo conforme lo requiera la ejecución de la obra. 1.8.) Responder por todos los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en cumplimiento del presente contrato. 1.9.) No interferir con la Interventoría contratada y con la supervisión de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. prestado la colaboración que las mismas requieran. 1.10.) Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato. 1.11.) Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución, y cumplir con las especificaciones técnicas del RAS 2000. 1.12.) EL CONTRATISTA, colocará una valla informativa general de la obra, según diseño que declara conocer, la cual será por su cuenta y riesgo. La valla será colocada en un sitio visible de la obra a ejecutar. 1.13.) Retirar el personal que a juicio de la Interventoría no cumple con los niveles de eficiencia requeridos para la construcción de la obra. 1.14.) Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la adquisición de materiales que en todo caso serán nuevos y de la mas alta calidad y ante la Interventoría. 1.15.) EL CONTRATISTA esta obligado a anotar y firmar en el libro de Interventoría todos los eventos de importancia que ocurran en la obra y que puedan afectar el desarrollo de la misma. 1.16.) EL CONTRATISTA se obliga a disponer del personal mínimo requerido para el desarrollo del objeto, en los términos establecidos en los Términos de la Invitación 1.17.) EL CONTRATISTA se obliga a

021/11

colocar todas las señales preventivas y de seguridad que se requieren en la obra, de conformidad con la normatividad que regula la materia. 1.18.) **EL CONTRATISTA**, deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Lo relacionado con Seguridad y Salud Ocupacional será supervisado y aprobado por la interventoría. 1.19.) Para la contratación de la mano de obra no calificada, **EL CONTRATISTA** deberá utilizar prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra. 1.20.) **EL CONTRATISTA** presentará al Interventor informes de avance de la programación y ejecución del objeto contratado. 1.21) **EL CONTRATISTA** se obliga a dar cumplimiento al cronograma presentado.

**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA**, deberá mantener a **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** y a sus representantes, indemnes y libres de todo reclamo, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, daños o lesiones causadas a las personas o a las propiedades de terceros por acción u omisión en la ejecución del objeto contractual. 2. **DEL CONTRATANTE:** 2.1.) Pagar el precio en la forma y oportunidad convenidas. 2.2.) Supervisar la programación y el desarrollo de la obra por medio de las personas que designe para tal efecto y las demás que se deriven de la ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA: INTERVENTORÍA:** La Interventoría del presente contrato será ejercida mediante un interventor contratado por el Departamento de Casanare para este efecto, provisionalmente mientras se surte el proceso de selección para la contratación de la interventoría, esta será ejercida por el señor Secretario de Obras Públicas y Transporte o quien este designe. El Interventor verificará el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato en sus aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y ambientales y en consecuencia está autorizado para impartir instrucciones y ordenes al **CONTRATISTA**, así como para exigirle la información que considere necesaria. El Interventor no tendrá autorización para efectuar exoneración alguna al **CONTRATISTA**. Las diferencias que se presenten entre el Interventor y **EL CONTRATISTA** serán dirimidas por el Representante Legal de **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.**, sin perjuicio de las acciones de ley. **CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato, deberá constituir por su cuenta, en una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y entregar a **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, una Garantía Única para Entidades Estatales, otorgada a favor de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, que indique en forma expresa que la misma no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral, y que contenga los siguientes amparos: 1) De buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el ciento por ciento (100%) del valor del mismo, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2) Cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del contrato; por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. Este amparo debe garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, el pago de multas y de la cláusula penal, y demás sanciones. El monto de esta garantía se repondrá por **EL CONTRATISTA** cada vez que en razón de la imposición de multas, el valor asegurado, resulte disminuido o agotado. 3) De pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al

021 / 11

personal vinculado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más. 4) De estabilidad de la obra y los trabajos, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final del presente contrato, con una vigencia de cinco (5) años. Este riesgo deberá tomarse desde la expedición de la póliza. 5) Un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del presente contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) años más. Este riesgo ampara cualquier daño causado a terceros como consecuencia de la ejecución de la obra, dentro o fuera de la zona de trabajo. **PARAGRAFO:** Disposiciones comunes a las garantías y seguros: Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas debe contar con el visto bueno por escrito de **AGUAS DE PORE S.A. ESP.** 1) **EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías o seguros cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. 2) En el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, el **CONTRATISTA** deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros. 3) Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados, podrán ser cancelados sin la autorización de **AGUAS DE PORE S.A. ESP.** **EL CONTRATISTA** deberá mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan, o se adicione o prorrogue o suspenda el contrato. 4) Si **EL CONTRATISTA** se demora en modificar las garantías, éstas podrán ser modificadas por la aseguradora o banco a petición de **AGUAS DE PORE S.A. ESP.**, a cuenta del **CONTRATISTA**, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a **AGUAS DE PORE S.A. ESP.** para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. **CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** **EL CONTRATISTA** no estará facultado para ceder el presente contrato ni subcontratar la realización de su objeto, sin autorización previa y por escrito de **AGUAS DE PORE S.A. ESP.** Es entendido que en ningún caso la cesión o el subcontrato eximirán al **CONTRATISTA** de su responsabilidad para con **AGUAS DE PORE S.A. ESP.** en el caso de aceptarse la cesión. **CLÁUSULA DÉCIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** Al presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15,16,17 de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO 1: CADUCIDAD:** **AGUAS DE PORE S.A. ESP.**, podrá declarar la caducidad del presente contrato no solo en aquellos casos que señala la Ley 80 de 1993, sino también por la comprobación de actos fraudulentos cometidos por **EL CONTRATISTA** o cuando intente sobornar directa o indirectamente a funcionarios de **AGUAS DE PORE S.A. ESP.** o a la Interventoría. **PARÁGRAFO 2: EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD:** Declarada la caducidad, **AGUAS DE PORE S.A. ESP.** recibirá los trabajos en el estado en que se encuentren. En ese evento **AGUAS DE PORE S.A. ESP.**, con citación al **CONTRATISTA** extenderá un acta en la cual se hará constar el estado de los trabajos y se liquidará lo ejecutado. Esto producirá los siguientes efectos: 1) Terminación del contrato en el estado en que se encuentre. 2) Liquidación del contrato. 3) Pago de las partes proporcionales del

1021/11

contrato correctamente ejecutadas. 4) Los demás previstos en las normas legales referentes a la declaratoria de caducidad. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Regulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente contrato, los siguientes documentos: 1) Los Términos de la Invitación No. IDCPO No. 004- 2011 AGUAS DE PORE S.A. ESP y la propuesta del **CONTRATISTA**. 2) Todas las actas y acuerdos que se elaboren durante la ejecución del contrato, firmados por el Gerente de AGUAS DE PORE S.A. ESP o sus delegados y **EL CONTRATISTA** y los demás documentos que se produzcan durante la ejecución de este contrato. 3) Garantía otorgada por **EL CONTRATISTA** y aprobada por AGUAS DE PORE S.A. ESP. 4) El libro de Interventoría. **PARÁGRAFO:** Todos los documentos del contrato obligan jurídicamente y son parte esencial e integral de éste. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO:** El presente contrato se registrará por las leyes Colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo, deberá ser resuelta por los tribunales Colombianos competentes. Las partes acuerdan fijar como domicilio para los efectos del contrato, la ciudad de Pore (Casanare). **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Todos los pagos que AGUAS DE PORE S.A. ESP se obliga a realizar en desarrollo del presente contrato están subordinados al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00016 de 4 de febrero del 2011. Estas partidas presupuestales solo podrán destinarse al cumplimiento del contrato para el cual se efectuó, a menos que quede libre, mediante documento firmado por ambas partes, el compromiso originado en él. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA PENAL PECUNIARIA:** Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen al AGUAS DE PORE S.A. ESP por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo el presente contrato, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento del **CONTRATISTA**, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. AGUAS DE PORE S.A. ESP, podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude al **CONTRATISTA**, por razón del contrato o de la garantía constituida. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. **EL CONTRATISTA**, renuncia a cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones garantizadas. No obstante, AGUAS DE PORE S.A. ESP podrá solicitar al **CONTRATISTA** la totalidad del valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios causados. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN:** Una vez terminada la ejecución y entrega de la obra del presente Contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, mediante la presentación por parte de **CONTRATISTA** y la interventoría, de las respectivas actas para su trámite, en los términos previstos en el artículo 60, y siguientes de la Ley 80 de 1993. La mora en este aspecto imputable al **CONTRATISTA**, no dará lugar al



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2


937  
3782

**Aguas**  
de Pore

021/11

reconocimiento de intereses moratorios. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS:** Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán por cuenta del **CONTRATISTA**, incluyendo la totalidad de los impuestos nacionales y municipales que se generen con la firma del presente contrato, cuando a este hubiere lugar. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO.-** Para todos los efectos legales se tiene como domicilio de las partes el Municipio de Pore. Para constancia en fe de lo expuesto se firma por las partes en la Ciudad de Pore, a los **01 MAR 2011**

POR AGUAS DE PORE S.A. ESP.

  
**JABER ANDREY JAMES RODRIGUEZ**  
Gerente

EL CONTRATISTA

  
**OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**

Reviso  
  
**MIGUEL ANGEL CASTIBLANCO MORENO**  
Abogado.

940  
3983

GRUPO EDITOR INTERAKTIVO S.A.

TEL: 320 899 70 130

Cómodas y modernas librerías en los 311 86 932 836-3 85 33 00 83 CCALLAS.

**IMPUESTOS  
DEPARTAMENTALES  
Y  
MUNICIPALES  
CONTRATO DE OBRA  
021 DE 2014.**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento: 01-CD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD

Número: 101843

División: 01-89 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Concepto: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS  
SAN ISIDRO Y NATALARGA DEL MUNICIPIO DE PONGO- DEPARTAMENTO  
DE CASANARE, /

Fecha: 26-AGO-2010

Vence: 31-DIC-2010

Cuenta	Descripción	Valor
5.1150.9.000710050101	Construcción, Optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistemas de tratamiento de agua potable	1,099,559,566.00 ✓
Total		1,099,559,566.00 ✓

Digno DIEGO

LUZ AMPARO ARIZA SUAREZ

APRUEBA

3785902

GOBERNACION DE CAGARIAS

NIT : 092099216

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL

02-SEP-2019

Manejo : INGRESO: 172.17.1.50

Página : 1

Documento 01-CV CONVENIO Interno (1000040)

Fecha: 02-09-2019

División 01-06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Termino 000000439 MUNICIPIO POSE - CAGARIAS

Concepto CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUERCOS PARA LAS VEREDAS SAN ANDRES Y MATALASA DEL MUNICIPIO DE POSE - DEPARTAMENTO DE CAGARIAS

Cuenta

Descripción

Valor

6.0760.070607100650101 construcción, optimización, habilitación

1,090,569,566.00

Total : 1,090,569,566.00

LUZ AIDA ROSA GUARIN


APRUEBA

Digito: 00000000

308

973

3786443


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO:RGD00-10-1
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: 05/12/2008
	CONSTANCIA	VERSION:01


EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CORRESPONDENCIA  
DE LA GOBERNACION DE CASANARE

Hace constar:

Que, el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0040 de fecha 02/09/2010, suscrito entre EL DEPARTAMENTO DE CASANARE R/L HENRY SILVA MECHE, Secretario privado y EL MUNICIPIO DE PORE NIT 800.099.429-3 Con el Objeto: Construcción de los sistemas de acueducto para Las Veredas San Isidro y Matalarga del municipio de Pore Departamento de Casanare, se encuentra en proceso de publicación en la Gaceta Departamental, conforme lo requiere la ley.

Se expide en Yopal a los 10 días del mes de Septiembre de 2010.

  
ANA ISABEL SILVA PAEZ  
Profesional Universitario

  
Yudy Maitra Moreno L.  
Técnica G.P.S.



Banco Agrario de Colombia  
El Banco que hace crecer al campo  
N.I.T. 900.037.860-0

3787 944

## APERTURA DE CUENTA AHORROS

OFICINA : 8645  
SOLICITUD N.º :

FECHA : 09/09/2010  
DEPOSITO INICIAL : 200.000.00  
TIPO : COPIA

N.º CUENTA AHORROS : 4-8645-3-00130-3

MONEDA : 0-PESO COLOMBIANO

NOMBRE


CÉDULA

DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE PORE

8000994293

TITULAR PRINC



NOMBRE DE LA CUEN : MUNICIPIO DE PORE

PRODUCTO BANCARIO : CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

ORIGEN DE LA CUENTA : NO REFERIDO

OFICIAL DE CUENTA : VELEZ SIERRA DIANA

ORIGEN DE FONDOS : CONVENIO 0040/SUP02/2010 CONSTRU ACUEDUCTO SAN ISIDRO NATAL

TIPO DE PROMEDIO : MENSUAL

CICLO DE LA CTA : 30 DE CADA MES

TIPO CAPITALIZACIÓN : DIARIA

CATEGORÍA DE CTA : NORMAL

N.º LIBRETA :

FECHA DE CORTE ESTADO CTA : 30/09/2010

975

304

3788



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y  
SERVICIOS

RESOLUCION

CÓDIGO: RGD-11-1

FECHA: 05/12/2008

VERSION: 01

100 48

( 09.67 ) de 02 SEP 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO  
INTERADMINISTRATIVO COMO CAUSAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA

EL SECRETARIO PRIVADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en cumplimiento de las disposiciones  
conferidas en la ley 80 de 1983 y 1150 de 2007 y el decreto 031 de abril de 2010 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 209, dispone: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado"

Que el artículo 298 de la Constitución Política consagra que los Departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación y complementariiedad de la acción Municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determine la constitución y la ley. 3) Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política, corresponde al Gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y la ley.

Que el artículo 365 de la Constitución consagra: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional"

Que el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

Que el artículo 95 de la ley 489 de 1998, dispone que las Entidades Públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de

976  
303

946  
3789



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
SERVICIOS**

CÓDIGO: RGD-11-1

FECHA: 05/12/2008

RESOLUCION 0067

VERSION 01 02 SEP 2010

prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro

Que en lo que al sector de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico se refiere, compete a los departamentos la ineludible responsabilidad, impuesta por el legislador, de apoyo y coordinación como de concurrencia en la prestación de los mismos.

Que el Artículo 77 del Decreto 2474 de 2008, dispone que para efectos de la modalidad de selección de contratación directa se debe proferir un acto administrativo que lo justifique.

Que el artículo 2º Numeral 4, Literal c, de la ley 1150 de 2007, y el artículo 78 del decreto 2474 de 2008, permiten que las entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993, celebren convenios interadministrativos mediante la modalidad de selección de contratación directa.

Que el objeto del presente convenio es la CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Que el valor del Convenio a celebrar asciende a la suma de MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 1.090.559.566)

Que para cubrir los costos de la obra, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101043 del 26 de agosto de 2010, por un valor de MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 1.090.559.566), con cargo a la imputación presupuestal N° 6 RPDG 920307100050101 " Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de redes de acueducto, sistemas de tratamiento de agua potable".

Con fundamento en lo expuesto,


**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO** Dar inicio al proceso de selección por la modalidad de selección de contratación directa, por la causal señalada en el art. 78 del decreto 2474 de 2008, con el MUNICIPIO DE PORE, por valor de MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 1.090.559.566) y un plazo de SIETE (7) MESES.

977  
302



987  
3790

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: RGD-11-1
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	RESOLUCIÓN	0 9 6 7	VERSION: 01


ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto en el portal web de la Gobernación de Casanare.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal a los 02 SEP 2010

  
HENRY SILVA MECHE  
Secretario Privado

V.B. ASESOR DE DESPACHO

301-978

948  
3791



MUNICIPIO DE PORE  
NIT 800.000.429

NOTAS CONTABILIDAD NUMERO 00009

Código	Cc	Dr	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4103/0001	00		Estampas provisionales 000001		19,341,000.00
		01 000,000,429	ALCA DIA MUNICIPAL		
41035/0013	01		00027 Estampas provisionales 000001	19,341,000.00	
		02 800,000,429	ALCA DIA MUNICIPAL		
Total Ingresos				19,341,000.00	19,341,000.00

DETALLE PAGO ESTAMPAS PROVISIONALES ALCA DIA MUNICIPAL

Paga BANCO a/h

LIBROS ALFA 1000000000000000

DETALLE PAGO ESTAMPAS PROVISIONALES ALCA DIA MUNICIPAL

~~300~~

979

NOTAS CONTAINING NUMBER 00003

Código	C.C. Fin	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
11000000001	00	Impuesto de industria y comercio		10,745,304.00
	51 830.000.420	AL COLODIA LA HACIENDA		
11000000001	00	Impuesto de industria y comercio	10,745,304.00	
	01 000.000.420	AL CASIPIA LA HACIENDA		
		<b>Subtotal y total</b>	<b>10,745,304.00</b>	<b>10,745,304.00</b>

DETALLE PAGO DIO Y GOLD FOUNDED SAN ISIDRO MATSAYAGA

Page 2247 of 233

March 20, 1968

SECURITY INFORMATION  
REF ID: A66030

## References

980

~~950~~  
3793

DOI: 10.1002/for

000000

\$1,000,000.00

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

\$3,902,500.00

（附注：此字系从“子”字，因“子”字在“子”字下，故从“子”字。）

000000

11-11-1964

Figure 1

11. *Staphylococcus aureus*



~~952~~  
3794

# **POLIZAS.**

## **CONTRATO 021 DE 2011**

~~296~~  
983

605021558-8

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

3795  
953  
Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
RIT. 860.524.654 - 6

POLIZA No: 605-47-994000005278

ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COO. AGENCIA 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

TIPO DE IMPRESION IMPRESION

DIA MES AÑO  
01 11 2012

DIA MES AÑO  
01 11 2012  
FECHA DE IMPRESION

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

DATOS DEL AFIANZADO

DIRECCION: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CUIDAD: VILLAVICENCIO, META

IDENTIFICACION: CC 86.052.856

TELÉFONO: 3105539287

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACION: NIT 900.233.264-2

IDENTIFICACION: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS

CONTRATO

CUMPLIMIENTO  
ANTICIPO  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND  
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

02/03/2011	12/12/2012	107,453,636.00
02/03/2011	12/12/2012	537,268,180.00
02/03/2011	14/08/2015	107,453,636.00
02/03/2011	19/08/2016	214,907,272.00

BENEFICIARIOS

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD  
CON ACTA No.7 DE SUSPENSION No.3 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2012, ACTA No.8 DE AMPLIACION No.01 SUSPENSION No.03  
DE FECHA 24 DE JULIO DE 2012 Y ACTA No.9 DE REINICIACION No.03 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2012, AL CONTRATO DE  
OBRA No. 021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ ***967,082,724.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

Aseguradora Solidaria  
NIT. 860.524.654-6

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000605021558

FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NCOGUA 0

205

FINANCIERAS  
NÚMERO DE REFERENCIA

605021561-2

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO:7

AGENCIA EXP: YOPAL			COD AGE: 605			RAMO: 74			PAP:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
01	11	2012	24	02	2014	23:59	12	08	2014	23:59	169
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA		
TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA									TIPO DE IMPRESION REIMPRESION		

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA		IDENTIFICACION: CC	86.052.856
DIRECCION: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO		CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO: 3105539287

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.		IDENTIFICACION: NIT	900.233.264-2
DIRECCION: CALLE 6 13 47		CIUDAD: PORE, CASANARE	TELÉFONO: 6388014
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		IDENTIFICACION: NIT	001-8

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.		NIT : 900233264	
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE	CIUDAD: PORE	
DIRECCION: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION			
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD			
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO			
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
DESCRIPCION AMPAROS		SUMA ASEGURADA	% INVAR
CONTRATO		\$ 107,453,636.00	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		107,453,636.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			
MANZANA:			
BENEFICIARIOS			
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS			

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD  
CON ACTA No.7 DE SUSPENSION No.3 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2012, ACTA No.08 DE AMPLIACION No.01 SUSPENSION No.03  
DE FECHA 24 DE JULIO DE 2012 Y ACTA No.9 DE REINICIACION No.03 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2012, AL CONTRATO DE  
OBRA No. 021 DE 2011.

VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA: 12/08/2014  
NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***107,453,636.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART
		VALOR ASEGURADO		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA  
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR  
EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

 FIRMADO EN: Bogotá NIT. 860.524.654-6	 (415)7701861000019(8020)00000000007000605021561	 FIRMA TOMADOR
--	---	-------------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá  
CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6001 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

294 HZAMBRANG 0  
985



605021558-8

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278

ANEXO: 6

  
Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.574.654 - 6

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: ANULACION DE ANEXO

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA MES AÑO  
01 11 2012  
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO  
01 11 2012  
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CUIDAD VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO 3105639287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	02/03/2011	10/09/2012	-107,453,636.00
ANTICIPO	02/03/2011	10/09/2012	-537,268,180.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	10/05/2015	-107,453,636.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	25/05/2016	-214,907,272.00

BENEFICIARIOS

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD  
CON ACTA No7 DE SUSPENSION No3 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2012 Y ACTA No08 DE REINICIACION No3 DE FECHA 23 DE  
JULIO DE 2012, AL CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ * (967,082,724.00)	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00
---	------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

Aseguradora Solidaria  
NIT. C. 860.574.654-6

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)000000000007000605021558

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

KZAMBEANO

203

605021561-2

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO:6

AGENCIA EXP. YOPAL				COO. AGE: 605				RAMO 74				PAP			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
01	11	2012		24	02	2014	23:59	09	05	2014	23:59	74			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
				ALAS				ALAS				DÍAS			
TIPO DE MOVIMIENTO: ANULACION DE ANEXO												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA		IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856	
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO		CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	
		TELÉFONO: 3105539287	

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.		IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2	
DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47		CIUDAD: PORE, CASANARE	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8	

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.		NIT : 900233264	
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE	CIUDAD: PORE	
DIRECCION: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION			
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD			
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO			
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
MANZANA:			
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR
CONTRATO		\$ -107,453,636.00	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ -107,453,636.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			

BENEFICIARIOS	
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS	

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITA DE CONFORMIDAD CON ACTA No7 DE SUSPENSION No3 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2012 Y ACTA No8 DE REINICIACION No3 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2012 AL CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA	TOTAL A PAGAR:
\$ * (107,453,636.00)	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000605021561	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

2012

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021561-2

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



Aseguradora Solidaria  
de Colombia

RIT. 860.524.854 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605 -74 - 994000001331

ANEXO:8

AGENCIA EXP: YOPAL

COD. AGE: 605

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO  
07 12 2012

DIA MES AÑO HORAS  
12 08 2014 23:59

DIA MES AÑO HORAS  
12 10 2014 23:59 61

DIA MES AÑO  
07 12 2012

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 9001.233.264-2

DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47

CIUDAD: PORE, CASANARE

TELÉFONO: 6388014

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

NIT : 900233264

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 107,453,636.00  
107,453,636.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON PRORROGA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2012, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.021 DE 2011.

VIGENCIA REAL DEL AMPARO:DESDE 02/03/2011 HASTA 12/10/2014.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***107,453,636.00	VALOR PRIMA: \$ *****71,832.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00	IVA: \$ ****12,293.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****89,125.00
--	-----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------

NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
------------------------------	---------------	-----------------	-------------------------------------	-------	-----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Aseguradora Solidaria  
NIT. 860.524.854-6

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8029)000000000007000605021561

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

2014 AMBROANO 0

988

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

3800  
958



**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 869.524.654 - 6

# RECIBO DE CAJA

FECHA	C
12 - dic - 2012	X

RECIBIDO DE:	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	86,052,856
LA SUMA DE:	OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE	\$ 89,200.00
PAGO POLIZA DE		
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	\$ 89,200.00	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO
<input type="checkbox"/> CHEQUE No.	BANCO	OFICINA
		YOPAL

CONCEPTO
PAGO POLIZA DE RES CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°994000001331 ANEXO 8

Aseguradora Solidaria  
NIT. 869.524.654-6

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SI EL CHEQUE RECIBIDO ES DEVUELTO POR EL BANCO, ESTE RECIBO QUEDA SIN VALOR Y EL PAGO SIN EFECTO

280

989

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021558-8

# POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654-6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278

ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO  
23 11 2012

DIA MES AÑO  
23 11 2012

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

DATOS DEL AFIANZADO

IDENTIFICACION CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS

CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

02/03/2011

02/03/2011

02/03/2011

02/03/2011

13/02/2013

13/02/2013

13/10/2015

19/10/2016

107,453,636.00

537,268,180.00

107,453,636.00

214,907,272.00

BENEFICIARIOS

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD  
CON PRORROGA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2012, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***967,082,724.00	VALOR PRIMA: \$ *****601,308.00	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ ****98,609.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****714,917.00
NOMBRE INTERMEDIARIO EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria  
NIT. 860.524.654-6

FIRMA ASEGURADOR



CLIENTE

FIRMA TOMADOR

HCOGUA 0

289

990

ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE  
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601  
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2503 DIC/03

3802

RECIBO DE CAJA

  
Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.634 - 6

FECHA	C
5 - dic - 2012	X

RECIBIDO DE:	OSCAR JAVIER ACUÑA CORRERA	86,052,856
LA SUMA DE:	SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE	\$ 714,917.00
PAGO POLIZA DE		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO
<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE No.	\$ 0.00 BANCO BBVA OFICINA YOPAL	

CONCEPTO

PAGO POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N°994000005278 ANEXO 8

FIRMA PERSONA AUTORIZADA

SI EL CHEQUE RECIBIDO ES DEVUELTO POR EL BANCO, ESTE RECIBO QUEDA SIN VALOR Y EL PAGO SIN EFECTO

288

991

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021558-8

# POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
HTL 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278

ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD AGENCIA: 605 RAVO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO  
23 11 2012

DIA MES AÑO  
23 11 2012

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

DATOS DEL AFIANZADO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE IMPRESIÓN

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CUIDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS

CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO  
ANTICIPO

02/03/2011

13/02/2013

107,453,636.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

02/03/2011

13/02/2013

537,268,180.00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

02/03/2011

13/10/2015

107,453,636.00

02/03/2011

19/10/2016

214,907,272.00


BENEFICIARIOS

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD  
CON PRORROGA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2012, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ***967,082,724.00	VALOR PRIMA \$ *****601,308.00	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ ****98,609.00	TOTAL A PAGAR \$ *****714,917.00
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	INTERMEDIARIO CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

  
NIT. 605.524.654-6

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)000000000007000605021558

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

FIRMA TOMADOR

NOGUA 6

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 660: ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

605021561-2

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO:4

  
Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
TEL. 860.574.654 - 6

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL	COD. AGENCIA: 605	RAMO: 74
DIA MES AÑO 15 02 2012	DIA MES AÑO HORAS 09 09 2013 23:59	DIA MES AÑO HORAS 24 02 2014 23:59
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS DIAS
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA		TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DATOS DEL TOMADOR	
NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META
	TELÉFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2
DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47	CIUDAD: PORE, CASANARE
	TELÉFONO: 6388014
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	NIT : 900233264
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE
	CIUDAD: PORE
DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION	
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD	
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO	
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	
TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
MANZANA:	
DESCRIPCION	AMPAROS
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
SUMA ASEGURADA % INVAR	
\$ 107,453,636.00	
107,453,636.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPOARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA No 04 DE SUSPENSION DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011, ACTA No 05 DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2011, Y ACTA No 06 DE REINICIACION DE FECHA 30 DE ENERO DE 2012.	
VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO: DESDE: 02/03/2011 HASTA: 24/02/2014	
NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPREN NINGUNA MODIFICACION.	
OBJETO DEL CONTRATO	
El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del contrato DE OBRA # 021/11 referente a LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, según las coberturas aquí indicadas.	

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***107,453,636.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR
------------------	--	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

DBAYONA 0

286 993



PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021558-8

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES



Aseguradora Solidaria  
de Colombia

NIT. 860524634-6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DI	ME	AN	DI	ME	AN
15	02	2012	15	02	2012
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCIO AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	02/03/2011	25/06/2012	107,453,636.00
ANTICIPO	02/03/2011	25/06/2012	537,268,180.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	25/02/2015	107,453,636.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	02/03/2016	214,907,272.00

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA No 04 DE SUSPENSION DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011, ACTA No 05 DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2011, Y ACTA No 06 DE REINICIACION DE FECHA 30 DE ENERO DE 2012. AL CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2011

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del contrato DE OBRA # 021/11 referente a LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, según las coberturas aquí indicadas.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***967,082,724.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000605021558

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

ANLOGOMEZ 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC 93 - RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021558-8

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO  
21 10 2011

DIA MES AÑO  
21 10 2011

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCIO AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	02/03/2011	10/01/2012	107,453,636.00
ANTICIPO	02/03/2011	10/01/2012	537,268,180.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	10/09/2014	107,453,636.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	04/03/2016	214,907,272.00

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ESTAMOS PRORROGANDO LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON LA PRORROGA DE FECHA 19/09/2011, AL CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del contrato DE OBRA # 021/11 referente a LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, según las coberturas aquí indicadas.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***967,082,724.00	VALOR PRIMA: \$ *****415,000.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****9,000.00	IVA: \$ ****67,840.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****491,840.00
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria  
NIT. 860.524.654-6

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(6020)070086052856000605021558

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

RDURAN 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

284

995

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021561-2

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.514.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

POLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COO. AGENCIA: 605 RAMO: 74

DIA	MES	AÑO
20	10	2011

DIA	MES	AÑO	HORAS
07	07	2013	23:59

DIA	MES	AÑO	HORAS
09	09	2013	23:59

DIA	MES	AÑO
20	10	2011

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

ALAS

VIGENCIA HASTA

ALAS

DIAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

## DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47

CIUDAD: PORE, CASANARE

TELÉFONO: 6388014

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

## DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

NIT : 900233264

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 107,453,636.00  
107,453,636.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ESTAMOS PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON LA PRORROGA DE FECHA 19/09/2011, AL CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2011.

VIGENCIA ACTUAL DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA 09/09/2013.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION

## OBJETO DEL CONTRATO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del contrato DE OBRA # 021/11 DE LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, SEGUN LA COBERTURA AQUI INDICADA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***107,453,636.00	\$ *****74,000.00	\$ *****5,000.00	\$ ****12,640.00	\$ *****91,640.00

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DE ENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Aseguradora Solidaria  
NIT. 860.514.654-6



(415)7701861000019(8020)070086052856000605021561

FIRMA ASEGURADOR


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

OBAYONA 0

996



## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001332

ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL	COO. AGENCIA: 605	RAMO: 74
DIA MES AÑO 20 10 2011	DIA MES AÑO HORAS 07 07 2013 23:59	DIA MES AÑO HORAS 09 09 2013 23:59
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN	

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856  
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO: 3105539287

## DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2  
DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47 CIUDAD: PORE, CASANARE TELÉFONO: 6388014  
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

## DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P. NIT : 900233264  
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: PORE  
DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION  
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD  
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO  
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:  
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE  
CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES \$ 120,617,687.00  
120,617,687.00  
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES  
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ESTAMOS PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE  
CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA 16/09/2011, AL CONTRATO DE OBRA No 020 DE 2011.  
VIGENCIA ACTUAL DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA 09/09/2013.  
NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION

## OBJETO DEL CONTRATO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No 020/11, Referente a: LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, SEGUN LA COBERTURA AQUI INDICADA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***120,617,687.00	\$ *****80,000.00	\$*****0.00	\$ ****12,800.00	\$ *****92,800.00

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Aseguradora Solidaria  
NIT: 860.524.654-6



FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE


HGAITAN 0

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS  
NIT. 880.524.634-6  
**6050215588**

**POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALE**

**PÓLIZA No: 605-47-994000005278**

**ANEXO: 12**



AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO  
21 10 2013  
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO  
21 10 2013  
FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CONTRATO

CUMPLIMIENTO

02/03/2011

12/11/2013

107,453,636.00

ANTICIPO

02/03/2011

12/11/2013

537,268,180.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

02/03/2011

11/07/2016

107,453,636.00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

02/03/2011

15/07/2018

214,907,272.00

**BENEFICIARIOS**

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN EN UN MES LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA, DE CONFORMIDAD CON PRORROGA DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013 AL CONTRATO DE OBRA N° 021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPREN NINGUNA MODIFICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL:  
\$ \*\*\*967,082,724.00

VALOR PRIMA:  
\$ \*\*\*\*\*96,690.00

GASTOS EXPEDICION:  
\$ \*\*\*\*\*0.00

IVA:  
\$ \*\*\*\*15,470.00

TOTAL A PAGAR:  
\$ \*\*\*\*\*112,160.00

NOMBRE INTERMEDIARIO  
EDILIA BARRERA ROA

CLAVE  
3731

%PART  
100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento



(415)7701861000019(8020)00000000007000605021558

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

DADAZA 0



281 998

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confina... la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO:12

AGENCIA EXP.: YOPAL COD. AGE: 605 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO
21	10	2013	21	03	2015	23:59	15	07	2015
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			ALAS	VIGENCIA HASTA		
							ALAS DIAS		

FECHA DE IMPRESIÓN: 21 10 2013

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO: 3105539287

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47 CIUDAD: PORE, CASANARE TELÉFONO: 6388014

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P. NIT : 900233264

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 107,453,636.00		
		107,453,636.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN EN UN MES LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARriba CITADA, DE CONFORMIDAD CON PRORROGA DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013 AL CONTRATO DE OBRA N° 021 DE 2011.

VIGENCIA REAL DE LA POLIZA ES DEL 21/02/2015 HASTA 21/03/2015

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***107,453,636.00	VALOR PRIMA: \$ *****136,599.00	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ ***21,856.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****158,454.00
--	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

HOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	HOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-------	-----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA-DEVENGADA

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

DADAZA 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma. Información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que se será contactado para realizar el procedimiento.

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

**LISTADO DE ASEGURADOS**  
**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

Somos la Sexta Mejor Empresa  
 para Trabajar en Colombia



Categoría: Empresas con más de 500 empleados

Somos la Tercera Mejor Empresa  
 para Trabajar en América Latina



Categoría: Empresas con más de 500 empleados

**DATOS DE LA PÓLIZA**

No. POLIZA: 994000001331 ANEXO: 12 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA  
 TOMADOR: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA IDENTIFICACION: 86.052.856

**ASEGURADOS**

ITEM	ASEGURADO	C.C. & NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	AGUAS DE PORE E.S.P.	900233264-2	LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGAN	PORE	107,453,636.00	136,598.59	158,454.36
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						136,598.59	158,454.36


2179

**RECIBO DE CAJA**

Somos la Sexta Mejor Empresa  
 para Trabajar en Colombia



Somos la Tercera Mejor Empresa  
 para Trabajar en América Latina



FECHA: 22 - oct - 2013 NIT:  

RECIBIDO DE:	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	NIT	86.052.856
LA SUMA DE:	DOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MTE		\$ 270.614,00

☒ EFECTIVO \$ 270.614,00 ☐ TARJETA DE CREDITO

CHEQUE NO:   BANCO:   OFICINA:   YOPAL

CONCEPTO  
 PAGO POLIZA SEGURO DE CUMPLIENTO ESTATAL N° 994000005278 ANEXO 12 \$112,160,00  
 PAGO POLIZA SEGURO DE CUMPLIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL N° 994000001331 ANEXO 12 \$158,454,00

**SELADO**  
 Seguros y Seguros  
 NIT: 652.589.733-8  
 Calle 9 No. 16-30 - Tel: 634 1519 - Yopal


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SI EL CHEQUE RECIBIDO ES DEVUELTO POR EL BANCO, ESTE RECIBO QUEDA SIN VALOR Y EL PAGO SIN EFECTO




**RECIBO DE CAJA**

Somos la Sexta Mejor Empresa  
 para Trabajar en Colombia



Categoría: Empresas con más de 250 empleados

Somos la Tercera Mejor Empresa  
 para Trabajar en América Latina



Categoría: Empresas con más de 250 empleados

3813

FECHA: 22 - oct - 2013  
 NIT: [ ]

RECIBIDO DE	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	NIT	86.052.856
LA SUMA DE	DOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MTE		\$ 270.614,00

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	\$ 270.614,00	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE NO		<input type="checkbox"/> BANCO	
		OFICINA	YOPAL

CONCEPTO		
PAGO POLIZA SEGURO DE CUMPLIENTO ESTATAL N° 994000005278 ANEXO 12		\$112,160,00
PAGO POLIZA SEGURO DE CUMPLIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL N° 994000001331 ANEXO 12		\$158,454,00

**SELLADO**  
 Seguros y Seguros  
 NIT. 52.589.733-8  
 Calle 8 No. 18-30 - Tel.: 634 1519 - Yopal

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SI EL CHEQUE RECIBIDO ES DEVUELTO POR EL BANCO, ESTE RECIBO QUEDA SIN VALOR Y EL PAGO SIN EFECTO

274

1002

PARA PAGOS ELECTRONICOS  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021561-2

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO: 10

AGENCIA EXP: YOPAL			COD. AGE: 605			RAMO: 74			PAP:								
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO				
13	03	2013	12	12	2014	23:59	21	02	2015	23:59	71	13	03	2013			
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			ALAS			VIGENCIA HASTA			ALAS			FECHA DE IMPRESIÓN		
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA									TIPO DE IMPRESIÓN			IMPRESIÓN					

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA		IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856	
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO		CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	
		TELÉFONO: 3105539287	

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.		IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2	
DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47		CIUDAD: PORE, CASANARE	
		TELÉFONO: 6388014	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8	

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.		NIT : 900233264	
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE	CIUDAD: PORE	
DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION			
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD			
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO			
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
		MANZANA:	
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA % INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 107,453,636.00	
		107,453,636.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			
BENEFICIARIOS			
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS			

Mediante el presente anexo se aclara la vigencia del amparo de la póliza arriba citada

vigencia real de la póliza es del 02/03/2011 hasta 21/02/2015

Nota: Los demás términos y condiciones continúan vigentes y no sufren ninguna modificación

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***107,453,636.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO

 FIRMA ASEGURADOR	 (415)7701861000019(6020)00000000007000605021561	 FIRMA TOMADOR
---	---	--

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

EBARRERA 0

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021558-8

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES



Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.654-6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278 ANEXO: 10

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL	COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47	DIA MES AÑO 13 03 2013	DIA MES AÑO 13 03 2013
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO	CUIDAD: VILLAVICENCIO, META
	TELÉFONO: 3105539287

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2
BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	02/03/2011	21/06/2013	107,453,636.00
ANTICIPO	02/03/2011	21/06/2013	537,268,180.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	21/02/2016	107,453,636.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	23/02/2018	214,907,272.00

BENEFICIARIOS

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del contrato DE OBRA # 021/11 referente a LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASAHARE, según las coberturas aquí indicadas.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA	GASTOS EMISIÓN:	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ ***967,082,724.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

FIRMA ASEGURADOR	(415)770186100019(8020)0000000007000605021558	FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NOGUA 0

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021561-2

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

A  
  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.574.654-6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO: 11

AGENCIA EXP: YOPAL			COD. AGE: 605			RAMO: 74			PAP:								
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO				
13	03	2013	21	02	2015	23:59	21	03	2015	23:59	28	13	03	2013			
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			ALAS DIAS			FECHA DE IMPRESIÓN		
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA															TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		

DATOS DEL TOMADOR		
NOMBRE:	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856
DIRECCIÓN:	CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO	CUIDAD: VILLAVICENCIO, META
		TÉLEFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		
ASEGURADO:	AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2
DIRECCIÓN:	CALLE 6 13 47	CUIDAD: PORE, CASANARE
		TÉLEFONO: 6388014
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS			
ASEGURADO:	AGUAS DE PORE E.S.P.	NIT : 900233264	
ITEM:	1	DEPARTAMENTO: CASANARE	
		CUIDAD: PORE	
DIRECCIÓN:	LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION		
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD		
CONSTRUCCION:	NO APLICA PARA ESTE RAMO		
TIPO EDIFICIO:	NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
		MANZANA:	
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA & INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 107,453,636.00	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	107,453,636.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SHMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.			
BENEFICIARIOS			
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS			




MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN EN UN MES LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA, DE CONFORMIDAD CON PRORROGA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013 AL CONTRATO DE OBRA N° 021 DE 2011.

VIGENCIA REAL DE LA POLIZA ES DEL 21/02/2015 HASTA 21/03/2015  
NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***107,453,636.00	\$ *****32,972.00	\$ *****5,000.00	\$ *****6,076.00	\$ *****44,048.00

NOMBRE	INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA		3731	100.00				

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA RENEGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

 FIRMA ASEGURADOR	 (415)7701861000018(6020)0000000007000605021561	 FIRMA TOMADOR
---	--	--

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

EBARRERA 0

PARA PAGOS ELECTRONICOS: D  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
QUE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021558-8

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

  
Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.514.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278 ANEXO: 11

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COO. AGENCIA 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESION: IMPRESION

DIA MES AÑO  
13 03 2013  
FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO  
13 03 2013  
FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCION: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	02/03/2011	21/07/2013	107,453,636.00
ANTICIPO	02/03/2011	21/07/2013	537,268,180.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	21/03/2016	107,453,636.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	26/03/2018	214,907,272.00

BENEFICIARIOS




NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN EN UN MES LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA, DE CONFORMIDAD CON PRORROGA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013 AL CONTRATO DE OBRA N° 021 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***967,082,724.00	VALOR PRIMA: \$ *****317,944.00	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ ****53,271.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****386,215.00
--	------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

 FIRMA ASEGURADOR	 (415)7701851000019(8020)000000000007000605021558	 FIRMA TOMADOR
---	--	--

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

RCOGUA 0

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021558-8

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES



976  
3818

Aseguradora Solidaria  
de Colombia

NIT. 860.524.654 E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005278

ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA 605 RAMO 17

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

TIPO DE IMPRESION IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	08	2011	24	08	2011
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN CC 86.052.856

DIRECCION: CALLE 36 No. 190 30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CONTRATO

CUMPLIMIENTO

02/03/2011

07/11/2011

107,453,636.00

ANTICIPO

02/03/2011

07/11/2011

537,268,180.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

02/03/2011

07/07/2014

107,453,636.00

ESTABILIDAD DE LA OBRA

02/03/2011

03/03/2016

214,907,272.00

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ESTAMOS PRORROGANDO LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON EL ACTA No 2 DE SUSPENSION DE FECHA 14/JUNIO/2011, ACTA No 3 DE AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01 DE FECHA 13/JULIO/2011, ACTA No 04 DE REINICIACION No 01 DE FECHA 12/AGOSTO/2011. AL CONTRATO DE OBRA No 021.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ***967,082,724.00	VALOR PRIMIA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria  
NIT. 860.524.654-E

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701961000019(8020)070086052856000605021558

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NOCUGA 9

272 1007

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2508 DIC/92 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 5801. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021561-2

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Aseguradora Solidaria  
de Colombia

NIT. 860.524.654 - E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001331

ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL	COD AGENCIA 605	RAMO 74
DIA MES AÑO 24 08 2011	DIA MES AÑO HORAS 02 05 2013 23:59	DIA MES AÑO 24 08 2011
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	FECHA DE IMPRESIÓN
TIPO DE MOVIMIENTO: PROPRIO	VIGENCIA HASTA A LAS DIAS	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	IDENTIFICACIÓN CC: 86.052.856
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D 30 UPR PARAISO	Ciudad VILLAVICHENCIO, META
	TELÉFONO: 3105539287

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.233.264-2
DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47	Ciudad PORE, CASANARE
	TELÉFONO: 6388014
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	
NIT: 900233264	
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE
CIUDAD: PORE	
DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION	
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD	
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO	
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	
TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
MANZANA:	
DESCRIPCION	AMPAROS
CONTRATO	SUMA ASEGURADA % INVAR
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 107,453,636.00
	107,453,636.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo: 1.00 SMMIV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ESTAMOS PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON EL ACTA No 2 DE SUSPENSIÓN DE FECHA 14/JUNIO/2011, ACTA No 3 DE AMPLIACIÓN No 01 SUSPENSIÓN No 01 DE FECHA 13/JULIO/2011, ACTA No 04 DE REINICIACIÓN No 01 DE FECHA 12/AGOSTO/2011 AL CONTRATO DE OBRA No 021.	
VIGENCIA ACTUAL DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA 07/07/2013.	
NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION.	

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ ***107,453,636.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	PARTE	NOMBRE COMPAÑIA	PARTE
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00		
		VALOR ASEGURADO		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Aseguradora Solidaria  
NIT. 860.524.654-E



(415)7701061000019(8020)070086052856000605021561

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA Calle 100 No. 9A-45 Piso 3 y 12 Bogotá

CLIENTE

HOOGUA 0

271 1000

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2505 DIC 93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8801 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

3820  
~~278~~

# ACTA MODIFICATORIA Y PRORROGAS

1009  
~~270~~





3822

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CAQUETARE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

**Aguas**  
de Pore

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. S.p.A.

CONTRATO DE OBRA No : 021 - 2011		FECHA DE INICIACION: 25 DE MAYO DE 2011	ACTA DE MODIFICACION No. 6
OBJETO: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y SANTA LARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CAQUETARE		PLAZO ACTUAL: CUATRO (4) MESES	
		FECHA DE REINICIACION: NO APLICA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.074.536.380,00		FECHA TERMINACION INICIAL: 24 DE JULIO DE 2011	Fecha presente acta
VALOR ADICIONAL \$ 0,00		FECHA TERMINACION ACTUAL: 7 DE OCTUBRE DE 2012	SEPTIEMBRE 05 DE 2012
VALOR FINAL CONTRATO \$ 1.074.536.380,00		CONTRATISTA: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	PERIODO DE PAGO MAYO 2011 - AGOSTO 2012
VALOR DE LA PRESENTE ACTA: \$ 1.074.536.380,00			

CONDICIONES ORIGINALES																			ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 01																		
ITEM	UN	CANT.	VERBENTARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR																			
4.01	ML	6902,00	\$ 5.137,00	\$ 35.277,00	91,38	\$ 473,99	100,810,43	\$ 525,26	\$ 35.802,99	4.01	ML	6902,00	\$ 5.137,00	\$ 35.277,00	91,38	\$ 473,99	100,810,43	\$ 525,26	\$ 35.802,99																		
4.02	ML	1246,00	\$ 4.189,00	\$ 5.206,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.02	ML	1246,00	\$ 4.189,00	\$ 5.206,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.03	ML	338,50	\$ 4.178,00	\$ 1.414,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.03	ML	338,50	\$ 4.178,00	\$ 1.414,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.04	ML	736,50	\$ 4.714,00	\$ 3.481,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.04	ML	736,50	\$ 4.714,00	\$ 3.481,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.05	ML	388,50	\$ 7.843,00	\$ 3.011,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.05	ML	388,50	\$ 7.843,00	\$ 3.011,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.06	ML	481,00	\$ 10.313,00	\$ 5.011,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.06	ML	481,00	\$ 10.313,00	\$ 5.011,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.07	ML	1000,00	\$ 6.175,00	\$ 6.175,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.07	ML	1000,00	\$ 6.175,00	\$ 6.175,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.08	ML	20,00	\$ 26.488,00	\$ 529,760,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.08	ML	20,00	\$ 26.488,00	\$ 529,760,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.09	ML	2,00	\$ 207.760,00	\$ 415,520,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.09	ML	2,00	\$ 207.760,00	\$ 415,520,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.10	ML	1,00	\$ 208.360,00	\$ 208,360,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.10	ML	1,00	\$ 208.360,00	\$ 208,360,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.11	ML	4,00	\$ 1.728,00	\$ 6.912,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.11	ML	4,00	\$ 1.728,00	\$ 6.912,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.12	ML	1,00	\$ 5.411,00	\$ 5.411,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.12	ML	1,00	\$ 5.411,00	\$ 5.411,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.13	ML	1,00	\$ 31.225,00	\$ 31.225,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.13	ML	1,00	\$ 31.225,00	\$ 31.225,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.14	ML	1,00	\$ 20.314,00	\$ 20.314,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.14	ML	1,00	\$ 20.314,00	\$ 20.314,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.15	ML	1,00	\$ 13.910,00	\$ 13.910,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.15	ML	1,00	\$ 13.910,00	\$ 13.910,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.16	ML	28,00	\$ 3.703,00	\$ 104,684,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.16	ML	28,00	\$ 3.703,00	\$ 104,684,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.17	ML	2,00	\$ 2.960,00	\$ 5.920,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.17	ML	2,00	\$ 2.960,00	\$ 5.920,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.18	ML	4,00	\$ 3.744,00	\$ 14.976,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.18	ML	4,00	\$ 3.744,00	\$ 14.976,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.19	ML	2,00	\$ 29.403,00	\$ 58,806,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.19	ML	2,00	\$ 29.403,00	\$ 58,806,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.20	ML	552,00	\$ 8.107,00	\$ 4.474,800,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.20	ML	552,00	\$ 8.107,00	\$ 4.474,800,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.21	ML	337,50	\$ 17.825,00	\$ 6.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.21	ML	337,50	\$ 17.825,00	\$ 6.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.22	ML	1240,00	\$ 23.260,00	\$ 28.832,000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.22	ML	1240,00	\$ 23.260,00	\$ 28.832,000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.23	ML	1,00	\$ 23.260,00	\$ 23.260,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.23	ML	1,00	\$ 23.260,00	\$ 23.260,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.24	ML	3,00	\$ 3.744,00	\$ 11.232,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.24	ML	3,00	\$ 3.744,00	\$ 11.232,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.25	ML	4,00	\$ 3.744,00	\$ 14.976,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.25	ML	4,00	\$ 3.744,00	\$ 14.976,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.26	ML	12,00	\$ 9.345,00	\$ 112,140,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.26	ML	12,00	\$ 9.345,00	\$ 112,140,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.27	ML	3,00	\$ 9.345,00	\$ 28,035,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.27	ML	3,00	\$ 9.345,00	\$ 28,035,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.28	ML	4,00	\$ 24.670,00	\$ 98,680,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.28	ML	4,00	\$ 24.670,00	\$ 98,680,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.29	ML	5,00	\$ 6.834,00	\$ 34.170,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.29	ML	5,00	\$ 6.834,00	\$ 34.170,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.30	ML	4,00	\$ 24.670,00	\$ 98,680,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.30	ML	4,00	\$ 24.670,00	\$ 98,680,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.31	ML	2,00	\$ 25.372,00	\$ 50,744,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.31	ML	2,00	\$ 25.372,00	\$ 50,744,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.32	ML	8,00	\$ 8.745,00	\$ 69,960,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.32	ML	8,00	\$ 8.745,00	\$ 69,960,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.33	ML	33,00	\$ 2.170,00	\$ 71,610,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.33	ML	33,00	\$ 2.170,00	\$ 71,610,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.34	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	18,1900	\$ 320,871,31	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.34	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	18,1900	\$ 320,871,31	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.35	ML	0,00	\$ 12.460,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.35	ML	0,00	\$ 12.460,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.36	ML	0,00	\$ 23.260,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.36	ML	0,00	\$ 23.260,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.37	ML	0,00	\$ 3.744,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.37	ML	0,00	\$ 3.744,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.38	ML	0,00	\$ 9.345,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.38	ML	0,00	\$ 9.345,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.39	ML	0,00	\$ 24.670,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.39	ML	0,00	\$ 24.670,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.40	ML	0,00	\$ 25.372,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.40	ML	0,00	\$ 25.372,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.41	ML	0,00	\$ 6.834,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.41	ML	0,00	\$ 6.834,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.42	ML	0,00	\$ 24.670,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.42	ML	0,00	\$ 24.670,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.43	ML	0,00	\$ 25.372,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.43	ML	0,00	\$ 25.372,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.44	ML	0,00	\$ 8.745,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.44	ML	0,00	\$ 8.745,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.45	ML	0,00	\$ 2.170,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.45	ML	0,00	\$ 2.170,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.46	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.46	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.47	ML	0,00	\$ 320,871,31	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.47	ML	0,00	\$ 320,871,31	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.48	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.48	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.49	ML	0,00	\$ 320,871,31	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.49	ML	0,00	\$ 320,871,31	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
4.50	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	4.50	ML	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
5.01	REPARTO DE M.C.	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99	5.01	REPARTO DE M.C.	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 35.802,99																		
5.02	APERTURA DE M.C.	0,00	\$ 23.760,00	\$ 0,00	0																																











3823

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**Aguas**  
de Pore

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASOTO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA No:

021 - 2011

OBJETO:

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y  
MATA LARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIACION:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA DE RESUMEN:

26 DE MAYO DE 2011

DOS (2) MESES

CUATRO (4) MESES

NO APLICA

ACTA DE  
MODIFICACION No.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICIONAL

VALOR FINAL CONTRATO

FECHA TERMINACION INICIAL:

FECHA TERMINACION ACTUAL:

CONTRATISTA:

Fecha presenta act

SEPTIEMBRE 05 DE 2

PERIODO DE PAG

MAYO 2011 -

-AGOSTO 2012

OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

VALOR DE LA PRESENTE ACTA:

\$ 1.074.636.360,00

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 01

ITEM	CONOCIONES ORIGINALES	CANTIDADES Y MENORES CANTIDADES				CANTIDADES ACTUALES				ACUMULADO	
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.03	Mano de obra, materiales, herramientas, equipo de transporte, etc. para la construcción de la obra.	2,00	\$ 708.750,00	0,0	\$ 1.417.560,00	2,00	\$ 1.417.560,00	2,00	\$ 1.417.560,00	2,00	\$ 1.417.560,00
5.04	Mano de obra, materiales, herramientas, equipo de transporte, etc. para la construcción de la obra.	37,00	\$ 5.250,00	0,0	\$ 352.402,00	37,00	\$ 352.402,00	37,00	\$ 352.402,00	37,00	\$ 352.402,00
5.05	Mano de obra, materiales, herramientas, equipo de transporte, etc. para la construcción de la obra.	1,00	\$ 1.000,00	0,0	\$ 1.000,00	1,00	\$ 1.000,00	1,00	\$ 1.000,00	1,00	\$ 1.000,00
5.06	Mano de obra, materiales, herramientas, equipo de transporte, etc. para la construcción de la obra.	2,00	\$ 374.426,00	0,0	\$ 374.426,00	2,00	\$ 374.426,00	2,00	\$ 374.426,00	2,00	\$ 374.426,00
5.07	Mano de obra, materiales, herramientas, equipo de transporte, etc. para la construcción de la obra.	1,00	\$ 5.000,112,00	0,0	\$ 5.000,112,00	1,00	\$ 5.000,112,00	1,00	\$ 5.000,112,00	1,00	\$ 5.000,112,00
5.08	Mano de obra, materiales, herramientas, equipo de transporte, etc. para la construcción de la obra.	1,00	\$ 500,331,00	0,0	\$ 500,331,00	1,00	\$ 500,331,00	1,00	\$ 500,331,00	1,00	\$ 500,331,00
5.09	Mano de obra, materiales, herramientas, equipo de transporte, etc. para la construcción de la obra.	1,00	\$ 1.709.605,00	0,0	\$ 1.709.605,00	1,00	\$ 1.709.605,00	1,00	\$ 1.709.605,00	1,00	\$ 1.709.605,00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 826.566.430,83		\$ 826.566.430,83		\$ 826.566.430,83		\$ 826.566.430,83		\$ 826.566.430,83
ADMINISTRACION (22%)			\$ 181.844.614,78		\$ 181.844.614,78		\$ 181.844.614,78		\$ 181.844.614,78		\$ 181.844.614,78
IMPREVISTOS (3%)			\$ 24.796.892,92		\$ 24.796.892,92		\$ 24.796.892,92		\$ 24.796.892,92		\$ 24.796.892,92
UTILIDAD (5%)			\$ 41.328.321,64		\$ 41.328.321,64		\$ 41.328.321,64		\$ 41.328.321,64		\$ 41.328.321,64
AII (90%)			\$ 247.968.929,25		\$ 247.968.929,25		\$ 247.968.929,25		\$ 247.968.929,25		\$ 247.968.929,25
COSTO TOTAL - AII			\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00
COSTO TOTAL			\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00		\$ 1.074.636.360,00
AMORTIZACION ANTICIPO 50%			\$ 537.318.180,00		\$ 537.318.180,00		\$ 537.318.180,00		\$ 537.318.180,00		\$ 537.318.180,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial de obra, los que en ella intervienen, en el Municipio de Pore, a las CINCO (05) días del mes de SEPTIEMBRE de 2012.

21/11/12

OSCAR JAVIER ACUNA CORREA  
Contratista

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/L CONSORCIO MATA LARGA SAN  
Interventor

AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.  
V.o.B. JOSÉ C. PÉREZ CORTES  
Representante Legal

AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.  
V.o.B. BORIS ANDRÉS ROA PÉREZ  
Suplente designado

NOTA: El responsable de la dependencia que ordena el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de contabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el Contratista por parte de la interventoría, supervisor de contrato o convenio.

Las cantidades y valores de la presente acta son responsabilidad única y exclusivamente del interventor y el contratista, hace parte integral de esta acta el informe de obra entregado por el contratista y el informe de obra entregado por el interventor.

Original: Oficina Jurídica  
Tercer copia: Contrata  
Cuarto copia: Supervisor  
Quinta copia: Dependencia responsable del contrato

263

1016

PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 021 DE 2011, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE – AGUAS DE PORE S.A. ESP. Y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.

Entre los suscritos a saber: YULIET GUTIERREZ NOVOA, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 40.331.381 expedida en Villavicencio, representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. con Nit. No. 900.233.264-2, en su condición de gerente, cargo por el cual fue nombrado según Acuerdo Junta Directiva No. 002-13, quien para efectos de la presente prorroga se denominará AGUAS DE PORE S.A. ESP, por una parte y por la otra OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, quien para efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.052.856 de Villavicencio - Meta, hemos acordado celebrar la presente prorroga al contrato de obra No. 021 del 1º de Marzo de 2011, conforme a las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que AGUAS DE PORE S.A. ESP y EL CONTRATISTA suscribieron el contrato de obra pública No. 021 el día 1 de Marzo de 2011, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE." 2) Que en la cláusula tercera del contrato de obra No. 021 de 2011, las partes convinieron un plazo de ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 3) Que el acta de inicio del contrato de obra No. 021 de 2011 se suscribió el día veinticinco (25) de mayo de 2011, por lo que el plazo inicialmente pactado vencía el veinticuatro (24) de julio de 2011. 4) Que mediante oficio de fecha veintiocho (28) de junio de 2013 la interventoría conceptúa, aprueba y remite solicitud al Ingeniero Boris Andrés Roa Pineda en calidad de supervisor del contrato de obra pública No. 021 de 2011 para surtir el trámite respectivo. 5) Que obra acta de solicitud de prórroga del día veintiocho (28) de junio de 2013, suscrita por la Doctora Yuliet Gutiérrez Novoa gerente de AGUAS DE PORE S.A. ESP., Oscar Javier Acuña Correa, representante legal del CONTRATISTA, Consorcio Mataguasan, representada legalmente por Carlos



Mauricio Rojas Arguelles, interventor del contrato y Boris Andrés Roa Pineda en calidad de supervisor del contrato de obra pública No. 021 de 2011, en donde se solicita prorrogar el contrato de obra No. 021 de 2011 por cuatro(4) meses, de acuerdo a las siguientes causales ....a). Que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el área representativa de intervención, estos proyectos se realizan a cielo abierto, con el agravante que el área donde se ejecuta las construcciones son conocidas por su alta pluviosidad y presencia de aguas producto de las lluvias constantes, así mismo se vienen afectando considerablemente las vías de acceso a las veredas de San Isidro y Matalarga, por lo cual se dificulta el suministro de materiales y equipos para ejecución de actividades faltantes.b). Que los reportes de predicciones climáticas del IDEAM para los meses de mayo y junio son consecuentes con el clima propio de la zona resaltando de dichos informes: *"En mayo las lluvias se generalizan en toda la región, registrando cantidades medias superiores a las del mes anterior. Las precipitaciones son frecuentes y alcanzan volúmenes moderados en la cuenca de los ríos Arauca y Meta y en la Orinoquia central y oriental. Los mayores volúmenes se presentan en el Piedemonte Llanero, en donde las precipitaciones son frecuentes y de gran intensidad". "En el mes de junio las lluvias se incrementan en casi toda la región. Las precipitaciones son abundantes y frecuentes y alcanzan las mayores cantidades medias del año, en la cuenca de los ríos Arauca y Meta y en la Orinoquia central y oriental. Los mayores volúmenes se presentan en el piedemonte llanero, en donde las precipitaciones, aunque registran una ligera disminución con respecto al mes anterior, continúan siendo frecuentes y de gran intensidad". ... c). Que en razón a los requerimientos y compromisos establecidos con el contratista, este avanza en actividades tales como la construcción del pozo profundo en la Vereda Matalarga, resaltando que debido a condiciones climáticas, las actividades de obra disminuyeron su rendimiento, por lo tanto el tiempo contractual no es suficiente para poner en funcionamiento dicho pozo, de manera que se requiere prorrogar el contrato de obra para dar cumplimiento al objeto contractual. ...d). Que en la vereda San Isidro queda pendiente la construcción del pozo profundo el cual ha colapsado en la etapa de perforación debido a fallas mecánicas y se tendrá que nuevamente realizar esta actividad, sin que esto genere nuevos costos al contrato (este detalle se describe en*

3830 488

informe anexo del contratista de obra con su registro fotográfico). Cabe aclarar que el contratista allego al sitio autorizado por interventoría para la realización del pozo profundo, los materiales necesarios para encamisado del pozo como son tubería ciega; sin embargo el tiempo contractual no es suficiente para terminar las labores requeridas ya que se presentó este imprevisto que afecto notablemente la programación inicial, con lo cual es conveniente prorrogar en tiempo el plazo del contrato, con el fin de evitar un desbalance financiero del contrato... e) Que según reporte de Interventoría al culminar los dos pozos (uno en la vereda Matalarga y otro en la vereda San Isidro) el contrato de obra llegaría a un 90% aproximadamente de ejecución global, quedando por instalar la planta de tratamiento de agua potable y ahí si tener un acueducto con todas las condiciones exigidas por los entes reguladores y por Aguas de Pore SA ESP, en pro del beneficio de las comunidades de estas veredas...f) Que el contrato de obra a la fecha tiene un 68,60% de Ejecución, que no es el porcentaje óptimo para el tiempo de ejecución pero dadas las condiciones e inconvenientes presentadas si es una muestra de que los trabajos han tenido un avance con respecto a lo que se había ejecutado a corte de 28 de Enero de 2013 y que se pretenden continuar, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual, cuyo fin último es el de beneficiar a la población de las veredas Matalarga y San Isidro con el suministro de agua potable... g) Que posterior a la construcción del pozo profundo faltante deben realizar los análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y ensayos de tratabilidad necesarios para el dimensionamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, así como la realización de las pruebas de bombeo que permitan determinar las propiedades de los acuíferos y desde luego la selección de las bombas sumergibles. *Consideración final:* Se aclara que el contratista se encuentra en proceso de llamamiento por cumplimiento, razón por la cual de advertirse circunstancias que ameriten el seguimiento del proceso, las mismas serán adelantadas en el estado en que se encuentre el contrato. Por lo expuesto se debe prorrogar el plazo del contrato de obra No. 021 de 2011 en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra pública No. 021 de 2011, en cuatro (4) meses más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA:** La presente prorroga no genera

mayores costos para AGUAS DE PORE S.A. ESP a favor del CONTRATISTA. CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar la garantía única de conformidad con lo consagrado en el presente documento. CLAUSULA CUARTA: Todas las demás cláusulas y estipulaciones del contrato de obra pública No. 021 de 2011 no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad se mantiene. Para constancia de lo anterior se firma en Pore - Casanare, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2013.


POR LA EMPRESA

POR EL CONTRATISTA




YULIET GUTIERREZ NOVOA

Gerente



OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

3832  
940  
42

Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE AGUAS DE PORE S.A. ESP		
28	Junio	13			
DD	MM	AA			
CONTRATO No. 21 de 2011					

SOLICITUD DE  
ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒

### A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 0021 DE 2011  
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

### OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

### PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DOS (2) MESES

### FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

25 DE MAY DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

### B. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Prorroga (16 sep 2012)	Sesenta (60) días
Prorroga (03 ago 2012)	Cincuenta y cinco (55) días
Prorroga (04 Dic 2012)	Sesenta (60) días
Prorroga (11 Feb 2013)	Treinta (30) días
Prorroga (15 Mar 2013)	Tres (3) meses y diez (10) días

### C. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 2 de suspension No1. (14 jun 2011)	Sesenta (60) días
Acta No 4 de suspension No 2. (16 ago 2011)	Ciento treinta y cinco (135) días
Acta No 5 de ampliacion 1 de suspension No 2. (26 dic 2011)	Treinta (30) días
Acta No 7 de suspension No 3. (24 abr 2012)	Noventa (90) días
Acta No 8 de suspension No 4. (24 jul 2012)	Setenta y cinco (75) días

### FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

1 DE JUL DE 2013  
(Día) (Mes) (Año)

### VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 1.074.536.360,00

MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MLCTE...

### C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
X	X


258

1021

3833

491

102

Fecha 28 Junio 13 DD MM AA			REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE AGUAS DE PORE S.A. ESP	
----------------------------------	--	--	---	---

CONTRATO No. 21 de 2011

SOLICITUD DE

ADICIÓN ☐

PRORROGA ☒

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 1.074.536.360,00

(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR ANDRES ROA PINEDA

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

(Escriba el nombre o razón social del contratante)

### D. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Gerente de Aguas de Pore S.A ESP

ADICION ☐

al contrato anteriormente citado de

PRORROGA ☒

al contrato anteriormente citado de

CUATRO (4) MESES

(Indique el plazo de la prórroga solicitada)

### F. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	\$ 1.074.536.360,00	Valor anticipo amortizado	\$ 282.522.706,50
Valor facturado	\$ 565.045.413,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 254.745.473,50
Valor facturado reajustes	\$ 0,00		


### G. CAUSALES DE LA SOLICITUD

1. Que el proyecto Construcción de los sistemas de acueductos para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore Departamento de Casanare; se han tenido una serie de inconvenientes con el contratista OSCAR JAVIER ACUÑA, a tal punto que se ha querido realizar la caducidad del contrato.
2. Que en aras de llevar a cabo la ejecución del proyecto la interventoría, la supervisión, la Empresa de Servicios Públicos de Pore "Aguas de Pore S.A E.S.P.", han buscado mecanismos para que el contratista lleve a cabo la totalidad de la ejecución de los trabajos, esto debido a que las actividades que más peso tienen en la obra se han venido desarrollando (instalación de las redes con sus domiciliarias, así como la construcción de los tanques de almacenamiento).
3. Que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el área representativa de intervención, estos proyectos se realizan a cielo abierto, con el agravante que el área donde se ejecuta las construcciones son conocidas por su alta pluviosidad y presencia de aguas producto de las lluvias constantes, así mismo se vienen afectando considerablemente las vías de acceso a las veredas de San Isidro y Matalarga, por lo cual se dificulta el suministro de materiales y equipos para ejecución de actividades faltantes.

257

1022

3834  
442  
472

Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA		
28	Junio	13	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
DD	MM	AA	AGUAS DE PORE S.A. ESP		

CONTRATO No. 21 de 2011

SOLICITUD DE

ADICIÓN ☐

PRORROGA ☒

4. Que los reportes de predicciones climáticas del IDEAM para los meses de mayo y junio son consecuentes con el clima propio de la zona resaltando de dichos informes: "En mayo las lluvias se generalizan en toda la región, registrando cantidades medias superiores a las del mes anterior. Las precipitaciones son frecuentes y alcanzan volúmenes moderados en la cuenca de los ríos Arauca y Meta y en la Orinoquia central y oriental. Los mayores volúmenes se presentan en el Piedemonte Llanero, en donde las precipitaciones son frecuentes y de gran intensidad". "En el mes de junio las lluvias se incrementan en casi toda la región. Las precipitaciones son abundantes y frecuentes y alcanzan las mayores cantidades medias del año, en la cuenca de los ríos Arauca y Meta y en la Orinoquia central y oriental. Los mayores volúmenes se presentan en el piedemonte llanero, en donde las precipitaciones, aunque registran una ligera disminución con respecto al mes anterior, continúan siendo frecuentes y de gran intensidad".

5. Que en razón a los requerimientos y compromisos establecidos con el contratista, este avanza en actividades tales como la construcción del pozo profundo en la Vereda Matalarga, resaltando que motivo a condiciones climáticas, las actividades de obra disminuyeron su rendimiento, por lo tanto el tiempo contractual no es suficiente para poner en funcionamiento dicho pozo, de manera que se requiere prorrogar el contrato de obra para dar cumplimiento al objeto contractual.

6. Que en la vereda San Isidro queda pendiente la construcción del pozo profundo el cual ha colapsado en la etapa de perforación debido a fallas mecánicas y se tendrá que nuevamente realizar esta actividad, sin que esto genere nuevos costos al contrato (este detalle se describe en informe anexo del contratista de obra con su registro fotográfico). Cabe aclarar que el contratista allegó al sitio autorizado por interventoría para la realización del pozo profundo, los materiales necesarios para encamisado del pozo como son tubería ciega; sin embargo el tiempo contractual no es suficiente para terminar las labores requeridas ya que se presentó este imprevisto que afectó notablemente la programación inicial, con lo cual es conveniente prorrogar en tiempo el plazo del contrato, con el fin de evitar un desbalance financiero del contrato.

7. Que según reporte de Interventoría al culminar los dos pozos (uno en la vereda Matalarga y otro en la vereda San Isidro) el contrato de obra llegaría a un 90% aproximadamente de ejecución global, quedando por instalar la planta de tratamiento de agua potable y ahí sí tener un acueducto con todas las condiciones exigidas por los entes reguladores y por Aguas de Pore SA ESP, en pro del beneficio de las comunidades de estas veredas.

8. Que el contrato de obra a la fecha tiene un 68,60% de Ejecución, que no es el porcentaje óptimo para el tiempo de ejecución pero dadas las condiciones e inconvenientes presentadas sí es una muestra de que los trabajos han tenido un avance con respecto a lo que se había ejecutado a corte de 28 de Enero de 2013 y que se pretenden continuar, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual, cuyo fin último es el de beneficiar a la población de las veredas Matalarga y San Isidro con el suministro de agua potable.

9. Que posterior a la construcción del pozo profundo faltante deben realizar los análisis físicoquímicos, bacteriológicos y ensayos de tratabilidad necesarios para el dimensionamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, así como la realización de las pruebas de bombeo que permitan determinar las propiedades de los acuíferos y desde luego la selección de las bombas sumergibles.

(Firma)














(Nombre) OSCAR JAVIER ACUÑA-CORREA

Contratista

256

1023

3835  
993

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE AGUAS DE PORE S.A. ESP					
Fecha 28    Junio    13 DD    MM    AA					
CONTRATO No. 21 de 2011					
SOLICITUD DE ADICIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>H. COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD</b>					
<p>Se aclara que la presente prorroga no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion. Asi mismo la solicitud del contratista fue evaluada y aprobada por la interventoria contratada por la Gobernacion de Casanare.</p> <p>Hace parte integral de este documento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reprogramacion de obra aprobada por Interventoria.</li> <li>2. Solicitud del contratista de obra.</li> <li>3. Solicitud de interventoria.</li> <li>4. Informes de predicciones climaticas del IDEAM meses mayo y junio de 2013</li> </ol> <p>Se aclara que el contratista se encuentra en proceso de llamamiento por cumplimiento, razón por la cual de advertirse circunstancias que ameriten el seguimiento del proceso, las mismas serán adelantadas en el estado en que se encuentre el contrato.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare, a los</p> <p style="text-align: center;">                 veintiocho    ( 28 )    días del mes de    junio    de    2013  <small>(Día en letras)                      (Día en números)                      (Mes en que se firma el acto)                      (Año de firma del acto)</small> </p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) OSCAR JAVIER ACUNA CORREA Contratista</p> <p>(Vo Bo) </p> <p>(Nombre) ANDRES NOA PINEDA Supervisor</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) MAURICIO ROJAS ARGUELLES Interventor</p> <p>(Vo Bo) </p> <p>(Nombre) YULIET GUTIERREZ NOVOA Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP</p> </td> </tr> </table> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Original    Oficina jurídica</p> <p>Tercera    Supervisor</p> <p>Quarta    Contratista</p> </div>				<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) OSCAR JAVIER ACUNA CORREA Contratista</p> <p>(Vo Bo) </p> <p>(Nombre) ANDRES NOA PINEDA Supervisor</p>	<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) MAURICIO ROJAS ARGUELLES Interventor</p> <p>(Vo Bo) </p> <p>(Nombre) YULIET GUTIERREZ NOVOA Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP</p>
<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) OSCAR JAVIER ACUNA CORREA Contratista</p> <p>(Vo Bo) </p> <p>(Nombre) ANDRES NOA PINEDA Supervisor</p>	<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) MAURICIO ROJAS ARGUELLES Interventor</p> <p>(Vo Bo) </p> <p>(Nombre) YULIET GUTIERREZ NOVOA Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP</p>				

1024

255

999  
3836

PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 021 DE 2011, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE - AGUAS DE PORE S.A. ESP. Y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.

Entre los suscritos a saber: JOSE CRISTINO PEREZ CORTES, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 79.593.491 expedida en Bogotá D.C, representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. con Nit. No. 900.233.264 - 2, en su condición de gerente, cargo por el cual fue nombrado según Acuerdo Junta Directiva No. 002-12, quien para efectos de la presente prorroga se denominará AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, por una parte y por la otra OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.052.856 de Villavicencio - Meta, hemos acordado celebrar la presente prorroga al contrato de obra No. 021 del 1º de Marzo de 2011, conforme a las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que AGUAS DE PORE S.A. E.S.P y EL CONTRATISTA suscribieron el contrato de obra pública No. 021 el día 1 de Marzo de 2011, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.". 2) Que en la cláusula tercera del contrato de obra No. 021 de 2011, las partes convinieron un plazo de ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 3) Que el acta de inicio del contrato de obra No. 021 de 2011 se suscribió el día veinticinco (25) de mayo de 2011, por lo que el plazo inicialmente pactado vencía el veinticuatro (24) de julio de 2011. 4) Que obra acta de solicitud de prórroga del día quince (15) de marzo de 2013, suscrita por el Doctor José Cristino Pérez Cortes, gerente de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., Oscar Javier Acuña Correa, representante legal del CONTRATISTA, Consorcio Mataguasan, representada legalmente por Carlos Mauricio Rojas Arguelles, interventor del contrato y Boris Andrés Roa Pineda en calidad de supervisor del contrato de obra pública No. 021 de 2011, en donde se solicita prorrogar el contrato de obra No. 021 de 2011 por tres (3) meses y diez (10) días, de acuerdo a las siguientes causales ....a). Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore S.A. E.S.P", es la responsable de la prestación de los servicios



públicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber constitucional y legal garantizar la prestación eficiente a todos sus habitantes, los cuales podrán ser prestados directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas. 2). Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore S.A. E.S.P", es una entidad descentralizada del orden Municipal, cuyo objeto principal es la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la conservación de las cuencas hidrográficas y demás actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el Departamento de Casanare...3). De acuerdo con La ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 689 de 2001, la Junta Directiva expidió la disposición N° 002 "por el cual se crea el manual de contratación y compras de "Aguas de Pore S.A. E.S.P", el cual fue la norma que rigió la convocatoria pública y consecuente adjudicación y suscripción del respectivo Contrato de Obra # 021 del (1) de marzo de 2011...4). Que en atención al proceso de ejecución del contrato de obra 021 de 2011, y acorde al desarrollo de la audiencia realizada el día 13 de marzo de 2013, en la cual se plantearon varias alternativas al contratista de obra para llegar a feliz término en la ejecución del contrato. Mediante fecha de 14 de marzo de 2013, se allego oficio del contratista en donde expone como alternativa mantener la ejecución de las obras ya que según reporta en el oficio cuenta con socio capitalista (se adjunta información financiera de la firma Coinarq SAS Nit. 900.397.091-9.) que aportara recursos económicos. Así mismo se adjunta certificaciones de proveedores de tubería y accesorios como Aguatubos y Soluciones SAS, JNdrilling Civil perforación y mantenimiento de pozos profundos, se adjunta de igual manera certificación de suministro de materiales eléctricos por la firma Eléctricos González. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar cumplimiento en un plazo adicional de tres (3) meses y diez (10) días. 5) Que desde el punto de vista técnico dado el estado del contrato de obra 021 de 2011, es válido resaltar que se viene realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo del mismo, lo cual ha permitido dar respuesta oportuna en la medida de lo posible a las peticiones debidamente sustentadas del contratista y se han generado las respectivas actuaciones bajo un conducto regular plenamente definido, buscando siempre mantener las

3838  
4915



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.E.S.P.  
M.L. 900.233.264-2



garantías para que el contratista ejecute a cabalidad el proyecto y poder así satisfacer las necesidades colectivas de las comunidades de San Isidro y Matalarga. De igual manera ha permitido evidenciar los atrasos generados por parte del contratista en el desarrollo de las actividades faltantes y se ha informado de manera oportuna al respecto para que tome las medidas necesarias.6) Que el área técnica aclara que las actividades faltantes son perfectamente realizables bajo un estricto cumplimiento de una programación de obra, evitando así el riesgo de tener obras inconclusas que no logren satisfacer el fin último del proyecto, brindar agua apta para consumo humano a la población de las veredas de San Isidro y Matalarga.7) Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el consagrado a través del principio de tutelar el contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y donde las mismas tan solo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades; en consecuencia, una de las partes no puede, en principio, unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". No obstante lo anterior, en consideración de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo acuerdo de voluntad, de tracto sucesivo, cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas.... 8) Que las razones especiales en la ejecución del contrato de obra 021 de 2011, han sido valoradas por la entidad, la cual ha reconocido que debido a las actuaciones de índole administrativo entre las entidades públicas (Departamento y Municipio), se han propiciado demoras en la ejecución de los plazos pactados, por lo que la empresa ha considerado estas circunstancias, y ha valorado los derechos del contratista; y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en el plazo para la ejecución del contrato, todas estas debidamente soportadas. Que estas actuaciones,

Calle 3 No. 21- 66 Pore - Casanare  
Tel. 6388408

Nuestro Orgullo... ¡Poreño!

252

1027

3839 ~~447~~



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.E.S.P.  
NIT. 900.233.264-2



posicionan a la entidad en el cumplimiento de las obligaciones que de esta se esperan; conducta que no ha sido la que ha caracterizado al contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecución a retardado he incumplido las obligaciones acordadas entre las partes.... 8) Que la finalidad que persigue la contratación que adelantan las entidades públicas es la de realizar los fines del Estado, por lo que las autoridades públicas gozan de potestades constitucionales, legales y reglamentarias, para cumplir este fin ya que el incumplimiento del contratista y en orden a la satisfacción del interés general comprometido por la no realización o ejecución tardía o indebida del objeto contractual, obliga a la entidad a tomar medidas para lograr el cumplimiento de los deberes. Que evidencia de estas actuaciones reposan en la ejecución del contrato ya que las garantías procesales que le asisten al contratista han sido valoradas y protegidas en el proceso de declaratoria de incumplimiento que se está surtiendo; mas sin embargo es bien sabido en la práctica jurídica que esta clase de actuaciones involucran el impulso de actividades administrativas que se caracterizan por términos de índole legal y procesos de orden jurídico procesal; por lo que valorar la propuesta que allega el contratista en la que se compromete con el respaldo de proveedores y la determinación de la aseguradora en el proceso de incumplimiento frente al cual ya está informada, hacen que el plazo que solicita para la terminación del contrato, pueda ser una alternativa positiva para la terminación del contrato, ya que las especificaciones técnicas de obra, así como los ítems por ejecutar conforme a la información técnica son de fácil cumplimiento bajo la realización de una programación estricta. 10) Que se aprueba la propuesta del contratista, como medida de cumplimiento de los fines propuestos con el contrato público y como pronta solución a las necesidades de la población residente en las veredas beneficiarias. 11) Que más sin embargo se expresa que una vez se integre este nuevo acuerdo entre las partes se deberán realizar las modificaciones pertinentes al contrato; resaltando que el incumplimiento de este nuevo acuerdo que surge de una audiencia de incumplimiento, generara que de forma inmediata se liquide el contrato en el estado en que se encuentre y se declara a su vez el siniestro. 12) Téngase este acuerdo como un arreglo directo entre las partes que valorado de forma particular, propende como una única alternativa de solución concertada entre las partes 13). Que por lo expuesto se acuerda

Calle 3 No. 21- 66 Pore - Casanare  
Tel. 6388408

Nuestro Orgullo... ¡Poreño!

251 1028

3840 948



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.E.S.P.  
NIT. 900.233.264-2

Prosperidad  
para todos

entre las partes prorrogar el plazo del contrato de obra No. 021 de 2011 en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra pública No. 021 de 2011, en tres (3) meses y diez (10) días más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA:** La presente prórroga no genera mayores costos para AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. a favor del CONTRATISTA. **CLAUSULA TERCERA:** EL CONTRATISTA se obliga a actualizar la garantía única de conformidad con lo consagrado en el presente documento. **CLAUSULA CUARTA:** Todas las demás cláusulas y estipulaciones del contrato de obra pública No. 021 de 2011 no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad se mantiene. Para constancia de lo anterior se firma en Pore - Casanare, a los quince (15) días del mes de marzo de 2013.


POR LA EMPRESA

POR EL CONTRATISTA

JOSÉ C. PEREZ CORTES  
Gerente Aguas de Pore S.A.ESP.

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA  
Contratista


447  
3841

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE AGUAS DE PORE S.A. ESP			
Fecha 15    Marzo    13 DD    MM    AA			
CONTRATO No. 21 de 2011			
ADICIÓN <input type="checkbox"/>		SOLICITUD DE PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/>	
A. ANTECEDENTES			
CONTRATO No. 0021 DE 2011 <small>(Número de Contrato)    Año de suscripción</small>			
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		DOS (2) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small> 25 DE MAY DE 2011 <small>(Día)    (Mes)    (Año)</small>	
B. PRORROGAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
Prorroga (16 sep 2012)		Sesenta (60) días	
Prorroga (03 ago 2012)		Cincuenta y cinco (55) días	
Prorroga (04 Dic 2012)		Sesenta (60) días	
Prorroga (11 Feb 2013)		Treinta (30) días	
C. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION			
ACTAS No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
Acta No 2 de suspension No1. (14 jun 2011)		Sesenta (60) días	
Acta No 4 de suspension No 2. (16 ago 2011)		Ciento treinta y cinco (135) días	
Acta No 5 de ampliacion 1 de suspension No 2. (26 dic 2011)		Treinta (30) días	
Acta No 7 de suspension No 3. (24 abr 2012)		Noventa (90) días	
Acta No 8 de suspension No 4. (24 jul 2012)		Setenta y cinco (75) días	
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO VALOR INICIAL DEL CONTRATO		21 DE MAR DE 2013 <small>(Día)    (Mes)    (Año)</small> \$ 1,074,536,360.00 <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>	
MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MLCTE... <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)</small>			
C. VALOR ADICIONES			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
X		X	

249

1030

3842  
1000

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE AGUAS DE PORE S.A. ESP			
Fecha 15    Marzo    13 DD    MM    AA			

CONTRATO No. 21 de 2011

SOLICITUD DE

ADICIÓN ☐

PRORROGA ☒

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 1,074,536,360.00

(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR ANDRES ROA PINEDA

(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

INTERVENTOR CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

D. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Gerente de Aguas de Pore S.A ESP

ADICION ☐

al contrato anteriormente citado de

(Indique el valor de la adición)

PRORROGA ☒

al contrato anteriormente citado de

TRES (3) MES

(Indique en este espacio el valor de la adición o prórroga)

(Indique el plazo de la prórroga solicitada)

F. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato

\$ 1,074,536,360.00

Valor anticipo amortizado

\$ 282,522,706.50

Valor facturado

\$ 565,045,413.00

Valor anticipo por amortizar

\$ 254,745,473.50

Valor facturado reajustes

\$ 0.00

G. CAUSALES DE LA SOLICITUD

1. Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A.", es la responsable de la prestación de los servicios públicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber constitucional y legal garantizar la prestación eficiente a todos sus habitantes, los cuales podrán ser prestados directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas. 2. Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A.", es una entidad descentralizada del orden Municipal, cuyo objeto principal es la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la conservación de las cuencas hidrográficas y demás actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el Departamento de Casanare.

3. De acuerdo con La ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 689 de 2001, la Junta Directiva expidió la disposición N° 002 "por el cual se crea el manual de contratación y compras de "Aguas de Pore E.S.P. S.A", el cual fue la norma que rigió la convocatoria pública y consecuente adjudicación y suscripción del respectivo Contrato de Obra # 021 del (1) de marzo de 2011.

4. Que en atención al proceso de ejecución del contrato de obra 021 de 2011, y acorde al desarrollo de la audiencia realizada el día 13 de marzo de 2013, en la cual se plantearon varias alternativas al contratista de obra para llegar a feliz término en la ejecución del contrato. Mediante fecha de 14 de marzo de 2013, se allegó oficio del contratista en donde expone como alternativa mantener la ejecución de las obras ya que según reporta en el oficio cuenta con socio capitalista (se adjunta información financiera de la firma Coinarq SAS Nit. 900.397.091-9.) que aportara recursos económicos. Así mismo se adjunta certificaciones de proveedores de tubería y accesorios como Aguatubos y Soluciones SAS, JNdrilling Civil perforación y mantenimiento de pozos profundos, se adjunta de igual manera certificación de suministro de materiales eléctricos por la firma Eléctricos González. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar cumplimiento a las actividades faltantes. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar cumplimiento a las actividades faltantes en un plazo adicional de tres (3) meses y diez (10) días

5. Que desde el punto de vista técnico dado el estado del contrato de obra 021 de 2011, es válido resaltar que se viene realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo del mismo, lo cual ha permitido dar respuesta oportuna en la medida de lo posible a las peticiones debidamente sustentadas del contratista y se han generado las respectivas actuaciones bajo un conducto regular plenamente definido, buscando siempre mantener las garantías para que el contratista ejecute a cabalidad el proyecto y poder así satisfacer las necesidades colectivas de las comunidades de San Isidro y Matalarga. De igual manera ha permitido evidenciar los atrasos generados por parte del contratista en el desarrollo de las actividades faltantes y se ha informado de manera oportuna al respecto para que tome las medidas necesarias.

248

1031