


<div></div> <div>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</div> <div>Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)</div>		Macroproceso: Gestión de Recursos de la Entidad		Proceso: Administrar Documentación	
		Plantilla de inventario de Carpeta Manual de Procedimiento de Gestion Documental, Archivo y Correspondencia			
		Código: GRE-04-AX-0021		Versión: 1.0	Página 1 de 1
1. No Ord.	2. No Oficio	3. Fecha	4. Asunto	5. Rango Folios	6. Observaciones
1	2018IE0004756	24/01/2018	Traslado hallazgo con presunta connotacion fiscal, Auditoria de cumplimiento-N°351de 2017- regalías departamento de casanare-municipio de pore,gerente departamental colegiada de casanare, contraloria general de la republica.	1-10	
2	60906	12/12/2017	Formato de traslado de hallazgo fiscal	11-91	el folio 23 es un D V
3	291	21/06/2018	Auto de apertura de proceso ordinario de responsabilidad fiscal N°2018-00606, contralor provincial ponente.	92-109	
4	2018EE0084710	13/07/2018	Solicitud de Informacion PRF-2018-00606, señores MEDIMAS EPS, profecional Universitario-CGR.	110	
5	2018E0084717	13/07/2018	Solicitud de Informacion PRF-2018-00606, señores NUEVA-EPS, profesional Universitario-CGR.	111	
6	2018EE0084716	13/07/2018	Solicitud de Informacion PRF-2018-00606, señores SANITAS-EPS, profesional Universitario-CGR.	112	
7	2018EE0084786	16/07/2018	Solicitud de Informacion PRF-2018-00606, señora,Maria antonia cala cocinero, profesional Universitario-CGR.	113	
8	2018EE0084800	16/07/2018	Solicitud de Informacion PRF-2018-00606, señores, camara de comercio de casanare, profesional Universitario-CGR.	114	
9	2018EE84806	16/07/2018	Solicitud de Informacion PRF-2018-00606, señor,Omar Cuevas Bernal, alcalde municipal de pore casanare, profesional Universitario-CGR.	115-116	
10	2018EE0084820	16/07/2018	Solicitud de Informacion proceso de responsabilida fiscal, N° - 2018-00606,Señor Josue Alirio Barrera Rodriguez, gobernador de casanare,profecional universitario CGR.	117-118	
11	2018EE0084814	16/07/2018	Solicitud de Informacion proceso de responsabilida fiscal, N° - 2018-00606,Señor Fabian Alberto Saumeth Gamarra,gerente de Aguas de pore, casanare,profecional universitario CGR.	119-120	
12	2018IE0053611	17/07/2018	Solicitud de Investigacion de bienesPRF - 2018,doctora, Irma Aydee Cavanzo puerto, unidad de investigaciones especiales contra la corrupcion,profecional Universitario CGR.	121	
13	2018ER0086113	22/08/2018	Solicitud de Informacion proceso de responsabilida fiscal, N° - 2018-00606,dr,Profecional Universitario CGR, Alcalde municipal de pore,casanare.	122-201	

8. Responsable: Oscar Ivan Torres Salamanca

Firma: 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000  
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

**Artículo 22. Esquema de priorización de proyectos.** La primera prioridad para una entidad territorial, una Empresa de Servicios Públicos u otra entidad que promueva o desarrolle inversiones en el sector, será llevar a cabo inversiones que tengan un efecto positivo y manifiesto en la salud pública de los habitantes y de su medio ambiente, razón por la cual, tienen preferencia la ejecución de obras de suministro de agua potable de adecuada calidad, según el Decreto 475 de 1998 o el que lo modifique o reemplace, y la recolección y disposición de aguas residuales. En el siguiente nivel de prioridad se sitúan el manejo de desechos sólidos y el tratamiento de las aguas residuales.

La minuta de los convenios y el contrato establecen los controles de estricto cumplimiento a la ejecución de las obras a través de las siguientes cláusulas entre otras:

**Convenio interadministrativo 053 del 06/10/2010** (Departamento Casanare) Cláusula Quinta (Interventoría) será ejercida por un interventor contratado con recursos del Departamento; Sexta (Supervisión) establece que la vigilancia y supervisión del convenio será ejercida por el secretario de Obras Públicas y Transporte del departamento o por quien designen la parte técnica, administrativa, financiera y ambiental **Parágrafo:** en ejercicio de la vigilancia del factor financiero del proyecto, el supervisor designado por el Departamento vigilará y aprobará todo desembolso del recurso con ocasión a la ejecución del convenio interadministrativo que se generen por parte del municipio, previa presentación de los informes; Cláusula Séptima: **Obligaciones de las partes:** Del municipio- entre otras 25) Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaría de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto, por parte del departamento 2) designar un supervisor que efectúe el seguimiento al convenio, 4) Exigir informes periódicos que permitan determinar la ejecución del convenio 5) Recibir las obras a satisfacción y liquidar el convenio.

**El Convenio interadministrativo de cooperación 001 del 01/02/2011** (Municipio PORE) Se obliga a cumplir las siguientes cláusulas - Cláusula Segunda: **Obligaciones de las partes. De Aguas Poré:** 4) cumplir con el término de ejecución establecido en el presente convenio interadministrativo de cooperación; 9) garantizar la potabilización del agua que se capte para el consumo de los usuarios, para ello presentará los resultados de análisis de agua, antes y después del tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento; 27) realizar la liquidación del presente convenio interadministrativo de cooperación con aprobación de la interventoría, la supervisión del municipio como entidad encargada de la prestación de los servicios públicos 28) la Empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Aguas Poré S.A E.S.P se hacen responsable del mantenimiento y funcionamiento del sistema de acueducto de la vereda Agualinda; el Municipio se obliga entre otras a:- 2) Revisar los informes de avance del convenio interadministrativo de cooperación 3) Realizar las observaciones que crea necesaria para la correcta ejecución del presente convenio, 4) Designar un supervisor que efectúe el seguimiento al convenio **Cláusula Séptima: Supervisión:** La supervisión del presente convenio será ejercida por la Secretaría de Obras del Municipio.

**Contrato 020 del 01/03/2011- Contratista- Clausula Quinta: Forma de pago :** Un 50% del valor del contrato en calidad de anticipo; un 40% se hará una vez demuestre la ejecución de las obras frente a las actividades contempladas en este contrato cuya suma se cancelarán mediante la presentación de actas parciales por obra ejecutada y aprobada por la interventoría y visadas por Aguas Poré, amortizando el anticipo en la misma proporción como fue pagado **Clausula sexta -Obligaciones de las partes-** 1.- Del Contratista- 1.1 efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o cronograma de la ejecución de la obra; 1.2 Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesario de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto. 1.10 informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato 1.21 El contratista se obliga a dar cumplimiento al cronograma presentado. **Del contratante** 2.2 supervisar la programación y desarrollo de la obra por medio de las personas que designe para tal efecto y las demás que se deriven de la ejecución del presente contrato. **Clausula séptima - Interventoría:** será ejercida mediante un interventor contratado por el departamento de Casanare para este efecto, provisionalmente mientras se surte el proceso de selección para la contratación de la interventoría esta será ejercida por el Secretario de Obras Públicas y Transporte o quien este designe; el interventor verificará el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato en sus aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y ambientales y en consecuencia está autorizado para impartirle ordenes al contratista así como para exigirle la información que considere necesaria. El interventor no tendrá autorización para efectuar exoneración alguna al contratista. Las diferencias que se presenten entre el interventor y el contratista serán dirimidas por el representante legal de Aguas Pore S.A ESP sin perjuicio de las acciones de Ley.

El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011: indica que *la Supervisión e interventoría contractual con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.*

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Deberes. *Son deberes de todo servidor público:*

*1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.*



2. *Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.*

Artículo 34 de la Ley 610 de 2000 3. *Gestión fiscal.* Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Artículo 6. *Daño patrimonial al Estado: Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.*

## **CONDICIÓN:**

El Departamento de Casanare suscribió el convenio interadministrativo No.0053 de 2010 con la alcaldía del Municipio de Poré con el objeto de llevar a cabo *“La construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Poré Departamento de Casanare”*, por valor de \$1.214.963.481 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010 expedido por la secretaria de obras públicas del Departamento de Casanare con rubro presupuestal 60.920607100050101 correspondiente a Regalías petroleras del 60% y registro presupuestal No. 100000530 del 06 de octubre de 2010 , convenio con plazo de ejecución de seis (6) meses y acta de inicio del día 5 de noviembre del año 2010.

Con ocasión del convenio No. 053 de 2010 el departamento Casanare transfiere al Municipio de Poré la suma de \$607.481.740.50 mediante la orden de pago No. 16974 y cheque No. 5627 del banco ganadero con fecha de giro del 03 de diciembre

del 2010, suma equivalente al 50% del valor total del mismo.

Posteriormente el municipio de Poré suscribió el convenio interadministrativo de cooperación No.001 del 2011 con la *Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Poré- aguas de Poré S.A E.S.P* con el objeto de llevar a cabo la “*construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Poré Departamento de Casanare*” por un valor de \$1.214.963.481 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00071 del 27 de enero de 2011 y Registro presupuestal No. 00063 del 01 de febrero de 2011, convenio con un plazo de ejecución de tres (3) meses y acta de inicio del día 2 de febrero de 2011.

Con ocasión del convenio No. 001 de 2011 el Municipio de Poré transfiere a la *Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Poré- aguas de Poré S.A E.S.P* la suma de \$607.481.740.50 equivalentes al 50% del valor total del mismo.

Para el cumplimiento del objeto propuesto la *Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Poré- aguas de Poré S.A E.S.P* suscribió el contrato de obra No. 020 de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda por valor de \$1.206.176.863 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00015 de febrero 04 de 2011 por un valor de 1.214.963.481 y Registro presupuestal No 00057 de marzo 01 de 2011 por un valor de \$ 1.206.176.863? contrato con un plazo de ejecución de 2 meses y acta de inicio del día 23 de mayo de 2011.

Con ocasión del contrato de obra No. 020 de 2011 la *Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Poré- aguas de Poré S.A E.S.P* entrega al contratista por concepto de anticipo la suma de \$603.088.432 equivalentes al 50% del valor total del mismo para el manejo de estos recursos el contratista apertura la cuenta de ahorros No. 48646300188-1 en el Banco Agrario el día 11 de Marzo de 2011.

En revisión del expediente documental del contrato de obra No. 020 de 2011 se evidencia un presunto incumplimiento por parte del contratista equivalente al 59,75% según lo establecido en el último informe de supervisión, relacionado con la ejecución de las actividades propias del objeto contratado; hecho constatado por este órgano de control en visita realizada al lugar donde se ejecutaron las obras. Adicionalmente se evidencia que el contratista a pesar de haber contado con prorrogas en tiempo para la ejecución de dichas obras, no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos encontrándose a la fecha de hoy con una obra inconclusa y una necesidad insatisfecha.

Es preciso resaltar que para dar inicio a esta obra el contratante entregó al contratista a título de anticipo la suma de \$603.088.432 valor del cual se pudo establecer tal como lo menciona el último informe suscrito por la interventoría y supervisión, que únicamente se ejecutó la suma de \$485.464.168 correspondiente a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Red de distribución	\$370.234.292,01	46.80%
Mantenimiento a tanque elevado (se ejecutó mayor cantidad de obra)	\$3.199.682,62	145,07%
<b>TOTAL VALOR EJECUTADO:</b>	<b>\$373.433.975</b>	
<b>AIU:</b>	<b>\$112.030.192,50</b>	
<b>COSTO TOTAL:</b>	<b>\$485.464.168,00</b>	

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011.

El costo total ejecutado por valor de \$485.464.168.00 se encuentra sin facturar razón por la cual el contratante no legalizó acta parcial; adicionalmente existe un valor por \$117.624.263,50 que no se encuentra soportado, ni se observa en obra ejecutada. Estas dos sumas de dinero representan el total del anticipo, y aún no se encuentran amortizadas y/o legalizadas.

Es importante resaltar que se encuentran pendientes por ejecutar los siguientes componentes que equivalen al 59,75% de la obra contratada:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE NO EJECUTADO
Red de distribución	53.20%
Media tensión	100%
Baja tensión	100%
Subestaciones	100%
Pozo Profundo	100%
Planta de tratamiento para agua potable	100%
Instalación para planta	100%

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011.

Contrato N° 020-2011, a pesar de otorgarse un anticipo del 50% del valor del contrato y aprobarse cuatro (4) prórrogas y cuatro (4) suspensiones solicitadas por el contratista.

Como indican los informes independientes de la interventoría y de la supervisión, las últimas actividades se ejecutaron en agosto del año 2013 y se refieren principalmente a obras de redes, instalación de tuberías de pvc de unión mecánica en diámetros 4, 3, 1 ½, 1 y ¾ de pulgada y de las cuales no hay referencia en los pocos informes técnicos, si se instalaron adecuadamente, si se procedió con la

instalación de purgas para su debida limpieza, si se procedió con la compactación requerida en los rellenos y los drenes respectivos para que el agua no socave, destape y exponga a la intemperie la tubería. Igualmente no se evidencia en los informes los respectivos tapones de limpieza para los tramos inconclusos, para evitar la contaminación y colmatación de lo instalado, como también las referencias de ubicación de los extremos de los tramos de tuberías inconclusas.

Por lo anteriormente expuesto la Contraloría General de la República considera que lo ejecutado no integra elementos que constituyan un sistema completo y funcional y por el procedimiento de ejecución adoptado de instalar tramos de tuberías parciales colocan en alto riesgo el aprovechamiento futuro de lo construido. Por lo tanto, en el desarrollo del contrato al no lograrse la culminación de una etapa funcional y completa del proyecto y por qué con lo realizado no se logra satisfacer en ningún grado el suministro de agua potable para la comunidad de la vereda Agualinda en municipio Poré, se elevará a presunto daño fiscal, el valor total del anticipo girado que asciende a \$ 603.088.431,50, pues la inversión realizada según informes independientes del interventor y supervisor, la cual asciende a la suma de \$ 485.464.168, no forma un componente útil y completo de suministro de agua y el tiempo transcurrido, desde agosto de 2013 a octubre de 2017, y le abandono de esta obra inconclusa la convierten en detrimento al patrimonio público.

El anticipo girado, es decir la suma de \$ 603.088.431,50, viene a constituir el presunto daño fiscal en razón de que la obra ejecutada, no puede usarse como amortización, ya que se encuentra inconclusa, abandonada y su principal capítulo, red de distribución, se ejecutó sólo parcialmente, exponiendo lo realizado de esta actividad al deterioro y detrimento inminente, por el bajo nivel alcanzado.

### **CAUSA.**

La situación de inconclusa y obra abandonada en que terminó el contrato referido, pudo originarse por omisión de responsabilidades del contratista y del interventor, frente al control y seguimiento que demandan las actividades ejecutadas. Igualmente a la falta de procedimientos administrativos adecuados de la *Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Poré- aguas de Poré S.A E.S.P*, la alcaldía del Municipio de Pore y el Departamento de Casanare para que hubieran actuado a tiempo frente a las deficiencias relacionadas con la ejecución y cumplimiento del objeto contratado.

### **EFEECTO:**

Afectación con detrimento del gasto de inversión que impidió el logro de los resultados en la gestión administrativa, y dejó una necesidad insatisfecha para la comunidad beneficiaria de este acueducto.

Por todo lo anteriormente expuesto, se configura una observación administrativa

con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$603.088.431,50.

## **RESPUESTA GOBERNACIÓN DE CASANARE:**

### **1.- “Con oficio radicado por la CGR 2017ER0121520 del 4/12/2017 la gobernación del departamento de Casanare dio respuesta en los siguientes términos:**

*Como bien lo manifiesta la contraloría sobre la falta de gestiones administrativas adecuadas por parte de la gobernación lo que generó un afectación con detrimento del gasto de la inversión que impidió el logro de los resultados en la gestión administrativa y dejó una necesidad insatisfecha para la comunidad beneficiada de este acueducto; lo que nos permite informar sobre las actuaciones adelantadas por a la administración departamental derivadas de su calidad de contratante, (ordenador del gasto y supervisión) para liquidar el convenio objeto de la investigación de forma bilateral.*

*Como consecuencia de no liquidar el convenio interadministrativo la administración departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto departamental No. 0124, mediante el cual se delega entre otras a los secretarios de despacho, la facultad de expedir los actos administrativos para adoptar la decisión de determinar el balance financiero de los compromisos contractuales frente a lo cual no es factible la adopción de la diligencia de la liquidación; la directora técnica de construcciones que conforma la estructura interna de la Secretaría de Obras públicas y transporte elaboró el informe de ejecución y estado del convenio No. 053 De 2010 en los siguientes términos: Con el fin de disponer de la información necesaria para determinar el balance financiero del contrato de obra en mención, la supervisión en cabeza de la Dirección de Construcciones remitió los siguientes memorandos, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 124 de 2014, los cuales se relacionan a continuación:*

*Memorando interno 730 29/04/843 del 25/07 de 2017 dirigido a la Dirección de presupuesto mediante el cual se solicita certificar los saldos sin ejecutar del convenio interadministrativo No. 053 de 2010, en respuesta a este, mediante memorando 396 del 28-07/2017 la directora de dicha dependencia certifica que hay saldo activo por valor de \$607.481.740.50 amparado con el registro presupuestal No. 10.00053 de fecha 6/10/2010.*

*Memorando interno 730 29-04-842 del 25/07/2017 dirigido a la dirección de contabilidad, donde se solicita certificar el anticipo sin amortizar del convenio interadministrativo 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 714 del 31/07/2017 la directora de dicha dependencia certifica que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago por valor de \$607.481.740.50 que están sin amortizar.*

*Memorando 730 29-04-840 del 25/07/2017 dirigido a la secretaría de Hacienda mediante el cual se solicita certificar los pagos efectuados por la administración hasta la fecha, en el marco del convenio No.053 de 2010 en respuesta a este mediante certificación suscrita por el director de tesorería de fecha 26/07/017 deja constancia que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago.*

Memorando interno 730 2904-840 del 25/07/2017 dirigido a la oficina de defensa judicial mediante el cual se solicita certificar si existe proceso judicial en el que la materia de Litis sea el convenio interadministrativo No. 053 de 2010. En respuesta a este, mediante memorando 170-537 del 31/07/2017 suscrito por el jefe de la citada oficina, se precisa que revisada la base de datos, de los procesos judiciales no se ha allegado documentos con el ánimo de iniciar acciones judiciales.

Memorando 730 29-04-839 del 25/07/2017, dirigido a la oficina asesora jurídica, mediante el cual se solicita certificar si existe proceso administrativo en el que la materia de Litis sea el convenio interadministrativo No. 053 de 2010. En respuesta a este, mediante memorando 120 51 01- 1128 del 14/08/2017 suscrito por el jefe de la citada oficina, precisa que revisada la base de datos, no se evidencia que exista proceso administrativo respecto al contrato mencionado.

Con base a lo anterior se procede a relacionar los antecedentes del convenio y estado económico del mismo que soportan la decisión así:

### ANTECEDENTES

Que el Departamento de Casanare suscribió convenio interadministrativo No.0 53 del 06/10/2010 con el Municipio de Pore identificado con NIT 800 099 429, cuyo objeto corresponde a la "construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda de Agualinda del Municipio de Pore departamento de Casanare por valor de \$1.214.963.481 y un plazo de ejecución de 6 meses.

Con las siguientes actas

Acta no.	Actuación	Objeto	Tiempo	Fecha
1	Inicio			5/11/2010
2	Suspensión 1	Se suspende el convenio porque la gobernación no dispone de interventoría	2 meses	18/03/2011
3	Reinicio No. 1			9/05/2011
4	Suspensión 2	Se suspende porque el lugar donde se va a ejecutar la obra se encuentra inundado y es imposible acceder a la zona, esperando el tiempo necesario para que los niveles del rio pauto disminuyan.	2 meses	14/06/2011
4	Ampliación 1 a la suspensión 2	Persiste el desbordamiento del rio pauto	4.5 meses	13/08/2011
5	Ampliación 2 a la	No se han superado las causas que motivaron la	1 mes	26/12/2011

	<i>suspensión 2</i>	<i>suspensión inicial</i>		
6	<i>Ampliación 3 de la suspensión 2</i>	<i>El municipio no ha legalizado la prórroga</i>		26/03/2012
7	<i>Suspensión no. 3</i>	<i>Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona el nivel freático está muy alto y no permite realizar excavaciones ni la correcta instalación de la tubería.</i>		24-04-2012
8	<i>Reinicio No. 3</i>			23/08/2012

Además las partes acordaron ampliar el plazo de ejecución en 5 meses más mediante prórroga del 6/12/2011, así mismo se adicionó el plazo de ejecución contractual por 5 meses más por medio de adición No. 1 del 22/03/2012, finalmente las partes ampliaron el plazo de ejecución del convenio en 6 meses más mediante adición No. 2 del 11/12/2012 en conclusión la ejecución contractual culminó el 6/12/2013.

Con el propósito de adelantar y suscribir la respectiva acta de liquidación del contrato, la supervisión del contrato remitió al representante del contratista los siguientes requerimientos.

Por medio de comunicación con recibido de la gobernación No. 627 del 3702/2016, remitido por la supervisora y dirigido al alcalde de Poré, se convocó a comité para iniciar el proceso de liquidación del convenio.

En vista del silencio del municipio, nuevamente la supervisión por medio de comunicación con recibido de la gobernación No. 2083 del 23/03/2016, lo invita a un comité con el fin de presentar todos los documentos solicitado en la misma misiva necesarios para proceder a liquidar el convenio dentro del término legal.

Posteriormente mediante comité del 3/05/2016, en el que participaron representantes del municipio ejecutor, la interventoría del proyecto, y la supervisión del convenio, se socializó el estado de ejecución del proyecto y de las acciones ejecutadas por la empresa de Aguas Pore, también se comunicó que se había enviado la documentación para la liquidación del convenio por parte del municipio y el asesor jurídico del municipio señala que aún se adelanta el trámite contra la aseguradora para adelantar la liquidación del convenio.

Pese a los requerimientos de la supervisión y compromiso del municipio Pore no fue posible disponer del informe final de ejecución por parte del convenio para culminar el trámite de liquidación bilateral, pese a que se había socializado el proyecto de acta de liquidación.

## **INFORMES DE SUPERVISIÓN**

La supervisión para el seguimiento del convenio fue asignada al director técnico de

construcciones mediante memorando 700 46 05 No. 1645 del 2/11/2100 suscrito por el secretario de Obras Públicas y Transporte.

Es importante mencionar que el municipio de Poré luego de suscribir convenio con la gobernación, suscribió convenio de cooperación 001 del 01/02/2011 con la empresa de acueducto Aguas Poré con el mismo objeto y valor del convenio inicial. La ejecución del mencionado proyecto se efectuó a través del contrato 020 de 2011 suscrito entre Aguas Poré y Oscar Javier Acuña cuyo objeto corresponde a la "construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda de Agualinda del Municipio de Poré departamento de Casanare por valor de \$1.206.176.863 y un plazo de 2 meses.

En el marco de dicho contrato aguas Poré mediante resolución 050 del 06/08/2015 por la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguros de cumplimiento a favor de la empresa Aguas Poré con ocasión al contrato 020 de 2011, expedida por la gerente de la citada empresa en la que se declaró el incumplimiento del contratista por valor de 741.712.695, se ordenó afectar el amparo de cumplimiento por el valor cubierto y de buen manejo y correcta ejecución del anticipo por \$603.088.431.51 declarando los siniestros de las pólizas única de cumplimiento 605.47994000005277, constituida por la aseguradora Solidaria de Colombia a favor de la citada empresa. Posteriormente y con fundamento en el anterior acto administrativo, la empresa inicio el proceso ejecutivo contra el contratista y la aseguradora con radicado No. 2016-0017 del juzgado primero Administrativo en el cual se ordenó librar mandamiento de pago por valor de 120.617.686.30 por concepto de indemnización por amparo de cumplimiento y la suma de \$603.088.431.51 por concepto de amparo de indemnización de amparo de buen y correcto manejo del anticipo. De igual forma mediante auto del 12 de febrero de 2016 se decretó el embargo y secuestro contra la Aseguradora Solidaria de Colombia; adicionalmente a través de medio de control de controversias contractuales incoado ante el tribunal Administrativo de Casanare con radicado 2016-0052, la Aseguradora demandó la nulidad de la resolución 050 del 6/08/2015 proferido por la empresa de aguas Poré, la cual se admitió el pasado 28/04/2016

También es importante señalar que para el manejo de los recursos del convenio interadministrativo, el municipio de Poré abrió en el banco Agrario de Colombia la cuenta de ahorros No. 48646-300137-5, la cual según certificación de la entidad financiera del 3/05/2016 generó rendimientos financieros desde la fecha de apertura hasta esa fecha por valor de \$24.887.50. El municipio de Poré reintegró ese valor por medio de la transacción bancaria en la cuenta de ahorros BBVA No. 98130092-4 registrada a nombre del departamento de Casanare.



Con forme a los documentos encontrados en el expediente del contrato el balance financiero es el siguiente:

Concepto	Valor del contrato	Valor por amortizar	Valor pagado del contrato	Observaciones
Valor inicial del contrato	1.214.963.481			
Anticipo	607.481.740.50			
Valor de las obligaciones ejecutadas	485.464.168	485.464.168		De acuerdo al informe final del contrato de interventoría radicado en la gobernación el 18/02/2015 bajo el No. 2149 las cantidades ejecutadas por el contratista Oscar Javier Acuña Correa en el marco del contrato de obra 020 de 2011 certificadas por la interventoría son de 485.464.168 con corte al 01/08/2013
Valor no ejecutado del contrato	729.499.313			
Valor del anticipo por amortizar	122.017.572.50			

Así las cosas se concluye que el municipio tiene que amortizar el anticipo desembolsado no ejecutado equivalente a la suma de 122.017.572.50 a favor de la gobernación.

En virtud a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública es necesario que la oficina de defensa judicial de la gobernación inicie las acciones judiciales tendientes a obtener el reintegro del anticipo no amortizado por parte del Municipio de Pore, en el marco del convenio de la referencia con base en los fundamentos fácticos y jurídicos señalados.

Una vez se surta el proceso de liberación de Pasivos exigibles, se impulsará un nuevo proyecto que permita culminar las obras faltantes, las cuales son indispensables para la puesta en funcionamiento del acueducto y así mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y garantizar la prestación en términos de cobertura y calidad. Además se iniciaran los procesos a que hubiere lugar para recuperar los recursos de amortización del anticipo no entregados por el Municipio de Pore”.

#### **ANALISIS RESPUESTA GOBERNACION DE CASANARE:**

Revisada la respuesta, se observa que la Gobernación de Casanare no presenta los argumentos suficientes para desvirtuar la observación toda vez que no muestra

una efectiva gestión adelantada por la interventoría, la Gobernación, el Municipio o La empresa de servicios que impidiera el incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista, solamente se limitan hacer un recuento de lo acontecido, que ya es de conocimiento de la CGR y lo manifestado con respecto a las acciones judiciales tendientes a obtener el reintegro del anticipo no amortizado por parte del municipio y la culminación de las obras, esto se constituye en un hecho incierto toda vez que no hay certeza que el contratista devuelva el dinero o termine la obra como tampoco se tiene conocimiento del estado de la obra ejecutada, más aún cuando en oficio del 20/01/2015 el interventor en respuesta a las observaciones del informe final presentado a la empresa de servicios Aguas Pore en el numeral 6 indica que no hizo las pruebas hidráulicas necesarias a las tuberías y desinfección de las mismas por cuanto estaba a la espera de terminar las conexiones hidráulicas respectivas y hasta la fecha que estuvo la interventoría vigente no fue posible que el contratista diera cumplimiento. Lo que conlleva a que a falta de este procedimiento y con el paso del tiempo la obra no preste ningún servicio hecho que denota detrimento al patrimonio del estado.

Se concluye que en la respuesta la administración departamental no presenta los argumentos suficientes para desvirtuar la observación por lo tanto se configura un (1) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$ 603.088.431.

#### **RESPUESTA MUNICIPIO DE PORE:**

**2.- "Con oficio O.D 100.18.00-383 del 4/12/2017 El Municipio de Poré dio respuesta en los siguientes términos:**

1. Es de aclarar que para la administración municipal es muy importante lograr la culminación de tan importante proyecto que beneficia a la comunidad de Agua linda, y que realizará todos los esfuerzos administrativos y de gestión para la realización definitiva de un proyecto que preste tan importante servicio.

2. Que La administración municipal a través del supervisor designado por parte de la entidad para la ejecución del convenio de cooperación 001 de 2011 entre el municipio de Pore y la empresa de servicios públicos Aguas de Pore SA ESP, realizó sus competencias asignadas, tal como lo pueden observar en los documentos adjuntados por la empresa Aguas de Pore, donde se puede evidenciar que hizo presencia a cada uno de los comités convocados por la entidad ejecutora (AGUAS DE PORE S.A E.S.P).

3. De igual forma la entidad a través del supervisor, ante el incumplimiento que se presentó por el tercero contratista, acompañó el proceso de incumplimiento realizado por la entidad a través de la resolución 050 de 6 de agosto de 2015 "Por medio de la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Pore Aguas de Pore S.A ESP, con ocasión del contrato de obra N° 020 del primero (01) de marzo de 2011.", lo cual quiere decir que a la luz de Aguas de Pore, ejecutó todas las medidas administrativas para la protección de los recursos del convenio

001 de 2011. En dicha resolución de la cual ustedes tienen copia, se puede observar que los siniestros se declararon al 100% del amparo otorgado, esto es cubriendo la totalidad del anticipo así como el 10% del cumplimiento.

4. Si bien es cierto en el oficio de la referencia se expone que “la Contraloría General de la República considera que lo ejecutado no integra elementos que constituyan un sistema completo y funcional y por el procedimiento de ejecución adoptado de instalar tramos de tuberías parciales colocan en alto riesgo el aprovechamiento futuro de lo construido” (página 6 Oficio 2017EE0142850); también se debe reconocer que la entidad ejecutora de los recursos AGUAS DE PORE SA ESP declaró el incumplimiento mediante la resolución 050 de 06 de agosto de 2015, en la cual se cuantifica el siniestro por la totalidad de los recursos girados correspondientes al 100% valor del anticipo, más otros costos por un total de \$741.712.695,00 por consideraciones equivalentes a las expuestas por la contraloría, buscando de esta manera y por iniciativa conjunta con la administración municipal el resguardo y la recuperación de los recursos públicos utilizados para el desarrollo del contrato y amparados en las garantías a favor de la entidad contratante.

5. Adicionalmente, la administración municipal deja constancia que la afirmación: “Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda por valor de \$1.206.176.863 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00015 de febrero 04 de 2011 por un valor de 1.214.963.481 y Registro presupuestal No 00057 de marzo 01 de 2011 por un valor de \$ 1.206.176.863? contrato con un plazo de ejecución de 2 meses y acta de inicio del día 23 de mayo de 2011.” (Folio 5 Oficio 2017EE0142850); **dicha afirmación es errónea** toda vez que el contratista de obra fue el señor Oscar Javier Acuña Correa.

6. Lo anterior prueba que la entidad a través de la supervisión realizó las labores encomendadas en el convenio de cooperación 001 de 2011 suscrito entre la empresa Aguas de Pore SA ESP y el municipio de Pore.

7. Finalmente la entidad no comparte la afectación con detrimento del gasto de inversión por omisión de responsabilidades de la administración municipal o la empresa de servicios públicos Aguas de Pore SA ESP, toda vez que la empresa de servicios públicos dentro de sus facultades administrativas realizó los procedimientos necesarios que conllevaron a la declaratoria de incumplimiento haciendo efectivas la póliza de cumplimiento con la finalidad de proteger los recursos públicos del convenio 001 de 2011”.

## **ANALISIS RESPUESTA MUNICIPIO DE PORE:**

Revisada la respuesta anterior encontramos que esta no es suficiente para desvirtuar la observación, toda vez que al contrario, corrobora el hecho de que la administración no ejerció la vigilancia efectiva la ejecución de la obra, pues las evidencias indican falta de oportunidad en la toma de decisiones frente a los incumplimientos constantes por parte del contratista, no existen evidencias que

garanticen una vigilancia sobre la calidad de la obra, no es posible, de esta manera establecer la utilidad de lo ejecutado. Ahora el hecho de la declaratoria del incumplimiento y posterior siniestro, igualmente deja entrever que la administración no estuvo pendiente del desarrollo de la obra, pues precisamente las altas cifras desembolsadas sin vigilancia de su inversión por parte del contratista se convierten en prueba de la desidia administrativa con que se atendió el tema, la interventoría de las obras no se ejerce en el papel, debe hacerse presencia en el sitio de las obras para establecer que se cumplen los objetivos previstos con la contratación

Se concluye que en la respuesta la administración municipal no presenta los argumentos suficientes para desvirtuar la observación por lo tanto se configura un (1) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$ 603.088.431.

#### **RESPUESTA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORÉ- AGUAS DE PORÉ S.A E.S.P:**

*"Teniendo en cuenta que en el informe de la auditoria trata del contrato de obra No 020 del 2011; se hace necesario precisar:*

*La Empresa, estructuro invitación de la convocatoria, con la finalidad que proveedores de bienes y servicios, participaran de la invitación y allegaran propuesta. Producto de la invitación, allego oferta el oferente: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.*

*En virtud de la convocatoria antes referenciada, se celebró el contrato de obra No 020 del primero (1) de marzo de 2011, con el objeto para la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, por un valor de MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1,206,176,863.00), con una fecha de inicio que se pactó el 23 de mayo de 2011*

*La empresa una vez celebrado el contrato de obra, procedió a realizar la designación, de la supervisión para el seguimiento y control, de igual forma y teniendo en cuenta que la destinación de los recursos proviene por parte del Departamento de Casanare, esta contrató una interventoría en virtud y en cumplimiento de las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato interadministrativo que se celebrara entre el Municipio de Pore y el Departamento de Casanare.*

*El contrato de obra 020 del primero (1) de marzo de 2011, ha modificado el plazo en diversas oportunidades, por circunstancias motivadas de las cuales se ha dejado constancia en el expediente del contrato y que se indican en el informe que entrega la interventoría y supervisión, los cuales hacen parte integral del presente acto.*

La empresa de servicios públicos “AGUAS DE PORE S.A E.S.P”, a través de la supervisión y la interventoría contratada por el Departamento de Casanare, realizó múltiples requerimientos al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, actuación de la que se da cuenta en el informe que hace parte integral de este acto - ; por lo que se programó para el día 23 de enero de 2013, audiencia de cumplimiento, comunicando al contratista OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, y a la empresa aseguradora “SOLIDARIA DE COLOMBIA”.

En el desarrollo de la audiencia no se hizo presente la Aseguradora en calidad de garante, corriéndose entonces traslado al contratista de las circunstancias fácticas que motivaban el llamamiento en cumplimiento, frente a las cuales el mismo allegó los descargos con posterioridad, así como se allegó la solicitud de la empresa de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, de un plazo para el análisis de la situación particular; solicitud que acogió la entidad y otorgó el respectivo plazo.

Que para el día 13 de marzo de 2013, se dio continuidad a la diligencia de incumplimiento, previo otorgamiento de plazo solicitado por la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, para el conocimiento particular del llamamiento por la ocurrencia de un siniestro, en virtud al incumplimiento de las obligaciones contractuales que se estaban originando, a esta audiencia no asistió la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, y allegó a través de apoderado constituido descargos por escrito para que se tomaran en consideración, expresando entre otros: que se declarara cerrado el procedimiento administrativo sancionatorio, permitiéndole la ejecución al contratista hasta el cumplimiento del plazo contractual .

En la audiencia el contratista previa lectura de los hechos que motivaban el incumplimiento, soportes técnicos, cantidades, visitas, registros fotográficos , apelo en consideración de una alternativa de solución, enfatizándose por la entidad, que existían posibilidades de índole contractual para la solución de controversias, la posibilidad de intervención por parte de la aseguradora, como también la empresa de servicios, en virtud de su autonomía y en uso de la discrecionalidad, en apego de los principios por los que se rige podía declarar previa configuración el incumplimiento del contrato.

Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el consagrado a través del principio de tutelar el contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y donde las mismas tan solo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades, en consecuencia una de las partes no puede en principio, unilateralmente desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. No obstante lo anterior, en consideración de las

*variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo acuerdo de voluntad de tracto sucesivo cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas.*

*Las razones especiales en la ejecución del contrato de obra 020 de 2011, fueron valoradas por la entidad, la cual reconoció que debido a las actuaciones de índole administrativo entre las entidades públicas (Departamento y Municipio), propiciaron demoras en la ejecución de los plazos pactados, por lo que la empresa ha considerado estas circunstancias, y ha valorado los derechos del contratista y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en el plazo para la ejecución del contrato, todas estas debidamente soportadas.*

*Las actuaciones, posicionaron a la entidad en el cumplimiento de las obligaciones que de esta se esperan, conducta que no ha sido la que ha caracterizado al contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecución a retardado he incumplido las obligaciones acordadas entre las partes. En atención al proceso de ejecución del contrato de obra 020 de 2011 y acorde al desarrollo de la audiencia realizada el día 13 de marzo de 2013, para el día 14 de marzo de 2013, se allego oficio por parte del contratista en donde expuso como alternativa para la ejecución de las obras, la ampliación de un plazo final, siendo que contaba con un socio que le aportaría capacidad técnica y económica – soportes, y un cronograma que reformula la forma de ejecución total del contrato. La alternativa fue valorada y en virtud de un arreglo originado entre las partes, se otorgó un plazo límite y condicionado para la ejecución de las obras, previendo que el incumplimiento originaria la declaratoria del siniestro y liquidación del contrato. Una vez culminado el plazo de ejecución y bajo el sustento allegado por parte de la interventoría externa contratada por el Departamento de Casanare y la supervisión designada por la Empresa, se estimó un balance de ejecución en el cual se corroboró el incumplimiento del contratista, por lo que para el día 20 de agosto de 2013, se citó al contratista, aseguradora Solidaria de Colombia, interventor contratado, con la finalidad de adelantar diligencia de comunicación de siniestro y liquidación del contrato. Que en dicha diligencia no se hizo presente la Aseguradora Solidaria de Colombia.*

*Para el momento de la diligencia de comunicación del siniestro que se convocó se encontraba vigente el amparo de seguro a favor de la entidad pública, tal y como se constata de la póliza No 605-47-994000005277 –anexo 9-. Que en desarrollo de la diligencia el contratista de obra comunicado del siniestro solicito tres (3) días hábiles para allegar pruebas para ser tenidas en cuenta por la entidad contratante, que el plazo de dicha prorroga culmino el día veintiséis (26) de agosto de 2013, por lo que para el día veintisiete (27) del 2013 se corrió traslado de la información a la supervisión para su valoración, la cual para el día 3 de septiembre de 2013 entrego informe de verificación de los soportes entregados por el contratista. En tal virtud y*

como acto seguido de la diligencia de comunicación del siniestro en la cual no se contó con la presencia de la Aseguradora previa notificación realizada, se estructuró el día 4 de septiembre de 2013 acta de conocimiento y comunicación de siniestro para el contrato No. 020 de 2011.

Como se advierte de las actividades relacionadas, AGUAS DE PORE S.A E.S.P, adelanto diferentes gestiones en procura del cumplimiento del contrato y todas ellas se encuentran en el expediente contractual, el cual hoy conoce el Juez Administrativo.

Se debe tener en cuenta que AGUAS DE PORE S.A E.S.P, aun siendo una entidad de carácter pública, tiene un régimen jurídico diferente al de las entidades del estado sometidas al estatuto de contratación estatal, por lo que a menos que se encuentra facultada para tal actuación, la Empresa, no puede hacer efectivas cláusulas excepcionales de forma unilateral, y para el caso de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, así como la liquidación unilateral del contrato, debe ser tratada ante el Juez natural del contrato que para el caso es el Juez de lo contencioso administrativo.

Que conociendo tales aspectos, es que la Empresa dentro de los términos estipulados en el Código de Comercio, adelanto, una vez pudo contar con el insumo de valoración técnica, administrativa y financiera, de la interventoría contratada por el Departamento de Casanare, el cual fue requerido en múltiples ocasiones; y teniendo que estructurarlo finalmente la supervisión contratada de la Empresa, es que a través de acto administrativo No 050 de 2015 y previa valoración del perjuicio ocasionado por el incumplimiento y por el manejo del anticipo se hicieron efectivos los amparos, a la Aseguradora Solidaria de Colombia.

El daño que se exige a la Aseguradora Solidaria de Colombia, como subrogado del contratista se estimó en el acto administrativo motivado por la Empresa, por valor de: a) Amparo del cumplimiento del contrato: Valor asegurado CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$120.617.686,30) M/CTE Vigencia: 2 de Marzo de 2011 al 4 de Noviembre de 2013.

b) Amparo por el Buen manejo e inversión del anticipo: Valor asegurado SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$603,088,431.50) Vigencia: 2 de marzo de 2011 al 4 de noviembre de 2013.

Ante la omisión de la Aseguradora Solidaria de Colombia del pago de la obligación, previo agotamiento del trámite de notificación del acto, se procedió por la Empresa a exigir el título ejecutivo derivado de la resolución que hizo efectivo el amparo, proceso que se conoce en la actualidad en el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal con el expediente No 8500133-33-001-2016-17-00.

La Aseguradora Solidaria de Colombia, a su vez demandó la legalidad del acto ante el Tribunal Administrativo de Casanare, con radicación No 2016 – 00053-00, quien para el 5 de octubre de 2017, profirió fallo en el que se reconoció la legalidad de lo actuado, pero se bajó el monto de reparación por lo que la Empresa apelo y el 28

de noviembre de 2017, se concedió el recurso el cual conocerá el Consejo de Estado.

Conforme lo anterior no se puede indilgar que la Empresa no fue diligente en sus actuaciones, y por el contrario ha procurado el reconocimiento en pago de los daños causados, ha comunicado de estas actuaciones al Municipio y el Departamento, y en respeto de su Juez Natural, reconoce que es este el que se debe pronunciar sobre lo actuado, así como liquidar el contrato correspondiente”.

**ANALISIS RESPUESTA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORÉ- AGUAS DE PORÉ S.A E.S.P:**

La respuesta emitida por la entidad, no logra traer elementos de juicio que permita determinar a la contraloría la inexistencia de un daño fiscal por tanto el ente de control persiste en considerar que lo ejecutado no integra los elementos que constituyan un sistema completo y funcional, lo que evidencia que la obra ejecutada no cumplió los objetivos del contrato y por ende no se logró satisfacer las necesidades de la comunidad de la vereda de Agualinda del municipio de Pore Departamento de Casanare.

Por lo anteriormente expuesto, la observación se valida como hallazgo, en los mismos términos como fue comunicado.

Por lo anteriormente expuesto se configura un (1) hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y Fiscal por \$603.088.431.

Cualquier información adicional que se requiera relacionada con este asunto, podrá ser solicitada a las doctoras Martha Lucia Camargo Zapata, Maria Fernanda Cortes Vargas y Ana Milena Aristizabal Serna quienes podrán ser contactadas en los siguientes correos electrónicos: [martha.camargo@contraloria.gov.co](mailto:martha.camargo@contraloria.gov.co) , [mariaf.cortes@contraloria.gov.co](mailto:mariaf.cortes@contraloria.gov.co) y [ana.aristizabal@contraloria.gov.co](mailto:ana.aristizabal@contraloria.gov.co)

Sin otro particular,



**JUAN CARLOS RENDON LOPEZ**  
Coordinador Grupo Micro-Regalías  
Contraloría General de la República



**LUIS FERNANDO RAMIREZ Z**  
Contralor Delegado Intersectorial  
Contraloría General de la República

Anexo: un (1) CD con soportes.





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

### ANEXO 3 –FORMATO TRASLADO DE HALLAZGOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMATO DE TRASLADO DE HALLAZGO FISCAL			
<b>1. DEPENDENCIA QUE DETECTÓ EL HALLAZGO FISCAL</b>			
1.1. Contraloría Delegada.			
1.2. Gerencia Departamental Colegiada.			
1.3. Otro.	Grupo Interno de Trabajo para el ejercicio de la Vigilancia y el Control Fiscal Micro para el Departamento de Casanare-Regalías.		
<b>1.1 ORIGEN DEL HALLAZGO.</b>			
PVCF	DENUNCIA	OTRO. INDIQUE CUAL	
		--	
<b>1.2 PERIODO FISCAL EVALUADO.</b>			
	Desde	Hasta	
	2012	2016	
<b>1.3 ACTUACIÓN QUE ORIGINA EL HALLAZGO</b>			
Auditoría	Control Excepcional	ACES	OTRO
X	--	--	No. 351 de 2017
<b>1.4 FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO:</b>			
AA	MM	DD	
2017	12	12	
<b>1.5 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO*:</b>			
60906			
<i>*Este número es generado por el SICA.</i>			
<b>1.6 FUNCIONARIOS QUE CONFIGURARON EL HALLAZGO:</b>			
NOMBRE	ROL	DEPENDENCIA	
Alcira Lesmes Ortiz	Auditora	Vigilancia Fiscal	
Ana Milena Aristizabal Serna	Auditora- Ingeniera	Planta de Regalías	



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## 2. DATOS GENERALES DEL AUDITADO:

Nombre o Razón Social:	Alcaldía Municipio de Pore - Casanare	
NIT:	800099429-3	
Código DANE:	85263	
Domicilio:	Calle 4 No. 16-45	

### 2.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL AUDITADO\*

SEM	EICE	EP	ESPD	OTRO. INDIQUE CUÁL:
		X		

\*SEM: Sociedad de Economía Mixta

EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado

EP: Establecimiento Público

ESPD: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios

### 2.2. FUENTE DE LOS RECURSOS AUDITADOS

NOMBRE DEL PROYECTO -/ PROGRAMA	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL RECURSO*	VALOR
Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistema de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales rurales y centros poblados.	6. RP60-920607100050101	Regalías Petroleras	1.214.963.481

\* Precisar si se trata de recurso de regalías, SGP, ordinarios del presupuesto nacional, departamental o municipal, transferencias, crédito interno o externo, vigencias futuras entre otros.  
Diligencie tantas filas como fuentes de recursos estén comprometidos

### 2.3 NIVEL DEL AUDITADO\*

NIVEL CENTRAL	NIVEL DESCENTRALIZADO	NIVEL TERRITORIAL	OTRO. INDIQUE CUÁL:
		X	

\*Corresponden al nivel descentralizado las entidades que administran recursos públicos del orden nacional, pero tienen su sede en las regiones. Corresponden al nivel territorial los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, áreas metropolitanas.

### 2.4 DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL AUDITADO.

Nombre:	Omar Cuevas Bernal	
Cargo:	Alcalde	
Cédula:	4.214.671 de Pore	
Dirección:	CALLE 4 16 -45	
Teléfonos	3143308941	
E-mail	Juridica@pore-casanare.gov.co	

**3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES DEL HALLAZGO FISCAL\***

**DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS**

**Fuente de Criterio**

Artículo 3°, Ley 80 de 1.993.

Artículo 1°, Resolución 1459/2005, MAVDT, la cual modifica la Resolución 1096 de 2000, la cual establece el RAS 2000.

El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Artículo 34 de la Ley 610 de 2000. Artículo 6 Ley 610 de 2000.

**CRITERIO:**

El artículo 1°, Resolución 1459/2005, MAVDT, establece: Artículo 1° modificar el artículo 22 de la resolución 1096 de 2000 el cual quedará así:

Artículo 22. Esquema de priorización de proyectos, la primera prioridad para una entidad territorial una empresa de servicios públicos u otra entidad que promueva o desarrolle inversiones en el sector, será llevar a cabo inversiones que tengan un efecto positivo y manifiesto en la salud pública de los habitantes y su medio ambiente, razón por la cual tienen preferencia la ejecución de obras de suministro de agua potable de adecuada calidad, según el Decreto 475 de 1998 o el que lo modifique o reemplace y la recolección y disposición de aguas residuales. En el siguiente nivel de prioridad se sitúan el manejo de desechos sólidos y el tratamiento de las aguas residuales.

La minuta de los convenios y el contrato establecen los controles de estricto cumplimiento a la ejecución de las obras a través de las siguientes cláusulas entre otras:

**Convenio interadministrativo 053 del 06/10/2010** (Departamento Casanare) Clausula Quinta (Interventoría) será ejercida por un interventor contratado con recursos del Departamento; Sexta (Supervisión) establece que la vigilancia y supervisión del convenio será ejercida por el secretario de Obras Públicas y Transporte del departamento o por quien designen la parte técnica, administrativa, financiera y ambiental. Parágrafo: en ejercicio de la vigilancia del factor financiero del proyecto, el supervisor designado por el Departamento vigilará y aprobará todo desembolso del recurso con ocasión a la ejecución del convenio interadministrativo que se generen por parte del municipio, previa presentación de los informes; Clausula Séptima: Obligaciones de las partes: Del municipio- entre otras 25) Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaría de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto, por parte del departamento 2) designar un supervisor que efectúe el seguimiento al convenio, 4) Exigir informes periódicos que permitan determinar la ejecución del convenio 5) Recibir las obras a satisfacción y liquidar el convenio.

**El Convenio interadministrativo de cooperación 001 del 01/02/2011** (Municipio PORE) Se obliga a cumplir las siguientes cláusulas - Cláusula Segunda: Obligaciones de las partes. De Aguas Pore: 4) cumplir con el término de ejecución establecido en el presente convenio interadministrativo de cooperación; 9) garantizar la potabilización del agua que se capte para el consumo de los usuarios, para ello presentará los resultados de análisis de agua, antes y después del tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento; 27) realizar la liquidación del presente convenio interadministrativo de cooperación con aprobación de la interventoría, la supervisión del municipio como entidad encargada de la prestación de los servicios públicos 28) la Empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Aguas Poré S.A E.S.P



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

se hacen responsable del mantenimiento y funcionamiento del sistema de acueducto de la vereda Agualinda; el Municipio se obliga entre otras a:- 2) Revisar los informes de avance del convenio interadministrativo de cooperación 3) Realizar las observaciones que crea necesaria para la correcta ejecución del presente convenio, 4) Designar un supervisor que efectúe el seguimiento al convenio Clausula Séptima: Supervisión: La supervisión del presente convenio será ejercida por la Secretaría de Obras del Municipio.

**Contrato 020 del 01/03/2011- Contratista-** Clausula Quinta: Forma de pago : Un 50% del valor del contrato en calidad de anticipo; un 40% se hará una vez demuestre la ejecución de las obras frente a las actividades contempladas en este contrato cuya suma se cancelarán mediante la presentación de actas parciales por obra ejecutada y aprobada por la interventoría y visadas por Aguas Pore, amortizando el anticipo en la misma proporción como fue pagado Clausula sexta - Obligaciones de las partes- 1.- Del Contratista- 1.1 efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o cronograma de la ejecución de la obra; 1.2 Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesario de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto. 1.10 informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato 1.21 El contratista se obliga a dar cumplimiento al cronograma presentado. Del contratante 2.2 supervisar la programación y desarrollo de la obra por medio de las personas que designe para tal efecto y las demás que se deriven de la ejecución del presente contrato. Clausula séptima - Interventoría: será ejercida mediante un interventor contratado por el departamento de Casanare para este efecto, provisionalmente mientras se surte el proceso de selección para la contratación de la interventoría esta será ejercida por el Secretario de Obras Públicas y Transporte o quien este designe; el interventor verificará el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato en sus aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y ambientales y en consecuencia está autorizado para impartirle ordenes al contratista así como para exigirle la información que considere necesaria. El interventor no tendrá autorización para efectuar exoneración alguna al contratista. Las diferencias que se presenten entre el interventor y el contratista serán dirimidas por el representante legal de Aguas Pore S.A ESP sin perjuicio de las acciones de Ley.

El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011: indica que la Supervisión e interventoría contractual con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

Artículo 34 de la Ley 610 de 2000 3. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren

recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

**Artículo 6. Daño patrimonial al Estado:** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.

**CONDICIÓN:**

El Departamento de Casanare suscribió el convenio interadministrativo No.0053 de 2010 con la alcaldía del Municipio de Pore con el objeto de llevar a cabo "La construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare", por valor de \$1.214.963.481 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010 expedido por la secretaria de obras públicas del Departamento de Casanare con rubro presupuestal 60.920607100050101 correspondiente a Regalías petroleras del 60% y registro presupuestal No. 100000530 del 06 de octubre de 2010, convenio con plazo de ejecución de seis (6) meses y acta de inicio del día 5 de noviembre del año 2010.

Con ocasión del convenio No. 053 de 2010 el departamento Casanare transfiere al Municipio de Pore la suma de \$607.481.740.50 mediante la orden de pago No. 16974 y cheque No. 5627 del banco ganadero con fecha de giro del 03 de diciembre del 2010, suma equivalente al 50% del valor total del mismo.

Posteriormente el municipio de Pore suscribió el convenio interadministrativo de cooperación No.001 del 2011 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P con el objeto de llevar a cabo la "construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare" por un valor de \$1.214.963.481 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00071 del 27 de enero de 2011 y Registro presupuestal No. 00063 del 01 de febrero de 2011, convenio con un plazo de ejecución de tres (3) meses y acta de inicio del día 2 de febrero de 2011.

Con ocasión del convenio No. 001 de 2011 el Municipio de Pore transfiere a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P la suma de \$607.481.740.50 equivalentes al 50% del valor total del mismo.

Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda por valor de \$1.206.176.863 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00015 de febrero 04 de 2011 por un valor de 1.214.963.481 y



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Registro presupuestal No 00057 de marzo 01 de 2011 por un valor de \$ 1.206.176.863? contrato con un plazo de ejecución de 2 meses y acta de inicio del día 23 de mayo de 2011.

Con ocasión del contrato de obra No. 020 de 2011 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P entrega al contratista por concepto de anticipo la suma de \$603.088.432 equivalentes al 50% del valor total del mismo para el manejo de estos recursos el contratista apertura la cuenta de ahorros No. 48646300188-1 en el Banco Agrario el día 11 de Marzo de 2011.

En revisión del expediente documental del contrato de obra No. 020 de 2011 se evidencia un presunto incumplimiento por parte del contratista equivalente al 59,75% según lo establecido en el último informe de supervisión, relacionado con la ejecución de las actividades propias del objeto contratado; hecho constatado por este órgano de control en visita realizada al lugar donde se ejecutaron las obras. Adicionalmente se evidencia que el contratista a pesar de haber contado con prorrogas en tiempo para la ejecución de dichas obras, no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos encontrándose a la fecha de hoy con una obra inconclusa y una necesidad insatisfecha.

Es preciso resaltar que para dar inicio a esta obra el contratante entregó al contratista a título de anticipo la suma de \$603.088.432 valor del cual se pudo establecer tal como lo menciona el último informe suscrito por la interventoría y supervisión, que únicamente se ejecutó la suma de \$485.464.168 correspondiente a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Red de distribución	\$370.234.292,01	46.80%
Mantenimiento a tanque elevado (se ejecutó mayor cantidad de obra)	3.199.682.62	145.07
TOTAL VALOR EJECUTADO:	373.433.975	
A.I.U	112.030.192.50	
COSTO TOTAL	\$485.464.168,00	

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011.

El costo total ejecutado por valor de \$485.464.168.00 se encuentra sin facturar razón por la cual el contratante no legalizó acta parcial; adicionalmente existe un valor por \$117.624.263,50 que no se encuentra soportado, ni se observa en obra ejecutada. Estas dos sumas de dinero representan el total del anticipo, y aún no se encuentran amortizadas y/o legalizadas. Es importante resaltar que se encuentran pendientes por ejecutar los siguientes componentes que equivalen al 59,75% de la obra contratada:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE NO EJECUTADO
Red de distribución	53.20%
Media tensión	100%
Baja tensión	100%
Subestaciones	100%
Pozo Profundo	100%
Planta de tratamiento para agua potable	100%
Instalación para planta	100%

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011.

Si bien es cierto que existe una obra parcialmente ejecutada para el acueducto de la vereda Agualinda en el Municipio de Pore, su porcentaje de ejecución, 40,2%, es bajo para el objeto propuesto en el contrato N° 020-2011, el cual buscaba entregar a la vereda un sistema con red de distribución, pozo profundo adecuado, planta de tratamiento, red de conducción con obras en pasos elevados y subfluviales, sistema eléctrico para la toma y producción de agua y

mantenimiento del tanque elevado, de los cuales sólo se logró ejecutar parcialmente la primera actividad y realizar la última, dejando por tanto la obra incompleta e inconclusa.

Según RAS 2000, estas obras, requieren ejecutarse en todos sus componentes para que puedan verificarse, chequearse y sobre todo dar solución al servicio básico de agua potable para la comunidad, situación que no se logró con el contrato N° 020-2011, a pesar de otorgarse un anticipo del 50% del valor del contrato y aprobarse cuatro (4) prórrogas y cuatro (4) suspensiones solicitadas por el contratista.

Como indican los informes independientes de la interventoría y de la supervisión, las últimas actividades se ejecutaron en agosto del año 2013 y se refieren principalmente a obras de redes, instalación de tuberías de PVC de unión mecánica en diámetros 4, 3, 1 ½, 1 y ¾ de pulgada y de las cuales no hay referencia en los pocos informes técnicos, si se instalaron adecuadamente, si se procedió con la instalación de purgas para su debida limpieza, si se procedió con la compactación requerida en los rellenos y los drenes respectivos para que el agua no socave, destape y exponga a la intemperie la tubería. Igualmente no se evidencia en los informes los respectivos tapones de limpieza para los tramos inconclusos, para evitar la contaminación y colmatación de lo instalado, como también las referencias de ubicación de los extremos de los tramos de tuberías inconclusas.

Por lo anteriormente expuesto la Contraloría General de la República considera que lo ejecutado no integra elementos que constituyan un sistema completo y funcional y por el procedimiento de ejecución adoptado de instalar tramos de tuberías parciales colocan en alto riesgo el aprovechamiento futuro de lo construido. Por lo tanto, en el desarrollo del contrato al no lograrse la culminación de una etapa funcional y completa del proyecto y por qué con lo realizado no se logra satisfacer en ningún grado el suministro de agua potable para la comunidad de la vereda Agualinda en municipio Pore, se elevará a presunto daño fiscal, el valor total del anticipo girado que asciende a \$ 603.088.431,50, pues la inversión realizada según informes independientes del interventor y supervisor, la cual asciende a la suma de \$ 485.464.168, no forma un componente útil y completo de suministro de agua y el tiempo transcurrido, desde agosto de 2013 a octubre de 2017, y le abandono de esta obra inconclusa la convierten en detrimento al patrimonio público.

El anticipo girado, es decir la suma de \$ 603.088.431,50, viene a constituir el presunto daño fiscal en razón de que la obra ejecutada, no puede usarse como amortización, ya que se encuentra inconclusa, abandonada y su principal capítulo, red de distribución, se ejecutó sólo parcialmente, exponiendo lo realizado de esta actividad al deterioro y detrimento inminente, por el bajo nivel alcanzado.

**CAUSA:**

La situación de inconclusa y obra abandonada en que terminó el contrato referido, pudo originarse por omisión de responsabilidades del contratista y del interventor, frente al control y seguimiento que demandan las actividades ejecutadas. Igualmente a la falta de procedimientos administrativos adecuados de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P ,la alcaldía del Municipio de Pore y el Departamento de Casanare para que hubieran actuado a tiempo frente a las deficiencias relacionadas con la ejecución y cumplimiento del objeto contratado.

**EFEECTO:**

Afectación con detrimento del gasto de inversión que impidió el logro de los resultados en la gestión administrativa, y dejó una necesidad insatisfecha para la comunidad beneficiaria de este acueducto.

7

#### 4. ANÁLISIS DEL DAÑO\*

##### Análisis del daño.

La situación encontrada en el sitio fue una obra abandonada e inconclusa, pudo originarse por omisión de responsabilidades del contratista y del interventor, frente al control y seguimiento que demandan las actividades ejecutadas. Igualmente a la falta de procedimientos administrativos adecuados de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P, la alcaldía del Municipio de Pore y el Departamento de Casanare para que hubieran actuado a tiempo frente a las deficiencias relacionadas con la ejecución y cumplimiento del objeto contratado, donde el pago del anticipo no se vio reflejado en la ejecución de la obra, y por ende no se cumplió el objeto del proyecto.

\*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda

##### 4.1 Cuantía del daño\*

En cifras: \$ 603.088.431,50	En letras: Seiscientos tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un peso con cincuenta centavos
Moneda: Pesos	Año (s) en que ocurre el daño: 2015
<b>Explique y precise como se determinó el valor del detrimento patrimonial</b>  El valor del detrimento patrimonial se determina por el valor del anticipo girado por La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Pore Aguas Pore S.A ESP al contratista Oscar Javier Acuña Correa recurso que no fue amortizado.	

\*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda

#### 5. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS (FUENTE DE CRITERIO)\*

Artículo 3°, Ley 80 de 1993
Artículo 1°, Resolución 1459/2005 MAVDT, la cual modifica la resolución 1096 de 2000, la cual establece el RAS 2000
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002
Artículo 34 de la Ley 610 de 2000
Artículo 6 Ley 610 de 2000

\*Enuncie en forma completa con número y fecha las leyes, decretos y resoluciones, entre otros, vigentes al momento de los hechos.

#### 6. RESPUESTA DE LA ENTIDAD\*

##### Respuesta de la entidad a la observación formulada por el equipo auditor.

##### "RESPUESTA GOBERNACIÓN DE CASANARE:

1.- Con oficio radicado por la CGR 2017ER0121520 del 4/12/2017 la gobernación del departamento de Casanare dio respuesta en los siguientes términos:

Como bien lo manifiesta la contraloría sobre la falta de gestiones administrativas adecuadas por parte de la gobernación lo que generó un afectación con detrimento del gasto de la inversión



que impidió el logro de los resultados en la gestión administrativa y dejó una necesidad insatisfecha para la comunidad beneficiada de este acueducto; lo que nos permite informar sobre las actuaciones adelantadas por a la administración departamental derivadas de su calidad de contratante, (ordenador del gasto y supervisión) para liquidar el convenio objeto de la investigación de forma bilateral.

Como consecuencia de no liquidar el convenio interadministrativo la administración departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto departamental No. 0124, mediante el cual se delega entre otras a los secretarios de despacho, la facultad de expedir los actos administrativos para adoptar la decisión de determinar el balance financiero de los compromisos contractuales frente a lo cual no es factible la adopción de la diligencia de la liquidación; la directora técnica de construcciones que conforma la estructura interna de la Secretaría de Obras públicas y transporte elaboró el informe de ejecución y estado del No. 053 de 2010 en los siguientes términos: Con el fin de disponer de la información necesaria para determinar el balance financiero del contrato de obra en mención, la supervisión en cabeza de la Dirección de Construcciones remitió los siguientes memorandos, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 124 de 2014, los cuales se relacionan a continuación:

Memorando interno 730 29/04/843 del 25/07 de 2017 dirigido a la Dirección de presupuesto mediante el cual se solicita certificar los saldos sin ejecutar del convenio interadministrativo No. 053 de 2010, en respuesta a este, mediante memorando 396 del 28-07/2017 la directora de dicha dependencia certifica que hay saldo activo por valor de \$607.481.740.50 amparado con el registro presupuestal No. 10.00053 de fecha 6/10/2010.

Memorando interno 730 29-04-842 del 25/07/2017 dirigido a la dirección de contabilidad, donde se solicita certificar el anticipo sin amortizar del convenio interadministrativo 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 714 del 31/07/2017 la directora de dicha dependencia certifica que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago por valor de \$607.481.740.50 que están sin amortizar.

Memorando 730 29-04-840 del 25/07/2017 dirigido a la secretaría de Hacienda mediante el cual se solicita certificar los pagos efectuados por la administración hasta la fecha, en el marco del convenio No. de 2010 en respuesta a este mediante certificación suscrita por el director de tesorería de fecha 26/07/017 deja constancia que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago.

Memorando interno 730 2904-840 del 25/07/2017 dirigido a la oficina de defensa judicial mediante el cual se solicita certificar si existe proceso judicial en el que la materia de Litis sea el convenio interadministrativo 053 de 2010. En respuesta a este, mediante memorando 170-537 del 31/07/2017 suscrito por el jefe de la citada oficina, se precisa que revisada la base de datos, de los procesos judiciales no se ha allegado documentos con el ánimo de iniciar acciones judiciales.

Memorando 730 29-04-839 del 25/07/2017, dirigido a la oficina asesora jurídica, mediante el cual se solicita certificar si existe proceso administrativo en el que la materia de Litis sea el convenio interadministrativo No. 053 de 2010. En respuesta a este, mediante memorando 120 51 01- 1128 del 14/08/2017 suscrito por el jefe de la citada oficina, precisa que revisada la base de datos, no se evidencia que exista proceso administrativo respecto al contrato mencionado.

Con base a lo anterior se procede a relacionar los antecedentes del convenio y estado económico del mismo que soportan la decisión así:



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

### ANTECEDENTES

Que el Departamento de Casanare suscribió convenio interadministrativo No. 53 del 06/10/2010 con el Municipio de Pore identificado con NIT 800 099 429, cuyo objeto corresponde a la "construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda de Agualinda del Municipio de Pore departamento de Casanare por valor de \$1.214.963.481 y un plazo de ejecución de 6 meses.

Con las siguientes actas

Acta no.	Actuación	Objeto	Tiempo	Fecha
1	Inicio			5/11/2010
2	Suspensión 1	Se suspende el convenio porque la gobernación no dispone de interventoría	2 meses	18/03/2011
3	Reinicio No. 1			9/05/2011
4	Suspensión 2	Se suspende porque el lugar donde se va a ejecutar la obra se encuentra inundado y es imposible acceder a la zona, esperando el tiempo necesario para que los niveles del río pauto disminuyan.	2 meses	14/06/2011
4	Ampliación 1 a la suspensión 2	Persiste el desbordamiento del río pauto	4.5 meses	13/08/2011
5	Ampliación 2 a la suspensión 2	No se han superado las causas que motivaron la suspensión inicial	1 mes	26/12/2011
6	Ampliación 3 de la suspensión 2	El municipio no ha legalizado la prorroga		26/03/2012
7	Suspensión no. 3	Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona el nivel freático está muy alto y no permite realizar excavaciones ni la correcta instalación de la tubería.		24-04-2012
8	Reinicio No. 3			23/08/2012

Además las partes acordaron ampliar el plazo de ejecución en 5 meses más mediante prórroga del 6/12/2011, así mismo se adicionó el plazo de ejecución contractual por 5 meses más por medio de adición No. 1 del 22/03/2012, finalmente las partes ampliaron el plazo de ejecución del convenio en 6 meses más mediante adición No. 2 del 11/12/2012 en conclusión la ejecución contractual culminó el 6/12/2013.

Con el propósito de adelantar y suscribir la respectiva acta de liquidación del contrato, la supervisión del contrato remitió al representante del contratista los siguientes requerimientos.

Por medio de comunicación con recibido de la gobernación No. 627 del 3702/2016, remitido por la supervisora y dirigido al alcalde de Pore, se convocó a comité para iniciar el proceso de

*liquidación del convenio.*

*En vista del silencio del municipio, nuevamente la supervisión por medio de comunicación con recibido de la gobernación No. 2083 del 23/03/2016, lo invita a un comité con el fin de presentar todos los documentos solicitado en la misma misiva necesarios para proceder a liquidar el convenio dentro del término legal.*

*Posteriormente mediante comité del 3/05/2016, en el que participaron representantes del municipio ejecutor, la interventoría del proyecto, y la supervisión del convenio, se socializó el estado de ejecución del proyecto y de las acciones ejecutadas por la empresa de Aguas Pore, también se comunicó que se había enviado la documentación para la liquidación del convenio por parte del municipio y el asesor jurídico del municipio señala que aún se adelanta el trámite contra la aseguradora para adelantar la liquidación del convenio.*

*Pese a los requerimientos de la supervisión y compromiso del municipio Pore no fue posible disponer del informe final de ejecución por parte del convenio para culminar el trámite de liquidación bilateral, pese a que se había socializado el proyecto de acta de liquidación.*

#### **INFORMES DE SUPERVISIÓN**

*La supervisión para el seguimiento del convenio fue asignada al director técnico de construcciones mediante memorando 700 46 05 No. 1645 del 2/11/2100 suscrito por el secretario de Obras Públicas y Transporte.*

*Es importante mencionar que el municipio de Pore luego de suscribir convenio con la gobernación, suscribió convenio de cooperación 001 del 01/02/2011 con la empresa de acueducto Aguas Pore con el mismo objeto y valor del convenio inicial.*

*La ejecución del mencionado proyecto se efectuó a través del contrato 020 de 2011 suscrito entre Aguas Pore y Oscar Javier Acuña cuyo objeto corresponde a la "construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda de Agualinda del Municipio de Pore departamento de Casanare por valor de \$1.206.176.863 y un plazo de 2 meses.*

*En el marco de dicho contrato aguas Pore mediante resolución 050 del 06/08/2015 por la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguros de cumplimiento a favor de la empresa Aguas Pore con ocasión al contrato 020 de 2011, expedida por la gerente de la citada empresa en la que se declaró el incumplimiento del contratista por valor de 741.712.695, se ordenó afectar el amparo de cumplimiento por el valor cubierto y de buen manejo y correcta ejecución del anticipo por \$603.088.431.51 declarando los siniestros de las pólizas única de cumplimiento 605.47994000005277, constituida por la aseguradora Solidaria de Colombia a favor de la citada empresa. Posteriormente y con fundamento en el anterior acto administrativo, la empresa inicio el proceso ejecutivo contra el contratista y la aseguradora con radicado No. 2016-0017 del juzgado primero Administrativo en el cual se ordenó librar mandamiento de pago por valor de 120.617.686.30 por concepto de indemnización por amparo de cumplimiento y la suma de \$603.088.431.51 por concepto de amparo de indemnización de amparo de buen y correcto manejo del anticipo. De igual forma mediante auto del 12 de febrero de 2016 se decretó el embargo y secuestro contra la Aseguradora Solidaria de Colombia; adicionalmente a través de medio de control de controversias contractuales incoado ante el tribunal Administrativo de Casanare con radicado 2016-0052, la Aseguradora demandó la nulidad de la resolución 050 del 6/08/2015 proferido por la empresa de aguas Pore, la cual se admitió el pasado 28/04/2016*

*También es importante señalar que para el manejo de los recursos del convenio interadministrativo, el municipio de Pore abrió en el banco Agrario de Colombia la cuenta de*



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ahorros No. 48646-300137-5, la cual según certificación de la entidad financiera del 3/05/2016 generó rendimientos financieros desde la fecha de apertura hasta esa fecha por valor de 24.887.50. El municipio de Pore reintegró ese valor por medio de la transacción bancaria en la cuenta de ahorros BBVA No. 98130092-4 registrada a nombre del departamento de Casanare.

**ESTADO ECONÓMICO**

Con forme a los documentos encontrados en el expediente del contrato el balance financiero es el siguiente:

Concepto	Valor del contrato	Valor por amortizar	Valor pagado del contrato	Observaciones
Valor inicial del contrato	1.214.963.481			
Anticipo	607.481.740.50			
Valor de las obligaciones ejecutadas	485.464.168	485.464.168		De acuerdo del contrato radicado en el 18/02/2012 las 2149 las ejecutadas por Oscar Javier en el marco obra 020 certificadas interventoría 485.464.168 01/08/2013
Valor no ejecutado del contrato	729.499.313			
Valor del anticipo por amortizar	122.017.572.50			

Así las cosas se concluye que el municipio tiene que amortizar el anticipo desembolsado no ejecutado equivalente a la suma de 122.017.572.50 a favor de la gobernación.

En virtud a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública es necesario que la oficina de defensa judicial de la gobernación inicie las acciones judiciales tendientes a obtener el reintegro del anticipo no amortizado por parte del Municipio de Pore, en el marco del convenio de la referencia con base en los fundamentos fácticos y jurídicos señalados.

Una vez se surta el proceso de liberación de Pasivos exigibles, se impulsará un nuevo proyecto que permita culminar las obras faltantes, las cuales son indispensables para la puesta en funcionamiento del acueducto y así mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y garantizar la prestación en términos de cobertura y calidad. Además se iniciaran los procesos a que hubiere lugar para recuperar los recursos de amortización del anticipo no entregados por el Municipio de Pore.

**RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE PORE**

Con oficio O.D 100.18.00-383 del 4/12/2017 El Municipio de Pore dio respuesta en los

siguientes términos:

1. Es de aclarar que para la administración municipal es muy importante lograr la culminación de tan importante proyecto que beneficia a la comunidad de Agua Linda, y que realizará todos los esfuerzos administrativos y de gestión para la realización definitiva de un proyecto que preste tan importante servicio.
2. Que La administración municipal a través del supervisor designado por parte de la entidad para la ejecución del convenio de cooperación 001 de 2011 entre el municipio de Pore y la empresa de servicios públicos Aguas de Pore SA ESP, realizó sus competencias asignadas, tal como lo pueden observar en los documentos adjuntados por la empresa Aguas de Pore, donde se puede evidenciar que hizo presencia a cada uno de los comités convocados por la entidad ejecutora (AGUAS DE PORE S.A E.S.P).
3. De igual forma la entidad a través del supervisor, ante el incumplimiento que se presentó por el tercero contratista, acompañó el proceso de incumplimiento realizado por la entidad a través de la resolución 050 de 6 de agosto de 2015 "Por medio de la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Pore Aguas de Pore S.A ESP, con ocasión del contrato de obra N° 020 del primero (01) de marzo de 2011.", lo cual quiere decir que a la luz de Aguas de Pore, ejecutó todas las medidas administrativas para la protección de los recursos del convenio 001 de 2011. En dicha resolución de la cual ustedes tienen copia, se puede observar que los siniestros se declararon al 100% del amparo otorgado, esto es cubriendo la totalidad del anticipo así como el 10% del cumplimiento.
4. Si bien es cierto en el oficio de la referencia se expone que "la Contraloría General de la República considera que lo ejecutado no integra elementos que constituyan un sistema completo y funcional y por el procedimiento de ejecución adoptado de instalar tramos de tuberías parciales colocan en alto riesgo el aprovechamiento futuro de lo construido" (página 6 Oficio 2017EE0142850); también se debe reconocer que la entidad ejecutora de los recursos AGUAS DE PORE SA ESP declaró el incumplimiento mediante la resolución 050 de 06 de agosto de 2015, en la cual se cuantifica el siniestro por la totalidad de los recursos girados correspondientes al 100% valor del anticipo, más otros costos por un total de \$741.712.695,00 por consideraciones equivalentes a las expuestas por la contraloría, buscando de esta manera y por iniciativa conjunta con la administración municipal el resguardo y la recuperación de los recursos públicos utilizados para el desarrollo del contrato y amparados en las garantías a favor de la entidad contratante.
5. Adicionalmente, la administración municipal deja constancia que la afirmación: "Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore-aguas de Pore S.A E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda por valor de \$1.206.176.863 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00015 de febrero 04 de 2011 por un valor de 1.214.963.481 y Registro presupuestal No 00057 de marzo 01 de 2011 por un valor de \$ 1.206.176.863? contrato con un plazo de ejecución de 2 meses y acta de inicio del día 23 de mayo de 2011." (Folio 5 Oficio 2017EE0142850); **dicha afirmación es errónea** toda vez que el contratista de obra fue el señor Oscar Javier Acuña Correa.
6. Lo anterior prueba que la entidad a través de la supervisión realizó las labores encomendadas en el convenio de cooperación 001 de 2011 suscrito entre la empresa Aguas de Pore SA ESP y el municipio de Pore.



7. Finalmente la entidad no comparte la afectación con detrimento del gasto de inversión por omisión de responsabilidades de la administración municipal o la empresa de servicios públicos Aguas de Pore SA ESP, toda vez que la empresa de servicios públicos dentro de sus facultades administrativas realizó los procedimientos necesarios que conllevaron a la declaratoria de incumplimiento haciendo efectivas la póliza de cumplimiento con la finalidad de proteger los recursos públicos del convenio 001 de 2011.

#### **RESPUESTA AGUAS PORE**

Teniendo en cuenta que en el informe de la auditoria trata del contrato de obra No 020 del 2011; se hace necesario precisar:

La Empresa, estructuró invitación de la convocatoria, con la finalidad que proveedores de bienes y servicios, participaran de la invitación y allegaran propuesta. Producto de la invitación, allego oferta el oferente: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.

En virtud de la convocatoria antes referenciada, se celebró el contrato de obra No 020 del primero (1) de marzo de 2011, con el objeto para la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, por un valor de MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1,206,176,863.00), con una fecha de inicio que se pactó el 23 de mayo de 2011

La empresa una vez celebrado el contrato de obra, procedió a realizar la designación, de la supervisión para el seguimiento y control, de igual forma y teniendo en cuenta que la destinación de los recursos proviene por parte del Departamento de Casanare, esta contrató una interventoría en virtud y en cumplimiento de las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato interadministrativo que se celebrara entre el Municipio de Pore y el Departamento de Casanare.

El contrato de obra 020 del primero (1) de marzo de 2011, ha modificado el plazo en diversas oportunidades, por circunstancias motivadas de las cuales se ha dejado constancia en el expediente del contrato y que se indican en el informe que entrega la interventoría y supervisión, los cuales hacen parte integra del presente acto.

La empresa de servicios públicos "AGUAS DE PORE S.A E.S.P", a través de la supervisión y la interventoría contratada por el Departamento de Casanare, realizo múltiples requerimientos al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, actuación de la que se da cuenta en el informe que hace parte integra de este acto - ; por lo que se programó para el día 23 de enero de 2013, audiencia de cumplimiento, comunicando al contratista OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, y a la empresa aseguradora "SOLIDARIA DE COLOMBIA".

En el desarrollo de la audiencia no se hizo presente la Aseguradora en calidad de garante, corriéndose entonces traslado al contratista de las circunstancias fácticas que motivaban el llamamiento en cumplimiento, frente a las cuales el mismo allego los descargos con posterioridad, así como se allego la solicitud de la empresa de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, de un plazo para el análisis de la situación particular; solicitud que acogió la entidad y otorgo el respectivo plazo.

Que para el día 13 de marzo de 2013, se dio continuidad a la diligencia de incumplimiento, previo otorgamiento de plazo solicitado por la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, para el conocimiento particular del llamamiento por la ocurrencia de un siniestro, en virtud al incumplimiento de las obligaciones contractuales que se estaban originando, a esta audiencia



no asistió la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, y allego a través de apoderado constituido descargos por escrito para que se tomaran en consideración, expresando entre otros: que se declarara cerrado el procedimiento administrativo sancionatorio, permitiéndole la ejecución al contratista hasta el cumplimiento del plazo contractual.

En la audiencia el contratista previa lectura de los hechos que motivaban el incumplimiento, soportes técnicos, cantidades, visitas, registros fotográficos, apelo en consideración de una alternativa de solución, enfatizándose por la entidad, que existían posibilidades de índole contractual para la solución de controversias, la posibilidad de intervención por parte de la aseguradora, como también la empresa de servicios, en virtud de su autonomía y en uso de la discrecionalidad, en apego de los principios por los que se rige podía declarar previa configuración el incumplimiento del contrato.

Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el consagrado a través del principio de tutelar el contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y donde las mismas tan solo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades, en consecuencia una de las partes no puede en principio, unilateralmente desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". No obstante lo anterior, en consideración de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo acuerdo de voluntad de tracto sucesivo cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas.

Las razones especiales en la ejecución del contrato de obra 020 de 2011, fueron valoradas por la entidad, la cual reconoció que debido a las actuaciones de índole administrativo entre las entidades públicas (Departamento y Municipio), propiciaron demoras en la ejecución de los plazos pactados, por lo que la empresa ha considerado estas circunstancias, y ha valorado los derechos del contratista y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en el plazo para la ejecución del contrato, todas estas debidamente soportadas.

Las actuaciones, posicionaron a la entidad en el cumplimiento de las obligaciones que de esta se esperan, conducta que no ha sido la que ha caracterizado al contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecución a retardado he incumplido las obligaciones acordadas entre las partes. En atención al proceso de ejecución del contrato de obra 020 de 2011 y acorde al desarrollo de la audiencia realizada el día 13 de marzo de 2013, para el día 14 de marzo de 2013, se allego oficio por parte del contratista en donde expuso como alternativa para la ejecución de las obras, la ampliación de un plazo final, siendo que contaba con un socio que le aportaría capacidad técnica y económica – soportes, y un cronograma que reformula la forma de ejecución total del contrato. La alternativa fue valorada y en virtud de un arreglo originado entre las partes, se otorgó un plazo límite y condicionado para la ejecución de las obras, previendo que el incumplimiento originaría la declaratoria del siniestro y liquidación del contrato. Una vez culminado el plazo de ejecución y bajo el sustento allegado por parte de la interventoría externa contratada por el Departamento de Casanare y la supervisión designada por la Empresa, se estimó un balance de ejecución en el cual se corroboró el incumplimiento del contratista, por lo que para el día 20 de agosto de 2013, se citó al contratista, aseguradora



*Solidaria de Colombia, interventor contratado, con la finalidad de adelantar diligencia de comunicación de siniestro y liquidación del contrato. Que en dicha diligencia no se hizo presente la Aseguradora Solidaria de Colombia.*

*Para el momento de la diligencia de comunicación del siniestro que se convocó se encontraba vigente el amparo de seguro a favor de la entidad pública, tal y como se constata de la póliza No 605-47-994000005277 –anexo 9-. Que en desarrollo de la diligencia el contratista de obra comunicado del siniestro solicitó tres (3) días hábiles para allegar pruebas para ser tenidas en cuenta por la entidad contratante, que el plazo de dicha prórroga culminó el día veintiséis (26) de agosto de 2013, por lo que para el día veintisiete (27) del 2013 se corrió traslado de la información a la supervisión para su valoración, la cual para el día 3 de septiembre de 2013 entregó informe de verificación de los soportes entregados por el contratista. En tal virtud y como acto seguido de la diligencia de comunicación del siniestro en la cual no se contó con la presencia de la Aseguradora previa notificación realizada, se estructuró el día 4 de septiembre de 2013 acta de conocimiento y comunicación de siniestro para el contrato No. 020 de 2011.*

*Como se advierte de las actividades relacionadas, AGUAS DE PORE S.A E.S.P, adelantó diferentes gestiones en procura del cumplimiento del contrato y todas ellas se encuentran en el expediente contractual, el cual hoy conoce el Juez Administrativo.*

*Se debe tener en cuenta que AGUAS DE PORE S.A E.S.P, aun siendo una entidad de carácter pública, tiene un régimen jurídico diferente al de las entidades del estado sometidas al estatuto de contratación estatal, por lo que a menos que se encuentra facultada para tal actuación, la Empresa, no puede hacer efectivas cláusulas excepcionales de forma unilateral, y para el caso de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, así como la liquidación unilateral del contrato, debe ser tratada ante el Juez natural del contrato que para el caso es el Juez de lo contencioso administrativo.*

*Que conociendo tales aspectos, es que la Empresa dentro de los términos estipulados en el Código de Comercio, adelantó, una vez pudo contar con el insumo de valoración técnica, administrativa y financiera, de la interventoría contratada por el Departamento de Casanare, el cual fue requerido en múltiples ocasiones; y teniendo que estructurarlo finalmente la supervisión contratada de la Empresa, es que a través de acto administrativo No 050 de 2015 y previa valoración del perjuicio ocasionado por el incumplimiento y por el manejo del anticipo se hicieron efectivos los amparos, a la Aseguradora Solidaria de Colombia.*

*El daño que se exige a la Aseguradora Solidaria de Colombia, como subrogado del contratista se estimó en el acto administrativo motivado por la Empresa, por valor de: a) Amparo del cumplimiento del contrato: Valor asegurado CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$120.617.686,30) M/CTE Vigencia: 2 de Marzo de 2011 al 4 de Noviembre de 2013.*

*b) Amparo por el Buen manejo e inversión del anticipo: Valor asegurado SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$603,088,431.50) Vigencia: 2 de marzo de 2011 al 4 de noviembre de 2013.*

*Ante la omisión de la Aseguradora Solidaria de Colombia del pago de la obligación, previo agotamiento del trámite de notificación del acto, se procedió por la Empresa a exigir el título ejecutivo derivado de la resolución que hizo efectivo el amparo, proceso que se conoce en la actualidad en el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal con el expediente No 8500133-33-001-2016-17-00.*





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Aseguradora Solidaria de Colombia, a su vez demandó la legalidad del acto ante el Tribunal Administrativo de Casanare, con radicación No 2016 – 00053-00, quien para el 5 de octubre de 2017, profirió fallo en el que se reconoció la legalidad de lo actuado, pero se bajó el monto de reparación por lo que la Empresa apeló y el 28 de noviembre de 2017, se concedió el recurso el cual conocerá el Consejo de Estado.

Conforme lo anterior no se puede indilgar que la Empresa no fue diligente en sus actuaciones, y por el contrario ha procurado el reconocimiento en pago de los daños causados, ha comunicado de estas actuaciones al Municipio y el Departamento, y en respeto de su Juez Natural, reconoce que es este el que se debe pronunciar sobre lo actuado, así como liquidar el contrato correspondiente."

\*Realice un resumen de la respuesta de la entidad.

## 7. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD

### **Análisis de la respuesta de la entidad a la observación formulada por el equipo auditor.**

#### **ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE**

Revisada la respuesta, se observa que la Gobernación de Casanare no presenta los argumentos suficientes para desvirtuar la observación toda vez que no muestra una efectiva gestión adelantada por la interventoría, la Gobernación, el Municipio o La empresa de servicios que impidiera el incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista, solamente se limitan hacer un recuento de lo acontecido, que ya es de conocimiento de la CGR y lo manifestado con respecto a las acciones judiciales tendientes a obtener el reintegro del anticipo no amortizado por parte del municipio y la culminación de las obras, esto se constituye en un hecho incierto toda vez que no hay certeza que el contratista devuelva el dinero o termine la obra como tampoco se tiene conocimiento del estado de la obra ejecutada, más aún cuando en oficio del 20/01/2015 el interventor en respuesta a las observaciones del informe final presentado a la empresa de servicios Aguas Pore en el numeral 6 indica que **no** hizo las pruebas hidráulicas necesarias a las tuberías y desinfección de las mismas por cuanto estaba a la espera de terminar las conexiones hidráulicas respectivas y hasta la fecha que estuvo la interventoría vigente no fue posible que el contratista diera cumplimiento. Lo que conlleva a que a falta de este procedimiento y con el paso del tiempo la obra no preste ningún servicio hecho que denota detrimento al patrimonio del estado.

Se concluye que en la respuesta la administración departamental no presenta los argumentos suficientes para desvirtuar la observación por lo tanto se configura un (1) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$ 603.088.431.

#### **ANÁLISIS RESPUESTA MUNICIPIO DE PORE**

Revisada la respuesta anterior encontramos que esta no es suficiente para desvirtuar la observación, toda vez que al contrario, corrobora el hecho de que la administración no ejerció la vigilancia efectiva la ejecución de la obra, pues las evidencias indican falta de oportunidad en la toma de decisiones frente a los incumplimientos constantes por parte del contratista, no existen evidencias que garanticen una vigilancia sobre la calidad de la obra, no es posible, de esta manera establecer la utilidad de lo ejecutado. Ahora el hecho de la declaratoria del incumplimiento y posterior siniestro, igualmente deja entrever que la administración no estuvo pendiente del desarrollo de la obra, pues precisamente las altas cifras desembolsadas sin vigilancia de su inversión por parte del contratista se convierten en prueba de la desidia



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

administrativa con que se atendió el tema, la interventoría de las obras no se ejercen en el papel, debe hacerse presencia en el sitio de las obras para establecer que se cumplen los objetivos previstos con la contratación

Se concluye que en la respuesta la administración municipal no presenta los argumentos suficientes para desvirtuar la observación por lo tanto se configura un (1) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$ 603.088.431.

**ANALISIS RESPUESTA AGUAS PORE**

La respuesta emitida por la entidad, no logra traer elementos de juicio que permita determinar a la contraloría la inexistencia de un daño fiscal por tanto el ente de control persiste en considerar que lo ejecutado no integra los elementos que constituyan un sistema completo y funcional, lo que evidencia que la obra ejecutada no cumplió los objetivos del contrato y por ende no se logró satisfacer las necesidades de la comunidad de la vereda de Agualinda del municipio de Pore Departamento de Casanare.

Por lo anteriormente expuesto se configura un (1) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal por valor de \$603.088.431.

**8. DETERMINACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS O PARTICULARES QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS Y QUE SERÁN VINCULADOS AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL\***

<b>FUNCIONARIOS O PARTICULARES:</b>		
<b>SI ES PERSONA JURÍDICA INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:</b>		
Nombre de la persona Jurídica	OSCAR JAVIER ACUNA CORREA.( contratista-contrato de obra pública)	
NIT de la persona Jurídica	86.052.856 de Villavicencio	DV del NIT
Dirección:	Calle 25C No. 1478 Yopal Casanare correo <a href="mailto:ingoscar28@yahoo.es">ingoscar28@yahoo.es</a> Teléfono 3208097896	

<b>FUNCIONARIOS O PARTICULARES:</b>		
<b>SI ES PERSONA JURÍDICA INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:</b>		
Nombre de la persona Jurídica	Consortio Mataguasan (contratista –interventoría)	
Nombre de la persona Jurídica	EPICO INGENIERIA LTDA representada Iván Ruperto Sánchez Jiménez (Contratista –contrato de consultoría 303 del 14/02/2011	
NIT de la persona Jurídica	900412456-8	
Dirección:	Carrera 15ª No. 22-99 dirección electrónica <a href="mailto:crojas192@hotmail.com">crojas192@hotmail.com</a> Teléfono 3103343205 telefax 6382309	

<b>FUNCIONARIOS O PARTICULARES:</b>		
<b>SI ES PERSONA JURÍDICA INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:</b>		
Nombre de la persona Jurídica	DIARCO LTDA (contratista –interventoría) representado por William Enrique Cortés Díaz (Contratista –contrato de consultoría 303 del 14/02/2011	
NIT de la persona Jurídica	900412456-8	



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dirección: Carrera 15ª No. 22-99 dirección electrónica [crojas192@hotmail.com](mailto:crojas192@hotmail.com)  
Teléfono 3103343205 telefax 6382309

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Oscar Raúl Iván Flórez Chávez		
Identificación	19.300.804		
Cargo en la Entidad	Ex gobernador		
Dirección	Carrera 27 No- 13-25 Yopal Casanare		
Forma de Vinculación	Elección		
Período en el Cargo: Desde	01-01-2008	Hasta	14/02/2011

Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Marco tulio Ruiz Riaño		
Identificación	4.292.493		
Cargo en la Entidad	Gobernador Casanare		
Dirección	Carrera 29 No. 17-59		
Forma de Vinculación	Elección		
Período en el Cargo: Desde	21/06/2013	Hasta	31/12/2015

Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:

Representante legal del Departamento y además en su administración tiene bajo su responsabilidad la interventoría del contrato 020 de 2011

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Josué Alirio Barrera Rodríguez		
Identificación	74.753.205		
Cargo en la Entidad	Gobernador		
Dirección	Carrera 17 No. 10-39 celular 3142197640		
Forma de Vinculación	Elección		
Período en el Cargo: Desde	01-01-2016	Hasta	a la fecha

Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:

Representante legal del Departamento

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez		
Identificación	6.774.689 expedida en Tunja		
Cargo en la Entidad	Director de contratación código 009 grado 02 adscrito al despacho del gobernador		
Dirección	Urbanización COMFABOY Bloque 5 apto 403 Yopal y avenida carrera 15 No.144-34 apto 102 Bogotá Celular 313 4248199 y 3213430907		
Forma de Vinculación	Por Decreto 180 del 15/09/2010		

Período en el Cargo: Desde	15/09/2010	Hasta	27/03/2011
<p>Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:</p> <p>Funcionario que suscribió el convenio con el Municipio de Pore y contrato de interventoría con el consorcio Mataguasan</p>			

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Agustín González Guatibonza		
Identificación	19350491 de Bogotá		
Cargo en la Entidad	Jefe de la Oficina de Programación código 006 grado 09 adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte		
Dirección	Calle 13 No. 24-41 interior 1 Yopal Casanare teléfono 6324735		
Forma de Vinculación	Resolución		
Período en el Cargo: Desde	2006	Hasta	2015

Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:

Supervisor designado por el Departamento de Casanare para el convenio No. 053 de 2010, convenio celebrado entre la Gobernación y Municipio de Pore.

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Jorge Ezequiel Garzón		
Identificación	4.214.677 de Pore		
Cargo en la Entidad	Alcalde Municipio de Pore		
Dirección	Carrera 14 No.7-42 Municipio de Pore teléfono 3123261740		
Forma de Vinculación	Elección Popular		
Período en el Cargo: Desde	01/01/2008	Hasta	31/12/2011

Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:

El alcalde máxima autoridad del municipio y Ordenador del gasto suscribió e contrato 020 de 2011

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Lady Patricia Bohórquez Cuevas		
Identificación	52.897.176 expedida en Bogotá		
Cargo en la Entidad	Alcalde Municipio de Pore		
Dirección	Carrera 19 No. 3-84 Municipio de Pore teléfono 3103290214		
Forma de Vinculación	Elección popular		
Período en el Cargo: Desde	01/01/2012	Hasta	31/12/2015

Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:

El alcalde máxima autoridad del municipio y Ordenador del gasto durante el tiempo que ejerció el cargo el contrato 020 de 2011 se encontraba en ejecución

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Luis Alejandro Aponte Ortiz		
Identificación	C.C 1.049.604.292 de Tunja		



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cargo en la Entidad	Secretario de Despacho adscrito a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas código 20 grado 02 del Municipio de Pore		
Dirección	Carrera 6 No. 4-39 Municipio de Arcabuco Departamento de Boyacá tel. 3125757970		
Forma de Vinculación	Resolución		
Período en el Cargo: Desde	7/02/2013	Hasta	29/10/2017
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
Ejerció las funciones de supervisión del Convenio de Cooperación 01 de 2011 celebrado entre el Municipio de Pore y la Empresa de servicios de públicos Aguas Pore, tal como se establece en clausula 7 de este convenio.			

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Jaime Fernando Martínez Tuay		
Identificación	C.C80.098.431de Bogotá		
Cargo en la Entidad	Secretario de despacho código 020 grado 02 adscrito a la Secretaría de Planeación y Obras públicas de la administración central del municipio de Pore		
Dirección	Calle 11 No.7-65 Paz de Ariporo teléfono 6373573		
Forma de Vinculación	Decreto 049 del 03/09/2012		
Período en el Cargo: Desde	04/09/2012	Hasta	6/02/2013
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
Ejerció las funciones de supervisión del Convenio de Cooperación 01 de 2011 celebrado entre el Municipio de Pore y la Empresa de servicios de públicos Aguas Pore, tal como se establece en clausula 7 de este convenio.			

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Tomas Stewart Alfaro Gutiérrez		
Identificación	C,C 7.174.689		
Cargo en la Entidad	Secretario de despacho código 020 grado 02 adscrito a la Secretaría de Planeación y Obras públicas de la administración central del municipio de Pore		
Dirección	Calle 29 No. 21ª-08 Yopal Casanare- Teléfono 3015503570		
Forma de Vinculación	Resolución 363 del 13/12/2010		
Período en el Cargo: Desde	15/12/2010	Hasta	31/08/2012
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
Ejerció las funciones de supervisión del Convenio de Cooperación 01 de 2011 celebrado entre el Municipio de Pore y la Empresa de servicios de públicos Aguas Pore, tal como se establece en clausula 7 de este convenio.			

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Jaber Andrés Jaimes Rodríguez		
Identificación	C.C 74.862.322		
Cargo en la Entidad	Gerente Empresa de acueducto, alcantarillado y Aseo de Pore Aguas Pore S.A E.S.P		
Dirección	Calle 3 No. 2066 y Carrera 18-No. 8 – 48 Municipio de Pore Telf.:		



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

	3118995938 - 6388007 Correo jawerjaimes@hotmail.com		
Forma de Vinculación	Acta de posesión Nombramiento por Junta Directiva.		
Período en el Cargo: Desde	05/01/2009	Hasta	10/01/2012
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
Ordenador del gasto para la ejecución del contrato de obra No. 020 de 2011 y representante de la Empresa de acueducto, alcantarillado y Aseo de Pore Aguas Pore S.A E.S.P			

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	José Cristino Pérez Cortés		
Identificación	C.C 79.593.491		
Cargo en la Entidad	Gerente Empresa de acueducto, alcantarillado y Aseo de Pore Aguas Pore S.A E.S.P		
Dirección	Carrera 10 No. 2-46 sur Paz de Aripore Tel. 6374421 y6373959		
Forma de Vinculación	Acta de posesión Nombramiento por Junta Directiva		
Período en el Cargo: Desde	11/01/2012	Hasta	23/04/2013
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
Ordenador del gasto para la ejecución del contrato de obra No. 020 de 2011 y representante de la Empresa de acueducto, alcantarillado y Aseo de Pore Aguas Pore S.A E.S.P.			

**SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombres y apellidos	Julieth Andrea Gutiérrez Novoa		
Identificación	40.331.381		
Cargo en la Entidad	Gerente Empresa de acueducto, alcantarillado y Aseo de Pore Aguas Pore S.A E.S.P		
Dirección	K9 No. 9-67 Paz de Aripore Tel. 3142027628		
Forma de Vinculación	Acta de posesión Nombramiento por Junta Directiva		
Período en el Cargo: Desde	24/04/2013	Hasta	30/12/2015
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
Ordenador del gasto para la ejecución del contrato de obra No. 020 de 2011 y representante de la Empresa de acueducto, alcantarillado y Aseo de Pore Aguas Pore S.A E.S.P.			

**9. GARANTE.**

**DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE – Anexo 8**

Nombre Compañía Aseguradora	Solidaria de Colombia
NIT de la Compañía Aseguradora	860524654
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	605-47-99000005277
Vigencia de la Póliza.	02/03/2011 hasta 22/07/2013
Riesgos amparados	Cumplimiento. Anticipo, Pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra
Valor Asegurado	\$1.085.559.176.70





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha de Expedición de póliza	18-03-2013
-------------------------------	------------

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE – Anexo 9	
Nombre Compañía Aseguradora	Solidaria de Colombia
NIT de la Compañía Aseguradora	860524654
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	605-47-99000005277
Vigencia de la Póliza.	02/03/2011 hasta 04/11/2013
Riesgos amparados	Cumplimiento. Anticipo, Pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra
Valor Asegurado	\$1.085.559.176.70
Fecha de Expedición de póliza	04/07/2013
Se prorrogan las vigencias de los amparos de conformidad con la prórroga del 15 de marzo de 2013 contrato 020 de 2011	

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE Anexo 9	
Nombre Compañía Aseguradora	Solidaria de Colombia
NIT de la Compañía Aseguradora	860524654
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	605-74-99000001332
Vigencia de la Póliza.	15/02/2015 hasta 21/03/2015
Riesgos amparados	Responsabilidad Civil
Valor Asegurado	\$120.617.667
Fecha de Expedición de póliza	18/03/2013

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE – Anexo 10	
Nombre Compañía Aseguradora	Solidaria de Colombia
NIT de la Compañía Aseguradora	860524654
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	605-74-99000001332
Vigencia de la Póliza.	21/03/2013 hasta 06/07/2015
Riesgos amparados	Responsabilidad civil
Valor Asegurado	\$120.617.667
Fecha de Expedición de póliza	4/07/2013

*\*Nota: Los cuadros anteriores deben repetirse de acuerdo al número de pólizas que se requiera registrar.*

**10. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO**

MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO
01- Actas de posesión - hojas de vida - bienes y rentas – nombramientos funcionarios de la Gobernación, Municipio de Pore, Empresa de servicios Aguas Pore



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA


02- Minuta del convenio 053 de 2010, convenio interadministrativo 01 del 2011, contrato 020 de 2011, contrato de consultoría 303 de 201, contrato de supervisión
03- Póliza Global de Manejo Funcionarios de la Gobernación de Casanare y Municipio de Pore
04- Certificación de cuantías para contratar de la gobernación de Casanare y Municipio de Pore
05- Actas
06-Certificado de Disponibilidad Presupuestal Gobernación Casanare, Municipio de Pore, Empresa de servicios Aguas Pore
07-Registro del compromiso Gobernación, Municipio de Pore, Empresa de servicios Aguas Pore.
08- Pólizas contrato de obra 022 de 2011
09- Comprobantes de Egreso Gobernación de Casanare, municipio de Pore, Empresa de servicios públicos de Pore Aguas Pore.
10- Transferencia municipio de Pore pago del anticipo
11- Extracto bancario Aguas Pore pago anticipo.
12 Comunicación de observaciones a la gobernación de Casanare, Municipio de Pore y Empresa de servicios de Pore Aguas Pore
13 Respuesta de la Gobernación, Municipio de Pore y empresa de servicios de Aguas Pore
14- Informes de interventoría
15- Informes de supervisión
16- Constitución de servidumbre
17 – Informe Técnico- Acta de visita
18- Papel de Trabajo
19- Denuncia interpuesta
20- Resolución No. 050 de 2015 Declaratoria de incumplimiento

**11. NOMBRE Y FIRMA**

Nombre del funcionario	Rol en la actuación de vigilancia y control fiscal*	Firma
Luis Fernando Ramírez Zuluaga	Ejecutivo de auditoría	
Martha Lucía Camargo Zapata	Supervisora encargada	
María Fernanda Cortes Vargas	Responsable o líder de auditoría	
Ana Milena Aristizabal Serna	Auditor que detectó el hallazgo - Ingeniera	
Alcira Lesmes Ortiz	Auditor que detectó el hallazgo	



93

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Gestión de Recursos de la Entidad		Proceso: Administrar Documentación	
	Plantilla de referencia cruzada			
	Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia			
	Código: GRE-04-AX-0022		Versión: 1.0	

**REFERENCIA CRUZADA (Carpeta)**

**SECCIÓN: GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CASANARE**

**SUBSECCIÓN: GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**SERIE: 80853-- 266**

**SUBSERIE: 80853 - 266 - 03 -PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**


**NÚMERO O NOMBRE DEL EXPEDIENTE: PRF – 2018-00606**

**SOPORTE DEL DOCUMENTO:** CD \_\_ DVD \_1\_ USB \_\_\_\_\_ PAPEL \_\_\_\_\_ OTRO \_\_\_\_\_

**OFICIOS:**

**SIGNATURA TOPOGRÁFICA:**

\_\_\_\_\_  
**BLOQUE      CUERPO      ESTANTE      ENTREPAÑO      CAJA      CARPETA      FOLIO**

 CONTRALORÍA General de la República Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Gestión de Recursos de la Entidad	Proceso: Administrar Documentación	
	Anexo 4 sobre CD, DVD y USB		
	Código:(Diligencia Planeación)	Versión: (Diligencia Planeación)	Página 1 de 1

**REFERENCIA CRUZADA**

SECCIÓN: GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CASANARE

SUBSECCIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

SERIE: 80853 -266

SUBSERIE: 80853- 266 - 03 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

NÚMERO O NOMBRE DEL EXPEDIENTE: PRF-80853- 2018-00606

FOLIO (Número de folio que le corresponde a este soporte dentro del expediente): 23

SOPORTE DEL DOCUMENTO: CD DVD 1 USB \_\_\_\_\_ OTRO \_\_\_\_\_

CONTENIDO DEL DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

<u>BLOQUE</u>	<u>CUERPO</u>	<u>ESTÁNTE</u>	<u>ENTREPAÑO</u>	<u>CAJA</u>	<u>CARPETA</u>	<u>FOLIO</u>
---------------	---------------	----------------	------------------	-------------	----------------	--------------

**RESOLUCIÓN No. 050**

(Agosto 6 de 2015)

*"Por la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore - Aguas de Pore- S.A. E.S.P., con ocasión del contrato de obra No 020 del primero (1) de marzo de 2011."*

La Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Aguas de Pore- S.A. E. S. P. del Municipio de Pore del Departamento de Casanare de la República de Colombia, nombrada mediante Acuerdo N° 002 del 23 de Abril de 2013, en uso de sus facultades conferidas por la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, Ley 489 de 1998, Ley 689 de 2001, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según escritura pública N° 1487 de fecha julio 30 de 2008 por el cual se adoptan los estatutos de la Empresa de Servicios Públicos.

**CONSIDERANDO**

**-ASPECTOS GENERALES:**

**1. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**

**MARCO CONSTITUCIONAL**

Dentro de la concepción del Estado Social de Derecho consagrada en la Constitución de 1991, se reconoció la importancia de los servicios públicos domiciliarios como inherentes a la finalidad social del Estado, encaminados a satisfacer las necesidades más básicas de los asociados, razón por la cual, por mandato constitucional, surge la obligación de asegurar su prestación eficiente y de calidad, bajo los principios de solidaridad, redistribución de ingresos e igualdad, entre otros no menos importantes. En cuanto a su régimen jurídico, le corresponde fijarlo al legislador, como lo dispone el artículo 365 de la Carta, en armonía con lo previsto en el artículo 150, numeral 23 de ésta; permitiendo la participación de particulares, comunidades organizadas y el Estado, y reservándose éste la regulación, el control y la vigilancia de su prestación. Lo anterior, por remisión expresa del artículo 30 de la ley 142 de 1994, el cual debe estar en armonía con lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución: "que garantiza el libre ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, asegurando la libre competencia económica como derecho de todos

que supone responsabilidades. Por tal razón, la Constitución prevé que el Estado, por mandato de la ley, impida que se restrinja u obstruya la libertad económica y evite o controle cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, correspondiéndole a la ley delimitar el alcance de dicha libertad económica cuando lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación." De manera específica, las disposiciones que regulan la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentran en las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994 y 689 de 2001, sus desarrollos reglamentarios, las condiciones especiales que se pacten con los usuarios y las condiciones uniformes dadas a conocer previamente siguiendo los medios de publicidad reconocidos en el ordenamiento jurídico. Finalmente, frente a cualquier omisión o vacío normativo, se deberá acudir a las normas del Código de Comercio y del Código Civil, en cuanto resulten compatibles, de conformidad con lo señalado en el artículo 132 de la Ley 142 de 1994

2. Que conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994;

"Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado." y "la regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportantes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o derecho que se ejerce."

De modo que, para el análisis del régimen de actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, debe partirse de una regla general: aplica el "derecho privado". Y sólo deben aplicarse las disposiciones de "derecho público" cuando así lo señale de manera expresa la misma Ley 142 de 1994 o una disposición Constitucional.

3. DE LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN FISCAL.

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, dispone lo siguiente:

"ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal"

Teniendo en cuenta la leyes que rigen la interpretación jurídica en este caso, la norma según la cual la Ley especial prima sobre la Ley general, es preciso señalar que estas disposiciones no son aplicables a los contratos celebrados por las Empresas de Servicios Públicos (sin importar la participación de capital público), cuyo régimen de contratación establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 es de derecho privado.

En todo caso, esta disposición va en el mismo sentido que el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 142 de 1994, según el cual en los contratos de la entidades estatales que presten servicios públicos se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, en lo que sea pertinente. De modo que dicha disposición sería aplicable para la categoría de las empresas de servicios públicos oficiales (numeral 14.5, del artículo 14 de la Ley 142 de 1994)."

En cuanto a las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), se ha señalado que, en principio, no son aplicables a los contratos celebrados por los Prestadores Oficiales de Servicios Públicos, ya que su régimen de contratación, por lo establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, es de derecho privado. En este caso, prevalece la norma de interpretación jurídica según la cual la Ley especial prima sobre la Ley general."

En este orden de ideas y teniendo que por disposición legal, el régimen de los contratos por regla general es de derecho privado

**DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "AGUAS DE PORE" S.A. E.S.P**

4. Que la Empresa de Servicios Públicos de "AGUAS DE PORE" S.A. E.S.P, fue creada mediante Escritura Pública N°. 1487 del 30 de Julio de 2008, como una Empresa de Sociedad por Acciones del Estado del nivel Municipal, con personería jurídica,

autonomía administrativa y patrimonio independiente, registrada bajo la denominación de "AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. "

5. Que la Empresa de Servicios Públicos "AGUAS DE PORE S.A E.S.P.", es la responsable de la prestación de los servicios públicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber constitucional y legal garantizar la prestación eficiente a todos sus habitantes, los cuales podrán ser prestados directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas.
6. Que la Empresa de Servicios Públicos "AGUAS DE PORE S.A E.S.P", es una entidad descentralizada del orden Municipal, cuyo objeto principal es la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la conservación de las cuencas hidrográficas y demás actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el Departamento de Casanare.

**CONTRATO No. 020 DE 2011 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

7. El Municipio de Pore (Cas), a través de su administración celebró el contrato interadministrativo No 0053 del 6 de octubre de 2010, con el Departamento de Casanare, acordando por objeto la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", con un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.214.963.481) y un plazo de siete (7) meses.
8. Que el Municipio de Pore (Cas), celebró convenio interadministrativo de cooperación, con la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. E.S.P., consolidado a través del negocio jurídico No 001 de 2011, por el termino de tres (3) meses y por un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.214.963.481), acaeciendo la iniciación del mismo el día dos (2) de febrero de 2011.
9. Que la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. E.S.P., en su calidad de contratista y bajo los preceptos Constitucionales y Legales que consagran el desarrollo de su actividad social y económica; conforme a su manual de contratación y disposiciones de auto regulación y organización, adelantó la administración de los recursos del contrato celebrado con el Municipio de Pore (Cas), así como las

actividades constructivas, razón por la cual contrato el personal y maquinaria para el cumplimiento de la obligación contractual que le asistía.

10. Que la Empresa, estructuro invitación de la convocatoria, con la finalidad que proveedores de bienes y servicios, participaran de la invitación y allegaran propuesta.
11. Que producto de la invitación, allego oferta el oferente: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.
12. Que conforme a la cronología de la invitación, el comité interdisciplinario evaluador de las propuestas determino bajo recomendación dirigida al gerente la adjudicación del contrato de obra al oferente OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, actuación esta que se consolido a través de documento de adjudicación suscrito por el gerente de la empresa.
13. Que en virtud de la convocatoria antes referenciada, se celebró el contrato de obra No 020 del primero (1) de marzo de 2011, con el objeto para la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, por un valor de MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1,206,176,863.00), con una fecha de inicio que se pactó el 23 de mayo de 2011
14. Que la empresa una vez celebrado el contrato de obra, procedió a realizar la designación, de la supervisión para el seguimiento y control, de igual forma y teniendo en cuenta que la destinación de los recursos proviene por parte del Departamento de Casanare, esta contrató una interventoría en virtud y en cumplimiento de las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato interadministrativo que se celebrara entre el Municipio de Pore y el Departamento de Casanare.
15. Que el contrato de obra 020 del primero (1) de marzo de 2011, ha modificado el plazo en diversas oportunidades, por circunstancias motivadas de las cuales se ha dejado constancia en el expediente del contrato y que se indican en el informe que entrega la interventoría y supervisión, los cuales hacen parte integra del presente acto.
16. Que la empresa de servicios públicos "AGUAS DE PORE S.A E.S.P", a través de la supervisión y la interventoría contratada por el Departamento de Casanare, realizo múltiples requerimientos al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, -actuación de la que se da cuenta en el informe que hace parte integra de este acto-; por lo que se programó para el día 23 de enero de 2013, audiencia de cumplimiento, comunicando al contratista OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, y a la empresa aseguradora "SOLIDARIA DE COLOMBIA".

17. Que en el desarrollo de la audiencia no se hizo presente la Aseguradora en calidad de garante, corriéndose entonces traslado al contratista de las circunstancias fácticas que motivaban el llamamiento en cumplimiento, frente a las cuales el mismo allego los descargos con posterioridad, así como se allego la solicitud de la empresa de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, de un plazo para el análisis de la situación particular; solicitud que acogió la entidad y otorgo el respectivo plazo.
18. Que para el día 13 de marzo de 2013, se dio continuidad a la diligencia de incumplimiento, previo otorgamiento de plazo solicitado por la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, para el conocimiento particular del llamamiento por la ocurrencia de un siniestro, en virtud al incumplimiento de las obligaciones contractuales que se estaban originando, a esta audiencia no asistió la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, y allego a través de apoderado constituido descargos por escrito para que se tomaran en consideración, expresando entre otros: *que se declarara cerrado el procedimiento administrativo sancionatorio, permitiéndole la ejecución al contratista hasta el cumplimiento del plazo contractual.*
19. Que en la audiencia el contratista previa lectura de los hechos que motivaban el incumplimiento, -soportes técnicos, cantidades, visitas, registros fotográficos-, apelo en consideración de una alternativa de solución, enfatizándose por la entidad, que existían posibilidades de índole contractual para la solución de controversias, la posibilidad de intervención por parte de la aseguradora, como también la empresa de servicios, en virtud de su autonomía y en uso de la discrecionalidad, en apego de los principios por los que se rige podía declarar previa configuración el incumplimiento del contrato.
20. Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el consagrado a través del principio de tutelar el contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y donde las mismas tan solo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades, en consecuencia una de las partes no puede en principio, unilateralmente desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". No obstante lo anterior, en consideración de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo



acuerdo de voluntad de tracto sucesivo cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas.

21. Que las razones especiales en la ejecución del contrato de obra 020 de 2011, fueron valoradas por la entidad, la cual ha reconocido que debido a las actuaciones de índole administrativo entre las entidades públicas (Departamento y Municipio), se han propiciado demoras en la ejecución de los plazos pactados, por lo que la empresa ha considerado estas circunstancias, y ha valorado los derechos del contratista y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en el plazo para la ejecución del contrato, todas estas debidamente soportadas. Que estas actuaciones, posicionan a la entidad en el cumplimiento de las obligaciones que de esta se esperan, conducta que no ha sido la que ha caracterizado al contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecución a retardado he incumplido las obligaciones acordadas entre las partes.
22. Que en atención al proceso de ejecución del contrato de obra 020 de 2011 y acorde al desarrollo de la audiencia realizada el día 13 de marzo de 2013, para el día 14 de marzo de 2013, se allegó oficio por parte del contratista en donde expone como alternativa para la ejecución de las obras, la ampliación de un plazo final, siendo que contaba con un socio que le aportaría capacidad técnica y económica -soportes, y un cronograma que reformula la forma de ejecución total del contrato-.
23. Que la alternativa fue valorada y en virtud de un arreglo originado entre las partes, se otorgó un plazo límite y condicionado para la ejecución de las obras, previendo que el incumplimiento originaría la declaratoria del siniestro y liquidación del contrato.
24. Que el contrato de obra, en sus aspectos generales y modificaciones contractuales se resume así:

Entidad Contratante

AGUAS DE PORE S.A ESP

Contratista

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

C.C. / NIT.

86052856

Interventor

CONSORCIO MATAGUASAN/RL CARLOS MAURICIO ROJAS

Supervisor

ING. ANDRÉS ROA PINEDA

Número del Contrato

020-2011

Plazo inicial ( Meses )

DOS (2) MESES

Calle 3 No. 21- 66 Pore - Casanare  
Tel. 6388408

*Nuestro Orgullo... ¡Poreño!*



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.E.S.P  
Nit. 900.233.264-2

**Prosperidad  
para todos**

Valor fiscal \$1,206,176,863.00  
Fecha de iniciación 23 de mayo de 2011  
Fecha de terminación contractual 22 de julio de 2011

**Objeto**

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

**ACTAS DE SUSPENSION Y PRORROGAS SUSCRITAS**

**SUSPENSION 1**

Fecha de autorización 14 de junio de 2011  
Periodo autorizado UN (1) MES  
Nueva Fecha de terminación contractual 22 de agosto de 2011

**AMPLIACION A LA SUSPENSION 1**

Fecha de autorización 13 de julio de 2011  
Periodo autorizado UN (1) MES  
Nueva Fecha de terminación contractual 22 de septiembre de 2011

**REINICIO**

Fecha 12 de agosto de 2011  
Nueva Fecha de terminación contractual 22 de septiembre de 2011

**SUSPENSION 2**

Fecha de autorización 16 de agosto de 2011  
Periodo autorizado CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)  
Nueva Fecha de terminación contractual 5 de febrero de 2012

**PRORROGA 1**

Fecha de autorización 16 de septiembre de 2011  
Periodo autorizado DOS (2) meses a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de abril de 2012

**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2**

Fecha de autorización 26 de diciembre de 2011  
Periodo autorizada UN (1) MES  
Nueva Fecha de terminación contractual 5 de mayo de 2012

**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 2**

Calle 3 No. 21- 66 Pore - Casanare  
Tel. 6388408

*Nuestro Orgullo... ¡Poreño!*

Fecha de autorización	26 de enero de 2012
Periodo autorizado	DOS (2) MESES
Nueva Fecha de terminación contractual	5 de julio de 2012
<b>REINICIO</b>	
Fecha	30 de marzo de 2012
Nueva Fecha de terminación contractual	4 de julio de 2012
<b>SUSPENSION 3</b>	
Fecha de autorización	24 de abril de 2012
Periodo autorizado	TRES (3) MESES
Nueva Fecha de terminación contractual	4 de octubre de 2012
<b>AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 3</b>	
Fecha de autorización	24 de julio de 2012
Periodo autorizado	DOS Y MEDIO (2.5) MESES
Nueva Fecha de terminación contractual	18 de diciembre de 2012
<b>REINICIO</b>	
Fecha	8 de octubre de 2012
Nueva Fecha de terminación contractual	18 de diciembre de 2012
<b>PRORROGA 2</b>	
Fecha de autorización	4 de diciembre de 2012
Periodo autorizado	DOS (2) meses a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.
Nueva Fecha de terminación contractual	18 de febrero de 2013
<b>SUSPENSION 4</b>	
Fecha de autorización	11 de febrero de 2013
Periodo autorizado	UN (1) mes a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.
Nueva Fecha de terminación contractual	18 de marzo de 2013
<b>REINICIO</b>	
Fecha	13 de marzo de 2013
Nueva Fecha de terminación contractual	21 de marzo de 2013
<b>PRORROGA 3</b>	
Fecha de autorización	15 de marzo de 2013

Período autorizado

TRES (3) meses y DIEZ (10) días a partir del vencimiento del  
plazo inicialmente pactado.

Nueva Fecha de terminación contractual

1 de julio de 2013

25. Que una vez culminado el plazo de ejecución y bajo el sustento allegado por parte de la interventoría externa contratada por el Departamento de Casanare y la supervisión designada por la Empresa, se estimó un balance de ejecución en el cual se corrobora el incumplimiento del contratista, por lo que para el día 20 de agosto de 2013, se citó al contratista, aseguradora Solidaria de Colombia, interventor contratado, con la finalidad de adelantar diligencia de comunicación de siniestro y liquidación del contrato. Que en dicha diligencia no se hizo presente la Aseguradora Solidaria de Colombia.
26. Que para el momento de la diligencia de comunicación del siniestro que se convocó se encontraba vigente el amparo de seguro a favor de la entidad pública, tal y como se constata de la póliza No 605-47-994000005277 -anexo 9-. Que en desarrollo de la diligencia el contratista de obra comunicado del siniestro solicitó tres (3) días hábiles para allegar pruebas para ser tenidas en cuenta por la entidad contratante, que el plazo de dicha prórroga culminó el día veintiséis (26) de Agosto de 2013, por lo que para el día veintisiete (27) del 2013 se corrió traslado de la información a la supervisión para su valoración, la cual para el día 3 de septiembre de 2013 entregó informe de verificación de los soportes entregados por el contratista. Que en tal virtud y como acto seguido de la diligencia de comunicación del siniestro en la cual no se contó con la presencia de la Aseguradora previa notificación realizada, se estructuró el día 4 de septiembre de 2013 acta de conocimiento y comunicación de siniestro para el contrato No. 020 de 2011.

#### **-DE LA DECLARATORIA DEL SINIESTRO**

27. Que las facultades legales que tiene la entidad estatal prestadora de servicios públicos domiciliarios para la declaratoria del siniestro de la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales, constituida por la compañía de seguros Solidaria De Colombia y con relación a los amparos de: cumplimiento del contrato y buen manejo del anticipo, han sido señaladas tanto por la doctrina como la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

**La entidad estatal puede declarar el siniestro mediante acto administrativo.**

28. Que los contratos estatales presuponen una dirección general del contrato por parte de la Administración, pues están orientados al cumplimiento del fin del contrato, esto es, la satisfacción de los servicios públicos cuya responsabilidad de gestión está atribuida al ente estatal. Esta dirección general del contrato, en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, presupone las prerrogativas otorgadas por ley a la entidad estatal para interpretar, modificar y terminar unilateralmente el contrato, para declarar su caducidad, para someterlo a la leyes nacionales, o para ordenar la reversión en los contratos de concesión de bienes del Estado.

Su dirección general supone la facultad de ejercer y aplicar las cláusulas excepcionales aún en los contratos celebrados por las entidades estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando la Comisión de Regulación competente lo ordene o apruebe.

Así mismo, existen otras atribuciones consagradas en la Ley 80 de 1993 otorgadas a la entidad estatal en orden al cumplimiento del mismo fin del contrato y entre ellas la facultad de liquidación unilateral, y la imposición de sanciones contractuales de caducidad, de multas y de cláusula pena, y la efectividad de las garantías, según los distintos regímenes legales aplicables.

Es importante precisar que la dirección general del contrato por parte de la Administración no puede suponer un ejercicio arbitrario, desproporcionado e irrazonable que le permita desvirtuar la naturaleza del contrato o los derechos y obligaciones de su contratista colaborador. Por eso, se hace énfasis en que el ejercicio de sus prerrogativas debe tener un sustento de ley, como requisito de competencia, y por lo tanto de legalidad de la actuación administrativa.

Que en este orden de ideas conviene precisar si la entidad estatal y en forma específica, aquella que presta servicios públicos domiciliarios, puede en la celebración y ejecución de un contrato estatal con régimen preponderante de derecho privado, expedir actos administrativos que declaren el incumplimiento como tipificador del siniestro, para hacer efectivas las garantías del contrato constituidas en su favor con el fin de precaver los riesgos del mismo, tales como el cumplimiento de las obligaciones del contratista, el debido manejo del anticipo, el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que utilice el contratista, la

estabilidad de la obra, la calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. Así mismo, la efectividad de la garantía de responsabilidad civil, sobre daños causados a la entidad o de terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.

A nivel de doctrina se ha señalado que la Administración tiene en su poder la decisión unilateral y ejecutoria para ejercer las potestades otorgadas en la ley e imponer de esta manera su voluntad al contratista, pues su fin de interés general debe prevalecer por lo menos en primera instancia frente al interés particular y lícito del contratista:

*"En virtud de este formidable privilegio, la Administración puede decidir ejecutorialmente sobre: la perfección del contrato y su validez, la interpretación del contrato, la realización de las prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo, forma), la calificación de situaciones de incumplimiento, la imposición de sanciones contractuales en ese caso, la efectividad de estas, la prórroga del contrato, la concurrencia de motivos objetivos de extinción del contrato, la recepción y aceptación de las prestaciones contractuales, las eventuales responsabilidades del contratista durante el plazo de garantía, la liquidación del contrato, **la apropiación o la devolución final de la fianza.**" (La negrilla es nuestra)<sup>1</sup>.*

Se puede observar en doctrina comparada que dentro de las prerrogativas que le permiten a la Administración decidir unilateralmente en forma previa, se reconoce la de apropiación de la fianza en razón de las finalidades del contrato de la Administración pública.

Si la Administración tiene como finalidad la satisfacción del servicio público que le ha sido encomendado, y utiliza el contrato como el mejor instrumento para el cumplimiento de este cometido, habría que señalar que la efectividad de las garantías mediante una declaración unilateral se enmarca en la mejor y más rápida satisfacción de la necesidad pública, pues no sería concordante con el interés general esperar a la decisión del juez competente para permitir que la Administración velara por la satisfacción de este interés. Ello no comporta protección a la arbitrariedad, sino como ya se ha mencionado, privilegio de la decisión previa, pues si la actuación administrativa es ilegal podrá ser controlada

<sup>1</sup> Fernández Tomas Ramón y García de Enterría Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Madrid. Editorial Civitas. 1995. Pág. 665; citado también en Consejo de Estado. Sección Tercera Sentencia del 9 de Agosto de 2009. C.P. Mauricio Fajardo. Exp 21432.

por la jurisdicción contenciosa administrativa incluido el restablecimiento del derecho a favor del particular y el pago de los perjuicios causados.

Que aunque parece claro el fundamento jurídico y su consonancia con el interés general para ejercer la prerrogativa de ordenar la efectividad de las garantías del contrato, es necesario referirse al régimen jurídico colombiano para determinar si existe el fundamento legal en su ejercicio, como presupuesto de legalidad necesario.

Que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido oportunidad de referirse al tema, y ha considerado que existe sustento legal en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del C.C.A., hoy artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 los cuales consagran:

"Artículo 68. **Definición de las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito ejecutivo.** Prestará el mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigibles los siguientes documentos:

(...)

29. Los contratos, las pólizas de seguros y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decreta la caducidad, o la terminación según el caso.

Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, **las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.**"

Es importante aclarar que se encuentra derogada la jurisdicción competente consagrada en este artículo y atribuida a la jurisdicción coactiva, puesto que a partir de la expedición de la Ley 80 de 1993, y en especial del artículo 75 de la misma, la jurisdicción competente corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> En este sentido puede verse: Sección Tercera Consejo de Estado. Sentencia del 14 de abril de 2005. M.P. Alir Eduardo Hernández. Exp. 13599.

No obstante, se mantiene vigente la facultad de la entidad estatal para expedir los actos administrativos necesarios, y el mérito ejecutivo de los mismos en orden a hacer efectiva las garantías que a favor de las entidades estatales se presenten por cualquier concepto. Para ello, debe expedirse un acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación, según el contenido de la norma.

30. El tratadista Rodrigo Escobar Gil ha considerado la aplicación del privilegio de la decisión previa con el fin de ordenar la efectividad de las garantías:

*"La entidad estatal tiene la potestad de declarar unilateralmente el incumplimiento de las obligaciones del contratista, y de ordenar la efectividad de las garantías, sin la aquiescencia previa del asegurador, mediante la expedición del acto administrativo, con lo que técnicamente se configura el siniestro. Es la proyección al campo de las garantías contractuales del privilegio de la decisión previa y ejecutoria que ostenta la Administración en todas sus relaciones jurídicas, y que le permite imponer derechos y obligaciones en tutela del interés público, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia, lo que le permite declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro.*

*(...) pues al garante le incumbe la carga de interponer el recurso de reposición en la vía gubernativa contra el acto que ordena la efectividad de la garantía, que es el único medio de impugnación procedente en la gestión contractual pública, o de acudir a la justicia administrativa a demandar la legalidad de la decisión ejecutoria."*<sup>3</sup>

31. Que a propósito de definir si la entidad contratante podía hacer efectiva la póliza y declarar la ocurrencia del riesgo amparado mediante acto administrativo, el supremo Tribunal Contencioso Administrativo señaló:

*"Lo anterior, sin embargo, no obsta para considerar, como lo hizo la Sala en la Sentencia del 24 de mayo de 2001, que son válidos los actos administrativos por los cuales la entidad contratante decidió hacer efectiva la póliza que garantiza la estabilidad de la obra contratada, al declarar la ocurrencia del riesgo amparado. En efecto, no cabe duda de que aquella contaba para hacerlo, con una facultad legal, expresa, prevista en los numerales 4 y 5 del art. 68 del C.C.A., en los cuales se relacionan los actos que prestan mérito ejecutivo".*

<sup>3</sup> Escobar Gil Rodrigo. *Teoría General de los Contratos de la Administración Pública*. Legis 1999. Pág. 249.



Más adelante en esta providencia se señala:

"Para la Sala estas dos normas (se hace referencia a los numerales 4 y 5 del artículo 68) se deben integrar para comprender su alcance y significado plenos, integración de la cual resulta que **cualquier póliza contractual, constituida a favor del Estado presta mérito ejecutivo, -aunque no por jurisdicción coactiva-, pues no es lógico ni es el sentido de la norma fraccionar el mérito ejecutivo de las garantía contractuales a favor del Estado** cuando es claro que el numeral 4 citado incluye todos los amparos que puede contener una póliza; y el numeral 5 incluye cualquier otro tipo de garantía a favor del Estado **de donde se deduce que el propósito mismo de la norma es el de otorgar una prerrogativa a las entidades estatales para que puedan declarar ellas mismas el siniestro, y hacerlo exigible en forma efectiva.** (La negrilla es nuestra)

(...)

De hecho el Consejo de Estado ha dicho, respecto a la posibilidad de hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, por medio de actos administrativos dictados por la Administración, que indiscutiblemente esto es viable...

"Lo anterior **permite deducir que una vez declarado el incumplimiento de las obligaciones del contratista y configurado el siniestro, se ordenará hacer efectiva la garantía otorgada, mediante acto administrativo, el cual podrá ser objeto de recurso en la vía gubernativa.**" (Sentencia del 24 de agosto de 2000 C.P. Jesús María Carrillo. Exp. 11318.<sup>4</sup> (La negrilla es nuestra).

32. Que sobre la posibilidad de la Administración de cuantificar el perjuicio en el mismo acto administrativo para ser efectiva la garantía, esta Corporación ha señalado:

"La Sala reitera el criterio que de años atrás ha consolidado en el sentido que la Administración goza de la prerrogativa de declarar el siniestro derivado de la ejecución de los contratos estatales, de hacer efectiva la garantía que ha sido constituida en su favor, y en esta oportunidad precisa que tal prerrogativa conlleva la de cuantificar el perjuicio, aún después de la terminación del

<sup>4</sup> Sección Tercera Consejo de Estado. Sentencia del 14 de abril de 2005. M.P. Alir Eduardo Hernández. Exp. 13599

*contrato, mediante la expedición de actos administrativos, los cuales están sujetos al control gubernativo y judicial..."<sup>5</sup>{La negrilla es nuestra}*

33. Que las consideraciones citadas fueron realizadas respecto de entidades estatales y contratos estatales regulados por la Ley 80 de 1993. Cabía preguntarse si una empresa de servicios públicos con régimen especial y preponderante de derecho privado también tendría atribuidas estas potestades que le permitan mediante acto administrativo declarar la ocurrencia del siniestro para hacer efectivas las garantías del contrato.

Habría que concluir en forma afirmativa, pues si el fundamento legal corresponde a los numerales 3 y 4 del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 y si la Empresa de Servicios Públicos es entidad estatal, es decir con participación pública mayoritaria, como sucede con la Empresa Paz de Ariporo E.S.P., este precepto es aplicable a todas las entidades estatales o públicas. Así se deduce de los contenidos literales de estos numerales que se refieren a las entidades públicas sin excepción.

34. Que en una controversia en un caso relacionado con una entidad estatal para esa época que prestaba servicios públicos domiciliarios, como era el caso de Telecom, y frente a una demanda contractual que impugnaba los actos administrativos por medio de los cuales esta entidad declaró la ocurrencia de los riesgos derivados del cumplimiento y manejo y buena inversión del anticipo por parte del contratista, por considerar entre otras razones que la entidad no tenía competencia para ello, la Sección Tercera del Consejo de Estado como juez de segunda instancia consideró válidos estos actos, no obstante que el régimen general de estos contratos es el de derecho privado.

35. Que respecto de la competencia para expedir las resoluciones acusadas este Tribunal señaló en la misma providencia:

*"La Sala ha considerado, desde tiempo atrás, que la Administración Pública cuenta con una facultad especial consagrada en la ley – artículo 68 numerales 4 y 5 del C.C.A.- para declarar la ocurrencia del riesgo amparado, en virtud de las garantías que se hayan otorgado en su favor.*

(...)

<sup>5</sup> Sección Tercera. Consejo de Estado. Sentencia de abril 22 de 2009. C.P. Miryam Guerrero de Escobar. Exp. 14667.

*De acuerdo con lo anterior, se tiene que TELECOM si estaba facultada tanto funcional como temporalmente, para expedir los actos acusados, luego, no se presentó el vicio de incompetencia alegado por el actor."*

36. Que en conclusión, no cabe duda que una entidad estatal que preste servicios públicos domiciliarios puede expedir los actos administrativos para declarar la ocurrencia del riesgo amparado y ordenar hacer efectivas las garantías correspondientes que se hayan otorgado en su favor y con fundamento legal derivado de los numerales 3 y 4 del artículo 99 del C.P.A.C.A.
37. Que los contratos de seguro son especiales y diferentes de los demás contratos de seguro que de ordinario se rigen sólo por las disposiciones del Código de Comercio. Sobre el particular, deben tenerse en cuenta las siguientes anotaciones: - En estos contratos especiales de seguros no aplica la regulación consagrada en el estatuto mercantil (artículo 1053- 3, C. de Co.), según la cual la aseguradora tiene la facultad de objetar la reclamación que le presente el asegurado, ni aquella que prevé que en cuanto tal objeción sea oportuna, seria y fundada tendrá la virtualidad de eliminar o destruir el mérito ejecutivo de la póliza; de ello se infiere, necesariamente, que en estos contratos especiales de seguro tampoco aplican las previsiones encaminadas a imponerle al asegurado, o al beneficiario, la obligación de dar aviso de la ocurrencia del siniestro a la aseguradora, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer (artículo 1075 C. de Co.), ni aquellos tendrán el deber de presentar la correspondiente reclamación formal.<sup>6</sup>
38. En el caso de los contratos de seguro que tienen por objeto garantizar el cumplimiento de contratos estatales, la que tiene aplicación es la normatividad que regula la vía gubernativa, por manera que una vez en firme la decisión administrativa correspondiente, la aseguradora no podrá apoyarse en la inconformidad u oposición que a través de su respectivo recurso de reposición, hubiere formulado frente a la entidad estatal contratante, para efectos de considerar que tales manifestaciones –como ocurre en el derecho privado con la

<sup>6</sup> Al respecto se pueden consultar las precisiones efectuadas en la sentencia de mayo 3 de 2001, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Expediente No. 12724. Actor Compañía Aseguradora de Fianzas y Pinski. Expediente No. 24609, 19 de febrero de 2009, radicación número: 05001-23-31-000-2000-01720- 01(24609), actor: Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, demandado: Compañía de Seguros Cóndor S.A., referencia: ejecutivo contractual - apelación sentencia.

objeción fundada con que se responda la reclamación del asegurado-, pudieren resultar suficientes para destruir el mérito ejecutivo del título de recaudo que se constituye en favor de la entidad estatal contratante, el cual, por lo demás, estará integrado, entre otras piezas, por el aludido acto administrativo constitutivo del siniestro (artículo 77 Ley 80; artículo 99 y demás concordantes C.P.A.C.A.).

39. Como ya se indicó, en esta clase especial de contratos de seguro, el siniestro se constituye mediante la declaratoria cuyo cumplimiento se garantiza. Por el contrario, en los demás contratos de seguro de cumplimiento, es decir, en aquellos que tienen por objeto respaldar las obligaciones derivadas de contratos celebrados únicamente entre particulares, la aplicable será la disposición contenida en el artículo 1072 del Código de Comercio, según la cual el sólo aspecto fáctico acerca de la realización del riesgo asegurado, consistente en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, resultará suficiente para la configuración del siniestro; ello sin perjuicio de añadir para estos casos, como lo ha precisado la Jurisprudencia, que en cuanto esta clase de seguros de cumplimiento tienen un propósito eminentemente indemnizatorio (artículo 1089 C. de Co.), para que resulten viables las pretensiones del asegurado y se concrete la obligación a cargo de la compañía aseguradora, será necesario, en los términos del artículo 1077 del estatuto mercantil, que el asegurado, además del incumplimiento del contratista afianzado (siniestro), demuestre también los perjuicios que tal incumplimiento le hubiere ocasionado (cuantía de la pérdida).

40. Así pues, en cuanto el objetivo de esta clase especial de contratos de seguro es el de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el contratista particular por razón de la celebración de un determinado contrato estatal, el cual, a su turno, debe apuntar, entre otros propósitos, al cumplimiento de los fines estatales y al aseguramiento de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de la entidad estatal contratante (artículo 3, Ley 80), resulta indiscutible entonces que también el contrato de seguro participa de una misma y común finalidad con el contrato estatal, la cual se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la satisfacción del interés general y de los cometidos estatales, de manera que sus regulaciones son especiales.

41. Para determinar la exigibilidad de la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales se debe acudir también a determinar la vigencia del contrato de seguro y las modalidades de cubrimiento de los distintos riesgos que la compañía aseguradora tomó a su cargo, siendo ambos contenidos de obligatoria estipulación en la póliza de seguros de acuerdo con los dictados del artículo 1047 del Código de Comercio, a su vez sometidos a la regulación especial de la contratación administrativa en el caso de las garantías de los contratos estatales. En términos generales, la vigencia del contrato de seguro corresponde al plazo dentro del cual debe ocurrir, o al menos iniciarse, el evento de riesgo amparado, para que resulte cubierto por la garantía otorgada en la respectiva póliza de seguros. Se precisa que el artículo 1073 del Código de Comercio establece la responsabilidad de la compañía aseguradora a partir de la fecha de inicio del siniestro, norma en la cual se dispone que si el siniestro se inicia antes de vencer el término del contrato de seguro y continúa después de su vencimiento, queda bajo responsabilidad de la compañía aseguradora, así como se dispone que si el siniestro se inicia antes de la vigencia de la póliza y continúa después, no será responsabilidad de la compañía aseguradora.
42. En conclusión y en desarrollo de lo anterior, la ley faculta a la empresa para expedir acto administrativo que declare el siniestro, potestad que se encuentra prevista en el artículo 99, numerales 3 y 53 del C.P.A.C.A, donde se relacionan los actos que prestan mérito ejecutivo.
43. De lo expuesto se desprende que la facultad de declaratoria de siniestro es una facultad administrativa otorgada en forma amplia a las entidades públicas, sin que el régimen jurídico de la relación contractual que se asegure afecte su aplicación, en tanto la ley no lo distingue así, razón por la cual al intérprete tampoco le es admisible hacerlo y, además, se derivan de la naturaleza jurídica pública de la entidad contratante y de los poderes de que la ley la inviste. De lo expuesto brevemente, se impone concluir que las entidades estatales dentro de sus contratos de derecho privado ostentan la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro.
44. Que es procedente revisar la póliza de garantía única de cumplimiento constituida para garantizar los riesgos del contrato. La garantía única de cumplimiento expedida por la Compañía de Seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA garante del contrato, corresponde a las pólizas expedidas para entidades estatales.

En consonancia con las consideraciones expuestas, se observa que la misma Compañía de Seguros garante del contrato estatal, consecuente con este criterio, procedió a constituir las y expedirlas con fundamento en la póliza matriz para entidades estatales, las cuales consagran como cláusula complementaria, que la declaratoria del siniestro deberá realizarse mediante acto administrativo.

45. Que hay una clara manifestación de voluntad de la garante del contrato de considerar y aceptar esta prerrogativa de la entidad estatal, que se materializa al momento de la expedición de la póliza única de cumplimiento, y que la compromete y vincula. Sería contrario a la doctrina de los actos propios como desarrollo del principio de buena fe, aceptar y comprometerse desde el inicio del contrato con la exigibilidad de una obligación a su cargo si se cumplen determinados requisitos, entre ellos, el acto administrativo configurador de la declaratoria del siniestro como se expresa en el texto de la garantía, y luego cuando ellos se cumplen, desconocer sus propios compromisos negándose a reconocer los efectos y procedencia del acto administrativo.

Es otra razón más que reitera la facultad de la declaratoria de la ocurrencia del riesgo por parte de la entidad estatal.

**- Término para declarar el siniestro**

46. Existen antecedentes relacionados con requerimientos de la entidad estatal al contratista por los amparos de las garantías de correcto manejo del anticipo, cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, y responsabilidad civil extracontractual por daños causados a inmuebles de terceros, y requerimientos para las prórrogas de estas garantías por parte del contratista.

Es pertinente complementar el análisis de la efectividad de las garantías para declarar mediante acto administrativo la ocurrencia del siniestro, con la oportunidad en que debe realizarse esta declaratoria.

47. Que el cuestionamiento procede para indagar si vencido el término de las garantías constituidas, puede la Administración declarar la ocurrencia del siniestro, o si necesariamente esta declaratoria debe producirse durante la vigencia de la póliza.

La solución debe partir del momento en que ocurre el siniestro y no del momento de su declaratoria. Si la ocurrencia del siniestro se produce durante la vigencia del seguro, es plenamente válido que su declaratoria pueda producirse después de su vencimiento, siempre y cuando se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro.

48. Que así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la providencia citada donde se impugnaron los actos administrativos expedidos por Telecom cuando era entidad estatal y por medio de los cuales declaraba la ocurrencia de los riesgos relacionados con el cumplimiento, manejo y buena inversión del anticipo de una póliza única expedida por la Compañía de Seguros La Equidad:

*"De acuerdo con lo antes visto, el acto administrativo por medio del cual se declara el siniestro debe ser expedido por la Administración Pública a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha en la cual ésta tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, **hecho que necesariamente deberá acaecer durante la vigencia del seguro, aunque la declaratoria se produzca después de su vencimiento.** Se trata, entonces, de examinar la época en la cual fueron expedidas las resoluciones demandadas con el fin de determinar si fueron expedidas dentro de este término" (La negrilla es nuestra)*

49. Que en los mismos términos se había pronunciado la misma Sección el 22 de abril de 2009:<sup>7</sup>

*"Cabe precisar que la declaratoria del siniestro, materializada mediante un acto administrativo, deberá hacerse por la Administración, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, **hecho que necesariamente debe acaecer durante la vigencia del seguro, así la declaratoria se produzca después de su vencimiento.** Lo anterior tiene sustento tanto en la ley, artículo 1081 del Código de Comercio, como en la doctrina y la jurisprudencia que sobre el tema, en particular, ha desarrollado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. (la negrilla es nuestra)*

<sup>7</sup> Sección Tercera Consejo de Estado. Sentencia del 22 de abril de 2009. C.P. Miryam Guerrero. Exp. 14667.

(...)

A su vez el Consejo de Estado en Sentencia del 6 de octubre de 2005 reiteró el criterio que de tiempo atrás había sostenido en relación con el término del cual disponía la Administración para declarar el siniestro acaecido en un contrato estatal, amparado por un contrato de seguro. En el siguiente sentido se pronunció:<sup>8</sup>

*"El acaecimiento del siniestro, o sea, el incumplimiento debe ocurrir dentro del plazo de vigencia del seguro fijado en la póliza para que el Asegurador resulte obligado a la indemnización. Empero, dicho término no es el mismo dentro del cual las autoridades aduaneras deben declarar el incumplimiento. La Sala siguiendo este mismo criterio se ha pronunciado reiteradamente en los siguientes términos:*

*"Cosa distinta la constituye el termino para proferir el acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía, que junto con la póliza otorgada constituyen el título ejecutivo conforme lo preceptúa el artículo 68 numeral 5° del Código Contencioso Administrativo.*

*Término que contrariamente a lo expresado por el a-quo no necesariamente debe coincidir con el de vigencia de la póliza de garantía, porque esta tiene por objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia. Ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido que pueden ser coetáneos o posteriores a la de la vigencia de la póliza"* (La negrilla es nuestra)

50. Que en conclusión, es necesario que el incumplimiento se haya presentado durante la vigencia de la póliza, sin que sea necesario que la declaratoria del siniestro u ocurrencia del riesgo amparado se realice durante su vigencia. Es perfectamente posible que esta declaratoria se realice con posterioridad a la vigencia del seguro,

<sup>8</sup> La sentencia cita otra sentencia: Sección Primera Consejo de Estado. Sentencia del 6 de octubre de 2005. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Exp. 7840. Sobre el mismo tema puede consultarse: Sección Cuarta. Sentencia del 31 de octubre de 1994. Exp. 5759; Sección Primera Sentencia del 21 de septiembre de 2000. Exp. 5796

<sup>9</sup> La sentencia cita otra sentencia: Consejo de Estado. Sentencia del 11 de julio de 2002 C.P. Gabriel Mendoza Martelo. Exp. 0376-01.



sin que pueda efectuarse después de dos años contados a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro.

51. Que por consiguiente, se trata de otra restricción al principio de la autonomía de la voluntad propio de un contrato regulado por el derecho privado, como sucede con los contratos de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios. Es lo que el Consejo de Estado, a propósito de estos contratos ha denominado un régimen "mixto", con la aplicación de la normatividad del derecho privado, pero con la aplicación de reglas propias del derecho público.<sup>10</sup>

52. Que en el caso del contrato de obra 020 de 2011, celebrado entre la Empresa de Servicios "AGUAS DE PORE" S.A.E.S.P y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, no hay duda que el siniestro ocurrió durante la vigencia de la póliza -septiembre 4 de 2013-, y por lo tanto es válido exigir su pago a la compañía de seguros, a través de la declaratoria.

53. Que aclarada la competencia y el fundamento legal que tiene la entidad estatal para declarar el siniestro amparado con la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales constituida por SOLIDARIA DE COLOMBIA, es procedente determinar la existencia de los siniestros relacionados con los amparos de cumplimiento y buen manejo del anticipo.

54. Que los antecedentes dan cuenta de los graves incumplimientos del contratista a las obligaciones del contrato sin que exista justificación alguna. -soporte técnico de ejecución y cumplimiento de cada una de las actividades pactadas para el contrato 020 de 2011-.

- **Garantía única de cumplimiento. Amparo. Cumplimiento del contrato.**

55. Estos incumplimientos se presentan por atrasos en la ejecución de las obras y por la no actualización de las garantías del contrato, no obstante los reiterados requerimientos realizados por la entidad.

56. Que la cláusula Octava del contrato 020 de 2011 establece las garantías del contrato.

<sup>10</sup> Sección Tercera. Consejo de Estado. Sentencia del 19 de agosto de 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 21432.

Por lo tanto, era obligación del contratista mantener vigentes los amparos relacionados con los riesgos de cumplimiento, manejo e inversión del anticipo y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en los términos del contrato.

57. Que el contratista no cumplió con esta obligación de mantener vigente las garantías del contrato.

**- Incumplimientos sobre la vigencia sobre las garantías del contrato.**

Sobre la obligación de mantener vigentes las pólizas del contrato, existen múltiples requerimientos al contratista, sin que se encuentre justificación alguna.

No. Consecutivo	Fecha del documento	Nombre Emisor	Asunto	Nombre Destinatario	Con copia	Observaciones
OFI-ESP-095-2013	23-jul.-2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Solicitud actualización de pólizas contratos de obra 020 de 2011 y 021 de 2011.	Oscar Acuña Correa		Enviado vía email y correo certificado devolución No. 300010914320
	5-ago.-2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Reiteración Solicitud actualización de pólizas contratos de obra 020 de 2011 y 021 de 2011.	Oscar Acuña Correa		Enviado vía email tercer requerimiento
	5-ago.-2014	Andres Roa Pineda	Solicitud Informe Final de Interventoría y actualización de las garantías de los contratos de obra de la referencia suscritos con el Ingeniero Oscar Javier Acuña Correa	Consorcio Matagusan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas-Oscar Acuña Correa	Gerencia Aguas de Pore S.A ESP Contratista de Obra Alcaldía Municipal de Pore	

	2-sep.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa Andres Roa Pineda	SOLICITUD INFORME FINAL de Interventoría y actualización de las garantías de los contratos de obra de la referencia suscritos con el Ingeniero Oscar Javier Acuña Correa	Consorcio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas- Oscar Acuña Correa	Contratista de Obra: Calle 25 C N° 14-78 Yopal Casanare- Celular: 320-8097896-e- mail: ingoscar28@yahoo.es -Alcaldía Municipal de Pore: Calle 4 No 16-45 Palacio Municipal -Gobernación de Casanare	
OFI- ESP-109	7-nov.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Tercer llamado solicitud informe final de interventoría y actualización de las garantías	Consorcio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas	Contratista de Obra: Calle 25 N° 14-78 Yopal Casanare-Celular: 320- 8097896 email: ingoscar28@yahoo.esAl caldía Municipal de Pore: Calle 4 No 16-45 Palacio MunicipalGobernación de Casanare Carrera 19 No. 6 – 100 – Yopal, Casanare - e-mail: construcciones@casan are.gov.co	

58. Que no aparece u obra en el expediente del contratos 020 de 2011, respuesta alguna del contratista o de la aseguradora frente a este requerimiento.

59. Que existen graves incumplimientos en la ejecución de las obras pactadas en el contrato 020 de 2011 del contratista, - *soporte técnico de ejecución y cumplimiento de cada una de las actividades pactadas para el contrato 020 de 2011, que se anexa a este acto de declaratoria de siniestro haciendo parte integra del mismo;* ya que el mismo contaba con la viabilidad técnica para realizarlas, y sobre las cuales no tenía impedimento, ni justificación para la no terminación de las obras.

- **Incumplimiento sobre la ejecución de obras.**

60. Sobre la obligación de cumplir con las obras pactadas a través del contrato de 2011, existen múltiples requerimientos al contratista, sin que se encuentre justificación alguna, para la ejecución satisfactoria.

**RESUMEN DEL VALOR EJECUTADO**

Valor inicial del contrato	\$ 1,206,176,863.00
Valor del anticipo	\$ 603,088,431.50
Valor ejecutado sin facturar	\$ 485,464,168.00
Valor pagado ( Según Actas )	\$ 0.00
Amortización anticipo	\$ 0.00
Anticipo por amortizar	\$ 603,088,431.50
Valor no ejecutado	\$ 720,712,695.00

(Hace parte integra de esta declaratoria el informe técnico, administrativo y financiero, el cual da cuenta del porcentaje de ejecución de cada una de las actividades pactadas).

61. Que existe también el siniestro relacionado con el indebido manejo e inversión del anticipo.

- **Garantía única de cumplimiento. Amparo: Correcta inversión del anticipo inicial y del anticipo del adicional y los soportes que lo acrediten.**

Sobre la obligación de presentar los soportes que acrediten la debida inversión del anticipo, existen múltiples requerimientos de cumplimiento de las actividades al contratista, sin que se encuentre justificación alguna, para su no acreditación. El Anticipo del contrato 020 de 2011, que tiene por objeto - LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD, DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE-, fue cancelado una vez se presentó el plan de inversión firmado y autorizado por la interventoría por un valor de seiscientos tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos con cincuenta centavos moneda corriente (\$603,088,431.50) entregado mediante comprobante de egreso No. 00070 del 26 de mayo de 2011 y que correspondió al 50% del valor del contrato inicial.

62. Que el anticipo fue entregado y cancelado al contratista y no acredito la amortización del mismo, teniendo en sus manos dineros públicos de propiedad exclusiva de la empresa de servicios públicos de Pore AGUAS DE PORE S.A.E.S.P., por

lo que habrá de compulsar las fotocopias respectivas a la Fiscalía General del Nación (Reparto), toda vez que no se acreditó su correcta destinación.

63. Que por las razones expuestas es procedente declarar el siniestro por la realización del riesgo que ampara la póliza relacionada con el incumplimiento de las obligaciones del contratista, con cargo al amparo del cumplimiento del contrato.

64. Que la póliza única de seguro de cumplimiento del contrato de obra que cubre estos amparos, tiene las siguientes características y vigencias.

**CONDICIONES INICIALES**

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	09-sep-11	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	09-sep-11	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	2-may-14	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	2-mar-16	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 0	02-mar-11	02-may-13	120,617,687.00
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 1	02-mar-11	02-may-13	120,617,687.00

**CONDICIONES MODIFICADAS**

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	08-ene-12	120,617,686.30

ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	08-ene-12	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	08-sep-14	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	03-mar-16	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 3	02-mar-11	09-sep-13	120,617,687.00

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	28-oct-12	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	28-oct-12	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	29-jun-15	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	22-dic-16	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 4	02-mar-11	29-jun-14	120,617,687.00

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	15-abr-13	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	15-abr-13	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	15-dic-15	120,617,686.30



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.E.S.P  
Nit. 900.233.264-2

**Prosperidad  
para todos**

ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	09-06-17	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 7	02-mar-11	15-dic-14	120,617,687.00

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	15-jun-13	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	15-jun-13	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	15-feb-16	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	09-ago-17	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 8	02-mar-11	15-feb-15	120,617,687.00

**CONDICIONES ACTUALES**

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	04-nov-13	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	04-nov-13	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	06-jul-16	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	27-dic-17	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 10	02-mar-11	06-jul-15	120,617,687.00

Calle 3 No. 21- 66 Pore - Casanare  
Tel. 6388408

*Nuestro Orgullo... ¡Poreño!*

65. Que la cuantificación del siniestro relacionado con el amparo de cumplimiento del contrato corresponde a:

- a. Por la no vigencia y actualización de las pólizas y por las obras no ejecutadas, en que el contratista se retrasó, y los graves perjuicios para la entidad para contratar nuevamente las obras no ejecutadas por el contratista, se cuantifica de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCION	VALOR (en pesos)
1	INCREMENTO DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA SIN EJECUTAR ACTUALIZADAS A VALOR PRESENTE EN LA NUEVA CONTRATACIÓN QUE DEBE REALIZARSE (relación en el informe de las cantidades de obra sin Ejecutar).	\$720.712.695
2	COSTOS JURIDICOS Y TECNICOS DEL PROCESO DE SINIESTRO (Contrato Abogado y Supervisor)	\$21.000.000
		<b>\$741.712.695</b>

66. Que la cuantificación del siniestro relacionado con el buen manejo del anticipo correspondiente al anticipo del contratos 020 de 2011 autorizado y por el monto que no aparece amortizado con la ejecución de la obra y que el contratista no ha presentado los soportes, no obstante su obligación contractual.

La cuantificación del siniestro por concepto de anticipo sin amortizar corresponde a la suma de seiscientos tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos con cincuenta centavos moneda corriente (\$603,088,431.50) y por concepto de rendimientos financieros que debieron generar el anticipo sin amortizar corresponde a setecientos cuarenta y seis millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos con cero centavos moneda corriente (\$746,894,616.00) (el detalle que se adjunta a la Resolución de declaratoria del siniestro).

Que en mérito de los argumentos de hecho y de derecho que se soportan en este acto administrativo, así como los descritos y justificados en el informe técnico, administrativo y financiero que hace parte integral de esta declaratoria la Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo -Aguas de Pore- S.A. E. S. P. del Municipio de Pore del Departamento de Casanare;



39



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.E.S.P.  
NIT. 900.233.264-2

Prosperidad  
para todos

## RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO.** Se declara la existencia de los siguientes riesgos cubiertos con la póliza única de seguro de cumplimiento constituida por SOLIDARIA DE COLOMBIA en los términos que se señalan a continuación:

A) El incumplimiento del contratista denominado OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, identificado con cedula de ciudadanía No 86.052.856 y NIT 86.052.856-3, por valor de **SETECIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$741.712.695) M/CTE.**

Los incumplimientos corresponden a la negativa del contratista a mantener vigentes las garantías del contrato consagradas en la cláusula octava del contrato, en los términos expuestos en esta resolución.

Los incumplimientos corresponden a los retrasos del contratista en el avance de la obra hasta la terminación del plazo contractual, conforme a los términos expuestos en esta resolución.

B) El no manejo e inversión del anticipo pactado en el contrato por valor de **SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$603,088,431.50)**, y los respectivos rendimientos teniendo en cuenta los requerimientos realizados al contratista para soportar el avance y cumplimiento de las actividades, sin haber cumplido con esta obligación, en los términos expuestos en esta resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.** Declarar la ocurrencia de los siniestros de la póliza única de seguro de cumplimiento N° 605-47-994000005277, constituida por la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, a favor de Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo -Aguas de Pore- S.A. E. S. P. del Municipio de Pore del

Departamento de Casanare, con relación a los siguientes amparos en el contrato con todas sus modificaciones:

Amparo del cumplimiento del contrato: Valor asegurado **CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$120.617.686,30) M/CTE** Vigencia: 2 de Marzo de 2011 al 4 de Noviembre de 2013.

Amparo por el Buen manejo e inversión del anticipo: Valor asegurado **SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$603,088,431.50)** Vigencia: 2 de Marzo de 2011 al 4 de Noviembre de 2013.

Los pagos que debe realizar la Compañía SOLIDARIA DE COLOMBIA deberán efectuarse dentro de los términos establecidos por la ley. En su defecto este acto administrativo debidamente ejecutoriado que declara la obligación se integrará con la garantía constituida por esta compañía y prestará merito ejecutivo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Así mismo, una vez ejecutoriado este acto administrativo y vencido el plazo de ley que tiene la compañía de seguros para cancelar la obligación, se causarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley sobre los valores de capital indexados no cancelados en forma oportuna.

**ARTICULO TERCERO.** Notificar el contenido de la presente resolución al contratista de obra OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, identificado con cedula de ciudadanía No 86.052.856 y NIT 86.052.856-3 y a la compañía de seguros denominada SOLIDARIA DE COLOMBIA.

**ARTÍCULO CUARTO:** Ordénese la liquidación del contrato 020 de 2011 en el estado en que se encuentre, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo.



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE  
AGUAS DE PORE S.A.-E.S.P.  
Nit. 900.233.264-2


**Prosperidad  
para todos**

**ARTÍCULO QUINTO:** Comunicar el presente acto administrativo a las siguientes entidades: Contraloría General de la República, Contraloría Departamental del Casanare, a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio.

Contra la presente procede el recurso de reposición.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Dada en Pore a los seis (6) días del mes de Agosto de 2015.



**YULIET ANDREA GUTIERREZ NOVOA**  
Gerente Empresa de Servicios Públicos



Prescribe y Revisa: ADRIANA DEL PILAR SILVA CORTES  
Abogada Jurídica Contratada



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

1390  
41

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011-  
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA  
AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**ANTECEDENTES:**

- El Municipio de Pore (Cas), a través de su administración celebró el contrato interadministrativo No 0053 del 6 de octubre de 2010, con el Departamento de Casanare, que el contrato acordó por objeto la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", con un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.214.963.481) y un plazo de siete (7) meses.
- Se suscribió acta de inicio el 5 de noviembre de 2010.
- Se suscribió suspensión No. 1 del 18 de marzo de 2011 por dos (2) meses
- Reinicio del 9 de mayo de 2011, nueva terminación 26 de junio de 2011 según actas.
- Suspensión No. 2 del 14 de junio de dos (2) meses
- Ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del 13 de agosto de 2011 por 4,5 meses (135 días)
- Ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 de fecha 26 de diciembre de 2011 por un mes
- Ampliación No. 3 a la suspensión No. 2 de fecha 26 de enero de 2012 por dos meses
- Prórroga del 20 de febrero de 2012 por cinco meses
- Reinicio del 26 de marzo de 2012, nueva fecha de terminación el 12 de septiembre de 2012
- Suspensión del 24 de abril de 2012 por cuatro (4) meses.
- Reinicio del 23 de agosto de 2012, terminación del 12 de enero de 2013
- Prórroga del 11 de diciembre de 2012 por seis (6) meses, terminación 12 de julio de 2013
- Prórroga del 28 de junio de 2013 por seis (6) meses, terminación 11 de enero de 2014

Consecuente con lo anterior el Municipio de Pore (Cas), a través de su administración celebró convenio interadministrativo de cooperación No 001-2011, con la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. E.S.P., por el termino de tres (3) meses y por un valor MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.214.963.481), acaeciendo la iniciación del mismo el día dos (2) de febrero de 2011.

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

A continuación se relaciona la cronología de actas suscritas para el Convenio No. 001 de 2011:

### 1.1 CONDICIONES INICIALES

Contratante	ALCALDÍA MUNICIPAL
Ejecutor	AGUAS DE PORE S.A. ESP
C.C. / NIT.	900233264-2
Supervisor	ING. LUIS ALEJANDRO APONTE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION	01 DE 2011
Plazo inicial ( Meses )	TRES (3) MESES
Valor fiscal	\$1,214,963,481.00
Fecha de Iniciación	2 de febrero de 2011
Fecha de terminación contractual	1 de mayo de 2011
Objeto	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

### 1.2 ACTAS DE SUSPENSION Y PRORROGAS SUSCRITAS

#### SUSPENSION 1

Fecha de autorización	18 de marzo de 2011
Periodo autorizado	CINCUENTA Y DOS (52) DIAS
Nueva Fecha de terminación contractual	22 de junio de 2011

#### REINICIO

Fecha	9 de mayo de 2011
Nueva Fecha de terminación contractual	22 de junio de 2011

#### PRORROGA 1

Fecha de autorización	8 de junio de 2011
-----------------------	--------------------

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

42

Periodo autorizado CINCO (5) meses apartir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

Nueva Fecha de terminación contractual 22 de noviembre de 2011

#### SUSPENSION 2

Fecha de autorización 14 de junio de 2011

Periodo autorizado UN (1) mes

Nueva Fecha de terminación contractual 22 de diciembre de 2011

#### AMPLIACION A LA SUSPENSION 2

Fecha de autorización 13 de julio de 2011

Periodo autorizado UN (1) mes

Nueva Fecha de terminación contractual 22 de enero de 2012

#### REINICIO

Fecha 12 de agosto de 2011

Nueva Fecha de terminación contractual 20 de enero de 2012

#### SUSPENSION 3

Fecha de autorización 16 de agosto de 2011

Periodo autorizado CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de junio de 2012

#### AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 3

Fecha de autorización 26 de diciembre de 2011

Periodo autorizado UN (1) mes

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de julio de 2012

#### AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 3

Fecha de autorización 26 de enero de 2012

Periodo autorizado DOS (2) meses

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de septiembre de 2012

#### REINICIO

Fecha 30 de marzo de 2012

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de septiembre de 2012

#### **SUSPENSION 4**

Fecha de autorización 24 de abril de 2012

Periodo autorizado TRES (3) meses

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de diciembre de 2012

#### **REINICIO**

Fecha 24 de mayo de 2012

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de diciembre de 2012

#### **PRORROGA 2**

Fecha de autorización 3 de diciembre de 2012  
SIETE (7) meses apartir  
del vencimiento del  
plazo inicialmente  
pactado.

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de julio de 2013

#### **PRORROGA 3**

Fecha de autorización 28 de junio de 2013  
SEIS (6) meses a partir  
del vencimiento del  
plazo inicialmente  
pactado.

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de enero de 2014

De igual forma la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. E.S.P., en su calidad de contratista y bajo los preceptos Constitucionales y Legales que consagran el desarrollo de su actividad social y económica, la misma conforme a su manual de contratación y disposiciones de auto regulación y organización, adelantó la administración de los recursos del contrato celebrado con el Municipio de Pore (Cas), así como las actividades constructivas, razón por la cual contrató el personal y maquinaria para el cumplimiento de la obligación contractual que le asistía.

Así las cosas Aguas de Pore SA ESP, estructuró la invitación de la convocatoria, con la finalidad que proveedores de bienes y servicios, participaran de la invitación y allegaran propuesta.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

43

Que producto de la invitación, allegaron oferta los oferentes: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA y NESTOR LEONARDO PEREZ BARRETO.

Conforme a la cronología de la invitación, el comité interdisciplinario evaluador de las propuestas determinó bajo recomendación dirigida al gerente la adjudicación del contrato de obra al oferente OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, actuación esta que se consolidó a través de documento de adjudicación suscrito por el gerente de la empresa.

Que motivada la adjudicación, se elaboró el instrumento contractual el cual fue suscrito entre las partes y que resume su información de ejecución así:

TIPO Y DENOMINACION DEL CONTRATO:	Contrato de obra No 020 del primero (1) de marzo de 2011.
OBJETO:	Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del municipio de Pore departamento de Casanare
PLAZO:	Dos (2) meses.
VALOR:	Mii Doscientos Seis Millones Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos ML/CTE (\$1,206,176,863.00)
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL.	No 0057 del 1 de marzo de 2011, por un valor de Mil Doscientos Seis Millones Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos ML/CTE (\$1,206,176,863.00).
APERTURA DE CUENTA DE AHORROS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA.	El contratista dio apertura a la cuenta de ahorros No 48646300188-1, en el Banco Agrario de Colombia, para el día 11 de marzo de 2011.
GARANTIAS CONSTITUIDAS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POLIZAS No: *605-47-994000005277 DEL 2 DE MARZO DE 2011 *605-74-994000001332 DEL 2 DE MARZO DE 2011 - Cumplimiento: De todas las obligaciones emanadas del contrato por un valor asegurado equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración y cuatro (4) meses más, de igual forma garantiza el pago de multas y de la cláusula penal y



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

	<p>demás sanciones. El monto de esta garantía se repondrá por el contratista cada vez que en razón de la imposición de multas, el valor asegurado resulte disminuido o agotado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: Por el 100% del valor del mismo, con una vigencia igual al término de duración de contrato y cuatro (4) meses más.</li> <li>- Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal vinculado para la ejecución del contrato: Por un valor equivalente al diez (10) % del valor del contrato con una vigencia igual al termino de duración del contrato y tres (3) años más.</li> <li>- Estabilidad y calidad de la obra: Con vigencia de cinco (5) años. Este riesgo deberá tomarse desde la expedición de la póliza.</li> <li>-Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente al 10% del valor estimado del presente contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) años más, este riesgo ampara cualquier daño causado a terceros como consecuencia de la ejecución de la obra dentro y fuera de la zona de trabajo</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	Veintitrés (23) de mayo de 2011
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>La modalidad de pago será por el sistema de precios fijos sin formula de reajuste:1) un cincuenta (50%) del valor del contrato en calidad de anticipo, previa suscripción, perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio por parte de la interventoría cuyos recursos deberán invertirse íntegramente conforme al plan de inversión presentado en la propuesta por parte del contratista 2) Un cuarenta (40%) del valor del contrato se hará una vez demuestre la ejecución de las obras frente a las actividades contempladas , en este contrato cuyas sumas se cancelaran mediante la presentación de actas parciales por obra ejecutada y aprobadas por la interventoría y visadas por Aguas de Pore S.A E.S.P amortizando el anticipo en la misma proporción e en que fue pagado, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por el interventor</p>

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	C.P.S.P No.	021 -14
		Periodo: Informe final de ejecución	

44

	y los precios ofertados, no sin antes verificarse el cumplimiento del contratista en sus obligaciones con el sistema de seguridad social, conforme a la ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales y en caso de no hacerlo será causal para imposición de multas sucesivas, siendo requisito para la forma de pago acordada la presentación de la copia del formulario de autoliquidación de aportes con su respectivo sello de pago o certificación de cumplimiento por parte del representante legal del contratista.
--	---

## IDENTIFICACION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación se relaciona la cronología de actas suscritas para el contrato de obra:

### 2.1 CONDICIONES INICIALES

Entidad Contratante	AGUAS DE PORE S.A ESP
Contratista	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
C.C. / NIT.	86052856
Interventor	CONSORCIO MATAGUASAN/RL CARLOS MAURICIO ROJAS
Supervisor	ING. ANDRÉS ROA PINEDA
Número del Contrato	020-2011
Plazo inicial ( Meses )	DOS (2) MESES
Valor fiscal	\$1,206,176,863.00
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2011
Fecha de terminación contractual	22 de julio de 2011
Objeto	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

### 2.2 ACTAS DE SUSPENSION Y PRORROGAS SUSCRITAS

#### SUSPENSION 1

Fecha de autorización	14 de junio de 2011
-----------------------	---------------------

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		C.P.S.P No.	021 -14
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

Periodo autorizado UN (1) MES

Nueva Fecha de terminación contractual 22 de agosto de 2011

#### AMPLIACION A LA SUSPENSION 1

Fecha de autorización 13 de julio de 2011

Periodo autorizado UN (1) MES

Nueva Fecha de terminación contractual 22 de septiembre de 2011

#### REINICIO

Fecha 12 de agosto de 2011

Nueva Fecha de terminación contractual 22 de septiembre de 2011

#### SUSPENSION 2

Fecha de autorización 16 de agosto de 2011

Periodo autorizado CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de febrero de 2012

#### PRORROGA 1

Fecha de autorización 16 de septiembre de 2011

Periodo autorizado DOS (2) meses a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de abril de 2012

#### AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2

Fecha de autorización 26 de diciembre de 2011

Periodo autorizado UN (1) MES

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de mayo de 2012

#### AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 2

Fecha de autorización 26 de enero de 2012

Periodo autorizado DOS (2) MESES

Nueva Fecha de terminación contractual 5 de julio de 2012

#### REINICIO

Fecha 30 de marzo de 2012

Nueva Fecha de terminación contractual 4 de julio de 2012

#### SUSPENSION 3

Fecha de autorización 24 de abril de 2012

45

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

Periodo autorizado TRES (3) MESES  
 Nueva Fecha de terminación contractual 4 de octubre de 2012

#### **AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 3**

Fecha de autorización 24 de julio de 2012  
 Periodo autorizado DOS Y MEDIO (2.5) MESES  
 Nueva Fecha de terminación contractual 18 de diciembre de 2012

#### **REINICIO**

Fecha 8 de octubre de 2012  
 Nueva Fecha de terminación contractual 18 de diciembre de 2012

#### **PRORROGA 2**

Fecha de autorización 4 de diciembre de 2012  
 Periodo autorizado DOS (2) meses a partir del  
 vencimiento del plazo inicialmente  
 pactado.  
 Nueva Fecha de terminación contractual 18 de febrero de 2013

#### **SUSPENSION 4**

Fecha de autorización 11 de febrero de 2013  
 Periodo autorizado UN (1) mes a partir del vencimiento  
 del plazo inicialmente pactado.  
 Nueva Fecha de terminación contractual 18 de marzo de 2013

#### **REINICIO**

Fecha 13 de marzo de 2013  
 Nueva Fecha de terminación contractual 21 de marzo de 2013

#### **PRORROGA 3**

Fecha de autorización 15 de marzo de 2013  
 Periodo autorizado TRES (3) meses y DIEZ (10) días a  
 partir del vencimiento del plazo  
 inicialmente pactado.  
 Nueva Fecha de terminación contractual 1 de julio de 2013

#### **2.3 RESUMEN DEL VALOR EJECUTADO**

Valor inicial del contrato	\$ 1,206,176,863.00
Valor del anticipo	\$ 603,088,431.50
Valor ejecutado sin facturar	\$ 485,464,168.00

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

Valor pagado ( Según Actas )	\$ 0.00
Amortización anticipo	\$ 0.00
Anticipo por amortizar	\$ 603,088,431.50
Valor no ejecutado	\$ 720,712,695.00


#### **2.4 CONDICIONES ACTUALIZADAS**

Entidad Contratante	AGUAS DE PORE S.A ESP
Contratista	OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA
C.C. / NIT.	86052856
Interventor	CONSORCIO MATAGUASAN/RL
	CARLOS MAURICIO ROJAS
Número del Contrato	020-2011
Plazo actual ( Meses )	NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DIAS
Valor fiscal	\$1,206,176,863.00
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2011
Fecha de terminacion contractual	1 de julio de 2013

Como se pudo observar el contrato fue objeto de anticipo del 50% tal como lo establece la minuta contractual. De igual manera el contrato de obra presento varios problemas en su desarrollo, razón por la cual ha sido objeto de suspensiones, prorrogas las cuales han sido debidamente sustentadas por el contratista de obra, revisadas, evaluadas y aprobadas por interventoría, razón por la cual han tenido aprobación de la supervisión y gerencia de Aguas de Pore SA ESP.

Durante el año inmediatamente anterior se suscitó un presunto incumplimiento por parte del contratista de obra, la supervisión a través de los informes y más detalladamente de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013 informo sobre dichos atrasos en la ejecución de las obras, así mismo se dejó claro el bajo rendimiento dado los meses de posteriores a la prórroga de marzo y mediante oficio de fecha 28 junio de 2013, notifico a la gerencia el presunto incumplimiento.

Mediante oficio de fecha 9 de julio de 2013, se reiteró requerimiento a interventoría para que allegase informes de interventoría de incumplimiento e informes de avance obra vs programación aprobada final.

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

46

Dado el observado bajo rendimiento de obra Aguas de Pore SA ESP mediante oficio de fecha 5 de agosto de 2013, adelanto citación a la Interventoría, Contratista, Alcaldía, Aseguradora para adelantar la liquidación de los contratos 020-11 y 021-11.

En dicha acta se estableció un plazo de 3 días hábiles para la entrega de un informe final con todos los soportes dado que los informes allegados por contratista e interventoría son informes ejecutivos sin los debidos soportes que permitan evidenciar el estado real del contrato de obra a la fecha actual y calidad misma de obras ejecutadas.

Pasados los tres días hábiles el contratista de obra no allego los respectivos informes y la interventoría para este caso el Consorcio Mataguasan, tampoco presento los informes finales de ejecución que permitiesen evidenciar el estado final de las obras.

Es importante conceptuar que el Departamento de Casanare en concordancia con el desarrollo del proyecto y en aras de garantizar el control de los recursos, celebro contrato de Consultoría No 303 de 14 de febrero de 2011 cuyo objeto consistió en realizar la *"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción del Acueducto de la Vereda Agualinda y Construcción de los Sistemas de Acueducto para las Veredas San Isidro y Mataiarga, del Municipio de Pore, Departamento de Casanare"*, siendo contratista el Consorcio Mataguasan, con Nit. 900412456-8.

Es válido precisar que conforme al acuerdo celebrado entre el Departamento y el Consorcio Mataguasan, el mismo debe ser ejecutado de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 0256 de fecha 17 de mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual el interventor versión 0 en el departamento de Casanare" por lo que dentro de las actividades a desarrollar se tiene entre otras...

-Coordinación y colaboración a la supervisión de las empresas de servicios públicos, durante la construcción, para el recibo y aprobación de las obras realizadas por el constructor...

-D) LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO: Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la interventoría, dentro del manejo administrativo del contrato de construcción, es la liquidación de la obra al cual se le hace la interventoría, quien vigilara la ejecución de las siguientes actividades: \* presentar actas (informes mensuales) de avance de obra. \* Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad. \* Presentar acta de liquidación final de obra. \* Presentar los rendimientos financieros. \* Presentar informes de interventoría ambiental al Departamento y a Corporinoquia. \* Estas actividades se deben realizar mediante la ejecución de los diferentes componentes de cada una, con base en las especificaciones particulares y en las especificaciones de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare para cada uno de los ítems contemplados. La



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

*cronología de actividades se desarrolla con base en el Programa de Obra Propuesto y según las indicaciones del interventor.*

De igual forma en la *cláusula Vigésima Tercera del contrato 303 de 2011*, que a su letra reza;

*- Interventoría y Supervisión: La interventoría o supervisión estará a cargo del Secretario de Obras Públicas y Transporte o por quien el designe de conformidad con el decreto departamental 511 de 26 de junio de 2008, la cual estará sometida a lo dispuesto en el Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante la Resolución 0256 de 2004 o el acto que la modifique o sustituya.*

Al respecto, es de anotar, que la interventoría es una obligación de las entidades públicas conforme lo señalado en la Ley 1150 de 2007, especialmente en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que establece lo siguiente *"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor según corresponda.*

*La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.*

*La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.*

*Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor".*

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

47

Por lo anterior es claro que se cuenta con una entidad externa y con personal especializado, la cual fue contratada por la Gobernación de Casanare para adelantar un control y seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a la ejecución de la obra.

Así las cosas la supervisión de Aguas de Pore SA ESP, mediante llamados verbales, escritos y correos electrónicos ha requerido la entrega del informe final de ejecución a la interventoría, la cual informo de manera verbal que requería de un tiempo prudencial para adelantar toda vez que requería verificar el estado final de la obra y calidad de la misma, así como hacer los requerimientos respectivos al contratista de obra respecto a documentación necesaria para compilar el informe final.

A continuación se relaciona la correspondencia envía desde el 27 de junio de 2013 hasta la presente, en aras de evidenciar los requerimientos adelantados a las diferentes entidades como la gobernación, interventoría, Aseguradora y Contratista de obra:

No. Conse cutivo	Fecha del docu mento	Nombre Emisor	Asunto	Nombre Destinatario	Con copia	Observaciones
OFI-ESP-091-2013	27-jun.-2013	Andres Roa Pineda	Solicitud informes de interventoría e informes de obra avance vs programación aprobada.	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas	Contratista de Obra, Alcaldía Municipal, gerencia Aguas de Pore y Supervisor Gobernación de Casanare	
	28 jun - 2013	Andres Roa Pineda	Notificación Incumplimiento Contratista de Obra	Gerencia Aguas de Pore SA ES p	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas	
	9-jul.-2013	Andres Roa Pineda	Reiteración solicitud de informes de interventoría e informes de avance obra vs programación aprobada final	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas	Contratista de Obra, Alcaldía Municipal, gerencia Aguas de Pore	



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

OFI- ESP- 095- 2013	23-jul- 2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Solicitud actualización de pólizas contratos de obra 020 de 2011 y 021 de 2011.	Oscar Acuña Correa		Enviado vía email y correo certificado devolución No. 300010914320
	5-ago- 2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Reiteración Solicitud actualización de pólizas contratos de obra 020 de 2011 y 021 de 2011.	Oscar Acuña Correa		Enviado vía email tercer requerimiento
OFI- ESP- 098- 2013	5-ago- 2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Citación liquidación de los contratos de obra No. 020 y 021 de 2011, celebrados entre la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo "AGUAS DE PORE SA ESP", y el Ingeniero Oscar Javier Acuña Correa	Lady Patricia Bohórquez-Luis Alejandro Aponte		Radicado y enviado vía email
OFI- ESP- 099- 2013	5-ago- 2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Citación liquidación de los contratos de obra No. 020 y 021 de 2011, celebrados con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo "AGUAS DE PORE SA ESP"	Oscar Acuña Correa		Llamada y envió vía email
OFI- ESP- 0100- 2013	5 ago. 2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Citación liquidación de los contratos de obra No. 020 y 021 de 2011, celebrados entre la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo "AGUAS DE PORE SA ESP", y el Ingeniero Oscar Javier Acuña Correa	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas		Llamada y envió vía email

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

48

OFI-ESP-0101-2013	5-ago.-2013	Yuliet Gutiérrez Novoa	Citación audiencia para liquidar contrato	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia		Se confirmó llamada y envió vía email
	3-dic.-2014	Andres Roa Pineda	Informe final de ejecución	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas		Enviado mediante email
	20-mar.-2014	Andres Roa Pineda	Relación de oficios por deudas del contratista y solicitud de paz y salvos	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas-Oscar Acuña Correa		Enviado mediante email
OFI-ESP-045	25-abr.-2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Respuesta oficios SOP-120.18.00-069, SOP-120.18.00-101 y SOP-120.18.00-103	Alcaldía Municipal de Pore Att Alejandro Aponte		Se realizó la proyección del oficio a Gerencia
	13-may.-2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Respuesta oficio proceso ejecutivo No. 2014-136	Juzgado Primero Civil de Descongestión Yopal		
	15-may.-2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Respuesta oficios SOP-120.18.00-108	Alcaldía Municipal de Pore Att Alejandro Aponte		Se realizó la proyección del oficio a Gerencia
	8-jul.-2014	Andres Roa Pineda	Solicitud informe final de obra	Oscar Acuña Correa	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas- Oscar Acuña Correa	Se realizó solicitud vía correo electrónico
OFI-ESP-080	9-jul.-2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Respuesta oficio con referencia de emisión RSP 03305	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia		
OFI-ESP-078	9-jul.-2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Respuesta oficio proceso ejecutivo No. 2014-136	Bradixon Calixto Gaitán		
	5-ago.-2014	Andres Roa Pineda	Solicitud Informe Final de Interventoría y actualización de las garantías de los contratos de obra de la referencia suscritos con el Ingeniero Oscar	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas-Oscar Acuña Correa	Gerencia Aguas de Pore S.A ESP Contratista de Obra Alcaldía Municipal de Pore	

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

			Javier Acuña Correa			
	2-sep.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa Andres Roa Pineda	SOLICITUD INFORME FINAL de Interventoría y actualización de las garantías de obra de la referencia suscritos con el Ingeniero Oscar Javier Acuña Correa	Consorcio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas- Oscar Acuña Correa	Contratista de Obra: Calle 25 C N° 14-78 Yopal Casanare- Celular: 320-8097896- e-mail: ingoscar28@yahoo.es -Alcaldía Municipal de Pore: Calle 4 No 16-45 Palacio Municipal -Gobernación de Casanare	
	2-sep.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Alcance de los oficios enviados por el Departamento	GOBERNACIÓN DE CASANARE ATT. ING. GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO Director Técnico de Construcciones	Contratista de Obra: Calle 25 C N° 14-78 Yopal Casanare- Celular: 320-8097896- e-mail: ingoscar28@yahoo.es Alcaldía Municipal de Consorcio Mataguasan crojas192@hotmail.co m	
	2-oct.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Observaciones al informe final de Interventoría	Consorcio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas	Contratista de Obra: Calle 25 N° 14-78 Yopal Casanare- Celular: 320-8097896 email: ingoscar28@yahoo.es Alcaldía Municipal de Pore: Calle 4 No 16-45 Palacio Municipal Gobernación de Casanare Carrera 19 No. 6 - 100 - Yopal, Casanare - e-mail: construcciones@casan nare.gov.co	

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

49

OFI- ESP- 109	7-nov.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Tercer llamado solicitud informe final de interventoría y actualización de las garantías	Consortio Mataguasan R/L Ing. Carlos Mauricio Rojas	Contratista de Obra: Calle 25 N° 14-78 Yopal Casanare- Celular: 320-8097896 email: ingoscar28@yahoo.es Alcaldía Municipal de Pore: Calle 4 No 16-45 Palacio Municipal Gobernaci ón de Casanare Carrera 19 No. 6 – 100 - Yopal, Casanare - e-mail: construcciones@casa nare.gov.co	
OFI- ESP- 110	7-nov.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	tercer requerimiento proceso de liquidación	GOBERNACIÓN DE CASANARE ATT. ING. GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO Director Técnico de Construcciones	Alcaldía - Consortio Mataguasan	
OFI- ESP- 118	4-dic.- 2014	Yuliet Gutiérrez Novoa	Respuesta oficio de fecha 20 de noviembre de 2014	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia- Ebert Armando Gaitán		

Una vez adelantados los constantes requerimientos a la Interventoría mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2014, el ingeniero Mauricio Rojas representante legal del Consortio Mataguasan hace entrega del informe final de consultoría. Dicho informe es sometido a revisión por esta supervisión encontrando bastante incompleto para el fin mismo de evaluación de actividades finales:

- El informe hace referencia a la ejecución con corte a 1 de agosto de 2013 y teniendo en cuenta que la ejecución del mencionado contrato de obra tenía como fecha de terminación actualizada el 1 de julio de 2013, debería informarse con detalle el nivel de cumplimiento o incumplimiento.
- Se relacionan cantidades ejecutadas pero no se adjunta la certificación de cantidades ejecutadas, avaladas por interventoría.
- No se observan memorias de cálculo debidamente firmadas por los profesionales de obra e interventoría.
- No se observa un registro fotográfico cronológico de cada una de las actividades ejecutadas en el presupuesto y su estado final.

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

- No se observa ensayos de control de calidad a saber: diseño de mezcla, resistencia a concretos de cada unidad estructural (placas, vigas, columnas, muros, etc.), densidades de compactación a rellenos, pruebas hidráulicas a tuberías y desinfección de las mismas, ensayos de estanqueidad a tanques contruidos, pruebas de bombeo con su respectivo informe.
- No se evidencia un seguimiento a la relación de cesión de derechos económicos, relación de deuda a proveedores, mano de obra y demás.
- No se observa bitácora de obra.
- No se observan planos record de obra ejecutada.
- No se observan Manuales, catálogos de tubería instalada, certificación de cumplimiento del reglamento técnico de tuberías, certificado de calidad de la tubería instalada por lotes.
- No se observa soporte de las prueba de bombeo adelantada (informe de la prueba de bombeo con las características del acuífero y recomendaciones de caudales de explotación, así como del sistema de bombeo).
- No se observa informe ambiental donde se evalúan los impactos generados y estado de permisos ambientales.
- No se observa Certificación de interventoría del pago efectuado por el contratista de la seguridad social integral y parafiscales, y copia de pagos originales y consignación.
- No se observa nómina mensual debidamente firmada por los trabajadores y paz y salvos respectivos.
- No se observa correspondencia envía y recibida donde se evidencien los requerimientos al contratista de obra.
- En general la firma interventora no conceptua con objetividad si el contratista cumplió o no con el desarrollo del contrato. Lo cual deja sin herramientas a la Gerencia de Aguas de Pore SA ESP para tomar medidas inmediatas que permitan garantizar el cumplimiento del contrato.

Al respecto estas observaciones o pendientes fueron requeridas a Interventoría mediante oficios de fecha 2 de octubre de 2014 y 7 noviembre de 2014. Así mismo dado que la Interventoría especializada fue contratada por la Gobernación de Casanare, se ofició reiteradamente a dicha entidad, toda vez que existe una Supervisión designada en esta entidad que garantice el desarrollo y cabal cumplimiento de las actividades por parte del consultor.

A la fecha no se tienen los ajustes al informe final de interventoría, que permitan verificar el estado final de las obras y dado que la Supervisión de la Empresa de Servicios Públicos no cuenta con los equipos, materiales y personal especializado que adelante un control técnico,

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

50

administrativo, financiero y ambiental detallado como debería realizarlo la interventoría, a continuación se presenta un informe con el análisis del estado de la obra de acuerdo a las verificaciones, visitas, revisiones documentales y mediciones realizadas por la Supervisión, haciendo las respectivas observaciones a cada caso en particular.

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011**

**INGENIERIA  
HIDRAULICA Y  
AMBIENTAL**



C.P.S.P No.

021 -14

Periodo: Informe final de  
ejecución

21.229.50  
- 16.843.50

**ANALISIS DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

26 mts de tubería

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACIÓN No 01		CANTIDADES EJECUTADAS	
	UN	CANT.	V/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
<b>RED DE DISTRIBUCION</b>				<b>\$ 791,108,339.30</b>		<b>\$791,108,339.30</b>		<b>\$ 370,234,292.01</b>
REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADO EN ML	ML	21,229.50	\$ 1,337.00	\$ 28,383,841.50	21229.5	\$ 28,383,841.50	16843.50	\$ 22,519,759.50
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO ENTRE 1-2 M (ZANJAS ANGOSTAS)	M3	5,095.08	\$ 34,956.00	\$ 178,103,616.48	2928.7	\$102,376,456.29	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	2,044.00	\$ 26,426.00	\$ 54,014,744.00	2044.0	\$ 54,014,744.00	379.40	\$ 10,026,024.40
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	5,749.00	\$ 16,151.00	\$ 92,852,099.00	5749.0	\$ 92,852,099.00	3583.70	\$ 57,880,338.70
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION PVC RDE 13,5 1/2"	ML	642.00	\$ 2,378.00	\$ 1,526,676.00	642.0	\$ 1,526,676.00	358.20	\$ 851,799.60
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ML	4,680.00	\$ 3,172.00	\$ 14,844,960.00	5023.1	\$ 15,933,273.20	5023.10	\$ 15,933,273.20
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ML	3,406.00	\$ 4,714.00	\$ 16,055,884.00	3743.0	\$ 17,644,502.00	3743.00	\$ 17,644,502.00
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ML	3,120.60	\$ 9,720.00	\$ 30,332,232.00	3120.6	\$ 30,332,232.00	3021.20	\$ 29,366,064.00



**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011**

**INGENIERIA  
HIDRAULICA Y  
AMBIENTAL**



**C.P.S.P No.**

**021 -14**

**Periodo: Informe final de  
ejecución**

SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 2: 2"	ML	1,159.00	\$ 8,175.00	\$ 9,474,825.00	1159.0	\$ 9,474,825.00	423.00	\$ 3,458,025.00
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 2: 2 1/2"	ML	428.90	\$ 10,315.00	\$ 4,424,103.50	428.9	\$ 4,424,103.50	310.20	\$ 3,199,713.00
CAJA DE INSPECCION 60x60	UND	25.00	\$ 186,709.00	\$ 4,667,725.00	25.0	\$ 4,667,725.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, VALVULA DE BOLA 2 1/2"	UND	4.00	\$ 206,168.00	\$ 824,672.00	4.0	\$ 824,672.00	0.00	\$ -
VALVULA DE CORTE 1 1/2"	UND	6.00	\$ 268,018.40	\$ 1,608,110.40	6.0	\$ 1,608,110.40	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION	UND	25.00	\$ 46,111.00	\$ 1,152,775.00	25.0	\$ 1,152,775.00	0.00	\$ -
VALVULA DE CORTE 3/4"	UND	20.00	\$ 58,062.00	\$ 1,161,240.00	20.0	\$ 1,161,240.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION	UND	18.00	\$ 77,888.00	\$ 1,401,984.00	18.0	\$ 1,401,984.00	0.00	\$ -
VALVULA DE CORTE 1 1/2"	UND	15.00	\$ 131,077.00	\$ 1,966,155.00	15.0	\$ 1,966,155.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION	UND	14.00	\$ 207,789.00	\$ 2,909,046.00	14.0	\$ 2,909,046.00	0.00	\$ -
VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10.00	\$ 182,989.00	\$ 1,829,890.00	10.0	\$ 1,829,890.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, VALVULA DE BOLA 3"	UND	8.00	\$ 263,304.00	\$ 2,106,432.00	8.0	\$ 2,106,432.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, VALVULA DE BOLA 4"	UND	25.00	\$ 3,738.00	\$ 93,450.00	25.0	\$ 93,450.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, BUJE SOLDADO 1 x 3/4"	UND	10.00	\$ 29,883.00	\$ 298,830.00	10.0	\$ 298,830.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 2 1/2"	UND	1.00	\$ 15,615.00	\$ 15,615.00	1.0	\$ 15,615.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, BUJE SOLDADO 3 x 2"	UND	5.00	\$ 5,716.00	\$ 28,580.00	5.0	\$ 28,580.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, BUJE SOLDADO 2 1/2 x 2"	UND							



**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011**

**INGENIERIA  
HIDRAULICA Y  
AMBIENTAL**



**C.P.S.P No.**

**021 -14**

**Periodo: Informe final de  
ejecución**

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 45° PVC PRESION 1 1/4", PAGADO POR UND	UND	20.00	\$ 5,311.00	\$ 106,220.00	20.0	\$ 106,220.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, COLLAR DE DERIVACION PVC 2 x 3/4",	UND	25.00	\$ 8,745.00	\$ 218,625.00	25.0	\$ 218,625.00	0.00	\$ -
RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3	M3	1,019.02	\$ 42,355.00	\$ 43,160,422.68	1019.0	\$ 43,160,422.68	454.77	\$ 19,261,973.95
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO EN M3	M3	3,566.56	\$ 17,397.00	\$ 62,047,374.73	3566.6	\$ 62,047,374.73	2579.35	\$ 44,872,913.68
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	509.51	\$ 13,280.00	\$ 6,766,266.24	509.5	\$ 6,766,266.24	0.00	\$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (VIAJE DE 100 KG)	VIAJE	8,590.00	\$ 23,161.00	\$ 198,952,990.00	8590.0	\$ 198,952,990.00	3116.00	\$ 72,169,676.00
<b>PASO ELEVADO</b>								
REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	M2	298.00	\$ 3,866.00	\$ 1,152,068.00	298.0	\$ 1,152,068.00	0.00	\$ -
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO ENTRE 1-2 M (ZANJAS ANGOSTAS)	M3	28.20	\$ 34,956.00	\$ 985,759.20	28.2	\$ 985,759.20	0.00	\$ -
BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI e=0,05 M	M2	19.68	\$ 18,968.00	\$ 373,290.24	19.7	\$ 373,290.24	0.00	\$ -
ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI	M3	3.03	\$ 614,199.30	\$ 1,861,023.88	3.0	\$ 1,861,023.88	0.00	\$ -
COLUMNA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 PSI	M3	1.08	\$ 681,626.00	\$ 736,156.08	1.1	\$ 736,156.08	0.00	\$ -
ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	340.00	\$ 3,109.00	\$ 1,057,060.00	340.0	\$ 1,057,060.00	0.00	\$ -

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011**

**INGENIERIA  
HIDRAULICA Y  
AMBIENTAL**

Andrés P  
5

C.P.S.P No. 021 -14

Periodo: Informe final de  
ejecución

SUMINISTRO E INSTALACION, CABLE IPS-IWRC, 6x19A/A,Ø1/2"	ML	121.04	\$ 10,208.00	\$ 1,235,576.32	121.0	\$ 1,235,576.32	0.00	\$ -
PENDOLON GUAYA 3/8" CO SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A 25 mm SIN CONTRAVIENTOS	UND	115.32	\$ 148,030.00	\$ 17,070,819.60	115.3	\$ 17,070,819.60	0.00	\$ -
PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0,15x0,20, INCLUYE PERNOS	UND	16.00	\$ 109,230.00	\$ 1,747,680.00	16.0	\$ 1,747,680.00	0.00	\$ -
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO EN M3	M3	8.85	\$ 17,397.00	\$ 153,963.45	8.9	\$ 153,963.45	0.00	\$ -
<b>PASO SUBFLUVIAL</b>								
REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	M2	40.00	\$ 3,866.00	\$ 154,640.00	40.0	\$ 154,640.00	0.00	\$ -
EXCAVACION A MANO BAJO AGUA PAGADO EN M3, A UNA PROFUNDIDAD DE 2 m	M3	12.00	\$ 55,184.00	\$ 662,208.00	12.0	\$ 662,208.00	0.00	\$ -
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3	M3	10.00	\$ 258,871.00	\$ 2,588,710.00	10.0	\$ 2,588,710.00	0.00	\$ -
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>								
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 0-1 M (ZANJAS ANGOSTAS)	M3	0.00	\$ 34,956.00	\$ -	238.6	\$ 8,340,221.95	238.59	\$ 8,340,221.95
EXCAVACION MANUAL EN COMUN ENTRE 0-1 M (ZANJAS ANGOSTAS)	M3	0.00	\$ 23,464.00	\$ -	2757.8	\$ 64,710,007.03	2757.84	\$ 64,710,007.03
<b>MEDIA TENSION</b>				\$ 39,106,013.60		\$ 39,106,013.60		\$ -
REPLANTEO RED MEDIA TENSION	KM	1.90	\$ 399,194.00	\$ 758,468.60	1.9	\$ 758,468.60	0.00	\$ -
APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	UND	17.00	\$ 39,325.00	\$ 668,525.00	17.0	\$ 668,525.00	0.00	\$ -

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

SUMINISTRO ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTES DE FERROCEMENTO 12 MTS x 510 KG	UND	11.00	\$ 898,793.00	\$ 9,886,723.00	11.0	\$ 9,886,723.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 (P-101)	UND	10.00	\$ 265,052.00	\$ 2,650,520.00	10.0	\$ 2,650,520.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R560)	UND	2.00	\$ 1,030,606.00	\$ 2,061,212.00	2.0	\$ 2,061,212.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA CORTACIRCUITOS	UND	1.00	\$ 750,679.00	\$ 750,679.00	1.0	\$ 750,679.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2 HILOS MEDIA TENSION (1xNo.2)	ML	479.00	\$ 4,500.00	\$ 2,155,500.00	479.0	\$ 2,155,500.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3 HILOS MEDIA TENSION (3xNo.2)	ML	1,900.00	\$ 9,526.00	\$ 18,099,400.00	1900.0	\$ 18,099,400.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETES MEDIA TENSION	UND	6.00	\$ 187,213.00	\$ 1,123,278.00	6.0	\$ 1,123,278.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, AISLADOR DE PIN CON ESPIGO EXTREMO DE POSTE	UND	3.00	\$ 52,184.00	\$ 156,552.00	3.0	\$ 156,552.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA DE AISLADORES	UND	3.00	\$ 265,052.00	\$ 795,156.00	3.0	\$ 795,156.00	0.00	\$ -
<b>BAJA TENSION</b>				<b>\$ 10,324,788.00</b>		<b>\$ 10,324,788.00</b>		<b>\$ -</b>
APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMplete	UND	3.00	\$ 39,325.00	\$ 117,975.00	3.0	\$ 117,975.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTES DE FERROCEMENTO 8 MTS x 510 KG	UND	1.00	\$ 548,105.00	\$ 548,105.00	1.0	\$ 548,105.00	0.00	\$ -

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011**

**INGENIERIA  
HIDRAULICA Y  
AMBIENTAL**



C.P.S.P No. 021 -14

Periodo: Informe final de  
ejecución

53

SUMINISTRO E INSTALACION, DE TEMPLETES BAJA TENSION	UND	2.00	\$ 187,213.00	\$ 374,426.00	2.0	\$ 374,426.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, DE PERCHA TRES PUESTOS	UND	2.00	\$ 60,974.00	\$ 121,948.00	2.0	\$ 121,948.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE DE 3 x No.6 + 1 x No.8 THHNW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 V 20-80 Amp, CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x50 Amp	UND	1.00	\$1,709,605.00	\$ 1,709,605.00	1.0	\$ 1,709,605.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, DECABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4x No 8 AWG.	ML	100.00	\$ 48,809.00	\$ 4,880,900.00	100.0	\$ 4,880,900.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TABLERO Y CHAPA, Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3 x 50 Amp Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x 20 Amp Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO 3x 15 Amp	UND	1.00	\$ 1,303,148.00	\$ 1,303,148.00	1.0	\$ 1,303,148.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, DUCTO DE PVC 3x1" INCLUYE ZANJA	ML	50.00	\$ 13,563.00	\$ 678,150.00	50.0	\$ 678,150.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	\$ 590,531.00	\$ 590,531.00	1.0	\$ 590,531.00	0.00	\$ -
<b>SUBESTACIONES</b>				<b>\$ 8,754,361.10</b>		<b>\$ 8,754,361.10</b>		<b>\$ -</b>
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13.2 KV - 240/120V	UND	1.00	\$ 7,438,070.00	\$ 7,438,070.00	1.0	\$ 7,438,070.00	0.00	\$ -

53

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	\$ 590,531.00	\$ 590,531.00	1.0	\$ 590,531.00	0.00	\$ -
REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION	KM	1.90	\$ 381,979.00	\$ 725,760.10	1.9	\$ 725,760.10	0.00	\$ -
<b>POZO PROFUNDO</b>				<b>\$ 24,199,394.00</b>		<b>\$ 24,199,394.00</b>		<b>\$ -</b>
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UND	1.00	\$14,784,427.00	\$ 14,784,427.00	1.0	\$ 14,784,427.00	0.00	\$ -
CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	70.00	\$ 13,348.00	\$ 934,360.00	70.0	\$ 934,360.00	0.00	\$ -
REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON SONDA SP, GAMMA RAY RESISTIVIDAD	ML	80.00	\$ 32,092.00	\$ 2,567,360.00	80.0	\$ 2,567,360.00	0.00	\$ -
LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO CON COMPRESOR	hr	36.00	\$ 40,099.00	\$ 1,443,564.00	36.0	\$ 1,443,564.00	0.00	\$ -
TUBERIA DE PRODUCCION, A.C. Ø 2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	ML	70.00	\$ 48,980.00	\$ 3,428,600.00	70.0	\$ 3,428,600.00	0.00	\$ -
PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS	UND	1.00	\$ 947,562.00	\$ 947,562.00	1.0	\$ 947,562.00	0.00	\$ -
SELLO SANITARIO PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI 1x1x0,80 INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA Ø 1 1/2" Y TAPON ROSCADO	UND	1.00	\$ 93,521.00	\$ 93,521.00	1.0	\$ 93,521.00	0.00	\$ -
<b>MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO</b>				<b>\$ 2,205,592.60</b>		<b>\$ 2,205,592.60</b>		<b>\$ 3,199,682.62</b>

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

54

PICADA DE PISOS Y MUROS DEL TANQUE EXISTENTE CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	57.80	\$ 6,742.00	\$ 389,687.60	57.8	\$ 389,687.60	64.93	\$ 437,758.06
PAÑETE LISO IMPERMEHABILIZADO MURO 1:4	M2	40.00	\$ 16,208.00	\$ 648,320.00	40.0	\$ 648,320.00	42.37	\$ 686,732.96
ALISTADO DE PISO IMPERMEHABILIZADO e=0,04 MTS	M2	22.60	\$ 20,725.00	\$ 468,385.00	22.6	\$ 468,385.00	22.56	\$ 467,556.00
PINTURA EXTERIOR VINILO KORAZA 3 MANOS	M2	40.00	\$ 17,480.00	\$ 699,200.00	40.0	\$ 699,200.00	91.97	\$ 1,607,635.60
<b>PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE</b>				<b>\$ 35,223,890.00</b>		<b>\$ 35,223,890.00</b>		<b>\$ -</b>
SUMINISTRO E INSTALACION, PUESTA EN MARCHA PLANTA DE Tto AGUA POTABLE	UND	1.00	\$13,859,000.00	\$ 13,859,000.00	1.0	\$ 13,859,000.00	0.00	\$ -
SISTEMA DE CLORACION POR TABLETAS (HIPOCLORADOR ACCUTAB (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1.00	\$ 2,950,000.00	\$ 2,950,000.00	1.0	\$ 2,950,000.00	0.00	\$ -
TORRE DE AIREACION DE 6 BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO 0,90mx0,90m (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1.00	\$ 8,120,000.00	\$ 8,120,000.00	1.0	\$ 8,120,000.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION, FILTRO EN GRAVA FLUJO ASCENDENTE, (LAM, CAL 14 RECUBIERTA EN PINTURA DE CAUCHO, INCLUYE GRAVA)	UND	1.00	\$ 7,795,230.00	\$ 7,795,230.00	1.0	\$ 7,795,230.00	0.00	\$ -
TUBERIA EN PVC 2" RDE 21 PARA SUCCION Y DESCARGA	ML	50.00	\$ 8,010.00	\$ 400,500.00	50.0	\$ 400,500.00	0.00	\$ -
VALVULA DE BOLA EN H.D. 2"	UND	10.00	\$ 99,820.00	\$ 998,200.00	10.0	\$ 998,200.00		\$ -

54



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

ANALISIS FISICO - QUIMICO DE AGUA - TRATABILIDAD - BDO - CLORO Y DEMÁS ENSAYOS PARA UN DIAGNOSTICO COMPLETO	UND	2.00	\$ 550,480.00	\$ 1,100,960.00	2.0	\$ 1,100,960.00	0.00	\$ -
<b>INSTALACION PARA PLANTA</b>				<b>\$ 16,905,974.00</b>		<b>\$ 16,905,974.00</b>		<b>\$ -</b>
REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	M2	25.00	\$ 3,866.00	\$ 96,650.00	25.0	\$ 96,650.00	0.00	\$ -
LIMPIEZO Y DESCAPOTE (INCLUYE ACARREO)	M2	25.00	\$ 5,100.00	\$ 127,500.00	25.0	\$ 127,500.00	0.00	\$ -
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	3.00	\$ 34,956.00	\$ 104,868.00	3.0	\$ 104,868.00	0.00	\$ -
CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140/CM2 2000 PSI	M3	1.50	\$ 300,780.00	\$ 451,170.00	1.5	\$ 451,170.00	0.00	\$ -
BORDILLO 10cmx40cm FUNDIDO EN CONCRETO 3000 PSI	ML	40.00	\$ 22,920.00	\$ 916,800.00	40.0	\$ 916,800.00	0.00	\$ -
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO EN M3	M3	4.80	\$ 16,150.00	\$ 77,520.00	4.8	\$ 77,520.00	0.00	\$ -
PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0,12 MTS	M3	1.92	\$ 821,500.00	\$ 1,577,280.00	1.9	\$ 1,577,280.00	0.00	\$ -
PAÑETE LISO (ALLANADO) MUROS 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PAGADO EN M2	M2	28.00	\$ 12,970.00	\$ 363,160.00	28.0	\$ 363,160.00	0.00	\$ -
PERFIL ESTRUCTURAL CIRCULAR 4"x5mm PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INSTALADO.	ML	18.00	\$ 91,850.00	\$ 1,653,300.00	18.0	\$ 1,653,300.00	0.00	\$ -
PERFIL ESTRUCTURAL CIRCULAR 2"x3mm PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INSTALADO.	ML	80.00	\$ 35,120.00	\$ 2,809,600.00	80.0	\$ 2,809,600.00	0.00	\$ -
CUBIERTA EN TEJA TIPO TERMOACUSTICA ONDULADA, PAGADA EN M2	M2	96.00	\$ 38,640.00	\$ 3,709,440.00	96.0	\$ 3,709,440.00	0.00	\$ -

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011**

**INGENIERIA  
HIDRAULICA Y  
AMBIENTAL**



C.P.S.P No. 021 -14

Periodo: Informe final de  
ejecución

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3	M3	1.60	\$ 425,810.00	\$ 681,296.00	1.6	\$ 681,296.00	0.00	\$ -
ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	70.00	\$ 3,109.00	\$ 217,630.00	70.0	\$ 217,630.00	0.00	\$ -
ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG	KG	100.00	\$ 3,125.00	\$ 312,500.00	100.0	\$ 312,500.00	0.00	\$ -
TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTA PUAS (CERRAMIENTO INCLUYE: PIE DE AMIGOS ESQUINAS E INTERMEDIOS)	ML	14.00	\$ 20,780.00	\$ 290,920.00	14.0	\$ 290,920.00	0.00	\$ -
CERRAMIENTO EN MALLA CAL 10 CON PLATINA DE ADHESIÓN AL TUBO Y ANGULOS AGARRE SUPERIOR E INFERIOR CON ANTICORROSIVO	M2	52.00	\$ 21,980.00	\$ 1,142,960.00	52.0	\$ 1,142,960.00	0.00	\$ -
MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 12cm (0,245x0,05x0,12)	M2	28.00	\$ 53,120.00	\$ 1,487,360.00	28.0	\$ 1,487,360.00	0.00	\$ -
ALAMBRE DE PUA CAL. 12 3 HILOS	ML	40.00	\$ 2,010.00	\$ 80,400.00	40.0	\$ 80,400.00	0.00	\$ -
PORTON EN MALLA ESABONADA CAL. 10 Y TUBO HG 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UND	1.00	\$ 805,620.00	\$ 805,620.00	1.0	\$ 805,620.00	0.00	\$ -

	<b><u>Contractual</u></b>	<b><u>Modificado</u></b>	<b><u>Ejecutado</u></b>
<b><u>Costo Directo</u></b>	\$ 927,828,353.00	\$ 927,828,353.00	\$ 373,433,975.00
<b><u>AIU</u></b>	\$ 278,348,505.90	\$ 278,348,505.90	\$ 112,030,192.50
<b><u>Costo Total</u></b>	\$ 1,206,176,858.90	\$ 1,206,176,858.90	\$ 485,464,168.00



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	

### CUADRO DE BALANCE FINANCIERO CONTRATO 020 - 2011

VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,206,176,863.00		
ANTICIPO		\$ 603,088,431.50	
AMORTIZACION ANTICIPO		\$ -	
VALOR EJECUTADO SIN FACTURAR			\$ 485,464,168.00
VALOR POR EJECUTAR			\$ 720,712,695.00
VALOR POR AMORTIZAR		\$ 603,088,431.50	
SUMAS IGUALES	\$ 1,206,176,863.00	\$ 1,206,176,863.00	\$ 1,206,176,863.00

Del cuadro anterior se puede inferir claramente que el contratista no ejecuto la totalidad del contrato, es decir dejo de ejecutar la suma de \$ 720.712.695,00; así mismo está pendiente la amortización del anticipo (50%) lo cual representado en valor es \$ 603.088.431,50. De igual manera se observa que para la presente acta ejecuto la suma de \$ 485.464.168, 00.

Por lo anterior se puede observar que del dinero dado a título de anticipo existe un valor de \$ 117.624.263,50 que no se encuentra soportado en obra ejecutada. A continuación se realiza una descripción grafica del avance en ejecución por capítulos que componen el proyecto.

### BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS OBRA AGUALINDA

		<i>contratado</i>	<i>modificado</i>	<i>ejecutado</i>	<i>No ejecutado</i>
1	RED DE DISTRIBUCION	\$ 791,108,339.30	\$ 791,108,339.30	\$ 370,234,292.01	\$ 420,874,047.29
		100%	100%	46.80%	53.20%

### RED DE DISTRIBUCION



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	C.P.S.P No.	021 -14
		Periodo: Informe final de ejecución	

De la gráfica anterior se observa que no se ejecutó más del 50% del costo directo proyectado, lo cual corresponde a las tuberías de mayor diámetro toda vez que el ramal principal que deriva del tanque de almacenamiento existente no se instaló, siendo este el de mayor peso porcentual en el capítulo de red de distribución.

		<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>No ejecutado</u>
2	MEDIA TENSION	\$ 39,106,013.60	\$ 39,106,013.60	\$ 0.00	\$ 39,106,013.60
		100%	100%	0.00%	100.00%



La imagen anterior hace referencia a la red eléctrica de media tensión, de acuerdo a la gráfica se observa claramente que este capítulo no fue ejecutado por el contratista.


		<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>No ejecutado</u>
3	BAJA TENSION	\$ 10,324,788.00	\$ 10,324,788.00	\$ 0.00	\$ 10,324,788.00
		100%	100%	0.00%	100.00%



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	


La imagen anterior hace referencia a la red eléctrica de baja tensión, de acuerdo a la gráfica se observa claramente que este capítulo no fue ejecutado por el contratista.

		<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>No ejecutado</u>
4	SUBESTACIONES	\$ 8,754,361.10	\$ 8,754,361.10	\$ 0.00	\$ 8,754,361.10
		100%	100%	0.00%	100.00%



La grafica anterior hace referencia a la instalación de los componentes eléctricos a saber transformador y demás componentes para su puesta en operación.

		<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>No ejecutado</u>
5	POZO PROFUNDO	\$ 24,199,394.00	\$ 24,199,394.00	\$ 0.00	\$ 24,199,394.00
		100%	100%	0.00%	100.00%



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	


57

La grafica anterior refleja que no se ejecutó ninguna actividad referente al pozo profundo a saber limpieza y desarrollo, prueba de bombeo, registro eléctrico, electrobomba sumergible con sus respectivos componentes, y tubería de producción.

		<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>No ejecutado</u>
6	MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO	\$ 2,205,592.60	\$ 2,205,592.60	\$ 3,199,682.62	-\$ 994,090.02
		100%	100%	145.07%	-45.07%

### MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO

No ejecutado, -  
45.07%



ejecutado ,  
145.07%

La grafica anterior corresponde a los mantenimientos a realizarse al tanque de almacenamiento en general se observa que las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, adicional se evidencia que se ejecutó una mayor cantidad de obra; de ahí que exista un porcentaje de ejecución de 145,07%. Es importante conceptuar que el peso porcentual de este capítulo no tiene mayor relevancia en el contrato pues su porcentaje no asciende ni al 1% del valor del contrato.

		<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>No ejecutado</u>
7	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE	\$ 35,223,890.00	\$ 35,223,890.00	\$ 0.00	\$ 35,223,890.00
		100%	100%	0.00%	100.00%

### PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE

ejecutado , 0.00%




No ejecutado,  
100.00%

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	C.P.S.P No.	021 -14
		Periodo: Informe final de ejecución	

La grafica anterior hace referencia al capítulo de la planta de tratamiento, como se puede observar dicho capitulo no fue ejecutado, de ahí que no se haya cumplido con el fin último del contrato que era suministrar agua potable a la vereda Agualinda.

		<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>No ejecutado</u>
8	INSTALACION PARA PLANTA	\$ 16,905,974.00	\$ 16,905,974.00	\$ 0.00	\$ 16,905,974.00
		100%	100%	0.00%	100.00%


### INSTALACION PARA PLANTA



La grafica anterior da cuenta que las actividades preliminares para la instalación de la planta no se ejecutaron por el contratista incumpliendo nuevamente en la programación y desarrollo de actividades contractuales.

	<u>contratado</u>	<u>modificado</u>	<u>ejecutado</u>	<u>por ejecutar</u>
AGUALINDA	\$ 927,828,353.00	\$ 927,828,353.00	\$ 373,433,975.00	\$ 554,394,378.00
	100%	100%	40.25%	59.75%

### AGUALINDA





<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

De las gráficas anteriores se observa claramente que no se dio cumplimiento a la ejecución de las actividades pactadas contractualmente para la construcción del sistema de acueducto de la Vereda Agualinda, evidenciando incumplimiento en actividades concernientes al capítulo de pozo profundo como son suministro e instalación de la bomba sumergible, construcción de sello sanitario, suministro de la tubería de producción, entre otras.

El capítulo del sistema de tratamiento no se ejecutó, por lo tanto se incumplió el contrato dado que es a través de esta actividad que se proyectaba garantizar la potabilización del agua extraída del pozo profundo existente. Su porcentaje de ejecución fue de 0.

El capítulo de red de distribución no se ejecutó en su totalidad. El contratista incumplió en la instalación de la valvulería y las cajas de protección de las mismas, redes principales entre otras. El interventor debe certificar el estado e integridad de las tuberías instaladas garantizando que estas no se encuentren taponadas, colmatadas o en su defecto presenten fugas. Debe certificar que su instalación garantiza el funcionamiento hidráulico del sistema según el diseño establecido.

El capítulo del sistema eléctrico no se ejecutó, por lo tanto el contratista incumplió con el desarrollo de esta actividad; es importante conceptuar que la operación del sistema de acueducto requiere de energía para garantizar la operación del sistema de bombeo que estaba pactado contractualmente y que como ya se mencionó tampoco se instaló.

En general el contratista incumplió con el desarrollo del contrato puesto que si bien ejecuto un porcentaje considerable de actividades no las ejecuto en su totalidad y a su vez tampoco se dejó en operación el sistema de acueducto proyectado para la vereda Agualinda.

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

## CONTROL DE POLIZAS

### CONDICIONES INICIALES

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	09-sep-11	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	09-sep-11	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	2-may-14	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 0	02-mar-11	2-mar-16	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 0	02-mar-11	02-may-13	120,617,687.00
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 1	02-mar-11	02-may-13	120,617,687.00

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

INGENIERIA  
HIDRAULICA Y  
AMBIENTAL



C.P.S.P No. 021 -14

Periodo: Informe final de  
ejecución

59

## CONDICIONES MODIFICADAS

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	08-ene-12	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	08-ene-12	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	08-sep-14	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 2	02-mar-11	03-mar-16	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 3	02-mar-11	09-sep-13	120,617,687.00

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	28-oct-12	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	28-oct-12	603,088,431.50

59



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	29-jun-15	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 3	02-mar-11	22-dic-16	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 4	02-mar-11	29-jun-14	120,617,687.00

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	15-abr-13	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	15-abr-13	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	15-dic-15	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 6	02-mar-11	09-06-17	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 7	02-mar-11	15-dic-14	120,617,687.00

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	15-jun-13	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	15-jun-13	603,088,431.50
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	15-feb-16	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 7	02-mar-11	09-ago-17	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 8	02-mar-11	15-feb-15	120,617,687.00

#### CONDICIONES ACTUALES

COMP. DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	CERTIF. MODIF.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	04-nov-13	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ANTICIPO	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	04-nov-13	603,088,431.50

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	06-jul-16	120,617,686.30
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000005277	ANEXO 9	02-mar-11	27-dic-17	241,235,372.60
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000001332	ANEXO 10	02-mar-11	06-jul-15	120,617,687.00

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

### REGISTRO FOTOGRAFICO



**Imagen 01.** Detalle proceso de socialización comunidad vereda Agualinda, lugar Escuela Veredal.



**Imagen 02.** Detalle proceso de replanteo y localización de redes de acuerdo en vereda Agualinda.



**Imagen 03.** Detalle etapa de acopio de materiales. Obsérvese acopio de tubería en vereda Agualinda.



**Imagen 04.** Detalle etapa de acopio de materiales. Obsérvese acopio de arena en vereda Agualinda.

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	



**Imagen 05.** Detalle etapa de excavación de zanja. Obsérvese material común, detalle zanjas vereda Agualinda.



**Imagen 06.** Detalle medición cantidades componente redes de distribución. Vereda Agualinda.



**Imagen 07.** Detalle etapa de tendido de tubería redes de distribución, Vereda Agualinda.



**Imagen 08.** Detalle etapa de relleno en arena, encamados y atraques de tubería. Vereda Agualinda

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	



**Imagen 09.** Detalle etapa de relleno en arena, encamados y atraques de tubería. Vereda Agualinda.



**Imagen 10.** Detalle relleno final y conformación final de zanja. Vereda Agualinda.



**Imagen 11.** Detalle conexiones de collarines y tees y emplame redes de 2". Vereda Agualinda



**Imagen 12.** Detalle empalme de tuberías redes de 2". Vereda Agualinda.

A continuación se presenta un registro fotográfico donde se evidencia el estado de las obras en Agualinda, donde se refleja el incumplimiento en la terminación de las obras.

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b>		<b>C.P.S.P No. 021 -14</b>
			<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>




**Imagen 13.** Detalle infraestructura tanque elevada existente, obsérvese adecuaciones exteriores y pintura. Vereda Agualinda.



**Imagen 14.** Detalle infraestructura tanque elevado existente, obsérvese adecuaciones exteriores y pintura. Vereda Agualinda.




**Imagen 15.** Detalle infraestructura tanque elevado existente, obsérvese adecuaciones exteriores y pintura. Vereda Agualinda.



**Imagen 16.** Detalle infraestructura tanque elevado existente, obsérvese adecuaciones exteriores y pintura. Vereda Agualinda.



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011	INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL		C.P.S.P No.	021 -14
			Periodo: Informe final de ejecución	



*Imagen 17. Detalle cabzal de pozo profundo, sin mantenimiento en la Vereda Agualinda*



*Imagen 18. Detalle tramo de red sin instalar en Agualinda..*

Del registro fotográfico se puede evidenciar que no se ejecutó la construcción de la PTAP, no se ejecutaron las actividades eléctricas para la energización del sistema y no se instaló la electrobomba sumergible. No se instaló la totalidad de la red principal de acueducto, no se realizaron las conexiones hidráulicas e instalación de valvulería y acometidas con sus respectivos accesorios.

#### RELACION DE INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Actividades Contractuales	Estado actual
<u>VEREDA AGUALINDA</u>	
RED DE DISTRIBUCION	De acuerdo al balance final se evidencia que NO se instaló la totalidad de la red de acueducto específicamente la red principal de 4, 3, 2 ½ pulgadas respectivamente. No se instalaron los respectivos accesorios como válvulas de corte y sus cajas; así como tampoco se hizo la verificación de su funcionamiento mediante prueba hidráulica o certificaciones de cumplimiento por parte de interventoría.
PASO ELEVADO	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.



<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

PASO SUBFLUVIAL	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.
MEDIA TENSIÓN	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.
BAJA TENSIÓN	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.
SUBERTACIONES	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.
POZO PROFUNDO	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.
INSTALACIÓN PARA PLANTA	No se ejecutó esta actividad por parte del contratista. Se incumplió en el desarrollo de esta actividad.


### ANALISIS Y VALORACION DEL INCUMPLIMIENTO

Una vez analizado el balance de obra, el informe de interventoría presentado por el Consorcio Mataguasan en noviembre de 2014, la verificación de obras sin ejecutar; así como la última programación aprobada por interventoría se observa un claro incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato.

Respecto a la ejecución de presupuesto se observa que no se ejecutó \$720.712.695,00, valor que corresponde al 60% del valor total del contrato, así mismo el sistema de acueducto no se terminó en su totalidad, a pesar de los reiterados requerimientos a interventoría y contratista de obra para que este último ejecutara las obras y poder así satisfacer la necesidad colectiva de las comunidades objeto del proyecto.

Respecto al anticipo desembolsado se observa que este, no se amortizo en un 100%, restando amortizar la suma de \$603.088.431,50; que corresponde a un 100% del valor dado a título de anticipo. Así mismo se evidencia que el contratista ejecuto actividades las cuales se encuentran sin facturar por valor de \$485.464.168,00

64

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	C.P.S.P No.	021 -14
		Periodo: Informe final de ejecución	

Respecto al pago de salarios, se presume un incumplimiento toda vez que como es bien sabido la comunidad, personería municipal, y supuestos proveedores, han allegado solicitudes de pagos a la Empresa Aguas de Pore SA ESP, en donde se deja en evidencia deudas por la ejecución de las obras referentes al contrato 021 de 2011; dichas peticiones son de pleno conocimiento de interventoría y el contratista de obra, toda vez que se ha informado mediante correos electrónicos y oficios. Se anexa copia de las mencionadas solicitudes.

GARANTIA PACTADA	VALOR DEL AMPARO	VALOR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO (VALOR NO EJECUTADO)
Cumplimiento: De todas las obligaciones emanadas del contrato por un valor asegurado equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración y cuatro (4) meses más, de igual forma garantiza el pago de multas y de la cláusula penal y demás sanciones. El monto de esta garantía se repondrá por el contratista cada vez que en razón de la imposición de multas, el valor asegurado resulte disminuido o agotado	\$ 120,617,686.30	PORCENTAJE: 24.6% DE INCUMPLIMIENTO \$264.217.974,00 VALOR DEL INCUMPLIMIENTO
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: Por el 100% del valor del mismo, con una vigencia igual al término de duración de contrato y cuatro (4) meses más	\$ 603,088,431.50	PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO 100% VALOR DEL INCUMPLIMIENTO \$603,088,431.50 (Valor que corresponde al anticipo sin amortizar)

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez analizado el balance de obra, el informe de interventoría presentado por el Consorcio Mataguasan en noviembre de 2014, la verificación de obras sin ejecutar; así como la última programación aprobada por interventoría se observa un claro incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato.

<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No. 021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>

- El contratista no ejecuto el 100% de las actividades pactadas contractualmente, las cuales eran necesarias para garantizar la operación del sistema de acueducto. Así mismo a la fecha actual está pendiente la amortización del 100% del valor dado a título de anticipo.
- El contratista presenta actividades ejecutadas las cuales no ha facturado a la fecha, las cuales representan un valor de \$485.464.168,00 .
- Teniendo en cuenta que el Departamento de Casanare en concordancia con el desarrollo del proyecto y en aras de garantizar el control de los recursos, celebro contrato de Consultoría No 303 de 14 de febrero de 2011 cuyo objeto consistió en realizar la *"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción del Acueducto de la Vereda Agualinda y Construcción de los Sistemas de Acueducto para las Veredas San Isidro y Matalarga, del Municipio de Pore, Departamento de Casanare"*, siendo contratista el Consorcio Mataguasan, con Nit. 900412456-8; se recomienda nuevamente se requiera a este o en su defecto a la Gobernación de Casanare para que allegue:
  - ✓ El informe de interventoría actualizado a la fecha de terminación del mencionado contrato en el que se incluya:
  - ✓ Certificación de cantidades ejecutadas, avaladas por interventoría.
  - ✓ Memorias de cálculo debidamente firmadas por los profesionales de obra e interventoría.
  - ✓ Registro fotográfico cronológico de cada una de las actividades ejecutadas en el presupuesto y su estado final.
  - ✓ Ensayos de control de calidad a saber: densidades de compactación a rellenos, pruebas hidráulicas a tuberías y desinfección de las mismas, ensayos de estanqueidad a tanque optimizado, pruebas de bombeo.
  - ✓ Verificación de cesión de derechos económicos adelantados por el contratista, relación de deuda a proveedores, mano de obra y demás.
  - ✓ Bitácora de obra.
  - ✓ Planos record de obra ejecutada.
  - ✓ Certificación de cumplimiento del reglamento técnico de tuberías, certificado de calidad de la tubería instalada por lotes.
  - ✓ Informe ambiental donde se evalúan los impactos generados y estado de permisos ambientales.
  - ✓ Certificación de interventoría del pago efectuado por el contratista de la seguridad social integral y parafiscales, y copia de pagos originales y consignación.


65


<b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS- PARTE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011</b>	<b>INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL</b> 	<b>C.P.S.P No.</b>	<b>021 -14</b>
		<b>Periodo: Informe final de ejecución</b>	

- ✓ Nómina mensual debidamente firmada por los trabajadores y paz y salvos respectivos.
  - ✓ Relación de correspondencia envía y recibida donde se evidencien los requerimientos al contratista de obra.
- En vista de que el contratista presento una propuesta como alternativa para dar cumplimiento a las actividades faltantes en obra, la cual fue objeto de evaluación y aprobación. De igual manera el contratista allego programación de obra para ejecutar la obra según su organización y logística, la cual según lo anteriormente expuesto se incumplió totalmente. Se recomienda se proceda con la declaración de incumplimiento de manera inmediata y se tomen las medidas a que haya lugar para proteger los recursos económicos dados para ejecución del contrato.

#### PRUEBAS Y ANEXOS

- i. Actas de audiencias de llamamiento por incumplimiento.
- ii. Requerimientos de pagos por parte de los trabajadores al contratista.
- iii. Oficios enviados y oficios recibidos.
- iv. Copia magnética informe de interventoría radicado mes de noviembre de 2014.
- v. Copia simple de las programaciones actualizadas y aprobadas por interventoría.

  
**ANDRÉS ROA PINEDA**  
 Profesional Contratado (CPSP No. 021 de 2014)

 GOBERNACION DE CASANARE	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CÓDIGO: RAB00-08-I
	<b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	FECHA: 05/12/2008
	<b>MINUTA</b>	VERSION:01

### CONVENIO INTERADMINISTRATIVO


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	0053	06 OCT 2010
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE PORE	
NIT. No.	NIT. 800099429-3	
VALOR:	MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481) MCTE.	
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
PLAZO:	SEIS (6) MESES.	

DOCUMENTO REVISADO  
FECHA 06-10-2010

Entre los suscritos a saber **RODRIGO FLECHAS RAMIREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.774.689, expedida en Tunja, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892.099.216-6, actuando como Director de Contratación de conformidad al Decreto No 0180 del 15 de septiembre de 2010, delegado para la contratación según el Decreto No 0181 del 15 de septiembre de 2010, quien para efectos del presente convenio, se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por otra **JORGE EZEQUIEL GARZON**, identificado con cédula de ciudadanía No 4.214.677 expedida en Pore, en su condición de representante legal del **MUNICIPIO DE PORE**, con NIT. 800099429-3, en su condición de Alcalde, quien para efectos del presente convenio se denominará **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Constitución Política en su artículo 209, dispone "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado" 2) Que el artículo 298 de la Constitución Política consagra que los Departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación y complementariedad de la acción Municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determine la constitución y la ley. 3) Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política, corresponde al Gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y la ley. 4) Que el artículo 365 de la Constitución consagra: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". 5) Que en lo que al sector de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico se refiere, compete a los Departamentos la ineludible responsabilidad, impuesta por el legislador, de apoyo y coordinación como de concurrencia en la prestación de los mismos. 6) Que le corresponde a los Departamentos un papel protagónico en el desarrollo y éxito de esa política pública del Gobierno Nacional en la que debe prestarse por parte del departamento todo el apoyo posible a los municipios del área de

RECIBIDO PRESUPUESTO  
FECHA 06-10-2010




 GOBERNACION DE CASANARE	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CÓDIGO: RAB00-08-1
	<b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	FECHA: 05/12/2008
	<b>0053 MINUTA 06 OCT 2010</b>	VERSION:01

su jurisdicción, para que atiendan sus responsabilidades constitucionales y legales en materia de agua potable y saneamiento básico y adicionalmente para guardar la debida coherencia del Plan Departamental de Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo, resulta ineludible la vinculación del Departamento en dicha política, de manera que se hará parte del respectivo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDAS-. 7) Que el artículo 6o de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones. 8) Que el artículo 95 de la ley 489 de 1998, dispone que las Entidades Públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 9) Que el artículo 2º Numeral 4, Literal c, de la ley 1150 de 2007, y el artículo 78 del decreto 2474 de 2008, permiten que las entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993, celebren convenios interadministrativos en forma directa 10) Que mediante Ordenanza 004 de Mayo de 2008, la Asamblea Departamental, aprobó el Plan de Desarrollo "Pensando en todos", en el cual se contempla: Reto VII "INTEGRACIÓN Y AFIRMACIÓN TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL", en el programa 7.5 "ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO". En el subprograma 7.5.1. "Sistemas de Agua Potable", se encuentra inmerso el proyecto CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN, HABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES RURALES Y CENTROS POBLADOS. 11) Que el proyecto construcción, optimización, habilitación, ampliación estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistemas de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales, rurales y centros poblados, se encuentra inscrito y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, bajo el Código SSEPI N°. 2008-085000-0021, en el cual se contempla la actividad de CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE. 12) Que mediante Ordenanza No. 020 del 18 de Diciembre de 2009, la Honorable Asamblea Departamental autorizó al Gobernador para celebrar los contratos y convenios, cualquiera sea su naturaleza o cuantía, con el fin de cumplir con lo aprobado en el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del Departamento para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2010. 13) Que para cubrir los costos de la obras e interventoría a ejecutar por el presente Convenio Interadministrativo, el Departamento cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010, por un valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE Y UN PESOS (\$1.214.963.481)MCTE, Imputación Presupuestal No 6.RP60.920607100050101, expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. 14) Que mediante Resolución se Justifica la modalidad de selección de contratación directa mediante convenio Interadministrativo. 15). Que se consulto el portal del



72  
67

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	0053 MINUTA 06 OCT 2010	VERSION:01


SICE, evidenciándose que el objeto a contratar no está codificado a nivel de ítem, por lo tanto y en virtud del artículo 18, literal a) del Decreto 3512 de 2003, el convenio queda exento de la aplicación de las normas que regulan el SICE. 19). Que la Dirección de Servicios Administrativos expidió las certificaciones Nos. 002268 del 3 de septiembre de 2010, en las cuales se manifiesta que en el Plan de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública, esta entidad registró e incluyó ante el SICE los bienes y/o servicios los objetos de la presente contratación, conforme a las disposiciones del Literal b) del artículo 13 del Decreto 3512 de 2003. Por lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** El presente convenio tiene por objeto desarrollar la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. **CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y DESEMBOLSO DE LOS APORTES:** El valor total de los aportes del presente Convenio interadministrativo asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481) MCTE. Valor que corresponden a los ítems, actividades, unidades, cantidades y precios unitarios descritos en los presupuestos aprobados por la Oficina de Programación de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte del Departamento, los cuales hacen parte integral del presente Convenio, y que se deberán invertir única y exclusivamente en la Obra Física del proyecto a desarrollar. **PARAGRAFO:** El Departamento de Casanare desembolsará su aporte al Municipio, en calidad de ente ejecutor, de la siguiente forma: a) Un desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio, una vez se suscriba el acta de iniciación del convenio. b) Los pagos siguientes se efectuarán mediante actas parciales sobre el avance de la obra, previa comprobación de la inversión del primer desembolso y aprobación por parte de la interventoría y de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrán exceder el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del valor del convenio, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Departamento de Casanare previa liquidación final del convenio. **CLÁUSULA TERCERA. PLAZO:** La duración del presente Convenio interadministrativo será de SEIS (6) MESES, de los cuales Cuatro (4) meses serán para la ejecución de la obra física y Dos (2) meses, serán para los procedimientos administrativos para los actos contractuales que deba adelantar el Municipio. **CLÁUSULA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.** Los recursos que se transfieren al Municipio para pagar los costos de la obra a ejecutar por el presente Convenio interadministrativo, se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010, por un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481) MCTE, Imputación Presupuestal No 6.RP60.920607100050101, expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. **CLÁUSULA QUINTA. INTERVENTORIA.** La interventoría de la obra a desarrollar por el presente convenio será ejercida por un interventor contratado con recursos del departamento, quien debe cumplir con lo dispuesto en el Manual de interventoría del Departamento, Resolución No 256 del 17 de mayo de 2004. **CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISION.** La vigilancia y supervisión del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por el Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento, o por quien el designe, quien vigilará el cumplimiento del mismo en su parte técnica, administrativa, financiera y ambiental. **PARAGRAFO.** En ejercicio de la vigilancia del factor financiero del proyecto, el supervisor designado por el departamento, vigilará y

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 6-10-2010
FIRMA

REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA 06-10-2010
FIRMA

72




 GOBERNACION DE CASANARE	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CÓDIGO: RAB00-08-I
	<b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	FECHA: 05/12/2008
	<b>0053 MINUTA 06 OCT 2010</b>	VERSION:01

aprobará todo desembolso de recursos que con ocasión a la ejecución del Convenio Interadministrativo se generen por parte del Municipio, previa presentación de los informes pertinentes. **CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES: A) POR PARTE DEL MUNICIPIO:** 1) Antes de la suscripción del acta de Inicio de ejecución de la obra, el Municipio se obliga a la suscripción del convenio a adelantar todas las acciones necesarias ante las entidades correspondientes, para la obtención de: a) Legalización de servidumbres de predios que se afectarán con la ejecución del proyecto, ello se traduce en la constitución de la respectiva servidumbre y su inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. b) Demostrar tener la propiedad de los predios donde se construirán las obras permanentes del sistema, para lo cual deberá aportar las copias de las escrituras públicas respectivas. c) Legalización de Permisos de ocupación de derechos de vía, al cruce de líneas de hidrocarburos y gas, si fuere necesario. d) Legalización de Permisos del cruce de Vías, si fuere necesario. 2) Adelantar los procedimientos contractuales necesarios respetando los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, el deber de selección objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades atendiendo para ello consagrados en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias. 3) Socializar el proyecto con la comunidad con el fin de instruirlos sobre los beneficios del proyecto, el impacto social, la inversión de recursos y su fuente, coordinar el tránsito de vehículos, transporte de materiales, accesos a predios, ingreso de personal, y demás acciones que se deban tomar para el buen desarrollo del proyecto. 4) Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental y velar por que la misma cumpla con las obligaciones que se establecen en estudios previos y en el Manual de interventoría del Departamento, Resolución No 256 del 17 de mayo de 2004. 5) En caso de presentarse ajustes a los diseños originales se debe hacer entrega a la Gobernación de Casanare de los correspondientes soportes técnicos donde se indique claramente el por qué, las alternativas de solución y una vez aprobada la alternativa más conveniente para el proyecto, hacer entrega de las memorias de cálculo y planos debidamente aprobados por el Alcalde Municipal, la interventoría contratada y el aval de consultor de los diseños originales. 6) Garantizar, la potabilización del agua que se capte para el consumo de los usuarios, para ello presentará los resultados de análisis de agua, antes y después del tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento. 7) Analizar y Verificar el cumplimiento del decreto 1575/07 y la resolución 2115 del 22 de junio de 2007 con los ensayos de laboratorio propuestos. (uno al inicio de la obra y uno a la entrega a satisfacción del municipio y beneficiario). 8) Elaborar informes técnicos, financieros y de gestión que se requieran durante la ejecución del proyecto. 9) Verificar que se encuentren vigentes los permisos, licencias y demás documentos pertinentes que surjan en el transcurso de la ejecución del proyecto. 10) Verificar que los permisos de servidumbre, los de propiedad de terreno donde se construyan estructuras permanentes, estén debidamente legalizados. 11) Dar cumplimiento de los requerimientos ambientales, emanados de los organismos competentes. 12) Ejecución de las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el RAS 2000 y demás normas concordantes. 14) Para la construcción de estructuras de concreto se debe dar cumplimiento al NSR-98 y al comité de la ACI 350 para el diseño de estructuras sanitarias de concreto para el mejoramiento del medio ambiente. 15) Los materiales pétreos deben ser extraídos de fuentes establecidas y avaladas por Corporinoquia, y sus licencias estén vigentes durante la ejecución de la obra y en la cantidad requerida para el proyecto. 16) Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada señalización de las vías, caminos de herradura y

DOCUMENTO REVISADO  
06-10-2010  
FECHA  
FIRMA

REGISTRADO PRESUPUESTO  
06-10-2010  
FECHA  
FIRMA




 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-08-1
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	0053	MINUTA	06 OCT 2010

5/6  
68


trochas durante el desarrollo de la obra. Decreto 769 de 2002. Establecer vallas informativas y preventivas suficientes. 17) Dar cumplimiento a los requerimientos que haga el diseñador del proyecto. 18) Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, para coordinar el tránsito de materiales, accesos, ingreso de personal, entre otras. 19) Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y económicos establecidos por Corporinoquia y el diseñador del proyecto. 20) Revisar los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Elaboración de planos record, entrega en medio físico y magnético, carteras topográficas con localización geográfica según plantillas IGAC, Registro fotográfico. Memoria de Cálculos de cantidades hidráulicas. 21) Aportar la capacidad técnica, administrativa, económica y financiera para el buen desarrollo del proyecto. 22) Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en el tiempo establecido. 23) Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto. 24) Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad el interventor y el supervisor del Departamento. 25) Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaria de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto. 26) Ejecutar todo tipo de actividades tendientes a capacitar, operar, puesta en marcha y funcionamiento del sistema para la potabilización del agua, asegurando el cumplimiento del decreto 1575/07 y la resolución 2115 del 22 de junio de 2007, elaborar análisis de vulnerabilidad, manuales de puesta en marcha y operación. 27) Abrir cuenta de ahorros en entidad Bancaria Local o Regional, a nombre del proyecto, que genere rendimientos financieros, obligándose a entregar al Departamento los rendimientos financieros que se causen una vez se termine la ejecución del proyecto. 28) Exigir a sus contratistas la garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato que celebren, como son: Garantía de seriedad de la propuesta, Buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento general del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad extracontractual, estabilidad y calidad de la obra, de conformidad a lo estipulado en el artículo 7 de la ley 1150 del 2007 y el artículo 1º del decreto 2496 del 2009, y demás normas concordantes. 29) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución No 02413 de 1979, por medio de la cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, emitido por el Ministerio de Trabajo y seguridad Social. 30) Realizar la Liquidación del convenio con aprobación de la Interventoría, la Supervisión de la Gobernación y el Municipio. 31) Reintegrar los rendimientos financieros que se causen. **B) POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.** 1. Desembolsar los recursos comprometidos para la ejecución del convenio. 2. Designar un Supervisor que efectúe el seguimiento al Convenio. 3. Aprobar las modificaciones que sean necesarias realizar al proyecto. 4. Exigir informes periódicos que permitan determinar la ejecución real del convenio. 5. Recibir las obras a satisfacción y Liquidar el Convenio. **CLAUSULA OCTAVA. PRESUPUESTO DE INVERSION: EL MUNICIPIO,** se obliga a invertir los recursos dando estricto cumplimiento al presupuesto de inversión, de acuerdo a las actividades, cantidades, ítem, precios unitarios, aprobados por la Oficina de Programación de la Secretaria de Obras Públicas del Departamento, el cual hace parte integral del presente Convenio. **CLÁUSULA NOVENA. TERMINACION DEL CONVENIO.** El presente Convenio se dará por terminado por las siguientes causales. 1. Por cumplimiento del objeto pactado. 2. Por expiración del termino de vigencia del Convenio. 3. Por mutuo acuerdo entre las partes. 4. Por ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el cumplimiento del Convenio 5. Por incumplimiento de las obligaciones de

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 06-10-2010
FIRMA


REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA 06-10-2010
FIRMA


 GOBERNACION DE CASANARE	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CÓDIGO: RAB00-08-I
	<b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	FECHA: 05/12/2008
	0053 MINUTA 06 OCT 2010	VERSION:01


las partes. **CLAUSULA DECIMA. LIQUIDACION DEL CONVENIO.** El presente Convenio Interadministrativo será liquidado por las partes de conformidad con el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y Ley 80 de 1993. En caso que no se llegue a un acuerdo frente a la liquidación o se conmine al plazo de su liquidación y la misma no se haya realizado de manera bilateral, el Departamento podrá hacerlo de manera unilateral. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. VEEDURIA CIUDADANA.** El presente Convenio está sujeto a la vigilancia y control conforme lo establece el artículo 66 de la ley 80 de 1993 y ley 850 de 2003, el Municipio se obliga a dar aviso a la veeduría ciudadana respectiva. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. LEGISLACION APLICABLE.** El presente Convenio se rige por la Ley 80 de 1993; ley 1150 de 2007; Decreto 2474 de 2008 y ley 489 de 1998. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. PROHIBICION DE LA DOBLE TRIBUTACION:** Prohibase la doble tributación sobre los recursos aportados por el Departamento, en consecuencia los tributos que se generen sobre estos recursos deben ser pagados por el Municipio, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 011 del 01 de agosto de 2009 y al convenio celebrado entre las partes para dicho fin. **CLAUSULA DECIMA CUARTA. INDEMNIDAD:** De conformidad con el Decreto 0931 del 18 de marzo de 2009, por la cual se modifica el artículo 6o del decreto 4828 del 24 de Diciembre de 2008, El Municipio, se obliga a mantener al Departamento libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación de terceros o que se derive de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. **CLAUSULA DECIMA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente convenio se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere: 1) Registro presupuestal. 2) Pago de impuestos a que haya lugar. 3) publicación en la Gaceta Departamental a cargo del Departamento. 4) Suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA DECIMA SEXTA. DOMICILIO:** Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare. Para constancia se firma a los

DOCUMENTO REVISADO	FECHA	06-10-2010
	FIRMA	

  
**RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ**  
 Unidad de Contratación.

  
**JORGE EZEQUIEL GARZÓN**  
 Alcalde

  
 Proyecto: CARLOS OMAR GONZÁLEZ  
 Profesional de servicios S.G

REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA
06-10-2010
FIRMA


69

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001-11**

**CONTRATISTA:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE -AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P.

**NIT.** 900.233.264-2

**VALOR:** MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.214.963.481.00).

**OBJETO:** "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**PLAZO:** TRES (3) MESES

Entre los suscritos a saber, **EL MUNICIPIO DE PORE**, representado por el Alcalde Municipal, Lic. **JORGE EZEQUIEL GARZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía número 4.214.677 expedida en Pore (Casanare), facultado para celebrar contratos, quien para los efectos se denominará **EL MUNICIPIO** y por la otra la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.**, con Nit. 900.233.264-2 representada legalmente por **JABER ANDREY JAIMES** identificado con C.C. N°. 74.862.322 de Pore, en su condición de Gerente, cargo para el cual fue nombrado Acta de Junta Directiva No. 002-09 del cinco (05) de enero de 2009, protocolizado ante Cámara de Comercio de Casanare, facultado para contratar y quien para efectos de este convenio interadministrativo de cooperación se denominará **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, hemos acordado celebrar el presente **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION**, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Constitución Política en su artículo 365 establece que "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional...". 2) Que la Constitución Política en el artículo 311 determina que "al Municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes...". 3) Que la Constitución Política determina que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades





001\_11

01 FEB 2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE PORE  
Nº. 800.099.429-3

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado...". 4) Que la Ley 489 de 1998 prevé, en el artículo 95, que "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos...". 5) Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos: asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio. 6) Que según el artículo 3º de la Ley 80 de 1993: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". 7) Que el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007 señala la modalidad de selección de contratación directa, mediante contratos interadministrativos. 8) Que el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, establece que las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 celebraran directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 9) Que el Municipio de Pore cuenta con recurso por valor de mil doscientos catorce millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte (\$1.214.963.481.00), para la construcción del sistema de acueducto por gravedad para la Vereda Agualinda del Municipio de Pore, Departamento de Casanare, los cuales se transferirán a propósito de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 0053 del 6 de octubre de 2010 por el Departamento de Casanare. 10) Que considerando la existencia de propósitos comunes, entre el **MUNICIPIO** y la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** se requiere aunar esfuerzos y desarrollar mecanismos de cooperación y apoyo técnico, logístico y económico que aceleren y concreten el objeto del presente convenio interadministrativo de cooperación. 10) Que de conformidad con los estudios previos suscrito por el señor Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Pore es oportuno y necesario realizar el presente contrato Interadministrativo de Cooperación. 11) Que existe Acto Administrativo suscrito por el señor Alcalde Municipal en día 27 de enero de 2011 en el que se justifica la celebración del negocio jurídico con la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** 12) Que la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** es una empresa de servicios públicos, constituida por acciones, calidad que le permite contratar directamente con el Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. 13) Que el objeto social de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** consiste en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el **MUNICIPIO** por lo cual la entidad cuenta con la idoneidad para desarrollar proyectos hidráulicos y sanitarios de expansión de redes. 14) Que en la actualidad, se hace necesario garantizar la continuidad en la prestación del servicio de

acueducto en la Vereda Agualinda del **MUNICIPIO 15)** Que el Plan de Desarrollo "Liderazgo y Gestión" contempla el programa "Estudios, diseños, ampliación, remodelación y mejoramiento de acueductos y alcantarillados". 15) Que existe la Disponibilidad Presupuestal No. 00071 del 27 de enero de 2011 con la cual se ampara el presente Convenio Interadministrativo de Cooperación. 16) Que en consecuencia el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA .- OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. SEGUNDA .- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** a) **OBLIGACIONES POR PARTE DE AGUAS DE PORE S.A. ESP:** 1) Aportar el recurso humano, técnico, administrativo y financiero para la ejecución del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación 2) Ejecutar o contratar la realización de los diseños, planos de detalle, estudios geotécnicos, de suelos, hidráulicos, hidrológicos, estructurales, de modelación, planos record y demás información técnica en medio físico y magnéticos aportarlos; la realización especificaciones técnicas, memorias de cálculo e informes mensuales del proyecto. 3) Ejecutar las actividades del acuerdo a las normas técnicas establecidas. 4) Cumplir con el término de ejecución establecido en el presente Convenio Interadministrativo de Cooperación. 5) Garantizar que se encuentren al día todos los permisos que se requieran durante la ejecución del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación. 6) Adelantar los procedimientos contractuales necesarios respetando los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, el deber de selección objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades atendiendo para ello los principios consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias. 7) Socializar el proyecto con la comunidad con el fin de instruirlos sobre los beneficios del proyecto, el impacto social, la inversión de recursos y su fuente, coordinar el tránsito de vehículos, transporte de materiales, accesos a predios, ingreso de personal, y demás acciones que se deban tomar para el buen desarrollo del Convenio Interadministrativo de Cooperación. 8) En caso de presentarse ajustes a los diseños originales, la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** debe hacer entrega al Departamento de Casanare y al Municipio de Pore de los correspondientes soportes técnicos donde se indique claramente el por qué y las alternativas de solución. Una vez aprobada la alternativa más conveniente para la ejecución del proyecto, hacer entrega del mismo a los contratistas para su implementación. 9) Garantizar la potabilización del agua que se capte para el consumo de los usuarios, para ello presentará los resultados de análisis de agua, antes y después del tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento. 10) Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1575 de 2007 y en la Resolución No. 2115 del 2007 con los ensayos de laboratorio propuestos, uno al inicio de la obra y uno a la entrega a satisfacción al **MUNICIPIO**. 11) Elaborar los informes técnicos, financieros y de gestión que se requieran durante la ejecución del Convenio proyecto. 12) Antes de dar inicio a las obras, deben estar viabilizados los permisos, licencias y demás documentos. Verificar que los permisos de servidumbre, los de propiedad de terreno donde se construyan estructuras permanentes, estén debidamente legalizados. 13) Dar cumplimiento de los requerimientos ambientales, emanados de los organismos





001-11

01 FEB 2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE PORE  
NR. 800.099.429-3

competentes. 14) Ejecutar las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el RAS 2000 y demás normas concordantes. 15) Para la construcción de estructuras de concreto se debe dar cumplimiento al NSR-98 y al comité de la ACI 350 para el diseño de estructuras sanitarias de concreto para el mejoramiento del medio ambiente. 16) Garantizar que los materiales pétreos sean extraídos de fuentes establecidas y avaladas por Corporinoquia, y sus licencias estén vigentes durante la ejecución de la obra y en la cantidad requerida para el proyecto. 17) Socializar el objeto del Convenio Interadministrativo de Cooperación con la comunidad beneficiada, para coordinar el tránsito de materiales, accesos, ingreso de personal, entre otras. 18) Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y económicos establecidos por Corporinoquia y el diseñador del proyecto. 19) Revisar los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como la elaboración de planos record, entrega en medio físico y magnético, carteras topográficas con localización geográfica según plantillas IGAC, registro fotográfico y memoria de cálculos de cantidades hidráulicas. 20) Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto. 21) Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad el interventor y el supervisor del Departamento de Casanare y del **MUNICIPIO**. 22) Verificar que los usuarios se encuentren en los listados presentados en el diseño y cobijados en el permiso de Corporinoquia. 23) Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaría de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto. 24) Ejecutar todo tipo de actividades tendientes a capacitar, operar, puesta en marcha y funcionamiento de sistema para la potabilización del agua, asegurando el cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución No. 2115 del 2007, elaborando un análisis de vulnerabilidad, manuales de puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento. (con copia al beneficiario, Municipio de Pore y Departamento de Casanare). 25) Abrir cuenta de ahorros en entidad Bancaria Local o Regional, a nombre del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación, que genere rendimientos financieros, obligándose a entregar al Departamento de Casanare los rendimientos financieros que se causen una vez se termine la ejecución del convenio. 26) La **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** exigirá a sus contratistas las pólizas de seriedad de la oferta y de garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato que celebren, como los amparos de: buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento general del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual, estabilidad y calidad de la obra y calidad del bien y servicio, de conformidad a lo estipulado en el artículo 7 de la ley 1150 del 2007 y el artículo 1 del decreto 2496 del 2009, y demás normas concordantes. 27) Realizar la liquidación del presente convenio interadministrativo de cooperación con aprobación de la interventoría, la supervisión del **MUNICIPIO**, como entidad encargada de la prestación de los servicios públicos. 28) El **MUNICIPIO** y la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** se hacen responsables por el mantenimiento y funcionamiento del sistema de acueducto de la Vereda Aguailinda. 29) Reintegrar los rendimientos financieros que se

01 FEB 2011

causen. 30) Así mismo para la ejecución del presente convenio interadministrativo de cooperación se tiene la siguiente obligación de carácter técnico: -----

### CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
<b>1</b>	<b>RED DE DISTRIBUCION</b>		
1.01	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADOS POR METRO LINEAL	ml	21,229.50
1.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	5,095.08
1.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	2,044.00
1.04	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"	ml	5,749.00
1.05	Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 13,5 1/2"	ml	642.00
1.06	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ml	4,680.00
1.07	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ml	3,406.00
1.08	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ml	3,120.60
1.09	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2"	ml	1,159.00
1.10	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 1/2"	ml	428.90
1.11	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	un	25.00
1.12	SUMINISTRO E INSTAL. VALVULA DE BOLA 2 1/2"	un	4.00
1.13	Válvula de corte 1 1/2". Suministro e instal.	un	6.00
1.14	Válvula de corte 1/2". Suministro e instal.	un	25.00
1.15	Válvula de corte 3/4". Suministro e instal.	un	20.00
1.16	Válvula de corte 1". Suministro e instal.	un	18.00
1.17	Válvula de corte 1 1/2". Suministro e instal.	un	15.00
1.18	Válvula de corte 2". Suministro e instal.	un	14.00
1.19	Suministro e instal. Válvula de bola 3".	un	10.00
1.20	Suministro e instal. Válvula de bola 4".	un	8.00
1.21	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 1 x 3/4"	un	25.00
1.22	SUMINISTRO E INSTAL. CODO GRAN RADIO 2 1/2"	un	10.00
1.23	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 3 x 2"	un	1.00
1.24	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 2 1/2 x 2"	un	5.00
1.25	SUMINISTRO E INSTAL. CODO PRESION PVC 45° 1 1/4"	UN	20.00
1.26	SUM E INSTALC. COLLAR DE DERIVACION PVC 2" X 3/4"	IN	25.00
1.27	RELLENO AN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3	m³	1,019.02
1.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	3,566.56
1.29	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m³	509.51
1.30	TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (Viaje de 100 Kg)	vje	8,590.00
	<b>PASO ELEVADO</b>		
1.31	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	298.00
1.32	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	28.20
1.33	BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI e = 0.05 m	M2	19.68
1.34	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3.03
1.35	COLUMNA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi	m³	1.08





001-14

01 FEB 2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE PORE  
NIT. 800.099.429-3

1.36	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	340.00
1.38	SUMINISTRO E INSTAL. CABLE IPS - IWRC, 6*19 A/A, Ø 1/2"	ml	121.04
1.39	PENDOLON GUAYA 3/8" CON SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A 25 mm SIN CONTRAVIENTOS	un	115.32
1.40	PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0.15x0.20, INCLUYE PERNOS	un	16.00
1.41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	8.85
<b>PASO SUBFLUVIAL</b>			
1.42	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	40.00
1.43	Excavación a mano en conglomerado Bajo agua pagado en m3, a una profundidad de 2 m	m³	12.00
1.44	Concreto ciclópeo de resistencia 3000 psi, pagado en m3	M3	10.00
2	<b>MEDIA TENSION</b>		
2.01	REPLANTEO RED MEDIA TENSION	km	1.90
2.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	17.00
2.03	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 12 mtsx 510 kgs	un	11.00
2.04	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 ( P-101)	un	10.00
2.05	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R560)	un	2.00
2.06	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS	un	1.00
2.07	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2 HILOS MEDIA TENSION (1xNo. 2)	ml	479.00
2.08	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3 HILOS MEDIA TENSION (3xNo. 2)	ml	1,900.00
2.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES MEDIA TENSION	un	6.00
2.10	SUMINISTRO E INSTAL. DE AISLADOR DE PIN CON ESPIGO EXTREMO DE POSTE	un	3.00
2.11	SUMINISTRO E INSTAL. DE CADENA DE AISLADORES	un	3.00
3	<b>BAJA TENSION</b>		
3.01	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	3.00
3.02	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 8 mtsx 510 kgs	un	1.00
3.03	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES BAJA TENSION	un	2.00
3.04	SUMINISTRO E INSTAL. DE PERCHA TRES PUESTOS	un	2.00
3.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No 6 + 1 x No 8 THHNW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 v 20-80 Amp. CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x 50 Amp.	un	1.00
3.06	SUMINISTRO E INSTAL. DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 x No. 8 AWG	ml	100.00
3.07	SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TABLERO Y Y CHAPA, Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3x50 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x20 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x15 AMP	un	1.00



3.08	SUMINISTRO E INSTAL. DE DUCTO PVC 3x1", INCLUYE ZANJA	ml	50.00
3.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00
4	<b>SUBESTACIONES</b>		
4.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13.2 kv - 240/120v	un	1.00
4.02	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00
4.03	REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION	km	1.90
5	<b>POZO PROFUNDO</b>		
5.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un	1.00
5.02	CABLE ENCAHUCHETADO 3 X 8 AWG, SUMI E INSTALC.	ML	70.00
5.03	Registro electrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray Resistividad	ml	80.00
5.04	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	36.00
5.05	Tuberia de Produccion, A.C. Ø=2" SCH 40, incluye el Sum e instal.	m	70.00
5.06	Prueba de bombeo - minimo 24 horas	und	1.00
5.07	Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapon roscado	und	1.00
6	<b>MANTENIMIENTO A TANQUE ELVADO EXISTENTE</b>		
6.01	PICADA DE PISOS Y MUROS DEL TANQUE EXISTENTE CON RETIRO DE ESCOMBROS	m2	57.80
6.02	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO MURO 1:4	m2	40.00
6.03	Alistado de piso impermeabilizado e= 04 mls	m2	22.60
6.04	Pintura exterior vinilo koraza 3 manos	m2	40.00
7	<b>PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE</b>		
7.01	Sum e instal y puesta en marcha. Planta de Tto de Agua Potable	un	1.00
7.02	Sistema de cloración por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. accesorios)	und	1.00
7.03	Torre de aireacion de 6 bandejas en fibra de vidrio 0.90 m x 0.90 m (Inc. accesorios)	und	1.00
7.04	Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 recubierta en pintura de caucho, inc. grava)	und	1.00
7.05	TUBERIA EN PVC 2" RDE 21 PARA SUCCION Y DESCARGA	ML	50.00
7.06	Válvula de bola en H.D. 2"	un	10.00
7.07	Análisis físico - químico de agua- tratabilidad- DBO - Cloro y demás ensayos para un diagnostico completo	Und	2.00
8	<b>INSTALACIONES PARA PLANTA</b>		
8.01	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	25.00
8.02	LIMPIEZA Y DESCAPOTE (INCLUYE ACARREO)	m2	25.00
8.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	3.00
8.04	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 2000 psi	m3	1.50
8.05	Bordillo 10 x 40 cm fundido en concreto 3000 psi	ML	40.00
8.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	M3	4.80
8.07	PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.12 MTS	M3	1.92



01 FEB 2011

 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE CASANARE  
 MUNICIPIO DE PORE  
 Nit. 800.099.429-3

8.08	PAÑETE LISO (ALLANADO) MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PAGADO EN M2	M2	28.00
8.09	Perfil estructural circular 4"5 mm para estructura de cubierta, instalado	ml	18.00
8.10	Perfil estructural circular 2"3 mm para estructura de cubierta, instalado	ml	80.00
8.11	CUBIERTA EN TEJA TIPO TERMIACUSTICA ONDULADA, PAGADA EN M2	M2	96.00
8.12	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3	M3	1.60
8.13	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	70.00
8.14	ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG	KG	100.00
8.15	TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTAPUAS (CERRAMIENTO -INCLUYE PIE DE AMIGOS ESQUINAS E INTERMEDIOS)	ML	14.00
8.16	CERRAMIENTO EN MALLA CAL. 10 CON PLATINA DE ADHESION AL TUBO Y ANGULOS AGARRE SUPERIOR E INFERIOR CON ANTICORROSIVO	M2	52.00
8.17	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 12 cm (24.5 x 5 x 12)	M2	28.00
8.18	ALAMBRE DE PUA CAL. 12 3 HILOS	ML	40.00
8.19	PORTON EN MALLA ESLABONADA CAL. 10" Y TUBO H.G. 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UN	1.00


**b) OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO:** 1) Girar a AGUAS DE PORE S.A. E.S.P los recursos de conformidad con la cláusula tercera del presente convenio interadministrativo de cooperación. 2. Revisar los informes de avance del convenio interadministrativo de cooperación. 3. Realizar las observaciones que crea necesaria para la correcta ejecución del presente convenio. 4. Designar un supervisor que efectúe el seguimiento al convenio. 5. Aportar los diseños, planos, especificaciones técnicas y demás documentación relacionada con el objeto contractual, con que cuente o que aporte el Departamento de Casanare. **TERCERA .- VALOR Y FORMA DE PAGO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente convenio interadministrativo de cooperación es por la suma de **MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.214.963.481.00)** que corresponde al valor del presupuesto los cuales se transferirán a propósito de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 0053 del 6 de octubre de 2010 por el Departamento de Casanare, el cual determina que los recursos se deberán invertir única y exclusivamente en la obra física del proyecto a desarrollar. El MUNICIPIO transferirá un cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente convenio interadministrativo de cooperación a AGUAS DE PORE S.A. E.S.P a la suscripción del acta de iniciación del mismo, un cuarenta por ciento (40%) cuando se verifique un avance del cincuenta por ciento (50%) en la ejecución de la obra y el restante diez por ciento (10%) una vez se suscriba el acta de liquidación del presente convenio. **PARAGRAFO PRIMERO:** El valor del convenio interadministrativo de cooperación incluye todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El MUNICIPIO efectuará los descuentos de ley del orden nacional y municipal a que haya lugar, según las normas vigentes, de los aportes entregados, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., y con la actividad objeto del convenio. **CUARTA .- PLAZO DEL CONVENIO:** El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo de cooperación



es de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **QUINTA .- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente convenio interadministrativo no genera relación laboral alguna con EL MUNICIPIO, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente convenio interadministrativo de cooperación. **SEXTA .- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione el presente convenio interadministrativo de cooperación se pagará con cargo al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2011, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00071 del 27 de enero de 2011. **SÉPTIMA .- SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente convenio interadministrativo será ejercida por la Secretaría de Planeación y Obras del Municipio. **OCTAVA .- PLAN DE INVERSIONES:** AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. dará estricto cumplimiento al Plan de Inversión de los recursos de acuerdo a las actividades, cantidades de obra, ítems, presupuesto, precios unitarios aprobados por la secretaria de obras del Municipio. **NOVENA .- SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:** El plazo de ejecución del convenio podrá suspenderse en los siguientes eventos: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para EL MUNICIPIO, ni se causen otros perjuicios. 3) Cuando durante el plazo contractual, sobrevengan circunstancias no imputables a la EMPRESA que le impidan atender las obligaciones contractuales, las partes podrán suspender la ejecución del contrato exponiendo de manera detallada las razones que motivaron tal decisión. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del convenio. **DÉCIMA .- LIQUIDACION DEL CONVENIO:** El presente Contrato Interadministrativo de Cooperación será liquidado por las partes de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE:** El presente convenio interadministrativo de cooperación se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Ley 142 de 1994 y Ley 689 de 2001. **DÉCIMA SEGUNDA .- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA TERCERA .- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente convenio interadministrativo de cooperación se perfecciona con la suscripción del mismo. Para su ejecución requiere la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de Inicio. **PARÁGRAFO:** De conformidad con el Estatuto de Rentas del MUNICIPIO este Contrato no causa costos de legalización por impuestos y tasas, pero AGUAS DE PORE S.A. ESP, al ejecutar estos recursos exigirá a los contratistas que cancelen estas contribuciones en la Tesorería Municipal de Pore. **DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD:** De conformidad con el Decreto 0931 de 2009, AGUAS DE PORE S.A. ESP se obliga a mantener al MUNICIPIO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación de terceros o que se derive de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. **DECIMA QUINTA: DOMICILIO:** Para todos los efectos legales se tiene como domicilio de las partes el Municipio de Pore. Para constancia se firma en el Municipio de Pore, a los

POR EL MUNICIPIO

POR AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

  
JORGE EZEQUIEL GARZÓN  
Alcalde Municipal de Pore  
JABER ANDREY JAIMES RODRÍGUEZ  
GerenteCalle 4 No 16-45 Tel. 6388014 Fax. 6388007  
www.pore-casanare.gov.co

Liderazgo y Gestión

74

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2



**CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE - ESP Y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.**

<b>CONTRATO DE OBRA No.</b>	<b>020/11</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.</b>
<b>VALOR:</b>	<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.206.176.863.00)</b>

Entre los suscritos a saber: **JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 74.862.322 expedida en Pore, representante legal de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** con Nit. No. 900.233.264-2, en su condición de gerente, cargo por el cual fue nombrado según Acta de Junta Directiva No. 0002-09 del 5 de Enero de 2009, inscrita el 16 de Enero de 2009 bajo el número 00012167 del Libro IX, quien para efectos de este contrato se denominará **AGUAS DE PORE S.A. ESP** y por otra parte; **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.052.856 expedida en Villavicencio - Meta, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el señor Gerente de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, cuenta con autorización de la Junta Directiva del 10 de enero de 2011 para que inicie y adelante el proceso de selección por la modalidad de Invitación Directa con Pluralidad de Oferentes para contratar la **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.** **2)** Que **AGUAS DE PORE S.A. ESP** cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00015 del 4 de febrero de 2011 por valor de \$1.214.963.481.00, que corresponden al código presupuestal No. 222211 "Contrato interadministrativo de cooperación 001 - 2001." **3)** Que **AGUAS DE PORE S.A. ESP** elaboró el documento de Análisis de Conveniencia y Oportunidad el 4 de febrero de 2011, en el cual se justifica la necesidad para de contratar la mencionada obra. **4)** Que **AGUAS DE PORE S.A. ESP** elaboró el documento de Términos de Invitación, donde fijo los requisitos y pautas del proceso de selección atendiendo la modalidad de Contratación por Invitación con Pluralidad de Oferentes, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo décimo tercero de la Disposición No. 002 de 2008, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore S.A. E.S.P. **5)** Que **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, dio apertura al proceso de selección denominado Invitación con Pluralidad de Oferentes No. IDCPO - 003-2011, mediante acto suscrito para tal fin por el señor Gerente el día 4 de febrero de 2011. **6)** Que se cursaron invitaciones y se publico aviso de apertura. **7)** Que dentro del término dispuesto para tal fin adquirieron los derechos para participar.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
de Pore

1020/11

los ingenieros Oscar Javier Acuña Correa y Nestor Leonardo Pérez Barreto. 8) Que presentaron propuestas los ingenieros Oscar Javier Acuña Correa y Nestor Leonardo Pérez Barreto, las cuales fue evaluadas generándose como resultado que se sugiriera al señor Gerente de **AGUAS DE PORE S.A. ESP** adjudicar el contrato de obra al ingeniero Oscar Javier Acuña Correa. 9) Que una vez vencido el término de traslado para presentar observaciones, sin que se presentaran por parte de los proponente, el señor Gerente de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, mediante acto suscrito para tal fin el día veinticinco (25) de febrero de 2011, adjudicó el contrato de obra al ingeniero Oscar Javier Acuña Correa. 10) Que **EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato de obra, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 para contratar con **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, y que no está reportado como responsable fiscal en el boletín de la Contraloría General de la República. 11) Que el presente contrato de obra se rige por la disposiciones de las legislaciones Civil y Comercial Colombiana, en especial la Ley 142 de 1994 y la Ley 679 de 2001. Vistas las anteriores consideraciones el contrato de consultoría se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** **EL CONTRATISTA** se obliga a favor de **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** a la ejecución de la **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.** **CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA:** Las cantidades de obra, valores unitarios y totales son los consignados en los Términos de la Invitación y en la Propuesta Económica presentada por **EL CONTRATISTA**, que hacen parte integrante del presente contrato, los cuales se especifican de la siguiente manera:

CUBS	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
		1	<b>RED DE DISTRIBUCION</b>		
3.2.1.10	5133	1.01	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADOS POR METRO LINEAL	ml	21,229.50
3.2.1.3	5138	1.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	5,095.08
3.2.2.1	5603	1.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	2,044.00
3.2.2.1	5602	1.04	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"	ml	5,749.00
3.2.2.1	5494	1.05	Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 13,5 1/2"	ml	642.00
3.2.2.1.96	5503	1.06	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ml	4,680.00
3.2.2.1.97	4856	1.07	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ml	3,406.00
3.2.2.1.98	5569	1.08	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ml	3,120.60
3.2.2.1.99	5597	1.09	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 "	mi	1,159.00
3.2.2.1.100	5599	1.10	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 1/2"	ml	428.99
3.2.1	135	1.11	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	un	25.00
3.2.2.3	5476	1.12	SUMINISTRO E INSTAL. VALVULA DE BOLA 2 1/2"	un	4.00
3.2.2.3	4618	1.13	Válvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	6.00
3.2.2.3	4110	1.14	Válvula de corte 1/2". Suministro e Instal.	un	25.00



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
de Pore

1020/11

3.2.2.3	6745	1.15	Válvula de corte 3/4". Suministro e Instal.	un	20.00
3.2.2.3	6139	1.16	Válvula de corte 1". Suministro e Instal.	un	18.00
3.2.2.3	4618	1.17	Válvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	15.00
3.2.2.3	5158	1.18	Válvula de corte 2". Suministro e Instal.	un	14.00
3.2.2.3	5565	1.19	Suministro e Instal. Válvula de bola 3".	un	10.00
3.2.2.3	5398	1.20	Suministro e Instal. Válvula de bola 4".	un	8.00
3.2.2.4	6124	1.21	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 1 x 3/4"	un	25.00
3.2.2.4	5666	1.22	SUMINISTRO E INSTAL. CODO GRAN RADIO 2 1/2"	un	10.00
3.2.2.4	6419	1.23	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 3 x 2 "	un	1.00
3.2.2.4	5424	1.24	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 2 1/2 x 2"	un	5.00
3.2.2.4	6566	1.25	SUMINISTRO E INSTAL. CODO PRESION PVC 45 ° 1 1/4"	UN	20.00
3.2.2.4	5733	1.26	SUM E INSTALC. COLLAR DE DERIVACION PVC 2" X 3/4 "	IN	25.00
3.2.1.5.6	5832	1.27	RELLENO AN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3	m³	1,019.02
3.2.1.5.3	3904	1.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	3,566.56
3.2.1.6	71	1.29	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m³	509.51
3.6.9.3	62	1.30	TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (Viaje de 100 Kg)	vje	8,590.00
<b>PASO ELEVADO</b>					
3.3.1.6.1	3052	1.31	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	298.00
3.3.2.2	5820	1.32	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	28.20
3.3.6	329	1.33	BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI e = 0,05 m	M2	19.68
3.3.6.1	76	1.34	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3.03
3.3.6.6	333	1.35	COLUMNA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi	m³	1.08
3.3.6.8.2	5067	1.36	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	340.00
3.3.7	5964	1.38	SUMINISTRO E INSTAL. CABLE IPS - IWRC, 6*19 A/A, Ø 1/2"	ml	121.04
3.3.7	6393	1.39	PENDOLON GUAYA 3/8" CON SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A 25 mm SIN CONTRAVIENTOS	un	115.32
3.3.7	2226	1.40	PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0.15x0.20, INCLUYE PERNOS	un	16.00
3.2.1.5.3	3904	1.41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	8.85
<b>PASO SUBFLUVIAL</b>					
3.3.1.6.1	3052	1.42	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	40.00
3.3.2.2	5511	1.43	Excavación a mano en conglomerado Bajo agua pagado en m3, a una profundidad de 2 m	m³	12.00
3.3.6.1	5346	1.44	Concreto ciclópeo de resistencia 3000 psi, pagado en m3	M3	10.00
<b>MEDIA TENSION</b>					
3.4.7		2.01	REPLANTEO RED MEDIA TENSION	km	1.90
3.4.7		2.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLITE	un	17.00
3.4.7		2.03	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 12 mtsx 510 kgs	un	11.00
3.4.7		2.04	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 (P- 101)	un	10.00
3.4.7		2.05	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R560)	un	2.00
3.4.7		2.06	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS	un	1.00



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
de Pore

02.0 / 1.1

3.4.7		2.07	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2 HILOS MEDIA TENSION (1xNo. 2)	ml	479.00
3.4.7		2.08	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3 HILOS MEDIA TENSION (3xNo. 2)	ml	1,900.00
3.4.7		2.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES MEDIA TENSION	un	6.00
3.4.7		2.10	SUMINISTRO E INSTAL. DE AISLADOR DE PIN CON ESPIGO EXTREMO DE POSTE	un	3.00
3.4.7		2.11	SUMINISTRO E INSTAL. DE CADENA DE AISLADORES	un	3.00
		3	<b>BAJA TENSION</b>		
3.4.7		3.01	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	3.00
3.4.7		3.02	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 8 mtsx 510 kgs	un	1.00
3.4.7		3.03	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES BAJA TENSION	un	2.00
3.4.7		3.04	SUMINISTRO E INSTAL. DE PERCHA TRES PUESTOS	un	2.00
3.4.7		3.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No 6 + 1 x No 8 THHNW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 v 20-80 Amp. CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x 50 Amp.	un	1.00
3.4.7		3.06	SUMINISTRO E INSTAL. DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 x No. 8 AWG	ml	100.00
3.4.7		3.07	SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TABLERO Y Y CHAPA, Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3x50 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x20 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x15 AMP	un	1.00
3.4.7		3.08	SUMINISTRO E INSTAL. DE DUCTO PVC 3x1", INCLUYE ZANJA	ml	50.00
3.4.7		3.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00
		4	<b>SUBESTACIONES</b>		
3.4.7		4.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13.2 kv - 240/120v	un	1.00
3.4.7		4.02	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00
3.4.7		4.03	REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION	km	1.90
		5	<b>POZO PROFUNDO</b>		
3.1.5	7080	5.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un	1.00
3.1.5	804	5.02	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 8 AWG, SUMI E INSTALC.	ML	70.00
3.1.5	6101	5.03	Registro electrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray Resistividad	ml	80.00
3.1.5	6106	5.04	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	36.00
3.1.5	858	5.05	Tuberia de Produccion, A.C. Ø=2" SCH 40, incluye el Sum e Instal.	m	70.00
3.1.5	881	5.06	Prueba de bombeo - minimo 24 horas	und	1.00

76

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
de Pore

2020/11

3.1.5	6105	5.07	Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapon roscado	und	1.00
		6	<b>MANTENIMIENTO A TANQUE ELVADO EXISTENTE</b>		
3.3.1.1	1972	6.01	PICADA DE PISOS Y MUROS DEL TANQUE EXISTENTE CON RETIRO DE ESCOMBROS	m2	57.80
3.3.5	6950	6.02	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MURO 1:4	m2	40.00
3.3.10	6041	6.03	Alistado de piso impermeabilizado e=, 04 mts	m2	22.60
3.3.19.6	6770	6.04	Pintura exterior vinilo koraza 3 manos	m2	40.00
		7	<b>PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE</b>		
3.2.5	6954	7.01	Sum e instal y puesta en marcha. Planta de Tto de Agua Potable	un	1.00
3.2.5	7082	7.02	Sistema de cloración por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. accesorios)	und	1.00
3.2.5	7083	7.03	Torre de aireacion de 6 bandejas en fibra de vidrio 0.90 m x 0.90 m (Inc. accesorios)	und	1.00
3.2.5	7081	7.04	Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 recubierta en pintura de caucho, inc. grava)	und	1.00
3.2.2.1	4862	7.05	TUBERIA EN PVC 2" RDE 21 PARA SUCCION Y DESCARGA	ML	50.00
3.2.2.3	218	7.06	Válvula de bola en H.D. 2"	un	10.00
3.1.5	6981	7.07	Análisis físico - químico de agua- tratabilidad- DBO - Cloro y demás ensayos para un diagnostico completo	und	2.00
		8	<b>INSTALACIONES PARA PLANTA</b>		
3.3.1.6	3052	8.01	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	25.00
3.3.1	3052	8.02	LIMPIEZA Y DESCAPOTE (INCLUYE ACARREO)	m2	25.00
3.3.2.2	5138	8.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	3.00
3.3.6.1	5060	8.04	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 2000 psi	m3	1.50
3.6.6.17	6927	8.05	Bordillo 10 x 40 cm fundido en concreto 3000 psi	ML	40.00
3.2.1.5.3	3904	8.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	M3	4.80
3.3.10	7077	8.07	PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0,12 MTS	M3	1.92
3.3.5	6401	8.08	PAÑETE LISO (ALLANADO) MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PAGADO EN M2	M2	28.00
3.3.7	6669	8.09	Perfil estructural circular 4"*5 mm para estructura de cubierta, instalado.	ml	18.00
3.3.7	1995	8.10	Perfil estructural circular 2"*3 mm para estructura de cubierta, instalado.	ml	80.00
3.3.9.4	6726	8.11	CUBIERTA EN TEJA TIPO TERMIAUSTICA ONDULADA, PAGADA EN M2	M2	96.00
3.3.6.1	4441	8.12	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3	M3	1.60
3.3.6.8.2	5067	8.13	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	70.00
3.3.6.8	5066	8.14	ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG	KG	100.00
3.3.7	6108	8.15	TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTAPUAS (CERRAMIENTO -INCLUYE PIE DE AMIGOS ESQUINAS E INTERMEDIOS)	ML	14.00
3.3.1.4	2231	8.16	CERRAMIENTO EN MALLA CAL. 10 CON PLATINA DE ADHESION AL TUBO Y ANGULOS AGARRE SUPERIOR E INFERIOR CON ANTICORROSIVO	M2	52.00
3.3.4	7050	8.17	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 12 cm (24.5 x 5 x 12)	M2	28.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
de Pore

1020/11

3.3.1.4	6110	8.18	ALAMBRE DE PUA CAL. 12 3 HILOS	ML	40.00
3.3.1.4	6611	8.19	PORTON EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y TUBO H.G. 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UN	1.00

**CLÁUSULA TERCERA: PLAZO:** El plazo de ejecución del presente contrato de obra es de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **EL CONTRATISTA** antes de iniciar deberá tener todo el personal de la obra con las afiliaciones de Ley. **PARÁGRAFO PRIMERO: APLAZAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si recibido el anticipo, se genera un acta de suspensión de obra, **EL CONTRATISTA** deberá reintegrar el valor del mismo, si dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suspensión no se suscribe el acta de reiniciación. **EL CONTRATISTA** deberá coordinar con la Interventoría el valor del reintegro. **PARÁGRAFO TERCERO:** El acta de inicio se firmara una vez aprobadas las garantías contractuales por la empresa, para comenzar la ejecución del presente contrato de Obra. **CLÁUSULA CUARTA: VALOR:** El valor del presente contrato de obra es la suma de **MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.206.176.863.00)** incluido el AIU, cuyo porcentaje es el indicado en el cuadro de presupuesto oficial de obra consignado en la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** La modalidad de pago será por el sistema de Precios Unitarios Fijos, sin fórmula de reajuste. La forma de pago será la siguiente: **1)** Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en calidad de anticipo, previa suscripción y perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de iniciación de obra por parte de la Interventoría, cuyos recursos deberán invertirse íntegramente conforme al plan de inversión presentado en la propuesta por **EL CONTRATISTA**. **2)** Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, se harán una vez se demuestre la ejecución de las obras frente a las actividades contempladas en este contrato, cuyas sumas se cancelarán mediante la presentación de actas parciales por obra ejecutada y aprobadas por la Interventoría y visadas por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, amortizando el anticipo en la misma proporción en que fue pagado, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por el Interventor del contrato y los precios ofertados, no sin antes verificarse el cumplimiento del contratista en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales, y en caso de no hacerlo, será causal para la imposición de multas sucesivas, siendo requisito para la forma de pago acordada la presentación de la copia del formulario de autoliquidación de aportes con su respectivo sello de pago o certificación de cumplimiento por parte del representante legal del **CONTRATISTA**. **3)** Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, esto es del diez por ciento (10%), que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, previa liquidación final del contrato y a la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo y entrega final debidamente firmada por las partes, el interventor contratado y el supervisor designado por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, aprobación de la póliza que garantice la estabilidad y

77

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
 "AGUAS DE PORE E.S.P."  
 NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
 de Pore

020/11

calidad de la obra, certificado de prórroga del amparo de salarios y prestaciones sociales, paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF. Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del Interventor del contrato y el supervisor designado por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, y se deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se tendrá como no presentada. Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del **CONTRATISTA**, para cuyos efectos **AGUAS DE PORE S.A. ESP** hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, y así mismo, **EL CONTRATISTA** pondrá a disposición de éste, todos aquellos documentos o libros que reflejen la inversión de los recursos entregados y que sean requeridos. En caso de efectuarse pagos parciales, estos no implican recibo o aprobación definitiva por parte de **AGUAS DE PORE S.A. ESP** de los bienes a suministrados o productos entregados, y por consiguiente, no eximen al **CONTRATISTA** de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.

**CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:**

**1.1.)** Efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o Cronograma de la Ejecución de la Obra. **1.2.)** Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto. **1.3.)** Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario o conveniente para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU. **EL CONTRATISTA** antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales). Dicho personal no tendrá vínculo laboral alguno con **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** **1.4.)** Coordinar con el personal que designe **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.**, la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de éste lo demande. **1.5.)** Presentar oportunamente las garantías que se relacionan en el presente contrato. **1.6.)** Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** **1.7.)** Contratar el personal idóneo conforme lo requiera la ejecución de la obra. **1.8.)** Responder por todos los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en cumplimiento del presente contrato. **1.9.)** No interferir con la Interventoría contratada y con la supervisión de **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** prestado la colaboración que las mismas requieran. **1.10.)** Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato. **1.11.)** Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución, y



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
 "AGUAS DE PORE S.A."  
 NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
 de Pore

020/11

cumplir con las especificaciones técnicas del RAS 2000. **1.12.) EL CONTRATISTA**, colocará una valla informativa general de la obra, según diseño que declara conocer, la cual será por su cuenta y riesgo. La valla será colocada en un sitio visible de la obra a ejecutar. **1.13.)** Retirar el personal que a juicio de la Interventoría no cumple con los niveles de eficiencia requeridos para la construcción de la obra. **1.14.)** Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la adquisición de materiales que en todo caso serán nuevos y de la mas alta calidad y ante la Interventoría. **1.15.) EL CONTRATISTA** esta obligado a anotar y firmar en el libro de Interventoría todos los eventos de importancia que ocurran en la obra y que puedan afectar el desarrollo de la misma. **1.16.) EL CONTRATISTA** se obliga a disponer del personal mínimo requerido para el desarrollo del objeto, en los términos establecidos en los Términos de la Invitación. **1.17.) EL CONTRATISTA** se obliga a colocar todas las señales preventivas y de seguridad que se requieren en la obra, de conformidad con la normatividad que regula la materia. **1.18.) EL CONTRATISTA**, deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Lo relacionado con Seguridad y Salud Ocupacional será supervisado y aprobado por la interventoría. **1.19.)** Para la contratación de la mano de obra no calificada, **EL CONTRATISTA** deberá utilizar prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra. **1.20.) EL CONTRATISTA** presentará al Interventor informes de avance de la programación y ejecución del objeto contratado. **1.21) EL CONTRATISTA** se obliga a dar cumplimiento al cronograma presentado.

**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA**, deberá mantener a **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** y a sus representantes, indemnes y libres de todo reclamo, litigo, acción legal y reivindicación de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, daños o lesiones causadas a las personas o a las propiedades de terceros por acción u omisión en la ejecución del objeto contractual.

**2. DEL CONTRATANTE:** **2.1.)** Pagar el precio en la forma y oportunidad convenidas. **2.2.)** Supervisar la programación y el desarrollo de la obra por medio de las personas que designe para tal efecto y las demás que se deriven de la ejecución del presente contrato.

**CLÁUSULA SEPTIMA: INTERVENTORÍA:** La Interventoría del presente contrato será ejercida mediante un interventor contratado por el Departamento de Casanare para este efecto, provisionalmente mientras se surte el proceso de selección para la contratación de la interventoría, esta será ejercida por el señor Secretario de Obras Públicas y Transporte o quien este designe. El Interventor verificará el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato en sus aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y ambientales y en consecuencia está autorizado para impartir instrucciones y ordenes al **CONTRATISTA**, así como para exigirle la información que considere necesaria. El Interventor no tendrá autorización para efectuar exoneración alguna al **CONTRATISTA**. Las diferencias que se presenten entre el Interventor y **EL CONTRATISTA** serán dirimidas por el Representante Legal **DE AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.**, sin perjuicio de las acciones de ley.

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato, deberá constituir por su cuenta, en una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y entregar a **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, una Garantía Única para Entidades Estatales, otorgada a

78

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
 "AGUAS DE PORE E.S.P."  
 NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
 de Pore

1020/11

favor de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, que indique en forma expresa que la misma no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral, y que contenga los siguientes amparos: **1)** De buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el ciento por ciento (100%) del valor del mismo, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **2)** Cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del contrato; por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. Este amparo debe garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, el pago de multas y de la cláusula penal, y demás sanciones. El monto de esta garantía se repondrá por **EL CONTRATISTA** cada vez que en razón de la imposición de multas, el valor asegurado, resulte disminuido o agotado. **3)** De pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal vinculado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más. **4)** De estabilidad de la obra y los trabajos, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final del presente contrato, con una vigencia de cinco (5) años. Este riesgo deberá tomarse desde la expedición de la póliza. **5)** Un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del presente contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) años más. Este riesgo ampara cualquier daño causado a terceros como consecuencia de la ejecución de la obra, dentro o fuera de la zona de trabajo. **PARAGRAFO:** Disposiciones comunes a las garantías y seguros: Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas debe contar con el visto bueno por escrito de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**. **1) EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías o seguros cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. **2)** En el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, el **CONTRATISTA** deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros. **3)** Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados, podrán ser cancelados sin la autorización de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**. **EL CONTRATISTA** deberá mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan, o se adicione o prorrogue o suspenda el contrato. **4)** Si **EL CONTRATISTA** se demora en modificar las garantías, éstas podrán ser modificadas por la aseguradora o banco a petición de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, a cuenta del **CONTRATISTA**, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a **AGUAS DE PORE S.A. ESP** para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. **CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** **EL CONTRATISTA** no estará facultado para ceder el presente contrato ni subcontratar la realización de su objeto, sin autorización previa y por escrito de **AGUAS DE PORE S.A. ESP**. Es entendido que en ningún caso la cesión o el subcontrato eximirán al **CONTRATISTA** de su responsabilidad para con **AGUAS DE PORE S.A. ESP**. en el caso de aceptarse la cesión. **CLÁUSULA DÉCIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** Al presente contrato



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
 "AGUAS DE PORE E.S.P."  
 NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
 de Pore

1020/11

se entienden incorporadas las clausulas excepcionales a que se refieren los artículos 15,16,17 de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO 1: CADUCIDAD: AGUAS DE PORE S.A. ESP.**, podrá declarar la caducidad del presente contrato no solo en aquellos casos que señala la Ley 80 de 1993, sino también por la comprobación de actos fraudulentos cometidos por **EL CONTRATISTA** o cuando intente sobornar directa o indirectamente a funcionarios de **AGUAS DE PORE S.A. ESP** o a la Interventoría. **PARÁGRAFO 2: EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD:** Declarada la caducidad, **AGUAS DE PORE S.A. ESP** recibirá los trabajos en el estado en que se encuentren. En ese evento **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, con citación al **CONTRATISTA** extenderá un acta en la cual se hará constar el estado de los trabajos y se liquidará lo ejecutado. Esto producirá los siguientes efectos: 1) Terminación del contrato en el estado en que se encuentre. 2) Liquidación del contrato. 3) Pago de las partes proporcionales del contrato correctamente ejecutadas. 4) Los demás previstos en las normas legales referentes a la declaratoria de caducidad. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Regulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente contrato, los siguientes documentos: 1) Los Términos de la Invitación No. IDCPO No. 003- 2011 **AGUAS DE PORE S.A. ESP** y la propuesta del **CONTRATISTA**. 2) Todas las actas y acuerdos que se elaboren durante la ejecución del contrato, firmados por el Gerente de **AGUAS DE PORE S.A. ESP** o sus delegados y **EL CONTRATISTA** y los demás documentos que se produzcan durante la ejecución de este contrato. 3) Garantía otorgada por **EL CONTRATISTA** y aprobada por **AGUAS DE PORE S.A. ESP**. 4) El libro de Interventoría. **PARÁGRAFO:** Todos los documentos del contrato obligan jurídicamente y son parte esencial e integral de éste. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO:** El presente contrato se regirá por las leyes Colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo, deberá ser resuelta por los tribunales Colombianos competentes. Las partes acuerdan fijar como domicilio para los efectos del contrato, la ciudad de Pore (Casanare). **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Todos los pagos que **AGUAS DE PORE S.A. ESP** se obliga a realizar en desarrollo del presente contrato están subordinados al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00015 de 4 de febrero del 2011. Estas partidas presupuestales solo podrán destinarse al cumplimiento del contrato para el cual se efectuó, a menos que quede libre, mediante documento firmado por ambas partes, el compromiso originado en él. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA PENAL PECUNIARIA:** Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen al **AGUAS DE PORE S.A. ESP** por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo el presente contrato, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento del **CONTRATISTA**, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude al **CONTRATISTA**, por razón del contrato o de la garantía constituida. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. **EL CONTRATISTA**, renuncia a cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones garantizadas. No obstante, **AGUAS DE PORE**

79

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
"AGUAS DE PORE E.S.P."  
NIT. 900.233.264-2

**Aguas**  
de Pore

020/11

**S.A. ESP** podrá solicitar al **CONTRATISTA** la totalidad del valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios causados.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN:** Una vez terminada la ejecución y entrega de la obra del presente Contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, mediante la presentación por parte de **CONTRATISTA** y la interventoría, de las respectivas actas para su trámite, en los términos previstos en el artículo 60, y siguientes de la Ley 80 de 1993. La mora en este aspecto imputable al **CONTRATISTA**, no dará lugar al reconocimiento de intereses moratorios. Si **EL CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:**

**GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS:** Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán por cuenta del **CONTRATISTA**, incluyendo la totalidad de los impuestos nacionales y municipales que se generen con la firma del presente contrato, cuando a este hubiere lugar. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO.-** Para todos los efectos legales se tiene como domicilio de las partes el Municipio de Pore. Para constancia en fe de lo expuesto se firma por las partes en la Ciudad de Pore, a los **01 MAR 2011**

**POR AGUAS DE PORE S.A. ESP.**

**EL CONTRATISTA**

  
**JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
Gerente

  
**OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**

Revisó   
**MIGUEL ANGEL CASTIBLANCO MORENO**  
Abogado

605021556-2

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES



Aseguradora Solidaria  
de Colombia

MIT. 840.524.654 - 6

PÓLIZA No: 605-47-99400005277

ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESION: REIMPRESION

DIA MES AÑO  
02 03 2011  
FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO  
03 03 2011  
FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACION: CC 86.052.856

DIRECCION: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELEFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACION: NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACION: NIT 900.233.264-2

AMPAROS

DESCRIPCIO AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	02/03/2011	02/09/2011	120,617,686.30
ANTICIPO	02/03/2011	02/09/2011	603,088,431.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	02/05/2014	120,617,686.30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	02/03/2016	241,235,372.60

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del contrato DE OBRA N° 020/11 referente a LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, según las coberturas aquí indicadas.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *1,085,559,176.70	VALOR PRIMA: \$ *****6,841,336.00	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ *1,097,014.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****7,953,350.00
--	--------------------------------------	--	--------------------------	--

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE BOILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NOGUA 0

REF ID: A64500

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
COTIZACION NUMERO DE REFERENCIA

605021556-2

## POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la informacion de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005277

ANEXO: 2

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654-6

AGENCIA EXPEDIDORA YOPAL

COD AGENCIA 605 RAMO 47

TIPO DE MOVIMIENTO PROPOSICION

FECHA DE IMPRESION IMPRESION

DIA MES AÑO  
30 09 2011  
FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO  
30 09 2011  
FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

AFIANZADO OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACION NIT 86.052.856

DIRECCION CALLE No. 190 AL 190 PARALERO

MUNICIPIO VILLAVICENTIO META

FECHA 11/05/2007

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACION NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACION NIT 900.233.264-2

AMPAROS

TIPO DE AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

AMPARO

CUMPLIMIENTO

02/04/2011

08/01/2012

120,617,686.30

ANTICIPO

02/03/2011

08/01/2012

603,088,431.50

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

02/01/2011

08/09/2014

120,617,686.30

ESTABILIDAD DE LA OBRA

02/01/2011

03/03/2016

241,235,372.60

DEBIDO A LA PRESENTE ANEXA ESTAMOS PROSEGUIENDO LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARFIDA CITADA DE  
DEBIDO A LA SOLICITUD DE PROPOSICION EN DOS NÚMEROS DE FECHA 16/09/2011, AL CONTRATO DE OBRA NO 0020 DE  
META: LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR ASEGURADO  
\$ 1,085,559,176.70


VALOR PRIMARIA  
\$ \*\*\*\*\*543,000.00

GASTOS EXPEDICION  
\$ \*\*\*\*\*9,000.00

IVA  
\$ \*\*\*\*\*88,320.00

TOTAL A PAGAR  
\$ \*\*\*\*\*640,320.00

INTERMEDIARIO

  
NIT. 860.524.654-6

FIRMA ASEGURADOR



[415]7701861000019(8020)070086052856000605021556

FIRMA TOMADOR

ENTRADA CON NOTIFICACION ASEGURADORA Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

INTERMEDIARIO

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2505 DIC/93 - REG MEN COMUN - ACTV DAD ECONOMICA 6501 ENT DAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE





605021556-2

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654-6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005277 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA YOPAL	COO. AGENCIA 605 RAMO 47	DIA 01 MES 11 AÑO 2012	DIA 01 MES 11 AÑO 2012
TIPO DE MOVIMIENTO PRDRRDGA	TIPO DE IMPRESION IMPRESION	FECHA DE EXPECION	FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	IDENTIFICACIÓN CC 86.052.856
DIRECCIÓN CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO	CIUDAD VILLAVICENCIO, META
	TELEFONO 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2
BENEFICIARIO AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	02/03/2011	15/04/2013	120,617,686.30
ANTICIPO	02/03/2011	15/04/2013	603,088,431.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	15/12/2015	120,617,686.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	09/06/2017	241,235,372.60

BENEFICIARIOS

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA No.9 DE SUSPENSION No.3 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2012, ACTA No.10 DE AMPLIACION No.01 SUSPENSION No.03 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2012 Y ACTA No.11 DE REINICIACION No.03 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2012, AL CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	TVA	TOTAL A PAGAR
\$ *1,085,559,176.70	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

 FIRMA ASEGURADOR	 (413)77*1061*00810(a020)0000000007000605021556	 FIRMA TOMADOR
---	--	--

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

COGUA 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

005001556-2

# POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento

**PÓLIZA No: 605-47-994000005277 ANEXO: 7**

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL	COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47	DIA: 22 MES: 01 AÑO: 2013	DIA: 22 MES: 01 AÑO: 2013
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META
	TÉLEFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2
BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

AMPAROS			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	02/03/2011	15/06/2013	120,617,686.30
ANTICIPO	02/03/2011	15/06/2013	603,088,431.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	15/02/2016	120,617,686.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	09/08/2017	241,235,372.60

BENEFICIARIOS  
NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD  
CON PRORROGA DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2012, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 020 DE 2011.  
NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACIÓN.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *1,085,559,176.70	VALOR PRIMA: \$ *****544,267.00	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ ****89,483.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****648,749.00
--	------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIJO		
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO


 <b>FIRMA ASEGURADOR</b>	 (415)7701881000019(8020)00000000000000521556	 <b>FIRMA TOMADOR</b>
--	--	---

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

Recibido.  
25/enero/13  
Hebert Zucchi

NCOGUA O



NÚMERO ELECTRÓNICO  
NIT. 860.023.264  
**605021556-2**

**PÓLIZA No: 605-47-99400005277 ANEXO: 9**

AGENCIA EXPIDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO
04	07	2013

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA	MES	AÑO
04	07	2013

FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN NIT 900.233.264-2

BENEFICIARIO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN NIT 900.233.264-2

**AMPAROS**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	02/03/2011	04/11/2013	120,617,686.30
ANTICIPO	02/03/2011	04/11/2013	603,088,431.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/03/2011	06/07/2016	120,617,686.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/03/2011	27/12/2017	241,235,372.60

**BENEFICIARIOS**

NIT 900233264 - AGUAS DE PORE E.S.P.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD PRORROGA DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°020 DE 2011.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del contrato DE OBRA N° 020/11 referente a LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA DE AGUAS DE PORE DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, según las coberturas aquí indicadas.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS DE EMISION:	IVA	TOTAL A PAGAR:
\$ *1,085,559,176.70	\$ *****1,249,137.00	\$ *****0.00	\$ ***200,662.00	\$ *****1,454,799.00

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la autenticidad de su póliza ingresando a la página [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) servicios en línea, o consulte su póliza de cumplimiento.

**FIRMA ASEGURADOR**



(415)7701861000019(8070)00000000007000605021556

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLAVE

MZAMBRAND 0

Ahora Aseguradora de Colombia para la información de los clientes a través del Call Center por favor tenga a la mano la información de los clientes a través del Call Center

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC.98. REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

605021562-0

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

84  
Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

PÓLIZA No: 605 - 74 - 994000001332

ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 74

DIA	MES	AÑO
02	03	2011

DIA	MES	AÑO	HORAS
02	03	2011	23:59

DIA	MES	AÑO	HORAS	
02	05	2013	23:59	792

DIA	MES	AÑO
02	03	2011

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47

CIUDAD: PORE, CASANARE

TELÉFONO: 6388014

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

NIT : 900233264

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 120,617,687.00  
120,617,687.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del contrato DE OBRA 020/11 REFERENTE: A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR ASEGURADO TOTAL:  
\$ \*\*\*120,617,687.00

VALOR PRIMA:  
\$ \*\*\*\*\*1,046,895.00

GASTOS EXPEDICION:  
\$ \*\*\*\*\*5,000.00

IVA:  
\$ \*\*\*168,303.00

TOTAL A PAGAR:  
\$ \*\*\*\*\*1,220,199.00

INTERMEDIARIO

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE	CLAVE	%PART
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
-----------------	-------	-----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

EBARRERA 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 25-9 DICI-93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021562-0

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

**PÓLIZA No: 605 -74 -994000001332**

**ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: <b>YOPAL</b>				COD. AGENCIA: 605				RAMO: 74																			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO													
02	03	2011		02	03	2011	23:59	02	05	2013	23:59	792	03	03	2011												
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS				DÍAS				FECHA DE IMPRESIÓN			
TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION															

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA** IDENTIFICACIÓN: CC **86.052.856**  
DIRECCIÓN: **CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO** CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META** TELÉFONO: **3105539287**

## DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **AGUAS DE PORE E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.233.264-2**  
DIRECCIÓN: **CALLE 6 13 47** CIUDAD: **PORE, CASANARE** TELÉFONO: **6388014**  
BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

## DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **AGUAS DE PORE E.S.P.** NIT : **900233264**  
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **CASANARE** CIUDAD: **PORE**  
DIRECCIÓN: **LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION**  
ACTIVIDAD: **ACTIVIDAD**  
CONSTRUCCION: **NO APLICA PARA ESTE RAMO**  
TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA:  
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE  
CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES \$ 120,617,687.00  
120,617,687.00  
DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

RECIBIDO  
FECHA: 03.03.2011  
FIRMA: Jose Amador

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *****0.00	\$ ***** (261,724.00)	\$ *****0.00	\$ ** (41,876.00)	\$ ***** (303,600.00)

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

EBARRERA 0

ANTE RES 2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, E/ AD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

605021562-0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA No: 605-74-994000001332

ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA YOPAL

COD AGENCIA 605

RAMO 74

DIA MES AÑO  
24 08 2011

DIA MES AÑO HORAS  
02 05 2013 13:59

DIA MES AÑO HORAS  
07 07 2013 21:59

DIA MES AÑO  
24 08 2011

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

ALAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN CC 86.052.856

DIRECCIÓN CALLE 26 No. 19D-30 URB PARAISO

CUIDAD VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN NIT 900.233.264-2

DIRECCIÓN CALLE 6 13 47

CUIDAD PORE, CASANARE

TELÉFONO 6388014

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

NIT : 900233264

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CUIDAD: PORE

DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASGURADA \$ INVAR

SUBLIMITA

CONTRATO

\$ 120.617.687.00  
120.617.687.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREVIOS, LABORES Y OPERACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ESTAMOS PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD  
CON EL ACTA No 2 DE SUSPENSIÓN DE FECHA 14/JUNIO/2011, ACTA No 3 DE AMPLIACIÓN No 01 SUSPENSIÓN No 07 DE FECHA  
13/JULIO/2011, ACTA No 04 DE REINICIACIÓN No 01 DE FECHA 12/AGOSTO/2011 AL CONTRATO DE OBRA No 020.

VIGENCIA ACTUAL DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA 07/07/2013.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL  
\$ \*\*\*120,617,687.00

VALOR PRIMA  
\$ \*\*\*\*\*0.00

GASTOS EXPEDICION  
\$ \*\*\*\*\*0.00

IVA  
\$ \*\*\*\*\*0.00

TOTAL A PAGAR  
\$ \*\*\*\*\*0.00

NOMBRE  
EDILIA BARBERA ROA

CLAVE  
3731

CUANTO  
100.00

NOMBRE COMPAÑIA

COASEGURO CEDIDO  
%PART

VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA  
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA. PARA EXIGIR  
EL PAGO DE LA PRIMA DE ENGAGA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT 860.524.654-6



FIRMA ASEGURADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

*[Handwritten signature]*  
FIRMA TOMADOR

RECIBIDA 6

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2559 DIC 94 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6801 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021562-0

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

  
**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

**PÓLIZA No: 605-74-994000001332**

**ANEXO:3**

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 74

DIA MES AÑO  
20 10 2011

DIA MES AÑO HORAS  
07 07 2013 23:59

DIA MES AÑO HORAS  
09 09 2013 23:59 64

DIA MES AÑO  
20 10 2011

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856

DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

TELÉFONO: 3105539287

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2

DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47

CIUDAD: PORE, CASANARE

TELÉFONO: 6388014

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

NIT : 900233264

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCION: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO  
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 120,617,687.00  
120,617,687.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ESTAMOS PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA 16/09/2011, AL CONTRATO DE OBRA No 020 DE 2011.

VIGENCIA ACTUAL DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA 09/09/2013.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION

### OBJETO DEL CONTRATO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No 020/11, Referente a: LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA DE AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, SEGUN LA COBERTURA AQUI INDICADA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***120,617,687.00	VALOR PRIMA: \$ *****80,000.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ ****12,800.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****92,800.00
--	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA %
		VALOR ASEGURADO	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT 860.524.654-6



(415)7701861000019(8020)070086052856000605021562

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

HGAITAN 0

ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE  
FUENTE RES 2509 DIC 93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601

PARA PAGOS ELECTRONICOS O  
EN ENTIDADES FINANCIERAS  
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021562-0

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
NIT. 860.524.654-6  
BOL. 000.047.073

POLIZA No: 605-74-994000001332

ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA YOPAL

COD. AGENCIA 605

RAMO 74

DIA MES AÑO  
26 04 2012

DIA MES AÑO HORAS  
09 09 2013 23:59

DIA MES AÑO HORAS  
29 06 2014 23:59 293

DIA MES AÑO  
27 04 2012

FECHA DE EXPEDICION

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DIAS

FECHA DE IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

TIPO DE IMPRESION IMPRESION

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

IDENTIFICACION CC 86.052.856

DIRECCION CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO

CIUDAD VILLAVICENCIO, META

TELEFONO 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO AGUAS DE PORE E.S.P.

IDENTIFICACION NIT 900.233.264-2

DIRECCION CALLE 6 13 47

CIUDAD PORE, CASANARE

TELEFONO 6388014

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACION NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.

NIT: 900233264

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCION: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 120,617,687.00  
120,617,687.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS

NIT 001 TERCEROS AFECTADOS / COMCEL S.A.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA No 2 DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 14/06/2011, ACTA No 3 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 13/07/2011, ACTA No 5 DE SUSPENSION No 2 DE FECHA 16/08/2011, ACTA No 6 DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2 DE FECHA 26/12/2011 Y ACTA No 7 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 2 DE FECHA 26/01/2012 Y ACTA No 8 DE REINICIACION No 2 DE FECHA 30/03/2012, AL CONTRATO No 020 DE 2011.

VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO DESDE: 02/03/2011 HASTA 29/06/2014

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPLEN NINGUNA MODIFICACION.

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR PRIMA		GASTOS EXPEDICION		IVA		TOTAL A PAGAR	
\$ ***120,617,687.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00	
INTERMEDIARIO									
NOMBRE		CLAVE		%PART		NOMBRE COMPAÑIA		COASEGURO CEDIDO	
EDILIA BARRERA ROA		3731		100.00				%PART	
								VALOR ASEGURADO	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

NIT. 860.524.654-6



(415)7701861000019(3020)00000000007000605021562

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NECUGA 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COVUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

605021562-0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

  
Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.634 - 6

PÓLIZA No: 605-74 - 994000001332

ANEXO: 7

AGENCIA EXP: YOPAL	COD AGE 605	RAMO 74	PAP:
DIA MES AÑO 01 11 2012	DIA MES AÑO HORAS 29 06 2014 23:59	DIA MES AÑO HORAS 15 12 2014 23:59	DIA MES AÑO 01 11 2012
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	DATOS DEL TOMADOR		TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA	IDENTIFICACIÓN CC: 86.052.856
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO	CIUDAD VILLAVICENCIO, META
TELÉFONO 3105539287	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2
DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47	CIUDAD: PORE, CASANARE
TELÉFONO: 6388014	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P.	NIT : 900233264
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE
CIUDAD: PORE	
DIRECCION: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION	
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD	
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO	
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL
MANZANA:	
DESCRIPCION	AMPAROS
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
SUMA ASEGURADA % INVAR	
SUBLIMITE	
\$ 120,617,687.00	
120,617,687.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	

BENEFICIARIOS  
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA No.9 DE SUSPENSION No.3 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2012, ACTA No.10 DE AMPLIACION No.01 SUSPENSION No.03 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2012 Y ACTA No.11 DE REINICIACION No.03 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2012, AL CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011.


VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA 15/12/2014

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUPREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ***120,617,687.00	VALOR PRIMA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00
INTERMEDIARIO				
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

  
FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000605021562

  
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NCOGUA C

605021562-0

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL



Aseguradora Solidaria  
de Colombia  
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia  
confirma la información de los clientes a través  
del Call Center, por favor tenga en cuenta que  
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74 - 994000001332

ANEXO:8

AGENCIA EXP: YOPAL			COD. AGE: 605			RAMO: 74			PAP:														
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO										
22	01	2013	15	12	2014	23:59	15	02	2015	23:59	62	22	01	2013									
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS			DIAS			FECHA DE IMPRESIÓN					
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION											

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA IDENTIFICACIÓN: CC 86.052.856  
DIRECCIÓN: CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO: 3105539287

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.233.264-2  
DIRECCIÓN: CALLE 6 13 47 CIUDAD: PORE, CASANARE TELÉFONO: 6388014  
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: AGUAS DE PORE E.S.P. NIT : 900233264  
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: PORE  
DIRECCIÓN: LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION  
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD  
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO  
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 120,617,687.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		120,617,687.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON PRORROGA DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2012 AL CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011.

VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO: DESDE 02/03/2011 HASTA 15/02/2015

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***120,617,687.00	VALOR PRIMA: \$ *****81,954.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00	IVA: \$ ****13,913.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****100,867.00
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE EDILIA BARRERA ROA	CLAVE 3731	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

NIT.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)0008000000007000605021562

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NCOGUA 0

**PÓLIZA No: 605-74-994000001332**

**ANEXO:10**

AGENCIA EXP.: **YOPAL**

COD. AGE.: **605** RAMO: **74** PAP:

DIA	MES	AÑO
04	07	2013

DIA	MES	AÑO	HORAS
21	03	2015	23:59

DIA	MES	AÑO	HORAS
06	07	2015	23:59

DIA	MES	AÑO
04	07	2013

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**

IDENTIFICACIÓN: CC **86.052.856**

DIRECCIÓN: **CALLE 36 No. 19D-30 URB PARAISO**

CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META**

TELÉFONO: **3105539287**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **AGUAS DE PORE E.S.P.**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.233.264-2**

DIRECCIÓN: **CALLE 6 13 47**

CIUDAD: **PORE, CASANARE**

TELÉFONO: **6388014**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: **AGUAS DE PORE E.S.P.**

NIT : **900233264**

ITEM: **1**

DEPARTAMENTO: **CASANARE**

CIUDAD: **PORE**

DIRECCION: **LUGAR ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACION**

ACTIVIDAD: **ACTIVIDAD**

CONSTRUCCION: **NO APLICA PARA ESTE RAMO**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL**

MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
-------------	---------	----------------	---------	-----------

CONTRATO		\$ 120,617,687.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	120,617,687.00		

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

**BENEFICIARIOS**

NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD PRORROGA DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N °020 DE 2011.

VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO : DESDE 02/03/2011 HASTA 06/07/2015

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***120,617,687.00	VALOR PRIMA: \$ *****141,437.00	GASTOS EXPEDICION: \$ ****50,000.00	IVA: \$ ****30,630.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****222,066.00
--	------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------------------

**INTERMEDIARIO**

**COASEGURO CEDIDO**

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EDILIA BARRERA ROA	3731	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000605021562

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

MZAMBRANO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia con la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento.

COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE  
E RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COM. ACTIVIDAD ECONOMICA 3501.1

GRAN CONTRIBUYENTE



88 2877 3

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**

CONTRATISTA:	CONSORCIO MATAGUASAN
NIT.	900412456-8
R/L.	LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
C.C.	74.861.147 DE YOPAL
VALOR:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS (\$138.381.040) M/CTE
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO:	CINCO (5) MESES

Entre los suscritos a saber, **RODRIGO FLECHAS RAMIREZ** mayor de edad, identificado con la C.C. No.6.774.689 de Tunja, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892099216-6, en su calidad de Director de Contratación nombrado mediante Decreto 180 de 2010 y actuando según facultades otorgadas por el Decreto 181 de 2010, quien para el presente contrato será **EL DEPARTAMENTO** y por otra **LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 74.861.147 DE YOPAL, en calidad de representante legal del **CONSORCIO MATAGUASAN**, con Nit 900412456-8, quién en adelante se denominara **EL CONTRATISTA** y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente Contrato de **CONSULTORIA**, previas las siguientes Consideraciones: 1. Que **EL DEPARTAMENTO** elaboró los estudios previos con la formalidades exigidas por la Ley de contratación vigente y los Decretos que la regulan, con el fin de determinar la necesidad de la contratación, la modalidad de Concurso de Méritos, las condiciones del mercado y demás especificaciones que soportaron este proceso contractual, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, los cuales fueron publicados. 2. Que la Dirección de Servicios Administrativos expidió el certificado de Plan de Compras No. 002591 del 23 de septiembre de 2010, en el cual se manifiesta que en el Plan de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública, esta entidad registró e incluyó ante el SICE los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación, conforme a las disposiciones del Literal b) del Artículo 13 del Decreto 3512 de 2003. 3. Que para cubrir los costos de este contrato se cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 110312 del 24 de Enero de 2011. 4. Que **EL DEPARTAMENTO** requiere contratar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE". 5. Que en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008 y demás normas concordantes, realizó la publicación del pliego de condiciones en el Portal Único de Contratación del SECOP, del proceso de Convocatoria Publica CAS-SOPT-CM-066-2010. 6. Que se presento solo la propuesta de: a) **CONSORCIO MATAGUASAN RL/ LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**. 7. Que dicha propuesta fue evaluada y por cumplir con los requisitos señalados en el



2818 4


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

REGISTRADO PRESUPUESTO  
FECHA 2011

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303 DEL 14 FEB 2011

pliego de condiciones se decidió contratar con **CONSORCIO MATAGUASAN RL/ LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**. 8. Que mediante Resolución N° 0132 de fecha 07 de Febrero de 2011, se adjudicó el Concurso de Meritos al **CONSORCIO MATAGUASAN RL/ LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**. 9. Que el presente contrato se registrá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA - OBJETO:** **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.** **SEGUNDA- ACTIVIDADES:** 1. La Interventoría contratada deberá ejecutarse estrictamente de acuerdo a la Resolución No. 256 de fecha 17 de Mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual del interventor versión 0 en el Departamento de Casanare"; por tal razón las actividades a desarrollar por la Interventoría están claramente enmarcadas en tres grupos expuestos a continuación: **A) FUNCIONES TÉCNICAS:** Como funciones generales que desarrolla la Interventoría dentro de los aspectos técnicos, se pueden enumerar las que se consideran las más representativas, sin olvidar que existan otras de índole particular para cada tipo de obra: \* Revisión de los pliegos de condiciones de la selección, al igual que la propuesta del constructor y del contrato. \* Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista y los que el proponga en desarrollo de las obras. \* Iniciación de las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obras. \* Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y control topográfico de las obras y de más controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten. \* Control de programación y avance de obras, a través de la línea de balance. \* Remisión y aprobación y coordinación, de la señalización preventiva que se utilizará en la obra. \* Control de recursos, tales como materiales, mano de obra y equipos. \* Solución de problemas técnicos de obra. \* Medición y revisión de cantidades de obra que será la base de las actas. \* Verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas. \* Análisis y sugerencias para cambios o modificaciones a los diseños. \* Registro permanente de las modificaciones a los diseños y especificaciones, sucedidas durante la construcción y presentar soportes técnicos y planos record, aprobados. \* Dar cumplimiento a la resolución 851 de 2009, artículo 3 del trece de marzo de 2009. **B) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:** De igual forma que las funciones técnicas, las administrativas son de especial importancia en el control del contrato. \* Estudio y aplicación del contrato de Obra, pliegos de condiciones de la selección y anexos, programas de obra, flujos de fondos e inversión del anticipo. \* Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías del contrato-inter administrativo. \* Seguimiento, aprobación y control de anticipos. \* Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajuste, en el caso que existieren. \* Revisión de las actas de obras adicionales, complementarias y sustitutivas con cantidades de obra. \* Emitir el concepto sobre los análisis de precios elaborados por el constructor, Ítems no previstos. \* Coordinación y colaboración a la Supervisión de las empresas de servicios públicos, durante la construcción, para el recibo y aprobación de las obras realizadas por el constructor. \* Revisar y aprobar el reglamento de seguridad industrial que se establezca en la obra y velar porque se cumpla permanentemente. \* Aprobación de modificaciones y entregar a la Entidad soportes técnicos y planos aprobados. \* Elaboración de informes periódicos mensuales divididos en los capítulos descritos en el estudio previo. **C) FUNCIONES AMBIENTALES:** \* Velar porque el contratista cumpla los requerimientos de las medidas ambientales generales para cualquier proyecto de obra civil. \*

DOCUMENTO REVISADO  
FECHA 4022011

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**

Realizar control y seguimiento ambiental a las actividades de construcción con el fin de evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros. \* Solicitar al contratista el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en el trabajo. \* Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificación de este. \* Realizar acciones adelantadas por parte del contratista para minimizar y mitigar impactos. \* Hacer cumplir la normatividad ambiental vigente y actos administrativos de CORPORINOQUIA a través del cual se toman y promulgan las decisiones ambientales. **D) LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Y DEL CONTRATO:** Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la Interventoría, dentro del manejo administrativo del contrato de construcción, es la liquidación de la obra al cual se le hace la Interventoría, quien vigilará la ejecución de las siguientes actividades: \* Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra. \* Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad. \* Presentar acta de liquidación final de obra. \* Presentar los rendimientos financieros. \* Presentar informes de Interventoría Ambiental al Departamento y a CORPORINOQUIA. \* Estas actividades se deben realizar mediante la ejecución de los diferentes componentes de cada una, con base en las especificaciones Técnicas particulares y en las especificaciones de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare para cada uno de los ítems contemplados. La cronología de actividades se desarrolla con base en el Programa de Obra Propuesto y según las indicaciones del interventor. **TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la segunda cláusula del presente contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 4. Avisar oportunamente al Departamento de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 5. Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato. 6. Publicar el contrato en la Gaceta Departamental, lo cual deberá acreditar con la presentación del recibo de pago correspondiente conforme a lo señalado en la cláusula Vigésima Quinta de este contrato, así como la constitución de la garantía única. 7. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de los lineamientos técnicos y del presente contrato. 8. EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 9. EL CONTRATISTA deberá acreditar para el pago y liquidación del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** 1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada en el presente contrato. 3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya EL CONTRATISTA. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. **QUINTA. VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS (\$138.381.040) M/CTE. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El DEPARTAMENTO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA al

2019 5  
REGISTRADO PRESUPUESTO  
FECHA 14-02-2011  
FIRMA

DOCUMENTO REVISADO  
FECHA 14-02-2011

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**


DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. **SEXTA - FORMA DE PAGO:** El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al contratista seleccionado así: a) equivalente al 50% sobre el valor total del contrato previa legalización del contrato. b) Los pagos siguientes se efectuarán mediante actas parciales sobre el avance del contrato, con amortización del anticipo, con aprobación de la Supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 90% del valor total del contrato. c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del mismo. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución de este contrato es CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. **OCTAVA. EXCLUSION DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en la cláusula quinta de este contrato. **NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo a: Certificado de disponibilidad presupuestal No. 110312 del 24 de Enero de 2011, por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$138.426.285) M/CTE, con cargo a la imputación presupuestal N° 6.SFIR.G2065603 (\$138.381.040) M/CTE. **DECIMA. GARANTÍA:** EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL DEPARTAMENTO garantía única expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 2493 de 2009 de: **1. Amparo de Cumplimiento:** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la multa y de la cláusula penal pecuniaria y perjuicios derivados del incumplimiento, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia de la duración del proyecto y cuatro (4) meses más. **2. Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo:** para garantizar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, equivalente al ciento por ciento (100%) del valor dado en tal calidad, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. **3. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral:** Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más. **4. Calidad del servicio:** El contratista debe allegar una póliza de cumplimiento amparando la calidad del servicio prestado, por un equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo y terminación de la consultoría a entera satisfacción por parte de la Entidad Contratante". **5. Responsabilidad Extracontractual:** Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y por el termino de ejecución del contrato. **PARÁGRAFO - PRIMERO:** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. **DECIMA PRIMERA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **DÉCIMA SEGUNDA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL CONTRATISTA, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes

2891-7

REGISTRADO PRESUPUESTO

FECHA 14/02/2011

90  
90

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303 DEL 14 FEB 2011

durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales, si a ello hubiere lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen. EL CONTRATISTA deberá certificar los pagos de los aportes durante la ejecución y liquidación del contrato a los sistemas de seguridad social integral (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD:** EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización; o cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5° del Artículo 5° de la Ley 80 de 1993, o celebre pactos o acuerdos prohibidos. **PARAGRAFO PRIMERO.** Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento procederá a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar y procederá a hacer los pagos de los saldos a favor del contratista si a ello hubiere lugar, así como las compensaciones del caso, lo anterior deberá constar en la respectiva acta de liquidación del presente contrato. **DÉCIMA CUARTA- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el DEPARTAMENTO, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **DÉCIMA QUINTA - MULTA, SANCIONES E INDEMNIZACIONES:** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista este autoriza al Departamento a imponer multas por cada día de retraso sin causa justificada equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, multa que se impondrá mediante resolución motivada, previo requerimiento de la entidad contratante mediante escrito, señalando las obligaciones incumplidas y el otorgamiento de un término perentorio para la toma de las medidas correctivas correspondientes, so pena de la aplicación de la multa. **PARRAGRAFO:** La multa podrá ser deducida mediante compensación de cualquier saldo de la entidad contratante debiere al contratista, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento. **DECIMA SEXTA - INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** EL DEPARTAMENTO con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave en la prestación del servicio o realización de la obra, y asegurar su oportuna, continua y adecuada prestación o ejecución, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el CONTRATO celebrado de conformidad con los artículos 14,15,16 y 17 de Ley 80/93 En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden del pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición sin perjuicio de la acción contractual que

DOCUMENTO REVISADO

FECHA 14/02/2011

MINUTA

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**


puede Interponer el CONTRATISTA, según lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80/93. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el Artículo 887 del Código de Comercio. Tampoco podrá subcontratar la totalidad de la ejecución del presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, en todo caso el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos y el Departamento no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. **DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN:** Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución y en todo caso se estará a los términos y plazos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Atendiendo a la cuantía del contrato, el Departamento fijará al contratista, proporcionalmente la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando incumpla con el objeto contratado. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra el Departamento por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente por el Departamento de Casanare del saldo a favor del contratista si lo hubiere, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectivas las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, éstas deberán ser repuestas hasta el monto inicial. **VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA TERCERA: INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:** La Interventoría o supervisión estará a cargo del Secretario de Obras Públicas y Transporte o por quien el designe de conformidad con el decreto departamental 0511 de 26 de Junio de 2008; la cual estará sometida a lo dispuesto en el Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante la resolución No. 0256 de 2004 o el acto que la modifique o sustituya. **VIGESIMA CUARTA - CAUSALES DE TERMINACION:** Este contrato se dará por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los Artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso de terminación anticipada por las causales 1, 3 y 4 se dejarán constancia en Actas suscritas por las partes. En los demás eventos se aplicarán los procedimientos de Ley. **VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con

2822  
REGISTRADO PRESUPUESTO  
FECHA 14/02/2011  
FIRMA

DOCUMENTO REVISADO  
FECHA 14/02/2011  
FIRMA






 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**


la firma de las partes. Para su ejecución requiere la aprobación de los mecanismos de cobertura de contrato o garantía única por parte del Departamento y el registro presupuestal. Para su legalización se necesita: 1) Publicación del contrato por parte del CONTRATISTA en la Gaceta departamental, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago; 2) Pago de las estampillas que contemple el estatuto de rentas Departamental. 3) La certificación vigente sobre el pago de aportes parafiscales y de seguridad social de los trabajadores a cargo, por parte del contratista, si a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO- COSTOS:** Los costos que ocasione la legalización de este contrato estarán a cargo del CONTRATISTA. Éste deberá realizar dicha legalización dentro de los diez (10) hábiles siguientes a al perfeccionamiento del contrato. **VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO:** Para todos los efectos se tiene como domicilio la Ciudad de Yopal, para constancia se firma, a los

**14 FEB 2011**


  
**RODRIGO FLECHAS RAMIREZ**  
Director de Contratación

  
**LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**  
RL/ CONSORCIO MATAGUASAN

Proyección  
CASA DE LA LEY  
Dirección de Contratación

**DOCUMENTO REVISADO**  
FECHA **14-02-2011**  
FIRMA 




 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 1 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i>  <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

<b>TRAZABILIDAD N°</b>	61009 (SICA) Oficio de traslado No. 2018IE0004756 Enero 24 de 2018. Antecedente No. 80853-007-109+1
<b>PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°</b>	PRF-2018-00606
<b>CUN SIREF</b>	80853-007-1091 SIREF AN 31617
<b>ENTIDAD AFECTADA</b>	Departamento de Casanare NIT 892.099.216-6.
<b>CUANTÍA DE DAÑO</b>	Seiscientos tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos con cincuenta centavos (\$603.088.431,50)
<b>PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES</b>	<b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA CC</b> No. 86.052.856 <b>DIARCO S.A.S NIT 844001720-1</b> <b>EPICO INGENIERÍA S.A.S NIT</b> 900105134-5. <b>LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS</b> CC No. 52.897.176. <b>OMAR CUEVAS BERNAL CC No.</b> 4.214.671
<b>TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE</b>	Aseguradora Solidaria de Colombia NIT 860.524.654-6

### ASUNTO

Procede la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la República a proferir Auto por medio del cual se da apertura al Proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 2018-00606 con ocasión del daño patrimonial sufrido por el Departamento de Casanare.

### COMPETENCIA

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>	
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>	
	<b>PAGINA NÚMERO:</b>	<b>2 de 30</b>

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*

**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606**

Este despacho es competente para conocer y tramitar el presente proceso, en consideración a las facultades otorgadas por los artículos 267 y numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política, el Decreto Ley 267 de 2000 y la resolución orgánica 6541 de 2012.

Lo anterior por cuanto los factores de competencia aplicables al presente asunto son: el territorial en la medida que la ejecución de las obras pactadas en los convenios 053 de 06 de Octubre de 2010, 001 de 01 de Febrero de 2011 y del contrato de obra 020 de 01 de Marzo 2011, se llevó a cabo en el municipio de Pore – Casanare, localidad situada dentro de la jurisdicción a cargo de esta Gerencia, y el factor funcional, toda vez que los recursos afectados con la conducta objeto de reproche fiscal provienen de regalías petroleras pertenecientes al Departamento de Casanare.

### ANTECEDENTE


El proceso tiene como antecedente el hallazgo con incidencia fiscal detectado por el Grupo Interno de Trabajo para el ejercicio de la Vigilancia y el Control Fiscal micro para el Departamento de Casanare-Regalías, en desarrollo de la auditoria de cumplimiento No. 351 de 2017 realizada a los recursos de regalías del Departamento de Casanare, al cual correspondió el radicado 60906, antecedente 80853-007-1091, trasladado a esta Gerencia mediante oficio SIGEDOC N° 2018IE00004756 de 24 de Enero de 2018.<sup>1</sup>

### HECHOS

Refiere el hallazgo fiscal N° 60906 que el Departamento de Casanare, a través del entonces director de contratación (*Rodrigo Flechas Ramírez*) suscribió el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de Octubre de 2010<sup>2</sup> con el Municipio de Pore, con el objeto de llevar a cabo la “*construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare*”, celebrado por valor de \$1.214.963.48, de los cuales el Departamento

<sup>1</sup> Fol. 1-10

<sup>2</sup> Fol. 66-68

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 3 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

trasfirió al Municipio la suma de \$607.481.740.50, correspondientes al anticipo pactado en el convenio.

Para la ejecución de las obras pactadas en el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de Octubre de 2010, el Municipio de Póre (*representado legalmente para la época por el señor Jorge Ezequiel Garzón*) suscribió el convenio interadministrativo de cooperación No. 001 de 01 de Febrero 2011<sup>3</sup> con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore E.S.P, por un valor de \$1.214.963.481, transfiriéndole en calidad de anticipo la suma de \$607.481.740.50


Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore S.A. E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 01 de Marzo de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda (CC No. 86.052.856), por valor de \$1.206.176.863 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00015 de febrero 04 de 2011 por un valor de 1.214.963.481 y registro presupuestal No 00057 de marzo 01 de 2011, por valor de \$ 1.206.176.863<sup>4</sup>, siendo que la entidad contratante entregó al contratista a título de anticipo la suma de \$603.088.432.

Con el convenio de cooperación No. 0053 de 06 de octubre de 2010 se pretendía abastecer de agua potable a los habitantes de la Vereda Agualinda del municipio de Pore, pactándose la ejecución de las siguientes actividades:

- *Mantenimiento, limpieza del pozo profundo existente y suministro de bomba sumergible e instalaciones eléctricas necesarias incluidas red de energía.*
- *Adecuación del tanque elevado, incluye impermeabilización.*
- *Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable.*
- *Construcción de redes principales y acometidas a cada una de las viviendas de la vereda de Agualinda.*

<sup>3</sup> Fol. 69-73

<sup>4</sup> Ver carpeta rotulada "2-Minuta de contratos" contenida en el cd obrante en el folio 23 del expediente.

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 4 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

La interventoría de las obras pactadas en el contrato No. 020 de 2011 fue contratada por el Departamento de Casanare mediante la consultoría No. 303 de 14 de febrero de 2011<sup>5</sup>, contrato celebrado con el Consorcio Mataguazan NIT 900.412.456-8, conformado por **DIARCO S.A.S NIT 844001720-1** y **EPICO INGENIERIA LTDA NIT 900105134-5**, cuyo objeto consistió en “*interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas san isidro y matalarga del municipio de pore, Departamento de Casanare*” suscrito por valor de \$138.381.040, con un plazo de ejecución de 5 meses

Señala el equipo auditor que en revisión del expediente documental del contrato de obra No. 020 de 2011 se evidencia un presunto incumplimiento por parte del contratista equivalente al 59,75% de lo pactado, según lo establecido en el último informe de supervisión, hecho constatado por este órgano de control en visita realizada al lugar de ejecución de las obras. Adicionalmente se evidencia que el contratista contó con prorrogas y suspensiones en tiempo para la ejecución de las obras, no obstante, no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos, existiendo en consecuencia una obra inconclusa y una necesidad insatisfecha.

Es preciso resaltar que para dar inicio a esta obra el contratante (AGUAS DE PORE) entregó al contratista a título de anticipo la suma de \$603.088.432 valor del cual se pudo establecer, tal como lo menciona el último informe suscrito por la interventoría y supervisión, que únicamente se ejecutó la suma de \$485.464.168 correspondiente a las siguientes actividades:


ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Red de distribución	\$370.234.292,01	46.80%
Mantenimiento a tanque elevado (se ejecutó mayor cantidad de obra)	3.199.682.62	145.07
<b>TOTAL VALOR EJECUTADO:</b>	<b>373.433.975</b>	
A.I.O	112.030.192.50	
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>\$485.464.168,00</b>	

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011.

<sup>5</sup> Fol. 88-91



94  
94

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO:     5     de     30</b>

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*  
**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606**

El costo total ejecutado por valor de \$485.464.168.00 se encuentra sin facturar, razón por la cual el contratante no legalizó acta parcial; adicionalmente existe un valor por \$117.624.263,50 que no se encuentra soportado, ni se observa en obra ejecutada. Estas dos sumas de dinero representan el total del anticipo, y aún no se encuentran amortizadas y/o legalizadas. Es importante resaltar que se encuentran pendientes por ejecutar los siguientes componentes que equivalen al 59,75% de la obra contratada:


ACTIVIDAD	PORCENTAJE NO EJECUTADO
Red de distribución	53.20%
Media tensión	100%
Baja tensión	100%
Subestaciones	100%
Pozo Profundo	100%
Planta de tratamiento para agua potable	100%
Instalación para planta	100%

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011

En desarrollo de la ejecución del contrato 020 de 2010 se presentaron 4 suspensiones y 3 prorrogas<sup>6</sup>, motivadas en su mayoría en la imposibilidad de ejecutar las obras por las condiciones climáticas del sitio, circunstancia que llevó a que un contrato con un término de ejecución de 2 meses, se prolongara por más de 2 años. Sin embargo hay que decir que la entidad contratante otorgó al contratista el tiempo suficiente para ejecutar las actividades pactadas.

Evidenciado el atraso en la ejecución de las obras, la empresa AGUAS DE PORE inició el proceso de declaratoria de incumplimiento en contra del contratista y de la aseguradora, siendo que en desarrollo de dicho procedimiento el contratista solicitó que se ampliara el plazo de ejecución del contrato, comprometiéndose a la ejecución de las obras pendientes, solicitud que fue aprobada por la entidad

<sup>6</sup> Ver folios 44 y 45 del expediente en los que aparece la relación de prorrogas y suspensiones efectuadas durante la ejecución del contrato 020 de 2011.

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 6 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

contratante mediante la suscripción del acta de aprobación de prórroga de fecha 15 de Marzo de 2013<sup>7</sup>( *restando 6 días para terminar el plazo de ejecución*), con la cual se prorrogó el termino de ejecución del contrato en 3 meses y 10 días.


Vencido el plazo otorgado mediante el acta antes dicha, el contratista no dio cumplimiento al contrato de obra 020 de 2010, por lo que mediante resolución No. 050 de 06 de agosto de 2015<sup>8</sup> se declaró el incumplimiento del contrato, llamándose a responder a la Aseguradora Solidaria de Colombia y al contratista por valor de \$741.712.695, cifra en la que se incluye la reclamación correspondiente al incumplimiento del contrato (\$120.617.686,30) y buen manejo del anticipo (\$603.088.431,50). La declaratoria de incumplimiento en comentó fue objeto de controversia judicial que a la fecha se encuentra pendiente de decisión, por lo que no se ha logrado la recuperación de los recursos públicos invertidos en la obra antes dicha.

Si bien es cierto existe una obra parcialmente ejecutada para el acueducto de la vereda Agualinda en el Municipio de Pore, su porcentaje de ejecución ( 40,25%), es bajo para el objeto propuesto en el contrato N° 020-2011, el cual buscaba entregar un sistema con red de distribución, pozo profundo adecuado, planta de tratamiento, red de conducción con obras en pasos elevados y subfluviales, sistema eléctrico para la toma y producción de agua y mantenimiento del tanque elevado, de los cuales sólo se logró ejecutar parcialmente la primera actividad y realizar la última, dejando por tanto la obra incompleta e inconclusa.

Según RAS 2000, estas obras, requieren ejecutarse en todos sus componentes para que puedan verificarse, chequearse y sobre todo dar solución al servicio básico de agua potable para la comunidad, situación que no se logró con el contrato N° 020-2011, a pesar de otorgarse un anticipo del 50% del valor del contrato y aprobarse cuatro (4) prórrogas y cuatro (4) suspensiones solicitadas por el contratista.

<sup>7</sup> Ver documento titulado "ACTAS GENERADAS No 020-2011 AGUALINDA -AGUAS PORE.pdf" contenido en la carpeta rotulada "5-ACTAS" contenida en la carpeta rotulada "SOPORTE H3 PORE IJUCO" contenida en el cd visible a folio 23 del expediente.

<sup>8</sup> Fol. 24-40


 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 7 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

Como indican los informes independientes de la interventoría y de la supervisión, las últimas actividades se ejecutaron en agosto del año 2013 y se refieren principalmente a obras de redes, instalación de tuberías de PVC de unión mecánica en diámetros 4, 3, 1 1/2, 1 y 3/4 de pulgada y de las cuales no hay referencia en los pocos informes técnicos, si se instalaron adecuadamente, si se procedió con la instalación de purgas para su debida limpieza, si se procedió con la compactación requerida en los rellenos y los drenes respectivos para que el agua no socave, destape y exponga a la intemperie la tubería. Igualmente no se evidencia en los informes los respectivos tapones de limpieza para los tramos inconclusos, para evitar la contaminación y colmatación de lo instalado, como también las referencias de ubicación de los extremos de los tramos de tuberías inconclusas.

Por lo expuesto la Contraloría General de la República considera que lo ejecutado no integra elementos que constituyan un sistema completo y funcional y por el procedimiento de ejecución adoptado de instalar tramos de tuberías parciales se pone en alto riesgo el aprovechamiento futuro de lo construido.

El anticipo girado, es decir la suma de \$ 603.088.431,50, viene a constituir el daño fiscal, en razón a que la obra ejecutada no puede usarse como amortización, ya que se encuentra inconclusa, abandonada y su principal capítulo, red de distribución, se ejecutó sólo parcialmente, exponiendo lo construido al deterioro y detrimento inminente, por el bajo nivel alcanzado.

Surtido el traslado del informe preliminar de Auditoria, el Municipio de Pore, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore -Aguas de Pore y el Departamento de Casanare emitieron escrito de réplica, indicando haber reclamado al contratista el cumplimiento del contrato, haciendo efectiva la póliza que amparaba dicho riesgo, no obstante, como se dijo en acápite que antecede, a la fecha no se ha logrado el pago de los amparos objeto de siniestro, por lo que, en lo que importa a la vista fiscal, se está ante una obra inconclusa generadora de daño al patrimonio público, daño que no ha sido objeto de resarcimiento, razón por la cual hay lugar a ordenar la apertura de la acción fiscal.

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 8 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente actuación se tramita con fundamento en los artículos 267 y 268 de la constitución política de Colombia, las leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el decreto ley 267 de 2000, la resolución orgánica N° 6541 de 18 de abril de 2012 de la CGR, y demás normas concordantes.

## NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA


Conforme con los elementos probatorios allegados como soporte del hallazgo N° 60906, se determina que resultó perjudicado patrimonialmente el Departamento de Casanare – NIT 892.099.216-6, por ser titular de los recursos invertidos en la ejecución del convenio de cooperación No. 0053 de 06 de Octubre de 2010, entidad territorial con sede administrativa en la Carrera 20 N° 08-02 Edificio CAD, teléfonos 6336339, email: [webmaster@casanare.gov.co](mailto:webmaster@casanare.gov.co), representada legalmente (a la fecha) por el señor Josué Alirio Barrera Rodríguez.

## RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Como tales obran los allegados al expediente con el antecedente Hallazgo fiscal No. 60906, los cuales se relacionan así:

### Documentales:

- Oficio 2018IE0004756 de 24 de Enero de 2018 (Fol. 1-10)
- Formato de traslado de hallazgo fiscal (Fol. 11-22)
- CD rotulado H3 poré” (espacio usado 421 MB” “contiene una capeta rotulada “SOPORTE H 3 PORE IJUCO” con 20 subcarpetas rotuladas 1- NOMBRIAMIENTOS, ACTAS DE POSESION, HOJAS DE VIDA, BIENES Y RENTAS, 2- MINUTAS CONTRATOS, 3-POLIZA GLOBAL DE MANEJO, 4- CERTIFICACION DE CUANTIAS PARA CONTRATAR, 5-ACTAS, 6- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP, 7-REGISTRO DEL

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 9 de 30</b>

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*


**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606**

COMPROMISO, 8-POLIZA CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011, 9-COMPROBANTES DE EGRESO, 10-TRANSFERENCIA MUNICIPIO PORE PAGO ANTICIPO, 11-EXTRACTO BANCARIO AGUAS PORE PAGO ANTICIPO, 12-COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES, 13- RESPUESTA A OBSERVACIONES, 14-INFORMES DE INTERVENTORIA, 15-INFORMES DE SUPERVISION, 16-CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE, 17-ACTA DE VISITA E INFORME TECNICO, 18-PAPEL DE TRABAJO, 19-DENUNCIA INTERPUESTA, 20-RESOLUCION 050 del 06-08-2015.

- Copia de la resolución No. 050 de 06 de Agosto de 2015 emitida por AGUAS DE PORE (Fol. 24-40)
- Copia del informe final de supervisión del contrato de obra 020 de 2011 (Fol. 41-65)
- Copia de la minuta del convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de octubre de 2010 (Fol. 66-73)
- Copia de la minuta del contrato de obra No. 020 de 2011. (Fol. 74-79)
- Copia de la póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 605-47-994000005277 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia. (Fol. 80-83)
- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 605-74-994000001332 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia (Fol. 84-87)
- Copia de la minuta del contrato de consultoría No. 0303 de 14 de febrero de 2011. (Fol. 88-91)

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con fundamento en el artículo 268 numeral 5 de nuestra Constitución Política, en concordancia con el artículo 272: *“Corresponde a la Contraloría General de la República, y a las Contralorías Departamentales y Municipales, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción y omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio público”.*

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>		
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>		
	<b>PAGINA NÚMERO:</b>	<b>10</b>	<b>de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>			

Por su parte el artículo 5 de la ley 610 de 2000, se ocupa de regular lo atinente a los elementos de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos:

La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- *Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.*
- *Un daño patrimonial al Estado.*
- *Un nexo causal entre los dos elementos anteriores*


A su turno el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, establece, que se entiende por Daño Patrimonial al Estado, *“la lesión del erario, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.*

*Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”.*

Visto lo anterior, debe indicarse que el Proceso de Responsabilidad Fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

Se trata pues de un proceso de naturaleza administrativa que permite identificar con claridad y de manera individual los responsables del mal manejo de los



 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 11 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

recursos públicos, garantizándose en todo momento el derecho de defensa y el debido proceso que establece la carta política.

El artículo 40<sup>9</sup> de la ley 610 de 2000 determina que los requisitos mínimos para dar lugar a la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal son la existencia de daño patrimonial e indicios serios sobre los presuntos responsables; por consiguiente, la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la República, procede a analizar estos dos elementos bajo los siguientes términos:


#### **DAÑO PATRIMONIAL:**

El daño patrimonial al Estado que señala el artículo 6° de la Ley 610 de 2000 puede ocasionarse por acción o por omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzca o contribuya al menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, en desmedro de los cometidos y de los fines esenciales del Estado.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, señaló:

*“Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, por lo tanto, entre otros factores, que han de valorarse, debe considerarse que aquél debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.”*

<sup>9</sup> Ley 610 de 2000, Artículo 40. **APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.** Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal (...).


 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 12 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

En este orden de ideas, para atribuir Responsabilidad Fiscal en cabeza de un servidor público o particular, es indispensable que esté demostrada la existencia de un daño al erario, cierto y cuantificable, anormal, especial con arreglo a su real magnitud.

De los hechos puestos en conocimiento y las pruebas allegadas como soporte del hallazgo con incidencia fiscal se puede establecer que existe un detrimento al patrimonio público, tal como lo describe el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, que afecta el cumplimiento de los cometidos y fines del estado, en el entendido que se está frente a una obra pública que no está en funcionamiento, no presta ningún servicio a la comunidad, ni satisfizo las necesidades de la población a la cual iba dirigida. Circunstancia que es consecuencia (entre otros aspectos) del incumplimiento del contratista y del abandono al cual se ha sometido la obra construida.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 ilustra los fines de la contratación estatal en los siguientes términos; *"DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines"*.

En este orden, la contratación realizada por toda Entidad pública debe estar encaminada a la satisfacción de las necesidades que sirvieron de base y motivo para su realización, e igualmente, si una vez ejecutado el objeto contractual este no las satisface de manera efectiva y oportuna, tiene este hecho la aptitud sustantiva para ocasionar el daño al patrimonio público, en el entendido no se cumplen los fines de la contratación, representados en el caso sometido a conocimiento en brindar agua potable a los habitantes de la vereda Agualinda del municipio de Pore-Casanare

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 13 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

98 98

En lo que importa a este Despacho se encuentra que el Departamento de Casanare suscribió el Convenio interadministrativo N° 0053 de 06 de Octubre de 2010, con el Municipio de Pore-Casanare, para el objeto y por el valor indicados en el acápite de antecedentes, siendo que para su ejecución el Municipio de Pore suscribió el convenio interadministrativo No. 001 de 01 de Febrero de 2010 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore, AGUAS DE PORE E.S.P, quien para la ejecución material de la obra terminó suscribiendo el contrato de obra No 020 de 01 de Marzo de 2011 con el señor Oscar Javier Acuña Correa, por el valor y con el objeto pactado en los convenios antes dichos, siendo que luego de múltiples prorrogas y suspensiones el termino de ejecución del contrato de obra 020 de 2011 feneció el 01 de Julio de 2013<sup>10</sup>.


Surtido el ejercicio de control de competencia de la Contraloría General de la Republica se estableció que se está frente a una obra inconclusa, y que a pesar que AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. adelantó el procedimiento de declaratoria de incumplimiento en contra del contratista, haciendo efectiva la póliza que ampara el manejo del anticipo y el cumplimiento del contrato, al igual que inició la acción ejecutiva en contra de la aseguradora, lo cierto es que la obra no se construyó en su totalidad, lo construido no pudo ser objeto de aprovechamiento, y el contratista y la aseguradora no han realizado el pago de los recursos señalados en la declaratoria de incumplimiento<sup>11</sup>, por lo que hay lugar a deducir que los recursos públicos invertidos en la ejecución del contrato y los convenios antes dichos no reportaron el beneficio social que justificó su disposición.

En síntesis, en lo que importa a la vista Fiscal se tiene que el Departamento de Casanare invirtió cuantiosos recursos (\$603.088.431)<sup>12</sup>, en la construcción del acueducto de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Casanare, obra que fue construida en un 40.2%, por lo que no pudo ser puesta en funcionamiento, y que además fue abandonada por las administraciones Municipal y Departamental.

<sup>10</sup> Ver informe de supervisión obrante en los folios 41 a 65 del expediente.

<sup>11</sup> Los cuales son superiores al valor de los recursos invertidos en la ejecución de la obra.

<sup>12</sup> Ver folios 69-72

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 14 de 30</b>
<p align="center"><b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i></p> <p align="center"><b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b></p>	

Así las cosas, a la vista fiscal se configura un daño al patrimonio público en cuantía de seiscientos tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos (\$603.088.431) cifra que corresponde al valor pagado a título de anticipo del contrato de obra No. 020 de 1 de marzo de 2011<sup>13</sup>.

Sostendrá este Despacho que el daño irrogado al patrimonio público es consecuencia de los hechos y omisiones señalados a continuación:

### **1. OBRA INCONCLUSA CONTRATO DE OBRA NO. 0020 DE 2011**


Revisado el expediente se encuentra la no terminación de las obras pactadas en el contrato No. 020 de 2011 pese a que la entidad contratante concedió las ampliaciones y suspensiones del plazo que solicitó el contratista, buscando la culminación de la obra, ampliaciones y suspensiones que llevaron a que una obra que se planteó sería ejecutada en 2 meses, se prolongó por mas de 2 años, sin que finalmente fuera ejecutada.

De igual forma el contratista será llamado a responder por el inadecuado manejo de los recursos girados a título de anticipo, en razón a que el porcentaje de obra construida es inferior al del valor de los recursos que le fueron entregados.

Por esta circunstancia serán llamados a responder en primer lugar el señor Oscar Javier Acuña Correa (contratista) y la aseguradora solidaria de Colombia, esta ultima en calidad de Tercero civilmente responsable, en virtud de la póliza de cumplimiento en favor entidades estatales No. 605-47-994000005277 con la cual se amparó el manejo-correcta inversión del anticipo y el cumplimiento del contrato de obra No 020 de 01 de marzo de 2011.

Conviene hacer énfasis en que, si bien es cierto la póliza antes dicha fué objeto de reclamación en virtud de la resolución de declaratoria de incumplimiento efectuada por la entidad contratante, también lo es que a la fecha la aseguradora no ha

<sup>13</sup> Ver documento titulado "EXTRACTO BANCARIO PAGO ANTICIPO MAYO 2011.PDF" contenido en la carpeta rotulada "11 EXTRACTOS BANCARIOS AGUAS PORE PAGO ANTICIPO" contenida en la carpeta rotulada "SOPORTE H 3 PORE IJUCO" contenida en el cd visible en el folio 23 del expediente.

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 15 de 30</b>

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*

**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606**

99  
99


realizado pago alguno con cargo a dicha póliza, por lo que, en lo que importa a la acción fiscal, existe disponibilidad del valor asegurado.

También es del caso señalar que si bien es cierto el contratista ejecutó parte de las obras contratadas, estas no fueron recibidas a satisfacción por la entidad contratante, por lo que a la vista fiscal no pueden tomarse en consideración al momento de valorar el porcentaje de ejecución del contrato, pues se desconoce aspectos como el cumplimiento de condiciones de calidad de las mismas.

Conviene anotar que el informe de supervisión del contrato de obra 020 de 2011 (Fol. 41-65) señala negligencia de parte de la interventoría en lo relativo al control de calidad de las obras construidas, irregularidades que se concretan en que el informe final de interventoría no contemplaba los siguientes aspectos:

- Certificación de cantidades ejecutadas, avaladas por interventoría.
- Memorias de cálculo debidamente firmadas por los profesionales de obra de interventoría.
- Registro fotográfico cronológico de cada una de las actividades ejecutadas en el presupuesto y su estado final.
- Ensayos de control de calidad a saber: densidades de compactación a rellenos, pruebas hidráulicas a tuberías y desinfección de las mismas, ensayos de estanqueidad a tanque optimizado, pruebas de bombeo.
- Planos Recort de obra ejecutada
- Certificación de cumplimiento de reglamento técnico de tuberías, certificado de calidad de la tubería instalada por lotes.

Así las cosas, se vinculará a los miembros del consorcio Mataguazan, quien fue contratado para realizar las labores de interventoría, en el entendido que las deficiencias antes anotadas dan cuenta de irregularidades imputables al interventor, quién no exigió al contratista que las obras construidas cumplieran con las condiciones de calidad pactadas en el contrato.

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>	
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>	
	<b>PAGINA NÚMERO:</b>	<b>16 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>		

**2. Abandono de las obras construidas en virtud de los convenios 0053 de 06 de octubre de 2010, 001 de 01 de febrero de 2011 y del contrato 020 de 2011.**

Conforme se indicó en el acápite de antecedentes, el contratista ejecutó actividades en un porcentaje del 40.2% de lo contratado (*las cuales no fueron recibidas a satisfacción por la empresa contratante, por lo que se desconoce la calidad de las mismas*) de igual forma se tiene que para la construcción del acueducto de la vereda Agualinda del Municipio de Pore-Casanare, las entidades territoriales involucradas en el proyecto comprometieron recursos por valor de \$1.214.963.481, de los cuales solo se giraron al contratista \$603.088.431.50 a título de anticipo. En consecuencia, existen recursos disponibles para la culminación de la obra proyectada, obra que fue abandonada por el Municipio de Pore y por el Departamento de Casanare, sin que exista (hasta el momento) justificación técnica o jurídica para tal proceder.


Debe recordarse que a la fecha persiste la necesidad de brindar agua potable a los habitantes de la vereda Agualinda del municipio de Pore sin que exista funcionamiento de las obras.

Sobre el particular en el escrito de replica las administraciones Municipal y Departamental señalan un cruce de correspondencia tendiente a liquidar el convenio 053 de 2011, y reconocen la importancia de culminar el proyecto, no obstante, ello no pasa de ser manifestaciones de buena voluntad que mientras no estén acompañadas de acción puntuales en nada contribuirán a solucionar la problemática que está generando un daño al patrimonio público.

**PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES:**

Para determinar la responsabilidad en atención a la competencia de este Despacho, debemos observar lo preceptuado en el artículo 5° de la Ley 610 de 2000, que señala que solo puede ser responsable fiscalmente el funcionario que realiza una gestión fiscal o, como reza el artículo 1° ibídem, quien con ocasión de esta cause un daño al erario; toda vez que la conducta dolosa o culposa sólo es



 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 17 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

atribuible a quien la materialice.

De otra parte, el artículo 3° de la Ley 610 de 2000 entiende por gestión fiscal:


*"el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuación y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales".*

La Corte Constitucional, a través de la sentencia C840 de 2001, estudió la definición contenida en el Artículo 3° de la Ley 610 de 2000, señalando:

*"Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo.*

*Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, a tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado.*

*Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar*

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>		
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>		
	<b>PAGINA NÚMERO:</b>	<b>18</b>	<b>de 30</b>

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*

**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606**

*puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in solidum o con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente. Circunstancia por demás importante si se tiene en cuenta las varias modalidades de asociación económica que suele asumir el Estado con los particulares en la fronda de la descentralización por servicios nacional y/o territorial. Eventos en los cuales la actividad fiscalizadora podrá encontrarse con empleados públicos, trabajadores oficiales o empleados particulares, sin que para nada importe su específica condición cuando quiera que los mismos tengan adscripciones de gestión fiscal dentro de las correspondientes entidades o empresas."*


Así las cosas, el ejercicio de "gestión fiscal" es condición necesaria — mas no suficiente — para que pueda surgir responsabilidad fiscal: la propia Constitución Política (artículos 119, 167 y 268 - numeral 5) es clara en señalar que la responsabilidad fiscal se deriva de la gestión fiscal<sup>14</sup>, que es solo uno de los tres elementos que deben probarse en curso de un proceso.

Del análisis del material probatorio en que se soporta el hallazgo, y sin perjuicio que posteriormente sean vinculados más presuntos responsables, serán vinculados como presuntos responsables fiscales las siguientes personas naturales y jurídicas:

Se vincula al señor **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.052.856 de Villavicencio, quien fungió como contratista del contrato de obra No. 020 de 1 de marzo de 2011, negocio jurídico que incumplió y en virtud del cual se le entregaron los recursos públicos girados a título de anticipo, circunstancia que denota el ejercicio de gestión fiscal.

De otra parte se vincula a **DIARCO S.A.S NIT 844.001.720-1** representada legalmente para la época de los hechos por William Enrique Cortez Diaz y a **EPICO INGENIERIA LTDA hoy EPICO INGENIERIA S.A.S NIT 900.105.134-5**

<sup>14</sup> Sánchez Torres Carlos Ariel y otros, Responsabilidad Fiscal y Control del Gasto Público, Centro Editorial Universidad del Rosario, Biblioteca Jurídica DIKE, 2004, Pág. 100.

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 19 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

101  
101


representada legalmente para la época de los hechos por Ivan Ruperto Sanchez Jiménez, quienes conformaron el **CONSORCIO MATAGUAZAN NIT 900.412.456-8** con quien el Departamento de Casanare celebró el contrato de consultoría No. 0303 de 14 de Febrero de 2011 (Fol. 88-91).

Se tiene que en virtud del contrato de consultoría No. 0303 de 14 de Febrero de 2011, el **CONSORCIO MATAGUAZAN NIT 900412456-8** asumió el desarrollo de actividades necesarias para el logro de los cometidos estatales de la entidad contratante (*departamento de Casanare*), que en este caso se particularizaban en verificar el cumplimiento (*en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales*) de la construcción del acueducto de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Casanare, circunstancia que también denota el ejercicio de gestión fiscal, toda vez que sus decisiones incidían de manera directa en la ejecución del contrato, y por tanto hay lugar a deducir que tuvo a su cargo el manejo<sup>15</sup> de los recursos públicos dispuestos por el ente territorial para satisfacer la necesidad planteada como justificación de la inversión.

De otra parte se vincula a los señores **LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.897.176, quien fungió como alcaldesa del Municipio de Pore-Casanare, para el periodo comprendido entre 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 y **OMAR CUEVAS BERNAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.214.671, quien ostenta la calidad de Alcalde Municipal de Pore-Casanare desde el 01 de enero de 2016, personas que como representante legal del Municipio de Pore-Casanare ejercieron gestión fiscal de manera directa en virtud de las potestades y atribuciones propias del cargo

Así las cosas, como representante legal del Municipio de Pore les concernía lograr la terminación y puesta en funcionamiento de la obra en comento, en razón a que la misma pertenece al Municipio de Pore, entidad pública de la cual ostentaron la representación legal (*en los periodos ya señalados*), y por ende estaban en la obligación de velar por sus intereses, en especial por la protección

<sup>15</sup> Al tenor de lo consagrado en la cláusula quinta del contrato de obra 020 de 2011, los pagos al contratista debían estar autorizados por el interventor

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 20 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

de su patrimonio. En tal sentido es del caso resaltar que a la fecha no se encuentra acreditada la existencia aspectos técnicos y/o jurídicos que los relevaren de la obligación de poner en funcionamiento dicha obra, máxime cuando persiste la necesidad con la cual se justificó la inversión de los recursos.

### VIGENCIA DE LA ACCIÓN FISCAL

En los precisos términos del artículo 9 de la ley 610 de 2000<sup>16</sup>, la acción fiscal se encuentra vigente en el entendido que no han transcurrido cinco (5) años desde el último hecho generador del daño al patrimonio público. Lo anterior en razón a que el termino de ejecución del contrato de obra 020 de 2011 feneció el 1 de Julio de 2013, fecha en la cual se materializa el incumplimiento del mismo.

### TRÁMITE

Atendiendo los presupuestos previstos en los artículo 48<sup>17</sup> de la Ley 610 de 2000 y 98<sup>18</sup> de la Ley 1474 de 2011, el presente asunto no reúne los requisitos para adelantar la presente actuación bajo las reglas del procedimiento verbal; en consecuencia, el presente proceso de responsabilidad fiscal se adelantará por el procedimiento ordinario.


### VINCULACIÓN DEL GARANTE

<sup>16</sup> Ley 610 de 2000, Artículo 9°.- CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto. (...)

<sup>17</sup> Ley 610 de 2000, Artículo 9°.- AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.(...)

<sup>18</sup> Ley 1474 de 2011, Artículo 98°.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El proceso verbal comprende las siguientes etapas:

a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario competente expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y contener además la formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante.(...)

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 21 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

107  
107

En lo tocante a la vinculación del garante el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 estatuye la posibilidad de hacer su vinculación en el proceso de responsabilidad fiscal, reservándoles a éstos los mismos derechos y facultades procesales y sustanciales del presunto responsable.

La vinculación que se pueda hacer en el carácter de garante, no obedece a una atribución fáctica del daño a la empresa aseguradora como presunta causante, sino que su participación la hará en calidad de tercero civilmente responsable, en la medida que media un contrato de seguro celebrado entre esta y la persona jurídica o natural que resulte implicada. Esto indica que de existir responsabilidad fiscal del afianzado la aseguradora estaría llamada a responder civilmente en su calidad de garante, y no como responsable fiscal.

Sobre el particular valga traer a colación los apartes normativos sobre los cuales se cimenta la posibilidad de ordenar la vinculación de las compañías aseguradoras al proceso de responsabilidad fiscal, así:


El artículo 44 de la ley 610 de 2000 establece:

*Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella.*

Por su parte el artículo 120 de la ley 1474 de 2011 dispone:

**Artículo 120. Pólizas.** *Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000.*

A su turno el artículo 9 de la ley 610 de 2000, es del siguiente tenor:

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>	
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>	
	<b>PAGINA NÚMERO:</b>	<b>22 de 30</b>

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*

**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606**


**Artículo 9º.** *Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto. La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.*

*El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública.*

Descendiendo al caso de autos se tiene que en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 605-47-994000005277 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia NIT 860.524.654-6 (Fol. 80-84) se aseguró el cumplimiento (en cuantía de \$120.617.686.30), anticipo ( en cuantía de \$603.088.431.50), pago de salarios-prestaciones sociales (en cuantía de \$120.617.686.30) y estabilidad de la obra (en cuantía de \$241.235.372) del contrato de obra 020 de 2011, póliza que estuvo vigente entre el 02 de Marzo de 2011 y el 04 de Noviembre de 2013. De la cual fugue como afianzado el señor Oscar Javier Acuña Correa (contratista) y como beneficiario AGUAS DE PORE E.S.P. (contratante)

Así las cosas, en los precisos términos del artículo 44 de la ley 610 de 2000, al determinarse como hechos generadores de daño al patrimonio público el incumplimiento del contrato de obra 020 de 2011, y el manejo inadecuado de los de los recursos girados a título de anticipo del mismo, aspectos por los cuales esta siendo llamado a responder el señor Oscar Javier Acuña Correa (CC No. 86.052.856) en su calidad de contratista, se procederá a ordenar la vinculación de la Aseguradora Solidaria de Colombia NIT 860.524.654-6, en calidad de tercero civilmente responsable, en los siguientes términos:



 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 23 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

103  
103

Se vincula a la Aseguradora Solidaria de Colombia NIT 860.524.654-6, en calidad de tercero civilmente responsable, en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 605-47-994000005277, suscrita por los amparos y valores antes señalados, limitando el llamamiento de la aseguradora al cubrimiento del valor de la cuantía del valor del daño irrogado al patrimonio público, es decir \$603.088.431,50, con cargo a los amparos cumplimiento y anticipo de la póliza antes dicha.

### MEDIOS DE PRUEBA A DECRETAR

Al tenor de lo consagrado en el artículo 41 de la ley 610 de 2000, este Despacho considera útil, pertinente y conducente decretar la práctica de las siguientes pruebas:

#### Documentales:

Solicitar al Gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de PORE "AGUAS DE PORE" que atienda los siguientes requerimientos:

1. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obren en la carpeta administrativa del proceso de declaratoria de incumplimiento que llevó a la expedición de la resolución No. 050 de 6 de Agosto de 2015 "*por la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza de seguro de cumplimiento a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore-Aguas de Pore S.A. E.S.P., con ocasión del contrato de obra No. 020 del primero (01) de marzo de 2011*"
2. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obran en los expedientes judiciales del proceso ejecutivo adelantado en contra de la Aseguradora Solidaria de Colombia para hacer efectivo el pago de los valores señalados en la resolución 050 de 6 de agosto de 2015, informando el estado de dicho trámite.
3. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obren en el expediente del proceso judicial adelantado por la Aseguradora Solidaria

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*


**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD  
FISCAL No. 2018-00606**

de Colombia en contra de Aguas de Pore, en el que se debate la legalidad de la resolución 050 de 6 de agosto de 2015, informando el estado del mismo.


4. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obren en el expediente administrativo del contrato de obra No. 020 de 2011.
5. Remita copia del acta de liquidación del contrato de obra 020 de 2011.
6. Informe datos completos de identificación y última dirección conocida o registrada del señor Andrés Roa Pineda, quien fue contratado por la empresa Aguas de Pore para realizar la supervisión del contrato de obra No. 020 de 2011, anexando copia magnética de la totalidad de documentos que obren en la carpeta administrativa del contrato de prestación de servicios profesionales 021 de 2014, suscrito entre AGUAS DE PORE y el mencionado señor.

Solicitar al Gobernador de Casanare que ordene a quien corresponda atender el siguiente requerimiento:

1. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos obrantes en la carpeta administrativa del convenio de cooperación No. 0053 de 06 de octubre de 2010, celebrado entre el Departamento de Casanare y el Municipio de Pore.
2. Informe el estado actual del convenio de cooperación No. 0053 de 06 de octubre de 2010, haciendo especial énfasis en señalar si con ocasión del mismo el Departamento de Casanare inició acciones judiciales ó administrativas tendientes a la liquidación del citado convenio, informando el estado de las mismas y remitiendo los soportes respectivos.
3. Remita copia física de la totalidad de actas suscritas durante la ejecución del convenio de cooperación No. 0053 de 2010.
4. Certifique el valor de los recursos destinados para la ejecución del convenio de cooperación No. 0053 de 2010 que se encuentren en poder del Departamento de Casanare, anexando los soportes respectivos.

 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE LA REPÚBLICA	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 25 de 30</b>
<p align="center"><b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b> <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i></p> <p align="center"><b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b></p>	

5. Informe si cursa en su Despacho proyecto ó contrato alguno relacionado con la terminación de las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore.
6. Remita una relación cronológica de las actuaciones realizadas por la administración Departamental tendientes a lograr la terminación de las obras del acueducto de la vereda Agualinda del Municipio de Pore-Casanare.
7. Informe las razones (*técnicas, jurídicas ó presupuestales*) por las cuales no se han culminado las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore Casanare, cuya ejecución inicio en virtud del convenio de cooperación No. 053 de 2010.
8. Informe las actuaciones realizadas por su Despacho tendientes a evitar el deterioro de las obras construidas en virtud del convenio 053 de 2010.
9. Certifique los datos de identificación, periodo, y ultima dirección conocida ó registrada de las personas que se desempeñaron en el cargo de secretario de obras del Departamento de Casanare desde el 01 de Julio de 2013 hasta la fecha.
10. Certifique los datos de identificación, periodo, y última dirección conocida ó registrada de las personas que se desempeñaron en el cargo de Gobernador de Casanare desde el 01 de Julio de 2013 hasta la fecha.
11. Remita copia del manual de supervisión e interventoría del Departamento de Casanare vigente para los años 2011 a 2013.
12. Remita copia del manual de funciones de los empleos de Gobernador de Casanare y Secretario de Obras Departamental, vigentes para los años 2011 hasta la fecha.
13. Remita copia magnética de la totalidad de documentos que obren en la carpeta administrativa del contrato de consultoría No. 0303 de 14 de Febrero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare y el consorcio Mataguasan NIT 900412456-8

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 26 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

Solicitar al alcalde Municipal de Pore-Casanare que atienda los siguientes requerimientos:

14. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos obrantes en la carpeta administrativa del convenio de cooperación No. 001 de 01 de Febrero de 2011, celebrado entre el Municipio de Pore y AGUAS DE PORE E.S.P.
15. Informe el estado actual del convenio de cooperación No. 001 de 01 de febrero de 2011, haciendo especial énfasis en señalar si con ocasión del mismo el Municipio de Pore inició acciones judiciales ó administrativas tendientes a la liquidación del citado convenio, informando el estado de las mismas y remitiendo los soportes receptivos.
16. Remita copia física de la totalidad de actas suscritas durante la ejecución del convenio de cooperación No. 001 de 2011
17. Certifique el valor de los recursos destinados para la ejecución del convenio de cooperación No. 001 de 2011 que se encuentren en poder del Municipio de Pore, anexando los soportes respectivos.
18. Informe si cursa en su Despacho proyecto ó contrato alguno relacionado con la terminación de las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore.
19. Remita una relación cronológica de las actuaciones realizadas por la administración Municipal tendientes a lograr la terminación de las obras del acueducto de la vereda Agualinda del Municipio de Pore-Casanare.
20. Informe las razones (*técnicas, jurídicas ó presupuestales*) por las cuales no se han culminado las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore Casanare, cuya ejecución inicio en virtud del convenio de cooperación No. 001de 2011.

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*

**AUTO DE APERTURA DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD  
FISCAL N° 2018-00606**

21. Informe las actuaciones realizadas por su Despacho tendientes a evitar el deterioro de las obras construidas en virtud del convenio 001 de 01 de Febrero de 2011.
22. Certifique los datos de identificación, periodo, y última dirección conocida ó registrada de las personas que se desempeñaron en el cargo de secretario de obras del Municipio de Pore-Casanare desde el 01 de Julio de 2013 hasta la fecha.
23. Remita copia de la hoja de vida de la función pública, declaración de bienes y rentas, certificación del ultimo salario devengado, acta de posesión y ultima dirección de correspondencia conocida o registrada del señor **OMAR CUEVAS BERNAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.214.671
24. Remita copia del manual de funciones correspondiente al cargo de Alcalde Municipal de Pore vigente para los años 2013 hasta la fecha.
25. Remita copia de la póliza de manejo del sector oficial que amparaba el cargo de Alcalde Municipal de Pore para los años 2016 hasta la fecha.

**Testimoniales**

26. Llamar a rendir testimonio al señor Andrés Roa Pineda quien fué contratado por la empresa Aguas de Pore para realizar la supervisión del contrato de obra No. 020 de 2011. El objeto de la prueba corresponde a que el testigo indique si la interventoría subsanó las irregularidades señaladas en el informe final de supervisión (Fol. 41-65).

**ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIO SUSTANCIADOR**

Designar al funcionario Oscar Ivan Torres Salamanca, del Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la Republica, para que sustancie la presente actuación, escuche en versión libre y espontánea a los presuntos responsables, practique los medios de prueba ordenados y los que se llegaren a decretar posteriormente; bajo la dirección del doctor SAMUEL EDUARDO AREVALO VIÑAS, en los términos del artículo 25 de la Resolución Orgánica 6541 de 2012 de competencia de la Contraloría General de la República, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, más las instrucciones que imparta el despacho.

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*

**AUTO DE APERTURA DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD  
FISCAL N° 2018-00606**

En mérito de lo expuesto, la Contraloría General de la República y en su nombre la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare,


**RESUELVE**

**PRIMERO:** Ordenar la apertura del Proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal No 2018-00606, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia, vinculando en calidad presuntos responsables fiscales a las siguientes personas naturales y jurídicas:

- **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.052.856 de Villavicencio, quien fungió como contratista del contrato de obra No. 020 de 1 de marzo de 2011.
- **DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO S.A.S NIT 844001720-1** representada legalmente para la época de los hechos por William Enrique Cortez Diaz y a **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA LIMITADA EPICO INGENIERIA LTDA NIT 900105134-5** representada legalmente para la época de los hechos por Ivan Ruperto Sanchez Jiménez, quienes conformaron el **CONSORCIO MATAGUAZAN NIT 900412456-8**
- **LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.897.176, quien fungió como alcaldesa del Municipio de Pore-Casanare, para el periodo comprendido entre 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.
- **OMAR CUEVAS BERNAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.214.671, quien ostenta la calidad de Alcalde Municipal de Pore-Casanare desde el 01 de enero de 2016.

**SEGUNDO:** Vincular al proceso de la referencia a la Aseguradora Solidaria de Colombia Nit 860.524.654-6 en calidad de tercero civilmente responsable, de conformidad con lo dicho en la parte considerativa. En consecuencia, comuníquese a la Aseguradora Solidaria de Colombia Nit 860.524.654-6 de su vinculación al proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, a la Calle 100 No. 9A-45 Pisos 8 y 12 Torre 2 de Bogotá D.C.



 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 29 de 30</b>

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE**  
*Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva*

**AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606**

106  
106

**TERCERO:** Citar y escuchar en diligencia de versión libre y espontánea a los presuntos responsables fiscales, en la fecha y hora que el funcionario sustanciador o el comisionado definan para su práctica.

**CUARTO:** Incorporar y tener como pruebas las diligencias obrantes y soporte de la actuación, radicada con la trazabilidad de antecedente fiscal número 80853-007-1091 SIREF AN-31617, de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la República, obrantes a folios 1 a 91 del expediente.

**QUINTO:** Proceder a la práctica de las pruebas descritas en la parte considerativa.

**SEXTO:** Efectuar la búsqueda de bienes de los presuntos responsables en ejercicio de las facultades de policía judicial, para el registro individual de medidas cautelares, suficientes para garantizar el pago del probable daño fiscal.


**SÉPTIMO:** Notificar personalmente la presente providencia, haciendo saber que contra la misma no procede recurso alguno, atendiendo lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, a los presuntos responsables fiscales que se identifican a continuación:

- **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.052.856 de Villavicencio, a la Calle 25C No. 14-78 de Yopal Casanare Email: ingoscar28@yahoo.es
- **DIARCO S.A.S NIT 844001720-1**, a la Carrera 15 A No. 22-99 de Yopal Casanare Email: crojas192@hotmail.com
- **EPICO INGENIERIA LTDA NIT 900105134-5** a la Carrera 15 A No. 22-99 de Yopal Casanare Email: crojas192@hotmail.com
- **LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.897.176, Carrera 18 No. 2-69 Pore-Casanare Email juanitoborquez@hotmail.com

Calle 29 1019-53 Yopal  
diarco.8052014@gmail.com

106

106

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	<b>AUTO No. 291</b>
	<b>FECHA: Junio 21 de 2018</b>
	<b>PAGINA NÚMERO: 30 de 30</b>
<p align="center"> <b>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE</b>  <i>Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva</i> </p> <p align="center"> <b>AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2018-00606</b> </p>	

- **OMAR CUEVAS BERNAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.214.671, a la calle 3 No. 17-31, palacio Municipal de Pore Casanare.


**OCTAVO:** Comunicar la apertura del presente Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal al representante legal de la Entidad afectada, Departamento de Casanare, a efectos de que preste la debida colaboración y diligencia en la atención y respuesta de los requerimientos que surjan en desarrollo de la actuación.

**NOVENO:** Designar al funcionario Oscar Ivan Torres Salamanca profesional universitario del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de Republica, para que sustancie la presente actuación, escuche en versión libre y espontánea a los presuntos responsables fiscales vinculados en la presente actuación, practique los medios de prueba ordenados en el presente auto y los que se llegaren a decretar posteriormente; conforme con lo dispuesto en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, más las instrucciones que imparta este Despacho.

**DÉCIMO:** Contra el presente proveído no proceden recursos

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**SAMUEL EDUARDO AREVALO VIÑAS**  
 Contralor Provincial-Ponente

  
**MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ**  
 Contralor Provincial

Proyectó: Oscar Ivan Torres Salamanca  
Profesional Universitario

## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

### Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	52897176
NOMBRES	LADY PATRICIA
APELLIDOS	BOHORQUEZ CUEVAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	TOLIMA
MUNICIPIO	IBAGUE

### Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/10/2016	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 07/13/2018 17:32:31 Estación de origen: 186.116.129.2

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

108  
108

## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

### Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	86052856
NOMBRES	OSCAR JAVIER
APELLIDOS	ACUÑA CORREA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	META
MUNICIPIO	GRANADA

### Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
RETIRADO	MEDIMAS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	01/03/2018	20/04/2018	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 07/13/2018 17:11:06 Estación de origen: 186.116.129.2

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

 [IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)

109

## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

109

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

### Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	4214671
NOMBRES	OMAR
APELLIDOS	CUEVAS BERNAL
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CASANARE
MUNICIPIO	YOPAL

### Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	E.P.S. SANITAS	CONTRIBUTIVO	01/07/2017	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 07/13/2018 17:36:02 Estación de origen: 186.116.129.2

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Yopal, 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 13-07-2018 17:58  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084710 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO EPS MEDIMAS  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF NO. 2018-00606  
OBS

Señores:

**MEDIMAS EPS**

Carrera 37 No. 33 A 19

Villavicencio meta

**2018EE0084710**



Asunto: Solicitud de información PRF No. 2018-00606

Cordial Saludo

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado por este despacho mediante auto No. 291 de 21 de junio de 2018, me permito solicitar su colaboración en el sentido de informar última dirección de correspondencia conocida o registrada de las personas naturales relacionadas a continuación:

- OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA identificado con cedula de ciudadanía No. 86.052.856

Lo anterior obedece a que dicha información es necesaria para continuar con el trámite procesal del asunto de la referencia, y la misma será manejada con la reserva sumarial del caso.

La información solicitada deberá ser remitida dentro de los 5 días siguientes a la entrega de esta comunicación al correo electrónico [oscari.torres@contraloria.gov.co](mailto:oscari.torres@contraloria.gov.co), so pena de incurrir en la sanción que establece el Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente

  
**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR



111  
111

Yopal, 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 13-07-2018 18:06  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084717 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA D  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO DIRECCION DE CARTERA NUEVA EPS / NUEVA EPS DE BOGOTA  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF NO. 2018-00606  
OBS

Señores:

**2018EE0084717**



**NUEVA E.P.S.**

Carrera 85K No. 46A - 66 piso 2  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de información PRF No. 2018-00606

Cordial Saludo

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado por este despacho mediante auto No. 291 de 21 de junio de 2018, me permito solicitar su colaboración en el sentido de informar última dirección de correspondencia conocida o registrada de las personas naturales relacionadas a continuación:

- **LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS** identificada con cedula de ciudadanía CC No. 52.897.176

Lo anterior obedece a que dicha información es necesaria para continuar con el trámite procesal del asunto de la referencia, y la misma será manejada con la reserva sumarial del caso.

La información solicitada deberá ser remitida dentro de los 5 días siguientes a la entrega de esta comunicación al correo electrónico [oscari.torres@contraloria.gov.co](mailto:oscari.torres@contraloria.gov.co), so pena de incurrir en la sanción que establece el Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente

**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR



112  
112

Yopal, 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 13-07-2018 18:03  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084716 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO SANITAS EPS  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF NO. 2018-00606  
OBS

Señores:

**SANITAS EPS**

**2018EE0084716**



Carrera 25 No 12 – 46

Yopal Casanare

Asunto: Solicitud de información PRF No. 2018-00606

Cordial Saludo

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado por este despacho mediante auto No. 291 de 21 de junio de 2018, me permito solicitar su colaboración en el sentido de informar última dirección de correspondencia conocida o registrada de las personas naturales relacionadas a continuación:

- OMAR CUEVAS BERNAL identificado con cedula de ciudadanía No. 4.214.671

Lo anterior obedece a que dicha información es necesaria para continuar con el trámite procesal del asunto de la referencia, y la misma será manejada con la reserva sumarial del caso.

La información solicitada deberá ser remitida dentro de los 5 días siguientes a la entrega de esta comunicación al correo electrónico [oscari.torres@contraloria.gov.co](mailto:oscari.torres@contraloria.gov.co), so pena de incurrir en la sanción que establece el Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente

**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR

Yopal, 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 16-07-2018 08:55  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084786 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO MARIA ANTONIA CALA COCINERO  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF NO. 2018-00606  
OBS

2018EE0084786



Doctora:

**MARÍA ANTONIA CALA COCINERO**

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN –Yopal

Carrera 20 No.7 – 28

Yopal Casanare

Asunto: Solicitud de información PRF No. 2018-00606

Cordial Saludo

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado por este despacho, me permito solicitar su colaboración en el sentido de informar última dirección de correspondencia conocida o registrada de las siguientes personas naturales y jurídicas:

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

DIARCO S.A.S

EPICO INGENIERÍA S.A.S

LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS

OMAR CUEVAS BERNAL

CC No. 86.052.856

NIT 844001720-1

NIT 900105134-5.

CC No. 52.897.176.

CC No. 4.214.671

Lo anterior obedece a que dicha información es necesaria para continuar con el trámite procesal del asunto de la referencia, y la misma será manejada con la reserva sumarial del caso.

Atentamente

**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR

114  
114

Yopal 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 16-07-2018 09:07  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084800 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF NO. 2018-00606  
OBS

2018EE0084800



Señores

**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

Carrera 29 No. 14 – 47

Yopal Casanare

Asunto: Solicitud de información PRF No. 2018-00606

Cordial Saludo:

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado por este despacho mediante auto No. 291 de 21 de junio de 2018, me permito solicitar su colaboración en el sentido de remitir copia del certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas referenciadas a continuación:

DIARCO S.A.S  
EPICO INGENIERÍA S.A.S

NIT 844001720-1  
NIT 900105134-5.

Lo anterior obedece a que dicha información es necesaria para continuar con el trámite procesal del asunto de la referencia, y la misma será manejada con la reserva sumarial del caso.

Sírvase dar cumplimiento a este requerimiento dentro de los 10 días siguientes a su recepción, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el artículo 101 de la ley 42 de 1993.

Atentamente

**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR



115  
115

Yopal, 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 16-07-2018 09:12  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084806 Fol:2 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO OMAR CUEVAS BERNAL  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 2018-00606  
OBS

Señor:

**OMAR CUEVAS BERNAL**

**2018EE0084806**



Alcalde Municipal de Pore- Casanare  
Calle 4 No. 16 – 45 Palacio Municipal  
Pore-Casanare

Asunto: Solicitud de información Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2018-00606

Cordial Saludo:

De manera atenta y en cumplimiento de lo ordenado por este Despacho mediante auto No. 291 de 21 de Junio de 2018, proferido en el proceso de la referencia, en el cual se investiga la presunta existencia de un daño al patrimonio público generado como consecuencia de la no terminación y abandono de las obras pactadas en el contrato No. 020 de 01 de Marzo de 2011, celebrado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore S.A. E.S.P y el señor Andrés Roa Pineda (CC No. 86.052.856), cuyo objeto consistió en *"construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"* me permito solicitarle se sirva ordenar a quien corresponda que atienda los siguientes requerimientos:

1. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos obrantes en la carpeta administrativa del convenio de cooperación No. 001 de 01 de Febrero de 2011, celebrado entre el Municipio de Pore y AGUAS DE PORE E.S.P.
2. Informe el estado actual del convenio de cooperación No. 001 de 01 de febrero de 2011, haciendo especial énfasis en señalar si con ocasión del mismo el Municipio de Pore inició acciones judiciales ó administrativas tendientes a la liquidación del citado convenio, informando el estado de las mismas y remitiendo los soportes receptivos.
3. Remita copia física de la totalidad de actas suscritas durante la ejecución del convenio de cooperación No. 001 de 2011

4. Certifique el valor de los recursos destinados para la ejecución del convenio de cooperación No. 001 de 2011 que se encuentren en poder del Municipio de Pore, anexando los soportes respectivos.
5. Informe si cursa en su Despacho proyecto ó contrato alguno relacionado con la terminación de las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore.
6. Remita una relación cronológica de las actuaciones realizadas por la administración Municipal tendientes a lograr la terminación de las obras del acueducto de la vereda Agualinda del Municipio de Pore-Casanare.
7. Informe las razones (*técnicas, jurídicas ó presupuestales*) por las cuales no se han culminado las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore Casanare, cuya ejecución inicio en virtud del convenio de cooperación No. 001de 2011.
8. Informe las actuaciones realizadas por su Despacho tendientes a evitar el deterioro de las obras construidas en virtud del convenio 001 de 01 de Febrero de 2011.
9. Certifique los datos de identificación, periodo, y última dirección conocida ó registrada de las personas que se desempeñaron en el cargo de secretario de obras del Municipio de Pore-Casanare desde el 01 de Julio de 2013 hasta la fecha.
10. Remita copia de la hoja de vida de la función pública, declaración de bienes y rentas, certificación del último salario devengado, acta de posesión y ultima dirección de correspondencia conocida o registrada del señor **OMAR CUEVAS BERNAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.214.671
11. Remita copia del manual de funciones correspondiente al cargo de Alcalde Municipal de Pore vigente para los años 2013 hasta la fecha.
12. Remita copia de la póliza de manejo del sector oficial que amparaba el cargo de Alcalde Municipal de Pore para los años 2016 hasta la fecha.

116  
116

Para facilitar la emisión de la respuesta solicitada me permito informar que el contrato de obra No. 020 de 01 de 2011 tiene como antecedente la suscripción de los convenios referenciados a continuación:

El Departamento de Casanare suscribió el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de Octubre de 2010 con el Municipio de Pore, con el objeto de llevar a cabo la *"construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"*, celebrado por valor de \$1.214.963.48, de los cuales el Departamento transfirió al Municipio la suma de \$607.481.740.50, correspondientes al anticipo pactado en el convenio.

Para la ejecución de las obras pactadas en el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de Octubre de 2010, el Municipio de Póre suscribió el convenio interadministrativo de cooperación No. 001 de 01 de Febrero 2011 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore E.S.P, por un valor de \$1.214.963.481, transfiriéndole en calidad de anticipo la suma de \$607.481.740.50

Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore S.A. E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 01 de Marzo de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda (CC No. 86.052.856), por valor de \$1.206.176.863

La información solicitada deberá allegarse en el transcurso de los diez (10) días siguientes al recibo de esta comunicación, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Atentamente

  
**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR

117  
117

Yopal, 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 16-07-2018 09:28  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084820 Fol:2 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ / GOBERNACION DE CASANARE  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 2018-00606  
OBS

2018EE0084820



Señor:

**JOSUÉ ALIRIO BARRERA RODRÍGUEZ**

Gobernador de Casanare

Carrera 20 No. 08- 02 Edificio CAD

Asunto: Solicitud de información Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2018-00606

Cordial Saludo:

De manera atenta y en cumplimiento de lo ordenado por este Despacho mediante auto No. 291 de 21 de Junio de 2018, proferido en el proceso de la referencia, en el cual se investiga la presunta existencia de un daño al patrimonio público generado como consecuencia de la no terminación y abandono de las obras pactadas en el contrato No. 020 de 01 de Marzo de 2011, celebrado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore S.A. E.S.P y el señor Andrés Roa Pineda (CC No. 86.052.856), cuyo objeto consistió en *"construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"* me permito solicitarle se sirva ordenar a quien corresponda que atienda los siguientes requerimientos:

1. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos obrantes en la carpeta administrativa del convenio de cooperación No. 0053 de 06 de octubre de 2010, celebrado entre el Departamento de Casanare y el Municipio de Pore.
2. Informe el estado actual del convenio de cooperación No. 0053 de 06 de octubre de 2010, haciendo especial énfasis en señalar si con ocasión del mismo el Departamento de Casanare inició acciones judiciales ó administrativas tendientes a la liquidación del citado convenio, informando el estado de las mismas y remitiendo los soportes respectivos.
3. Remita copia física de la totalidad de actas suscritas durante la ejecución del convenio de cooperación No. 0053 de 2010.



4. Certifique el valor de los recursos destinados para la ejecución del convenio de cooperación No. 0053 de 2010 que se encuentren en poder del Departamento de Casanare, anexando los soportes respectivos.
5. Informe si cursa en su Despacho proyecto ó contrato alguno relacionado con la terminación de las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore.
6. Remita una relación cronológica de las actuaciones realizadas por la administración Departamental tendientes a lograr la terminación de las obras del acueducto de la vereda Agualinda del Municipio de Pore-Casanare.
7. Informe las razones (*técnicas, jurídicas ó presupuestales*) por las cuales no se han culminado las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore Casanare, cuya ejecución inicio en virtud del convenio de cooperación No. 053 de 2010.
8. Informe las actuaciones realizadas por su Despacho tendientes a evitar el deterioro de las obras construidas en virtud del convenio 053 de 2010.
9. Certifique los datos de identificación, periodo, y ultima dirección conocida ó registrada de las personas que se desempeñaron en el cargo de secretario de obras del Departamento de Casanare desde el 01 de Julio de 2013 hasta la fecha.
10. Certifique los datos de identificación, periodo, y última dirección conocida ó registrada de las personas que se desempeñaron en el cargo de Gobernador de Casanare desde el 01 de Julio de 2013 hasta la fecha.
11. Remita copia del manual de supervisión e interventoría del Departamento de Casanare vigente para los años 2011 a 2013.
12. Remita copia del manual de funciones de los empleos de Gobernador de Casanare y Secretario de Obras Departamental, vigentes para los años 2011 hasta la fecha.

118 118

13. Remita copia magnética de la totalidad de documentos que obren en la carpeta administrativa del contrato de consultoría No. 0303 de 14 de Febrero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare y el consorcio Mataguasan NIT 900412456-8

Para facilitar la emisión de la respuesta solicitada me permito informar que el contrato de obra No. 020 de 01 de 2011 tiene como antecedente la suscripción de los convenios referenciados a continuación:

El Departamento de Casanare suscribió el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de octubre de 2010 con el Municipio de Pore, con el objeto de llevar a cabo la *"construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"*, celebrado por valor de \$1.214.963.48, de los cuales el Departamento transfirió al Municipio la suma de \$607.481.740.50, correspondientes al anticipo pactado en el convenio.

Para la ejecución de las obras pactadas en el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de octubre de 2010, el Municipio de Póre suscribió el convenio interadministrativo de cooperación No. 001 de 01 de Febrero 2011 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore E.S.P, por un valor de \$1.214.963.481, transfiriéndole en calidad de anticipo la suma de \$607.481.740.50

Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore S.A. E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 01 de Marzo de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda (CC No. 86.052.856), por valor de \$1.206.176.863

La información solicitada deberá allegarse en el transcurso de los diez (10) días siguientes al recibo de esta comunicación, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Atentamente

  
**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR

119  
119

Yopal, 13 de Julio de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 16-07-2018 09:19  
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0084814 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO AGUAS DE PORE  
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 2018-00606  
OBS

**2018EE0084814**



Señor:

**FABIAN ALBERTO SAUMETH GAMARRA**

Gerente AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

Calle 3 N° 20 – 66 Pore-Casanare

Email: [aguas@pore-casanare.gov.co](mailto:aguas@pore-casanare.gov.co)

Asunto: Solicitud de información Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2018-00606

Cordial Saludo:

De manera atenta y en cumplimiento de lo ordenado por este Despacho mediante auto No. 291 de 21 de Junio de 2018, proferido en el proceso de la referencia, en el cual se investiga la presunta existencia de un daño al patrimonio público generado como consecuencia de la no terminación y abandono de las obras pactadas en el contrato No. 020 de 01 de Marzo de 2011, celebrado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore S.A. E.S.P y el señor Andrés Roa Pineda (CC No. 86.052.856), cuyo objeto consistió en *"construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"* me permito solicitarle se sirva ordenar a quien corresponda que atienda los siguientes requerimientos:

1. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obren en la carpeta administrativa del proceso de declaratoria de incumplimiento que llevó a la expedición de la resolución No. 050 de 6 de Agosto de 2015 *"por la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza de seguro de cumplimiento a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore-Aguas de Pore S.A. E.S.P., con ocasión del contrato de obra No. 020 del primero (01) de marzo de 2011"*
2. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obran en los expedientes judiciales del proceso ejecutivo adelantado en contra de la Aseguradora Solidaria de Colombia para hacer efectivo el

pago de los valores señalados en la resolución 050 de 6 de agosto de 2015, informando el estado de dicho trámite.

3. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obren en el expediente del proceso judicial adelantado por la Aseguradora Solidaria de Colombia en contra de Aguas de Pore, en el que se debate la legalidad de la resolución 050 de 6 de agosto de 2015, informando el estado del mismo.
4. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos que obren en el expediente administrativo del contrato de obra No. 020 de 2011.
5. Remita copia del acta de liquidación del contrato de obra 020 de 2011.
6. Informe datos completos de identificación y última dirección conocida o registrada del señor Andrés Roa Pineda, quien fue contratado por la empresa Aguas de Pore para realizar la supervisión del contrato de obra No. 020 de 2011, anexando copia magnética de la totalidad de documentos que obren en la carpeta administrativa del contrato de prestación de servicios profesionales 021 de 2014, suscrito entre AGUAS DE PORE y el mencionado señor.

Para facilitar la emisión de la respuesta solicitada me permito informar que el contrato de obra No. 020 de 01 de 2011 tiene como antecedente la suscripción de los convenios referenciados a continuación:

El Departamento de Casanare suscribió el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de octubre de 2010 con el Municipio de Pore, con el objeto de llevar a cabo la *"construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"*, celebrado por valor de \$1.214.963.48, de los cuales el Departamento transfirió al Municipio la suma de \$607.481.740.50, correspondientes al anticipo pactado en el convenio.

Para la ejecución de las obras pactadas en el convenio interadministrativo No. 0053 de 06 de Octubre de 2010, el Municipio de Póre suscribió el convenio interadministrativo de cooperación No. 001 de 01 de Febrero 2011 con la Empresa

120 120

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore E.S.P, por un valor de \$1.214.963.481, transfiriéndole en calidad de anticipo la suma de \$607.481.740.50

Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore- Aguas de Pore S.A. E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 01 de Marzo de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda (CC No. 86.052.856), por valor de \$1.206.176.863

La información solicitada deberá allegarse en el transcurso de los diez (10) días siguientes al recibo de esta comunicación, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Atentamente

  
**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL  
CASANARE

121-121

80853

Yopal,

Contraloría General de la República :: SGD 17-07-2018 09:09  
Al Contestar Cite Este No.: 2018IE0053611 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80853-GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE  
CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
DESTINO 80011-UNIDAD INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN / CLAUDIA  
CRISTINA SERRANO EVERS  
ASUNTO SOLICITUD INVESTIGACIÓN DE BIENES PRF 2018-00606  
OBS  
**2018IE0053611** 

Doctora:

IRMA AYDEE CAVANZO PUERTO

Unidad de Investigaciones especiales Contra la Corrupción

Contraloría General de la Republica

Asunto: Solicitud Investigación de bienes PRF 2018-00606

Cordial Saludo

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado por este despacho mediante auto No. 291 de 21 de junio de 2018, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada Casanare de la CGR, me permito solicitar su colaboración en el sentido de surtir el procedimiento de búsqueda de bienes de las personas relacionadas a continuación:

OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

DIARCO S.A.S

EPICO INGENIERÍA S.A.S

LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS

OMAR CUEVAS BERNAL

CC No. 86.052.856

NIT 844001720-1

NIT 900105134-5.

CC No. 52.897.176.

CC No. 4.214.671



Agradezco su colaboración y la prontitud con que se atienda el requerimiento

Atentamente

  
**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR

Archivo: TRD 80853-266-03 proceso de responsabilidad fiscal

127  
122

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	 <i>Pore Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
	OFICIO	

O.D 100.18.00 - 165

Pore, Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, agosto 21 del 2018.

Doctor,  
**OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA**  
Profesional Universitario CGR  
Calle 8 N.º 21-10  
Tel: (08) 6356069

Contraloría General de la República :: SGD 22-08-2018 14:24  
Al Contestar Cite Este No.: 2018ER0086113 Fol:5 Anex:1 FA:1  
ORIGEN OMAR CUEVAS BERNAL / ALCALDÍA DE PORE  
DESTINO 80853-GRUPO DE INVERST GACIONES JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA DE CASANARE / OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA  
ASUNTO PRF N° 2018-00606  
OBS

2018ER0086113



Asunto; Solicitud de Información proceso de responsabilidad física No 2018-00606

Cordial saludo,

En atención a su solicitud de información radicada el 28 de julio de 2018, me permito allegar la información que se relaciona a continuación.

1. Remita copia magnética certificada de la totalidad de documentos obrantes en la carpeta administrativa del convenio de cooperación N° 001 de 01 de febrero de 2011, celebrado entre el municipio de Pore y AGUAS DE PORE E.S.P.

Rta. Se anexa certificado, de la dependencia de archivo, y se anexa un cd con la totalidad de los documentos, que reposa en dicha dependencia.

2. Informe el estado actual del convenio de cooperación N° 001 de febrero de 2011, haciendo especial énfasis en señal si con ocasión del mismo el Municipio de Pore inicio acciones judiciales o administrativas tendientes a la liquidación del citado convenio, informando el estado de las mismas y remitiendo los soportes receptivos.

Rta. El convenio de cooperación N° 001 de 01 de febrero de 2011, celebrado entre el municipio de Pore y AGUAS DE PORE E.S.P. se encuentra liquidado con de 25 de mayo der 2016.



Tomado del expediente físico, se anexa acta cuatro (4) folios

3. Remita copia física de la totalidad de actas suscritas durante la ejecucion del convenio de cooperación N° 001 de 2011.

Rta. Tomado de expediente físico, se anexan treinta y seis (36) folios



123

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>OFICIO</b>	

4. Certifique el valor de los recursos destinados para la ejecucion del convenio de cooperación N° 001 de 2011 que se encuentren en poder del Municipio de Pore, anexando los soportes respectivos.

Rta. Verificado en las cuentas creadas para para celebrar el convenio de cooperación N° 001 de 2011, se constató que NO, hay saldo a favor del convenio.

Anexo Certificado de Secretaria de Hacienda un (1) folio

5. Informe si cursa en su despacho proyecto o contrato alguno relacionado con la terminación de las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore.



Rta. El municipio no se observa proyecto alguno referente a la ejecucion del acueducto de la vereda agualinda; sin embargo teniendo conocimiento de la declaratoria del siniestro de la empresa aguas de Pore en la ejecucion del contrato de obra N° 020 del 021 de Marzo de 2011 cuyo objeto: *Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda agualinda*, el municipio ha adelantado las acciones administrativas pertinentes, solicitando al departamento se remita copia de los estudios y diseños y el estado actual del convenio, y de esta forma la administración municipal, realizar una actualización del proyecto de sus componentes técnicos, ambiental y financiero.

Como consta en los oficios y requerimientos echo, señalados en la respuesta del numeral sexto (6), una vez realizada dicha actualización, este se presentará ante OCAD departamental, para la consecución de los recursos, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con los recursos suficientes para adelantar un proceso de selección y dar cumplimiento a la necesidad de la vereda agua linda.

6. Remita una relación cronológica de las actuaciones realizadas por la administración municipal tendientes a lograr la terminación de las obras del acueducto de la vereda agualinda del Municipio de Pore-Casanare.

Rta. Debido a que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para la culminación de las obras, la administración municipal, ha solicitado en varios escenarios el apoyo de la gobernación de Casanare, con el fin de destinar los recursos necesario para continuar con las obras del acueducto de la Vereda Agualinda.

124

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	 <i>Pore Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>OFICIO</b>	

- a) La administración municipal solicito el día 01 de marzo de 2018, Información del convenio 053 de 2010, recibido el día 02 de marzo con radicado No 04847.
- b) La administración municipal solicito el día 01 de marzo de 2018, los estudios y diseños que permitieron la celebración del convenio 053 de 2010, recibido el día 02 de marzo con radicado No 04845.
- c) La administración municipal solicito el día 01 de marzo de 2018, los estudios y diseños que permitieron la celebración del convenio 053 de 2010, recibido el día 02 de marzo con radicado No 04845.
- d) La administración municipal solicito el día 23 de julio de 2018, un comité en relación al convenio 053 de 2010, recibido el día 27 de julio con radicado No 16853.
- e) La administración municipal solicito el día 23 de julio de 2018, un comité en relación al convenio 053 de 2010, recibido el día 27 de julio con radicado No 16854.

Se anexan cinco (5) folios.

7. Informe las razones (técnicas, jurídicas o presupuestales) por las cuales no se han culminado las obras del acueducto de la vereda agulinda del Municipio de Pore – Casanare, cuya ejecucion inicio en virtud del convenio de cooperación N° 001 de 2011.

Rta. La situación obedece conforme a la Resolución No. 050 del 6 de agosto de 2015, *"POR LA CUAL SE DECLARAN LOS SINIESTROS AMPARADOS EN LA PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 020 DEL 01 DE MARZO DE 2011"*, la empresa de acueducto con quien se había firmado el convenio para la ejecución del contrato en comento, por motivos de incumplimiento de parte del contratista no se pudo continuar con su ejecución, situación que conllevó a que la empresa de acueducto en calidad de contratante iniciara las acciones administrativas y judiciales, conllevando al medio de control de controversias contractuales que cursa la alzada en segunda instancia ante el tribunal administrativo de Casanare para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, tendiente a resolver de fondo la situación jurídica en la cual se pretende hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato para que la aseguradora y el contratista respondan por los valores entregados a título de anticipo en la ejecución de la citada obra.



1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population. It is a very interesting and informative study of the social and economic conditions of the country.

2. The second part of the report deals with the results of the various surveys and studies conducted by the Commission. It is a very detailed and comprehensive study of the various aspects of the country's development.

3. The third part of the report deals with the recommendations of the Commission. It is a very practical and realistic study of the various aspects of the country's development.

4. The fourth part of the report deals with the conclusions of the Commission. It is a very clear and concise study of the various aspects of the country's development.

125  
125

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	 <i>Pore, Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>OFICIO</b>	

8. Informe las actuaciones realizadas por su despacho tendientes a evitar el deterioro de las obras construidas en virtud del convenio 001 de 01 de febrero de 2011.

Rta. Una vez declarado el siniestro por parte de la empresa Agua de pore, en la ejecución del contrato de obra N° 020 del 021 de Marzo de 2011 cuyo objeto: *Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda agualinda*, en aras de preservar los recursos públicos invertidos, la alcaldía municipal realizo una visita técnica a fin determinar el avance y estado actual de las obras realizadas, en el cual se observó que 37,47% de las obras ejecutadas, corresponden a ítem de suministro e instalación de tubería, en diámetros que oscilan desde ½" hasta 4", las cuales se encuentran instaladas a una profundidad de 60 cm, según norma técnica, obras que en sitio se imposibilita su verificación debido a que es tubería en PCV, y de acuerdo a las especificaciones técnicas el sistema constructivo es bajo tierra, según norma RAS- 2000 para un diámetro de 4" es no menor a 0,60 m, las demás actividades corresponde a transporte y relleno.

En la inspección visual se evidencia un tanque en buen estado, pero se requieren de estudios geotécnico y estructurales (Patología) que certifiquen tanto la capacidad portante del terreno, y el estado estructural del concreto reforzado, con el fin de determinar, la vida útil de la estructura, o demoler la existente y programar una nueva que garantice el servicio.

luego No  
existe  
certificación  
intermedia

9. Certifique los datos de identificación, periodo y ultima dirección conocida o registrada dd las personas que se desempeñaron en el cargo de secretario de obras del municipio de Pore – Casanare desde el 01 de julio de 2013 hasta la fecha.



Ref. Se anexan los certificados correspondientes a los secretarios de obras que fungieron en los periodos solicitados. Dos (29) folios

10. Remita copia de la hoja de vida de la función pública, declaración de bienes y rentas, certificado del ultimo salario devengado, acta de posesión y ultima dirección de correspondencia conocida o registrada del Omar Cuevas Bernal, identificado con la cedula de ciudadanía N° 4.214..671.

Rta.

- a) Se anexan hoja de vida de la función Pública, tres (folio)
- b) Declaración de bienes y rentas, tres (folios)

126

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	 <i>Pore Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>OFICIO</b>	

- c) Certificado de último salario devengado y ultima dirección de correspondencia, un (1) folio)
- d) Acta de posesión

11. Remita copia del manual de funciones correspondiente al cargo del alcalde Municipal de Pore vigente para los años 2013 hasta la fecha.

Rta. Se anexa copia del manual de funciones, diez (10) folios

12. Remita copia de la póliza de manejo del sector oficial que ampara el cargo Alcalde Municipal de Pore para los años 2016 hasta la fecha.

Rta.


- a) Se anexa copia de la póliza de manejo del sector oficial del año 2016, cuatro (4) folios.
- b) Se anexa copia de la póliza de manejo del sector oficial del año 2017, cinco (5) folios.
- c) Se anexa copia de la póliza de manejo del sector oficial del año 2018, cinco (5) folios.



Anexos: Resolución N° 050 del 6 Agosto de 2015, por el se declara el siniestro del contrato 020 de 01 de marzo de 2011. N° folios (33)

Sin otro en particular,

  
**OMAR CUEVAS BERNAL**  
Alcalde municipal

VIVIANA ANGELICA GAITAN NOVOA  
Secretaria de obras publicas

  
NIXON MICHAEL JAIMES DURAN  
Jefe Juridica

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>CERTIFICACION</b>	


127 127

110.07.01

Pore, "Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación" 16 de agosto de 2018.

## CERTIFICACION

yo **LAUDY FERNANDA LOMBANA PEREZ** identificada con cedula de ciudadanía nº 1.116.042.044 de Pore, certifico que reposa en el Archivo Central del Municipio de Pore, Casanare. el Contrato Interadministrativo N° 001 de 2011, cuyo objeto es: **COINSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDCUTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.** Con ciento ochenta y dos (182) folios.



**LAUDY FERNANDA LOMBANA PEREZ**  
Secretaria de Archivo Central

128  
128

Fecha 25 05 2016 DD MM AA	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>MUNICIPIO DE PORE</b>	
---------------------------------	---	---

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE**

INTERVENTORIA ☐   
 CONSULTORIA ☐   
 OBRA ☐   
 CONVENIO ☒

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el Municipio y Aguas de Pore relacionan la información de la relación contractual a fin de surtir el trámite de que trata el fundamento jurídico contenido en el artículo 60 Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del CONVENIO se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista y supervisor de CONVENIO, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) La responsabilidad recae en el sentido que la relación contractual se liquide previa verificación y revisión de las condiciones para liquidación por parte de los supervisores del CONVENIO.

**ANTECEDENTES**

CONVENIO No \_\_\_\_\_ DE 2011  
 LICITACIÓN PÚBLICA ☐   
 CONTRATACIÓN DIRECTA ☒   
 INVITACIÓN CON PLURALIDAD DE OFERENTE ☐

**OBJETO DEL CONVENIO**

**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

EJECUTOR	ALCALDIA MUNICIPAL		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS/ING. LUIS ALEJANDRO APONTE		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PORE - CASANARE VEREDA AGUALINDA		
FORMA DE PAGO:	50%	\$ 607.481.740,50	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 1.214.983.481,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO	\$ -		
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO	\$ 1.214.983.481,00		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	TRES (03) MESES.		
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:	2	DE	FEBRERO DE 2011
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONVENIO:	3	DE	ENERO DE 2014

En Pore Casanare, a los Veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2016, se reunieron DR. CARLOS EUDALDO PEREZ ORTIZ, gerente de la empresa AGUAS DE PORE S.A E.S.P., el ING. LUIS ALEJANDRO APONTE, Secretario de Obras Publicas del Municipio, en calidad de supervisor, y el Señor OMAR CUEVAS BERNAL, en calidad de Alcalde Municipal, con el fin de liquidar el convenio anteriormente citado el cual se terminó por el cumplimiento de la condición del plazo contractual el día Tres (3) de enero de 2014.

**A. ESTADO FINANCIERO**

1. Datos Generales

Valor Inicial del CONVENIO	\$ 1.214.983.481,00
Valor Adiciones	\$ -
Valor del CONVENIO mas Adiciones	\$ 1.214.983.481,00
Valor del Anticipo total	\$ 607.481.740,50
Valor ejecutado Convenio	\$ 485.484.188,00

2. Autorizaciones de Pago

ACTA No	PERIODO DE EJECUCION	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR DEL DESEMBOLO	VALOR AJUSTE	PAGOS		VALOR RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
Desembolso 1		832841	03-feb-11	\$ 607.481.740,00	-		\$ -	


3. Disponibilidad y reservas presupuestales

No.	FECHA	VALOR	RUBRO
CDP - 00071	27/01/2011	\$ 1.214.983.481,00	2030302010103
RCP - 00063	01/02/2011	\$ 1.214.983.481,00	2030302010103





REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE PORE  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



*Pore Sigue Adelante!*  
Alcaldía de Pore 2016-2019

FECHA

miércoles, 23 de mayo de 2018


PÁGINA

4

DE

0

129 129

Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA		
25	05	2018	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
DD	MM	AA	MUNICIPIO DE PORE		

**B. ESTADO LEGAL**

**1. Relación de Actas**

ACTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	2 de febrero de 2011	N/A
2	ACTA DE SUSPENSION No. 1	18 de marzo de 2011	52 DIAS
3	ACTA DE REINICIO No. 1	9 de mayo de 2011	N/A
4	ACTA DE SUSPENSION No. 2	14 de junio de 2011	30 DIAS
5	ACTA DE AMPLIACION No. 1 DE SUSPENSION No. 2	13 de julio de 2011	30 DIAS
6	ACTA DE REINICIO No. 2	12 de agosto de 2011	N/A
7	ACTA DE SUSPENSION No. 3	16 de agosto de 2011	4.5 MESES
8	ACTA DE AMPLIACION No. 1 DE SUSPENSION No. 3	26 de diciembre de 2011	30 DIAS
9	ACTA DE AMPLIACION No. 2 DE SUSPENSION No. 3	26 de enero de 2012	64 DIAS
10	ACTA DE REINICIO No. 3	30 de marzo de 2012	N/A
11	ACTA DE SUSPENSION No. 4	24 de abril de 2012	90 DIAS
12	ACTA DE AMPLIACION No. 1 DE SUSPENSION 4	24 de julio de 2012	30 DIAS
13	ACTA DE REINICIO No. 4	23 de agosto de 2012	N/A
14	ACTA DE TERMINACION	3 de enero de 2014	N/A
15	ACTA DE LIQUIDACION	25 de mayo de 2018	N/A

**2. Relación de CONVENIOS Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales**

Descripción del documento	Numero	Objeto	Fecha Suscrip.
PRORROGA	1	PRORROGA DE 5 MESES	8/08/2011
PRORROGA	2	PRORROGA DE 7 MESES	3/12/2012
PRORROGA	2	PRORROGA DE 6 MESES	28/08/2013

**3. Relación de Acciones Legales en proceso**

Caso	Etapas procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
<b>EJECUTIVO</b> (por efectividad de las garantías al contratista de obra OSCAR ACUÑA C. de la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. E.S.P.)	1. 28/04/2018 (Se decretó medida de embargo y secuestro de los dineros de las cuentas cuyo titular es la Aseguradora Solidaria de Colombia). El proceso lo adelanta Aguas de Pore S.A. E.S.P. cuyo demandado es el contratista de obra OSCAR ACUÑA CORREA de la relación contractual No 020 de 2011 (Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A. E.S.P. y Oscar Acuña C.).	Radicación de la demanda diciembre de 2015	<b>JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE YOPAL - CASANARE</b>	65001-33-33-031-2016-02017-30

**4. Sanciones** SI ☐ NO ☒

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado CONVENIO, se sancionó y multó a           XX           mediante la(s) resolución(es) No           XX           y mediante resolución(es) No           XX           se resolvió el (los) recurso(s) de           XX           presentado(s) por el contratista por el valor de           XX           (           XX           ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de           XX           del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No           XX          

**5. Garantías Otorgadas**

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**6. Recibo a satisfacción de entidades externas (Cuando Aplique)**

Empresa	No.	Fecha	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

**7. Acuerdos, mayores cantidades de obra v/o restablecimiento ecuación contractual.**

Motivos:

N/A

**C. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO**

CONCEPTO	VALOR CONVENIO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 1.214.963.481,00		
VALOR ANTICIPO			607.481.740,50
*VALOR EJECUTADO OBRA		485.484.168,00	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 729.499.313,00	
VALOR NO DESEMBOLSADO POR EL MUNICIPIO			\$ 607.481.740,50
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 1.214.963.481,00	\$ 1.214.963.481,00	\$ 1.214.963.481,00

129

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT NO. 1000

BY

ROBERT M. HARRIS

AND

JOHN D. MATTHEWS

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

1961

RECEIVED

APRIL 10, 1961

LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

60637

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

1961

1000

1000

1000

1000

1000

1000


1000

1000

1000

1000

130  
130

Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA			 Oficina Registrada
			DEPARTAMENTO DE CASANARE			
25	05	2018	MUNICIPIO DE PORE			
DD	MM	AA				

<p>En cuanto que, actualmente ni el Municipio ni su Empresa de Servicios Públicos cuentan con la totalidad de las obras conforme los valores establecidos con el presupuesto, ni con los respectivos dineros equivalentes a los ítems o cantidades faltantes (por concepto de anticipo), como quiera que con la ejecución del respectivo Contrato N° 020 de 2011 suscrito por la Empresa De Servicios Públicos S.A. E.S.P con OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, se presentaron inconvenientes que llevaron a que la Empresa De Servicios Públicos S.A. E.S.P iniciara acciones legales por vía administrativa tales como la comunicación del siniestro y declaratoria de efectividad de las garantías de las que en la actualidad conoce el Juez de lo Contencioso Administrativo en acción ejecutiva (Datos del proceso relacionados en el numeral 3 de la presente acta), actuaciones estas con las que se pretenden recuperar los dineros girados al constructor para resarcir sus incumplimientos negociales, por lo que una vez la Empresa De Servicios Públicos S.A. E.S.P cuente formal y materialmente con los recursos provenientes de las referidas acciones judiciales o sean obtenidos estos por vía extrajudicial, procederá a realizar el reintegro en su totalidad por el monto de (\$122.017.572.50). Sin embargo ya que el fin perseguido con la ejecución de la obra, no fue otro más que el bienestar general de la comunidad a través de la construcción de una obra para la prestación de un servicio, sin que mediara interés privado, económico, comercial o de lucro particular, por parte de la Empresa De Servicios Públicos S.A. E.S.P, es que una vez sea desembolsado el dinero amparado con las pólizas contractuales, ya sea de común acuerdo mediante acto conciliatorio o cualquier otro tramite de transacción legalmente permitido extrajudicialmente o vía sentencia judicial, los dineros estimados como faltantes por no estar representados en obra física o materiales de la misma o en moneda legal y corriente, serán direccionados al Municipio de Pore en calidad de contratante, sin que en ningún caso se generen intereses de cualquier índole o haya lugar a su cobro, para que sean reintegrados a su presupuesto global, antes de superada la condición que como salvaged de común acuerdo concertan las partes para la liquidación. De lo dicho se tiene entonces: 1. Al momento de lograrse la exigibilidad en el pago del valor de (\$122.017.572.50) en instancia judicial o extrajudicial por la acción ejecutiva que se adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la que funge como demandante la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore, S.A. E.S.P y la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en calidad de demandado; la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore, S.A. E.S.P realizará el trámite para el retorno del monto de (\$122.017.572.50) al Municipio de Pore (Casanare) bajo el concepto de cumplimiento de la condición derivada de la presente acta de liquidación. 2. El reconocimiento del valor estipulado, no dará lugar a la exigibilidad o constitución de título ejecutivo, ni exigibilidad o constitución de intereses ni moratorios o corrientes ya que la presente liquidación se encuentra sujeta a condición en lo que se refiere al balance económico y que de común acuerdo entre el Municipio y Empresa ha sido aceptada.</p>	\$ 122.017.572,50
<p>SALDO A LIBERAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PORE</p>	\$ 807.481.740,50

*Nota: "El valor ejecutado de obra detallado en el presente balance financiero, corresponde al descrito en el Informe Final del Contrato de Interventoría N° 303 de 2011 suscrito entre la Gobernación de Casanare y el Consorcio Matagusanen radicado en la Empresa Aguas de Pore SA ESP el pasado 20 de enero de 2015 y complementado el 27 de julio de 2015; relacionado como Informe de cantidades no ejecutadas al 1 de agosto de 2013 del Contrato de Obra No. 020 de 2011 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", suscrito por el representante del contratista.*

Se suscribe la presente acta de liquidación final del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 de 2011, celebrado entre el Municipio de Pore y la Empresa de Servicios Públicos de Pore Aguas de Pore SA ESP, teniendo en cuenta que:

1. El Convenio Interadministrativo No. 001 del 1 de febrero de 2011 celebrado con la empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore S.A. E.S.P, se terminó por el cumplimiento del plazo contractual.

2. La presente acta de liquidación que se suscribe entre la Empresa de Servicio Públicos Aguas de Pore S.A. E.S.P y el Municipio de Pore (Casanare) en la que se da cuenta de las actuaciones contractuales surtidas, del balance financiero y económico, así como de la proyección sujeta a condición en el cumplimiento, tal y como se consolidó.

3. Se hace necesario dejar constancia que conforme lo establecido en la cláusula quinta del convenio 053 de 6 de octubre de 2010 (celebrado entre el Municipio de Pore y el Departamento de Casanare), se estipuló como obligación contractual que la interventoría de carácter externo desde los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental para la ejecución del contrato de obra sería contratada por el Departamento de Casanare y esta entidad realizaría la supervisión de dicho contrato, debiendo mantenerse durante el término de ejecución del mismo. Conforme lo anterior el Departamento de Casanare suscribió el Contrato de Interventoría No. 303 de 14 de febrero de 2011 cuyo objeto consistió en realizar la "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción del Acueducto de la Vereda Agualinda y Construcción de los Sistemas de Acueducto para las Veredas San Isidro y Matalarga, del Municipio de Pore, Departamento de Casanare", siendo contratista el Consorcio Matagusanen, con NIT. 900412458-8; quien en el Informe Final radicado en Aguas de Pore SA ESP el pasado 20 de enero de 2015 y complementado el 27 de julio de 2015, estableció como cantidades ejecutadas por el contratista Oscar Javier Acuña Correa, la suma de \$485.484.168 con corte 1 de agosto de 2013. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Informe consolidado de seguimiento al Contrato de Obra N° 020 de 2011 por parte del profesional contratado de apoyo a la supervisión de la empresa Aguas de Pore S.A. E.S.P. Andrés Ros Pineda, se evidencia que el valor correspondiente a las cantidades ejecutadas acumuladas es de \$485.464.168; cuya aceptación del balance lo supedita al cumplimiento de una serie de observaciones por parte de la Interventoría, dirigidas a garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ejecutados. Con fundamento en ello, mediante oficio radicado el 27 de julio de 2015 y anexos correspondientes, se solventan por parte de la Interventoría, la totalidad de las observaciones presentadas por el profesional de apoyo de la supervisión de la Empresa; validando de esta forma el balance presentado en su informe final de actividades ejecutadas.

4. En cumplimiento de la cláusula tercera del convenio interadministrativo de cooperación 01 de 1 de febrero de 2011, el Municipio de Pore transfirió a la Empresa Aguas de Pore SA ESP la suma de \$807.481.740,50, para la ejecución de la obra. Por lo tanto teniendo en cuenta que Aguas de Pore SA ESP suscribió contrato de obra 020 de 1 de marzo de 2011 con el señor Oscar Javier Acuña Correa por valor de \$1.206.178.863, y una vez se surtió el acta de inicio se procedió al desembolso del anticipo por valor de \$803.088.431,50. Por lo tanto existe un saldo de \$4.393.309; en consecuencia, Aguas de Pore SA ESP deberá una vez suscrita la presente acta, deberá reintegrar el saldo de \$4.393.309, a la cuenta corriente del Banco Agrario No. 08649000079-6 denominada fondos comunes Municipio de Pore, registrada a nombre del Municipio de Pore. Para acreditar el cumplimiento de dicha obligación, deberá de informarlo oficialmente por escrito remitiendo el soporte respectivo al Municipio, para efectos de confirmar el reintegro por parte de Tesorería Municipal.

5. Resulta procedente ordenar a la Secretaría de Hacienda Municipal liberar el saldo del recurso comprometido no ejecutado. Para el efecto deberá remitirse a dicha dependencia, copia de la presente acta una vez legalizada, para los fines pertinentes.

★

131

<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>MUNICIPIO DE PORE</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">25</td> <td style="width: 33%;">05</td> <td style="width: 33%;">2016</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td style="text-align: center;">AA</td> </tr> </table>			Fecha			25	05	2016	DD	MM	AA	
Fecha												
25	05	2016										
DD	MM	AA										

6. Para el manejo de los recursos del convenio Interadministrativo, Aguas de Pore SA ESP abrió en el Banco Agrario de Colombia la cuenta de ahorros No. 4-8648-300176-6, la cual ha generado rendimientos financieros desde la fecha de apertura hasta hoy, que dicho valor será girado al Municipio una vez se termine el proceso de la Depuración Contable que adelanta Aguas de Pore S.A. E.S.P. a las cuentas bancarias de todos los convenios.

7. Aguas de Pore SA ESP cancelara la cuenta de ahorros No. 4-8648-300176-6 a nombre de Aguas de Pore SA ESP, donde se manejan los recursos del Convenio Interadministrativo N° 001-2011 una vez realizada la transferencia por concepto de rendimientos financieros.

8. Que al momento de legalización del Contrato de Obra No. 020 de 1 de marzo de 2011 el Municipio de Pore practico las respectivas retenciones por pago de impuestos de procutura por valor de \$21.711.184 como consta en la nota de contabilidad de fecha 8 de marzo de 2011, Industria y Comercio por valor de \$12.081.769 como consta en la nota de contabilidad de fecha 8 de marzo de 2011 y publicación en gaceta municipal por valor de \$3.822.300 como consta en el recibo de caja No. 1.267 de fecha 3 de marzo de 2011.

9. La presente acta se pacta entre las partes sujeta a condición así: En cuanto que, actualmente ni el Municipio ni su Empresa de Servicios Públicos cuentan con la totalidad de las obras conforme los valores establecidos con el presupuesto, ni con los respectivos dineros equivalentes a los ítems o cantidades faltantes (por concepto de anticipo), como quiera que con la ejecución del respectivo Contrato N° 020 de 2011 suscrito por la Empresa De Servicios Públicos S.A E.S.P con OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, se presentaron inconvenientes que llevaron a que la Empresa De Servicios Públicos S.A E.S.P iniciara acciones legales por vía administrativa tales como la comunicación del siniestro y declaratoria de efectividad de las garantías de las que en la actualidad conoce el Juez de lo Contencioso Administrativo en acción ejecutiva (Datos del proceso relacionados en el numeral 3 de la presente acta), actuaciones estas con las que se pretenden recuperar los dineros girados al constructor para resarcir sus incumplimientos negociados, por lo que una vez la Empresa De Servicios Públicos S.A E.S.P cuente formal y materialmente con los recursos provenientes de las referidas acciones judiciales o sean obtenidos estos por vía extrajudicial, procederá a realizar el reintegro en su totalidad por el monto de (\$122.017.572.50). Sin embargo ya que el fin perseguido con la ejecución de la obra, no fue otro más que el bienestar general de la comunidad a través de la construcción de una obra para la prestación de un servicio, sin que mediara interés privado, económico, comercial o de lucro particular, por parte de la Empresa De Servicios Públicos S.A E.S.P, es que una vez sea desembolsado el dinero amparado con las pólizas contractuales, ya sea de común acuerdo mediante acto conciliatorio o cualquier otro tramite de transacción legalmente permitido extrajudicialmente o vía sentencia judicial, los dineros estimados como faltantes por no estar representados en obra física o materiales de la misma o en moneda legal y corriente, serán direccionados al Municipio de Pore en calidad de contratante, sin que en ningún caso se generen intereses de cualquier índole o haya lugar a su cobro, para que sean reintegrados a su presupuesto global, antes de superada la condición que como salvvedad de común acuerdo concertan las partes para la liquidación. De lo dicho se tiene entonces: 1. Al momento de lograrse la exigibilidad en el pago del valor de (\$122.017.572.50) en instancia judicial o extrajudicial por la acción ejecutiva que se adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la que funge como demandante la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore, S.A E.S.P y la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en calidad de demandado; la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore, S.A E.S.P realizara el trámite para el retorno del monto de (\$122.017.572.50) al Municipio de Pore (Casanare) bajo el concepto de cumplimiento de la condición derivada de la presente acta de liquidación. 2. El reconocimiento del valor estipulado, no dará lugar a la exigibilidad o constitución de título ejecutivo, ni exigibilidad o constitución de intereses ni moratorios o corrientes ya que la presente liquidación se encuentra sujeta a condición en lo que se refiere al balance económico y que de común acuerdo entre el Municipio y Empresa ha sido aceptado.

10. Dado que el fin ultimo del Contrato No. 020 de 1 de marzo de 2011, es la construcción del sistema de acueducto de la vereda Aguelinda, existe una necesidad insatisfecha por parte de la comunidad producto del incumplimiento generado por el contratista de obra. Resulta procedente resaltar que existe una infraestructura instalada como lo es tubería PVC en varios diámetros para red de distribución, así como mantenimiento al tanque de almacenamiento; por lo que el interventor de obra da cuenta del estado en que quedo la misma con el fin que la entidad territorial que motivo la necesidad (Departamento de Casanare y el Municipio de Pore) realicen esfuerzos técnicos, económicos y administrativos con el objeto de garantizar la satisfacción de la necesidad de suministro de agua potable a la comunidad de la Vereda Aguelinda, de igual manera garantizar el funcionamiento de la infraestructura instalada.

11. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, la Entidad Ejecutora y el Supervisor, asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare a los:

Veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2016	2016
 <b>OMAR CUEVAS BERNAL</b> Alcalde Municipal MUNICIPIO DE PORE	 <b>DR. CARLOS ESBALDO PÉREZ ORTIZ</b> Ejecutor AGUAS DE PORE S.A. E.S.P
 <b>LUIS ALEJANDRO APONTE ORTIZ</b> Supervisor MUNICIPIO DE PORE	

Suplen	Interv
Delegado	Suplen
Delegado	Interv
Delegado	Suplen
Delegado	Interv





137 137

**PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 001 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PORE - CASANARE Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE - AGUAS DE PORE S.A. ESP.**

Entre los suscritos a saber: **JORGE EZEQUIEL GARZON**, mayor de edad, vecino del Municipio de Pore, identificado con cédula de ciudadanía número 4.214.677 expedida en Pore Casanare, en su condición de Alcalde electo del Municipio de Pore Casanare, posesionado mediante acta de fecha 28 de Diciembre de 2007, actuando en nombre y representación del Municipio, debidamente autorizado para contratar quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE - AGUAS DE PORE S.A. ESP** con nit: 900.233.264-2, quien para efectos de la presente prórroga se denominará **LA EMPRESA**, representada legalmente por **JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**, identificado con C.C. No. 74.862.322 de Pore, en su condición de Gerente, cargo por el cual fue nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 002-09 del cinco (5) de enero de 2009, protocolizado ante Cámara de Comercio de Casanare, quien se encuentra facultado para contratar, hemos acordado celebrar la presente prórroga al convenio interadministrativo de cooperación No. 001 de 1 de febrero de 2011, conforme a las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1) Que EL MUNICIPIO y LA EMPRESA** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 de 1 de febrero de 2011, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE**". **2) Que en la cláusula cuarta del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 de 2011, las partes convinieron un plazo de ejecución de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 3) Que el acta de inicio se suscribió el dos (2) de febrero de 2011, por lo que el plazo inicialmente pactado vencía el primero (1) de mayo de 2011. 4) Que las partes a través del Representante Legal de LA EMPRESA y el supervisor el convenio, esto es el señor Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, suscribieron el Acta No. 1 de Suspensión de Convenio el día dieciocho (18) de marzo de 2011, indicando que la referida suspensión sería por término indefinido, toda vez que se carece de interventoría por parte del Departamento de Casanare. 5) Que las partes a través del Representante Legal de LA EMPRESA y el supervisor el convenio, esto es el señor Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, suscribieron el Acta No. 2 de Reiniciación de Convenio el día nueve (9) de mayo de 2011. 6) Que el señor Gerente de LA EMPRESA, mediante oficio del 20 de mayo de 2011 solicita al señor Secretario de Planeación y Obras Públicas, una prórroga al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 de 2011 por cinco (5) meses, sustentando su requerimiento en la dificultad y disminución de rendimiento de las actividades de excavación, perforación y fundición de concretos y a la vez el atraso en la entrega de materiales de manera oportuna debido a la ola invernal que azota a la vereda Agualinda. 7) Que el Secretario de Planeación y Obras Públicas del MUNICIPIO, en su calidad de supervisor del Convenio Interadministrativo de cooperación No. 001 - 2011 y el señor gerente de LA**






REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE PORE

133  
133

**EMPRESA**, suscribieron el documento de solicitud de prórroga el día 20 de mayo de 2011, en el que la supervisión indica: *"una vez evaluadas las consideraciones del ejecutor se evidencia la necesidad de prorrogar el convenio interadministrativo respectivo con el objeto de dar cumplimiento al objeto contractual"*. 8) Que por lo expuesto se debe prorrogar el plazo del convenio interadministrativo de cooperación No. 001 de 2011 en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del convenio interadministrativo No. 001 de 2011, por cinco (5) meses más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA:** La presente prórroga no genera mayores costos para **EL MUNICIPIO** a favor de la **EMPRESA**. **CLÁUSULA TERCERA:** Todas las demás cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 de 2011 no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad se mantiene. Para constancia de lo anterior se firma en Pore Casanare, a los 08 JUN 2011.

EL MUNICIPIO,

EL CONTRATISTA,

  
JORGE EZEQUIEL GARZON  
Alcalde Municipal

  
JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ  
Gerente



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE PORE

134 134

Pore, Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, Mayo 23 de 2.011

Licenciado

**JORGE EZEQUIEL GARZON**

Alcalde Municipal

Ciudad.

Ref.: Solicitud Prorroga Convenio Interadministrativo de cooperación N° 001-11.

Atento saludo.

Respetuosamente me dirijo a Usted, en calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo de cooperación N° 001 de 2011, Contratista: **AGUAS DE PORE S.A ESP**, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE; con el fin de solicitar se autorice Adicional en tiempo al Contrato de la referencia, por cinco (5) meses.

Lo anterior motivado por el retraso en la contratación de la interventoría por parte de la Gobernación de Casanare y la temporada invernal que azota fuertemente el Municipio y en especial la zona donde se desarrolla este proyecto lo cual ha generado retrasos en la programación de obra.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

**ING. TOMAS STEEWARTH ALFARO**

Secretario de Planeación y Obras Públicas

135  
135

	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 2 de 2		
		Fecha		
		1	8	03
		DD	MM	AA
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011		
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>				
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<b>TRES (3) MESES</b>		
		(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)		
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		1 DE MAY DE 2011		
		(Día)	(Mes)	(Año)
<b>VALOR ACTUAL</b> \$ 1,214,963,481				
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..				
En Pore, a los Dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2011 se reunieron TOMAS ALFARO GUITIERREZ, Secretario de Obras y Planreación Municipal, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, representante legal de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, con el fin de suspender el convenio anteriormente citado de manera indefinida hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.				
<b>CAUSAS</b>				
De acuerdo a la clausula sexta del acta de inicio del presente convenio, en donde se aclara que la interventoria sera contratada por el departamento quien verificara previa a la ejecucion de las obras lo concerniente a la parte tecnica, administrativa, financiera y ambiental, por lo que el municipio no podra dar inicio a las obras hasta que no se surta el proceso contractual de la interventoria. Se aclara que a la fecha no se ha contratado la interventoria por lo tanto no se pueden ejecutar obras.				
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>				
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		18 DE MARZO DE 2011		
		(Día)	(Mes)	(Año)
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS		
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		CUARENTA Y SEIS (46) DIAS		
<b>PLAZO DE LA SUSPENSION</b>		INDEFINIDO		
		(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)		
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		X DE X DE X		
		(Día)	(Mes)	(Año)
EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Convenio No. 001 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) días del mes de MARZO de 2011				
				
Firma		Firma		
Nombre JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ		Nombre ING. TOMAS ALFARO GUITIERREZ		
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		Supervisor		
Contratista				
Original Oficina Jurídica				
1era copia : Supervisor				
2da copia contratista				
3ra copia dependencia responsable del contrato				
FORMATO DC-010				



130  
136

Pore, 18 de Marzo de 2011

Señores

**ALCALDÍA MUNICIAPAL DE PORE**

**ATT. ING. TOMAS ALFARO**

Secretario de Obras y Planeación Municipal

**Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011 -  
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA  
VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE  
CASANARE**

**ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION**

Cordial saludo, Ingeniero Alfaro

La presente es con el fin de solicitar formalmente una suspensión al convenio de la referencia, ya que como es de su conocimiento la gobernación de Casanare no ha adjudicado el contrato de interventoría para el respectivo convenio. Este inconveniente es de pleno conocimiento de la supervisión de la Gobernacion quien aprueba esta solicitud, adjunto copia acta de comité.

Sin otro en particular,

  
**JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
Gerente AGUAS DE PORE S.A E.S.P

Recibido  
Fusiles  
18-03-2011  
14:20

137  
137

Pore, 20 de Mayo de 2011

Señores

**ALCALDÍA MUNICIAPAL DE PORE**

**ATT. ING. TOMAS ALFARO**

Secretario de Obras y Planeación Municipal

**Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA**


Cordial saludo, Ingeniero Alfaro

La presente es con el fin de informarle que debido a la demora en la adjudicación del contrato de interventoría respectivo por parte de la gobernación la iniciación de las obras se atrasó considerablemente, a su vez el trámite contractual generó un atraso en la iniciación de las obras, con lo cual los tiempos establecidos se afectaron notablemente.

La temporada invernal que azota la vereda Agualinda, genera dificultades y disminución de rendimientos de las actividades de excavación, perforación y fundición de concretos, a su vez atrasa la entrega de materiales de manera oportuna sobre los frentes de obra.

Por lo tanto solicito a usted se sirva evaluar la posibilidad de prorrogar por cinco (5) meses el convenio de la referencia, con el objeto de dar cumplimiento al objeto contractual.


Sin otro en particular,

  
**JABER ARROYAVE JAIMÉS RODRIGUEZ**  
Gerente AGUAS DE PORE S.A E.S.P





*Nota: Se adjunta acta de prorroga proyectada.*

*Recibido*  
*20-05-2011*  
*14:07*

138  
138


<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">20</td> <td style="width: 33%;">Mayo</td> <td style="width: 33%;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td style="text-align: center;">AA</td> </tr> </table>	Fecha			20	Mayo	11	DD	MM	AA	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>	
Fecha											
20	Mayo	11									
DD	MM	AA									
CONTRATO No. <u>001/11</u>											
SOLICITUD DE ADICIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/>											
<b>A. ANTECEDENTES</b>											
CONTRATO No <u>001</u> DE <u>2011</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>											
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>											
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>TRES (3) MESES</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>											
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>2</u> DE <u>FEB</u> DE <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>											
<b>B. PRORROGAS</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONTRATO ADICIONAL No.</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	X	X					
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)										
X	X										
<b>C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">ACTAS No.</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">54</td> </tr> </table>			ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	1	54					
ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)										
1	54										
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO <u>22</u> DE <u>JUN</u> DE <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 1,214,963,481.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>											
<u>MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE.</u>											
<b>C. VALOR ADICIONES</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONTRATO ADICIONAL No.</th> <th style="width: 50%;">VALOR (\$)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)	X	X					
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)										
X	X										
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 1,214,963,481.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>											
EJECUTOR <u>AGUAS DE PORE S.A. E.S.P</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>											
SUPERVISOR <u>ING. TOMAS ALFARO</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>											
CONTRATANTE <u>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratante)</small>											
<b>E. OBJETO</b>											
El presente documento tiene por objeto solicitar al Alcalde Municipal de Pore una ADICIÓN <input type="checkbox"/> al contrato anteriormente citado de PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/> al contrato anteriormente citado de <u>CINCO (5) meses</u> <small>(Indique en este espacio si es solicitud de adición o prórroga) (Indique el plazo de la prórroga solicitada)</small>											



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE			
Fecha 20 Mayo 11 DD MM AA			
CONTRATO No. 001/11			
SOLICITUD DE ADICIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>H. CAUSALES DE LA SOLICITUD</b>			
<p>La demora en la adjudicación del contrato de interventoría respectivo impidió la iniciación de las obras, con lo cual los tiempos establecidos se afectaron notablemente, a su vez el trámite contractual generó un atraso en la iniciación de las obras.</p> <p>La temporada invernal que asota la vereda Aqualinda, genera dificultades y disminución de rendimientos de las actividades de excavación, perforación y fundición de concretos, a su vez atrasa la entrega de materiales de manera oportuna sobre los frentes de obra.</p> <p>Se hace necesario prorrogar en cinco (5) meses en convenio interadministrativo, con lo cual se dará culminación a las actividades contratadas.</p>			
 (Firma) (Nombre) Ejecutor			
<b>I. COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD</b>			
<p>Una vez evaluadas las consideraciones del ejecutor se evidencia la necesidad de prorrogar el convenio interadministrativo respectivo con el objeto de dar cumplimiento al objeto contractual.</p>			
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare, a los</p>			
veinte (Día en letras)	(20) (Día en números)	días del mes de mayo (Mes en que se firma el acta)	de 2011 (Año de firma del acta)
 (Firma) (Nombre) JABER JABER RODRIGUEZ Contratista		 (Firma) (Nombre) TOMAS STEEWARTH ALFARO G. Supervisor	
Original    Oficina jurídica 1ra copia    Supervisor 2da copia    Contratista			



140  
140

<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Mayo</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td style="text-align: center;">AA</td> </tr> </table>			Fecha			9	Mayo	11	DD	MM	AA	
Fecha												
9	Mayo	11										
DD	MM	AA										
CONTRATO No. <u>01</u>												
<b>ACTA No. <u>2</u> REINICIACIÓN DE CONVENIO</b>												
<b>CONSULTORÍA</b> <input type="checkbox"/> <b>INTERVENTORÍA</b> <input type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/>												
<p><b>Se hace constar:</b></p> <p>1) Que mediante acta No. 01 se suspendió el Contrato No. 01 DE 2011</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <p>*Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato</p> <p>*Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada</p> <p>*Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</p> <p>*Relación de personal y maquinaria inactiva</p> <p>*Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato</p> <p>En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.</p> <p>3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>												
<b>CONVENIO No</b> <u>01</u> <b>DE</b> <u>2011</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>												
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>												
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		<b>MUNICIPIO DE PORE</b> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>										
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		<b>TRES (3) MESES</b> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>										
<b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO</b>		<u>2</u> <b>DE</b> <u>FEB</u> <b>DE</b> <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>										
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>		<u>1</u> <b>DE</b> <u>MAY</u> <b>DE</b> <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>										
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<u>\$ 1,214,963,481.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>										
<b>MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..</b> <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en letras)</small>												
<b>EJECUTOR</b>		<u>AGUAS DE PORE S.A. E.S.P R/L JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del ejecutor)</small>										
<b>SUPERVISOR</b>		<u>SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEACION / ING. TOMAS ALFARO</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)</small>										
<b>A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONTRATO ADICIONAL No.</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">XX</td> <td style="text-align: center;">XX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">XX</td> <td style="text-align: center;">XX</td> </tr> </table>		CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	XX	XX	XX	XX					
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)											
XX	XX											
XX	XX											

141  
141

Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA	
			DEPARTAMENTO DE CASANARE	
9	Mayo	11	ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE	
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 01

ACTA No. 2 REINICIACIÓN DE CONVENIO

## B. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA 01 DE SUSPENSION	53
XX	XX

## PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL

## FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE

## TIEMPO DE SUSPENSIÓN

## FECHA DE REINICIACIÓN

## FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

## VALOR ACTUAL

## TRES (3) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

18 DE MAR DE 2011

(Día)

(Mes)

(Año)

## 54 DIAS

(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses Y días según sea necesario)

9 DE MAY DE 2011

(Día)

(Mes)

(Año)

22 DE JUN DE 2011

(Día)

(Mes)

(Año)

\$ 1,214,963,481.00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en letras)

En Pore Casanare, a los 18 días del mes de Mayo de 2011, se reunieron el ING. JABER ANDREY JAIMES RODRÍGUEZ, gerente de la empresa AGUAS DE PORE S.A.E.S.P y el ING. TOMAS ALFARO, Secretario de Obras y Planeación en calidad de supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

## C. RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO

## PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
X	X	X	X
X	X	X	X

## PERSONAL OPERATIVO




CARGO	CANTIDAD
X	X
X	X
X	X
X	X


## MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
X	X	X	Bueno
X	X	X	X
X		X	X
X		X	X
X		X	X







146  
142

<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE</b>			
<b>Fecha</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>9</span> <span>Mayo</span> <span>11</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>DD</span> <span>MM</span> <span>AA</span> </div>			
<b>CONTRATO No.</b> 01			
<b>ACTA No. 2 REINICIACIÓN DE CONVENIO</b>			
<p>El <u>Contratista</u> se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de iniciación</p> <p><small>(Intervento o contratista según sea el caso)</small></p>			
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Pore Casanare, a los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>nueve 9 días del mes de</p> <p><small>(Día en letras) (Día en número)</small></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Mayo de 2011</p> <p><small>(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)</small></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p></p> <p><small>(Firma)</small></p> <p><small>(Nombre) JABER ANDRÉS JARAMA RODRIGUEZ</small></p> <p><b>R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P</b></p> <p><b>Contratista</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p></p> <p><small>(Firma)</small></p> <p><small>(Nombre) TOMÁS ALFARO</small></p> <p><b>SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEACIÓN</b></p> <p><b>Supervisor</b></p> </div> </div>			
<p>Original : Oficina jurídica</p> <p>1ra copia : Interventor</p> <p>2da copia : Contratista</p> <p>3ra copia : Dependencia responsable del contrato</p>			

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	<b>Hoja 2 de 2</b>										
	<b>Fecha</b> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td style="text-align: center;">AA</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		1	6	0	8	2011	DD	MM	AA		
	1	6	0	8	2011							
DD	MM	AA										
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		<b>CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011</b>										

<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>	
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	DOS (02) MESES <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>	22 DE JULIO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>VALOR ACTUAL</b>	\$ 1.206.176.863
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE	
<p>En Pore, a los Dieciseis (16) días del mes de Agosto de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.</p>	
<b>CAUSAS</b>	
<p>1. Debido a las condiciones de invierno que se presentaron el fin de semana en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:          Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente está terminado la vía tiene mucho problema y el caño no permite el paso.          el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del río Pauto y la Quebrada Alimeta a la vía, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.</p> <p>2. Se ha presentando lluvias el fin de semana, las cuales son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.</p> <p>Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.</p>	
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>	
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	16 DE AGOSTO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>	VENTICUATRO (24) DIAS
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>	TREINTA Y SEIS (36) DIAS
<b>PLAZO DE LA SUSPENSIÓN</b>	CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES <small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>DIECISEIS (16)</u> días del mes de <u>AGOSTO</u> de 2011</p>	
<p>Firma </p> <p>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P</p>	<p>Firma </p> <p>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA Supervisor</p>
<p>Firma </p> <p>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA Contratista</p>	<p>Firma </p> <p>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor</p>
<p><small>Original Oficina Jurídica: 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia interventora</small></p>	





144  
144

**CONSORCIO MATAGUASAN**  
**NIT. 900412456-8**

Yopal, 16 de Agosto de 2011

Ingeniero

**ANDRES ROA PINEDA**

Supervisor AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA 020-11

Objeto: "Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare".

Asunto: Solicitud de Suspensión.

Cordial Saludo,

De acuerdo con el oficio enviado por el contratista de obra el día 16 de Agosto del año en curso, manifiesta que debido al fuerte invierno que se presento el fin de semana se encontraron los siguientes inconvenientes para llevar a cabo la ejecución de los trabajos.

Para la vereda Agualinda:

1. Debido a las condiciones de invierno que se presentaron el fin de semana en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:

Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente está terminado la vía tiene mucho problema y el caño no permite el paso.


el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del río Pauto y la Quebrada Alimeta a la vía, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.

2. Se ha presentado lluvias el fin de semana, las cuales son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

  
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

143  
145

<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td style="text-align: center;">AA</td> </tr> </table>			Fecha			12	AGOSTO	11	DD	MM	AA	
Fecha												
12	AGOSTO	11										
DD	MM	AA										
CONTRATO No. <u>01</u>												
<b>ACTA No. <u>5</u> REINICIACIÓN DE CONVENIO</b>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>CONSULTORÍA</b> <input type="checkbox"/></span> <span><b>INTERVENTORIA</b> <input type="checkbox"/></span> <span><b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/></span> </div> <p><b>Se hace constar:</b></p> <p>1) Que mediante acta No. 04 se amplio la suspensión del Contrato No. 01 DE 2011</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato</li> <li>*Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada</li> <li>*Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li> <li>*Relación de personal y maquinaria inactiva</li> <li>*Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato</li> </ul> <p>En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.</p> <p>3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>												
<b>CONVENIO No</b> <u>01</u> <b>DE</b> <u>2011</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>												
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>												
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		<u>VEREDA AGUALINDA</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>										
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		<u>TRES (3) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>										
<b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO</b>		<u>2</u> <b>DE</b> <u>FEB</u> <b>DE</b> <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>										
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>		<u>1</u> <b>DE</b> <u>MAY</u> <b>DE</b> <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>										
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<u>\$ 1,214,963,481.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>										
<b>MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..</b> <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en letras)</small>												
<b>EJECUTOR</b>		<u>AGUAS DE PORE S.A. E.S.P R/L JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del ejecutor)</small>										
<b>SUPERVISOR</b>		<u>SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEACION / ING. TOMAS ALFARO</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)</small>										
<b>A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRATO ADICIONAL No.</td> <td style="width: 50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</td> </tr> <tr> <td>OTRO SI 8 DIC 2011</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>XX</td> </tr> </table>		CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	OTRO SI 8 DIC 2011	150	XX	XX					
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)											
OTRO SI 8 DIC 2011	150											
XX	XX											

146  
146

Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA	
12 AGOSTO 11			DEPARTAMENTO DE CASANARE	
DD	MM	AA	ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE	

CONTRATO No. 01

ACTA No. 5 REINICIACIÓN DE CONVENIO

## B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1 suspension 01 (17 mar 2011).	52
1 suspension 01 (14 jun 2011).	30

## PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL

## FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE

## TIEMPO DE SUSPENSIÓN

## FECHA DE REINICIACIÓN

## FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

## VALOR ACTUAL

OCHO (8) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

14 DE JUN DE 2011

(Día) (Mes) (Año)

82 DIAS

(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

12 DE AGOS DE 2011

(Día) (Mes) (Año)

20 DE ENE DE 2012

(Día) (Mes) (Año)

\$ 1,214,963,481.00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en letras)

En Pore Casanare, a los DOCE (12) días del mes de Agosto de 2011, se reunieron el ING. JABER ANDREY JAIMES RODRÍGUEZ, gerente de la empresa AGUAS DE PORE S.A E.S.P y el ING. TOMAS ALFARO, Secretario de Obras y Planeacion en calidad de supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspension.

## C. RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO

## PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
X	X	X	X
X	X	X	X

## PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
X	X
X	X
X	X
X	X




## MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
X	X	X	Bueno
X	X	X	X
X		X	X
X		X	X
X		X	X



147

147


Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE		
12	AGOSTO	11			
DD	MM	AA			
CONTRATO No. 01					
ACTA No. 5			REINICIACIÓN DE CONVENIO		
El <u>Contratista</u>			se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de		
<small>(Intervento o contratista según sea el caso)</small>					
conformidad con la presente acta de iniciación					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Pore Casanare, a los					
doce		12	días del mes de	agosto	de 2011
<small>(Día en letra)</small>		<small>(Día en números)</small>		<small>(Mes en que se firma el acta)</small>	<small>(Año de finalización)</small>
(Firma) 		(Firma) 			
(Nombre) JABER AMAREL JARAMEL RODRIGUEZ		(Nombre) TOMAS ALFARO			
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.		SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEACIÓN			
Contratista		Supervisor			
Original : Oficina jurídica					
1ra copia : Interventor					
2da copia : Contratista					
3ra copia : Dependencia responsable del contrato					

148  
148

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 1 de 2								
		Fecha								
	1	3	0	7	2011					
	DD	MM	AA							
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011								
<b>ACTA No. 04 AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N° 2 DE CONVENIO</b>										
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliacion de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato</li> <li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li> <li>- Fecha prevista de reiniciación</li> <li>- Relación de personal y maquinaria inactivo</li> </ul> En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.										
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> _____ <b>DE</b> _____ <b>2011</b> <b>VIGENCIA</b> _____ <b>PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO MESES</b>										
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE										
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b>		<u>MUNICIPIO DE PORE</u>								
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b>		<u>TRES (3) MESES</u>								
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b>		<u>2 DE FEB</u> DE <u>2011</u>								
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<u>\$ 1,214,963,481</u>								
<b>MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..</b>										
<b>EJECUTOR</b>		<u>AGUAS DE PORE S.A. E.S.P</u>								
<b>SUPERVISOR</b>		<u>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS/ING. TOMAS ALFARO</u>								
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONTRATO ADICIONAL No</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td>prorroga N° 01</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </table>					CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	prorroga N° 01	150		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)									
prorroga N° 01	150									
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">ACTAS No</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td>1 suspension 01 (17 mar 2011).</td> <td style="text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td>1 suspension 01 (14 jun 2011).</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </table>					ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	1 suspension 01 (17 mar 2011).	52	1 suspension 01 (14 jun 2011).	30
ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)									
1 suspension 01 (17 mar 2011).	52									
1 suspension 01 (14 jun 2011).	30									



149  
149

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 2 de 2	
	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>	<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011</b>	

**ACTA No. 04 AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N° 2 DE CONVENIO**

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO** OCHO (8) MESES

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

**FECHA DE TERMINACION ACTUAL** 22 DE NOV DE 2011

(Día) (Mes) (Año)

**VALOR ACTUAL** \$ \$ 1.214.963.481

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE.

En Pore, a los Trece (13) días del mes de Julio de 2011 se reunieron TOMAS ALFARO GUITIERREZ, Secretario de Obras y Planreación Municipal, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, representante legal de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, con el fin de ampliar la suspension al convenio anteriormente citado por el termino de TREINTA (30) días hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.

**CAUSAS**

Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuacion:

Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene mucho problema y el caño no permite el paso vehicular.

El otro acceso es por la Vereda el Verde-El Banco- La Mapora-Agualinda pero presenta desbordamiento del rio Pauto y la quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal y materiales.

Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion del las actividades tales como excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto contractual.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 14 DE Junio DE 2011

(Día) (Mes) (Año)

**PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO** CIENTO TREINTAY DOS (132) DIAS

**PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO** CIENTO SESENTAY UN (161) DIAS

**PLAZO DE LA AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** TREINTA (30) DIAS


(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)


**FECHA PREVISTA DE REINICIACION** 14 DE AGOSTO DE 2011

(Día) (Mes) (Año)

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Convenio No. 001 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRECE (13) días del mes de JULIO de 2011

  
 Firma  
 Nombre **JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
 R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P  
**Contratista**

  
 Firma  
 Nombre **ING. TOMAS ALFARO GUTIERREZ**  
**Supervisor**

Original Oficina Unidica:  
 1era copia Supervisor  
 2da copia Contratista  
 3ra copia dependencia responsable del contrato

FORMATO DC-010



150  
150

 <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS</b> <b>Aguas</b> de Pore	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 1 de 2					
	<b>Fecha</b>						
	1	3	0	7	2011		
		DD	MM	AA			
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		<b>CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011</b>					
<b>ACTA No. 03 DE AMPLIACION No. 01 SUSPENSION No. 01 DE CONTRATO</b>							
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>							
1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:							
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato							
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado							
- Fecha prevista de reiniciación							
- Relación de personal y maquinaria inactivo							
En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.							
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.							
3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;"><b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;"><b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>					<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/>	<b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/>
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/>	<b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/>					
<b>CONTRATO No</b> _____ <b>DE</b> _____ <b>2011</b>							
<b>VIGENCIA</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>							
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>							
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE							
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> _____ <b>MUNICIPIO DE PORE</b>							
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>							
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> _____ <b>23 DE MAYO DE 2011</b>							
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>\$ 1,206,176,863</b>							
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>							
<b>CONTRATISTA</b> _____ <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b>							
<b>INTERVENTORIA</b> _____ <b>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</b>							
<b>SUPERVISOR</b> _____ <b>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b>							
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>							
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>					
X		X					
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>							
<b>ACTAS No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>					
<b>ACTA No 2 DE SUSPENSION NO 01 DE OBRA</b>		<b>30 DIAS</b>					



Fecha  
1 3 0 7 2011  
DD MM AA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"

CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO**

**DOS (02) MESES**

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

**FECHA DE TERMINACION ACTUAL**

**22 DE JULIO DE 2011**  
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR ACTUAL \$ 1,206,176,863**

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

En Pore, a los Trece (13) días del mes de Julio de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN, firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspensión el contrato anteriormente citado por TREINTA (30) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.

**CAUSAS**

A. Debido a que las consideraciones que originaron la suspensión inicial no se han subsanado.  
Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:  
Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene mucho problema y el caño no permite el paso.  
el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio Pauto y la Quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.  
2. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales com excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.  
3. Adicional a esto el dia domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasiona la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por via terrestre.  
Por lo anterior se solicita ampliar la suspensión del contrato de obra por un termino de SESENTA (60) DIAS.

**CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSION**

**14 DE JUNIO DE 2011**  
(Día) (Mes) (Año)

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION**

**13 DE JULIO DE 2011**  
(Día) (Mes) (Año)

**PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO**

**DIECISEIS (16) DIAS**

**PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO**

**CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS**

**PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION**

**TREINTA (30) DIAS**

(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

**FECHA PREVISTA DE REINICIACION**

**13 DE AGOSTO DE 2011**  
(Día) (Mes) (Año)

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los  
días del mes de JULIO de 2011

Firma

**ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

Firma

**ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA**  
Supervisor

Firma

**ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**  
Contratista

Firma

**ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES**  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
Interventor

Original Oficina Jurídica  
1era copia: Supervisor  
2da copia contratista  
3ra copia: interventora

FORMATO DC-010



152  
159

Pore, 13 de Julio de 2011

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE

ATT. ING. TOMAS ALFARO

Secretario de Obras y Planeación Municipal

Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

**ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION**


Cordial saludo, Ingeniero Alfaro

La presente es con el fin de informarle que debido a que las consideraciones que originaron la suspensión inicial no se han subsanado.

- Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:  
Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se está terminando la vía tiene mucho problema y el caño no permite el paso. El otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del río Pauto y la Quebrada Alimeta a la vía, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.
- Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.
- Adicional a esto el día domingo 29 de Mayo se presentó un deslizamiento en la vía marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasionó la destrucción de la banca no permitiendo el paso de vehículos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por vía terrestre.

Por lo anterior se solicita ampliar la suspensión del contrato de obra por un término de TREINTA (30) DIAS.

Sin otro en particular,

  
JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ  
Gerente AGUAS DE PORE S.A.E.S.P







153  
153

	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 1 de 2			
		Fecha			
		1	4	0	6
		DD	MM	AA	
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011			
ACTA No. 03 SUSPENSIÓN N° 2 DE CONVENIO					
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>					
1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato</li><li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li><li>- Fecha prevista de reiniciación</li><li>- Relación de personal y maquinaria inactivo</li></ul>					
En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.					
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.					
3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor entregará copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.					
CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>					
CONTRATO No. <u>001</u> DE <u>2011</u>					
VIGENCIA <u>PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO MESES</u>					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
LOCALIZACION DEL PROYECTO <u>MUNICIPIO DE PORE</u>					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO <u>TRES (3) MESES</u>					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO <u>2 DE FEB</u> DE <u>2011</u>					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 1,214,963,481</u>					
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..					
EJECUTOR <u>AGUAS DE PORE S.A. E.S.P</u>					
SUPERVISOR <u>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS/ING. TOMAS ALFARO</u>					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
<u>prorroga N° 01</u>		<u>150</u>			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
<u>1 suspension 01.</u>		<u>54</u>			

*[Handwritten signature]*



154  
154

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <i>Liderazgo y Gestion</i>		Hoja 2 de 2				
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>		Fecha				
		1	4	0	6	2011
		DD	MM	AA		
		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011				
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>						
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<u>OCHO (8) MESES</u> <small>(Indique la fecha actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>				
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		<u>22</u>	DE	<u>NOV</u> DE <u>2011</u> <small>(Mes) (Año)</small>		
<b>VALOR ACTUAL</b> \$ <u>\$ 1,214,963,481</u>						
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..						
En Pore, a los Catorce (14) días del mes de Junio de 2011 se reunieron TOMAS ALFARO GUITIERREZ, Secretario de Obras y Planreación Municipal, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, representante legal de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, con el fin de suspender el convenio anteriormente citado por el termino de 30 días hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.						
<b>CAUSAS</b>						
Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuacion:  Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene mucho problema y el caño no permite el paso vehicular.  El otro acceso es por la Vereda el Verde-El Banco- La Mapora-Agualinda pero presenta desbordamiento del rio Pauto y la quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal y materiales.  Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion del las actividades tales como excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto contractual.						
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>						
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		<u>14</u>	DE	<u>Junio</u> DE <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		<u>CIENTO TREINTAY DOS (132) DIAS</u>				
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		<u>CIENTO SESENTAY UN (161) DIAS</u>				
<b>PLAZO DE LA SUSPENSION</b>		<u>TREINTA (30) DIAS</u> <small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>				
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		<u>14</u>	DE	<u>JULIO</u> DE <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Convenio No. 001 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>CATORCE (14)</u> días del mes de <u>JUNIO</u> de 2011						
 Firma Nombre <u>JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</u> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P Contratista		 Firma Nombre <u>ING. TOMAS ALFARO GUITIERREZ</u> Supervisor				
Original Oficina Jurídica: 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia dependencia responsable del contrato						
FORMATO DC-010						





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE PORE

155  
153

Pore, 08 de Junio de 2011

Ingeniero

**TOMAS STEEWARTH ALFARO GUTIERREZ**

Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Municipio de Pore – Casanare

E. S. D.

Recibido  
08-06-2011

**ASUNTO:** Prorroga al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 de 2011

Ingeniero Alfaro

Por medio del presente documento, me permito informarle que se suscribió la prorroga requerida por su despacho al convenio interadministrativo del asunto. Por lo expuesto se tiene que en la actualidad el plazo de ejecución del mismo se prorroga en cinco (5) meses más contados a partir del vencimiento del inicialmente pactado.

Anexo allego para su conocimiento y fines pertinentes fotocopia de la minuta de la mencionada prorroga.

Atentamente,

**MIGUEL ANGEL CASTIBLANCO MORENO**

Asesor Jurídico

Municipio de Pore – Casanare

Anexo:

Copia Simple Prorroga convenio interadministrativo de cooperación No. 001 de 2011.

Calle 4 No 16-45 Tel. 6388014 Fax. 6388007

[www.pore-casanare.gov.co](http://www.pore-casanare.gov.co)

*Liderazgo y Gestión*



### ACTA DE INICIACIÓN

#### CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DE COOPERACION No. :

001 - 2011

CONTRATANTE :

Alcaldía Municipal de Pore

CONTRATISTA :

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLADO Y  
ASEO DE PORE – AGUAS DE PORE S.A. – E.S.P.

OBJETO :

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR  
GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL  
MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE  
CASANARE.

VALOR DEL CONTRATO:

(\$ 1.214.963.481.00) Mil doscientos catorce  
millones novecientos sesenta y tres mil  
cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte.

VALOR DE ANTICIPO:

50% Seiscientos siete millones cuatrocientos  
ochenta y un mil setecientos cuarenta pesos  
m/cte. (\$ 607.481.740,00).

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Tres (03) meses.

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:

Un (01) día del mes de Febrero de 2011.

FECHA PRESENTE ACTA:

Dos (02) días del mes de Febrero de 2011.

En el Municipio de Pore, Casanare a los Dos (02) días del mes de Febrero de 2011, se reunieron: el Ingeniero **TOMAS STEEWARTH ALFARO G** Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal en calidad de Supervisor, **AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.**, identificado con Nit 900.233.264- 2 y representante legal **JABER ANDREY JAIMES**, Identificado con c.c. No. 74.862.322 de Pore, Casanare en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de iniciación del Contrato de Interadministrativo de Cooperación No. 001/11, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El contratista conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente Contrato.
- El plazo de ejecución del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación es de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción de la presente Acta.


En consecuencia se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de Pore, Casanare a los Dos (02) días del mes de Febrero de 2011.

**TOMAS STEEWARTH ALFARO G.**  
Supervisor

**AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.**  
R/L. **JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
Contratista






157  
157

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 1 de 2	
		Fecha	
	1    8    0    3    2011	DD    MM    AA	
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011	
<b>ACTA No. 01 DE SUSPENSIÓN DE CONVENIO</b>			
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación. una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.			
CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO No. _____ 001 DE _____ 2011 VIGENCIA _____ PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO MESES			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE			
LOCALIZACION DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE PORE	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO		TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		2 DE FEB DE 2011	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1,214,963,481	
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..			
EJECUTOR <u>AGUAS DE PORE S.A. E.S.P</u>			
SUPERVISOR <u>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS/ING. TOMAS ALFARO</u>			
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>			
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	
X		X	
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>			
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	
X		X	



	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 1 de 2			
		Fecha			
		2	6	1	2
		DD	MM	AA	
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>		<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011</b>			
<b>ACTA No. 07 AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N° 3 DE CONVENIO</b>					
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>					
1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliacion de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:  - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.					
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.					
3) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.					
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>CONTRATO No</b> _____ <b>001</b> <b>DE</b> _____ <b>2011</b>					
<b>VIGENCIA</b> _____ <b>PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO MESES</b>					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> _____ <b>MUNICIPIO DE PORE</b>					
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>TRES (3) MESES</b>					
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> _____ <b>2</b> <b>DE</b> <b>FEB</b> <b>DE</b> _____ <b>2011</b>					
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>\$ 1,214,963,481</b>					
<b>MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..</b>					
<b>EJECUTOR</b> _____ <b>AGUAS DE PORE S.A. E.S.P</b>					
<b>SUPERVISOR</b> _____ <b>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS/ING. TOMAS ALFARO</b>					
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>					
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
prorroga N° 01		150			
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>					
<b>ACTAS No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
1 suspension 01 (17 mar 2011).		52			
1 suspension 02 (14 jun 2011).		30			
1 ampliacion de suspension 01 (13 jul 2011).		30			
1 suspension 03 (16 ago 2011).		135			

159  
159

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE Liderazgo y Gestión		Hoja 2 de 2	
 <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>		Fecha	
		2 6 1 2 2011	
		DD	MM AA
		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011	
<b>ACTA No. 07 AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N° 3 DE CONVENIO</b>			
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>			
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		OCHO (8) MESES	
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)	
		5 DE JUL DE 2012	
		(Día)	(Mes) (Año)
<b>VALOR ACTUAL</b>		\$ 1.214.963,481	
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..			
En Pore, a los Vintiseis (26) días del mes de Diciembre de 2011 se reunieron TOMAS ALFARO GUITIERREZ, Secretario de Obras y Planreación Municipal, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, representante legal de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, con el fin de ampliar la suspension al convenio anteriormente citado por el termino de TREINTA (30) dias hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.			
<b>CAUSAS</b>			
La causas que motivaron la suspension se mantienen vigentes.			
A. Mediante memorandos 730 29 04 0636 y 730 29 04 1285 de fecha 25 de Noviembre de 2011 y 02 de Diciembre de 2011 respectivamente se solicito al despacho de la gobernadora encargada de esa epoca la firma de la prorroga del convenio interadministrativo No. 053 de 2010 suscrito entre la Gobernacion de Casanare y el Municipio de Pore y aun no se ha tenido respuesta alguna. por ser un proyecto vital para la comunidad ya que es el suministro de agua potable se requiere que sea realizada esta prorroga. Por tal motivo se encuentra suspendido.			
El contrato 020 de 2011 es un contrato suscrito por la Empresa Aguas de Pore y Oscar Acuña y este contrato se deriva del convenio interadministrativo suscrito entre Aguas de Pore y el Municipio de Pore que se deriva del convenio interadministrativo No. 053 suscrito entre la Gobernacion de Casanare y el Municipio de Pore y debido a que este convenio se encuentra suspendido (causas citadas numeral A.) se debe suspender todos los convenios y contratos que de ahí se deriven.			
Se solicita ampliar la suspension por treinta (30) dias.			
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>			
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>		14 DE Junio DE 2011	
		(Día)	(Mes) (Año)
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		CIENTO TREINTAY DOS (132) DIAS	
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		CIENTO SESENTAY UN (161) DIAS	
<b>PLAZO DE LA AMPLIACION DE SUSPENSIÓN</b>		TREINTA (30) DIAS	
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)	
		14 DE AGOSTO DE 2011	
		(Día)	(Mes) (Año)
EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Convenio No. 001 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.			
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2011			
			
Firma		Firma	
Nombre JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ		Nombre ING. TOMAS ALFARO GUITIERREZ	
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		Supervisor	
Contratista			
Original Oficina Juridica: 1era copia Supervisor 2da copia Contratista 3ra copia dependencia responsable del contrato			
FORMATO DC-010			



160  
160

Pore, 26 de Diciembre de 2011

Señores  
**ALCALDÍA MUNICIAPAL DE PORE**  
**ATT. ING.TOMAS ALFARO**  
Secretario de Obras y Planeación Municipal

**Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION**

Cordial saludo, Ingeniero Alfaro

Con la presente me permito informarle que a la fecha sin subsanarse las consideraciones que motivaron la suspensión, de igual manera según informe sostenido con el supervisor de la Gobernación de Casanare del convenio derivado a la fecha no se ha dado aprobación a la prorroga solicitada.

E igual manera según reporta el contratista es difícil conseguir mano de obra disponible, debido a la temporada de fin de año.

Por lo anterior se solicita ampliar la suspensión del contrato de obra por un término de TREINTA (30) días.

Sin otro en particular,

  
**JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
Gerente AGUAS DE PORE S.A E.S.P

161  
161

CONSORCIO MATAGUASAN  
NIT. 900412456-8

Yopal, 26 de Diciembre de 2011

Ingeniero

**ANDRES ROA PINEDA**

Supervisor AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

Ciudad

REC.  
ANDRES R.  
26 Dic. 2011  
10:15 AM.

Referencia: CONTRATO DE OBRA 020-11

Objeto: "Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare".

Asunto: Solicitud de Ampliación de Suspensión.

Cordial Saludo,

De acuerdo con el oficio enviado por el contratista de obra el día 26 de Diciembre del año en curso, donde manifiesta que requiere la ampliación de la suspensión debido a los siguientes motivos:

Para la vereda Agualinda:

1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. el incremento por encima de su normal histórico de las lluvias.
2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra. Lo cual afecta el desarrollo de la misma.

Por lo anterior se solicita una Ampliación de suspensión del contrato de obra por un término de UN (1) MES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista de obra el 26/12/2011.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,






  
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
R/I CONSORCIO MATAGUASAN




162  
162

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 1 de 2								
	Fecha									
	2 6 1 2 2011 DD MM AA									
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011								
<b>ACTA No. 06 DE AMPLIACION No. 01 SUSPENSIÓN No. 02 DE CONTRATO</b>										
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato</li> <li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li> <li>- Fecha prevista de reiniciación</li> <li>- Relación de personal y maquinaria inactivo</li> </ul> En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.										
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> _____ <b>020</b> DE _____ <b>2011</b> <b>VIGENCIA</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>										
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE										
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> _____ <b>MUNICIPIO DE PORE</b>										
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>										
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> _____ <b>23 DE MAYO DE 2011</b>										
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>\$ 1.206.176.863</b>										
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>										
<b>CONTRATISTA</b> _____ <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b>										
<b>INTERVENTORIA</b> _____ <b>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</b>										
<b>SUPERVISOR</b> _____ <b>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b>										
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONTRATO ADICIONAL No</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td>PRORROGA (16/09/2011)</td> <td>SESENTA (60) DIAS</td> </tr> </table>			CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS				
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)									
PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS									
<b>SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">ACTAS No</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> <tr> <td>ACTA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1 (14/06/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 1 (16/08/2011)</td> <td>CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS</td> </tr> </table>			ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	ACTA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 1 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)									
ACTA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS									
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS									
ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 1 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS									

163  
163


 <b>AGUAS</b> de Pore	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 2 de 2		
	Fecha			
	2	6	1 2	2011
		DD	MM	AA
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>				
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<b>DOS (02) MESES</b> <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>		
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		22 DE JULIO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<b>VALOR ACTUAL</b> \$		\$ 1.206.176.863		
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE				
<p>En Pore, a los veinti seis (26) días del mes de Diciembre de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN, firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspensión el contrato anteriormente citado por TREINTA (30) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.</p>				
<b>CAUSAS</b>				
<p>A. Debido a que las consideraciones que originaron la suspensión inicial no se han subsanado.</p> <p>1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. el incremento por encima de su normal historico de las lluvias.</p> <p>2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra.</p> <p>Por lo anterior se solicita ampliar la suspensión del contrato de obra por un termino de TREINTA (30) DIAS.</p>				
<b>CONDICIONES DEL CONTRATO</b>				
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		16 DE AGOSTO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION</b>		
		26 DE DICIEMBRE DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		VEINTICUATRO (24) DIAS		
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		NOVENTA Y SEIS (96) DIAS		
<b>PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION</b>		TREINTA (30) DIAS		
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		<small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small> 30 DE ENERO DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS (26) días del mes de DICIEMBRE de 2011</p>				
Firma  <b>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor		
Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista		Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor		
Original Oficina Jurídica: 1era copia : Supervisor 2da copia contratista				

164  
164

	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 1 de 2		
		Fecha		
		1	6	0 8 2011
		DD	MM	AA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011		
ACTA No. 06 SUSPENSIÓN N° 3 DE CONVENIO				
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>				
1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:  - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato  - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado  - Fecha prevista de reiniciación  - Relación de personal y maquinaria inactivo  En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.  2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.  3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.				
CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>				
CONTRATO No 001 DE 2011				
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION MAS CUATRO MESES				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>				
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE				
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO TRES (3) MESES				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 2 DE FEB DE 2011				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1,214,963,481				
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..				
EJECUTOR AGUAS DE PORE S.A. E.S.P				
SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS/ING. TOMAS ALFARO				
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>				
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
prorroga N° 01		150		
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>				
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
1 suspension 01 (17 mar 2011).		52		
1 suspension 01 (14 jun 2011).		30		
1 ampliacion de suspension 01 (13 jul 2011).		30		



165  
 165

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 2 de 2	
	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE</b>	<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011</b>	
		<b>ACTA No. 06 SUSPENSIÓN N° 3 DE CONVENIO</b>	

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO** OCHO (8) MESES  
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

**FECHA DE TERMINACION ACTUAL** 20 DE ENE DE 2012  
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR ACTUAL** \$ 1.214.963,481

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE..

En Pore, a los Dieciséis (16) días del mes de Agosto de 2011 se reunieron TOMAS ALFARO GUITIERREZ, Secretario de Obras y Planreación Municipal, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, representante legal de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, con el fin de suspender el convenio anteriormente citado por el termino de cuatro meses y medio (4.5) hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.

**CAUSAS**

Nuevamente se presentan las causas que motivaron la suspension del 14 de junio de 2011. Como ha sido el desbordamiento del rio pauto, lo cual a imposibilitado el acceso a las veredas Agualinda, San Isidro, El Banco, Matalarga de igual manrea se ha impedido ejecutar actividades como excavaciones, encamados, atraques e instalacion de tuberias y rellenos.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 16 DE Agosto DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

**PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO** CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DIAS

**PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159) DIAS

**PLAZO DE LA SUSPENSIÓN** CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)  
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

**FECHA PREVISTA DE REINICIACION** 29 DE DIC DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Convenio No. 001 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECISEIS (16) días del mes de AGOSTO de 2011

*[Firma]*

Firma

**Nombre JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**

**R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P**

Contratista

*[Firma]*

Firma

**Nombre ING. TOMAS ALFARO GUITIERREZ**

Supervisor

Original Oficina Jundia:  
 1era copia : Supervisor  
 2da copia contratista  
 3ra copia dependencia responsable del contrato

FORMATO DC-010

Pore, 16 de Agosto de 2011

Señores  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE**  
**ATT. ING.TOMAS ALFARO**  
Secretario de Obras y Planeación Municipal

Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 001 DE 2011 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

**ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION**

Cordial saludo, Ingeniero Alfaro

La presente es con el fin de informarle que nuevamente se presentan las causas que motivaron la suspensión del 14 de junio de 2011. Como ha sido el desbordamiento del río Pauto, lo cual a imposibilitado el acceso a las veredas Agualinda, San Isidro, El Banco, Matalarga de igual manera se ha impedido ejecutar actividades como excavaciones, encamados, atraques e instalación de tuberías y rellenos.

Por lo anterior se solicita ampliar la suspensión del contrato de obra por un término de cuatro meses y medio (4.5).



Sin otro en particular,

  
**JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
Gerente AGUAS DE PORE S.A.E.S.P

167 167

 ENTREGA DE SERVICIOS PUBLICOS <b>Aguas</b> de Pore	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <i>Liderazgo y Gestion</i>		Hoja 1 de 2				
			Fecha				
			1	6	0	8	2011
		DD		MM		AA	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"			CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011				
ACTA No. 05 DE SUSPENSIÓN No. 02 DE CONTRATO							
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"><li>- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato</li><li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li><li>- Fecha prevista de reiniciación</li><li>- Relación de personal y maquinaria inactivo</li></ul> En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.							
CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input checked="" type="checkbox"/> INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>							
CONTRATO No. _____ 020 DE _____ 2011							
VIGENCIA _____ DOS (02) MESES							
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE							
LOCALIZACION DEL PROYECTO _____ MUNICIPIO DE PORE							
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO _____ DOS (02) MESES							
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO _____ 23 DE MAYO DE 2011							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO _____ \$ 1.206.176.863							
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE							
CONTRATISTA _____ OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA							
INTERVENTORIA _____ CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES							
SUPERVISOR _____ AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA							
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>							
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)					
X		X					
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>							
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)					
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)		TREINTA (30) DIAS					
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)		TREINTA (30) DIAS					

168/168

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	 <i>Pore Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
	CERTIFICACION	

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PORE

**CERTIFICA QUE:**



De los recursos destinados para el convenio de cooperación 001 de 2011 el Municipio de Pore Casanare a la fecha no tiene saldo a favor del convenio antes mencionado.

La presente se expide en Pore a los 15 días del mes de Agosto del 2018.

  
**ARNULFO DUARTE CUEVAS**  
Secretario de Hacienda



169-169

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
	OFICIO	

O.D 100.18.00-042.

Pore, Patrimonio histórico y cultural de la Nación, Marzo 01 de 2018

Doctor:

**JOSUE ALIRIO BARRERA**

Gobernador

Gobernación de Casanare

Carrera 20 N° 8-01

Yopal - Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE  
RADICACION DE CORRESPONDENCIA

02 MAR 2018

Hora: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
N° de Radicación: 100484742

**REF:** Convenio N° 040 del 02 de septiembre de 2010

**ASUNTO:** SOLICITUD DE INFORMACION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS N° 040 Y 053 DE 2010.

Cordial saludo.



Teniendo en cuenta que la gobernación de Casanare y el municipio de Pore, suscribieron los convenios N° 040 del 02 de septiembre de 2010 con objeto "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE" y el convenio N° 053 del 06 de octubre de 2010 con objeto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", la presente administración municipal solicita de manera cordial:

1. Se solicita certificar el plazo de ejecución (incluidas la relación de prórrogas, adiciones y suspensiones) en el que se desarrollaron los convenios No 040 y 053 celebrados entre el Departamento de Casanare y el Municipio de Pore.

2. Se solicita certificar el plazo en el que se desarrolló la interventoría No 303 de 2011 cuyo objeto corresponde a la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE", en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 y otrosí N°1 aclaratorio de los convenios No 040 y No 053 de 2010 (interventoría de los convenios).



170 170


	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	 <i>Pore Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>OFICIO</b>	

3. Se solicita certificar el estado de cumplimiento de las actividades contractuales a cargo de la interventoría No 303 de 2011, desarrollada por CONSORCIO MATASAGUAN, con R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES y cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALJNDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

4. Se solicita certificar la interventoría que se contrató por el periodo comprendido entre mayo de 2011 a enero de 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 y otrosí N°1 aclaratorio de los convenios No 040 y No 053 de 2010 (interventoría de los convenios).

5. Se solicita certificar los informes (mes por mes) presentados por la interventoría contratada por el Departamento en razón al cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 y otrosí N°1 aclaratorio de los convenios No 040 y No 053 de 2010 (interventoría de los convenios).



Atentamente,

  
**OMAR CUEVAS BERNAL**  
Alcalde Municipal

Proyecto:

  
Ing. LUIS ALEJANDRO APONTE ORTIZ  
Secretario de Obras Públicas

171 171

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	 Pore Sigue Adelante! Alcaldía de Pore 2016-2019
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
	OFICIO	

O.D 100.18.00-040.

Pore, Patrimonio histórico y cultural de la Nación, Marzo 01 de 2018

Doctor:

**JOSUE ALIRIO BARRERA**

Gobernador

Gobernación de Casanare

Carrera 20 N° 8-01

Yopal - Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE  
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

02 MAR 2018

Fecha: \_\_\_\_\_ Código: *sup*  
de Radicación: **04845** *aut*

**REF:** Convenio N° 0053 del 06 de octubre de 2010


**ASUNTO:** Solicitud de información convenio N° 053 del 06 de octubre de 2010 con objeto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"


Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el convenio de la referencia, celebrado entre el municipio de Pore y el departamento de Casanare, me dirijo a su despacho con el fin de solicitar copia de los estudios y diseños que permitieron la celebración del convenio N° 053 del 06 de octubre de 2010.



Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la celeridad en la respuesta,

Atentamente,

  
**OMAR CUEVAS BERNAL**  
Alcalde Municipal

**Proyecto:**   
Ing. LUIS ALEJANDRO APONTE ORTIZ  
Secretario de Obras Públicas

172 172

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	 Pore Sigue Adelante! Alcaldía de Pore 2016-2019
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
	OFICIO	

**O.D.100.18.00 - 130**

Pore, Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, julio 23 del 2018.

GOBERNACIÓN DE CASANARE  
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Ingeniero:

**HÉCTOR MIGUEL GONZÁLEZ LOZANO.**

Secretario de Obras Públicas.

Yopal – Casanare.

27 JUL 2018

NO Radicación: 16853

**REF:** Convenios N° 040 del 02 de septiembre de 2010 y 0053 del 06 de octubre de 2010


**ASUNTO:** SOLICITUD COMITÉ EN RELACION A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS N° 040 Y 053 DE 2010.


Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que la Gobernación de Casanare y el Municipio de Pore, suscribieron los convenios N° 040 del 02 de septiembre de 2010 con objeto "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE" y el convenio N° 053 del 06 de octubre de 2010 con objeto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", la Administración Municipal en cabeza del Señor OMAR CUEVAS BERNAL, solicita a su despacho de manera urgente la disponibilidad para la programación de un comité con el fin de tratar los temas relacionados a los mencionados convenios.

Sin otro particular



Atentamente,

  
**OMAR CUEVAS BERNAL.**  
 Alcalde Municipal

  
**Proyecto: Ing. VIVIANA ANGELICA GAITAN NOVOA**  
 Secretaria de Obras Públicas.



173 173

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	 <b>Pore Sigue Adelante!</b> Alcaldía de Pore 2016-2019
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
	OFICIO	

**O.D.100.18.00 - 131**

Pore, Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, julio 23 del 2018.

Señor:

**JOSUE ALIRIO BARRERA**

Gobernador de Casanare

Yopal Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE  
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

27 JUL 2018  
16854  
Hora: \_\_\_\_\_  
N° de Radicación: \_\_\_\_\_

**REF:** Convenios N° 040 del 02 de septiembre de 2010 y 0053 del 06 de octubre de 2010


**ASUNTO:** SOLICITUD COMITÉ EN RELACION A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS N° 040 Y 053 DE 2010.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que la Gobernación de Casanare y el Municipio de Pore, suscribieron los convenios N° 040 del 02 de septiembre de 2010 con objeto "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE" y el convenio N° 053 del 06 de octubre de 2010 con objeto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", la Administración Municipal en cabeza del Señor OMAR CUEVAS BERNAL, solicita a su despacho de manera urgente la disponibilidad para la programación de un comité con el fin de tratar los temas relacionados a los mencionados convenios.

Sin otro particular



Atentamente,

  
**OMAR CUEVAS BERNAL.**  
 Alcalde Municipal



**Proyecto:** Ing. VIVIANA ANGELICA GAITAN NOVOA  
Secretaría de Obras Públicas.

174 174

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>CERTIFICACION</b>	

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
PORE – CASANARE**

**CERTIFICA:**



Que, VIANA ANGELICA GAITAN NOVOA, identificada con la cedula de ciudadanía N°1.121.818.757, expedida en Villavicencio - Meta, se desempeña como SECRETARIA DE DESPACHO Código 20 Grado 02 adscrita a la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Pore Casanare; desde el 30 de octubre 2017 hasta la fecha. Y la dirección que reposa en la hoja de vida es calle 24 – 25- 23 Apto 401, de la Ciudad de Yopal – Casanare.

Dada en el Municipio de Pore a los quince (15) días del mes de Agosto de 2018.

  
**JORGE EDUARDO COCINERO MOLANO**  
Secretario General y de Gobierno



175 173


	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	 <i>Pore Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>CERTIFICACION</b>	

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
PORE – CASANARE**

**CERTIFICA:**

Que, LUIS ALEJANDRO APONTE ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía N.1.049.604.292 expedida en Tunja, se desempeñó como SECRETARIO DE DESPACHO Código 20 Grado 02 adscrito a la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Pore Casanare; desde el 7 de febrero 2013 hasta el 30 de octubre 2017; igualmente en el mismo cargo desde el 21 de noviembre 2017 al 26 de marzo 2018. Y la dirección que reposa en la hoja de vida es carrera 6 – 4 – 39 Arcabuco - Boyacá.

Dada en el Municipio de Pore a los quince (15) días del mes de Agosto de 2018.

  
**JORGE EDUARDO COCINERO MOLANO**  
Secretario General y de Gobierno



FORMULARIO UNICO  
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS  
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA  
PERSONA NATURAL  
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA

1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, OMAR CUEVAS BERNAL

IDENTIFICADO CON: C.C. X C.E. T.I. N° 4,214,671 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

País COLOMBIA Departamento CASANARE Municipio PORE

Dirección CARRERA 9 No 4-24 Teléfono 311 5641474

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
HERMENECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC. 23,937,256	ESPOSA
KAREN XIOMARA CUEVAS RODRIGUEZ	CC. 1,116,041,991	HIJA
OMAR DAVID CUEVAS RODRIGUEZ	T.I. 97122016360	HIJO

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESION X PARA RETIRARME PARA ACTUALIZACION PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE, QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	-
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	-
GASTOS DE REPRESENTACION	-
ARRIENDOS	-
HONORARIOS	-
OTROS INGRESOS Y RENTAS	137.200.297
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 137.200.297</b>

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	38646000038-6	PORE	\$ 12.525
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	48646200088-1	PORE	\$ 24.854
BANCOLOMBIA S.A.	AHORROS	84028846605	PAZ DE ARIPORO	\$ 172.807

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR
CASA	CASA LOTE CR 9 No 4-24 -PORE	\$ 55.000.000
LOTE	LOTE CR 9 No 4-09 - PORE	\$ 48.000.000
CASA	CASA LOTE CL 4 No 12-48	\$ 45.000.000
SEMOVIENTES	VACUNOS	\$ 40.000.000
VOLQUETA	PLACAS SUC402	\$ 120.000.000

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	OBLIGACION 725086460033249	\$ 20.160.000

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO
TRANSPORTADORA GUACHIRIA SAS	CAPITALISTA
ASOCIACION DE TRANSPOTADORES UNIDOS DE PORE	ASOCIADO

c) En la actualidad: ☒ SI ☐ NO tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	N°
HERMENCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	C.C. X C.E. T.I.	23,937,256

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION
SERVICIO DE TRANSPORTE	100%
GANADERIA -	100%

3. FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

PORE - DICIEMBRE 2015  
CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAP



Libertad y Orden

# FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural  
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

## 1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO <b>Cuevas</b>	SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA ) <b>Bernal</b>	NOMBRES <b>Omar</b>
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> No. <b>4-214671</b>		SEXO F <input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/>
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE <input type="radio"/> SEGUNDA CLASE <input checked="" type="radio"/>		NACIONALIDAD COL. <input checked="" type="radio"/> EXTRANJERO <input type="radio"/>
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA <b>01</b> MES <b>01</b> AÑO <b>1970</b> PAÍS <b>Colombia</b> DEPTO <b>Casanare</b> MUNICIPIO <b>Pore</b>		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA <b>Carrera 9 No. 4-24</b> PAÍS <b>Colombia</b> DEPTO <b>Casanare</b> MUNICIPIO <b>Pore</b> TELÉFONO <b>311 5641474</b> EMAIL <b>omarpore2011@hotmail.com</b>

## 2 FORMACIÓN ACADÉMICA

### EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA )

EDUCACIÓN BÁSICA										TÍTULO OBTENIDO: <b>Bachiller Académico</b>	
PRIMARIA					SECUNDARIA					MEDIA	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	FECHA DE GRADO MES <b>01</b> AÑO <b>2015</b>	
									<input checked="" type="checkbox"/>		

### EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
<b>TC</b>	<b>4</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Introducción a la mecani- zación agrícola</b>		<b>1988</b>	<b>N.A.</b>

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

# FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural  
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN Estricto ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.				
EMPRESA O ENTIDAD		PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>		
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN		
EMPRESA O ENTIDAD		PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>		
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN		
EMPRESA O ENTIDAD		PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>		
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN		
EMPRESA O ENTIDAD		PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>		
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA

Persona Natural  
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

180 180

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA


INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	—	—
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	11	—
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	—	—
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	11	—

5

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☒ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.



PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 50. DE LA LEY 190/95).

  
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	 <i>Pore Sigue Adelante!</i> Alcaldía de Pore 2016-2019
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>CERTIFICACIONES</b>	

187  
181


110.07.01

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  
PORE – CASANARE**

**CERTIFICA:**

Que, el salario para la vigencia 2018 del señor **OMAR CUEVAS BERNAL**, identificado con la cedula de ciudadanía N. 4.214.671 expedida en Pore, quien se desempeña como alcalde del Municipio de Pore, es de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES (\$ 3.879.493); y su dirección de residencia registrada en su hoja de vida es CARRERA 9 N 4 – 24 Pore.

La presente se expide a los tres (03) días del mes de Agosto del año Dos mil dieciocho (2018)

  
**JORGE EDUARDO COCINERO MOLANO**  
Secretario general y de Gobierno

  
PROYECTO: JULIO GERMAN MOYA ORTIZ  
Profesional Universitario

**GESTIÓN DOCUMENTAL**  
Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)  
1ª Copia: Dependencia Productora

182


NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO  
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)  
ACTA DE POSESION DEL DOCTOR OMAR CUEVAS BERNAL COMO ALCALDE  
MUNICIPAL DE PORE – CASANARE

En el Municipio de Paz de Aripuro, Departamento de Casanare, República de Colombia, a treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil quince (2015), compareció a la Notaría Única del Círculo de Paz de Aripuro, el Doctor **OMAR CUEVAS BERNAL**, quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 4'214.671 expedida en Pore - Casanare y MANIFESTO: Que comparece con el fin de tomar posesión como ALCALDE ELECTO DEL MUNICIPIO DE PORE – CASANARE, elegido por votación popular, conforme a Credencial expedida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral, para el periodo comprendido entre el primero (1º) de Enero de dos mil dieciséis (2016) al treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019), para lo cual presentó los siguientes documentos:

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
- Fotocopia del Certificado Judicial
- Fotocopia de la Credencial expedida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Pore – Casanare, de fecha veintisiete (27) de Octubre de 2015
- Declaración Juramentada sobre los bienes y rentas.
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
- Certificación expedida por la Contraloría Departamental
- Declaración Extraproceso manifestando la inexistencia de procesos por alimentos y el no estar incurso en causales de inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con la Constitución Nacional, Las Leyes y demás normas sobre la materia.
- Certificado expedido por la Personera Municipal, donde conste la inexistencia de antecedentes en los últimos cinco (05) años.
- Carnet de afiliación a la EPS.
- Certificación de Participación en el "Seminario de Inducción a la Administración Pública para Alcaldes y Gobernadores Electos" expedido por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) con fecha 04 de Diciembre de 2015.

En consecuencia el suscrito Notario, procede a recibirle el juramento, al por posesionar, por cuya gravedad prometió sostener y respetar la Constitución, Las Leyes de la República de Colombia; y cumplir bien y fielmente con las funciones que el cargo le impone, según su leal saber y entender. La presente posesión tiene efectos a partir del primero de Enero de dos mil dieciséis (2016). No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por los que en ella intervinieron, del modo que aparece:



EL POSESIONADO

  
OMAR CUEVAS BERNAL  
C.C. 4'214.671 expedida en Pore – Casanare

EL NOTARIO,

JOSE ANTONIO DELGADO ORTIZ



	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>RESOLUCIÓN</b>	

23  
183  
183

**RESOLUCIÓN No. 211**

**(Julio 09 de 2013)**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, DE  
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS EMPLEOS DE  
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA  
MUNICIPAL DE PORE"**



**EL ALCALDE MUNICIPAL DE PORE**

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 785 de 2005 y,

**CONSIDERANDO:**

- Que el art. 122 de La Constitución Política de 1991, señala "...no habrá empleo público, que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento..."
- Que la Alcaldía Municipal realizo los estudios técnicos de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 para realizar una reorganización y mejoramiento institucional, dentro de cuyas recomendaciones está la de adecuar su estructura administrativa a las necesidades institucionales y a las contempladas en el actual Plan de Desarrollo Municipal, actualizarla escala de remuneración y modificar la planta de empleos.
- Que se hace necesario fortalecer la capacidad y calidad institucional, que permita un mejor desempeño de sus funciones y objetivos, siguiendo los lineamientos trazados por la legislación vigente.

Que en mérito de lo expuesto,

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>RESOLUCIÓN</b>	

184  
184

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: DEL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MÍNIMOS:** las funciones propias de los diferentes empleos que conforman la planta de personal de la Administración Central de la Alcaldía del Municipio de Pore, fijada en la presente Resolución y sus requisitos serán cumplidas como se establece a continuación, así:

<b>I. IDENTIFICACIÓN</b>	
NIVEL	DIRECTIVO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	ALCALDE
CÓDIGO	005
GRADO	N.E.
NÚMERO DE CARGOS	1
DEPENDENCIA	DESPACHO DEL ALCALDE
CARGO DEL JEFE INMEDIATO	-
<b>II. PROPÓSITO PRINCIPAL</b>	
<p>Direccionar, formular políticas institucionales y adoptar planes, programas y proyectos a través del Plan de Desarrollo para garantizar el bienestar de los habitantes en busca del mejoramiento de la calidad de vida, promover el desarrollo social, político, económico y cultural, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución y la Ley.</p>	
<b>III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES</b>	
<p>Ejercer las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o Gobernador respectivo.</p> <p><b>a) En relación con el Concejo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.</li> <li>2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinados con los planes departamentales y nacionales.</li> </ol>	



## SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI

### PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

#### RESOLUCIÓN





185 18

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos.
4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
6. Reglamentar los acuerdos municipales.
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y los demás de carácter particular que el gobernador le solicite.
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté en receso.

#### **b) En relación con el orden público:**

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
  - a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
  - b) Decretar el toque de queda;
  - c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
  - d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;
  - e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9° del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito.
4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía del municipio, el cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional.

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
	RESOLUCIÓN	

186  
186

5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural. Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.

Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales.

Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo;

**c) En relación con la Nación, al Departamento y a las autoridades jurisdiccionales:**

1. Conceder permisos, aceptar renunciaciones y posesionar a los empleados nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación.

2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción.

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e intervención.

**d) En relación con la Administración Municipal:**

1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes,



El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.



El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.



El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

El sistema de enseñanza debe ser integral y abarcar todos los aspectos de la vida humana, desde la formación física y mental hasta la formación ética y social. El sistema de enseñanza debe ser flexible y adaptable a las necesidades de la sociedad y del individuo. El sistema de enseñanza debe ser participativo y democrático, permitiendo la intervención de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>RESOLUCIÓN</b>	

187 187

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos. Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al alcalde para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el artículo 209 de la Constitución Política.
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al alcalde para que sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro t mpore, en los t rminos del art culo 209 de la Constituci n Pol tica.
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econ mico, social y con el presupuesto, observando las normas jur dicas aplicables.
6. Ejercer jurisdicci n coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del municipio. Esta funci n puede ser delegada en las tesorer as municipales y se ejercer  conforme a lo establecido en la Legislaci n Contencioso-Administrativa y de Procedimiento Civil.
7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administraci n.
8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales.
9. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia.
10. Se alar el d a o los d as en que deba tener lugar el mercado p blico.
11. Conceder licencias y aceptar renunciaciones a los funcionarios y miembros de las juntas, concejos y dem s organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa.
12. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos p blicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de econom a mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio.
13. Distribuir los negocios, seg n su naturaleza, entre las secretar as, departamentos administrativos y establecimientos p blicos.
14. Autorizar comisiones a los empleados p blicos municipales de carrera administrativa para aceptar, con car cter temporal, cargos de la Naci n, de los Departamentos o municipios.

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>RESOLUCIÓN</b>	

188  
188

15. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de Animales para el consumo humano, garantizando su viabilidad desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las autoridades sanitarias. Las Administraciones Municipales podrán fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el cumplimiento de este artículo.

16. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de Mercado Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social de las mismas.

17. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, cuando a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas por particulares, o cuando se trate de la prestación de servicios públicos domiciliarios u otros, motivado por una ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en contra del municipio o porque esté afectando en forma grave el principio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución.

18. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.

**e) Con relación a la Ciudadanía:**

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía.

2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración.

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal.

LABORATORY REPORT

The purpose of this experiment was to determine the rate of reaction between hydrogen peroxide and potassium iodide in the presence of a catalyst. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.

The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.

The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.

The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.

The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.



The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.

The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.

The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.

The rate of reaction was determined by measuring the time taken for the reaction to complete. The reaction was carried out in a series of test tubes, and the time taken for the reaction to complete was measured. The results showed that the rate of reaction increased with increasing concentration of potassium iodide, and that the reaction was catalyzed by the presence of the catalyst.





	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>RESOLUCIÓN</b>	

189  
189

**Parágrafo.** El Alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de este artículo exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento establecida, incurrirá en causal de mala conducta.

**f) Con relación con la prosperidad integral de su región:**

1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, generando economías de escala que promuevan la competitividad.
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En especial contribuir en el marco de sus competencias, con garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo.
5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.
6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra no calificada. Los Alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros electorales o del Sisbén, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal. En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia, se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos. Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán constituir veedurías para verificar que la mano de obra no calificada pertenezca al área de influencia.

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>RESOLUCIÓN</b>	

62-190  
190

g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal dentro de los diez (10) días siguientes.

#### IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actuaciones están orientadas para cumplir y hacer cumplir la Ley, los Decretos de Gobierno, las Ordenanzas y los acuerdos del Concejo.

El direccionamiento de la acción administrativa municipal, la gestión del equipo directivo del nivel central y descentralizado, se rige al cumplimiento de la misión institucional, los objetivos institucionales y a la generación de bienes y servicios, conforme a las disposiciones vigentes.

La presentación ante el Concejo municipal de proyectos de acuerdo sobre planes, programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos, así como los que se estimen convenientes para la buena marcha del Municipio se efectúa de manera oportuna y en el marco de la Constitución y la Ley.

Los acuerdos aprobados por el Concejo son sancionados y promulgados y los considerados inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico, son objetados.

La supresión o fusión de entidades y dependencias municipales se realiza de conformidad con los acuerdos respectivos, al igual que la creación, supresión o fusión de los empleos de las dependencias con su respectiva asignación de funciones y fijación de emolumentos. Así mismo, la creación de obligaciones está sujeta al monto global fijado y aprobado en el presupuesto para gastos de personal.

La presentación de informes generales sobre la Administración y la convocatoria a sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, se efectúa cuando se estime conveniente, así mismo se colabora con la Corporación para su buen desempeño.


La conservación del orden público y la vigilancia de éste se realizará en observancia de la Ley, las instrucciones y órdenes del Presidente de la República y del Gobernador.

El Plan de Desarrollo y las Políticas Municipales están articuladas con el Plan de Desarrollo y las Políticas Nacionales y Departamentales.

#### V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN

Usuarios internos y externos.






**SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI**

**PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL**

**RESOLUCIÓN**





191

191

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES	
Normatividad relacionada con régimen municipal. Gestión del Talento Humano Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. TIC's	
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA	
Los señalados en la Constitución y la Ley.	
VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES	
COMUNES	POR NIVEL
Orientación a resultados Orientación al usuario y al ciudadano Transparencia Compromiso con la organización	Liderazgo Planeación Toma de decisiones Dirección y desarrollo del personal Conocimiento del entorno



192  
 192

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI</b>	
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	
	<b>RESOLUCIÓN</b>	


Interpersonales	relaciones de trabajo amistosas y positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.	las preocupaciones, intereses y necesidades de los demás. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos.</li> </ul>
Colaboración	Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás.</li> <li>• Cumple los compromisos que adquiere.</li> <li>• Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.</li> </ul>

**ARTÍCULO CUARTO .-EQUIVALENCIAS:** Adoptasen las equivalencias entre estudio y experiencia establecidas en el artículo 25 en el decreto 785 de 2.005.

**ARTÍCULO QUINTO.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

### COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Pore Casanare, el día 09 del mes de Julio de 2013.

  
**LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS.**  
 Alcaldesa Municipal.

  
 Revisó: Marisol Lombana Montañez.  
 Secretaria General y de Gobierno.

**GESTION DOCUMENTAL**  
 Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)  
 1ª Copia: Dependencia Productora

PÓLIZA N°

1001910

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA

SEGUROS

## 17 SEGURO VIDA GRUPO PÓLIZA NORMAL

SOLICITUD DÍA 23 MES 8 AÑO 2017			CERTIFICADO DE MANUAL			N° CERTIFICADO 1			CIA. PÓLIZA LÍDER N°			CERTIFICADO LÍDER N°			A.P. NO				
TOMADOR 402120-MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*												NIT 800.099.429-3							
DIRECCIÓN CL 4 KR 16 - 45, PORE, CASANARE												TELÉFONO 6388014							
ASEGURADO 402120-MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*												NIT 800.099.429-3							
DIRECCIÓN CL 4 KR 16 - 45, PORE, CASANARE												TELÉFONO 6388014							
EMITIDO EN YOPAL				CENTRO OPER		SUC.		EXPEDICIÓN			VIGENCIA						NÚMERO DE DÍAS		
MONEDA Pesos								DÍA MES AÑO			DESDE DÍA MES AÑO			HASTA DÍA MES AÑO					
TIPO CAMBIO 1.00				2601		26		23 8 2017			29 8 2017			00:00			29 8 2018 00:00		
CARGAR A: MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*										FORMA DE PAGO 6. PAGO A LOS 90 DIA				VALOR ASEGURADO TOTAL \$ 715,000,000.00					

CATEGORIA: 1-UNICA

AMPAROS

VIDA

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

MUERTE ACCID. Y BENEF. POR DESMEM.-CATEGORIA

GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE - CATEGORIA A

ENFERMEDADES GRAVES

RENTA DIARIA

AUXILIO FUNERARIO

VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL

65,000,000.00

65,000,000.00

65,000,000.00

5,000,000.00

32,500,000.00

50,000.00

5,000,000.00

GP-002-VER.006 - PÓLIZA DE VIDA GRUPO

SE EXPIDE LA PRESENTE FACTURA PARA EL COBRO DE LA PRIMA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

PRIMA	\$*****6,150,000.00
GASTOS	\$*****0.00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	\$*****0.00
AJUSTE AL PESO	\$*****0.00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	\$***6,150,000.00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016, LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985.

23/08/2017 17:20:21

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
DISTRIBUCIÓN

EL TOMADOR

INTERMEDIARIO

CÓDIGO	COMPañÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
				5978	2	DEYBY ADIAM VARGAS NI		

PÓLIZA N°

1001910

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
NIT. 860.002.400-2**PREVISORA**  
SEGUROS**17 SEGURO VIDA GRUPO PÓLIZA NORMAL**

SOLICITUD DÍA 23 MES 8 AÑO 2017			CERTIFICADO DE EXPEDICION			N° CERTIFICADO 0			CIA. PÓLIZA LIDER N°			CERTIFICADO LIDER N°			A.P. NO		
TOMADOR 402120-MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*												NIT 800.099.429-3					
DIRECCIÓN CL 4 KR 16 - 45, PORE, CASANARE												TELÉFONO 6388014					
ASEGURADO 402120-MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*												NIT 800.099.429-3					
DIRECCIÓN CL 4 KR 16 - 45, PORE, CASANARE												TELÉFONO 6388014					
EMITIDO EN YOPAL				CENTRO OPER	SUC	EXPEDICIÓN			VIGENCIA						NÚMERO DE DÍAS		
MONEDA Pesos						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	DESDE AÑO	A LAS	DÍA	MES	HASTA AÑO	A LAS	
TIPO CAMBIO 1.00				2601	26	23	8	2017	29	8	2017	00:00	29	8	2018	00:00	365
CARGAR A: MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*									FORMA DE PAGO 6. PAGO A LOS 90 DIA				VALOR ASEGURADO TOTAL \$ 0.00				

CATEGORIA: 1-UNICA

AMPAROS

VIDA

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

MUERTE ACCID. Y BENEF. POR DESMEM.-CATEGORIA

GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE - CATEGORIA A

ENFERMEDADES GRAVES

RENTA DIARIA

AUXILIO FUNERARIO

VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL

65,000,000.00

65,000,000.00

65,000,000.00

5,000,000.00

32,500,000.00

50,000.00

5,000,000.00

VGP-002-VER.006 - PÓLIZA DE VIDA GRUPO

SE EXPIDE LA PRESENTE POLIZA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE PORE, SEGUN CONTRATO DE SEGUROS N° 120 DEL 07 DE JULIO DE 2017.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

POLIZA VIDA GRUPO

OBJETO

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

PRIMA

\*\*\*\*\*

GASTOS

\*\*\*\*\*

IVA-RÉGIMEN COMÚN

\*\*\*\*\*

AJUSTE AL PESO

\*\*\*\*\*

TOTAL A PAGAR EN PESOS

\*\*\*\*\*

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016, LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No 2509 DE 1985.

23/08/2017 17:20:16

*Norma Cuentero S.*

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPañÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	INTERMEDIARIOS NOMBRE	%	COMISIÓN
				5978	2	DEYBY ADIAM VARGAS NIN		





PREVISORA  
SEGUROS

HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO No.1001910  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICION

0

Amparar a los funcionarios y empleados del MUNICIPIO que pierdan la vida por cualquier causa o sufran una incapacidad total y permanente, o gran invalidez por muerte accidental y beneficios por desmembración incluyendo gastos funerarios.

AMPAROS

1. VIDA (Básico)
2. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
3. MUERTE ACCIDENTAL (excluido el homicidio causado por actos terroristas)
4. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE CATEGORIA A
5. AUXILIO FUNERARIO
6. ENFERMEDADES GRAVES. (Anticipo del 50% del básico)
7. RENTA DIARIA HOSPITALIZACION POR ACCIDENTE
8. INDEMNIZACION ADICIONAL POR MUERTE ACCIDENTAL

DESCRIPCION DE COBERTURAS

A. COBERTURA BASICA:

1. VIDA (Básico)

Ampara contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y homicidio a los miembros del grupo asegurable, hasta por la suma asegurada para este amparo.

B. COBERTURAS ADICIONALES:

2. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

Se considera Incapacidad Total y Permanente la sufrida por el asegurado menor de 65 años que se ocasione y manifieste durante la vigencia de la póliza, que produzca como consecuencia lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan a la persona desempeñar cualquier trabajo remunerativo, de acuerdo con el dictamen médico, siempre que tal incapacidad haya existido por un periodo no menor de ciento ochenta (180) días continuos durante la vigencia de la póliza.

3. MUERTE ACCIDENTAL (EXCLUIDO EL HOMICIDIO CAUSADO POR ACTOS TERRORISTAS)

Cubre la muerte accidental, el beneficio de este amparo es el equivalente al 100% de la suma principal contratada. Se indemnizara si la muerte ocurre como consecuencia de un accidente que no sea como consecuencia de un acto terrorista.

4. GASTOS FUNERARIOS

Mediante esta cobertura, la Compañía reembolsara a la persona que acredite haber efectuado los gastos funerarios.

5. GASTOS MEDICOS

Cuando un hecho accidental, produzca en la integridad física del asegurado lesiones corporales evidenciadas por contusiones o heridas, o lesiones internas médicamente comprobadas y el asegurado requiere de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria u odontológica, dentro de los 180 días siguientes a la ocurrencia del accidente la Compañía pagará los gastos en que se incurra por concepto de las mencionadas asistencias y exámenes complementarios necesarios, hasta por la suma contratada para este amparo.

6. ENFERMEDADES GRAVES (anticipo del 50% al amparo básico)

Si se diagnostica durante la vigencia de la póliza una de las siguientes enfermedades:

- \*Cáncer
- \*Accidentes cerebro-vascular
- \*Insuficiencia renal crónica.
- \*Infarto agudo de miocardio.
- \*Intervención quirúrgica de las arterias coronarias.

Se le pagara al asegurado el 50% como anticipo del valor asegurado de la cobertura básica.

Solo a menores de 55 años.

En caso de fallecimiento del asegurado durante la vigencia de la póliza, a los beneficiarios se les reconocerá el 50% restante del amparo básico.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...



PREVISORA  
SEGUROS

HOJA ANEXA No. 2 DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO No.1001910  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICION

0

Si se ha reconocido indemnización por este amparo, el asegurado debe excluirse del anexo.

EXCLUSIONES

El amparo básico no contempla exclusiones diferentes a las de ley.  
La pandemia y epidemias.

CLAUSULAS ADICIONALES

Las clausulas y limites que se detallan a continuación se consideran como oferta básica y son de obligatorio ofrecimiento por parte de los oferentes. Su no ofrecimiento, exclusión o condicionamiento por parte de los oferentes será causal de rechazo del presente ramo, por lo tanto no tendrá puntaje en la evaluación de la propuesta.

El oferente deberá incluir las siguientes clausulas:

- Continuidad de amparo
- Amparo automático de nuevos asegurados aviso 90 días
- Amparo de acuerdo a la relación de cargos
- En caso de fallecimiento de cualquiera de los asegurados el valor de la indemnización corresponderá al cargo que está desempeñando al momento de ocurrir el siniestro, ya sea que esté realizando un reemplazo por cualquier causa o razón.
- Sin requisitos de asegurabilidad
- Errores en la declaración de la edad y sin límite de edad
- Cancelación de la póliza 60 días.

ASEGURADOS: (9) Honorables concejales, Alcalde y Personero del Municipio de Pore

NOMBRE IDENTIFICACIÓN C.C. No. FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AA) CARGO

CUEVAS BERNAL OMAR 4.214.671 DE PORE 01-01-1970 ALCALDE  
MORALES OLMOS JIMY ROBINSON 1.118.536.336 DE YOPAL 08-10-1987 PERSONERO  
ALBARRACÍN LEGUIZAMÓN WILMAR ALFONSO 1.116.040.093 de Pore 05-02-1986 CONCEJAL  
BALDION CALDERÓN JULIO CESAR 1.116.041.856 de Pore 23-07-1993 CONCEJAL  
BLANCO ORTIZ RONALYURY 9.432.049 de Yopal 07-04-1983 CONCEJAL  
GODOY OROS MADELEIN INDIRA 1.116.042.270 de Pore 21-10-1994 CONCEJAL  
GRANADOS ADAME JORGE ALFONSO 9.654.361 de Yopal 24-08-1963 CONCEJAL  
INOCENCIO GUALDRON MARIA NAYIBE 68.306.992 de Tame 13-08-1983 CONCEJAL  
SACHEZ GUANARO JAVIER ENRIQUE 74.862.656 de Pore 25-07-1983 CONCEJAL  
SANTOS MILLÁN MILDRED ZULIANA 1.070.943.302 de Facatativa 02-05-1986 CONCEJAL  
VARGAS FERNÁNDEZ JOSÉ RAÚL 1.118.552.927 de Yopal 05-01-1993 CONCEJAL

VIGENCIA: 12 MESES

DOCUMENTOS BASICOS PARA ATENDER RECLAMACION

RECLAMACION POR MUERTE

- ¢ Solicitud
- ¢ Registro Civil de Defunción (muerte natural)
- ¢ Registro Civil de Nacimiento para establecer parentesco (beneficiarios de ley)
- ¢ Acta de levantamiento de cadáver (muerte accidental).

La Compañía puede solicitar documentos adicionales si lo requiere.

RECLAMACION POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

- ¢ Solicitud.
- ¢ Resumen de historia clínica.
- ¢ Concepto médico auditor de la Compañía.
- ¢ Registro Civil de nacimiento del asegurado.
- ¢ Certificado de Incapacidad suscrita por la EPS.

RECLAMACION POR GASTOS FUNERARIOS

- ¢ Solicitud.
  - ¢ Registro Civil de Defunción.
  - ¢ Facturas Originales debidamente canceladas por este concepto.
- Texto Continúa en Hojas de Anexos...

HOJA ANEXA No. 3 DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO No.1001910  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: **EXPEDICION**

0

RECLAMACION POR GASTOS MEDICOS - (Reembolso)

- ¢ Resumen Historia Clínica
- ¢ Informe de accidente.
- ¢ Formulas médicas y facturas debidamente canceladas.
- ¢ Si los gastos médicos se ocasionaran por accidente de tránsito debe afectarse inicialmente SOAT.

**CONDICIONES PARTICULARES**

" Diligenciamiento del Certificado Individual Seguro de Vida Grupo forma SPV-012-4 por parte de cada uno de los asegurados.

" No se amparan preexistencias para asegurados nuevos.

" En caso de diagnosticares una de las enfermedades graves cubiertas en este amparo, se pagara el valor asegurado como anticipo de un eventual fallecimiento del asegurado, en cuyo caso se pagará el excedente hasta completar el valor asegurado del amparo básico.

" Para los Concejales que ya venían asegurados con nosotros o con otra Compañía, se les puede dar continuidad de amparo, previa certificación de la Aseguradora que traían el negocio, indicando si tenían extraprima.

" Edades máximas de ingreso: 65 años para Vida y Gastos Funerarios, 64 para Incapacidad Total y Permanente. Edades de permanencia 70 años para Vida y Gastos Funerarios y 65 años para los demás amparos.

" Para mayores de 65 años, sólo se otorga cobertura Básica y Gastos Funerarios.

" Para la expedición del seguro es necesario que el grupo asegurado no sea inferior al inicialmente cotizado.

" Ampliación aviso de siniestro 30 días.

" Cuando se requiera reemplazar al titular, deberá informarse a la Compañía por escrito, la inclusión tendrá cobro adicional de prima.

DEDUCIBLES: SIN DEDUCIBLES

PÓLIZA N°

1001885

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
NIT. 860.002.400-2PREVISORA  
SEGUROS

## 17 SEGURO VIDA GRUPO PÓLIZA NORMAL

SOLICITUD DÍA 30 MES 8 AÑO 2016			CERTIFICADO DE EXPEDICION			N° CERTIFICADO 0			CIA. PÓLIZA LÍDER N°			CERTIFICADO LÍDER N°			A.P. NO			
TOMADOR 402120-MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*												NIT 800.099.429-3						
DIRECCIÓN CL 4 KR 16 - 45, PORE, CASANARE												TELÉFONO 6388014						
ASEGURADO 402120-MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*												NIT 800.099.429-3						
DIRECCIÓN CL 4 KR 16 - 45, PORE, CASANARE												TELÉFONO 6388014						
EMITIDO EN YOPAL				CENTRO OPER		SUC.		EXPEDICION			VIGENCIA						NÚMERO DE DÍAS	
MONEDA Pesos				2601		26		DÍA 30 MES 8 AÑO 2016			DESDE DÍA 29 MES 8 AÑO 2016 A LAS 00:00			HASTA DÍA 29 MES 8 AÑO 2017 A LAS 00:00			365	
TIPO CAMBIO 1.00																		
CARGAR A: MUNICIPIO DE PORE *CASANARE*										FORMA DE PAGO 6. PAGO A LOS 90 DIA				VALOR ASEGURADO TOTAL \$ 0.00				

CATEGORIA: 1-UNICA

AMPAROS

VIDA

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

MUERTE ACCID. Y BENEF. POR DESMEM.-CATEGORIA

GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE - CATEGORIA A

ENFERMEDADES GRAVES

RENTA DIARIA

AUXILIO FUNERARIO

VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL

64,176,740.00

64,176,740.00

64,176,740.00

5,000,000.00

32,088,370.00

50,000.00

5,000,000.00

VGP-002-VER.006 - PÓLIZA DE VIDA GRUPO

SE EXPIDE POLIZA SEGÚN CONTRATO DE SEGURO No. 162 DE AGOSTO 24 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PORE Y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

POLIZA VIDA GRUPO

OBJETO

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

PRIMA

\$\*\*\*\*\*

GASTOS

\$\*\*\*\*\*

IVA-RÉGIMEN COMÚN

\$\*\*\*\*\*

AJUSTE AL PESO

\$\*\*\*\*\*

TOTAL A PAGAR EN PESOS

\$\*\*\*\*\*

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE. SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No 2509 DE 1985.

14/09/2016 15:27:27

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO

COMPANÍA

PRIMA

CLAVE

CLASE

NOMBRE

COMISIÓN

4682

2

EDDYTH MYREYA BAYONA R



HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO No.1001885  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: **EXPEDICION**

0

Amparar a los funcionarios y empleados del MUNICIPIO que pierdan la vida por cualquier causa o sufran una incapacidad total y permanente, o gran invalidez por muerte accidental y beneficios por desmembración incluyendo gastos funerarios.

**AMPAROS**

1. VIDA (Básico)
2. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
3. MUERTE ACCIDENTAL (excluido el homicidio causado por actos terroristas)
4. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE CATEGORIA A
5. AUXILIO FUNERARIO
6. ENFERMEDADES GRAVES. (Anticipo del 50% del básico)
7. RENTA DIARIA HOSPITALIZACION POR ACCIDENTE
8. INDEMNIZACION ADICIONAL POR MUERTE ACCIDENTAL

**DESCRIPCION DE COBERTURAS**

**A. COBERTURA BASICA:**

1. VIDA (Básico)

Ampara contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y homicidio a los miembros del grupo asegurable, hasta por la suma asegurada para este amparo.

**3. COBERTURAS ADICIONALES:**

2. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

Se considera Incapacidad Total y Permanente la sufrida por el asegurado menor de 65 años que se ocasione y manifieste durante la vigencia de la póliza, que produzca como consecuencia lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan a la persona desempeñar cualquier trabajo remunerativo, de acuerdo con el dictamen médico, siempre que tal incapacidad haya existido por un periodo no menor de ciento ochenta (180) días continuos durante la vigencia de la póliza.

3. MUERTE ACCIDENTAL (EXCLUIDO EL HOMICIDIO CAUSADO POR ACTOS TERRORISTAS)

Cubre la muerte accidental, el beneficio de este amparo es el equivalente al 100% de la suma principal contratada. Se indemnizara si la muerte ocurre como consecuencia de un accidente que no sea como consecuencia de un acto terrorista.

4. GASTOS FUNERARIOS

Mediante esta cobertura, la Compañía reembolsara a la persona que acredite haber efectuado los gastos funerarios.

5. GASTOS MEDICOS

Cuando un hecho accidental, produzca en la integridad física del asegurado lesiones corporales evidenciadas por contusiones o heridas, o lesiones internas médicamente comprobadas y el asegurado requiere de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria u odontológica, dentro de los 180 días siguientes a la ocurrencia del accidente la Compañía pagará los gastos en que se incurra por concepto de las mencionadas asistencias y exámenes complementarios necesarios, hasta por la suma contratada para este amparo.

6. ENFERMEDADES GRAVES (anticipo del 50% al amparo básico)

Si se diagnostica durante la vigencia de la póliza una de las siguientes enfermedades:

- \*Cáncer
- \*Accidentes cerebro-vascular
- \*Insuficiencia renal crónica.
- \*Infarto agudo de miocardio.
- \*Intervención quirúrgica de las arterias coronarias.

Se le pagara al asegurado el 50% como anticipo del valor asegurado de la cobertura básica.

Solo a menores de 55 años.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

HOJA ANEXA No. 2 DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO No.1001885  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICION

0

En caso de fallecimiento del asegurado durante la vigencia de la póliza, a los beneficiarios se les reconocerá el 50% restante del amparo básico.

Si se ha reconocido indemnización por este amparo, el asegurado debe excluirse del anexo.

**EXCLUSIONES**

El amparo básico no contempla exclusiones diferentes a las de ley.  
La pandemia y epidemias.

**CLAUSULAS ADICIONALES**

Las clausulas y limites que se detallan a continuación se consideran como oferta básica y son de obligatorio ofrecimiento por parte de los oferentes. Su no ofrecimiento, exclusión o condicionamiento por parte de los oferentes será causal de rechazo del presente ramo, por lo tanto no tendrá puntaje en la evaluación de la propuesta.

El oferente deberá incluir las siguientes clausulas:

- Continuidad de amparo
- Amparo automático de nuevos asegurados aviso 90 días
- Amparo de acuerdo a la relación de cargos
- En caso de fallecimiento de cualquiera de los asegurados el valor de la indemnización corresponderá al cargo que está desempeñando al momento de ocurrir el siniestro, ya sea que esté realizando un reemplazo por cualquier causa o razón.
- Sin requisitos de asegurabilidad
- Errores en la declaración de la edad y sin límite de edad
- Cancelación de la póliza 60 días.

ASEGURADOS: (9) Honorables concejales, Alcalde y Personero del Municipio de Pore

NOMBRE IDENTIFICACIÓN C.C. No. FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AA) CARGO

CUEVAS BERNAL OMAR 4.214.671 DE PORE 01-01-1970 ALCALDE  
MORALES OLMOS JIMY ROBINSON 1.118.536.336 DE YOPAL 08-10-1987 PERSONERO  
ALBARRACÍN LEGUIZAMÓN WILMAR ALFONSO 1.116.040.093 de Pore 05-02-1986 CONCEJAL  
BALDION CALDERÓN JULIO CESAR 1.116.041.856 de Pore 23-07-1993 CONCEJAL  
BLANCO ORTIZ RONALDYURY 9.432.049 de Yopal 07-04-1983 CONCEJAL  
GODOY OROS MADELEIN INDIRA 1.116.042.270 de Pore 21-10-1994 CONCEJAL  
GRANADOS ADAME JORGE ALFONSO 9.654.361 de Yopal 24-08-1963 CONCEJAL  
INOCENCIO GUALDRON MARIA NAYIBE 68.306.992 de Tame 13-08-1983 CONCEJAL  
SACHEZ GUANARO JAVIER ENRIQUE 74.862.656 de Pore 25-07-1983 CONCEJAL  
SANTOS MILLÁN MILDRED ZULIANA 1.070.943.302 de Facatativa 02-05-1986 CONCEJAL  
VARGAS FERNÁNDEZ JOSÉ RAÚL 1.118.552.927 de Yopal 05-01-1993 CONCEJAL

VIGENCIA: 12 MESES

DOCUMENTOS BASICOS PARA ATENDER RECLAMACION

**RECLAMACION POR MUERTE**

- ¢ Solicitud
- ¢ Registro Civil de Defunción (muerte natural)
- ¢ Registro Civil de Nacimiento para establecer parentesco (beneficiarios de ley)
- ¢ Acta de levantamiento de cadáver (muerte accidental).

La Compañía puede solicitar documentos adicionales si lo requiere.

**RECLAMACION POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE**

- ¢ Solicitud.
- ¢ Resumen de historia clínica.
- ¢ Concepto médico auditor de la Compañía.
- ¢ Registro Civil de nacimiento del asegurado.
- ¢ Certificado de Incapacidad suscrita por la EPS.

**RECLAMACION POR GASTOS FUNERARIOS**

- ¢ Solicitud.
- Texto Continúa en Hojas de Anexos...



PREVISORA  
SEGUROS

HOJA ANEXA No. 3 DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO No.1001885  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICION

0

- ¢ Registro Civil de Defunción.
- ¢ Facturas Originales debidamente canceladas por este concepto.

RECLAMACION POR GASTOS MEDICOS - (Reembolso)

- ¢ Resumen Historia Clínica
- ¢ Informe de accidente.
- ¢ Formulas médicas y facturas debidamente canceladas.
- ¢ Si los gastos médicos se ocasionaran por accidente de tránsito debe afectarse inicialmente SOAT.

CONDICIONES PARTICULARES

" Diligenciamiento del Certificado Individual Seguro de Vida Grupo forma SPV-012-4 por parte de cada uno de los asegurados.

" No se amparan preexistencias para asegurados nuevos.

" En caso de diagnosticares una de las enfermedades graves cubiertas en este amparo, se pagara el valor asegurado como anticipo de un eventual fallecimiento del asegurado, en cuyo caso se pagará el excedente hasta completar el valor asegurado del amparo básico.

" Para los Concejales que ya venían asegurados con nosotros o con otra Compañía, se les puede dar continuidad de amparo, previa certificación de la Aseguradora que traían el negocio, indicando si tenían extraprima.

Edades máximas de ingreso: 65 años para Vida y Gastos Funerarios, 64 para Incapacidad Total y permanente. Edades de permanencia 70 años para Vida y Gastos Funerarios y 65 años para los demás amparos.

" Para mayores de 65 años, sólo se otorga cobertura Básica y Gastos Funerarios.

" Para la expedición del seguro es necesario que el grupo asegurado no sea inferior al inicialmente cotizado.

" Ampliación aviso de siniestro 30 días.

" Cuando se requiera reemplazar al titular, deberá informarse a la Compañía por escrito, la inclusión tendrá cobro adicional de prima.

DEDUCIBLES: SIN DEDUCIBLES