


<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">23</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">mayo</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td style="text-align: center;">AA</td> </tr> </table>	Fecha			23	mayo	11	DD	MM	AA	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE</b> <b>AGUAS DE PORE S.A. ESP</b>	
Fecha											
23	mayo	11									
DD	MM	AA									

CONTRATO No. 20 de 2011 ACTA No 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO No 20 DE 2011  
(Número de Contrato) Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐  
 CONTRATACIÓN DIRECTA ☒ **IDCPO-003-2011**  
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE  
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)  
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** DOS (2) MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 23 DE MAYO DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 22 DE JUL DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR DEL CONTRATO** \$ 1,206,176,863.00  
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA  
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

**INTERVENTOR** CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES  
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR** ANDRES ROA PINEDA  
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

En Pore Casanare ; a los VEINTITRES (23) días del mes MAYO de 2011  
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA representante  
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal de la interventoría  
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

contratada ANDRES ROA PINEDA supervisor de Aguas de Pore S.A ESP,  
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)


con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que la interventoría revisó y abrobó los programas de trabajo y constató la hoja de vida y la tarjeta profesional vigente No 25202099240 expedida a expedida en cundinamarca  
(Número de Tarjeta) (Nombre del Director de la Obra)

Director de la obra.

Se verificó el personal y la maquinaria que se encontraba a disposición en el sitio de la obra para su iniciación de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, así:

PERSONAL DIRECTIVO			
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
director de obra	Ing. Civil	Oscar Javier Acuña	25202099240 CND
residente de obra	Ing. Civil	Fernando Monsalve Galindo	6820206878 STD

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE AGUAS DE PORE S.A. ESP			
Fecha 23    mayo    11 DD    MM    AA			


CONTRATO No. 20 de 2011 ACTA No. 1 DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. \_\_\_\_ del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
04-Feb-11		Construccion acueduto agualinda	222211	\$1,214,963,481.00
	01-Mar-11	Construccion acueduto agualinda	222211	\$1,206,176,863.00


En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día veintidos 22 de julio de 2011  
(Día en letras) (Día en números) (Mes de finalización) (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare., a los veintitres (23) días del mes de mayo de 2011  
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) 

(Nombre) OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

Contratista

(Vo Bo) 


(Nombre) ANDRES ROA PINEDA

Supervisor

(Firma) 7-177.11

(Nombre) CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

Interventor

(Vo Bo) 






(Nombre) JABER ANDREY JAIMES RODRÍGUEZ

Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP

Original : Subdirección Técnica de Contratos y Convenios  
 1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad  
 2da copia : Interventor  
 3ra copia : Contratista  
 4ta copia : Dependencia responsable del contrato

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>		Hoja 1 de 2							
	Fecha									
	1	4	0	6	2011					
		DD		MM		AA				
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>				CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011						
<b>ACTA No. 02 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO</b>										
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.										
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> 020      DE      2011 <b>VIGENCIA</b> DOS (02) MESES										
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> MUNICIPIO DE PORE <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> DOS (02) MESES <b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> 23 DE MAYO DE 2011 <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ 1,206,176,863										
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>										
<b>CONTRATISTA</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA <b>INTERVENTORIA</b> CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES <b>SUPERVISOR</b> AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA										
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>							CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	X	X
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)									
X	X									
<b>SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTAS No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>							ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	X	X
ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)									
X	X									




	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 2 de 2
		Fecha
	1 4 0 6 2011 DD MM AA	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>		
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<b>DOS (02) MESES</b> <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		22 DE JULIO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>VALOR ACTUAL</b> \$ 1,206,176,863		
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE		
<p>En Pore, a los catorce (14) días del mes de Junio de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por treinta (30) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.</p>		
<b>CAUSAS</b>		
<p>1. Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:          Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene mucho problema y el caño no permite el paso.          el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio Pauto y la Quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.</p> <p>2. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales com excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.</p> <p>3. Adicional a esto el dia domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasiono la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por via terrestre.</p> <p>Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 01/06/2011 con registro fotografico.</p>		
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>		
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		14 DE JUNIO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		VEINTIDOS (22) DIAS
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		TREINTA Y OCHO (38) DIAS
<b>PLAZO DE LA SUSPENSIÓN</b>		TREINTA (30) DIAS
<small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>		
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		14 DE JULIO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <b>CATORCE (14)</b> días del mes de <b>JUNIO</b> de 2011</p>		
Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista	Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor	
Firma  <b>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P	Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor	
Original Oficina Juridica: 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia: interventoria		
FORMATO DC-010		




	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>		Hoja 1 de 2								
			Fecha								
			1	3	0	7	2011				
		DD		MM		AA					
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>				<b>CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011</b>							
<b>ACTA No. 03 DE AMPLIACION No. 01 SUSPENSIÓN No. 01 DE CONTRATO</b>											
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.											
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> <u>020</u> DE <u>2011</u> <b>VIGENCIA</b> <u>DOS (02) MESES</u>											
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> <u>MUNICIPIO DE PORE</u> <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>DOS (02) MESES</u> <b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> <u>23</u> DE <u>MAYO</u> DE <u>2011</u> <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>\$ 1,206,176,863</u>											
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>											
<b>CONTRATISTA</b>		<u>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</u>									
<b>INTERVENTORIA</b>		<u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</u>									
<b>SUPERVISOR</b>		<u>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</u>									
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b> <table border="1"> <tr> <td><b>CONTRATO ADICIONAL No</b></td> <td><b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>								<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>	<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>	X	X
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>	<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>										
X	X										
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b> <table border="1"> <tr> <td><b>ACTAS No</b></td> <td><b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b></td> </tr> <tr> <td>ACTA No 2 DE SUSPENSION NO 01 DE OBRA</td> <td>30 DIAS</td> </tr> </table>								<b>ACTAS No</b>	<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>	ACTA No 2 DE SUSPENSION NO 01 DE OBRA	30 DIAS
<b>ACTAS No</b>	<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>										
ACTA No 2 DE SUSPENSION NO 01 DE OBRA	30 DIAS										

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 2 de 2 Fecha <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">AA</td> </tr> </table>	1	3	0	7	2011	DD	MM	AA		
	1	3	0	7	2011							
	DD	MM	AA									
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011										
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b> <b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b> <span style="float: right;">DOS (02) MESES</span> <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small> <b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b> <span style="float: right;">22 DE JULIO DE 2011</span> <small>(Día) (Mes) (Año)</small> <b>VALOR ACTUAL</b> \$ <span style="float: right;">\$ 1,206,176,863</span> MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE												
<p>En Pore, a los Trece (13) días del mes de Julio de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN, firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspension el contrato anteriormente citado por TREINTA (30) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.</p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p>1. Debido a que las consideraciones que originaron la suspension inicial no se han subsanado. Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:          Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene mucho problema y el caño no permite el paso. el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio Pauto y la Quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.          2. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales com excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.          3. Adicional a esto el dia domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasiona la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por via terrestre.          Por lo anterior se solicita ampliar la suspension del contrato de obra por un termino de SESENTA (60) DIAS.</p>												
<b>CONDICIONES DEL CONTRATO</b> <b>FECHA DE SUSPENSION</b> <span style="float: right;">14 DE JUNIO DE 2011</span> <small>(Día) (Mes) (Año)</small> <b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b> <b>FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION</b> <span style="float: right;">13 DE JULIO DE 2011</span> <small>(Día) (Mes) (Año)</small> <b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b> <span style="float: right;">DIECISEIS (16) DIAS</span> <b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b> <span style="float: right;">CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS</span> <b>PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION</b> <span style="float: right;">TREINTA (30) DIAS</span> <small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small> <b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b> <span style="float: right;">13 DE AGOSTO DE 2011</span> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>												
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <span style="float: right;">TRECE (13)</span> días del mes de <u>JULIO</u> de 2011</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">         Firma   <b>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</b>          R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.       </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">         Firma   <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b>          Supervisor       </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">         Firma   <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b>          Contratista       </td> <td style="vertical-align: top;">         Firma   <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b>          R/L CONSORCIO MATAGUASAN          Interventor       </td> </tr> </table> <p>Original Oficina Juridica:          1era copia : Supervisor          2da copia contratista          3ra copia: interventoria</p> <p style="text-align: right;">FORMATO DC-010</p>			Firma  <b>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.	Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor	Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista	Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor						
Firma  <b>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.	Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor											
Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista	Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor											



<b>FECHA</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">12</div> <div style="text-align: center;">Agosto</div> <div style="text-align: center;">11</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">DD</div> <div style="text-align: center;">MM</div> <div style="text-align: center;">AA</div> </div>			<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>AGUAS DE PORE S.A. ESP</b>			
CONTRATO No. <u>020 DE 2011</u>						
<b>SOLICITUD DE</b>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ADICION <input type="checkbox"/></div> <div>PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/></div> </div>						
<b>A. ANTECEDENTES</b>						
CONTRATO No. <u>20</u> DE <u>2011</u>						
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
<b>PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO</b> <u>DOS (02) MESES</u>						
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> <u>23</u> DE <u>MAY</u> DE <u>2011</u>						
<b>B. PRORROGAS</b>						
CONTRATO ADICIONAL No.		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
XXXXXXXX		XXXXXXXX				
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>						
ACTAS No.		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
SUSPENSION		30 DIAS				
AMPLIACION DE LA SUSPENSION		30 DIAS				
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b> <u>22</u> DE <u>SEP</u> DE <u>2011</u>						
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>1'206.176.863,00</u>						
<b>C. VALOR ADICIONES</b>						
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (S)				
XXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX				
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b> <u>1'206.176.863,00</u>						
<b>CONTRATISTA</b>		<u>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</u>				
<b>SUPERVISOR</b>		<u>ANDRES ROA PINEDA</u>				
<b>INTERVENTOR</b>		<u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</u>				
<b>D. OBJETO</b>						
El presente documento tiene por objeto solicitar al <b>Gerente de Aguas de Pore S.A. ESP</b>						
ADICION		al contrato anteriormente citdo de				
PRORROGA	X	al contrato anteriormente citdo de		<u>dos (02) MESES</u>		

FECHA			<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>AGUAS DE PORE S.A. ESP</b>	
12	Agosto	11		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 020 DE 2011

**SOLICITUD DE**


**ADICIÓN** ☐
**PRÓRROGA** ☒

**E. CAUSALES DE LA SOLICITUD**

Las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual se han visto afectadas por las precipitaciones que imperan en la zona, evidentemente en el desarrollo de las actividades de replanteo y localización no se ha logrado avanzar significativamente, debido al cruce de las quebradas El Jovito y la Atascosa las cuales presentan elevados niveles de agua que impiden el acceso de los materiales y del personal

Es claro que el contratista viene desarrollando las actividades contractuales las cuales se han visto opacadas por el poco avance que permite la temporada invernal.

Se hace necesario prorrogar en dos (2) meses el contrato de la referencia, con lo cual se espera que el contratista aumente significativamente su avance de obra mediante la implementación de varios frentes de trabajo y poder así cumplir con el objeto contractual.


  
 Firma  
 OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA  
 Contratista

**I. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD**


Evidentemente una vez analizada la solicitud, por parte de la interventoria y el contratista de obra es clara la necesidad de adicionar en tiempo el contrato de la referencia, con el objeto de dar feliz término al objeto contratado. Se aclara que la presente prórroga no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DOCE (12) días del mes de AGO de 2011 (Día en letras)


(Mes en qu      (Año de finalización)

Firma 


**ING. JABER ANDREY JAMES RODRIGUEZ**  
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

Firma 

**ING. ANDRÉS ROA PINEDA**  
Supervisor

Firma 

**ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**  
Contratista


Vo.Bo. 

**ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES**  
R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
Interventor


Original Oficina Jurídica  
 1era copia :interventor  
 2da copia contratista  
 3ra copia Supervisor de Proyecto y/o Contrato



	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 1 de 3		
	<b>Fecha</b>			
	1	2	0	8
		DD	MM	AA
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		<b>CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011</b>		
<b>ACTA No. 04 DE REINICIACION No. 01 DE CONTRATO</b>				
<b>Se hace constar:</b>				
1) Que mediante acta No. 02 se suspendió el Contrato No. 020 DE 2011 2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Relación de personal y maquinaria inactiva - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector. 3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra. 4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato. 5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>CONSULTORIA</b>	<b>OBRA</b>	<b>DISEÑO Y CONSTRUCCION</b>		
<b>CONTRATO No.</b>	<b>20</b>	<b>DE 2011</b>		
<b>VIGENCIA</b> <u>DOS (02) MESES</u>				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>				
<u>VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>				
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> <u>VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>				
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>DOS (02) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> <u>23 DE MAYO DE 2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>\$ 1'206.176.863,00</u> <small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>				
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS</b> <b>M/CTE</b>				
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small>				
<b>CONTRATISTA</b>		<u>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>		
<b>INTERVENTOR</b>		<u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>		
<b>SUPERVISOR</b>		<u>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</u> <small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)</small>		
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>				
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>		

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 2 de 3		
	Fecha			
	1	2	08	2011
	DD	MM	AA	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)				
<b>SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>				
<b>ACTAS No</b>	<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
ACTA No 02 DE SUSPENSION No 01 DE OBRA	30 DIAS ✓			
ACTA No 03 DE AMPLIACION No 01 DE SUSPENSION No 01 DE OBRA	30 DIAS ✓			
<b>FECHA DE SUSPENSION VIGENTE</b>				
13 DE JULIO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
<b>TIEMPO DE SUSPENSION</b>				
TREINTA (30) DIAS <small>(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)</small>				
<b>FECHA DE REINICIACION</b>				
12 DE AGOSTO DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
<b>VALOR ACTUAL</b>	\$ 1'206.176.863,00 <small>(Indique el valor actual del contrato en números)</small>			
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE				
En Pore, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspension.				
<b>RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO</b>				
<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>				
CARGO	ESP.	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJ. PROF.	TIEMPO INACTIVO
director de obra		Oscar Javier Acuña	25202099240CND	60 DIAS
residente de obra		Fernando Monsalve Galindo	6820206878STD	60 DIAS
<b>PERSONAL OPERATIVO</b>				
CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD		
<b>MAQUINARIA</b>				
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD



	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>		Hoja 3 de 3	
	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		Fecha	
	CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011			

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad

(Interventor o Contratista según el caso)


con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DOCE (12)

(Día en letras)


días del mes de AGOSTO de 2011  
 (Mes en que se firma el (Año de finalización))

Firma



**ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**  
 R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P

Firma



**ING. BORIS ANDRÉS ROA PINEDA**  
 Supervisor

Firma



**ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**  
 Contratista

Firma



**ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES**  
 R/L CONSORCIO MATAGUASAN  
 Interventor

Original Oficina Jurídica

1era copia :interventor






2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato

21

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 1 de 2	
		Fecha	
	1 6 0 8 2011 DD MM AA		
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011	
<b>ACTA No. 05 DE SUSPENSIÓN No. 02 DE CONTRATO</b>			
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato</li> <li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li> <li>- Fecha prevista de reiniciación</li> <li>- Relación de personal y maquinaria inactivo</li> </ul> En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.			
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> _____ <b>020</b> <b>DE</b> _____ <b>2011</b> <b>VIGENCIA</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE			
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> _____ <b>MUNICIPIO DE PORE</b>			
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>			
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> _____ <b>23 DE MAYO DE 2011</b>			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>\$ 1.206.176.863</b>			
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>			
<b>CONTRATISTA</b> _____ <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b>			
<b>INTERVENTORIA</b> _____ <b>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</b>			
<b>SUPERVISOR</b> _____ <b>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b>			
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>			
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>	
X		X	
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>			
<b>ACTAS No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>	
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)		TREINTA (30) DIAS	
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)		TREINTA (30) DIAS	



	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 2 de 2				
	Fecha					
	1	6	0	8	2011	
		DD	MM	AA		
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011				
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>						
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<u>DOS (02) MESES</u>				
<small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>						
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		<u>22</u>	<u>DE</u>	<u>JULIO</u>	<u>DE</u>	<u>2011</u>
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>		<small>(Año)</small>
<b>VALOR ACTUAL</b>		<b>\$ 1.206.176.863</b>				
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE						
<p>En Pore, a los Dieciseis (16) días del mes de Agosto de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.</p>						
<b>CAUSAS</b>						
<p>1. Debido a las condiciones de invierno que se presentaron el fin de semana en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:          Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente esta terminado la via tiene mucho problema y el caño no permite el paso.          el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio Pauto y la Quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.</p> <p>2. Se ha presentando lluvias el fin de semana, las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato.</p> <p>Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.</p>						
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>						
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		<u>16</u>	<u>DE</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>DE</u>	<u>2011</u>
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>		<small>(Año)</small>
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		<u>VENTICUATRO (24) DIAS</u>				
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		<u>TREINTA Y SEIS (36) DIAS</u>				
<b>PLAZO DE LA SUSPENSIÓN</b>		<u>CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES</u>				
<small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>						
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		<u>30</u>	<u>DE</u>	<u>DICIEMBRE</u>	<u>DE</u>	<u>2011</u>
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>		<small>(Año)</small>
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p>						
<p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>DIECISEIS (16)</u> días del mes de <u>AGOSTO</u> de 2011</p>						
Firma	 <b>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		Firma	 <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor		
Firma	 <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista		Firma	 <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor		
<p>Original Oficina Juridica:          1era copia : Supervisor          2da copia contratista          3ra copia: interventoria</p>						
FORMATO DC-010						

**PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 020 DE 2011, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE – AGUAS DE PORE S.A. ESP. Y LA OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.**


Entre los suscritos a saber: **JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 74.862.322 expedida en Pore, representante legal de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.** con Nit. No. 900.233.264 - 2, en su condición de gerente, cargo por el cual fue nombrado según Acta de Junta Directiva No. 0002-09 del 5 de enero de 2009, inscrita el 16 de enero de 2009 bajo el número 00012167 del Libro IX, quien para efectos de la presente prorroga se denominará **AGUAS DE PORE S.A. ESP**, por una parte y por la otra **OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.052.856 de Villavicencio - Meta, hemos acordado celebrar la presente prorroga al contrato de obra No. 020 del 1º de Marzo de 2011, conforme a las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1) Que AGUAS DE PORE S.A. ESP y EL CONTRATISTA** suscribieron el contrato de obra pública No. 020 el día 1 de Marzo de 2011, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE."** **2) Que en la cláusula tercera del contrato de obra No. 020 de 2011, las partes convinieron un plazo de ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 3) Que el acta de inicio del contrato de obra No. 020 de 2011 se suscribió el día veintitrés (23) de Mayo de 2011, por lo que el plazo inicialmente pactado vencía inicialmente el día (22) de julio de 2011. 4) Que el día catorce (14) de junio de 2011 las partes determinaron suspender el contrato de obra No. 020 de 2011, debido a las condiciones de invierno imperantes en la vereda. 5) Que el día trece (13) de julio de 2011 las partes determinaron ampliar la suspensión del contrato de obra No. 020 de 2011 debido a que las condiciones para la suspensión no se habían superado. 6) Que el día doce (12) de agosto de 2011 las partes reiniciaron la ejecución del contrato de obra No. 020 de 2011. 7) Que el CONTRATISTA, mediante oficio del doce (12) de agosto 2011 solicita al interventor de la obra se conceda una prorroga al contrato por un periodo de dos (2) meses, toda vez que la zona donde se construye la obra, se encuentra afectada por las precipitaciones, impidiendo el avance en las actividades de replanteo y localización. 8) Que obra un documento de solicitud de prórroga suscrito por EL CONTRATISTA, el señor Gerente de AGUAS DE PORE S.A. ESP, el interventor de la obra y el supervisor, en el que requieren prorrogar el contrato de obra No. 020 de 2011, en dos (2) meses. 9) Que por lo expuesto se debe prorrogar el plazo del contrato de obra No. 020 de 2011 en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución**



del Contrato de Obra No. 020 del 23 de mayo de 2011, por dos (2) mes más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA:** La presente prórroga no genera mayores costos para **AGUAS DE PORE S.A. ESP** a favor del **CONTRATISTA**. **CLAUSULA TERCERA:** EL **CONTRATISTA** se obliga a actualizar la garantía única de conformidad con lo consagrado en el presente documento. **CLAUSULA CUARTA:** Todas las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No. 020 de 2011 no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad se mantiene. Para constancia de lo anterior se firma en Pore - Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2011.

POR LA EMPRESA

  
JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ  
Gerente






  
Revisó: MIGUEL ANGEL CASTIBLANCO MORENO  
Asesor Jurídico Externa


EL CONTRATISTA

  
OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>		Hoja 1 de 2											
			Fecha											
			2	6	1	2	2011							
		DD		MM		AA								
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>			CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011											
<b>ACTA No. 06 DE AMPLIACION No. 01 SUSPENSIÓN No. 02 DE CONTRATO</b>														
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.														
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> <u>020</u> DE <u>2011</u> <b>VIGENCIA</b> <u>DOS (02) MESES</u>														
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> <u>MUNICIPIO DE PORE</u> <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>DOS (02) MESES</u> <b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> <u>23</u> DE <u>MAYO</u> DE <u>2011</u> <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>\$ 1.206.176.863</u>														
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>														
<b>CONTRATISTA</b>		<u>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</u>												
<b>INTERVENTORIA</b>		<u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</u>												
<b>SUPERVISOR</b>		<u>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</u>												
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRORROGA (16/09/2011)</td> <td>SESENTA (60) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>							CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS				
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)													
PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS													
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTAS No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 1 (16/08/2011)</td> <td>CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>							ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 1 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)													
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS													
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS													
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 1 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS													









	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 2 de 2			
	Fecha				
	2	6	1	2	2011
		DD	MM	AA	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011			
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>					
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<u>DOS (02) MESES</u>			
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)					
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		<u>22</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE <u>2011</u>
		(Día)		(Mes)	(Año)
<b>VALOR ACTUAL</b>	\$	\$ 1.206.176.863			
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE					
<p>En Pore, a los veinti seis (26) días del mes de Diciembre de 2011 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN, firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspension el contrato anteriormente citado por TREINTA (30) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.</p>					
<b>CAUSAS</b>					
<p>A. Debido a que las consideraciones que originaron la suspension inicial no se han subsanado.</p> <p>1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension. el incremento por encima de su normal historico de las lluvias.</p> <p>2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra.</p> <p>Por lo anterior se solicita ampliar la suspensión del contrato de obra por un termino de TREINTA (30) DIAS.</p>					
<b>CONDICIONES DEL CONTRATO</b>					
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		<u>16</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DE <u>2011</u>
		(Día)		(Mes)	(Año)
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>					
<b>FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION</b>		<u>26</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u>	DE <u>2011</u>
		(Día)		(Mes)	(Año)
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		<u>VEINTICUATRO (24) DIAS</u>			
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		<u>NOVENTA Y SEIS (96) DIAS</u>			
<b>PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION</b>		<u>TREINTA (30) DIAS</u>			
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)					
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		<u>30</u>	DE	<u>ENERO</u>	DE <u>2012</u>
		(Día)		(Mes)	(Año)
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>VEINTISEIS (26)</u> días del mes de <u>DICIEMBRE</u> de 2011</p>					
Firma	 <b>ING. JABER ANDREY JAIMES RODRIGUEZ</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		Firma	 <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor	
Firma	 <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista		Firma	 <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor	
Original Oficina Jurídica: 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia: interventoria					
FORMATO DC-010					

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Acciones consentido social</i>		Hoja 1 de 2													
			Fecha													
			2	6	0	1	2012									
		DD	MM	AA												
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>			CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011													
<b>ACTA No. 07 DE AMPLIACION No. 02 SUSPENSIÓN No. 02 DE CONTRATO</b>																
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.																
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> 020      DE      2011 <b>VIGENCIA</b> DOS (02) MESES																
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> MUNICIPIO DE PORE <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> DOS (02) MESES <b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> 23 DE MAYO DE 2011 <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ 1,206,176,863																
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>																
<b>CONTRATISTA</b>		OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA														
<b>INTERVENTORIA</b>		CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES														
<b>SUPERVISOR</b>		AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA														
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRORROGA (16/09/2011)</td> <td>SESENTA (60) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>							CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS						
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)															
PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS															
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTAS No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)</td> <td>CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>							ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS	ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)	TREINTA (30) DIAS
ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)															
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS															
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS															
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS															
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)	TREINTA (30) DIAS															











	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Acciones consentido social</i>	Hoja 2 de 2
	Fecha	
	2    6    0    1    2012 DD    MM    AA	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>		
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<u>CUATRO (04) MESES</u> <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		<u>17</u> DE <u>SEPTIEMBRE</u> DE <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>VALOR ACTUAL</b> \$    1,206,176,863		
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE		
<p>En Pore, a los Veintiseis (26) días del mes de Enero de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de Ampliar la suspension el contrato anteriormente citado por SESENTA (60) DIAS o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.</p>		
<b>CAUSAS</b>		
<p>A. Mediante memorandos 730 29 04 0636 y 730 29 04 1285 de fecha 25 de Noviembre de 2011 y 02 de Diciembre de 2011 respectivamente se solicito al despacho de la gobernadora encargada de esa epoca la firma de la prorroga del convenio interadministrativo No. 053 de 2010 suscrito entre la Gobernacion de Casanare y el Municipio de Pore y aun no se ha tenido respuesta alguna. por ser un proyecto vital para la comunidad ya que es el suministro de agua potable se requiere que sea realizada esta prorroga. Por tal motivo se encuentra suspendido.</p> <p>El contrato 020 de 2011 es un contrato suscrito por la Empresa Aguas de Pore y Oscar Acuña y este contrato se deriva del convenio interadministrativo suscrito entre Aguas de Pore y el Municipio de Pore que se deriva del convenio interadministrativo No. 053 suscrito entre la Gobernacion de Casanare y el Municipio de Pore y debido a que este convenio se encuentra suspendido (causas citadas numeral A.) se debe suspender todos los convenios y contratos que de ahí se deriven.</p> <p>Por lo anterior se solicita ampliar la suspensión del contrato de obra por un termino de SESENTA (60) DIAS.</p>		
<b>CONDICIONES DEL CONTRATO</b>		
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		<u>16</u> DE <u>AGOSTO</u> DE <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>		
<b>FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION</b>		<u>30</u> DE <u>ENERO</u> DE <u>2012</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		<u>VEINTICUATRO (24) DIAS</u>
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		<u>NOVENTA Y SEIS (96) DIAS</u>
<b>PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION</b>		<u>SESENTA (60) DIAS</u>
<small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>		
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		<u>30</u> DE <u>MARZO</u> DE <u>2012</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>VEINTISEIS (26)</u> días del mes de <u>ENERO</u> de 2011</p>		
Firma  <b>JOSE PEREZ CORTES</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P	Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor	
Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista	Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor	
Original Oficina Jurídica. 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia: interventoria		
FORMATO DC-010		

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 1 de 3		
	Fecha			
	3	0	0	3
		DD	MM	AA
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
<b>ACTA No. 08 DE REINICIACION No. 02 DE CONTRATO</b>				
<b>Se hace constar:</b>				
1) Que mediante acta No. 07 se amplio la suspension No. 02 del Contrato No. 020 DE 2011				
2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:				
- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Relación de personal y maquinaria inactiva - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato				
En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.				
3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.				
4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.				
5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> </div> <div> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> <b>DISEÑO Y CONSTRUCCION</b> <input type="checkbox"/> </div> </div>				
<b>CONTRATO No.</b> 20 <b>DE</b> 2011				
<b>VIGENCIA</b> DOS (02) MESES				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA				
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>				
VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE				
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE				
<small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>				
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> DOS (02) MESES				
<small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> 23 DE MAYO DE 2011				
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ 1'206.176.863,00				
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>				
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS				
M/CTE				
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small>				
<b>CONTRATISTA</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA				
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
<b>INTERVENTOR</b> CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES				
<small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>				
<b>SUPERVISOR</b> AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA				
<small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)</small>				
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>				
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>		
PRORROGA (16/09/2011)		SESENTA (60) DIAS		



	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 2 de 3		
		Fecha <span style="float: right;">3 0 0 3 2012</span> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>DD</span> <span>MM</span> <span>AA</span> </div>		
	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>	CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)				
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>				
<b>ACTAS No</b>	<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS			
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS			
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS			
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)	TREINTA (30) DIAS			
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)	SESENTA (60) DIAS			
<b>FECHA DE SUSPENSION VIGENTE</b> <span style="float: right;">26 DE ENERO DE 2012</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <span>(Dia)</span> <span>(Mes)</span> <span>(Año)</span> </div>				
<b>TIEMPO DE SUSPENSION</b> <span style="float: right;">SESENTA (60) DIAS</span> <div style="text-align: center; font-size: x-small;">(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)</div>				
<b>FECHA DE REINICIACION</b> <span style="float: right;">30 DE MARZO DE 2012</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <span>(Dia)</span> <span>(Mes)</span> <span>(Año)</span> </div>				
<b>VALOR ACTUAL</b> \$ <span style="float: right;">\$ 1'206.176.863,00</span> <div style="text-align: center; font-size: x-small;">(Indique el valor actual del contrato en números)</div>				
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE				
En Pore, a los Treinta (30) días del mes de Marzo de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspension.				
<b>RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO</b>				
<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>				
<b>CARGO</b>	<b>ESP.</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>No TARJ. PROF.</b>	<b>TIEMPO INACTIVO</b>
director de obra		Oscar Javier Acuña	25202099240CND	60 DIAS
residente de obra		Fernando Monsalve Galindo	6820206878STD	60 DIAS
<b>PERSONAL OPERATIVO</b>				
<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TIEMPO INACTIVIDAD</b>		
<b>MAQUINARIA</b>				
<b>TIPO</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ESTADO</b>	<b>TIEMPO INACTIVIDAD</b>

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 3 de 3																					
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Fecha</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DD</td> <td colspan="2">MM</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2012</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">AA</td> </tr> </table>		Fecha				3	0	0	3	DD		MM				2012				AA	
Fecha																							
3	0	0	3																				
DD		MM																					
		2012																					
		AA																					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011																					
El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad (Interventor o Contratista según el caso) con la presente acta de reiniciación suscrita.																							
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>																							
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>TREINTA (30)</u> días del mes de <u>MARZO</u> de <u>2012</u> (Mes en que se firma el) (Año de finalización)																							
Firma  <b>DR. JOSE PEREZ CORTES</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA RINEDA</b> Supervisor																					
Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista		Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor																					
Original Oficina Jurídica 1era copia :Interventor 2da copia contratista 3ra copia dependencia responsable del contrato																							








	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>		Hoja 1 de 2			
			Fecha			
	2	4	0	4	2012	
		DD		MM		AA
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>				CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
<b>ACTA No. 09 DE SUSPENSIÓN No. 03 DE CONTRATO</b>						
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.						
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> 020      DE      2011 <b>VIGENCIA</b> DOS (02) MESES						
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b>			MUNICIPIO DE PORE			
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b>			DOS (02) MESES			
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b>			23 DE MAYO DE 2011			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>			\$ 1.206.176.863			
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE						
<b>CONTRATISTA</b>			OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA			
<b>INTERVENTORIA</b>			CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES			
<b>SUPERVISOR</b>			AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA			
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>						
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>			<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
PRORROGA (16/09/2011)			SESENTA (60) DIAS			
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>						
<b>ACTAS No</b>			<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)			TREINTA (30) DIAS			
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)			TREINTA (30) DIAS			
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)			CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS			
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)			TREINTA (30) DIAS			
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)			SESENTA (60) DIAS			

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>		Hoja 2 de 2	
	Fecha		2 4 0 4 2012	
	DD MM AA		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>				
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>				
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<b>CUATRO (04) MESES</b> <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>		
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		<b>4 DE JULIO DE 2012</b> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<b>VALOR ACTUAL \$</b>		<b>\$ 1.206.176.863</b>		
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>				
<p>En Pore, a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por TRES (3) MESES o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.</p>				
<b>CAUSAS</b>				
<p>1. Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, el nivel freático está muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalación de la tubería, el uso de motobombas es infructuoso.</p> <p>Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de TRES (3) MESES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 23/04/2012.</p>				
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>				
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		<b>24 DE ABRIL DE 2012</b> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		<b>CINCUENTA (50) DIAS</b>		
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		<b>SETENTA (70) DIAS</b>		
<b>PLAZO DE LA SUSPENSIÓN</b>		<b>TRES (3) MESES</b> <small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>		
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		<b>23 DE JULIO DE 2012</b> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
<p>EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p>				
<p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <b>VEINTICUATRO (24)</b> días del mes de <b>ABRIL</b> de <b>2012</b></p>				
Firma  <b>DR. JOSE PEREZ CORTES</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor		
Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista		Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor		
Original Oficina Jurídica: 1era copia: Supervisor 2da copia: contratista 3ra copia: interventoría				
FORMATO DC-010				




	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>		Hoja 1 de 2																	
	Fecha		2	4	0	7	2012													
			DD	MM	AA															
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011																		
<b>ACTA No. 10 DE AMPLIACION No. 01 SUSPENSIÓN No. 03 DE CONTRATO</b>																				
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliacion de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliacion de suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.																				
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO No</b> _____ <b>020</b> DE _____ <b>2011</b> <b>VIGENCIA</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>																				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> _____ <b>MUNICIPIO DE PORE</b> <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b> <b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> _____ <b>23</b> DE <b>MAYO</b> DE <b>2011</b> <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>\$ 1.206.176.863</b>																				
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>																				
<b>CONTRATISTA</b> _____ <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b>																				
<b>INTERVENTORIA</b> _____ <b>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</b>																				
<b>SUPERVISOR</b> _____ <b>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b>																				
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRORROGA (16/09/2011)</td> <td>SESENTA (60) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>							CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS										
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)																			
PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS																			
<b>SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTAS No</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)</td> <td>CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)</td> <td>SESENTA (60) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012)</td> <td>NOVENTA (90) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>							ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS	ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)	SESENTA (60) DIAS	ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012)	NOVENTA (90) DIAS
ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)																			
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS																			
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS																			
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS																			
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)	TREINTA (30) DIAS																			
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)	SESENTA (60) DIAS																			
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012)	NOVENTA (90) DIAS																			

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 2 de 2
	Fecha	
	2 4 0 7 2012 DD MM AA	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>		
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>		CUATRO (04) MESES ✓ <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>		18 DE DICIEMBRE DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>VALOR ACTUAL \$</b>		\$ 1.206.176.863
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE		
En Pore, a los Veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por DOS Y MEDIO (2,5) MESES o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspension.		
<b>CAUSAS</b>		
1.A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension.		
Por lo anterior se solicita la ampliacion de la suspensión del contrato de obra por un termino de DOS Y MEDIO (2,5) MESES.		
<b>CONDICIONES DEL CONTRATO</b>		
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>		24 DE ABRIL DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>		24 DE JULIO DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION</b>		24 DE JULIO DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<b>PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</b>		NOVENTA (90) DIAS
<b>PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO</b>		SETENTA Y CINCO (75) DIAS
<b>PLAZO AMPLIACION DE LA SUSPENSION</b>		DOS Y MEDIO (2,5) MESES <small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>
<b>FECHA PREVISTA DE REINICIACION</b>		8 DE OCTUBRE DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.		
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>VEINTICUATRO (24)</u> días del mes de <u>JULIO</u> de 2012		
Firma  <b>DR. JOSE PEREZ CORTES</b> R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P	Firma  <b>ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b> Supervisor	
Firma  <b>ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista	Firma  <b>ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</b> R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor	
Original Oficina Juridica: 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia: interventoria		
FORMATO DC-010		




	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>		Hoja 1 de 3	
	Fecha		0 8 1 0 2012	
	DD MM AA		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>				
<b>ACTA No. 11 DE REINICIACION No. 03 DE CONTRATO</b>				
<b>Se hace constar:</b> 1) Que mediante acta No. 10 se realizo la ampliacion de la suspension No. 03 del Contrato No. 020 DE 2011 2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Relación de personal y maquinaria inactiva - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector. 3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra. 4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato. 5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.				
CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input checked="" type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> CONTRATO No. 20 DE 2011 VIGENCIA <u>DOS (02) MESES</u>				
OBJETO DEL CONTRATO <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small> <u>VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>				
LOCALIZACION DEL PROYECTO <u>VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO <u>DOS (02) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO <u>23 DE MAYO DE 2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 1'206.176.863,00</u> <small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>				
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE				
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small> CONTRATISTA <u>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR <u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>				
SUPERVISOR <u>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</u> <small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)</small>				
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>				
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
PRORROGA (16/09/2011)		SESENTA (60) DIAS		


	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestion</i>	Hoja 2 de 3				
		Fecha				
		2	3	0	7	2012
		DD	MM	AA		
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>				CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
<b>SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>						
<b>ACTAS No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>				
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)		TREINTA (30) DIAS				
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)		TREINTA (30) DIAS				
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)		CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS				
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)		TREINTA (30) DIAS				
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)		SESENTA (60) DIAS				
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012)		NOVENTA (90) DIAS				
ACTA No. 10 DE AMPLIACION DE SUSP No. 3 (24/07/2012)		SETENTA Y CINCO (75) DIAS				
<b>FECHA DE SUSPENSION VIGENTE</b>						
		24	DE	ABRIL	DE	2012
		(Dia)		(Mes)		(Año)
<b>TIEMPO DE SUSPENSION</b>						
CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS						
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y dias según sea necesario)						
<b>FECHA DE REINICIACION</b>						
		8	DE	OCTUBRE	DE	2012
		(Dia)		(Mes)		(Año)
<b>VALOR ACTUAL</b> \$ 1'206.176.863,00						
(Indique el valor actual del contrato en números)						
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE						
En Pore, a los Ocho (08) días del mes de Octubre de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN, firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspension.						
<b>RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO</b>						
<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>						
<b>CARGO</b>	<b>ESP.</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>No TARJ. PROF.</b>	<b>TIEMPO INACTIVO</b>		
X		X	X	X		
X		X	X	X		
<b>PERSONAL OPERATIVO</b>						
<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TIEMPO INACTIVIDAD</b>				
<b>MAQUINARIA</b>						
<b>TIPO</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ESTADO</b>	<b>TIEMPO INACTIVIDAD</b>		




Original Oficina Juridica  
1era copia :interventor  
2da copia contratista  
3ra copia dependencia responsable del contrato


<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE</b> <b>AGUAS DE PORE S.A. ESP</b>			
<b>Fecha</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3</span> <span>Diciembre</span> <span>12</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DD</span> <span>MM</span> <span>AA</span> </div>			
<b>CONTRATO No.</b> 20 de 2011			
<b>SOLICITUD DE</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>ADICIÓN <input type="checkbox"/></span> <span>PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/></span> </div>			
<b>A. ANTECEDENTES</b>			
<b>CONTRATO No.</b> 0020 <b>DE</b> 2011 <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>			
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> DOS (2) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
<b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO</b> 23 DE MAY DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
<b>B. PRORROGAS</b>			
<b>CONTRATO ADICIONAL No.</b> PRORROGA No. 01 (16/09/2011)		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b> SESENTA (60) DIAS	
<b>C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>			
ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No. 02 DE SUSPENSION No. 01 DE OBRA (14/06/2011)	30		
ACTA No. 03 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 01 DE OBRA (13/07/2011)	30		
ACTA No. 05 DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA (16/08/2011)	135		
ACTA No. 06 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA (26/12/2011)	30		
ACTA No. 07 DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA (26/01/2012)	60		
ACTA No. 09 DE SUSPENSION No. 03 DE OBRA (24/04/2012)	90		
ACTA No. 10 DE AMPLIACION No. 01 DE SUSPENSION No. 03 DE OBRA (24/07/2012)	75		
<b>FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b> 18 DE DIC DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ 1,206,176,863.00 <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>			
<u>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MLCTE</u>			
<small>(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)</small>			
<b>C. VALOR ADICIONES</b>			
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)		
X	X		
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b> \$ 1,206,176,863.00 <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>			
<b>CONTRATISTA</b> OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>			
<b>SUPERVISOR</b> ANDRES ROA PINEDA			








<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE</b> <b>AGUAS DE PORE S.A. ESP</b>			
<b>Fecha</b> 3    Diciembre    12 DD    MM    AA			
<b>CONTRATO No.</b> 20 de 2011			
<b>SOLICITUD DE</b> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>INTERVENTOR</b> <u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</u>			
<b>E. OBJETO</b>			
El presente documento tiene por objeto solicitar al Gerente de Aguas de Pore S.A ESP <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> al contrato anteriormente citado de <b>PRORROGA</b> <input checked="" type="checkbox"/> al contrato anteriormente citado de			
(Indique el valor de la adición) <b>DOS (2) meses</b> (Indique el plazo de la prórroga solicitada)			
<b>H. CAUSALES DE LA SOLICITUD</b>			
<p><u>Con el inicio de la temporada Decembrina el suministro de materiales se complica ya que los proveedores demoran la entrega de los pedidos, debido a que algunos fabricantes empiezan a cerrar despachos a mediados del mes.</u></p> <p><u>Al no contar con toda la tubería instalada, no es posible realizar las pruebas hidráulicas que me exigen para determinar que la tubería cumpla con las presiones para las cuales fueron fabricadas además con estas pruebas se determina que no se encuentren fugas en los accesorios.</u></p> <p>El tener zanjas abiertas en épocas decembrinas podría generar conflicto con la comunidad ya que en esta época se incrementa la llegada de familiares, y una zanja podría generar peligros en los niños y la comunidad en general.</p> <p>Se hace necesario prorrogar en dos (2) meses en contrato de la referencia, con lo cual se espera que el contratista aumente significativamente su avance de obra mediante la implementación de varios frentes de trabajo y poder así cumplir con el objeto contractual.</p>			
<b>I. COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD</b>			
<p><u>Evidentemente una vez analizada la solicitud, por parte de interventoria y contratista de obra, es clara la necesidad de adicionar en tiempo el contrato de la referencia, con el objeto de dar feliz termino al objeto contratado. Se aclara que la presente prórroga no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamación.</u></p>			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare, a los			
<b>TRES</b> <b>(3)</b> días del mes de <b>DICIEMBRE</b> de <b>2012</b> <small>(Día en letras)    (Día en números)    (Mes en que se firma el acta)    (Año de firma del acta)</small>			
(Firma) _____ (Nombre) <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b> Contratista		(Firma) <u>7.1 777/1</u> (Nombre) <b>CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</b> Interventor	
(Vo Bo) _____ (Nombre) <b>ANDRES BOA PINEDA</b> Supervisor		(Vo Bo) _____ (Nombre) <b>JOSE PEREZ CORTES</b> Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP	
Original : Oficina jurídica 1ra copia : Supervisor 2da copia : Contratista			

	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <b>MUNICIPIO DE PORE</b>	Hoja 1 de 3	
		Fecha	
		1 1 0 2 2013 DD MM AA	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011	
<b>ACTA No. 12 DE SUSPENSIÓN No. 04 DE CONTRATO</b>			
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>			
1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"><li>- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender el contrato</li><li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li><li>- Fecha prevista de reiniciación</li><li>- Relación de personal y maquinaria inactivo</li></ul> En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.			
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación de suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.			
3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.			
<b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERADMINISTRATIVO</b> <input type="checkbox"/>			
<b>CONTRATO No</b> _____ <b>020</b> <b>DE</b> _____ <b>2011</b>			
<b>VIGENCIA</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE			
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> _____ <b>MUNICIPIO DE PORE</b>			
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>DOS (02) MESES</b>			
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> _____ <b>23 DE MAYO DE 2011</b>			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> _____ <b>\$ 1,206,176,863</b>			
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>			
<b>CONTRATISTA</b> _____ <b>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</b>			
<b>INTERVENTORIA</b> _____ <b>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</b>			
<b>SUPERVISOR</b> _____ <b>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</b>			
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>			
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>	
PRORROGA (16/09/2011)		SESENTA (60) DIAS	
PRORROGA 2 (04/12/2012)		SESENTA (60) DIAS	
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>			
<b>ACTAS No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>	
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)		TREINTA (30) DIAS	
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)		TREINTA (30) DIAS	
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)		CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS	
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)		TREINTA (30) DIAS	
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)		SESENTA (60) DIAS	
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012)		NOVENTA (90) DIAS	
ACTA No. 10 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 3 (24/07/2012)		SETENTA Y CINCO (75) DIAS	




	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <b>MUNICIPIO DE PORE</b>		Hoja 2 de 3			
			Fecha			
			1	1	0	2
		DD		MM	AA	
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"</b>					CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011	
<b>CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO</b>						
<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>			<b>SEIS ( 6 ) MESES</b>			
			<small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>			
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL</b>			18	DE	FEBRERO DE 2013	
			<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>	
<b>VALOR ACTUAL</b>			\$	\$ 1,206,176,863		
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE						
<p>En Pore, a los Once (11) días del mes de Febrero de 2013 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por UN (1) MES o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.</p>						
<b>CAUSAS</b>						
<p>1) Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A", es la responsable de la prestación de los servicios públicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber constitucional y legal garantizar la prestación eficiente a todos sus habitantes, los cuales podrán ser prestados directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas.</p>						
<p>2) Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A", es una entidad descentralizada del orden Municipal, cuyo objeto principal es la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la conservación de las cuencas hidrográficas y demás actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el Departamento de Casanare.</p>						
<p>3) De acuerdo con La ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 689 de 2001, la Junta Directiva expidió la disposición N° 002 "por el cual se crea el manual de contratación y compras de "Aguas de Pore E.S.P S.A", el cual fue la norma que rigió la convocatoria pública y consecuente adjudicación y suscripción del respectivo Contrato de Obra # 020 del (1) de marzo de 2011.</p>						
<p>4) Que teniendo en cuenta los informes de ejecución que reposan en el contrato de obra #020 del 1 de marzo de 2011, se ha evidenciado una afectación en la ejecución que ha provocado el impulso del contratante para requerir al contratista en el cumplimiento de la programación de la obra.</p>						
<p>5) Que en virtud de las garantías procesales y administrativas que le asisten al contratista de obra, se adelantó audiencia de descargos el día 28 de enero de 2013, en la cual se le comunico al mismo sobre el estado actual del contrato, y las actuaciones a emprender por parte del contratante, de persistir el incumplimiento.</p>						
<p>6) Que como consecuencia de la audiencia; el día 5 de febrero de 2013, el contratista OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA, remitió a través de correo electrónico dirigido al supervisor designado por parte de la empresa de servicios públicos "Aguas de Pore" E.S.P S.A, ingeniero Andrés Roa Pineda, documento en el cual se plantea una alternativa de solución a los retrasos que presenta la obra; en este mismo sentido la aseguradora "Aseguradora Solidaria de Colombia", que actúa como garante de las obligaciones del contratista a través de la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No 994000005277 constituida por el contratista como requisito de ejecución, comunico a la empresa de servicios "Aguas de Pore" S.A E.S.P a través de oficio denominado RSP-03305, recibido el 7 de febrero de 2013, que se encontraba al tanto del posible incumplimiento del contratista y estaba adelantando el proceso de revisión de la información, para lo cual solicitaba considerar un término prudencial para el estudio de la situación y programar de esta forma una nueva audiencia.</p>						
<p>7) Que en consideración de lo anterior; se motiva la suspensión del contrato, teniendo en cuenta que la interventoría del contrato designada por el Departamento de Casanare, así como la supervisión designada por la Empresa de Servicios Aguas de Pore S.A E.S.P, de común acuerdo revisaran la alternativa planteada por el contratista, realizaran las visitas de inspección y formularan las recomendaciones que consideren pertinentes, al respecto de la alternativa, razón por la cual se reanudara el contrato al momento que la empresa de servicios Aguas de Pore S.A E.S.P, comunique al contratista y a la aseguradora, sobre la audiencia que se llevara a cabo para la discusión y toma de decisiones.</p>						

	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE MUNICIPIO DE PORE	Hoja 3 de 3		
		Fecha		
		11	02	2013
		DD	MM	AA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
<b>CONDICIONES DEL CONTRATO</b>				
FECHA DE SUSPENSION		11 DE FEBRERO DE 2013 (Dia) (Mes) (Año)		
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO				
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION		DE DE (Dia) (Mes) (Año)		
PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO		CERO (0) DIAS		
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO		TREINTA (30) DIAS		
PLAZO DE LA SUSPENSION		UN (1) MES		
FECHA PREVISTA DE REINICIACION		10 DE MARZO DE 2013 (Dia) (Mes) (Año)		
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)				
DE SUPERARSE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSION, SE PROCEDERA A REANUDAR EL CONTRATO ANTES DEL TERMINO FIJADO EN ESTA ACTUACION.				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ONCE (11) días del mes de FEBRERO de 2013				
Firma	 DR. JOSE PEREZ CORTES R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.	Firma	 ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA Supervisor	
Firma	 ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA Contratista	Firma	 ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor	
Original Oficina Jurídica 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia: interventoria				
FORMATO DC-010				



	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 1 de 3	
	<b>Fecha</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>1 3 0 3 2013</span> </div>		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>DD MM AA</span> </div>		
<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		<b>CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011</b>	
<b>ACTA No. 13 DE REINICIACION No. 03 DE CONTRATO</b>			
<p><b>Se hace constar:</b></p> <p>1) Que mediante acta No. 12 se realizo la suspension No. 04 del Contrato No. 020 DE 2011</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato</li> <li>- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada</li> <li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado</li> <li>- Relación de personal y maquinaria inactiva</li> <li>- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato</li> </ul> <p>En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.</p> <p>3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>CONSULTORIA</b> <input type="checkbox"/> </div> <div> <b>OBRA</b> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> <b>DISEÑO Y CONSTRUCCION</b> <input type="checkbox"/> </div> </div>			
<b>CONTRATO No.</b> 20 <b>DE</b> 2011			
<b>VIGENCIA</b> <u>DOS (02) MESES</u>			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
<u>VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>			
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> <u>VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>			
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>DOS (02) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> <u>23 DE MAYO DE 2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>\$ 1'206.176.863,00</u> <small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>			
<b>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS</b> <b>M/CTE</b>			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small>			
<b>CONTRATISTA</b> <u>OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>			
<b>INTERVENTOR</b> <u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>			
<b>SUPERVISOR</b> <u>AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA</u> <small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)</small>			
<b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>			
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>	<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>		
PRORROGA (16/09/2011)	SESENTA (60) DIAS		
PRORROGA (04/12/2012)	SESENTA (60) DIAS		

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DE CASANARE</b> <i>Liderazgo y Gestión</i>		Hoja 2 de 3	
	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"</b>		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011	
	Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)			

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION	
ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)	TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)	TREINTA (30) DIAS
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)	SESENTA (60) DIAS
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012)	NOVENTA (90) DIAS
ACTA No. 10 DE AMPLIACION DE SUS No. 3 (24/07/2012)	SETENTA Y CINCO (75) DIAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE	11	DE	FEBRERO	DE	2013
	(Dia)		(Mes)		(Año)

TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA (30) DIAS
----------------------	-------------------

(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACION	13	DE	FEBRERO	DE	2013
	(Dia)		(Mes)		(Año)

VALOR ACTUAL	\$	\$ 1'206.176.863,00
(Indique el valor actual del contrato en números)		

MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

M/CTE

En Pore, a los trece (13) días del mes de Marzo de 2013 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de aprobar la orden de reiniciacion del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspension.

**RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO**

**PERSONAL DIRECTIVO**

CARGO	ESP.	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJ. PROF.	TIEMPO INACTIVO
X		X	X	X
X		X	X	X

**PERSONAL OPERATIVO**

CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD


  

**MAQUINARIA**


TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD





<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE</b> <b>AGUAS DE PORE S.A. ESP</b>			
<b>Fecha</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>15</span> <span>Marzo</span> <span>13</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DD</span> <span>MM</span> <span>AA</span> </div>			
<b>CONTRATO No.</b> 20 de 2011			
<b>SOLICITUD DE</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>ADICIÓN <input type="checkbox"/></span> <span>PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/></span> </div>			
<b>A. ANTECEDENTES</b>			
<b>CONTRATO No</b> 0020 <b>DE</b> 2011 <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>			
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> <u>DOS (2) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
<b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO</b> <u>23</u> <b>DE</b> <u>MAY</u> <b>DE</b> <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
<b>B. PRORROGAS</b>			
CONTRATO ADICIONAL No.		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	
PRORROGA No. 01 (16/09/2011)		SESENTA (60) DIAS	
PRORROGA No. 02 (04/12/2012)		SESENTA (60) DIAS	
<b>C. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>			
ACTAS No.		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	
ACTA No. 02 DE SUSPENSION No. 01 DE OBRA (14/06/2011)		30	
ACTA No. 03 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 01 DE OBRA (13/07/2011)		30	
ACTA No. 05 DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA (16/08/2011)		135	
ACTA No. 06 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA (26/12/2011)		30	
ACTA No. 07 DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSION No. 02 DE OBRA (26/01/2012)		60	
ACTA No. 09 DE SUSPENSION No. 03 DE OBRA (24/04/2012)		90	
ACTA No. 10 DE AMPLIACION No. 01 DE SUSPENSION No. 03 DE OBRA (24/07/2012)		75	
ACTA No. 12 DE SUSPENSION No. 04 DE OBRA (11/02/2013)		30	
<b>FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b> <u>21</u> <b>DE</b> <u>MAR</u> <b>DE</b> <u>2013</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ 1,206,176,863.00 <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>			
<u>MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MLCTE</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)</small>			



Fecha 15    Marzo    13 DD    MM    AA			REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE AGUAS DE PORE S.A. ESP	
--	--	--	--	---

CONTRATO No. 20 de 2011

SOLICITUD DE

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒

**C. VALOR ADICIONES**

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
X	X

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 1,206,176,863.00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

CONTRATISTA OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR ANDRES ROA PINEDA

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

(Escriba el nombre o razón social del contratante)

**E. OBJETO**

El presente documento tiene por objeto solicitar al Gerente de Aguas de Pore S.A ESP

ADICIÓN ☐

al contrato anteriormente citado de

PRORROGA ☒

al contrato anteriormente citado de

(Indique el valor de la adición)

TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS

(Indique el plazo de la prórroga solicitada)

(Indique en este espacio si es solicitud de adición o prórroga)

**H. CAUSALES DE LA SOLICITUD**


1. Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A", es la responsable de la prestación de los servicios públicos en el Municipio de Pore, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber constitucional y legal garantizar la prestación eficiente a todos sus habitantes, los cuales podrán ser prestados directamente por las Entidades del Estado directamente, o por particulares o comunidades organizadas. 2. Que la Empresa de Servicios Públicos "Aguas de Pore E.S.P. S.A", es una entidad descentralizada del orden Municipal, cuyo objeto principal es la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la conservación de las cuencas hidrográficas y demás actividades complementarias en el Municipio de Pore, en el Departamento de Casanare.

3. De acuerdo con La ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 689 de 2001, la Junta Directiva expidió la disposición N° 002 "por el cual se crea el manual de contratación y compras de "Aguas de Pore E.S.P S.A", el cual fue la norma que rigió la convocatoria pública y consecuente adjudicación y suscripción del respectivo Contrato de Obra # 020 del (1) de marzo de 2011.

4. Que en atención al proceso de ejecución del contrato de obra 020 de 2011, y acorde al desarrollo de la audiencia realizada el día 13 de marzo de 2013, en la cual se plantearon varias alternativas al contratista de obra para llegar a feliz término en la ejecución del contrato. Mediante fecha de 14 de marzo de 2013, se allego oficio del contratista en donde expone como alternativa mantener la ejecución de las obras ya que según reporta en el oficio cuenta con socio capitalista (se adjunta información financiera de la firma Coinarq SAS Nit. 900.397.091-9.) que aportara recursos económicos. Así mismo se adjunta certificaciones de proveedores de tubería y accesorios como Aguatubos y Soluciones SAS, JNdrilling Civil perforación y mantenimiento de pozos profundos, se adjunta de igual manera certificación de suministro de materiales eléctricos por la firma Eléctricos González. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar cumplimiento a las actividades faltantes. De igual manera este allega cronograma de actividades para dar cumplimiento a las actividades faltantes en un plazo adicional de tres (3) meses y diez (10) días.

c p m



Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA		
15	Marzo	13	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
DD	MM	AA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE		
			AGUAS DE PORE S.A. ESP		

CONTRATO No. 20 de 2011

## SOLICITUD DE

ADICIÓN ☐PRORROGA ☒

5. Que desde el punto de vista técnico de supervisión e interventoría dado el estado del contrato de obra 020 de 2011, es válido resaltar que se viene realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo del mismo, lo cual ha permitido dar respuesta oportuna en la medida de lo posible a las peticiones debidamente sustentadas del contratista y se han generado las respectivas actuaciones bajo un conducto regular plenamente definido, buscando siempre mantener las garantías para que el contratista ejecute a cabalidad el proyecto y poder así satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad de Agualinda. De igual manera ha permitido evidenciar los atrasos generados por parte del contratista en el desarrollo de las actividades faltantes y se ha informado de manera oportuna al respecto para que tome las medidas necesarias.








6. Que el área técnica aclara que las actividades faltantes son perfectamente realizables bajo un estricto cumplimiento de una programación de obra, evitando así el riesgo de tener obras inconclusas que no logren satisfacer el fin último del proyecto, brindar agua apta para consumo humano a la población de Agualinda.

7) Que teniendo en cuenta que uno de los deberes de las entidades del estado es el consagrado a través del principio de tutelar el contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y donde las mismas tan solo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades; en consecuencia, una de las partes no puede, en principio, unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". No obstante lo anterior, en consideración de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, todo acuerdo de voluntad, de tracto sucesivo, cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas.

8) Que las razones especiales en la ejecución del contrato de obra 020 de 2011, han sido valoradas por la entidad, la cual ha reconocido que debido a las actuaciones de índole administrativo entre las entidades públicas (Departamento y Municipio), se han propiciado demoras en la ejecución de los plazos pactados, por lo que la empresa ha considerado estas circunstancias, y ha valorado los derechos del contratista; y en diversos eventos ha reconocido modificaciones en el plazo para la ejecución del contrato, todas estas debidamente soportadas. Que estas actuaciones, posicionan a la entidad en el cumplimiento de las obligaciones que de esta se esperan; conducta que no ha sido la que ha caracterizado al contratista, ya que como se ha identificado en los informes de ejecución a retardado he incumplido las obligaciones acordadas entre las partes.

9. Que la finalidad que persigue la contratación que adelantan las entidades públicas es la de realizar los fines del Estado, por lo que las autoridades públicas gozan de potestades constitucionales, legales y reglamentarias, para cumplir este fin ya que el incumplimiento del contratista y en orden a la satisfacción del interés general comprometido por la no realización o ejecución tardía o indebida del objeto contractual, obliga a la entidad a tomar medidas para lograr el cumplimiento de los deberes. Que evidencia de estas actuaciones reposan en la ejecución del contrato ya que las garantías procesales que le asisten al contratista han sido valoradas y protegidas en el proceso de declaratoria de incumplimiento que se está surtiendo; mas sin embargo es bien sabido en la práctica jurídica que esta clase de actuaciones involucran el impulso de actividades administrativas que se caracterizan por términos de índole legal y procesos de orden jurídico procesal; por lo que valorar la propuesta que allega el contratista en la que se compromete con el respaldo de proveedores y la determinación de la aseguradora en el proceso de incumplimiento frente al cual ya está informada, hacen que el plazo que solicita para la terminación del contrato, pueda ser una alternativa positiva para la terminación del contrato, ya que las especificaciones técnicas de obra, así como los ítems por ejecutar conforme a la información técnica son de fácil cumplimiento bajo la realización de una programación estricta.



<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE</b> <b>AGUAS DE PORE S.A. ESP</b>			
<b>Fecha</b> 15    Marzo    13 DD    MM    AA			
<b>CONTRATO No.</b> 20 de 2011			
<b>SOLICITUD DE</b> ADICIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input checked="" type="checkbox"/>			
<p>10) Que se aprueba la propuesta del contratista, como medida de cumplimiento de los fines propuestos con el contrato público y como pronta solución a las necesidades de la población residente en las veredas beneficiarias.</p> <p>11) Que mas sin embargo se expresa que una vez se integre este nuevo acuerdo entre las partes se deberán realizar las modificaciones pertinentes al contrato; resaltando que el incumplimiento de este nuevo acuerdo que surge de una audiencia de incumplimiento, generara que de forma inmediata se liquide el contrato en el estado en que se encuentre y se declara a su vez el siniestro.</p> <p>12) Téngase este acuerdo como un arreglo directo entre las partes que valorado de forma particular, propende como una única alternativa de solución concertada entre las partes.</p> <p>Se hace necesario entonces prorrogar en tres (3) meses y diez (10) días el contrato 020 de 2011, con lo cual se espera que el contratista aumente significativamente su avance de obra mediante la implementacion de varios frentes de trabajo y poder así cumplir con el objeto contractual.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">         (Firma)        (Nombre) OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA        Contratista     </div>			
<b>I. COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD</b>			
<p>Evidentemente una vez analizada la propuesta allegada por el contratista, y de acuerdo al analisis colectivo realizado por interventoria, asesora juridica y gerencia se acepta la propuesta presentada; en aras de dar cumplimiento del objeto contractual, con el cual se logre brindar agua apta para consumo humano a la comunidad de la vereda Agualinda. Se aclara que la presente prorroga no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Pore Casanare, a los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <b>QUINCE</b>  <small>(Día en letras)</small> </div> <div style="text-align: center;"> <b>( 15 )</b>  <small>(Día en números)</small> </div> <div style="text-align: center;">       días del mes de     </div> <div style="text-align: center;"> <b>MARZO</b>  <small>(Mes en que se firma el acta)</small> </div> <div style="text-align: center;">       de     </div> <div style="text-align: center;"> <b>2013</b>  <small>(Año de firma del acta)</small> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <div style="margin-bottom: 20px;">         (Firma)        (Nombre) OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA        Contratista     </div> <div style="margin-bottom: 20px;">         (Vo Bo)        (Nombre) ANDRÉS ROA PINEDA        Supervisor     </div> <div>         (Vo Bo)        (Nombre) ADRIANA DEL PILAR SILVA CORTES        Asesora Juridica externa     </div> </div> <div style="width: 45%;"> <div style="margin-bottom: 20px;">         (Firma)        (Nombre) CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES        Interventor     </div> <div>         (Vo Bo)        (Nombre) JOSE PEREZ CORTES        Gerente AGUAS DE PORE S.A. ESP     </div> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">       Original : Oficina jurídica        1ra copia : Supervisor        2da copia : Contratista     </div>			