



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE LOS PALMITOS**  
 ALCALDÍA MUNICIPAL  
 NIT. 892201287-6



**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO**

**INTERADMINISTRATIVO No. 1917, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO**

<b>OBJETO:</b>	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
<b>UBICACIÓN DEL PROYECTO:</b>	PREDIO RURAL, VEREDA EL BONGO - JURISDICCIÓN DE LOS PALMITOS, SUCRE CALLE 1, 23 VEREDA EL BONGO		
<b>BENEFICIARIO:</b>	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS– DEPARTAMENTO DE SUCRE		
<b>VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO</b>	<b>APORTES MIN – FONSECON</b>		\$ 2.962.200.541,00
	<b>APORTES ENTIDADES PÚBLICAS</b>		\$ 522.741.272,00
	<b>TOTAL APORTES DEL CONVENIO</b>		\$ 3.484.941.813,00
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	05/08/2022		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO</b>	24/03/2024		
<b>SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO</b>	DIANA JUDITH PEREZ MARQUEZ		
<b>COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)</b>	No. 2-2022-03809	19/07/2022	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL</b>	No. 220580	16/06/2022	
<b>FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL</b>	No. 540-47-994000021729		06/08/2022 24/09/2024
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO</b>	13/12/2022		
<b>VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA</b>	\$ 3.113.882,295,00		
<b>VALOR INTERVENTORÍA</b>	\$ 371.059.518,00		

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		NO APLICA	DD/MM/AAAA	\$ 0,00



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE LOS PALMITOS**  
 ALCALDÍA MUNICIPAL  
 NIT. 892201287-6



SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

### 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-994000021729	Cumplimiento	\$ 348.494.121,30	06/08/2022	24/09/2024

### 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

#### ➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 70418-LP-033-00-2023	ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	\$ 3.113.882,230,00
Nombre contratista	CONSORCIO ESTACIÓN DE POLICÍA DEL BONGO R/L Leidys María Monterroza Nulez	
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/03/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
Fecha de terminación del contrato	21/11/2023	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 3.113.882,230,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A	
PÓLIZA No.	21-44-101407653	
FECHA DE LA PÓLIZA	15/03/2023	



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE LOS PALMITOS**  
 ALCALDÍA MUNICIPAL  
 NIT. 892201287-6



➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 70418-CMA-034-00-2023	INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE	\$ 371.059.517,00
Nombre contratista	CONSORCIO SUBASTACIÓN EL BONGO R/L Yan Carlos Mendoza Vergara	
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/03/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
Fecha de terminación del contrato	21/11/2023	
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO:</b>		<b>\$ 371.059.517,00</b>
COMPañÍA ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A	
PÓLIZA No.	CRC- 100012217	
FECHA DE LA PÓLIZA	07/03/2023	

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0,00%



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE LOS PALMITOS**  
 ALCALDÍA MUNICIPAL  
 NIT. 892201287-6




<b>% EJECUTADO DE OBRA</b>	<b>0,00%</b>
<p><b>ACCIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y FINANCIERAS REALIZADAS:</b></p> <p>A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo suscrito, las cuales corresponden principalmente a la etapa de estudios y diseños para la ejecución del proyecto de acuerdo con los requerimientos técnicos:</p> <p><b>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron los respectivos requerimientos a la interventoría y contratista para la presentación de la subsanación</li> <li>Se realizo mesas de trabajo en la ciudad de Bogotá, donde asistieron contratista, interventor, ministerio de interior y supervisión del contrato y convenio.</li> </ol> <p><b>ACCIONES TÉCNICAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El lunes 28 de agosto de 2023, fue solicitado al área de contratación (Jurídica) del Municipio de Los Palmitos, apertura de proceso por posible incumplimiento a los contratistas de obra e interventoría, toda vez que a la fecha no han sido subsanadas las respectivas correcciones emitida por parte de la supervisión, en desarrollo al presupuesto presentando en razón a los estudios y diseños radicados en Diraf, toda vez que dicho valor supera el precio por m2 contratado por la entidad, lo que conlleva a atrasos en el cronograma del establecido para el convenio en mención.</li> </ol> <p><b>ACCIONES FINANCIERAS</b></p> <p>A corte de 30 de septiembre de 2023, se ha realizado un pago o desembolsos al contratista de Estudios, Diseños y Obra, CONSORCIO ESTACIÓN DE POLICÍA DEL BONGO, por concepto de anticipo del 15% del valor del contrato, Comprobante de pago No. 202305310004 con fecha 31/05/2023 por un valor de \$467.082.334,50, realizado a partir de los recursos aportados por el municipio.</p> <p><b>JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:</b></p> <p>Actualmente se está a la espera de la aprobación de los estudios y diseños para el respectivo inicio de la ejecución de las obras, a su vez a la espera del presupuesto definitivo por parte del contratista en aprobación con la interventoria, donde se establezcan los precios por m2 contratados.</p>	

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

--	--

**8. SUPERVISOR**

 <b>DIANA JUDITH PEREZ MARQUEZ</b> Supervisora Municipio Convenio No.1917 de 2022 Alcaldesa	 <b>ALEXANDER SANCHEZ QUIROZ</b> Elaboró - Apoyo a la supervisión Secretario De Planeación Y Obras Públicas
---	---