



República de Colombia
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 892201287-6



Libertad y Orden

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO No. 1917, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS “ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	PREDIO RURAL, VEREDA EL BONGO - JURISDICCIÓN DE LOS PALMITOS, SUCRE CALLE 1, 23 VEREDA EL BONGO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS– DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 2.962.200.541,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 522.741.272,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 3.484.941.813,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	DIANA JUDITH PEREZ MARQUEZ		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-03809	19/07/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 220580	16/06/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000021729	06/08/2022 24/09/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	13/12/2022		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	\$ 3.113.882,295,00		
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 371.059.518,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		NO APLICA	DD/MM/AAAA	\$ 0,00



Carrera 12 N° 6-06 2° Piso Los Palmitos - Sucre



2829278



alcaldia@lospalmitos-sucra.gov.co

Primero lo Social

www.lospalmitos-sucra.gov.co



República de Colombia
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 892201287-6



SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-994000021729	Cumplimiento	\$ 348.494.121,30	06/08/2022	24/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 70418-LP-033-00-2023	ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.		\$ 3.113.882,230,00
Nombre contratista	CONSORCIO ESTACIÓN DE POLICÍA DEL BONGO R/L Leidys María Monterroza Nulez		
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN		
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	21/11/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 3.113.882,230,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
PÓLIZA No.	21-44-101407653		
FECHA DE LA PÓLIZA	15/03/2023		



Carrera 12 N° 6-06 2° Piso Los Palmitos - Sucre



2829278



alcaldia@lospalmitos-sucre.gov.co

Primero lo Social

www.lospalmitos-sucre.gov.co



República de Colombia
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 892201287-6



➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 70418-CMA-034-00-2023	INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE	\$ 371.059.517,00
Nombre contratista	CONSORCIO SUBASTACIÓN EL BONGO R/L Yan Carlos Mendoza Vergara	
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/03/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA SUSPENSIÓN REINICIO	
Fecha de terminación del contrato	21/11/2023	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 371.059.517,00
COMPañía ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A	
PÓLIZA No.	CRC- 100012217	
FECHA DE LA PÓLIZA	07/03/2023	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0,00%



Carrera 12 N° 6-06 2° Piso Los Palmitos - Sucre



2829278



alcaldia@lospalmitos-sucre.gov.co

Primero lo Social

www.lospalmitos-sucre.gov.co



República de Colombia
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 892201287-6



Libertad y Orden

% EJECUTADO DE OBRA	0,00%
ACCIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y FINANCIERAS REALIZADAS: A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo suscrito, las cuales corresponden principalmente a la etapa de estudios y diseños para la ejecución del proyecto de acuerdo con los requerimientos técnicos: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Se realizaron los respectivos requerimientos a la interventoría y contratista para la presentación de la subsanación del componente topográfico por parte de DILOF. - Se realizaron mesas de trabajo en la ciudad de Montería, donde asistieron contratista, interventor, ministerio de interior y supervisión del contrato y convenio, con el objeto de revisar información de estudios y diseños. - Se ha solicitado en reiteradas ocasiones a contratista e interventor modificar las pólizas de los contratos, con el objeto de que se incluya a ministerio de interior como beneficiario en dichas pólizas. ACCIONES TÉCNICAS - Se Realizo mesa técnica con contratista e interventor, donde se concluyo y se realizo cierre financiero del proyecto parcial, a espera de revisión técnica por parte de ministerio de interior. ACCIONES FINANCIERAS A corte de 30 de septiembre de 2023, se ha realizado un pago o desembolsos al contratista de Estudios, Diseños y Obra, CONSORCIO ESTACIÓN DE POLICÍA DEL BONGO, por concepto de anticipo del 15% del valor del contrato, Comprobante de pago No. 202305310004 con fecha 31/05/2023 por un valor de \$467.082.334,50, realizado a partir de los recursos aportados por el municipio. JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Actualmente se está a la espera de la aprobación de los estudios y diseños para el respectivo inicio de la ejecución de las obras, a su vez a la espera del presupuesto definitivo por parte del contratista en aprobación con la interventoria, donde se establezcan los precios por m2 contratados.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

--	--

8. SUPERVISOR

 DIANA JUDITH PEREZ MARQUEZ Supervisora Municipio Convenio No.1917 de 2022 Alcaldesa	 ALEXANDER SANCHEZ QUIROZ Elaboró - Apoyo a la supervisión Secretario De Planeación Y Obras Públicas
---	--



Carrera 12 N° 6-06 2° Piso Los Palmitos - Sucre



2829278



alcaldia@lospalmitos-sucre.gov.co

Primero lo Social

www.lospalmitos-sucre.gov.co