

Bogotá, 04 de enero de 2024

**Señores**  
**CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN**  
**Ing. Ever Paternina**  
**Ciudad**

**OFICIO PCG CDS – 12 -2024**

**Referencia:** Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA

**Asunto:** Seguimiento a cronograma de ejecución existente

Respetados:

Por medio de la presente, nos permitimos realizar seguimiento a las actividades contractuales a ejecutar por parte del Consorcio Ingenieros Patermen en relación con contrato de obra No 3644036 de 2022. Para tal fin se toma como referencia el cronograma presentado por el contratista al solicitar la segunda prórroga al contrato anteriormente citado y el cual tiene como fecha prevista de inicio de actividades el 26 de junio de 2023.

Cabe resaltar que si bien la Interventoría no cuenta con un cronograma actualizado y/o ajustado a la fecha de reinicio de contrato– 21 de diciembre de 2023-. A partir del cronograma existente se realiza una equivalencia entre la fecha de inicio de actividades prevista por el contratista - 26 de junio de 2023 - y la fecha efectiva de reinicio del contrato de conformidad con el acta de reinicio suscrita el pasado 21 de diciembre de 2023.

Resultando de esta manera un retraso en la ejecución en las siguientes actividades:

❖ *Edificio Administrativo*

- *PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS.*
  - ◆ *Entrega de Grifer* - Actividad debería estar finalizada a la fecha
  - ◆ *Baterías de Baños y Zonas* - Actividad debería estar finalizada a la fecha
  - ◆ *Baños Internos* - Actividad debería estar en ejecución a la fecha
  - ◆ *Cafetería* - Actividad debería estar finalizada a la fecha
- *PISO 4 BAÑOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BAÑOS Y LOS CIELO RASOS.*
  - ◆ *Entrega de la Grifería* - Actividad debería estar finalizada a la fecha
  - ◆ *Baterías de Baños y Zonas* - Actividad debería estar finalizada a la fecha
  - ◆ *Baños Internos* - Actividad debería estar en ejecución a la fecha

- *PISO ZONA DE RADICACIÓN.*

- ♦ *Entrega de Grifer* - Actividad debería estar finalizada a la fecha
- ♦ *Baterías de Baños y Zonas* - Actividad debería estar en ejecución a la fecha

*Texto tomado de programación disponible*

Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en el transcurso del plazo de ejecución contractual, manifestamos nuestra preocupación respecto al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la fecha de terminación, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas estipuladas contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a iniciar la ejecución de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el objeto del contrato de obra, de lo contrario, se procederá a tomar las medidas correctivas estipuladas en el contrato de obra.

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.



**Ing. Luis Carlos Galvis Velasco**  
**C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga**  
**Director Interventoría**  
**PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS**  
**NIT: 901.369.014 – 6**

Con copia: Dra. Diana Marcela Acosta Rubio  
Subdirectora de Bienes y Servicios  
Fondo financiero distrital de salud

Anexo: Cronograma Inicial de Actividades Ejecutadas