



Yopal, 09 de noviembre de 2021

## CONSTANCIA SECRETARIAL

### HACE CONSTAR:

Por medio de la presente se deja constancia que del contrato n° 2135 de 2018 cuyo objeto es MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE, por error involuntario el día 23 de septiembre del 2021 se publicó en Secop I la liquidación del contrato 1622-2019 contrato que no corresponde a este, en este sentido y de acuerdo con la documentación allegada según formato n° 730-1085 de publicación de fecha 09 de noviembre de 2021 se realiza la verificación de la liquidación correspondiente al contrato 2135-2018 y se procede a realizar la publicación del acta de liquidación que corresponde a este contrato en el proceso y se deja constancia.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes, el día nueve (09) del mes noviembre de 2021.

Elaboró

JORGE LUIS TOLOZA MATEUS

TECNICO ADMINISTRATIVO OFICINA ASESORA JURIDICA

Reviso

DORIS MILDRED MUNEVAR GARNICA

Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica



REMISIÓN DOCUMENTOS  
PUBLICACIÓN SECOP  
FO-AB-73  
23-07-2020  
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE  
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO  
*Angela Rones*  
Quien Recibe  
04-11-21

GOBERNACIÓN DEL CASANARE  
OFICINA ASESORA JURÍDICA  
FECHA: 04-11-21 HORA: 10:02  
RADICADO No. 3465  
RECIBIDO POR: *Angie*

730 - 1085


Yopal, 09/11/21

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	2135 DE 2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de Noviembre de 2018
OBJETO	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA-MUNICIPIO AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL LA TURUA. R/L JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
1	ACTA DE LIQUIDACION ORIGINAL	79
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		79

Cordialmente;

  
OSCAR EDUARDO GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1693 de 2019-09-09, cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VÍAS EN LA URBANIZACIÓN LLANO VARGAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JUAN HIDOR ✓
NIT. N°:	901318785-8
VALOR:	SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$7.816.934.992,00).
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VÍAS EN LA URBANIZACIÓN LLANO VARGAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. ✓
PLAZO:	SIETE (7) MESES. ✓

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 12.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 13.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 14.	MULTAS
CLÁUSULA 15.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 16.	TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO
CLÁUSULA 17.	CADUCIDAD
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
CLÁUSULA 23.	SUPERVISIÓN
CLÁUSULA 24.	INTERVENTORIA
CLÁUSULA 25.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 26.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN
CLÁUSULA 27.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 28.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA 29.	DOCUMENTOS

Entre el representante legal de **HECTOR MANUEL BARBOSA SARMIENTO**, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No. **86.048.999** de Villavicencio, JEFE OFICINA DEFENSA JUDICIAL, encargado de las funciones

DOCUMENTO REVISADO

REGISTRO PRESUPUESTO

FECHA 16-10-2019 Carrera 20 No 8 - 02. Cód. Postal 850001. Tel. 6336339 ext. 1351. Yopal, Casanare. 16-10-2019  
www.casanare.gov.co - observacioneseccop@casanare.gov.co

FIRMA 

FIRMA 





GOBIERNO DE CASANARE  
OFICINA JURIDICA ARCHIVO  
*Angela Ponce*  
Quien Recibe  
Fecha 09-07-2018

ACTA DE LIQUIDACION OBRA  
FO-AS-04  
11-07-2018  
V.03



1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2135 DE 2018-11-01
		29	10	2021	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA No 2135 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 7 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

2) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 2135 DE 2018  
LICITACION PUBLICA ☒ MINIMA CUANTIA ☐  
CONTRATACION DIRECTA ☐ CAS - OAJ - SAM - 036 - 2018  
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA, MUNICIPIO DE AGUAZUL  
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TRES (3) MESES  
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 10 DE 1 DE 2019  
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO 5 DE 9 DE 2020  
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA TURUA NIT 901224094-2 R/L JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA  
INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS LA TURUA R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA  
SUPERVISOR ING. OSCAR EDUARDO GARCIA - SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Yopal; a los Veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021, se reunieron: el Ingeniero OSCAR EDUARDO GARCIA Secretario de Despacho de la secretaria de Infraestructura en representación del Departamento de Casanare, Juan Carlos Jubiz Rivera como representante legal del contratista de obra Consorcio Vial La Turua y Andres Orlando Holguin Barrera representante legal de la interventoria Consorcio Intervias La Turua, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas Obras fueron ejecutadas y terminadas parcialmente en un 59,88% por el Contratista de Obra, y recibidas en las condiciones establecidas en las Resoluciones No. 0009 Del 12 de enero de 2021 "por la cual se resuelve un recurso de reposición" y la resolución No. 0236 del 29 de diciembre de 2020 "por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto incumplimiento en la ejecución de un contrato", descritas en el Acta de Recibo Final de Obra de fecha 31 de agosto de 2021.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 1.954.666.012,00	Valor Obra mas ajustes	\$ 1.342.314.271,00
Valor Adiciones	\$ 287.013.949,00	Valor Anticipo	\$ 977.333.006,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 2.241.679.961,00	Valor Anticipo Amortizado	\$ 639.841.318,50
Valor Obra ejecutada	\$ 1.342.314.271,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 337.491.687,50
Saldo NO ejecutado	\$ 899.365.690,00	Valor Ajustes	\$ -

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRA	VALOR AJUSTE	ANTICIPO		VALOR DE RETENCION
						AMORTIZADO	SALDO	
PLAN INVERSION DEL ANTICIPO	feb-19	190076	18/02/2019	\$ 977.333.006,00			\$ 977.333.006,00	
ACTA PARCIAL No.1	10-01-2019 AL 15-05-2019	190581	26/07/2019	\$ 654.632.931,00		\$ 327.316.465,50	\$ 650.016.540,50	
ACTA PARCIAL No.2	16-05-2019 AL 27-12-2019	191062	30/03/2020	\$ 625.049.706,00		\$ 312.524.853,00	\$ 337.491.687,50	
TOTALES				\$1.279.682.637,00		\$ -	\$ 337.491.687,50	



## ACTA DE LIQUIDACION OBRA

FO-AB-34  
11-07-2018  
V.03

2 de 4	Fecha	DD 29	MM 10	AA 2021	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2135 DE 2018-11-01
--------	-------	----------	----------	------------	---

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

## ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

## 3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1900095	10/01/2019	6.SFRA	G96512288	\$ 1.954.666.012,00
1904322	23/12/2019	6.ICLD	G96512207	\$ 287.013.949,00

## REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
182135	7/11/2018	6.RFAD	G96512273	\$ 1.954.666.012,00
VF 1902135	10/01/2019	6.SFRA	G96512288	\$ 1.954.666.012,00
192135	23/12/2019	6.ICLD	G96512207	\$ 287.013.949,00

## B. ESTADO LEGAL

## 1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	10/01/2019
2	ACTA PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO	5/02/2019
3	ACTA ENTREGA DE ANTICIPO	5/02/2019
4	PRORROGA No.1	8/04/2019
5	PRORROGA No.2	6/06/2019
6	PRORROGA No.3	6/08/2019
7	PRORROGA No.4	7/10/2019
8	PRORROGA No.5	6/12/2019
9	PRORROGA No.6	4/02/2020
10	ACTA DE SUSPENSION No.1	24/03/2020
11	ACTA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No 1	13/04/2020
12	ACTA DE AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSION No 2	4/05/2020
13	ACTA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No 3	22/05/2020
14	ACTA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No 4	9/06/2020
15	ACTA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No 5	24/06/2020
16	ACTA DE AMPLIACION No.6 A LA SUSPENSION No 6	10/07/2020
17	ACTA DE AMPLIACION No.7 A LA SUSPENSION No 7	21/07/2020
18	ACTA DE AMPLIACION No.8 A LA SUSPENSION No 8	4/08/2020
19	ACTA DE REINICIO	20/08/2020
20	ACTA TERMINACION OBRA	10/09/2020
21	ACTA DE RECIBO DE OBRA	31/08/2021

## 2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
OTROSI MODIFICATORIO Y ADICIONAL No. 1	1	OTROSI MODIFICATORIO Y ADICIONAL No.1	23-dic.-19

## 3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

## 4. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó al CONSORCIO VIAL LA TURUA mediante la(s) Resolución(es) No. 0009 Del 12 de enero de 2021 "por la cual se resuelve un recurso de reposición" y la resolución No. 0236 del 29 de diciembre de 2020 "por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto incumplimiento en la ejecución de un contrato"





3 de 4		Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2135 DE 2018-11-01	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES							
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA							
5. Garantías Actualización según ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 31/08/2021, aprobada el día 23/09/2021, por la oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare.							
EXPEDICIÓN POLIZAS ACTA DE LIQUIDACION FINAL							
COMPANIA	RIESGO	POLIZA No.	Vr ASEGURADO	CERTIFICADO	VIGENCIA		APROBACION
EQUIDAD SEGUROS	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	AA001990	\$ 224.167.996,10		DESDE	HASTA	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	AA001990	\$ 224.167.996,10		5/01/2021	5/01/2021	23/09/2021
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	AA001990	\$ 1.120.839.980,50		31/08/2021	31/08/2026	23/09/2021
EQUIDAD SEGUROS	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	AA001990	\$ 112.083.998,05		5/01/2021	5/01/2021	23/09/2021
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	AA001991	\$ 312.496.800,00		31/08/2021	31/08/2024	23/09/2021
					9/04/2020	5/09/2020	28/08/2020
En la(s) Resolución(es) No. 0009 Del 12 de enero de 2021 "por la cual se resuelve un recurso de reposición" y la resolución No. 0236 del 29 de diciembre de 2020 "por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto incumplimiento en la ejecución de un contrato" se Declaro el siniestro de incumplimiento parcial y no inversion del anticipo por valor de \$337.496.187,50, haciendose efectiva la póliza No AA001990 expedida por la compañía Equidad Seguros, y se hizo efectiva la cláusula penal por valor de \$89.936.199,83.							
6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos ( cuando aplique)							
EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES				
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.				
En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuarán el respectivo pago a favor de DEPARTAMENTO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.							
7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuación contractual etc)							
En el presente contrato se efectuarán si <u>no</u> <u>X</u> los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor y revisadas por el coordinador de obra:							
Fundamento Técnico							
Valor del reconocimiento: \$ N/A (números y letras)							
Valor total del contrato: \$ N/A (números y letras)							
8. Cartilla de Conservación o recomendaciones							
No se anexa Manual de mantenimiento del contrato en referencia, entregado por el contratista <u>N/A</u> , el cual consta de <u>N/A</u> folios. Teniendo en cuenta que se declaro el incumplimiento parcial y que el contratista no entrego informe final de liquidación.							
Las obras relacionadas en el acta de recibo final de obra de fecha Treinta y uno (31) de AGOSTO de 2021 y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.							
C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO							
CONCEPTO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	ANTICIPOS $\Sigma = 0$ (CERO)				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.241.679.961,00						
VALOR ANTICIPO (50%)			\$ 977.333.006,00				
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1		\$ 654.632.931,00					
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 1			\$ 327.316.465,50				
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2		\$ 625.049.706,00					
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 2			\$ 312.524.853,00				
VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		\$ 62.631.634,00					
VALOR REINTEGRADO ASEGURADORA POR CONCEPTO DE ANTICIPO (009 DEL 12/01/2021)			\$ 337.491.687,50				
VALOR DE OBRA NO EJECUTADO		\$ 899.365.690,00					
TOTALES	\$ 2.241.679.961,00	\$ 2.241.679.961,00	\$ 977.333.006,00				
Datos con fines presupuestales							
DEDUCCIONES Y/U OTROS CONCEPTOS	NO FACTURADAS	FACTURADAS					
COMPONENTE AMBIENTAL							
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
SANCIONES / MULTAS	\$ 89.936.199,83						
TOTALES	\$ -	\$ -					





## ACTA DE LIQUIDACION OBRA

FO-AB-34  
11-07-2018  
V.03

4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2135 DE 2018-11-01
		29	10	2021	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES					
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA					
VALOR A FACTURAR Y VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA					
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION	\$	62.631.634,00			
VALOR REMANENTE ANTICIPO					
VALOR NO FACTURADO					
VALOR FACTURA	-\$	27.304.565,83			
VALOR ANTICIPO A AMORTIZADO RESOLUCION 009 DEL 12/01/2021	\$	337.491.687,50			
VALOR A COBRAR A LA ASEGURADORA	-\$	364.796.253,33			
VALOR A LIBERAR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	\$	561.874.002,50			
VALOR A REINTEGRAR POR ASEGURADORA POR CONCEPTO DE ANTICIPO + CLAUSULA PENAL (RES.236 DEL29-12-2020 Y RESOL 009 DEL 12/01/2021	\$	364.796.253,33			
SALDO TOTAL A FAVOR DEL DPTO (NO EJECUTADO + DEDUCCIONES NO FACTURADAS)	\$	926.670.255,83			

**Nota:** El valor pendiente de pago al Contratista corresponde a CERO (0) PESOS M/CTE por concepto de LIQUIDACIÓN FINAL. - El contratista debe al departamento de Casanare la suma de Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos Con Treinta y Tres Centavos MLCTE (\$364,800,753,33) por concepto de anticipo pendiente por amortizar (\$274.864.553,50) y clausula penal (\$89.936.199,83)

## OBSERVACIONES:

Las Obras fueron ejecutadas y terminadas parcialmente en un 59,88% por el Contratista de Obra, y recibidas en las condiciones establecidas en las Resoluciones No. 0009 Del 12 de enero de 2021 "por la cual se resuelve un recurso de reposición" y la resolución No. 0236 del 29 de diciembre de 2020 "por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto incumplimiento en la ejecución de un contrato", descritas en el Acta de Recibo Final de Obra, que es parte integral de la presente Acta y la cual se proyectó de conformidad con las cantidades reconocidas en el informe de incumplimiento que dio origen a las citadas Resoluciones.

1. El valor a liberar del Registro presupuestal por conceptos de saldos a favor de la Gobernación de Casanare o no ejecutados es de \$561.874.002,50, como quiera que en el registro existe saldopor valor de \$561.874.005,50 correspondientes a recurso de obra NO ejecutada.

2. De conformidad con la Resolución No. 0236 del 29 de diciembre de 2020 "por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto incumplimiento en la ejecución de un contrato", en el art. 2: Resuelve hacer efectiva la clausula penal, pactada en el contrato, por valor de \$89,936,199,83, como pago anticipado de perjuicios. En el Art. 3: exigir la devolución de la suma de \$337,496,187,50 y sus remanentes, equivalente al valor pendiente por amortizar del anticipo girado por el Departamento. Resolución No. 0009 del 12 de enero de 2021 " por la cual se resuelve un recurso de reposición".

3. Para el manejo de los recursos del Anticipo inicial del Contrato de Obra Pública No. 2135 de 2018, el CONSORCIO VIAL LA TURUA abrió el día 22 de NOVIEMBRE DE 2018 contrato de fiducia mercantil de administración y pagos denominado FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL LA TURUA con Alianza Fiduciaria S.A, en la cual se generaron rendimientos financieros por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. (\$361.726,25), de acuerdo a certificación emitida por ALIANZA FIDUCIARIA SA, de fecha 05 de marzo de 2021, los cuales fueron reintegrados a favor de la Gobernación de Casanare como consta en la certificación expedida por la Dirección Técnica de Tesorería Departamental el día 04 del mes de marzo del 2021.

4. La compañía EQUIDAD SEGUROS identificada con nit 860028413 en virtud de la Póliza AA001990 y de conformidad con las Resoluciones No 0236 del 29 de diciembre de 2020 y 0009 del 21 de enero de 2021, debiera pagar al Departamento de Casanare las siguientes sumas: por concepto de clausula penal el valor de \$89,936,199,83 y anticipo no amortizado la suma de \$274,864,553,50, para un valor total de (\$364,800,753,33) TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

5. La presente Acta de Liquidación se suscribe sustentada en las cantidades certificadas por la interventoría CONSORCIO INTERVIAS LA TURUA Nit 901225424, representado legalmente por el ingeniero ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA, en el acta de recibo parcial No. 2 de fecha 21 de febrero de 2020, certificación de obra ejecutada presentada por la interventoría dentro del Plan de Contingencia adjunto al acta de reinicio de fecha 20/agt/2020 a folio 4598 del expediente contractual, informe de presunto incumplimiento suscrito por la Supervisión y las Resoluciones No. 0009 Del 12 de enero de 2021 "por la cual se resuelve un recurso de reposición" y la resolución No. 0236 del 29 de diciembre de 2020 "por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto incumplimiento en la ejecución de un contrato" Que por error involuntario en el acta de recibo final se relaciono como fecha de inicio del contrato el 10 de enero de 2018 siendo la correcta el 10 de enero de 2019.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 2021.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA  
CONSORCIO VIAL LA TURUA  
Contratista

Firma

Nombre: ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA  
R/L CONSORCIO INTERVIAS LA TURUA  
Interventoría

Firma

JOSE ALEXANDER LOZANO ALVAREZ  
Profesional de apoyo a Supervisión

Vo. Bo.

OSCAR EDUARDO GARCIA  
SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Responsable dependencia

Original Oficina Jurídica

1era copia :interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato



NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE MONTERÍA  
TESTIMONIO DE AUTENTICIDAD  
DE MONTERÍA

Previa la confrontación correspondiente, declara que la firma que aparece en el presente documento es similar a la autógrafo registrada ante mí

por *Francisco Ruiz Ruiz*  
Montería

(L. 78 D.L. 960/1970)

28 OCT 2021

