



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: subdirectora de Gestión Contractual.

DE: Andrés Felipe Giraldo Jiménez – Supervisor del Convenio.
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

ASUNTO: Alcance ID: 306240 Solicitud inicio del trámite administrativo por posible incumplimiento parcial del Convenio Interadministrativo No 1619 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior y Municipio de Cravo Norte (Arauca).

Cordial Saludo.

En mi calidad de supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior, a través del presente memorando, me permito allegar la información requerida para solicitar de manera respetuosa, iniciar el trámite correspondiente por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas por parte del Municipio de Cravo Norte- Arauca, en el citado convenio así:

I. GENERALIDADES

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1619 del 2021	
Conveniente:	Municipio de Cravo Norte-Arauca
Fecha suscripción:	05/10/2021
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA”
Valor Convenio:	\$ 1.250.000.000 M/L – Aporte total FONSECON
	\$459.999.997,73-Aporte del municipio
Valor total del Convenio:	\$1.709.999.997,73
Fecha terminación inicial:	31 de mayo 2022
Fecha de finalización actual:	30 de abril 2024
Prórrogas y modificaciones:	
Primera Prórroga	Con plazo de terminación del convenio 31 de diciembre de 2022.
Segunda Prórroga	Con plazo de terminación del convenio 30 de junio de 2023.
Tercera Prórroga	Con plazo de terminación del convenio 31 de diciembre de 2023.



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Cuarta Prórroga	Con plazo de terminación del convenio 30 de abril de 2024.
Póliza de seguro de cumplimiento – Entidad Estatal	
Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA
No. de póliza	730-47-994000013808
Tomador:	Municipio de Cravo Norte
Beneficiario:	La Nación – Ministerio del Interior – Fonsecon.
Amparos:	Cumplimiento del contrato Vigente hasta: 30/10/2024 Suma Asegurada: \$342,000,000.00

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONVENIO

Los desembolsos realizados por el ministerio están descritos en la presente tabla, así:

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	29 de octubre de 2021	\$375.000.00 OM/L
SEGUNDO DESEMBOLO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y	NO APLICA	10 de diciembre de 2021	\$375.000.00 OM/I



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

	CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.			
TERCER DESEMBO LSO	3) UN TERCER DESEMBOLSO del veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	06 de marzo de 2024	\$250.000.00 0M/L
ULTIMO DESEMBO LSO	4) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. La	100%	-	\$250.000.00 0M/L



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

	certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.		
TOTAL, DESEMBOLSADO A LA FECHA DEL INFORME			\$750.000.00 0 M/L

Quedando a la fecha, un saldo pendiente por ejecutar de \$250.000.000 con vigencia 2024 establecida en la Cuarta Prórroga, primera adición y segunda modificación. Cabe aclarar que según la CUARTA PRORROGA, PRIMERA ADICIÓN Y SEGUNDA MODIFICACIÓN: EL MUNICIPIO adiciona al valor del Convenio la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$459.999.997,73) soportados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 05000041 de fecha 29 de mayo de 2023 expedido por la Alcaldía Municipal de Cravo Norte Arauca. El Convenio queda por un valor total de MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.709.999.997,73).

III. HECHOS

1. Que el 5 de octubre de 2021EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de \$1.250.000.000 M/CTE, cuyo objeto es: *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE – ARAUCA”*, el cual inició el 10 de octubre de 2021.
2. Que el plazo de inicial de ejecución del convenio se pactó hasta el 31 de diciembre de 2022.
3. Que el 23 de mayo de 2022 se suscribió la primera prorroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.
4. Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribió la segunda prórroga y la primera modificación del convenio que amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023.
5. Que el 21 de junio de 2023 se suscribió la tercera prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.
6. Que el 08 de agosto de 2023, se recibe por parte de la contraloría un oficio con asunto *“SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO AL PROYECTO EJECUTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE, EJECUTADO MEDIANTE EL CONTRATO No. 045 DE 2022”*, donde se solicita información del estado del convenio y los contratos derivados.



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

7. Que el 13 de diciembre de 2023, se realiza visita de seguimiento a la obra, en donde se evidencia un 40% de avance de obra certificado por la interventoría y la supervisión del municipio. Se establecen los siguientes compromisos:
 8. Que el 31 de diciembre de 2023 se suscribió la cuarta prórroga, primera adición y segunda modificación, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024.
 9. El 19 de enero del 2024, se programó reunión virtual para realizar el seguimiento del proyecto. El municipio incumplió dicho compromiso, pues no se presentó.
 10. El 25 de enero de 2024, se programó reunión virtual para realizar el seguimiento del proyecto. El municipio incumplió dicho compromiso, pues no se presentó.
 11. El 2 de febrero de 2024, se envió correo electrónico y por medio del oficio con ID: 275416, en donde se solicitó al Municipio asistir a una reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior el 7 de febrero de 2024. Se presentó el señor NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS, el representante legal del Municipio, en dicha reunión quedaron pactados compromisos suscritos en el acta de seguimiento 001 de 2024 del 07 de febrero del 2024. A la fecha el Municipio cumplió parcialmente con los compromisos.
 - El primer punto se cumplió el 28 de febrero de 2024, sin embargo, se solicitaron ajustes a este plan para tener una mayor claridad en la lectura de los alcances; como en los porcentajes programados de avance. Hasta la fecha no se ha realizado.
 - El segundo punto, no se han subsanado los informes semanales y mensuales de interventoría hasta la fecha.
 - El tercer punto, se recibió información por medio de correo electrónico, por parte de la supervisión del municipio el pasado 14 de febrero de 2024, en se dio apertura al proceso de *“apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022”*. No obstante, hasta la fecha se desconoce si continuó el proceso y cuáles han sido sus efectos.
- Cabe resaltar que para esta reunión se solicitaron las firmas de los asistentes, pero no se suscribieron, y que el 13 de febrero de 2024 mediante correo electrónico, se reiteró la aprobación del acta 001 y la fecha no se recibió respuesta.
12. Que el 07 de febrero de 2024, se envía correo electrónico al municipio, reiterando ponerse al día con los informes mensuales y semanales de interventoría hasta la fecha, ya que desde el pasado diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.
 13. Que el 23 de febrero del 2024 se realizó visita al proyecto. Se establecen los siguientes compromisos:
 - El primero punto, como se mencionó anteriormente se subsanó el pasado 28 de febrero de 2024, sin embargo, se solicitaron ajustes a este plan, para tener una mayor claridad en la lectura de los alcances; como en los porcentajes programados de avance. Hasta la fecha no se ha realizado.
 - El segundo punto, no se recibió información de soporte.
 - El tercer punto, a la fecha no se han recibido los documentos relacionados con este punto.
 14. Que el 12 de marzo de 2024, se envía correo electrónico al municipio, en donde se solicita ponerse al día con los informes mensuales y semanales de interventoría hasta la fecha, ya que desde el pasado diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.
 15. Que el 18 de marzo de 2024, se envía correo electrónico al municipio, reiterando ponerse al día con los informes mensuales y semanales de interventoría hasta la fecha, ya que desde el pasado diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

IV. CLAUSULAS DEL CONTRATO
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS.

Dado lo anterior, esta supervisión ve con preocupación que el Municipio de Cravo Norte, Arauca, logre dar cumplimiento a la presente vigencia las obligaciones contractuales, las cuales citaremos a continuación:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO I.
ESPECIFICAS:

Numerales: “(...) 3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo (...)”.

Posible incumplimiento: Respecto al cronograma del convenio, se debe mencionar que, el 26 de septiembre de 2023 la administración municipal de Cravo Norte – Arauca, remite la documentación necesaria para la consecución de la CUARTA PRORROGA, PRIMERA ADICIÓN Y SEGUNDA MODIFICACIÓN del convenio interadministrativo 1619 de 2021, documentación que se encuentra estructurada de acuerdo al nuevo cronograma de ejecución de actividades del convenio; lo anterior, de conformidad con la proyección para la finalización de la obra alusiva al Sacúdete al parque tipo 1 y sus respectivas certificaciones para el mes de abril de 2024.

En atención al cronograma aportado por el ente territorial en la suscripción de la actuación anteriormente mencionada, se estipula que el día 30 de abril de 2024 es la terminación de la obra, incluyendo certificaciones RETIE/RETILAP, y que se contaría con conexión eléctrica definitiva. A la fecha debería tener un 100% de obra, faltando solo certificaciones eléctricas y de conexión definitiva, sin embargo, el avance real de la obra es de 42,45%, donde se evidencia un atraso significativo, así las cosas, es posible determinar que el proyecto presenta un retraso de 3 meses aproximadamente, de acuerdo a la CUARTA PRORROGA del convenio.

Numeral: “(...) 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría (...)”.

Posible incumplimiento: En reiteradas ocasiones se ha solicitado al municipio enviar la información de seguimiento, así como lo son informes semanales y mensuales de interventoría, registro fotográfico o documentos que señalen el avance o que afecten el desarrollo de los contratos derivados, Dichas solicitudes no han tenido respuestas oportunas hasta la fecha, pese a las reiteraciones enviadas por correo electrónico, el 19 y 25 de enero de 2024, el 7 de febrero de 2024, el 12 y 18 de marzo de 2024.

Numeral: “(...) 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes”.

Posible incumplimiento: A pesar de que el representante legal del Municipio se presentó el pasado 07 de febrero de 2024 en las instalaciones del Ministerio del Interior, no suscribió el acta de reunión. No obstante, se reiteró el 13 de febrero de 2024 por medio de correo electrónico y no obtuvo respuesta. Adicionalmente el municipio incumplió la asistencia a las reuniones virtuales programadas el 19 y 25 de enero de 2024, y no se recibió una excusa formal y valida por parte del ente territorial.

Numeral: “(...) 55) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Posible incumplimiento: No se evidencia actuaciones de control y seguimiento por parte del Municipio, en donde se garantice la correcta supervisión y la garantía del cumplimiento de los mecanismos previstos en la ley para conminar el cumplimiento convenido en el contrato de estudios, diseños y obra y la respectiva interventoría.

V. CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA

De conformidad con el numeral IV de este documento, y conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, a la fecha se estima que el Municipio de Cravo Norte, Arauca presuntamente está incumpliendo con sus obligaciones, por lo que, de ser probado el incumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, deberá darse aplicación a la cláusula undécima – multas, que establece lo siguiente: **“CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Si LAS PARTES se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. LAS PARTES autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo”.** Por tanto, y teniendo en cuenta la cláusula aludida, se considera pertinente y oportuno que, por los perjuicios ocasionados al Ministerio del Interior se estimen el valor de la multa en la suma de \$170.999.997,77 M/L, teniendo en cuenta lo siguiente:

FECHA DEL PRIMER INCUMPLIMINETO	DIAS EN MORA	VALOR DE DIA POR RETRASO	TOTAL
---------------------------------	--------------	--------------------------	-------



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

19/01/2024	73	\$ 17.099.999,98	\$ 1.248.299.998,54
------------	----	---------------------	------------------------

Si bien el valor estimado por días de retraso en el cumplimiento se establece en la suma de \$1.248.299.998,54, debe tenerse en cuenta que la cláusula undécima, señala que “(...) se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio (...)” y toda vez que el valor estimado supera el 10% del valor del convenio (equivale a un 20% del valor), la multa a imponer, de resultar probado el incumplimiento, deberá ser por la suma de hasta \$170.999.997,77 M/L. Es importante aclarar que el saldo del aporte pendiente de girar por el Ministerio correspondiente al Municipio de Cravo Norte, Arauca, corresponde a \$250.000.000,00 M/L. Adicionalmente, se debe indicar que acorde con el plan de pagos proyectado para la financiación de la obra, se ha buscado salvaguardar los recursos CONPES contando con vigencias futuras para las vigencias 2024 y 2025. De no dar cumplimiento con los desembolsos en las vigencias indicadas se pierden los recursos, impactando negativamente el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para la financiación de nuevos proyectos.

VI. ANEXOS Y PRUEBAS.

Como prueba de lo anterior, en el cuadro que expone a continuación se detallan las gestiones realizadas por la supervisión del ministerio a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio, tal como finalmente sucedió.

ACCIÓN	OBSERVACIONES
Minuta	Contrato del convenio.
Minuta primera prorroga	Contrato
Minuta segunda prorroga y primera modificación	Contrato
Minuta tercera prorroga	Contrato
Minuta cuarta prorroga, primera adición y segunda modificación	Contrato
Pantallazo del Secop II	PDF del Secop II
Póliza	Póliza que ampara la última actuación.
Cronograma 31 de diciembre de 2023.	Se presenta cronograma de obra según 4ta prorroga.
Seguimiento de contraloría. 8 de agosto de 2023.	Oficio contraloría.
Visita a obra. 13 de diciembre de 2023.	Acta de Visita
Citació0n 19 de enero de 2024	Copia del correo electrónico / Citación reunión virtual.
Citación 25 de enero de 2024.	Copia del correo electrónico / Citación reunión virtual.
Oficio ID: 275416 del 2 de febrero de 2024	Copia del correo y oficio / Citación reunión presencial.
Acta de reunión presencial 7 de febrero de 2024.	Acta de reunión presencial realizada con el Municipio de Cravo Norte.
Solicitud de información 0702/2024	Copia del correo electrónico
Visita a obra. 23 de febrero de 2024.	Acta de Visita.
Correo solicitando información. 12 de marzo 2024	Copia del correo electrónico.
Correo solicitando información. 18 de marzo 2024	Copia del correo electrónico.

Cordialmente,



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190
Folios: 9 Fecha: 2024-04-03 12:11:09
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ
Supervisor del Convenio No.1619 - 21

Elaboro: Juan Sebastián Duque Sepúlveda / Apoyo a la supervisión
Revisó: Angie Vannessa Venegas – Apoyo Jurídico SPSCC

