

SOMOS LOS ALIADOS QUE USTED
NECESITA



Bogotá D.C. noviembre 17 de 2021

Señores
GRUPO CONTEMPO SAS
Att: Juan David Bello
Administrador delegado
Ciudad. -

3:30 pm.
17-NOVIEMBRE-2021.
El recibido de este documento
NO implica aceptación del
mismo ni de sus anexos.


**REF: Entrega Obra demolición y fundición sobre placa de parqueadero
Edificio Chico 94.**

Cordial saludo.

Elkin Rodrigo Espinosa Hurtado, en mi calidad de Representante Legal de la entidad denominada Prontex SAS, con el presente escrito allego los siguientes documentos que hacen referencia a la terminación y entrega de la obra objeto del contrato civil.

1. Informe de la obra que contiene dos anexos y 14 folios debidamente firmados
2. Bitácora de Obra que contiene 4 folios debidamente firmada
3. Factura No. 4 por el valor total del costo de la obra según contrato firmado por las partes
4. Acta de entrega firmada por el Representante Leal y el director de obra en dos folios, la cual solicitamos firmar y la entregar la copia.

Cordial saludo,


Elkin Espinosa Hurtado
cc. 11. 189.757 de Bogotá



BITÁCORA DE OBRA

PRONTEX BECAD

FOLIO: 1023

HOJA PORTADA



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN SOBRE-PLACA SÓTANO	
LOCALIZACIÓN:	Edificio Chico 94	
No. DE CONTRATO:	000-000	
No. DE OBRA:	1023	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA: 15 de octubre de 2021	REAL: 15 de octubre de 2021
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA: 25 de octubre	REAL: 1 de noviembre de 2021

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	PRONTEX S.A.S.
DOMICILIO:	CL 49 13 33 OF 1302, Bogotá
TELÉFONOS:	541 4444- 541 1111

RESPONSABLES EN LA OBRA

REPRESENTANTE LEGAL:	INGENIERO A CARGO:
 ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO C.C. 11.189.757	 DANIEL ERNESTO CRIALES DIOSA C.C. 1.018.477.944
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

ANOTACIONES


No. DE CONTRATO:		000-000		
FOLIO:1023		CONSTRUCCIÓN SOBRE-PLACA SÓTANO		
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS	
001	15/10/21	ACTIVIDADES PRELIMINARES	Se realiza visita para verificar el estado en el que se entregan las áreas a intervenir, se recibe sellados mediante polietileno con adherido perimetral en cinta metálica, depósitos, rejillas y hall ascensores.	
002	16/10/21	INICIO DE ACTIVIDADES	Se hace envío de las afiliaciones del personal encargado de ejecutar las actividades y se procede con el inicio de actividades de demolición y corte, se inicia por el costado sur oriental.	
003	17/10/21	DEMOLICIÓN	Se presentan contratiempos en la actividad de demolición, esto debido a variaciones de espesores y la presencia de discontinuidades en la placa principal. Se notifica baja de equipo martillo demoledor de 78 Jules, debido a sobre calentamiento causante de falla mecánica.	
004	18/10/21	CORTES COSTADO ORIENTAL	Se culminan cortes del costado oriental, se continua con el proceso de demolición, se contempla un volumen mayor de escombros a retirar.	
005	19/10/21	PROCESO DE RETIRO DE ESCOMBRO	Se continua en procesos de demolición, esto debido a la resistencia del contrapiso existente en ciertas áreas, se debe proceder con pausas de actividad, esto debido a sobre esfuerzos en maquinaria. Se inicia el proceso de retiro escombros mediante minicargador, este no se puede realizar en su totalidad, debido a notificación verbal por parte de funcionarios del cuadrante de policía, quién nos solicita cese de actividad en jornada nocturna extendida, dado que no existe un comunicado o solicitud para la realización de actividades en el sector. Se reporta incidente, daño a muro tabique "drywall", a causa de impacto de escombros contra el mismo por acción del minicargador, se alcanza el 60% de avance en la actividad.	
006	20/10/21	ACOPLE DE MATERIAL CON RETIRO DE ESCOMBRO FALTANTE	Se realiza retiro total de escombros y se procede a dar acopio de material de agregado grueso y fino de mezcla, dado los tiempos para la culminación de las actividades y ante la expresa necesidad de los residentes de la copropiedad de ocupar los espacios a partir del 25 de octubre, se imposibilita cese de actividad para procesos no contemplados, planimétricos y de nivelación de superficie, se requiere ocupar los espacios con material, se desconoce con exactitud el volumen de concreto a vaciar, se promedia de acuerdo a la variación de espesores obtenidos de los especímenes característicos del contrapiso demolido. Se reporta incidente daño en bajante de 6 pulgadas a causa de impacto contra minicargador.	
007	21/10/21	PLACA INDUSTRIAL NO ADHERIDO	Se establece como punto de referencia la esquina sur oriental del parqueadero, a partir de esta se funde a 12 cm de espesor con pendiente hacia canal del costado norte del 0.26%, se establece	

			una pendiente baja en proporción debido a la irregularidad del terreno que podría generar variaciones de espesor de entre 15 cm a 4 cm, un porcentaje mayor impediría la funcionalidad de la placa en ciertos puntos, estos estarían por debajo de los 5 cm. Se notifica acopio de material cementante, macro fibra y acelerante en obra.
008	22/10/21	PLACA INDUSTRIAL NO ADHERIDO	Se inicia proceso de fundido de placa, construcción de guías maestras de nivelación, debido a las discontinuidades de la losa se requiere implementar proceso de adherencia de concreto endurecido con fresco, esto mediante Sikadur 32 Prime, proceso no contemplado dentro de lo contratado, sin embargo, de carácter necesario para dar continuidad a la obra, se alcanza el 27% de avance ejecución en la actividad.
009	23/10/21	FALLA EN EQUIPO DE MEZCLA Y DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE EJECUCIÓN	Se establece diseño de encofrado costado nororiental y suroriental, se continua en actividad de fundido, se inicia jornada de actividad continua de fundido. Se reporta filtraciones que afectan el curado del fundido, estas provenientes de la losa superior del edificio, se reporta falla en equipo de mezcla. Se solicita ampliación de fecha de entrega.
010	24/10/21	INCORPORACIÓN EQUIPO DE MEZCLA DE 2 BULTOS	Se requiere incorporar equipo de mezcla de mayor capacidad, se dispone a obra un nuevo equipo de mezcla de capacidad de 2 bultos.
011	26/10/21	REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES PLACA INDUSTRIAL NO ADHERIDO	Se reanudan actividades de fundido y se da alcance al 97% de ejecución de la actividad.
012	27/10/21	CULMINACIÓN ACTIVIDAD PLACA INDUSTRIAL NO ADHERIDO	Se procede con la culminación del 3% faltante de fundido de placa en el costado occidental
013	28/10/21	Corte juntado mediante sierra circular	Se inicia proceso de juntado mediante corte de sierra circular, sellante de polietileno y masillado de poliuretano, se culmina el 60% de la actividad.
014	29/10/21	Remates filos, retiro de equipos	Se realiza los remates entre filos mediante mortero acelerado, se realiza el retiro de los equipos empleados en actividades de fundido.
015	30/10/21	Corte juntado mediante sierra circular, Hidro-lavado, demarcación y sellado parqueaderos Sikafloor-2430	Se realiza proceso de hidro-lavado en muros y pisos. Se procede a realizar proceso de demarcación parqueaderos y sellado superficie parqueaderos mediante Sikafloor 2430 con el fin de dar mejoría estética al parqueadero, tono gris claro (proceso no contemplado dentro del contrato). Se da por culminado el 100% de las actividades.
016	31/10/21	Organización área de acopio.	Se organiza material restante de escombros, herramienta y equipos en área de acopio.

REVISIÓN DE ANOTACIONES




ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 11.189.757



DANIEL ERNESTO CRIALES DIOSA
COORDINADOR OPERATIVO
C.C. 1.018.477.944

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ANEXOS 1
INFORME FINAL DE OBRA**

1. ANTECEDENTES

El Edificio Chicó 94, contrató con la empresa PRONTEX S.A.S. los servicios de **"DEMOLICIÓN Y FUNDICIÓN SOBRE PLACA DE PARQUEADERO (630 M2) DEL EDIFICIO CHICO 94"**, con el fin de constituir una placa industrial no adherida sobre la losa principal del área de sótanos del edificio.

El presente informe describe las labores tanto técnicas como administrativas que se llevaron a cabo durante los tiempos establecidos, comprendido desde el inicio de las obras hasta la fecha de su terminación.

El contrato suscrito para la ejecución de las obras se rige bajo las siguientes condiciones legales.

CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:	GRUPO CONTEMPO S.A.S.
Objeto del contrato:	CONTRATISTA de manera autónoma, con absoluta facultad y autonomía administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica, se obliga para con el CONTRATANTE a prestar los servicios para la demolición y fundición del material que se encuentra sobre la placa del parqueadero, que corresponde a un área de seiscientos treinta metros cuadrados (630 m2) en el EDIFICIO CHICO 94.
Contrato No:	000-000
Contratista de la obra:	PRONTEX S.A.S.
Representante Legal:	Elkin Rodrigo Espinosa Hurtado
Valor del Contrato:	\$72.059.031
Valor del anticipo:	\$28.823.612
Fecha de inicio:	15 DE OCTUBRE DE 2021



Plazo de ejecución:	10 DÍAS
Ampliación de plazo:	6 DÍAS
Legalización del contrato	El contratista presentó las siguientes pólizas exigidas en el texto del contrato, así: CSC-100003659 de Seguros Mundial.

2. ACTIVIDADES DE LA OBRA

Se adelantan los trabajos en la ejecución del contrato de obra de acuerdo a las condiciones establecidas.

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS


2.1.1 Complementación Técnica:

Bitácora

Se adelantó la bitácora día a día en obra, la cual ha sido diseñada por el contratista, donde se consignaron todas las actividades realizadas en obra.

En la bitácora se recopiló la información diaria, de acuerdo a las actividades realizadas.

Identificación de áreas



Interventoría legal

Por parte del contratante no se establece interventoría, quedando los procesos de control y seguimiento de las condiciones de la obra a cargo del mismo contratista.

2.1.2 Control a las cantidades de materiales:

Los trabajos desarrollados hasta la fecha por el contratista de obra, ha cumplido con lo estipulado tanto en el contrato como en las especificaciones técnicas entregadas por el contratante indicadas en este informe.

Los materiales empleados por parte del contratista se especifican en las fichas técnicas anexas a este documento, y su dosificación es conforme al diseño de mezcla presentado a continuación.

Diseño de mezcla


Diseño mezcla por m3 f` 280 Mpa				
Cemento (kg)	Gravilla 3/4" (kg)	Arena de río (kg)	Agua litros	Macrofibra (kg)
460	655	924	230	3

2.1.3 Control de Equipo:

Los equipos empleados durante la ejecución de los trabajos son los siguientes:

- Herramientas menores.
- Martillos Demoledores.
- Mezcladoras eléctricas de medio bulto, bulto y medio, y dos bultos.
- Minicargador Bobcat.
- Volquetas de 7 metros cúbicos.

Se veló por que los equipos a disposición de la obra estuvieran en óptimas condiciones, se realizó remplazamiento de martillo demoledor de 78 Jules, y mezcladora de un bulto, debido a fallas por sobre esfuerzo y recalentamiento, dando a condiciones no contempladas en la propuesta técnica del contratante.



2.1.4 Control de Personal

En el desarrollo de la obra, el personal contratado es el siguiente:

- Ingeniero director.
- Residente de Obra.
- Personal Operario de la maquinaria.
- Cuadrilla de Oficiales y ayudantes de obra.

2.1.5 Control Técnico

Se cumplió con los requisitos de Ley, en lo referente a la Afiliación a EPS, ARL y pensiones del personal empleado en esta obra.

Seguridad industrial y salud ocupacional

Siempre se veló porque se cumplieran todas las normativas vigentes sobre seguridad industrial, y se exigió el cumplimiento de las mismas con el personal a cargo, durante el desarrollo de la obra, se supervisó la prevención de accidentes en cuanto a:

- Riesgo y prevención
- Utilización de implementos personales de seguridad: casco, guantes, botas, etc.


2.1.6 Tiempo Transcurrido

Se requirió solicitar ampliación de plazo conforme al otro si de fecha 26 de octubre firmado por las partes, el cual se adjunta, esto debido a variaciones en las actividades antes contempladas, en aspectos condicionantes del terreno conformado por la placa, del cual no se poseía información verídica.

2.2 Aspectos Administrativos

Para la supervisión de los trabajos se contó en obra con el siguiente personal:

- Director de obra: Ingeniero Luis Guillermo Bejarano
- Residente de obra Ingeniero Daniel Ernesto Ciales
- Secretaría.



3. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA

3.1 Localización e identificación del tipo de obras

Durante la ejecución de los trabajos correspondientes al contrato objeto de este informe, se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANT.
1	CONSTRUCCIÓN SOBRE-PLACA SÓTANO		
1.1	DEMOLICION PLACA ACTUALE=6CM; CARGUE, TRANSPORTE A BOTADERO CERTIFICADO DE LOS ESCOMBROS.	m ²	630
1.2	PLACA INDUSTRIAL NO ADHERIDO: ESPESOR PROMEDIO 12 cm CENTÍMETROS. Concreto acelerado a 3 días 4000psi, REFORZADO CON MACROFIBRA SINTETICA 3KG/ M3 Y JUNTAS CON MODULACIÓN MÁXIMA 2.5M X 2.5M METROS APROX. CORTE Y SELLO DE JUNTAS.	m ²	630
1.3	DEMARCAACION E=10CM PARQUEADEROS CON PINTURA BASADA EN LA NTC 1360	m ²	195

3.2 Actividades administrativas:

del contrato de prestación de servicios del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), tiene acta de inicio firmada el 15 de octubre de 2021.

Una vez firmada el Acta de Iniciación entre las partes, el equipo da inicio con las actividades contempladas en el cronograma de obra.

Se encontraron inconsistencias en los ITEM 1.1 y 1.2, esto debido a variaciones de espesores en el contrapiso existente, e irregularidad del terreno conformado por la losa principal del sótano de parqueaderos, al igual de la existencia de canales de agua no informados por el contratante, requiriendo mayor tiempo de ejecución de los trabajos en actividades de nivelación, y demolición, estas no contempladas dentro del contrato, esto requirió procesos adicionales de adherencia de concreto fresco con endurecido en áreas de tapas de los pozos pertenecientes a los canales de agua antes mencionados.

Con intención de mejorar la terminación de los trabajos se aprueba sellado mediante Sikafloor 2430 recubrimiento epóxico gris claro en parqueaderos, proceso no estipulado dentro del contrato.

De acuerdo a la relación de obra a aumentar o disminuir, a eliminar, a incrementar y adicionar, no existe ninguna diferencia, ni a favor de GRUPO CONTEMPO S.A.S., ni a favor de PRONTEX S.A.S.

3.3 Condiciones Laborales:

3.3.1 Condiciones Climáticas

En general. El desarrollo de las obras se dio bajo unas condiciones de tiempo atmosférico regulares, y la mayoría de las actividades se desarrollaron bajo cubierta, por lo que los tiempos de lluvia no fueron factor a condicionante de obra.

3.3.2 Condiciones de orden público

Se presento percances para la operación de maquinaria en la ejecución de los trabajos, esto debido interrupciones por parte de la policía del sector, la cuál manifestó la inexistencia de notificaciones para la ejecución de trabajos en la copropiedad.

3.4 Relación de Actas Contractuales

CONTRATO		NOMBRE	FECHA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DEMOLICIÓN Y FUNDICIÓN		Acta de Inicio	15 de octubre de 2021

3.5 Balance de inversión, cantidades de obra contratadas y porcentaje de ejecución.

El contrato de obra se encuentra terminado o ejecutado en el ciento (100%) en lo referido del alcance del mismo. Dentro de las garantías se aprobó la ejecución de los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, y 11, del comunicado "correcciones y acabados chico" del 2 de noviembre de 2021, emitido por el administrado delegado Juan David

Bello Ortiz, de estas actividades se han ejecutado los puntos 6, 9 y 11, pendientes por ejecutar los puntos 1, 2, 3, 4, 7 y 10 del mencionado documento, dado que la administración del edificio no lo ha autorizado por aspectos de actividades y ocupación por parte de los residentes en dichas áreas.

4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- La obra se encuentra concluida y entregada de conformidad con el otro si firmado por las partes adjunto a este documento.
- El contrato se ejecutó cumpliendo las especificaciones técnicas brindadas por el contratante.
- El contratante nunca presento interventoría.
- Queda pendiente la ejecución de las garantías solicitadas por parte del contratante en los puntos antes señalados.
- Las garantías señaladas están amparadas con las pólizas respectivas por parte de nosotros como contratistas, reiteradamente se le ha solicitado al contratante la habilitación de las áreas a intervenir, sin que esto se haya podido lograra con celeridad.
- La obra de la placa de los parqueaderos ejecutada conforme al objeto del contrato por Prontex SAS fue ocupada por el Contratante desde el 1 de noviembre del 2021, de hecho, la obra como tal esta entregada y viene siendo usada por el contratante sin ninguna novedad, solo faltan atender algunas de las garantías solicitadas, las cuales la administración del edificio no ha autorizado por aspectos de actividades y ocupación por parte de los residentes en dichas áreas.



**SOMOS LOS ALIADOS QUE USTED
NECESITA**



**ANEXO 2
FOTOGRAFIAS DE LA OBRA**

CULMINACIÓN DE PARQUEADEROS




PROCESO CONSTRUCTIVO GUÍAS MAESTRAS



SOMOS **LOS ALIADOS** QUE USTED
NECESITA



CONSTRUCCIÓN NIVEL A 12 CM APROXIMADAMENTE DE LA LOSA




**EQUIPO DE NIVELACIÓN EMPLEADO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PLACA NO ADHERIDA**



**SOMOS LOS ALIADOS QUE USTED
NECESITA**




AGREGADO GRUESO IMPLEMENTADO EN LA MEZCLA



9

AGREGADO FINO IMPLEMENTADO EN LA MEZCLA



SOMOS **LOS ALIADOS QUE USTED**
NECESITA



VARIACIÓN DE ESPESOR CARÁCTERÍSTICO DEL CONTRAPISO ECISTENTE



VACÍOS POZO SUBTERRANEO AGUA




**SOMOS LOS ALIADOS QUE USTED
NECESITA**



DISCONTINUIDADES LOSA




PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIANTE MARTILLO DEMOEDOR



**SOMOS LOS ALIADOS QUE USTED
NECESITA**



ESPESOR LOSA PRINCIPAL



PROCESO DE RETIRO Y ACOPIO MATERIALES MEDIANTE MINICARGADOR



SOMOS **LOS ALIADOS QUE USTED**
NECESITA



FUNDIDO DE PLACA



PRONTEX SAS


Elkin Rodrigo Espinosa Hurtado
Representante Legal


Daniel Diosdado Ciriales
Coordinador Operativo

C.C. 1.018.477.944



SERVICIOS PROFESIONALES

INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Factura Electrónica De Venta No

FEPX No. 4

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764009217781 que habilita desde FEPX 1 hasta FEPX 500. Vence 2021-12-25

PRONTEX S.A.S

Nit 900645208 8

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA


No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4330 6.90 X 1000

Actividad Económica ICA 4330 6.90 X 1000

CLIENTE	GRUPO CONTEMPO S A S			POR CONCEPTO DE				
NIT	860038556 8			DEMOLICION Y FUNDICION DOBRE PLACA DE PARQUEADERO (630 M2) EDIFICIO CHICO 94				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 11 A 94 45 P 4		Bogota D.C.	2182470					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
16/11/2021		16/11/2021		ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SAIU-002	Demolicion y fundicion sobre placa de parqueadero (630 M2)	1	Und.	65.538.000	0%	0	65.538.000
2	41309502	Administracion 3%	1	Und.	1.966.140	0%	0	1.966.140
3	41309503	Imprevistos 1%	1	Und.	655.380	0%	0	655.380
4	41309504	Utilidad 5%	1	Und.	3.276.900	19%	622.611	3.276.900
Total líneas o ítems: 4					SUBTOTAL		71.436.420	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE					IVA		622.611	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		72.059.031	

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	0	0,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/11/2021 17:32:13

CL 53 27 33 LC 202 Teléfono 5411111

Correo Electrónico administrativo@prontexas.com


Bogotá, 1 de noviembre 2021

ACTA DE ENTREGA

CONTRATO No.	000-000	
CONTRATISTA	PRONTEX S.A.S.	
NIT	900 645 208-8	
OBJETO	DEMOLICIÓN Y FUNDICIÓN SOBRE PLACA DE PARQUEADERO (630 M2) DEL EDIFICIO CHICO 94	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	10 días.	
PLAZO AMPLIADO	6 días	
FECHA DE SUSCRIPCION	24 de septiembre de 2021.	
FECHA DE INICIO	15 de octubre 2021.	
CONTRATANTE	GRUPO CONTEMPO S.A.S.	
NIT	860.038.556-8,	


En Bogotá, el día uno (1) del mes de noviembre del 2021, se reunieron en las instalaciones del Edificio Chico 94, ubicada en la calle 94 # 13-87, Bogotá Cundinamarca, el señor Elkin Espinosa Hurtado identificado con la cedula de ciudadanía No.11.189.757 expedida en la ciudad de Bogotá, quien actúa en representación de PRONTEX S.A.S. NIT:900.645.208-8, y el señor Juan David Bello identificado con la cédula de ciudadanía No. Expedida en la ciudad de Bogotá, quien actúa en representación del GRUPO CONTEMPO S.A.S. NIT: 860.038.556-8, en su calidad de Administrador Delgado de la copropiedad Edificio Chico 94, las partes se reúnen para la entrega y recibo de la obra ejecutada de la placa de los parqueaderos objeto del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DEMOLICIÓN Y FUNDICIÓN SOBRE PLACA DE PARQUEADERO (630 M2) DEL EDIFICIO CHICO 94.

En consideración de lo anterior las partes debidamente acreditadas y autorizadas hacen constar que entregan y reciben la obra objeto del contrato (nueva placa fundida de los parqueaderos) a entera




satisfacción, dejando presente que las actividades pendientes por garantía están amparadas en la póliza CSC-100003659 emitida por Seguros Mundial entregada por RONTEx S.A.S. como contratista a favor de GRUPO CONTEMPO S.A.S., dichas obras se ejecutarán una vez se libere el área a intervenir con previo aviso por parte del contratante.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en sendos originales por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el día uno (1) de noviembre de 2021.



PRONTEx S.A.S.
NIT: 900.645.208-8
ELKIN ESPINOS HURTADO
C.C 11.189.757 de Bogotá.
EL CONTRATISTA

GRUPO CONTEMPO
NIT:
JUAN DAVID BELLO
C.C. 1.022.424.114 de
Bogotá.
EL CONTRATANTE



PRONTEx S.A.S.
NIT: 900.645.208-8
DANIEL ERNESTO CRIALES
DIOSA
C.C 1.018.477.944 de Bogotá.
RESIDENTE DE OBRA

