



INFORME DE SUPERVISION CONVENIO No F-212 de 2015 ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR,
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)	
Objeto del Convenio:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00
Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00
Aporte de Mininterior:	\$ 100.000.000,00
Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00
Aportes del Municipio:	\$ 88.980.686,00
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015
Vencimiento:	10 DE DICIEMBRE DE 2016
Nuevo plazo de ejecución:	19 MESES
Fecha de terminación:	10 DE DICIEMBRE DE 2016
Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR
Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016
Suspensión 2	DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL
1° Ampliación Suspensión 2	DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO
2° ampliación Suspensión 2	DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No.3-25Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



Reinicio:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Prorroga N° 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Prorroga N° 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016
Prorroga N° 3	HASTA EL 15 DE JUNIO 2016
Prorroga N° 4	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016
Prorroga N° 5	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
Prorroga N° 6	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016
Plazo Actualizado	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	
Objeto:	“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA
Plazo Inicial:	15 dias
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015
Prórrogas:	NA
Plazo Actualizado:	NA
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00
Valor Adiciones:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ -
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No.3-25Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



Valor por pagar:	\$ 0		
Poliza Seguro de cumplimiento	Nº 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: \$ 750.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ		
CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
Objeto:	“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.		
Contrato Nº:	MC-052 DEL 2015		
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
Plazo Inicial:	15 días		
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015		
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015		
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015		
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015		
Prórrogas:	NA		
Plazo Actualizado:	NA		
Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$ -		
Valor Actualizado:	\$ -		
Valor pagado:	\$ 12.000.000,00		
Valor por pagar:			
Poliza Seguro de cumplimiento	Nº AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: \$ 3.000.000
Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA			

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No.3-25Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015
Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016
Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016
Segunda ampliación de la segunda suspeción:	27 DE AGOSTO DE 2016
Cuarta prorroga y primera adición de obra:	31 DE OCTUBRE DE 2016

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No.3-25Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°001 adición en tiempo:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
quinta prórroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016
Sexta prórroga:	10 DE NOVIEMBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°003 adición en tiempo:	11 DE NOVIEMBRE DE 2016
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00
Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00
Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO
CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.
Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015
Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No.3-25Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016
Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016
Segunda ampliación de la segunda suspección:	27 DE AGOSTO DE 2016
Cuarta prorroga y primera adición de obra:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°001 adición en valor:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
quinta prorroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016
Sexta prórroga:	10 DE NOVIEMBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°003 adición en tiempo:	11 DE NOVIEMBRE DE 2016
Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00
Valor Adiciones:	\$ 188.980.868,00
Valor Actualizado:	\$ 909.880.868,00

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No.3-25Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00
segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00
tercer pago parcial:	\$ 119.567.134,00
cuarto pago parcial:	\$ 120.340.034,00
Valor por pagar:	\$ 125.829.053,00
Quinto pago parcial anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 88.980.686,00
Valor por pagar anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 100.000.000,00
Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

ANDRÉS MAURICIO PARRA RIVERA
Secretario de Planeación E Infraestructura de las Tic's. AÑO 2019

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No.3-25Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: planeacionmunicipal@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co