

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022
FORMATO FE-1-015
ACTA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1** del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, el contratista solicitó la prórroga 3 a la suspensión 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) días calendario, *"Conforme al avance de revisión parcial obtenido para el presupuesto de obra para esta institución educativa, solicitamos prorrogar la suspensión del citado contrato por un tiempo de 15 días calendario, esto debido al que los componentes para las redes eléctricas y redes hidrosanitarias, lluvias y red contraincendio se necesita actualizar los diseños según los siguientes aspectos, para lo cual se ha solicitado avalar los costos correspondientes a estas diseños y de esta manera determinar su alcance económico para los trabajos que se adelantaran para mencionada institución."*

Por lo anterior, la Interventoría, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicación FFIE-INT-IEASC-019-Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prórroga 3 a la suspensión 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de quince (15) días calendario, a partir del día 1 de agosto de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: *"(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)".* No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente descritas se reiniciará las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de **quince (15) días, contados a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

*"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la **Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO**, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"*

CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACIÓN	Ibagué, Tolima
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE INICIO	13 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	14 de junio de 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	21 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	5 de julio de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	16 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	21 de julio de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	11 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1	1 de agosto de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1	15 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1	16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 de febrero de 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA
 Nit/ C:C
 REP. LEGAL
 C.C.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
 901.333.356-4
HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ
 4.935.255

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

INTERVENTOR
 Nit/ C:C
 REP. LEGAL
 C.C.

CONSORCIO INTER FFIE – 2020
 901.539.589-9
GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
 79.240.307



**FIRMADO
DIGITALMENTE**

COORDINADOR REGIONAL
 Nit/ C:C
 UG-FFIE

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO
 80.875.879

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.