






FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	36	Tema:	COMITÉ DE OBRA
Fecha:	09/05/23	Ubicación:	COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE PRINCIPAL
Hora Inicio:	09:30 AM	Hora Fin:	10:00 AM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias – producto)	Seguimiento de obra		
Agenda (Temas indispensables para lograr los objetivos)			
Participantes			
Nombre	Dependencia	No. De contacto	Firma
LUIS FERNANDO ARIAS	CONTRATISTA	3173785719	
ANDONI ARIZMENDI	FFIE	3008083513	
LILIANA RUBIO	CONTRATISTA	3212032442	
OSCAR ARANGO	ETC	3167432213	
MARIA ALEJANDRA VANEGAS	CONTRATISTA	3054502328	Alejandra Vanegas
DIEGO ARMANDO ESCALANTE PÉREZ	CONTRATISTA	3165717480	
CARLOS RUIZ	INTERVENTORIA	3118481020	
KATHERINE TOVAR	INTERVENTORIA	3204367228	
LINDA ROJAS	INTERVENTORIA	3222493388	
JOHANNA RODRIGUEZ NUDELMAN	INTERVENTORIA	3163108314	
BRAYAN ALEXIS JIMENEZ DIAZ	INTERVENTORIA	3208943053	

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No	Descripción	Responsable	Fecha propuesta para el cumplimiento	Fecha de cumplimiento
1	Entrega de apus corregidos.	CONTRATISTA.	09/03/2023 -	-
2	Entrega de recursos de la programación.	CONTRATISTA.	13/04/2023	-
3	Retiro de escombros.	CONTRATISTA.	21/04/2023	-
4	Entrega de documentos para trámite ante la empresa ALCANOS.	CONTRATISTA.	28/04/2023	-

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	
---	--

Preparó	Aprobó (FIE)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)
Siendo las (09:00 am) del día 02 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos:
ASPECTOS TECNICOS: <ul style="list-style-type: none"> Se informa que se tiene un % programado de 69,34% vs un % ejecutado de 52,29% presentando un retraso del -17,05% Desde esta interventoría se realiza un llamado de atención al contratista por realizar el retiro de escombros fuera de los horarios laborales y con el personal sin ser aprobado por esta interventoría para el ingreso a las instalaciones del proyecto, se tiene evidencia fotográfica de la disminución de escombros en el transcurso de la semana y no se ha recibido relación de la documentación para la disposición final de este material. Se esta presentado la situación de cese de actividades por parte del personal operativo por falta de pagos de sueldos del mes de abril. Por parte del FFIE se solicita al contratista explicar cómo y cuándo será el pago a los trabajadores para que así se retomen actividades. Contratista informa que en el transcurso de la tarde se realizarán los pagos totales de lo adeudado a los trabajadores y se espera que en el transcurso de la tarde se dé así la solución del cese de actividades y se retomen nuevamente. Por parte de esta interventoría se recalca a los presentes en el comité y al contratista específicamente sobre la problemática que está conllevando esta situación que afecta tanto a la programación de la obra como en tema de zozobra a la comunidad. Ya que se ha tenido hasta la prensa vinculada y tienen o deben de tener claro que estos son tiempos imputables a la gestión que se está haciendo por parte de El consorcio Canaán, ya que desde el jueves de la semana pasada se vio un bajón en la ejecución de actividades y en lo que va de esta semana no se ha ejecutado ninguna actividad dentro de la obra, eso ha sido informado

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

directamente a la entidad, por lo cual mediante este comité se le hace un fuerte llamado de atención y con la entidad se va a revisar qué acciones se van a tomar desde la parte contractual ya que son situaciones que no se pueden presentar en la obra y en el desarrollo del contrato. El cese de actividades del personal no es la primera vez que sucede y esto no puede volverse a repetir. Se solicita al contratista informar de la solución a la situación por medio de oficio, dando respuesta a los oficios FFIE-INT-IEARU-135-Obra-2021, FFIE-INT-IEARU-136-Obra-2021.

- Se informa a todas las partes que el cese de actividades que se viene presentando por el personal operativo del contratista afecta los porcentajes de ejecución de la obra que muy seguramente la próxima semana se evidenciará un retraso mucho mayor al que se tiene el día de hoy, tampoco se ha evidenciado ni antes ni después del cese de actividades el suministro de materiales para que por parte del contratista se lleve una mayor ejecución de obra o para dar terminación a los bloques a y b que tenían el compromiso de entrega el 30 de abril. Tampoco se ha visto el aumento en la mano de obra y ya se evidencia muchas actividades programadas con retrasos entre ellas están
FILOS Y DILATACIONES (bloque b, bloque c)
PAÑETE LISO CULATAS 1:3
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 (bloque c)
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (bloque c, demas bloque falta destronque)
PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (bloque a, b, c)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. (BAÑOS) (bloque c)
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO (biblioteca, bloque a, bloque c)
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (bloque c)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO E Instalación DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA (bloque c)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA (bloque a, biblioteca, bloque c)
GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN (bloque c)
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)
INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
ESTUCO SOBRE PAÑETE (bloque b, bloque c, bloque a)
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS (baterías sanitarias bloque a, bloque c)
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO (bloque a, b, c y biblioteca)
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAJET O SIMILAR COMFORT BLANCO
LINEA INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y LAVAMANOS
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3"

Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer

Salida eléctrica con interruptor triple

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA (bloque c, biblioteca, bloque b)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ACTIVIDADES DE ADICION

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS

CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30

DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-LAVAMANOS - LABORATORIO ANCHO:0,70 MTS.

DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE CORTE DE ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES)

MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5

- Se informa que el contratista de obra el día de hoy hizo la radicación del informe mensual, que como es de conocimiento de todos se habían establecido unas fechas con anterioridad para la entrega de dichos productos y aun así el contratista hizo la entrega del informe sin la aprobación del informe ambiental qué se debe principalmente al no cumplimiento de El plan de manejo ambiental producto de demoliciones el cual sigue estando acopiado al ingreso de la obra e incumpliendo los compromisos pactados en los anteriores comités donde por parte de esta interventoría se realizaba la solicitud de retiro de estos escombros de manera inmediata.
- El día de hoy contratista hace también la radicación de acta parcial número 5 la cual se explica que se empezará a revisar el tema de cantidades que se están relacionando en esta acta pero su trámite está sujeto a la subsanación del informe mensual del contratista y al cumplimiento de los compromisos pactados anteriormente cómo es el del retiro y disposición final de los escombros ya que en actas anteriores se han aprobado los ítems de demolición y ya esta disposición final se encuentra paga de estas actas.
- También se aclara que las cantidades que se deben verificar se deben hacer en obra y con el bloqueo para el ingreso a las instalaciones del proyecto no se puede hacer dicha revisión por esta interventoría, se deja claridad qué es la revisión para poder cumplir la fecha del primer corte del mes de mayo está sujeta a que el contratista solucione el tema con su personal operativo y se pueda ingresar a la obra.
- Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales sea informado a esa interventoría con el fin de hacer el acompañamiento y supervisión por parte de esta interventoría.

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

- Se recomienda el contratista presentar acompañamiento en la ejecución de todas las actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoría evidencia actividades de acabados deficientes que requieren sean corregidos y esto se debe a que no se ve acompañamiento del área técnica del contratista en la ejecución de dichas actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura.
- Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que están debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta interventoría y así poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones realizadas al contratista se tendrán en cuenta únicamente cuando ya estas observaciones se encuentren subsanadas y se evidencien en obra.
- Por parte de la ETC el ingeniero Oscar nos comparte un acta sobre el trámite de la revalidación ante la curaduría donde informan que hay unas observaciones las cuales ya fueron también entregadas al contratista por ende se solicita hacer la entrega de la documentación requerida en la mayor brevedad posible para que por parte de la ETC se realice la entrega ante la entidad
- Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentación que se requiere para hacer trámite ante la empresa ALCANOS, la cual aún está pendiente por entregar, contratista informa que está en proceso de organizar con aliado estratégico la realización de actividades
- a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico
- b) Certificación del Instalador
- c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora
- d) Certificado de Materiales.
- Se recuerda al contratista que la semana anterior se presentaron observaciones al informe topográfico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, cuál se solicita la revisión y subsanación de su informe con el fin de hacer la revalidación de la información presentada de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoría.
- Se reitera que se remitieron al contratista observaciones a los diseños estructurales de escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos a la fecha, se requiere dar contestación lo más pronto posible para dar aval a estos diseños y que contratista pueda empezar la ejecución de las obras, recordar que el tiempo en la contestación de esta solicitud es tiempo imputable al contratista. Estos diseños y la ejecución de estas actividades ya están corriendo en la programación lo cual está afectando directamente los tiempos y los plazos de ejecución del proyecto.
- Se solicita al contratista una vez se solucione la problemática del paro del personal operativo se incrementen las cuadrillas para la intervención de espacios en la obra. Actualmente se necesita que se intensifique la mano de obra con el fin de nivelar los porcentajes de ejecución de obra y cumplir los plazos contractuales así mismo cumplir los compromisos que se tienen adquiridos tanto con la comunidad como las entidades que están relacionados al proyecto.
- Se informa que el compromiso que había para el día de hoy de la socialización ante la comunidad y todas las entidades sobre el seguimiento mensual debió ser suspendida por la situación con el personal operativo, la socialización se reprogramará desde el área social una vez se soluciona el tema con el personal ya que esto es un compromiso que se había adquirido desde el mes de enero y para esta socialización por parte del contratista se debía hacer la entrega de los bloques a y b bloques que aún no han sido terminados y se requiere que por parte del contratista se dé la justificación necesaria por el incumplimiento a este compromiso
- Se recuerda al contratista que debe presentar la hoja de vida del profesional faltante, para cumplir con el personal mínimo requerido del presente contrato. Ya se llevan dos semanas desde que informaron el retiro de la ingeniera Mercedes y si bien es cierto se tiene la hoja de vida del ingeniero Luis Fernando para el cargo de director de obra, pero está pendiente

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

la entrega de hoja de vida de quien sería el residente de obra, lo cual se solicita hacer la entrega en el menor tiempo posible.

- Se recomienda el contratista la entrega de los APUS que quedaron con observaciones por ajuste en las reuniones efectuadas la semana anterior, para hacer la entrega a la entidad para la revisión y aprobación por parte de ellos se solicita que por favor se entregue en la mayor brevedad posible. Se requiere por parte de esta interventoría se haga la entrega ojalá esta semana
- Parte de la ETC se expresa su preocupación ante la ejecución de la obra ya que se está próximo a cumplir un año y no se ven avances significativos y que se vaya a cumplir la entrega en los tiempos establecidos solicita al contratista que se presenten en este comité las personas necesarias que den solución a las situaciones que se están presentando y poder hacer la entrega de la institución a la comunidad que tanto lo necesita.
- Por parte de la supervisión del FFIE e interventoría se solicita al contratista presente un plan de contingencia donde informen las acciones que se van a implementar con el fin de que se cumplan los tiempos estipulados para la finalización de las actividades del contrato, se recomienda hacerlo con toda su área administrativa, cantante legal gerente, coordinadores, de manera que el plan de contingencia que presenten sea un documento preciso y de estricto cumplimiento, para la entrega se da plazo hasta el jueves en horas de la mañana se solicita hacer la entrega a esta interventoría con copia a la entidad FFIE.
- Se informa que contratista no ha realizado la entrega de recursos, las observaciones se han venido realizando por medio los últimos dos comités y por medio de oficio FFIE-INT-IEARU-127-Obra-2021 y a la fecha no se ha recibido la información por parte del contratista. Residente informa que realizara la entrega el día de hoy.
- Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante los asistentes con el fin de que sean resueltos.
- Se informa que se remitieron al contratista observaciones a los diseños estructurales de escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos. Se requiere dar contestación lo mas pronto posible para dar aval y que contratista pueda empezar la ejecución de las obras, recordar que el tiempo en la contestación de estas solicitudes es tiempo imputable al contratista.
- Se recuerda a contratista que están pendiente por subsanar las observaciones del presupuesto eléctrico y documentos para la aprobación de la hoja de vida del asesor eléctrico.
- Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.
- Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera correcta. Tener especial cuidado en la terminación de las pinturas de muros.
- Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.
- Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso de personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte de interventoría.
- Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber al momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen daños a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones que no están previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están utilizando para mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalación de pañetes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

una mayor precaución de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.

- Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de certificados de calidad en los informes mensuales.
- Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría.
- Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección individual.
- Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.
- Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos los componentes del informe estén aprobados.
- Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados en las cubiertas de todos los bloques.

ASPECTOS SOCIALES:

- Por parte de esa interventoría se ha oficiado al contratista sobre la problemática que se viene presentando con los trabajadores radicando un PQR por lo que se solicita al contratista hacer el respectivo cierre de los PQR presentando el informe con todos los anexos para poder hacer el cierre.
- Se recuerda que los PQR que hasta el 30 de abril se encontraban abiertos a la fecha no se les ha dado contestación o información de cierre por parte del contratista
- Es preocupante ya que a la fecha se presentan deudas por un monto mayor a los 40 millones de pesos entre éstos están los pagos a la celaduría pagos al personal de obra y pagos a los aliados específicamente la empresa GM del cual se tienen los PQR abiertos.
- Se reitera al área social del contratista que los PQR se cierran anexando el paz y salvo con firma, huella y número de teléfono del implicado para poder hacer la verificación por parte de esta interventoría.
- Por parte del contratista informa que tienen claridad del modo en el que se debe cerrar los PQR, la señora Luz Elena y todo el área técnica y administrativa del contratista tienen conocimiento de que los informes mensuales serán aprobados siempre y cuando se cierren los PQRS que se encuentran abiertos a la fecha para el presente mes.
- Se informa también que desde el área social se hizo acompañamiento al personal operativo, se les realizó un compromiso de pago y se informa que los trabajadores no harán cese del paro. Desde el área social se les viene acompañando, aclarando e informando lo que se gestiona desde el área administrativa con el fin de disminuir la incertidumbre de este personal operativo.
- Se recuerda al contratista por favor firmar acusado de los oficios recibidos desde esta interventoría. Se recomienda dar respuesta a los oficios remitidos por parte de esta interventoría, debe acusarse el recibido de cada uno de los oficios y responderlos.

ASPECTOS SG – SST:

- Se informa a los asistentes al presente comité que desde el área de interventoría se presenta nueva profesional de esta área y se retoman los puntos que venían siendo pendientes en el comité anterior entre ellos la entrega de las planillas debidamente

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1

liquidadas por parte de los aliados estratégicos del contratista Se informa nuevamente que se están entregando planillas que no corresponden a los días que realmente asiste el personal operativo, siendo esto una reincidencia que se viene presentando y que está quedando observado en cada informe mensual siendo este uno de los puntos que siempre quedan pendientes.

- Contratista informa que es un tema que viene dándole manejo con sus aliados estratégicos con el fin de solucionar y poder presentar las respectivas planillas con los ajustes que se deben hacer igual que el tema de paz y salvos es algo que también se viene manejando con el fin de darle solución y poderlo presentar a la interventoría en los respectivos informes.
- Informa por parte del contratista que la profesional de apoyo que tenían en obra presentó su renuncia por lo cual la ingeniera Liliana que es la profesional aprobada para el desarrollo del presente contrato informa que se encuentran búsqueda para la contratación de nuevo personal de apoyo para el área de seguridad, sabiendo la urgencia con la que se necesita tener el personal en obra se encuentran trabajando en esos momentos para dar solución a ese tema.
- A la fecha se encuentra pendiente el pago de la seguridad social del aliado RR y no se ha presentado pago a esta interventoría, por lo que se informa que las actividades en caso tal de ser nuevamente retomadas por parte del personal operativo el personal vinculado a la razón social de RR no tiene la autorización por parte de esta interventoría de ingresar a las instalaciones del proyecto ni ejecutar actividades de obra hasta que se presente el pago de su respectiva seguridad social.
- Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal operativo que se encuentra en obra.
- Se recuerda el compromiso de entrega de la evaluación de estándares mínimos ante el ministerio de trabajo la cual se generó por parte del contratista con un riesgo cuatro, la ingeniera Liliana especifica que ya realizó la solicitud ante el ministerio de trabajo y se encuentra a la espera de que ellos hagan la respectiva corrección.
- Se recomienda nuevamente a contratista implementar la poda en las áreas de circulación del personal y en las áreas de trabajo con el fin de evitar el riesgo biológico dentro de la obra.

COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha propuesta para el cumplimiento
1	Entrega de apus corregidos.	CONTRATISTA.	09/03/2023 -
2	Entrega de recursos de la programación.	CONTRATISTA.	13/04/2023
3	Retiro de escombros.	CONTRATISTA.	21/04/2023
4	Entrega de documentos para trámite ante la empresa ALCANOS.	CONTRATISTA.	28/04/2023
5	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA	CONTRATISTA	11/05/2023

FFIE – FE-2-006	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
		VERSIÓN No. 1