

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2022

CMCF-FFIE-IEASC-056-2022

Señores
Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani
Pradere.Representante
Legal
Bogotá


Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: Radicación acta de cobro No 2

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

Adjunto a la presente la documentación requerida para el trámite del desembolso del corte de obra No. 2 del proyecto de la referencia para su aprobación:


Ítem	Documentos	
1	Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), suscrito por el contratista de obra y el interventor.	INTERVENTORÍA
2	Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma en archivo separado.	INTERVENTORÍA
3	Prefactura ó factura borrador , por el costo total antes de amortización del Acta Parcial Mensual, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar: · Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y municipio). Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: "Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de banco), a nombre de (XXXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXXXX). Deben registrar de manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.	ARCH. ADJUNTO



	. Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado.	
4	Copia de la resolución de facturación vigente.	ARCH. ADJUNTO
5	Acta parcial de obra firmada por el contratista y el interventor, de forma impresa y con una copia magnética en formato Excel editable en archivo separado.	ARCH. ADJUNTO
6	Formato “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo” diligenciado, relación de gastos y soportes de inversión del anticipo, suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo).	NO APLICA ESTE MES
7	Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo).	NO APLICA ESTE MES
8	Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la factura. Si la prefectura tiene fecha de los cinco (5) primeros días del mes, se podrá anexar la certificación del mes anterior.	ARCH. ADJUNTO
9	Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista , la cual debe contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie) .	ARCH. ADJUNTO
10	RUT del Contratista . En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada vez que se actualice) .	ARCH. ADJUNTO


Adicional al listado de pagos adjunto
La aprobación de pólizas
Acta de inicio del contrato



Agradeciendo de antemano,



José Didier Ayala Palacios
CC. 11.796.721 de Quibdó Chocó

Ing. José Didier Ayala Palacios
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
Elaboro : Gustavo A. Carvajal Garay
Revisado por: Hector Hernan Ordoñez.
Copia: Ing. Arq. Juan Riccatti-Supervisor FFI




 La educación es de todos Mineducación	FORMATO	Código:	FO-SP-00-04	 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO DE OBRA	Versión:	1	

FECHA	2 de diciembre de 2022	AUTORIZACIÓN DE PAGO No	2
-------	------------------------	-------------------------	---

No DEL CONTRATO DE OBRA	1380-1518-2022
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3,427,718,970
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE
NIT	901333356-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA	HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ
CÉDULA	4935255
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER-FFIE 2020
NIT	901539589-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA O PERSONA AUTORIZADA	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CÉDULA	79240307

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la aprobación del presente pago de acuerdo con el detalle relacionando a continuación y certificando que el periodo aprobado en al Acta parcial no se encuentra suspendido.

No. FACTURA ó PREFACTURA	FE139
VALOR FACTURADO Y APROBADO	\$ 65,518,774.00
% DE EJECUCIÓN	1.91%

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA		FIRMA INTERVENTORIA	
HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O. Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O. Fecha: 2022.12.05 09:39:17 -05'00'		 Digitally signed by GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	
NOMBRE:	HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ	NOMBRE:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE



**PREFACTURA
FE 139**

NIT: 901.333.356-4

CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DD/MM/AÑO

FECHA DE EXPEDICIÓN

1/12/2022

CLIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Direccion: carrera 69c No 98 A - 86
Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

OBRA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

NIT 830.053.812-2

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)". ACTA DE COBRO No 2

VALOR

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 de octubre de 2022 hasta 31 de octubre de 2022

Costo Directo	50,399,056.75
ADMINISTRACION	12,599,764.19
IMPREVISTOS	251,995.28
UTILIDAD	1,905,846.68
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	362,110.87
VALOR TOTAL	65,518,773.77
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS.....	
IVA 19%	0.00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS.....	0.00
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA.....	65,518,773.77
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) \$	16,379,694.00
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006	0.23
Valor a pagar Ajustado al peso	65,518,774.00

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Bello

NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

SON:

SUB-TOTAL

65,156,663.13

IVA

362,110.87

**SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

TOTAL A PAGAR

65,518,774.00

Resolución NO. 18764031741011 Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764031741011



(415)7707212489984(8020) 0018764031741011

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 3 3 3 3 5 6	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO M&E CANAAN FFIE					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 14 79 78 OF 503					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 4935255 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 7 - 2 7 / 1 0 : 3 8 : 0 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764031741011



(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 3 3 3 5 6	4				

11. Razón social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	200	12	AUTORIZACIÓN	1
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

OBRA EJECUTADA		
PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

[illegible]

CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.

CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
		4.55	\$ 123.291.35	4.55	\$ 123.291.35	100.0%
		39.84	\$ 741.565.98	39.84	\$ 741.565.98	88.8%
		100.00	\$ 809.700.00	100.00	\$ 809.700.00	100.0%
		126.00	\$ 4,758.516.00	126.00	\$ 4,758.516.00	100.0%

114

		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022			
CONTRATO DE OBRA No.		1380-1518-2022		<div>OBJETO:</div> <div>"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeros por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"</div>	
CONTRATISTA :		CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE			
C.C. ó NIT :		901333356-4			
INTERVENTOR :		CONSORCIO INTER FFIE -2020			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA			
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		LL4-0543			
No. DDP:		3,489			
		VR. INICIAL :		\$ 3,427,718,970.00	
		ANTICIPO OBRA 20% :		\$ 685,543,794.00	
		VR. ADICIONAL No. 1 :			
		VR. ADICIONAL No. 2 :			
		VR. FINAL :		\$ 3,427,718,970.00	
		VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$ 49,139,066.00	
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte					
		PLAZO INICIAL :		7 meses	
		FECHA INICIACION :		13 de mayo de 2022	
		FECHA TERMINAC.INICIAL :		12 de diciembre de 2022	
		PLAZO ADICIONAL MOD. 1 :			
		PLAZO ADICIONAL MOD. 2 :			
		TIEMPO SUSPENDIDO 1 :		14 de junio de 2022	
		PERIODO SUSPENDIDO :		21 DÍAS CALENDARIO	
		TIEMPO SUSPENDIDO 2 :		11 DÍAS CALENDARIO	
		PERIODO SUSPENDIDO :		15 DÍAS CALENDARIO	
		PLAZO TOTAL :		257 DÍAS	
		FECHA FINAL :		13 de febrero de 2023	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO					
CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
2.1.10	CIMENTACION				
2.1.14	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				
2.2	EXCAVACION MANUAL EN RECREO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	311.87	47.119.00	14.699.0025
2.2.4	RELLENO EN RECREO COMÚN (Suministro, Extendido, Humedecido y Compactación)	M3	342.25	69.161.00	23.670.3522
2.2.5	CONCRETOS PARA CIMENTACION				
2.2.6	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	18.38	449.955.05	8.261.1747
2.2.7	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3	36.70	705.184.00	25.880.2528
2.2.10	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	1.53	683.866.32	1.046.1354
2.2.12	PLACA CONTRASO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUDE CORTE Y DILATACION	M2	782.33	72.143.00	56.439.6384
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS				
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG	1.304.96	3.542.00	4.622.1683
2.3.4	ACERO DE REFUERZO 80000 PSI	KG	19.430.00	3.542.00	68.824.530
2.3.3	GRAPIL DE 4.0 mm A 8.5 mm	KG	1.141.53	3.967.00	4.528.4495
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	2.005.03	3.967.00	7.953.9504
2.3.6	GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3	69.58	622.711.00	43.328.2313
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION				
2.5.11	CUNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 30"30" ± 10 cm	M	194.37	136.282.00	26.489.1323
2.5.15	PRADIZACION jiramales (INC. TIERRA NEGRA)	M2	261.68	19.511.00	5.105.6384
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
3.3	DRENAJES				
3.3.3	GEOTEXTIL NT 1600 (incluye Suministro e Instalación)	M2	434.19	3.626.00	1.574.3729
4	ESTRUCTURA				
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO				
4.1.5	PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.51	800.087	1.209.490.33
4.3	LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO				
4.3.11	LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)	M2	15.30	148.801	2.276.655.33
5	MAMPOSTERIA				
5.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO				
5.2.21	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL - E+15 cm. NO INCLUDE REFUERZO	M2	1.604.82	90.618	145.425.5787
5.2	VARIOS - MAMPOSTERIA				
5.2.1	BORDILLO PARA ASCOS: H = 0.40 m	M	1.00	39.993	39.993.03
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES				
5.4.1	ANCLAJE PARA REFUERZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERF)	CM	12.061.00	600	7.236.600.00
5.4.2	ANCLAJE PARA REFUERZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERF)	CM	6.494.00	609	3.954.846.00
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO				
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	M	194.37	68.598	13.333.393.23
6.1.4	ALFARJAS EN CONCRETO 0.15 m INC. COTERO	M	297.13	26.196	7.807.7274
6.1.6	DINTEL CONCRETO 0.15M X 0.10 m	M	30.70	40.103	1.231.1621
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO				
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	83.87	60.489	5.073.2124
9	PANETES				
9.1	PANETES SOBRE MUROS				
9.1.1	FLOS Y DILATACIONES	M	1.250.00	5.061	6.326.250.00
9.1.2	PANEY IMPERMEABILIZADO SIMUROS 1:3	M2	260.40	17.301	4.505.1804
9.1.4	PANEY LISO CULATAS 1:3	M2	489.25	20.333	9.947.920.00
9.1.7	PANEY RUSTICO SOBRE MUROS 1:4	M2	2.456.42	16.239	39.889.890.34
9.1.9	PANEY RUSTICO SOBRE MUROS 1:5	M2	1.666.76	15.847	26.519.1457
10	PISOS				
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS				
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	m2	2.688.68	29.799	80.119.9753
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	105.53	24.096	2.542.850.08
10.2	ACABADOS PISOS				
10.2.9	BALDOSAS GRANTO BHS DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUDE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y	M2	805.64	93.477	75.308.8102
10.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.	M2	105.53	50.736	5.354.170.00
10.3	GUARDASCOBAS				
10.3.12	MEDICANA EN GRANTO H = 10.0 m (COCINA)	M	195.26	48.533	9.476.555.35
10.5	CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLINES				
10.5.2	CENEFAS EN GRANTO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)		33.50	\$	30.575
					1.024.262.55
10.5.4	PIRLAN DE ALUMINIO	M	205.39	\$	9.835
					2.020.010.6
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS				
11.1.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUDE PENDIENTADO Y REMATES	M2	181.89	\$	28.474
					5.179.135.58
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	181.89	\$	45.479
					8.454.065.33
11.1.5	MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE	M	273.00	\$	10.400
					2.839.200.00

[illegible]

		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022			
CONTRATO DE OBRA No.		1380- 1518-2022		"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"	
CONTRATISTA :		CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE			
C.C. ó NIT :		901333356-4			
INTERVENTOR :		CONSORCIO INTER FFIE -2020			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA			
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		LL4-0543			
No. DDP:		3,489			
		VR. INICIAL :		\$ 3,427,718,970.00	
		ANTICIPO OBRA 20% :		\$ 685,543,794.00	
		VR. ADICIONAL No. 1 :			
		VR. ADICIONAL No. 2 :			
		VR. FINAL :		\$ 3,427,718,970.00	
		VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$ 49,139,080.00	
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte					
		PLAZO INICIAL :		7 meses	
		FECHA INICIACION :		13 de mayo de 2022	
		FECHA TERMINAC.INICIAL :		12 de diciembre de 2022	
		PLAZO ADICIONAL MOD. 1 :			
		PLAZO ADICIONAL MOD. 2 :			
		TIEMPO SUSPENDIDO 1 :		14 de junio de 2022	
		PERIODO SUSPENDIDO :		21 DÍAS CALENDARIO	
		TIEMPO SUSPENDIDO 2 :		11 DÍAS CALENDARIO	
		PERIODO SUSPENDIDO :		15 DÍAS CALENDARIO	
		PLAZO TOTAL :		257 DÍAS	
		FECHA FINAL :		13 de febrero de 2023	

[illegible]

ACTA PARCIAL		X (marque X)	No. Acta	2	ACTA FINAL	
			PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022		(marque X)	
CONTRATO DE OBRA No.	1380-1518-2022		OBJETO: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"			
CONTRATISTA :	CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE					
C.C. 6 NIT :	901333356-4					
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTER FFIE -2020					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA	VR. INICIAL :	\$	3,427,718,970.00	PLAZO INICIAL :	7 meses
		ANTICIPO OBRA :	20%	\$ 685,543,794.00	FECHA INICIACION :	13 de mayo de 2022
		VR. ADICIONAL No. 1 :			FECHA TERMINAC. INICIAL :	12 de diciembre de 2022
		VR. ADICIONAL No. 2 :			PLAZO ADICIONAL MOD. 1 :	
		VR. FINAL :		\$ 3,427,718,970.00	PLAZO ADICIONAL MOD. 2 :	
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	LL4-0543				TIEMPO SUSPENDIDO 1 :	14 de junio de 2022
					PERIODO SUSPENDIDO :	21 DÍAS CALENDARIO
No. DDP:	3,489				TIEMPO SUSPENDIDO 2 :	11 DÍAS CALENDARIO
					PERIODO SUSPENDIDO :	15 DÍAS CALENDARIO
					PLAZO TOTAL :	257 DIAS
		VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$ 49,139,089.00	FECHA FINAL :	13 de febrero de 2023
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte						

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO					
CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
16.1.2	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	\$ 87.756	\$ 87.756.00
16.1.19	LAVAMANOS BLANCO ACUADER (SUM E INSTALACION)	UN	6.00	\$ 94.863	\$ 569.298.00
16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O	UN	7.00	\$ 296.594	\$ 2.076.158.00
16.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI	UN	29.00	\$ 368.183	\$ 10.677.307.00
16.1.35	POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	7.00	\$ 302.935	\$ 2.120.545.00
16.2	ACCESORIOS				
16.2.1	BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$ 443.280	\$ 1.773.120.00
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16.3.2	LLAVE MANIVELERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	73.00	\$ 34.310	\$ 2.504.630.00
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)				
16.4.1	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640	UN	2.00	\$ 200.825	\$ 401.650.00
16.4.6	SISTEMA DE ACCONCOMENTAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION PORNAL DE COLGAR DOOL O SIMILAR (INC)	UN	7.00	\$ 264.923	\$ 1.854.461.00
16.4.8	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2" 24-AA-142008	UN	39.00	\$ 292.852	\$ 11,421.228.00
16.4.11	KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR. BOTON DE	UN	2.00	\$ 537.322	\$ 1.074.644.00
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR	UN	33.00	\$ 445.144	\$ 14.699.752.00
16.4.14	LAVAJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED. RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A	UN	1.00	\$ 2,039.813	\$ 2,039.813.00
17.2	CIELORASOS Y DIVISIONES				
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	98.78	\$ 672.021	\$ 66,368.793.96
18	PINTURA				
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
18.1.3	ESTUCO SOBRE PANEITE	M2	2,521.12	\$ 7.768	\$ 19,584.080.16
18.1.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	2,521.12	\$ 10.644	\$ 26,834.801.28
18.2	PINTURA SOBRE METAL				
18.2.2	ANTICORROSIVO SLAMINA LINEAL	M	2,500.00	\$ 6.915	\$ 17,287.500.00
18.2.5	ESMALTE SI MARCOS LAMINA	M	323.93	\$ 10.289	\$ 3,332.887.85
18.2	VARIOS - PINTURA				
18.4.3	DEMARCAACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE	M2	472.50	\$ 18.599	\$ 8,788.027.50
18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	M2	166.07	\$ 7.334	\$ 1,217.957.38
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
19.1	CERRADURAS				
19.1.5	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	18.00	\$ 251.357	\$ 4,524.426.00
19.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO	UN	18.00	\$ 104.020	\$ 1,872.360.00
19.1.13	CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD	UN	13.00	\$ 89.824	\$ 1,167.712.00
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S	UN	6.00	\$ 63.895	\$ 383.370.00
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS				
19.3.1	ESPEJO KRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2	31.25	\$ 63.268	\$ 1,977.125.00
19.3.2	INSTALACION ESPEJOS (M.O.)	M2	31.25	\$ 11.547	\$ 360.843.75
20	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS				
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO				
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2	169.40	\$ 106.945	\$ 18,116.483.00
20.3.5	CERRAMIENTO TIPOCO S.E.D. INC. CIMENTACION (SIDISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE	M	211.85	\$ 566.524	\$ 120,017.946.50
20.3.4	PORTYONEN TUBO Y MALLA ONDULADA	M2	16.00	\$ 106.670	\$ 1,706.960.00
20.3.4	ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32.00 x 18.50 (INC.	UN	1.00	\$ 110,098.433	\$ 110,098.432.69

OBRA EJECUTADA		
PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022									
CONTRATO DE OBRA No.		1380- 1518-2022		OBJETO:		"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"			
CONTRATISTA :		CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE				PLAZO INICIAL		7 meses	
C.C. ó NIT :		901333356-4		VR. INICIAL		:		\$ 3,427,718,970.00	
INTERVENTOR :		CONSORCIO INTER FFIE -2020		ANTICIPO OBRA		20%		\$ 685,543,794.00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA		VR. ADICIONAL No. 1		:			
				VR. ADICIONAL No. 2		:			
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		LL4-0543		VR. FINAL		:		\$ 3,427,718,970.00	
No. DDP:		3,489		VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$		49,139,080.00	
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte									

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

OBRAS NO PREVISTAS										OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

MAYORES CANTIDADES						OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	0.25	27.097.00	\$ 6.774.00			0.25	\$ 6.774.25	0.25	\$ 6.774.25	100.00
1.3.12	DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	256.62	9.097.00	\$ 2.326.830.00			256.62	\$ 2.326.830.00	256.62	\$ 2.326.830.00	100.00

ACTA PARCIAL

X
(marque X)

No. Acta

2

ACTA FINAL

X
(marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

CONTRATISTA :

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

C.C. ó NIT :

901333356-4

INTERVENTOR :

CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

LL4-0543

No. DDP:

3,489

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL

:

\$

3,427,718,970.00

ANTICIPO OBRA

20%

\$

685,543,794.00

VR. ADICIONAL No. 1

:

VR. ADICIONAL No. 2

:

VR. FINAL

:

\$

3,427,718,970.00

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

\$

49,139,080.00

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochoenta Pesos M/Cte

PLAZO INICIAL

:

7 meses

FECHA INICIACION

:

13 de mayo de 2022

FECHA TERMINAC.INICIAL

:

12 de diciembre de 2022

PLAZO ADICIONAL MOD. 1

:

PLAZO ADICIONAL MOD. 2

:

TIEMPO SUSPENDIDO 1

:

14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO

:

21 DÍAS CALENDARIO

TIEMPO SUSPENDIDO 2

:

11 DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO

:

15 DÍAS CALENDARIO

PLAZO TOTAL

:

257 DÍAS

FECHA FINAL

:

13 de febrero de 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES




ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
1.4.2	RETIRO DE SOBANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	211.00	37,766.00	\$ 7,968,626.00
	</				


BALANCE GENERAL ACTUALIZADO	
-----------------------------	--


SALDO DEL CONTRATO		\$ 2,856,944,610.00		SALDO POR AMORTIZAR		\$ 657,133,604.00		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
No.	TIPO DE PAGO	CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	VALOR AIU	VALOR FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL A PAGAR						
1	B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%	18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	B-OBRA - AVANCE F2 90%	18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	B-OBRA - AVANCE F2 90%	51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	B-OBRA - AVANCE F2 90%	18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90%	\$ 50,399,057	\$ 15,119,717	\$ 65,518,774	\$ 16,379,694	\$ 49,139,680						
3	B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%	18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
TOTALES			\$ 50,399,057	\$ 15,119,717	\$ 65,518,774	\$ 16,379,694	\$ 49,139,680						
	Obras complementarias	Diseño Obras complementarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Obras complementarias	Ejecución de obras complementarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Obras de Mejoramiento	Ejecución de obras de Mejoramiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						







Digitally signed by
GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE





GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFFIE - 2020



		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORADO POR:  		DIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS IRBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.				FECHA 1-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		2.3.2		UNIDAD	KG	CONTRATISTA	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		ACERO DE REFUERZO 60000 PSI				CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
MEDIDAS Y OPERACIONES							<div style="text-align: right;">ACERO DE 1/2"</div> 
LOCALIZACIÓN:	D	LONG DE ACERO PROMEDIO	KG/M	TOTAL KG	No. ELEMENTOS	TOTAL	
DIVELAS BIBLIOTECA	1/2"	3.09	0.99	3.06	156.00	477.22	
	3/8"	1.39	0.56	0.78	76.00	59.16	
SUBTOTAL						536.38	
TOTAL						536.38	
OBSERVACIONES:							


 CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA


 CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MONICA PERREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 1-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.3		UNIDAD		KG		CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM							
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	D	LONG DE ACERO	KG/M	TOTAL KG	No. ELEMENTOS	TOTAL	<div style="text-align: center;">   </div>
CADA 3 HILADAS DE MAMPOSTERIA AULAS-COCINA-BIBLIOTECA-TECNOLOGIA-AREA ADMINISTRATIVA	4 MM	95.96	0.10	9.60	6.00	57.58	
SUBTOTAL						57.58	
TOTAL						57.58	
OBSERVACIONES:							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MONICA PERREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA </p> </div> </div>							

		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO VERSIÓN		FT- 044 4
						FECHA		28-ene.-22
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA		1-nov-22
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION		
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		2.3.6		UNIDAD	M3	CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		GROUTING CONCRETO FLUIDO						
MEDIDAS Y OPERACIONES								
LOCALIZACIÓN:	ANCHO	LARGO	ALTURA PROMEDIO	M3	No. ELEMENTOS	TOTAL	GRAFICA	
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA								
AULA 6 Y COCINA	0.08	0.09	3.05		16.00	0.35		
	0.08	0.09	0.88		3.00	0.02		
BIBLIOTECA	0.08	0.09	3.07		2.00	0.04		
	0.08	0.09	2.90		5.00	0.10		
	0.08	0.09	3.07		1.00	0.02		
AREA ADMINSTRATIVA	0.08	0.09	2.87		23.00	0.48		
	0.08	0.09	2.87		19.00	0.39		
HALL Y LABOTARIO	0.08	0.09	3.05		2.00	0.04		
	0.08	0.09	2.90		12.00	0.25		
	0.08	0.09	0.97		6.00	0.04		
TECNOLOGÍAS OCC.	0.08	0.09	3.05		2.00	0.04		
	0.08	0.09	2.90		9.00	0.19		
SALA DE PROFESORES	0.08	0.09	3.05		4.00	0.09		
	0.08	0.09	2.10		3.00	0.05		
AULA 18	0.08	0.09	3.05		26.00	0.57		
	0.08	0.09	2.90		4.00	0.08		
	0.08	0.09	2.10		8.00	0.12		
	0.08	0.09	0.88		12.00	0.08		
	0.08	0.09	3.05		16.00	0.35		
	0.08	0.09	2.90		4.00	0.08		
	0.08	0.09	2.10		8.00	0.12		
	0.08	0.09	0.88		12.00	0.08		
	0.08	0.09	0.88		12.00	0.08		
WC 3 PISO	0.08	0.09	2.75		7.00	0.14		
SUBTOTAL						3.88		
TOTAL						3.88		
OBSERVACIONES:								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p> CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MONICA PERREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA </p> </div> </div>								

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

FT- 044

VERSIÓN

4

FECHA

28-ene-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

FECHA

1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICIÓN

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:

5.2.21

UNIDAD

M2

DESCRIPCIÓN ÍTEM:

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

CONTRATISTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACIÓN:

B

A

L

M2

No. ELEMENTOS

TOTAL

GRAFICA

COCINA

0.70

3.10

2.17

2.00

4.34

AULA 6

2.98

3.07

9.15

1.00

9.15

BIBLIOTECA

2.98

3.07

9.15

2.00

18.30

BIBLIOTECA

0.90

3.10

2.79

1.00

2.79

BIBLIOTECA

3.56

0.88

3.13

1.00

3.13

BIBLIOTECA

0.86

3.03

2.61

1.00

2.61

BIBLIOTECA

1.04

2.90

3.02

1.00

3.02

BIBLIOTECA

0.77

2.90

2.23

1.00

2.23

BIBLIOTECA

0.34

2.90

0.98

1.00

0.98

BIBLIOTECA

1.94

2.85

5.53

1.00

5.53

BIBLIOTECA

1.13

2.85

3.22

1.00

3.22

BIBLIOTECA

1.84

2.85

5.24

1.00

5.24

BIBLIOTECA

1.12

2.90

3.25

1.00

3.25

BIBLIOTECA

2.49

1.32

3.29

1.00

3.29

BIBLIOTECA

0.68

2.19

1.49

1.00

1.49

ATENCIÓN PADRES

4.53

2.87

13.00

1.00

13.00

ATENCIÓN PADRES

3.31

2.87

9.50

1.00

9.50

ATENCIÓN PADRES

1.81

2.87

5.19

1.00

5.19

LABORATORIO

2.25

1.60

3.60

1.00

3.60

LABORATORIO

3.89

0.97

3.77

1.00

3.77

LABORATORIO

1.54

2.90

4.47

1.00

4.47

LABORATORIO

0.98

2.90

2.84

1.00

2.84

LABORATORIO

9.78

2.90

28.36

1.00

28.36

LABORATORIO

4.36

3.03

13.21

1.00

13.21

LABORATORIO

4.83

3.04

14.68

1.00

14.68

LABORATORIO

0.68

2.90

1.97

1.00

1.97

LABORATORIO

0.89

2.90

2.58

1.00

2.58

LABORATORIO

1.78

2.90

5.16

1.00

5.16

LABORATORIO

1.93

1.00

1.93

1.00

1.93

LABORATORIO

2.18

2.90

6.32

1.00

6.32

LABORATORIO

2.98

3.09

9.21

1.00

9.21

LABORATORIO

2.98

3.09

9.21

1.00

9.21

LABORATORIO

3.74

0.89

3.33

1.00

3.33

LABORATORIO

3.64

0.89

3.24

1.00

3.24

LABORATORIO

3.75

2.12

7.95

1.00

7.95

LABORATORIO

3.44

3.07

10.56

1.00

10.56

LABORATORIO

3.53

3.07

10.84

1.00

10.84

LABORATORIO

1.67

2.44

4.07

1.00

4.07

LABORATORIO

0.57

2.90

1.65

1.00

1.65

LABORATORIO

0.78

2.90

2.26

1.00

2.26

LABORATORIO

3.16

1.20

3.79

1.00

3.79

LABORATORIO

6.14

1.20

7.37

1.00

7.37

LABORATORIO

5.78

1.20

6.94

1.00

6.94

LABORATORIO

3.56

1.14

4.06

1.00

4.06

LABORATORIO

1.00

2.90

2.90

1.00

2.90

LABORATORIO

3.56

0.88

3.13

1.00

3.13

LABORATORIO

0.82

3.03

2.48

1.00

2.48

LABORATORIO

1.17

2.90

3.39

1.00

3.39

LABORATORIO

0.83

2.90

2.41

1.00

2.41

LABORATORIO

1.88

2.90

5.45

1.00

5.45

LABORATORIO

1.17

2.90

3.39

1.00

3.39

LABORATORIO

4.13

0.90

3.72

1.00

3.72

LABORATORIO

1.10

2.90

3.19

1.00

3.19

LABORATORIO

2.44

2.90

7.08

1.00

7.08

LABORATORIO

1.43

2.90

4.15

1.00

4.15

LABORATORIO

3.60

0.88

3.17

1.00

3.17

LABORATORIO

3.66

0.88

3.22

1.00

3.22

LABORATORIO

3.47

3.05

10.58

1.00

10.58

LABORATORIO

3.47

3.05

10.58

1.00

10.58

LABORATORIO

0.43

2.90

1.25

1.00

1.25

LABORATORIO

0.57

2.90

1.65

1.00

1.65

LABORATORIO

0.78

2.90

2.26

1.00

2.26

LABORATORIO

1.67

2.44

4.07

1.00

4.07

LABORATORIO

3.63

2.09

7.59

1.00

7.59

LABORATORIO

3.88

2.75

10.67

1.00

10.67

LABORATORIO

3.58

0.88

3.15

1.00

3.15

LABORATORIO

3.60

0.88

3.17

1.00

3.17

LABORATORIO

3.61

0.88

3.18

1.00

3.18

LABORATORIO

3.58

0.88

3.15

1.00

3.15


SUBTOTAL

378.63

TOTAL

378.63


OBSERVACIONES:



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY





RESIDENTE DE OBRA







CONSORCIO INTER FFIE 2020

ARQ. MONICA PEREZ TORRES


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>		CÓDIGO		FT- 044	
				VERSIÓN		4	
				FECHA		28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 1-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		5.4.1		UNIDAD	CM	CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)					
MEDIDAS Y OPERACIONES							GRAFICA
LOCALIZACIÓN:	B	A	L	CMS	No. ELEMENTOS	TOTAL	
AULA 18				9.00	12.00	108.00	
				9.00	8.00	72.00	
AULA 17				9.00	12.00	108.00	
				9.00	8.00	72.00	
AULA 16				9.00	12.00	108.00	
AULA 15				9.00	12.00	108.00	
LABORATORIO				9.00	6.00	54.00	
SUBTOTAL						630.00	
TOTAL						630.00	
OBSERVACIONES:							



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MONICA PERREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO FT- 044				
				VERSIÓN 4				
				FECHA 28-ene.-22				
ELABORACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.				FECHA 1-nov-22				
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.				MEMORIA DE MEDICIÓN				
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:	9.1.7	UNIDAD M2	CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE				
DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4							
MEDIDAS Y OPERACIONES				GRÁFICA				
LOCALIZACIÓN:	B	A	L	M2				
				No. ELEMENTOS				
				TOTAL				
AULAS	1.67	3.08		5.14	1.00	5.14		
	3.61	2.15		7.76	1.00	7.76		
	3.62	0.96		3.48	1.00	3.48		
	3.49	0.96		3.35	1.00	3.35		
	3.28	3.08		10.10	1.00	10.10		
	3.26	3.08		10.04	1.00	10.04		
	1.21	3.07		3.71	1.00	3.71		
	3.50	3.07		10.75	1.00	10.75		
	8.26	3.07		25.36	1.00	25.36		
	8.22	3.05		25.07	1.00	25.07		
	3.63	0.96		3.48	1.00	3.48		
	3.75	0.96		3.60	1.00	3.60		
	3.75	2.16		8.09	1.00	8.09		
	3.57	3.08		11.00	1.00	11.00		
	3.10	3.08		9.55	1.00	9.55		
	3.04	3.08		9.36	1.00	9.36		
	3.25	3.08		10.01	1.00	10.01		
	1.65	3.08		5.08	1.00	5.08		
	3.00	3.05		9.15	1.00	9.15		
	3.00	3.05		9.15	1.00	9.15		
	2.98	3.09		9.21	1.00	9.21		
	2.98	3.09		9.21	1.00	9.21		
	3.75	2.12		7.95	2.00	15.90		
	8.22	3.48		28.61	1.00	28.61		
	3.64	0.88		3.20	1.00	3.20		
	3.74	0.88		3.29	1.00	3.29		
	3.44	3.05		10.49	1.00	10.49		
	3.53	3.05		10.77	1.00	10.77		
COCINA	0.85	3.10		2.64	4.00	10.58		
2.49	1.32		3.29	1.00	3.29			
3.16	2.05		6.48	1.00	6.48			
6.14	2.05		12.59	1.00	12.59			
5.78	2.05		11.85	1.00	11.85			
1.17	2.90		3.39	1.00	3.39			
0.34	2.90		0.99	1.00	0.99			
3.56	2.02		7.19	1.00	7.19			
2.02	3.05		6.16	1.00	6.16			
0.43	3.05		1.31	1.00	1.31			
0.43	3.05		1.31	1.00	1.31			
0.68	3.05		2.07	1.00	2.07			
6.40	2.10		13.44	1.00	13.44			
6.56	2.10		13.78	1.00	13.78			
4.50	2.10		9.45	1.00	9.45			
0.56	2.90		1.62	1.00	1.62			
1.14	2.90		3.31	1.00	3.31			
1.14	2.90		3.31	1.00	3.31			
1.00	2.90		2.90	1.00	2.90			
3.33	3.04		10.12	1.00	10.12			
3.21	3.04		9.76	1.00	9.76			
ZONA ADMINISTRATIVA	5.22	2.90		15.14	1.00	15.14		
	2.64	3.02		7.97	1.00	7.97		
	2.96	3.02		8.94	1.00	8.94		
	1.90	2.13		4.05	1.00	4.05		
TECNOLOGIA	2.66	3.03		8.06	1.00	8.06		
	9.78	2.90		28.36	1.00	28.36		
LABORATORIOS	9.78	2.90		28.36	1.00	28.36		
	1.21	2.90		3.51	1.00	3.51		
	1.10	2.90		3.19	1.00	3.19		
	2.10	2.90		6.09	1.00	6.09		
	1.43	2.90		4.15	1.00	4.15		
	1.53	2.90		4.44	1.00	4.44		
	2.44	2.90		7.08	1.00	7.08		
	2.12	2.90		6.15	1.00	6.15		
	4.40	2.90		12.76	1.00	12.76		
	3.31	2.90		9.60	1.00	9.60		
	1.92	2.90		5.57	1.00	5.57		
	1.51	2.90		4.38	1.00	4.38		
	0.88	2.90		2.55	1.00	2.55		
	1.00	2.90		2.90	1.00	2.90		
SUBTOTAL						582.00		
TOTAL						582.00		
OBSERVACIONES:								



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MONICA PERREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA





"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibaqué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."


VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD	3,427,718,970.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ANTICIPO (20 %)	3,427,718,970.00
VALOR ADICIONAL Nº 1	685,543,794
VALOR ADICIONAL Nº 2	
VR. RESOL., RECON. TRANS.	
VR. TOTAL CONTRATO	3,427,718,970.00
% A.I.U. DEL CONTRATO	29.28%


CAPITULO	SUBC	ITEM	Brique	Piso	Fase	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACION CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO		V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACION TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.
								1.00	2.00	3.00	4.00		5.00	6.00	7.00	
								DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO PREVIO	(2-1)	DATO CONTRATO		1 X 4	2 X 4	(6-5)	4a/Total 4a
CAP	SUB CAP.	ITEM			ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT		VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
1						PRELIMINARES										
2	1.1					OBRAS PRELIMINARES										
3		1.1.1				LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2	3,020.44	1,898.34	-1,122.10	9,180.30		27,728,545.00	17,427,314.00	-10,301,231.00	0.51%
4		1.1.4				REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2	3,020.44	3,020.44	0.00	2,506.00		7,569,223.00	7,569,223.00	0.00	0.22%
5	1.3					DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS										
6		1.3.7				DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	4.55	4.80	0.25	27,097.00		123,291.00	130,066.00	6,775.00	0.00%
7		1.3.8				DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.00	45.00	0.00	18,567.00		835,515.00	835,515.00	0.00	0.02%
8		1.3.12				DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	100.00	35.67	255.67	9,097.00		909,700.00	3,235,530.00	2,325,830.00	0.09%
9	1.4					VARIOS - PRELIMINARES										
10		1.4.1				DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	2.00	2.00	0.00	195,129.00		390,258.00	390,258.00	0.00	0.01%
11		1.4.2				RETIRO DE SOBRESANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	126.00	337.00	211.00	37,766.00		4,758,516.00	12,727,142.00	7,968,626.00	0.37%
12		1.4.3				TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	175.00	175.00	0.00	6,646.00		1,163,050.00	1,163,050.00	0.00	0.03%
13						SUBTOTAL CAPITULO 1										
14	2					CIMENTACION										
15	2.1					EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS										
16		2.1.2				EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	311.87	311.87	0.00	47,119.00		14,695,003.00	14,695,003.00		
17		2.1.11				RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	342.25	342.25	0.00	69,161.00		23,670,352.00	23,670,352.00		
18	2.2					CONCRETOS PARA CIMENTACION										
19		2.2.5				CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	18.36	18.36	0.00	449,955.05		8,261,175.00	8,261,175.00	0.00	0.24%
20		2.2.6				CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3	36.70	36.70	0.00	705,184.00		25,880,253.00	25,880,253.00	0.00	0.76%
21		2.2.7				CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	1.53	1.53	0.00	683,866.32		1,046,315.00	1,046,315.00	0.00	0.03%
22		2.2.10				PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	782.33	782.33	0.00	72,143.00		56,439,633.00	56,439,633.00	0.00	1.65%
23	2.3					ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS										
24		2.3.1				ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG	1,304.96	1,304.96	0.00	3,542.00		4,622,168.00	4,622,168.00	0.00	0.13%
25		2.3.2				ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9,430.00	9,430.00	0.00	3,542.00		33,401,060.00	33,401,060.00	0	

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE																
FORMATO FE-1-030																
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2																
					"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."											
					OBJETO DEL CONTRATO											
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022					VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00											
CONTRATISTA : DIRECCION : C.C. ó NIT :					VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00 ANTICIPO (20 %) 685,543,794 VALOR ADICIONAL N° 1 VALOR ADICIONAL N° 2 VR. RESOL., RECON, TRANS. VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00 % A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%											
TELEFONO : INTERVENTOR :					CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 901.333.356-4 CONSORCIO INTER-FFIE 2020											
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1																
CAPITULO	SUBC	ITEM	Bloque	Piso	Fase	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACIÓN CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO		V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACIÓN TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.
								1.00	2.00	3.00	4.00		5.00	6.00	7.00	4c
								DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO PREVIO	(2-1)	DATO CONTRATO		1 X 4	2 X 4	(6-5)	4a/Total 4a
CAP	SUB CAP.	ITEM				ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		4.1.5				PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.51	1.51	0.00	800,987.00		1,209,490.00	1,209,490.00	0.00	0.04%
	4.3					LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO										
		4.3.11				LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)	M2	15.30	15.30	0.00	148,801.00		2,276,655.00	2,276,655.00	0.00	0.07%
						SUBTOTAL CAPITULO 4										
5						MAMPOSTERIA										
	5.1					MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO										
		5.2.21				MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2	1,604.82	1,604.82	0.00	90,618.00		145,425,579.00	145,425,579.00	0.00	4.24%
	5.2					VARIOS - MAMPOSTERIA										
		5.6.1				BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	M	1.00	1.00	0.00	39,993.00		39,993.00	39,993.00		
	5.4					ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES										
		5.4.1				ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR	CM	12,061.00	12,061.00	0.00	600.00		7,236,600.00	7,236,600.00	0.00	0.21%
		5.4.2				ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS	CM	6,494.00	6,494.00	0.00	609.00		3,954,846.00	3,954,846.00		
		NP-2					ML	500.67	500.67	0.00	32,698.35		16,371,083.00	16,371,083.00		
						SUBTOTAL CAPITULO 5										
6						PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS										
	6.1					ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO										
		6.1.1				BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	M	194.37	194.37	0.00	68,598.00		13,333,393.00	13,333,393.00		
		6.1.4				ALFAJAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO	M	267.13	267.13	0.00	26,196.00		6,997,737.00	6,997,737.00		
		6.1.6				DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M	M	30.70	30.70	0.00	40,103.00		1,231,162.00	1,231,162.00	0.00	0.04%
	6.2					ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO										
		6.2.5				MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	83.87	83.87	0.00	60,489.00		5,073,212.00	5,073,212.00	0.00	0.15%
						SUBTOTAL CAPITULO 6										
9						PAÑETES										
	9.1					PAÑETES SOBRE MUROS										
		9.1.1				FILOS Y DILATACIONES	M	1,250.00	1,250.00	0.00	5,061.00		6,326,250.00	6,326,250.00	0.00	0.18%
		9.1.2				PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2	260.40	260.40	0.00	17,301.00		4,505,180.00	4,505,180.00	0.00	0.13%
		9.1.4				PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2	489.25	489.25	0.00	20,333.00		9,947,920.00	9,947,920.00	0.00	
		9.1.7				PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	2,456.42	2,456.42	0.00	16,239.00		39,889,804.00	39,889,804.00	0.00	1.16%
		9.1.9				PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5	M2	1,666.76	1,666.76	0.00	15,847.00		26,413,146.00	26,413,146.00	0.00	0.77%
		NP-3				RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETE O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION)	M2	540.00	540.00	0.00	17,424.00		9,408,960.00	9,408,960.00	0.00	0.27%
						SUBTOTAL CAPITULO 9										
10						PISOS										
	10.1					BASES PISOS Y AFINADOS										
		10.1.1				AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	m2	1,688.68	1,688.68	0.00	29,799.00		50,320,975.00	50,320,975.00	0.00	1.47%
		10.1.2				AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	105.53	105.53	0.00	24,096.00		2,542,851.00	2,542,851.00	0.00	0.07%
	10.2					ACABADOS PISOS										
		10.2.9				BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2	805.64	805.64	0.00	93,477.00		75,308,810.00	75,308,810.00		
		10.2.33				SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.	M2	105.53	105.53	0.00	50,736.00		5,354,170.00	5,354,170.00	0.00	0.16%

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE																
FORMATO FE-1-030																
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2																
 CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022					"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."											
					OBJETO DEL CONTRATO											
CONTRATISTA : DIRECCION : C.C. ó NIT : TELEFONO : INTERVENTOR :					CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE					CONSORCIO INTER-FFIE 2020						
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD					3,427,718,970.00						
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO					3,427,718,970.00						
					ANTICIPO (20 %)					685,543,794						
					VALOR ADICIONAL N° 1											
					VALOR ADICIONAL N° 2											
					VR. RESOL., RECON, TRANS.											
					VR. TOTAL CONTRATO					3,427,718,970.00						
					% A.I.U. DEL CONTRATO					29.28%						
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1																
CAPITULO	SUBC	ITEM	Bloque	Piso	Fase	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACIÓN CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO		V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACIÓN TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.
								1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	4c	
								DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO PREVIO	(2-1)	DATO CONTRATO	1 X 4	2 X 4	(6-5)	4a/Total 4a	
CAP	SUB CAP.	ITEM				ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
77		NP-4				PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA	M2	1,688.68	1,688.68	0.00	62,872.00		106,170,689.00	106,170,689.00	0.00	3.10%
78	10					GUARDAESCOBAS										
79		NP-5				GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA	M	759.02	759.02	0.00	18,658.25		14,161,985.00	14,161,985.00	0.00	0.41%
80		10.3.12				MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)	M	195.26	195.26	0.00	48,533.00		9,476,554.00	9,476,554.00	0.00	0.28%
81	10.5					CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES										
82		10.5.2				CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)	M	33.50	33.50	0.00	30,575.00		1,024,263.00	1,024,263.00		
83		10.5.4				PIRLAN DE ALUMINIO	M	205.39	205.39	0.00	9,835.00		2,020,011.00	2,020,011.00	0.00	0.06%
84						SUBTOTAL CAPITULO 10										
85	11					CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES										
86	11.1					IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS										
87		11.1.1				AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES	M2	181.89	181.89	0.00	28,474.00		5,179,136.00	5,179,136.00	0.00	0.15%
88		11.1.3				IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	181.89	181.89	0.00	46,479.00		8,454,065.00	8,454,065.00	0.00	0.25%
89		11.1.5				MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	M	273.00	273.00	0.00	10,400.00		2,839,200.00	2,839,200.00	0.00	0.08%
90	11.2					CUBIERTAS										
91		11.2.18				SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO I PERIFERIA ASTM A572	KG	42,070.66	42,070.66	0.00	14,950.00		628,956,338.00	628,956,338.00		
92		11.2.22				SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA LIPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM	M2	910.59	910.59	0.00	72,060.00		65,617,115.00	65,617,115.00	0.00	1.91%
93	11.3					ACCESORIOS Y OTROS										
94		11.3.8				FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M	374.41	374.41	0.00	24,334.00		9,110,893.00	9,110,893.00	0.00	0.27%
95						SUBTOTAL CAPITULO 11										
96	12					CARPINTERIA DE METÁLICA										
97	12.1					CARPINTERIA EN ALUMINIO										
98		12.1.1				SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA PERFIL EXTRUIDO ACABADO ANODIZADO	M2	530.86	530.86	0.00	418,456.00		222,141,552.00	222,141,552.00	0.00	6.48%
99	12.2					CARPINTERIA EN LAMINA										
100		12.2.2				SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2.00 X 0.80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	59.00	59.00	0.00	125,372.87		7,396,999.00	7,396,999.00	0.00	0.22%
101		12.2.3				SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2.00 X 0.90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	34.00	34.00	0.00	135,450.00		4,605,300.00	4,605,300.00	0.00	0.13%
102		12.2.6				SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	209.49	209.49	0.00	443,457.14		92,899,836.00	92,899,836.00	0.00	2.71%
103		12.2.15				BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 2.5 MM.	M	202.85	202.85	0.00	318,771.00		64,662,697.00	64,662,697.00	0.00	1.89%
104		12.2.16				INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS	M	37.80	37.80	0.00	86,267.00		3,260,893.00	3,260,893.00	0.00	0.10%
105						SUBTOTAL CAPITULO 12										
106	14					ENCHAPES										
107	14.1					ENCHAPE SOBRE MUROS										
108		14.1.1				ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 (inc win y remate en aluminio)	M2	633.30	633.30	0.00	47,302.00		29,956,357.00	29,956,357.00	0.00	0.87%
109		14.1.9				JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE	JG	4.00	4.00	0.00	204,009.00		816,036.00	816,036.00	0.00	0.02%
110	14.2					ENCHAPE SOBRE MESONES										
111		14.2.3				GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm.	M	35.40	35.40	0.00	65,281.00		2,310,947.00	2,310,947.00	0.00	0.07%

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE															
FORMATO FE-1-030															
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2															
 CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022						"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."									
						OBJETO DEL CONTRATO									
CONTRATISTA : DIRECCION : C.C. ó NIT : TELEFONO : INTERVENTOR :						VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00 ANTICIPO (20 %) 685,543,794 VALOR ADICIONAL N° 1 VALOR ADICIONAL N° 2 VR. RESOL., RECON, TRANS. VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00 % A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%									
						CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 901.333.356-4 CONSORCIO INTER-FFIE 2020									
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1															
CAPITULO	SUBC	ITEM	Bloque	Piso	Fase	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACIÓN CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO	V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACIÓN TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.
								1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	4c
								DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO PREVIO	(2-1)	DATO CONTRATO	1 X 4	2 X 4	(6-5)	4a/Total 4a
CAP	SUB CAP.	ITEM				ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
112		14.2.5				GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON	M	28.47	28.47	0.00	74,888.00	2,132,061.00	2,132,061.00	0.00	0.06%
113						SUBTOTAL CAPITULO 14									
114	16					APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS									
115	16.1					APARATOS SANITARIOS									
116		16.1.2				DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	1.00		87,756.00	87,756.00	87,756.00	0.00	0.00%
117		16.1.19				LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	6.00	6.00	0.00	94,883.00	569,298.00	569,298.00	0.00	0.02%
118		16.1.25				ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UN	7.00	7.00		296,594.00	2,076,158.00	2,076,158.00	0.00	0.06%
119		16.1.31				P* CONEXIÓN Ø 5/8" RFE 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR	UN	29.00	29.00	0.00	368,183.00	10,677,307.00	10,677,307.00	0.00	0.31%
120		16.1.35				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI	UN	7.00	7.00	0.00	302,935.00	2,120,545.00	2,120,545.00	0.00	0.06%
121	16.2					POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	4.00	0.00	443,280.00	1,773,120.00	1,773,120.00	0.00	0.05%
122	16.2.1					ACCESORIOS	UN	73.00	73.00	0.00	34,310.00	2,504,630.00	2,504,630.00	0.00	0.07%
123	16.3					APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)									
124	16.3.2					SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO	UN	2.00	2.00	0.00	200,825.00	401,650.00	401,650.00	0.00	0.01%
125	16.4					P* CONEXIÓN SUPERIOR RFE 21-AA-2640 MANCESA	UN	7.00	7.00	0.00	264,923.00	1,854,461.00	1,854,461.00	0.00	0.05%
126	16.4.1					SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION	UN	39.00	39.00	0.00	292,852.00	11,421,228.00	11,421,228.00	0.00	0.33%
127	16.4.6					P*ORINAL DE COLGAR DOCOLO O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOLO O KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR	UN	2.00	2.00	0.00	537,322.00	1,074,644.00	1,074,644.00	0.00	0.03%
128	16.4.8					LAVAJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A B.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A QUÍMICOS	UN	33.00	33.00	0.00	256,218.00	8,455,194.00	8,455,194.00	0.00	0.25%
129	16.4.11					SUBTOTAL CAPITULO 16	UN	1.00	1.00	0.00	2,039,813.00	2,039,813.00	2,039,813.00	0.00	0.06%
130	16.4.14					SUBTOTAL CAPITULO 16									
131															
132	17.2					CIELORASOS Y DIVISIONES									
133		NP-6				CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RFE-6MM)INCLUYE ARMADURA DE	M2	114.75	114.75	0.00	83,919.00	9,629,705.00	9,629,705.00	0.00	0.28%
134		NP-7				MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS	M	195.26	195.26	0.00	29,033.53	5,669,087.00	5,669,087.00	0.00	0.17%
135		17.2.1				DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	98.76	98.76	0.00	672,021.00	66,368,794.00	66,368,794.00	0.00	1.94%
136						SUBTOTAL CAPITULO 17									
137	18					PINTURA									
138	18.1					PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA									
139		18.1.3				ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	2,521.12	2,521.12	0.00	7,768.00	19,584,060.00	19,584,060.00	0.00	0.57%
140		18.1.4				PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	2,521.12	2,521.12	0.00	10,644.00	26,834,801.00	26,834,801.00	0.00	0.78%
141	18.2					PINTURA SOBRE METAL									
142		18.2.2				ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	2,500.00	2,500.00	0.00	6,915.00	17,287,500.00	17,287,500.00	0.00	0.50%
143		18.2.5				ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M	323.93	323.93	0.00	10,289.00	3,332,888.00	3,332,888.00	0.00	0.10%
144	18.2					VARIOS - PINTURA									
145		NP-8				REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION, APLICACIÓN DE	ML	1,250.00	1,250.00	0.00	34,597.00	43,246,250.00	43,246,250.00	0.00	1.26%
146		NP-9				GRANIPLAST FACHADAS	M2	2,076.79	2,076.79	0.00	24,000.00	49,842,960.00	49,842,960.00	0.00	1.45%
147															





FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DIRECCION :
C.C. ó NIT : 901.333.356-4
TELEFONO :
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020

OBJETO DEL CONTRATO

"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ANTICIPO (20 %) 3,427,718,970.00
685,543,794
VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
VR. RESOL., RECON, TRANS.
VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1																																																		
CAPITULO	SUBC	ITEM	Bloque	Piso	Fase	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACIÓN CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO	V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACIÓN TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.																																			
								1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	4c																																			
								DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO PREVIO	(2-1)	DATO CONTRATO	1 X 4	2 X 4	(6-5)	4a/Total 4a																																			
CAP	SUB CAP.	ITEM				ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%																																			
								<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL</td> <td></td> <td>2,636,706,900.00</td> <td>2,636,706,900.00</td> <td>0.00</td> <td>76.92%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ADMINISTRACION (25%)</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>659,176,725.00</td> <td>659,176,725.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPREVISTOS (1%)</td> <td>1%</td> <td>0.5%</td> <td>26,367,069.00</td> <td>13,183,534.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD (4%)</td> <td>4%</td> <td>3.782%</td> <td>105,468,276.00</td> <td>99,707,403.78</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IVA SOBRE UTILIDAD (19%)</td> <td>19%</td> <td>19%</td> <td></td> <td>18,944,407.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>								TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL			2,636,706,900.00	2,636,706,900.00	0.00	76.92%	ADMINISTRACION (25%)		25%	25%	659,176,725.00	659,176,725.00	0.00	IMPREVISTOS (1%)		1%	0.5%	26,367,069.00	13,183,534.50	0.00	UTILIDAD (4%)		4%	3.782%	105,468,276.00	99,707,403.78	0.00	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)		19%	19%		18,944,407.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL			2,636,706,900.00	2,636,706,900.00	0.00	76.92%																																												
ADMINISTRACION (25%)		25%	25%	659,176,725.00	659,176,725.00	0.00																																												
IMPREVISTOS (1%)		1%	0.5%	26,367,069.00	13,183,534.50	0.00																																												
UTILIDAD (4%)		4%	3.782%	105,468,276.00	99,707,403.78	0.00																																												
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)		19%	19%		18,944,407.00	0.00																																												

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
	VARIACION TOTAL
RESUMEN ITEM CONTRACTUALES	2,636,706,900.00
RESUMEN ITEM ADICIONES	0.00
RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA	0.00
TOTAL BALANCE CONTRATO	2,636,706,900.00
AIU	772,067,663.00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	18,944,407.00
DISEÑOS	0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	3,427,718,970.00

CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O.
Fecha: 2022.12.02 12:06:30 -05'00'

HECTOR ADALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFFIE - 2020

Rionegro, 1 de diciembre de 2022

CMCF-FFIE-IEASC-057

Señores:

Consortio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria

CERTIFICADO

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a la ley 84 de 1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE identificado con Nit. 901.333.356-4, no se utilizan los espacios públicos para la colocación de espacio público para la colocación de avisos publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo de la actividad “La elaboración de diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras”. Del contrato de obra numero 1380- 1518-2022 CORRESPONDIENTE A LA **INSTITUCION EDUCATIVA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA.**

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la facultad se atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo municipal de rentas los elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, al no realizar el uso del espacio público para la colocación de avisos y tableros.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Ing. HECTOR HERNAN ORDOÑEZ V.

Fecha: 2022.12.02 10:56:02 -05'00'

Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ V.

Director de proyectos

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Revisó: HHO.

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono (57-1) 2360573

Hectorhordonez@canaanconstructores.com



	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		FECHA		
			29	11	2022
			dd	mm	aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

No 8

7 MESES ☐ REPROGRAMACIÓN ☒

PROGRAMACIÓN INICIAL

CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

(N. de Contrato) (Año de suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONTRATISTA OBRA:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

SUPERVISOR:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA: \$ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%

COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL
\$ 2,636,706,900	30.00%	791,012,070	3,427,718,970
VALOR ANTICIO			685,543,794

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO					
No ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No RUBRO	CONCEPTO
8.1	28-nov	ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A.	56,642,059.00	1	MATERIALES

No.	DESCRIPCION	PLAN	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	INVERSION TOTAL	SALDO
1	MATERIALES	\$ 634,211,454	343,739,134	56,642,059	400,381,193	233,830,261
2	AQUILER DE EQUIPOS	\$ 22,653,439	22,653,439		22,653,439	
3	MANO DE OBRA	\$ 28,678,900	28,678,900		28,678,900	
TOTAL		685,543,794	395,071,474	56,642,059	451,713,533	233,830,261

*En caso de requerir más filas, adicionar

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el veintinueve 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

(Firma)

(Firma)

Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO BAZZANI P
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN ALFREDO BAZZANI P, o, ou=INTERVENTORIA, email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, c=CO
Fecha: 2022.11.29 16:27:57 -05'00'

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER ORDÓÑEZ O.
Fecha: 2022.12.02 12:10:23 -05'00'

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) HECTOR A ORDÓÑEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN**MES DE NOVIEMBRE DEL 2022****FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455**

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 06 julio 2022, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
TIPO D2

Mes: Del 01 Noviembre 2022
 al 30 Noviembre 2022
 Encargo No: XXXXXXXX4734-9
 Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos
 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2022	457,712,242.56	43,671.619261	
Rendimientos después de gastos	3,706,826.66		9,370,784.27
Depósitos	0.00		688,285,969.18
Retiros	-48,621,763.26		-283,920,283.29
Gravamen a los movimientos financieros	-173,861.11		-1,113,025.31
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Noviembre 2022	412,623,444.85	39,049.524510	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	4,338,589.38		9,221,612.81

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391	-5,156,486.26	TIPO D2	10,503.219965	-490.943375
29	Retiro Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054	-43,465,277.00	TIPO D2	10,563.432347	-4,114.692609

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO D2	10.441%	8.317%	5.990%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPO D2	10,480.771043	TIPO D2	10,566.670146	1.25	1.25	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzaaliduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Bogotá, 30 de agosto de 2022

CMCF-FFIE-ASC-022-2022

Señores
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gerente Consorcio
Carrera 15 No. 82-99, piso 4
Bogotá D. C.



Alianza



Fecha 31/08/2022 09:59:22 a.m. (E) X142551
Destinatario INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO MYE CANAAN FFIE

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
Asunto: ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS DEL CONTRATO

Respetados señores:

Remitimos para su aprobación la actualización de las pólizas de garantía del contrato de conformidad con las actas de prórroga No. 3 y de reinicio a la suspensión No. 1. Adjuntamos los siguientes documentos:

- Anexo No. 3 a la póliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDI Seguros S.A.
- Anexo No. 3 a la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214 emitida por HDI Seguros S.A.
- Acta de prórroga No. 3 a la suspensión No. 1
- Acta de reinicio No. 1

Cordialmente,

ORLANDO INFANTE CÁRDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz



REFERENCIA	SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.																		
	TUNJA C.N.H 29	PRORROGA	4006263	3																		
AFIANZADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		NIT	901.333.356-4																		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO 3153199530																		
ASEGURADO	ALIANZA FIDUCIARIA SA		NIT	830.053.812-2																		
BENEFICIARIO	ALIANZA FIDUCIARIA SA		NIT	830.053.812-2																		
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO																			
26 / 08 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 15 / 02 / 2026	DESDE (d-m-a) 26 / 08 / 2022	HASTA (d-m-a) 15 / 02 / 2026																		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPANIA																			
AVALL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100.00	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION																			
INFORMACION DEL RIESGO																						
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 15 NO. 82 - 99 CIUDAD: BOGOTÁ																						
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA																			
MANEJO DEL ANTICIPO	13/05/2022	15/02/2023	685,543,794.00																			
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	13/05/2022	15/02/2026	685,543,794.00																			
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	13/05/2022	13/05/2025	685,543,794.00																			
CUMPLIMIENTO	13/05/2022	15/10/2023	685,543,794.00																			
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	15/11/2022	171,385,948.50																			
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50</td> <td>DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO</td> <td>PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /</td> <td>PRIMA NETA: \$ *****0.00</td> <td>OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL</td> <td>OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00</td> <td>GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE FACTURACIÓN:</td> <td>GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00</td> <td>IVA: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IVA: \$ *****0.00</td> <td>PRIMA TOTAL: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRIMA TOTAL: \$ *****0.00</td> <td>TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00</td> </tr> </table>					TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00	FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00																				
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00																				
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00																				
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00																				
	IVA: \$ *****0.00	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00																				
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00																				

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

HDI SEGUROS S.A.
Carretera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3458888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Línea de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 725 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO - RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4006263	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3153199530		
ASEGURADO	ALIANZA FIDUCIARIA SA			NIT	830.053.812-2		
BENEFICIARIO	ALIANZA FIDUCIARIA SA			NIT	830.053.812-2		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022
**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022
**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

****ANEXO****

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOPÍMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES AÑOS SE AJUSTARA CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

REFERENCIA	SUCURSAL TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001214	ANEXO No. 3
TOMADOR DIRECCION ASEGURADO BENEFICIARIO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL CONSORCIO M&E CANAAN FFIE TERCEROS AFECTADOS		NIT 901.333.356-4 TELEFONO 3153199530 NIT 901.333.356-4 NIT 999.999.989-0	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022 HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 15 / 10 / 2023		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 01 / 10 / 2023 HASTA (d-m-a) 15 / 10 / 2023	
INTERMEDIARIO AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	CLAVE 4003112	% PARTICIPACION 100.00	COMPANIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUÉ DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S A ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS A				
DESCRIPCION OBJETO GENERAL	AMPAROS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIM	SUMA ASEGURADA \$ 685,543,794.00 685,543,794.00	LIMITE POR VIGENCIA	
DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****685,543,794.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA POLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /		PRIMA NETA: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
		IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00
		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

PUNTOS DE PAGO

BANCOS		ALMACENES		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co	
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.	
DAVIVIENDA	LEY		VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320		
CAJEROS ATH	CAFAM		DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA		

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



HDI SEGUROS S.A.
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468838

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO - RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001214	ANEXO No.	3
TOMADOR	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3153199530		
ASEGURADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			NIT	999.999.989-0		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022
**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022
**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

****ANEXO****

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830.053.812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS


FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022
FORMATO FE-1-015
ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficio CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, del 15 de agosto del 2022, manifestando lo siguiente:

"Conforme a la mesa de trabajo realizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisó y verificó el presupuesto de acuerdo al valor contractual y de acuerdo a los compromisos de esa mesa de trabajo se realizó la radicación mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron items no previstos Obras conciliado con la interventoría y a la espera de la aprobación por parte del FFIE, se acordó realizar una mesa de trabajo para definir el alcance final y el valor de los ajustes a diseños del proyecto.

Una vez surtidas las anteriores instancias se definirá el valor final del contrato de obra para cumplir con el objeto contractual.

Así las cosas, a la fecha ya las causas de la suspensión se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los trabajos iniciales según presupuesto balanceado con el valor del contrato inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoría avala el reinicio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-obra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

"Por lo anterior, interventoría avala el reinicio de las obras y solicita a la supervisión aprobar este, y reiniciar los contratos de obra 1380-1518-2022 y de interventoría 1380-1479-2022."

OBJETO

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA
LOCALIZACIÓN

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL

7 MESES

FECHA DE INICIO

13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1

14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1

21 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

16 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

11 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

15 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1

16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

13 de febrero de 2023

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO
DIGITALMENTE

CONTRATISTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

NIT C/C

901.333.356-4

REP. LEGAL

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

C.C.

4.935.255



Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura
Educativa

FIRMADO
DIGITALMENTE

COORDINADOR
REGIONAL

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

NIT C/C

80.875.879

UG-FFIE

FIRMADO
DIGITALMENTE

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

NIT C/C

901.539.589-9

REP. LEGAL

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

C.C.

79.240.307

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022
FORMATO FE-1-015
ACTA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCFF-FFIE-IEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, el contratista solicitó la prórroga 3 a la suspensión 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) días calendario, "Conforme al avance de revisión parcial obtenido para el presupuesto de obra para esta institución educativa, solicitamos prorrogar la suspensión del citado contrato por un tiempo de 15 días calendario, esto debido al que los componentes para las redes eléctricas y redes hidrosanitarias, lluvias y red contra incendio se necesita actualizar los diseños según los siguientes aspectos, para lo cual se ha solicitado avalar los costos correspondientes a estas diseños y de esta manera determinar su alcance económico para los trabajos que se adelantaran para mencionada institución."

Por lo anterior, la Interventoría, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicación FFIE-INT-IEASC-019-Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prórroga 3 a la suspensión 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de quince (15) días calendario, a partir del día 1 de agosto de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: "(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)". No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente descritas se reiniciara las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) días, contados a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

INTERVENTOR

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Ibagué, Tolima

7 MESES

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

14 de junio de 2022

21 DÍAS CALENDARIO

5 de julio de 2022

16 DÍAS CALENDARIO

21 de julio de 2022

11 DÍAS CALENDARIO

1 de agosto de 2022

15 DÍAS CALENDARIO

16 de agosto de 2022

13 de febrero de 2023

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA

Nit/ C.C

REP. LEGAL

C.C.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

901.333.356-4

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

4.935.255

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

INTERVENTOR

Nit/ C.C

REP. LEGAL

C.C.

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

901.539.589-9

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

79.240.307



Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura
Educativa

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

COORDINADOR

REGIONAL

Nit/ C.C

UG-FFIE

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

80.875.879

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), Ley 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre del Dos mil Veintidós (2022).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659


CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES – CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidós (2022).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659


CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidós(2022).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.649.621**

APELLIDOS **PRADA PACHON**

NOMBRES **ALEXY GIOVANNY**

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1972**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O+** **M**



ESTATURA G.S. RH SEXO

19-OCT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.649.621**

PRADA PACHON

APELLIDOS
ALEXY GIOVANNY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1972**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.72 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-OCT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 8 9 4 6 1 1 2 0 0 3 0 3 0 7 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



66384-T

**ALEX Y GIOVANNY
PRADA PACHON
C.C. 79649621**

RES. INSCRIPCION 54

DEL 10/06/1999

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA



**ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)**

268472

74383



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

La empresa **CONSORCIO M&E CANAAN FFIE**, identificada con **Nit. 901.333,356-4**, es constituyente del **FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026917** el cual administra esta institución desde el día 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administración se encuentran bajo los siguientes datos:

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto
NIT: 800.194.297-4
BANCO: Bancolombia
No CUENTA: 04019806427
TIPO DE CUENTA: Ahorros

Se expide a solicitud, a los (1) días del mes de diciembre del año 2022.

Cordialmente,




Claudia Beatriz Prieto Rincon
Directora Comercial de Banca Corporativa.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1472177739



(415)7707212489984(8020) 00000147217773 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 3 3 3 5 6 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 7 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matricula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 7 1 9	
81. Hasta	2 0 2 4 0 7 1 9	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1472177739



(415)7707212489984(8020) 00000147217773 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 3 3 3 5 6 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 7 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 4 9 3 5 2 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HECTOR	107. Otros nombres ADALBER		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 7 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 6 4 5 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido VILLANUEVA	106. Primer nombre HECTOR	107. Otros nombres HERNAN		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1472177739



(415)7707212489984(8020) 00000147217773 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 3 3 3 5 6 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 0 0 7 4 4 7	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION					
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9	123. Fecha de retiro		
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 0 5 3 7 5 0	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS					
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9	123. Fecha de retiro		
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14725461869



(415)7707212489984(8020) 000001472546186 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 3 7 5 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0

0

1

41. Dirección principal

CR 14 79 78 OF 503 504

42. Correo electrónico

contabilidad@canaanconstructores.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 3 6 4 9 1 1

45. Teléfono 2

3 1 5 3 1 9 9 3 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

7 7 3 0

2 0 0 5 0 1 0 5

4 1 1 2

2 0 0 5 0 1 0 5

4 2 9 0

7 1 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 27 / 12 : 54: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 0 0 7 4 4 7** 6. DV **2** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **1 6 9** 27. Fecha expedición **0 0 1**
Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**
31. Primer apellido **CONSTRUCTORA** 32. Segundo apellido **CANAAN** 33. Primer nombre **S.A.** 34. Otros nombres **EN PROCESO DE REORGANIZACION**

35. Razón social **CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION**

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**

41. Dirección principal **CR 14 79 78 P 503 504**

42. Correo electrónico **CONTABILIDAD@CANAANCONSTRUCTORES.COM**

43. Código postal **1 9 8 7 0 6 0 5** 44. Teléfono 1 **7 4 9 0** 45. Teléfono 2 **1 9 8 7 0 6 0 5**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
4 1 1 2	1 9 8 7 0 6 0 5	7 4 9 0	1 9 8 7 0 6 0 5	4 2 9 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **2**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2021 - 01 - 28 / 17 : 32: 07**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 0 7 4 4 7 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 4	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 4 0 8	4 3 0 1 2 3 4	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 7 0 5 2 8	2 0 0 9 0 1 1 9	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	3 2	0 3	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 8 7 0 6 0 5	2 0 0 9 0 3 1 2	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 9 5 0 0 3	0 1 0 0 9 3 1 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 7 0 5 2 8		
81. Hasta	2 0 5 1 1 2 2 8		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 2 1 2 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 4 9 3 5 2 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres ADALBER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 8 3 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 6 4 5 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido VILLANUEVA	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres HERNAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 3 3 3 3 5 6	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido		119. Razón social CONSORCIO M&E CANAAN FFIE				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9		123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 6 4 9 6 2 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 3 8 4 T
	128. Primer apellido PRADA	129. Segundo apellido PACHON	130. Primer nombre ALEX Y	131. Otros nombres GIOVANNY
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 7 1 2			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			