

Bogotá D.C, 2 de diciembre de 2022

CMCF-FFIE-IEASC-057-2022

Señores  
**Consortio Inter FFIE-2020**  
German Alfredo Bazzani  
Pradere.Representante  
Legal  
Bogotá


**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

**Asunto:** Radicación acta de cobro No 3

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

Adjunto a la presente la documentación requerida para el trámite del desembolso del corte de obra No. 3 del proyecto de la referencia para su aprobación:


Ítem	Documentos	
1	<b>Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra</b> (Formato FE-1-031), suscrito por el contratista de obra y el interventor.	INTERVENTORÍA
2	Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma en archivo separado.	INTERVENTORÍA
3	<p><b>Prefactura ó factura borrador</b>, por el costo total antes de amortización del Acta Parcial Mensual, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y municipio).</li> </ul> <p>Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: "Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de banco), a nombre de (XXXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXXXX).</p> <p>Deben registrar de manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.</p>	ARCH. ADJUNTO



	. Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado.	
4	<b>Copia de la resolución de facturación vigente.</b>	ARCH. ADJUNTO
5	<b>Acta parcial de obra</b> firmada por el contratista y el interventor, de forma impresa y con una copia magnética en formato Excel editable en archivo separado.	ARCH. ADJUNTO
6	<b>Formato “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo”</b> diligenciado, relación de gastos y soportes de inversión del anticipo, suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo).	NO APLICA ESTE MES
7	<b>Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo</b> de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo).	NO APLICA ESTE MES
8	<b>Certificación de parafiscales</b> suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales <b>del consorcio y los consorciados</b> (debe corresponder al periodo en el que se emite la factura. Si la prefectura tiene fecha de los cinco (5) primeros días del mes, se podrá anexar la certificación del mes anterior.	ARCH. ADJUNTO
9	<b>Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista</b> , la cual debe contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago <b>(para el primer pago y/o cada vez que se cambie)</b> .	ARCH. ADJUNTO
10	<b>RUT del Contratista.</b> En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes <b>(para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada vez que se actualice)</b> .	ARCH. ADJUNTO


Adicional al listado de pagos adjunto  
La aprobación de pólizas  
Acta de inicio del contrato



Agradeciendo de antemano,



*José Didier Ayala Palacios*  
CC. 11.796.721 de Quibdó Chocó

Ing. José Didier Ayala Palacios  
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE  
Elaboro : Gustavo A. Carvajal Garay  
Revisado por: Hector Hernan Ordoñez.  
Copia: Ing. Arq. Juan Riccatti-Supervisor FFI



 La educación es de todos Mineducación	<b>FORMATO</b>	Código:	FO-SP-00-04	 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
	<b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO DE OBRA</b>	Versión:	1	

<b>FECHA</b>	2 de diciembre de 2022	<b>AUTORIZACIÓN DE PAGO No</b>	3
--------------	------------------------	--------------------------------	---

<b>No DEL CONTRATO DE OBRA</b>	1380-1518-2022
<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>	IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 3,427,718,970
<b>CONTRATISTA DE OBRA</b>	CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE
<b>NIT</b>	901333356-4
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA</b>	HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ
<b>CÉDULA</b>	4935255
<b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER-FFIE 2020
<b>NIT</b>	901539589-9
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA O PERSONA AUTORIZADA</b>	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
<b>CÉDULA</b>	79240307

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la aprobación del presente pago de acuerdo con el detalle relacionando a continuación y certificando que el periodo aprobado en al Acta parcial no se encuentra suspendido.

<b>No. FACTURA ó PREFACTURA</b>	FE140
<b>VALOR FACTURADO Y APROBADO</b>	\$ 280,550,892.00
<b>% DE EJECUCIÓN</b>	11.50%

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA		FIRMA INTERVENTORIA	
HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O. Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O. Fecha: 2022.12.05 09:52:50 -05'00'		 Digitally signed by GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	
<b>NOMBRE:</b>	HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ	<b>NOMBRE:</b>	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE



# **PREFACTURA FE 140**

**NIT: 901.333.356-4**

**CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE**

**DD/MM/AÑO**

**FECHA DE EXPEDICIÓN**

**2/12/2022**

**CLIENTE** ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS  
Direccion: carrera 69c No 98 A - 86  
Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

**OBRA** IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

**NIT** 830.053.812-2

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)". ACTA DE COBRO No 3

## **VALOR**

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01-noviembre de 2022 hasta 30-noviembre de 2022

Costo Directo .....	215,808,378.47
ADMINISTRACION .....	53,952,094.62
IMPREVISTOS .....	1,079,041.89
UTILIDAD .....	8,160,821.03
IVA 19% SOBRE UTILIDAD .....	1,550,556.00
<b>VALOR TOTAL .....</b>	<b>280,550,892.01</b>
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS.....	
IVA 19% .....	0.00
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS.....</b>	<b>0.00</b>
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA.....</b>	<b>280,550,892.01</b>
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) \$ <b>70,137,723.00</b>	
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006	-0.01
Valor a pagar Ajustado al peso	280,550,892.00

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Bello

NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

**SON:**

**SUB-TOTAL**

**279,000,336.00**

**IVA**

**1,550,556.00**

**DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL  
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE**

**TOTAL A PAGAR**

**280,550,892.00**

Resolución NO. 18764031741011 Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764031741011



(415)7707212489984(8020) 0018764031741011

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 3 3 3 3 5 6

6. DV

4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 14 79 78 OF 503

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 4935255 1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 2 - 0 7 - 2 7 / 1 0 : 3 8 : 0 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764031741011



(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 3 3 3 5 6	4				

11. Razón social

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

29. Establecimiento								
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	200	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

ACTA PARCIAL			No. Acta	ACTA FINAL		
<div>(marque X)</div>			<div>(marque X)</div>	<div>(marque X)</div>		
			PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 01 de noviembre de 2022 hasta 30 de noviembre de 2022			
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022			OBJETO: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"			
CONTRATISTA :	CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE		VR. INICIAL :	\$ 3.427.718.970,00	PLAZO INICIAL :	7 meses
C.C. ó NIT :	901333356-4		ANTICIPO OBRA 20% :	\$ 685.543.794,00	FECHA INICIACION :	13 de mayo de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTER FFIE -2020		VR. ADICIONAL No. 1 :		FECHA TERMINAC.INICIAL :	12 de diciembre de 2022
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA		VR. ADICIONAL No. 2 :		PLAZO ADICIONAL MOD. 1 :	
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	LL4-0543		VR. FINAL :	\$ 3.427.718.970,00	PLAZO ADICIONAL MOD. 2 :	
No. DDP:	3.489		VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$ 210.413.169,00			
			Valor en letras presente acta: Doscientos diez millones cuatrocientos trece mil ciento sesenta y nueve pesos mcte			
			PLAZO TOTAL : 257 DÍAS			
			FECHA FINAL : 13 de febrero de 2023			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO					
CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
	ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				
	TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				
ITEM	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS	UN	CANT	PRECIO	VALOR
	TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS				
IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
	ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)				
1	COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ)				
2	COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES				
	TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO				

FASE CONSTRUCCIÓN		UN	CANT	PRECIO	VALOR
1	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LIMPEZA DE CARPETA RETIRO SOBR. MANUAL H = 0.20 mts	M2	3,020.44	9 180.30	27,728.545.33
1.1.3	REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2	3,020.44	2,506.00	7,569,222.64
1.1.4	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1.2	DEMOLICION DE CRINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	4.55	27.097.00	123,291.35
1.2.1	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.00	18.500.00	828,750.00
1.2.2	DEMOLICION PANOTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	100.00	9.097.00	909,700.00
1.2.3	VARIOS - PRELIMINARES				
2	DESIGNATE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)	LIN	2.00	195,129.00	390,258.00
2.1	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	126.00	37,766.00	4,758,516.00
2.1.6	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA	M3	175.00	6,646.00	1,163,050.00
2.1.10					
2.1.14					
2.2	EXCAVACION MANUEL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	311.87	47,119.00	14,695,002.53
2.2.4	RELLENO EN RECEBO COMON (suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	342.25	69,611.00	23,870,352.25
2.2.5	CONCRETOS PARA CIMENTACION				
2.2.6	CONCRETO DE LIMPEZA 15000 PSI	M3	19.36	449,955.05	8,261,174.72
2.2.7	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3	36.70	705,184.00	25,680,252.80
2.2.10	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	1.53	1,046,813.47	1,610,834.67
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 30300 PSI INCLUDE CORTE Y DILATACION	M2	782.33	72,143.00	56,439,639.30
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS				
3.1	ACERO DE REFUERZO 30300 PSI	KG	1,304.96	3,542.00	4,622,168.32
3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	19,430.00	3,542.00	68,821,060.00
3.3	GRAPIL DE 4.0 mm 8.5 mm	KG	1,141.53	3,967.00	4,528,449.51
3.4	MALLA ELECTRODOLADA ESTANDAR	KG	2,005.00	3,967.00	7,953,354.01
3.6	GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3	69.58	622,711.00	43,328,231.38
3.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION				
3.5.1	QUINTA EN CONCRETO 30-3000 PSI 30'30" ø=10 cm	M	194.37	126,282.00	26,489,132.34
2.5.15	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2	261.68	19,511.00	5,105,638.48

OBRA EJECUTADA		
PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

[illegible]

CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.

RESUMEN DE EJECUCION DE LA INICIATIVA						
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.

[illegible]

(marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 01 de noviembre de 2022 hasta 30 de noviembre de 2022									
CONTRATO DE OBRA No.		1380- 1518-2022		<b>OBJETO:</b> "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"					
CONTRATISTA :		CONSORCIO M Y& E CANANA FFIE							
C.C. ó NIT :		901333356-4							
INTERVENTOR :		CONSORCIO INTER FFIE :2020							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA							
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		LL4-0543							
No. DDP:		3.489							
		VR. INICIAL :		\$	3.427.718.970,00	PLAZO INICIAL :		7 meses	
		ANTICIPO OBRA		20%	\$	685.543.794,00	FECHA INICIACION :		13 de mayo de 2022
		VR. ADICIONAL No. 1		:			FECHA TERMINAC.INICIAL :		12 de diciembre de 2022
		VR. ADICIONAL No. 2		:			PLAZO ADICIONAL MOD. 1		
		VR. FINAL :		\$	3.427.718.970,00	PLAZO ADICIONAL MOD. 2			
		VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA			\$	210.413.169,00	TIEMPO SUSPENDIDO 1		14 de junio de 2022
		Valor en letras presente acta: Doscientos diez millones cuatrocientos trece mil ciento sesenta y nueve pesos mcte					PERIODO SUSPENDIDO		21 DÍAS CALENDARIO
							TIEMPO SUSPENDIDO 2		11 DÍAS CALENDARIO
							PERIODO SUSPENDIDO 2		15 DÍAS CALENDARIO
							PLAZO TOTAL		257 DÍAS
							FECHA FINAL		13 de febrero de 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO					
CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
3.3	DRENAJES				
3.3.3	GEOTEXTIL NT 1600 (incluye Suministro e Instalación).	M2	434.19	3,626.00	\$ 1,574,372.94
4	ESTRUCTURA				
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO				
4.1.5	PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.51	800.987	\$ 1,209,490.37
4.3	LOSAS DE ENTREPOSO EN CONCRETO				
4.3.1.1	LANCHA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI) Y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15	M2	15.30	148.801	\$ 2,276,655.30
5	MAESTRERIA				
5.1	MAESTRERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				
5.2.21	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL. E=15 cm. NO INCLUYE REFUERZO	M2	1,604.82	90.618	\$ 145,425,578.78
5.2	VARIOS - MAESTRERIA				
5.6.1	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	M	1.00	39.993	\$ 39.993
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES				
5.4.1	ANCLAJE PARA REFUERZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFI	CM	12,081.00	600	\$ 7,236,600.00
5.4.2	ANCLAJE PARA REFUERZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFI	CM	6,494.00	609	\$ 3,954,846.00
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO				
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	M	194.37	68.598	\$ 13,333,993.26
6.1.4	ALFALIAS EN CONCRETO 0.15 M INC. GOTERO	M	267.13	26.196	\$ 6,997,737.48
6.1.6	DINTEL CONCRETO 0.15M X 0.10 M	M	30.70	40.103	\$ 1,231,162.10
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO				
6.2.5	MESESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	83.87	60.489	\$ 5,073,212.43
9	PANETES				
9.1	PANETES SOBRE MUROS				
9.1.1	FILLOS Y DILATACIONES	M	1,250.00	5.061	\$ 6,326,250.00
9.1.2	PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1.3.	M2	260.40	17.301	\$ 4,505,180.40
9.1.4	PANETE LISO CULATAS 1.3	M2	489.25	20.333	\$ 9,947,920.25
9.1.7	PANETE LISO SOBRE MUROS 1.4	M2	2,456.42	16.239	\$ 39,869,804.38
9.1.9	PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1.5	M2	1,666.76	15.847	\$ 26,413,145.72
10	PIROS				
10.1	BASES PIROS Y AFINADOS				
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	m2	2,688.68	29.799	\$ 80,119,975.32
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	105.53	24.096	\$ 2,542,850.88
10.2	ACABADOS PISOS				
10.2.9	BALDA EN GRANITO O BH=5 DE 32x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y	M2	805.64	92.477	\$ 75,308,810.28
10.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDSLIZANTE EN DUOPISO 30X30.	M2	105.53	50.736	\$ 5,354,170.08
10.3	GUARDAESCOBAS				
10.3.12	MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)	M	195.26	48.533	\$ 9,476,553.58
10.5	CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES				
10.5.2	CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)	M	33.50	30.575	\$ 1,024,262.50
10.5.4	PIRLAN DE ALUMINIO	M	205.39	9.835	\$ 2,020,010.65
11	COBERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS				
11.1.1	AFINADO COBERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES	M2	181.89	28.474	\$ 5,179,135.86
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	181.89	46.479	\$ 8,454,065.31
11.1.5	MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE	M	273.00	10.400	\$ 2,839,200.00
11.2	COBERTAS				
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTAS, NORMA NSR10 ANULO F, PERIFERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, TITULOS Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	42,081.05	14.950	\$ 629,111,739.46
11.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - ALQUID CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR AZUL DENFNR	M2	910.59	72.600	\$ 65,617,115.40
11.3	ACCESORIOS Y OTROS				
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DS=30 cm.	M	374.41	24.334	\$ 9,110,892.94
12	CARPINTERIA DE METALICA				
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO				
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO	M2	530.86	418.456	\$ 222,141,552.16

[illegible]





ACTA PARCIAL			X	No. Acta	3	ACTA FINAL			
			(marque X)				(marque X)		
			PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 01 de noviembre de 2022 hasta 30 de noviembre de 2022						
CONTRATO DE OBRA No.			1380- 1518-2022			OBJETO:			
			"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"						
CONTRATISTA :			CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE			PLAZO INICIAL			
C.C. ó NIT :			901333356-4			FECHA INICIACION			
INTERVENTOR :			CONSORCIO INTER FFIE -2020			FECHA TERMINAC.INICIAL			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:			ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA			PLAZO ADICIONAL MOD. 1			
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:			LL4-0543			PLAZO ADICIONAL MOD. 2			
No. DDP:			3.489			TIEMPO SUSPENDIDO 1			
			VR. INICIAL			PERIODO SUSPENDIDO			
			VR. ADICIONAL No. 1			TIEMPO SUSPENDIDO 2			
			VR. ADICIONAL No. 2			PERIODO SUSPENDIDO			
			VR. FINAL			PLAZO TOTAL			
			VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA			FECHA FINAL			
			Valor en letras presente acta: Doscientos diez millones cuatrocientos trece mil ciento sesenta y nueve pesos mcte						

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO						OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM		DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR					
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
ITEM		DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
12.2		CARPINTERIA EN LAMINA					-	-	-	-	% EJE.
12.2.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2.00 X 0.80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,	UN	59.00	\$	125.373	-	-	-	-	
12.2.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2.00 X 0.90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,	UN	34.00	\$	135.450	-	-	-	-	
12.2.6		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC. ESMALTE)	M2	209.49	\$	443.457	-	-	-	-	
12.2.15		BARRANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION. TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO	M	202.85	\$	318.771	-	-	-	-	
12.2.16		PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS	M	37.80	\$	86.267	-	-	-	-	
14		ENCHAPES					-	-	-	-	
14.1		ENCHAPE SOBRE MUROS					-	-	-	-	
14.1.1		ENCHAPE PARED EGCO 30 X 5 X 20.5(mmc wny y remale en aluminio)	M2	633.30	\$	47.302	-	-	-	-	
14.1.9		JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE	JGS	4.00	\$	204.009	-	-	-	-	
14.2		ENCHAPE SOBRE MESONES					-	-	-	-	
14.2.3		GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm.	M	35.40	\$	65.281	-	-	-	-	
14.2.5		GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE BALCONADERO Y FALDON	M	28.47	\$	74.888	-	-	-	-	
16		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					-	-	-	-	
16.1		APARATOS SANITARIOS					-	-	-	-	
16.1.2		DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	\$	87.756	-	-	-	-	
16.1.19		LAVAMANOS BLANCO ALCIAGER (SUM E INSTALACION)	UN	6.00	\$	94.683	-	-	-	-	
16.1.25		ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P'CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O	UN	7.00	\$	296.594	-	-	-	-	
16.1.31		SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI	UN	29.00	\$	368.183	-	-	-	-	
16.1.35		POCETA DE ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	7.00	\$	302.935	-	-	-	-	
16.2		ACCESORIOS					-	-	-	-	
16.2.1		BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	\$	443.280	-	-	-	-	
16.3		OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					-	-	-	-	
16.3.2		Llave MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	73.00	\$	34.310	-	-	-	-	
16.4		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)					-	-	-	-	
16.4.1		SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P'CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640	UN	2.00	\$	200.825	-	-	-	-	
16.4.8		SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION FORNAL DE COLGAR, DOCCOL O SIMILAR (INC.	UN	7.00	\$	284.923	-	-	-	-	
16.4.10		GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PISO CARCER TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" 24 AA-142006 DOCCOL	UN	39.00	\$	232.852	-	-	-	-	
16.4.11		KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR. BOTON DE	UN	2.00	\$	537.322	-	-	-	-	
16.4.13		LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMLAR	UN	33.00	\$	8.455.194	-	-	-	-	
16.4.14		LAVAMANOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A	UN	1.00	\$	2.039.813	-	-	-	-	
17.2		CIELOSASOS Y DIVISIONES					-	-	-	-	
17.2.1		DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	98.76	\$	672.021	-	-	-	-	
18		PINTURA					-	-	-	-	
18.1		PINTURA SOBRE MAJISTERIA					-	-	-	-	
18.1.3		ESTUCCO SOBRE PANETE	M2	2.521.12	\$	7.768	-	-	-	-	
18.1.4		PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	2.521.12	\$	10.644	-	-	-	-	
18.2		PINTURA SOBRE METAL					-	-	-	-	
18.2.2		ANTICORROSIVO S/ LAMINA LINEAL	M	2.500.00	\$	6.915	-	-	-	-	
18.2.5		ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M	323.93	\$	10.289	-	-	-	-	
18.2		VARIOS - PINTURA					-	-	-	-	
18.4.3		DEMAQUINACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE	M2	472.50	\$	18.599	-	-	-	-	
18.4.10		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE	M2	166.07	\$	7.334	-	-	-	-	
19		CERRADURAS Y VIDRIOS					-	-	-	-	
19.1		CERRADURAS					-	-	-	-	
19.1.5		CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	18.00	\$	251.357	-	-	-	-	
19.1.6		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO	UN	18.00	\$	104.020	-	-	-	-	
19.1.13		CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD	UN	13.00	\$	89.824	-	-	-	-	
19.1.10		CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S	UN	6.00	\$	63.895	-	-	-	-	
19.3		VIDRIOS Y ESPEJOS					-	-	-	-	
19.3.1		ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2	31.25	\$	63.268	-	-	-	-	
19.3.2		INSTALACION ESPEJOS (M.O.)	M2	31.25	\$	11.547	-	-	-	-	
20		OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS					-	-	-	-	
20.3		CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO					-	-	-	-	
20.3.1		CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2	169.40	\$	106.945	-	-	-	-	
20.3.5		CERRAMIENTO TIPO S.E.D. - INC. CIMENTACION (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE	M	211.85	\$	566.524	-	-	-	-	
20.3.4		PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA	M2	18.00	\$	106.670	-	-	-	-	
20.3.7		ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32.00 x 18.50	UN	1.00	\$	110.099.433	-	-	-	-	

[illegible]



<div><div><div>CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.</div></div><div><div>CANAAN CONSTRUCTORES <small>Obras Subterráneas</small></div></div></div>		<b>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</b>				<div>CÓDIGO<div>FT- 044</div></div> <div>VERSIÓN<div>4</div></div> <div>FECHA<div>28-ene.-22</div></div>	
---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--





## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

FT- 044

VERSIÓN

---

4

FECHA

28-ene.-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

**FECHA**

30-nov-22

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.**

### MEMORIA DE MEDICIÓN

**CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:**

### 2.3.3

<b>UNIDAD</b>
---------------

**KG**

**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**

**GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM****CONTRATISTA****CONSORCIO M&E CANAAN FFIE**

## MEDIDAS Y OPERACIONES

**LOCALIZACIÓN:**

DIAMETRO

## M2 MAMPOSTERÍA

**KG/M2**

TOTAL KG

No. ELEMENTOS

**TOTAL**

## GRÁFICA

**CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA**

## MAMPOSTERÍA

4 MM

95.96

0.76

72.93

1.00

72.93



SUBTOTAL

---

72.93

**TOTAL**

72.93

**OBSERVACIONES:**

*Samuel D.*



**CONSORCIO M&E CANAAN FFIE**  
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY  
RESIDENTE DE OBRA


**MONICA MERCEDES PEREZ TORRES**  
ARQUITECTA

**CONSORCIO INTER FFIE 2020**  
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA






 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 30-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		5.2.21		UNIDAD		M2	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO				CONTRATISTA	
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE							
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:		BASE	ALTO	LARGO	AREA M2	No. ELEMENTOS	TOTAL
BAÑO 3 PISO		3.47	3.05		10.58	1.00	10.58
		3.47	3.05		10.58	1.00	10.58
		4.80	2.90		13.92	1.00	13.92
		0.50	2.90		1.45	1.00	1.45
		2.93	2.90		8.50	1.00	8.50
AULA 1		0.57	2.87		1.64	1.00	1.64
AULA 2		0.53	2.87		1.52	1.00	1.52
AULA 2		0.63	2.04		1.29	1.00	1.29
AULA 4		0.60	2.04		1.22	1.00	1.22
AULA 4		0.45	2.04		0.92	1.00	0.92
AULA 6		0.44	2.04		0.90	1.00	0.90
AULA 6		0.56	2.04		1.14	1.00	1.14
LABORATORIO INTEGRADO		1.08	0.84		0.91	9.00	8.16
LABORATORIO INTEGRADO		0.60	0.85		0.51	4.00	2.04
AULA 7		0.61	2.91		1.78	1.00	1.78
AULA 7		0.42	2.91		1.22	1.00	1.22
AULA 9		0.63	2.91		1.83	1.00	1.83
AULA 9		0.40	2.91		1.16	1.00	1.16
AULA 12		0.58	2.91		1.69	1.00	1.69
AULA 12		0.41	2.91		1.19	1.00	1.19
AULA 16		3.47	3.05		10.58	1.00	10.58
		3.47	3.05		10.58	1.00	10.58
		3.36	2.09		7.02	1.00	7.02
		1.67	2.09		3.49	1.00	3.49
		0.78	2.90		2.26	1.00	2.26
AULA 16		0.57	2.90		1.65	1.00	1.65
AULA 15		3.47	3.05		10.58	1.00	10.58
		3.47	3.05		10.58	1.00	10.58
		3.36	2.09		7.02	1.00	7.02
		1.67	2.09		3.49	1.00	3.49
		0.78	2.90		2.26	1.00	2.26
AULA 15		0.57	2.90		1.65	1.00	1.65
SUBTOTAL						143.93	
TOTAL						143.93	
OBSERVACIONES:							



**CONSORCIO M&E CANAAN FFIE**  
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY  
 RESIDENTE DE OBRA









**CONSORCIO INTER FFIE 2020**  
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES  
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 30-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:	5.4.2		UNIDAD	CM	CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)						
MEDIDAS Y OPERACIONES							 
LOCALIZACIÓN:	BASE	ALTO	LARGO	LONG. CM	No. ELEMENTOS	TOTAL	
BAÑOS TERCER PISO				11.00	27.00	297.00	
AULA 1				11.00	4.00	44.00	
AULA 2				11.00	2.00	22.00	
AULA 4				11.00	4.00	44.00	
AULA 6				11.00	4.00	44.00	
LABORATORIO INTEGRADO				11.00	26.00	286.00	
AULA 7				11.00	4.00	44.00	
AULA 9				11.00	4.00	44.00	
AULA 12				11.00	4.00	44.00	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
SUBTOTAL						869.00	
TOTAL						869.00	
OBSERVACIONES:							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> </div> </div>							



 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 30-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:	9.1.2	UNIDAD	M2			CONTRATISTA	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3					CONSORCIO M&E CANAAN FFIE	
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	BASE	ALTO	LARGO	AREA M2	No. ELEMENTOS	TOTAL	 
TERCER PISO							
BAÑOS	3.88	3.08		11.95	1.00	11.95	
	3.47	3.08		10.69	1.00	10.69	
MENOS V11	1.00	0.98		0.98	- 1.00	- 0.98	
MENOS V12	0.50	0.58		0.29	- 1.00	- 0.29	
SUBTOTAL						21.37	
TOTAL						21.37	
OBSERVACIONES:							
							
<b>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE</b> ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA				<b>CONSORCIO INTER FFIE 2020</b> ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		<b>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</b>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 30-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		9.1.7		UNIDAD M2		CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4					
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	BASE	ALTO	LARGO	AREA M2	No. ELEMENTOS	TOTAL	GRÁFICA
BAÑOS ADMINISTRACIÓN	1.94	3.05		5.92	2.00	11.83	
	1.82	3.05		5.55	2.00	11.10	
	1.23	2.50		3.08	2.00	6.15	
SALA DE PROFESORES	0.68	3.05		2.07	2.00	4.15	
	0.89	3.05		2.71	2.00	5.43	
	1.78	3.05		5.43	1.00	5.43	
	1.66	3.05		5.06	1.00	5.06	
	1.93	1.00		1.93	2.00	3.86	
	2.18	3.05		6.65	2.00	13.30	
	5.94	2.40		14.26	2.00	28.51	
AULA TECNOLOGÍA	1.20	3.05		3.66	1.00	3.66	
	1.17	3.05		3.57	1.00	3.57	
	4.13	0.90		3.72	2.00	7.43	
	0.94	3.05		2.87	1.00	2.87	
	1.17	3.05		3.57	2.00	7.14	
	1.88	3.05		5.73	1.00	5.73	
	1.75	3.05		5.34	1.00	5.34	
DEPÓSITO ARTES	1.30	0.90		1.17	1.00	1.17	
	4.36	3.05		13.30	2.00	26.60	
	2.25	3.10		6.98	1.00	6.98	
	2.26	3.10		7.01	1.00	7.01	
DEPÓSITO CIENCIAS	3.15	3.10		9.77	1.00	9.77	
	1.16	3.10		3.60	1.00	3.60	
	0.60	3.10		1.86	1.00	1.86	
	2.39	3.10		7.41	1.00	7.41	
	6.08	3.10		18.85	1.00	18.85	
AULA 17	0.60	3.10		1.86	1.00	1.86	
	1.22	3.10		3.78	1.00	3.78	
	5.16	3.10		16.00	1.00	16.00	
	3.60	0.88		3.17	1.00	3.17	
	3.66	0.88		3.22	1.00	3.22	
	3.47	3.05		10.58	1.00	10.58	
	3.47	3.05		10.58	1.00	10.58	
	0.43	3.05		1.31	1.00	1.31	
	0.78	3.05		2.38	1.00	2.38	
	0.57	3.05		1.74	1.00	1.74	
BANOS TERCER PISO	1.10	2.09		2.30	1.00	2.30	
	3.66	2.09		7.65	1.00	7.65	
AULA 2	3.47	3.05		10.58	1.00	10.58	
	0.76	3.01		2.29	1.00	2.29	
	0.45	2.04		0.92	1.00	0.92	
	0.63	2.04		1.29	2.00	2.57	
LABORATORIO INTEGRADO	0.89	3.01		2.68	1.00	2.68	
	1.93	0.94		1.81	2.00	3.63	
	1.12	0.90		1.01	2.00	2.02	
	1.10	1.22		1.34	2.00	2.68	
SUBTOTAL						305.73	
TOTAL						305.73	
OBSERVACIONES:							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> </div> </div>							





		<b>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</b>					CÓDIGO FT- 044	
							VERSIÓN 4	
							FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.							FECHA 30-nov-22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.							MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		11.2.18		UNIDAD		KG		CONTRATISTA  <b>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE</b>
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS						
MEDIDAS Y OPERACIONES							GRAFICA	
LOCALIZACIÓN:	BASE	CANT	LONGITUD	KG/M	No. ELEMENTOS	TOTAL		
CUBIERTA AULAS								
VIGA CERCHA(Perfil tipo I-pse 220)			186.00	26.20	1.00	4,873.20		
CORREAS (Perfil tubular rectangular)PTR 90 X 50X 4			528.00	8.59	1.00	4,535.52		
Ángulo 3 esp 1/4"			18.00	7.37	1.00	132.60		
PL 12*280*250		1.00		6.73	60.00	403.52		
PLATINAS VARIAS					1.00	184.36		
SUBTOTAL						10,129.20		
TOTAL						10,129.20		
OBSERVACIONES:								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE</b>          ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY          RESIDENTE DE OBRA       </div> <div style="text-align: center;">   <b>CONSORCIO INTER FFIE 2020</b>          ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES          RESIDENTE DE INTERVENTORIA       </div> </div>								



**CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022**

<b>CONTRATISTA :</b>	CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
<b>DIRECCION :</b>	
<b>C.C. ó NIT :</b>	901.333.356-4
<b>TELEFONO :</b>	
<b>INTERVENOR :</b>	CONSORCIO INTER-FFIE 2020

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE**  
**FORMATO FE-1-030**  
**BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3**


OBJETO DEL CONTRATO "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD	3,427,718,970.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	3,427,718,970.00
ANTICIPO ( 20 % )	685,543,794
VALOR ADICIONAL N° 1	
VALOR ADICIONAL N° 2	
VR. RESOL., RECON, TRANS.	
VR. TOTAL CONTRATO	3,427,718,970.00
% A.T.U. DEL CONTRATO	29.28%

## PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1


CAPITULO	SUBC	ITEM	Bloque	Piso	Fase	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACIÓN CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO		V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACIÓN TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.
								1	2	3	4		5	6	7	4c
								DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO PREVIO	(2-1)	DATO CONTRATO		1 X 4	2 X 4	(6-5)	4a/Total 4a
CAP	SUB CAP.	ITEM			ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%	
1	1				PRELIMINARES											
2	1.1				OBRAS PRELIMINARES											
3		1.1.1			LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2	3,020.44	1,898.34	-1,122.10	9,180.30		27,728,545.00	17,427,314.00	-10,301,231.00	0.51%	
4		1.1.4			REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2	3,020.44	3,020.44	0.00	2,506.00		7,569,223.00	7,569,223.00		0.00	0.22%
5	1.3				DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
6		1.3.7			DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	4.55	4.80	0.25	27,097.00		123,291.00	130,066.00	6,775.00	0.00%	
7		1.3.8			DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.00	45.00	0.00	18,567.00		835,515.00	835,515.00		0.00	0.02%
8		1.3.12			DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	100.00	355.67	255.67	9,097.00		909,700.00	3,235,530.00	2,325,830.00	0.09%	
9	1.4				VARIOS - PRELIMINARES											
10		1.4.1			DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	2.00	2.00	0.00	195,129.00		390,258.00	390,258.00		0.00	0.01%
11		1.4.2			RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	126.00	337.00	211.00	37,766.00		4,758,516.00	12,727,142.00	7,968,626.00	0.37%	
12		1.4.3			TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	175.00	175.00	0.00	6,646.00		1,163,050.00	1,163,050.00		0.00	0.03%
13					SUBTOTAL CAPITULO 1											
14	2				CIMENTACION											
15	2.1				EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
16		2.1.2			EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	311.87	311.87	0.00	47,119.00		14,695,003.00	14,695,003.00		0.00	0.43%
17		2.1.11			RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	342.25	342.25	0.00	69,161.00		23,670,352.00	23,670,352.00		0.00	0.69%
18	2.2				CONCRETOS PARA CIMENTACION											
19		2.2.5			CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	18.36	18.36	0.00	449,955.05		8,261,175.00	8,261,175.00		0.00	0.24%
20		2.2.6			CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	36.70	36.70	0.00	705,184.00		25,880,253.00	25,880,253.00		0.00	0.76%
21		2.2.7			CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	1.53	1.53	0.00	683,866.32		1,046,315.00	1,046,315.00		0.00	0.03%
22		2.2.10			PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	782.33	782.33	0.00	72,143.00		56,439,633.00	56,439,633.00		0.00	1.65%
23	2.3				ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS											
24		2.3.1			ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG	1,304.96	1,304.96	0.00	3,542.00		4,622,168.00	4,622,168.00		0.00	0.13%
25		2.3.2			ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9,430.00	9,430.00	0.00	3,542.00		33,401,060.00	33,401,060.00		0.00	0.97%
26		2.3.3			GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	KG	1,141.53	1,141.53	0.00	3,967.00		4,528,450.00	4,528,450.00		0.00	0.13%
27		2.3.4			MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	2,005.03	2,005.03	0.00	3,967.00		7,953,954.00	7,953,954.00		0.00	0.23%
28		2.3.6			GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3	69.58	69.58	0.00	622,711.00		43,328,231.00	43,328,231.00		0.00	1.26%
29	2.5				OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACIÓN											
30		2.5.11			CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30"x30 e=10 cm	M	194.37	194.37	0.00	136,282.00		26,489,132.00	26,489,132.00		0.00	0.77%
31		2.5.15			PRADIZACION Jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2	261.68	261.68	0.00	19,511.00		5,105,638.00	5,105,638.00		0.00	0.15%
32					SUBTOTAL CAPITULO 2											
33	3				DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
34	3.3				DRENAJES											
35		3.3.3			GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).	M2	434.19	434.19	0.00	3,626.00		1,574,373.00	1,574,373.00		0.00	0.05%
36					SUBTOTAL CAPITULO 3											
37	4				ESTRUCTURA											
38	4.1				ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO											
39		4.1.5			PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.51	1.51	0.00	800,987.00		1,209,490.00	1,209,490.00		0.00	0.04%
40	4.3				LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO											



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE													
FORMATO FE-1-030													
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3													
				"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"									
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022				OBJETO DEL CONTRATO									
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE				VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00									
DIRECCION : C.C. ó NIT : 901.333.356-4				VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00									
TELEFONO : INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020				ANTICIPO ( 20 % ) 685,543,794									
				VALOR ADICIONAL N° 1									
				VALOR ADICIONAL N° 2									
				VR. RESOL., RECON, TRANS.									
				VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00									
				% A.T.U. DEL CONTRATO 29.28%									
41		4.3.11		LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)	M2	15.30	15.30	0.00	148,801.00		2,276,655.00	2,276,655.00	0.00 0.07%
42				SUBTOTAL CAPITULO 4									
43	5			MAMPOSTERIA									
44	5.1			MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO									
45		5.2.21		MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2	1,604.82	1,604.82	0.00	90,618.00		145,425,579.00	145,425,579.00	0.00 4.24%
46	5.2			VARIOS - MAMPOSTERIA									
47		5.6.1		BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	M	1.00	1.00	0.00	39,993.00		39,993.00	39,993.00	
48	5.4			ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES									
49		5.4.1		ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM	12,061.00	12,061.00	0.00	600.00		7,236,600.00	7,236,600.00	0.00 0.21%
50		5.4.2		ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM	6,494.00	6,494.00	0.00	609.00		3,954,846.00	3,954,846.00	0.00 0.12%
51		NP-2		VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS	ML	500.67	500.67	0.00	32,698.35		16,371,083.00	16,371,083.00	0.00 0.48%
52				SUBTOTAL CAPITULO 5									
53	6			PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS									
54	6.1			ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO									
55		6.1.1		BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	M	194.37	194.37	0.00	68,598.00		13,333,393.00	13,333,393.00	0.00 0.39%
56		6.1.4		ALFAJAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO	M	267.13	267.13	0.00	26,196.00		6,997,737.00	6,997,737.00	0.00 0.20%
57		6.1.6		DINTEL CONCRETO 0.15M X 0.10 M	M	30.70	30.70	0.00	40,103.00		1,231,162.00	1,231,162.00	0.00 0.04%
58	6.2			ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO									
59		6.2.5		MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	83.87	83.87	0.00	60,489.00		5,073,212.00	5,073,212.00	0.00 0.15%
60				SUBTOTAL CAPITULO 6									
61	9			PAÑETES									
62	9.1			PAÑETES SOBRE MUROS									
63		9.1.1		FILOS Y DILATACIONES	M	1,250.00	1,250.00	0.00	5,061.00		6,326,250.00	6,326,250.00	0.00 0.18%
64		9.1.2		PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	260.40	260.40	0.00	17,301.00		4,505,180.00	4,505,180.00	0.00 0.13%
65		9.1.4		PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2	489.25	489.25	0.00	20,333.00		9,947,920.00	9,947,920.00	0.00 0.29%
66		9.1.7		PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	2,456.42	2,456.42	0.00	16,239.00		39,889,804.00	39,889,804.00	0.00 1.16%
67		9.1.9		PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5	M2	1,666.76	1,666.76	0.00	15,847.00		26,413,146.00	26,413,146.00	0.00 0.77%
68		NP-3		RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION)	M2	540.00	540.00	0.00	17,424.00		9,408,960.00	9,408,960.00	0.00 0.27%
69				SUBTOTAL CAPITULO 9									
70	10			PISOS									
71	10.1			BASES PISOS Y AFINADOS									
72		10.1.1		AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	m2	1,688.68	1,688.68	0.00	29,799.00		50,320,975.00	50,320,975.00	0.00 1.47%
73		10.1.2		AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	105.53	105.53	0.00	24,096.00		2,542,851.00	2,542,851.00	0.00 0.07%
74	10.2			ACABADOS PISOS									
75		10.2.9		BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2	805.64	805.64	0.00	93,477.00		75,308,810.00	75,308,810.00	0.00 2.20%
76		10.2.33		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUOPISO 30X30.	M2	105.53	105.53	0.00	50,736.00		5,354,170.00	5,354,170.00	0.00 0.16%
77		NP-4		PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA	M2	1,688.68	1,688.68	0.00	62,872.00		106,170,689.00	106,170,689.00	0.00 3.10%
78	10			GUARDAESCOBAS									
79		NP-5		GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA	M	759.02	759.02	0.00	18,658.25		14,161,985.00	14,161,985.00	0.00 0.41%
80		10.3.12		MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)	M	195.26	195.26	0.00	48,533.00		9,476,554.00	9,476,554.00	0.00 0.28%
81	10.5			CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES									
82		10.5.2		CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)	M	33.50	33.50	0.00	30,575.00		1,024,263.00	1,024,263.00	0.00 0.03%
83		10.5.4		PIRLAN DE ALUMINIO	M	205.39	205.39	0.00	9,835.00		2,020,011.00	2,020,011.00	0.00 0.06%
84				SUBTOTAL CAPITULO 10									
85	11			CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES									
86	11.1			IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS									
87		11.1.1		AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES	M2	181.89	181.89	0.00	28,474.00		5,179,136.00	5,179,136.00	0.00 0.15%
88		11.1.3		IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	181.89	181.89	0.00	46,479.00		8,454,065.00	8,454,065.00	0.00 0.25%

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE															
FORMATO FE-1-030															
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3															
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022								"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo Junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"							
OBJETO DEL CONTRATO								VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD							
								3,427,718,970.00							
								VALOR INICIAL DEL CONTRATO ANTICIPO ( 20 % )							
								685,543,794							
								VALOR ADICIONAL N° 1 VALOR ADICIONAL N° 2 VR. RESOL., RECON, TRANS.							
								VR. TOTAL CONTRATO							
								3,427,718,970.00							
								% A.I.U. DEL CONTRATO							
								29.28%							
		11.1.5		MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	M	273.00	273.00	0.00	10,400.00		2,839,200.00	2,839,200.00	0.00	0.08%	
	11.2			CUBIERTAS											
		11.2.18		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFLERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	42,070.66	42,070.66	0.00	14,950.00		628,956,338.00	628,956,338.00	0.00	18.35%	
		11.2.22		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2	910.59	910.59	0.00	72,060.00		65,617,115.00	65,617,115.00	0.00	1.91%	
	11.3			ACCESORIOS Y OTROS											
		11.3.8		FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M	374.41	374.41	0.00	24,334.00		9,110,893.00	9,110,893.00	0.00	0.27%	
				SUBTOTAL CAPITULO 11											
12				CARPINTERIA DE METÁLICA											
	12.1			CARPINTERIA EN ALUMINIO											
		12.1.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO. TIPO CORREDIZA. PERFIL EXTRUIDO. ACABADO ANODIZADO. VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS	M2	530.86	530.86	0.00	418,456.00		222,141,552.00	222,141,552.00	0.00	6.48%	
	12.2			CARPINTERÍA EN LAMINA											
		12.2.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	59.00	59.00	0.00	125,372.87		7,396,999.00	7,396,999.00	0.00	0.22%	
		12.2.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	34.00	34.00	0.00	135,450.00		4,605,300.00	4,605,300.00			



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE													
FORMATO FE-1-030													
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3													
				"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"									
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022				OBJETO DEL CONTRATO									
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE				VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00									
DIRECCION :				VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00									
C.C. ó NIT : 901.333.356-4				ANTICIPO ( 20 % ) 685,543,794									
TELEFONO :				VALOR ADICIONAL N° 1									
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020				VALOR ADICIONAL N° 2									
				VR. RESOL., RECON, TRANS.									
				VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00									
				% A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%									
153		19.1.5		CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	18.00	18.00	0.00	251,357.00	4,524,426.00	4,524,426.00	0.00	0.13%
154		19.1.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE	UN	18.00	18.00	0.00	104,020.00	1,872,360.00	1,872,360.00	0.00	0.05%
155		19.1.13		CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD	UN	13.00	13.00	0.00	89,824.00	1,167,712.00	1,167,712.00	0.00	0.03%
156		19.1.10		CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	6.00	6.00	0.00	63,895.00	383,370.00	383,370.00	0.00	0.01%
157	19.3			VIDRIOS Y ESPEJOS									
158		19.3.1		ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2	31.25	31.25	0.00	63,268.00	1,977,125.00	1,977,125.00	0.00	0.06%
159		19.3.2		INSTALACION ESPEJOS (M.O.)	M2	31.25	31.25	0.00	11,547.00	360,844.00	360,844.00	0.00	0.01%
160				SUBTOTAL CAPITULO 19									
161	20			OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS									
162	20.3			CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO									
163		20.3.1		CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2	169.40	169.40	0.00	106,945.00	18,116,483.00	18,116,483.00	0.00	0.53%
164		20.3.5		CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	M	211.85	211.85	0.00	566,524.00	120,017,947.00	120,017,947.00	0.00	3.50%
165		20.3.4		PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA	M2	18.00	18.00	0.00	106,670.00	1,920,060.00	1,920,060.00	0.00	0.06%
166		20.3.7		ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI	UN	1.00	1.00	0.00	110,099,432.69	110,099,433.00	110,099,433.00	0.00	3.21%
167		NP-10		GRADERIA CANCHA MULTIPLE	M2	135.39	135.39	0.00	350,000.00	47,385,369.00	47,385,369.00	0.00	1.38%
168				SUBTOTAL CAPITULO 20									
169	21			ASEO Y VARIOS									
170	21.1			ASEO Y LIMPIEZA									
171		21.1.1		ASEO GENERAL	M2	3,434.07	3,434.07	0.00	2,448.00	8,406,603.00	8,406,603.00	0.00	0.25%
172		21.1.15		CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA	M	6.00	6.00	0.00	191,521.00	1,149,126.00	1,149,126.00	0.00	0.03%
173		21.1.4		CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	104.04	104.04	0.00	37,766.00	3,929,175.00	3,929,175.00	0.00	0.11%
174		21.1.5		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	35.00	35.00		2,250.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00%
175		21.1.6		SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	101.50	101.50		5,637.00	572,156.00	572,156.00	0.00	0.02%
176		21.1.7		LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	7.00	7.00	0.00	21,963.00	153,741.00	153,741.00	0.00	0.00%
177				SUBTOTAL CAPITULO 21									
178	25.8			RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO									
179		25.8.6		PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	M2	15.30	15.30	0.00	58,811.00	899,808.00	899,808.00	0.00	0.03%
180													
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL										2,636,706,900.00	2,636,706,900.00	0.00	76.92%
ADMINISTRACION (25%)										25%	25%	659,176,725.00	659,176,725.00
IMPREVISTOS (1%)										1%	0.5%	26,367,069.00	13,183,534.50
UTILIDAD (4%)										4%	3.782%	105,468,276.00	99,707,403.78
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)										19%	19%		18,944,407.00
TOTAL CONTRACTUAL												3,427,718,970.00	3,427,718,970.00
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO													
RESUMEN ITEM CONTRACTUALES											VARIACION TOTAL		
											2,636,706,900.00		
RESUMEN ITEM ADICIONES											0.00		
RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA											0.00		
TOTAL BALANCE CONTRATO											2,636,706,900.00		
AIU											772,067,663.00		

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE****FORMATO FE-1-030****BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3****CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022**

**CONTRATISTA :** CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE  
**DIRECCION :**  
**C.C. ó NIT :** 901.333.356-4  
**TELEFONO :**  
**INTERVENTOR :** CONSORCIO INTER-FFIE 2020

**OBJETO DEL CONTRATO** "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD** 3,427,718,970.00  
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** 3,427,718,970.00  
**ANTICIPO ( 20 % )** 685,543,794  
**VALOR ADICIONAL N° 1**  
**VALOR ADICIONAL N° 2**  
**VR. RESOL., RECON, TRANS.**  
**VR. TOTAL CONTRATO** 3,427,718,970.00  
**% A.T.U. DEL CONTRATO** 29.28%

<b>IVA SOBRE UTILIDAD (19%)</b>	18,944,407.00
<b>DISEÑOS</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>3,427,718,970.00</b>

CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER  
ORDÓÑEZ O.

Fecha: 2022.12.02 11:29:24 -05'00'

\_\_\_\_\_  
HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTIZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE  
CONTRATISTA

\_\_\_\_\_  
GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERFFIE 2020  
INTERVENTORIA

Rionegro, 1 de diciembre de 2022

CMCF-FFIE-IEASC-057

Señores:

**Consortio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria**

### **CERTIFICADO**

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a la ley 84 de 1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE identificado con Nit. 901.333.356-4, no se utilizan los espacios públicos para la colocación de espacio público para la colocación de avisos publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo de la actividad “La elaboración de diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras”. Del contrato de obra numero 1380- 1518-2022 CORRESPONDIENTE A LA **INSTITUCION EDUCATIVA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA.**

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la facultad se atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo municipal de rentas los elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, al no realizar el uso del espacio público para la colocación de avisos y tableros.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Ing. HECTOR HERNAN ORDOÑEZ V.

Fecha: 2022.12.02 10:56:02 -05'00'

**Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ V.**

Director de proyectos

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Revisó: HHO.

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503  
Bogotá D.C. Colombia  
Teléfono (57-1) 2360573

Hectorhordonez@canaanconstructores.com



	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		FECHA		
			29	11	2022
			dd	mm	aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

No 8

7 MESES ☐ REPROGRAMACIÓN ☒

PROGRAMACIÓN INICIAL

CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

(N. de Contrato) (Año de suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONTRATISTA OBRA:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

SUPERVISOR:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA: \$ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%

COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL
\$ 2,636,706,900	30.00%	791,012,070	3,427,718,970
VALOR ANTICIO			685,543,794

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO					
No ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No RUBRO	CONCEPTO
8.1	28-nov	ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A.	56,642,059.00	1	MATERIALES

No.	DESCRIPCION	PLAN	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	INVERSION TOTAL	SALDO
1	MATERIALES	\$ 634,211,454	343,739,134	56,642,059	400,381,193	233,830,261
2	AQUILER DE EQUIPOS	\$ 22,653,439	22,653,439		22,653,439	
3	MANO DE OBRA	\$ 28,678,900	28,678,900		28,678,900	
TOTAL		685,543,794	395,071,474	56,642,059	451,713,533	233,830,261

\*En caso de requerir más filas, adicionar

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el veintinueve 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

(Firma)

(Firma)

Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO BAZZANI P  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN ALFREDO BAZZANI P, o, ou=INTERVENTORIA, email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, c=CO  
Fecha: 2022.11.29 16:27:57 -05'00'

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O.  
Fecha: 2022.12.02 12:10:23 -05'00'

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) HECTOR A. ORDONEZ ORTIZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR

**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN****MES DE NOVIEMBRE DEL 2022****FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455**

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 06 julio 2022, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

**Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios**  
**Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.**



**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO  
 TIPO D2

Mes: Del 01 Noviembre 2022  
 al 30 Noviembre 2022  
 Encargo No: XXXXXXXX4734-9  
 Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos  
 E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 11		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Noviembre 2022</b>	<b>457,712,242.56</b>	<b>43,671.619261</b>	
Rendimientos después de gastos	3,706,826.66		9,370,784.27
Depósitos	0.00		688,285,969.18
Retiros	-48,621,763.26		-283,920,283.29
Gravamen a los movimientos financieros	-173,861.11		-1,113,025.31
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 30 Noviembre 2022</b>	<b>412,623,444.85</b>	<b>39,049.524510</b>	
<b>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</b>	<b>4,338,589.38</b>		<b>9,221,612.81</b>

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391	-5,156,486.26	TIPO D2	10,503.219965	-490.943375
29	Retiro Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054	-43,465,277.00	TIPO D2	10,563.432347	-4,114.692609

**Traslados entre tipos de Participaciones**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO D2	10.441%	8.317%	5.990%	ND	ND	ND

**Otros datos de su encargo**

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPO D2	10,480.771043	TIPO D2	10,566.670146	1.25	1.25	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: [www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co). Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: [defensoriaalianza@fiduciaria.ustarizabogados.com](mailto:defensoriaalianza@fiduciaria.ustarizabogados.com).

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

**Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes**

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

**Observaciones**

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Bogotá, 30 de agosto de 2022

CMCF-FFIE-ASC-022-2022

Señores  
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  
Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA  
Gerente Consorcio  
Carrera 15 No. 82-99, piso 4  
Bogotá D. C.



Alianza



Fecha 31/08/2022 09:59:22 a.m. (E) X142551  
Destinatario INGRID ASTRID DUARTE  
Remitente CONSORCIO MYE CANAAN FFIE

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACIÓN DE LA  
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO  
Asunto: ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS DEL CONTRATO

Respetados señores:

Remitimos para su aprobación la actualización de las pólizas de garantía del contrato de conformidad con las actas de prórroga No. 3 y de reinicio a la suspensión No. 1. Adjuntamos los siguientes documentos:

- Anexo No. 3 a la póliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDI Seguros S.A.
- Anexo No. 3 a la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214 emitida por HDI Seguros S.A.
- Acta de prórroga No. 3 a la suspensión No. 1
- Acta de reinicio No. 1

Cordialmente,

ORLANDO INFANTE CÁRDENAS  
Director licitaciones y contratos  
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

**CONSORCIO FFIE  
ALIANZA BBVA**

**POLIZA APROBADA**

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz



REFERENCIA	SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.																		
	TUNJA C.N.H 29	PRORROGA	4006263	3																		
AFIANZADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		NIT	901.333.356-4																		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO 3153199530																		
ASEGURADO	ALIANZA FIDUCIARIA SA		NIT	830.053.812-2																		
BENEFICIARIO	ALIANZA FIDUCIARIA SA		NIT	830.053.812-2																		
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO																			
26 / 08 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 15 / 02 / 2026	DESDE (d-m-a) 26 / 08 / 2022	HASTA (d-m-a) 15 / 02 / 2026																		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPANIA																			
AVALL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100.00	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION																			
INFORMACION DEL RIESGO																						
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 15 NO. 82 - 99 CIUDAD: BOGOTÁ																						
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA																			
MANEJO DEL ANTICIPO	13/05/2022	15/02/2023	685,543,794.00																			
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	13/05/2022	15/02/2026	685,543,794.00																			
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	13/05/2022	13/05/2025	685,543,794.00																			
CUMPLIMIENTO	13/05/2022	15/10/2023	685,543,794.00																			
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	15/11/2022	171,385,948.50																			
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50</td> <td>DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO</td> <td>PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /</td> <td>PRIMA NETA: \$ *****0.00</td> <td>OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL</td> <td>OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00</td> <td>GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE FACTURACIÓN:</td> <td>GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00</td> <td>IVA: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IVA: \$ *****0.00</td> <td>PRIMA TOTAL: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRIMA TOTAL: \$ *****0.00</td> <td>TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00</td> </tr> </table>					TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00	FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00																				
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00																				
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00																				
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00																				
	IVA: \$ *****0.00	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00																				
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00																				

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

#### PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

**HDI SEGUROS S.A.**  
Carretera 7 N° 72-13 piso 8  
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia  
Teléfonos (571) 3458888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Línea de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320  
Resto del país 01 8000 129 725 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO - RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4006263	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3153199530		
ASEGURADO	ALIANZA FIDUCIARIA SA			NIT	830.053.812-2		
BENEFICIARIO	ALIANZA FIDUCIARIA SA			NIT	830.053.812-2		

**TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022  
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022  
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

\*\*ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022  
\*\*ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022  
\*\*ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.  
\*\*FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**\*\*ANEXO\*\***

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOPÍMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%  
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES AÑOS SE AJUSTARA CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



**HDI SEGUROS S.A.**  
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

REFERENCIA	SUCURSAL TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001214	ANEXO No. 3
TOMADOR DIRECCION ASEGURADO BENEFICIARIO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL CONSORCIO M&E CANAAN FFIE TERCEROS AFECTADOS		NIT 901.333.356-4 TELEFONO 3153199530 NIT 901.333.356-4 NIT 999.999.989-0	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022 HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 15 / 10 / 2023		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 01 / 10 / 2023 HASTA (d-m-a) 15 / 10 / 2023	
INTERMEDIARIO AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	CLAVE 4003112	% PARTICIPACION 100.00	COMPANIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUÉ DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S A ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS A				
DESCRIPCION OBJETO GENERAL	AMPAROS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIM	SUMA ASEGURADA \$ 685,543,794.00 685,543,794.00	LIMITE POR VIGENCIA	
DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****685,543,794.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA POLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /		PRIMA NETA: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
		IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00
		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

**PUNTOS DE PAGO**

BANCOS		ALMACENES		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO		www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314		PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIENIDA	LEY		VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320		
CAJEROS ATH	CAFAM		DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA		

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



**HDI SEGUROS S.A.**  
Carrera 7 N° 72-13 piso 8  
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia  
Teléfonos (571) 3468838

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320  
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO - RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001214	ANEXO No.	3
TOMADOR	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3153199530		
ASEGURADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			NIT	999.999.989-0		

**TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022  
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022  
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

\*\*ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022  
\*\*ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022  
\*\*ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.  
\*\*FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**\*\*ANEXO\*\***

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%  
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830.053.812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

  
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022  
FORMATO FE-1-015  
ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficio CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, del 15 de agosto del 2022, manifestando lo siguiente:

*"Conforme a la mesa de trabajo realizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisó y verificó el presupuesto de acuerdo al valor contractual y de acuerdo a los compromisos de esa mesa de trabajo se realizó la radicación mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron items no previstos Obras conciliado con la interventoría y a la espera de la aprobación por parte del FFIE, se acordó realizar una mesa de trabajo para definir el alcance final y el valor de los ajustes a diseños del proyecto.*

*Una vez surtidas las anteriores instancias se definirá el valor final del contrato de obra para cumplir con el objeto contractual.*

*Así las cosas, a la fecha ya las causas de la suspensión se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los trabajos iniciales según presupuesto balanceado con el valor del contrato inicial desde el 16 de agosto de 2022."*

Interventoría avala el reinicio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-obra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

*"Por lo anterior, interventoría avala el reinicio de las obras y solicita a la supervisión aprobar este, y reiniciar los contratos de obra 1380-1518-2022 y de interventoría 1380-1479-2022."*

OBJETO

*"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"*

CONTRATISTA  
LOCALIZACIÓN

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE  
Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL

7 MESES

FECHA DE INICIO

13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1

14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1

21 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

16 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

11 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

15 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1

16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

13 de febrero de 2023

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO  
DIGITALMENTE

CONTRATISTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

NIT C/C

901.333.356-4

REP. LEGAL

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

C.C.

4.935.255



Fondo de Financiamiento de la  
Infraestructura  
Educativa

FIRMADO  
DIGITALMENTE

COORDINADOR  
REGIONAL

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

NIT C/C

80.875.879

UG-FFIE

FIRMADO  
DIGITALMENTE

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

NIT C/C

901.539.589-9

REP. LEGAL

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

C.C.

79.240.307

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022**  
**FORMATO FE-1-015**  
**ACTA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA**

En Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCFF-FFIE-IEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, el contratista solicitó la prórroga 3 a la suspensión 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) días calendario, "Conforme al avance de revisión parcial obtenido para el presupuesto de obra para esta institución educativa, solicitamos prorrogar la suspensión del citado contrato por un tiempo de 15 días calendario, esto debido al que los componentes para las redes eléctricas y redes hidrosanitarias, lluvias y red contra incendio se necesita actualizar los diseños según los siguientes aspectos, para lo cual se ha solicitado avalar los costos correspondientes a estas diseños y de esta manera determinar su alcance económico para los trabajos que se adelantarán para mencionada institución."

Por lo anterior, la Interventoría, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicación FFIE-INT-IEASC-019-Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prórroga 3 a la suspensión 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de quince (15) días calendario, a partir del día 1 de agosto de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: "(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)". No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente descritas se reiniciará las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) días, contados a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

**OBJETO**

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACIÓN	Ibagué, Tolima
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE INICIO	13 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	14 de junio de 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	21 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	5 de julio de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	16 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	21 de julio de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	11 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1	1 de agosto de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1	15 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1	16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 de febrero de 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit/ C.C	901.333.356-4
REP. LEGAL	HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ
C.C.	4.935.255



Fondo de Financiamiento de la  
Infraestructura  
Educativa

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

COORDINADOR REGIONAL	JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO
Nit/ C.C	80.875.879
UG-FFIE	

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

INTERVENTOR	CONSORCIO INTER FFIE – 2020
Nit/ C.C	901.539.589-9
REP. LEGAL	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
C.C.	79.240.307

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.



## CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), Ley 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre del Dos mil Veintidós (2022).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659


## CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES – CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidós ( 2022).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659


## CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidós(2022).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.649.621**

APELLIDOS **PRADA PACHON**

NOMBRES **ALEXY GIOVANNY**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1972**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


**1.72** **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**19-OCT-1990 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.649.621**

**PRADA PACHON**

APELLIDOS  
**ALEXY GIOVANNY**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1972**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


**1.72** **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**19-OCT-1990 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2A94B1120030307C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**66384-T**

**ALEXY GIOVANNY  
PRADA PACHON  
C.C. 79649621**

**RES. INSCRIPCION 54**

**DEL 10/06/1999**

**FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA**

**ERIC JESUS FLOREZ ARIAS  
DIRECTOR GENERAL (E)**

**268472**

**74383**



**ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**  
**FONDO ABIERTO ALIANZA**  
NIT.800.194.297-4

**CERTIFICA QUE**

La empresa **CONSORCIO M&E CANAAN FFIE**, identificada con **Nit. 901.333,356-4**, es constituyente del **FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026917** el cual administra esta institución desde el día 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administración se encuentran bajo los siguientes datos:

**NOMBRE DE LA CUENTA:** Fondo Abierto  
**NIT:** 800.194.297-4  
**BANCO:** Bancolombia  
**No CUENTA:** 04019806427  
**TIPO DE CUENTA:** Ahorros

Se expide a solicitud, a los (1) días del mes de diciembre del año 2022.

Cordialmente,



**Claudia Beatriz Prieto Rincon**  
**Directora Comercial de Banca Corporativa.**






Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1472177739



(415)7707212489984(8020) 00000147217773 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 3 3 3 5 6 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 7 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matricula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
<b>Vigencia</b>		
80. Desde	2 0 1 9 0 7 1 9	
81. Hasta	2 0 2 4 0 7 1 9	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1472177739



(415)7707212489984(8020) 00000147217773 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 3 3 3 5 6 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 7 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 4 9 3 5 2 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HECTOR	107. Otros nombres ADALBER		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 7 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 6 4 5 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido VILLANUEVA	106. Primer nombre HECTOR	107. Otros nombres HERNAN		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación			102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido			106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación			102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido			106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación			102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido			106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1472177739



(415)7707212489984(8020) 00000147217773 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 3 3 3 5 6 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 0 0 7 4 4 7	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION					
	120. Valor capital del socio	0	121. % Participación	5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 0 5 3 7 5 0	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS					
	120. Valor capital del socio	0	121. % Participación	5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14725461869



(415)7707212489984(8020) 000001472546186 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 3 7 5 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0

0

1

41. Dirección principal

CR 14 79 78 OF 503 504

42. Correo electrónico

contabilidad@canaanconstructores.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 3 6 4 9 1 1

45. Teléfono 2

3 1 5 3 1 9 9 3 5 0

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

7 7 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5, 0 1, 0 5

**Actividad secundaria**

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 5, 0 1, 0 5

**Otras actividades**

50. Código

4 2 9 0

1 2

7 1 1 0

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo  
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 27 / 12 : 54: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 0 7 4 4 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 14 79 78 P 503 504

42. Correo electrónico

CONTABILIDAD@CANAANCONSTRUCTORES.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 1 8 5 4

45. Teléfono 2

3 1 5 3 1 9 9 3 5 0

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 7, 0 6, 0 5

**Actividad secundaria**

48. Código

7 4 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 7, 0 6, 0 5

**Otras actividades**

1

2

4 2 9 0

**Ocupación**

51. Código

**52. Número establecimientos**

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

**Exportadores**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 28 / 17 : 32: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 0 7 4 4 7 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 4	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 4 0 8	4 3 0 1 2 3 4	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 7 0 5 2 8	2 0 0 9 0 1 1 9	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	3 2	0 3	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 8 7 0 6 0 5	2 0 0 9 0 3 1 2	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 9 5 0 0 3	0 1 0 0 9 3 1 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 7 0 5 2 8		
81. Hasta	2 0 5 1 1 2 2 8		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Representación**

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 2 1 2 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 4 9 3 5 2 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres ADALBER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 8 3 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 6 4 5 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido VILLANUEVA	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres HERNAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14737244799



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**


1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 3 3 3 3 5 6	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido		119. Razón social CONSORCIO M&E CANAAN FFIE				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9		123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido		119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**14737244799**



(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>8 0 0 0 0 7 4 4 7</b>	6. DV <b>2</b>	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico <b>3 2</b>
--	-------------------	--	-------------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

<b>Revisor fiscal principal</b>	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía <b>1 3</b>	125. Número de identificación <b>7 9 6 4 9 6 2 1</b>	126. DV	127. Número de tarjeta profesional <b>6 6 3 8 4 T</b>
	128. Primer apellido <b>PRADA</b>	129. Segundo apellido <b>PACHON</b>	130. Primer nombre <b>ALEX</b>	131. Otros nombres <b>GIOVANNY</b>
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento <b>2 0 1 6 0 7 1 2</b>			
<b>Revisor fiscal suplente</b>	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
<b>Contador</b>	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			