	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

CONTRATO No.	1380-1842-2023
---------------------	-----------------------

ACTA No:	006
FECHA:	20/02/2024
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023. Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.


LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ¹

TEMAS PRESENTE ACTA

<p align="center">1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO</p> <p>Se da inicio al sexto comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica Chaparro directora de la obra de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra Construjem en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martínez, Marcela González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto y el Arq. Julián Jaimes residente de obra. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Verónica Chaparro directora de obra y esta como invitada la trabajadora social Larissa Eliana Suárez quien está proyectada para el acompañamiento social desde la próxima semana para los inicios de este proyecto, se está esperando la aprobación por parte del Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE puesto que ella es la considerada a trabajar con el equipo de interventoría.</p> <p>Esta interventoría informa que ya se recibieron los últimos avales técnicos de los últimos 4 proyectos, hoy en el transcurso del día se estarán enviando las actas de inicio de los 4 primeros frentes. Se tiene pendiente por parte de interventoría la aprobación y observaciones del componente ambiental y SST, de acuerdo al componente social, ya todo fue apropiado.</p>

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

Seguidamente el Arq. Johan Ariza confirma el recibido de toda la documentación que se encontraba pendiente de acuerdo a los compromisos establecidos hace 8 días en el comité, entre ellos estaban los APU, las viabilidades técnicas de las ultimas 4 visitas que se realizaron en el mes de enero del 2024, así mismo, el tema de las aprobaciones para las socializaciones de inicio ya se dio por parte de la interventoría.

Para la próxima semana se tiene organizado dar inicio a estas socializaciones de acuerdo a lo que se hablaba hace un momento con el contratista de obra, es iniciar el recorrido por las mercedes IE Monseñor Sarmiento Peralta, C.E.R La Divina Esperanza, IE Horacio Olave en Pachelly y la sede de Horacio Olave en Versalles, realizar las visitas en estas 4 sedes, también se había contemplado realizar las de campo dos que están por los lados de Tibú y la de Petrolea. La profesional social del contratista había solicitado frente a esta haber si se podrían realizar estas dos últimas anteriormente nombradas. Este es el plan inicial que se tiene programado. El contratista de obra le informa que ya está adelantando todo el tema del personal y que ya está dispuesto en cada sede al igual que el suministro de los materiales para iniciar obra una vez se hagan las socializaciones.

En media hora se remitirán las últimas aprobaciones de la viabilidad jurídica de las dos sedes faltantes para tener eso ya OK.

El supervisor del FFIE realiza la presentación de la gestora territorial que estará presente en las socializaciones la Ing. Andrea Marcela Martínez Quintero.


Se le da a conocer al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE la programación de la próxima semana, en donde él manifestó el acompañamiento de la gestora territorial.

Interviene la profesional social del contratista de obra en donde informa que se ha comunicado con la comunidad educativa con el fin de establecer los espacios de la reunión de socialización, así mismo, ya se les hizo llegar los volantes en donde están establecidos los posibles lugares donde se vayan a realizar y aún se está a la espera de las fechas y horario del recorrido, sin embargo manifiesta una duda; habiendo visitado las sedes de Pachelly y versalles, se puedan incluir las sedes de campo dos y petrolea, debido a que ya estamos en terreno y se logre también realizar estas dos, saber si el Ing. Rodrigo y la Ing. Andrea estarían de acuerdo y se puedan incluir la visita de socialización a estas 6 sedes educativas, en respuesta a la propuesta manifestaron que ellos se ajustaran a lo que el contratista vea más conveniente para poder hacer el inicio de obra lo más pronto posible, quien decide el cronograma que es el contratista de obra.

El Ing. Mauricio Martínez en calidad de representante legal de Construjem, informa que se va a montar como se tiene planeado, ya que esto nos ayudas en temas de logística tanto al contratista de obra como a la interventoría y también a la gestora territorial, debido a que el recorrido es extenso y se debe aprovechar de una vez lo que más se pueda en cuanto a las socializaciones. La profesional social de contratista cuadrará el cronograma y se dialogará con esta interventoría, para lo cual la Arq. Verónica Chaparro solicito el documento lo más pronto posible para remitir esta información a las entidades ya que esto, se debe realizar con anticipación. La profesional social de contratista de obra solicita la oportuna aprobación por parte de la social de interventoría para hacer el respectivo envío al FFIE.

El día de hoy se enviarían las actas de inicio del frente por parte de esta interventoría Y se estaría arrancando la semana del 04 de marzo en adelante que son los inicios de obra.

Se finaliza la reunión.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Envío del cronograma al FFIE	CONTRATISTA	

PARTICIPANTES

NOMBRE	RODRIGO SALAZAR RAMIREZ	Firma
En Representación de	Profesional senior 2 UG-FFIE	
Correo electrónico	rsalazar@ffie.com.co	
Teléfono		
NOMBRE	VERONICA CHAPARRO	Firma
En Representación de	Directora– Interventoría	
Correo electrónico	Interventoria7@medinayrivera.com.co	
Teléfono		
NOMBRE	DIEGO MAURICIO MARTINEZ	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	licitacionesconstrualamos@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	MARCELA GONZÁLEZ	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	licitacionesconstrualamos2@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	ALEIDA ACEROS	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	diobra.construalamos@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	EDWAR ZAPATA	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	diobra.construalamos@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	LUIS FERNANDO ARGUELLEZ	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico		
Teléfono		

