


<div></div>		INFORME SEMANAL N° 2 MEJORAMIENTOS RURALES				PI - IN - F 18	
						VERSIÓN 01	
						Pág. 1 De 8	
OBJETO	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO KM 042						
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUEM 2023						
CONTRATANTE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE						
SEMANA N°	2	DEL	11-mar-24			AL	17-mar-24
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023			Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023		
Fecha de Iniciación	5-dic-23			Fecha de Iniciación	martes, 5 de diciembre de 2023		
Fecha de Terminación	4-jul-24			Fecha de Terminación	jueves, 4 de julio de 2024		
Plazo Inicial	6 meses			Plazo Inicial	6 meses		
Valor inicial	\$ 188.517.770,00			Valor inicial	\$ 1.224.551.120,00		
Tiempo total contrato	6 meses			Tiempo total contrato	6 meses		
Fecha de terminación final	4-jul-24			Fecha de terminación final	4-jul-24		
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES				ACTIVIDADES			
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	DESCRIPCIÓN
1	I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS	1,32%	0,00%	10,58%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.
2	I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA	0,83%	0,00%	6,66%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.
3	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	
4	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	
5	I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.	1,19%	0,00%	9,50%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.
6	I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	
7	C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	0,85%	0,00%	6,77%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.
8	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	
TOTALES		4,19%	0,00%				
3. RESUMEN FINANCIERO							
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION
	\$ 1.224.551.120,00		\$ -		\$ 1.224.551.120		
							SEMANA
							0,00%
							ACUMULADO
							0,00%
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS							
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA*		1		HIDRÁULICOS		0	

OBJETO	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"			
INTERVENTORIA	CONSORCIO KM 042			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUEM 2023			
CONTRATANTE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE			
SEMANA N°	2	DEL	11-mar-24	AL 17-mar-24
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*		1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*		1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*		0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*		0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES		0
MAESTRO	0	OFICIALES		0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES		0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA		0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO		0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA		0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0	
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1	
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1	
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0	
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0	
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0	
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0	
MAESTRO	1	OFICIALES	0	
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0	
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0	
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0	
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0	
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0	
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1	
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1	
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0	
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0	
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0	
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	1	
MAESTRO	1	OFICIALES	2	
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2	
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0	
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0	
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0	
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0	
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1	
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1	
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0	

OBJETO	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"			
INTERVENTORIA	CONSORCIO KM 042			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUEM 2023			
CONTRATANTE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE			
SEMANA N°	2	DEL	11-mar-24	AL 17-mar-24
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1		ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1		ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1		PINTORES	1
MAESTRO	1		OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0		AYUDANTES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD	0		ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0		OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1		OP. RETRO EXCAVADORA	0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.</b>				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS		0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*		1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*		1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*		0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*		0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES		0
MAESTRO	0	OFICIALES		0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES		0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA		0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO		0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA		0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA</b>				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS		0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*		1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*		1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*		0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*		0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES		0
MAESTRO	1	OFICIALES		0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES		0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA		0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO		0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA		0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA</b>				
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS		0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*		1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*		1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*		0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*		0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES		1

<b>OBJETO</b>	<b>CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"</b>		
<b>INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO KM 042		
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023		
<b>CONTRATANTE</b>	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE		
<b>SEMANA N°</b>	<b>2</b>	<b>DEL</b>	<b>AL</b>
		11-mar-24	17-mar-24
MAESTRO	1	OFICIALES	2
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
<b>4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.</b>			
<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	1
MAESTRO	1	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0

**OBJETO**

CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**INTERVENTORIA**

CONSORCIO KM 042

**CONTRATISTA**

CONSORCIO CONSTRUEM 2023

**CONTRATANTE**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

**SEMANA N°**

2


**DEL**

11-mar-24


**AL**

17-mar-24


**5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL**



**5.1 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA**



**OBJETO**

CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**INTERVENTORIA**

CONSORCIO KM 042

**CONTRATISTA**

CONSORCIO CONSTRUEM 2023

**CONTRATANTE**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

**SEMANA N°**

**2**


**DEL**

11-mar-24


**AL**

17-mar-24


**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.**



**OBJETO**

**CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"**

**INTERVENTORIA**

CONSORCIO KM 042

**CONTRATISTA**

CONSORCIO CONSTRUEM 2023

**CONTRATANTE**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

**SEMANA N°**

**2**


**DEL**

11-mar-24


**AL**

17-mar-24


**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA**



**5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE**



	<b>INFORME SEMANAL N° 2 MEJORAMIENTOS RURALES</b>		PI - IN - F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. 1 De 8
OBJETO	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO KM 042		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUEM 2023		
CONTRATANTE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE		
SEMANA N°	2	DEL	11-mar-24 AL 17-mar-24
6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES			
*En el periodo reportado se tiene un programado de 4,19 %, frente a un ejecutado de 0%. El atraso es producto de la falta oportuna de materiales y la disponibilidad defrentes de trabajo en obra. * La interventoria remitió el día 12 de marzo del año 2024, el oficio CS.KM042-468-013-2024 con Asunto "Retraso en el inicio de intervenciones contrato de obra 1380-1842-2023" * Se le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.			
. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PRÓXIMA SEMANA (por frente):			
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA MUNICIPIO TIBÚ Fecha de inicio (18/03/2024) Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto continuar con las actividades de demolición, desmonte y retiro.			
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS MUNICIPIO TIBÚ Fecha de inicio (18/03/2024) Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto continuar con las actividades de demolición, desmonte y retiro.			
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.			
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.			
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. IMONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA. Fecha de inicio (18/03/2024) Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto iniciar actividades de demolición, desmonte y retiro.			
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA MUNICIPIO EL CARMEN			
INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA MUNICIPIO SARDINATA Fecha de inicio (18/03/2024) Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto iniciar actividades de demolición, desmonte y retiro.			
INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.			
GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)			
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.			
GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)			
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.			
GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)			
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.			
GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)			
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan social.			
OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA			
No se presentaron precipitaciones por lluvias.			
 JOHAN ARIZA RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042		 VERÓNICA CHAPARRO DIRECTORA DE INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042	