

OBJETO	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada. uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato."				
INTERVENTORIA	CONSORCIO KM 042				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023				
CONTRATANTE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE				
SEMANA N°	1	DEL	4-mar-24	AL	10-mar-24

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023	Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023
Fecha de Iniciación	5-dic-23	Fecha de Iniciación	martes, 5 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación	5-jul-24	Fecha de Terminación	jueves, 4 de julio de 2024
Plazo Inicial	6 meses	Plazo Inicial	6 meses
Valor inicial	\$ 188.517.770,00	Valor inicial	\$ 1.224.551.120,00
Tiempo total contrato	6 meses	Tiempo total contrato	6 meses
Fecha de terminación final	4-jul-24	Fecha de terminación final	4-jul-24


2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES	
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN
1	I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS	0,56%	0,00%	4,48%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.	Se realizaron tareas de desmonte de aparatos sanitarios y demolición de mampostería. Sin embargo, no se ha informado ningún progreso o actividad contractual relacionada, dado que se espera que estos trabajos se cobren a través de conceptos no previstos, los cuales están actualmente en ejecución.
2	I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA	0,50%	0,00%	4,01%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.	Se realizaron tareas de explanación para la construcción de la placa de tanques. Sin embargo, no se ha informado ningún progreso o actividad contractual relacionada, dado que se espera que estos trabajos se cobren a través de conceptos no previstos, los cuales están actualmente en ejecución.
3	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	—	—
4	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	—	—
5	I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.	0,52%	0,00%	4,17%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.	Se están llevando a cabo planes de adquisiciones, actividades logísticas y la búsqueda de personal capacitado para la ejecución de las actividades.
6	I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	—	—
7	C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	0,39%	0,00%	3,12%	0,00%	M	No se han ejecutado actividades contractuales para el presente informe.	Se están llevando a cabo planes de adquisiciones, actividades logísticas y la búsqueda de personal capacitado para la ejecución de las actividades.
8	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M	—	—
TOTALES		1,97%	0,00%					

3. RESUMEN FINANCIERO


BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 1.224.551.120,00	\$ -	\$ 1.224.551.120		0,00%	0,00%

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	0	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0



6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS MUNICIPIO TIBÚ Fecha de inicio (01/03/2024) Actividades ejecutadas : - Se realizaron actividades de demolicion de muros divisorios y desmonte de aparatos sanitarios.
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA MUNICIPIO TIBÚ Fecha de inicio (01/03/2024) Actividades a ejecutas: Se realizaron actividades de explanacion para construccion de placa de contrapiso para tanques
INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA. MUNICIPIO SARDINATA Fecha de inicio (01/03/2024) No se realizaron actividades
INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA MUNICIPIO SARDINATA Fecha de inicio (18/03/2024) No se realizaron actividades
*En el periodo reportado se tiene un programado de 1,97%, frente a un ejecutado de 0%. El contratista realizo actividades de demolicion y desmonte de aparatos sanitarios, pero estas no han sido finalizadas en su totalidad. * Se le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.
GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana) El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.
GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana) El personal en campo, realiza actividades con todos los elementos de proteccion personal
GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana) El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan ambiental.
GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana) El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan social.
OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA No se presentaron lluvias durante el periodo reportado
<div> RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042</div> <div> DIRECTORA DE INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042</div>

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 01 - I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA



EXPLANEACION Y LIMPIEZA PARA PLACA DE CONTRAPISO



EXPLANEACION Y LIMPIEZA PARA PLACA DE CONTRAPISO

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 01 - I.E.D. INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO DOS



DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS



DEMOLICION DE MUROS DIVISORIOS