

OBJETO	CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"									
INTERVENTORIA	CONSORCIO KM 042									
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023									
CONTRATANTE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE									
SEMANA N°	5	DEL	1-abr-24				AL	7-abr-24		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
CONTRATO DE INTERVENTORIA						CONTRATO DE OBRA				
Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2022					Contrato No .	CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023			
Fecha de Iniciación	5-dic-23					Fecha de Iniciación	martes, 5 de diciembre de 2023			
Fecha de Terminación	4-jul-24					Fecha de Terminación	jueves, 4 de julio de 2024			
Plazo Inicial	6 meses					Plazo Inicial	6 meses			
Valor inicial	\$ 188.517.770,00					Valor inicial	\$ 927.690.242,42			
Tiempo total contrato	6 meses					Tiempo total contrato	6 meses			
Fecha de terminación final	4-jul-24					Fecha de terminación final	4-jul-24			
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN										
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES						ACTIVIDADES				
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN		
1	I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS	3,84%	1,60%	30,68%	12,84%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) 11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES	1. Demolicion pañete muros zona tanque 2. Demolicion muros en mampostería sobre placa de entrepiso area tanque. 2. Ejecución alistado de piso pendiente placa cuebierta. 3. Se retiro pañete de techo - placa 4. En ejecución regatas para prolongacion de red de suministro. 5. En ejecución regatas para prolongar redes sanitarias.		
2	I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA	3,87%	0,36%	30,93%	2,88%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	1. Se ejecuto cerramientos de bateria principal, bateria central y cafeteria. 2. Desmonte cubierta baño profesores y zona aledaña. 3. Se demolio piso baño de profesores. 4. Demolicion cielo raso cafeteria		
3	I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.	3,38%	1,40%	27,00%	11,16%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) 3.2.1 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS) 3.2.3 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS) 7.3.47 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 7.3.48 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	1. Continua la remosion de pañete en muros donde se evidencia que esta suelto. 2. Continua la ejecución demilición placa de contrapiso para instalacion de red sanitaria. 3. Se ejecutan regatas para prolongacion de tubería de suministro. 4. Se realiza localización y replanteo baños de movilidad reducida y sanitarios individuales.		
4	C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA	2,06%	0,74%	16,44%	5,90%	M	1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) 17.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL 17.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	1. Finalizo lijado de ventaneria y aplicación de anticorrosivo a carpintería de metalica 2. Se coordino con la rectora y docentes desocupar el aula para dar inicio al desmonte de cubiertas.		
5	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.	0,16%	0,00%	1,29%	0,00%	M	—	No se realizaron intervenciones en obra		
6	I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.	0,40%	0,00%	3,21%	0,00%	M	—	No se realizaron intervenciones en obra		
7	I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA	0,83%	0,00%	6,65%	0,00%	M	—	Se proyecta socializacion del proyecto para la semana del 15 al 20 de abril de 2024, y paralelamente se esta cordinando las cuadrillas para intervencion y compras de material.		

8	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.	0,81%	0,00%	6,46%	0,00%	M	–	Se proyecta socialización del proyecto para la semana del 15 al 20 de abril de 2024, y paralelamente se esta cordinando las cuadrillas para intervención y compras de material.
TOTALES		15,33%	4,10%					
3. RESUMEN FINANCIERO								
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	\$ 927.690.242,42	\$ 38.012.073		\$ 889.678.170			1,98%	4,10%
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS								
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA*		1		HIDRÁULICOS		0		
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*		1		RESIDENTE (S) DE OBRA*		1		
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		1		ASESOR ESTRUCTURAL*		1		
ASESOR AMBIENTAL*		1		ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0		
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*		1		ASESOR EN GEOTECNIA*		0		
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*		1		ASESOR JURÍDICO*		0		
TOPÓGRAFO*		1		PINTORES		0		
MAESTRO		0		OFICIALES		3		
ELECTRICISTA		0		AYUDANTES		0		
AYU. DE ELECTRICIDAD		0		ALMACENISTA		0		
INSTALADORES DE PISO		0		OP. CILINDRO		0		
SISOMA*		1		OP. RETRO EXCAVADORA		0		
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA								
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA*		1		HIDRÁULICOS		0		
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*		1		RESIDENTE (S) DE OBRA*		1		
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		1		ASESOR ESTRUCTURAL*		1		
ASESOR AMBIENTAL*		1		ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0		
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*		1		ASESOR EN GEOTECNIA*		0		
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*		1		ASESOR JURÍDICO*		0		
TOPÓGRAFO*		1		PINTORES		0		
MAESTRO		0		OFICIALES		1		
ELECTRICISTA		0		AYUDANTES		1		
AYU. DE ELECTRICIDAD		0		ALMACENISTA		0		
INSTALADORES DE PISO		0		OP. CILINDRO		0		
SISOMA*		0		OP. RETRO EXCAVADORA		0		
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.								
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA*		1		HIDRÁULICOS		0		
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*		1		RESIDENTE (S) DE OBRA*		0		
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		1		ASESOR ESTRUCTURAL*		0		
ASESOR AMBIENTAL*		1		ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0		
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*		1		ASESOR EN GEOTECNIA*		0		
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*		1		ASESOR JURÍDICO*		0		
TOPÓGRAFO*		1		PINTORES		0		
MAESTRO		1		OFICIALES		1		
ELECTRICISTA		0		AYUDANTES		2		
AYU. DE ELECTRICIDAD		0		ALMACENISTA		0		
INSTALADORES DE PISO		0		OP. CILINDRO		0		
SISOMA*		1		OP. RETRO EXCAVADORA		0		
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.								
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA*		1		HIDRÁULICOS		0		
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*		1		RESIDENTE (S) DE OBRA*		0		
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		1		ASESOR ESTRUCTURAL*		0		
ASESOR AMBIENTAL*		1		ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*		0		
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*		1		ASESOR EN GEOTECNIA*		0		
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*		1		ASESOR JURÍDICO*		0		
TOPÓGRAFO*		1		PINTORES		0		
MAESTRO		1		OFICIALES		0		
ELECTRICISTA		0		AYUDANTES		0		

AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	0	OP. RETRO EXCAVADORA	0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	0
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	1
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	0	OP. RETRO EXCAVADORA	0
4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	1	RESIDENTE (S) DE OBRA*	0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	0
ASESOR AMBIENTAL*	1	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	1	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	1	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	1	PINTORES	0
MAESTRO	0	OFICIALES	0
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	0
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	0	OP. RETRO EXCAVADORA	0

OBJETO

CONTRATO No. **1380-1592-2022** "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"

INTERVENTORIA

CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUEM 2023

CONTRATANTE

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N°

5


DEL

1-abr-24


AL

7-abr-24

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL




5.1 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS




5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA







5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.



5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA




5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.




5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.






5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA



5.2 GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE



6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

*En el periodo reportado se tiene un programado de 15.33 %, frente a un ejecutado de 4,10 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materiales y la disponibilidad de mas frentes de trabajo en obra.

*la interventoria remite al contratista el dia 02 de abril de 2024, el oficio CS.KM042-468-016-2024 con asunto "Notificación de atraso en la ejecución de obra y solicitud plan de contingencia del contrato de obra 1380-1842-2023."

*El contratista no ha allegado los documentos , donde los rectores de las instituciones que se encuentran en ejecucion, manifiestan la no disponibilidad para que el contratista realice actividades en obra, debido al inicio de la semana santa.

* De acuerdo a la programacion entregada por el contratista, para el periodo reportado se debia iniciar las intervenciones en las Instituciones I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE, Y SEDE VERSALLES, no se evidenciaron actividades en las instituciones anteriormente mencionadas.

* Al contratista se le solicito un plan de contingencia que debe incluir las estrategias a implementar para la nivelación de la programación como: aumento frentes de trabajo, incremento mano de obra, materiales, equipos y herramientas y donde se evidencie la ejecución del contrato de obra, en el plazo establecido contractualmente.

* Dicha situacion es preocupante para esta interventoria , debido a que si continua con bajos rendimientos en la ejecucion , sera imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones dentro del plazo del contrato de la obra, cuya fecha contractual de finalizacion corresponde al 04 de Julio de 2024.

7. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PRÓXIMA SEMANA (por frente):

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades a ejecutar : 8 al 14 de abril de 2024

- 01. DEMOLICIONES 100%
- 02. DESMONTES 100%
- 03. CONEXION DE TANQUES 100%
- 04. INSTALACIONES SANITARIAS 100%
- 05. MEDIA CAÑA CUBIERTAS 100%
- 06. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%
- 07. MUROS EN MAMPOSTERIA 100%
- 18. MESONES EN CONCRETO 100%
- 19. CONEXION DE TANQUES ELEVADOS 90%
- 10. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA 100%
- 11. SUMINISTRO E INTALACION DE PERFILERIA PARA CUBIERTA 100%
- 12. INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA 40%

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades a ejecutar : 8 al 14 de abril de 2024

- 01. DEMOLICIONES 100%
- 02. DESMONTES 100%
- 03. EXCAVACIONES Y RELLENOS 100%
- 04. PLACA DE CONTRAPISO 100%
- 05. CONEXION DE TANQUES 100%
- 06. INSTALACIONES SANITARIAS 100%
- 07. MEDIA CAÑA CUBIERTAS 100%
- 08. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%
- 09. MUROS EN MAMPOSTERIA 100%
- 10. MESONES EN CONCRETO 100%
- 11. CONEXION DE TANQUES ELEVADOS 90%
- 12. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA 100%
- 13. SUMINISTRO E INTALACION DE PERFILERIA PARA CUBIERTA 100%
- 14. INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA 40%

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024

- 01. Limpieza y descapote de terreno 100%
- 02. Desmotes y demoliciones 100%
- 03. Excavacion Manual 100%
- 04. Rellenos compactados 100%
- 05. Concreto de limpieza 100%
- 06. Concreto vigas de cimentacion 100%
- 07. Placa de contrapiso 100%
- 08. Instalaciones hidrosanitarias 100%
- 09. Construcccion cajas de inspeccion 100%
- 10. Inicio muros en mampostería 19%
- 11 Suministro e instalacion de tanque plastico 100%
- 12 Mediacaña en cubierta
- 13 Impermeabilización cubierta
- 14 Suministro e instalacion estructura metalica 100%
- 15 Suministro e instalacion de teja 56%
- 16 Suminisstro e instalacion de tanque de 2000 lt 100%
- 17 Suministro e instalacion cerramiento tubo y malla 100%
- 18 Construcccion caja de inspección 100%

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024

- 01. Demoliciones 100%
- 02. Desmontes 100%
- 03
- 04. Inicio instalacion de perfilieria metalica para cubierta. 5%
- 06. Limpieza y descapote de terreno
- 07 Excavaciones manuales
- 08 Relleno en recebo compactado
- 09 Concreto de limpieza
- 10 Concreto viga de cimentación
- 11 Placa de contrapiso 100%
- 12 Construcccion caja de inspeccion 100%
- 13 Mamposteria en bloque 100%
- 14 Suministro e instalacion de tanque plastico de 1000 lt incluye valvula, flotador y accesorios
- 15 Suministro e instalacion cerramiento tubo en malla ondulada.

<p>INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE. MUNICIPIO TIBÚ Fecha de inicio (01/04/2024) Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024</p> <p>01 Demoliciones 100% 02 Desmontes 100% 03 Desagues e Instalaciones subterranas 32% 04 Ejecución de mamposteria en bloque 100% 05 Vigas y/o columnetas de confinamiento 100%</p>	
<p>INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES. MUNICIPIO TIBÚ</p> <p>Fecha de inicio (01/04/2024) Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024</p> <p>01. Instalaciones hidraulicas 43% - suministro.</p>	
<p>INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA MUNICIPIO EL CARMEN</p> <p>1. Socialización del proyecto.</p>	
<p>INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL. MUNICIPIO TIBÚ</p> <p>1. Socialización del proyecto.</p>	
<p>GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</p> <p>Se verifica que las actividades desarrolladas cumplan con lo establecido en las especificaciones, a la fecha no se presenta no conformidades para reportar. Se encuentra pendiente por parte del contratista la entrega de fichas técnica de los materiales que han ingreso a campo a la fecha, lo cual ya fue sido solicitado.</p>	
<p>GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</p> <p>*Durante el presente periodo se verificó que el personal contara con los elementos de protección personal EPP y que las zonas de acopio se encontrarán debidamente demarcadas. Se verifica que el material que realiza las actividades de mantenimiento de carpintería metálica cuente con los implementos para proteger de las partículas resultantes de la actividad. Se llevan a cabo actividades de espacios para pausas activas de forma autónoma por parte del personal, teniendo en cuentas las directrices impartidas por el profesional SST del contratista de obra Finalmente, no se ha reportado a esta interventoría novedades frente al ingreso y/o retiro de personal, ni accidentes en campo</p>	
<p>GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</p> <p>*Se verifica que el material de demolición se encuentre acopiado y debidamente demarcado. Sin embargo, se realiza la recomendación al contratista de obra de protegerlo del suelo para no generar afectaciones y mantenerlo humedecido para evitar la propagación de material particulado. *Capacitación correcta clasificación y manejo de residuos sólidos convencionales *Jornada de orden y aseo</p>	
<p>GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)</p> <p>Durante la semana del 01 al 07 de abril de 2024, en la Institución Educativa Monseñor, la Divina esperanza, campos y la petrolea - sede Agropecuario El Caracol , se mantuvo la estabilidad en el equipo de trabajo de la obra. No se registraron altas ni bajas en la plantilla de personal, lo que indica un alto nivel de compromiso y cohesión entre los miembros del equipo. Sin embargo no se iniciaron actividades en la instituciones de Horacio Olave, las cuales estaban programadas para iniciar el día 01 de Abril de 2024.</p>	
<p>OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA</p> <p>En la presente semana se registraron lluvias intensas los días miercoles y jueves con una duracion de dos horas cada día aproximadamente.</p>	
<div style="text-align: center;">  _____ INTERVENTOR CONSORCIO KM 042 </div>	<div style="text-align: center;">  _____ DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042 </div>

ANEXO FOTOGRÁFICO - I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION




Se ejecutaron actividades de: 1. Demolicion de pañete placa. 2. Demolicion de muros para tanque 3. Impermeabilizacion de placa baños

ANEXO FOTOGRÁFICO - I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION




Se ejecutaron actividades de: 1. Desmonte de cielo raso . 2. Desmonte de aparatos sanitarios 3. Acopio de materiales

ANEXO FOTOGRÁFICO - I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION



Se ejecutaron actividades de: 1.Excavacion para redes de aguas residuales . 2. Instalacion de redes para aguas residuales 3. Acopio de materiales

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA- C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION



REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION



Se ejecutaron actividades de: 1.Gratiado para carpinteria metalica