



"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO 22 REFERENCIA 21-21, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1592-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUEM 2023

INTERVENTORIA: CONSORCIO KM 042

GESTOR TERRITORIAL: ANDREA MARCELA MARTINEZ QUINTERO

SENIOR FIIIE: ARQ. RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

1. Compromisos acta de seguimiento anterior

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	ESTADO
ENTREGA PRESUPUESTO (ESTRUCTURA PARA TANQUES AÉREOS) Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA SEDE MONSEÑOR SARMIENTO	CONTRATISTA	07 / 09 / 2024	INCUMPLIDO
ENTREGA PRESUPUESTO (REFORZAMIENTO PLACA PARA TANQUES AÉREOS) Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA SEDE CAMPO DOS	CONTRATISTA	11 / 09 / 2024	INCUMPLIDO
REINICIO DE ACTIVIDADES SEDE MONSEÑOR SARMIENTO	CONTRATISTA	11 / 09 / 2024	INCUMPLIDO

2. Avance Obra General

- ▶ F. Inicio: 5- diciembre-2023
- ▶ F. Terminación inicial: 04-junio-2024
- ▶ F. Suspension N° 1: 15-diciembre-2023 (30 días calendario)
- ▶ F Suspension No.2 25 de junio 2024
- ▶ F Prologa de suspension No.2 10 de julio 2024
- ▶ F Reinicio No.2 30 de julio 2024
- ▶ F. Terminacion: 08-Noviembre-2024
- ▶ **%Programado: 66,33**
- ▶ **% Ejecutado: 68,27**
- ▶ **% Avance/ retraso: (+1,94%)**

- A la fecha hay instituciones al 100%, pero dado que no se ha hecho el recorrido de preentrega a interventoría y hasta no hacer la verificación de actividades, no se realiza el cierre completo de estas.
- En esta semana ya iniciaron dichos recorridos.

3. Avance de obra por sedes

➤ **I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 04- marzo -2024

%Programado : 32,09%

%Ejecutado : 30,22%

% Avance / retraso: (+1,87%) (-0,00 %)

➤ **I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 04- marzo -2024

% Programado : 100%

% Ejecutado : 100%

% Avance / retraso: (+0,0%) (0,00%)

➤ **I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 04- marzo -2024

% Programado : 62,02%

%Ejecutado : 61,88%

% Avance / retraso: (+0,14%) (-0,00%)

➤ **E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 04- marzo -2024

% Programado : 84,90%

% Ejecutado : 69,95%

% Avance / retraso: (+0,00%) (-14,95%)

3. Avance de obra por sedes

➤ **I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE PACELLI**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado : 41,94%

% Ejecutado : 64,28%

Avance/ retraso: (+22,34) (-0,00 %)

➤ **I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado: 86,26%

% Ejecutado: 83,87%

% Avance/ retraso: (+0,00%) (-2,39%)

➤ **I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado : 84,48%

% Ejecutado : 84,52%

% Avance/ retraso: (+0,32%) (0,00%)

➤ **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL**

Línea: Mejoramiento urbano.

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado : 38,94%

% Ejecutado : 51,96%

% Avance/ retraso: (+13,02%) (-0,00 %)

3. Avance de obra por sedes

➤ **I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS**



Durante este periodo no se realizan actividades de obra

3. Avance de obra por sedes

➤ **I.E.D. INTEGRADO PETROLEA**




Se realiza la subsanación de observaciones realizadas por interventoría

3. Avance de obra por sedes

➤ **I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA**



Durante este periodo no se realizan actividades de obra



3. Avance de obra por sedes

➤ **C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA**



3. Avance de obra por sedes

➤ **I.E.D. HORACIO OLAVE (PACELLI)**



Durante este periodo no se realizan actividades de obra



3. Avance de obra por sedes

➤ **I.E.D. HORACIO OLAVE (VERSALLES)**



3. Avance de obra por sedes

- I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA



3. Avance de obra por sedes

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA



6. Compromisos de la presente acta (Miércoles 11 de septiembre 2024)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Reinicio de actividades sede monseñor sarmiento	Contratista	12/09/2024
Entrega de presupuesto (Construcción de la estructura para tanques aéreos - Reforzamiento de placa para tanques aéreos) y plan de acción en las sedes Monseñor Sarmiento y Campo Dos	Contratista	16/09/2024