

PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 52 COMITÉ DE OBRA

FECHA : 12 de Enero de 2022
HORA : 07:00 a.m.
LUGAR : Comité Virtual

TERRANUM

- Ing. Jhon Humberto Manosalva
- Ing. Anderson Enrique Rangel
- Ing. Luis Carlos Tarapues

ARPRO

- Arq. Rodrigo Rubio Vollert
- Ing. Agustín Bolívar
- Ing. Erick Cala
- Arq. Margareth Tachack
- Ing. Mario Pombo
- Ing. Andrea Pedraza
- Ma. Fernanda Pineda
- Ing. Camilo Valenzuela
- Ing. Lorena Ardila

PAYC

- Arq. Ricardo La Rotta
- Arq. Jorge Cassalett
- Ing. Diego Cerinza
- Ing. Andrea Lara
- Ing. Juan Antonio Ramírez
- Ing. Mario Pinzón

P & P


- Carlos Palomino

EQUIPOS Y TERRATEST

- Pablo Andrés Hincapié

C&U INSTRUMENTACIÓN

- Luis Ibagué

 35 Años	ACTA DE COMITE DE OBRA	ING-R101 Versión No 01 Elaborado por: RAL Página 4 de 5
--	-------------------------------	--

En total se han presentado 104 RFI's hasta la fecha de corte de los cuales ya han sido solucionados 99 que corresponde 95%.

Para el periodo se cuenta con 5 flujos de revisión abiertos, el 100% de ellos se encuentran atrasados se encuentran en Payc.

Esto flujos corresponden a:

- Firma de planos APC – TDES (864 y 900)
- Firma planos como APC – PAYC (898 Y 899)
- Revisión y aprobación modelo revit final de estructura (901)

Programación:

El control de la programación se está haciendo con el programa línea base 3 entregado el 9 de diciembre de 2021, para este periodo se tiene un porcentaje esperado de 27,33% vs un porcentaje observado 27,18%.

A la fecha de corte se tiene 4 días hábiles de atraso, el fin proyectado de la cimentación se encuentra para el día 14 de marzo de 2022 y el fin proyectado de la tienda se tiene para el 3 de marzo de 2022.

Para el periodo la actividad de cimentación se encuentra con un porcentaje esperado 30.99% vs un ejecutado del 29.2% con un atraso de 4 días y con un fin proyectado para el 28 de mayo de 2024.

Para los elementos tenemos:

- Viga guía 94.5% ejecutado y 3.5% sin ejecutar
- Cimentación 88.23% ejecutado y 11.77% sin ejecutar
- Recalce de pantallas 46.36% ejecutado
- Recalce de pilotes 75.00% ejecutado
- Excavación 52.96% ejecutado
- Fundida placa 62.35% ejecutado vs un 68.19% esperado
- Barretes 76 esperados vs 58 ejecutados
- Pantalones 35 esperados vs 33 ejecutados
- Pantallas 89 esperados vs 88 ejecutados

○ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo contamos con un total de 143 personas de las cuales 112 son personal operativo, 25 son personal administrativo y 6 personal de apoyo.

Para el periodo se cuenta con 139 personas vacunadas del personal y se encuentra pendiente 4 trabajadores.

Actividades ejecutadas en el periodo:

ACTA DE COMITE DE OBRA




- Señalización e identificación de riesgos
- Protocolo de bioseguridad
- Accesos seguros a las diferentes áreas de trabajo
- Actividades de limpieza a borde de placa
- Protección de taludes con polietileno
- Limpieza calle 81b
- Instalación mampara costado Makro
- Limpieza y desinfección contenedores
- Humectación para evitar el material particulado
- Protección del acero

○ **VARIOS**

Se realiza solicitud por parte de Terranum del realizar cambio del día en que se realiza el comité de obra, se solicita realizar el comité el día miércoles o jueves, inicialmente se propone el día jueves 8:00 am. Se cambia la fecha de corte de la programación de acuerdo a la nueva fecha programada para los comités de obra, lunes en la tarde.

La presente acta cuenta con tres días para ser revisada, pasados estos días se entenderá que no hay observaciones y se dará por aceptada.

En señal de aceptación, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunión.

TERRANUM	 Luis Carlos Tarapues
ARPRO	 Erick Cala
PAYC	 Ricardo La Rotta