

	<b>ACTA DE COMITE DE OBRA</b>	ING-R101 Versión No 01 Elaborado por: RAL Página 1 de 5
---	-------------------------------	--

**PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM**  
**COMITE No. : 55 COMITÉ DE OBRA**

FECHA : 03 de Febrero de 2022  
 HORA : 07:00 a.m.  
 LUGAR : Comité presencial

**ASISTENTES : TERRANUM**

- Ing. Emilio Andres Cerón García
- Ing. Anderson Enrique Rangel
- Ing. Luis Carlos Tarapues
- Ing. Lissette Estupiñan

**ARPRO**

- Ing. Erick Cala
- Ing. Mario Pombo
- Ing. Andrea Pedraza

**PAYC**

- Arq. Ricardo La Rotta
- Arq. Jorge Cassalett
- Ing. Diego Cerinza
- Ing. Andrea Lara

• **INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

Continúa el seguimiento a los resultados de los ensayos de los concretos, se presenta en comité el análisis de los promedios móviles con corte a 24 de enero de 2022.


Para el periodo continúan 3 elementos en seguimiento que presentan 55% a 28 días.

Se sugiere realizar reunión con Argos para revisar el manejo que se le va a dar a los elementos que no cumplieron, se debe realizar el análisis de acuerdo a los compromisos de resistencia específica a edad específica de acuerdo a los compromisos de Argos.







	<b>ACTA DE COMITE DE OBRA</b>	ING-R101 Versión No 01 Elaborado por: RAL Página 3 de 5
---	-------------------------------	--

## • LICENCIAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

**PMT:** Se encuentra vigente hasta el día 2 de febrero de 2023.

**CODENSA:** Se presenta en comité el cronograma de aprobaciones de Codensa de acuerdo a la información que entrega Terranum, se envía a las partes para revisión y aclaración de fechas.

Terranum solicita a ARPRO y PAYC realizar la revisión de dicho cronograma e incluir las actividades de obra civil y responsables que se presentan para ajustar los tiempos de energización a los compromisos que se tienen con Makro.

Se propone realizar una reunión para socializar este cronograma y evaluar las actividades.

## • PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Se presenta el avance de la programación

VIGA GUIA:

Presenta un atraso de 3 días con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 98.69%.

PANTALLAS

Presenta un atraso de 3 días con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 98.98%.

PANTALONES

Presenta un atraso de 6 días con un porcentaje esperado de 88.64% vs un porcentaje observado del 86.36%.

BARRETES

Presenta un adelanto de 3 días con un porcentaje esperado de 85.37% vs un porcentaje observado del 86.59%.

EXCAVACIÓN (-2.80)

Presenta un atraso de 30 días con un porcentaje esperado de 67.18% vs un porcentaje observado del 51.77%.

PLACA PRIMER PISO

Presenta un atraso de 6 días con un porcentaje esperado de 61.84% vs un porcentaje observado del 58.88%.

EXCAVACIÓN (-6.30)

Presenta un atraso de 13 días con un porcentaje esperado de 30.02% vs un porcentaje observado del 22.62%.

Presenta un atraso de 7 días con un porcentaje esperado de 37.23% vs un porcentaje observado del 29.41%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 7 días, con un porcentaje esperado de 28.31% vs un porcentaje observado de 27.82%.

Para el periodo de control se reportan los siguientes datos:

- Accidentes durante el periodo : No se presentaron
- Casos confirmados Covid 19 : 1, En seguimiento : 3, Reintegro: 2
- Promedio de trabajadores en obra: 189
- Esquemas de vacunación: 98.6% - Por vacunarse: 1,4% (3)
- PMT – Vigente hasta el 02 de febrero de 2023.
- Residuos metálicos evacuados a la fecha: 13,68 Toneladas.
- Señalización PMT – Implementada en obra.

**Acciones y estrategias:**

- Implementó la señalización de obra en seguridad vial. (Traynco S.A.S)
- Construcción de nuevos senderos peatonales frente a campamentos.
- Ubicaron eco puntos en los campamentos de contratistas – Mantenimientos.
- Participación activa de los líderes SST –A Comités internos de seguridad Industrial. Elaboración de actos.
- Continuar con los aseos en acopios y protección de materiales.
- Mayor supervisión para trabajos de excavación mecánica cumpliendo el procedimiento.
- Continuar con la desinfección diaria de comedores, campamentos y oficinas. PAPSO.
- Reuniones internas con dirección de interventoría.


- **VARIOS**

Terranum acepta la revisión del presupuesto parcial por capítulos de parte de Arpro.

- **COMPROMISOS**




COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
SE SOLICITA INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN EL RESUMEN DE LAS LICITACIONES	ARPRO/PAYC	11/02/22



 35 Años	<b>ACTA DE COMITE DE OBRA</b> COMITE N°55 - 03/FEB/22	ING-R101 Versión No 01 Elaborado por: RAL Página 5 de 5
--	--	--

La presente acta cuenta con tres días para ser revisada, pasados estos días se entenderá que no hay observaciones y se dará por aceptada.

En señal de aceptación, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunión.

TERRANUM	 Luis Carlos Tarapues
ARPRO	 Erick Cala
PAYC	 Ricardo La Rotta