

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, y JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condición de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Suspensión No.2** del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicación GG-FOR-13 del 24 de marzo del 2023, solicita la suspensión del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

"Jorge Enrique Pinto Riaño, en mi condición de Representante legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021, contratista en referencia, me dirijo a usted con el fin de solicitar se de suspensión al contrato, en relación a los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, no previsible como contratistas lo cual repercute en la normal ejecución de la obra, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que se han presentado en el área del proyecto que no han permitido desarrollarlas dentro de los tiempos previstos, por la situación de orden público y situaciones climáticas.

En concordancia con los boletines expedidos por el IDEAM, los fenómenos naturales no cesaran hasta finales del mes de junio e 2023, durante el mes de abril de 2023, se presentaran las precipitaciones más altas, es de mencionar que las fuertes lluvias que se han presentado en el primer trimestre de esta nulidad, han perjudicado la normal ejecución de las actividades, en caso de presentarse precipitaciones como las proyectadas para el mes de abril, será imposible realizar labores en obra.

Como se ha evidenciado, el personal en obra, no logra avanzar lo previsto, por lo prolongado de las lluvias y el volumen de agua, entre tanto o el clima no mejore y cese la ola invernal, el contratista únicamente estará incurriendo en costos de personal en obra sin que se ejecuten actividades por las lluvias..."

La interventoría mediante comunicación FFIE-P3561-347-2022 del 27 de marzo del 2023, da aval a la solicitud de suspensión, indicando lo siguiente:

"... Las circunstancias que expone el contratista de obra para motivar su solicitud, y que han afectado la debida y oportuna ejecución del objeto contractual, tienen su origen y causa en hechos notorios y demostrables de la naturaleza y, por ende, constituyen fuerza mayor suficiente para no hacer posible, temporalmente, o bien ejecutar el objeto del contrato o, bien, actividades que dependen que dichas condiciones de la naturaleza sean debidamente superadas, bien sea por terminación de la ola invernal que afecta el lugar de ejecución del contrato o, bien sea que las condiciones de seguridad de transporte, infraestructura y ejecución de obra, sean adecuadas y seguras para el personal de obra e interventoría.

Por lo anterior la interventoría conceptúa positivamente respecto de la misma, puesto que se ciñe al Anexo Técnico 1, en consideración a que es una circunstancia ajena a responsabilidad y causa proveniente del contratista de obra..."

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de treinta y dos días calendario (32), contados a partir del **27 de marzo de 2023 hasta el 27 de abril de 2023**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

El diagnostico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

INTERVENTORÍA

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

Sardinata - Norte de Santander

5 meses

5 de octubre de 2022

4 de marzo de 2023

13 de diciembre de 2022

30 días calendario

12 de enero de 2023

27 de marzo de 2023

32 días calendario

28 de abril de 2023

5 de mayo de 2023

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veintitres (2023), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO DIGITALMENTE

CONTRATISTA

Nit/ C:C
REP. LEGAL

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

7.228.649
JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO

INTERVENTOR

Nit/ C:C
R/L Suplente:

FIRMADO DIGITALMENTE

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

1.030.572.947
GINNA LIZETH MONCADA MORENO



FIRMADO
DIGITALMENTE

COORDINADOR REGIONAL

Nit/ C:C
UG del PA FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

9.104.984

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.