

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, y JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condición de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2** del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicación SAR-089 del 25 de mayo del 2023, solicita "(...) *prórroga 2 a la suspensión 2 del contrato de obra de la referencia por quince (15) días teniendo en cuenta que no se han superado las circunstancias por las que inicialmente se procedió a suspender el contrato.*", considerando que la suspensión No. 2 se ejecutó basada en situaciones de orden público y climáticas.

En razón de lo anterior, la Interventoría con comunicación FFIE-P3561-480-2023 del 25 de mayo de 2023, avala la solicitud de prórroga a la suspensión dle contrato, indicando:

*"Esta interventoría se permite avalar la solicitud del contratista teniendo en cuenta que, las situaciones aquí planteadas están generando retrocesos que muy probablemente en quince (15) días calendario más se logren superar, por lo que agradecemos a la entidad contratante tener en cuenta la presente solicitud y se pueda hacer efectiva.*

*Por otra parte, y con el objetivo de lograr acompañamiento al proyecto dentro del periodo contractual, se solicita que el contrato de interventoría No 1380-1538-2022 de igual forma se suspenda por el mismo periodo de quince (15) días calendario contados entre el 28 de mayo y 11 de junio de 2023 o antes si se superan los motivos que llevan a cabo la ampliación la suspensión."*

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de **quince (15) días calendario, contados a partir del 28 de mayo de 2023 hasta el 11 de junio de 2023**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

**OBJETO**

*"El diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiación de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato."*

**CONTRATISTA  
LOCALIZACIÓN****CONSORCIO COLEGIOS 041-2021**

Sardinata - Norte de Santander

**PLAZO INICIAL**

5 Meses

**FECHA DE INICIO**

5 de octubre de 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**

4 de marzo de 2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1**

13 de diciembre de 2022

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**

30 Días calendario

**FECHA DE REINICIO No. 1**

12 de enero de 2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2**

27 de marzo de 2023

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2**

32 Días calendario

**FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

28 de abril de 2023

**TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

30 Días calendario

**FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

28 de mayo de 2023

**TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

15 Días calendario

**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2**

12 de junio de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**

19 de junio de 2023

**INTERVENTORÍA****CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO  
DIGITALMENTE****CONTRATISTA**Nit  
REP. LEGAL  
C.C.**CONSORCIO COLEGIOS 041-2021**901.613.074-4  
JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO  
7.228.649**INTERVENTOR**Nit  
R/L Suplente:**FIRMADO  
DIGITALMENTE****CONSULTORES DE INGENIERIA UG21**900.512.933-9  
GINNA LIZETH MONCADA MORENO  
1.030.572.947**SUPERVISIÓN**Nit/ C:C  
UG del FFIE**RODRIGO SALAZAR RAMIREZ**

80.195.208

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.