

ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL

X

(marque X)

No. Acta

2

ACTA FINAL

(marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380-1538-2022

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DESDE 04 DE FEBRERO de 2023 HASTA 03 DE MARZO DE 2023

CONTRATISTA :

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

OBJETO:

El presente Contrato tiene por objeto el diagnostico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEII) - Zona Futuro Pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE y en el marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz.

CC o NIT

901,613,074 - 4

INTERVENTOR :

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

GRUPO :

FP-CAT1

PLAZO INICIAL :

CINCO (5) MESES

VR. INICIAL :

\$ 1.133.844.207,00

FECHA INICIACION :

5 de octubre de 2022

ANTICIPO OBRA

\$ -

FECHA TERMINAC.INICIAL :

4 de marzo de 2023

VR. MOD. No. 1 :

\$ -

PLAZO ADICIONAL MOD. 1 :

VR. MOD. No. 2 :

\$ -

PLAZO ADICIONAL MOD. 2 :

VR. MOD. No. 3 :

\$ -

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

VR. MOD. No. 4 :

\$ -

PLAZO ADICIONAL MOD. 4 :

TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

30 DIAS

VR. FINAL :

\$ 1.133.844.207,00

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

DEL 13 DE DIC DE 2022 AL 12 DE ENERO 2023

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

32 DIAS

PERIODO SUSPENDIDO :

DEL 27 DEMARZO DE 2023 AL 28 DE ABRIL 2023

PRORROGA EN TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

30 DIAS

PERIODO SUSPENDIDO :

DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 28 DE MAYO 2023

PLAZO TOTAL :

CINCO (5) MESES

REINICIO :

12 DE JUNIO DE 2023

PLAZO FINAL :

19 DE JUNIO DE 2023

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

\$ 326.047.724,00

VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS VENTISEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VENTICUATRO PESOS / MCTE

CONDICIONES ORIGINALES					
1	SEDE I. E. SANTA RITA				
	PRE CONSTRUCCION				
1	Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.	M2	70,00	\$ 22.575,63	\$ 1.580.294,12
2	Proyecto Estructural.	M2	70,00	\$ 17.355,46	\$ 1.214.882,35
3	Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas	M2	70,00	\$ 7.296,64	\$ 510.764,71
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100	M2	70,00	\$ 1.902,52	\$ 133.176,47
5	Estudios de suelos.	M2	70,00	\$ 3.333,61	\$ 233.352,94
	COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 3.672.471,00

OBRA EJECUTADA						
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
	\$ -	70,00	\$ 1.580.294	70,00	\$ 1.580.294,12	
	\$ -	70,00	\$ 1.214.882	70,00	\$ 1.214.882,35	
70,00	\$ 510.764,71		\$ -	70,00	\$ 510.764,71	
	\$ -	70,00	\$ 133.176	70,00	\$ 133.176,47	
	\$ -			0,00	\$ -	
	\$ 510.764,71		\$ 2.928.353	0,00	\$ 3.439.117,65	

26.3	TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	Ton/Km	3.609,23	3.812,00	\$	13.758.400,81
26.2	TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg	Km	5.922,30	5.764,00	\$	34.136.149,79
	COSTO TOTAL OBRA SEDE SANTA RITA				\$	135.364.747,36

2	SEDE I. E. EL COMIENZO					
	PRE CONSTRUCCION					
1	Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.	M2	94,56	\$	22.575,63	\$ 2.134.751,60
2	Proyecto estructural	M2	94,56	\$	17.355,46	\$ 1.641.132,50
3	Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluación de riesgo de descargas atmosfericas	M2	94,56	\$	7.296,64	\$ 689.970,15
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100	M2	94,56	\$	1.902,52	\$ 179.902,39
5	Estudios de suelos.	M2	94,56	\$	3.333,61	\$ 315.226,49
	COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 4.960.983,00

	CONSTRUCCIÓN	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES					0.00
1.1	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2	94.56	\$	10.102,00	955.245.12
1.1.4	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2	94.56	\$	2.832,00	267.793.92
2.1.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	44.22	\$	48.450,00	2.142.697.13
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO					0.00
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0,57	\$	513.005,00	290.881.53
2.2.4	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI	M3	5,62	\$	461.018,00	2.592.765.23
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	4,40	\$	778.702,00	3.426.288.80
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	3,17	\$	804.034,00	2.548.385.76
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,67	\$	875.931,00	4.087.532.01
4.2.1	VIGAS AEREAES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,38	\$	884.610,00	3.876.148.71
4.3.7	LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI	M3	17,60	\$	97.830,00	1.721.318.85
20.2.17	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	ML	37,84	\$	80.141,00	3.032.535.44
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	ML	12,76	\$	68.820,00	878.143.20
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	Kg	2.788,92	\$	6.457,00	18.008.037.33
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 90000 PSI	Kg	1.534,10	\$	6.457,00	9.905.682.67
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	30,73	\$	11.393,00	350.106.89
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,73	\$	43.045,00	1.322.772.85
3	MAMPOSTERIA					0.00
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOILETE PRENSADO e = 12CM	M2	109,31	\$	96.180,00	10.512.964.52
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	77,98	\$	18.419,00	1.436.313.62
9.2.4	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2	17,24	\$	22.197,00	382.565.30
14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2	82,18	\$	74.012,00	6.082.306.16
4	PISOS					0.00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	92,19	\$	82.258,00	7.583.430.83
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	M2	240,17	\$	8.006,00	1.922.760.99
10.2.27	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M3	59,25	\$	53.106,00	3.146.530.50
14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2	20,15	\$	74.196,00	1.495.049.40
5	CUBIERTA					0.00
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TTITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	753,14	\$	11.372,00	8.564.692.16
11.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2	93,33	\$	82.081,00	7.660.824.93
6	INSTALACIONES ALL.					0.00
11.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	ML	18,64	\$	98.041,00	1.827.484.24
11.3.1	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL 20	ML	16,80	\$	43.105,00	724.164.00
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UND	4,00	\$	98.256,00	393.024.00
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					0.00
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	9,42	\$	48.450,00	456.399.00
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	ML	45,00	\$	53.560,00	2.410.200.00
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	ML	12,00	\$	29.412,00	352.944.00
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND	5,00	\$	71.514,00	357.570.00
7.1.4	ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"	ML	50,00	\$	26.208,00	1.310.400.00
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS)	ML	10,00	\$	61.343,00	613.430.00
21.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UNID	2,00	\$	123.149,00	246.298.00
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	2,00	\$	485.705,00	971.410.00
16.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UND	1,00	\$	670.243,00	670.243.00
27.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS	UND	1,00	\$	3.995.311,00	3.995.311.00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					0.00
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-4127 Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UNID	1,00	\$	389.505,00	389.505.00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UNID	9,00	\$	102.246,00	920.214.00
8.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UND	4,00	\$	112.028,00	448.112.00
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UND	5,00	\$	98.013,00	490.065.00
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UNID	13,00	\$	115.242,00	1.498.146.00
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K.INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.		13,00	\$	237.008,00	3.081.104.00
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	ML	65,25	\$	17.604,00	1.148.746.62
8.7.15	TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS	UND	1,00	\$	1.142.729,00	1.142.729.00
9	CARPINTERIA METALICA					0.00
12.2.12	VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2	19,20	\$	245.196,00	4.707.763.20
12.2.8	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	19,20	\$	113.214,00	2.173.708.80
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	13,30	\$	422.186,00	5.615.073.80
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2	51,70	\$	18.312,00	946.730.40

1769,83	\$	6.746.591,96
3222,30	\$	18.573.337,20
	\$	45.414.956,85

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
	\$ -
	\$ -
94,56	\$ 689.970,15
94,56	\$ 179.902,39
	\$ 869.872,54

[illegible]

839,40	\$	3.199.792,80
2200,00	\$	12.680.800,00
	\$	34.244.591,60

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
94,56	\$ 2.134.752
94,56	\$ 1.641.133
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 3.775.884,10

[illegible]

2.609,23	\$	9.946.384,76	
5.422,30	\$	31.254.137,20	
0,00	\$	79.635.449,28	

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
94,56	\$ 2.134.751,60	
94,56	\$ 1.641.132,50	
94,56	\$ 689.970,15	
94,56	\$ 179.902,39	
0,00	\$ 4.645.756,64	

[illegible]

10	LIMPIEZA				\$	0,00
21.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	87,40	\$	2.741,00	\$ 239.563,40
11	TRANSPORTES ADICIONALES				\$	0,00
26.3	TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	Ton/Km	6.666,85	\$	3.812,00	\$ 25.414.032,20
26.2	TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg	KM	12.585,08	\$	5.764,00	\$ 72.540.401,12
	COSTO TOTAL OBRA SEDE EL COMIENZO				\$	239.278.545,63

3	SEDE I. E. LA PITA						
	PRE CONSTRUCCION						
1	Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.	M2		87,36	\$	22.575,63	\$ 1.972.207,06
2	Proyecto estructural	M2		87,36	\$	17.355,46	\$ 1.516.173,18
3	Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas	M2		87,36	\$	7.296,64	\$ 637.434,35
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100	M2		87,36	\$	1.902,52	\$ 166.204,24
5	Estudios de suelos.	M2		87,36	\$	3.333,61	\$ 291.224,47
	COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$	4.583.243,00

CONSTRUCCION	DESCRIPCION	UND	CANT	VLOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES			\$	0,00
1.1.1	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL. H = 0,20 mts	M2	87,36	\$ 10.102,00	\$ 882.510,72
1.1.1	REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2	87,36	\$ 2.832,00	\$ 247.403,52
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	41,48	\$ 48.450,00	\$ 2.009.847,23
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	312,95	\$ 62.758,00	\$ 19.640.367,13
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO			\$	0,00
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3	0,57	\$ 513.005,00	\$ 290.881,53
2.2.4	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI	M3	4,40	\$ 461.018,00	\$ 2.028.479,20
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	4,40	\$ 778.702,00	\$ 3.426.288,80
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3	2,25	\$ 804.034,00	\$ 1.810.282,55
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,06	\$ 875.931,00	\$ 3.555.403,93
4.2.1	VIGAS AERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,16	\$ 884.610,21	\$ 3.681.092,21
4.3.9	LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI	M2	9,17	\$ 97.830,00	\$ 896.758,70
6.2.1	SARDINEL H=0,40m, e=0,15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. INC. Sumin, Formalejo, y Corda.)	ML	37,84	\$ 80.141,00	\$ 3.032.535,44
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	ML	16,38	\$ 68.820,00	\$ 1.127.271,60
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	Kg	2.765,53	\$ 6.457,00	\$ 17.857.013,18
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Kg	1.590,40	\$ 6.457,00	\$ 10.269.200,14
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	29,29	\$ 11.393,00	\$ 333.734,98
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION	M3	29,29	\$ 43.045,00	\$ 1.260.788,05
3	MAPOSTERIA			\$	0,00
5.2.7	MUROS LADRILLO TOILETE FINO PERFORADO E=12 cm	M2	99,86	\$ 96.180,00	\$ 9.604.832,96
9.1.7	PANELE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	148,40	\$ 18.419,00	\$ 2.733.379,60
9.2.4	PANELE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2	8,18	\$ 22.197,00	\$ 181.493,77
14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE	M2	86,50	\$ 74.012,00	\$ 6.402.038,00
4	PIOS			\$	0,00
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	94,46	\$ 82.258,00	\$ 7.770.419,71
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	M2	220,73	\$ 8.006,00	\$ 1.767.124,35
10.2.27	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	206,49	\$ 53.106,00	\$ 10.965.857,94
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compaction)	M3	20,15	\$ 74.196,00	\$ 1.495.049,40
5	COBIERTA METALICA			\$	0,00
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS, NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCAS, CORREAS, TENSIONES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	753,14	\$ 11.372,00	\$ 8.564.692,16
11.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2	264,17	\$ 82.081,00	\$ 21.683.542,97
6	INSTALACIONES A.L.L.			\$	0,00
11.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	ML	18,64	\$ 98.041,00	\$ 1.827.484,24
11.3.1	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL 20	ML	16,80	\$ 43.105,00	\$ 724.164,00
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UND	4,00	\$ 98.256,00	\$ 393.024,00
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	0,00
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	6,48	\$ 48.450,00	\$ 313.956,00
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	ML	28,00	\$ 53.560,00	\$ 1.499.680,00
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	ML	6,00	\$ 29.412,00	\$ 176.472,00
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND	6,00	\$ 71.514,00	\$ 429.084,00
7.1.4	ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"	ML	40,00	\$ 26.208,00	\$ 1.048.320,00
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS)	UND	4,00	\$ 61.343,00	\$ 245.372,00
21.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UND	2,00	\$ 123.149,00	\$ 246.298,00
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	1,00	\$ 485.705,00	\$ 485.705,00
16.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 670.243,00	\$ 670.243,00
27.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTO SEPTICO DE 1.650 LTS	UND	1,00	\$ 3.995.311,00	\$ 3.995.311,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS			\$	0,00
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UND	2,00	\$ 389.505,00	\$ 779.010,00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UND	30,00	\$ 102.246,00	\$ 3.067.380,00
8.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UND	6,00	\$ 112.028,00	\$ 672.168,00
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UND	6,00	\$ 98.013,00	\$ 588.078,00
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UND	29,00	\$ 115.242,00	\$ 3.342.018,00
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMÉTICA 2x18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30.000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	29,00	\$ 237.008,00	\$ 6.873.232,00
7.1.4	ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"	ML	125,28	\$ 17.604,00	\$ 2.205.429,12
8.7.15	TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 1.142.729,00	\$ 1.142.729,00
9	CARPINTERIA METALICA			\$	0,00

	\$ -
	\$ -
	\$ -
2.166,85	\$ 8.260.032,20
3.598,38	\$ 20.741.040,68
	\$ 81.302.594,10

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
87,36	\$ 1.516.173,18
87,36	\$ 637.434,35
87,36	\$ 166.204,24
	2.319.811,76

CANT.	VAVOR
	\$ -
	\$ -
	\$ -
17,39	\$ 1.091.612,65
	\$ -
	\$ -
0,27	\$ 124.474,86
4,40	\$ 3.426.288,80
2,25	\$ 1.810.282,55
4,06	\$ 3.555.403,93
4,16	\$ 3.681.092,21
9,17	\$ 896.758,70

	\$	-
1200,00	\$	7.748.400,00
950,00	\$	6.134.150,00
29,29	\$	333.734,98
29,29	\$	1.260.916,54
	\$	-
88,07	\$	8.470.101,32
53,50	\$	985.416,50
	\$	-
	\$	-
	\$	-
94,46	\$	7.770.419,71
220,73	\$	1.767.124,35

[illegible]

6.48	\$	313,956.00
28.00	\$	1,499,680.00
6.00	\$	176,472.00
6.00	\$	429,084.00
4.00	\$	245,372.00
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-

[illegible]

	\$	-
	\$	-
	\$	-
3.500,00	\$	13.342.000,00
6.986,70	\$	40.271.360,44
	\$	61.774.556,53

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
87,36	1.972.207,06
	-
	-
	-
	-
	1.972.207,06

CANT.	VAVOR	
87,36	\$	882.510,72
87,36	\$	247.403,52
41,48	\$	2.009.706,00
295,56	\$	18.548.754,48
-	\$	-
0,57	\$	292.412,85
4,13	\$	1.904.004,34
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-

[illegible][illegible][illegible][illegible]

0,00	\$	-
0,00	\$	-
0,00	\$	-
5.666,85	\$	21.602.032,20
10.585,08	\$	61.012.401,12
0	\$	143.077.150,64

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
87,36	1.972.207,06	
87,36	1.516.173,18	
87,36	637.434,35	
87,36	166.204,24	
-	-	
-	4.292.018,82	

CANT	VALOR	% EJEJ
0.00		
87.36	\$ 882.510,72	
87.36	\$ 247.403,52	
41.48	\$ 2.009.706,00	
312.95	\$ 19.640.367,13	
0.00	\$ -	
0.57	\$ 292.412,85	
4.40	\$ 2.028.479,20	
4.40	\$ 3.426.288,80	
2.25	\$ 1.810.282,55	
4.06	\$ 3.555.403,93	
4.16	\$ 3.681.092,21	
9.17	\$ 896.758,70	

0,00	\$	-	
0,00	\$	-	
1.200,00	\$	7.748.400,00	
950,00	\$	6.134.150,00	
	\$	333.734,98	
29,29	\$	1.260.916,54	
0,00	\$	-	
88,07	\$	8.470.101,32	
53,50	\$	985.416,50	
0,00	\$	-	
0,00	\$	-	
0,00	\$	-	
94,46	\$	7.770.419,71	

[illegible][illegible][illegible]

	\$ 48.921.313,88		\$ 21.915.192,44	0	\$ 70.836.506,31	
	\$ 242.945.348,52		\$ 148.821.027,56		391766376,1	
	\$ 4.504.087,60		\$ 13.078.048,42		\$ 17.582.136,02	
	\$ 247.449.436,12		\$ 161.899.075,98		\$ 409.348.512,10	

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

[illegible][illegible]

OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

[illegible]

	\$ -		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
--	------	--	---------	------	---------	--

	\$	242.945.348,52		\$	148.821.027,56		\$	391.766.376,08	
	\$	60.857.809,80		\$	37.279.667,40		\$	98.137.477,20	
	\$	2.429.453,49		\$	1.488.210,28		\$	3.917.663,77	
	\$	12.147.267,43		\$	7.441.051,38		\$	19.588.318,81	
	\$	2.307.980,81		\$	1.413.799,76		\$	3.721.780,57	
	\$	320.687.860,05		\$	196.443.756,38		\$	517.131.616,43	
	\$	4.504.087,60		\$	13.078.048,42		\$	17.582.136,02	
	\$	855.776,64		\$	2.484.829,20		\$	3.340.605,84	
	\$	5.359.864,24		\$	15.562.877,62		\$	20.922.741,86	
	\$	326.047.724,29		\$	212.006.634,00		\$	538.054.358,29	
		(0,29)						(0,29)	
	\$	326.047.724,00		\$	212.006.634,00		\$	538.054.358,00	
							\$	0,00	
	\$	326.047.724,00		\$	212.006.634,00		\$	538.054.358,00	
		28,76%			18,70%				
	\$	326.047.724,00		\$	212.006.634,00		\$	538.054.358,00	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
---------------	--------------------	------------------

ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACIÓN ANTICIPO

LLAVE MEN (# postulación)	No. DDP	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	MUNICIPIO
FPAZ-09	3675	INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL	EL COMIENZO	SARDINATA
FPAZ-10	3676	INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO	LA GARITA	SARDINATA
FPAZ-11	3677	INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO	LA PITA	SARDINATA
FPAZ-08	3674	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SANTA RITA	SARDINATA

18232020004 - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEJORAMIENTO

No.	NOMBRE INSTITUCIÓN	VALOR FACTURADO		TOTAL A PAGAR
1	Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675	\$ 1.035.148,00		\$ 1.035.148,00
2	Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676	\$ 956.330,00		\$ 956.330,00
3	Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677	\$ 2.760.576,00		\$ 2.760.576,00
4	Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674	\$ 607.810,00		\$ 607.810,00
5				\$ -
6				\$ -
TOTALES		\$ 5.359.864,00		\$ 5.359.864,00

18231501035 - MEJORAMIENTO

No.	NOMBRE INSTITUCIÓN	VALOR FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL A PAGAR
1	Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674	\$ 59.947.743,00	\$ -	\$ 59.947.743,00
2			\$ -	\$ -
3			\$ -	\$ -
4			\$ -	\$ -
5			\$ -	\$ -
6			\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 59.947.743,00	\$ -	\$ 59.947.743,00

18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA

No.	NOMBRE INSTITUCIÓN	VALOR FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL A PAGAR
1	Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675	\$ 107.319.425,00	\$ -	\$ 107.319.425,00
2	Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676	\$ 64.576.134,00	\$ -	\$ 64.576.134,00
3	Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677	\$ 88.844.558,00	\$ -	\$ 88.844.558,00
4			\$ -	\$ -
5			\$ -	\$ -
6			\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 260.740.117,00	\$ -	\$ 260.740.117,00

18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR

No.	NOMBRE INSTITUCIÓN	VALOR FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL A PAGAR
1			\$ -	\$ -
2			\$ -	\$ -
3			\$ -	\$ -
4			\$ -	\$ -
5			\$ -	\$ -
6			\$ -	\$ -
TOTALES				

TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA	\$ 326.047.724,00	\$ -	\$ 326.047.724,00
--	-------------------	------	-------------------

TIPO DE PAGO	B-OBRA - AVANCE F2 90%
--------------	------------------------

JORGE ENRIQUE PINTO R
CONSORCIO COLEGIOS 041-2021
CONTRATISTA

R/L Suplente: GINA LIZETH MONCADA MORENO
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21
INTERVENTORA