



CONCEPTO TECNICO

INFORME DE ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra 511 de 2021

17 de febrero de 2023

Objeto: APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad).

Elaborado por:

Eduard Mora Cabrera
Ing. Civil
Profesional Universitario SEDA
Supervisor contrato 511 de 2021
Res. 192 de 25 enero de 2022



Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8951946;
Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivoparampl@arauca.gov.co
NIT. 800102835 - 5 Página 1 de 66



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	3
A. PERIODO DE CONCEPTO TECNICO.....	4
B. DATOS DE QUIEN ELABORA EL CONCEPTO TECNICO.....	4
C. ANTECEDENTES CONTRACTUALES	4
Pólizas	5
Movimientos de anticipo.....	11
D. HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL PRESENTE CONCEPTO.....	12
Comunicaciones y verificaciones relacionadas con los requerimientos al contratista.....	12
E. OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISION.....	23
Modificación al contrato de obra 511 de 2021 y prorroga al plazo contractual.....	23
Ejecución cuantificada según verificaciones en sitio de las obras, con fecha posterior a la terminación del plazo contractual.	36
Propuesta de revisión y verificación conjunta de actividades finales ejecutadas.....	47
Comunicaciones a rectores y directores de centros educativos de las sedes intervenidas con ocasión del contrato de obra 511 de 2021.....	48
Visita realizada a sedes educativas intervenidas y que hacen parte de lo ejecutado en el contrato 511 de 2021.....	49
F. INFORME GENERADO POR CONTRATISTA DE OBRA.....	60
G. PRUEBAS.....	62
H. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y CAUSALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS.....	62
I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	64
J. ANEXOS	66





INTRODUCCION

En el presente informe se describen los antecedentes, las diferentes comunicaciones y requerimientos realizados al contratista de obra, señalando igualmente las respuestas y el análisis del informe ultimo generado por parte del contratista.

De igual manera se hace mención a las verificaciones en sitio de las obras, con el propósito de establecer cantidades, calidades, pertinencia de las actividades contractuales y documentar condiciones o estado de las obras y su incidencia en presunto incumplimiento contractual por parte del contratista de obra.





A. PERIODO DE CONCEPTO TECNICO

El presente concepto técnico corresponde a los eventos presentados en el periodo de tiempo desde el momento de la designación al Ingeniero Eduard Mora Cabrera como supervisor del contrato 511 de 2021, mediante resolución 192 de 2022 y su respectiva notificación. Dicha resolución tiene fecha de 25 de enero de 2022 y fue notificada el 27 de enero de 2022. El presente concepto técnico se extiende hasta la fecha actual. A continuación, se relacionan los antecedentes contractuales.

B. DATOS DE QUIEN ELABORA EL CONCEPTO TECNICO.

Como se indica en párrafos anteriores, este concepto técnico, se elabora en desarrollo de las funciones del supervisor Eduard Mora Cabrera, siguiendo lo indicado en resolución 471 de 2017, *POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CAUSALES, CUANTIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA SOBRE MULTAS O LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA*. Este concepto técnico será puesto en consideración del Secretario de la unidad ejecutora, que para el particular corresponde a la Secretaria de Educación Departamental, quien procederá a firmar, previa revisión y aprobación. Los datos del supervisor son los siguientes:

- **Nombres y apellidos:** Eduard Mora Cabrera
- **Cedula de ciudadanía No:** 88.252.555 expedida en Cúcuta
- **Profesión:** Ingeniero Civil
- **Cargo:** Profesional Universitario
- **Dependencia a la cual pertenece:** Secretaria de Educación Departamental, Área de planeamiento educativo e infraestructura
- **Resolución de designación supervisor:** Resolución 192 de 25 de enero de 2022, con notificación de fecha 27 de enero de 2022

C. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

CONTRATISTA:

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

OBJETO:

APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad))

CONTRATO No:

511 de 2021



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@arauca.gov.co
N.T. 800102938 - 5 Página 4 de 66



VALOR CONTRATO:	399,989,504.00
VALOR ANTICIPO:	159,995,801.60
PLAZO PACTADO:	75 días
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/7/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL No 2021-02118:	21/7/2021
PÓLIZA DE GARANTÍA APROBADA:	22/7/2021
RESOLUCIÓN SUPERVISOR Oscar Salguero:	Res 1773 DE 2021 de 26/7/2021
FECHA DE INICIO:	28/7/2021
FECHA DE TERMINACIÓN (según acta inicio):	13/10/2021
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	4/10/2021
TIEMPO SUSPENSION 1:	45 días
FECHA PRORROGA 1 SUSPENSION 1:	19/11/2021
TIEMPO PRORROGA 1 SUSPENSION 1:	30 días
FECHA PRORROGA 2 SUSPENSION 1:	20/12/2021
RESOLUCIÓN SUPERVISOR Eduard Mora:	Res 192 DE 2022 de 25/01/2022
FECHA ACTA REINICIO 1:	22 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A SUSPENSIÓN 2:	11 DE AGOSTO DE 2022
REINICIO 2:	06 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 2:	07 DE OCTUBRE DE 2022
MODIFICATORIO 1 Y PRORROGA 1 (1 mes)	06 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA terminación SEGÚN PRORROGA 1:	07 DE NOVIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA:	Sin interventoría
SUPERVISOR INICIAL (hasta 3 enero 2022):	Oscar Andrés Salguero Moreno (Resolución 1773 de 2021)

ESTADO ACTUAL: TERMINADO PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO POR EJECUTAR: 0 días

Pólizas

A continuación, se muestra extracto de la aprobación de póliza que generó la Gerencia de Contratación con fecha de 09 de agosto de 2022. Dicha póliza corresponde al reinicio 1. Seguidamente se muestra extracto de las pólizas allegadas por el contratista de obra, las cuales se han remitido a la gerencia de contratación, no sin antes indicar al contratista de obra que procediera a cargarlas debidamente en la plataforma SECOP II, dado que este es un requisito



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso F. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSION: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogenerali@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 5 de 68



para la respectiva aprobación. A esta solicitud de cargar las pólizas, se ha respondido de manera parcial y en tiempos superiores a los considerados oportunos.

LA GERENTE DE CONTRATACION

De conformidad con el Decreto N° 765 de 2020, modificado por el Decreto N° 865 de 2022

CERTIFICA

Que la **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS** representada por **KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ**, ha presentado a este despacho las pólizas expedidas por la **COMPANIA DE SEGUROS - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**.

- a. Anexo 1. Póliza N° 730-47-994000013187 de fecha 28 de julio de 2022, que garantiza el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES; y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, según acta de inicio de fecha 28 de julio de 2021, acta de suspensión No. 1 del 04 de octubre de 2021, prórroga No. 1 a suspensión No. 1 del 19 de noviembre de 2021, prórroga No. 2 a suspensión No. 1 del 20 de diciembre de 2021 y acta de reinicio del 22 de julio de 2022, se ajustan las vigencias de los amparos del contrato de Obra No. 511 de fecha 21 de julio de 2021, cuyo objeto es: **"APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad))"**. (Selección Abreviada de Menor Cuantía - No. SA-06-06-2021). Con Vigencia de:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde el 28-07-2021 hasta el 31-01-2023
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Desde el 28-07-2021 hasta el 31-01-2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde el 28-07-2021 hasta el 31-07-2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la Entidad Contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a la Aseguradora Solidaria.

- b. Anexo 1. Póliza No. 730-74-994000002700 de fecha 28 de julio de 2022, que garantiza la responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. 511 del 21 de julio de 2021, cuyo objeto es: **"APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad))"**, para efectos de la póliza se prorrogó la vigencia según acta de inicio de fecha 28 de julio de 2021, acta de suspensión No. 1 del 04 de octubre de 2021, prórroga No. 1 a suspensión No. 1 del 19 de noviembre de 2021, prórroga No. 2 a suspensión No. 1 del 20 de diciembre de 2021 y acta de reinicio del 22 de julio de 2022: Desde 28-07-2021 hasta 31-07-2022.

Fuente: 1 extracto de póliza aprobada a reinicio No. 1 con fecha de 09 de agosto de 2022.

A continuación se muestran las pólizas según reinicio 2 (anexo 2) y según prórroga 1 y modificación 1 (anexo 3).



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSION: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851945,
Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 6 de 66



Ministerio de
Educación



**Aseguradora Solidaria
de Colombia**

NIT. 896.324.854-8

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1662 DE 2015
- PATRICLSUSP03V4**



**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
7300484453

PÓLIZA No: 730-47-994000013187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: SOCAMANGA AERODR

COD AGENCIA: 730 - RANG: 47

USO DEL SEGURO: EDUCACIÓN

USO DEL SEGURO: EDUCACIÓN

DI MES AÑO
07 10 2022
FECHA DE EMISIÓN

DI MES AÑO
07 10 2022
FECHA DE VENCIMIENTO

NOMBRE: R&B CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

IDENTIFICACION: NIT 908.326.134-9

DIRECCIÓN: CARRERA 57 19 17

CIUDAD: BOGOTÁ, COLOMBIA

TELÉFONO: 8956432

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE ARAUCA

IDENTIFICACION: NIT 808.102.838-5

SEGURO: DEPARTAMENTO DE ARAUCA

IDENTIFICACION: NIT 808.102.838-5

CICLO DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN: MANEJO

VIGENCIA: 100%

FORMA: 100%

MONEDA: 100%

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

CONTRATO:

Fuente: 2. Póliza según reimpreso 2. Enviada por contratista de obra



**Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional**
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-CC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax: 8851846
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@gobernacionarauca.gov.co
NIT. 800102838-5 Página 7 de 68



Ministerio de
Educación



**Aseguradora Solidaria
de Colombia**

NIT: 800.324.853-2

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**

7300484461

PÓLIZA No: 730 -74 - 994000002700 ANEXO:2

FECHA EFECTIVA: 06/07/2022				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE EXPIRACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15
FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
07/07/2022				07/07/2022				07/07/2022			

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EFECTIVACIÓN			
DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN	DI	ME	AF	AN
07	07	2022		31	07	2022	22:15	07	10	2022	22:15

Fuente: 1. Póliza según remite 2. Enviada por contratista de obra



**Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional**
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-00-00
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"**
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851848
Código Postal 610001
Arauca-Arauca (Colombia) E-mail: archidgeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 8 de 66



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICIA SUSPANA

PÓLIZA No: 730-47-994000013187 ANEXO: 3

DETALLE DEL AFILIADO		DETALLE DEL AFILIADO	
NOMBRE	SAR CONSTRUCCIONES Y SINGESTROS S.A.S	IDENTIFICACION	MT 900.328.134-3
DIRECCION	CALLE 27 13 13	GRUPO	ARAUCA, ARAUCA
		TELEFONO	8856412
GRUPO DEL AFILIADO Y BENEFICIARIO			
AFFILIADO	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	IDENTIFICACION	MT 800.102.838-5
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	IDENTIFICACION	MT 800.102.838-5

ANEXO			
SIST. DE REGISTRO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS			
CONTRATACION ANEXOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SIGLA ASIGNADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	26/07/2021	27/09/2023	79.997.001.00
ANTICIPA	26/07/2021	27/09/2023	159.985.003.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y IND.	26/07/2021	27/09/2023	30.999.426.00
ENTRADA Y CARGA DE LA OBRAS		VER NOTA ACLARATORIA	79.997.001.00
RENEGLAR - DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE GRADUAMIENTO DE BÁSICA, IMPLEMENTACIÓN DE SECTORES EDUCATIVOS (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE SEGURIDAD). SECCIÓN CONTRATOS DE OBRA N° 211, DE FORMA Y1 DE JULIO DE 2011.

*** NOTA AGLI AGENDEI ***

EL AMPARO DE ESPERANZA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLICIA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE AMPARO Y DEBERA FINAL DE LA CADA A SUVEJA RECAPITULACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA CUAL DEBERA SER RECAPITULADA REOBTINAMENTE Y SER DEJICHO A DISPOSICION SOLICITANTE.

LAS DICHAS TRANSICIONES Y SU DIFERENCIACIÓN SON MODIFICADAS, PERMANECEN VIGENTES

VALOR ASSESSADO TOTAL		VALOR PRIMA		VALOR DESPESAS		IR		TOTAL A PAGAR	
R \$ 333.799,980,930,00		R *****75,000		R ****15,000,00		R *****17,100		R *****187,100	
VALOR INTERVENIENTE		COTIZACAO		VALOR COMPRA DESEMBOLSO		DEBITO		VALOR ASSURADO	
R \$ 333.799,980,930,00		R 100,00		R 100,00		R 100,00		R 100,00	

[illegible]

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.soldados.com.uy o en la opción **DESCARGAR** - **CONDICIONES** - **CONDICIONES** de la página de Soldados pensando en su tranquilidad, le invita a verificar la veracidad de cada póliza ingresando a nuestra Página Web www.soldados.com.uy o en la opción **VERIFICAR** - **CONDICIONES** de la página de Soldados.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

IMPRESIÓN NOTIFICACIÓN ASSEGUROSORA - Calle 100 No. 94-47 Zona 8 y 12, Bogotá

Fuente: 4. Pólizas según prorrogas en plazo 1 y modificadorio 1. Enviadas por el contratista



FR-DC-02
 VERSION: 03
 FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@gobernaciondearauca.gov.co
NIT: 860102638 - 5. Página 2 de 66



Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT: 900 524 004-8

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARAYAGOO
7300484461

PÓLIZA No: 730 -74 - 994000002700 ANEXO:3

AGENCIA EMISORA: BOGOTÁ - BOGOTÁ
CA: 11 MES: 10 AÑO: 2022 VIGENCIA DE LA PÓLIZA: 07 10 2022 23:59
FOLIO DE EMISIÓN: 07 10 2022 23:59
MODALIDAD DE EMISIÓN: A LA VEZ
FECHA DE EMISIÓN: 07 10 2022 23:59

Tipo de siniestro: PRORROGA
VIGENCIA DEL ANEXO: 07 10 2022 23:59
FECHA DE EMISIÓN: 07 10 2022 23:59

Nombre: S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S
Identificación: NIT: 900.326.134-2
Dirección: CARBONER 27 19 11
Ciudad: ARAUCA, ARAUCA
Teléfono: 8854432

Assegurado: S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S
Identificación: NIT: 900.326.134-2
Dirección: CARBONER 27 19 11
Ciudad: ARAUCA, ARAUCA
Teléfono: 8854432

Beneficiario: TERCEROS AFECTADOS
Identificación: NIT: 001-8

Datos del riesgo y siniestro
Asegurado: S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S NIT: 900326134

Item: 1
Departamento: ARAUCA Ciudad: ARAUCA

Dirección: CARBONER 27 19 11

Actividad: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Tipo edificio: NO APLICA PARA ESTE RIESGO Tipo de riesgo: DETALLE

Descripción: ANEXOS

Contrato: PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Requiere: 10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 DÍGITO DE PRELIMINAR, LABORES Y OPERACIONES

Aviso: Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center por favor tener en cuenta que cada siniestro debe ser reportado para su gestión.


GUA CON INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DEL SEGURO. NORMAS COMUNICACIÓN. ACTUARIOS ECONÓMICOS. ENTIDAD COOPERATIVA NO ESTABLECE RELACIÓN EN LA FUENTE.

LA SEDE EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS SINIESTROS SE ADECUA QUE SE COPIEN CON FUNDAMENTO EN LA PRODUCCIÓN LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y CADA COPIA DE LA PÓLIZA O DE LOS SINIESTROS DEBE COPIARSE PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS SINIESTROS AUTOMÁTICA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN REPRESENTACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 84-43 Piso 8 y 12 Bogotá
CÓDIGO TACUETA 1407



FIRMA TOMADOR



Fuente: 5. Pólizas según prórroga en plazo 1 y modificatorio 1. Enviadas por el contratista.



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E: Atención al Ciudadano
Proceso H: Gestión del Talento Humano
Proceso C: Gestión de la Cobertura
Proceso D: Calidad del Servicio Educativo

FR-OC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: arquivogenerald@arauca.gov.co
NIT. 800102839 - 5 Página 10 de 68



Según las pólizas allegadas por parte del contratista de obra (a prorroga en plazo I y modificación I), se tiene las siguientes vigencias:

Tabla 1. Pólizas actualizadas a modificación I y prorroga I

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIAS HASTA	SUMA ASEGURADA	No póliza
Cumplimiento	28/07/2021	07/05/2023	\$79.977.901,00	730-47-994000013187
Anticipo	28/07/2021	07/05/2023	\$159.995.802,00	730-47-994000013187
Pago salarios, prestaciones sociales	28/07/2021	07/11/2025	\$59.998.426,00	730-47-994000013187
Estabilidad y calidad de la obra	5 años después de acta final recibida a satisfacción		\$79.997.901,00	730-47-994000013187
Predios, labores y operaciones	28/07/2022	07/11/2022	\$200.000.000,00	730-74-994000002700

Movimientos de anticipo

A continuación, se relacionan los movimientos bancarios que se pueden observar según el manejo de anticipo.

Contrato de obra No: 511 de 2021

Porcentaje anticipo: 40%

- Causación orden de pago: 26 de julio de 2021
- Comprobante de egreso: 31 de agosto de 2021 mediante comprobante numero 2021-03775
 - Se emite cheque de BBVA COLOMBIA SA por valor de \$151.896.011,60

A continuación, se muestran los movimientos realizados en la cuenta prevista para el manejo del anticipo (según documentos suministrados por el contratista).

- Cuenta de ahorros No 137456356 Banco de Bogotá, a nombre de SYR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.





Fuente: 6. Extracto meses julio – septiembre de 2021

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/08	0020	Consignación en Oficina \$200.000.00 en efectivo	Arauca	Arauca	000000	200.000.00	200.000.00
24/08	0028	Cargo IVA	Arauca	Arauca	000000	-18.388.00	181.612.00
24/08	0110	Compras de Talonarios	Arauca	Arauca	000000	-88.100.00	93.512.00
24/08	0709	Gravamen Movimiento Financiero	Arauca	Arauca		-400.00	93.112.00
11/09	0701	Intereses generados	Arauca	Arauca		2.00	93.114.00
01/09	0020	Consignación en Oficina \$0.00 en efectivo	Arauca	Arauca	000000	181.986.011.60	182.080.145.60
03/09	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	019824	-40.000.000.00	142.080.145.60
03/09	0709	Gravamen Movimiento Financiero	Arauca	Arauca		-240.000.00	91.880.145.60
07/09	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	019825	-40.000.000.00	51.880.145.60
07/09	0709	Gravamen Movimiento Financiero	Arauca	Arauca		-240.000.00	27.880.145.60
16/09	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	019826	-30.000.000.00	1.880.145.60
16/09	0709	Gravamen Movimiento Financiero	Arauca	Arauca		-120.000.00	1.760.145.60
30/09	0701	Intereses generados	Arauca	Arauca		1.148.00	1.484.293.60
-----	-----	FIN MOVIMIENTOS	-----	-----	-----	-----	-----

Fuente: 7 Extracto meses octubre – diciembre de 2021

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	019827	-1.400.000.00	94.203.60
27/10	0709	Gravamen Movimiento Financiero	Arauca	Arauca		-5.400.00	88.803.60
30/10	0701	Intereses generados	Arauca	Arauca		16.00	88.819.60
30/11	0701	Intereses generados	Arauca	Arauca		4.00	88.823.60
31/12	0701	Intereses generados	Arauca	Arauca		4.00	88.827.60
-----	-----	FIN MOVIMIENTOS	-----	-----	-----	-----	-----

Según los extractos referenciados, se tienen los siguientes movimientos:

Tabla 2. Movimientos bancarios registrados según extractos

FECHA	INGRESO CUENTA A	EGRESO CUENTA DE
miércoles, 1 de septiembre de 2021	\$151,996,011.60	
viernes, 3 de septiembre de 2021		\$ 60,000,000.00
martes, 7 de septiembre de 2021		\$ 60,000,000.00
jueves, 16 de septiembre de 2021		\$ 30,000,000.00
jueves, 7 de octubre de 2021		\$ 1,400,000.00

En la actualidad el contrato de obra 511 de 2021, ha terminado su plazo contractual.

D. HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL PRESENTE CONCEPTO.

A continuación se describen los hechos y eventos que sirven de fundamento para el presente concepto, aclarando fechas y respuestas dadas, de las cuales se adjuntan soportes.

Comunicaciones y verificaciones relacionadas con los requerimientos al contratista



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso F. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-00-00
VERSIÓN: 00
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefonos 8851048,
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@goa.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 12 de 66



- **El día 19 de febrero de 2022**, mediante comunicación vía e-mail cuyo asunto indicado fue "Solicitud Informe de ejecución contractual Contrato 511 de 2021", se solicita informe de ejecución contractual que incluyera como mínimo:
 - Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
 - Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio)
 - Afiliaciones de personal operativo y profesional
 - Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
 - Soporte de inversión de anticipo
 - Soporte de manejo ambiental
 - Soporte de valla informativa
 - Soporte de información a la comunidad
 - Bitácora de obra
 - Actas de comité realizadas
 - Avance y descripción de las actividades contractuales
 - Programación de obra
 - Certificados de calidad de materiales

De igual manera en dicha solicitud de informe de ejecución, se hizo solicitud sobre el estado de las sedes intervenidas, en razón a comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas.

A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 04 de marzo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Revisión 2 de documentos asociados a solicitud de modificación", se reiteró lo solicitado el 19 de febrero de 2022.

A la solicitud de documentación diferente a inherente a modificación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 11 de marzo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Reiteración solicitud de información y reinicio de actividades", se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales, que permitan verificar las condiciones del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS. Se solicitó como mínimo:
 - Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
 - Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
 - Afiliaciones de personal operativo y profesional
 - Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
 - Soporte de inversión de anticipo
 - Soporte de manejo ambiental





- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 24 de marzo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Reiteración 2 solicitud información e informe contrato 511 de 2021", se reitera por segunda vez, solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros que permitan verificar las condiciones del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS. Se solicitó como mínimo:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 30 de marzo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato", se solicitan los soportes financieros respecto al manejo del anticipo, así como se reitera la solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales, que permitieran verificar las condiciones del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.

La información mínima solicitada es:



Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSION: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851945
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102938 - 5 Página 14 de 66



- o Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- o Pólizas actualizadas según actos administrativos (incluir acta de inicio).
- o Afiliaciones de personal operativo y profesional.
- o Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- o Soporte de manejo ambiental
- o Soporte de valla informativa
- o Soporte de información a la comunidad
- o Bitácora de obra
- o Actas de comité realizadas
- o Avance y descripción de las actividades contractuales
- o Programación de obra
- o Certificados de calidad de materiales
- o Registro fotográfico

A esta solicitud del 30 de marzo de 2022, responde S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, desde su correo electrónico syr_sas@hotmail.com, solicitando tiempo adicional para hacer entrega de los soportes de anticipo, tal y como se observa en el siguiente extracto de dicha comunicación.



Tal solicitud, fue trasladada al grupo auditor de la CGR, quien autorizó dos (2) días hábiles para hacer entrega de los soportes de anticipo. Sobre la documentación adicional, no se dio manifestación por parte del contratista.

El día 4 de abril de 2022, el contratista envió soportes de inversión del anticipo, sin incluir documentación adicional como se relaciona en solicitud enviada.

- **El día 29 de abril de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Solicitud de ajuste de programación y actualización de póliza para modificación y adicional de plazo", se solicitó actualizar la garantía única, dado que esta se encuentra vencida desde el día 7 de abril de 2022. De igual manera se solicitó la respectiva programación de obra que contemple el plazo adicional de un mes y que incluya los ítems no previstos relacionados en acta de modificación en trámite.



A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en lo referente a la garantía. En relación a la programación, se dio respuesta con fecha del 25 de mayo de 2022.

- **El día 09 de mayo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Solicitud mesa técnica_ Reunión de comité contrato 511 de 2021", se solicitó mesa técnica para ultimar detalles en lo referente al modificatorio en trámite.

A esta comunicación, se responde con la asistencia del ingeniero Camilo Galvis.

- **El día 14 de junio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Solicitud asistencia mesa técnica - Reinicio de contrato 511 de 2021", se solicita mesa técnica con la representante legal del contratista S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, para el día miércoles 15 de junio de 2022, para dar reinicio al contrato y formalizar mediante firma de la respectiva acta.

A esta comunicación, no se hizo presente el representante por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.

- **El día 17 de junio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Reiteración a Reinicio contrato de obra 511 de 2021", se reitera solicitud de asistencia a mesa técnica con la representante legal del contratista S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, para el día martes 21 de junio de 2022, para dar reinicio al contrato y formalizar mediante firma de la respectiva acta. De igual manera en dicha mesa técnica, se plantearían diferentes requerimientos realizados por algunas sedes educativas intervenidas

A esta comunicación, no se hizo presente el representante por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.

De parte de algunas sedes educativas, se han presentado requerimientos por escrito y de manera verbal, a los cuales se ha atendido de parte de la supervisión del contrato, trasladándose al sitio para verificar las condiciones manifestadas según requerimientos. A continuación, se relaciona la comunicación y lo requerido en ella:

- **INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (03 de mayo de 2022).** En esta comunicación, se solicita por parte de la institución, *"una comisión (inspección ocular) a la institución, sede central, con la finalidad de constatar y poder verificar todas y cada una de las anomalías presentadas en nuestra institución, en relación con la ejecución del Contrato #511 de 2021"*. En la misma comunicación indica que *"A pesar de las reiteradas solicitudes hechas a las personas que figuran como responsables de los trabajos, no ha sido posible que se terminen los arreglos de la manera apropiada, pues desde el año anterior le han dado largas a esta remodelación"*.





- En visita a la sede educativa y en recorrido conjunto realizado con personal de la sede educativa, manifiestan que los elementos desmontados, fueron retirados de las instalaciones sin autorización alguna.
 - En esta visita, se aclaró a la rectora de la Institución Educativa, que el contrato se encontraba suspendido y en trámite de modificación, con fecha próxima a reiniciar.
 - INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA. En esta comunicación verbal, se manifestó por parte de rector, la no funcionalidad de los aparatos hidrosanitarios instalados, tanto así que la batería sanitaria intervenida, ha sido cerrada por tal condición.
 - En visita a la sede educativa y en recorrido se pudo constatar que la batería sanitaria esta cerrada por deficiencias en los aparatos instalados y que no permiten su puesta en funcionamiento. Se manifiesta igualmente que, los elementos desmontados, fueron retirados por parte del personal de obra y se desconoce su ubicación actual.
 - En esta visita, se aclaró a al rector de la institución, que el contrato se encontraba suspendido y en trámite de modificación, con fecha próxima a reiniciar.
- **El día 24 de junio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Informe de contrato 511 de 2021", se pone en consideración de la Secretaría de Educación, dando a conocer el estado del contrato y los posibles incumplimientos por parte del contratista.
 - **El día 28 de junio de 2022**, en comunicación recibida vía e-mail cuyo asunto no presenta, se hace entrega de la documentación del nuevo representante legal de la empresa contratista; siendo este el motivo por el cual el reinicio no se había dado.
 - **El día 26 de julio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Solicitud pólizas actualizadas y soportes a reinicio contrato de obra 511 de 2021", se solicitan las pólizas ampliadas y actualizadas según reinicio 1. En esta misma comunicación se solicita documentación relacionada con el contrato así: De otra parte, Se reitera solicitud de información correspondiente a:
 - Afiliaciones de personal operativo y profesional
 - Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
 - Soporte de manejo ambiental
 - Soporte de valla informativa
 - Soporte de información a la comunidad
 - Bitácora de obra
 - Actas de comité realizadas
 - Avance y descripción de las actividades contractuales
 - Programación de obra
 - Certificados de calidad de materiales



o Registro fotográfico

- **El día 08 de agosto de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Solicitud de Informe actualizado e información complementaria del contrato 511 de 2021", En consideración a la suspensión No 2, la cual se presentó con posterioridad al reinicio No 1, se solicita informe de avance de obra actualizado, entendiendo el tiempo de ejecución transcurrido entre los actos administrativos anteriormente mencionados. Adicional a lo anterior, se solicita la información y soportes referente a la vinculación laboral del personal de obra y administrativo, así como se reitera la solicitud de información de comunicaciones anteriores.
- **El día 07 de octubre de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Reinicio de actividades y documentación requerida", En consideración al reinicio No 2 firmado el día 06 de octubre de 2022, se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado. Si los profesionales encargados no corresponden a los propuestos inicialmente, adjuntar hoja de vida, recordando que se debe dar cumplimiento a lo propuesto.

De otra parte, Se reitera solicitud de información de los periodos de ejecución previos, correspondiente a:

- o Afiliaciones de personal operativo y profesional
- o Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- o Soporte de manejo ambiental
- o Soporte de valla informativa
- o Soporte de información a la comunidad
- o Bitácora de obra
- o Actas de comité realizadas
- o Avance y descripción de las actividades contractuales

Se recuerda igualmente, el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificatorio con prórroga).

De igual manera y atendiendo solicitudes reiteradas por parte de la institución educativa Simón Bolívar en relación a la intervención como parte de este contrato, se solicita dar respuesta urgente a la intervención en dicha institución.

- **El día 14 de octubre de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto "Avances de obra y reiteración documentación requerida", se reitera lo manifestado en comunicación del día 07 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.





Se reitera por segunda vez, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificadorio con prórroga), las cuales deben cargarse en la plataforma SECOP II para su respectivo tramite.

- **El día 21 de octubre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto "Avance de obra según cronograma entregado en solicitud de modificación - solicitud de información - solicitud reunión de comité técnico", donde se indica que: en cronograma de obra donde se proyecta a corte del 21 de octubre de 2022, un avance acumulado de 57.81%. De igual manera, se tiene en dicho cronograma, el equivalente al 29.72% de proyección de ejecución en el periodo del 06 de octubre hasta el día 21 de octubre de 2022. Según lo anterior, se tiene igualmente proyección por ejecutar desde el día 22 de octubre hasta el 07 de noviembre de 2022, el equivalente al 42.09%.

De igual manera en dicha comunicación se indica que es importante relacionar los avances logrados a fecha actual mediante informe de avance, permitiendo así, comparar con lo programado y hacer el respectivo seguimiento. De otra parte, se reitera lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.

Se reitera, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra





- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificadorio con prórroga), las cuales deben cargarse en de manera adecuada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite.

Con el propósito de evaluar avances de obra y entregas en materia de documentación asociada a la ejecución contractual, se solicita reunión de comité técnico para el día 25 de octubre de 2022 a las 3 pm en las instalaciones de la secretaria de educación departamental.

- **El día 23 de octubre de 2022**, se recibe comunicación vía e-mail cuyo asunto "REPROGRAMACIÓN Y INFORME DE ACTIVIDADES AL CTO. 000-511-2021", de parte del ingeniero Camilo Galvis, donde se indica que: se relacionan la reprogramación de obra e informe de actividades, cuyo objeto es la APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, teniendo en cuenta las actividades que se van a realizar en el tiempo estipulado.

A esta comunicación se da respuesta en comité del 25 de octubre dentro de lo cual se indica que; Se debe actualizar el informe enviado según acta de modificación y su estructura de ítems.

- **El día 28 de octubre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es "Acta de comité 25 octubre 2022 - contrato 511 de 2021", donde se adjunta copia escaneada del acta de reunión, quedando registrado el consecutivo de los temas tratados, principalmente lo referente a avances y secuencia de ejecución.

Se reitera la solicitud de información y soportes relacionados en las anteriores comunicaciones. Igualmente se recuerda la fecha de la reunión para el día 31 de octubre de 2022 a las 9 am.

- **El día 04 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es "Solicitud reunión comité - Avance de obra - Terminación plazo contractual - Reiteración solicitud de información - Contrato 511 de 2021", donde se hace





referencia a la no asistencia al comité citado para el día 31 de octubre de 2022 y se solicita comité de reunión para el día 04 de noviembre de 2022 a las 4 pm. En este comité se tratarían temas como son:

- Avance de obra
- Cronograma de visitas de verificación conjuntas a sitios de la obra
- Terminación del plazo contractual
- Condiciones dadas por fuente de financiación del contrato (circular 013 del 2022)

De otra parte, se reiteró lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes.

- **El día 8 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es "ACTA PROYECTADA A TERMINACIÓN PLAZO CONTRACTUAL Contrato 511 de 2021". En esta comunicación se envía acta proyectada que fija la terminación del plazo contractual. Lo anterior, atendiendo los plazos para cargar documentos al SECOP II y como preliminar al acta de recibo final.
- **El día 10 de noviembre de 2022**, se recibe comunicación vía e-mail cuyo asunto es "INFORME EJECUTIVO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA No 511 de 2021- S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS".
- **El día 10 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es "Revisión conjunta actividades ejecutadas según terminación plazo contractual – liquidación contrato – solicitud de información – cto 511 de 2021". En esta comunicación se solicita la realización de visitas conjuntas (contratista obra y supervisión), según las sedes que hacen parte del contrato, de manera que se pueda entregar y recibir respectivamente las obras ejecutadas. Para tal fin, se establece el cronograma que se adjunta en la comunicación, para lo cual se debe considerar igualmente el orden público en los territorios y el número de sedes.

De otra parte, se solicitó informe final de contratista, dado que el último recibido con corte a fecha de octubre de 2022, no registra las cantidades finales a la terminación del plazo contractual, tal y como se expresa en dicho informe.

De igual manera, se reiteró lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes, incluyendo los correspondientes a la fecha de





terminación del contrato, siendo estos últimos necesario para el respectivo proceso de liquidación, al cual se invita a proceder según las obligaciones adquiridas, para lo cual se adjunta la lista de chequeo para el trámite administrativo respectivo.

- **El día 11 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se reitera la necesidad de diligenciar el acta de TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, de manera que se pueda cargar en la plataforma SECOP II. (El acta les fue enviada por este medio el día 08 de noviembre de 2022). También se aclara que esta plataforma fija tiempos para cargar la información y el no diligenciamiento oportuno induce al incumplimiento en este aspecto.
- **El día 17 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se reitera la necesidad de diligenciar el acta de TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, de manera que se pueda cargar en la plataforma SECOP II. Lo anterior en consideración con las solicitudes anteriores de fecha 08 y 11 de noviembre de 2022. También se aclara en esa comunicación que: *Es importante aclarar que esta plataforma fija tiempos para cargar la información y el no diligenciamiento oportuno induce al incumplimiento en este aspecto.*
- **El día 18 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *En desarrollo del contrato del asunto, se ha solicitado la respectiva aprobación de pólizas ante la Gerencia de Contratación. Sin embargo, desde dicha Gerencia, se ha solicitado publicar en la plataforma SECOP II, la póliza correspondiente al anexo 2. Lo anterior, reitera lo solicitado en comunicaciones anteriores. Se adjunta la respectiva hoja de ruta donde se registra la solicitud mencionada.*
- **El día 30 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *Por este medio, envió copia escaneada del acta de terminación del plazo contractual del contrato 511 de 2021. De igual manera se informa que desde esta supervisión, se está en proceso de cuantificación de las obras ejecutadas y en la verificación del estado final de las mismas, toda vez que no se ha tenido respuesta por parte del contratista para proceder según cronograma fijado y que consideraba visitas conjuntas de verificación y cuantificación.*
- **El día 07 de diciembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *Por este medio, se extiende invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la*





ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio.

- **El día 22 de diciembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *Por este medio, se reitera invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio. De otra parte, se envía informe de estado de contrato elaborado con corte a 14 de diciembre de 2022 y el cual fue radicado en oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia y Área Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental.*
- **El día 01 de febrero de 2023**. Se envía comunicación donde se remite copia de informe enviado a oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia – Sede Bucaramanga, cuyo asunto es Informe estado de contrato y posible incumplimiento contractual. De igual manera se invita a allegar la documentación que corresponde al contratista para el trámite de liquidación, permitiendo avanzar sobre el particular.
- **El día 17 de febrero de 2023**. Se envía comunicación donde se adjunta archivo que registra las cantidades de obra y el valor que corresponde a cada una de las actividades, permitiendo referenciar el porcentaje informado. En el mismo archivo se observa acta final proyectada, según las verificaciones en sitio y se solicita verificar y plantear las observaciones que correspondan.

E. OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISION

Modificación al contrato de obra 511 de 2021 y prórroga al plazo contractual.

Como parte de lo solicitado por el contratista de obra S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, se procedió a diligenciar modificación al contrato de obra y prórroga al plazo contractual por el término de un (1) mes, permitiendo incluir ítems nuevos que según justificación de dicha modificación y una vez evaluada por parte de la supervisión, se avala tal inclusión de ítems nuevos, siendo estos verificables y medibles al momento de ejecutarse. La prórroga al plazo contractual se dio con fecha del 06 de octubre de 2022 y permitió definir la fecha de terminación del contrato, llegando hasta el 07 de noviembre de 2022.

Según modificación al contrato No 1, se establecieron las actividades y cantidades a ejecutar para las diferentes sedes educativas así:



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@gobernaciondearauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 23 de 66



Tabla 3. Actividades pactadas según modificación No 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.1	I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU (ARAUQUITA)				
3.1.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	20.00	\$ 21,879.00	\$ 437,580.00
3.1.2	LAVAMANOS CON GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UN	20.00	\$ 581,895.00	\$ 11,637,900.00
3.1.3	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA INODORO	UN	9.00	\$ 550,706.00	\$ 4,956,354.00
3.1.4	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO EMPOTRADO PARA ORINALES	UN	8.00	\$ 163,978.00	\$ 1,311,824.00
3.1.5	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	12.00	\$ 193,659.00	\$ 2,323,908.00
3.1.6	LLAVES DE PASO 1" 1/4 DE ALTA PRESION	UN	19.00	\$ 110,141.00	\$ 2,092,679.00
3.2	I.E. JOSE MARIA CARBONELL (ARAUQUITA)				
3.2.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	68.98	\$ 16,315.00	\$ 1,125,408.70
3.2.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.2.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	157.67	\$ 9,670.00	\$ 1,524,668.90
3.2.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	183.95	\$ 5,494.00	\$ 1,010,621.30
3.2.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	29.80	\$ 81,609.00	\$ 2,431,948.20
3.2.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	68.98	\$ 382,581.00	\$ 26,390,437.38
3.3	I.E. VILLA CECILIA (SARAVENA)				





CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.3.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	96.58	\$ 16,315.00	\$ 1,575,702.70
3.3.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.3.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	220.75	\$ 9,670.00	\$ 2,134,652.50
3.3.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	257.55	\$ 5,494.00	\$ 1,414,979.70
3.3.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	41.54	\$ 81,609.00	\$ 3,390,037.86
3.3.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	96.58	\$ 382,581.00	\$ 36,949,672.98
3.4	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)				
3.4.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	103.59	\$ 16,315.00	\$ 1,690,070.85
3.4.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.4.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	236.78	\$ 9,670.00	\$ 2,289,662.60
3.4.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	276.24	\$ 5,494.00	\$ 1,517,662.56
3.4.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	45.04	\$ 81,609.00	\$ 3,675,669.36
3.4.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	103.59	\$ 382,581.00	\$ 39,631,565.79
3.5	I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)				
3.5.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	-	\$ 16,315.00	\$ 0.00



CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.5.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.5.3	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	178.10	\$ 192,803.00	\$ 34,338,214.30
3.6	I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA (ARAUQUITA)				
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 46,691.00	\$ 280,146.00
3.6.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	4.00	\$ 21,679.00	\$ 87,516.00
3.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	4.00	\$ 190,978.00	\$ 763,912.00
3.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	4.00	\$ 39,930.00	\$ 159,720.00
3.7	I.E. ANTONIO NARIÑO (SARAVENA)				
3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	17.00	\$ 46,691.00	\$ 793,747.00
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENCIONES)	UN	3.00	\$ 40,133.00	\$ 120,399.00
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	16.00	\$ 82,523.00	\$ 1,320,368.00
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	2.00	\$ 190,978.00	\$ 381,956.00
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	3.00	\$ 264,731.00	\$ 794,193.00
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DOBLES DE LAVAMANOS	UN	2.00	\$ 86,819.00	\$ 173,638.00
3.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	16.00	\$ 12,843.00	\$ 205,488.00
3.7.9	INSTALACION E INSTALACION DE DE VALVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	UN	3.00	\$ 189,419.00	\$ 568,257.00





CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	10.00	\$ 130,228.00	\$ 1,302,280.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.7.11	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.8	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO PRINCIPAL (SARAVENA)				
3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	25.00	\$ 39,930.00	\$ 998,250.00
3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA LAVAMANOS	UN	10.00	\$ 12,843.00	\$ 128,430.00
3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	15.00	\$ 130,228.00	\$ 1,953,420.00
3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS	UN	10.00	\$ 12,843.00	\$ 128,430.00
3.9	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO SEDE (LA ESPERANZA) (SARAVENA)				
3.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	10.00	\$ 39,930.00	\$ 399,300.00
3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE TANQUE SANITARIO	UN	10.00	\$ 130,228.00	\$ 1,302,280.00
3.9.3	MANIJAS PARA TANQUE SANITARIO	UN	5.00	\$ 40,885.00	\$ 204,425.00
3.10	I.E. ORIENTAL FEMENINO (TAME)				
3.10.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	20.00	\$ 21,879.00	\$ 437,580.00
3.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	6.00	\$ 423,387.00	\$ 2,540,322.00
3.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	10.00	\$ 190,978.00	\$ 1,909,780.00
3.10.4	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	6.00	\$ 693,387.00	\$ 4,160,322.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.10.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	10.00	\$ 37,552.00	\$ 375,520.00
3.11	I.E. INOCENCIO CHINCA (TAME)				





CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	8.00	\$ 39,930.00	\$ 319,440.00
3.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	8.00	\$ 82,523.00	\$ 660,184.00
3.12	I.E. PROMOCION AGROPECUARIA (TAME)		-		
3.12.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	5.00	\$ 21,879.00	\$ 109,395.00
3.12.2	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	3.00	\$ 693,387.00	\$ 2,080,161.00
3.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	15.00	\$ 39,930.00	\$ 598,950.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.12.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	4.00	\$ 37,552.00	\$ 150,208.00
3.13	I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO (TAME)				
3.13.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	7.00	\$ 21,879.00	\$ 153,153.00
3.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	7.00	\$ 423,387.00	\$ 2,963,709.00
3.13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	6.00	\$ 39,930.00	\$ 239,580.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.13.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	6.00	\$ 37,552.00	\$ 225,312.00
3.14	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE SEIS DE OCTUBRE) (SARAVENA)				
3.14.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	89.60	\$ 16,315.00	\$ 1,461,824.00
3.14.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

PR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina. Teléfax 8661946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@gobernacion-arauca.gov.co
NIT. 800102638 - 5 Página 28 de 88



CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.14.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	\$ 21,879.00	\$ 43,758.00
3.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 46,691.00	\$ 280,146.00
3.14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	3.00	\$ 130,228.00	\$ 390,684.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.14.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	204.80	\$ 9,670.00	\$ 1,980,416.00
3.14.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	238.93	\$ 5,494.00	\$ 1,312,681.42
3.14.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.14.10	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	38.62	\$ 81,609.00	\$ 3,151,739.58
3.14.11	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	89.60	\$ 382,581.00	\$ 34,279,257.60
3.15	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE LAS VILLAS) (SARAVENA)				
3.15.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	21.60	\$ 16,315.00	\$ 352,404.00
3.15.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
3.15.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	10.00	\$ 130,228.00	\$ 1,302,280.00
3.15.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	12.00	\$ 46,691.00	\$ 560,292.00
3.15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	10.00	\$ 39,930.00	\$ 399,300.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.15.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	49.37	\$ 9,670.00	\$ 477,407.90





CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.15.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	57.60	\$ 5,494.00	\$ 316,454.40
3.15.8	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	9.39	\$ 81,609.00	\$ 766,308.51
3.15.9	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	21.60	\$ 382,581.00	\$ 8,263,749.60
3.16	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE DIVINO NIÑO) (SARAVENA)				
3.16.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	\$ 21,879.00	\$ 43,758.00
3.16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.16.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	6.00	\$ 39,930.00	\$ 239,580.00
3.16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	2.00	\$ 264,731.00	\$ 529,462.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.16.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.17	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE PRINCIPAL) (SARAVENA)				
3.17.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	\$ 21,879.00	\$ 43,758.00
3.17.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	6.00	\$ 39,930.00	\$ 239,580.00
3.17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	13.00	\$ 130,228.00	\$ 1,692,964.00
3.17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	17.00	\$ 82,523.00	\$ 1,402,891.00
3.17.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	10.00	\$ 46,691.00	\$ 466,910.00
	ITEMS NO PREVISTOS				



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-00-02
VERSION: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851948,
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archgobernacion@arauca.gov.co
NIT. 800102638 - 5 Página 30 de 88



CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.17.7	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.18	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.18.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	-	\$ 16,315.00	\$ 0.00
3.18.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
3.18.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	7.00	\$ 21,879.00	\$ 153,153.00
3.18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	3.00	\$ 423,387.00	\$ 1,270,161.00
3.18.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	16.00	\$ 39,930.00	\$ 638,880.00
3.18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	17.00	\$ 46,691.00	\$ 793,747.00
3.18.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO INC. BARRAS DE ALUMINIO	UN	2.00	\$ 1,223,775.00	\$ 2,447,550.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.18.8	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	141.03	\$ 9,670.00	\$ 1,363,760.10
3.18.9	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	164.53	\$ 5,494.00	\$ 903,927.82
3.18.10	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	13.00	\$ 37,552.00	\$ 488,176.00
3.18.11	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	26.83	\$ 81,609.00	\$ 2,189,569.47
3.18.12	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	61.70	\$ 382,581.00	\$ 23,605,247.70
3.19	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.19.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	10.00	\$ 16,315.00	\$ 163,150.00
3.19.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00





Secretaría de
Educación



CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.19.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	11.00	\$ 21,879.00	\$ 240,669.00
3.19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	1.00	\$ 423,387.00	\$ 423,387.00
3.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	5.00	\$ 264,731.00	\$ 1,323,655.00
3.19.6	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	3.00	\$ 693,387.00	\$ 2,080,161.00
3.19.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO	UN	2.00	\$ 903,898.00	\$ 1,807,796.00
3.19.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	12.00	\$ 40,133.00	\$ 481,596.00
3.19.9	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	12.00	\$ 193,659.00	\$ 2,323,908.00
3.19.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	7.00	\$ 82,523.00	\$ 577,661.00
3.19.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	8.00	\$ 130,228.00	\$ 1,041,824.00
3.19.12	LLAVE DE PASO 1 PULG	UN	1.00	\$ 50,282.00	\$ 50,282.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.19.13	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	22.86	\$ 9,670.00	\$ 221,056.20
3.19.14	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	26.67	\$ 5,494.00	\$ 146,524.98
3.19.15	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	68.05	\$ 192,803.00	\$ 13,120,244.15
3.19.16	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	6.00	\$ 37,552.00	\$ 225,312.00
3.19.17	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	4.35	\$ 81,609.00	\$ 354,999.15
3.19.18	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	10.00	\$ 382,581.00	\$ 3,825,810.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

PR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Teléfix 8851948;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivosgenerales@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 32 de 66



CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.19.19	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTALRADAS	M2	68.05	\$ 90,660.00	\$ 6,169,413.00
3.20	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)				
3.20.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	-	\$ 16,315.00	\$ 0.00
3.20.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
3.20.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	16.00	\$ 39,930.00	\$ 638,880.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.20.4	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	8.35	\$ 192,803.00	\$ 1,609,905.05
3.20.5	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	8.35	\$ 90,660.00	\$ 757,011.00
3.21	I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)				
3.21.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	45.00	\$ 16,315.00	\$ 734,175.00
3.21.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.21.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	25.14	\$ 9,670.00	\$ 243,103.80
3.21.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	29.33	\$ 5,494.00	\$ 161,139.02
3.21.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	4.78	\$ 81,609.00	\$ 390,091.02
3.21.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	45.00	\$ 382,581.00	\$ 17,216,145.00
	RESIDENCIAS ESTUDIANTILES				



CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.22	C.E. SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO (ARAUCA)				
3.22.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	15.00	\$ 16,315.00	\$ 244,725.00
3.22.2	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	15.00	\$ 249,461.00	\$ 3,741,915.00
3.22.3	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	3.00	\$ 98,172.00	\$ 294,516.00
3.22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENCIONES)	UN	3.00	\$ 40,133.00	\$ 120,399.00
3.22.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	3.00	\$ 39,930.00	\$ 119,790.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.22.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	37.50	\$ 9,670.00	\$ 362,625.00
3.22.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	37.50	\$ 5,494.00	\$ 206,025.00
3.23	C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)				
3.23.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	14.72	\$ 16,315.00	\$ 240,156.80
3.23.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	8.00	\$ 21,879.00	\$ 175,032.00
3.23.3	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	14.72	\$ 249,461.00	\$ 3,672,065.92
3.23.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	8.00	\$ 423,387.00	\$ 3,387,096.00
3.23.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	10.00	\$ 39,930.00	\$ 399,300.00
3.23.6	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	4.00	\$ 98,172.00	\$ 392,688.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.23.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	36.80	\$ 9,670.00	\$ 355,856.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-0C-02
VERSION: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8651940,
Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archibgobernala@arauca.gov.co
NIT: 800102838 - 5 Página 34 de 68



CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.23.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	36.80	\$ 5,494.00	\$ 202,179.20
3.23.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	8.00	\$ 37,552.00	\$ 300,416.00
3.24	C.E. CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U'WA TUTUKANA SINAIKA (SARAVENA)				
3.24.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	16.00	\$ 21,879.00	\$ 350,064.00
3.24.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	10.00	\$ 423,387.00	\$ 4,233,870.00
3.24.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 190,978.00	\$ 1,145,868.00
3.24.4	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	6.00	\$ 98,172.00	\$ 589,032.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.24.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	10.00	\$ 37,552.00	\$ 375,520.00
3.25	C.E. INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN (FORTUL)				
3.25.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	14.00	\$ 21,879.00	\$ 306,306.00
3.25.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	8.00	\$ 423,387.00	\$ 3,387,096.00
3.25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 190,978.00	\$ 1,145,868.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.25.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	8.00	\$ 37,552.00	\$ 300,416.00
SUBTOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					\$393,663,779.07
	MITIGACIÓN AMBIENTAL				
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1.00		\$ 3,936,040.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	GL	1.00		\$ 2,449,466.00
	Saldo a favor del Departamento (según modificación No 1)				\$ 218.93
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 399,989,504.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso F. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8891948;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 35 de 88



Ejecución cuantificada según verificaciones en sitio de las obras, con fecha posterior a la terminación del plazo contractual.

Como parte de las funciones de supervisión, se procede a realizar las verificaciones en sitio, de manera que se pueda tener registro descriptivo y cuantitativo de las obras ejecutadas. Lo anterior permitió determinar la ejecución contractual y establecer el alcance real de las obras.

Las cantidades de obra verificadas en sitio y las cuales se enviaron al contratista de obra para que plantee las observaciones que correspondan, son las siguientes:

Tabla 4. Actividades de obra cuantificadas según verificación en sitio con posterioridad a fecha de terminación.

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + modidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)					
3.1	I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU (ARAUQUITA)				
3.1.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.1.2	LAVAMANOS CON GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UN	\$ 581,895.00		\$ 0.00
3.1.3	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA INODORO	UN	\$ 550,706.00		\$ 0.00
3.1.4	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO EMPOTRADO PARA ORINALES	UN	\$ 163,978.00		\$ 0.00
3.1.5	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	\$ 193,659.00		\$ 0.00
3.1.6	LLAVES DE PASO 1" 1/4 DE ALTA PRESION	UN	\$ 110,141.00		\$ 0.00
3.2	I.E. JOSE MARIA CARBONELL (ARAUQUITA)				
3.2.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.2.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.2.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E: Atención al Ciudadano
Proceso H: Gestión del Talento Humano
Proceso C: Gestión de la Cobertura
Proceso D: Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISION: 10/03/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946,
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogenerald@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 36 de 66



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.2.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.2.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.2.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA)	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00
3.3	I.E. VILLA CECILIA (SARAVENA)				
3.3.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.3.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.3.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.3.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.3.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.3.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA)	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00
3.4	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)				
3.4.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	80.24	\$ 1,309,115.60
3.4.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.4.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	30.63	\$ 296,192.10
3.4.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.4.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00





EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.4.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	49.22	\$ 18,830,636.82
3.5	I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)				
3.5.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.5.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.5.3	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00	40.17	\$ 7,744,896.51
3.6	I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA (ARAUQUITA)				
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.6.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
3.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.7	I.E. ANTONIO NARIÑO (SARAVENA)				
3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	\$ 40,133.00		\$ 0.00
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00		\$ 0.00
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	\$ 264,731.00		\$ 0.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-00-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946,
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia): E-mail: arautogobernacion@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 38 de 44



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DOBLES DE LAVAMANOS	UN	\$ 86,819.00		\$ 0.00
3.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	\$ 12,843.00		\$ 0.00
3.7.9	INSTALACION E INSTALACION DE DE VALVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	UN	\$ 189,419.00		\$ 0.00
3.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.7.11	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.8	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO PRINCIPAL (SARAVENA)				
3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA LAVAMANOS	UN	\$ 12,843.00		\$ 0.00
3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS	UN	\$ 12,843.00		\$ 0.00
3.9	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO SEDE (LA ESPERANZA) (SARAVENA)				
3.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.9.3	MANIJAS PARA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 40,885.00		\$ 0.00
3.10	I.E. ORIENTAL FEMENINO (TAME)				
3.10.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
3.10.4	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	\$ 693,387.00		\$ 0.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina. Telefax 8851946
Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: arsh@openarauca.gov.co
NIT. 800102638 - 5 Página 39 de 66



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
ITEMS NO PREVISTOS					
3.10.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.11	I.E. INOCENCIO CHINCA (TAME)				
3.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00		\$ 0.00
3.12	I.E. PROMOCION AGROPECUARIA (TAME)				
3.12.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.12.2	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	\$ 693,387.00		\$ 0.00
3.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.12.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.13	I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO (TAME)				
3.13.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.13.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
		0.00	\$ 0.00		
3.14	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE SEIS DE OCTUBRE) (SARAVENA)				
3.14.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.14.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-OC-02
VERSIÓN: 05
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina. Teléfax 8851948;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivosgeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102638 - 5 Página 40 de 66



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.14.3	DESMONTÉ Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.14.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.14.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.14.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.14.10	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.14.11	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00
3.15	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE LAS VILLAS) (SARAVENA)				
3.15.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.15.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
3.15.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.15.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.15.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.15.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.15.8	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.15.9	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00





EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.16	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE DIVINO NIÑO) (SARAVENA)				
3.16.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.16.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	\$ 264,731.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.16.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.17	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE PRINCIPAL) (SARAVENA)				
3.17.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.17.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00		\$ 0.00
3.17.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.17.7	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.18	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.18.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	58.47	\$ 953,938.05
3.18.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	58.47	\$ 21,315,413.91
3.18.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	5.00	\$ 109,395.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-00-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia); E-mail: archivos@goa.gob.ar
NIT. 800102838 - 5 Página 42 de 66



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	3.00	\$ 1,270,161.00
3.18.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	-	\$ 0.00
3.18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00	17.00	\$ 793,747.00
3.18.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO INC. BARRAS DE ALUMINIO	UN	\$ 1,223,775.00	1.40	\$ 1,713,285.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.18.8	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	5.62	\$ 54,345.40
3.18.9	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	-	\$ 0.00
3.18.10	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	-	\$ 0.00
3.18.11	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00	-	\$ 0.00
3.18.12	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	-	\$ 0.00
3.19	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.19.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	9.38	\$ 153,034.70
3.19.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
3.19.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	9.00	\$ 196,911.00
3.19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	-	\$ 0.00
3.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	\$ 264,731.00	4.00	\$ 1,058,924.00
3.19.6	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	\$ 693,387.00	2.00	\$ 1,386,774.00
3.19.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO	UN	\$ 903,898.00	2.00	\$ 1,807,796.00
3.19.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	\$ 40,133.00	4.20	\$ 168,558.60
3.19.9	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	\$ 193,659.00	4.20	\$ 813,367.80





EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.19.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00	5.60	\$ 462,128.80
3.19.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00	5.60	\$ 729,276.80
3.19.12	LLAVE DE PASO 1 PULG	UN	\$ 50,282.00	-	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.19.13	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	-	\$ 0.00
3.19.14	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	15.53	\$ 85,321.82
3.19.15	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00	25.57	\$ 4,929,972.71
3.19.16	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	-	\$ 0.00
3.19.17	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00	-	\$ 0.00
3.19.18	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO-ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA)	M2	\$ 382,581.00	7.13	\$ 2,727,802.53
3.19.19	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	\$ 90,660.00	-	\$ 0.00
3.20	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)				
3.20.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.20.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
3.20.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	16.00	\$ 638,880.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.20.4	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00		\$ 0.00
3.20.5	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	\$ 90,660.00		\$ 0.00
3.21	I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)				
3.21.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	10.72	\$ 174,896.80



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-00-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851940;
Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archiboc@gobernaciondearauca.gov.co
NIT. 800102638 - 5 Página 44 de 66



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.21.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	-	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.21.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.21.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	32.26	\$ 177,236.44
3.21.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	ML	\$ 81,609.00	-	\$ 0.00
3.21.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA)	M2	\$ 382,581.00	18.43	\$ 7,050,967.83
	RESIDENCIAS ESTUDIANTILES				
3.22	C.E. SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO (ARAUCA)				
3.22.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.22.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	\$ 249,461.00		\$ 0.00
3.22.3	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	\$ 98,172.00		\$ 0.00
3.22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENCIONES)	UN	\$ 40,133.00		\$ 0.00
3.22.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.22.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.22.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.23	C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)				
3.23.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	11.88	\$ 193,822.20
3.23.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	8.00	\$ 175,032.00



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.23.3	PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	\$ 249,461.00	10.69	\$ 2,666,738.09
3.23.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	8.00	\$ 3,387,096.00
3.23.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	6.00	\$ 239,580.00
3.23.6	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	\$ 98,172.00	4.00	\$ 392,688.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.23.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	-	\$ 0.00
3.23.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	-	\$ 0.00
3.23.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	-	\$ 0.00
		0.00	\$ 0.00		
3.24	C.E. CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U'WA TUTUKANA SINAIKA (SARAVENA)				
3.24.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.24.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.24.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
3.24.4	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	\$ 98,172.00		\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.24.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
		0.00	\$ 0.00		
3.25	C.E. INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN (FORTUL)				
3.25.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.25.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS					
3.25.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSION: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851048;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@gobernacionarauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 48 de 66



EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
	TOTAL OBRA DE INFRAESTRUCTURA				\$ 84,007,932.51
	MITIGACION AMBIENTAL				
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD				
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA+MEDIO DE MANEJO AMBIENTAL				
	VALORES TOTALES				\$ 84,007,932.51

De la cuantificación de obra realizada, se pudo constatar que de las veinticinco (25) sedes que hacen parte del contrato de obra, se intervinieron siete (7), todas ellas en el municipio de Arauca, algunas de ellas con actividades iniciadas pero no terminadas.

Propuesta de revisión y verificación conjunta de actividades finales ejecutadas.

Con el propósito de verificar las obras ejecutadas, se solicita la realización de visitas conjuntas (contratista obra y supervisión), según las sedes que hacen parte del contrato, de manera que se pueda entregar y recibir respectivamente las obras ejecutadas. Para tal fin, se establece el cronograma, para lo cual se debe considerar igualmente el orden público en los territorios y el número de sedes.

Estas visitas permitirán la revisión de las actividades ejecutadas y el respectivo recibo y entrega de estas.

El cronograma propuesto fue el siguiente:



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSION: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8951946
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@gobernacionarauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 47 de 64



ITEM	DESCRIPCION	septiembre, 21 de noviembre de 2021	septiembre, 25 de noviembre de 2021	octubre, 06 de noviembre de 2021	octubre, 17 de noviembre de 2021	octubre, 18 de noviembre de 2021	octubre, 21 de noviembre de 2021	octubre, 22 de noviembre de 2021	octubre, 23 de noviembre de 2021	octubre, 24 de noviembre de 2021	octubre, 25 de noviembre de 2021	octubre, 26 de noviembre de 2021	octubre, 28 de noviembre de 2021
3.1	I.E. JUAN FACENDO ROUREALI (ARAUCUITA)												
3.2	I.E. JOSE MARIA CARBONELL (ARAUCUITA)												
3.3	I.E. VILLA CECILIA (SARAVENA)												
3.4	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JOAN FRANCISCO JARA) (ARAUCA)												
3.5	I.E. GONZALO SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)												
3.6	I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA (ARAUCUITA)												
3.7	I.E. ANTONIO NARIÑO (SARAVENA)												
3.8	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO PRINCIPAL (SARAVENA)												
3.9	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO SEDE (LA ESPERANZA) (SARAVENA)												
3.10	I.E. ORIENTAL FEMENINO (TAME)												
3.11	I.E. INOCENCIO CHINCA (TAME)												
3.12	I.E. PROMOCION AGROPECUARIA (TAME)												
3.13	I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO (TAME)												
3.14	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE SEIS DE OCTUBRE) (SARAVENA)												
3.15	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE LAS VILLAS) (SARAVENA)												
3.16	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE DIVINO NIÑO) (SARAVENA)												
3.17	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE PRINCIPAL) (SARAVENA)												
3.18	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)												
3.19	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)												
3.20	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)												
3.21	I.E. TECNICO ORISTO REY (ARAUCA)												
RESIDENCIAL ESTUDIANTE													
3.22	C.E. SANTO ANGEL SEDE SAN CAJETANO (ARAUCA)												
3.23	C.E. INDIGENA SEKUANI KAWEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)												
3.24	C.E. CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U'WA TUSUKANA SENALAKA (SARAVENA)												
3.25	C.E. INDIGENA GUARIBO MAKAGUAN (FORTUL)												

Con el desarrollo del cronograma propuesto, se buscaba cuantificar la obra finalmente ejecutada y verificar lo consignado en informe del contratista. Como se relacionó en las comunicaciones realizadas al contratista de obra, no se dio ninguna manifestación de interés por parte del contratista, con ocasión de hacer las visitas planteadas en cronograma.

Comunicaciones a rectores y directores de centros educativos de las sedes intervenidas con ocasión del contrato de obra 511 de 2021.

Con el propósito de adelantar las visitas a cada una de las sedes previstas a intervenir según contrato de obra 511 de 2021 y dada la no respuesta por parte del contratista ante el cronograma propuesto, se procedió a realizar comunicación dirigida a cada una de las sedes educativas ubicadas en los municipios de Araucuita, Saravena, Tame y Fortul (comunicación de fecha 19 de noviembre de 2022 y reiteración de 2 de diciembre de 2022 vía e-mail). De las ocho (8) sedes del Municipio de Arauca, se envió comunicación a una (1) sede (sede San Cayetano),





donde se tenía información preliminar de no ejecución. En total fueron dieciocho sedes a las cuales se les envió comunicación indicando lo siguiente:

- En desarrollo del contrato de obra No 511 de 2021, se contempló la intervención a nivel de mejoras locativas de 25 sedes educativas del departamento. Con el propósito de cuantificar las actividades de este contrato, respetuosamente solicitamos nos informe si las actividades que se describen en el documento adjunto han sido ejecutadas. Se aclara que, a partir de su respuesta se procederá por parte de la supervisión (en ejercicio de sus funciones), a realizar las mediciones correspondientes y verificar el estado y alcance de las actividades contractuales ejecutadas.
- Agradecemos su gestión y colaboración; quedamos atentos a su oportuna respuesta para proceder según corresponda.

Las respuestas enviadas por parte de las sedes educativas manifiestan de manera general que no se han ejecutado las actividades relacionadas en comunicación dirigida a ellos.

Visita realizada a sedes educativas intervenidas y que hacen parte de lo ejecutado en el contrato 511 de 2021.

Como se ha indicado, se procedió a realizar visitas a las sedes del Municipio de Arauca. Estas visitas no tuvieron acompañamiento de parte del contratista de obra, dado que no manifestó interés en proceder a las visitas conjuntas propuestas según cronograma.

Luego de cuantificar las obras ejecutadas y verificadas según las visitas antes mencionadas, se pudo estimar que el porcentaje total ejecutado es de veintiún por ciento (21%).

Las sedes visitadas por parte de la supervisión fueron las siguientes:

- I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)
- I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)
- I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)
- I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)
- I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)
- I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)
- C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)

De las sedes visitas y antes mencionadas, se puede describir de manera general lo siguiente:

- I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA).
 - Se instalaron 28 ventanas nuevas, previo desmonte de las ventanas existentes.



- Las ventanas no tienen los vidrios instalados que hacen parte de la actividad contractual.
- Algunas ventanas no cuentan con el sistema de corredera
- Las ventanas se encontraron a nivel de anticorrosivo
- Las ventanas no tienen pintura como acabado final
- Algunos bordes de resane no cuentan con el acabado respectivo
- Algunas piezas de ventana, no tienen anticorrosivo



Imagen 1. Ventana en sede Juan Francisco Lara



Imagen 2. Ventana en sede Juan Francisco Lara



Imagen 3. Ventanas en sede Juan Francisco Lara

➤ I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)

- Se observa la intervención de 70 elementos entre puertas y ventanas existentes con trabajos de pintura al interior del establecimiento; al exterior se pintaron igualmente a 36 ventanas sobre la fachada sur. Se aclara que esta actividad propiamente no está contemplada contractualmente, pues la pintura es el terminado final de ventanas nuevas o de restauración de ventana.
- En visita realizada, se manifestó por parte de la Señora Josefa Perea, que debido a los trabajos de pintura realizados, las ventanas quedaron sin cuerpos móviles o cuerpos de corredera.



Imagen 4. Ventanas en sede Miramar



Imagen 5. Ventanas en sede Miramar



Imagen 6. Ventanas en sede Miramar

➤ I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)

- Se observa la instalación de 16 ventanas nuevas, previo desmonte de las ventanas existentes.
- Las ventanas no tienen los vidrios instalados que hacen parte de la actividad contractual.
- Las ventanas se encontraron a nivel de pintura regular estado
- Las ventanas no tienen pintura como acabado final
- Algunos bordes de resane no cuentan con el acabado respectivo
- Algunas ventanas presentan corrosión en su canal de corredera
- Se observa la instalación de sanitarios y llaves
- Las unidades cerámicas de sanitario instalados para movilidad reducida no cumplen con su función.
- Al parecer según indica el auxiliar que atendió la visita, las ventanas desmontadas fueron retiradas de la sede y no devueltas por el contratista.





Imagen 7. Ventanas en sede Simón Bolívar



Imagen 8. Ventanas en sede Simón Bolívar





Imagen 9. Elemento sanitario instalado

➤ I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)

- Se observan 12 ventanas intervenidas a nivel de restauración y sin vidrio
- La reja que se muestra no cumple especificación
- Se observan 2 ventanas nuevas sin vidrio
- Parte de la ventana restaurada cuenta con su vidrio existente (no suministrado)
- Algunas ventanas no tienen sistema de corredera
- Se muestra pintura como acabado a una mano
- Al parecer la pintura fue aplicada sin el respectivo tratamiento previo.
- Se observa la instalación de elementos sanitarios, de lavamanos y orinales
- Se mantiene cerrada la batería sanitaria intervenida, aparentemente por conexiones erradas o no acopladas debidamente.



Imagen 10. Ventana restaurada aparente



Imagen 11. Unidad sanitaria instalada no funcional



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-03
VERSIÓN 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851048;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: acch@gobernacionarauca.gov.co
NIT: 800102538 - 5 Página 58 de 66

➤ I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)

- Se observan llaves terminales instaladas
- Se observa reja protectora instalada



Imagen 12. Instalación de llaves



Imagen 13. reja instalada aparentemente

➤ I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)



- Se observan 6 ventanas intervenidas a nivel de restauración y Con vidrio y reja
- Se observan 6 ventanas nuevas Con vidrio y reja
- En esta sede manifiestan que el proveedor de vidrios se ha acercado para indicar el no pago por el suministro realizado.



Imagen 14. Ventanas nuevas instaladas



Imagen 15. Ventanas restauradas

➤ C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)

- Se observan las piezas de sanitario instaladas con el estado por uso



Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Calidad
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefonos 8851945,
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivo@gobernaciondearauca.gov.co
NIT. 800102938 - 5 Página 58 de 66



- Se observan llaves en mal estado por aparente mal uso
- Se observan salidas de ducha en batería de niñas
- Se observan las puertas de baños en funcionamiento



Imagen 16. Batería sanitaria intervenida



Imagen 17. Sanitario y puerta instalada



Imagen 18. elementos de ducha al interior de residencia niñas.

F. INFORME GENERADO POR CONTRATISTA DE OBRA.

En respuesta a las comunicaciones donde se solicita de manera reiterada informes y documentación soporte de manera, el día 23 de septiembre se recibe informe ejecutivo de obra, al cual se responde por parte de la supervisión, solicitando su actualización a las condiciones pactadas según modificación No 1 al contrato.

Un segundo informe generado por el contratista corresponde al entregado el día 10 de noviembre de 2022, al cual se da respuesta aclarando que la fecha de terminación del plazo contractual corresponde al 07 de noviembre de 2022 y que dicho informe no cuenta con las cantidades a corte de fecha de finalización de dicho plazo. En dicha respuesta igualmente, se reitera la necesidad de contar con los soportes solicitados, dado que en el informe entregado, estos no fueron adjuntos.

Como datos relevantes registrados en informe del día 10 noviembre de 2022, se tiene la relación de personal por parte del contratista de obra, avance en tiempo y avance físico, como se muestra en los siguientes extractos de dicho informe:





NOMBRE	CARGO
PERSONAL PROFESIONAL	
YURLENY BOHORQUEZ IBAÑEZ	REPRESENTANTE
JHON RONAL VELANDIA ROMERO	DIRECTOR DE OBRA
CARLOS JAVIER HOLGUIN BURGOS	RESIDENTE DE OBRA
DERNEY SUAREZ RUIZ	OBRERO
JIMMY JUVAL CABRA SANCHEZ	OBRERO
JOSE OLMEDO GONZALEZ CASTILLO	OBRERO
MAYERLI CORTES ORTEGA	OBRERO
DIEVER YONEISON COCA BALEN	OBRERO
MIGUEL ALEJANDRO AVENDAÑO NEIRA	OBRERO
GELMER ARLEY COCA BALEN	OBRERO
ELKIN YECID RUIZ BALEN	OBRERO
LUIS ARMANDO SUAREZ NIÑO	OBRERO

Fuente: 8. Extracto de informe generado por contratista de fecha 10 de noviembre de 2022, donde se registra el personal de obra.

4.7. AVANCE FISICO VS TIEMPO

RESUMEN DE TIEMPO		RESUMEN AVANCES	
Tiempo Transcurrido (%)	79,00%	AVANCE EN TIEMPO CON EL ADICIONAL DE PLAZO	80.00%
Días Transcurridos	83,00	AVANCE EN OBRA	67.29 %

Fuente: 9. Extracto de informe generado por contratista de fecha 10 de noviembre de 2022, donde se registran avances físicos y en tiempo.

Según se registra en informe de 10 de noviembre de 2022, de las cantidades pactadas en modificación No 1, se tiene un avance físico por verificar del 44.33%. En dicho informe se registran cantidades de elementos tipo material que se pueden considerar asociados a las actividades de obra, pero que no se pueden considerar actividades contractuales, razón por la cual no se cuantifican en el porcentaje de ejecución informado por parte del contratista. Tales actividades corresponden a VENTANAS FABRICADAS POR INSTALAR, tal y como registra el cuadro de cantidades para las sedes I.E. Villa Cecilia (Saravena), I.E. José Eustasio Rivera (sede seis de octubre) (Saravena) y I.E. Jose Eustasio rivera (sede las villas) (Saravena). Según indica el contratista, su avance de obra es del 67,29%.



G. PRUEBAS

Se consideran como pruebas lo descrito en el literal relacionado con "HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL PRESENTE CONCEPTO", "OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISION" y los anexos que soportan lo anterior.

H. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y CAUSALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

De las obligaciones generales del contratista, se tendría incidencia en:

- Mantener vigente la garantía única a favor del departamento durante el termino de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
- Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por la Supervisión del contrato.
- Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de la ley.
- Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecución del contrato se encuentre vinculado con este y afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
- Mantener al día el pago de las obligaciones relativas al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.
- Mantener actualizado la dirección comercial durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y presentarse ante el departamento de Arauca en el momento que sea requerido en ocasión a peticiones durante la ejecución y posterior a ella.
- Tener compromiso con el mantenimiento, protección y conservación de las obras durante la ejecución de las mismas.
- Entregar mensualmente al Supervisor constancia del cumplimiento a la afiliación y el pago de la seguridad social integral (ARL, AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo...
- El contratista se obliga a dar contestación a todos y cada uno de los requerimientos hechos por la administración departamental en la etapa contractual y poscontractual, en la forma y plazo fijados por este en cada uno de los requerimientos, con el fin de dar pronta y oportuna respuesta a los peticionarios y entes de control, para lo cual dispondrá de un correo electrónico para dichos requerimientos con el fin de imprimir





agilidad y eficacia a dichos tramites, el cual será consultado diariamente por el contratista.

- Ejecutar el objeto del contrato, dentro del plazo de ejecución acordado por las partes

De las obligaciones específicas del contratista, se tendría incidencia en:

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del supervisor.
- Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto.
- Asistir a las reuniones programadas por la entidad.
- Responder ante las entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.

Es importante indicar que la no respuesta o respuesta parcial a solicitudes o requerimientos realizados al contratista, han tenido repercusiones en la ejecución y en el debido seguimiento y control que corresponde a la supervisión.

De igual manera, es importante mencionar que el posible incumplimiento de las obligaciones mencionadas (entre otras identificadas y relacionadas con los entregables de obra), puede tener incidencia en las cláusulas cuarta, quinta y sexta del clausulado adicional al contrato electrónico.





I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como parte del presente informe, se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- La ejecución contractual al finalizar el plazo pactado corresponde al 21%, según verificación de condiciones en sitio de las obras. Este porcentaje difiere del informado por el contratista de obra.
- La fecha de terminación según modificación No 1 y prórroga No 1, es el día 07 de noviembre de 2022
- El porcentaje estimado de ejecución total (21%), se presenta luego de la cuantificación y estimación porcentual de las actividades ejecutadas, dado la no terminación que se presentó en algunas de ellas.
- Algunas de las sedes educativas intervenidas, no fueron terminadas, razón por la cual se puede estar generando deterioro progresivo de lo ejecutado y de elementos diferentes a los intervenidos.
- Las comunicaciones recibidas de las sedes educativas no registran ejecución alguna de las actividades contractuales en los municipios diferentes a Arauca; se está a la espera de las últimas comunicaciones, para tener un balance general con mayor detalle, aclarando que el contratista de obra previamente comunica la no intervención en sedes diferentes a las del Municipio de Arauca.
- A los diferentes requerimientos de información realizados (soporte documental), no se ha respondido por parte del contratista, con excepción de los informes ejecutivos entregados.
- El contratista No respondió a solicitud de firma de la respectiva acta de Terminación del Plazo Contractual, siendo esta requerida por parte de la supervisión y para atender los procesos según manual de contratación y plataforma SECOP y SIID.
- No se generó informe final por parte del contratista y los soportes solicitados no han sido entregados, de manera que no se tiene respuesta ante la solicitud e invitación a adelantar los trámites respectivos al acto administrativo posterior a la terminación del plazo contractual.
- El acta de terminación del plazo contractual fue cargada al SECOP II, sin la firma del contratista, dado que no atendió las reiteraciones que se le hicieron para dicha firma, como quedó explícito en dicha acta.
- Las visitas realizadas a los sitios han permitido identificar que se tienen inconsistencias en la ejecución de las actividades y lo registrado en informe de contratista.





- Este informe esta precedido del informe enviado a la Gerencia de Contratación, donde se informaba el estado del contrato a fecha de 10 de noviembre de 2022.
- Este informe esta precedido del informe enviado a la aseguradora Solidaria de Colombia, donde se informaba el estado del contrato a fecha de 14 de diciembre de 2022 (con radicado de 16 de diciembre de 2022).
- El presente informe será enviado al área Jurídica de la Secretaria de Educación Departamental, con lo cual se da a conocer la condición del contrato de obra 511 de 2021, cuya fecha de terminación fue el 07 de noviembre de 2022.
- El presente informe será enviado al contratista de obra S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, utilizando como medio el correo electrónico.
- El presente informe servirá de soporte a concepto técnico que corresponde a la unidad ejecutora emitir sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Según lo expuesto en el presente informe y atendiendo lo descrito en el artículo octavo de la resolución 471 de 2017, se recomienda declarar el incumplimiento por parte del contratista, que al considerar los porcentajes definidos en artículo séptimo de la misma resolución, la multa corresponde al 79% del 10% del valor total del contrato, equivalente a treinta y un millones quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y cinco pesos con 26/100 ml-cte (\$ 31,598,135.26).
- De igual manera se recomienda solicitar al contratista, la devolución del anticipo no amortizado, con los respectivos rendimientos financieros.
- Lo anterior sin perjuicio de los amparos que corresponden según las pólizas del contrato.

Sin otro particular.

MARCELIANO GUERRERO ALVARADO
Secretario de Educación Departamental

VoBo.

EDUARD MORA CABRERA
Profesional Universitario SEDA
Supervisor Res / 192 de 2022

Elaboró.

Revisó:



Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional
Proceso F. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

PR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Teléfax 8851948
Código Postal: 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archo@gobernacionarauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 Página 64 de 66



J. ANEXOS



Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISIÓN: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8651946,
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia); E-mail: archivosgeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102638 - 5 Página 55 de 66



Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Solicitud Informe de ejecución contractual Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

19 de febrero de 2022, 18:02

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: edmora81@gmail.com

Buen día,

Por este medio, se envía documento adjunto relacionado con lo mencionado en el asunto,

Sin otro particular.

—
[Firma]

Ing. Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co



Solicitud informe del contrato y estado de las obras ejecutadas.pdf

176K





Arauca, 19 de febrero de 2021

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ

KL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas sobre de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud de informe ejecución contractual.

Cordial saludo.

En desarrollo del contrato de la referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se solicita informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se solicita, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra



Gobernación de Arauca
Secretaría de Educación Regional
Proyecto E. Regional de Calidad
Proyecto E. Gestión del Talento Humano
Proyecto E. Gestión de la Calidad
Proyecto E. Gestión de Operación y Mantenimiento

FR 00 07
VERSIÓN 02
TECNOLOGÍA: 566202

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 24 Esquivas. Teléfo 8851589 Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: gobernacion@ar.gov.co
NIT 806102508-5 PAG. 1





▪ **Certificados de calidad de materiales**

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varios planteados.

Es importante indicar, que la comunicación verbal con el ingeniero a cargo de atender observaciones e inquietudes sobre los avances a la fecha, ha sido muy diligente y atento a dar respuesta a las solicitudes planteadas, mas aun cuando estamos procedidos de un proceso de transición entre supervisores del contrato.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión.

Cordialmente,

EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 192 de 2022
Ing. Civil - Profesional Universitario SED







Edward Mora Cabreria ecabreri@unhcr.gov.ec

Reiteración solicitud de información y reinicio de actividades

1 macn5:ib

Eduard Mora Cabrera - eecabrera@asf.ub.edu

Para: svr525@holmail.com, info@arnilogalvixtihoall.com

Co: edmx281@igmail.com

11 de marzo de 2022 18:21

Referencia: contrato de obra N° de 2021 cuyo objeto es APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Atención de orden rectoriales sobre la ejecución de obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Cardiac surgery.

En desarrollo del contrato de referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluirla acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de validación informática
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra.
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico



Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varios planteados.

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiendo los procesos que de manera inmediata se deben dar.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta Supervisión.

Se adjunta documento con relación al asunto.

Cordialmente,

Ing. Eduard Mora Cabrera
Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
scabrer@educuca.gov.co

mis Restauración Informe del control y estado de las obras ejecutadas.pdf

④





Arauca, 11 de marzo de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ

RL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (adecuación de sades educativas obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Reiteración Solicitud de informe ejecución contractual y reinicio de actividades.

Cordial saludo

En desarrollo del contrato de la referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluye acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales



Escritorio de Planeación y Desarrollo Urbano
de Planeación Urbana
Proyecto de Desarrollo Urbano
Proyecto de Desarrollo Urbano
Proyecto de Desarrollo Urbano
Proyecto de Desarrollo Urbano

PROCESO
VERSIÓN: 02
FECHA EMISSION: 05/03/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina. Teléfon 8031945. Código Postal 610001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: gda@goa.gov.co
NIT. 801102838 - 5 PAQ. 1





- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varios planteados.

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiendo los procesos que de manera inmediata se deben dar.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión.

Cordialmente,


EDUARD MORA CABRERA
 Supervisor según resolución 192 de 2022
 Ing. Civil, Profesional Universitario STD



Cooperación Técnica Regional
 de Salud y Educación
 Programa 1. Atención al Ciudadano
 Programa 2. Gestión del Servicio Educativo
 Programa 3. Gestión de la Calidad
 Programa 4. Calidad del Servicio Educativo

PP-001-07
 VERSIÓN: 02

FECHA REVISIÓN: 15/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
 "COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Teléfonos 8051946; Código Postal 810001
 Arauca-Arauca (Colombia), E-mail: ppchig@gobernacionarauca.gov.co
 NIT. 8001002838 - 5 PÁG. 2





Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Reiteración 2 solicitud información e Informa contrato 511 de 2021

1 mensaje

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Para: syr_sas@hotmail.com, lng-arnlogelvis@hotmail.com

Cco: edimora81@gmail.com

24 de marzo de 2022, 17:50

Cordial saludo,

En consideración a las solicitudes de informe previamente realizadas, las cuales no han sido respondidas y en desarrollo del contrato da la referencia del cual ejercemos funciones de supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Solo informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información en el momento solicitado, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizallas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varios planteados.

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiendo los procesos que de manera inmediata se deben dar.



212





Arauca, 24 de marzo de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es **APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA** (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Reiteración Solicitud de informe ejecución contractual y reinicio de actividades.

Cordial saludo.

En consideración a las solicitudes de informe previamente realizadas, las cuales no han sido respondidas y en desarrollo del contrato de la referencia del cual ejercemos funciones de supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales



Secretaría de Planeación y Desarrollo
de Arauca
Proyecto: Construcción de la Biblioteca
Proyecto: Construcción de la Biblioteca
Proyecto: Construcción de la Biblioteca

PROYECTO
VERSIÓN: 02
FECHA EMISIÓN: 15/03/2021

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 27 Bogotá, Colombia. Teléfono: 88511415; Celular: 310001
Arauca-Arauca (Colombia). Email: arquitectura@goa.gob.co
NIT. 800102831-5 PAG. 1





- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varios planteados

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiendo los procesos que de manera inmediata se deben dar.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión y recordando igualmente los compromisos y obligaciones que le corresponden como contratista.

Cordialmente,

EDDARD MORA CEBALERA

Supervisor según resolución 197 de 2022
Ing. Civil - Profesional Universitario SED



GOBIERNO DE ARAUCA
Ministerio de Educación
Provincia de Arauca
Oficina de Planeación y Desarrollo
Provincia de Arauca

RA-00-02
VERSIÓN: 02

FECHA EMISIÓN: 12/06/2021

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Teléfon 9851140, Código Postal 610001
Arauca-Arauca (Colombia). Email: arhu@goa.gob.co
MIT 000102931 - 5 PAG. 2





Eduard Nora Cabrera <ecabrera@eunuchs.gov.co>

Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato.

4. Measures

Edyusef Mera Cabreria edycabreria@unh.edu

For more information, visit www.rockwell.com or email info@rockwell.com

Doc: admin@8151@gmail.com

30 de marzo de 2022, 12:07

Cardinal solution.

En desarrollo del contrato de la referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se solicita lo siguiente con respecto al manejo del anticipo:

- Orden de pago y comprobante de egreso
- Movimiento de la cuenta bancaria no conjunta para el manejo de los recursos recibidos del anticipo desde el 25 de julio de 2021 a la fecha.
- Soportes de inversión del anticipo

Es importante indicar que la información arriba relacionada, está en concordancia con los requerimientos de información que realiza la *Contraloría General*, lo cual reitera lo ya solicitado por esta supervisión. Para entregar de manera oportuna esta información (dentro del plazo máximo fijado), se debe consolidar el día 31 de marzo de 2022.

De otra parte, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus acciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información pública solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativos (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad



- <https://arxiv.org/abs/1708.05828v2>



Teléfono fijo: (601) 9360258



Asunto: BV-Sollicitud suportos maneio anticipo Iscricitud Contaloría General y reiteration informacion contrato.

ARAUCA-ARAUCA

Asunto: Solicitud de partes manijó anticipo (solicitud Contraloría General) y liberación información confidencial.

Abstract

Page: Edward M. Carrero & Gabriela P. W. Carrero

4 d'abril de 2022, 21:40



CC: "NWGrassOwls@iis@bolmail.com" <nwgrassowls@iis@bolmail.com>

SER CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. S.

Araucan: Carrera 22 N. 10-86 Edificio La Esmeralda - Ante 303

Bocallá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial; Canóndrama 1 - Casa 3

Cellular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



oe:svll constructions sas <svr sas@hwlmail.com>

Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 2:37 E. M.

Para: ecabreraj@arauca.gov.co <ecabreraj@arauca.gov.co>

Cz1NGcamll0galvis@h0tmail.com <cinacamilloalvis@h0tmail.com>

Asunto: RE: Solicitud de verificación de modelo antiepidémico (solicitud Contabilidad General) y reiteración información contrato.

ඒ 20෧෦ ජූනි ෨෪ දිනට

005_PLAN INVERSION CONT 5/12/2021.pdf
1813K

SIN CONSTRUCCIONES SAS «SV» sas@hotmai.com

Para: Edward Mora Obregon <esobregon@nasa.gov>

CC: "NGcamillogabys@zoho.com" <ngcamillogabys@zoho.com>

adjunto comprobantes de egreso del señor HELIODORO DELGADO.

S&B CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.

Arquero: Carrera 27 N. 15-55 Edificio La Esperanza - Apto 303

Bogotá: Carretera 45A N 127-88 Conjunto Residencial Canadá I - Casa 3

Cellular: 315.205.767

Teléfono No: (601) 9260258

5.06.2022 15:50





Enviado: lunes, 4 de abril de 2022 9:40 p. m.

El nivel de acceso a la información


© 2001 by John Wiley & Sons, Inc.

 CE HELLODORO.pdf

Dr. CEBELIBORO DELGADO.ppt

BOK





1 mensale

29 de abril de 2022, 18:36

www.fishbase.org 1/25/2016

CC: samuel@visiivocal.com

City: extraordinaire@gmail.com

Referencia: *convocatoria de obra* 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Administración de redes educativas (áreas de infraestructura + medidas de manejo ambiental + prácticas de seguridad)

En desarrollo del ítem de incógnita y adicional de plazo que corresponde al contrato de la referencia, se hace necesario actualizar la garantía única, dado que esta se encuentra vencida desde el día 7 de abril de 2022.

Conducting the

 Solución actualización política y programación ajustada e adicional de plazo. 199K





Arauca, 28 de abril de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud de actualización de pólizas y programación de obra ajustada según adicional de plazo (1 mes) solicitado.

En desarrollo del trámite de modificatorio y adicional de plazo que corresponde al contrato de la referencia, se hace necesario actualizar la garantía única, dado que esta se encuentra vencida desde el día 7 de abril de 2022.

Adicionalmente, se requiere la respectiva programación de obra que contemple el plazo adicional de un (1) mes y que incluya los ítems no previstos relacionados en acta de modificación en trámite.

Cordialmente,


EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 192 de 2022
Ing. Civil Profesional Universitario S(1)



Especificaciones Técnicas Ministerio
de Educación Nacional
Proceso E. Adecuación de Cupulares
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-0002
Versión: 20
FECHA EMISIÓN: 10/06/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Teléfonos: 8651940;
Oficina Postal 810001
Arauca Arauca (Colombia); E-mail: arhu@arhu.gov.co
NIT. 800192838-5 PAG. 1





Arauca, 09 de mayo de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic. 403 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra S11 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (adecuatación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud mesa técnica_ Reunión de comité

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de labores y ultimando detalles en lo referente al modificatorio en trámite, se solicita mesa técnica con el representante legal y profesional técnico del contratista **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**, para el día lunes 09 de mayo de 2022 a las 5 pm, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Esta mesa técnica es convocada desde el despacho de la Secretaría de Educación Departamental.

Agradecemos su atención.

EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 193 de 2022
Ing. Civil _ Profesional Universitario SED



Superintendencia Técnica Secretaría
de Educación Departamental
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso G. Gestión de la Operación
Proceso D. Calidad de Servicio Educativo

RECIBIDO
FECHA DE RECIBO: 09/05/2022
FECHA DE EMISION: 10/05/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Teléfix 8851840,
Código Postal: 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: gobernacion@arauca.gov.co
30/T. 800102838 - E. PÁG. 1





Edward M. Carr, Jr., President, NAWA, 1983-84

crónograma de obra

1. **पर्याप्त**

SYR CONSTRUCCIONES SAS <sy_sas@hotmail.com>
 Pata: Eduard Mora Cabrera <eduardmora@arauca.pyx.cc>

25 de Maio de 2022 9:55

S&K CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.

Arouca: Cavena 27 N, 15-85 Edición La Esperanza - Año 373

Bogotá: Carrera 45A N. 127-98 Conjunto Residencial Conódramo 1 - Casa 3

Celular: 315 5051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



 Cronograma obra _ Incluye adicional de plazo _ contrato 511 de 2021.xlsx 323K





Edvard Mora Cabrera - cecabryc@ci.gub.uy

Solicitud asistencia mesa técnica - Reinicio de contrato 511 de 2021

1.1 men'sale

Eduard Mora Cabrera secabrenw@arauca.gov.co

www.livamp.co.uk/sales JAG Club

Cc: indgamlog@yahoo.com

උදා: aditya@aditya.com

14 de Junho de 2022, 9:14

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de obra como paso a seguir para dar continuidad a los procesos que corresponden al contrato de la referencia, se solicita mesa técnica con la representante legal del contratista **S&A CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.** para el día miércoles 15 de junio de 2022 a las 8:30 am, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Lo anterior, para dar teinício al contrato y formalizar mediante firma de la respectiva acta.

Agradecemos su atención y oportuna asistencia.

Eduard Mora Cabrera

Professional photographer

Área de Planeación Educativa - SED

907686

541-899-001.jpg

5/5







Eduard Mora Cabreré <ecabrera@marpucc.gov.co>

Reiteración a Reinicio contrato de obra 511 de 2021

1 msc08/a

Eduard More Cabrerà edcabrer@barance.gov.no

Para: syt_s06@hotmail.com

CC: ingdaskn@vsnl.net, ingdaskn@hotmail.com

Co: edgar1@gmail.com

17 de junho de 2022, 17:45

Cardinal safes.

En consideración al reinicio de obra como paso a seguir para dar continuidad a los procesos que corresponden al contrato de la referencia, Reiteramos solicitud de mesa técnica con la representante legal del contratista **SUR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.**, para el día martes 21 de junio de 2022 a las 8:30 am, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Lo anterior, para dar reinicio al contrato, plantear diferentes requerimientos realizados por algunas sedes educativas intervenidas y formalizar mediante firma la respectiva acta de reinicio.

Agradecemos su atención y oportuna asistencia.

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED

BRUNNEN

2. Adjunctas







Arauca, 17 de junio de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contralista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic 303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es **APORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA** (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)


Asunto: Reiteración a Reinicio contrato de obra 511 de 2021

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de obra como paso a seguir para dar continuidad a los procesos que corresponden al contrato de la referencia, Reiteramos solicitud de mesa técnica con la representante legal del contratista **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**, para el día martes 21 de junio de 2022 a las 8:30 am, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Lo anterior, para dar reinicio al contrato, plantear diferentes requerimientos realizados por algunas sedes educativas intervenidas y formalizar mediante firma la respectiva acta.

Agradecemos su atención y oportuna asistencia.


EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 195 de 2022
Ing. Civil - Profesional Universitario SED



Departamento de Educación
Proceso 1. Atención al Ciudadano
Proceso 4. Gestión de Espacios Públicos
Proceso 5. Gestión de la Calidad
Proceso 6. Gestión de Recursos Humanos

PR-00-02
VERSIÓN 03
FECHA EMISIÓN: 10/03/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
COMPROBETIDOS CON LA CALIDAD
Calle 20 Carrera 27 Segundo, Edificio 2051948
Código Postal 612001
Arauca-Arauca (Colombia) - Teléfono: 0057 655 2500000
NIT: 800102038-8 PÁG. 3





INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
Decreto de unificación No. 386 del 30 de octubre de 2002
Resolución de Aprobación No. 911 del 11 de abril del 2022
Nº 800.104.342-3
Arauca - Arauca

Arauca, 03 DE MAYO DEL 2022

Doctora
JUANA DOMITILA MORENO
Secretaria de Educación Departamental
Arauca

Asunto: QUEJA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 511 DEL 2021

Apreciada doctora Juana:

Muy respetuosamente le solicito se envíe una comisión (inspección ocular) a la institución, sede central, con la finalidad de constatar y poder verificar todas y cada una de las anomalías presentadas en nuestra institución, en relación con la ejecución del Contrato #511 de 2021.

Es así que solicito la apertura de una investigación a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 511 DEL 2021, que se llamó (Adecuación de sedes educativas + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad), en el apoyo para la implementación del esquema de alternancia en los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca.

A pesar de las reiteradas solicitudes hechas a las personas que figuran como responsables de los trabajos, no ha sido posible que se terminen los arreglos de la manera apropiada, pues desde el año anterior le han dado largas a esta remodelación.

Agradezco su gentil colaboración.


LIC. JANETH OSSES BARRERA
Rectora

Digitalizado por María Victoria Rodríguez

"Ciencia Lealtad y Trabajo"

Página 1 de 1





Institución Educativa Simón Bolívar

Resolución de Aprobación N° 911 de Fecha 11 de abril de 2016

Decreto de Modificación N° 386 del 20 de octubre de 2022

Arauca - Arauca

IESB-051-2022

Arauca, 14 de junio de 2022

Doctora
JUANA DOMITILA MORENO
Secretaría de Educación Departamental
Arauca


Asunto: QUEJA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO #511 DEL 2021.

Apreciada doctora Juana:

Nuevamente le presento mi Inconformidad en lo que tiene que ver con el cumplimiento en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 511 DEL 2021, que se llamó *(Adecuación de sedes educativas + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)*, en el apoyo para la implementación del esquema de alternancia en los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca.

A pesar de las reiteradas quejas presentadas, no ha sido posible que se terminen los arreglos de la manera apropiada, pues desde el año anterior le han dado largas a esta remodelación.

Agradezco su gentil colaboración para conseguir que se termine apropiada y rápidamente con los arreglos que se iniciaron, dado que ese incumplimiento nos ha perjudicado el desarrollo normal de las actividades académicas.


JANETH OSSES BARRERA
Rectora



Informe del contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

22 de junio de 2022, 18:41

Para: Juana Moreno Rodríguez <jmoreno@arauca.gov.co>

Buenas tardes
Dra. Juana Domitila Moreno
Secretaría de Educación Departamental

Por este medio y atendiendo sus indicaciones se ha procedido de la siguiente manera:

- El día 17 de junio de 2022 se reiteró comunicación solicitando asistencia a mesa técnica el día 21 de junio de 2022, para proceder con firma de contrato y plantear requerimientos de algunas sedes intervenidas con el contrato. A esta solicitud, no se dio respuesta por parte del contratista.
- Como paso a seguir, se genera informe, el cual pongo a su consideración y aprobación, en el cual se relacionan elementos que rodean ante posible incumplimiento de parte del contratista.

Se adjunta el informe mencionado, el cual será radicado en la Gerencia de Contratación, una vez sea aprobado por su parte.

Sin otro particular

¿Desea eliminar este correo?

—

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co


2 adjuntos

Image001.jpg
3K



INFORME ESTADO DEL CONTRATO 511 DE 2021_v2_ Con soportes.pdf
6491K





Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Documentos Yurleny Bohorquez

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syr_sas@hotmail.com>
Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

28 de junio de 2022, 10:13

2 adjuntos

 **22062022 CAMARA DE COMERCIO SYR.pdf**
427K

 **CC. YURLENY BOHORQUEZ.pdf**
154K





Gmail

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

ACTA DE REINICIO 1 Contrato 511 DE 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

22 de junio de 2022, 16:13

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edemora81@gmail.com

Buen día

Se adjunta reinicio 1 del contrato del asunto, para proceder con la respectiva actualización de pólizas y su cargue al SECOP.

Cordialmente,

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



ACTA DE REINICIO 1_CONTRATO 511 DE 2021_Incluye Certificado representacion legal.pdf
608K



Solicitud pólizas actualizadas y soportes a reinicio contrato de obra 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com
Cco: ecmora81@gmail.com

26 de julio de 2022, 10:46

Cordial saludo,

En consideración al reinicio de obra con fecha de 22 de julio de 2022, como requisito para dar continuidad a los procesos inherentes a la ejecución contractual y los trámites correspondientes, se solicitan las pólizas ampliadas y actualizadas según dicho reinicio y con la gestión oportuna de las mismas, aclarando que se debe proceder con estas ante la plataforma SECOP II, para solicitar la respectiva aprobación.

Adicional a lo anterior, se solicita la información y soportes referente a la vinculación laboral del personal de obra y administrativo.

De otra parte, Se reitera solicitud de información correspondiente a:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotografico

Agradecemos su oportuna comunicación.

Eduard Mora Cabrera



Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
egabreus@arguacg.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K

 Solicitud documentos y pólizas por Reinicio de obra_ Contrato 511 de 2021.pdf
158K





Gmail

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

REMISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syr_sas@hotmail.com>

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

28 de julio de 2022, 14:52

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto 303

Bogotá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canódromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

2 adjuntos

 **POLIZA CUMPLIMIENTO - ANEXO 1.pdf**
162K

 **POLIZA RCE - ANEXO 1.pdf**
172K



Solicitud de informe actualizado e información complementaria del contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com
Cco: edmora81@gmail.com

8 de agosto de 2022, 11:04

Sra. YURLENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ
RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud de informe a fecha de suspensión 2 e información soporte del contrato.

Cordial saludo.

En consideración a la suspensión No 2, la cual se presentó con posterioridad al reinicio No 1, se solicita informe de avance de obra actualizado, entendiendo el tiempo de ejecución transcurrido entre los actos administrativos anteriormente mencionados.

Adicional a lo anterior, se solicita la información y soportes referente a la vinculación laboral del personal de obra y administrativo.

De otra parte, Se reitera solicitud de información correspondiente a:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de Información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Cordialmente,



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@eduplan.gob.mx

2 adjuntos



Image001.jpg
3K



Solicitud Informe actualizado a fecha de suspension 2_ Contrato 511 de 2021.pdf
157K





Gmail

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Reinicio de actividades y documentación requerida.

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

7 de octubre de 2022, 14:50

Para: syr_sas@hotmail.com, ahg_camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogatis@hotmail.com

Cco: ecmora81@gmail.com

Cordial saludo.

En consideración al reinicio No 2 firmado el día 06 de octubre de 2022, se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado. Si los profesionales encargados no corresponden a los propuestos inicialmente, adjuntar hoja de vida, recordando que se debe dar cumplimiento a lo propuesto.

De otra parte, Se reitera solicitud de información de los periodos de ejecución previos, correspondiente a:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales

Se recuerda igualmente, el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificatorio con prórroga).

De igual manera y atendiendo solicitudes reiteradas por parte de la institución educativa Simón Bolívar en relación a la intervención como parte de este contrato, se solicita dar respuesta urgente a la intervención en dicha institución.

Cordialmente.

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED



scabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Solicitud Información Contrato 511 de 2021_ Rainicio Actividades.pdf
157K



Avances de obra y reiteración documentación requerida.

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

14 de octubre de 2022, 16:39

Para: syz_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamiloyalvis@hotmail.com

Cco: edmore81@gmail.com

Cordial saludo.

Por este medio se reitera lo manifestado en comunicación del día 07 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.

Se reitera por segunda vez, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificadorio con prórroga), las cuales deben cargarse en la plataforma SECOF II para su respectivo trámite.

Agradecemos su oportuna gestión, atendiendo los compromisos adquiridos.

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co





Gmail

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Avance programado segun Cronograma de obra_ Reunión de comité _ reiteración solicitud informacion_Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

21 de octubre de 2022, 18:08

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg cantovillalba@hotmail.com, ingraa.legalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Sra. YURLINY BOJORQUEZ IBÁÑEZ

RL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de aulas educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolo de seguridad)

Asunto: Avance de obra según cronograma entregado en solicitud de modificación - solicitud de información - solicitud reunión de comité técnico.

Cordial saludo.

En relación con la ejecución contractual y el reinicio de obra del día 06 de octubre de 2022, se tiene cronograma de obra donde se proyecta a corte del 21 de octubre de 2022, un avance acumulado de 57.81%. De igual manera, se tiene en dicho cronograma, el equivalente al 29.72% de proyección de ejecución en el periodo del 06 de octubre hasta el día 21 de octubre de 2022. Según lo anterior, se tiene igualmente proyección por ejecutar desde el día 22 de octubre hasta el 07 de noviembre de 2022, el equivalente al 42.09%.

Por lo anterior, es importante relacionar los avances logrados a fecha actual mediante informe de avance, permitiendo así, comparar con lo programado y hacer el respectivo seguimiento.

De otra parte, se reitera lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.

Se reitera, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas



- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificarlo con prórroga), las cuales deben cargarse en de manera adecuada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite.

Con el propósito de evaluar avances de obra y entregas en materia de documentación asociada a la ejecución contractual, se solicita reunión de comité técnico para el día 25 de octubre de 2022 a las 3 pm en las instalaciones de la secretaría de educación departamental.

Sin otro particular

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

emora@sej.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Avance programado según Cronograma de obra _ reunión de comité _ reiteración solicitud
información_Contrato 511 de 2021.pdf
243K





Gmail

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Avance programado segun Cronograma de obra_ Reunión de comité _ reiteración solicitud información_Contrato 511 de 2021

CAMILO JOSE GALVIS VELANDIA <ingcamilogalvis@hotmail.com>

23 de octubre de 2022, 18:04

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Asunto: REPROGRAMACION Y INFORME DE ACTIVIDADES AL CTO. 000-511-2021

Respetado Ingeniero,

En el siguiente oficio se relacionan la reprogramación de obra e informe de actividades, cuyo objeto es la APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, teniendo en cuenta las actividades que se van a realizar en el tiempo estipulado:

YURLENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ

R/ S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

De: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Enviado: viernes, 21 de octubre de 2022 6:08 p. m

Para: syr_sas@hotmail.com <syr_sas@hotmail.com>

Cc: abg.camilovillalbaq@hotmail.com <abg.camilovillalbaq@hotmail.com>; ingcamilogalvis@hotmail.com <ingcamilogalvis@hotmail.com>

Asunto: Avance programado segun Cronograma de obra_ Reunión de comité _ reiteración solicitud información_Contrato 511 de 2021

[El texto adjunto está oculto]

3 adjuntos

OFI-CYS-005 REPUESTA.pdf
260K

INFORME DE EJECUTIVO DE OBRA NUMERO 4.pdf
2560K

PROGRAMACION.xlsx
133K



	PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CODIGO	
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FR-GC-21	
		FECHA DE EMISIÓN	
		02	05
		VERSIÓN 3	

ACTA DE REUNIÓN 03

Reunión:	Avance de obra y Suministros Infante
Referencia:	Contrato de obra S 11 de 2021
Fecha:	23 de octubre de 2022
Lugar:	Sala juntas Secretaría (Asociación departamental)
Redactada por:	Edward Mora

Personas citadas:	* R.L. Contratista Yurley Bohorquez * Supervisor Edward Mora	En Representación S y O Construcciones y Suministros SAS Ing. Tatiana Serna
Ausentes:	Yurley Bohorquez R.L. Contratista	

Resumen:	Se hace presentación verbal del avance y temas pendientes; Se confirman los avances y se restan la fecha de terminación del contrato.
----------	--





PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO Y MEJORA
CONTINUA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO

FR-GC-21

FECHA DE EMISIÓN

08 05 2020

VERSIÓN 3

* Progreso Ejecución: Avances que miden Contratista

- Visitas Previas:

Araucaria: (1) Sede Juan Francisco Lara

* Ejecución Estimada 80%

(*) Gustavo Villa

- Ejecución Estimada 70%

(*) Cristo Rey

- Ejecución Estimada 95%

(*) San Cayetano:

- En Verificación por parte del
Contratista

(*) Sikuaní Playeros: - 100%

(*) Simón Bolívar: Dos Sedes; por complementar

- Aricaquinta { Ventanas fabricadas no instaladas
- Sanavero { en proceso traslado al sitio; desde
- Fortul { sitio de almacenamiento. Elementos
- Tume { humanos también igualmente en Almacén

(*) Informe recibido: Actualizado según el avance de
Contratistas del malifactor. Se Solicita
realizar actualizaciones antes de finalizar la semana

GOBERNACIÓN DE ARICA

"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefón 085 28 98 Código postal 810001

Arica - Arica (Chile), e-mail: archavagonea@arica.gov.cl


2/4





	PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO	
		FR-GC-21	
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE EMISIÓN	
		08	05
		VERSIÓN 3	

Decisiones	
Reunión Comité Técnico Lunes 31 de Mayo de 2020 9.A.M.	
Nº	Descripción

Participantes	Firmas
Tatiana Sierra	
Alma J. Jarama	



Acta de comité 25 octubre 2022 - contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

28 de octubre de 2022, 8:44

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovilla@bq@hotmail.com, ingcamilogatvia@hotmail.com

Sra. YURIENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ

RL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic. 303 Apatza

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de aulas educativas, obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad).

Por este medio, se adjunta copia escaneada del acta de reunión, donde quedó registrado el consecutivo de los temas tratados, principalmente lo referente a avances y secuencia de ejecución.

Se reitera la solicitud de información y soportes relacionados en las anteriores comunicaciones. Igualmente se recuerda la fecha de la reunión para el día 31 de octubre de 2022 a las 9 am.

Sin otro particular.

..


Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos

image001.jpg
3K







Gmail

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

**Solicitud reunión comité - Avance de obra – Terminación plazo contractual –
Reiteración solicitud de información - Contrato 511 de 2021**

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

4 de noviembre de 2022, 8:57

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.carnilovikalbaq@hotmail.com, ingcarnilogalvas@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Sra. YURIENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ

RL SAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic. 303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud reunión comité - Avance de obra –
Terminación plazo contractual – Reiteración solicitud de
información

Cordial saludo.

En relación con la ejecución contractual y en consideración a la no asistencia al comité citado para el día 31 de octubre de 2022, se solicita comité de reunión para el día 04 de noviembre de 2022 a las 4 pm. En este comité se tratarán temas como son:

- Avance de obra
- Cronograma de visitas de verificación conjuntas a sitios de la obra
- Terminación del plazo contractual
- Conclusiones dadas por fuente de financiación del contrato (circular 013 del 2022).

De otra parte, se reitera lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta acorde a los compromisos contractuales,

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa – SED

ecabrera@arauca.gov.co



2 adjuntos



Image001.jpg
3K



Solicitud Reunion Comite_Reiteraciones_Contrato 511 de 2021.pdf
179K



ACTA PROYECTADA A TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL_Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

8 de noviembre de 2022, 17:06

Para: syt_sas@hotmail.com

Cc: aby.camilovillaibaeq@hotmail.com, ingcamilogeivis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial saludo

A continuación se envía acta proyectada que tipa la terminación del plazo contractual. Lo anterior, atendiendo los plazos para cargar documentos al SECOP II y como preliminar al acta de recibo final.

Sin otro particular

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos

image001.jpg
3KACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL_Contrato 511 de 2021.docx
600K





Gmail

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

INFORME EJECUTIVO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA No 511 de 2021- S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syr_sas@hotmail.com>

10 de noviembre de 2022, 14:30

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto. 303

Bogotá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canódromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS



INFORME DE EJECUTIVO DE OBRA NUMERO 4.pdf

1814K



Asunto: Revisión conjunta actividades ejecutadas según terminación plazo contractual – liquidación contrato – solicitud de información – cto 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

10 de noviembre de 2022, 18:43

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcamilotalvis@hotmail.com, abg.camilovillalbaq@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Sra. YURLENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ

RL S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad).

Asunto: Revisión conjunta actividades ejecutadas según terminación plazo contractual – liquidación contrato – solicitud de información – cto 511 de 2021

Cordial saludo,

En atención al desarrollo del contrato de la referencia y considerando la fecha de terminación del plazo contractual, se solicita la realización de visitas conjuntas (contratista obra y supervisión), según las sedes que hacen parte del contrato, de manera que se pueda entregar y recibir respectivamente las obras ejecutadas. Para tal fin, se establece el cronograma que se adjunta en la presente comunicación, para lo cual se debe considerar igualmente el orden público en los territorios y el número de sedes.

De otra parte, se solicita Informe final de contratista, dado que el último recibido con corte a fecha de octubre de 2022, no registra las cantidades finales a la terminación del plazo contractual, tal y como se expresa en dicho informe.

De igual manera, se reitera lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes, incluyendo los correspondientes a la fecha de terminación del contrato, siendo estos últimos necesario para el respectivo proceso de liquidación, al cual se invita a proceder según las obligaciones adquiridas, para lo cual se adjunta la lista de chequeo para el trámite administrativo respectivo.

Sin otro particular.

--

Eduard Mora Cabrera



Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecahreia@areuca.gov.co

3 adjuntos



image001.jpg
3K

 Revisión actividades ejecutadas según terminación plazo contractual - Solicitud información - Informe final
- CONTRATO 511 2021.pdf
258K

 FR-BB-CT-28 LISTA DE CHEQUEO ACTA LIQUIDACION DE OBRA V6 2022.PDF
1569K



Reiteración diligenciamiento Acta de Terminación de plazo contractual - Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

17 de noviembre de 2022, 15:44

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcarrlogalvis@hotmail.com, abg.camilovillalba@hotmail.com

Cc: edmora81@gmail.com

Cordial saludo.

Por este medio se reitera la necesidad de diligenciar el acta de TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, de manera que se pueda cargar en la plataforma SECOP II. Lo anterior en consideración con la solicitudes anteriores de fecha 06 y 11 de noviembre de 2022.

Es importante aclarar que esta plataforma fija tiempos para cargar la información y el no diligenciamiento oportuno induce al incumplimiento en este aspecto.

Agradecemos su oportuna gestión y diligenciamiento.

Sin otro particular.

—

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos**image001.jpg**
3K**ACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL_ Contrato 511 de 2021.docx**

600K



Notificación desde Gerencia de Contratación - Polizas en aprobación - Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

18 de noviembre de 2022, 8:23

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalobos@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial Saludo,

En desarrollo del contrato del asunto, se ha solicitado la respectiva aprobación de polizas ante la Gerencia de Contratación. Sin embargo, desde dicha Gerencia, se ha solicitado publicar en la plataforma SECOP II, la póliza correspondiente al anexo 2.

Lo anterior, reitera lo solicitado en comunicaciones anteriores.

Se adjunta la respectiva hoja de ruta donde se registra la solicitud mencionada.

Sin otro particular,

-

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co**2 adjuntos**image001.jpg
3KHoja de ruta - Gerencia de Contratación - aprobación polizas cto 511 de 2021.pdf
278K



ACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL - Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

30 de noviembre de 2022, 15:16

Para: syr_sas@hotmail.com, abg.camilevillalba@hotmail.com, ingconilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Señores

SYR CONSTRUCCIONES SAS

Por este medio, envío copia escaneada del acta de terminación del plazo contractual del contrato 511 de 2021

De igual manera se informa que desde esta supervisión, se esté en proceso de cuantificación de las obras ejecutadas y en la verificación del estado final de las mismas, toda vez que no se ha tenido respuesta por parte del contratista para proceder según cronograma fijado y que consideraba visitas conjuntas de verificación y cuantificación.

Sin otro particular.

—

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos

Image001.jpg
3KACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL.pdf
1042K





Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

INVITACION A LIQUIDAR CONTRATO 511 DE 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

7 de diciembre de 2022, 12:59

Para: syz_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillabac@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora31@gmail.com

Cordial saludo,

Por este medio, se extiende invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, al cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio.

Sin otro particular,

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co



Image001.jpg

3K



INVITACION A LIQUIDAR CONTRATO 511 DE 2021 y DAR A CONOCER INFORME ESTADO DE CONTRATO

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

22 de diciembre de 2022, 16:45

Para: ayr_sas@hotmail.com

Cco: edmoras1@gmail.com

Cordial saludo,

Por este medio, se reitera invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio.

De otra parte, se envía informe de estado de contrato elaborado con corte a 14 de diciembre de 2022 y el cual fue radicado en oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia y Área Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental.

Sin otro particular,


Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos

image001.jpg
3K

INFORME ESTADO DEL CONTRATO 511 DE 2021_A FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.pdf

4441K



Remitir Informe radicado en Aseguradora Solidaria de Colombia e invitación a allegar información para documentar liquidación del contrato 511 de 2021

EDUARD MORA CABRERA <eduard.mora@sedarauca.edu.co>

Mié 01/02/2023 16:55

Para: syr_sas@hotmail.com <syr_sas@hotmail.com>

Cc: Ing. Eduard Mora, <edimora81@gmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (5 MB)

Radicado Informe 30 enero de 2023 pdf; INFORME ESTADO DEL CONTRATO 511 DE 2021_A FECHA 25 DE ENERO DE 2023.pdf,

Señores S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Cordial Saludo "

Por este medio, remito copia de informe enviado a oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia _ Sede Bucaramanga, cuyo asunto es Informe estado de contrato y posible incumplimiento contractual.

De igual manera se invita a allegar la documentación que corresponde al contratista para el trámite de liquidación, permitiendo avanzar sobre el particular.

Estamos atentos a sus observaciones, de manera que se puedan abordar según corresponda.

Se adjunta copia de recibido de aseguradora y copia de informe.

Sin otro particular,

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario SEDA

correo: ecabrera@arauca.gov.co

eduard.mora@sedarauca.edu.co



Cantidades y valor estimado según cuantificación de obra Contrato 511 de 2021

EDUARD MORA CABRERA <eduard.mora@sedarauca.edu.co>

Via: 17/02/2023 12:55

Para: syr_sas@hotmail.com <syr_sas@hotmail.com>

Cco: Ing. Eduard Mora, <edmora81@gmail.com>

Cordial saludo

Se adjunta archivo que registra las cantidades de obra y el valor que corresponde a cada una de las actividades, permitiendo referenciar el porcentaje informado.

En el mismo archivo se observa acta final proyectada, según las verificaciones en sitio.

Lo anterior, para su verificación y observaciones según corresponda.

Cordialmente,

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario SFDA

Supervisor Contrato 511 de 2021

