

CONCEPTO TECNICO

INFORME DE ESTADO DEL CONTRATO Contrato de obra 511 de 2021

DICIEMBRE 2024

Objeto: APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad).

Elaborado por:

Eduard Mora Cabrera
Ing. Civil
Profesional Universitario SEDA
Supervisor contrato 511 de 2021
Res. 192 de 25 enero de 2022

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
A. PERIODO DE CONCEPTO TECNICO.....	4
B. DATOS DE QUIEN ELABORA EL CONCEPTO TECNICO.....	4
C. ANTECEDENTES CONTRACTUALES	4
Pólizas	5
Movimientos de anticipo.....	11
D. HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL PRESENTE CONCEPTO.....	12
Comunicaciones y verificaciones relacionadas con los requerimientos al contratista.....	12
E. OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISION.....	27
Modificación al contrato de obra 511 de 2021 y prórroga al plazo contractual.....	27
Ejecución cuantificada según verificaciones en sitio de las obras, con fecha posterior a la terminación del plazo contractual.	40
Propuesta de revisión y verificación conjunta de actividades finales ejecutadas.....	51
Comunicaciones a rectores y directores de centros educativos de las sedes intervenidas con ocasión del contrato de obra 511 de 2021.....	52
Visita realizada a sedes educativas intervenidas y que hacen parte de lo ejecutado en el contrato 511 de 2021.	53
F. CUANTIFICACION DE OBRA SEGÚN VISITAS REALIZADAS.....	66
G. INFORME GENERADO POR CONTRATISTA DE OBRA.....	73
H. PRUEBAS.....	75
I. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y CAUSALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS	75
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	77
K. ANEXOS.....	80

INTRODUCCION

En este documento se hace referencia al INFORME DE ESTADO DEL CONTRATO, elaborado con fecha de 17 de febrero de 2023, el cual sigue los lineamientos de la resolución **471 de 2017 por la cual se establecen las cusas, cuantías y procedimientos para hacer efectiva la cláusula sobre multas o la declaratoria de incumplimiento en los contratos que celebre el departamento de Arauca**, como parte del informe de la fecha indicada, en el cual se describen los antecedentes, las diferentes comunicaciones y requerimientos realizados al contratista de obra, señalando igualmente las respuestas y el análisis del informe ultimo generado por parte del contratista, en el marco del proceso ante posible incumplimiento contractual, se adelantó informe denominado de VERIFICACION DE CANTIDADES de fecha 21 de octubre de 2023, como informe posterior a revisión que permitió dar a conocer las cantidades de obra verificadas con posterioridad a intervención por parte del contratista, en lo relacionado a ajustes y correcciones de aquellas actividades ejecutadas en el plazo contractual y que reflejaban la necesidad de mejoras según lo contemplado contractualmente.

De igual manera se hace mención a verificaciones en sitio de las obras, con el propósito de establecer cantidades, calidades, pertinencia de las actividades contractuales y documentar condiciones o estado de las obras y su incidencia en presunto incumplimiento contractual por parte del contratista de obra.

A. PERIODO DE CONCEPTO TECNICO

El presente concepto técnico corresponde a los eventos presentados en el periodo de tiempo desde el momento de la designación al Ingeniero Eduard Mora Cabrera como supervisor del contrato 511 de 2021, mediante resolución 192 de 2022 y su respectiva notificación. Dicha resolución tiene fecha de 25 de enero de 2022 y fue notificada el 27 de enero de 2022. El presente concepto técnico se extiende hasta la fecha actual. A continuación, se relacionan los antecedentes contractuales.

B. DATOS DE QUIEN ELABORA EL CONCEPTO TECNICO.

Como se indica en párrafos anteriores, este concepto técnico, se elabora en desarrollo de las funciones del supervisor Eduard Mora Cabrera, siguiendo lo indicado en resolución 471 de 2017, *POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CAUSALES, CUANTIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA SOBRE MULTAS O LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA*. Este concepto técnico será puesto en consideración del Secretario de la unidad ejecutora, que para el particular corresponde a la Secretaria de Educación Departamental, quien procederá a firmar, previa revisión y aprobación. Los datos del supervisor son los siguientes:

- **Nombres y apellidos:** Eduard Mora Cabrera
- **Cedula de ciudadanía No:** 88.252.555 expedida en Cúcuta
- **Profesión:** Ingeniero Civil
- **Cargo:** Profesional Universitario
- **Dependencia a la cual pertenece:** Secretaría de Educación Departamental, Área de planeamiento educativo e infraestructura
- **Resolución de designación supervisor:** Resolución 192 de 25 de enero de 2022, con notificación de fecha 27 de enero de 2022

C. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

CONTRATISTA:

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

OBJETO:	APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad))
CONTRATO No:	511 de 2021
VALOR CONTRATO:	399,989,504.00
VALOR ANTICIPO:	159,995,801.60
PLAZO PACTADO:	75 días
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/7/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL No 2021-02118:	21/7/2021
PÓLIZA DE GARANTÍA APROBADA:	22/7/2021
RESOLUCIÓN SUPERVISOR Oscar Salguero:	Res 1773 DE 2021 de 26/7/2021
FECHA DE INICIO:	28/7/2021
FECHA DE TERMINACION (según acta inicio):	13/10/2021
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	4/10/2021
TIEMPO SUSPENSION 1:	45 días
FECHA PRORROGA 1 SUSPENSION 1:	19/11/2021
TIEMPO PRORROGA 1 SUSPENSION 1:	30 días
FECHA PRORROGA 2 SUSPENSION 1:	20/12/2021
RESOLUCIÓN SUPERVISOR Eduard Mora:	Res 192 DE 2022 de 25/01/2022
FECHA ACTA REINICIO 1:	22 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A SUSPENSIÓN 2:	11 DE AGOSTO DE 2022
REINICIO 2:	06 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 2:	07 DE OCTUBRE DE 2022
MODIFICATORIO 1 Y PRORROGA 1 (1 mes)	06 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA terminación SEGÚN PRORROGA 1:	07 DE NOVIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA:	Sin interventoría
SUPERVISOR INICIAL (hasta 3 enero 2022):	Oscar Andrés Salguero Moreno (Resolución 1773 de 2021)

Pólizas

A continuación, se muestra extracto de la aprobación de póliza que generó la Gerencia de Contratación con fecha de 09 de agosto de 2022. Dicha póliza corresponde al reinicio

1. Seguidamente se muestra extracto de las pólizas allegadas por el contratista de obra, las cuales se han remitido a la gerencia de contratación, no sin antes indicar al contratista de obra que procediera a cargarlas debidamente en la plataforma SECOP II, dado que este es un requisito para la respectiva aprobación. A esta solicitud de cargar las pólizas, se ha respondido de manera parcial y en tiempos superiores a los considerados oportunos.

LA GERENTE DE CONTRATACION

De conformidad con el Decreto N° 765 de 2020, modificado por el Decreto N° 865 de 2022

CERTIFICA

Que la **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**, representada por **KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ**, ha presentado a este despacho las pólizas expedidas por la **COMPAÑÍA DE SEGUROS – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**.

a. Anexo 1. Póliza N° 730-47-994000013187 de fecha 28 de julio de 2022, que garantiza el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES; y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, según acta de inicio de fecha 28 de julio de 2021, acta de suspensión No. 1 del 04 de octubre de 2021, prórroga No. 1 a suspensión No. 1 del 19 de noviembre de 2021, prórroga No. 2 a suspensión No. 1 del 20 de diciembre de 2021 y acta de reinicio del 22 de julio de 2022, se ajustan las vigencias de los amparos del contrato de Obra No. 511 de fecha 21 de julio de 2021, cuyo objeto es: **"APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad))"**. (Selección Abreviada de Menor Cuantía - No. SA-06-06-2021). Con Vigencia de:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde el 28-07-2021 hasta el 31-01-2023
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Desde el 28-07-2021 hasta el 31-01-2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde el 28-07-2021 hasta el 31-07-2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la Entidad Contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a la Aseguradora Solidaria.

b. Anexo 1. Póliza No. 730-74-994000002700 de fecha 28 de julio de 2022, que garantiza la responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. 511 del 21 de julio de 2021, cuyo objeto es: **"APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad))"**; para efectos de la póliza se prorroga la vigencia según acta de inicio de fecha 28 de julio de 2021, acta de suspensión No. 1 del 04 de octubre de 2021, prórroga No. 1 a suspensión No. 1 del 19 de noviembre de 2021, prórroga No. 2 a suspensión No. 1 del 20 de diciembre de 2021 y acta de reinicio del 22 de julio de 2022: Desde 28-07-2021 Hasta 31-07-2022.

Fuente: 1 extracto de póliza aprobada a reinicio No 1. con fecha de 09 de agosto de 2022.

A continuación se muestran las pólizas según reinicio 2 (anexo 2) y según prórroga 1 y modificación 1 (anexo 3).



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7300484453

PÓLIZA No: 730 - 47 - 994000013187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **BUCARAMANGA AURORA** COD. AGENCIA: 730 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	10	2022	07	10	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.326.134-3**

DIRECCIÓN: **CARRERA 27 19 17** CIUDAD: **ARAUCA, ARAUCA** TELÉFONO: **8856432**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.102.838-5**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.102.838-5**

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/07/2021	07/04/2023	79,997,901.00
ANTICIPIO	28/07/2021	07/04/2023	159,995,802.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/07/2021	07/10/2025	59,998,426.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	79,997,301.00

BENEFICIARIOS
NIT 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2 DEL 28-07-2022, ACTA DE PRÓRROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 2 DEL 11-08-2022 Y ACTA DE REINICIO N° 2 DEL 06-10-2022, ACTUALIZAMOS VIGENCIAS.

OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, (ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA + MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL + PROTOCOLOS DE SEGURIDAD), SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 511 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, PERMANECEN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***379,990,030.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
---	-------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS ZO	9188	100.00			

Mediante la solicitud y contratación del contrato de seguro, usted en calidad de titular(es) de la información: de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autoriza a Aseguradora Solidaria de Colombia entidad cooperativa o a la persona natural o jurídica a quien este encargue, a recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales por usted suministrados, para todos aquellos aspectos inherentes a las actividades comerciales y promocionales, y cualquier otro relacionado con el desarrollo del objeto social principal de la referida sociedad, lo que implica el uso de los datos en actividades de mercadeo, promoción y de ser el caso, cuando la actividad comercial lo requiera, la transferencia y transmisión de los mismos a un tercero (incluyendo terceros países), bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normatividad vigente que regule la materia. En todo caso, Aseguradora Solidaria garantiza las condiciones de seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación aplicable. Esta autorización se mantendrá por el tiempo de duración del vínculo o la prestación del servicio y por el tiempo de duración de la sociedad responsable, conforme lo establecido en sus manuales y políticas, igualmente declaro que he conocido la política de tratamiento de datos personales disponible en <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

VIDEADO

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)0000000000700730048445

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

C9DB2078090DF57C5B

Fuente: 2. Póliza según reinicio 2. Enviada por contratista de obra



NIT: 880.524.654-6



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

7300484461

PÓLIZA No: 730 -74 - 994000002700 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA				COD. AGE: 730				RAMO: 74				PAP:				
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	
07	10	2022	23:59	31	07	2022	23:59	07	10	2022	23:59	68	07	10	2022	23:59
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				
				A LAS				DÍAS				FECHA DE IMPRESIÓN				
												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION				

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA				VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	
31	07	2022	23:59	07	10	2022	23:59	07	10	2022	23:59	68	07	10	2022	23:59
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				
												A LAS				

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.326.134-3
DIRECCIÓN:	CARRERA 27 19 17	CIUDAD:	ARAUCA, ARAUCA
		TELÉFONO:	8856432

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO:	S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.326.134-3
DIRECCIÓN:	CARRERA 27 19 17	CIUDAD:	ARAUCA, ARAUCA
		TELÉFONO:	8856432
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT	001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO:	S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S			NIT :	900326134	
ITEM:	1	DEPARTAMENTO:	ARAUCA	CIUDAD:	ARAUCA	
DIRECCION:	CAN No. -					
ACTIVIDAD:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA					
TIPO EDIFICIO:	NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO:	ESTATAL	MANZANA:	AV.-0
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE		
CONTRATO		\$ 200,000,000.00				
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00				
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES						

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2 DEL 28-07-2022, ACTA DE PRÓRROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 2 DEL 11-08-2022 Y ACTA DE REINICIO N° 2 DEL 06-10-2022, SE ACTUALIZA VIGENCIA.

ACLARAMOS VIGENCIA DE LA PÓLIZA: DESDE 28/07/2022 HASTA 07/10/2022.

OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, (ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA + MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL + PROTOCOLOS DE SEGURIDAD), SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 511 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***200,000,000.00	\$ *****0	\$ *****0.00	\$ *****0	\$ *****0

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS 20	9188	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)770186100019(8020)000000000700730048446	FIRMA TOMADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá		
C9DB2078090DF57C5A	CLIENTE	BHROJAS 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VEGELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fuente: 3. Póliza según reinicio 2. Enviada por contratista de obra



NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7300484453

PÓLIZA No: 730-47-99400013187 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **BUCARAMANGA AURORA** COD. AGENCIA: 730 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	10	2022	11	10	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.326.134-3**

DIRECCIÓN: **CARRERA 27 19 17** CIUDAD: **ARAUCA, ARAUCA** TELÉFONO: **8856432**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.102.838-5**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.102.838-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	28/07/2021 07/05/2023 79,997,901.00
ANTICIPO	28/07/2021 07/05/2023 159,995,802.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/07/2021 07/11/2025 59,998,426.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA 79,997,901.00

BENEFICIARIOS
NIT 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
SEGÚN MODIFICATORIO N° 01 Y PRÓRROGA N° 01, AMPLIAMOS VIGENCIAS.

OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, (ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA + MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL + PROTOCOLOS DE SEGURIDAD), SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 511 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, PERMANECEN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****379,990,030.00	VALOR PRIMA: \$ *****75,000	GASTOS EXPEDICIÓN: \$ ****15,000.00	IVA: \$ *****17,100	TOTAL A PAGAR: \$ *****107,100
---	--------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS ZO	CLAVE 9188	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	---------------	-----------------	----------------------------------	-------	-----------------

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO. USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**

(415)770186100019(8020)0000000007000730048445

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

C9DB2078090DF57658

Fuente: 4. Pólizas según prórroga en plazo 1 y modificatorio 1. Enviadas por el contratista.



<p>Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6</p>		<p>Poliza Seguro de Resp. Civil Extracontractual</p>										
<p>NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 7300484461</p>		<p>PÓLIZA No: 730 -74 - 99400002700 ANEXO:3</p>										
<p>AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA COD. AGE: 730 RAMO: 74 PAP:</p>		<p>Los Mujeres Legales para Trabaja</p>										
<p>DIA MES AÑO VIGENCIA DE LA PÓLIZA</p> <table border="1"> <tr> <td>11</td><td>10</td><td>2022</td> <td>07</td><td>10</td><td>2022</td> <td>23:59</td> </tr> </table>		11	10	2022	07	10	2022	23:59	<p>Los Mujeres Legales para Trabaja</p>			
11	10	2022	07	10	2022	23:59						
<p>FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS</p>		<p>VIGENCIA HASTA A LAS DIAS</p>										
<p>MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL</p>		<p>FECHA DE IMPRESIÓN</p>										
<p>TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA</p>		<p>TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION</p>										
<p>VIGENCIA DEL ANEXO</p> <table border="1"> <tr> <td>07</td><td>10</td><td>2022</td> <td>23:59</td> <td>07</td><td>11</td><td>2022</td> <td>23:59</td><td>31</td> </tr> </table>		07	10	2022	23:59	07	11	2022	23:59	31	<p>DIAS</p>	
07	10	2022	23:59	07	11	2022	23:59	31				
<p>VIGENCIA DESDE A LAS</p>		<p>VIGENCIA HASTA A LAS</p>										
<p>DATOS DEL TOMADOR</p>												
<p>NOMBRE: S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S</p>		<p>IDENTIFICACIÓN: NIT 900.326.134-3</p>										
<p>DIRECCIÓN: CARRERA 27 19 17</p>		<p>CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA</p>										
<p>TELÉFONO: 8856432</p>		<p>DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO</p>										
<p>ASEGURADO: S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S</p>		<p>IDENTIFICACIÓN: NIT 900.326.134-3</p>										
<p>DIRECCIÓN: CARRERA 27 19 17</p>		<p>CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA</p>										
<p>TELÉFONO: 8856432</p>		<p>DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS</p>										
<p>BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS</p>		<p>IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8</p>										
<p>DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS</p>												
<p>ASEGURADO: S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S NIT : 900326134</p>												
<p>ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ARAUCA CIUDAD: ARAUCA</p>												
<p>DIRECCION: CAN No. -</p>												
<p>ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA</p>												
<p>TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0</p>												
<p>DESCRIPCION AMPAROS</p>		<p>SUMA ASEGURADA % INVAR</p>										
<p>CONTRATO</p>		<p>SUBLIMITE</p>										
<p>PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</p>		<p>\$ 200,000,000.00</p>										
<p>DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</p>		<p>200,000,000.00</p>										
<p>ASEGURADOS ADICIONALES</p>												
<p>NIT 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA</p>												
<p>BENEFICIARIOS</p>												
<p>NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS</p>												
<p>SEGÚN MODIFICATORIO N° 01 Y PRÓRROGA N° 01, SE AMPLÍA VIGENCIA.</p>												
<p>ACLARAMOS VIGENCIA DE LA PÓLIZA: DESDE 28/07/2022 HASTA 07/11/2022.</p>												
<p>OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, (ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA + MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL + PROTOCOLOS DE SEGURIDAD), SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 511 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.</p>												
<p>LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, PERMANECEN VIGENTES.</p>												
<p>VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***200,000,000.00</p>		<p>VALOR PRIMA: \$ *****50,959</p>										
<p>GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00</p>		<p>IVA: \$ *****12,532</p>										
<p>TOTAL A PAGAR: \$ *****78,491</p>		<p>INTERMEDIARIO</p>										
<p>NOMBRE CLAVE %PART</p>		<p>COASEGURO CEDIDO</p>										
<p>GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS ZO 9188 100.00</p>		<p>NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO</p>										
<p>LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.</p>												
<p>FIRMA ASEGURADOR</p>		<p>FIRMA TOMADOR</p>										
<p>DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá</p>		<p>BHROJAS 0</p>										
<p>C9DB2078090DF57657</p>		<p>CLIENTE</p>										

Fuente: 5. Pólizas según prórroga en plazo 1 y modificatorio 1. Enviadas por el contratista.

Según las pólizas allegadas por parte del contratista de obra (a prorroga en plazo 1 y modificación 1), se tiene las siguientes vigencias:

Tabla 1. Pólizas actualizadas a modificación 1 y prorroga 1

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIAS HASTA	SUMA ASEGURADA	No póliza
Cumplimiento	28/07/2021	07/05/2023	\$79.977.901,00	730-47-994000013187
Anticipo	28/07/2021	07/05/2023	\$159.995.802,00	730-47-994000013187
Pago salarios, prestaciones sociales	28/07/2021	07/11/2025	\$59.998.426,00	730-47-994000013187
Estabilidad y calidad de la obra	5 años después de acta final recibida a satisfacción		\$79.997.901,00	730-47-994000013187
Predios, labores y operaciones	28/07/2022	07/11/2022	\$200.000.000,00	730-74-994000002700

Movimientos de anticipo

A continuación, se relacionan los movimientos bancarios que se pueden observar según el manejo de anticipo.

Contrato de obra No: 511 de 2021

Porcentaje anticipo: 40%

- Causación orden de pago: 26 de julio de 2021
- Comprobante de egreso: 31 de agosto de 2021 mediante comprobante numero 2021-03775
 - Se emite cheque de BBVA COLOMBIA SA por valor de \$151.896.011,60

A continuación, se muestran los movimientos realizados en la cuenta prevista para el manejo del anticipo (según documentos suministrados por el contratista).

- Cuenta de ahorros No 137456356 Banco de Bogotá, a nombre de SYR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.

Fuente: 6. Extracto meses julio – septiembre de 2021

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/08	0020	Consignación en Oficina \$200,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Arauca	Arauca	000000	200,000.00	200,000.00
24/08	0508	Cargo IVA	Arauca	Arauca	000000	-16,359.00	183,641.00
24/08	0110	Compra de Talonario	Arauca	Arauca	000000	-86,100.00	97,541.00
24/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Arauca	Arauca		-409.00	97,132.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Arauca	Arauca		2.00	97,134.00
01/09	0020	Consignación en Oficina \$0.00 en efectivo \$151,996,011.00 en cheque	Arauca	Arauca	000000	151,996,011.60	152,093,145.60
03/09	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	515824	-60,000,000.00	92,093,145.60
03/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Arauca	Arauca		-240,000.00	91,853,145.60
07/09	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	515825	-60,000,000.00	31,853,145.60
07/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Arauca	Arauca		-240,000.00	31,613,145.60
16/09	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	515826	-30,000,000.00	1,613,145.60
16/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Arauca	Arauca		-120,000.00	1,493,145.60
30/09	GT01	Intereses ganados	Arauca	Arauca		1,148.00	1,494,293.60
-----	-----	-----FIN MOVIMIENTOS-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fuente: 7 Extracto meses octubre – diciembre de 2021

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/10	0010	Retiro en oficina	Arauca	Arauca	515827	-1,400,000.00	94,293.60
07/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Arauca	Arauca		-5,600.00	88,693.60
31/10	GT01	Intereses ganados	Arauca	Arauca		16.00	88,709.60
30/11	GT01	Intereses ganados	Arauca	Arauca		4.00	88,713.60
31/12	GT01	Intereses ganados	Arauca	Arauca		4.00	88,717.60
-----	-----	-----FIN MOVIMIENTOS-----	-----	-----	-----	-----	-----

Según los extractos referenciados, se tienen los siguientes movimientos:

Tabla 2. Movimientos bancarios registrado según extractos

FECHA	INGRESO A CUENTA	EGRESO DE CUENTA
miércoles, 1 de septiembre de 2021	\$151,996,011.60	
viernes, 3 de septiembre de 2021		\$ 60,000,000.00
martes, 7 de septiembre de 2021		\$ 60,000,000.00
jueves, 16 de septiembre de 2021		\$ 30,000,000.00
jueves, 7 de octubre de 2021		\$ 1,400,000.00

En la actualidad el contrato de obra 511 de 2021, ha terminado su plazo contractual.

D. HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL PRESENTE CONCEPTO.

A continuación se describen los hechos y eventos que sirven de fundamento para el presente concepto, aclarando fechas y respuestas dadas, de las cuales se adjuntan soportes.

Comunicaciones y verificaciones relacionadas con los requerimientos al contratista

- **El día 19 de febrero de 2022**, mediante comunicación via e-mail cuyo asunto indicado fue “Solicitud Informe de ejecución contractual Contrato 511 de 2021”, se solicita informe de ejecución contractual que incluyera como mínimo:
 - Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
 - Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio)
 - Afiliaciones de personal operativo y profesional
 - Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
 - Soporte de inversión de anticipo
 - Soporte de manejo ambiental
 - Soporte de valla informativa
 - Soporte de información a la comunidad
 - Bitácora de obra
 - Actas de comité realizadas
 - Avance y descripción de las actividades contractuales
 - Programación de obra
 - Certificados de calidad de materiales

De igual manera en dicha solicitud de informe de ejecución, se hizo solicitud sobre el estado de las sedes intervenidas, en razón a comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas.

A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 04 de marzo de 2022**, en comunicación via e-mail cuyo asunto “Revisión 2 de documentos asociados a solicitud de modificación”, se reiteró lo solicitado el 19 de febrero de 2022.

A la solicitud de documentación diferente a inherente a modificación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 11 de marzo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Reiteración solicitud de información y reinicio de actividades”, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales, que permitan verificar las condiciones del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS. Se solicitó como mínimo:
 - Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.

- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 24 de marzo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Reiteración 2 solicitud información e informe contrato 511 de 2021”, se reitera por segunda vez, solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros que permitan verificar las condiciones del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS. Se solicitó como mínimo:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

- **El día 30 de marzo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato”, se solicitan los soportes financieros respecto al manejo del anticipo, así como se reitera la solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales, que permitieran verificar las condiciones del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativos (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional.
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

A esta solicitud del 30 de marzo de 2022, responde S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, desde su correo electrónico syr_sas@hotmail.com, solicitando tiempo adicional para hacer entrega de los soportes de anticipo, tal y como se observa en el siguiente extracto de dicha comunicación.



Referencia: Contrato de obra número 511 del 19/07/2021 objeto: APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud de plazo para entrega de documento soporte del anticipo.

Cordial saludo:

Por medio del presente documento, me permito solicitar plazo hasta el día lunes cuatro (04) de abril de 2022 para hacer la entrega de los documentos que soportan el anticipo de contrato de la referencia.

Sin otro particular

Atentamente,

KAREN YULIANA PANQUEBA BOHÓRQUEZ.
Contratista.

Tal solicitud, fue trasladada al grupo auditor de la CGR, quien autorizó dos (2) días hábiles para hacer entrega de los soportes de anticipo. Sobre la documentación adicional, no se dio manifestación por parte del contratista.

El día 4 de abril de 2022, el contratista envió soportes de inversión del anticipo, sin incluir documentación adicional como se relaciona en solicitud enviada.

- **El día 29 de abril de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Solicitud de ajuste de programación y actualización de póliza para modificación y adicional de plazo”, se solicitó actualizar la garantía única, dado que esta se encuentra vencida desde el día 7 de abril de 2022. De igual manera se solicitó la respectiva programación de obra que contemple el plazo adicional de un mes y que incluya los ítems no previstos relacionados en acta de modificación en trámite.

A esta comunicación, no se dio respuesta por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en lo referente a la garantía. En relación a la programación, se dio respuesta con fecha del 25 de mayo de 2022.

- **El día 09 de mayo de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Solicitud mesa técnica_ Reunión de comité contrato 511 de 2021”, se solicitó mesa técnica para ultimar detalles en lo referente al modificatorio en trámite.

A esta comunicación, se responde con la asistencia del ingeniero Camilo Galvis.

- **El día 14 de junio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Solicitud asistencia mesa técnica - Reinicio de contrato 511 de 2021”, se solicita mesa técnica con la representante legal del contratista S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, para el día miércoles 15 de junio de 2022, para dar reinicio al contrato y formalizar mediante firma de la respectiva acta.

A esta comunicación, no se hizo presente el representante por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.

- **El día 17 de junio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Reiteración a Reinicio contrato de obra 511 de 2021”, se reitera solicitud de asistencia a mesa técnica con la representante legal del contratista S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, para el día martes 21 de junio de 2022, para dar reinicio al contrato y formalizar mediante firma de la respectiva acta. De igual manera en dicha mesa técnica, se plantearían diferentes requerimientos realizados por algunas sedes educativas intervenidas

A esta comunicación, no se hizo presente el representante por parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS.

De parte de algunas sedes educativas, se han presentado requerimientos por escrito y de manera verbal, a los cuales se ha atendido de parte de la supervisión del contrato, trasladándose al sitio para verificar las condiciones manifestadas según requerimientos. A continuación, se relaciona la comunicación y lo requerido en ella:

- INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (03 de mayo de 2022). En esta comunicación, se solicita por parte de la institución, *“una comisión (inspección ocular) a la institución, sede central, con la finalidad de constatar y poder verificar todas y cada una de las anomalías presentadas en nuestra institución, en relación con la ejecución del Contrato #511 de 2021”*. En la misma comunicación indica que *“A pesar de las reiteradas solicitudes hechas a las personas que figuran como responsables de los trabajos, no ha sido posible que se terminen los arreglos de la manera apropiada, pues desde el año anterior le han dado largas a esta remodelación”*.
 - En visita a la sede educativa y en recorrido conjunto realizado con personal de la sede educativa, manifiestan que los elementos desmontados, fueron retirados de las instalaciones sin autorización alguna.
 - En esta visita, se aclaró a la rectora de la Institución Educativa, que el contrato se encontraba suspendido y en trámite de modificación, con fecha próxima a reiniciar.
 - INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA. En esta comunicación verbal, se manifestó por parte de rector, la no funcionalidad de los aparatos hidrosanitarios instalados, tanto así que la batería sanitaria intervenida, ha sido cerrada por tal condición.

- En visita a la sede educativa y en recorrido se pudo constatar que la batería sanitaria esta cerrada por deficiencias en los aparatos instalados y que no permiten su puesta en funcionamiento. Se manifiesta igualmente que, los elementos desmontados, fueron retirados por parte del personal de obra y se desconoce su ubicación actual.
- En esta visita, se aclaró a al rector de la institución, que el contrato se encontraba suspendido y en trámite de modificación, con fecha próxima a reiniciar.
- **El día 24 de junio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “informe de contrato 511 de 2021”, se pone en consideración de la Secretaria de Educación, dando a conocer el estado del contrato y los posibles incumplimientos por parte del contratista.
- **El día 28 de junio de 2022**, en comunicación recibida vía e-mail cuyo asunto no presenta, se hace entrega de la documentación del nuevo representante legal de la empresa contratista; siendo este el motivo por el cual el reinicio no se había dado.
- **El día 26 de julio de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Solicitud pólizas actualizadas y soportes a reinicio contrato de obra 511 de 2021”, se solicitan las pólizas ampliadas y actualizadas según reinicio 1. En esta misma comunicación se solicita documentación relacionada con el contrato así: De otra parte, Se reitera solicitud de información correspondiente a:
 - Afiliaciones de personal operativo y profesional
 - Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
 - Soporte de manejo ambiental
 - Soporte de valla informativa
 - Soporte de información a la comunidad
 - Bitácora de obra
 - Actas de comité realizadas
 - Avance y descripción de las actividades contractuales
 - Programación de obra
 - Certificados de calidad de materiales
 - Registro fotográfico
- **El día 08 de agosto de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Solicitud de Informe actualizado e información complementaria del contrato 511 de 2021”, En consideración a la suspensión No 2, la cual se presentó con posterioridad al reinicio No 1, se solicita informe de avance de obra actualizado, entendiendo el

tiempo de ejecución transcurrido entre los actos administrativos anteriormente mencionados. Adicional a lo anterior, se solicita la información y soportes referente a la vinculación laboral del personal de obra y administrativo, así como se reitera la solicitud de información de comunicaciones anteriores.

- **El día 07 de octubre de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Reinicio de actividades y documentación requerida”, En consideración al reinicio No 2 firmado el día 06 de octubre de 2022, se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado. Si los profesionales encargados no corresponden a los propuestos inicialmente, adjuntar hoja de vida, recordando que se debe dar cumplimiento a lo propuesto.

De otra parte, Se reitera solicitud de información de los periodos de ejecución previos, correspondiente a:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales

Se recuerda igualmente, el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificatorio con prórroga).

De igual manera y atendiendo solicitudes reiteradas por parte de la institución educativa Simón Bolívar en relación a la intervención como parte de este contrato, se solicita dar respuesta urgente a la intervención en dicha institución.

- **El día 14 de octubre de 2022**, en comunicación vía e-mail cuyo asunto “Avances de obra y reiteración documentación requerida”, se reitera lo manifestado en comunicación del día 07 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.

Se reitera por segunda vez, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificatorio con prórroga), las cuales deben cargarse en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite.

- **El día 21 de octubre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto “Avance de obra según cronograma entregado en solicitud de modificación - solicitud de información – solicitud reunión de comité técnico”, donde se indica que: en cronograma de obra donde se proyecta a corte del 21 de octubre de 2022, un avance acumulado de 57.81%. De igual manera, se tiene en dicho cronograma, el equivalente al 29.72% de proyección de ejecución en el periodo del 06 de octubre hasta el día 21 de octubre de 2022. Según lo anterior, se tiene igualmente proyección por ejecutar desde el día 22 de octubre hasta el 07 de noviembre de 2022, el equivalente al 42.09%.

De igual manera en dicha comunicación se indica que es importante relacionar los avances logrados a fecha actual mediante informe de avance, permitiendo así, comparar con lo programado y hacer el respectivo seguimiento. De otra parte, se reitera lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.

Se reitera, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra

- Actas de comité realizadas
- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificatorio con prórroga), las cuales deben cargarse en de manera adecuada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite.

Con el propósito de evaluar avances de obra y entregas en materia de documentación asociada a la ejecución contractual, se solicita reunión de comité técnico para el día 25 de octubre de 2022 a las 3 pm en las instalaciones de la secretaría de educación departamental.

- **El día 23 de octubre de 2022**, se recibe comunicación vía e-mail cuyo asunto “REPROGRAMACIÓN Y INFORME DE ACTIVIDADES AL CTO. 000-511-2021”, de parte del ingeniero Camilo Galvis, donde se indica que: se relacionan la reprogramación de obra e informe de actividades, cuyo objeto es la APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, teniendo en cuenta las actividades que se van a realizar en el tiempo estipulado.

A esta comunicación se da respuesta en comité del 25 de octubre dentro de lo cual se indica que; Se debe actualizar el informe enviado según acta de modificación y su estructura de ítems.

- **El día 28 de octubre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es “Acta de comité 25 octubre 2022 - contrato 511 de 2021”, donde se adjunta copia escaneada del acta de reunión, quedando registrado el consecutivo de los temas tratados, principalmente lo referente a avances y secuencia de ejecución.

Se reitera la solicitud de información y soportes relacionados en las anteriores comunicaciones. Igualmente se recuerda la fecha de la reunión para el día 31 de octubre de 2022 a las 9 am.

- **El día 04 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es “Solicitud reunión comité - Avance de obra – Terminación plazo contractual – Reiteración solicitud de información - Contrato 511 de 2021”, donde se hace referencia a la no asistencia al comité citado para el día 31 de octubre de 2022 y

se solicita comité de reunión para el día 04 de noviembre de 2022 a las 4 pm. En este comité se tratarían temas como son:

- Avance de obra
- Cronograma de visitas de verificación conjuntas a sitios de la obra
- Terminación del plazo contractual
- Condiciones dadas por fuente de financiación del contrato (circular 013 del 2022)

De otra parte, se reiteró lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes.

- **El día 8 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es “ACTA PROYECTADA A TERMINACIÓN PLAZO CONTRACTUAL Contrato 511 de 2021”. En esta comunicación se envía acta proyectada que fija la terminación del plazo contractual. Lo anterior, atendiendo los plazos para cargar documentos al SECOP II y como preliminar al acta de recibo final.
- **El día 10 de noviembre de 2022**, se recibe comunicación vía e-mail cuyo asunto es “INFORME EJECUTIVO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA No 511 de 2021-S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS”.
- **El día 10 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail cuyo asunto es “Revisión conjunta actividades ejecutadas según terminación plazo contractual – liquidación contrato – solicitud de información – cto 511 de 2021”. En esta comunicación se solicita la realización de visitas conjuntas (contratista obra y supervisión), según las sedes que hacen parte del contrato, de manera que se pueda entregar y recibir respectivamente las obras ejecutadas. Para tal fin, se establece el cronograma que se adjunta en la comunicación, para lo cual se debe considerar igualmente el orden público en los territorios y el número de sedes.

De otra parte, se solicitó informe final de contratista, dado que el último recibido con corte a fecha de octubre de 2022, no registra las cantidades finales a la terminación del plazo contractual, tal y como se expresa en dicho informe.

De igual manera, se reiteró lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes, incluyendo los correspondientes a la fecha de terminación del contrato, siendo estos últimos necesario para el respectivo

proceso de liquidación, al cual se invita a proceder según las obligaciones adquiridas, para lo cual se adjunta la lista de chequeo para el trámite administrativo respectivo.

- **El día 11 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se reitera la necesidad de diligenciar el acta de TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, de manera que se pueda cargar en la plataforma SECOP II. (El acta les fue enviada por este medio el día 08 de noviembre de 2022). También se aclara que esta plataforma fija tiempos para cargar la información y el no diligenciamiento oportuno induce al incumplimiento en este aspecto.
- **El día 17 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se reitera *la necesidad de diligenciar el acta de TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, de manera que se pueda cargar en la plataforma SECOP II. Lo anterior en consideración con las solicitudes anteriores de fecha 08 y 11 de noviembre de 2022.* También se aclara en esa comunicación que: *Es importante aclarar que esta plataforma fija tiempos para cargar la información y el no diligenciamiento oportuno induce al incumplimiento en este aspecto.*
- **El día 18 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *En desarrollo del contrato del asunto, se ha solicitado la respectiva aprobación de pólizas ante la Gerencia de Contratación. Sin embargo, desde dicha Gerencia, se ha solicitado publicar en la plataforma SECOP II, la póliza correspondiente al anexo 2. Lo anterior, reitera lo solicitado en comunicaciones anteriores. Se adjunta la respectiva hoja de ruta donde se registra la solicitud mencionada.*
- **El día 30 de noviembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *Por este medio, envió copia escaneada del acta de terminación del plazo contractual del contrato 511 de 2021. De igual manera se informa que desde esta supervisión, se está en proceso de cuantificación de las obras ejecutadas y en la verificación del estado final de las mismas , toda vez que no se ha tenido respuesta por parte del contratista para proceder según cronograma fijado y que consideraba visitas conjuntas de verificación y cuantificación.*
- **El día 07 de diciembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *Por este medio, se extiende invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la*

ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio.

- **El día 22 de diciembre de 2022**, se envía comunicación vía e-mail donde se indica que: *Por este medio, se reitera invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio. De otra parte, se envía informe de estado de contrato elaborado con corte a 14 de diciembre de 2022 y el cual fue radicado en oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia y Área Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental.*
- **El día 01 de febrero de 2023**. Se envía comunicación donde se remite copia de informe enviado a oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia _ Sede Bucaramanga, cuyo asunto es Informe estado de contrato y posible incumplimiento contractual. De igual manera se invita a allegar la documentación que corresponde al contratista para el trámite de liquidación, permitiendo avanzar sobre el particular.
- **El día 17 de febrero de 2023**. Se envía comunicación donde se adjunta archivo que registra las cantidades de obra y el valor que corresponde a cada una de las actividades, permitiendo referenciar el porcentaje informado. En el mismo archivo se observa acta final proyectada, según las verificaciones en sitio y se solicita verificar y plantear las observaciones que correspondan.
- **El día 07 de marzo de 2023**. se reitera el correo enviado el día 17 de febrero de 2023 donde se adjunta archivo que registra las cantidades de obra y el valor que corresponde a cada una de las actividades, permitiendo referenciar el porcentaje informado. En el mismo archivo se observa acta final proyectada, según las verificaciones en sitio. Lo anterior, para su verificación y observaciones según corresponda.
- **El día 16 de agosto de 2023**. Se envía comunicación en la cual se manifiesta que: *En atención a lo manifestado en audiencia del proceso sancionatorio realizada el pasado martes 15 de agosto a partir de las 2 pm, se invita al contratista de obra S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS RL/YURLENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ, para que se proceda a comparar la cantidad de obra ejecutada y medida en cada una de las sedes intervenidas con ocasión del contrato en mención. Por lo anterior, se invita a reunión técnica de comparación de memorias y cantidades*

de obra para el próximo viernes 18 de agosto de 2023 a partir de las 10 am, de manera que se pueda dar claridad a la diferencia manifiesta entre las cantidades que la firma contratista indica y las calculadas por la supervisión.

- **El día 31 de agosto de 2023.** Se envía comunicación en la cual se manifiesta que: *En atención a la revisión y comparación de cantidades de obra documentadas por las partes (realizada el día 18 de agosto de 2023 por el contratista de obra y supervisión), y en consideración a que las diferencias en cantidades de obra manifestadas en audiencia persisten, se solicita al contratista de obra S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS RL/YURLENY BOHORQUEZ IBAÑEZ, para realizar las respectivas visitas a los establecimientos educativos que fueron intervenidos dentro de la ejecución y plazo contractual, de manera que se puedan aclarar dichas diferencias.*

El cronograma es el siguiente:

- *I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA) : (4 septiembre de 2023 hora 3.30 pm)*
 - *I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA) : (5 septiembre de 2023 hora 3.30 pm)*
 - *I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA) : (7 septiembre de 2023 hora 3.30 pm)*
 - *I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA) : (8 septiembre de 2023 hora 8.30 am)*
 - *I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA): (8 septiembre de 2023 hora 10.30 am)*
 - *I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA) : (8 septiembre de 2023 hora 2.30 pm)*
 - *C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA) : (8 septiembre de 2023 hora 3.30 pm)*
- **El día 01 de septiembre de 2023.** Se recibe comunicación de parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en la cual se manifiesta que: *manifiesto que por motivo de fuerza mayor no podré asistir a las respectivas visitas que se tienen programadas a los establecimientos educativos debido a que me encuentro hospitalizado, para lo cual adjunto certificado médico y a su vez soporte del itinerario de viaje que tenía programado para viajar el día 03 de septiembre 2023 a la ciudad de Arauca.*

- **El día 04 de septiembre de 2023.** Se envía comunicación en la cual se manifiesta que: *Dada la coyuntura del proceso que se adelanta sobre el contrato 511 de 2021 y con el propósito de atender requerimientos que sobre la fuente de financiación se realizan por parte del ministerio de educación, le invitamos a designar o delegar un profesional o persona de su confianza que le brinde las garantías ante el proceso de cuantificación de manera conjunta.*
- **El día 13 de septiembre de 2023.** Se envía comunicación en la cual se manifiesta que: *En atención a la solicitud planteada motivada por la situación de salud que presentó el profesional que fue designado por S&R CONSTRUCCIONES SAS para la diligencia relacionada con el proceso sancionatorio ante posible incumplimiento contractual y dada la coyuntura de dicho proceso que se adelanta sobre el contrato 511 de 2021, de manera respetuosa se solicita designar o delegar un profesional o persona de su confianza que le brinde las garantías ante el proceso de cuantificación de manera conjunta.*
- **El día 20 de septiembre de 2023.** Se recibe comunicación de parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en la cual se manifiesta que: *atendiendo su solicitud, nos permitimos solicitar amablemente sea reprogramada las visitas a los colegios, a partir del 2 de octubre, con la cual el ingeniero Ronal Velandia ya tiene tiquetes para el día 30 del presente mes, el esta recibiendo el alta de cardiología y electrofisiología el día 26 del mes en curso. es importante para las partes contar con la presencia del Ing Velandia para así tener claridad en las cantidades y la obra ejecutada.*
- **El día 30 de septiembre de 2023.** Se envía comunicación en la cual se manifiesta que: *En atención al proceso sancionatorio en curso y a la solicitud de S&R CONSTRUCCIONES SAS (de fecha 18 de septiembre de 2023), donde se plantean los motivos para reprogramar fechas y hora de visitas a los establecimiento educativos intervenidos en el marco del contrato de obra 511 de 2021, se procede a reprogramar tales visitas, aclarando que son las fechas definitivas para dar por aclaradas las diferencias en cantidades ejecutadas. Seguidamente se plantean el cronograma del 02 al 06 de octubre de 2023*
- **El día 14 de octubre de 2023.** Se envía comunicación en la cual se manifiesta que: *En atención al proceso sancionatorio en curso y a las condiciones y avances logrados en visitas de verificación previamente realizadas de manera conjunta entre Supervisión y contratista de obra S&R CONSTRUCCIONES SAS, la supervisión solicita llevar a cabo las visitas pendientes por realizar, el próximo martes 17 de octubre de 2023 a partir de las 9 am.*

- **El día 17 de octubre de 2023.** Se recibe comunicación de parte de S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en la cual se manifiesta que: *De acuerdo a su solicitud, me permito solicitar amablemente sea reprogramada la revisión de los colegios faltantes, ya que como es de su conocimiento el tiempo que nos ha tomado a los colegios que ya realizamos inspección es bastante dispendioso y requiere el tiempo necesario para estar adelantando las medidas de cantidades ejecutadas contractualmente. En la actualidad no me encuentro en la ciudad de Arauca, me encuentro adelantando unos chequeos de salud de la operación reciente que me hicieron de corazón, por lo anterior solicito amablemente los recorridos inicien el día viernes 20 de octubre a las 8:00 am para terminar de adelantar las mediciones a los colegios restantes y así tener las cantidades reales ejecutadas del contrato de referencia.*

Ante esta última solicitud del contratista, se procedió a reprogramar las visitas pendientes y se realizaron el día 20 de octubre de 2023.

E. OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISION

Modificación al contrato de obra 511 de 2021 y prórroga al plazo contractual.

Como parte de lo solicitado por el contratista de obra S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, se procedió a diligenciar modificación al contrato de obra y prórroga al plazo contractual por el término de un (1) mes, permitiendo incluir ítems nuevos que según justificación de dicha modificación y una vez evaluada por parte de la supervisión, se avala tal inclusión de ítems nuevos, siendo estos verificables y medibles al momento de ejecutarse. La prórroga al plazo contractual se dio con fecha del 06 de octubre de 2022 y permitió definir la fecha de terminación del contrato, llegando hasta el 07 de noviembre de 2022.

Según modificación al contrato No 1, se establecieron las actividades y cantidades a ejecutar para las diferentes sedes educativas así:

Tabla 3. Actividades pactadas según modificación No 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.1	I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU (ARAQUITA)				
3.1.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	20.00	\$ 21,879.00	\$ 437,580.00
3.1.2	LAVAMANOS CON GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UN	20.00	\$ 581,895.00	\$ 11,637,900.00
3.1.3	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA INODORO	UN	9.00	\$ 550,706.00	\$ 4,956,354.00
3.1.4	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO EMPOTRADO PARA ORINALES	UN	8.00	\$ 163,978.00	\$ 1,311,824.00
3.1.5	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	12.00	\$ 193,659.00	\$ 2,323,908.00
3.1.6	LLAVES DE PASO 1" 1/4 DE ALTA PRESION	UN	19.00	\$ 110,141.00	\$ 2,092,679.00
3.2	I.E. JOSE MARIA CARBONELL (ARAQUITA)				
3.2.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	68.98	\$ 16,315.00	\$ 1,125,408.70
3.2.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.2.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	157.67	\$ 9,670.00	\$ 1,524,668.90
3.2.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	183.95	\$ 5,494.00	\$ 1,010,621.30
3.2.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	29.80	\$ 81,609.00	\$ 2,431,948.20
3.2.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	68.98	\$ 382,581.00	\$ 26,390,437.38
3.3	I.E. VILLA CECILIA (SARAVENA)				

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.3.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	96.58	\$ 16,315.00	\$ 1,575,702.70
3.3.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.3.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	220.75	\$ 9,670.00	\$ 2,134,652.50
3.3.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	257.55	\$ 5,494.00	\$ 1,414,979.70
3.3.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	41.54	\$ 81,609.00	\$ 3,390,037.86
3.3.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	96.58	\$ 382,581.00	\$ 36,949,672.98
3.4	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)				
3.4.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	103.59	\$ 16,315.00	\$ 1,690,070.85
3.4.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.4.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	236.78	\$ 9,670.00	\$ 2,289,662.60
3.4.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	276.24	\$ 5,494.00	\$ 1,517,662.56
3.4.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	45.04	\$ 81,609.00	\$ 3,675,669.36
3.4.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	103.59	\$ 382,581.00	\$ 39,631,565.79
3.5	I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)				
3.5.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	-	\$ 16,315.00	\$ 0.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.5.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.5.3	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	178.10	\$ 192,803.00	\$ 34,338,214.30
3.6	I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA (ARAUQUITA)				
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 46,691.00	\$ 280,146.00
3.6.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	4.00	\$ 21,879.00	\$ 87,516.00
3.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	4.00	\$ 190,978.00	\$ 763,912.00
3.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	4.00	\$ 39,930.00	\$ 159,720.00
3.7	I.E. ANTONIO NARIÑO (SARAVENA)				
3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	17.00	\$ 46,691.00	\$ 793,747.00
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	3.00	\$ 40,133.00	\$ 120,399.00
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	16.00	\$ 82,523.00	\$ 1,320,368.00
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	2.00	\$ 190,978.00	\$ 381,956.00
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	3.00	\$ 264,731.00	\$ 794,193.00
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DOBLES DE LAVAMANOS	UN	2.00	\$ 86,819.00	\$ 173,638.00
3.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	16.00	\$ 12,843.00	\$ 205,488.00
3.7.9	INSTALACION E INSTALACION DE DE VALVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	UN	3.00	\$ 189,419.00	\$ 568,257.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	10.00	\$ 130,228.00	\$ 1,302,280.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.7.11	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.8	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO PRINCIPAL (SARAVENA)				
3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	25.00	\$ 39,930.00	\$ 998,250.00
3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA LAVAMANOS	UN	10.00	\$ 12,843.00	\$ 128,430.00
3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	15.00	\$ 130,228.00	\$ 1,953,420.00
3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS	UN	10.00	\$ 12,843.00	\$ 128,430.00
3.9	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO SEDE (LA ESPERANZA) (SARAVENA)				
3.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	10.00	\$ 39,930.00	\$ 399,300.00
3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE TANQUE SANITARIO	UN	10.00	\$ 130,228.00	\$ 1,302,280.00
3.9.3	MANIJAS PARA TANQUE SANITARIO	UN	5.00	\$ 40,885.00	\$ 204,425.00
3.10	I.E. ORIENTAL FEMENINO (TAME)				
3.10.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	20.00	\$ 21,879.00	\$ 437,580.00
3.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	6.00	\$ 423,387.00	\$ 2,540,322.00
3.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	10.00	\$ 190,978.00	\$ 1,909,780.00
3.10.4	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	6.00	\$ 693,387.00	\$ 4,160,322.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.10.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	10.00	\$ 37,552.00	\$ 375,520.00
3.11	I.E. INOCENCIO CHINCA (TAME)				

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	8.00	\$ 39,930.00	\$ 319,440.00
3.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	8.00	\$ 82,523.00	\$ 660,184.00
3.12	I.E. PROMOCION AGROPECUARIA (TAME)		-		
3.12.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	5.00	\$ 21,879.00	\$ 109,395.00
3.12.2	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	3.00	\$ 693,387.00	\$ 2,080,161.00
3.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	15.00	\$ 39,930.00	\$ 598,950.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.12.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	4.00	\$ 37,552.00	\$ 150,208.00
3.13	I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO (TAME)				
3.13.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	7.00	\$ 21,879.00	\$ 153,153.00
3.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	7.00	\$ 423,387.00	\$ 2,963,709.00
3.13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	6.00	\$ 39,930.00	\$ 239,580.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.13.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	6.00	\$ 37,552.00	\$ 225,312.00
3.14	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE SEIS DE OCTUBRE) (SARAVENA)				
3.14.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	89.60	\$ 16,315.00	\$ 1,461,824.00
3.14.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.14.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	\$ 21,879.00	\$ 43,758.00
3.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 46,691.00	\$ 280,146.00
3.14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	3.00	\$ 130,228.00	\$ 390,684.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.14.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	204.80	\$ 9,670.00	\$ 1,980,416.00
3.14.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	238.93	\$ 5,494.00	\$ 1,312,681.42
3.14.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.14.10	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	38.62	\$ 81,609.00	\$ 3,151,739.58
3.14.11	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	89.60	\$ 382,581.00	\$ 34,279,257.60
3.15	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE LAS VILLAS) (SARAVENA)				
3.15.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	21.60	\$ 16,315.00	\$ 352,404.00
3.15.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
3.15.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	10.00	\$ 130,228.00	\$ 1,302,280.00
3.15.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	12.00	\$ 46,691.00	\$ 560,292.00
3.15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	10.00	\$ 39,930.00	\$ 399,300.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.15.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	49.37	\$ 9,670.00	\$ 477,407.90

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.15.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	57.60	\$ 5,494.00	\$ 316,454.40
3.15.8	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	9.39	\$ 81,609.00	\$ 766,308.51
3.15.9	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	21.60	\$ 382,581.00	\$ 8,263,749.60
3.16	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE DIVINO NIÑO) (SARAVENA)				
3.16.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	\$ 21,879.00	\$ 43,758.00
3.16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.16.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	6.00	\$ 39,930.00	\$ 239,580.00
3.16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	2.00	\$ 264,731.00	\$ 529,462.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.16.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.17	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE PRINCIPAL) (SARAVENA)				
3.17.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	\$ 21,879.00	\$ 43,758.00
3.17.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	2.00	\$ 423,387.00	\$ 846,774.00
3.17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	6.00	\$ 39,930.00	\$ 239,580.00
3.17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	13.00	\$ 130,228.00	\$ 1,692,964.00
3.17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	17.00	\$ 82,523.00	\$ 1,402,891.00
3.17.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	10.00	\$ 46,691.00	\$ 466,910.00
	ITEMS NO PREVISTOS				

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.17.7	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	2.00	\$ 37,552.00	\$ 75,104.00
3.18	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.18.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	-	\$ 16,315.00	\$ 0.00
3.18.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
3.18.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	7.00	\$ 21,879.00	\$ 153,153.00
3.18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	3.00	\$ 423,387.00	\$ 1,270,161.00
3.18.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	16.00	\$ 39,930.00	\$ 638,880.00
3.18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	17.00	\$ 46,691.00	\$ 793,747.00
3.18.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO INC. BARRAS DE ALUMINIO	UN	2.00	\$ 1,223,775.00	\$ 2,447,550.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.18.8	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	141.03	\$ 9,670.00	\$ 1,363,760.10
3.18.9	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	164.53	\$ 5,494.00	\$ 903,927.82
3.18.10	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	13.00	\$ 37,552.00	\$ 488,176.00
3.18.11	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	26.83	\$ 81,609.00	\$ 2,189,569.47
3.18.12	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	61.70	\$ 382,581.00	\$ 23,605,247.70
3.19	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.19.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	10.00	\$ 16,315.00	\$ 163,150.00
3.19.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.19.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	11.00	\$ 21,879.00	\$ 240,669.00
3.19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	1.00	\$ 423,387.00	\$ 423,387.00
3.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	5.00	\$ 264,731.00	\$ 1,323,655.00
3.19.6	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	3.00	\$ 693,387.00	\$ 2,080,161.00
3.19.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO	UN	2.00	\$ 903,898.00	\$ 1,807,796.00
3.19.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	12.00	\$ 40,133.00	\$ 481,596.00
3.19.9	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	12.00	\$ 193,659.00	\$ 2,323,908.00
3.19.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	7.00	\$ 82,523.00	\$ 577,661.00
3.19.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	8.00	\$ 130,228.00	\$ 1,041,824.00
3.19.12	LLAVE DE PASO 1 PULG	UN	1.00	\$ 50,282.00	\$ 50,282.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.19.13	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	22.86	\$ 9,670.00	\$ 221,056.20
3.19.14	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	26.67	\$ 5,494.00	\$ 146,524.98
3.19.15	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	68.05	\$ 192,803.00	\$ 13,120,244.15
3.19.16	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	6.00	\$ 37,552.00	\$ 225,312.00
3.19.17	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	4.35	\$ 81,609.00	\$ 354,999.15
3.19.18	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	10.00	\$ 382,581.00	\$ 3,825,810.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.19.19	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	68.05	\$ 90,660.00	\$ 6,169,413.00
3.20	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)				
3.20.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	-	\$ 16,315.00	\$ 0.00
3.20.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
3.20.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	16.00	\$ 39,930.00	\$ 638,880.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.20.4	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	8.35	\$ 192,803.00	\$ 1,609,905.05
3.20.5	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	8.35	\$ 90,660.00	\$ 757,011.00
3.21	I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)				
3.21.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	45.00	\$ 16,315.00	\$ 734,175.00
3.21.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	-	\$ 364,553.00	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.21.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	25.14	\$ 9,670.00	\$ 243,103.80
3.21.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	29.33	\$ 5,494.00	\$ 161,139.02
3.21.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	4.78	\$ 81,609.00	\$ 390,091.02
3.21.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	45.00	\$ 382,581.00	\$ 17,216,145.00
	RESIDENCIAS ESTUDIANTILES				

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.22	C.E. SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO (ARAUCA)				
3.22.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	15.00	\$ 16,315.00	\$ 244,725.00
3.22.2	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	15.00	\$ 249,461.00	\$ 3,741,915.00
3.22.3	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	3.00	\$ 98,172.00	\$ 294,516.00
3.22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENCIONES)	UN	3.00	\$ 40,133.00	\$ 120,399.00
3.22.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	3.00	\$ 39,930.00	\$ 119,790.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.22.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	37.50	\$ 9,670.00	\$ 362,625.00
3.22.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	37.50	\$ 5,494.00	\$ 206,025.00
3.23	C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)				
3.23.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	14.72	\$ 16,315.00	\$ 240,156.80
3.23.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	8.00	\$ 21,879.00	\$ 175,032.00
3.23.3	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	14.72	\$ 249,461.00	\$ 3,672,065.92
3.23.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	8.00	\$ 423,387.00	\$ 3,387,096.00
3.23.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	10.00	\$ 39,930.00	\$ 399,300.00
3.23.6	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	4.00	\$ 98,172.00	\$ 392,688.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.23.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	36.80	\$ 9,670.00	\$ 355,856.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
3.23.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	36.80	\$ 5,494.00	\$ 202,179.20
3.23.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	8.00	\$ 37,552.00	\$ 300,416.00
3.24	C.E. CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U'WA TUTUKANA SINAIKA (SARAVENA)				
3.24.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	16.00	\$ 21,879.00	\$ 350,064.00
3.24.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	10.00	\$ 423,387.00	\$ 4,233,870.00
3.24.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 190,978.00	\$ 1,145,868.00
3.24.4	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	6.00	\$ 98,172.00	\$ 589,032.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.24.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	10.00	\$ 37,552.00	\$ 375,520.00
3.25	C.E. INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN (FORTUL)				
3.25.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	14.00	\$ 21,879.00	\$ 306,306.00
3.25.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	8.00	\$ 423,387.00	\$ 3,387,096.00
3.25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	6.00	\$ 190,978.00	\$ 1,145,868.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.25.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	8.00	\$ 37,552.00	\$ 300,416.00
SUBTOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					\$393.603.779,07
	MITIGACIÓN AMBIENTAL				
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00		\$ 3.936.040,00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	GL	1,00		\$ 2.449.466,00
	Saldo a favor del Departamento (según modificación No 1)				\$ 218.93
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 399,989,504.00

Ejecución cuantificada según verificaciones en sitio de las obras, con fecha posterior a la terminación del plazo contractual.

Como parte de las funciones de supervisión, se procede a realizar las verificaciones en sitio, de manera que se pueda tener registro descriptivo y cuantitativo de las obras ejecutadas. Lo anterior permitió determinar la ejecución contractual y establecer el alcance real de las obras.

Las cantidades de obra verificadas en sitio y las cuales se enviaron al contratista de obra para que plantee las observaciones que correspondan, son las siguientes:

Tabla 4. Actividades de obra cuantificadas según verificación en sitio con posterioridad a fecha de terminación.

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)					
3.1	I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU (ARAUQUITA)				
3.1.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.1.2	LAVAMANOS CON GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UN	\$ 581,895.00		\$ 0.00
3.1.3	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA INODORO	UN	\$ 550,706.00		\$ 0.00
3.1.4	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO EMPOTRADO PARA ORINALES	UN	\$ 163,978.00		\$ 0.00
3.1.5	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	\$ 193,659.00		\$ 0.00
3.1.6	LLAVES DE PASO 1" 1/4 DE ALTA PRESION	UN	\$ 110,141.00		\$ 0.00
3.2	I.E. JOSE MARIA CARBONELL (ARAUQUITA)				
3.2.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.2.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.2.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.2.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.2.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.2.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00
3.3	I.E. VILLA CECILIA (SARAVENA)				
3.3.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.3.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.3.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.3.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.3.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.3.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00
3.4	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)				
3.4.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	80.24	\$ 1,309,115.60
3.4.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.4.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	30.63	\$ 296,192.10
3.4.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.4.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.4.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	49.22	\$ 18,830,636.82
3.5	I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)				
3.5.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.5.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.5.3	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00	40.17	\$ 7,744,896.51
3.6	I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA (ARAUQUITA)				
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.6.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
3.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.7	I.E. ANTONIO NARIÑO (SARAVENA)				
3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	\$ 40,133.00		\$ 0.00
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00		\$ 0.00
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	\$ 264,731.00		\$ 0.00
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DOBLES DE LAVAMANOS	UN	\$ 86,819.00		\$ 0.00
3.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	\$ 12,843.00		\$ 0.00
3.7.9	INSTALACION E INSTALACION DE VALVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	UN	\$ 189,419.00		\$ 0.00
3.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.7.11	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.8	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO PRINCIPAL (SARAVENA)				
3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA LAVAMANOS	UN	\$ 12,843.00		\$ 0.00
3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SANITARIOS	UN	\$ 12,843.00		\$ 0.00
3.9	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO SEDE (LA ESPERANZA) (SARAVENA)				
3.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.9.3	MANIJAS PARA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 40,885.00		\$ 0.00
3.10	I.E. ORIENTAL FEMENINO (TAME)				
3.10.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.10.4	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	\$ 693,387.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.10.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.11	I.E. INOCENCIO CHINCA (TAME)				
3.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00		\$ 0.00
3.12	I.E. PROMOCION AGROPECUARIA (TAME)				
3.12.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.12.2	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	\$ 693,387.00		\$ 0.00
3.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.12.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.13	I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO (TAME)				
3.13.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.13.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
		0.00	\$ 0.00		
3.14	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE SEIS DE OCTUBRE) (SARAVENA)				
3.14.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.14.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
3.14.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.14.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.14.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.14.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.14.10	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00
3.14.11	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00
3.15	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE LAS VILLAS) (SARAVENA)				
3.15.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.15.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
3.15.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.15.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
3.15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.15.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.15.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.15.8	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00		\$ 0.00

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.15.9	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00		\$ 0.00
3.16	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE DIVINO NIÑO) (SARAVENA)				
3.16.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.16.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	\$ 264,731.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.16.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.17	I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA (SEDE PRINCIPAL) (SARAVENA)				
3.17.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.17.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
3.17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00		\$ 0.00
3.17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00		\$ 0.00
3.17.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.17.7	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
3.18	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.18.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	58.47	\$ 953,938.05
3.18.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	58.47	\$ 21,315,413.91

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.18.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	5.00	\$ 109,395.00
3.18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	3.00	\$ 1,270,161.00
3.18.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	-	\$ 0.00
3.18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00	17.00	\$ 793,747.00
3.18.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO INC. BARRAS DE ALUMINIO	UN	\$ 1,223,775.00	1.40	\$ 1,713,285.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.18.8	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	5.62	\$ 54,345.40
3.18.9	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	-	\$ 0.00
3.18.10	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	-	\$ 0.00
3.18.11	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00	-	\$ 0.00
3.18.12	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	-	\$ 0.00
3.19	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)				
3.19.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	9.38	\$ 153,034.70
3.19.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
3.19.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	9.00	\$ 196,911.00
3.19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	-	\$ 0.00
3.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	\$ 264,731.00	4.00	\$ 1,058,924.00
3.19.6	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	\$ 693,387.00	2.00	\$ 1,386,774.00
3.19.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO	UN	\$ 903,898.00	2.00	\$ 1,807,796.00
3.19.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	\$ 40,133.00	4.20	\$ 168,558.60
3.19.9	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	\$ 193,659.00	4.20	\$ 813,367.80

FR-DE-CO-05
 VERSIÓN: V1
 FECHA EMISIÓN: 26/06/2024

GOBERNACIÓN DE ARAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: sac@sedarauca.edu.co
 NIT. 800102838 - 5 PAG. 47

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.19.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00	5.60	\$ 462,128.80
3.19.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00	5.60	\$ 729,276.80
3.19.12	LLAVE DE PASO 1 PULG	UN	\$ 50,282.00	-	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.19.13	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	-	\$ 0.00
3.19.14	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	15.53	\$ 85,321.82
3.19.15	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00	25.57	\$ 4,929,972.71
3.19.16	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	-	\$ 0.00
3.19.17	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00	-	\$ 0.00
3.19.18	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	7.13	\$ 2,727,802.53
3.19.19	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	\$ 90,660.00	-	\$ 0.00
3.20	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)				
3.20.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.20.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00		\$ 0.00
3.20.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	16.00	\$ 638,880.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.20.4	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00		\$ 0.00
3.20.5	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	\$ 90,660.00		\$ 0.00
3.21	I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)				
3.21.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	10.72	\$ 174,896.80

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.21.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	-	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.21.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.21.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	32.26	\$ 177,236.44
3.21.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00	-	\$ 0.00
3.21.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	18.43	\$ 7,050,967.83
	RESIDENCIAS ESTUDIANTILES				
3.22	C.E. SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO (ARAUCA)				
3.22.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00		\$ 0.00
3.22.2	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	\$ 249,461.00		\$ 0.00
3.22.3	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	\$ 98,172.00		\$ 0.00
3.22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENCIONES)	UN	\$ 40,133.00		\$ 0.00
3.22.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.22.6	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00		\$ 0.00
3.22.7	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00		\$ 0.00
3.23	C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)				
3.23.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	11.88	\$ 193,822.20
3.23.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	8.00	\$ 175,032.00

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
3.23.3	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	\$ 249,461.00	10.69	\$ 2,666,738.09
3.23.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	8.00	\$ 3,387,096.00
3.23.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	6.00	\$ 239,580.00
3.23.6	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	\$ 98,172.00	4.00	\$ 392,688.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.23.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	-	\$ 0.00
3.23.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	-	\$ 0.00
3.23.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	-	\$ 0.00
		0.00	\$ 0.00		
3.24	C.E. CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U'WA TUTUKANA SINAIKA (SARAVENA)				
3.24.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.24.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.24.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
3.24.4	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	\$ 98,172.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.24.5	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00
		0.00	\$ 0.00		
3.25	C.E. INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN (FORTUL)				
3.25.1	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00		\$ 0.00
3.25.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00		\$ 0.00
3.25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	\$ 190,978.00		\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
3.25.4	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00		\$ 0.00

EJECUCION VERIFICADA EN SITIO MEDIANTE VISITA POSTERIOR A FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V.TOTAL
	TOTAL OBRA DE INFRAESTRUCTURA				\$ 84,007,932.51
	MITIGACION AMBIENTAL				
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD				
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA+MEDIAD DE MANEJO AMBIENTAL				
	VALORES TOTALES				\$ 84,007,932.51

De la cuantificación de obra realizada, se pudo constatar que de las veinticinco (25) sedes que hacen parte del contrato de obra, se intervinieron siete (7), todas ellas en el municipio de Arauca, algunas de ellas con actividades iniciadas pero no terminadas.

Propuesta de revisión y verificación conjunta de actividades finales ejecutadas.

Con el propósito de verificar las obras ejecutadas, se solicita la realización de visitas conjuntas (contratista obra y supervisión), según las sedes que hacen parte del contrato, de manera que se pueda entregar y recibir respectivamente las obras ejecutadas. Para tal fin, se establece el cronograma, para lo cual se debe considerar igualmente el orden público en los territorios y el número de sedes.

Estas visitas permitirán la revisión de las actividades ejecutadas y el respectivo recibo y entrega de estas.

El cronograma propuesto fue el siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCION	Cronograma de actividades											
		viernes, 11 de noviembre de 2022	martes, 15 de noviembre de 2022	miércoles, 16 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	viernes, 18 de noviembre de 2022	lunes, 21 de noviembre de 2022	martes, 22 de noviembre de 2022	miércoles, 23 de noviembre de 2022	jueves, 24 de noviembre de 2022	viernes, 25 de noviembre de 2022	sábado, 26 de noviembre de 2022	lunes, 28 de noviembre de 2022
3.1	I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU (ARAUCUITA)											1	
3.2	I.E. JOSE MARIA CARBONELL (ARAUCUITA)											1	
3.3	I.E. VILLA CECILIA (SARAVENA)											1	
3.4	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)						1						
3.5	I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)			1									
3.6	I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA (ARAUCUITA)											1	
3.7	I.E. ANTONIO NARIÑO (SARAVENA)											1	
3.8	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO PRINCIPAL (SARAVENA)											1	
3.9	I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO SEDE (LA ESPERANZA) (SARAVENA)									1			
3.10	I.E. ORIENTAL FEMENINO (TAME)									1			
3.11	I.E. INOCENCIO CHINCA (TAME)											1	
3.12	I.E. PROMOCION AGROPECUARIA (TAME)											1	
3.13	I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO (TAME)											1	
3.14	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE SEIS DE OCTUBRE) (SARAVENA)									1			
3.15	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE LAS VILLAS) (SARAVENA)									1			
3.16	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE DIVINO NINO) (SARAVENA)									1			
3.17	I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA (SEDE PRINCIPAL) (SARAVENA)									1			
3.18	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)						1						
3.19	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)								1				
3.20	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)				1								
3.21	I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)		1										
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES													
3.22	C.E. SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO (ARAUCA)								1				
3.23	C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)	1											
3.24	C.E. CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U'WA TUTUKANA SINATAKA (SARAVENA)											1	
3.25	C.E. INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN (FORTUL)											1	

Con el desarrollo del cronograma propuesto, se buscaba cuantificar la obra finalmente ejecutada y verificar lo consignado en informe del contratista. Como se relacionó en las comunicaciones realizadas al contratista de obra, no se dio ninguna manifestación de interés por parte del contratista, con ocasión de hacer las visitas planteadas en cronograma.

Comunicaciones a rectores y directores de centros educativos de las sedes intervenidas con ocasión del contrato de obra 511 de 2021.

Con el propósito de adelantar las visitas a cada una de las sedes previstas a intervenir según contrato de obra 511 de 2021 y dada la no respuesta por parte del contratista ante el cronograma propuesto, se procedió a realizar comunicación dirigida a cada una de las sedes educativas ubicadas en los municipios de Araucuita, Saravena, Tame y Fortul (comunicación de fecha 19 de noviembre de 2022 y reiteración de 2 de diciembre de 2022

via e-mail). De las ocho (8) sedes del Municipio de Arauca, se envió comunicación a una (1) sede (sede San Cayetano), donde se tenía información preliminar de no ejecución. En total fueron dieciocho sedes a las cuales se les envió comunicación indicando lo siguiente:

- En desarrollo del contrato de obra No 511 de 2021, se contempló la intervención a nivel de mejoras locativas de 25 sedes educativas del departamento. Con el propósito de cuantificar las actividades de este contrato, respetuosamente solicitamos nos informe si las actividades que se describen en el documento adjunto han sido ejecutadas. Se aclara que, a partir de su respuesta se procederá por parte de la supervisión (en ejercicio de sus funciones), a realizar las mediciones correspondientes y verificar el estado y alcance de las actividades contractuales ejecutadas.
- Agradecemos su gestión y colaboración; quedamos atentos a su oportuna respuesta para proceder según corresponda.

Las respuestas enviadas por parte de las sedes educativas manifiestan de manera general que no se han ejecutado las actividades relacionadas en comunicación dirigida a ellos.

Visita realizada a sedes educativas intervenidas y que hacen parte de lo ejecutado en el contrato 511 de 2021.

Como se ha indicado, se procedió a realizar visitas a las sedes del Municipio de Arauca. Estas visitas no tuvieron acompañamiento de parte del contratista de obra, dado que no manifestó interés en proceder a las visitas conjuntas propuestas según cronograma.

Luego de cuantificar las obras ejecutadas y verificadas según las visitas antes mencionadas, se pudo estimar que el porcentaje total ejecutado es de veintiún por ciento (21%).

Las sedes visitadas por parte de la supervisión fueron las siguientes:

- I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)
- I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)
- I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)
- I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)
- I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)
- I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)
- C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)

De las sedes visitas y antes mencionadas, se puede describir de manera general lo siguiente:

- I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA).
 - Se instalaron 28 ventanas nuevas, previo desmonte de las ventanas existentes.
 - Las ventanas no tienen los vidrios instalados que hacen parte de la actividad contractual.
 - Algunas ventanas no cuentan con el sistema de corredera
 - Las ventanas se encontraron a nivel de anticorrosivo
 - Las ventanas no tienen pintura como acabado final
 - Algunos bordes de resane no cuentan con el acabado respectivo
 - Algunas piezas de ventana, no tienen anticorrosivo



Imagen 1. Ventana en sede Juan Francisco Lara



Imagen 2. Ventana en sede Juan Francisco Lara



Imagen 3. Ventanas en sede Juan Francisco Lara

➤ I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)

- Se observa la intervención de 70 elementos entre puertas y ventanas existentes con trabajos de pintura al interior del establecimiento; al exterior se pintaron igualmente a 36 ventanas sobre la fachada sur. Se aclara que esta actividad propiamente no está contemplada contractualmente, pues la pintura es el terminado final de ventanas nuevas o de restauración de ventana.

- En visita realizada, se manifestó por parte de la Señora Josefa Perea, que debido a los trabajos de pintura realizados, las ventanas quedaron sin cuerpos móviles o cuerpos de corredera.



Imagen 4. Ventanas en sede Miramar



Imagen 5. Ventanas en sede Miramar



Imagen 6. Ventanas en sede Miramar

➤ I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)

- Se observa la instalación de 16 ventanas nuevas, previo desmonte de las ventanas existentes.
- Las ventanas no tienen los vidrios instalados que hacen parte de la actividad contractual.
- Las ventanas se encontraron a nivel de pintura regular estado
- Las ventanas no tienen pintura como acabado final
- Algunos bordes de resane no cuentan con el acabado respectivo
- Algunas ventanas presentan corrosión en su canal de corredera
- Se observa la instalación de sanitarios y llaves
- Las unidades cerámicas de sanitario instalados para movilidad reducida no cumplen con su función.
- Al parecer según indica el auxiliar que atendió la visita, las ventanas desmontadas fueron retiradas de la sede y no devueltas por el contratista.



Imagen 7. Ventanas en sede Simón Bolívar



Imagen 8. Ventanas en sede Simón Bolívar




Imagen 9. Elemento sanitario instalado

➤ I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)

- Se observan 12 ventanas intervenidas a nivel de restauración y sin vidrio
- La reja que se muestra no cumple especificación
- Se observan 2 ventanas nuevas sin vidrio
- Parte de la ventana restaurada cuenta con su vidrio existente (no suministrado)
- Algunas ventanas no tienen sistema de corredera
- Se muestra pintura como acabado a una mano
- Al parecer la pintura fue aplicada sin el respectivo tratamiento previo.
- Se observa la instalación de elementos sanitarios, de lavamanos y orinales
- Se mantiene cerrada la batería sanitaria intervenida, aparentemente por conexiones erradas o no acopladas debidamente.



Imagen 10. Ventana restaurada aparente



Imagen 11. Unidad sanitaria instalada no funcional

➤ I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)

- Se observan llaves terminales instaladas
- Se observa reja protectora instalada



Imagen 12. Instalación de llaves



Imagen 13. reja instalada aparentemente

➤ I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)

- Se observan 6 ventanas intervenidas a nivel de restauración y Con vidrio y reja
- Se observan 6 ventanas nuevas Con vidrio y reja
- En esta sede manifiestan que el proveedor de vidrios se ha acercado para indicar el no pago por el suministro realizado.



Imagen 14. Ventanas nuevas instaladas



Imagen 15. Ventanas restauradas

➤ **C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)**

- Se observan las piezas de sanitario instaladas con el estado por uso
- Se observan llaves en mal estado por aparente mal uso
- Se observan salidas de ducha en batería de niñas
- Se observan las puertas de baños en funcionamiento



Imagen 16. Batería sanitaria intervenida



Imagen 17. Sanitario y puerta instalada



Imagen 18. elementos de ducha al interior de residencia niñas

F. CUANTIFICACION DE OBRA SEGÚN VISITAS REALIZADAS.

A continuación, se relacionan las cantidades de obra verificadas de parte de la supervisión en recorrido conjunto, con lo cual se pudo establecer el alcance de lo ejecutado en cada una de las sedes educativas intervenidas

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No.01		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL	
3.4	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE JUAN FRANCISCO LARA) (ARAUCA)							\$ 36,432,905.23 EJECUTADO
3.4.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	103.59	1,690,070.85	86.77	\$ 1,415,652.55	\$ 48,804,631.16 CONTRATADO
3.4.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	0.00	0.00		\$ 0.00	74.65% % EJECUCION SEDE
	ITEMS NO PREVISTOS			0.00				
3.4.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	236.78	2,289,662.60	68.69	\$ 664,232.30	
3.4.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	276.24	1,517,662.56	209.80	\$ 1,152,641.20	
3.4.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00	45.04	3,675,669.36		\$ 0.00	
3.4.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	103.59	39,631,565.79	86.78	\$ 33,200,379.18	
3.5	I.E. GENERAL SANTANDER BACHILLERATO (SEDE MIRAMAR) (ARAUCA)							\$ 19,563,720.41 EJECUTADO

FR-DE-CO-05

VERSIÓN: V1

GOBERNACIÓN DE ARAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001

FECHA EMISIÓN: 26/06/2024

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: sac@sedarauca.edu.co

NIT. 800102838 - 5

PAG. 66

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No.01		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL	
3.5.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	0.00	0.00		\$ 0.00	\$ 34,618,360.30 CONTRATADO
3.5.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	0.00	0.00		\$ 0.00	
	ITEMS NO PREVISTOS							
3.5.3	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00	178.10	34,338,214.30	101.47	\$ 19,563,720.41	
3.18	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)							\$ 21,954,942.30 EJECUTADO
3.18.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	0.00	0.00	58.47	\$ 953,938.05	\$ 55,809,254.95 CONTRATADO
3.18.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	0.00	0.00		\$ 0.00	
3.18.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	7.00	153,153.00	5.00	\$ 109,395.00	
3.18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	3.00	1,270,161.00	3.00	\$ 1,270,161.00	
3.18.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	16.00	638,880.00	-	\$ 0.00	
3.18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS	UN	\$ 46,691.00	17.00	793,747.00	17.00	\$ 793,747.00	
3.18.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO INC. BARRAS DE ALUMINIO	UN	\$ 1,223,775.00	2.00	2,447,550.00	1.40	\$ 1,713,285.00	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No.01		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS			0.00			
3.18.8	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	141.03	1,363,760.10	11.24	\$ 108,690.80
3.18.9	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	164.53	903,927.82	-	\$ 0.00
3.18.10	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	13.00	488,176.00	-	\$ 0.00
3.18.11	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00	26.83	2,189,569.47	-	\$ 0.00
3.18.12	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	61.70	23,605,247.70	44.45	\$ 17,005,725.45
3.19	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ (SEDE PRINCIPAL) (ARAUCA)						
3.19.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	10.00	163,150.00	9.38	\$ 153,034.70
3.19.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	0.00	0.00		\$ 0.00
3.19.3	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	11.00	240,669.00	11.00	\$ 240,669.00
3.19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	1.00	423,387.00	2.00	\$ 846,774.00
3.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	UN	\$ 264,731.00	5.00	1,323,655.00	5.00	\$ 1,323,655.00

\$ 25,406,571.26 EJECUTADO
 \$ 34,577,448.48 CONTRATADO
 73.48% % EJECUCION SEDE

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No.01		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
3.19.6	SANITARIO LINEA INFANTIL INSTALADO	UN	\$ 693,387.00	3.00	2,080,161.00	3.00	\$ 2,080,161.00
3.19.7	SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO	UN	\$ 903,898.00	2.00	1,807,796.00	3.00	\$ 2,711,694.00
3.19.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS (INCLUYE SIFONES Y EXTENSIONES)	UN	\$ 40,133.00	12.00	481,596.00	12.00	\$ 481,596.00
3.19.9	LLAVE DE PUSH CIERRE AUTOMATICO PARA LAVAMANOS	UN	\$ 193,659.00	12.00	2,323,908.00	6.00	\$ 1,161,954.00
3.19.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISCOCHO Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO	UN	\$ 82,523.00	7.00	577,661.00	8.00	\$ 660,184.00
3.19.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TANQUE SANITARIO	UN	\$ 130,228.00	8.00	1,041,824.00	13.00	\$ 1,692,964.00
3.19.12	LLAVE DE PASO 1 PULG	UN	\$ 50,282.00	1.00	50,282.00	-	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS						
3.19.13	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	22.86	221,056.20	-	\$ 0.00
3.19.14	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	26.67	146,524.98	19.36	\$ 106,363.84
3.19.15	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00	68.05	13,120,244.15	53.47	\$ 10,309,176.41
3.19.16	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	6.00	225,312.00	-	\$ 0.00

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No.01		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
3.19.17	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00	4.35	354,999.15	-	\$ 0.00
3.19.18	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	10.00	3,825,810.00	9.51	\$ 3,638,345.31
3.19.19	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	\$ 90,660.00	68.05	6,169,413.00	-	\$ 0.00
3.20	I.E. SIMON BOLIVAR (SEDE LIBERTADORES) (ARAUCA)			0			
3.20.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	0.00	0.00		\$ 0.00
3.20.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	0.00	0.00		\$ 0.00
3.20.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	16.00	638,880.00	16.00	\$ 638,880.00
	ITEMS NO PREVISTOS			0.00			
3.20.4	RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)	M2	\$ 192,803.00	8.35	1,609,905.05		\$ 0.00
3.20.5	REJA PROTECTORA PARA VENTANAS RESTAURADAS	M2	\$ 90,660.00	8.35	757,011.00		\$ 0.00
3.21	I.E. TECNICO CRISTO REY (ARAUCA)			0			
3.21.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	45.00	734,175.00	10.72	\$ 174,896.80

\$ 638,880.00 EJECUTADO
 \$ 3,005,796.05 CONTRATADO
 21.25% % EJECUCION SEDE

\$ 8,439,895.58 EJECUTADO
 \$ 18,744,653.84 CONTRATADO

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No.01		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
3.21.2	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 VIDRIO Y PINTURA	M2	\$ 364,553.00	0.00	0.00	-	\$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS						
3.21.3	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	25.14	243,103.80		\$ 0.00
3.21.4	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	29.33	161,139.02	32.26	\$ 177,236.44
3.21.5	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0,15 M.	ML	\$ 81,609.00	4.78	390,091.02	-	\$ 0.00
3.21.6	VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).	M2	\$ 382,581.00	45.00	17,216,145.00	21.14	\$ 8,087,762.34
	RESIDENCIAS ESTUDIANTILES						
3.23	C.E. INDIGENA SIKUANI PLAYEROS SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)						
3.23.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	\$ 16,315.00	14.72	240,156.80	11.88	\$ 193,822.20
3.23.2	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21,879.00	8.00	175,032.00	8.00	\$ 175,032.00
3.23.3	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO, CERRADURA Y PINTURA INCLUYE INSTALACION	M2	\$ 249,461.00	14.72	3,672,065.92	10.69	\$ 2,666,738.09
3.23.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS	UN	\$ 423,387.00	8.00	3,387,096.00	8.00	\$ 3,387,096.00
3.23.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN	\$ 39,930.00	10.00	399,300.00	6.00	\$ 239,580.00

45.03% % EJECUCION SEDE

\$ 7,054,956.29 EJECUTADO

\$ 8,266,338.72 CONTRATADO

85.35% % EJECUCION SEDE

FR-DE-CO-05

VERSIÓN: V1

GOBERNACIÓN DE ARAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001

FECHA EMISIÓN: 26/06/2024

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: sac@sedarauca.edu.co

NIT. 800102838 - 5

PAG. 71

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No.01		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
3.23.6	DUCHA SENCILLA - INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UN	\$ 98,172.00	4.00	392,688.00	4.00	\$ 392,688.00
	ITEMS NO PREVISTOS						
3.23.7	RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	\$ 9,670.00	36.80	355,856.00	-	\$ 0.00
3.23.8	PINTURA PARA FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS (A 2 MANOS)	ML	\$ 5,494.00	36.80	202,179.20	-	\$ 0.00
3.23.9	RESANE Y CERAMICA PARA INSTALACION DE SANITARIOS	UN	\$ 37,552.00	8.00	300,416.00	-	\$ 0.00
		0.00	\$ 0.00	0.00			
	TOTAL OBRA DE INFRAESTRUCTURA				\$ 393,603,779.07		\$ 119,491,871.07

VALOR CONTRATO	TOTAL	VALOR EJECUTADO	TOTAL
\$	399,989,504.00	\$	119,491,871.07

% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:	29.87%
---	--------

Como se puede observar en la tabla anterior, la ejecución de obra cuantificada alcanza el valor de 29.87% incluyendo AIU.

Es importante aclarar que, a fecha de hoy no se cuenta con soportes asociados con la ejecución de obra (afiliaciones, seguridad social, entre otros), que permita cuantificar lo referente a factor prestacional y gastos asociados a profesional

G. INFORME GENERADO POR CONTRATISTA DE OBRA.

En respuesta a las comunicaciones donde se solicita de manera reiterada informes y documentación soporte de manera, el día 23 de septiembre se recibe informe ejecutivo de obra, al cual se responde por parte de la supervisión, solicitando su actualización a las condiciones pactadas según modificación No 1 al contrato.

Un segundo informe generado por el contratista corresponde al entregado el día 10 de noviembre de 2022, al cual se da respuesta aclarando que la fecha de terminación del plazo contractual corresponde al 07 de noviembre de 2022 y que dicho informe no cuenta con las cantidades a corte de fecha de finalización de dicho plazo. En dicha respuesta igualmente, se reitera la necesidad de contar con los soportes solicitados, dado que en el informe entregado, estos no fueron adjuntos.

Como datos relevantes registrados en informe del día 10 noviembre de 2022, se tiene la relación de personal por parte del contratista de obra, avance en tiempo y avance físico, como se muestra en los siguientes extractos de dicho informe:

NOMBRE	CARGO
PERSONAL PROFESIONAL	
YURLENY BOHORQUEZ IBAÑEZ	REPRESENTANTE
JHON RONAL VELANDIA ROMERO	DIRECTOR DE OBRA
CARLOS JAVIER HOLGUIN BURGOS	RESIDENTE DE OBRA
DERNEY SUAREZ RUIZ	OBRERO
JIMMY JUVAL CABRA SANCHEZ	OBRERO
JOSE OLMEDO GONZALEZ CASTILLO	OBRERO
MAYERLI CORTES ORTEGA	OBRERO
DIEVER YONEISON COCA BALLEEN	OBRERO
MIGUEL ALEJANDRO AVENDAÑO NEIRA	OBRERO
GELMER ARLEY COCA BALLEEN	OBRERO
ELKIN YECID RUIZ BALLEEN	OBRERO
LUIS ARMANDO SUAREZ NIÑO	OBRERO

Fuente: 8. Extracto de informe generado por contratista de fecha 10 de noviembre de 2022, donde se registra el personal de obra.

4.7. AVANCE FISICO VS TIEMPO

RESUMEN DE TIEMPO		RESUMEN AVANCES	
Tiempo Transcurrido (%)	79,00%	AVANCE EN TIEMPO CON EL ADICIONAL DE PLAZO	80.00%
Días Transcurridos	83,00	AVANCE EN OBRA	67.29 %

Fuente: 9. Extracto de informe generado por contratista de fecha 10 de noviembre de 2022, donde se registran avances físicos y en tiempo.

Según se registra en informe de 10 de noviembre de 2022, de las cantidades pactadas en modificación No 1, se tiene un avance físico por verificar del 44.33%. En dicho informe se registran cantidades de elementos tipo material que se pueden considerar asociados a las actividades de obra, pero que no se pueden considerar actividades contractuales, razón por la cual no se cuantifican en el porcentaje de ejecución informado por parte del contratista. Tales actividades corresponden a VENTANAS FABRICADAS POR INSTALAR, tal y como registra el cuadro de cantidades para las sedes I.E. Villa Cecilia (Saravena), I.E. José Eustasio Rivera (sede seis de octubre) (Saravena) y I.E. Jose Eustasio rivera (sede las villas) (Saravena). Según indica el contratista, su avance de obra es del 67.29%.

H. PRUEBAS

Se consideran como pruebas lo descrito en el literal relacionado con “HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL PRESENTE CONCEPTO”, “OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISION” y los anexos que soportan lo anterior.

I. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y CAUSALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

De las obligaciones generales del contratista, se tendría incidencia en:

- Mantener vigente la garantía única a favor del departamento durante el termino de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
- Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por la Supervisión del contrato.
- Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de la ley.
- Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecución del contrato se encuentre vinculado con este y afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
- Mantener al día el pago de las obligaciones relativas al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.
- Mantener actualizado la dirección comercial durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y presentarse ante el departamento de Arauca en el momento que sea requerido en ocasión a peticiones durante la ejecución y posterior a ella.
- Tener compromiso con el mantenimiento, protección y conservación de las obras durante la ejecución de las mismas.
- Entregar mensualmente al Supervisor constancia del cumplimiento a la afiliación y el pago de la seguridad social integral (ARL, AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo...

- El contratista se obliga a dar contestación a todos y cada uno de los requerimientos hechos por la administración departamental en la etapa contractual y poscontractual, en la forma y plazo fijados por este en cada uno de los requerimientos, con el fin de dar pronta y oportuna respuesta a los peticionarios y entes de control, para lo cual dispondrá de un correo electrónico para dichos requerimientos con el fin de imprimir agilidad y eficacia a dichos tramites, el cual será consultado diariamente por el contratista.
- Ejecutar el objeto del contrato, dentro del plazo de ejecución acordado por las partes

De las obligaciones específicas del contratista, se tendría incidencia en:

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del supervisor.
- Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto.
- Asistir a las reuniones programadas por la entidad.
- Responder ante las entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.

Es importante indicar que la no respuesta o respuesta parcial a solicitudes o requerimientos realizados al contratista, han tenido repercusiones en la ejecución y en el debido seguimiento y control que corresponde a la supervisión.

De igual manera, es importante mencionar que el posible incumplimiento de las obligaciones mencionadas (entre otras identificadas y relacionadas con los entregables de obra), puede tener incidencia en las cláusulas cuarta, quinta y sexta del clausulado adicional al contrato electrónico.

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como parte del presente informe, se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- La ejecución contractual al finalizar el plazo pactado corresponde al 29.87%, según verificación de condiciones en sitio de las obras. Este porcentaje difiere del informado por el contratista de obra.
- La fecha de terminación según modificación No 1 y prórroga No 1, es el día 07 de noviembre de 2022
- El porcentaje estimado de ejecución total (29.87%), se presenta luego de la cuantificación y estimación porcentual de las actividades ejecutadas, dado la no terminación que se presentó en algunas de ellas.
- Algunas de las sedes educativas intervenidas, no fueron terminadas, razón por la cual se puede estar generando deterioro progresivo de lo ejecutado y de elementos diferentes a los intervenidos.
- Las comunicaciones recibidas de las sedes educativas no registran ejecución alguna de las actividades contractuales en los municipios diferentes a Arauca
- A los diferentes requerimientos de información realizados (soporte documental), no se ha respondido por parte del contratista, con excepción de los informes ejecutivos entregados.
- El contratista No respondió a solicitud de firma de la respectiva acta de Terminación del Plazo Contractual, siendo esta requerida por parte de la supervisión y para atender los procesos según manual de contratación y plataforma SECOP y SIID.
- No se generó informe final por parte del contratista y los soportes solicitados no han sido entregados, de manera que no se tiene respuesta ante la solicitud e invitación a adelantar los tramites respectivos al acto administrativo posterior a la terminación del plazo contractual.
- El acta de terminación del plazo contractual fue cargada al SECOP II, sin la firma del contratista, dado que no atendió las reiteraciones que se le hicieron para dicha firma, como quedo explicito en dicha acta.

- Las visitas realizadas a los sitios han permitido identificar que se tienen inconsistencias en la ejecución de las actividades y lo registrado en informe de contratista.
- Este informe esta precedido del informe enviado a la Gerencia de Contratación, donde se informaba el estado del contrato a fecha de 10 de noviembre de 2022.
- Este informe esta precedido del informe enviado a la aseguradora Solidaria de Colombia, donde se informaba el estado del contrato a fecha de 14 de diciembre de 2022 (con radicado de 16 de diciembre de 2022).
- Este informe esta precedido del informe enviado a la aseguradora Solidaria de Colombia, donde se informaba el estado del contrato a fecha de 25 de enero de 2023 (con radicado de 30 de enero de 2023).
- El presente informe esta precedido del informe enviado al área jurídica de la Secretaria de Educación Departamental, donde se informaba el estado del contrato con documento denominado CONCEPTO TECNICO - INFORME DE ESTADO DEL CONTRATO (con fecha de 25 de enero de 2023).
- El presente informe esta precedido del informe denominado, VERIFICACION CANTIDADES - INFORME POSTERIOR A REVISION (con fecha de 21 de octubre de 2023).
- Este informe complementa los anteriores generados dentro del proceso y actualiza las conclusiones informadas dentro del proceso sancionatorio ante el posible incumplimiento contractual.
- Con el presente informe de fecha diciembre de 2024, se hace claridad en cuanto a porcentajes de ejecución cuantificados y soportados, cifras que se derivan de los informes y consideraciones generales. Por lo anterior se tiene que:
 - Según verificación de obra realizada con corte a 21 de octubre de 2023, la ejecución de las obras físicas alcanzó el 29.87%
 - El valor del anticipo fue de \$159.995.801,60

De lo anterior y ante el posible incumplimiento contractual según lo expuesto en los informes que preceden al presente, dicho posible incumplimiento por parte del contratista llevaría a considerar lo siguiente:

- La devolución del anticipo no amortizado con la ejecución física, lo cual ascendería al valor de \$40,503,930.53
 - Una posible aplicación de la cláusula penal pecuniaria tasada según el incumplimiento de la ejecución física. De lo anterior se tiene que el incumplimiento en la ejecución física es de 70.13%, siendo este el porcentaje a aplicar sobre el 10% del valor total de contrato, obteniéndose que el valor por dicha cláusula ascendería a \$28,049,763.29
 - Una deducción equivalente a los valores no soportados por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de los cuales se pudo estimar en \$5,273,231.22 (equivalente al 38.10% del valor de la mano de obra ejecutada, siendo el total el 70 % en el factor prestacional).
 - La devolución de los rendimientos financieros correspondientes al anticipo no amortizado con la ejecución de las obras, lo cual sería tasado según indique el área u oficina competente para tal cuantificación en dado caso.
- De igual manera se recomienda solicitar al contratista, la devolución del anticipo no amortizado, con los respectivos rendimientos financieros.
 - Lo anterior sin perjuicio de los amparos que corresponden según las pólizas del contrato.
 - La deducción de aquellos conceptos no soportados por el contratista, que se enmarcan en los costos directos e indirectos (administración) asociados a la ejecución de las actividades, de los cuales se pueden mencionar aquellos que hacen parte del factor prestacional del personal profesional que se hubiese vinculado para ejecución del contrato entre otros, los cuales serán tasados según corresponda y según se indique por el área u oficina competente para tal cuantificación.

Sin otro particular.



EDUARD MORA CABRERA
Profesional Universitario SEDA
Supervisor Res / 192 de 2022

FR-DE-CO-05
VERSIÓN: V1
FECHA EMISIÓN: 26/06/2024

GOBERNACIÓN DE ARAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: sac@sedarauca.edu.co
NIT. 800102838 - 5 PAG. 79

K. ANEXOS

|

Solicitud Informe de ejecución contractual Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

19 de febrero de 2022, 18:02

Para: syr_sas@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Buen día.

Por este medio, se envía documento adjunto relacionado con lo mencionado en el asunto.

Sin otro particular.



Ing. Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario


Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co



Solicitud informe del contrato y estado de las obras ejecutadas.pdf

176K



Arauca, 19 de febrero de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ

RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud de informe ejecución contractual.

Cordial saludo.

En desarrollo del contrato de la referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se solicita informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra





- Certificados de calidad de materiales

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varias planteados.

Es importante indicar, que la comunicación verbal con el ingeniero a cargo de atender observaciones e inquietudes sobre los avances a la fecha, ha sido muy diligente y atento a dar respuesta a las solicitudes planteadas, mas aun cuando estamos precedidos de un proceso de transición entre supervisores del contrato.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión.

Cordialmente,

EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 192 de 2022
Ing. Civil _ Profesional Universitario SED





Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Revisión 2 de documentos asociados a solicitud de modificación.

1 mensaje

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

4 de marzo de 2022, 11:31

En desarrollo de los procesos inherentes al asunto descrito y con el propósito de darle trámite a tal solicitud, se ha revisado y verificado la información asociada que fue enviada en formato digital (02 de marzo de 2022), de la cual se registra lo siguiente:

- Se realizó cambio de formato del acta.
- Se ajustaron formatos de APU
- Se verificaron los cambios solicitados en revisión 1.

Estamos atentos a la entrega oportuna de la información revisada, debidamente diligenciada y firmada, para darle continuidad a los procesos que corresponden. De igual manera, se reitera la solicitud de información de fecha 19 de febrero de 2022.

Se adjuntan documentos soporte.




Ing. Eduard Mora Cabrera
 Profesional Universitario
 Área de Planeación Educativa - SED
 ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos

MODIFICATORIO FINAL.xlsx
 793K

ACTA MODIFICATORIO FINAL.pdf
 376K



Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Reiteración solicitud de información y reinicio de actividades

1 mensaje

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilgalvis@hotmail.com

Cc: edmora81@gmail.com

11 de marzo de 2022, 18:21

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Cordial saludo.

En desarrollo del contrato de referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varios planteados.

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiendo los procesos que de manera inmediata se deben dar.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión.

Se adjunta documento con relación al asunto.

Cordialmente,



Ing. Eduard Mora Cabrera
Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co



Reiteración informe del contrato y estado de las obras ejecutadas.pdf

175K



Arauca, 11 de marzo de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Reiteración Solicitud de informe ejecución contractual y reinicio de actividades.

Cordial saludo.

En desarrollo del contrato de la referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02

VERSIÓN: 02

FECHA EMISION: 15/06/2021

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

NIT. 800102838 - 5 PAG. 1



- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varias planteados.

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiéndose los procesos que de manera inmediata se deben dar.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión.

Cordialmente,

EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 197 de 2022
Ing. Civil _ Profesional Universitario SED





Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Reiteración 2 solicitud información e informe contrato 511 de 2021

1 mensaje

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
 Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com
 Cco: edmora81@gmail.com

24 de marzo de 2022, 17:50

Cordial saludo.

En consideración a las solicitudes de informe previamente realizadas, las cuales no han sido respondidas y en desarrollo del contrato de la referencia del cual ejercemos funciones de supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizacias
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varias planteados.

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiendo los procesos que de manera inmediata se deben dar.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión y recordando igualmente los compromisos y obligaciones que le corresponden como contratista.

Cordialmente,



Ing. Eduard Mora Cabrera
Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co



Reiteracion 2 Solicitud informe del contrato y estado de las obras ejecutadas.pdf
224K



Arauca, 24 de marzo de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ

RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Reiteración Solicitud de informe ejecución contractual y reinicio de actividades.

Cordial saludo.

En consideración a las solicitudes de informe previamente realizadas, las cuales no han sido respondidas y en desarrollo del contrato de la referencia del cual ejercemos funciones de supervisor, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativo (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de inversión de anticipo
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02

VERSIÓN: 02

FECHA EMISION: 15/06/2021

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

NIT. 800102838 - 5

PAG. 1



- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varias planteados.

De igual manera, se requiere reiniciar el contrato (mediante la firma de acta de reinicio correspondiente) según las actividades contractuales vigentes y darle celeridad a la entrega de información soporte de la solicitud de modificación, entendiéndose los procesos que de manera inmediata se deben dar.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión y recordando igualmente los compromisos y obligaciones que le corresponden como contratista.

Cordialmente,


EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 197 de 2022
Ing. Civil Profesional Universitario SED





Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato.

4 mensajes

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilgalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

30 de marzo de 2022, 12:07

Cordial saludo.

En desarrollo del contrato de la referencia y en atención a las funciones que corresponden al supervisor, se solicita lo siguiente con respecto al manejo del anticipo:

- Orden de pago y comprobante de egreso
- Movimiento de la cuenta bancaria no conjunta para el manejo de los recursos recibidos del anticipo desde el 26 de julio de 2021 a la fecha.
- Soportes de inversión del anticipo

Es importante indicar que la información arriba relacionada, está en concordancia con los requerimientos de información que realiza la **Contraloría General**, lo cual reitera lo ya solicitado por esta supervisión. Para entregar de manera oportuna esta información (dentro del plazo máximo fijado), se debe consolidar el día 31 de marzo de 2022.

De otra parte, se reitera solicitud de informe de ejecución contractual, que incluye aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales. Este informe permitirá verificar las condiciones actuales del contrato y los compromisos adquiridos por S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS en el marco de la ejecución del contrato 511 de 2021, así como informar a los diferentes interesados y sus funciones inherentes. De igual manera se aclara, que de haber hecho entrega previamente de información aquí solicitada, por favor indicar fecha y radicado para no proceder con duplicidad de la misma.

La información mínima solicitada es:

- Relación de personal profesional vinculado con ocasión de la ejecución contractual.
- Pólizas actualizadas según actos administrativos (incluir acta de inicio).
- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad

- Bitácora de obra.
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotográfico

Así mismo, ante comunicaciones y requerimientos de interesados en las obras ejecutadas en las diferentes sedes educativas, indicar el estado de las mismas y su funcionalidad actual, permitiendo así una respuesta formal ante los requerimientos varios planteados.

Agradecemos su oportuna comunicación, permitiendo así los procesos inherentes a esta supervisión.

Se adjunta comunicación desde la contraloría General hacia el contratista S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, de la cual no se ha dado respuesta de su parte, razón por la cual, trasladan tal solicitud a la Secretaría de Educación Departamental.

Cordialmente,



Ing. Eduard Mora Cabrera
Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co

 **Solicitud Información y traslado requerimiento por parte de Contraloría General_ Incluye Anexo.pdf**
373K

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syr_sas@hotmail.com>
Para: "ecabrera@arauca.gov.co" <ecabrera@arauca.gov.co>
Cc: "INGcamilgalvis@hotmail.com" <INGcamilgalvis@hotmail.com>

1 de abril de 2022, 14:37

Buenas tardes, por medio de la presente adjunto documento para ampliar plazo de entrega de documentos solicitados.

Agradezco la atención a la presente.

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S
Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto 303

22/6/22, 8:46

Correo de Gobernación Arauca - Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato.

Bogotá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canóndromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



De: SYR CONSTRUCCIONES SAS <syр_sas@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 30 de marzo de 2022 12:11 p. m.

Para: Conta. Padilla <conta.padilla27@gmail.com>

Asunto: RV: Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato.

SAR CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO S.A.S

CRA 27 No19-17

(7) 885- 6431 - 885- 5534

ARAUCA-ARAUCA



De: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Enviado: miércoles, 30 de marzo de 2022 12:07 p. m.

Para: syр_sas@hotmail.com <syр_sas@hotmail.com>; ingcamilogalvis@hotmail.com <ingcamilogalvis@hotmail.com>

Asunto: Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato.

[El texto citado está oculto]

 **OFI-CYS-006.pdf**
108K

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syр_sas@hotmail.com>

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

4 de abril de 2022, 21:40

22/6/22, 8:46

Correo de Gobernación - Arauca - Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato.

Cc: "INGcamilogalvis@hotmail.com" <ingcamilogalvis@hotmail.com>

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto 303

Bogotá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canóndromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



De: SYR CONSTRUCCIONES SAS <syр_sas@hotmail.com>

Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 2:37 p. m.

Para: ecabrera@arauca.gov.co <ecabrera@arauca.gov.co>

Cc: INGcamilogalvis@hotmail.com <ingcamilogalvis@hotmail.com>

Asunto: RE: Solicitud soportes manejo anticipo (solicitud Contraloría General) y reiteración información contrato.

[El texto citado está oculto]

 **005_PLAN INVERSION CONT 5112021.pdf**

1813K

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syр_sas@hotmail.com>

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Cc: "INGcamilogalvis@hotmail.com" <ingcamilogalvis@hotmail.com>

adjunto comprobantes de egreso del señor HELIODORO DELGADO.

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto 303

Bogotá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canóndromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258

5 de abril de 2022, 15:50



De: SYR CONSTRUCCIONES SAS <sy_r_sas@hotmail.com>

Enviado: lunes, 4 de abril de 2022 9:40 p. m.

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>


[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 **CE HELIODORO.pdf**
224K

 **CEHELIDORO DELGADO.pdf**
80K



Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Solicitud de ajuste de programación y actualización de póliza para modificación y adicional de plazo

1 mensaje

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmor81@gmail.com

29 de abril de 2022, 18:36

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Cordial saludo

En desarrollo del trámite de modificadorio y adicional de plazo que corresponde al contrato de la referencia, se hace necesario actualizar la garantía única, dado que esta se encuentra vencida desde el día 7 de abril de 2022.

Adicionalmente, se requiere la respectiva programación de obra que contemple el plazo adicional de un mes y que incluya los ítems no previstos relacionados en acta de modificación en trámite.

Cordialmente,



Ing. Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

Solicitud actualización poliza y programación ajustada a adicional de plazo.pdf

169K



Arauca, 28 de abril de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com


Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud de actualización de pólizas y programación de obra ajustada según adicional de plazo (1 mes) solicitado.

En desarrollo del trámite de modificatorio y adicional de plazo que corresponde al contrato de la referencia, se hace necesario actualizar la garantía única, dado que esta se encuentra vencida desde el día 7 de abril de 2022.

Adicionalmente, se requiere la respectiva programación de obra que contemple el plazo adicional de un (1) mes y que incluya los ítems no previstos relacionados en acta de modificación en trámite.

Cordialmente,


EDUARD MORA CARRERA
Supervisor según resolución 192 de 2022
Ing. Civil _ Profesional Universitario SED



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8651946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia), E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 **PAG. 1**



Arauca, 09 de mayo de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCLIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)


Asunto: Solicitud mesa técnica_ Reunión de comité

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de labores y ultimando detalles en lo referente al modificatorio en trámite, se solicita mesa técnica con el representante legal y profesional técnico del contratista **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**, para el día lunes 09 de mayo de 2022 a las 5 pm, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Esta mesa técnica es convocada desde el despacho de la Secretaria de Educación Departamental.

Agradecemos su atención.


EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 192 de 2022
Ing. Civil _ Profesional Universitario SED



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

FR-GC-02
VERSIÓN: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 **PAG. 1**



Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

cronograma de obra

1 mensaje

SYR CONSTRUCCIONES SAS <sy_r_sas@hotmail.com>
Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

25 de mayo de 2022, 9:55

S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto 303

Bogotá: Carretera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canódromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



 Cronograma obra _ Incluye adicional de plazo _ contrato 511 de 2021.xlsx
323K



Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Solicitud asistencia mesa técnica - Reinicio de contrato 511 de 2021

1 mensaje

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcamilogaivis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

14 de junio de 2022, 9:14

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de obra como paso a seguir para dar continuidad a los procesos que corresponden al contrato de la referencia, se solicita mesa técnica con la representante legal del contratista **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**, para el día miércoles 15 de junio de 2022 a las 8:30 am, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Lo anterior, para dar reinicio al contrato y formalizar mediante firma de la respectiva acta.

Agradecemos su atención y oportuna asistencia.



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co


image001.jpg

3K

22/6/22, 15:09



Corrección de Gobernación de Arauca - Soliciitud asistencia mesa tecnica - Reporte de contrato 511 de 2021



Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Reiteración a Reinicio contrato de obra 511 de 2021

1 mensaje

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
Para: syr_sas@hotmail.com
Cc: ingcamilogaivis@hotmail.com
Cco: edmora81@gmail.com


17 de junio de 2022, 17:45

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de obra como paso a seguir para dar continuidad a los procesos que corresponden al contrato de la referencia, Reiteramos solicitud de mesa técnica con la representante legal del contratista **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**, para el día martes 21 de junio de 2022 a las 8:30 am, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Lo anterior, para dar reinicio al contrato, plantear diferentes requerimientos realizados por algunas sedes educativas intervenidas y formalizar mediante firma la respectiva acta de reinicio.

Agradecemos su atención y oportuna asistencia.



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos

22/6/22, 15:12



image001.jpg
3K

reio de Gobernación de Arauca - Reiteración a Reinicio contrato obra 511 de 2021

 Reiteración a reinicio _ contrato 511 de 2021.pdf
328K



Arauca, 17 de junio de 2022

Sra. KAREN YULIANA PANQUEBA BOHORQUEZ
RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental - protocolos de seguridad)


Asunto: Reiteración a Reinicio contrato de obra 511 de 2021

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de obra como paso a seguir para dar continuidad a los procesos que corresponden al contrato de la referencia, Reiteramos solicitud de mesa técnica con la representante legal del contratista **S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**, para el día martes 21 de junio de 2022 a las 8:30 am, en las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental.

Lo anterior, para dar reinicio al contrato, plantear diferentes requerimientos realizados por algunas sedes educativas intervenidas y formalizar mediante firma la respectiva acta.

Agradecemos su atención y oportuna asistencia.


EDUARD MORA CABRERA
Supervisor según resolución 192 de 2022
Ing. Civil _ Profesional Universitario SED



Especificaciones Técnicas Ministerio de Educación Nacional
Proceso F Atención al Ciudadano
Proceso H Gestión del Talento Humano
Proceso C Gestión de la Calidad
Proceso D Calidad del Servicio al Cliente

FR-GC-02
VERSION: 03
FECHA EMISION: 10/02/2022

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina. Telefax: 8851946;
Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia) E-mail: secretariogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 PAG. 1



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
Decreto de unificación No. 386 del 30 de octubre de 2002
Resolución de Aprobación No. 911 del 11 de abril del 2022
Nit.800.104.342-3
Arauca - Arauca

Arauca, 03 DE MAYO DEL 2022

Doctora
JUANA DOMITILA MORENO
Secretaria de Educación Departamental
Arauca

Asunto: QUEJA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 511 DEL 2021


Apreciada doctora Juana:

Muy respetuosamente le solicito se envié una comisión (inspección ocular) a la institución, sede central, con la finalidad de constatar y poder verificar todas y cada una de las anomalías presentadas en nuestra institución, en relación con la ejecución del Contrato #511 de 2021.

Es así que solicito la apertura de una investigación a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 511 DEL 2021, que se llamó (Adecuación de sedes educativas + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad), en el apoyo para la implementación del esquema de alternancia en los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca.

A pesar de las reiteradas solicitudes hechas a las personas que figuran como responsables de los trabajos, no ha sido posible que se terminen los arreglos de la manera apropiada, pues desde el año anterior le han dado largas a esta remodelación.

Agradezco su gentil colaboración.


Lic. JANETH OSSES BARRERA
Rectora

Digito: Luz Marina Vejanidia-Secretaria

"Ciencia Lealtad y Trabajo"

Página 1 de 1



Institución Educativa Simón Bolívar

Resolución de Aprobación N° 911 de Fecha 11 de abril de 2016.

Decreto de Unificación No. 336 del 30 de octubre de 2002

Arauca - Arauca

IESB-051-2022

Arauca, 14 de junio de 2022

Doctora
JUANA DOMITILA MORENO
Secretaria de Educación Departamental
Arauca


Asunto: QUEJA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO #511 DEL 2021.

Apreciada doctora Juana:

Nuevamente le presento mi inconformidad en lo que tiene que ver con el cumplimiento en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 511 DEL 2021, que se llamó (*Adecuación de sedes educativas + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad*), en el apoyo para la implementación del esquema de alternancia en los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca.

A pesar de las reiteradas quejas presentadas, no ha sido posible que se terminen los arreglos de la manera apropiada, pues desde el año anterior le han dado largas a esta remodelación.

Agradezco su gentil colaboración para conseguir que se termine apropiada y rápidamente con los arreglos que se iniciaron, dado que ese incumplimiento nos ha perjudicado el desarrollo normal de las actividades académicas.


JANETH OSSES BARRERA
Rectora

Informe del contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
Para: Juana Moreno Rodriguez <jmoreno@arauca.gov.co>

22 de junio de 2022, 18:41

Buenas tardes
Dra. Juana Domitila Moreno
Secretaria de Educación Departamental

Por este medio y atendiendo sus indicaciones se ha procedido de la siguiente manera:

- El día 17 de junio de 2022 se reiteró comunicación solicitando asistencia a mesa técnica el día 21 de junio de 2022, para proceder con firma de reinicio y plantear requerimientos de algunas sedes intervenidas con el contrato. A esta solicitud, no se dio respuesta por parte del contratista.
- Como paso a seguir, se genera informe, el cual pongo a su consideración y aprobación, en el cual se relacionan elementos que inciden ante posible incumplimiento de parte del contratista.

Se adjunta el informe mencionado, el cual será radicado en la Gerencia de Contratación, una vez sea aprobado por su parte.

Sin otro particular

[El texto citado está oculto]



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K

 **INFORME ESTADO DEL CONTRATO 511 DE 2021_v2_ Con soportes.pdf**
4491K

Documentos Yurleny Bohorquez

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syr_sas@hotmail.com>
Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

28 de junio de 2022, 10:13

2 adjuntos

 **22062022 CAMARA DE COMERCIO SYR.pdf**
427K

 **CC. YURLENY BOHORQUEZ.pdf**
154K

ACTA DE REINICIO 1 Contrato 511 DE 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

22 de julio de 2022, 16:13

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Buen día

Se adjunta reinicio 1 del contrato del asunto, para proceder con la respectiva actualización de pólizas y su cargue al SECOP.

Cordialmente,

--



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos




image001.jpg
3K



ACTA DE REINICIO 1_CONTRATO 511 DE 2021_Incluye Certificado representacion legal.pdf
808K

Solicitud pólizas actualizadas y soportes a reinicio contrato de obra 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com
Cco: edmora81@gmail.com

26 de julio de 2022, 10:46

Cordial saludo.

En consideración al reinicio de obra con fecha de 22 de julio de 2022, como requisito para dar continuidad a los procesos inherentes a la ejecución contractual y los trámites correspondientes, se solicitan las pólizas ampliadas y actualizadas según dicho reinicio y con la gestión oportuna de las mismas, aclarando que se debe proceder con estas ante la plataforma SECOP II, para solicitar la respectiva aprobación.

Adicional a lo anterior, se solicita la información y soportes referente a la vinculación laboral del personal de obra y administrativo.

De otra parte, Se reitera solicitud de información correspondiente a:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotografico

Agradecemos su oportuna comunicación.

—


Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Solicitud documentos y polizas por Reinicio de obra_ Contrato 511 de 2021.pdf
158K

REMISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syr_sas@hotmail.com>
Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

28 de julio de 2022, 14:52


S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto 303

Bogotá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canódromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



2 adjuntos

 **POLIZA CUMPLIMIENTO - ANEXO 1.pdf**
162K

 **POLIZA RCE - ANEXO 1.pdf**
172K

Solicitud de Informe actualizado e información complementaria del contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
Para: syr_sas@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com
Cco: edmora81@gmail.com

8 de agosto de 2022, 11:04

Sra. YURLENY BOHORQUEZ IBAÑEZ
RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Contratista de Obra
Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca
Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud de informe a fecha de suspensión 2 e información soporte del contrato.

Cordial saludo.

En consideración a la suspensión No 2, la cual se presentó con posterioridad al reinicio No 1, se solicita informe de avance de obra actualizado, entendiéndose el tiempo de ejecución transcurrido entre los actos administrativos anteriormente mencionados.

Adicional a lo anterior, se solicita la información y soportes referente a la vinculación laboral del personal de obra y administrativo.

De otra parte, Se reitera solicitud de información correspondiente a:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales
- Programación de obra
- Certificados de calidad de materiales
- Registro fotografico

Cordialmente,



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Solicitud Informe actualizado a fecha de suspension 2_ Contrato 511 de 2021.pdf
157K

Reinicio de actividades y documentación requerida.

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

7 de octubre de 2022, 14:50

Para: syr_sas@hotmail.com, abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial saludo.

En consideración al reinicio No 2 firmado el día 06 de octubre de 2022, se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado. Si los profesionales encargados no corresponden a los propuestos inicialmente, adjuntar hoja de vida, recordando que se debe dar cumplimiento a lo propuesto.

De otra parte, Se reitera solicitud de información de los periodos de ejecución previos, correspondiente a:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y descripción de las actividades contractuales

Se recuerda igualmente, el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificatorio con prórroga).

De igual manera y atendiendo solicitudes reiteradas por parte de la institución educativa Simón Bolívar en relación a la intervención como parte de este contrato, se solicita dar respuesta urgente a la intervención en dicha institución.

Cordialmente.

—



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Solicitud Información Contrato 511 de 2021_ Reinicio Actividades.pdf
157K

Avances de obra y reiteración documentación requerida.

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

14 de octubre de 2022, 16:39

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial saludo.

Por este medio se reitera lo manifestado en comunicación del día 07 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.

Se reitera por segunda vez, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas
- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificadorio con prórroga), las cuales deben cargarse en la plataforma SECOP II para su respectivo tramite.

Agradecemos su oportuna gestión, atendiendo los compromisos adquiridos.



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

Avance programado segun Cronograma de obra_ Reunión de comité _ reiteración solicitud informacion_Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

21 de octubre de 2022, 18:08

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Sra. YURLENY BOHORQUEZ IBAÑEZ

RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Avance de obra según cronograma entregado en solicitud de modificación - solicitud de información – solicitud reunión de comité técnico.

Cordial saludo.

En relación con la ejecución contractual y el reinicio de obra del día 06 de octubre de 2022, se tiene cronograma de obra donde se proyecta a corte del 21 de octubre de 2022, un avance acumulado de 57.81%. De igual manera, se tiene en dicho cronograma, el equivalente al 29.72% de proyección de ejecución en el periodo del 06 de octubre hasta el día 21 de octubre de 2022. Según lo anterior, se tiene igualmente proyección por ejecutar desde el día 22 de octubre hasta el 07 de noviembre de 2022, el equivalente al 42.09%.

Por lo anterior, es importante relacionar los avances logrados a fecha actual mediante informe de avance, permitiendo así, comparar con lo programado y hacer el respectivo seguimiento.

De otra parte, se reitera lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, donde se solicita plan de trabajo, soportes de afiliación del personal vinculado y relación de personal profesional encargado.

Se reitera, solicitud de información de los periodos de ejecución previos y actual, según corresponda así:

- Afiliaciones de personal operativo y profesional
- Soportes de pago de seguridad social del personal de obra
- Soporte de manejo ambiental
- Soporte de valla informativa
- Soporte de información a la comunidad
- Bitácora de obra
- Actas de comité realizadas

- Avance y de obra actividades contractuales

De otra parte, se reitera el compromiso de actualización de pólizas según últimos actos administrativos (reinicio 2 y modificadorio con prórroga), las cuales deben cargarse en de manera adecuada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite.

Con el propósito de evaluar avances de obra y entregas en materia de documentación asociada a la ejecución contractual, se solicita reunión de comité técnico para el día 25 de octubre de 2022 a las 3 pm en las instalaciones de la secretaría de educación departamental.

Sin otro particular

--



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Avance programado segun Cronograma de obra_ reunion de comite _ reiteracion solicitud informacion_Contrato 511 de 2021.pdf
243K

Avance programado segun Cronograma de obra_ Reunión de comité _ reiteración solicitud informacion_Contrato 511 de 2021

CAMILO JOSE GALVIS VELANDIA <ingcamilogalvis@hotmail.com>

23 de octubre de 2022, 18:04

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Asunto: REPROGRAMACION Y INFORME DE ACTIIVDADES AL CTO. 000-511-2021.

Respetado Ingeniero.

En el siguiente oficio se relacionan la reprogramación de obra e informe de actividades, cuyo objeto es la APOYO PARA LA MPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, teniendo en cuenta las actividades que se van a realizar en el tiempo estipulado:

YURLENY BOHORQUEZ IBAÑEZ

R/ S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

De: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

Enviado: viernes, 21 de octubre de 2022 6:08 p. m.

Para: syr_sas@hotmail.com <syr_sas@hotmail.com>

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com <abg.camilovillalba@hotmail.com>; ingcamilogalvis@hotmail.com <ingcamilogalvis@hotmail.com>

Asunto: Avance programado segun Cronograma de obra_ Reunión de comité _ reiteración solicitud informacion_Contrato 511 de 2021

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

 **OFI-CYS-005 REPUESTA.pdf**
260K

 **INFORME DE EJECUTIVO DE OBRA NUMERO 4.pdf**
2560K

 **PROGRAMACION.xlsx**
133K

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CODIGO		
		FR-GC-21		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE EMISIÓN		
		08	05	2020
VERSION 3				

ACTA DE REUNIÓN 03

Reunión:	Avance de obra y Suministro Enfoque
Referencia:	Contrato de obra S-11 de 2021
Fecha:	25 de octubre de 2022
Lugar:	Sala juntas Secretaría (Asesoría departamental)
Redactada por:	Eduard Mora

Personas citadas:	<p>* R.L. Contratista Yurleny Bohorquez</p> <p>* Supervisor Eduard Mora</p> <p>En Representación S y O Construcciones y Suministros SAS Ing. Tatiana Sierra</p>
Ausentes:	Yurleny Bohorquez R.L. Contratista

Resumen:
Se hace presentación verbal del avance y tareas pendientes; Se cuantificaron los avances y se restablece la fecha de terminación del contrato.



PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA

CODIGO

FR-GC-21

FECHA DE EMISION

08 05 2020

FORMATO ACTA DE REUNION

VERSION 3

* Promover Ejecución: Avances que midió Contratista

- Visitas Previas:

Arauca: ⊕ Sede Juan Francisco Lam

* Ejecución Estimada 80%

⊗ Gustavo Villa

- Ejecución Estimada 70%

⊗ Cristo Rey

- Ejecución Estimada 95%

⊗ San Cayetano:

- En Verificación por parte del Contratista

⊗ Sikuaní Playeros: - 100%

⊗ Simón Bolívar: Dos Sedes; por complementar

- Aravquita } Ventanas fabricadas no instaladas
- Saravena } en proceso traslado al sitio; desde
- Fortul } Sitio de almacenamiento. Elementos
- Tame } bidones también igualmente en Almacén

⊗ Informe recibido: Actualmente según el cuadro de Contratación del maltrato. Se solicita realizar actualizaciones antes de terminar la Suma

GOBERNACION DE ARAUCA

"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001

Arauca - Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

2/4

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CODIGO		
		FR-GC-21		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE EMISIÓN		
		08	05	2020
		VERSION 3		


Resumen de Informaciones, Decisiones y Acciones

Acciones - Tareas - Compromisos				
N°	Descripción	Responsable	Prioridad (A,M,B)	Fecha Prevista

3/4

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CODIGO FR-GC-21		
		FECHA DE EMISIÓN 08 05 2020		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	VERSION 3		

Decisiones	
<i>Reunión Comité Técnico Lunes 31 octubre de 2020 9:21</i>	
N°	Descripción

Participantes	Firmas
<i>Tatiana Sierra</i>	<i>Tatiana Sierra Zolt</i>
<i>Edna Jhon</i>	

Acta de comite 25 octubre 2022 - contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

28 de octubre de 2022, 8:44

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Sra. YURLENY BOHORQUEZ IBAÑEZ

RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad).

Por este medio, se adjunta copia escaneada del acta de reunión, donde quedó registrado el consecutivo de los temas tratados, principalmente lo referente a avances y secuencia de ejecución.

Se reitera la solicitud de información y soportes relacionados en las anteriores comunicaciones. Igualmente se recuerda la fecha de la reunión para el día 31 de octubre de 2022 a las 9 am.

Sin otro particular.

-

**Eduard Mora Cabrera**

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos**image001.jpg**
3K

Solicitud reunión comité - Avance de obra – Terminación plazo contractual – Reiteración solicitud de información - Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

4 de noviembre de 2022, 8:57

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Sra. YURLENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ

RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Asunto: Solicitud reunión comité - Avance de obra – Terminación plazo contractual – Reiteración solicitud de información

Cordial saludo.

En relación con la ejecución contractual y en consideración a la no asistencia al comité citado para el día 31 de octubre de 2022, se solicita comité de reunión para el día 04 de noviembre de 2022 a las 4 pm. En este comité se tratarán temas como son:

- Avance de obra
- Cronograma de visitas de verificación conjuntas a sitios de la obra
- Terminación del plazo contractual
- Condiciones dadas por fuente de financiación del contrato (circular 013 del 2022).

De otra parte, se reitera lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta acorde a los compromisos contractuales.

**Eduard Mora Cabrera**

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Solicitud Reunion Comite_Reiteraciones_Contrato 511 de 2021.pdf
179K

ACTA PROYECTADA A TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL_Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

8 de noviembre de 2022, 17:06

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial saludo

A continuación se envía acta proyectada que fija la terminación del plazo contractual. Lo anterior, atendiendo los plazos para cargar documentos al SECOP II y como preliminar al acta de recibo final.

Sin otro particular

--



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



ACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL_Contrato 511 de 2021.docx

600K

**INFORME EJECUTIVO DE ORA - CONTRATO DE OBRA No 511 de 2021- S&R
CONTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**

SYR CONSTRUCCIONES SAS <syr_sas@hotmail.com>

10 de noviembre de 2022, 14:30

Para: Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>


S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Arauca: Carrera 22 N. 16-66 Edificio La Esperanza - Apto 303

Bogotá: Carrera 45A N. 127-88 Conjunto Residencial Canódromo 1 - Casa 3

Celular: 315 3051707

Teléfono fijo: (601) 9260258



 **INFORME DE EJECUTIVO DE OBRA NUMERO 4.pdf**
1814K

Asunto: Revisión conjunta actividades ejecutadas según terminación plazo contractual – liquidación contrato – solicitud de información – cto 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

10 de noviembre de 2022, 18:43

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcamilogalvis@hotmail.com, abg.camilovillalba@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Sra. YURLENY BOHORQUEZ IBÁÑEZ

RL. S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Contratista de Obra

Carrera 27 No 19-17 edificio La Esperanza Ofic.303 Arauca

Email: syr_sas@hotmail.com

Referencia: contrato de obra 511 de 2021 cuyo objeto es APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad).

Asunto: Revisión conjunta actividades ejecutadas según terminación plazo contractual – liquidación contrato – solicitud de información – cto 511 de 2021

Cordial saludo.

En atención al desarrollo del contrato de la referencia y considerando la fecha de terminación del plazo contractual, se solicita la realización de visitas conjuntas (contratista obra y supervisión), según las sedes que hacen parte del contrato, de manera que se pueda entregar y recibir respectivamente las obras ejecutadas. Para tal fin, se establece el cronograma que se adjunta en la presente comunicación, para lo cual se debe considerar igualmente el orden público en los territorios y el número de sedes.

De otra parte, se solicita informe final de contratista, dado que el ultimo recibido con corte a fecha de octubre de 2022, no registra las cantidades finales a la terminación del plazo contractual, tal y como se expresa en dicho informe.

De igual manera, se reitera lo indicado en comunicación del 28 de octubre de 2022 y lo manifestado en comunicación de los días 07 y 14 de octubre de 2022, requiriendo los diferentes soportes, incluyendo los correspondientes a la fecha de terminación del contrato, siendo estos últimos necesario para el respectivo proceso de liquidación, al cual se invita a proceder según las obligaciones adquiridas, para lo cual se adjunta la lista de chequeo para el trámite administrativo respectivo.

Sin otro particular.

-

**Eduard Mora Cabrera**

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co

3 adjuntos



image001.jpg
3K



Revisión actividades ejecutadas según terminación plazo contractual - Solicitud información - Informe final
- CONTRATO 511 2021.pdf

258K



FR-BS-CT-28 LISTA DE CHEQUEO ACTA LIQUIDACION DE OBRA V6 2022.PDF

1569K

Reiteración diligenciamiento Acta de Terminación de plazo contractual - Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

17 de noviembre de 2022, 15:44

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: ingcamilogalvis@hotmail.com, abg.camilovillalbaq@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial saludo.

Por este medio se reitera la necesidad de diligenciar el acta de TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, de manera que se pueda cargar en la plataforma SECOP II. Lo anterior en consideración con la solicitudes anteriores de fecha 08 y 11 de noviembre de 2022.

Es importante aclarar que esta plataforma fija tiempos para cargar la información y el no diligenciamiento oportuno induce al incumplimiento en este aspecto.

Agradecemos su oportuna gestión y diligenciamiento.

Sin otro particular.

--



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



ACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL_ Contrato 511 de 2021.docx
600K

Notificación desde Gerencia de Contratación - Polizas en aprobación - Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

18 de noviembre de 2022, 9:23

Para: syr_sas@hotmail.com

Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial Saludo.

En desarrollo del contrato del asunto, se ha solicitado la respectiva aprobación de pólizas ante la Gerencia de Contratación. Sin embargo, desde dicha Gerencia, se ha solicitado publicar en la plataforma SECOP II, la póliza correspondiente al anexo 2.

Lo anterior, reitera lo solicitado en comunicaciones anteriores.

Se adjunta la respectiva hoja de ruta donde se registra la solicitud mencionada.

Sin otro particular.

—



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg
3K



Hoja de ruta - Gerencia de Contratación - aprobación polizas cto 511 de 2021.pdf
278K

ACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL - Contrato 511 de 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

30 de noviembre de 2022, 15:16

Para: syr_sas@hotmail.com, abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Señores

SYR CONSTRUCCIONES SAS

Por este medio, envié copia escaneada del acta de terminación del plazo contractual del contrato 511 de 2021.

De igual manera se informa que desde esta supervisión, se está en proceso de cuantificación de las obras ejecutadas y en la verificación del estado final de las mismas, toda vez que no se ha tenido respuesta por parte del contratista para proceder según cronograma fijado y que consideraba visitas conjuntas de verificación y cuantificación.

Sin otro particular,

—



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos



image001.jpg

3K



ACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL.pdf

1042K

INVITACION A LIQUIDAR CONTRATO 511 DE 2021

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>
Para: syr_sas@hotmail.com
Cc: abg.camilovillalba@hotmail.com, ingcamilogalvis@hotmail.com
Cco: edmora81@gmail.com

7 de diciembre de 2022, 12:59

Cordial saludo

Por este medio, se extiende invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio.

Sin otro particular,



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario
Área de Planeación Educativa - SED
ecabrera@arauca.gov.co




image001.jpg
3K

INVITACION A LIQUIDAR CONTRATO 511 DE 2021 y DAR A CONOCER INFORME ESTADO DE CONTRATO

Eduard Mora Cabrera <ecabrera@arauca.gov.co>

22 de diciembre de 2022, 16:45

Para: syr_sas@hotmail.com

Cco: edmora81@gmail.com

Cordial saludo

Por este medio, se reitera invitación a documentar el proceso de liquidación del contrato 511 de 2021, el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022. Igualmente, se reitera la necesidad de contar con la información de la ejecución contractual, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por este medio.

De otra parte, se envía informe de estado de contrato elaborado con corte a 14 de diciembre de 2022 y el cual fue radicado en oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia y Área Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental.

Sin otro particular,

--



Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario

Área de Planeación Educativa - SED

ecabrera@arauca.gov.co

2 adjuntos




image001.jpg

3K



INFORME ESTADO DEL CONTRATO 511 DE 2021_A FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.pdf

4441K

Remitir Informe radicado en Aseguradora Solidaria de Colombia e invitación a allegar información para documentar liquidación del contrato 511 de 2021.

EDUARD MORA CABRERA <eduard.mora@sedarauca.edu.co>

Mié 01/02/2023 16:55

Para: syr_sas@hotmail.com <syr_sas@hotmail.com>

Cco: Ing. Eduard Mora. <edmora81@gmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (5 MB)

Radicado informe 30 enero de 2023.pdf; INFORME ESTADO DEL CONTRATO 511 DE 2021_A FECHA 25 DE ENERO DE 2023.pdf;

Señores S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Cordial Saludo.

Por este medio, remito copia de informe enviado a oficinas de Aseguradora Solidaria de Colombia _ Sede Bucaramanga, cuyo asunto es Informe estado de contrato y posible incumplimiento contractual.

De igual manera se invita a allegar la documentación que corresponde al contratista para el trámite de liquidación, permitiendo avanzar sobre el particular.

Estamos atentos a sus observaciones, de manera que se puedan abordar según corresponda.

Se adjunta copia de recibido de aseguradora y copia de informe.

Sin otro particular,

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario SEDA

correo: ecabrera@arauca.gov.co

eduard.mora@sedarauca.edu.co

Cantidades y valor estimado según cuantificación de obra Contrato 511 de 2021

EDUARD MORA CABRERA <eduard.mora@sedarauca.edu.co>

Vie 17/02/2023 17:55

Para: syr_sas@hotmail.com <syr_sas@hotmail.com>

Cco: Ing. Eduard Mora. <edmora81@gmail.com>

Cordial saludo

Se adjunta archivo que registra las cantidades de obra y el valor que corresponde a cada una de las actividades, permitiendo referenciar el porcentaje informado.

En el mismo archivo se observa acta final proyectada, según las verificaciones en sitio.

Lo anterior, para su verificación y observaciones según corresponda.

Cordialmente,

Eduard Mora Cabrera

Profesional Universitario SEDDA

Supervisor Contrato 511 de 2021

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.5.3 **UNIDAD:** M2 **CANTIDAD:** 101.47 M2

ACTIVIDAD: RESTAURACION DE VENTANA EXISTENTE (INCLUYE REPOSICION DE VIDRIO Y PINTURA)

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL
PISO 1 - salones							
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02	
	52.43%	3.19	1.40	VENTANA	1.00	2.34	
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44	
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44	
	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03	
	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03	
	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03	
	52.43%	3.20	1.40	VENTANA	1.00	2.35	
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44	
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44	
	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03	
	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03	
PISO 1 - Restaurante	52.43%	1.37	1.48	VENTANA	1.00	1.06	
	52.43%	1.83	1.40	VENTANA	1.00	1.34	
	52.43%	1.80	1.40	VENTANA	1.00	1.32	
	52.43%	1.60	2.25	VENTANA	1.00	1.89	
Sala Audiovisuales	52.43%	3.20	1.40	VENTANA	1.00	2.35	
	52.43%	3.20	1.40	VENTANA	1.00	2.35	
Baños	52.43%	2.72	0.68	VENTANA	1.00	0.97	
	52.43%	1.01	2.45	PUERTA	1.00	1.30	
	52.43%	2.87	0.68	VENTANA	1.00	1.02	
Biblioteca							
	52.43%	3.15	1.40	VENTANA	1.00	2.31	
Piso 2 frente a plazoleta principal							
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44	
	52.43%	0.60	1.39	VENTANA	1.00	0.44	
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02	
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02	
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02	
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02	
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02	
	52.43%	3.15	1.38	VENTANA	1.00	2.28	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

	52.43%	0.60	1.39	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	0.60	1.39	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02
	52.43%	1.40	1.39	VENTANA	1.00	1.02
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	3.15	1.40	VENTANA	1.00	2.31
	52.43%	3.20	1.39	VENTANA	1.00	2.33
	52.43%	3.20	1.39	VENTANA	1.00	2.33
	52.43%	2.30	1.39	VENTANA	1.00	1.68
	52.43%	3.35	1.47	VENTANA	1.00	2.58
	52.43%	2.15	1.39	VENTANA	1.00	1.57
	52.43%	2.40	1.90	VENTANA	1.00	2.39
Piso 1 vista este plazoleta principal						
	52.43%	2.34	1.40	VENTANA	1.00	1.72
	52.43%	3.19	1.40	VENTANA	1.00	2.34
	52.43%	2.31	1.40	VENTANA	1.00	1.70
	52.43%	3.36	1.40	VENTANA	1.00	2.47
	52.43%	2.17	1.40	VENTANA	1.00	1.59
Piso 2 posterior a plazoleta	52.43%	3.15	1.40	VENTANA	1.00	2.31
	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03
	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03
Fachada Sur Nivel 1	52.43%	1.40	1.40	VENTANA	1.00	1.03
	52.43%	1.36	1.40	VENTANA	1.00	1.00
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	0.58	1.40	VENTANA	1.00	0.43
	52.43%	1.30	1.40	VENTANA	1.00	0.95
	52.43%	3.20	1.40	VENTANA	1.00	2.35
	52.43%	1.38	1.40	VENTANA	1.00	1.01
	52.43%	0.61	1.40	VENTANA	1.00	0.45
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	1.44	1.40	VENTANA	1.00	1.06
	52.43%	1.38	1.40	VENTANA	1.00	1.01
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	1.38	1.40	VENTANA	1.00	1.01
	52.43%	3.22	1.40	VENTANA	1.00	2.36
	52.43%	1.38	1.40	VENTANA	1.00	1.01
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44
	52.43%	0.60	1.40	VENTANA	1.00	0.44

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.18.3 **UNIDAD:** UN **CANTIDAD:** 5.00 UN

ACTIVIDAD: DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
BAÑO NIÑAS - Sanitario para movilidad reducida	100%				2.00	2.00		
BAÑO NIÑOS - Sanitario para movilidad reducida	100%				3.00	3.00		
TOTAL						5.00		UN

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.18.4 **UNIDAD:** UN **CANTIDAD:** 3.00 UN

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
BAÑO NIÑAS - Sanitario para movilidad reducida	100%				1.00	1.00		
BAÑO NIÑOS - Sanitario para movilidad reducida	100%				2.00	2.00		
TOTAL						3.00		UN

Eduard Mora Cabrera
 Profesional Universitario SEDA

Representación Contratista
 -

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.18.7 **UNIDAD:** UN **CANTIDAD:** 1.40 UN

ACTIVIDAD: SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO INC. BARRAS DE ALUMINIO

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
BAÑO NIÑAS	70%				1.00	0.70		
BAÑO NIÑOS	70%				1.00	0.70		
TOTAL						1.40		UN

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.18.8 **UNIDAD:** ML **CANTIDAD:** 11.24 ML

ACTIVIDAD: RESANE DE FILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
SALON 5 - PISO 1	100%	3.80			1.00	3.80		
	100%	1.88			1.00	1.88		
SALON 4 - PISO 1	100%	3.61			1.00	3.61		
	100%	1.95			1.00	1.95		
TOTAL						11.24		ML

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.19.7 **UNIDAD:** UN **CANTIDAD:** 2.00 UN

ACTIVIDAD: SANITARIO PARA MOVILIDAD REDUCIDA INSTALADO

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA NIÑOS	100%				1.00	1.00		
SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA NIÑAS	100%				1.00	1.00		
TOTAL						2.00		UN

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.19.18 **UNIDAD:** M2 **CANTIDAD:** 9.51 M2

ACTIVIDAD: VENTANA CORREDIZA EN LAMINA METALICA CAL 18 Y VIDRIO TIPO ESPEJO (INCLUYE REJA PROTECTORA 3/4 Y PINTURA).

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
SALON 2A	100.00%	4.03	1.50	nuevas	1.00	6.05		
	100.00%	1.03	0.60	nuevas	1.00	0.62		
	100.00%	2.85	1.00	nuevas	1.00	2.85		
TOTAL						9.51		M2

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.19.12 **UNIDAD:** UN **CANTIDAD:** 9.51 UN

ACTIVIDAD: LLAVE DE PASO 1 PULG

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
SALON 2A	100.00%	4.03	1.50	nuevas	1.00	6.05		
	100.00%	1.03	0.60	nuevas	1.00	0.62		
	100.00%	2.85	1.00	nuevas	1.00	2.85		
TOTAL						9.51		UN

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.23.1 **UNIDAD:** M2 **CANTIDAD:** 11.88 M2

ACTIVIDAD: DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
PUERTAS INDIVIDUALES - BAÑO HOMBRES	100%	0.76	1.65		3.00	3.76		
	100%	0.90	1.65		1.00	1.49		
PUERTAS INDIVIDUALES - BAÑO MUJERES	100%	0.68	1.65		1.00	1.12		
	100%	0.71	1.65		1.00	1.17		
	100%	0.75	1.65		1.00	1.24		
	100%	0.76	1.65		1.00	1.25		
	100%	0.88	2.10		1.00	1.85		
TOTAL						11.88		M2

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



OBJETO: APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Adecuación de sedes educativas (obras de infraestructura + medidas de manejo ambiental + protocolos de seguridad)

Memoria Tecnica de Calculo - cantidades finales de obra - Contrato 511 de 2021

ITEM: 3.23.4 **UNIDAD:** UN **CANTIDAD:** 8.00 UN

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AVANTI PLUS

DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE	% ejecutado	DIST 1	DIST 2	DIST 3	No VECES	TOTAL	NOTA - OBSERVACION - AYUDA VISUAL	
SANITARIOS BAÑO HOMBRES	100%				4.00	4.00		
SANITARIOS BAÑO MUJERES	100%				4.00	4.00		
TOTAL						8.00		UN

